SOLUTIONS

INFORME MENSUAL N°3

CONVENIO No. 4481 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total**.**".

PERIODO: 1 al 30 de Abril de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4871 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Aguachica, Mayo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
   - ***2.1 Localización*** 5
   - ***2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.*** 5
   - ***2.3 Inventario y estado inicial de la vía.*** 5
   - ***2.4 Características Técnicas del Proyecto*** 6
3. Información convenio solidario. 7
   - ***3.1 Información General del convenio*** 7
   - ***3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes*** 7
   - ***3.3 Seguimiento ítems no previstos*** 8
   - **3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.** 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 9
   - ***4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto*** 9
   - ***4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra*** 9
   - ***4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.*** 9
   - ***4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio – Acta Recibo Parcial de Obra Convenio*** 9
   - ***4.5 Estado General del Tiempo*** 9
   - ***4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio*** 9
   - ***4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra*** 9
   - ***4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra*** 9
   - ***4.10 Otros documentos seguimiento mensual:*** 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
   - ***5.1 Información general del contrato*** 10
   - ***5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.*** 10
   - ***5.3 Informes especialistas*** 11
   - ***5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC*** 11
   - ***5.5 Información otros programas y aplicativo*** 11
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
   - ***6.1 Equipo Contrato de Interventoría*** 11
   - ***6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría*** 11
   - ***6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría*** 11
   - ***6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría*** 11
   - ***6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría*** 11
   - ***6.7 Otros documentos seguimiento mensual*** 11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
8. ANEXOS 13

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 13
8.2. Registro fotográfico 13
8.3. Bitácora del mes correspondiente: 13

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio – Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa con vocación de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad. El desafío para el gobierno del cambio es intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con una inversión estimada de $8 billones para su mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación.

A través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se avanza en el objetivo de mejorar el tránsito por las vías terciarias del país. Es así como gracias a la firma de estos nuevos convenios solidarios en esta zona del departamento de Bolívar y el departamento del Cesar que benefician a comunidades del sur de Bolívar y sur del Cesar, se invertirán en kilómetros de vías terciarias para su mejoramiento y mantenimiento.

Las intervenciones en estos caminos veredales y comunitarios se basan en mejoramientos de vías mediante construcción de placa huella y mantenimiento rutinario de obras de drenaje.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización de la ejecución del presente convenio solidario se lleva a cabo en la zona rural del Municipio de Aguachica en el departamento del Cesar, en el corregimiento Loma de Corredor específicamente en puntos de referencia establecidos por el equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña del INVIAS y en la vía tramo caño corredor de Loma de Corredor al cementerio.



Figura: 1 Localización de puntos de referencia inicial y final del corredor vial del corregimiento Loma de Corredor

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en el corregimiento Loma de Corredor vía al cementerio, zona rural del municipio de Aguachica, Cesar. De su ejecución se beneficiará la población de este corregimiento directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vía corregimiento Loma de Corredor vía al cementerio, esta es una vía terciaria sin mantenimiento ni intervención, a la cual se le va a hacer intervención con el mejoramiento de construcción de placa huella y la adecuación de calzada para la conformación de la placa huella, la calzada de la vía es un terraplén de aproximadamente 3 metros de ancho.

	
Estado del corredor vial 15-01-2024	Estado inicial de la vía 15-01-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella.

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir mediante la construcción de 130 ml de placa huella, así como la instalación de 3 tubos de 24” en PVC que garantice la captación de escorrentía superficial de la zona donde se instalará la placa huella y la conformación de terraplén necesario que cumpla el requerimiento mínimo de ancho para la placa huella según diseño geométrico ya que el tramo a intervenir cuenta con un ancho promedio de tres (3) metros lo cual hace imposible la instalación de una estructura de placa huella, por eso se contempla la conformación de terraplén como un ítem no previsto dentro del presupuesto.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4481 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESÁR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR
FECHA DE INICIACIÓN	18/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CATORCE (14) DIAS
SUSPENSIÓN 1	QUINCE (DÍAS)
SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	31/05/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.608.291,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.608.291,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Se comienza con la ejecución física del convenio después de estar suspendido por inconvenientes en el trasporte hacia el corregimiento de Loma de Corredor, se realiza el paso de material de subbase hacia el corregimiento por medio del Convoy contratado por la junta de acción comunal, y se comienzan con labores de conformación de terraplén necesario para la instalación de la estructura de la placa huella contemplada, durante la ejecución en este periodo del mes se lleva a cabo la instalación también de 3 metros de 24 pulgadas de diámetro que cumplirán con la función de captar escorrentías superficiales y garantizar la estabilidad de la obra.

Se realizan trámites administrativos, revisión y aprobación de cuentas de cobro, cálculo de cantidades de obra y verificación de estas, se realizó comité operativo de presentación de integrantes y presentación de informes financiero y técnico por parte del personal contratado por la junta de acción comunal.

3.3 Seguimiento ítems no previstos
N/A

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1 DE FECHA 01/03/2024							
ITEM DE PAGO	**GRUPO DE AJUSTE**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS**
220.1		Terraplen	M3	415,00	$ 11.355,00	$ 4.712.325,00	$ 4.712.325,00
900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	8500,00	$ 478,00	$ 4.063.000,00	$ 4.063.000,00
P1		Alquiler convoy (bote y motor) para cruce de volqueta de 7 m3 y maquinaria amarilla	GLB	1,00	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00
P2		Tuberia Novaform 24"	GLB	3,00	$ 2.160.000,00	$ 6.480.000,00	$ 6.480.000,00

Durante el mes de Abril se ejecuta en su totalidad los ítems no previstos pactados en el presupuesto de obra los cuales consistieron en la conformación de terraplén que conllevaba los ítem terraplén y transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m), se realizó el alquiler del convoy (bote y motor) para el tránsito de volquetas que transportan material hacia el corregimiento y de maquinaria amarilla necesaria para la conformación del terraplén, también se llevó a cabo la instalación de 3 tubos Novaform de un diámetro de 24” en PVC.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se llevó a cabo la conformación del terraplén y ejecución de ítems no previstos en el presupuesto, dando cumplimiento a los diseños geométricos de la placa huella con el fin de dar el ancho mínimo requerido para la conformación de esta

En el periodo del mes de abril esta interventoría recibió y aprobó cuentas de cobros concernientes a pagos que se deben realizar en la ejecución del convenio solidario.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio – Acta Recibo Parcial de Obra Convenio
Ver Formato (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4871 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
PRÓRROGA 3	QUINCE (15) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN	15/05/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 95.674.800,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 20.325.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Seguimiento, control y acompañamiento en la ejecución de las actividades de conformación de terraplén e instalación de tubería por parte de la junta de acción comunal según ítems no previstos en presupuesto oficial.

- Elaboración de informes semanales y mensuales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, y su aprobación para realizar los pagos pertinentes.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en el manual de interventoría vigente de la Entidad, al contrato 4871 del 2023, garantizando que a través de este se adelanten obras de mitigación que permitan la mejora de la transitabilidad de los habitantes del corregimiento por este sector y de visitantes y transeúntes frecuentes.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó supervisión en la ejecución de ítems no previstos en presupuesto dando cumplimiento a estos por parte de la junta de acción comunal.

- La interventoría ha dado apoyo en la presentación de las cuentas de cobro por parte de la junta de acción comunal para su aprobación.

- Se dio trámite a oficio por parte de la junta de acción comunal en el cual solicitaba suspensión del convenio solidario debido a las condiciones climáticas de la zona y el difícil acceso de maquinaria y volquetas hacia el corregimiento debido a estas condiciones climáticas.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPHAN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. 4491 de 2021 **Contratista:** JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

Contrato de Interventoría No. 4871 de 2021 **Interventor:** JOVANA JOHANNA SAA

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPHAN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPHAN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCION**		5
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la via		5
2.4	Caracteristicas tecnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	seguimiento pbras no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria		8
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPHAN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPHAN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPHAN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPHAN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPHAN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPHAN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPHAN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPHAN1-IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		10
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPHAN-IN-2-FR-1 MEPHAN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPHAN-IN-5-FR-1 MEPHAN-IN-5-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPHAN-IN-9-FR-1	
	• Actas de Recibido	MEPHAN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		10
5.1	Información general del contrato		10
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		10
5.3	Informes especialistas y profesionales		11
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		11
5.5	Informe matriz de riesgos		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos segun pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoria		11
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad		N/A
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		11
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPHAN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPHAN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPHAN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPHAN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPHAN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPHAN-IN-3-FR-1 MEPHAN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas e reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPHAN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPHAN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		12
8	**Anexos**		13
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		13
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		13
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitacora del mes correspondiente		13

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios. conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. **de fecha**

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
PERIODO MES: ABRIL

CONVENIO No.: 4481 DE 2023
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
CONTRATISTA: JAC del corregimiendo Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

PLAZO INICIAL: 14 DIAS
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 01/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 01/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO: 121 DIAS

VALOR INICIAL : $ 200.608.291,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.608.291,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4871
INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa huella	Ml	130
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa huella	Ml	0	0
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.622.823,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.489.636,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.464.113,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.576.572,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 20.955.325,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.568.865,64	$ 20.948.040,64
VALOR EJECUTADO	$ 9.568.865,64	$ 41.903.365,64

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 20.955.325,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 20.955.325,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alquiler de convoy



Transporte fluvial.



Conformación de terraplen.



Conformación de terraplen.



Conformación de terraplen.



Instalación de tuberia.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: . a 30 de Abril de 202 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Loma de Corredor, municipio Aguachica

CONTRATO No. 4481 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4871 de 2023 **INTERVENTORÍA:** InGenius Solutions S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	428B		VIA CAÑO CORREDOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-303484 STD

Firma
Nombre:DIEGO AMADO PRADO BAYON A
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 4481 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACCHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 30 ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR, MUNICIPIO AGUACHICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	NORALDO FUENTES MARTINEZ	4986087	OFICIAL DE OBRA	$ 2.320.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 49.500	V	NUEVA EPS	29929950	$ 154.700	COLPENSIONES	29929950	$ 198.000	$ 49.500	$ 24.800	$ 37.200	
2	EPIFANIO MORA MORENO	4.986.089	OBRERO	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 27.800	V	ASMET SALUD	29929950	$ 86.700	PORVENIR	29929950	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
3	RAFAEL RAMON ESCOBAR	9.693.853	OBRERO	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 27.800	V	NUEVA EPS	29929950	$ 86.700	PROTECCION	29929950	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
4	EDGAR ARENILLA PACHECO	18.925.339	OBRERO	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 27.800	V	NUEVA EPS	29929950	$ 86.700	PORVENIR	29929950	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
5	ALEXANDER ALBERTO MACHUCAS	72.191.774	OBRERO	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 27.800	V	NUEVA EPS	29929950	$ 86.700	PROTECCION	29929950	$ 111.000	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
6	PEDRO JULIO BALANTA NAVARRO	1.065.891.060	MAESTRO	$ 2.320.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 49.500	V	MUTUAL SER	29929950	$ 154.700	PORVENIR	29929950	$ 198.000	$ 49.500	$ 24.800	$ 37.200	
7	AREVALO ANTONIO OLANO INICIARTE	6.578.049	OBRERO	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC LOMA DE CORREDOR	16	$ 27.800	V	NUEVA EPS	29929950	$ 86.700	SINAFP	29929950	$ -	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido): A la fecha no se ha dado ingreso al personal de obra

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-303484 STD

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4

Acta Mensual de Pagos Convenio – Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No. 4481 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA: Tramo via al Caño Corredor

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4871 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 18 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 200.608.291,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 1 (Día) DE 3 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 1 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 200.608.291,00

PLAZO (MESES): 4 meses

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 5 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	LAURA VALENTINA PLATA ORELLA	1.065.887.326	CTA COBRO 018	02/04/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
2	HERIBERTO ANDRES BARRERO AV	1.065.911.087	CTA COBRO 019	02/04/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
3	CECILIA PACHEO PERE	49.664.131	CTA COBRO 020	02/04/2024	$ 90.000,00		$ 90.000,00
4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU	800197268-4	CTA COBRO 021	02/04/2024	$ 580.000,00		$ 580.000,00
5	FERRETERIA QUINTERO LA GRAN	901256880	CTA COBRO 022	05/04/2024	$ 6.480.000,00		$ 6.480.000,00
6	MERIELEN HERRERA PEÑA	49669532	CTA COBRO 023	08/04/2024	$ 1.400.000,00		$ 1.400.000,00
7	CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA	1091661796	CTA COBRO 024	09/04/2024	$ 8.719.130,00		$ 8.719.130,00
8	CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA	1091661796	CTA COBRO 025	09/04/2024	$ 11.600.000,00		$ 11.600.000,00
9	JORGE ENRIQUE SERRANO DUAR	13.515.203	CTA COBRO 026	12/04/2024	$ 49.877.233,00		$ 49.877.233,00
10	EIDER SANJUAN DIAZ	77.039.762	CTA COBRO 027	17/04/2024	$ 13.175.842,00		$ 13.175.842,00
11	ALVARO MOLINA BEJARANO	1.003.104.320	CTA COBRO 029	22/04/2024	$ 1.867.000,00		$ 1.867.000,00
12	CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA	1065871579	CTA COBRO 030	23/04/2024	$ 8.352.780,00		$ 8.352.780,00
13	CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA	1065871579	CTA COBRO 031	23/04/2024	$ 11.368.000,00		$ 11.368.000,00
14	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RA	1065871579	CTA COBRO 032	30/04/2024	$ 1.440.000,00		$ 1.440.000,00
15	ORLANDO BAÑOS GALVIS	18911608	CTA COBRO 033	30/04/2024	$ 56.180,00		$ 56.180,00
				TOTAL	$ 115.706.165,00		$ 115.706.165,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 115.706.165	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 133.413.201
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 115.706.165	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 133.413.201

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: ALDEMAR GALVAN MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 68202-303484 STD

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1 08/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 41.903.356,64 **MES** ABRIL

ACTA FINAL

CONVENIO No : 4481 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S.

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 18/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 01/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 01/04/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.608.291,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 200.608.291,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA										
1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	19,00	$ 39.257,00	$ 745.883				$ -		$ -
2	320-13		subbase granular clase c	M3	105,00	$ 174.545,00	$ 18.327.225				$ -		$ -
3	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA(D) -mezcla in situ	M3	80,00	$ 803.090,00	$ 64.247.200				$ -		$ -
4	630-13		Concreto ciclopeo resistencia 14MPa (G)	M3	33,00	$ 534.295,00	$ 17.631.735				$ -		$ -
5	640-13		Acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3879,00	$ 7.145,00	$ 27.715.455				$ -		$ -
			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA										
6	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3		$ 39.257	$ -						
7	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3		$ -	$ -						
8	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3		$ 572.182	$ -						
9	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3		$ 781.817	$ -						
10	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3		$ 80.377	$ -						
11	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M		$ 759.661	$ -						
12	610-13		Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3		$ 23.366	$ -						
13	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG		$ 7.145	$ -						
			ÍTEM NO PREVISTOS										
14	220.1	220-13	Terraplen	M3	415,00	$ 11.355,00	$ 4.712.325			415	$ 4.712.325	415	$ 4.712.325
15	900.2.1	900-13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	8500,00	$ 478,00	$ 4.063.000			8500	$ 4.063.000	8500	$ 4.063.000
16	P1		Alquiler convoy (bote y motor) para cruce de volqueta de 7 m3 y maquinaria amarilla	GLB	1,00	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000			1	$ 5.700.000	1	$ 5.700.000
17	P2		Tuberia Novaform 24"	GLB	3,00	$ 2.160.000,00	$ 6.480.000			3	$ 6.480.000	3	$ 6.480.000
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				$ 149.622.823				$ 20.955.325		$ 20.955.325
*			**PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)**				$ 4.489.636						
*			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**				$ 45.464.113				$ 20.948.032		$ 20.948.032
*			**VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO**				$ 199.576.572						
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2 08/05/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 41.903.356,64		$ 41.903.357
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 41.903.357

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 41.903.357

VALOR PRESENTE ACTA: $ 41.903.357 **VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ALDEMAR GALVAN MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-303484 STD

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5

Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 4481 d e 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 30 Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR MUNICIPIO DE AGUACHICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTION S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	23	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	22	22	20	22	24	24	24	20	22	22	22	24		693
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	2	0	0	0	2	0	2	0	0		17
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0		10
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-303484 STD

Firma
Nombre: DIEGO AMADO PRADO BAYONA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6

Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA 03/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No.: 4481 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 30 Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR, MUNICIPIO AGUACHICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ALAVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-303484 STD

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 4481 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR, MUNICIPIO AGUACHICA

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 14 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.608.291,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.608.291,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.121.659,00	20	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.030.415,00	20	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.182.488,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296133

Certificado de modificación o anexo No.: 71001828

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073170 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 71001832

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.121.658,20	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.030.414,55	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.182.487,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296133

Certificado de modificación o anexo No.: 71851948

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073170 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 71851957
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.121.658,20	1	4	2024	1	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.030.414,55	1	4	2024	31	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.182.487,30	31	5	2024	31	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296133

Certificado de modificación o anexo No.: 71925720
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	11	2023	31	5	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073170 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 71925727
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Páez Torado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8

Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Loma de Corredor, municipio Aguachica

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 8 del 01/04/2024 al 04/04/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

110 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 4,9 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 110 m de placa huella en el corregimiento de Loma de Corredor, municipio de Aguachica, tambien la construccion de una alcantarillas de 4,9 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

CONVENIO No. 4481

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024

VALOR INICIAL: $ 200.608.291,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.608.291,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 200.608.291		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 16.041.032		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 184.567.259		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 72.206.905		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 43.793.095		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.654.542,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16.041.031,64	8%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.041.031,64	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.041.031,64	8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: Se realiza la solicitud al ingeniero residente de la junta de acción comunal el programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.300.227,79	70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.206.904,60	62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.939.954,45	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.475.099,40	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	110
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo via al Caño Corredor

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N Longitud: 73° 43' 8.51"O	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se reanuda el convenio después de que las condiciones del río mejoraron y fue posible el traslado del convoy para el traspaso de material al corregimiento Loma de Corredor,se realiza la instalación de vaya publicitaria del convenio, se comienza con descapote y limpieza de la zona de donde se va a sacar el material para la conformación del terraplen para la instalación de la placa huella, se hace traspaso de material de subbase para acopiar en el corregimiento, se realiza comite operativo con acta #1 donde se socializa informe financiero y técnico con la veeduria y el comite, se realizaa comite opertivo con acta #2 donde se debate la contrucción de alcantarilla en concreto reforzado o el mejoramiento de tuberia en pvc para el desagüe de zona inundable del corregimiento dejando aprobado el mejoramiento de tuberia en pvc existente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Conformación de terraplen y mejorameinto de tuberia en pvc existente.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de vaya publicitaria



Descapote y limpieza para conformación de terraplen



Traslado de material en convoy por transporte fluvial



Acopio de sub-base

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Seguimiento y control de items no previstos en el presuspuesto presentados por parte del contratista de obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Loma de Corredor, municipio Aguachica

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 9 del 05/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

130 ML DE PLACA HUELLA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 24"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 130 metros de placa huella, también conformación de terrraplen e instalción de 3 tubos de 24" en el corregimiento de Loma de Corredor, municipio de Aguachica.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

CONVENIO No. 4481

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024

VALOR INICIAL: $ 200.608.291,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.608.291,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 200.608.291		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 22.694.852		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 177.913.439		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 78.682.004		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 37.317.996		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.622.823,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.841.550,00	6%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.653.820,00	4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.187.730,00)	-1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16.041.031,64	8%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.391.966,55	7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.694.851,64	11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8.302.885,09	4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.570.775,00	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 953.820,00	0,64%

Observaciones: Se realiza la solicitud al ingeniero residente de la junta de acción comunal el programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 95.180.136,69	82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.682.004,00	68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.939.954,45	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.475.099,40	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	130
*	Terraplen	M3	415
*	Instalación tuberia Novaform 24"	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo via al Caño Corredor

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N Longitud: 73° 43' 8.51"O	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se comienza con la confomación del terraplen para la instalación de la estructura de la placa huella, se realiza acopio de material de subbase.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la conformación del terraplen e instalación de tuberia.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terrapen



Conformación de terrapen



Conformación de terrapen

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Seguimiento y control de items no previstos de conformación de terraplen en el presuspuesto presentados por parte del contratista de obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Loma de Corredor, municipio Aguachica

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 10 del 12/04/2024 al 18/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

130 ML DE PLACA HUELLA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 24"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 130 metros de placa huella, también conformación de terrraplen e instalación de 3 tubos de 24" en el corregimiento de Loma de Corredor, municipio de Aguachica.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar		
CONVENIO No.	4481	VALOR INICIAL:	$ 200.608.291,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.608.291,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4871 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 95.674.800,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 20.325.200,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 200.608.291		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 31.916.357		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 168.691.934		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 85.157.103		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 30.842.897		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.622.823,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.475.325,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.475.325,00	10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 17.441.031,64	9%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.916.356,64	16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 31.916.356,64	16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.821.505,00	5,23%

Observaciones: Se realiza la solicitud al ingeniero residente de la junta de acción comunal el programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 102.120.091,15	88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.157.103,40	73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.939.954,45	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.475.099,40	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	130
*	Terraplen	M3	415
*	Instalación tuberia Novaform 24"	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog					
Ejec					
Prog	415				
Ejec	415				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo via al Caño Corredor

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Longitud: 73° 43' 8.51"O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finaliza la conformación del terraplen para la instalación de la estructura de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de tuberia de 24" e instalación de subbase.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terrapen



Conformación de terrapen



Conformación de terrapen

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Acompañamiento y seguimiento en la ejecución del convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Loma de Corredor, municipio Aguachica

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 11 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica, departamento del Cesár para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

130 ML DE PLACA HUELLA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 24"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 130 metros de placa huella, también conformación de terrraplen e instalación de 3 tubos de 24" en el corregimiento de Loma de Corredor, municipio de Aguachica.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

CONVENIO No. 4481

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024

VALOR INICIAL: $ 200.608.291,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.608.291,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 200.608.291		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 35.423.357		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.608.291	$ 165.184.934		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 99.914.256		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 16.085.744		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.622.823,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.475.325,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.475.325,00	10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.948.031,64	10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35.423.356,64	18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 35.423.356,64	18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: Se suspende obra por sobrecostos en conformación de terraplen, renuncia de ingeniero residente y falta de afiliaciones de personal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.060.045,60	94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 99.914.256,40	86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.939.954,45	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.475.099,40	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	130
*	Terraplen	M3	415
*	Instalación tuberia Novaform 24"	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog					
Ejec					
Prog	415				
Ejec	415				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo via al Caño Corredor

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N Longitud: 73° 43' 8.51"O	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	4
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se comienza con replanteo de terraplen y se suspende el convenio temporalmente por sobrecostos en la conformación del terraplen, renuncia de ingeniero residente y que a la fecha la junta de acción comunal no proporciona hoja de vida del profesional idoneo para el cargo y falta de afiliaciones del personal obrero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aprobación del profesional para residente de obra y recepción de afiliaciones del personal obrero qe va a trabajar en obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Terraplen



Terraplen

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Acompañamiento y seguimiento en la ejecución del convenio que garantice el ambito administrativo, técnico y financiero del convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9

Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 a 30 Abril de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Loma de Corredor, municipio Aguachica

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4871 de 2023

INTERVENTORÍA: InGenius Solutions S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 4481 de 2023

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Loma de Corredor del municipio de Aguachica departamento del Cesar

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO TIPO CAMIONETA	COROLLA CROSS 2023 ACA LYY027	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VEHICULO TIPO MOTOCICLETA	XR150L 2020 PLACA EKQ70F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VEHICULO TIPO MOTOCICLETA	FZ16 2013 PLACA FBV40C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 22 5 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-30 de abril del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 4481-2023, 4480-2023, 4566-2023, 4301-2023, 4788-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.914.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 10.000,0	I	SANITAS	1743112236	$ 76.600,0				$ 76.600,00	$ -	$ -	
2	DIEGO ARMANDO PRADO BAYONA	1.094.580.311	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 188.000,0	V	SANITAS	1743112236	$ 108.000,0	COLPENSIONES	1743112236	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	SUAREZ SANJUAN YINA MARCELA	1.004.863.995	INSPECTORA SST	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 52.000,0	COLPENSIONES	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	REYES MARTINEZ RAFAEL DAVID	1.007.971.534	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 52.000,0	PROTECCION	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	VARGAS BLANCO CRISTIAN CAMILO	1.065.896.219	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 90.500,0	V	ASMETSALUD	1743112236	$ 52.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 8.514.000,00																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha 25/4/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22 5 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4871 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-30 de abril del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

4481-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA
4480-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA
4566-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
4301-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA

CONVENIO No: 4788-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$95,674,800.00	$ -
22023	1397923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$20,325,200.00	$ -
			TOTAL			$ 116,000,000.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116,000,000.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357423 de 11/12/2023	$ -	$ 95,674,800.00		CONTRATO PRINCIPAL
								1397923 de 19/12/2023	$ -	$ 116,000,000.00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357423 de 11/12/2023	$ -	$ 116,000,000.00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7,409,080.00	$ 1,407,725.20	$ 8,816,805.20				1357423 de 11/12/2023	$ 8,816,805.20	$ 107,183,194.80	RADICADO N° 964 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20,803,040.00	$ 3,952,577.60	$ 24,755,617.60				1357423 de 11/12/2023	$ 33,572,422.80	$ 82,427,577.20	RADICADO N° 2602 DE FECHA 14 ABRIL 2024	
4	**1 AL 31 DE MARZO DEL 2024**	$ 33,984,400.00	$ 6,457,036.00	$ 40,441,436.00				1357423 de 11/12/2023	$ 74,013,858.80	$ 41,986,141.20	RADICADO N° 3768 DE FECHA 8 DE MAYO 2024	
5	**1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**	$ 21,765,040.00	$ 4,135,357.60	$ 25,900,397.60				1357423 de 11/12/2023 1397923 de 19/12/2023	$ 95,674,800.00 $ 99,914,256.40	$ - $ 16,085,743.60		PRESENTE ACTA EN TRÁMITE
TOTALES		**$ 83,961,560.00**	**$ 15,952,696.40**	**$ 99,914,256.40**					**$ 99,914,256.40**	**$ 16,085,743.60**		


Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 72,088,560.00	$ 13,696,826.40	$ 85,785,386.40
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 11,873,000.00	$ 2,255,870.00	$ 14,128,870.00
*			
VALOR TOTAL	$ 83,961,560.00	$ 15,952,696.40	$ 99,914,256.40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC



Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 9.567.480,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 19.134.960,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 28.702.440,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043689

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043689

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	30	4	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	15	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	15	5	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	15	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RELACION DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO
		VERSIÓN
		PÁGINA

FECHA 03/05/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4871-2023-055	02/04/2024	ALDEMAR GALVAN MENDOZA PRESIDENTE JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR - MERIELEN HERRERA PEÑA CONTADOR PUBLICO JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4871-2023-059	03/04/2024	ALDEMAR GALVAN MENDOZA PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-060	03/04/2024	ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO RESIDENTE DE OBRA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-061	03/04/2024	MERIELEN HERRERA PEÑA CONTADOR PUBLICO JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-062	03/04/2024	JOSE ALFONSO RAMOS PRESIDENTE VEEDURIA CIUDADANA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-067	10/04/2024	JOSE ALFONSO RAMOS PRESIDENTE VEEDURIA CIUDADANA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	Remisión información SECOP II
OFI-4871-2023-083	17/04/2024	ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO RESIDENTE DE OBRA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4871-2023-087	17/04/2024	ALDEMAR GALVAN MENDOZA PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	Reiteración solicitud entrega los exámenes de ingreso y las afiliaciones del personal
OFI-4871-2023-089	24/04/2024	ALDEMAR GALVAN MENDOZA PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR	Solicitud entrega inmediata hoja de vida ingeniero residente y segunda reiteración solicitud entrega los exámenes de ingreso y las afiliaciones del Personal

Firma .

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14

Registro fotográfico


3 abr. 2024 3:59:49 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


3 abr. 2024 1:56:11 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


CHEVROLET
FTC 123
3 abr. 2024 10:12:18 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


10/4/2024 10:39 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


10/4/2024 10:04 a. m.
8°7'44"N -73°46'6"W
Aguachica
Cesar
Corregimiento Loma de Corredor


10/4/2024 10:04 a. m.
8°7'44"N -73°46'6"W
Aguachica
Cesar
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 10:41 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 10:36 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 10:35 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 9:44 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 9:44 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 9:44 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


17/4/2024 9:40 a. m.
Corregimiento Loma de Corredor


15 abr. 2024 9:36:22 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


15 abr. 2024 8:28:59 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


CAT
12 abr. 2024 2:58:56 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


12 abr. 2024 1:45:31 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


12 abr. 2024 1:44:25 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


12 abr. 2024 1:30:07 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


FTC-125
12 abr. 2024 11:19:31 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


11 abr. 2024 1:04:50 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


CAT
420G
10 abr. 2024 12:38:32 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


10 abr. 2024 12:35:03 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


FTC-125
10 abr. 2024 7:28:55 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


9 abr. 2024 2:12:55 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


5 abr. 2024 9:53:08 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


4 abr. 2024 2:45:43 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


3 abr. 2024 3:59:49 p. m.
Loma de Corredor, Cesar


3 abr. 2024 11:33:57 a. m.
Loma de Corredor, Cesar


3 abr. 2024 9:56:21 a. m.
Loma de Corredor, Cesar





Anexo 15

Bitácora del mes correspondiente

puede llevar a cabo, se solicita al instituto nacional de vías INVIAS la suspensión del convenio por un (1) mes ó hasta que mejoren las condiciones ambientales.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

02-31 Marzo 2024
Se suspende convenio por condiciones climaticas que impiden el ingreso por modo fluvial al corregimiento.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

01 Abril 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se realiza el transporte de maquinaria amarilla en convoy hacia el corregimiento, ya que se debe hacer transporte fluvial, se comienza con labores de descapote pero se daña la maquinaria y se para esperando repuesto.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing Residente Interventoría.

02 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de Inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: No se labora ya que se espera repuesto de maquinaria para continuar con actividades previas.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Pardo Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

03 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se hace pesa de material de sub-base para realizar acopio en el corregimiento, se comienza con limpieza y descapote donde se va a conformar el terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Pardo Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

04 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Acopio de material de subbase y se inicia la conformación del terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

líder:=

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

05 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se continua con la conformacion del terraplen y se adecua el paso para que entren las volquetas al corregimiento
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

06 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se continua con actividad de conformacion de terraplen
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

07 Abril 2024.
Estado del tiempo, soleado.
Dia no laborado.

Diego Amado B.
Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoría.

08 Abril 2024.
Estado del tiempo: lluvias.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Continuación con la conformación de terraplen
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado B.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

09 Abril 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra:
Actividades: Conformación de terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado B.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

líder=

10 Abril 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se continua con acopio de material de subbase y conformación de terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

11 Abril 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Continua con la conformación de terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego A. Prado B.
Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoria.

12 Abril 2024.
Estado del tiempo = Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Conformación de terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego A. Prado B.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria

líder=

13 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se continua con la conformación del terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

14 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00
Dia no laborado.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

15 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se realiza toma de niveles de cota para replantear terraplen y se continua con la conformación del terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoría.

16 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Conformación de terraplen.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Pacheco B.
Diego Amado Pacheco Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

17 Abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Se continua con conformación de terraplen
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Pacheco B.
Diego Amado Pacheco Bayona
Ing. Residente Interventoría.

18 a 21 Abril 2024.
Estado del tiempo: lluvias.
Días no laborados ya que la junta de acción comunal encabezada por el presidente presenta cuentas de cobro de conformación de terraplen pero se evidencia sobrecostos según lo estipulado en el presupuesto y se decide suspender temporalmente hasta llegar a un acuerdo sobre los costos presentados a la fecha.

Diego Amado Pacheco B.
Diego Amado Pacheco Bayona
líder= Ing. Residente Interventoría.

22 Abril 2024.
Estado del tiempo: lluvias.
Hora de inicio:
Personal en obra:
Actividades: Dia no laborado por lluvias y se suspendió labores.
Hora de finalización:

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoría

23 Abril 2024.
Estado del tiempo:
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Replante de terreplen
Hora de finalización: 5:00 pm

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

24 - 30 Abril 2024.
Dias no laborados.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.