COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO CONTROL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CABILDO NASA KIWE	CODIGO: F24-OI-400 VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 DE AGOSTO DE 2015

AREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION

RESPONSABLE: SUPERVISIÓN ING. DORA ISABEL AGUILAR / ING ELECTRICISTA HECTOR VALENCIA U

CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2024

					Fecha: 21 / 05 / 2024			Fecha: / /			Fecha: / /		
					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICA	ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	PERIODICIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
Instalacion Postes Media y BajaTension	POSTES CONCRETO O FIBRA DE ACUERDO CON DISEÑOS	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	POSTES 11/12/9/8 METROS CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO	2 REVISIONES	X		Postes 12 Mts y 9 Mts Marca METALTEC certificado						
Instalacion Estructuras Media y Baja Tension	ESTRUCTURAS MT Y BT DE ACUERDO A PLANO ELÉCTRICO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	ESTRUCTURAS EN CADA NODO DE ACUERDO A DISEÑOS	2 REVISIONES	X		De acuerdo a planos, Herrajes certificados.						
Tendido Redes Media Tension	RED ABIERTA 3 HILOS O DOS HILOS DESNUDOS	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CALIBRE 1/0 ACSR	2 REVISIONES	X		Tendido MT 1/0 ACSR Marca Procables.						
Tendido de redes Baja Tension	CONDUCTOR TRENZADO AISLADO O ALUMINIO ABIERTO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CALIBRES 3X2 O 3X1/0	2 REVISIONES	X		En construcción. Cable Preensamblado No. 2 Marca Procables.						
INSTALACION DE TRANSFORMADORES	TRANSFORMADORES MONOFASICOS O TRIFASICOS CON PROTECCIONES Y ATERRIZAJE	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	TRANSFORMADORES MONOFASICOS O TRIFASICOS CON PROTECCIONES Y ATERRIZAJE	1 REVISION									
INSTALACION DE ACOMETIDAS Y/O INSTALACIONES DOMICILIARIAS	SISTEMA DE ACOMETIDAS Y MEDIDA PARA SERVICIO DOMICILIARIO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CABLE CONCENTRICO ALUMINIO O COBRE, CAJAS PARA MEDIDOR, TIERRA ELECTRICA	1 REVISION									
CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y OBRA	EVALUACION DE CONFORMIDAD RETIE	REVISIONES Y MEDIDA POR CERTIFICADOR AUTORIZADO LEGALMENTE	CERTIFICACIONES RETIE DISTRIBUCION, TRANSFORMACION Y USO FINAL	1 POR OBRA									
TRAMITACION Y ENERGIZACION POR OPERADORES DE RED	ON RDES CON OPERADORES	ENERGIZACION Y LEGALIZACION DE REDES Y USUARIOS	EVALUACION DE CEO O ELECTROHUILA PARA LA CONFORMIDAD CON SUS NORMAS	1 POR OBRA									
				ENCARGADO DE LA OBRA:									
				VISITÓ/ Verifico.									