REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 002

DEL *01* DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL PROYECTO:	"EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III." (MÓDULO VII)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ SA-EDU-012-2024
CONTRATO DE OBRA MÓDULO VII:	SA-EDU-019-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE OBRA No.002

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
01	Entrega Inicial del mes No.2 para revisión.	08 de Julio de 2024

Elaboró:	Ing. Carlos Maestre	08 de julio de 2024
Aprobó:	Ing. Cristian Pachon Corredor	08 de julio de 2024
Responsable:	Ing. Luis Carlos Pérez	08 de julio de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5

2.1 Antecedentes Del Proyecto 5
2.2. Localización del Proyecto. 7
2.3. Obras Contempladas en el Proyecto 7
2.4 Barrios Intervenidos 11

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA. 12

3.1. Información General del Contrato de Obra 12
3.2 Balance Financiero del Contrato 14
3.2.1 Actas Generadas al Contrato 15
3.2.1.1 Actas Parcial de Obra 15
3.2.1.2. Actas Generales 15
3.2.2 Modificaciones realizadas al Contrato. 15
3.2.2.1. Otrosíes – Adiciones – Prorrogas 15
Durante el período comprendido entre el 15/05/2024 al 31/05/2024 de ejecución al contrato SA-EDU-019-2024 no se presentaron modificaciones al contrato. 15
3.2.2.2 Suspensiones Y Reinicios 16
Durante el período comprendido entre el 15/05/2024 al 31/05/2024 de ejecución al contrato SA-EDU-019-2024 no se presentaron suspensiones y/o reinicios. 16
3.2.2.3 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obra 16
3.3 Actividades Desarrolladas por el Contratista 16
3.3.1. Listado De Viviendas Con Levantamiento 16
3.3.2. Listado De Viviendas Intervenidas 20
3.3.3. Viviendas Finalizadas A Fecha De Corte Del Informe 21

4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA. 35

4.1 Personal del Contratista en la Obra. 35
4.2 Equipos del Contratista en la Obra 36
4.3 Dificultades Presenciadas durante el desarrollo del contrato 36
4.4 Aspectos Ambientales - SST 36

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 37

LISTA DE CUADROS

Cuadro No. 1 Listado de barrios..... 11
Cuadro No. 2 Información general del contrato..... 12
Cuadro No. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra..... 13
Cuadro No. 4 Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra 14
Cuadro No. 5 Actas Parciales de Obra .....
Cuadro No. 6 Resumen de las actas del contrato de obra..... 15
Cuadro No. 7 Modificaciones del Contrato..... 16

TABLA DE ANEXOS		
No.	**Descripcion**	**Aplica**
1	REGISTRO FOTOGRAFICO	SI
2	BITACORA DE OBRA	SI
3	FUENTES DE MATERIALES	SI
4	RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	SI
5	RELACIÓN DE CORREPONDENCIA RECIBIDA	SI

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Módulo VII, en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Contratos de Obra:

- Contrato de Obra No.SA-EDU-019-2024

A través de este informe, se presenta el proceso Técnico, Administrativo, Ambiental y Financiero a cargo del CONSORCIO C&V BARRANQUILLA, en la ejecución del Contrato de Obra Nº SA-EDU-019-2024 suscrito con Edubar S.A. con el fin de informar el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

2.1 Antecedentes Del Proyecto

EDUBAR S.A. siendo una empresa de economía mixta del orden Distrital con un capital público superior al 50%, participa en la ejecución de Planes de Ordenamiento, planes parciales, proyectos de estratificación, valorización, programas de reasentamiento y de adquisición predial, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción, así como la promoción de sociedades y negocios innovadores.

Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta Planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades públicas territoriales o descentralizadas.

EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovación urbana dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales y entes privados. En razón a lo anterior, tiene en ejecución diferentes Convenios Interadministrativos y contratos con particulares en los que se desarrollan actividades como; Diseños de Planes de Reasentamiento, Adquisición Predial, Consultorías, Interventorías, y otros. Dentro de la misión de EDUBAR S.A., está: “Construir Espacios Urbanos para generar una ciudad

competitiva, ambientalmente sostenible y con calidad en el nivel de vida de sus habitantes" y el objetivo estratégico de la sociedad corresponde a "Garantizar auto sostenibilidad y perdurabilidad empresarial de EDUBAR a través de la realización de proyectos de gran impacto socio-económico, innovación tecnológica y gestión eficiente para ratificarla como la organización social líder y de proyectos de Desarrollo Urbano de Barranquilla, y así mejorar la competitividad del Departamento del Atlántico y la Región Caribe".

Que la Constitución Política Colombiana en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. Así mismo en su artículo 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades sociales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación.
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los Municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley construir las obras que demandan proceso local.
Que según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más unidades de vivienda.

Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, "Barranquilla Imparable", comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: "Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, que
trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas."

2.2. Localización del Proyecto.

El objeto contractual se desarrollará en los barrios perteneciente al Suroriente del Distrito de Barranquilla



2.3. Obras Contempladas en el Proyecto.

Las principales necesidades de la comunidad en materia de intervención para mejorar las condiciones de dignidad y calidad de las viviendas identificadas por el Distrito y que requieren ser priorizadas en las zonas más vulnerables en diferentes localidades del Distrito de Barranquilla: MÓDULO VII – 1.135 mejoramientos de viviendas.

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)
1	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"
8892	REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO
2	PISO BAÑO Y VIVIENDA
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS
3	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
4	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS
4,2	FILOS O CARTERA
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO
5	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE
6	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA
6,6	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES
6,7	CERTIFICACIÓN RETIE
7	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA
7,4	ASEO GENERAL

2.4 Barrios Intervenidos

La intervención de los mejoramientos de vivienda se realizan en la zona suroriente, la cual se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38; al suroriente con el río Magdalena; al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad.

Los barrios asignados hasta la presente fecha a CONSORCIO C&V BARRANQUILLA en el marco del contrato SA-EDU-019-2024 son los siguientes:

Cuadro No. 1 Listado de barrios

MÓDULO VII
LA CHINITA
EL REBOLO
LA LUZ

MÓDULO VII
LAS NIEVES
BELLARENA
SAN ROQUE
EL MILAGRO
EL MODERNO
JOSÉ ANTONIO GALÁN
SAN NICOLAS

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información General del Contrato de Obra

Cuadro No. 2 Información general del contrato

CONTRATO No:	SA-EDU-019-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
NIT:	901814280-8
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPÉR RUÍZ
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLOACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III (MODULO VII)
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.L (24.690.129.955,96)

FECHA DE INICIO:	15 de mayo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA N°1:	N/A
PRÓRROGA N°2:	N/A
PRÓRROGA N°3:	N/A
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL:	31 de diciembre de 2024

Cuadro No. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA No.:	400054902
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024

RIESGO	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2024	30/04/2025	2.469.012.995.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2024	31/12/2027	1.234.506.497.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2026	2.469.012.995.60

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA No.:	400054903
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00

3.2 Balance Financiero del Contrato

El contrato de obra No. **SA-EDU-019-2024** presenta un valor total de veinticuatro mil seiscientos noventa millones ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con noventa y seis centavos MCTE **(24.690.129.955,96)**. Durante este periodo de ejecución del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024, el contratista de obra **CONSORCIO C&V BARRANQUILLA** no presentó acta parcial de obra dentro del marco de este contrato. En tal sentido las condiciones financieras del contrato de obra se mantienen de la siguiente manera:

Cuadro No. 4 Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra

ACTAS DE COBRO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR COBRADO	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
N/P	$**24.690.129.955,96**	$0,0	$$**24.690.129.955,96**	0%

3.2.1 Actas Generadas al Contrato

3.2.1.1 Actas Parcial de Obra

Cuadro No. 5 Actas Parciales de Obra

ACTA	PERIODO	VALOR ACTA
	01 DE JUNIO DE 2024 – 30 DE JUNIO DE 2024 NO SE HA PRESENTADO ACTA PARCIAL DE OBRA	N/A

3.2.1.2. Actas Generales

Cuadro No. 6 Resumen de las actas del contrato de Obra.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	15 de mayo de 2024
ACTA ACUERDO DE PRECIOS N°1	N/A
ACTA MODIFICATIVA N°1	N/A
ACTA MODIFICATIVA N°2	N/A
ACTA ACUERDO DE PRECIOS N°2	N/A
ACTA MODIFICATIVA N°3	N/A

3.2.2 Modificaciones realizadas al Contrato.

3.2.2.1. Otrosíes – Adiciones – Prorrogas

Durante el período comprendido entre el 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron modificaciones al contrato.

3.2.2.2 Suspensiones Y Reinicios

Durante el período comprendido entre el 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron suspensiones y/o reinicios.

3.2.2.3 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obra

Cuadro No. 7 Modificaciones del Contrato

FECHA	TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

3.3 Actividades Desarrolladas por el Contratista

Durante el periodo de ejecución del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 se desarrollan las siguientes actividades:

3.3.1. Listado De Viviendas Con Levantamiento

BARRIO	No. DE LEVANTAMIENTOS
LA CHINITA	#10
EL REBOLO	#20
JOSE ANTONIO GALAN	#35

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
1	ANDRES AVELINO ZAMBRANO CARRILLO	8753733	K 4A 34 14	JOSE ANTONIO GALAN
2	CENITH ELVIRA VALLEJO DE LA SALAS	22428276	C 22 21 43	REBOLO
3	MARCELLA ALEXANDRA TORO OLEA	1140871195	K 3A 36B 66	JOSE ANTONIO GALAN
4	YOLANDA MARTINEZ PALMA	32821020	C 34C 3A 26	JOSE ANTONIO GALAN
5	MINERVA PALENCIA CASTILLO	22374975	K 3A 36 54	JOSE ANTONIO GALAN

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
6	VERGARA MENDEZ JOSE ANGEL	6809010	K 2A1 38B 40	JOSE ANTONIO GALAN
7	SARA RAQUEL JIMENEZ DE ORELLANO	36542511	C 36 3A 88	JOSE ANTONIO GALAN
8	FANIA ESTER OSORIO ALVARADO	22624805	K 2A2 38B 17	JOSE ANTONIO GALAN
9	ESTHER CECILIA RODRIGUEZ DE PAYARES	22398572	C 34B 5B 45	JOSE ANTONIO GALAN
10	PIEDAD CECILIA VILLA RAMOS	52135042	C 33E 4 120	JOSE ANTONIO GALAN
11	JAIRO ENRIQUE DE LA CRUZ	7467348	C 36 3A 50	JOSE ANTONIO GALAN
12	ELIZABETH PADILLA RODRIGUEZ	22298038	K 2A 37D 31	JOSE ANTONIO GALAN
13	ASTRID ESTRADA LORA	32699408	K 2A1 37E 23	JOSE ANTONIO GALAN
14	MARIO ALBERTO MAZA ALMANZA	8771112	K 3A 35A 29	JOSE ANTONIO GALAN
15	UBADEL BERTEL PEREZ	7493288	K 2A 37D 60	JOSE ANTONIO GALAN
16	DARLINA MSRTINEZ TEJEDA	32637624	K 2A2 37E 21	JOSE ANTONIO GALAN
17	CESAR AGUSTO HERNANDEZ SOSA	4993540	C 35A 2B 115	JOSE ANTONIO GALAN
18	ANA LEON CERDA	32698289	C 36B 2A 30	JOSE ANTONIO GALAN
19	ROSARIO BRICEÑO	22427357	C 36 2A 50	JOSE ANTONIO GALAN
20	PEDRO MANUEL VARGAS ALTAMIRANDA	6894731	K 2A3 37E 41	JOSE ANTONIO GALAN
21	GINA PATRICIA HERAZO FERNANDEZ	32750869	K 2A3 37E 45	JOSE ANTONIO GALAN
22	CECILIA LOPEZ LEON	45439035	K 2A3 37E 61	JOSE ANTONIO GALAN
23	JUANA MORALES OSPINO	22842738	K 3A 34 25	JOSE ANTONIO GALAN
24	GLORIA RIOS DE CARRILLO	32816122	T 34D 2B1 17	JOSE ANTONIO GALAN
25	ERANIA ZUÑIGA DE VEGA	22394319	C 34 3A 60	JOSE ANTONIO GALAN

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
26	YADIRA ISABEL BARRIOS VILLA	22492564	C 36 2C 70	JOSE ANTONIO GALAN
27	ALEXANDRA CECILIA CENTENO MIER	1140834691	K 4A 34C 08	JOSE ANTONIO GALAN
28	MADELINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	32814495	K 2A2 37E 11	JOSE ANTONIO GALAN
29	ALDEMIR ALBERTO CORONADO CONTRERAS	72217085	C 35A 3A 50	JOSE ANTONIO GALAN
30	CASTRO RIVERA MARIA EUGENIA	32734522	D 36B 3A 104	JOSE ANTONIO GALAN
31	MARIELA DELCARMEN BOLIVAR QUIROZ	32824940	C 34B 5A 21	JOSE ANTONIO GALAN
32	HUGO ZARATE MONTAÑO	7425094	C 34B 4A 36	JOSE ANTONIO GALAN
33	JHURLY HERNANDEZ CASTRO	22465625	C 35A 2B 87	JOSE ANTONIO GALAN
34	CASTRO DE HOYOS EUSTACIA	22441522	K 3A 36B 29	JOSE ANTONIO GALAN
35	PAEZ MARIA VICTORIA	32829918	C 36 2C 73	JOSE ANTONIO GALAN
36	MORELOS DE GARCIA HERLINDA	32620970	K 4 35A 18	JOSE ANTONIO GALAN
37	YULIS JUDITH OSPINO SUAREZ	1043870636	C 8 35 38	REBOLO
38	LAYS PERTUZ CANTILLO	1143439585	K 30B 7 22	REBOLO
39	JOSE RAMON CUELLO FONSECA	72143270	K 35B 8 15	REBOLO
40	TORRECILLA VILLAREAL BLEYDIS ESTHER	1129527738	K 35B 8 09	REBOLO
41	ENAISA MARIA INCAPIE PEREZ	26717951	K 35A 8 15	REBOLO
42	MARIA LEONOR NIÑO	27981591	K 32 21 37	REBOLO
43	RICARDO RAMON PEREZ ESCORCIA	73092316	K 35A 8 96	REBOLO
44	CAROLL CECILIA CEPEDA OROZCO	32841531	K 35A 8 80	REBOLO
45	ROMERO ARRIQUES BERENA DOLORES	32892077	K 35A 8 81	REBOLO
46	LUCERLIS ESCOBAR LOPEZ	55223680	K 32 10 23	REBOLO
47	MONDUL PACHECO EDELMIRA MARIA	32762988	K 32 10 32	REBOLO
48	CHIRLEY JOHANA OSORIO CAHUANA	22514511	C 20 29 156	REBOLO
49	ROBINSON ENRIQUE ESPINOZA CASTILLO	72174262	K 35B 8A 33	REBOLO
50	LORENA JULIO MEZA	55238618	K 35A1 8A 41	REBOLO
51	GLADYS ESTHER ZAMBRANO JORDAN	32653965	K 35A1 8A 03	REBOLO
52	VERONICA CRUZ DONADO FONTALVO	22618435	C 21 29 31	REBOLO
53	EINAR DE LA HOZ AVENDAÑO	8717123	C 21 21 51	REBOLO

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
54	RICO RICAUTE JESUS CIPRIANO	9127524	K 14A 6B 20	LA CHINITA
55	RODRIGUEZ DE LA ROSA EMILIA ROSA	32706610	C 6B 13 11	LA CHINITA
56	DE LA ROSA MARTHA LUZ	32810487	C 5D 13 52	LA CHINITA
57	ESCOBAR MARQUEZ CLARA INES	1007969407	K 13 5 15	LA CHINITA
58	FONTALVO DE FIGUEROA JUDITH MARIA	26806766	K 12C 7A 03	LA CHINITA
59	AYALA ALMARALES GENESIS MARIA	1129539521	K 14 7 11	LA CHINITA
60	NUÑEZ DE AVILA MONICA	44157597	C 5D 13 16	LA CHINITA
61	URUETA GONZALEZMARBEL ESTHER	32687329	C 6A 12 20	LA CHINITA
62	PADILLA ROCA YAMILE JANETH	32741307	K 14A 15 68	LA CHINITA
63	CACERES DE MOYA GLADYS	22408153	K 14A 15 23	LA CHINITA
64	BARRIOS MIRANDA ALFONSO	12595752	K 29 12 31	REBOLO
65	LOPEZ MEDINA ANA FELICITA	32672084	K 29 21 138	REBOLO




GRÁFICO 1: LEVANTAMIENTOS ACOMULADOS AL CORTE.

3.3.2. Listado De Viviendas Intervenidas

BARRIO	VIVIENDAS INTERVENIDAS
LA CHINITA	#15
EL REBOLO	#39

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
1	LETICIA ISABEL CADRASCO MARIANO	32673952	K 14A 15 49	LA CHINITA
2	JORGE EMILIO URBANO ZABALETA	1143467130	K 14 15 91	LA CHINITA
3	ANA BEATRIZ BARRONUEVO	32684594	C 10A 12 33	LA CHINITA
4	POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA	32777451	K 10A 11 17	LA CHINITA
5	GREY STEFANI SARMIENTO	1042426414	C 10 10 47	LA CHINITA
6	JOSE SAMPER HERNANDEZ	8692841	K 10A 11 53	LA CHINITA
7	GUTIERREZ HERNÁNDEZ MAYERLIS CATHERINE	1143430048	C 5B 13 16	LA CHINITA
8	LADYS MARIA ROJANO PALMA	22407426	K 12B 11 47	LA CHINITA
9	RAMIREZ DE CARRILLO EDILIA ESTHER	22454656	C 12B 12B 15	LA CHINITA
10	WILMAR MERCADO AGUIRRE	72000811	K 15 7A 71	LA CHINITA
11	FLOREZ OBANDO ELVIS DE JESUS	72145058	C 16C 12C 28	LA CHINITA
12	URUETA GONZALEZ MARTHA LUCIA	32607768	C 13 12B 18	LA CHINITA
13	GARCIA PEDRO ANTONIO	8699061	K 12C 13 04	LA CHINITA
14	ARGEL DIAZ JUANA DE DIOS	25832378	K 12B 11 06	LA CHINITA
15	PAEZ MARTINEZ FABIOLA MERCEDES	32821438	K 12C 12B 24	LA CHINITA
16	CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ	22383173	K 23 23 41	REBOLO
17	SALAS CASTRO ANDREA PAOLA	1043115931	C 23 25 56	REBOLO
18	ARGELIS ALIRO NAVARRO LLERENA	72340301	C 23 25 53	REBOLO
19	JOB OSPINO	7421931	C 23 25 41	REBOLO
20	OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA	72129874	C 21 24 60	REBOLO
21	BARRAZA PANTOJA CLARA ESTHER	32729003	C 25 23 89	REBOLO
22	SARMIENTO HEREIRA CARMEN ROSA	22690234	C 25 23 13	REBOLO
23	JAVIER TONCEL MARTINEZ	8671245	K 25 23 71	REBOLO
24	DARIO LUIS GOMEZ ORTEGA	1129529892	C 24 24 44	REBOLO
25	JANETH RODRIGUEZ ARIÑO	32701078	C 21 29 58	REBOLO
26	BOLAÑO CASTRO MARELBIS DE JESUS	22663425	C 21 29 154	REBOLO
27	LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ	1140830919	C 23 23 46	REBOLO
28	DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS	8708140	C 23 21B 52	REBOLO
29	JESUS MARIA CAMELO GONZALEZ	72128982	C 21 20C 56	REBOLO
30	VERGARA PEREA ILVA CECILIA	32682498	C 21 20C 122	REBOLO

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
31	DEYANIRA ESTHER SEGOV DE LA HOZ	32758471	K 24 23 54	REBOLO
32	BIDALBIS MONTAÑO	32793587	C 24 26 42	REBOLO
33	PETRONILA HERNANDEZ ROMERO	22372606	C 23 21B 17	REBOLO
34	VARON ACOSTA LUZ MIRIAM	32653571	K 24 23 79	REBOLO
35	BEATRIZ ELENA CAÑAS DE ROMERO	22427583	K 24 23 61	REBOLO
36	ROSIRIS DEL CARMEN CHARRIS ESCAMILLA	32751893	C 22 24 79	REBOLO
37	FLOR EMELIA CASTELLON ARIZA	22741093	C 20 29 151	REBOLO
38	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ TOBIAS	22647825	C 20 25 53	REBOLO
39	YOSELIN BOLIVAR RUIZ	1126242703	K 23 17 36	REBOLO
40	CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ	22377487	C 18 22 80	REBOLO
41	TEISY PEREZ BUSTAMANTE	1234889563	C 18 23 53	REBOLO
42	PILAR ESTHER JULIO PAJARO	32766588	C 18 23 27	REBOLO
43	VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH	22419916	C 19 23 54	REBOLO
44	ELVIRA RIPOLL BENAVIDES	32791407	C 19 23 37	REBOLO
45	LICETH ELENA RACEDO RAMIREZ	22589818	C 19 23 33	REBOLO
46	TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO	3763725	C 19 23 14	REBOLO
47	WENDY JOHANA PATERNINA LOPEZ	1143455158	C 20 25 41	REBOLO
48	ELBA PATRICIA PUELLO JIMÉNEZ	22533810	C 19 29 68	REBOLO
49	ROCIO DEL CARMEN ESTRADA URUETA	32608984	C 19 29 46	REBOLO
50	OMAIDA JUDITH TAPIA DE QUIROZ	22420484	C 19 29 110	REBOLO
51	FELIX ANTONIO QUIROZ ROMERO	7453592	C 19 28 91	REBOLO
52	MARIENIS VASQUEZ GONZALEZ	22388517	C 18 20C 68	REBOLO
53	LUZ MIRY DIAZ CARMONA	32765525	C 19 28 78	REBOLO
54	NOHEMI ESTHER ALMENDRALES RODRIGUEZ	1129533369	C 19 28 23	REBOLO




GRÁFICO 2: INTERVENCIONES ACUMULADAS AL CORTE

3.3.3. Viviendas Finalizadas A Fecha De Corte Del Informe

BARRIO	VIVIENDAS FINALIZADAS
LA CHINITA	#24
EL REBOLO	#21

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
1	PLACIDO OROZCO CARMONA	8752014	C 17 12C 52	LA CHINITA
2	JESSICA MILAGRO BARCELO INSIGNARES	1045686092	C 16C 12C 22	LA CHINITA
3	MALDONADO TORO ROSA LINA	39297157	C 16C 12C 12	LA CHINITA
4	RANGEL DE RUBIO GERTRUDIS MARIA	32619110	K 12C 16A 23	LA CHINITA
5	GUTIERREZ PARRA NORELBIS PATRICIA	1001873995	C 16 12C 19	LA CHINITA
6	PEREZ BERMUDEZ ANGELA	22392899	K 15 10 47	LA CHINITA
7	SILVIA CASTRO MORENO	32631919	K 13 7A 104	LA CHINITA
8	JUAN PEREIRA ESPITIA	7480780	C 8A 14 04	LA CHINITA
9	RAFAEL ALEJANDRO PEÑATE JIMENEZ	8662704	C 14A 10A 89	LA CHINITA
10	WILMAR MERCADO AGUIRRE	72000811	K 15 7A 71	LA CHINITA
11	YOLANDA MERCADO DE VARGAS	22252894	C 14A 10A 83	LA CHINITA
12	JENNY MARIA PEREZ MENDOZA	32880628	C 14A 13 11	LA CHINITA
13	MONTIEL ARROYO TERESA DE JESUS	22618453	K 12C 13 19	LA CHINITA
14	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA	39002383	C 13 13A 45	LA CHINITA
15	ORTIZ MOYA FILOMENA	23080188	K 13A 6A 36	LA CHINITA
16	MYRIAM ORDOÑEZ PORRAS	32640851	D 5 13A 13	LA CHINITA
17	URUETA GONZALEZ MARTHA LUCIA	32607768	C 13 12B 18	LA CHINITA
18	GARCIA PEDRO ANTONIO	8699061	K 12C 13 04	LA CHINITA
19	ARGEL DIAZ JUANA DE DIOS	25832378	K 12B 11 06	LA CHINITA
20	PAEZ MARTINEZ FABIOLA MERCEDES	32821438	K 12C 12B 24	LA CHINITA
21	ANA BEATRIZ BARRONUEVO	32684594	C 10A 12 33	LA CHINITA
22	POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA	32777451	K 10A 11 17	LA CHINITA
23	GREY STEFANI SARMIENTO	1042426414	C 10 10 47	LA CHINITA
24	LETICIA ISABEL CADRASCO MARIANO	32673952	K 14A 15 50	LA CHINITA
25	DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS	8708140	C 23 21B 52	REBOLO
26	LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ	1140830919	C 23 23 46	REBOLO
27	PETRONILA HERNANDEZ ROMERO	22372606	C 23 21B 17	REBOLO
28	JESUS MARIA CAMELO GONZALEZ	72128982	C 21 20C 56	REBOLO
29	VERGARA PEREA ILVA CECILIA	32682498	C 21 20C 122	REBOLO
30	CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ	22383173	K 23 23 41	REBOLO
31	SALAS CASTRO ANDREA PAOLA	1043115931	C 23 25 56	REBOLO

No	NOMBRE DEL POSTULANTE	ID	DIRECCIÓN	BARRIO
32	ARGELIS ALIRO NAVARRO LLERENA	72340301	C 23 25 53	REBOLO
33	JOB OSPINO	7421931	C 23 25 41	REBOLO
34	OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA	72129874	C 21 24 60	REBOLO
35	DEYANIRA ESTHER SEGOV DE LA HOZ	32758471	K 24 23 54	REBOLO
36	VARON ACOSTA LUZ MIRIAM	32653571	K 24 23 79	REBOLO
37	BEATRIZ ELENA CAÑAS DE ROMERO	22427583	K 24 23 61	REBOLO
38	ROSIRIS DEL CARMEN CHARRIS ESCAMILLA	32751893	C 22 24 79	REBOLO
39	CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ	22377487	C 18 22 80	REBOLO
40	TEISY PEREZ BUSTAMANTE	1234889563	C 18 23 53	REBOLO
41	PILAR ESTHER JULIO PAJARO	32766588	C 18 23 27	REBOLO
42	VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH	22419916	C 19 23 54	REBOLO
43	ELVIRA RIPOLL BENAVIDES	32791407	C 19 23 37	REBOLO
44	LICETH ELENA RACEDO RAMIREZ	22589818	C 19 23 33	REBOLO
45	TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO	3763725	C 19 23 14	REBOLO




GRÁFICO 3: VIVIENDAS FINALIZADAS AL CORTE.

A continuación se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período.

			
Foto No 1.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA LETICIA ISABEL CADRASCO	**Foto No 2.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA LETICIA ISABEL CADRASCO

			
Foto No 3.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ANA BEATRIZ BARRONUEVO	**Foto No 4.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ANA BEATRIZ BARRONUEVO
			
Foto No 5.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA JUAN PEREIRA ESPITIA	**Foto No 6.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA JUAN PEREIRA ESPITIA
			
Foto No 7.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA MYRIAM ORDOÑEZ PORRAS	**Foto No 8.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA MYRIAM ORDOÑEZ PORRAS

			
Foto No 9.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ORTIZ MOYA FILOMENA	**Foto No 10.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ORTIZ MOYA FILOMENA
			
Foto No 11.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA	**Foto No 12.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA
			
Foto No 13.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA SILVIA CASTRO MORENO	**Foto No 14.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA SILVIA CASTRO MORENO

			
Foto No 15.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA	**Foto No 16.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA
			
Foto No 17.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA GREY STEFANI SARMIENTO	**Foto No 18.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA GREY STEFANI SARMIENTO
			
Foto No 19.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO SALAS CASTRO ANDREA PAOLA	**Foto No 20.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO SALAS CASTRO ANDREA PAOLA

			
Foto No 21.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA TERESA MONTIEL	**Foto No 22.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA TERESA MONTIEL
			
Foto No 23.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE CARRILLO EDILIA ESTHER	**Foto No 24.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE CARRILLO EDILIA ESTHER
			
Foto No 25.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE WILLMAR MERCADO AGUIRRE	**Foto No 26.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE WILLMAR MERCADO AGUIRRE

			
Foto No 27.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE MARTHA URUERTA GONZALES	**Foto No 28.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE MARTHA URUERTA GONZALES
			
Foto No 29.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE PEDRO ANTONIO GARCIA	**Foto No 30.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE PEDRO ANTONIO GARCIA
			
Foto No 31.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE ARGEL JUANA DE DIOS	**Foto No 32.**	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE ARGEL JUANA DE DIOS

			
Foto No 33.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO BEATRIZ ELENA CAÑAS	**Foto No 34.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO BEATRIZ ELENA CAÑAS
			
Foto No 35.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ	**Foto No 36.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ
			
Foto No 37.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TREISY PEREZ BUSTAMANTE	**Foto No 38.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TREISY PEREZ BUSTAMANTE

			
Foto No 39.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PILAR ESTHER JULIO PAJARO	**Foto No 40.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PILAR ESTHER JULIO PAJARO
			
Foto No 41.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH	**Foto No 42.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH
			
Foto No 43.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ELVIRA RIPOLL BENAVIDES	**Foto No 44.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ELVIRA RIPOLL BENAVIDES

			
Foto No 45.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO	**Foto No 46.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO
			
Foto No 47.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JOB OSPINO	**Foto No 48.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JOB OSPINO
			
Foto No 49.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ	**Foto No 50.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ

			
Foto No 51.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA	**Foto No 52.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA
			
Foto No 53.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ARGELIS ALIRO NAVARRO LLERENA	**Foto No 54.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ARGELIS ALIRO NAVARRO LLERENA
			
Foto No 55.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ	**Foto No 56.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ

			
Foto No 57.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS	**Foto No 58.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS
			
Foto No 59.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DEYANIRA ESTHER SEGOV DE LA HOZ	**Foto No 60.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DEYANIRA ESTHER SEGOV DE LA HOZ
			
Foto No 61.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VERGARA PEREA ILVA CECILIA	**Foto No 62.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VERGARA PEREA ILVA CECILIA

			
Foto No 63.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO Jesus Maria Camelo Gonzalez	**Foto No 64.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO Jesus Maria Camelo Gonzalez
			
Foto No 65.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PETRONILA HERNANDEZ ROMERO	**Foto No 66.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PETRONILA HERNANDEZ ROMERO

4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA.

4.1 Personal del Contratista en la Obra.

Se mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ	Director de Obra
CRISTIAN PACHON CORREDOR	Ingeniero Residente de Obra.
JAVIER ORLANDO SANABRIA	Ingeniero Residente de Obra.
YEFERSON ELIAS DUARTE NIEVES	Ingeniero Residente de Obra.
SANDRA FANG MENDOZA	Profesional de apoyo
DECIRÉ ARROYO PATERNINA	Profesional de apoyo
LUISA GUZMAN URSOLA	Inspector de obra
CARLOS MAESTRE	Inspector de obra

NOMBRE	CARGO
ANGEL DE LA CRUZ CARRANZA	Inspector de obra
ALDAYR PERTUZ MENDOZA	Profesional de apoyo
ANGIE FUENTES MARTÍNEZ	Profesional de apoyo
KEIVIN ALVAREZ PINTO	Profesional de apoyo
ANDRES FELIPE GELVEZ	Ingeniero Ambiental
MARIA ANGÉLICA PALOMINO	Profesional social
JENNIFER JOHANNA GONZÁLEZ	Profesional social
AILIN MORALES DEL VALLE	Profesional social
FANNY HOENISBERG	Profesional social
PAOLA CRISTINA PICON	Ingeniera Electricista
EMMA MANTILLA CASTELLANOS	Profesional SST
ANGIE PAOLA DIAZ SERRANO	Profesional administrativo

4.2 Equipos del Contratista en la Obra

Las actividades realizadas para llevar a cabo las mejoras locativas de las viviendas en intervención requieren de herramientas menores: pala, palín, nivel, cortadora cerámica, reglas metálicas, buggy, cincel, mona, martillo, palustre, separadores cerámicos, llanas metálicas y plásticas, brochas, rodillos, flexómetro.

4.3 Dificultades Presenciadas durante el desarrollo del contrato

Durante el periodo del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024, se han presentado dificultades de tipo logístico y reparto de materiales, las cuales se han ido solucionando, esto debido principalmente al difícil acceso en algunas zonas de los barrios principalmente La Chinita, en donde solo ingresan vehículos de baja capacidad de carga.

4.4 Aspectos Ambientales - SST

- GESTIÓN AMBIENTAL. Se anexa informe.

- GESTIÓN SOCIAL. Se anexa informe.

- MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES. Se anexa informe.

- MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION. Se anexa informe.

- MANEJO DE VEGETACION. Se anexa informe.

- MANEJO, USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN. Se anexa informe.

- PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS. Se anexa informe.

- MAQUINARIA VINCULADA AL PROYECTO. Se anexa informe.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL. Se anexa informe.

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se consolida información de las actividades ejecutadas por el Módulo VII, en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en el contrato de obra: No.SA-EDU-019-2024, donde se presenta un avance técnico en cuanto a levantamiento, en el barrio La Chinita del 6% (respecto al total del proyecto), barrio El Rebolo del 14% (respecto al total del proyecto), barrio José Antonio Galán del 3% (respecto al total del proyecto) y las pendientes por levantamiento del 77%, y las viviendas intervenidas representan el 6% de avance en obra a la fecha del corte del presente informe. Las viviendas finalizadas a la fecha son del 4%.

El proyecto en su etapa inicial ha presentado dificultades de tipo logístico y de mano de obra principalmente. Sin embargo, el consorcio en el ejercicio de sus funciones y velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales ha aumentado un 100% su flota logística y ha realizado exhaustivos controles y filtros para la permanencia de la mano de obra.

Se ha trabajado arduamente por corregir los imprevistos presentados en obra y aumentar la calidad de las actividades ejecutadas en equipo con la interventoría y la supervisión.

LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ
DIRECTOR DE OBRA

ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2 Del 1 6 24 al 30 6 24

Proyecto: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

Contrato de obra SA-EDU-019-2024 **Contratista** CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

Contrato de interventoría SA-EDU-012-2024 **Interventoría** CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 1.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA LETICIA ISABEL CADRASCO



Foto No 2.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA LETICIA ISABEL CADRASCO



Foto No 3.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ANA BEATRIZ BARRONUEVO



Foto No 4.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ANA BEATRIZ BARRONUEVO



Foto No 5.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA JUAN PEREIRA ESPITIA



Foto No 6.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA JUAN PEREIRA ESPITIA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	2 Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 7.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA MYRIAM ORDOÑEZ PORRAS



Foto No 8.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA MYRIAM ORDOÑEZ PORRAS



Foto No 9.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ORTIZ MOYA FILOMENA



Foto No 10.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ORTIZ MOYA FILOMENA



Foto No 11.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA



Foto No 12.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 13.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA SILVIA CASTRO MORENO



Foto No 14.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA SILVIA CASTRO MORENO



Foto No 15.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA



Foto No 16.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 17.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA GREY STEFANI SARMIENTO



Foto No 18.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA GREY STEFANI SARMIENTO



Foto No 19.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO SALAS CASTRO ANDREA PAOLA



Foto No 20.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO SALAS CASTRO ANDREA PAOLA

Informe mensual No	2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)	
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA		
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ		



Foto No 21.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA TERESA MONTIEL



Foto No 22.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA TERESA MONTIEL



Foto No 23.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE CARRILLO EDILIA ESTHER



Foto No 24.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE CARRILLO EDILIA ESTHER



Foto No 25.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE WILLMAR MERCADO AGUIRRE



Foto No 26.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE WILLMAR MERCADO AGUIRRE

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2 Del 1 6 24 al 30 6 24 Proyecto: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

Contrato de obra SA-EDU-019-2024 **Contratista** CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

Contrato de interventoría SA-EDU-012-2024 **Interventoría** CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 27.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE MARTHA URUERTA GONZALES



Foto No 28.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE MARTHA URUERTA GONZALES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)	
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024		**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA	
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024		**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	



Foto No 29.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE PEDRO ANTONIO GARCIA



Foto No 30.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE PEDRO ANTONIO GARCIA



Foto No 31.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE ARGEL JUANA DE DIOS



Foto No 32.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA RAMIREZ DE ARGEL JUANA DE DIOS

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 33.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO BEATRIZ ELENA CAÑAS



Foto No 34.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO BEATRIZ ELENA CAÑAS



Foto No 35.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ



Foto No 36.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ



Foto No 37.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TREISY PEREZ BUSTAMANTE




Foto No 38.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TREISY PEREZ BUSTAMANTE

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)	
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024		**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA	
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024		**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	





	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2 Del 1 6 24 al 30 6 24 Proyecto: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

Contrato de obra SA-EDU-019-2024 **Contratista** CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

Contrato de interventoría SA-EDU-012-2024 **Interventoría** CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

Foto No 39.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PILAR ESTHER JULIO PAJARO	**Foto No 40.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PILAR ESTHER JULIO PAJARO





Foto No 41.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH	**Foto No 42.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH





	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2 Del 1 6 24 al 30 6 24

Proyecto: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

Contrato de obra SA-EDU-019-2024 **Contratista** CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

Contrato de interventoría SA-EDU-012-2024 **Interventoría** CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

Foto No 43.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ELVIRA RIPOLL BENAVIDES	**Foto No 44.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ELVIRA RIPOLL BENAVIDES





Foto No 45.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO	**Foto No 46.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO





Foto No 47.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JOB OSPINO	**Foto No 48.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JOB OSPINO





Foto No 49.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ	**Foto No 50.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ





	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)	
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024		**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA	
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024		**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	





Informe mensual No	2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)	
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024		**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA	
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024		**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	

Foto No 51.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA	**Foto No 52.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA
			
Foto No 53.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ARGELIS ALIRO NAVARRO LLERENA	**Foto No 54.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ARGELIS ALIRO NAVARRO LLERENA
			
Foto No 55.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ	**Foto No 56.**	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	2 Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 57.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS



Foto No 58.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS



Foto No 59.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DEYANIRA ESTHER SEGOV DE LA HOZ



Foto No 60.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DEYANIRA ESTHER SEGOV DE LA HOZ



Foto No 61.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VERGARA PEREA ILVA CECILIA



Foto No 62.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO VERGARA PEREA ILVA CECILIA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 2	Del 1 6 24 al 30 6 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 63.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO Jesus Maria Camelo Gonzalez



Foto No 64.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO Jesus Maria Camelo Gonzalez



Foto No 65.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PETRONILA HERNANDEZ ROMERO



Foto No 66.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO PETRONILA HERNANDEZ ROMERO

ANEXO 2: BITACORA DE OBRA

1. 8752014-PLACIDO OROZCO CARMONA-LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR | ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Placido orozco carmona. C17 12C #2 la chinita.			C.C.	8752014	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	15-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
15-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok
15-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se siguen ejecutando.	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO,E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
20-05-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
20-05-2024 A 24-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok
20-05-2024 A 24-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
28-05-2024 A 31-05-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se siguen ejecutando	Angel C.	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
21-05-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
25-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
22-05-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
27-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
28-05-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuto	Angel C.	OK
28-05-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuto	Angel C.	OK
28-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se ejecuto	Angel C.	OK
28-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
28-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se ejecuto	Angel C.	OK
28-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
29-05-2024 30-05-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
5-06-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
1-06-2024 3-06-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se ejecuto	Angel C	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
4-05-2024	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Sempuesto	Angel C	OK
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Sempuesto	Angel C	OK
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Sempuesto	Angel C	OK
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Sempuesto	Angel C	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
27-05-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
27-05-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
27-05-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
27-05-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
28-05-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
28-05-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
28-05-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
04-05-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
15-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
15-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK
31-05-2024		ASEO GENERAL	N/A	Sempuesto	Angel C.	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Jessica Barcelo Insignares La chinita C16C12G22			C.C.	1045686092	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	15-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A.		
15-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron	Angel C	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	N/A		
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
20-05-2024 A 24-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron	Angel C.	Ok
20-05-2024 A 24-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	N/A	Se realizaron	Angel C.	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
28-05-2024 A 31-05-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron	Angel C.	Ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron	Angel C.	Ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron	Angel C	Ok

21-05-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
21-05-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
25-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
22-05-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
27-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
29-05-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
4-05-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
1-05-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
29-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
27-05-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
29-05-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
30-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se encuentra	Angel C.	Ok
29-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se encuentra	Angel C	Ok
30-05-2024		FILOS O CARTERA	N/A	N/A	A	
28-05-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
4-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
05-06-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
27-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
27-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
27-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
28-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
28-05-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
28-05-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
04-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
15-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
15-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK
31-05-2024		ASEO GENERAL	N/A	Se ejecutó	Ángel C.	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Rosa Lina Maldonado Toro La Chinita - C16C12C12			C.C.	39297157	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	15-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
15-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok
15-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se mezcla cemento	Angel.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
17-05-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
20-05-2024 A 24-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	OK
20-05-2024 A 24-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok
20-05-2024 A 24-05-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se mezcla cemento	Angel C.	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
21-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Sergio ariel	Angel C.	Ok
20-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
21-05-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio ariel	Angel c	ok
23-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sergio ariel	Angel c	Ok
29-05-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio ariel	Angel c	Ok
29-05-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio ariel	Angel c	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Sergio ariel	Angel c.	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Sergio ariel	Angel c.	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Sergio ariel	Angel c.	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Sergio ariel	Angel C.	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Sergio ariel	Angel c	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
30-05-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Sergio ariel	Angel C	ok
4-06-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Sergio ariel	Angel C	ok
1-06-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Sergio ariel	Angel C	ok
29-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sergio ariel	Angel C	ok
27-05-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Sergio ariel	Angel C	ok
29-05-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Sergio ariel	Angel C.	ok
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Sergio ariel	Angel C.	ok
29-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Sergio ariel	Angel C.	ok
29-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Sergio ariel	Angel c.	ok
29-05-2024		FILOS O CARTERA	N/A	Sergio ariel	Angel C.	ok
28-05-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Sergio ariel	Angel C.	Ok

29-05-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" . ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
04-06-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
04-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se mayo anul	Angel C	ok
04-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
27-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
27-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
27-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se mayo anul	Angel C.	ok
28-05-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se mayo anul	Angel. C.	ok
28-05-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se mayo anul	Angel. C	ok
28-05-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se mayo anul	Angel. C.	ok
04-06-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se mayo anul	Angel. C.	ok
15-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se mayo anul	Angel. C	ok
15-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se mayo anul	Angel. C	OK
31-05-2024		ASEO GENERAL	N/A	Se mayo anul	Angel. C	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

4. 32619110- RANGEL DE RUBIO GERTUDRIS MARIA- LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR — ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Gertrudis Rangel de Rubios Kr12C 16A 23 La Chinitos			C.C.	32619110	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	20-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
20-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
20-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
20-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
20-05-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:5 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron	Angel C	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
20-05-2024 A 24-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron	Angel C	ok
20-05-2024 A 24-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
20-05-2024 A 24-05-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
28-05-2024 31-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron	Angel C.	Ok
28-05-2024 31-05-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok

21-05-2024	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok
21-05-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
22-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
23-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok
29-03-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
21-05-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok
21-05-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
30-05-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
4-06-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
1-06-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
29-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
27-05-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
29-05-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok
29-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
29-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se ejecuto	Angel C.	ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
28-05-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se ejecuto	Angel C	ok

29-03-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se mueve	Angel C	ok
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se mueve	Angel C	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
04-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se mueve	Angel C	ok
04-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se mueve	Angel C	ok
05-06-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se mueve	Angel C	ok
04-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se mueve	Angel C	ok
05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se mueve	Angel C	ok
05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se mueve	Angel	ok
05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se mueve	Angel C	ok
05-06-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se mueve	Angel C	ok
05-06-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se mueve	Angel C	ok
17-05-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se mueve	Angel C	ok
20-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se mueve	Angel C	ok
20-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se mueve	Angel C	ok
05-06-2024		ASEO GENERAL	N/A	Se mueve	Angel C	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO
C.C.N°: 5'4202-334985	**C.C.N°:** 1001996028
Cargo: Residente de obra	**Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA
N° Tarjeta Profesional: T. 716.782.711	**N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR — ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Norelbis Patricia Gutierrez Parra. La Chinita - C16 72C 19			C.C.	1001873995	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	20-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
20-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
20-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron	Angel C	ok
20-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
20-05-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:5 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
20-05-2024 A 24-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
20-05-2024 A 24-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
20-05-2024 A 24-05-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
28-05-2024 A 31-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok
28-05-2024 31-05-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron	Angel C.	ok

27-05-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se encuentra	Angel C	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
21-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
23-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-2024	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se encuentra	Angel. C.	OK
24-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
23-05-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se encuentra	Angel C	OK
22-05-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
30-05-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se encuentra	Angel C	OK
4-06-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se encuentra	Angel C	OK
1-06-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se encuentra	Angel C	OK
29-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se encuentra	Angel C	OK
27-05-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		FILOS O CARTERA	N/A	Se encuentra	Angel C.	OK
29-05-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se encuentra	Angel C	OK

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
29-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
28-05-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	Semana 4	Angel C	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
28-05-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
04-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
04-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
04-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
05-06-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Semana 4	Angel C	OK
04-06-2024 05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Semana 4	Angel C	OK
04 Y 05 A 05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
05-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
05-06-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Semana 4	Angel C	OK
05-06-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Semana 4	Angel C	OK
17-05-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
20-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
20-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Semana 4	Angel C.	OK
05-06-2024		ASEO GENERAL	N/A	Semana 4	Angel C.	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.311. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

6. 22392899- PEREZ BERMUDEZ ANGELA- LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Angela Perez Bermudez lachinita – K15 10 47			C.C.	22392899	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	22-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
22-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
22-05 2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Seguimiento	Angel C.	OK
22-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Seguimiento	Angel C.	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Seguimiento	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
23-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Seguimiento	Angel C.	OK
23-05-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Seguimiento	Angel C.	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
24-05-2024 Δ 27-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Seguimiento	Angel C	ok
24-05-2024 Δ 27-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Seguimiento	Angel C	ok
24-05-2024 Δ 27-05-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Seguimiento	Angel C.	ok
29-05-2024 Δ 1-06-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Seguimiento	Angel.	ok
29-05-2024 Δ 1-06-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Seguimiento	Angel C.	OK
29-05-2024 Δ 1-06-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Seguimiento	Angel -	ok

22-05-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
24-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Sergmael.	Angel C	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
23-05-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
25-05 2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
26-05-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
26-05-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
26-05-2024	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
26-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Sergmael	Angel C	Ok
26-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
26-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
4-06-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
1-06-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
05-06-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
27-05-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Sergmael	Angel C.	Ok
29-05-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Sergmael	Angel C	Ok
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Sergmael	Angel C	Ok
29-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A		Angel C	Ok
30-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
30-05-2024		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
04-05-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Sergmael	Angel C	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4". NO INCLUYE	N/A	W/A		
03-06-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Semanal	Angel C.	OK
05-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Semanal	Agel C.	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
31-05-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Semanal	Angel C.	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Semanal	Angel C.	ok
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Semanal	Agel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
25-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Semanal	Angel C	ok
3-06-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Semanal	Agel C.	ok
3-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Semanal	Angel C.	ok
4-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Semanal	Angel C.	ok
4-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Semanal	Angel C.	ok
6-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Semanal	Angel C.	ok
6-06-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Semanal	Angel C.	ok
4-06-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Semanal	Angel C.	ok
20-05-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Semanal	Angel C.	ok
22-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Semanal	Angel C.	ok
22-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Semanal	Angel C.	ok
7-06-2024		ASEO GENERAL	N/A	Semanal	Angel.	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

7. 32631919-SILVIA CASTRO MORENO- LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR — ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C4B Barranquilla	MÓDULO	7
DIRECCIÓN	Silvia castro Moreno La Chinita K 137A 104			C.C.	32631919	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesús Ordoñez.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo Actividad	Jesús ordoñez	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo Actividad	Jesús ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
30-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo Actividad	Jesús ordoñez	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A.		
30-05-24 03-06-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo Actividad	Jesus Ordoñez	ok
31-05-24 03-06-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo Actividad	Jesus ordoñez	ok
31-05-24 03-06-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizo Actividad	Jesus Ordoñez	ok
03-06-24 05-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo Actividad	Jesus ordoñez	ok
03-06-24 05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo Actividad	Jesus Ordoñez	ok
06-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo Actividad	Jesus ordoñez	ok

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A.		
30-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
31-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A.		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	se realiza Actividad	Jesús ordoñez	ok
04-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actividad	Jesús Ordoñez	ok
07-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
08-06-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realiz actividad.	Jesús ordoñez	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realiz actividad	Jesús ordoñez	ok.
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok.
12-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realiza actividad	Jesús Ordoñez	ok.
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A.		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A.		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

30-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizó actividad.	Jesus ordoñez	ok
04-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez.	ok
03-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez.	ok
05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizó actividad.	Jesus ordoñez	ok.
30-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez.	ok.
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
11-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok.
11-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
06-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok.
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok.
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A.		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A.		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizó actividad.	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizó actividad	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A.		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizó actividad.	Jesus ordoñez	ok.
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizó actividad.	Jesus ordoñez	ok.
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A.		
28-05-24		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	Se realizó actividad.	Jesus ordoñez	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		

11-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
19-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.311. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

8. 7480780- JUAN PEREIRA ESPITIA - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio cyb Barranquilla	MÓDULO	7.		
DIRECCIÓN	Juan Pereira Espitia La chinita C841404			C.C.	7480780	RESIDENTE	Javier Zuñiga.	FECHA DE INICIO	27-05-24		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A.		
30-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
30-05-24 03-06-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
31-05-24 03-06-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A.		
03-06-24 05-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
03-06-24 05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok.

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A.		
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
03-06-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A.		
30-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	OK.
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actividad.	Jesus ordoñez	OK.
07-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actividad.	Jesus ordoñez	OK.
07-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
08-06-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok.
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A.		
06-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

31-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	N/A.		
05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
31-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok.
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
11-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez.	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
03-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A.		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A.		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
03-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A.		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A.		
		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		

	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A.		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A.		
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiza actividad	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A.		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A.		
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realiz actividad	Jesus ordoñez	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

9. 22252894-YOLANDA MERCADO DE VARGAS - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio CyB Barranquilla	MÓDULO	7
DIRECCIÓN	Yolanda Mercado de Vargas La Chinita C 14A 10A 03			C.C.	22252894.	RESIDENTE	Jaider Saraboso.	FECHA DE INICIO	22-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
22-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel de la Cruz.	ok
22-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
22-05-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A.		
23-05-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad.	Angel de la cruz	OK.
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
24-05-2024 Δ 27-05-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
24-05-2024 Δ 27-05-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
24-05-2024 Δ 27-05-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
29-05-2024 1-06-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
29-05-2024 Δ 1-06-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
24-05-2024 Δ 1-06-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.1 M	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok.

22-05-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo actividad.	Angel de Leon	ok
22-05-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Angel de Leon	OK
25-05-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo actividad.	Angel de Leon	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
22-05-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo actividad	Angel de Leon	OK
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
24-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad.	Angel de Leon	OK
25-05-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Angel de Leon	OK
25-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Angel de Leon	OK
25-05-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad.	Angel de Leon	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
25-05-2024	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo actividad	Angel de Leon	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
25-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo actividad.	Angel de Leon	OK
25-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo actividad.	Angel de Leon	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

04-06-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo actividad.	Angel de la cruz.	ok
1-06-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
05-06-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
27-05-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
29-05-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
30-05-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
30-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo actividad.	Angel de cruz	ok
30-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
30-05-2024.		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
04-06-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
30-05-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
30-05-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
30-05-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo actividad	Angel de la cruz	ok
30-05-2024		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
04-06-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
05-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad.	Angel de la cruz	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
05-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad	Angel de cruz	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A.		
04-06-2024		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	Se realizo actividad.	Angel de la cruz	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		

	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo Arreglo.	Angel de Leon	OK
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo Arreglo.	Angel de Leon	OK
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A.		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A.		
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo Arreglo.	Angel de Leon	OK
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
30-05-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
1-06-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
1-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
4-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
6-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
06-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
06-06-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
04-06-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
29-05-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
22-05-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
22-05-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK
07-06-2024		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo Arreglo	Angel de Leon	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

10. 32880628- JENNY MARIA PEREZ MENDOZA - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Jenny Perez Mendoza la Chinita - C14A 13 11			C.C.	32880628	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se mega correc.	Angel C	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se mega correcto	Angel C.	ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se mega correcto	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
30-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se mega correcto	Angel C.	ok
30-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se mega correc	Angel C	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
31-05-24 03-06-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se mega correc.	Angel C.	ok
31-05-24 03-06-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se mega correcto	Angel C	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
03-06-24 05-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se mega correcto	Angel C.	ok
03-06-24 05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se mega correcto	Angel C.	ok
06-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se mega correcto	Angel C.	OK

30-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
31-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
30-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuta actividad.	Angel C	OK
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se ejecuta actividad.	Angel C	OK
30-05-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se ejecuta actividad.	Angel C	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIÁL	N/A	N/A		
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
31-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C.	OK
10-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4" NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
29-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C.	OK
		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	N/A		
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	N/A		
05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
30-06-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0,60 METROS, LOSA EN	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
11-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C.	OK
11-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
03-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C	OK
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se ejecuta actividad	Angel C:	OK

04-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Semanal	Angel C	OK
04-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Semanal	Angel C	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Semanal	Angel C.	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
08-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Semanal	Angel C	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Semanal	Angel C	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Semanal	Angel C	OK
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Semanal	Angel C	OK
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Semanal	Angel C	OK
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Semanal	Angel C	OK
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Semanal	Angel C	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Semanal	Angel C	OK
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Semanal	Angel C	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Semanal	Angel C	OK
17-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Semanal	Angel C	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

11. 39002383- ESPIDIA ISABEL GARCIA SIERRA - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C98 Barranquilla	MÓDULO	7.
DIRECCIÓN	Espidia Isabel Garcia Sierra. La chinita CB 3A 45.			C.C.	39002383	RESIDENTE	Javier Sanabria.	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024.	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A.		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizan actividad.	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A.		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividad	Jesus ordoñez	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
30-05-24 03-06-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	OK
31-05-24 03-06-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A.		
03-06-24 05-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
03-06-24 05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
31-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
03-06-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo acuerd.	Jesus ordoñez	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
31-05-24		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
31-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerd	Jesus ordoñez	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARÁ MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A.		
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

31-05-24		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo avance	Jesus ordoñez	OK
05-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo avance.	Jesus ordoñez	ok
03-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo avance.	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo avance.	Jesus ordoñez	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A.		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A.		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A.		
		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	N/A.		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		

10-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
24-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Camero	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Jaimes Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.311. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio CyD Barranquilla.	MÓDULO	7.
DIRECCIÓN	ORTIZ MOYA FILOMENA. LA CHINITA. K13A64 36.	C.C.	23080188	RESIDENTE	Javier Sanabria.	FECHA DE INICIO	27-05-24		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez .	ok
30-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
30-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
30-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
31-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
31-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez.	ok
31-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez.	ok
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
31-05-24 03-06-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
31-05-24 03-06-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	OK
31-05-24 03-06-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
03-06-24 05-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
03-06-24 05-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
30-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizan actividades.	Jesus ordoñez	ok
03-06-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizan actividades.	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
31-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizan actividades.	Jesus ordoñez	ok
04-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
04-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo actividades	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo actividades	Jesus ordoñez	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
31-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizo actividades.	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

31-05-24		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
05-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
04-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A.		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A.		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A.		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		

	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A.		
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A.		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**FIRMA** **NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

13. 32640851- MYRIAM ORDOÑEZ PORRAS - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C4B Barranquilla.	MÓDULO	7.
DIRECCIÓN	Myriam Ordoñez Porras La chinita D5 134 13			C.C.	32640851	RESIDENTE	Javier Sanabria.	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
30-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
31 05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
01-06-24 04-06-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
01-06-24 04-06-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
04-06-24 06-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
04-06-24 06-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo actividad.	Jesus ordoñez	ok.

30-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
30-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
01-06-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
30-05-24		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
31-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
04-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
07 06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
07 06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo acuerdo	Jesus ordoñez	OK
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo acuerdo.	Jesus ordoñez	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

30-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
06-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
05-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
30-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
10-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Se realizo cuadrel	Jesus ordoñez	ok
		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	Se realizo cuadrel.	Jesus ordoñez	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		

10-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
10-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo	Jesus	OK
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
11-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizo	Jesus	OK
	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo	Jesus	OK
		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo	Jesus	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo	Jesus	OK
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo	Jesus	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo	Jesus	OK
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo	Jesus	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR

DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.311. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334485.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

14. 8708140- DE LA HOZ JARABA FERNANDO LUIS - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	fernando de la Hoz Jaraba. Reb010 - C2321852			C.C.	8708140	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	25-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
25-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman.	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
25-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
25-05-24 28-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad.	Luisa Guzman	ok
25-05-24 28-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad.	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
29-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	ok
29-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad.	Luisa Guzman	ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	ok

25-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
27-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO-	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
7-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
25-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
29-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
04-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
08-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
06-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
06-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
03-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se revisan areas	Luisa Guzman	OK
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A	Luisa Guzman	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se revisan areas.	Luisa Guzman	OK

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
06-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A			
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
08-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo acerdal	Luisa Guzman.	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

15. 1140830919 - LINDSAY HERNANDEZ DE LA HOZ - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Lindsay hernandez de la hoz - Rebolo C 23 23 - 96			C.C.	1140830919	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	25-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
25-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
25-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
25-05-24 28-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
25-05-24 28-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
28-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

25-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
25-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
05-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
06-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
06-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	OK
07-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
21-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO.	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
07-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
08 06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizan actividades	Luisa guzman	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.911. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

16. 22372606 - PETRONILA HERNANDEZ ROMERO - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07		
DIRECCIÓN	Petronila Hernandez Romero Rebolo - C2321B17			C.C.	22372606	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	25-05-24		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
25-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Gozman.	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo avance	Luisa Gozman	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
25-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo avance	Luisa Gozman	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
23-05-24 28-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo avance	Luisa Gozman	ok
25-05-24 23-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	N/A	Se realizo avance	Luisa Gozman	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
29-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo avance	Luisa Gozman	OK
29-05-24 01-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo avance	Luisa Gozman	ok

25-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
26-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
28-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
30-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
25-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
29-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
28-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
03-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
0506-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
31-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
03-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
05 06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
09-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
23-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
25-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok
10-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se revisa	Lesa Gorman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.311. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

17. 72128982- JESUS MARIA CAMELO GONZALES- EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Jesus Camelo Gonzales Rebolo C 21 20C 56			C.C.	72128982	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	25-05 24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
25-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
25-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
25-05 24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO,DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05 24 28 05 24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05 24 28-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 28-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

25-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 (IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron activida	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
28-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
25-05-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
25-06-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
28-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	realizaron activi d	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
06-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizaron activd	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron activ?	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid	Luisa guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08 06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08 06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

18. 32682498 - VERGARA PEREA ILVA CECILIA - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Ilva Vergara Perea Rebolo C21 20C 122			C.C.	32682498	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	5-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
5-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Gutman	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
-		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
25-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
25-05-24 28-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
25-05-24 28-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
29-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
29-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
25-05 24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	Ok
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
01-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
27-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
27-05 24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
25-05-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	N/A		
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	N/A		
03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0,60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
03-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
03-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
01 06-24		FILOS O CARTERA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04 06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok

03 06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	ok
03-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
05-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	
05 06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	
06 06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	realizaron activ	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA. EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	realizaron activi	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	realizaron activi	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	realizaron activ	Luisa Gutman	Ok
25-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
25-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	realizaron activi	Luisa Gutman	Ok
10-06-24		ASEO GENERAL	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

19. 32607768 - URUETA GONZALES MARTHA LUCIA - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Martha lucia urueta G. La chinita - C 13 128 - 18			C.C.	32607768	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	24-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
24-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
24-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realiza control	Angel C.	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	N/A.		
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
24-05-24 27-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza control.	Angel C.	Ok
24-05-24 27-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza control.	Angel C.	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
27-05-24 29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza control.	Angel C.	Ok
30-05-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza control.	Angel C.	Ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
27-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A.		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
24-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realiza aseo.	Angel C	Ok
28-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
27-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
27-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza aseo.	Angel C	Ok
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realiza aseo.	Angel C	Ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.	Angel C.	Ok
03-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realiza aseo.	Angel	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
03-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realiza aseo	Angel C	Ok
31-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza aseo.	Angel C	Ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A.	Angel C.	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
31-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Soreeya	Angel C.	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A.		
08 06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Soreeya	Angela C	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Soreeya	Angelac.	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
08 06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Soreeya	Angela C	Ok
07-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
07-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
22-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
24-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Soreeya	Angelac.	Ok
24-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok
08-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Soreeya	Angela C.	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.382.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

20. 8699061 - GARCIA PEDRO ANTONIO - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C4B Barranquilla	MÓDULO	7
DIRECCIÓN	Pedro Antonio Garcia. La Chinita K12C1304			C.C.	8699061	RESIDENTE	Javier Sanabria.	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel de la cruz.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo correctal	Angel de la cruz	OK
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo correctal	Angel de la cruz	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A.		
28-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo correctal	Angel de la cruz	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A.		
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo correctal.	Angel de la cruz	OK
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo correctal.	Angel de la cruz	OK
28-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizo correctal.	Angel de la cruz	OK
31-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo correctal	Angel de la cruz	OK
31-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo correctal	Angel de la cruz	OK
04-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo correctal.	Angel de la cruz	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A.		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz.	ok
27-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
29-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de cruz	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A.		
30-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de la cruz	ok
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizo acuerdo	Angel de cruz	ok
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		

27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realiza actual.	Angel de Leon	OK
29-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
28-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
05-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
05-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
29-05-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
03-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
05-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
29-05-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
03-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
29-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
29-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realiza actual	Angel de Leon	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A.		
		INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	N/A	N/A.		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		

01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se ruega aseo.		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
29-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se ruega aseo.		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
06-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se ruega aseo.	Angel C.	ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se ruega aseo.	Angel C.	ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se ruega aseo.	Angel C.	ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se ruega aseo.	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se ruega aseo.	Angel C.	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se ruega aseo	Angel C	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se ruega aseo	Angel C	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se ruega aseo	Angel C.	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se ruega aseo	Angel C	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se ruega aseo	Angel C	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se ruega aseo	Angel C.	ok
08-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se ruega aseo	Angel C.	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se ruega aseo	Angel C.	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se ruega aseo	Angel C.	ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se ruega aseo.	Angel C.	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 8-4202-334985	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Argel Diaz Juana de Dios. la Chinita - K12B1106			C.C.	25832378	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realiza	Angel C.	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
28-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
28-05-24 31-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
28-05-24 31-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
28-05-24 31-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
31-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
31-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza	Angel C.	ok
11 04-06-24		ZOCALO EN BÁLDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza	Angel C.	ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
28-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
31-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
7-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
05-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realiza aseo.	Angel C.	Ok
03-06-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A.		
03-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
03-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realiza aseo	Angel C.	Ok

04-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se reza ccccel.	Angel C.	Ok
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se reza ccccel	Angel C.	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A.		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A.		
30-05-24		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Se reza ccccel	Angel C.	Ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A.		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se reza ccccel	Angel C	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se reza ccccel.	Angel C.	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se reza ccccel.	Angel C.	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se reza ccccel	Angel C.	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se reza ccccel.	Angel C	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se reza ccccel.	Angel C.	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se reza ccccel	Angel C.	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se reza ccccel	Angel C	Ok
23-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se reza ccccel.	Angel C.	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se reza ccccel	Angel C	Ok
27-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se reza ccccel.	Angel C.	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Camero	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

22. 32821438 - PAEZ MARTINEZ FABIOLA MERCEDES-LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

EDUBAR — ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Fabiola Mercedes Paez M. Lachinita - K12C12B24			C.C.	32821438	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	25-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
25-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
25-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
25-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
25-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
25-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
25-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A.		
27-05-24 29-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
27-05-24 29-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
29-05-24 31-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
29-05-24 31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
01-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok

25-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
30-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
1		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
07-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
25-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
30-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
24-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realiza cuarto	Angel C.	ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
08-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realiza cuarto	Angel C	ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A.		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A.		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A.		
06-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
25-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realiza actividad	Angel C	ok
25-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok
10-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

23. 22383173 - CARMEN SOFIA CASTRO ORTIZ - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Carmen Sofia Castro Ortiz Rebolo - K 23 23 41			C.C.	22383173	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Carmona	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad	Luisa Carmona	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad	Luisa Carmona	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 29-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Luisa Carmona	ok
27-05-24 29-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza actividad	Luisa Carmona	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza actividad	Luisa Carmona	ok
31-05-24 02-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza actividad	Luisa Carmona	ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
28-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
03-06-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Sereja arevelo	Luisa Garzon	OK

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo	Luisa Guzman	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

24. 22528847- MARIA DEL TRANSITO SANTIAGO RUIZ- EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Maria Santiago Ruiz Rebolo C 23 25 56			C.C.	22528847	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Gutman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron activ	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
27-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
27-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
31-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
31-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
04-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron activid.	Luisa Guzman	Ok

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
04-06-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
1-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
01-06-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
30-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
05-06-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
06-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Jutman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		

03-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø:=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
03-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
07-06-24		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

25. 22487624- ANA MILENA VENENCIA MENDOZA - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Ana Venencia Mendoza Rebolo C23 25 53			C.C.	22487624	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	24-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
24-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
24-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
24-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
24-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
24-05-24 27-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
24-05-24 27-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
24-05-24 27-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 29-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

29-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
25-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa guzman	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
01-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizaron activid	Luisa guzman	ok
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
25-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
29-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron activ	Luisa guzman	ok
27-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa guzman	ok
25-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa guzman	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron activid	Luisa guzman	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
0606-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron activid		Ok
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid		Ok
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron activid		Ok
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid		Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron activid		Ok
07-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron activid		Ok
07-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron activid		Ok
22-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron activid		Ok
24-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron activid		Ok
24-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron activid		Ok
08-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron activid		Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.792.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 5-4202-334985	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

26. 7421931 -JOB OSPINO - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Job Ospino. Rebolo- C23 2541			C.C.	7421931	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR.	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luis Guzman.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realiza	Luis Guzman.	OK
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realiza	Luis Guzman.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realiza	Luis Guzman	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza	Luis Guzman	ok
27-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza	Luis Guzman	ok
27-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realiza	Luis Guzman	Ok
31-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza	Luis Guzman	ok
31-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza	Luis Guzman	ok
04-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza	Luis Guzman	ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
31-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A	Luis Guzman	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
01-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
03-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
01-06-24		CONCRETO DE ESPESOR > 0,05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se reja cuello	Luis Guzman	ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se reja correo	Luis Germán.	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
07-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se reja correo.	Luis Germán	ok
07-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se reja correo.	Luis Germán	ok
07-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A	Luis Germán	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se reja correo.	Luis Germán	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se reja correo.	Luis Germán	ok
08-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se reja correo.	Luis Germán	ok
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se reja correo	Luis Germán	ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se reja correo.	Luis Germán	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez C.C.N°: 1.116.782711. Cargo: Residente de obra. N° Tarjeta Profesional: 54202-334985.	NOMBRE: CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO C.C.N°: 1001996028 Cargo: RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA N° Tarjeta Profesional: 021037-0665386 ATL

27. 72129874 -OMAR ALFONSO ARTETA MEJIA - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Omar Artera Mejia Rebolo C 27 24 60			C.C.	72129874	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	ok
28-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

27-05-24		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
30-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
30-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
30-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se recaltaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realtaron activid	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
05-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realtaron activid	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
08-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

28. 32684594 -ANA BEATRIZ BARRONUEVO - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Ana Beatriz Barronuevo La Chinita - C10A1283	C.C.	32684594	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	24-05-24		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
24-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
24-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se riego cemel.	Angel C.	ok
24-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se riego cemel.	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
24-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se riego cemel	Angel C.	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
24-05-24 27-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se riego cemel	Angel C.	ok
24-05-24 27-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se riego cemel	Angel C.	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
27-05-24 29-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se riego cemel	Angel C.	ok
29-05-24 29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se riego cemel	Angel C.	ok
30-05-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se riego cemel	Angel C.	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
27-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo cancel.	Angel C.	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
29-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo cancelo	Angel G.	ok
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo cancel.	Angel C.	ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo cancelo	Angel C.	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo cancel	Angel C.	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizo cancel	Angel C	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo cancel	Angel C.	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo cancel	Angel C.	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
31-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizo cancel.	Angel C	ok
31-05-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizo cancel.	Angel C.	ok
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A.		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A.		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	N/A		
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	N/A		
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo cancel.	Angel C	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo cancel	Angel C	ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizo cancel	Angel C	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA .	N/A	Se realizo cancel.	Angel C.	ok
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo cancel	Angel C.	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A.		
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A.		
28-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realiza cancel.	Angel C	ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo avance	Angel C.	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realiza avance	Angel C.	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiza avance	Angel C.	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiza avance	Angel C.	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiza avance	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
05-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
05-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
05-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
07-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
07-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
22-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
2405 24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
24-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK
08-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realiza avance	Angel C.	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO
C.C.N°: 1.116.782.711.	**C.C.N°:** 1001996028
Cargo: Residente de obra.	**Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA
N° Tarjeta Profesional: 54202-334985.	**N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

29. 32777451 -POLO RODRIGUEZ BELSA MARIA - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Belsa Maria Polo Rodriguez La Chinita - K104 1117			C.C.	32777451	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	24-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
24-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
24-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C.	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
24-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C.	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
24-05-24 27-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C.	OK
24-05-24 27-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C.	ok
24-05-24 27-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C.	ok
27-05-24 30-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C.	OK
27-05-24 30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C	OK
31-05-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza acuerdo	Angel C	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
29-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza correctamente	Angel C.	Ok
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realiza correcta	Angel C.	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza correcta	Angel C.	ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza correctamente	Angel C.	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realiza correctamente	Angel C.	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realiza correctamente	Angel C.	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realiza correctamente	Angel C.	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realiza correcta	Angel C.	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	N/A		
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
01-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realiza correctamente	Angel C.	Ok
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/a		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/a		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/a		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/a		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/a		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/a		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/a		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A.		
04-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiza actividad.	Angel C.	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/a		
05-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realiza actividad.	Angel C.	OK
05-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
05-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
05-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realiza actividad.	Angel C.	OK
05-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
06-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
06-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
22-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realiza actividad.	Angel C.	OK
24-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
24-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK
08-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realiza actividad	Angel C.	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

30. 1042426414 - GREY STEFANI SARMIENTO - LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Grey Stefani Sarmiento La Chinita- C1010 47			C.C.	1042426414	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Angel C.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 29-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
27-05-24 29-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
27-05-24 29-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
29-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo	Angel C.	ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo	Angel C	ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
31-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo correctal	Angel C	ok
03-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizo correctal	Angel	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizo correctal	Angel	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	N/A		
31-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	OK
1-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	OK
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo correctal	Angel C	ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
01-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo correctal	Angel C.	ok

28-05-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø:=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
29-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
16-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizan	Angel C	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizan	Angel C	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizan	Angel C	Ok
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizan	Angel C	Ok
25-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizan	Angel C.	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

31. 32758471 -DEYANIRA ESTHER SEGOVIA DE LA HOZ - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Deyanira Segov de la hoz Rebolo K24 23 54			C.C.	32 758 471	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Gutman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	N/A		
28-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
28-05-24 31-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
28-05-24 31-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
28-05-24 31-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
31-05-24 03-06-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
31-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
03-06-24		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A		Luisa Guzman	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Realizaron act	Luisa Guzman	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Realizaron ESCAV	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA.	N/A	Realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
07-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
22-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116 782.711. **Cargo:** Residente de obra **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

32. 32653571 -VARON ACOSTA LUZ MIRIAM - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Luz Miriam Varon Rebolo K 24 23 79			C.C.	32653571	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
31-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
31-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Guzman	Ok

27-05-24		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
30-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	realizaron activ	Luisa Gutman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
01-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA Nº. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	ok
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	realizaron activid	Luisa Gutman	Ok

03 06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	ok
04 06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
10-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizaron activ.	Luisa Gutman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron activ	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS; INCLUYE 2 , BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron activid	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
0806-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron activ	Luisa Gutman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

33. 22427583 - BEATRIZ ELENA CANAS DE ROMERO - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Beatriz Canas de Romero. Rebolo – K24 2361			C.C.	22427583	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-5-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Germán	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Luisa Germán	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad	Luisa Germán	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 29-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Luisa Germán	ok
27-05-24 29-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad	Luisa Germán	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
29-05-24 31-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Luisa Germán	ok
29-05-24 31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Luisa Germán	ok
01-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	N/A		

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se refija aceptado	Luisa Gorman	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
28-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman.	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
03 06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
31-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se raspa aceptado	Luisa Gorman	OK
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
28-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
01-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
04 06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
05 06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se recibe aceptado	Luisa Gorman	OK

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
31-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
08-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
05-07-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
07-07-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
07-07-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
08-07-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
08-07-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
08-07-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
08-07-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realza aseo	Lisa Carmen	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334983.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

34. 32751893 ROSIRIS DEL CARMEN CHARRIS ESCAMILLA - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Rosiris Charris Escamilla Rebolo C22 2479			C.C.	32 751893	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
27-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron activ	Luisa Guzman	ok
03-06-24		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	ok
04-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	realizaron activ	Luisa Guzman	ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	ok
05-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	ok
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	realizaron actividad	Luisa Guzman	ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	realizaron activ	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334485.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

35. 22388517 - MARIENIS VASQUEZ GONZALES - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Marienis Vasquez Gonzales Rebolo - C1820C68			C.C.	22388517	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Gonzalez.	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok
27-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
30-05-24 03-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok
30-05-24 03-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok
04-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se riego concreto	Luisa Gonzalez	Ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
29-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
29-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizo	Luisa germán	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
05-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizo	Luisa germán	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
05-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
05-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizo	Luisa Germán	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/C		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/C		
31-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
06-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
03-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo actividad	Luisa Guzman	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

36. 22377487 - CRISTINA VISBAL DE DOMINGUEZ - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Cristina Visbal de Dominguez Rebolo - C182280			C.C.	22377487	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Leidy Gamboa.	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A.		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
28-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A.		
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo	Leidy Gamboa	ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
03-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
31-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
31-05-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
28-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
04-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
04-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Sergio Cuervo	Leisa Guzman	Ok

04-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2". ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
29-05-24		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
10-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
23-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizo	Luisa Gomez	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

37. 1234889563 - TREISY PEREZ BUSTAMANTE - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Treisy Perez Bustamante Rebolo C18 23 53			C.C.	1234889563	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05 24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 01-05-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 01-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-05-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
29-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
03-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
31-05-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
31-05-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
28-05-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		

05-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
05-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2". ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
08-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
08-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
31-05-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 5420233498S.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

38. 32766588 - PILAR ESTHER JULIO PAJARO - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Pilar Julio Pajaro Cra 8 16 23 27			C.C.	32766588	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	ok
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
03-06-24		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizan actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
05-06-24		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
10-06-24	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron activi	Luisa Guzman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 522202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

39. 22419916 - VELANDIA DE ACOSTA NORA JUDITH- EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Nora judith Velandia D. Rebolo – C19 2354			C.C.	22419916	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
28-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
28-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realiza	Jesus ordoñez	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
31-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
03-06-24		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
04-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0,05 Y < 0,15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	N/A		
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
01-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se reinicia actividad	Jesus ordoñez	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	N/A		

1		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
31-05-24		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO.	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
06-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
10-07-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	OK
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realiza aseo	Jesus ordoñez	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

40. 32791407 - ELVIRA RIPOLL BENAVIDES - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Elvira Ripoll Benavidez Rebolo C 19 23 37			C.C.	32 791 407	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
28-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
28-05-24 30-05-24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
25-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
25-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
03-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
03-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
04-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron actividades	Jesus ordoñez	Ok

01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4" NO INCLUYE	N/A	Se realizan actividades	Jesos ordoñez	Ok
01-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
29-05-24		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A		Jesus ordoñez	Ok
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizan actividades	Jesus ordoñez	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jimenez. **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334485.	**FIRMA** **NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

41. 22589818 - LICETH ELENA RACEDO RAMIREZ - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Liceth Racedo Ramirez Rebolo – C1923 33			C.C.	22589818	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05 2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus ordoñez	ok
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	N/A		
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo acord.	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizo acord	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizo acord.	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo acord.	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizo acord.	Jesus ordoñez	OK
28-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realizo acord	Jesus ordoñez	OK
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y.RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo acord	Jesus ordoñez	OK
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo acord	Jesus ordoñez	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo acord	Jesus ordoñez	OK
30-05-24 01-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo acord	Jesus ordoñez	OK

27-05-24		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Se riega cemento.	Jesus ordoñez	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se riega cemento	Jesús ordoñez	Ok
28-05-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	N/A		
27-05		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	N/A		
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se riega cemento	Jesús ordoñez	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
30-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	N/A		
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	N/A		
07-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
03-06-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
03-06-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
03-06-2024		FILOS O CARTERA	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok
04-06-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se riega cemento	Jesus ordoñez	Ok

		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	N/A		
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
20		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO.	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
05-06-2024	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
06-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
10-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
10-06-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
07-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
07-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
07-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
08-06-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
08-06-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
08-06-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se nieza	Se nieza	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK
11-05-24		ASEO GENERAL	N/A	Se nieza	Jesus ordoñez	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Jaiver Orlando Sanabria Sinchez **C.C.N°:** 1.116.792.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

42. 3763125 - TOMAS ENRIQUE ESCORCIA LOZANO - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Tomas Enrique Escorcia L. Rebolo – C192314			C.C.	3763726	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Jesus Ordoñez	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
27-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
28-05-24		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
28-05-24		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizo actividad	Jesus Ordoñez	ok

27-05-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	OK
29-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	OK
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	OK
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	OK
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
04 06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
04 06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
04-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	OK
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
30-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
28-05-24		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
05-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
06-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se reza [illegible]	Jesus ordoñez	Ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
06-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Sereza [illegible]	Jesus ordoñez	ok

01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
01-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO.	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
06-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
04-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	OK
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	OK
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realiza aseo.	Jesus ordoñez	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Sirvener **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

43. 32765525 - LUZ MIRY DIAZ CARMONA - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Luz miry Diaz Carmona Rebolo - C19 28 78			C.C.	32765525	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Gutman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron actividade	Luisa Gutman	ok
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	N/A		
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	N/A		
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
27-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
27-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok

27-05-24		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	Realizacion actividad	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Realizacion actividades	Luisa Gutman	Ok
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Realizacion actividades	Luisa Gutman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Realizacion actividades	Luisa Gutman	Ok
29-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Realizacion activid	Luisa Gutman	Ok
27-05-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizacion activid	Luisa Gutman	Ok
01-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizacion activid	Luisa Gutman	Ok
01-06-24	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Gutman	Ok
01-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Gutman	ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	realizan actividades	Luisa Gutman	Ok
03-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	realizan actividades	Luisa Gutman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
04-06-24		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	Se realizan actividades	Luisa Gutman	Ok
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	N/A		
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizan activ	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	N/A		
30-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	N/A		
31-05-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
28-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
05-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	N/A		
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
01-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	realizaron actividad	Luisa Gutman	Ok
01-06-24		FILOS O CARTERA	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	realizaron actividades	Luisa Gutman	Ok

01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	N/A		
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.60 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Realizaron activi	Luisa Guzman	Ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Realizaron actividad	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Realizaron activid	Luisa Guzman	OK

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711. **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985.	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

44. 1129533369 - NOHEMI ESTHER ALMENDRALES RODRIGUEZ - EL REBOLO

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Nohemi Almendrales Rodriguez C 14 # 28 B 23 Rebolo			C.C.	1129533369	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	27-05-24

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
27-05-24	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	Luisa Guzman	ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	N/A		
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	N/A		
28-05-24 30-05-24	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24 30-05-24		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	N/A		
30-05-24 01-06-24		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
30-05-24 01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	N/A	N/A		
27-05-24		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	N/A		
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	N/A		
29-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
03-06-24		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	Se realizaron Las actividades	Luisa Guzman	Ok
04-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	Se realizaron Las actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	Se realizaron Las actividades	Luisa Guzman	Ok
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	N/A		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	N/A		
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	N/A		
31-05-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron las actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	N/A		
27-05-24	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
29-05-24		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
28-05-24		CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
05-06-24		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		FILOS O CARTERA	N/A	N/A		
06-06-24		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

01-06-24		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø:=2"-4". NO INCLUYE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
01-06-24		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
31-05-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	N/A		
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	N/A		
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	N/A		
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	N/A		
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	N/A		
04-06-24		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
06-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	N/A		
07-06-24	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
07-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2" INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
08-06-24		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
10-06-24		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
24-05-24	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
27-05-24		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok
11-06-24		ASEO GENERAL	N/A	Se realizaron actividades	Luisa Guzman	Ok

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Camero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jimenez **C.C.N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO FELIZOLA CAMERO **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** RESIDENTE DE OBRA DE INTERVENTORIA **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

ANEXO 3: FUENTES DE MATERIALES

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que G.M. ARENAS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT número No. 9004043946 y RINAGUI Y COMPAÑÍA S.A.S. con NIT número No. 8300669514, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. GER-122 ubicado en el municipio SANTO TOMÁS-ATLANTICO y PALMAR DE VARELA-ATLANTICO, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENA .

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 30 días del mes de junio del año 2022.

Pedro Perez

Cargo Responsable

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 14 AGO. 2013 G.A. № - 003755

Señor(a):
SOCIEDAD INGRES Y CIA LTDA
Carrera 38 No. 110 – 75 Vía a Juan Mina
Barranquilla

Ref: Resolución No. - - -
№ - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 15 AGO. 2013 G.A.

№ - 003781

Señor(a):
RINAGUI Y CIA S.A.S.
Carrera 38 No. 110 – 75 Vía a Juan Mina
Barranquilla

Ref: Resolución No. № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar V.

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 15 AGO. 2013 G.A.

№ - 003782

Señor(a):
GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA.
Calle 99 No.56 - 41
Barranquilla

Ref: Resolución No. № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar V.

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: 000459 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante la Ley 99/93 reglamentada por el Decreto 2820 de 2010, teniendo en cuenta lo señalado en el decreto 2811 de 1974, el Decreto 1791 de 1996, ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, concedió a la empresa INGRES Y CIA LTDA, identificada con Nit No.830.106.010-1, Licencia Ambiental para la actividad minera en el predio amparado por el Titulo Minero GER-122, por el término de duración de la obra, en un área de 10 Hectáreas, en jurisdicción del Municipio de Santo Tomás - Atlántico.

Que a través de la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, esta Corporación modifica la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, en el sentido de ampliar la licencia ambiental inicialmente otorgada para un área de 400 hectáreas, por el término de duración de la obra y se otorgó además un permiso de emisiones atmosféricas por el término de cinco (5) años.

Que por medio del oficio No.005767 del 8 de julio de 2013, el señor Gonzalo Medina Sayo, en calidad de representante legal de la empresa INGRES Y CIA LTDA. solicita autorización para la cesión de la licencia ambiental que le fuere concedida a la empresa que representa, por esta Autoridad Ambiental, sobre el predio amparado con el contrato de concesión minera No.GER-122, en el Municipio de Santo Tomás, a favor de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo. Que para ello allega la siguiente información y documentos: Copia autenticada del contrato de cesión de derechos y obligaciones de la licencia ambiental y demás permisos ambientales otorgados a la empresa INGRES Y CIA LTDA, certificado de existencia y representación legal de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S. y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., Resolución No.00144 del 1° de abril de 2013, por medio de la cual se declara la cesión del 100% de los derechos y obligaciones que le corresponde a la empresa Ingres y Cía. Ltda. dentro del contrato de concesión Minera GER-122, expedida por la Agencia Nacional de Minería, y Constancia de Ejecutoria de la Resolución No.00144 del 1° de abril de 2013, de la Agencia Nacional de Minería.

FUNDAMENTOS LEGALES:

Competencia de la C.R.A.

Que el articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, "*...encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...*"

Que según el articulo 30 ibidem: "*es objeto de todas las Corporaciones Autónomas Regionales la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: № 000459 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: *"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva..."*

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÀNTICO

Que el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Que el precitado artículo, determina que el principio de eficacia, en virtud del cual los procedimientos deben lograr su finalidad; superando obstáculos formales, igualmente la actividad administratiya debe centrarse en el análisis de la oportunidad en la toma de decisiones tendencias al logro de estos resultados en forma oportuna, guardando estrecha relación con la meta y objetivos.

Que en el expediente No.1909-252, se encuentra la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, por medio de la cual se le otorga una licencia ambiental a la empresa Ingres y Cía. Ltda, para el desarrollo de la actividad de minería, por el término de la vida útil del proyecto; modificada por la Resolución No. 000318 del 16 de junio de 2008, por medio de la cual se amplía el área de la licencia ambiental y se otorga un permiso de emisiones atmosféricas a dicha empresa.

Que en vista que a la fecha la licencia ambiental concedida y el permiso de emisiones atmosféricas, se encuentran vigentes y teniendo en cuenta lo solicitado por la empresa Ingres y Cía. Ltda. a través de su oficio No.005767 del 8 de julio de 2013, resulta procedente acceder a lo solicitado, y en tal sentido se procede a resolver la petición.

Que el Decreto 2820 de 2010, señala en cuanto a la cesión de licencias ambientales:

"Artículo 33. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial...". Además señala el artículo que los interesados en la cesión deben anexar con la solicitud copia del documento que contenga la cesión y certificado de existencia y representación legal, si se trata de personas jurídicas, o la identificación si se trata de personas naturales.

Que el artículo 95, del Decreto 2811 de 1974 establece: *"Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total ó parcialmente, el derecho que se le haya concedido".*

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución No. 00274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008.

Que es del caso indicar que con los documentos aportados se acreditó ante esta Corporación, el interés jurídico de la empresa Ingres y Cía. Ltda. para ceder los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental y del permiso de emisiones

atmosféricas que le fueren otorgados, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma, por lo tanto se considera procedente autorizar dicha cesión a nombre de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo.

Que el articulo 107 en su inciso tercero de la ley 99 de 1993: "*las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o los particulares…*"

Que es procedente la cesión de los derechos y obligaciones en cabeza de la empresa INGRES Y CIA LTDA., con ocasión de la licencia ambiental otorgada por la Resolución 00274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, teniendo en cuenta que de acuerdo con el contrato de cesión firmado por el LA empresa Ingres y Cía. Ltda., la empresa Rinagui y Cía. S.A.S. y la empresa G.M. Arenas y Transportes Ltda., la empresa Ingres y Cía. Ltda, cede el total de sus derechos sobre la licencia ambiental para el desarrollo de la actividad minera en un área de 400 hectáreas por el término de duración de la obra y de un permiso de emisiones atmosféricas, por el término de cinco años, en el predio amparado con el contrato de concesión minera No.GER-122, ubicado en el Municipio de Santo Tomás – Atlántico.

Que el artículo 70 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del C.C.A., y tendrá como interesado a cualquiera persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al sistema nacional ambiental publicará un boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite".

Que el presente acto deberá publicarse en los términos establecidos en el art. 71 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "*Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo*".

Que teniendo en cuenta que mediante la ley 1437 de 2011 se derogó el Código Contencioso Administrativo, creado por el Decreto 01 de 1984, el artículo aplicable es el 73 de dicha ley, el cual establece: "ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No. 0 0 0 4 5 9 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

Dadas entonces las precedentes consideraciones, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza la Cesión de la licencia ambiental y demás permisos ambientales, otorgados mediante Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, en cabeza de la empresa INGRES Y CIA LTDA, identificada con Nit No.830.106.610-1, a favor de las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo.

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como beneficiarios de la licencia ambiental y del permiso de emisiones atmosféricas, otorgada a través de la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, para el desarrollo de la actividad minera en el predio amparado por el Contrato de Concesión Minera No.GER - 122, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santo Tomás – Atlántico, a las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, quienes asumen como cesionarios total de los derechos y obligaciones derivadas de lo mismo.

PARAGRAFO: Igualmente las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, serán responsables de los elementos, actos y hechos principales y accesorios generados como consecuencia de la ejecución del proyecto y de los actos administrativos emitidos como resultado del seguimiento efectuado a los instrumentos ambientales otorgados, a sus modificaciones, adiciones, aclaraciones y/o complementos, y de los actos administrativos de seguimiento y control que se expidan como consecuencia de la cesión autorizada, a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: En virtud de la cesión autorizada mediante la presente resolución, las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, serán responsables ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de los efectos económicos que resulten de la decisión de los procesos sancionatorios, administrativos o judiciales que se encuentren en curso, relacionados en los actos administrativos contenidos en el expediente 1909-252.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional del Atlántico supervisará y/o verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente acto administrativo, cualquier desacato de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley.

ARTICULO QUINTO: Publíquese por parte de las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, la parte resolutiva del presente proveído en un periódico de amplia circulación en los términos del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: 0 0 0 4 5 9 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

artículo 73 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede por escrito el recurso de reposición ante la Dirección General de esta Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de su notificación, el cual podrá presentarse por el interesado o su apoderado legalmente constituido, en los términos del artículo 76 de la ley 1437 de 2011.

Dada en Barranquilla a los 14 AGO. 2013

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Alberto Escolar V.
ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL

Exp: 1909-252
Elaboró: Amira Mejía. Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente de Gestión Ambiental (c)

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO
A los 20 días del mes de Agosto
2013 Notifico personalmente el
contenido de la providencia anterior
Adriana Ramírez con C.C. 32.795337
de 22/XII/VIP No.
A quien se le advierte que contra esta
procede el recurso de reposición
El Notificado

ANEXO 4: RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

N°	AREA CONYCA	RESPONSABLE	RADICADO INTERNO DE SALIDA	FECHA SALIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO PQRS	CANAL RECEPCIÓN	NOMBRE DESTINATARIO	ENTIDAD/EMPRESA
13	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10013-2024	4/6/2024	NOTIFICACIÓN DE INICIOS DE OBRA No.2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
14	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10014-2024	5/6/2024	NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
15	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10015-2024	5/6/2024	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES No.1	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
16	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10016-2024	12/6/2024	ENTRE No.1 INFORME MENSUAL DE OBRA	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
17	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10017-2024	12/6/2024	NOTIFICACIÓN DE INICIOS DE ONRA No.3	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
18	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10018-2024	12/6/2024	CENTRO DE OPORTUNIDADES	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
19	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10019-2024	20/6/2024	NOTIFICACIÓN INICIOS DE OBRA No.4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

ANEXO 5: RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

AREA CONYCA	RESPONSABLE RESPUESTA	RADICADO EXTERNO	NOMBRE REMITENTE	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO	FECHA DE INGRESO
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-063-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Requerimiento Entrega de Documentación Pendiente	04-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-020-E	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Comités Semanales	04-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-074-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Irregularidades en Intervención de Viviendas de Módulo VII	06-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-070-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Respuesta Comunicado CS-CC&VB-1013-2024. Observaciones de Propuesta de Intervención	06-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-021-A	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Reporte Visita de Campo Ambiental 06/06/2024	06-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-019-SST	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Convocatoria a Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	11-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-082-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Confirmación de Asistencia a la Reunión de Socialización de Informe Mensual	12-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-086-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Comité de Seguimiento Semanal Reprogramado	13-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-067-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Recordatorio de Entrega de Informes Mensuales	04-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-016-S	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Convocatoria a Comité Social	17-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-089-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Solicitud de Avances y Entregas de Intervenciones	17-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-091-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Aprobación de Cronograma y Flujo de Inversión.	18-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-096-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Irregularidades en Intervención de Viviendas de Módulo VII No.2	20-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-099-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Aprobación de Documentación Inicial (Parte 2)	21-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-093-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Observaciones Parcial Informe Mensual Técnico	19-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-025-A	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Observaciones Mal Manejo de las Mezclas de Concreto	24-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-029-A	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Solicitud de Corrección de Prácticas de Manejo de Materiales y Residuos en el Sitio de Obra Conforme al EMA	27-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-018-S	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Observaciones de Acta de Vecindad	26-06-2024
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CIBQ-2024-077-T	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Formato de Entrega Informe Mensual	08-06-2024