Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	01	
Contrato N°	SA-EDU-.011-2024		
Nombre del Supervisor	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE EDUBAR S.A.		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Contrato de Obra **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DP 2024		
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 12.557.965.287	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 12.557.965.287	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-12-2024	-	-

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	30/06/2025
Anticipo	-	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	31/12/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058839	12/04/2024	31/12/2024
Otros	-	-		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 12.557.965.287
Adición No. 1		$ 0,00
Adición No. 2		$ 0,00
Adición No. 3		$ 0,00
Valor Total del contrato		$ 12.557.965.287
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0,00
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0,00
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 918.563.959,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 918.563.959,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		CDP 1

5.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 1	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**Demoliciones**						
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31774,15	-	10940,00	10940,00	20834,15
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8895,01	-	1531,87	1531,87	7363,14
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	224,00	-	102,26	102,26	121,74
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3642,96	-	197,68	197,68	3445,28
3	**Pavimento y espacio público**						
	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3460,00	-	647,29	647,29	2812,71
4	**Provisiones**						
	PROVISION COMPLEMENTO Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1,00	-	0,30	0,30	0,70
	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1,00	-	0,25	0,25	0,75
5	**Paisajismo**						
	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16,00	-	2,00	2,00	14,00

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial de obra No. 1, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 26 de abril del 2024 al 20 de julio del 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de Agosto de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR.

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**GESTION DE CONTRATACION**	**Código:** GC-FA-16 **Versión:** 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 11-11-2021 **Página:** 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	1

1. INFORMACION DEL CONTRATO:		
No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-.011-2024	
Objeto	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)	
Contratante	EDUBAR S.A.	
Contratista	CONSORCIO DP 2024	
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
Valor	$ 12.557.965.287	
Fecha de Firma del Contrato/Orden	12 DE ABRIL 2024	
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26 DE ABRIL 2024	
Fecha Terminación del Contrato/Orden	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
2. INFORMACION POLIZA:		
Tipo de Póliza	Cumplimiento	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	30/06/2025
Tipo de Póliza	Estabilidad y calidad de la obra	
Vigencias	Desde	31/12/2024
	Hasta	31/12/2029
Tipo de Póliza	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	31/12/2027
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	31/12/2024

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 918.563.959,00

VALOR EN LETRAS	

NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
EDUBAR S.A.

ROBERTO CARLO DONADO ARCE
Representante Legal
CONTRATISTA