Alcaldía de Sitionuevo / Sitionuevo Avanza

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA

ACTA PARCIAL DE COBRO N°1
CONTRATO DE OBRA N° MS-MC-003-2024

OBJECTO DEL CONTRATO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE INFORMATICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE SEDE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA	VALOR CONTRATO INICIAL	$ 35.310.496,00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	21DE MAYO DEL 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SITIONUEVO, MAGDALENA	VALOR ADICIONAL	$ -	VALOR PRESENTE ACTA	$ 31.767.091,00
CONTRATISTA	CONSTRULIFE G&B SAS	NUEVO VALOR CONTRATO	$ 35.310.496,00	VALOR ACUMULADO	$ -
INTERVENTOR	N/A	FECHA DE INICIO	22/04/2024	PLAZO ACTUAL	21 DIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING JAIRO FLOREZ CELIN	PLAZO INICIAL	21 DIAS		

el VEINTIDOS (22) del mes de ABRIL del 2024, se reuniron las siguintes personas: **MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ** en su calidad de Contratista de Obra y como Supervisor **JAIRO FLOREZ CELIN**, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE COBRO N°1,**

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CORTE DE OBRA 01		CANTIDADES POR EJECUTAR		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**%**
1	**PRELIMINARES**									
1.1	Desmonte de teja eternit, incluye retiro de escombros	M2	32,000	$ 14.000	$ 448.000,00	32,00	$ 448.000,00	0,0	$ -	0%
1.2	Desmonte de cielorraso, incluye retiro de escombros	M2	65,180	$ 13.000	$ 847.340,00	65,18	$ 847.340,00	0,0	$ -	0%
1.3	desmonte de lamparas de iluminacion largas, cuadradadas redondas, reflectores y tomas corrientes dobles o sencillos	UND	16,000	$ 15.000,00	$ 240.000,00	16,00	$ 240.000,00	0,0	$ -	0%
1.4	desmonte de aires acondicionados	UND	1,000	$ 250.000,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	0,0	$ -	0%
1.5	demonte de canaletas metalicas	ML	12,000	$ 15.000,00	$ 180.000,00	12,00	$ 180.000,00	0,0	$ -	0%
Subtotal					**$ 1.965.340,00**		**$ 1.965.340,00**		$ -	
2	**CUBIERTA Y CIELO RASO**									
2.1	Suministro e Instalacion PVC de 10MM, incluye reparacion estructura.	M2	65,180	$ 93.000	$ 6.061.740,00	65,18	$ 6.061.740,00	0,0	$ -	0%
2.3	Suministro e Instalacion de teja eternit No. 8	M2	32,000	$ 83.500	$ 2.672.000,00	32,00	$ 2.672.000,00	0,0	$ -	0%
Subtotal					**$ 8.733.740,00**		**$ 8.733.740,00**		$ -	
3	**MURO**									
3.1	Aplicación de Pañete 1:3 Impermeabilizado. Incluye picado muro con humedad	M2	6,640	$ 37.000	$ 245.680,00	6,64	$ 245.680,00	0,0	$ -	0%
3.2	Pintura en vinilo para muros (2 manos)	M2	91,820	$ 18.000	$ 1.652.760,00	45,00	$ 810.000,00	46,8	$ 842.760,00	51%
3.3	suministro e instalacion de estuco plastico para interiores	M2	91,820	$ 22.600,00	$ 2.075.132,00	46,00	$ 1.039.600,00	45,8	$ 1.035.532,00	50%
Subtotal					**$ 3.973.572,00**		**$ 2.095.280,00**		$ 1.878.292,00	
4	**CARPINTERIA METALICA**									
4.2	Suministro e Instalación de Puerta Metálica en lamina galvanizada Cold Rolled calibre 20 de 1x2.0m.	Und	1,000	$ 800.000	$ 800.000,00	1,00	$ 800.000,00	0,0	$ -	
4.3	mantenimiento de la estructura para la cubierta (incuye lijado, pintura anticorrosiva y cambio de piezas o secciones en mal estado)	M2	65,000	$ 28.200,00	$ 1.833.000,00	65,00	$ 1.833.000,00	0,0	$ -	
Subtotal					**$ 2.633.000,00**		**$ 2.633.000,00**		$ -	
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
5.1	Suministro e instalacion toma corriente doble	Und	10,000	$ 30.000,00	$ 300.000,00	10,00	$ 300.000,00	0,0	$ -	
5.2	Suministro e instalacion panel led sobreponer circular 24w, incluye puntos	UND	6,000	$ 55.000,00	$ 330.000,00	6,00	$ 330.000,00	0,0	$ -	
5.4	suministro e instlacion de tuberia conduit pvc de 1" 1/2 incluye accesorios	ML	49,000	$ 12.500,00	$ 612.500,00	49,00	$ 612.500,00	0,0	$ -	
5.5	suministro e instlacion de tuberia conduit pvc de 1/2" incluye accesorios	ML	68,000	$ 9.867,00	$ 670.956,00	68,00	$ 670.956,00	0,0	$ -	
5.6	suministro e instalacion de cable y/o alambre N° 12	ML	282,000	$ 9.150,00	$ 2.580.300,00	282,00	$ 2.580.300,00	0,0	$ -	
5.7	suministro e instalacion de cable y/o alambre N° 14	ML	142,621096	$ 7.084,00	$ 1.010.327,85	142,62	$ 1.010.327,85	0,0	$ -	
5.8	suministro e instalacion de cable y/o alambre N° 10	ML	24,000	$ 12.050,00	$ 289.200,00	24,00	$ 289.200,00	0,0	$ -	
5.9	suministro e instalacion de suiches sencillos	UND	1,000	$ 16.580,00	$ 16.580,00	1,00	$ 16.580,00	0,0	$ -	
5.10	suministro e instlacion de cajas pvc de 2x4"	UND	8,000	$ 8.000,00	$ 64.000,00	8,00	$ 64.000,00	0,0	$ -	
5.11	suministro e instlacion de cajas pvc de 4x4"	UND	9,000	$ 15.000,00	$ 135.000,00	9,00	$ 135.000,00	0,0	$ -	
Subtotal					**$ 6.008.863,85**		**$ 6.008.863,85**		$ -	
7	**EQUIPOS**									
6.2	Suministro e Instalacion Aire Acondicionado de 18.000 BTU. Incluye punto electrico	Und	1,000	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,0	$ -	
Subtotal					**$ 3.000.000,00**		$ 3.000.000,00		$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 27.161.920,00**		**$ 24.436.223,85**		**$ 1.878.292,00**	
	ADMINISTRACCION			**24%**	$ 6.518.860,80		$ 5.864.693,72		$ 450.790,08	
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 271.619,20		$ 244.362,24		$ 4.507,90	
	UTILIDAD			**5%**	$ 1.358.096,00		$ 1.221.811,19		$ 225,40	
	IVA/UTILIDAD				$ -					
	TOTAL COSTO DE LA OBRA				$ 35.310.496,00		$ 31.767.090,99876		$ 2.333.815,37584	

MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ
CONTRATISTA CONSTRULIFE G&B SAS

JAIRO FLOREZ CELIN
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO