Fecha 2024-07-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-636-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Jeisson Eduardo Guerrero Celis - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.35%
% EJECUTADO	2.0%
% VARIACIÓN	-0.35%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en desarrollo de la Fase de Recopilación y Análisis de Información". a partir de la cual se determina la información a complementar, así como qué información puede ser empleada en la ejecución de las actividades asociadas a la siguiente fase "Elaboración de Estudios y Diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 20	**Contratista**	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-636-2024	**Contrato No.**	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 67.702.323.680,00	**Valor Inicial**	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 67.702.323.680,00	**Total Contrato**	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05	**Fecha de Iniciación**	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04	**Fecha de Terminación Actual**	2026-08-04
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	74.31	60.98	-13.33	
RAI - Diseño Geométrico	70.64	57.31	-13.33	
RAI - Tránsito	50.82	40.98	-9.84	
RAI - Diseño Urbano	69.64	56.3	-13.34	
RAI - Redes Hidrosanitarias	82.39	55.12	-27.27	

RAI - Redes Secas	70.05	43.38	-26.67	
RAI - Estructuras	74.3	60.96	-13.34	
RAI - Geotécnica	53.39	45.06	-8.33	
RAI - Pavimentos	48.09	25.87	-22.22	
RAI - Ambiental - SST - Forestal	64.49	47.83	-16.66	
RAI - Social	61.53	39.31	-22.22	
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Tránsito	0.0	2.44	2.44	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Estructuras	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Geotécnica	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Social	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	