ACTA DE COSTOS N° 6

PERIODO 20 DE MAYO DE 2024 AL 19 DE JUNIO DE 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CMTTO_L2_086	SUBA	SUBA - AV. BOYACÁ	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SENALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SENALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	17,52	$ 754.089	$ 13.211.534
CMTTO_L2_086	SUBA	SUBA - AV. BOYACÁ	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SENALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SENALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,48	$ 811.374	$ 1.200.834
CMTTO_L2_086	SUBA	SUBA - AV. BOYACÁ	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SENALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,57	$ 1.508.814	$ 6.895.280
CMTTO_L2_087	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SENALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SENALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	18,34	$ 754.089	$ 13.829.882
CMTTO_L2_087	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SENALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SENALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 811.374	$ 1.436.132
CMTTO_L2_087	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SENALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,86	$ 1.508.814	$ 8.841.650
CMTTO_L2_088	NQS SUR	SANTA ISABEL	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1.5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	372,50	$ 1.120.178	$ 417.266.305
CMTTO_L2_089	SUBA	SUBA - AV. BOYACÁ	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	209,14	$ 1.171.917	$ 245.094.721
CMTTO_L2_090	CALLE 80	POLO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	21,13	$ 1.163.394	$ 24.582.515
CMTTO_L2_090	CALLE 80	POLO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	76,84	$ 37.544	$ 2.884.881
CMTTO_L2_091	CALLE 80	POLO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,80	$ 1.223.054	$ 35.223.955
CMTTO_L2_091	CALLE 80	POLO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	28,80	$ 37.544	$ 1.081.267
CMTTO_L2_092	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	75,78	$ 1.163.394	$ 88.161.997
CMTTO_L2_092	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	133,43	$ 37.544	$ 5.009.496
CMTTO_L2_093	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,40	$ 1.223.054	$ 17.611.978
CMTTO_L2_093	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	14,40	$ 37.544	$ 540.634
CMTTO_L2_094	SUBA	21 ÁNGELES	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	81,77	$ 1.163.394	$ 95.130.727
CMTTO_L2_094	SUBA	21 ÁNGELES	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	168,08	$ 37.544	$ 6.310.396
CMTTO_L2_095	SUBA	SUBA - AV. BOYACÁ	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	81,77	$ 1.163.394	$ 95.130.727
CMTTO_L2_095	SUBA	SUBA - AV. BOYACÁ	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	168,08	$ 37.544	$ 6.310.396
CMTTO_L2_096	SUBA	LA CAMPIÑA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	34,61	$ 1.163.394	$ 40.265.066
CMTTO_L2_096	SUBA	LA CAMPIÑA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	63,45	$ 37.544	$ 2.382.167

ACTA DE COSTOS N° 6

PERIODO 20 DE MAYO DE 2024 AL 19 DE JUNIO DE 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CMTTO_L2_097	SUBA	PUENTELARGO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	34,61	$ 1.163.394	$ 40.265.066
CMTTO_L2_097	SUBA	PUENTELARGO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	63,45	$ 37.544	$ 2.382.167
CMTTO_L2_098	SUBA	21 ÁNGELES	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA	M2	58,46	$ 1.171.917	$ 68.510.268
CMTTO_L2_099	NQS SUR	SANTA ISABEL	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA	M2	55,44	$ 1.171.917	$ 64.971.078
CMTTO_L2_100	NQS SUR	NQS - CL 38A SUR	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA	M2	55,1	$ 1.171.917	$ 64.572.627
CMTTO_L2_101	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA	M2	52,75	$ 1.171.917	$ 61.818.622
CMTTO_L2_102	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	18,36	$ 754.083	$ 13.844.964
CMTTO_L2_102	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,95	$ 811.374	$ 1.582.179
CMTTO_L2_102	CALLE 80	CARRERA 90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,9	$ 1.508.814	$ 7.393.189
CMTTO_L2_105	CARACAS SUR	CALLE 40 SUR	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	74,61	$ 1.163.394	$ 86.800.826
CMTTO_L2_105	CARACAS SUR	CALLE 40 SUR	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	146,48	$ 37.544	$ 5.499.445

SUBTOTAL	$	1.546.042.971
AIU 22.90%	$	354.043.840
GRAN TOTAL	$	1.900.086.811

ACTA	N°FACTURA	VALOR
1	FNE-4	$ 894.099.864
2	FNE-5	$ 2.953.825.703
3	FN-12	$ 1.821.721.518
4	FN-17	$ 2.092.581.093
5	FN-18	$ 1.488.976.387
6	FN-19	$ 1.900.086.811
TOTAL FACTURADO		$ 11.151.291.376

RESUMEN FACTURACION		TOTAL
VR. INICIAL DEL CONTRATO	$	12.299.456.398
VALOR ADICION 1 CONTRATO	$	1.844.918.460
VR. TOTAL CONTRATO	$	14.144.374.858
VR. PRESENTE ACTA	$	1.900.086.811
TOTAL FACTURADO	$	11.151.291.376
		79%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$	2.993.083.482
		21%

ING ISABEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024

ING HOLMAN ALEXANDER ACOSTA C.
DIRECTOR DE EOBRA

P/P JHULIANA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 6, del Contrato 2811-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato