15.3
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SED

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA AC
Fecha: Febrero 6 2020
Hora: 10:00
Nombre: Nidia
Obra:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., 28 de enero de 2020

Radicado Nº S-2020-13800
Fecha: 28-01-2020 - 16:31
Folios: 1 Anexos:
Radicador: CAROL VIVIANA NIETO CARMONA - 4300
Destino: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 5HO27

Señores

CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal
CALLE 45 A # 51-47
Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019 Proyecto de Mejoramientos GRUPO 10

ASUNTO: **RESPUESTA A RADICADO No. E-2020-5762 SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PENDIENTES CONTRATO DE OBRA**

Cordial saludo

Una vez revisado el informe de subsanación de actividades remitido en el oficio del asunto, se observa que a la fecha del informe se encontraban pendientes observaciones, por lo que se requirió que el contratista allegara nuevo informe el 17 de enero de 2020.

Así las cosas, se solicita informar a la SED si ya se encuentran corregidas las observaciones realizadas, pues tales gestiones constituyen requisitos indispensables para el trámite de la liquidación del contrato.

Atentamente,

Ing. MELIZA MARULANDA
Directora de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación.

PROYECTÓ: Arquitecta Carol Nieto. Apoyo a la supervisión DCCEE.
REVISÓ: Abogado Juan Ortega. DCCEE.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2019

Radicado Nº S-2019-222827
Fecha: 06-12-2019 - 10:03
Folios: 1 Anexos:
Radicador: SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4300
Destino: DIARQCO CONSTRUCTORES SA
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: A0VHW

Radicado Nº S-2019-222825
Fecha: 09-12-2019 - 10:01
Folios: 1 Anexos:
Radicador: SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4300
Destino: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: CAR3W

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Atn: Carmen Elisa Rodríguez
Carrera 14 No. 95 -47 Oficina: 406
Contrato de Obra CO1.PCCNTR.881505-2019 Proyecto de Mejoramientos GRUPO 10

CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
CALLE 45 A # 51-47
Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019 Proyecto de Mejoramientos GRUPO 10

ASUNTO: **SOLICITUD DE RADICACION DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.883109-2019**

Respetados Ingenieros

En virtud de la terminación del contrato de obra CO1.PCCNTR.881505 del 28 de marzo de 2019 suscrito con DIARQCO CONSTRUCTORES SAS, cuyo objeto es: "*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.*", se solicita se realice la gestión correspondiente para la presentación de los documentos respectivos para llevar a término esta fase final del contrato.

En este sentido, se ha de presentar en la SED, el proyecto de liquidación que deberá contener:

CARPETA 1

- Oficio de remisión del acta
- Acta final + medio magnético
- Memoria de cantidades de obra
- Cuadro de mayores y menores cantidades de obra
- Cuadro resumen del pago de aportes parafiscales cuando se trate de persona natural o integrante del Consorcio o Unión Temporal. Cuando se trate de persona jurídica se debe presentar certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal o representante legal, que evidencia que el pago cubre el último período o día del acta final.
- Memorando de aprobación de precios nuevos, si aplica

- FURC
- RUT
- Resolución DIAN de facturación
- Certificación cuenta bancaria
- Otros documentos (copia de la factura; en este primer paso del proceso de liquidación, no se aceptan originales de facturas, serán solicitadas al momento de la legalización de la liquidación).

CARPETA 2.

1. Paz y salvo de servicios públicos. (en este punto en particular, es necesario tener en cuenta que se debe presentar la respectiva certificación de las redes de gas intervenidas en la repotenciación de las cocinas que se hizo en el mes de junio de 2019; información que fue suministrada ese mismo mes).
2. Actas de entrega física de la obra. (No deben existir observaciones de obra en ninguno de los frentes; tener presente el tema de la impermeabilización en el Colegio Ciudad de Villavicencio, los olores presentados en el pozo séptico del Colegio rural la Unión, instalación del Acces Point en Provincia de Québec, las rejillas de San Benito Abad sede B y los demás que se puedan encontrar pendientes y/o los relacionados en el acta de visita realizada el 04 de diciembre de 2019).
3. Formato de recepción de planos
4. Paz y salvo del área de planoteca (entrega de formatos y planos récord). El cual se obtiene de acuerdo a la información suministrada en reunión el pasado 26 de noviembre de 2019.
5. Plan de manejo de escombros.
6. Manuales de uso y mantenimiento de las obras entregadas y oficio de recibido de los mismos por parte de los Colegios intervenidos. Se solicita por favor enviar copia magnética de los mismos vía correo electrónico a la DCCEE, tal y como se manifestó en el correo enviado el 06/12/2019.
7. Directorio de Obra.
8. Inventario de Maquinaria y Equipo; catálogos, garantías y localización.
9. Inventario y gabinete de llaves.
10. Bitácora de obra original.
11. Demás documentos que exige el contrato.

CARPETA 3:

1. Acta de liquidación
2. Estado financiero firmado por la Oficina Financiera de la SED (solicitado por esta supervisión).
3. Si es pasivo exigible, no se recibirá liquidación si no cuenta con el CDP y la resolución del Pasivo.
4. Copia de memorando de aprobación de pólizas FINALES. En este caso, copia de los pantallazos del SECOP II en el que se indique que las pólizas actualizadas al acta de terminación, se encuentran aprobadas.

5. Copia del Acta de terminación y del oficio de remisión a la oficina de contratos.
6. Copia del oficio de radicación del informe final aprobado enviado al a Oficina de Contratos o Archivo.
7. CD (editable del acta de terminación, liquidación y acta final.).
8. Copia del oficio de radicación del informe final aprobado enviado a la Oficina de Contratos o Archivo.
9. Certificado de áreas. (de acuerdo a formato)
10. Antecedentes Procuraduría, Contraloría, Personería, Policía Nacional, Registro Nacional de Medidas correctivas de la empresa y el representante legal y de los que conforman el consorcio o la unión temporal según sea el caso.
11. Informe del equipo jurídico de la DCCEE, donde conste que el contrato no cuenta con hallazgos abiertos o que, a pesar de existir, la liquidación es viable. (solicitado por esta supervisión).
12. Certificado de cierre del PIN ambiental. En caso de no requerirse por tratarse de zona rural, se deberá presentar informe al área ambiental de la DCCEE y solicitar su respectiva aprobación a la Ing. Adriana Ávila de la DCCEE.
13. Aprobación del área ambiental de la DCCEE del Informe final ambiental y SST.
14. Medio magnético

De igual forma, una vez ha sido radicado el paquete del proyecto de liquidación del contrato de obra, se solicita que, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, se radique el proyecto de liquidación del contrato de interventoría que deberá contener:

CARPETA 1: ACTA FINAL

1. Oficio de remisión del acta
2. Acta final + medio magnético.
3. Cuadro resumen del pago de aportes parafiscales cuando se trate de persona natural o integrante del Consorcio o Unión Temporal. Cuando se trate de persona jurídica se debe presentar certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal o representante legal, que evidencia que el pago cubre el último período o día del acta final.
4. FURC
5. RUT
6. Resolución DIAN de facturación
7. Certificación de cuenta bancaria
8. Recibo a Satisfacción del supervisor.
9. Copia de la factura; en este primer paso del proceso de liquidación, no se aceptan originales de facturas, serán solicitadas al momento de la legalización de la liquidación)

CARPETA 2: LIQUIDACION

1. Acta de liquidación
2. Estado financiero firmado por la oficina financiera de la SED (solicitado por esta supervisión)

3. Copia de memorando de aprobación de pólizas FINALES
4. Informe del equipo jurídico de la DCCEE, donde conste que el contrato no cuenta con hallazgos abierto o que, a pesar de existir, la liquidación es viable. (solicitado por esta supervisión).
5. CD (Editable del acta de terminación, liquidación y acta final).
6. Acta de terminación y el oficio remisorio del mismo a la oficina de contratos.
7. Copia del oficio remisorio del informe final con el recibido de la OFICINA DE CONTRATOS.

Por último, recordarles que para la entrega de la liquidación el contratista debe encontrarse al día en la entrega de los informes mensuales y finales de obra revisados y avalados por la interventoría y la interventoría a su vez, debe encontrarse al día en la entrega de los mismos informes, avalados por esta supervisión. Para este efecto y teniendo en cuenta que los informes finales deben ser remitidos a la oficina de contratos por esta Supervisión una vez sean revisados y avalados, se requiere que los mismos, sean radicados en oportunidad.

Un saludo cordial,

Arq. JOHNNY EDWARD RADILLA ARIZA
Supervisión Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación.

Elaboró: Ing. Sonia Rodríguez A. – Apoyo a la Supervisión del Contrato CO1.PCCNTR.883109-2019
Aprobó: Dra Ida Marcela Dickson Barrera – Abogada DCCEE

SED

CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

NIT 901.263.653-6

Bogotá D.C, 20 de septiembre de 2019.

CIC19-SED-G10-078-2019

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Ingeniera SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
Supervisora Cto. 883109
Av. El Dorado No. 66 – 63.
La Ciudad

Radicado Nº E-2019-151558
Fecha 20-09-2019 - 12:38
Folios 15 Anexos 2PLANOS
Radicador JESSICA CARDENAS PIESCO - 5310
Destino. 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación GMRD0

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 881505 DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Asunto: Solicitud de Adición y Prorroga Contrato de Obra

Cordial saludo.

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y en respuesta al oficio C. 881505-2019-101 remitido el día 20 de septiembre de 2019 por DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S, nos permitimos realizar respetuosamente la solicitud de adición y prórroga para el contrato de la referencia de acuerdo a las siguientes motivaciones:

1. GENERALIDADES

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.881505-2019
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN

561

SONIA RODRIGUEZ APARICIO

De: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2019 02:25 p.m.
Para: Consorcio Interventores Colegios 19; DIARQCO; diarqco@gmail.com; Jennie Pérez Directora Obra
Asunto: I-2019-73270 RTA RADICADO E-2019-131308
Datos adjuntos: I-2019-73270 RTA SOLICITUD APROBACION NPS DEL 24 AL 59 ELECTRICO.pdf

Buenas tardes

Adjunto documento que corresponde a la respuesta del radicado E-2019-131308 sobre la solicitud de ítems no previstos eléctricos, del 24 al 59, como resultado de la mesa de trabajo realizada entre el contratista de obra, interventoría y SED el pasado lunes 26 de agosto de 2019.

Un saludo cordial,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Sonia Rodriguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

SONIA RODRIGUEZ APARICIO

De: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2019 04:06 p.m.
Para: Consorcio Interventores Colegios 19; DIARQCO; diarqco@gmail.com; Jennie Pérez Directora Obra
Asunto: APROBACION DE NP DEL 2 AL 22 CIVILES I-2019-70290
Datos adjuntos: E-2019-129791_SOLICITUD APROBACION NPS.pdf; I-2019-70290_APROBACION NPS DEL 2 AL 22 CIVILES.pdf

Señores

Buenas tardes. Se adjunta archivo que contiene tanto la solicitud de aprobación de NP's de la referencia y la respectiva respuesta de parte del área de estudios previos, de acuerdo a la aprobación correspondiente para ejecución.

Para el cobro respectivo de estos NP's, es necesario en el acta parcial, que coincida el Número del NP, la descripción y el valor de manera exacta al memorando de aprobación. De no ser asi, se solicitará la respectiva corrección, retrasando la gestión de la cuenta.

Un saludo cordial,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

562

SONIA RODRIGUEZ APARICIO

De: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Enviado el: lunes, 05 de agosto de 2019 03:17 p.m.
Para: Consorcio Interventores Colegios 19; DIARQCO; diarqco@gmail.com; Jennie Pérez Directora Obra
Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTACION URGENTE
Datos adjuntos: 20190719_Reunión estado contrato 881505-2019.pdf; 20190730_Reunion estado del contrato.pdf

Importancia: Alta

Señores

Buenas tardes. Se solicita de manera urgente, dar trámite a los documentos requeridos para la modificación contractual requerida, de la cual se tiene conocimiento formal desde la socialización realizada desde el pasado 19 de julio de 2019.

Ya se informó en la reunión del 30 de julio, que la adición se realizaria sobre los 62 millones de pesos aproximadamente y estaría justificada en los imprevistos del contrato de acuerdo a lo proyectado inicialmente. De igual forma, se informó que era necesario tener aprobados los APUS de los precios no previstos y que son de los cuales se ha venido solicitando de forma reiterada.

También se requiere, la debida justificación para la proyección del documento de solicitud de modificación contractual.

Es inminente tener la documentación lista a la mayor brevedad posible para dar normalidad a la ejecución contractual.

Finalmente recordarles que el BALANCE PRESUPUESTAL es una obligación contractual y se requiere la presentación del mismo de manera inmediata de acuerdo a las últimas decisiones tomadas en obra; entre ellas la no ejecución del cerramiento del Colegio Orlando Fals Borda.

Quedo atenta a una respuesta oportuna para continuar con la debida gestión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Linea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

RADICACION CORRESPONDENCIA

No. Radicación	I-2019-70290
Fecha	21/8/2019
No. Referencia	I-2019-68496

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

MEMORANDO

PARA: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Apoyo Supervisor Contrato

DE: LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

ASUNTO Memorando de respuesta a la solicitud I-2019-68496 revisión ítems no previstos contrato 881505 de 2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO".

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19, quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoria y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO
NP 4	DEMOLICION DE GRANITO EN CARCAMOS DE PISO, RETIRANDO EL GRANO, DE LAS PAREDES DEL CARCAMO, DEL FONDO DEL MISMO Y DEL ANILLO EXTERNO	UN	54.684
NP 22	VACIADO DE POZO SEPTICO EXISTENTE, MEDIANTE VACTOR Y DISPOSICION DE RESIDUOS PROVENIENTES DE AGUAS RESIDUALES EN EL COLEGIO RURAL LA UNION	M3	365.359

Actividades de obra con las cuales la SED está en desacuerdo con el valor unitario, por cuanto NO se encuentran dentro de los precios actuales de mercado. Por lo cual la SED procede a la determinación de los mismos:

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	
			INICIAL CONTRATISTA	APROBADO ESTUDIOS PREVIOS
NP 2	CARGUE DE GRANO DE MARMOL Y DESTRONQUE, EMBOQUILLADO Y PULIDA DEL MISMO, AL INTERIOR DE LOS CARCAMOS, EN LA PAREDES FONDO Y ANILLO EXTERIOR.	UN	293.394	233.026
NP 7	DESMONTE E INSTALACION DE LA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE Y LA CARPA PLASTICA, DE CUBIERTA EXISTENTE EN LA TIENDA ESCOLAR DEL COLEGIO INEM, SOBRE EL AREA DEL MESON, DE ATENCION A ESTUDIANTES.	UN	336.302	248.464
NP 8	DESTRONQUE, PULIDA, BRILLADA, Y EMBOQUILLADA EN BALDOSIN EN GRANITO, COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PISO DE LA COCINA DEL IED FEDERICO GARCIA LORCA.	M2	37.682	30.263
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PARA DUROPISO	M	26.467	21.605
NP 10	MEDIACAÑA VERTICAL EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INSTALADO A 90 GRADOS, ENTRE MUROS, CON ACABADO DE AFINADO	M	55.382	40.142
NP 11	PUERTA EN LAMINA CALIBRE 18 CON PERISANA ARRIBA Y PERSIANA ABAJO (ANTIC-ESMALTE), PARA CUARTO DE BASURAS Y CUARTO DE REFRIGERIO	M2	349.329	322.200
NP 12	RECONSTRUCCION DE LA BASE DE CARCAMO, Y PARTE DE LOS MUROS DEL MISMO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, ADHERIDO CON SIKADUR 32 PRIMER, AL CONCRETO EXISTENTE, EN LA COCINA DE ORLANDO FALS BORDA.	UN	236.848	226.948
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" 1/2 X 3/16", CON ANGULOS INTERMEDIOS DE 1/2" X 1/8", PARA CARCAMO EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA, EN SAN BENITO B.	M	98.306	91.706
NP 21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE PLASTICO SÉPTICO DE 7500 LTS Y SISTEMA FAFA INTEGRADO, CON SISTEMA ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE DE 2500 LTS, PARA UN SISTEMA TOTAL DE 10,000 LTS. PARA EL COLEGIO RURAL LA UNION	GL	16.964.308	18.464.308

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto con relación a los análisis de precios unitarios por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la documentación allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecucion del contrato, sino la revisión, anállsis y determinación de un costeo de acuerdo a las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

Elaboró: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO – Profesional – DCCBE

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

564

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Fecha: 31/07/2019
Hora: 8:40
Nombre: Nidia Veloza
Obra:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº S-2019-139285
Fecha: 24-07-2019 - 19:14
Folios: 1 Anexos: 0
Radicador: VIVIANA ALEJANDRA VELOZA CADENAS - 4300
Destino: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 9929G

Bogotá D. C., julio 24 de 2019

Señora
LORENA DELGADO ROMÁN
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Calle 45A No. 51-47 La Esmeralda
Ciudad

Asunto: **Contrato 881505 de 2019.** Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. Revisión PMA y SGSST.

Respetada Arquitecta Delgado,

En respuesta al radicado E-2019-118509 del 19 de julio 2019, mediante el cual la interventoría radica el PMA y SGSST aprobados con concepto técnico (verificación con Formato 001), del contrato de obra 881505 de 2019, la SED informa que los documentos cumplen con los parámetros establecidos por la entidad y con la normatividad vigente.

Cordialmente,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Preparó: Viviana Veloza Cárdenas – Gestión Ambiental DCCEE
Aprobó: Armando Hernández Rincón – DCCEE
Revisión Jurídica: Samir Eljaiek Julio – Abogado DCCEE

Folios: uno (1)
Anexos: cero (0)

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

#CiudadEducadora

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACION CORRESPONDENCIA	
No. Radicado	S-2019-113056
Fecha	2019-06-17
No. Referencia	E-2019-90196

Bogotá D.C., 17 de junio de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47.

ASUNTO: **Rta Radicado E-2019-90196. CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.883109-2019. SOLICITUD CAMBIO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Respetados Ingenieros

En relación a su oficio de radicado E-2019-90196, a través del cual solicitan cambio del Director de Interventoría de la siguiente manera:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1. El Profesional con el cual fue adjudicado el Concurso de Méritos, como Director de Interventoria es el Ingeniero Civil HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.039.808 y Matricula Profesional No.25202-147817CND.
2. En el radicado del asunto, se adjunta hoja de vida de la Arquitecta SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No.52.382.785 y Matrícula Profesional No.A25112001-52382758.

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA (Adjudicado)	Ingeniero Civil Magister En Ingeniería Civil	Fecha Exp. TP 25/10/2007	25.822 / (2)
	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO (Cambio).	Arquitecta Especialización en Gerencia Integral de obras. Especialización en Gestión de Entidades Territoriales	Fecha Exp. TP 07/05/2001	25930 / (4)

Ésta Dirección se permite confirmar que el profesional **CUMPLE** con las condiciones expuestas en el pliego de condiciones del concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-014-2019, el cual le fue adjudicado con el Grupo 10:

Por otra parte, teniendo en cuenta lo expuesto en la página 112 del mismo pliego:

> *"DESCUENTOS*
> *En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que, en caso de la configuración de los eventos señalados en el presente numeral, la SED aplicará descuentos, bajo las siguientes condiciones a saber:*
> - *Descuentos asociados a la firma del acta de inicio*
> - *Descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional*
>
> *Con la presentación de la oferta se entenderá la aceptación previa de los descuentos descritos en el presente numeral.*
> *Los descuentos, además, se soportan en el principio de oportunidad por la afectación de la ejecución por modificaciones que, sin justa causa, realice el contratista del personal profesional propuesto (...).*
> (Subrayado fuera del texto).

Y que dicha justificación es expuesta en el documento de la referencia, se confirma que el DIRECTOR DE INTERVENTORÍA propuesto, queda **APROBADO** por esta supervisión

Agradeciendo su atención,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACION CORRESPONDENCIA	
No. Radicado	S-2019-113056
Fecha	2019-06-17
No. Referencia	E-2019-90196

Bogotá D.C., 17 de junio de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47.

ASUNTO: **Rta Radicado E-2019-90196. CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.883109-2019. SOLICITUD CAMBIO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Respetados Ingenieros

En relación a su oficio de radicado E-2019-90196, a través del cual solicitan cambio del Director de Interventoría de la siguiente manera:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1. El Profesional con el cual fue adjudicado el Concurso de Méritos, como Director de Interventoría es el Ingeniero Civil HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.039.808 y Matrícula Profesional No.25202-147817CND.
2. En el radicado del asunto, se adjunta hoja de vida de la Arquitecta SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No.52.382.785 y Matrícula Profesional No.A25112001-52382758.

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA (Adjudicado)	Ingeniero Civil Magister En Ingenieria Civil	Fecha Exp. TP 25/10/2007	25.822 / (2)
	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO (Cambio).	Arquitecta Especialización en Gerencia Integral de obras. Especialización en Gestión de Entidades Territoriales	Fecha Exp. TP 07/05/2001	25930 / (4)

Ésta Dirección se permite confirmar que el profesional **CUMPLE** con las condiciones expuestas en el pliego de condiciones del concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-014-2019, el cual le fue adjudicado con el Grupo 10:

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Fecha: 21/06/2019
Hora: 8:24 Am
Nombre: Mari Cruz Ocampo
Obra:

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

RADICACION CORRESPONDENCIA	
No. Radicación	I-2019-48851
Fecha	11/6/2019
No. Referencia	I-2019-46518

Bogotá D.C., 11 de junio de 2019

MEMORANDO

PARA: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Apoyo Supervisor Contrato

DE: LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

ASUNTO Memorando de respuesta a la solicitud I-2019-46518 revisión ítems no previstos contrato 881505 de 2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO".

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19, quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está en desacuerdo con el valor unitario, por cuanto NO se encuentran dentro de los precios actuales de mercado. Por lo cual la SED procede a la determinación de los mismos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	
			INICIAL CONTRATISTA	APROBADO ESTUDIOS PREVIOS
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC REF 2537 BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 mm DE 11.8 X 1.07 M. TRAIDA DESDE LA CIUDAD DE CALI Y REPARTIDA ENTRE 7 SEDES DIFERENTES	M2	78.070	72.583

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto con relación a los análisis de precios unitarios por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

17/06/2019

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

documentación allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecucion del contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo a las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

Elaboró: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO – Profesional – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., 04 de junio de 2019

Radicado No I-2019-46518
Fecha: 04/06/2019 12:11
Folios: 26 Anexos
Radicado: SONIA RODRIGUEZ APARICIO ANO
Destino: ANO - DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
con el código de verificación PSIIE

MEMORANDO

PARA: **LUIS GABRIEL ERAZO**
Coordinador Estudios Previos

DE: **SONIA RODRIGUEZ APARICIO**
Apoyo a la Supervisión de Contratos

Asunto: Revisión Precios No Previstos Contrato de obra CO1.PCCNTR.881505-2019. Radicado E-2019-91709.

Cordial saludo

Por medio de la presente y para los fines pertinentes, remito solicitud para la evaluación del siguiente No Previsto (NP) del contrato de obra CO1.PCCNTR.881505 del 28 de marzo de 2019 suscrito con DIARQCO CONSTRUCTORES SAS, cuyo objeto es: "*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.*" Es de aclarar que, sobre este contrato de obra, se adelanta la interventoría con el contrato: CO1.PCCNTR.883109-2019 sobre el cual, hago labores de apoyo a la supervisión.

1. NP1 Suministro e instalación de teja termo acústica UPVC ref.2537 Blanco – Blanco con fibra de carbono de 2.5mm CA 11.80X1.07MTS".

Atentamente,

Recibi
04-06-19

SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883109-2019
Ing. Civil Contratista - DCCEE
Secretaría de Educación Distrital

(26) folios

Oscar

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ÍTEM	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC REF. 2537 BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.6 MM CA DE 11.80 X 1.07 MTS.

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA ESTRUCTURA	H	$ 530,00	1,0	$ 530,00	
ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD/HORA	$ 4.470,00	1,0	$ 4.470,00	
				Sub-Total	$ 5.000

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC REF. 2537 BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,6 MM CA DE 11,80 X 1.07 MTS.	M2	$ 32.203,00	1,3	$ 40.253,75	
UNIDADES DE FIJACIÓN (TORNILLO DE 12X2½", CAPELOTE, TAPA CAPELOTE, EMPAQUES)	UND	$ 900,00	4	$ 3.600,00	
				Sub-Total	$ 43.854

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MATERIALES	VJ	$ 220.000,00	3,0%	$ 6.600,00	
				Sub-Total	$ 6.600,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/U	Valor - Unit	
CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	H	$ 22.016,00	1,0	$ 22.016,00	
				Sub-Total	$ 22.016,00

Total Costo Directo	$ 78.069,75
Precio unitario total aproximado al peso	$ 78.070,00

CONTRATISTA: DIARCCO CONSTRUCTORES S.A.S

FIRMA:

NOMBRE R.L: CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT: 900.185.357-2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

FIRMA:

NOMBRE R.L: CLEMENTE ALFREDO HUMANO

NIT: 900.263.663-6

* Pag 8 de archivo magnetico

** 1 Teja por día = 0,8

3500.000 =
450.000 x 7
6'650.000 =
10.150.000 =

200 m²

CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

NIT 901.263.653-6

Bogotá D.C, 30 de mayo de 2019

CIC19-SED-G10-020-2019

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Ingeniera SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
Supervisora Cto. 883109
Av. El Dorado No. 66 – 63
La Ciudad



REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 883109, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Asunto: Remisión APU No previsto Teja

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir respetuosamente para su revisión el APU no previsto "NP1 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC REF. 2537 BLANCO – BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM CA 11.80x1.07 MTS" debidamente soportado, siendo revisado y avalado por esta interventoría.

Se anexa en veinticinco (25) folios.

Agradeciendo la atención a la presente,

Cordialmente,

ARQ. LORENA DELGADO ROMÁN.
Residente de Interventoría.
Consorcio Interventores Colegios 19.

Copia: Archivo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM: NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC REF. 2537 BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM CA DE 11.80 X 1.07 MTS.
UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA ESTRUCTURA	H	$ 530,00	1,0	$ 530,00	
ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD/HORA	$ 4.470,00	1,0	$ 4.470,00	
				Sub-Total	$ 5.000

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC REF. 2537 BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM CA DE 11.80 X 1.07 MTS.	M2	$ 32.203,00	1,3	$ 40.253,75	
UNIDADES DE FIJACIÓN (TORNILLO DE 12X2½", CAPELOTE, TAPA CAPELOTE, EMPAQUES)	UND	$ 900,00	4	$ 3.600,00	
				Sub-Total	$ 43.854

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
MATERIALES	VJ	$ 220.000,00	3,0%	$ 6.600,00	
				Sub-Total	$ 6.600,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/U	Valor - Unit	
CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	H	$ 22.616,00	1,0	$ 22.616,00	
				Sub-Total	$ 22.616,00

Total Costo Directo	$ 78.069,75
Precio unitario total aproximado al peso	$ 78.070,00

CONTRATISTA: DIAROCO CONSTRUCTORES S.A.S

FIRMA:

NOMBRE R.L.: CARMEN ELSA RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT: 900.185.357-2

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

FIRMA:

NOMBRE R.L.: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO

NIT: 900.263.653-6

CUBIERTAS S.A.S.
Nit 900.104.624-8

Santiago de Cali, Mayo 17 de 2019

Cotización No. C19-149-1

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Ingeniera Carol González
La Ciudad

Asunto: **Cotización Suministro Teja Termo Acústica UPVC**

Queremos agradecerle por permitirnos acceder a esta oportunidad de negocios y tener la posibilidad de ofrecerles nuestros productos de alta tecnología y de muy alto posicionamiento en el mercado de la construcción, especialmente cubiertas para grandes superficies.

PROPUESTA ECONOMICA:

Área 1800 Mts2

Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unitario	Vlr/Total
Teja Termo Acústica UPVC Ref. 2537 Blanco - Blanco con Fibra de Carbono de 2.5 mm CA de 11.80 x 1.07 mts.	Tejas	155	$ 319.328	$ 49.495.798
Teja Traslucida en Policarbonato de 1.0 MM color Opal de 11.80 x 1.07 Mts		8	$ 495.798	$ 3.966.387
Caballetes Blanco de 0.60 x 1.07 Mts	Unidad	20	$ 43.697	$ 873.950
Unidades de Fijación (Tornillo de 12x2½", Capelote, Tapa Capelote, Empaques)	Bolsa x 50 Und.	90	$ 43.697	$ 3.932.773
			Total	$ 58.268.908
			Impuesto IVA (19%)	$ 11.071.092
			Valor Total	$ 69.340.000

CONDICIONES GENERALES:

1. **Plazo de entrega: De Inmediato.**
2. **Validez de la Propuesta: 7 días.**
3. **Forma de pago: Contado. Depósito en Bancolombia Cuenta Corriente No.064-37926316 a nombre de Cubiertas SAS.**
4. **Flete: Por parte del cliente.**

Esperamos cumplir con sus expectativas y ofrecerles el mejor servicio, tanto de calidad como de oportunidad y atenderles en la información que más requieran.

Cordialmente

Juan Carlos Montilla López
Móvil 318 5168386 – 316 6281375
Carrera 1A # 47 – 21 Bodega 5.
E-mail comercial@cubiertas.com.co

Telefax (572) 4866069
Cali – Colombia
www.cubiertas.com.co

570



MANOPLAS

www.manoplas.com.co
Nit. 811.012.912-6

Medellin, 06/05/19 — 60519

EMPRESA:	Diarqco Constructores
CONTACTO:	Ing Carol Alexandra Gonzalez
TEL.	N/A
CEL	317 8030415
E-MAIL	N/A
DIR. OBRA :	Bogota

COTIZACION :
Por medio de la presente tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente: Bodega Bogota (Suministro)

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VR TOTAL
ITEM 1	Suministro de cubierta Termorrof 38 2;5mm Manoplas importada (1,07 ANCHO TOTAL, UTIL 1 METRO)PARA CUBIERTA apoyos a 1,40 a ejes de correas " azul exterior-blanco interior 	M2	1800	$ 43.850	$ 78.930.000
ITEM 2	Suministro de teja traslucida en Policarbonato macizo opal difusor luz , materilal importado en caso de requerir 	M2	1	$ 48.000	$ 48.000
ITEM 3	Suministro de Kit de instalacion (Tornillo +capelote + Capucha + empaque)x 2.6 m2 . 	C/U	4600	$ 1.040	$ 4.784.000
ITEM 4	Flete Bogota obra	GLOBAL	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000
	SUBTOTAL				$ 85.512.000
	IVA 19%				$ 16.247.280
	GRAN TOTAL				$ 101.759.280

ESTA PROPUESTA INCLUYE:

1. Contrato
2. Polizas
3. Garantias

TAMBIEN INCLUYE:

4. Mano de obra calificada y certificada para su fabricación e instalación.
5. Suministro de materiales de primera calidad.
6. Fletes.

LA PROPUESTA NO INCLUYE:

7. Ejecución de la obra civil: Construcción de sub-estructura: fundaciones y pedestales o sus vigas de amarre, vaciado de lozas y concretos en general, movimientos de tierra (llenos y excavaciones), actividades constructivas en general no especificadas en este contrato; andamios y equipos NOTA: no incluye ningun tipo de perlin o apoyo intermedio donde los espacios sobrepasen los 1,70 a ejes para soportar la teja ya que con espacios superiores esta se puede pandear

* Nuestro personal está entrenado, calificado y certificado según resolución del ministerio de la protección Social No 3673 de Sept. 2008, para trabajos en alturas.

* El contratante suministrará: instalaciones eléctricas y facilidad para tomar energía a 110v y 220v también un lugar para almacenar herramienta, materiales y equipos, así como para el cambio de ropas de los trabajadores.

TIEMPO DE ENTREGA : A convenir entre las partes

FORMA DE PAGO : 40% anticipo mas 30% avance al 50% y saldo a la entrega

Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia No 1009-2040514 a nombre de METAL ACRILATO S.A


VALIDEZ DE LA OFERTA : 20 Dias

NOTA: AL FINAL SE COBRA LO REAL INSTALADO POR M2 Y ML SEGÚN SU UNIDAD DE MEDIDA

Atentamente,

CARLOS MUÑOZ
Direccion Comercial y Proyectos
Celular: 300 6173895
Tel: (054) 444 31 53 Ext. 102
nanoplastcarlosm@gmail.com

ACEPTACION DEL CLIENTE


MANOPLAS
MANOPLAS
(Director Comercial)
www.manoplas.com.co

"EXPERTOS EN MONTAJES DE CUBIERTAS"
Nit. 900599714-6
EXPERTOS EN MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
PINTURA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ORNAMENTACIÓN, ENTRE OTROS

GRUPO GERTZ

TEJAS DE COLOMBIA

www.tejasdecolombia.com

cotización 162

Bogotá 07 de mayo del 2019

SRA. KATHERIN TORRES

MATERIAL / DESCRIPCION	Cantidad	Valor UNITARIO	Valor neto
SUMINISTRO DE TEJA FORTE UPVC DE 0.94 ANCHO X 11.80 MTS DE LARGO, CALIBRE 2MM, COLOR AZUL.	136 UNDS	$363.454	$49.429.714
	IVA	$69.056	$9.391.646
	VALOR TOTAL	$432.510	$58.821.360
SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 2 ½ PUNTA DE BROCA AUTOPERFORANTE CON TAPA Y CAPELOTE DE PVC.	6.000 UNDS	$1.500	$9.000.000
TRANSPORTE INCLUIDO HASTA USME			
	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO		$67.821.360

Garantias: Por parte de la teja 10 años de garantía, con una vida útil de más de 20 años.

GRUPO GERTZ

GRUPO GERTZ

Tiempo de entrega de la teja: De 10 días hábiles máximo, después de haber realizado la orden de compra, consignación o pago factura de la teja.

Forma de pago: Contado mediante pago efectivo, consignación o transacción bancaria en nuestra cuenta empresarial: CUENTA AHORROS No: 009500698262, BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE GRUPO GERTZ SAS, NIT 900 599 714-6.

NOTA: **POR ORDEN DE GERENCIA NO SE RECIBE NINGUN TIPO DE CHEQUE**

Quisiera por favor me comente sus inquietudes con relación a esta cotización a mi correo grupogertz@hotmail.com o tejasdcolombia@gmail.com, contácteme directamente en mi número personal -323 232 86 74 - 312 639 75 36

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Katherine Galvis

Tejas de Colombia - Grupo Gertz S.A.S
Cel.: 323 232 86 74 - 312 639 75 36

Jairo Garzón Rodríguez

para mi

Carol buenos días

De acuerdo a lo conversado relaciono tarifa así:

Ruta	Cali – Bogotá
Transporte	Dobletroque
Peso	Hasta 15 toneladas
Tarifa	$3.240.000
Seguro	0,5% sobre valor declarado de la mercancía

N incluye cargue, descargue o seguro de mercancía

Quedo atento a comentarios

NIT: 900.528.791-1

Bogotá, mayo 22 de 2019

SEÑORA:
KAROL GONZALEZ

Cotización#:20190522-20

Respetada señora:

Dando alcance a su solicitud, relacionamos tarifas para transporte solicitado.

TIPO DE SERVICIO	MODALIDAD	VALOR
Servicio de transporte Nacional de mercancía (tejas de 11.80 de largo x 1.03 de ancho) en la ruta Cali a Bogotá. Libre de cargue y descargue	Vehículo tracto camión 12m largo x 2.55 de ancho	$ 3'500.000.
Servicio de transporte Urbano para 10 entregas en el municipio de Usme, de acuerdo con cronograma sumistrado.	Vehículo tracto camión 12m largo x 2.55 de ancho	$ 950.000 Por viaje

Logística en Transporte

Nota: Es importante tener en cuenta:

- Si es posible organizar un cronograma de tal forma que se puedan hacer varias entregas el mismo día y así reducir costos.
- Verifar si para el sitio de entrega las vías son lo suficientemente amplias teniendo en cuenta el tamaño del vehículo.

- Incluye póliza de seguros por el valor declarado de la mercancía.
- Vehículo con monitoreo satelital las 24/7 desde nuestra web
- Forma de pago: Contado

Atentamente.

Orlando Maldonado
Cel. 3204087233

B&M
Logística en Transporte
NIT.: 900.528.791-1

CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

NIT 901.263.653-6

Bogotá D.C, 20 de septiembre de 2019.

CIC19-SED-G10-084-2019

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓI
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Ingeniera SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
Supervisora Cto. 883109
Av. El Dorado No. 66 – 63.
La Ciudad

Radicado N° E-2019-161659
Fecha 20-09-2019 - 12:40
Folios 8 Anexos
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO . 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación PFNLV

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 883109, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Asunto: Solicitud de Adición y Prorroga Contrato de Interventoría No. 883109

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas del contrato nos permitimos respetuosamente solicitar mediante el presente oficio la prórroga del mismo, de acuerdo a lo que describiremos a continuación:

1. GENERALIDADES

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.883109-2019

574

2. Solicitud de radicado E-2019-131308 del 13/08/2019 con memorando de aprobación I-2019-73270. Remitido via correo electrónico el 28/08/2019.

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, se **REITERA** la solicitud de presentar a la mayor brevedad y en debida forma la documentación necesaria para la modificación de ambos contratos, teniendo en cuenta que las obras no pueden ser suspendidas y que a la fecha, nos encontramos a menos de un mes de la terminación del contrato de obra (19/10/2019).

Finalmente, esta supervisión debe indicar que solo hasta que se tenga la documentación relacionada con la modificación del contrato de obra en debida forma, se procederá a sustentar la solicitud de modificación del contrato de interventoría.

Agradeciendo su atención,

Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTA[illegible]ON
Fecha: 30/9/2019
Hora: 8:00
Nombre: Nidia Cardenas
Obra: [illegible]

3 Pgs
4300

Radicado Nº S-2019-176641
Fecha 26-09-2019 - 11:29
Folios: 1 Anexos:
Radicador SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4300
Destino CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación GW6YA

Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47.

ASUNTO: **Rta Radicado E-2019-151558 Y E-2019-151559. SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA RESPECTIVAMENTE.**

Respetados Ingenieros

En relación a las solicitudes de la referencia, esta Dirección se permite manifestar:

Que no es posible dar trámite a las solicitudes realizadas, teniendo en cuenta que se incluyeron *"ítems no previstos"*, que no se plantearon en reuniones previas realizadas y por ende, estos no han sido aprobados y no están relacionados con la justificación de la modificación solicitada.

Por lo anterior, es necesario mencionar que así, como se indicó en el correo electrónico del 05 de agosto de 2019, es **URGENTE** presentar la documentación requerida para continuar con la gestión de dicha modificación.

Se les recuerda que la necesidad de esta modificación, fue conocida en primera instancia, en reunión realizada el pasado 19 de julio de 2019 en socialización con la Gestión Territorial de la Zona Sur de la DCCEE, que fue acompañada tanto por contratista de obra como de interventoría. Así mismo, fue confirmada en reunión del 30 de julio de 2019 con la participaccion de los los mismos asistentes y la supervisión del contrato de interventoría.

Asi las cosas, con el ánimo de dar trámite a la referida modificación, en el mes de agosto, se adelantó la gestión de la aprobación de *Items No Previstos identificados*, y sobre los cuales se dio comunicación en correos electrónicos los días 26 y 28 de agosto de 2019 de la siguiente manera:

1. Solicitud de radicado E-2019-129791 del 12/08/2019 con memorando de aprobación I-2019-70290. Remitido via correo electrónico el 26/08/2019.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

575

documentación allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecucion del contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo a las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

Elaboró: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO – Profesional – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CONTRATISTA	VALOR UNITARIO APROBADO ESTUDIOS PREVIOS
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1", PARA CABLEADOS DONDE HAY PRESENCIA DE LIQUIDOS O TRABAJOS A LA INTEMPERIE	M	41.682	36.085
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 1-1/2", PARA CABLEADOS DONDE HAY PRESENCIA DE LIQUIDOS O TRABAJOS A LA INTEMPERIE	M	54.483	48.501
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 1-1/4", PARA CABLEADOS DONDE HAY PRESENCIA DE LIQUIDOS O TRABAJOS A LA INTEMPERIE	M	49.290	43.308
NP52	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR EASYPACT EZC REF EZC10083060	UN	315.321	314.071
NP53	CABLEADO 3#6 + 1#8 + 1#10 LSZH, PARA ACOMETIDA PRINCIPAL DEL NUEVO TABLERO DE COCINA	M	52.389	39.526
NP54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 3F#4+1N#4+1T#8 PARA ALIMENTACION DE TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCION EN KIOSKO	M	85.605	54.577
NP55	ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X#10 LSZH PARA ALIMENTACION DE LA RED DEL AULA DE SISTEMAS PARA INSTALACION AEREA.	UN	22.827	21.577
NP56	TROQUEL ELECTRICO O DATOS SENCILLO PARA SALIDAS ELECTRICA O DE DATOS EN AULA DE SISTEMAS	UN	19.494	16.661
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE INCRUSTAR L14-30, 30AMP, 125/250VAC, 3P,4H CON TAPA	UN	122.309	120.609

Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones),

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACION
NP57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA LEVITON L5 - 15 4H CON TAPA DE INTERPERIE.	ESTE ITEM NO SE EJECUTARA

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto con relación a los análisis de precios unitarios por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR UNITARIO MAXIMO ADMISIBLE
	INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION.			
NP33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ALIMENTACION EN CABLE LSZH 3F#4+1N#2+1T#8. DESDE SUB-ESTACION HASTA GABINETE DE DISTRIBUCION EN LA COCINA	M	102.870	69.611
NP34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE LSZH 3F#8+1N#8+1T#12 PARA ALIMENTACION DE TABLERO NUEVO	M	43.670	34.101
NP35	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR EASYPACT EZC REF EZC100N3080	UN	345.803	344.553
NP36	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE CURVAS IMC 3/4, PARA LAS TUBERIAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE	UN	23.018	18.872
NP38	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI + TAPA EN CABLE LSZH 3#12. A SER UBICADA EN LA TIENDA ESCOLAR, CASETA Y KIOSKO.	UN	104.334	99.474
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 10X10 DOBLE FONDO, CON SUPLEMENTO Y TAPA CIEGA, ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION, PARA LAS DIFERENTES MARMITAS A INSTALAR.	UN	43.725	42.475
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED DE 18W 120 V PARA LUMINARIAS HERMETICAS, PARA LAS LUMINARIAS DEL CUARTO DE REFRIGERIOS	UN	15.375	14.125
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA NUEVA EN CABLE 3F#8+1N#8+1T#12 EN CABLE LSZH DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, INCLUYE DOS CAJAS DE PASO, SOPORTES CADA 1.5 M	UN	38.472	29.411
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR EASYPACT EZC REF EZC250N3100	UN	414.438	413.188
NP46	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR 2X20AMP TIPO RIEL, PARA INSTALAR EN COFRE NUEVO DONDE SE ALBERGA LA ACOMETIDA PRINCIPAL	UN	77.874	66.995
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER UNIPOLAR 1X16AMP TIPO RIEL, PARA INSTALAR EN COFRE NUEVO DONDE SE ALBERGA LA ACOMETIDA PRINCIPAL	UN	52.884	42.995
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, PARA CABLEADOS DONDE HAY PRESENCIA DE LIQUIDOS O TRABAJOS A LA INTEMPERIE	M	34.378	28.973

	SEGURIDAD Y SHUT DE BASURA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN		

Actividades de obra con las cuales la SED está en desacuerdo con el valor unitario, por cuanto **NO** se encuentran dentro de los precios actuales de mercado. Por lo cual la SED procede a la determinación de los mismos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO COTIZACION	VALOR UNITARIO PRECIOS ESTIMADOS PREVIOS
NP24	ACOMETIDA EN CABLE 1F#10+1N#10+1T#12, INCLUYE CAJA RAWELT 2400, REGATA EN PLACA Y NUEVA TUBERIA EMT DE 3/4"	M	48.143	43.618
NP25	DESMONTE DE ACOMETIDA EXISTENTE EN CABLE 3F#8+1N#8+1T#10, PARA REPOTENCIAR LA ACOMETIDA DEL GABINETE EXISTENTE EN LA COCINA, LA CUAL ES INFERIOR A LA CARGA EXISTENTE.	M	6.339	4.500
NP26	MANTENIMIENTO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA 2X18W LED.	UN	12.867	12.000
NP27	REINSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED DE SOBREPONER DE 24W, EXISTENTES	UN	21.725	15.000
NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR EASYPACT EZC REF EZC250N3125	UN	732.746	731.496
NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SALIDAS DE LUMINARIAS QUE INCLUYE TORNILLERIA, CABLE ENCAUCHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT	UN	33.042	31.792
NP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMENTIDA BIFASICA 220VAC 2F#10+1N#10+1T#12 PARA SARTEN BASCULANTE NUEVA, CAJAS RAWELT CON TAPA CIEGA, CONDULETAS LL Y LR, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	M	42.854	35.935
NP31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMENTIDA MONOFASICA 110VAC 1F#12+1N#12+1T#12 PARA CARRO ISOTERMICO 1 AL 24. INCLUYE CAJA RAWELT 5800, SUPLEMENTO Y SALIDA DE 3/4", CONDULETA LL/LR Y TAPA.	M	34.934	29.679
NP32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE ALIMENTACION EN CABLE LSZH 3F#4+2N#4+1T#8,	M	101.913	65.127

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

RADICACION CORRESPONDENCIA

No. Radicación	I-2019-73270
Fecha	28/8/2019
No. Referencia	I-2019-69711

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2019

MEMORANDO

PARA: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Apoyo Supervisor Contrato

DE: LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

ASUNTO Memorando de respuesta a la solicitud I-2019-68496 revisión Items no previstos contrato 881505 de 2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO".

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19, quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROSOLTA 15KG PARA TRATAMIENTO DE PUESTA A TIERRA, REDES ELECTRICAS NUEVAS DE LA ZONA DE LA TIENDA ESCOLAR.	GL	152.299
NP41	DESMONTE DE TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE EN CUARTO DE SUB-ESTACION	UN	95.772
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE DE SOBREPONER COLD ROLLED 800X600X300 CM IP66, CON DOBLE FONDO Y FRENTE MUERTO PARA ALBERGAR PROTECCIONES PRINCIPALES DE LA ZONA DE RESTAURANTE Y COCINA, INCLUYE BARRA EN CU PARA PUENTES DE CONEXIÓN, BARRA DE NEUTRO Y TIERRA, AISLADORES Y MARQUILLADO, PARA REEMPLAZO DE COFRE EXISTENTE E INSUFICIENTE	UN	1.209.231
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ANTIFRAUDE 2X8+8 AWG 600V INTEMPERIE, PARA ALIMENTACION DE CASETA	UN	24.103

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

28/08/2019

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. (...)". de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA apartado 7.5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del pliego de condiciones técnicas.

Atentamente,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodriguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2019

Radicado No. S-2019-191687
Fecha 18-10-2019 - 14:34
Folios 1 Anexos
Radicado SONIA RODRIGUEZ AMARILLO - 4330
Destino CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación MNKF0

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47

ASUNTO: **Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019. Rta Radicado E-2019-159412 CAMBIO INSPECTOR DE INTERVENTORÍA.**

Respetados Ingenieros

En relación a su oficio de radicado E-2019-159412 del 08 de octubre de 2019, a través del cual solicitan el cambio del Inspector de Interventoría Sr. Cristhian Camilo Castillo Amaya identificado con cedula de ciudadanía No.1.024.540.446 por el Sr. Camilo Andrés Cárdenas Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía No.1.026.289.628 de la siguiente manera:

Radicado y fecha de solicitud	CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
Radicado E-2019-50339 del 14/03/2019	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (1)	CRISTHIAN CAMILO CASTILLO AMAYA	Bachiller	Fecha Exp. 12/10/2012 (Título de Bachiller)	5.654,80	APROBADO
Radicado E-2019-159412 del 08/10/2019		CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ	Tecnólogo en Construcción	Fecha Exp. 18/09/2016	9.300,00	CUMPLE

Esta Dirección se permite manifestar que queda **APROBADA** la hoja de vida del INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Finalmente, se le recuerda que *"De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes por parte del contratista, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la*

CONSORCIO
PARQUES BOGOTÁ 2019
NIT. 901.240.478-4

EL CONSORCIO
PARQUES BOGOTA 2019
N.I.T 901240478-4

CERTIFICA QUE:

El señor ***CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ*** *identificado con cédula de ciudadanía 1026289628 de Bogotá, laboró en la compañía desempeñando en cargo de* ***INSPECTOR DE INTERVENTORIA*** *para el proyecto de adecuación y construcción del parque Urbanización Nueva Tibabuyes en la localidad de Suba, con un área intervenida de 2.9 Ha (29000 m²), entre los cuales incluye un área cubierta de 5500 m² entre baterías de baños, oficinas, camerinos, salón de eventos y stand de vigilancia; desde el día 23 de Julio de 2019 hasta el 07 de octubre del año en curso*

Durante este periodo ha demostrado buenas capacidades técnicas, humanas y profesionales.

La presente se firma a solicitud del interesado a los 23 días del mes de septiembre de 2019.

Atentamente,

Ing. Milton Eliecer León Casallas
C.C 79'861.909 de Bogotá
M.P 25202-286431 CND
Teléfono: 3143765021
Residente de Obra.

Calle 129d No. 121c-57
e-mail: consorcioparques2019@gmail.com
Bogotá, D.C.

9.

RECIBIDO PARA ESTUDIO
Y EVALUACIÓN
07-Oct-2019
Hora: 3:05 pm
Nombre: Diego Comacho
Obra:

Bogotá D.C., Octubre 07 de 2019

Señores
Consorcio interventores colegios 19
Atn. Sr. Clemente Buitrago
Representante Legal
Bogotá

Asunto: RENUNCIA VOLUNTARIA

Respetado señor,

Me permito expresarle mi deseo de renunciar al cargo que vengo desempeñando como inspector de interventoría desde el día 03 de Mayo de 2019.

Dicha decisión la he tomado por iniciativa propia y corresponde a motivos estrictamente profesionales.

La renuncia la hago efectiva a partir del día 07 de octubre del 2019. Día que entregare el puesto en orden esto en aras de no generar inconvenientes en el empalme con la nueva persona que asuma el cargo.

Es mi oportunidad para agradecerle la oportunidad que me dio de pertenecer a su grupo de trabajo durante este tiempo ya que tuve la fortuna de crecer profesional y personalmente.

Cordialmente,

CRISTHIAN CAMILO CASTILLO A.
C.C. 1.024.540.446 de Bogotá

8

www.coinversa.com

COINVER

Zipaquirá, mayo 31 de 2017

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente certifico que el señor ***CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ*** identificado con cedula de ciudadania 1.026.289.628 de Bogotá laboro en la empresa con cargo de ***INSPECTOR DE INTERVENTORIA*** para el proyecto de interventoría Reserva de la Sabana con un área de intervención de 3800 M2 desde el día 13 de septiembre de 2016 hasta el 30 de mayo de 2017,

Durante este periodo demostró buenas cualidades técnicas, humanas y profesionales.

Sin otro particular,

Ing. Jimmy Albert Cárdenas
Director de obra

581

REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 17703113 - 08/09/2016

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: CAMILO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ, Con Cedula de Ciudadania No. 1.026.289.628

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

En constancia de lo anterior se firma la presente en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
Subdirector CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9209006318 69CC1026289628A.

6

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

CAMILO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.026.289.628

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

CONSTRUCCIÓN

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Bogotá, a los ocho (8) dias del mes de septiembre de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
Subdirector CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

17703113 - 08/09/2016
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la pagina web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920900631869CC1026289628C.

582

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Nº E2019VEN00247335

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 1026289628, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como TECNOLOGO EN CONSTRUCCION con Certificado de Inscripción Profesional Nº 25543-056980 CND desde el (los) catorce (14) día(s) del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017).

2. Que la (el) Certificado de Inscripción Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Certificado de Inscripción Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes (octubre) del año dos mil diecinueve (2019).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)


(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 Nº 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA; Nº de serie: 129108584675837808982322119198060538850.
Emisor del certificado: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A.; Fecha de emisión de la firma: 02/10/2019 15:28:21.
Código Seguro de Verificación [http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV]: nZCT0nPxdmV6TV623C11.http://www.copnia.gov.co
Página 1 de un total de 1 página(s)



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Profesional Auxiliar de la Ingeniería en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de Inscripción Profesional Auxiliar No.

25543-056980 CND

Fecha de Expedición 14/07/2017

Nombre:
CAMILO ANDRES
CARDENAS RODRIGUEZ


Identificación:
C.C. 1026289628

Profesión:
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION

Institución:
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA"




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.026.289.628
CARDENAS RODRIGUEZ
APELLIDOS
CAMILO ANDRES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1994
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
25-OCT-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1500150-00413659-M-1026289628-20121127 0031782178A 1 38211114

HOJA DE VIDA

I. DATOS PERSONALES

• NOMBRE COMPLETO	CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
• FECHA DE NACIMIENTO	24-oct-94
• NACIONALIDAD	COLOMBIA
• DOCUMENTOS DE IDENTIDAD No.	1.020.289.628 de Bogotá
• CIUDAD DE RESIDENCIA	BOGOTÁ
• PROFESIÓN	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCION
• TARJETA PROFESIONAL	25543-056980 CND
• FECHA DE EXPEDICIÓN	14-jul-17
• DIRECCIÓN COMERCIAL	Transversal 1C ESTE No. 49B - 22 sur
• TELÉFONOS	3142877076

Años dedicados al ejercicio de la profesión: 2,4 años (desde fecha de Matricula profesional)

Años dedicados al ejercicio de la profesión: 3,2 años (desde fecha de grado)

II. ESTUDIOS

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA			
PREGRADO			
No.	ESTABLECIMIENTO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO
1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Tecnólogo en construcción	08-sep-16
POSGRADO			
No.	ESTABLECIMIENTO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO
1			

II. EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO LABORADO		AÑOS CERTIFICADOS	ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA M2
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
				DD/MM/AA	DD/MM/AA		
1	MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION DE CIUDADELA RESERVA DE LA SABANA, EN TORRES DE APARTAMENTOS DE 7 PISOS Y 28 UNIDADES RESIDENCIALES POR TORRES, EN UN TOTAL DE 6 COMPLEJOS	COINVER	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	13-sep-16	30-may-17	0,71	3.800,0

acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. (...)". de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA apartado 7.5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del pliego de condiciones técnicas.

Atentamente,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Fecha: 24 - 10 - 2019
Hora: 2:55
Nombre: Nidia Cuéllar
Obra:

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2019

Radicado Nº S-2019-191687
Fecha: 18-10-2019 - 14:34
Folios: 1 Anexos:
Radicador SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4330
Destino: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el codigo de verificación: MNKF0

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47

ASUNTO: **Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019. Rta Radicado E-2019-159412 CAMBIO INSPECTOR DE INTERVENTORÍA.**

Respetados Ingenieros

En relación a su oficio de radicado E-2019-159412 del 08 de octubre de 2019, a través del cual solicitan el cambio del Inspector de Interventoría Sr. Cristhian Camilo Castillo Amaya identificado con cedula de ciudadanía No.1.024.540.446 por el Sr. Camilo Andrés Cárdenas Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía No.1.026.289.628 de la siguiente manera:

Radicado y fecha de solicitud	CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
Radicado E-2019-50339 del 14/03/2019	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (1)	CRISTHIAN CAMILO CASTILLO AMAYA	Bachiller	Fecha Exp. 12/10/2012 (Título de Bachiller)	5.654,80	**APROBADO**
Radicado E-2019-159412 del 08/10/2019		CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ	Tecnólogo en Construcción	Fecha Exp. 18/09/2016	9.300,00	**CUMPLE**

Esta Dirección se permite manifestar que queda **APROBADA** la hoja de vida del INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Finalmente, se le recuerda que *"De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes por parte del contratista, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la*

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

LOGISREDES S.A.S.

www.logisredes.com

Bogotá , 23 de Mayo del 2019

Señores.
Diarqco Constructores
Atte. .Carol Alexandra Gonzalez Paredes.
Dpto. Compras.
Ciudad.

Apreciado (a) Señor (a).

Dando respuesta a su consulta, Cotizacion para el transporte de sus materiales tejas de 12 mtros de largo, y ancho según medidas, 1.13 , desde la ciudad de cali, con destino a Bogota, a el barrio Usme, transportadas en un vehiculo tipo Tractocamion patineta, en plancha, con amarres y demás para asegurar la carga, de la siguiente forma,
Valor viaje , $4.500.000,oo cuatro millones quinientos mil pesos mte legal.
Valor Urbano en Bogota , con reparto de 8 puntos en Usme. $900.000,oo novecientos mil pesos mte legal.

Nota. Mercancia, asegurada por nuestra compañia.

Quedo atento a prestarle un buen servicio ..

Forma de pago, CON anticipo de un 60 % y saldo al descargue. U 8 dias.


Una vez aprobado el servicio requiere de la orden y ó autorización por parte de ustedes.

Cordialmente..,

BASILIO ERNESTO ACOSTA PARRADO.
LOGISREDES S.A.S.
*Dpto. **COMERCIAL.***
ernestoacosta82@hotmail.com
Cel. 310 551 2350 311.5037429.

AFB
Equipos

COTIZACION N. 20190522121

Item	Equipo	Descripción	Altura Total	Cantidad	Días	Valor unitario día	Valor Total
1		ANDAMIO CERTIFICADO Sección de andamio multidireccional Certificado de 2.00 m alto x 2.00 Largo x 1.40 ancho. Baranda de seguridad. Superficie totalmente cubierta en el área de trabajo, juego de ruedascon tornillo nivelador.	6M + Baranda	3	7	$ 10.000	$ 210.000
2		Transporte entrega y recogida: Usme		1		$ 180.000	$ 180.000

Sub Total	$ 390.000
IVA 19%	$ 39.900
TOTAL	$ 429.900

para proceder al alquiler del equipo se requieren los siguientes documentos:

- **Rut**
- **camara y cmercio**
- **orden de pedido**
- **deposito $ 200,000**

AFB EQUIPOS S.A.S

Cuadro de especificaciones Técnicas Andamio Multidireccional Certificado

Ítem	Producto	Descripción
1	Verticales	Provistos de rosetas soldadas cada 500 mm, dotadas de 8 perforaciones, de las cuales, las 4 pequeñas son empleadas para formar ángulos rectos a través de las horizontales, mientras que las 4 restantes permiten cualquier variedad de ángulos a través de las diagonales.
2	Horizontales	Las horizontales son las encargadas de establecer los módulos o dimensiones de la base de la torre o andamio. Tienen terminales soldadas a los extremos del tubo, que se insertan al rosetón de las verticales uniéndolas entre sí;
3	Diagonales	Estos elementos cumplen la función de darle más rigidez a la estructura de andamio, distribuyendo las cargas hacia los verticales para brindar una mayor seguridad. Cumplen una doble misión; como arriostramiento entre verticales y estructural, con capacidad portante de 6 Kn.
4	Base Collar	Elemento indispensable para colocar en el arranque de la estructura que nos permite disponer horizontales que nos arriostren el plano de la base.
5	Plataformas	Fabricadas en láminas galvanizadas con una superficie antideslizantes mayor al 80% a través de agujeros y una serie de drenantes. Refuerzo mediante plegado en su parte inferior, cuatro ganchos simétricos con cierre de seguridad integrado, en su extremo, que impiden vuelco lateral y facilitan el montaje sobre las horizontales.

Fecha: 03-abril - 2017

Según Certificado No. CP 5982 - 2015 de Proveedor
Normas: NTC 1641, 1642, 1735
Normas: UNE EN 12811-1, 12811-2, 12811-3, 12810-1 y 12810-2

Dimensión	Peso	Especificaciones
1.00 mt	5 kg	Fabricado en tubería estructural (50,000 PSI - ASTM 500°C) de 4.8 mm de diámetro y 3.0 mm de espesor. Galvanizado por medio de inmersión en caliente según norma ASTM A 153 y ASTM A 123.
2.00 mt	9 kg	
0,70 mt	4 kg	Fabricado en tubería estructural (50,000 PSI - ASTM 500°C) de 4.8 mm de diámetro y 3.0 mm de espesor. Galvanizado por medio de inmersión en caliente según norma ASTM A 153 y ASTM A 123.
1,40 mt	5 kg	
2,07 mt	9 kg	
2,12 mt	7 kg	Fabricado en tubería estructural (50,000 PSI - ASTM 500°C) de 4.8 mm de diámetro y 2.8 mm de espesor. Galvanizado por medio de inmersión en caliente según norma ASTM A 153 y ASTM A 123.
2,25 mt	8 kg	
2,40 mt	9 kg	
0,24 mt	2,40 Kg	Fabricado en tubería estructural (50,000 PSI - ASTM 500°C) de 4.8 mm de diámetro y 3.0 mm de espesor. Galvanizado por medio de inmersión en caliente según norma ASTM A 153 y ASTM A 123.
1,40 mt x 0,32 mt	13 kg	Fabricado en lamina Hot rolled de 2.5 mm de espesor, Galvanizado por medio de inmersión en caliente según norma ASTM A 153 y ASTM A 123.
2,07 mt x 0,32 mt	18 Kg	

HERMA SOLUCIONES

Alquiler y Venta de Equipos Certificados
para Trabajo en Alturas.
www.herma.co

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2019


Cotización # 227086

Señores:

BIARQCO CONSTRUCTORES LTDA
Atn. Carol Alexandra Gonzalez paredes
E-mail: karytogp@gmail.com
Tel. 7027759
BOGOTÁ, D.C.

Asunto: COTIZACIÓN ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO MARCA SAMM


De acuerdo a su solicitud de cotización nos permitimos enviar nuestra oferta para el alquiler de Andamios Certificados Multidireccionales marca SAMM:



HERMA SOLUCIONES

Alquiler y Venta de Equipos Certificados
para Trabajo en Alturas.
www.herma.co

DESCRIPCIÓN: TORRE DE ANDAMIO DE 2,07 X 2,07 A 6 METROS BASE RODANTE



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

Área Base Torre Principal (m):	2,07X2,07	Barandas de Protección:	Cada nivel y en el área de trabajo a 0.5m y 1m	Estabilidad:	Autoestable
Ampliaciones o Pie de Amigo (m):	N/A	Tornillo Nivelador:	Roscado de 38 mm	Materiales:	Tuberia: Acero Estructural Galvanizado. Plataformas: Acero y aluminio Ruedas: Poliuretano (Torres móviles) Rodapiés: Metálicos - Madera
Tipo Base:	Movil con rueda de 8"	Cantidad Componentes:	107		
Altura Plataforma de Trabajo (m):	6	Peso Total (Kg):	830		
Altura Efectiva de Trabajo(m):	8,4	Tipo Acceso:	Escalera Interna	Observaciones / Recomendaciones	
Altura Total Estructura (Incluye baranda ultimo Nivel) (m)	7,4	Rodapiés:	En el área de trabajo		
Capacidad de Carga Uniformemente Distribuida Área de Trabajo (Kg/m2):	360	Plataformas:	Metálicas con puerta de acceso antideslizantes y drenantes	TORRE AUTOESTABLE	

HERMA SOLUCIONES

Alquiler y Venta de Equipos Certificados
para Trabajo en Alturas.
www.herma.co

PROPUESTA COMERCIAL

Descripción Producto	Cant.	Días	Valor Unitario	Valor Total	Valor Día Adicional / Unitario
TORRE DE ANDAMIO DE 2,07 X 2,07 A 6 METROS BASE RODANTE	1	15	COP $ 447.966	COP $ 447.966	COP $ 29.864
TOTAL ANTES DE IVA				COP $ 447.966	

SERVICIOS ADICIONALES / OPCIONALES *

Descripción Producto	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Valor Día Adicional / Unitario
TRANSPORTE (TIPO A) 0 - 1 TON - POR TRAYECTO	2	COP $ 85.000	COP $ 170.000	COP $ 85.000
TOTAL ANTES DE IVA			COP $ 170.000	

Nota:

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago:

Contado / Anticipado. Se genera factura proforma, la cual puede ser cancelada por PSE en nuestra página Web www.herma.co o consignando en la cuenta corriente de Davivienda No. 473969994614 en o Bancolombia número 42873944837 a nombre de HERMA Soluciones S.A.S NIT. 900420488-7. Para consignaciones en cheque, los equipos se entregan una vez este haya hecho canje.

IVA:

No incluido del 19%

Servicio de Transporte:

Este servicio es opcional y no está incluido en el valor del servicio de alquiler y se presta en Bogotá y municipios aledaños. Recargo Nocturno/Dominicales $40.000,oo por cada trayecto.

Vigencia de la Propuesta:

30 días calendario

Facturación y órdenes de compra tiempo adicional:

Se factura periodo anticipado desde el día en que se entrega el equipo hasta el día en que este haya sido devuelto. Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.
De requerir tiempo adicional para el servicio de alquiler, éste se debe solicitar máximo 3 días antes de cumplirse el tiempo contratado/facturado. Se debe enviar un correo de solicitud con la orden de compra y/o pedido indicando el tiempo adicional requerido para generar la factura correspondiente; esta factura debe ser cancelada máximo dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de facturación o si tiene crédito en plazo acordado. En caso de no solicitar tiempo adicional y una vez vencido el plazo contratado, se genera una nueva factura por un periodo igual al inicialmente solicitado.

CONDICIONES GENERALES

Lugar de entrega y devolución:

Los equipos son entregados y deben ser devueltos en la ciudad de Bogotá en nuestra bodega ubicada en Bogotá en el Cl 21 No. 69B – 41 Zona Industrial Montevideo. Si contrata el servicio de transporte los equipos se entregan o reciben en el sitio indicado por el Cliente.

Tiempo de Entrega del Equipo:

Cliente nuevo: Los equipos se entregan un (1) día hábil después formalizar la vinculación, entrega de contrato y el pago del servicio.
Cliente vinculado sin crédito: Un (1) día hábil después realizado el pago del servicio. Si el pago se hace en Cheque, los equipos se entregan un día hábil después del canje.
Cliente vinculado con crédito: Un día hábil después de recibida la Orden de Compra.

Condiciones Servicio de Transporte:

No está incluido en el precio de alquiler. De requerirse se cotiza y factura de manera separada.
• Este servicio se presta en horarios de 7 am a 6 pm de lunes a viernes y sábados de 7am a 12m. Fuera de este horario se presta y se cobra recargo extra.

• El cargue o descargue del equipo en obra no está incluido en el valor del servicio de transporte, este se debe hacer con el personal de la Empresa que solicita el servicio. Solo se envía el conductor con el vehículo quien entrega o recibe los componentes inventariados en la compuerta del vehículo.

• Para coordinar la devolución del equipo, el Cliente lo debe informar con la debida anticipación y tener el personal para su entrega, además asegurar que el equipo este desarmado y en el mismo estado en que fue entregado. No se recibe equipo que se encuentre sucio o averiado.

• El tiempo de espera del vehículo para ser atendido es de máximo 20 minutos, después de este tiempo el vehículo se retira de la obra generando el cobro del servicio fallido. Si el Cliente requiere tiempo adicional de espera debe ser solicitado al asesor comercial y autorizar el cobro del tiempo de espera. El valor de la hora adicional de espera es de $30.000,oo diurna y $40.000,oo nocturna, dominical o festiva.

Capacitación:

Se proporciona en nuestras instalaciones una sesión de capacitación para el armado sin costo adicional. En caso de no solicitarla el Cliente certifica que cuenta con el personal competente para el armado del equipo. De requerir esta capacitación en el sitio de la obra, este servicio tiene un costo adicional y se cotiza de manera adicional.

Montaje / Desmontaje:

No está incluido en el valor del alquiler. En caso de requerirlo, este servicio se cotiza como un servicio opcional adicional. Este servicio consiste en hacer el montaje o desmontaje con nuestro personal y se le entrega al Cliente el equipo listo para ser utilizado.

Acompañamiento Montaje /Desmontaje

No está incluido en el valor del alquiler. En caso de requerirlo, este se cotiza como un servicio opcional adicional. Este servicio consiste en el suministro de un técnico certificado que acompaña a su personal hasta el final del montaje o desmontaje de los equipos. El valor cotizado es por día de hasta 8 horas hábiles laborales. No incluye viáticos.

Devolución del equipo:

Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado libre de cualquier material como pintura, cemento, pegantes, etc. No se recibe equipo que no cumpla esta condición.
Los costos asociados al mantenimiento o limpieza de los equipos son asumidos 100% por el Cliente que solicita el servicio.
Si se contrata el servicio de transporte se debe informar la devolución con la debida anticipación para coordinar el servicio. Los equipos se reciben inventariados por el conductor en la plataforma del camión. No se envía personal para el cargue de los equipos. El Cliente debe gestionar los permisos de ingreso del vehículo y los permisos de salida del equipo con la debida anticipación.

Reposiciones:

En caso de pérdida o avería total o parcial de los equipos, éstos se facturan a precio de venta vigente más IVA.

Tiempo a facturar:

El servicio de alquiler se factura en días calendario desde la fecha en que los equipos son entregados hasta el día en que estos sean devueltos en su totalidad. El Cliente debe informar la devolución de los equipos por correo electrónico, llamada telefónica o cualquier otro medio disponible. En caso de no hacerlo, el tiempo de alquiler se renueva de manera automática por un periodo igual al inicialmente contratado.
Nota: No hay devolución de dinero cuando el equipo es devuelto antes de cumplir el tiempo tomado en alquiler.

Documentación:

Se entrega junto con el equipo la certificación del producto emitida por Bureau Veritas, plano de la torre, manual de armado y tarjetas de operación.

Líneas de Vida, Puntos de Anclaje, Equipos de Proteccion Contra Caídas:

Esta propuesta no incluye el suministro o instalación de los equipos de seguridad complementarios exigidos por la normatividad vigente. Deben ser suministrados o instalados por el Cliente según sea el caso.

Manual del Equipo:

El manual de montaje debe ser descargado de la página web del fabricante www.sammcolombia.com sección Capacitación y Asesoria/Manual de Armado. Debe solicitar las claves para descargar el archivo a su Asesor Comercial. Herma Soluciones SAS no se responsabiliza por errores o fallas en la instalación de los equipos o accidentes ocasionados por su uso.

Responsabilidad:

El cliente se hace responsable por los daños ocasionados al equipo o a terceros como consecuencia de su uso. Igualmente se hace responsable por los riesgos o accidentes de trabajo asociados al uso de los equipos. El armado y uso del equipo cotizado por HERMA SOLUCIONES SAS es responsabilidad del cliente. Lo anterior, teniendo en cuenta que el equipo cotizado
no cumple con las condiciones de estabilidad
recomendadas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Requisitos:

590

Como requisito para formalizar el servicio de alquiler se requieren los siguientes documentos:

PERSONA JURIDICA
• Copia del RUT Actualizado.
• Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal*
• Certificado de Cámara de Comercio con máximo 30 días de expedición. *
• Contrato arrendamiento, pagaré y carta de autorización firmado por el Representante Legal. * Estos documentos se envían al Cliente totalmente diligenciados por e-mail para firma.
• Orden de compra/servicio por el alquiler y el transporte en caso de contratarlo.
• Formulario de vinculación de nuevos Clientes (Se envía por correo electrónico). El representante legal debe firmar la autorización *

PERSONA NATURAL, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

• Para estos alquileres es necesario generar un depósito por el 30% del valor del equipo alquilado.
• Si no desea generar el depósito deberá ser solicitada por una empresa constituida legalmente con los documentos en regla y que sirva de garante para el equipo alquilado.
• Copia del RUT Actualizado.
• Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal y/o persona natural *
• Certificado de Cámara de Comercio con máximo 30 días de expedición (Si aplica). *
• Contrato arrendamiento, pagaré y carta de autorización firmado por el Representante Legal o persona natural. * Estos documentos se envían al Cliente totalmente diligenciados por e-mail para firma.
• Orden de compra/servicio por el alquiler y el transporte en caso de contratarlo.
• Formulario de vinculación de nuevos Clientes (Se envía por correo electrónico). ** Aplica solo para clientes Nuevos o cuando requiere actualización.

Proceso de Vinculación (Clientes Nuevos):

Una vez recibida la documentación requerida, se realiza el estudio y consultas para la vinculación en centrales de riesgo, referencias, estados financieros, etc., este estudio tendrá una duración entre 2 y 24 horas. Como resultado de este estudio su solicitud podrá ser aceptada o denegada.
• Solicitudes aprobadas: Se envía por correo electrónico contrato, pagare y carta de autorización las cuales debe firmar el Representante Legal con huella y enviar el original a nuestras instalaciones. Adicionalmente se envía factura proforma para realizar el pago del servicio en Bancolombia, Davivienda o por PSE en nuestra página web.
• Solicitudes denegadas: En este caso y de requerir el servicio, además se exigirá un depósito como garantía en efectivo equivalente entre un 30% y un100% del valor comercial de los equipos. El Cliente autoriza a la Empresa a descontar de este depósito los faltantes, perdidas, averías, mantenimiento o cualquier otra novedad relacionada con los equipos. Una vez finalizado el servicio y estando a paz y salvo se realizará la devolución del depósito (total o parcial) en un plazo de 5 días hábiles. Este depósito no cubre el servicio de alquiler.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información:

• El Sistema de Andamiaje Multidireccional y Multifuncional SAMM, satisface los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad/Producto No. CO18 / 00917 – 2018 otorgado por BUREAU VERITAS CERTIFICATION.
• El sistema SAMM cumple con la RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y 1178 de 2017.

HERMA SOLUCIONES

Alquiler y Venta de Equipos Certificados
para Trabajo en Alturas.
www.herma.co

PRINCIPALES CLIENTES		
Alfagres S.A	Country Club De Bogota	Prosegur
Almacenes Exito S.A.	Crepes Y Waffles S.A	RCN Television S.A.
Alpina Productos Alimenticios S.A.	Diebold Colombia S.A.	Seguridad Movil De Colombia S.A.
Bogotá Beer Company SAS	Edospina S.A.S	Serviparamo S.A.
Brain Box Sas	Estrumetal S.A.	STF Group S.A.
Clinica Del Occidente S.A.	FCC Colombia Sas	Target Solutions Ltda
Colombina S.A.	Fuller Mantenimiento S.A.	Thomas Instruments SA
Consorcio Barsalnc	Integrasun Latinoamerica SAS	Universidad Central
Constructora Colpatria S.A.	Mensula S.A.	Universidad De Los Andes
Constructora Landa SAS	Montajes Savart S.A.S.	VR Ingenieria Y Mercadeo Ltda

BUREAU VERITAS Certification
No. CO18.00917 de 2018

Esperamos con esta propuesta cumplir sus expectativas y quedamos a la espera de su aceptación, cualquier información adicional o complementaria con gusto será atendida.

Atentamente,

LUIS FDO. USUGA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Celular: Cel. 350 5380664 Fijo: +57 (1) 4142215 Ext. 221
Email: comercial2@herma.co
www.herma.co

ANDAMIOS
CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
FUEGO VERDE
Autopista Norte Kilómetro 35 vía Tocancipá
Bogotá
3102564524
herramientasfv@gmail.com

Cotización de torre de 1.80 x 1.80 de base y 6 mts, con ruedas y baranda de seguridad

Cliente: Ing. Carol Gonzalez
Fecha 23 de Mayo 2019

LISTA DE PRECIOS DE ALQUILER POR SECCIONES

Cod	Sistema de andamiaje	Cantidad	Peso Kg	TOTAL Kg	Valor unitario/ renta/ dia	Valor Reposicion/ pieza	TOTAL Reposicion	TOTAL Alquiler
12	Collar Vertical	4	1.72	6.88	110.00	28820.00	115280.00	440.00
11	Tornillo nivelador	4	4.09	16.36	180.00	48994.00	195976.00	720.00
21	Vertical de 2000mm	12	10.03	120.36	470.00	128904.00	1546848.00	5640.00
31	Horizontales de 1800mm	28	8.38	234.64	350.00	95106.00	2662968.00	9800.00
42	Diagonales 2000mm x 1800mm	12	12.13	145.56	500.00	135454.00	1625448.00	6000.00
72	Escalera acero 2070 x 250	3	8.61	25.83	300.00	82137.00	246411.00	900.00
98	Conector Vertical	12	1	12	70.00	20174.00	242088.00	840.00
83	Rueda giratoria Andamios	4	5.8	23.2	460.00	126808.00	507232.00	1840.00
	Tornillo, tuerca y ganchos para conectores verticales	24	0.1	2.4	10.00	2096.00	50304.00	240.00
22	Vertical de 1000mm	4	5.18	20.72	260.00	70609.00	282436.00	1040.00
51	Plataforma de acero 1800 x 480mm	7	14.5	101.5	370.00	152746.00	1069222.00	2590.00
				709.45			8544213	30050

Para sistema fijo el precio de renta seria de $30.050 pesos/día, con un período mínimo de renta de 7 días. Entrega inmediata en Bogotá .

Costo de alquiler herramienta	$30,050.00
Dias	7
Transporte ida y vuelta	$400,000.00
Armado y desarmado	$0.00
Subtotal	$610,350.00
Iva	$115,966.50
Total	$726,316.50

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Costos de transporte y descarga ida y vuelta corren por cuenta del arrendatario de los andamios.
- Si se necesita andamieros para el armado, el costo es de 350.000 pesos/turno/andamiero, mas 45.000 pesos de póliza de seguro de personal de altura y apoyo por andamiero.
- Pagare autenticado, fotocopia del RUT, cámara y comercio y fotocopia de la cedula del representante legal de la Empresa que firma el pagare.
- **Tiempo de alquiler:** El tiempo mínimo que se factura en alquiler es de 7 días calendario, en adelante puede solicitar el tiempo que lo requiera, ejemplo: 15 días, 30 días, etc. Si devuelve el equipo antes del periodo inicialmente solicitado en alquiler no hay devolución de dinero. Si el equipo es utilizado por tiempo adicional al solicitado, se factura ya sea por un periodo igual o fracción. El pago del tiempo adicional se debe cancelar por anticipado.
- **FORMA DE PAGO:** El pago sera del 50% periodo anticipado al momento de entrega de la herramienta y 50% al final del periodo contratado. En caso de consignar en cheque el equipo se entrega o se envía una vez este haya hecho canje.
- **TIEMPO DE ENTREGA:** Una vez recibido el contrato firmado con sus anexos y el pago por anticipado se hace la programación de la entrega desde el siguiente día hábil en adelante. En caso de ser un volumen importante de equipo o no tener disponibilidad inmediata, el tiempo para la entrega se acuerda entre las partes.
- **LUGAR DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN:** El equipo se entrega en nuestras instalaciones (Autopista norte Kilómetro 35 vía Tocancipá). En caso de requerirlo, se ofrece el servicio de transporte únicamente en Bogotá y ciudades cercanas. El equipo debe ser devuelto en el mismo sitio donde fue entregado.
- **Elementos de otras marcas:** En ningún caso se aceptan como devolución elementos de andamio de otras marcas diferentes a Herramientas Fuego Verde así estas sean compatibles.
- **Perdidas o averías:** En caso de perder o averiar algún componente, estos se facturan de acuerdo a la lista de

precios de reposición anexa al contrato.

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES FUEGO VERDE GFT S.A.S

Cod	Torre Movil de 6mts de altura con base de 1.80 x 1.80 y baranda de seguridad.	Cantidad	Peso Kg	TOTAL Kg
12	Collar Vertical	4	1.72	6.88
11	Tornillo nivelador	4	4.09	16.36
21	Vertical de 2000mm	12	10.03	120.36
31	Horizontales de 1800mm	28	8.38	234.64
42	Diagonales 2000mm x 1800mm	12	12.13	145.56
72	Escalera acero 2070 x 250	3	8.61	25.83
98	Conector Vertical	12	1	12
83	Rueda giratoria Andamios	4	5.8	23.2
	Tornillo, tuerca y ganchos para conectores verticales	24	0.1	2.4
22	Vertical de 1000mm	4	5.18	20.72
51	Plataforma de acero 1800 x 480mm	7	14.5	101.5
				709.45

Peso Estructura (KG)	709.45
Valores maximos de carga	
Sobre los tornillos Niveladores	20KN
Sobre las Ruedas Giratorias	8.89KN
Sobre el Area de trabajo(Plataformas)	
Carga distribuida Maxima	1.94KN/M2
Carga puntual maxima	1.5KN

El sistema de andamiaje fue testeado por sgs y certificado por OTC cumpliendo con la norma EN 12811-1, Homologada para Colombia por la norma NTC 1642.

FUEGO Verde

SED


CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

NIT 901.263.653-6

Bogotá D.C, 06 de junio de 2019

CIC19-SED-G10-023-2019

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Ingeniera SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
Supervisora Cto. 883109
Av. El Dorado No. 66 – 63
La Ciudad



REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 883109, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Asunto: Radicado N° E-2019-91707 APU No previsto Teja

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir los siguientes documentos dando alcance al radicado E-2019-91709 con fecha 30/05/2019, solicitando respetuosamente su revisión y aprobación.

- APU no previsto - NP1 "suministro e instalación de teja termo acústica UPVC blanco – blanco con doble capa de pvc en la cara superficial y subyacente y con núcleo de fibra de carbono de calibre 2.5mm, cresta alta con longitud de 11.80 y ancho de 1.07 mts suministro desde la ciudad de Cali a la ciudad de Bogotá, incluye distribución a frentes de obra, incluye cargue y descargue, y trasiego desde punto de descargue hasta cada sitio de instalación.

594

- Justificación técnica
- Ubicación y cantidades cubierta con teja termo acústica UPVC

Se anexa tres (3) folios.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

ARQ. LORENA DELGADO ROMAN.
Residente de Interventoría,
Consorcio Interventores Colegios 19.

Copia. Archivo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM: NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON DOBLE CAPA DE PVC EN LA CARA SUPERFICIAL Y SUBYACENTE Y CON NUCLEO EN FIBRA DE CARBONO DE CALIBRE 2.5 mm, CRESTA ALTA CON LONGITUD DE 11.80 Y ANCHO DE 1.07 MTS.SUMINISTRO, DESDE LA CIUDAD DE CALI A LA CIUDAD DE BOGOTA, INCLUYE DSITRIBUCION A FRENTES DE OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE, Y TRASIEGO DESDE PUNTO DE DESCARGUE HASTA CADA SITIO DE INSTALACION.
UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA ESTRUCTURA	H	$ 530	1,0	530	
ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD/HORA	$ 4.470	0,8	3.576	
				Sub-Total	$ 4.106

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON DOBLE CAPA DE PVC EN LA CARA SUPERFICIAL Y SUBYACENTE Y CON NUCLEO EN FIBRA DE CARBONO, DE CALIBRE 2,5 mm, CRESTA ALTA, CON LONGITUD DE 11,80 Y ANCHO DE 1.07 MTS.	M2	$ 32.203	1,25	40.254	
UNIDADES DE FIJACIÓN (TORNILLO DE 12X2½", CAPELOTE, TAPA CAPELOTE, EMPAQUES)	UND	$ 900	4	3.600	
				Sub-Total	$ 43.854

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CALI A BOGOTA Y DISTRIBUCION A FRENTES DE OBRA INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y TRASIEGO DESDE PUNTO DES DESCARGUE	VJ	$ 220.000	0,03	6.600	
				Sub-Total	$ 6.600

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA D (1 OF + 2AY)	H	$ 22.616	0,80	18.023	
				Sub-Total	$ 18.023

Total Costo Directo	$ 72.583

CONTRATISTA: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

DIARQCO CONSTRUCTORES Ltda. Nit. 900185357 2 Telefax 702 7759 Bogotá D.C.

FIRMA:
NOMBRE R L. CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
NIT: 900.185.357-2

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 10

FIRMA:
NOMBRE R.L: CLEMENTE ALFREDO [illegible]
NIT: 900.203.[illegible]

DISEÑO | INTERVENTORÍA | CONSTRUCCIÓN

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT . 900.185.357-2

Bogotá, junio 06 de 2019

C. 881505-2019-029

Señores:
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Interventor del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881505
Ciudad.

RF: CONTRATO DE OBRA No. 881505-2019 OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Asunto: JUSTIFICACIÓN Y CANTIDADES TEJA UPVC CON FIBRA DE CARBONO.

Cordial Saludo:

Comedidamente se anexa para su estudio y verificación, la justificación de la propuesta del uso de la "Teja Termoacústica UPVC Ref: 2537 Blanco-blanco con fibra de carbono de 2.5 mm CA de 11.80 x 1.07 mts", en las aulas de los IED intervenidos, en el desarrollo del contrato de obra No 881505-2019.

Los IED intervenidos, cuentan con teja Canaleta 90 de Eternit, con Asbesto Cemento, material prohibido por la Organización Mundial de la Salud, ya que el asbesto, es un compuesto de varios minerales, principalmente el Amianto, que al ser inhalado o deglutido, puede causar gran cantidad de canceres en los órganos del ser humano, con letencia para las enfermedades de 20 a 30 años. En Colombia, el Senado aprueba el proyecto de Ley que prohíbe el uso del asbesto cemento, conocido como "la Ley Ana Cecilia Niño".

Razones por las cuales, se requiere el cambio de teja, de aulas de los IED, y la teja propuesta de UPVC con fibra de carbono, ofrece un material en PVC conformado por tres capas de policloruro de vinilo no plastificado, creado con alta tecnología y proceso de extrusión con excepcional resistencia al clima, como lo indica la ficha técnica del producto.
La cara superficial y subyacente bloquea la radiación solar y la capa subyacente le da fuerza y rigidez, a la teja, además es resistente a la corrosión, resistente al impacto y autoextinguible.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Las cantidades aproximadas de teja, para el proyecto, son las siguientes:

UBICACIÓN Y ACTIVIDADES CUBIERTA UPVC PARA COLEGIOS GRUPO 10 MEJORAMIENTOS SED			
No.	COLEGIO	SEDE	AREA M2
1	ALMIRANTE PADILLA	Sede B - Almirante Padilla Sede B	258,89
2	FEDERICO GARCIA LORCA	Sede B - Betania	369,75
3	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	Sede A - Nuevo San Andrés de los Altos	353,94
4	PROVINCIA DE QUEBEC	Sede A - Provincia de Quebec	357,55
5	INEM SANTIAGO PEREZ	Sede A	56
6	SAN BENITO ABAD	Sede B	4,14
7	SAN BENITO ABAD	Sede A	4
		TOTAL M2	1404,27

De antemano agradezca su formal colaboración. Cordialmente,

ING. CARMEN ELISA RODRÍGUEZ
C.C. 39.620.686 de Fusagasugá
R.L. DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

c.c. Ing. Sonia Rodríguez – Contratista - Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos educativos.

Anexo: Apu NP-01

596

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº S-2019-99816
Fecha 27-05-2019 - 17:38
Folios 2 Anexos: I FOLIO
Radicador: VIVIANA ALEJANDRA VELOZA CADENAS - 4300
Destino CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: OS6EH

Bogotá D. C., mayo 22 de 2019

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Fecha: 10/06/2019
Hora: 12:00
Nombre: Nidia Cardozo
Obra:

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Interventor del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881505
Calle 45A No. 51-47 La Esmeralda
Ciudad

Asunto: **Contrato 881505 de 2019.** Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. **Asignación de PIN 17039** para manejo del Aplicativo Web de manejo de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Radicado SDA 2019ER114324 del 24 de mayo de 2019.

Respetado Director de Interventoría,

En atención al asunto, le informo que la Secretaria de Educación del Distrito obtuvo ante la Secretaría Distrital de Ambiente el **PIN 17039** para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) del contrato 881505 de 2019, mediante el radicado SDA 2019ER114324 del 24 de mayo de 2019.

En este sentido, es necesario que a partir de la fecha y durante la ejecución del proyecto el contratista actualice mensualmente la información en el aplicativo de la Secretaria Distrital de Ambiente. Para tal fin, le notifico el usuario y contraseña requeridos para el ingreso al aplicativo de la Entidad:

USUARIO: 899999061-9_112
CONTRASEÑA: (SOLICITAR A LA SED – GESTIÓN AMBIENTAL)

También es importante tener en cuenta que la actualización de la aplicación se puede efectuar acercándose a la ventanilla de atención al ciudadano de la Secretaria Distrital de Ambiente con el NIT de la Secretaria de Educación Distrital 899999061-9 y número asignado de PIN.

Así mismo, es necesario mantener en obra la carpeta de disposición de RCD y enviar físicamente los soportes de los reportes mensuales a la DCCEE para efectuar el respectivo seguimiento. Una vez finalizada la obra y actualizados todos los datos requeridos en el aplicativo de la SDA, la SED solicitará el cierre del PIN a la SDA, el cual es requisito para la liquidación del contrato.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Fecha Trámite:	2019-05-24 19:11:14
Fecha Vencimiento:	2019-07-10 19:11:14
Trámite:	INSCRIPCIÓN DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCIÓN 01115 DE 2012
Dependencia:	G - RCD
No radicado:	2019ER114324
Proceso:	4457793
Actividad:	Inscripción Manejo de Escombros
Estado:	Activo
Respuestas:	

	RADICADO	FECHA	OBSERVACIONES	DESTINATARIO	TIPO DOCUMENTO
1	2019ER114324	2019-05-24		SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	Oficio Recibido

INSCRIPCIÓN DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCIÓN 01115 DE 2012

Seleccione el número de PIN del cual va a reportar información, de clic en el botón siguiente ,verifique los datos y de clic nuevamente en siguiente

INSCRIPCIÓN EMPRESA | INSCRIPCIÓN PROYECTO

No. PIN	17039
Nombre de Empresa	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Dirección	Av EL DORADO No. 66 - 63
Categoría	1. Generador
CIIU	8412
Descripcion CIIU	Actividades administrativas y de apoyo de oficina

(*) Campos obligatorios

#CuidadEducadora

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., 22 de abril de 2019

Radicado No S-2019-78577
Fecha 22-04-2019 15:18
Folios 1 Anexos
Radicador SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Destino CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co código CONSULTA TRAMITE con el código de verificación YPZID

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47

ASUNTO: **Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019. Rta Radicado E-2019-67795 Y E-2019-68401.**

Respetados Ingenieros

En relación a sus oficios de radicado E-2019-67795 del 12 de abril de 2019 y E-2019-68401 del 15 de abril de 2019, a través del cual ratifican al Ing. HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.039.808 y Matrícula Profesional No.25202-147817CND como Director de Interventoría, solicitan el cambio del Residente de Interventoría,

Radicado y fecha de solicitud	CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
Radicado E-2019-50339 del 14/03/2019	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN	Ingeniero Civil Tecnólogo en Topografía	Fecha Exp. TP 14/02/2019	00.00	No cumple con el tiempo mínimo de expedición de la tarjeta profesional y, por tanto, tampoco con la experiencia requerida para certificar.
Radicado E-2019-67795 del 12/04/2019		LORENA ALEYDI DELGADO ROMAN	Arquitecta	Fecha Exp. TP 19/10/2012	17749,68 / (1)	CUMPLE

Y, solicitan cambio del Profesional Asesor Ambiental SISOMA:

Radicado y fecha de solicitud	CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
Radicado E-2019-68401 del 15/04/2019	ASESOR AMBIENTAL SISOMA (1)	JAIME ESTEBAN HERNÁNDEZ ESCOBAR	Ingeniero Ambiental y Sanitario	Fecha Exp. 02/04/2012	APROX 15890 SMMLV	CUMPLE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Esta Dirección se permite manifestar que quedan **APROBADAS** las hojas de vida del equipo de trabajo, presentadas para el desarrollo del Contrato de Interventoría **CO1.PCCNTR.883109-2019** de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA (Adjudicado)	Ingeniero Civil Magister En Ingenieria Civil	Fecha Exp. TP 25/10/2007	25.822 / (2)	APROBADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	LORENA ALEYDI DELGADO ROMAN	Arquitecta	Fecha Exp, TP 19/10/2012	17.749,68 / (1)	APROBADO
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.	Fecha Exp. 22/11/1990	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	WILLIAM ALFONSO CARDENAS RUBIANO	Ingeniero Electricista	Fecha Exp. 18/01/2006	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	JOHN JAIRO DIAZ LUNA	Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hidráulicos y medio ambiente.	Fecha Exp, 15/04/1999	8.735,00	APROBADO
ASESOR AMBIENTAL SISOMA (1)	JAIME ESTEBAN HERNÁNDEZ ESCOBAR	Ingeniero Ambiental y Sanitario	Fecha Exp. 02/04/2012	APROX 15890 SMMLV	APROBADO
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA	Ingeniero Civil	Fecha Exp. 17/05/2001	8.735,91	APROBADO
INSPECTOR (1)	CRISTHIAN CAMILO CASTILLO AMAYA	Bachiller	Fecha Exp. 12/10/2012	5.654,80	APROBADO
ABOGADO (1)	ANDRES GIOVANNI PARDO CARVAJAL	Abogado. Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público.	Fecha Exp. 05/06/1997	ok	APROBADO

		Especialista en Derecho Público.			

Finalmente, se le recuerda que *"De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes por parte del contratista, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. (...)"*. de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA apartado 7.5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del pliego de condiciones técnicas.

Atentamente,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACION
Fecha: 29/04/2019
Hora: 2:46
Nombre: Nidia Cuetocce
Obra:

Bogotá D.C., 22 de abril de 2019

Radicado Nº S-2019-78577
Fecha 22-04-2019 - 15:16
Folios 1 Anexos:
Radicador SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4:00
Destino CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opcion CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación YPZID

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47

ASUNTO: **Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019. Rta Radicado E-2019-67795 Y E-2019-68401.**

Respetados Ingenieros

En relación a sus oficios de radicado E-2019-67795 del 12 de abril de 2019 y E-2019-68401 del 15 de abril de 2019, a través del cual ratifican al Ing. HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.039.808 y Matrícula Profesional No.25202-147817CND como Director de Interventoría, solicitan el cambio del Residente de Interventoría,

Radicado y fecha de solicitud	CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
Radicado E-2019-50339 del 14/03/2019	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN	Ingeniero Civil Tecnólogo en Topografía	Fecha Exp. TP 14/02/2019	.00.00	No cumple con el tiempo mínimo de expedición de la tarjeta profesional y, por tanto, tampoco con la experiencia requerida para certificar.
Radicado E-2019-67795 del 12/04/2019		LORENA ALEYDI DELGADO ROMAN	Arquitecta	Fecha Exp. TP 19/10/2012	17749,68 / (1)	CUMPLE

Y, solicitan cambio del Profesional Asesor Ambiental SISOMA:

Radicado y fecha de solicitud	CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
Radicado E-2019-68401 del 15/04/2019	ASESOR AMBIENTAL SISOMA (1)	JAIME ESTEBAN HERNÁNDEZ ESCOBAR	Ingeniero Ambiental y Sanitario	Fecha Exp. 02/04/2012	APROX 15890 SMMLV	CUMPLE

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Esta Dirección se permite manifestar que quedan **APROBADAS** las hojas de vida del equipo de trabajo, presentadas para el desarrollo del Contrato de Interventoría **CO1.PCCNTR.883109-2019** de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA (Adjudicado)	Ingeniero Civil Magister En Ingenieria Civil	Fecha Exp. TP 25/10/2007	25.822 / (2)	APROBADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	LORENA ALEYDI DELGADO ROMAN	Arquitecta	Fecha Exp. TP 19/10/2012	17.749,68 / (1)	APROBADO
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.	Fecha Exp. 22/11/1990	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	WILLIAM ALFONSO CARDENAS RUBIANO	Ingeniero Electricista	Fecha Exp. 18/01/2006	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	JOHN JAIRO DIAZ LUNA	Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hidráulicos y medio ambiente.	Fecha Exp. 15/04/1999	8.735,00	APROBADO
ASESOR AMBIENTAL SISOMA (1)	JAIME ESTEBAN HERNÁNDEZ ESCOBAR	Ingeniero Ambiental y Sanitario	Fecha Exp. 02/04/2012	APROX 15890 SMMLV	APROBADO
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA	Ingeniero Civil	Fecha Exp. 17/05/2001	8.735,91	APROBADO
INSPECTOR (1)	CRISTHIAN CAMILO CASTILLO AMAYA	Bachiller	Fecha Exp. 12/10/2012	5.654,80	APROBADO
ABOGADO (1)	ANDRES GIOVANNI PARDO CARVAJAL	Abogado. Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público.	Fecha Exp. 05/06/1997	ok	APROBADO

		Especialista en Derecho Público.			

Finalmente, se le recuerda que *"De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes por parte del contratista, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. (...)".* de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, apartado 7.5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del pliego de condiciones técnicas.

Atentamente,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACION CORRESPONDENCIA	
No. Radicado	S-2019-69136
Fecha	2019-04-04
No. Referencia	E-2019-50339

Bogotá D.C., 04 de abril de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47.

ASUNTO: **Rta Radicado E-2019-50339. Concurso de méritos No.SED-CM-A-DCCEE-014-2019.**

Respetados Ingenieros

En relación a su oficio de radicado E-2019-503396, a través del cual hacen entrega de la documentación requerida para la firma del contrato adjudicado en el Concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-014-2019, ésta Dirección se permite hacer las siguientes observaciones relacionadas con las hojas de vida allegadas:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1. El Profesional con el cual fue adjudicado el Concurso de Méritos, como Director de Interventoría es el Ingeniero Civil HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.039.808 y Matrícula Profesional No.25202-147817CND.
2. En el radicado del asunto, se adjunta hoja de vida de la Arquitecta SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No.52.382.785 y Matrícula Profesional No.A25112001-52382758.

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA (Adjudicado)	Ingeniero Civil Magister En Ingenieria Civil	Fecha Exp. TP 25/10/2007	39.380 / (2)
	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO (Cambio).	Arquitecta Especialización en Gerencia Integral de obras. Especialización en Gestión de Entidades Territoriales	Fecha Exp. TP 07/05/2001	33.187 / (4)*

(*) dado que existe en el pliego de condiciones el límite de 4 contratos máximo para la presentación de la experiencia, se tuvieron en cuenta las certificaciones que mayor área cubierta aportaban.

Es importante anotar que, la experiencia acreditada en m2 de área cubierta del profesional con el cual fue adjudicado el contrato corresponde 39.380 m2 y la experiencia acreditada por el nuevo profesional propuesto no supera la misma; en este sentido, debe ser igual o superior a 33.187 m2 (La experiencia debe ser acreditada con máximo 4 contratos). Ahora bien, el profesional con el cual fue adjudicado el contrato, presenta formación con Magister en Ingenieria Civil, mientras que el nuevo profesional propuesto presenta dos especializaciones, para lo cual no hay equivalencia. Por tanto, bajo estas condiciones, el cambio del Director de Interventoría NO ES APROBADO. Lo anterior, conforme lo indica el pliego de condiciones:

> *"7.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (...)*
> ***h. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual (...)***
>
> *Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, (Durante el proceso de selección y para la ejecución), este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. Teniendo en cuenta que la entidad podrá aplicar los descuentos o realizar sanciones de conformidad con lo establecido en el presente documento.*
>
> (Subrayado fuera del texto)

Asi las cosas, para solicitar el cambio del Director de interventoría con el fual fue adjudicado el contrato, es necesario recordar lo indicado en la página 112 pliego de condiciones CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019:

> *"DESCUENTOS (...)*
> ***Descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional (...)***
>
> *La SED a través del supervisor del contrato, previa comunicación al interventor realizará los siguientes descuentos, los cuales se harán efectivos al momento de la proyección de la respectiva acta parcial, así:*
>
> *1. Cuando el contratista antes del acta de inicio cambie los profesionales evaluados en la etapa de selección de propuestas, la SED procederá a imponer un descuento equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada profesional cambiado.*
> *2. Cuando el interventor no presente de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en el proceso de selección las hojas de vida y los soportes del personal requerido para la ejecución del contrato la SED procederá a imponer un descuento equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada día de retraso.*

3. Cuando el contratista interventor requiera cambiar por alguna circunstancia diferentes a las ya establecidas en el presente numeral, algún miembro del equipo profesional, la SED procederá a imponer un descuento equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensual legales vigentes. "
(Subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, en relación al cambio de profesional, el Representante Legal del contratista de interventoría, deberá presentar documento en el cual solicita expresamente el cambio del profesional evaluado en la etapa de selección de propuestas y solicitud de la aplicación del descuento correspondiente y ***"éste deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente"***, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN	Ingeniero Civil Tecnólogo en Topografía	Fecha Exp. TP 14/02/2019	00,00	No cumple con el tiempo mínimo de expedición de la tarjeta profesional y, por tanto, tampoco con la experiencia requerida para certificar.

"7.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (...)
h. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual
Personal mínimo requerido para la interventoría de todos los grupos del presente proceso de selección es el siguiente: (...)

1	Residente de interventoría	Ingeniero civil y/o arquitecto	Seis (6) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director o Residente de interventoría en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES.	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	La sumatoria de los contratos certificados a los cuales realizó la interventoría deberá ser como mínimo a siguiente AREA INTERVENTIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA 3.000 m2.	100%	

7

603

En relación a los demás profesionales presentados:

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.	Fecha Exp. 22/11/1990	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	WILLIAM ALFONSO CARDENAS RUBIANO	Ingeniero Electricista	Fecha Exp. 18/01/2006	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	JOHN JAIRO DIAZ LUNA	Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hidráulicos y medio ambiente.	Fecha Exp. 15/04/1999	8.735,00	APROBADO
ASESOR AMBIENTAL SISOMA (1)	FRANCISCO RAMIRO MARTINEZ MUÑOZ	Ingeniero Sanitario y ambiental	Fecha Exp. 16/10/2008	$ 9.139,71	APROBADO
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA	Ingeniero Civil	Fecha Exp. 17/05/2001	8.735,91	APROBADO
INSPECTOR (1)	CRISTHIAN CAMILO CASTILLO AMAYA	Bachiller	Fecha Exp. 12/10/2012	5.654,80	APROBADO
ABOGADO (1)	ANDRES GIOVANNI PARDO CARVAJAL	Abogado. Magister en Derecho con énfasis en Derecho Público. Especialista en Derecho Público.	Fecha Exp. 05/06/1997	ok	APROBADO

Finalmente, se solicita que en un **término no mayor a tres (3) días hábiles al recibido del presente oficio**, se presente las hojas de vida requeridas para completar con el personal mínimo mínimo requerido en debida forma, con la finalidad de ser revisadas y aprobadas por esta supervisión, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tal y como lo indica el pliego de condiciones técnicas del Concurso de Méritos del cual resultaron adjudicados:

> *"7.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (...)*
> ***a. Obligaciones previas a la suscripción del contrato***
> *Una vez finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación*

de la resolución de adjudicación del presente proceso de selección deberá realizar la suscripción del contrato, para lo cual deberá entregar los siguientes documentos:

- *Radicar en la SED con destino a la DCCEE **en debida forma** de las hojas de vida del **personal mínimo requerido** para la ejecución del contrato, cumplimiento con los requisitos establecidos en el proceso de selección."*

Agradeciendo su atención,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Fecha: 04/04/2019
Hora: 2: PM
Nombre: Nidia Cortazar
Obra:

RADICACION CORRESPONDENCIA	
No. Radicado	S-2019-69136
Fecha	2019-04-04
No. Referencia	E-2019-50339

Bogotá D.C., 04 de abril de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: Clemente Alfredo Buitrago Amarillo (RL).
Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.883109-2019
Proyecto de Mejoramientos 2019 GRUPO 10
CALLE 45 A # 51-47.

ASUNTO: **Rta Radicado E-2019-50339. Concurso de méritos No.SED-CM-A-DCCEE-014-2019.**

Respetados Ingenieros

En relación a su oficio de radicado E-2019-503396, a través del cual hacen entrega de la documentación requerida para la firma del contrato adjudicado en el Concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-014-2019, ésta Dirección se permite hacer las siguientes observaciones relacionadas con las hojas de vida allegadas:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1. El Profesional con el cual fue adjudicado el Concurso de Méritos, como Director de Interventoría es el Ingeniero Civil HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.039.808 y Matrícula Profesional No.25202-147817CND.
2. En el radicado del asunto, se adjunta hoja de vida de la Arquitecta SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No.52.382.785 y Matrícula Profesional No.A25112001-52382758.

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA (Adjudicado)	Ingeniero Civil Magister En Ingenieria Civil	Fecha Exp. TP 25/10/2007	39.380 / (2)
	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO (Cambio).	Arquitecta Especialización en Gerencia Integral de obras. Especialización en Gestión de Entidades Territoriales	Fecha Exp. TP 07/05/2001	33.187 / (4)*

(*) dado que existe en el pliego de condiciones el límite de 4 contratos máximo para la presentación de la experiencia, se tuvieron en cuenta las certificaciones que mayor área cubierta aportaban.

Es importante anotar que, la experiencia acreditada en m2 de área cubierta del profesional con el cual fue adjudicado el contrato corresponde 39.380 m2 y la experiencia acreditada por el nuevo profesional propuesto no supera la misma; en este sentido, debe ser igual o superior a 33.187 m2 (La experiencia debe ser acreditada con máximo 4 contratos). Ahora bien, el profesional con el cual fue adjudicado el contrato, presenta formación con Magister en Ingenieria Civil, mientras que el nuevo profesional propuesto presenta dos especializaciones, para lo cual no hay equivalencia. Por tanto, bajo estas condiciones, el cambio del Director de Interventoría **NO ES APROBADO**. Lo anterior, conforme lo indica el pliego de condiciones:

> ***"7.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (...)***
> ***h. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual (...)***
>
> *Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, (Durante el proceso de selección y para la ejecución), este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. Teniendo en cuenta que la entidad podrá aplicar los descuentos o realizar sanciones de conformidad con lo establecido en el presente documento.*
>
> (Subrayado fuera del texto)

Asi las cosas, para solicitar el cambio del Director de interventoría con el fual fue adjudicado el contrato, es necesario recordar lo indicado en la página 112 pliego de condiciones CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019:

> ***"DESCUENTOS (...)***
> ***Descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional (...)***
>
> *La SED a través del supervisor del contrato, previa comunicación al interventor realizará los siguientes descuentos, los cuales se harán efectivos al momento de la proyección de la respectiva acta parcial, así:*
>
> *1. Cuando el contratista antes del acta de inicio cambie los profesionales evaluados en la etapa de selección de propuestas, la SED procederá a imponer un descuento equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada profesional cambiado.*
> *2. Cuando el interventor no presente de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en el proceso de selección las hojas de vida y los soportes del personal requerido para la ejecución del contrato la SED procederá a imponer un descuento equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada día de retraso.*

3. Cuando el contratista interventor requiera cambiar por alguna circunstancia diferentes a las ya establecidas en el presente numeral, algún miembro del equipo profesional, la SED procederá a imponer un descuento equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensual legales vigentes. "
(Subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, en relación al cambio de profesional, el Representante Legal del contratista de interventoría, deberá presentar documento en el cual solicita expresamente el cambio del profesional evaluado en la etapa de selección de propuestas y solicitud de la aplicación del descuento correspondiente y ***"éste deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente"***, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN	Ingeniero Civil Tecnólogo en Topografía	Fecha Exp. TP 14/02/2019	00.00	No cumple con el tiempo mínimo de expedición de la tarjeta profesional y, por tanto, tampoco con la experiencia requerida para certificar.

"7.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (...)
h. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual
***Personal mínimo** requerido para la interventoría de todos los grupos del presente proceso de selección es el siguiente: (...)*

1	Residente de interventoría	Ingeniero Civil y/o arquitecto	Seis (6) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director o Residente de interventoría en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES.	En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados	La sumatoria de los contratos certificados a los cuales realizó la interventoría deberá ser como mínima la siguiente ÁREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA 3.000 m2.	100%

En relación a los demás profesionales presentados:

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACREDITADA	EXPERIENCIA GENERAL	Experiencia acreditada AREA M2 / No. Proyectos	OBSERVACION
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.	Fecha Exp. 22/11/1990	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	WILLIAM ALFONSO CARDENAS RUBIANO	Ingeniero Electricista	Fecha Exp. 18/01/2006	8.735,00	APROBADO
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	JOHN JAIRO DIAZ LUNA	Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hidráulicos y medio ambiente.	Fecha Exp. 15/04/1999	8.735,00	APROBADO
ASESOR AMBIENTAL SISOMA (1)	FRANCISCO RAMIRO MARTINEZ MUÑOZ	Ingeniero Sanitario y ambiental	Fecha Exp. 16/10/2008	$ 9.139,71	APROBADO
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA	Ingeniero Civil	Fecha Exp. 17/05/2001	8.735,91	APROBADO
INSPECTOR (1)	CRISTHIAN CAMILO CASTILLO AMAYA	Bachiller	Fecha Exp. 12/10/2012	5.654,80	APROBADO
ABOGADO (1)	ANDRES GIOVANNI PARDO CARVAJAL	Abogado. Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público. Especialista en Derecho Público.	Fecha Exp. 05/06/1997	ok	APROBADO

Finalmente, se solicita que en un **término no mayor a tres (3) días hábiles al recibido del presente oficio**, se presente las hojas de vida requeridas para completar con el personal mínimo mínimo requerido en debida forma, con la finalidad de ser revisadas y aprobadas por esta supervisión, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tal y como lo indica el pliego de condiciones técnicas del Concurso de Méritos del cual resultaron adjudicados:

> ***"7.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (...)***
> ***a. Obligaciones previas a la suscripción del contrato***
> *Una vez finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación*

de la resolución de adjudicación del presente proceso de selección deberá realizar la suscripción del contrato, para lo cual deberá entregar los siguientes documentos:

- *Radicar en la SED con destino a la DCCEE **en debida forma** de las hojas de vida del **personal mínimo requerido** para la ejecución del contrato, cumplimiento con los requisitos establecidos en el proceso de selección.*"

Agradeciendo su atención,

Arq. JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Distrital

Revisó: Marcela Dickson Barrera- Abogada - DCCEE.
Proyectó: Ing. Sonia Rodríguez Aparicio – Apoyo a la Supervisión de Contratos – DCCEE

607

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., 02 de abril de 2019



Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Atn: Carmen Elisa Rodríguez
Carrera 14 No. 95 -47 Oficina: 406
Contrato de Obra CO1.PCCNTR.881505-2019 Proyecto de Mejoramientos GRUPO 10

CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Atn: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
CALLE 45 A # 51-47
Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883109-2019 Proyecto de Mejoramientos GRUPO 10



ASUNTO: **Entrega de información preliminar para inicio de contrato Proyecto de Mejoramientos 2019 - Grupo 10. Localidades de Usme y Tunjuelito.**

Respetados Ingenieros

Por medio de la presente me permito hacer entrega de información digital relacionada con los frentes del alcance del contrato para la ejecución de las obras e interventoría en la localidad de Usme y Tunjuelito.

1. Especificaciones. Se encuentran publicadas en el proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-144-2018 del contrato de obra en la página del SECOP II. En segunda instancia, apoyarse en datos de mercado y especificaciones de entidades públicas que ejecuten obras.
2. Formatos para el desarrollo del contrato.
3. Entrega de los planos e información existente.
4. Manual integrado de contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, adoptado mediante la Resolución 2126 del 12 de diciembre de 2017.

Un saludo cordial,

Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Apoyo a la Supervisión de Contratos
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación.

Conclusión

El día de la visita se procedió a realizar el cambio de la válvula, la cual era novedad evidenciada en acta por parte de VANTI.

Cordialmente,

Cristian Camilo Padilla Briceño
Supervisor de Mantenimiento
Comedores Escolares Compensar.
Celular 3102382706

Compensar	CONCEPTO TECNICO	Página 1

Fecha	10 de diciembre de 2019
Colegio	Inem Santiago Pérez (IED)
Objeto	Red interna de gas.

Introducción

De acuerdo con la intervención realizada por parte del proveedor AAA el día 10 de diciembre de 2019, se realizó las siguientes reparaciones:

1. Cambio de 9 válvulas de paso.
2. Cambio de 2 T de la tubería de suministro debido que presentaban fuga.
3. Se desarmo Conector de línea de servicio 1 y se reparó fuga.

Registro Fotográfico




Imagen 1. Elementos cambiados y reparación de fuga en tubería.

610




Imagen 2. Se verifico y reparo fuga en conector válvula línea de servicio.

Diagnostico

El día de la intervención proveedor procedió a realizar:

- Entrega de las reparaciones funcionando correctamente.
- Generar acta de servicio donde se entrega a conformidad.

El supervisor de mantenimiento recibió labor ejecutada y verifico:

- Red de gas no presentara fugas.
- Elementos cambiados correspondieran a los cotizados, revisando que fueran los requeridos para el funcionamiento.

Cordialmente,

Cristian Camilo Padilla Briceño

Supervisor de Mantenimiento

Comedores Escolares Compensar.

Celular 3102382706

Compensar	CONCEPTO TECNICO	Página 1

Fecha	6 de diciembre de 2019
Colegio	Ciudad de Villavicencio (IED)
Objeto	Revisión red interna de gas.

Introducción

De acuerdo con la solicitud por parte del proceso de alimentos de verificar la red interna de gas, se procedió a realizar visita con el proveedor Good Services y el supervisor de mantenimiento el día 6 de diciembre de 2019, encontrando las siguientes novedades:

1. 1 válvula de estufa enana con fuga.

Registro Fotográfico




Imagen 1. Válvula cambiada al equipo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	04-10-19	**Inicio**	7:40 am	**Fin**	11:00	**Lugar**	Colegios.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Acta de reunion.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Siendo las 7:40 am inicia visita de frentes iniciando en el colegio Ciudad de villavicencio: se debe arreglar las oquedades presentes entre la caral y el manto asfaltico. y el pegue del manto en la pared interna dela caral ultimo tramo. Verificar los sellos en la cara de la caral que da con la teja.

*. Federico García lorca: Se subsana las observaciones presentadas.

*. Almirante Padilla: Pendiente resane muro donde se ubica tanque -Filo-, Cambio espejo baño de Profesores, resanes por trabajos electricos y realizar aseo general de obra, Se programará visita con persona encargada del colegio para el dia viernes, subsanando observaciones pendientes.

*. San Andres de los Altos; pintura en resane por instalacion de puerta, pintura en pared donde se presenta manchado por gotera, resanes por trabajos electricos, pendiente instalar tapa tanque en 1 sanitario.

* Inem Santiago Perez. se realiza acta observaciones con personal encargado.

DCOEE - SED	Residente Interventoria	INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	04- dic - 19.	**Inicio**	10:30.	**Fin**	11:00.	**Lugar**	Inem Santiago Perez
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Acta reunion observaciones		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Siendo las 10:30 am se realiza acta de reuñon colegio Inem santiago Perez.

-Se da claridad que desde el inicio se proyecto en la caseta tienda primaria se aplicara en su acabado interior pintura epóxica.

- Se encuentran observaciones: Aplicar hidrofugo en fachada. la puerta debe instalarse angeo en ventilaciones y en la persiana. Realizar emboquillado en persiana, es necesario sellar la junta entre el muro y el anden, y arreglar fuga en desague lavaplatos. Aplicar pintura en el perimetro de la tubería ~~xxxx~~ emt. y aseo general, limpiando puerta y tubera electrica. En el bordillo de accesso a la tienda debe aplicarse hidrofugo. Se solicita instalar caja para registro costado posterior tienda.

En relacion a la caseta metalica, el colegio solicitara la disposicion de la misma ya que pertenece a postcon. la institucion educativa se compromete a entregar solicitud del mismo. y el desmonte.

En la cancha se revisara en las especificaciones de estructura deportiva - ~~m~~ cancha multiple - el tipo de tornillo y la instalacion de los mismos en tablero baloncesto. y revisar color demarcacion.

Residente interventoria.

Diarpco Construcciones S.A.S.

Camilo Cardenas
INSPECTOR INTERVENT.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	29 nov. 19	Inicio	11:30 am	Fin		Lugar	Almirante Padilla
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			Asunto	Comité técnico Observaciones entrega Fisica de Obra Colegio Almirante Padilla				
Asistentes				Asistentes Externos					
Fecha de Elaboración			Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión		

Siendo las 11:30 am en las instalaciones del colegio Almirante Padilla se realiza acta entrega Fisica de obra en compañia del sr. Rector Wilson Orlando Suarez, almacenista: Liliana Garcia, y Auxiliar financiera Javier Martinez y Residentes interventoria y contratista, Se realiza acta de observaciones las cuales se subsanaran en el transcurso de la semana siguiente. hasta el dia 6 de diciembre. de 2019:

- Resanes en voladizo del tanque.
- Pintura en puertas
- Revision en actas de vecindad. por estado inicial de espejos.
- Culminar aseo general
- Realizar pañete y pintura en espacio residual de canaleta en 1 aula.
- La institucion manifiesta que aun persiste humedad en aula, presentamente proviene de nivel freatico de la zona.
- Pintar bajantes. color blanco.

Se programará visita para revision de observaciones con la entidad en el transcurso de la semana.

Residente interventoria.

Dueño Contratista

INSPECTOR INTERV.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	28 nov · 19	**Inicio**	11:30 am	**Fin**	**Lugar** Almirante Padilla
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	Comité técnico Observaciones entrega física de obra Colegio Almirante Padilla		
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Wilson Suarez
CARGO: Rector
E-MAIL: wsuarez1112@yahoo.es
TELÉFONO: 3138926933

NOMBRE: Javier Arturo Martinez B.
CARGO: AAFF
E-MAIL: jamartinezb@educacionbogota.edu.co
TELÉFONO: 300 2284943

NOMBRE: Liliana García Ayala
CARGO: Almacenista
E-MAIL: lgarciaa@educacionbogotacedu.co
TELÉFONO: 3166233366

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13- nov - 19	**Inicio**	7:30 am	**Fin**	1:30 pm	**Lugar**	Sitios de obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra. 29			
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Siendo las 7:30 am inicia recorrido de obra:

* Ciudad de villavicencio: Se revisa las solicitudes pendientes las cuales no se han realizado. La proteccion a la tubera electrica. Se realizó a satisfaccion. En revision del manto sobre la canal se encuentra filtracion ~~de~~ proveniente de lluvias lo que ha generado que se levante el manto y no se ha cubierto con manto las aristas exteriores. Se realizará visita nuevamente el dia 21. de noviembre para revision de las observaciones que se encuentren en su totalidad
* Provincia de Quebec: Se realiza la canalizacion de cableado electrico solicitada y correccion de puerta y contenero
* Federico Garcia Lorca: Se debe pintar la cuchilla en la parte exterior en el aula 104 ya que sigue presentando humedad. Igualmente revisar y corregir cubierta en su totalidad.
* Almirante padilla: Se realizara mediacaña en fachada y chaftan en canto inferior de la ventana con la finalidad de mitigar la filtracion de agua por los muros hacia el interior del colegio. En el aula de Sistemas se instalaran tomacorrientes a la misma altura de las canaletas nuevas.

* Provincia De Quebec: Se realiza visita por parte del interventor ing Jose Miguel cuadro para verificar los 4 puntos cableados para los APS de segundo piso Se solicita la mesa de servicio realizar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13 nov-	**Inicio**	730.	**Fin** 1:30pm.	**Lugar** Sitios de Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra. 29	
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

diagnostico del estado actual de la red wifi del colegio la cual se comunicara al pago a supervision del contrato/ Ing Sonia rodriguez para programacion de contratista e interventoria

*San Andres de los Altos Se realiza entrega fisica de obra y acta con observaciones para subsanar para el dia ~~de~~ 21 de noviembre.

*Inem Santiago Perez: En la concha se esta culminando instalacion juegos, revisar acabado en juntas. En tienda escolar se debe revisar pendiente ochilas para cubierta. Se realiza armado acero viga cinta y panete interno.

DCEE - SED

Residente interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13-nov-19	**Inicio**	11:40am	**Fin**		**Lugar**	Colegio San Andres de los Altos
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Acta - Observaciones entrega fisico de obra. Colegio San Andres de los Altos		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Siendo las 11:40 am Se realiza entrega aulas San Andres de los altos dejando las siguientes observaciones:
En el aula de transición primera fase Se solicita cambio de puerta ya que se han realizado varios ajustes y no se ha logrado dejar en buen funcionamiento Revisar Filtracion en perfil y resane en esquina sur oriental parte interna salon transicion. En segunda fase se solicita organizar cableado circuito reflectores, falta instalar tapa tanque sanitario, retoque pintura en perfil danza. Instalar Planche cubierta transicion con blaque existente.
lo anterior se realizará para revision de interventoria el lunes y recorrido el dia Jueves 21 de noviembre. 2019
El dia de hoy se realiza firma acta de entrega fisico al colegio.

Jose Socorro
Sed DCCE
3212210033

Residente interventoria.

Diazco Construcciones S.A.S.

Juan E. Muñoz
79492482
Rector

Angelo Cimmino
Insp. Inia Ventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	8 nov - 19	**Inicio**	8:00am	**Fin**	10:00	**Lugar**	oficina Diaraco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite Administrativo. 28.			
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Siendo las 8 am inicia reunion en oficina Diaraco.

*Colegio la Union: Nuevamente se solicita proveedor para visita e inspeccion de tanque. En espera de respuesta por parte de proveedor -Rotoplast- y con el animo de avanzar con el tema, la interventoria realizará visita con asesor ambiental y sanitario el dia martes 12 de noviembre. Se enviará el dia de hoy observaciones re revision manual de uso y mantenimiento tanque.

*. Provincia de Quebec: Se desmontó la puerta de almacen para arreglo y cuadrarla ya que se debia esforzar para cerrarla, se organizará tapa de sensor pendiente. Se solicitará ata profesional RETP para verificacion de instalacion UTP. culmino instalacion pelicula ventanas en franjas.

4. Ciudad de Villavicencio: Se subsano pendientes solicitados y se hará ~~hoy~~ verificacion el dia miercoles 13 noviembre

*. Federico Garcia Lorca: Se subsano pendientes solicitados y se hará verificacion el dia miercoles 13 noviembre.

*. Almirante Padilla: la supervision del contrato buscara una copia del recibo de energia con la finalidad de orientar las recomendaciones del medidor y la acometida para solucionar el tema electrico. El dia de hoy se esta realizando instalaciones electricas. Cabe recordar la altura de tomacorrientes son a 1.50m por ser un colegio de primera infancia. Se instalará las bajantes y se revisara el dia de hoy en sitio si se instalaran 2 ó 4 bajantes.

EG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	8 nov. -19	**Inicio**	8:00 am	**Fin**	10:00 am	**Lugar**	Oficina Parque
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite administrativo. 20		
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

* San Andres delos Altos: A la fecha se esta aplicando pintura interna Para los arreglos solicitados en transicion 1 y 2 se encuentra pendiente subir tomacorrientes e instalar 2 luminarias. Se realizará el fin de semana. En Jardin y Danzas Culmina instalaciones electricas
* Inem: Culmina fundida cancha, el dia de hoy se esta realizando juntas con Vulkem.
En la tienda escolar se trabajará el findesemana para lograr instalacion de cubierta el dia miercoles. Se hara desmonte de cubierta al culminar la tienda escolar.
* De necesitar aprobacion de APUS no previstos proveniente de los imprevistos presentados, debe realizarse radicacion por parte del dia 12 de noviembre. a la entidad.
- Con respecto al colegio almirante padilla el contratista presentará informe con recomendaciones con respecto a la acometida y medidor de acuerdo a lo que presente el recibo de energia
* Se realizará recorrido de Dora el dia miercoles 13 de noviembre y entrega colegio San andres de los Altos.

GZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	8 nov. 19	**Inicio**	8:00 am	**Fin**	1000 am	**Lugar**	Oficina Daraco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite administrativo. 78.			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Joana Rodriguez A.
CARGO: Apoyo Supo. contratos
E-MAIL: Srodriguez a @educ.
TELÉFONO: 3212210033

NOMBRE: SANDRA MILENA HORMAZA
CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA
E-MAIL: directorproyectos.civica@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Lorena Delgado.
CARGO: Residente interventoria.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199.

NOMBRE: CAMILO MESA GUTIERREZ
CARGO: AFC. RESIDENTE
E-MAIL: camilomesagutti-arq@hotmail.com
TELÉFONO: 3156733403

NOMBRE: Carol Gonzalez V
CARGO: Ing. Diaraco
E-MAIL: carlogo@Gmail.com
TELÉFONO: 3178630413

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: CARMEN RODRIGUEZ.
CARGO: RL
E-MAIL: DIARACO CONSTRUCTORES SA
TELÉFONO: 3108627757.

NOMBRE: JENNIE PEREZ ORTEGA
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: sodgrop102019@gmail.com
TELÉFONO: 3024432931

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	31-oct-19	**Inicio**	7:30 am	**Fin**	2:00 pm	**Lugar**	Sitios de Obra.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de Obra 27.		
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Siendo las 7:30 am inicia recorrido por los frentes.

*. Ciudad de Villavicencio: Se solicita completar el manto en las aristas exteriores en los voladizos. en la zona del ~~se~~ motor de la campana ~~cap~~ extractora Se debe corregir la proteccion del cableado, y los soportes de la campana y por debajo esta levantado. En los motores de cuartos frios se debe hacer una barrera en foil para evitar que el agua se estanque debajo de estos. Se realizara visita ~~par~~ para revision de las observaciones el dia 07 noviembre. Perdiente pintar zona de manto que presenten mancha.

* Provincia de Quebec:

La puerta en almacen sigue presentando forzamiento y desvadre lo que se refleja en la parte inferior izquierdo y cantonera, Grapar cableado de sensor y cable suelto en parte superior ventanas y organizar cableado en pasillo. El dia de mañana se realizara la instalacion de cableado UTP e

* Federico Garcia lorca: Se presenta manchas de pintura blanca y residuos de mono en vigas aereas y cuchillas. Se solicita corregir. El dia de hoy se firma acta de entrega fisica de obra con la institucion. El dia 07 noviembre se revisara la correccion de los observaciones presentadas.

*. Almirante padilla. Actividades. Pañete en cuchillas, instalacion perfileria metalica. Entrega cubierta martes 5 de noviembre para inicar electrico el dia miercoles. Se evidencia personal, avance de obra ~~y~~ aseo general; y material.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	31-oct-19.	**Inicio**	7:30 am.	**Fin**	2:00 pm.	**Lugar**	Sitios de Obra.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de Obra 27.			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

San Andres de los Altos: En la fase 1 se debe realizar revision y correccion en humedad presentada en cubierta en salon transicion 1 y la puerta principal no cierra. Igualmente se presenta humedad en salon transicion 2 en cuchilla muro acceso. Tanto en fase 1 como en fase 2 las ~~en~~ tomacorrientes deben estar a h:1.50 por ser zona infantil. Se acuerda con el sector aplicar pintura interna.

* Inem Santiago Perez: Se programa 1ra etapa fundida cancha viernes y sabado 01 y 02 nov. y domingo y lunes 03 y 04 nov. cajas de inspeccion. En tienda escolar se realiza inspeccion para la localizacion de la acometida la cual sera tomada del tablero electrico del taller costado oriental aprox. 40 mts. con tubera Imc y Braker enchufable 3 trifasico ajustado a la capacidad requerida a la caseta. Se debe contemplar para el calculo de la acometida de las protecciones la posibilidad de una estufa electrica dentro de la caseta.

DCCEE – SED

Arq. Residente Diurno

Juan Camilo Pava. ING Residente

Residente interventoria

Ingeniero Interventoria

Inspector Interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30-oct-19	**Inicio**	7:40 am	**Fin**	11:00am **Lugar** Oficina Diarqco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra. 26. Administrativo.
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Siendo la 7:40 am inicia reunion administrativa en oficina Diarqco.

* Ciudad de Villavicencio
Se solicitá manual de uso y mantenimiento debe contener los tres tipos de mantenimiento y con tiempos. Se realizará recorrido el dia de mañana para revisar las observaciones subsanadas. El contratista entregará manual de uso y mantenimiento el dia martes 05 de noviembre de 2019.
* Provincia de Oriente: De acuerdo a la reunion realizada el dia viernes 25 de octubre para revision de observaciones presentadas por redp. Se realizará la instalacion de ~~2~~ cableado UTP cat. 6 para los access point de los salones del segundo nivel. dede el rack principal del swich aurora se programará para realizar dicha actividad este fin de semana, igualmente se hará mantenimiento de acces point. que presenta Solfatación. - Fecha de Actividad- Viernes 01 de noviembre. 2019. El dia de mañana Se realizará recorrido para revision de observaciones de dia de entrega
* Federico Garcia Lorca: Se programa entrega de Obra fisica a la institucion para el dia de mañana
* Almirante Padilla: El dia de manana se instalara cubierta - inicia - El dia 06 de noviembre inicia Actividades electricas.
* San Andres de los Altos: Se realizara entrega de Obra fisica el dia Jueves 07 de noviembre 2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30-Oct. 19.	**Inicio**	7:40 am	**Fin**	11:00am	**Lugar**	Oficina Diarco
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

* Inem Santiago Perez: Se desviará la tubería hidraulica encontrada en la excavacion de la tienda escolar primaria Inicia fundida el dia martes. Se estudiará la posibilidad de iniciar fundida el dia viernes 01. de noviembre. 2019. Para la tienda escolar se realizará verificacion de instalaciones electricas por nueva ubicacion. Se solicita levantar acta con la institucion de acuerdo a la demarcacion de la cancha.
* Colegio La Union: Se confirmará el dia de mañana la fecha de visita para revision de Pozo.
* Administrativo.= Se solicita la siguiente documentacion para ir organizando los frentes que a la fecha se han entregado
* Presupuestos con firma definitivos → 01 de nov. - 3 colegios. y 8 nov. 3 colegios.
* Manuales de Uso y mantenimiento: Martes 05 noviembre: Ciudad villavicencio, Orlando Fals, federico Garcia Lorca, Provincia de Quebec Sain Benito A y San Benito B, San Andres de los Altos,
* Planos recordo= 30 oct. planos electricos digital. y generales martes 12 nov. Cita. ing. Sonia para revision 15 nov. impresos. 1/2 pliego.
* Acta 05: Viernes 01 nov. civiles. y electricos
* Informe mensual 05: Lunes 04 nov.
* Programar reunion asesores ambientales para el dia viernes 01 noviembre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30-oct-19	**Inicio**	7:400am	**Fin**	11:00am	**Lugar**	Oficina Diarco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Tito Ayala R
CARGO: Diarco
E-MAIL:
TELÉFONO: 3103677435

NOMBRE: Carol Gonzalez.
CARGO: Ing. Diarco
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: [illegible] RODRIGUEZ
CARGO: EL DIARCO
E-MAIL: diarco@gmail.com
TELÉFONO: 3108627755

NOMBRE: Sonia Rodriguez A
CARGO: Apoyo aspecto. Cfs
E-MAIL: srodriguezta@educ...
TELÉFONO: 3212210033

NOMBRE: Lorena Delgado
CARGO: Residente Interventoria.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105319199.

NOMBRE: [illegible]
CARGO: Inter.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3124703302.

NOMBRE: [illegible]
CARGO: Director Obra
E-MAIL: directaproyectos.civil@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:


25-10-2019 Provincia Quebec.

Verificación Redes Datos

Intervienen:

- Karen Romero Ardila - Almacenista Colegio Provincia de Quebec
- Tito Ayala Ramirez - Ing. Diseño
- Camilo Andrés Cárdenas - Inspector de interventoría.
- Pedro Hurtado — Interventoría.

* Se identifica que la red de wifi del segundo piso, no es independiente esta compartiendo la canaleta, Motivo por el cual se hace necesario independizar esta red.



- Se evidencian 2 AP en falla por aparente humedad, se sugiere revisión y mantenimiento.
1). Se deben instalar cuatro cables nuevos UTP para los Access Point del segundo piso desde el rack principal ubicado en el aula de sistemas.
2). El cable utp a utilizar debe ser categoría 6, se debe retirar los 4 cables existentes.
3). Se debe dejar ponchado terminal RJ45 a la llegada de los A.P. Validar el código de colores
4). Medidas aproximadas por punto
A.P: Rafael pombo. = 85 mts
A.P: Juan Gossain: 73 mts.
A.P. Nicolas Buenaventura: 60 mts
A.P. Artes: 53 mts.

Miguel Ayala
cc. 80187151

25-10-19
Interventoría
cc. 1125631...

25-10-19
c.c. 79636.175
Tito Ayala R.

Karen R...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	1:30 Pm	**Inicio**	25-oct.	**Fin**	**Lugar** Colegio Ciudad de Villavicencio.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité técnico observaciones - Entrega Fisica de obra.
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Siendo la 1:30 pm el dia 25 de octubre de 2019 se realiza acta observaciones pendientes para entrega fisica de Obra en la institucion:

*. Se realizará pintura en mancha sobre manto originada por materiales.
*. Se corregira posicion de flanche en la esquina lado izquierdo para evitar filtraciones.
*. Se limpará Parte inferior de la placa al interior de la biblioteca y se resanará los puntos acordados al inicio de la obra.
* El dia de hoy se entregará limpeza de baño prestado a contratista para entregar en igual estado al recibido
*. Se colocará Un tramo de manto para corregir humedad existente en el control de acceso al colegio (garita).

lo anterior se subsanara en el transcurso del dia de hoy y en la semana del 28 al 31 de octubre para entrega a satisfaccion a la institucion con previa revision de interventoria.

Residente interventoria.

Rectora

Carmen Rodriguez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	24-Oct-19	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**		**Lugar**	Provincia de Quebec.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Entrega Aula Jardin y almacen.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

Siendo las 2:00 pm el dia 24 de octubre de 2019 se realizan las siguientes observaciones para entrega de Aula Jardin y almacen:

Se debe hacer aseo y limpieza del piso vinisol en aula Jardin y Almacen incluyendo ventanas. Se entregará al final del dia hoy

* Almacen: Canalizar cableado existente al lado izquierdo de la ventana-Canaleta vertical. Ubicar el sensor existente con tapa como se encontraba inicialmente, y se ubicará al costado derecho de la ventana pequeña 1.
Organizar cableado horizontal descolgado.
Pintar los arreglos que se hicieron a la pared instalada.
* Jardin: Canalizar o adecuar el cable descolgado
* Pasillo: Tapas en perfil.
* SE entregara la ventaneria nueva con pelicula-esmerilado en franjas horizontales

Lo anterior se realizara entre los dias viernes y lunes, se entregara a la institucion con interventoria.

Karen F.
Almacenista.

Residente interventoria

Arq. Residente

CARMEN RODRIGUEZ

Rector

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

sitios de Obra.

Código	DCOB-003	Fecha	17-oct-19.	Inicio	7:00 am.	Fin		Lugar	~~INTERVENTORIA OFICINAS~~
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	Comité técnico Comite ole Obra 25		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19				Próxima Reunión	

*Siendo las 7:00 am inicia recorrido en colegio Ciudad de Villavicencio. donde se evidencia instalacion de manto en canal. en un trama. No se encuentra personal en obra. Se solicita instalar el manto dando la vuelta en la arista para cubrir la parte vertical externa de la canal.

*Provincia de Quebec.

En Jardin: Se solicita instalar ~~el cambio~~ las tomacorrientes con la altura como se solicitó en comite de obra y la cantidad tambien solicitada. En la ornamentacion se debe los bordes de la puerta, limpieza de teja, sellar los orificios en cuchilla lateral contra corredor. Se solicita revisar la posibilidad de independizar en dos partes la iluminacion - En almacen, los Perfiles deben tener tapa y sellarlos en las orillas, sellar la ornamentacion instalada y la puerta se debe ajustar, revisar la inclusion de pintura en la carpinteria metalica existente y cambiar una tomacorriente y canalizar el cableado existente. Se debe instalar flanche en la cubierta existente la instalacion de UPS ya se realizó. y lo solicitado en primera fase.

Se ~~programa~~ programa entrega para el dia miercoles 23 de octubre. y visita para revision de solicitudes echas el dia de hoy. Cambio de viarios en jardin (2 pequeños) con esmerilado en rayas igualmente. en los nuevos en almacen

Faltan sellos en los amarres de las tejas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	17 oct -19	**Inicio**	9 coam	**Fin**	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de obra. 25		
Asistentes					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

* Federico García Lorca: Se culmina instalacion de cubierta en los 3 salones y se realiza afinado de piso salon 105. Esta pendiente dilatacion en viga salon 104 limpieza de ventaneria, muros y guardaescoba en los 3 salones. Pintar viga de color blanco e instalacion tapas electricas. Se programa fecha de entrega viernes 25 de octubre. revisar en el presupuesto pintura gris basalto vigas y columnetas al exterior.
* Almirante Padilla: No se evidencia avance de obra, no se aplica plan de contingencia y solo se encuentra 1 persona de obra. Se debe tumbar pañete 1 aula el cual se encuentra craqueado. En la zona de cocina ~~donde~~ siguen colocando los desperdicios de concreto y esta no ha sido intervenida la placa de contrapiso programada. Se solicita el cambio de persona encargada de la obra.
* San Andres de los Altos: El cerramiento se encuentra abierto, no se encuentra personal en obra, la pintura exterior requiere otra mano, mejorar los filos de las vigas. Se debe destapar sifon del baño. Se evaluará pintura interna y de fachada.
San Benito sede A: ~~Asesoria~~ en visita post entrega, se detecta alo largo de la canal al costado occidental afectaciones en los pegues. Se solicita reparar

Arq. Residente Diurno

Juan Camilo Pava

DICEE - SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Sitios de Obra

Código	DCOB-003	**Fecha**	17 oct - 2019	**Inicio**	9:00am	**Fin**	**Lugar** ~~INTER~~VENTORIA ~~OFICINAS~~
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de Obra 25.	
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

y Ing. Santiago Perez.
Compactacion de material en ~~tiera~~ concha. Se evidencia fracturacion de placas de concreto por zona donde pasa volqueta hacia la concha
Se analiza ubicacion de la tienda ya que la programada ~~por~~ lo con las directivas de la institucion ~~es~~ ~~por~~ tiene paso de tuberias negras, paso de Fibra optica y la institucion esta en proceso de mantenimiento de tuberia de aguas negras. Se proyecta reubicacion de tienda la cual será expuesta al almacenista y se buscará confirmar a travez de la direccion local de institucion

SED-DCOEE

Ana Lorena Delgado R.
Residente Interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	17/oct/19	Inicio	2:50 pm	Fin	3:30 pm	Lugar	secretaria de educacion
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Frente Colegio Orlando Fals Borda Alcance definitivo. cto de Obra 681505/19.		
Asistentes	Mauricio Avila Rector Orlando Fals. Carlos Sanchez Gestor territorial. Hair Hernandez. lider territorial. Soma Rodriguez Apoyo ala supervision mantenimiento Sandra Hormaza. Directora Interventoria. Camilo Rava Residente Apoyo contratista Lorena Delgado Residente interventoria.					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 2:50 pm Jueves 17 de octubre se desarrolla reunion con el rector del colegio orlando Fals Borda- Mauricio Avila, Ing. Carlos Sanchez Gestor territorial. Arq. Hair Hernandez lider territorial, Ing. Soma Rodriguez apoyo. ala supervision del contrato de mantenimientos, profesionales contratista de obra e interventoria.

- Se presenta el panorama de los imprevistos del contrato principalmente de los colegios la Union, Almirante padilla y San Benito sede A. los que generan sobrecosto al proyecto superior a 140 millones de pesos conllevando aun ajuste en el alcance de intervencion en el colegio Orlando Fals Borda en el que inicialmente ademas de la intervencion de la cocina, se habla contemplado instalacion de ~~terminado~~ acabado de muro de cerramiento en 2 de los 4 Sectores Criticos del colegio en via de seguridad.

Por su parte el rector manifiesta su preocupacion en torno a la reciente toma realiza por la comunidad al colegio por la preocupacion de esta, en torno a la (seguridad) distribucion de estos perfacientes a los estudiantes del colegio por parte de personal externo. En dicha toma se evidencio el problema de seguridad y control en torno al ingreso a la planta fisica del colegio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-10-19	**Inicio**		**Fin**	
Lugar	Colegio San Benito A.						
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	ENTREGA FINAL DE OBRA.		
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	15-10-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Queda pendiente, por parte del Contratista el Suministro de una tapa de cisterna, la cual quedará instalada a mas tardar el día 19 de octubre de 2019.

Recibí tal como se acordó el estudiante que había hecho el acuerdo por el daño causado, cumplió con el compromiso

Rectora
Octubre 18/19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	17-10-19	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Colegio San Benito A.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**			
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	17-10-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Hilba del C. Guevara A
CARGO: Rectora
E-MAIL: hilba16@yahoo.com
TELÉFONO: 3175782888

NOMBRE: Juan Camilo Pava S.
CARGO: ING Residente Diagco
E-MAIL: Camilo74pe@hotmail.com
TELÉFONO: 3112465921

NOMBRE: Insp. Interventoría
CARGO: Civil Urbano CA
E-MAIL:
TELÉFONO: 3202678304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-10-19	**Inicio**	09:00	**Fin** 14:00		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15-10-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

(1) Se retira del presupuesto revisado el item 7.8.6 interruptor sencillo C L/Nex LX010C

(2) Se conciliaron precios de APUs NP para tramite de aprobacion como se relacionan a continuacion y en el anexo. con el precio conciliado encerrado en un circulo.

NP 63 = 25.116
NP 64 = 19658
NP 65 = 38.646
NP 66 = 38.819
NP 67 = 95.479
NP 68 = 63.012
NP 69 = 389522
NP 71 = 9881
NP 72 = 79867
NP 73 = 54.458
NP 74 = 94607
NP 75 = 277845

(3) Se realiza actualizacion de presupuesto por Unidades educativas de acuerdo a la revision realizada (Ver anexo)

15-10-19

15-10-19
Obs. Interventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-10-19	**Inicio**	09:00	**Fin** 14:00		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15-10-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

(1) Se retira del presupuesto revisado el item 7.8.6 interruptor senclose C L/Nex 1X010C

(2) Se conciliaron precios de APUs NP para tramite de aprobacion como se relaciona a continuacion y en el anexo. con el precio conciliado encerrado en un circulo.

NP 63 = 25.116
NP 64 = 19658
NP 65 = 38.646
NP 66 = 38.819
NP 67 = 95.479
NP 68 = 63.012
NP 69 = 389522
NP 71 = 9881
NP 72 = 79867
NP 73 = 54.458
NP 74 = 94607
NP 75 = 277845

(3) Se realiza actualizacion de presupuesto por Unidades educativas de acuerdo a la revision realizada (Ver anexo)

15-10-19

15-10-19 Ofc. Interventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	15-10-19	Inicio	09:00	Fin 14:00		Lugar	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	Comité técnico		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	15-10-19	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19				Próxima Reunión		

(1) Se retira del presupuesto revisado el item 7.8.6 interruptor sencillo C L/Nex 1x010c

(2) Se conciliaron precios de APUs NP para tramite de aprobación como se relacionan a continuación y en el anexo. con el precio conciliado encerrado en un circulo.

NP 63 = 25.116
NP 64 = 19658
NP 65 = 38.646
NP 66 = 38.819
NP 67 = 95.479
NP 68 = 63.012
NP 69 = 389 522
NP 71 = 9881
NP 72 = 79867
NP 73 = 54.458
NP 74 = 94607
NP 75 = 277845

(3) Se realiza actualización de presupuesto por Unidades educativas de acuerdo a la revisión realizada (Ver anexo)

15-10-19

15-10-19
Ofc. Interventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-10-19	**Inicio**	09:00	**Fin**	14:00	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15-10-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

(1) Se retira del presupuesto revisado el item 7.8.6 interruptor sencillo C L/Nex LX010C

(2) Se conciben precios de APUs NP para tramite de aprobación como se relacionan a continuación y en el anexo. con el precio conciliado encerrado en un circulo.

NP 63 = 25.116
NP 64 = 19658
NP 65 = 38.646
NP 66 = 38.819
NP 67 = 95.479
NP 68 = 63.012
NP 69 = 389522
NP 71 = 9881
NP 72 = 74867
NP 73 = 54.458
NP 74 = 94607
NP 75 = 277845

(3) Se realiza actualización de presupuesto por Unidades educativas de acuerdo a la revisión realizada (Ver anexo)

15-10-19


15-10-19 Interventoría.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

(4) De acuerdo a la localización de los elementos se requiere acompañar la memoria con el plano de localización Ampliado



(5) Allunce oficio CIC19-SED-GID-095-2019

5.1 = Provincia Quebec: el ~~contratista~~ contratista realiza actualización de requerimientos de cotas, esquemas de localización, y registro fotográfico

(6) El contratista terminará de corregir "observaciones cintas" en el of 95 de acuerdo a la copia suministrada y remitirá a interventoría

15-10-19

15-10-19
ORC. Interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

NP 76: Certificación backlog: Constructista realizará rediseño con las observaciones citadas en el punto (6)

NP 77: el APU 66 repetido se renombra como NP77 corrected 3X8

Presupuesto: Constructista presentará corrección del presupuesto de acuerdo a las observaciones y correcciones citadas en este comité

15-10-19

15-10-19
Ofc. Interventoría.

PRESUPUESTO REDES SECRETARIA DE EDUCACION - FASE 2					
7	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (Barrio El Tunal)	UND	CANT. OFERTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.8	**Tienda Escolar**				
7.8.1	Desmonte de instalaciones existente (26.1.35)	und	1	$ 1.733	$ 1.733
7.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	2	$ 164.134	$ 328.268
7.8.3	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	60	$ 11.066	$ 663.979
7.8.4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	2	$ 65.193	$ 130.387
7.8.5	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	1	$ 66.651	$ 66.651
~~7.8.6~~	~~INTERRUPTOR SENC Clas.C LINEX LX-010C (8.14.17)~~	und	0	$ 16.172	$ -
7.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	2	$ 32.566	$ 65.132
7.8.8	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (8.4.1)	und	1	$ 300.915	$ 300.915
7.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI + TAPA EN CABLE LSZH 3#12. A SER UBICADA EN LA TIENDA ESCOLAR, CASETA Y KIOSKO.	und	4	$ 98.042	$ 392.166
7.8.10	TOMA MONOFASICA GFCI EN TUBERIA EMT+THWN No12 LSHF (26.1.24)	und	4	$ 104.899	$ 419.598
7.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE LSZH 3F#8+1N#8+1T#12 PARA ALIMENTACION DE TABLERO NUEVO	ml	70	$ 33.610	$ 2.352.696
7.8.12	Suministro e instalacion breaker totalizador de caja moldeada 3x60 Amp, Para acometida tablero nuevo cocina	Und	1	$ 310.169	$ 310.169
NP 41	Desmonte de tablero electrico (95.778)	Und	1	$ ~~84.279~~	$ ~~84.279~~
	COSTOS DIRECTOS				**$ 5.115.973**

PRESUPUESTO REDES SECRETARIA DE EDUCACION - FASE 2					
6	COLEGIO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (Barrio La Aurora)	UND	CANT. OFERTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.1	**Aula Jardin**				
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	4	$ 164.134	$ 656.536
6.1.3	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	25	$ 11.066	$ 276.658
6.1.4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	1	$ 65.193	$ 65.193
6.1.5	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT (26.1.34)	und	5	$ 59.547	$ 297.735
6.1.6	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	1	$ 66.651	$ 66.651
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	4	$ 31.334	$ 125.337
6.1.10	CAJA DE PASO 10X10 (8.5.4)	und	1	$ 9.790	$ 9.790
6.2	**Aula Salon de Danzas**				
6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	13	$ 164.134	$ 2.133.741
6.2.3	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	55	$ 11.066	$ 608.647
6.2.4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	13	$ 65.193	$ 847.515
6.2.5	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT (26.1.34)	und	15	$ 59.547	$ 893.205
6.2.6	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	4	$ 66.651	$ 266.605
6.2.8	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.2)	und	3	$ 77.259	$ 231.778
6.2.9	~~INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP (8.14.12)~~	~~und~~	3	$ 26.113	$ 78.340
6.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	13	$ 31.334	$ 407.345
6.2.11	CAJA DE PASO 10X10 (8.5.4)	und	5	$ 9.790	$ 48.950
NP 46	breaker tipo riel de 2x20 para circuitos electricos.	und	2	$ 66.995	$ 133.990
NP66	Desinstalacion y reinstalacion de camara (incluye nuevo cableado UTP cat 6a)	und	1	~~$ 127.628~~	$ 127.628
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9) RUTA DE INSTALACION DE CAMARA	ml	85	$ 9.881	$ 839.885
NP67	Desinstalacion y reinstalacion de ruta de access point (incluye el desmonte del equipo ,accesorios nuevos de fijacion).	und	1	$ 95.479	$ 95.479
NP68	Desmonte, suministro e instalacion de acometida en (3F#8+ 1N#8) Incluye (tubo emt 3/4,union emt 3/4, curva emt 3/4 y accesorios de fijacion).	ml	45	$ 67.842	$ 3.052.890
NP69	Instalacion punto de conexión en poste existente.	und	1	$ 419.512	$ 419.512
8.4.2	Suministro e instalacion de tablero electrico de 18 ctos con espacio para totalizador. (8.4.2)	und	1	$ 325.427	$ 325.427
NP 41	Desmonte de tablero principal existente en cuarto de sub-estacion	und	1	$ 95.772	$ 95.772
8.7.1	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR (8.7.1)	und	1	$ 112.728	$ 112.728
8.7.6.	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 4 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. (8.7.6)	ml	9	$ 17.237	$ 155.133
8.7.12	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #4 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. (8.7.12)	und	1	$ 36.680	$ 36.680
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) (2.1.2)	M3	0,072	$ 42.028	$ 3.026
8.9.1	CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 30X30 CMS TIPO AP 280 CODENSA (8.9.1)	und	1	$ 233.450	$ 233.450
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROSOLTA 15KG PARA TRATAMIENTO DE PUESTA A TIERRA, REDES ELECTRICAS NUEVAS DE LA ZONA DE LA TIENDA ESCOLAR.	gl	1	$ 152.299	$ 152.299
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI + TAPA, EN CABLE TRENZADO F ROJA . UBICADA SALON DE DANZAS PARA ALIMENTACION DE PROYECTOR.	UND	1	$ 99.474	$ 99.474
NP71	Suministro e instalacion de tuberia Emt 3/4 incluye (union, curva, terminal y accesorios de fijacion) PARA SALIDA ELECTRICA ALIMENTACION DE PROYECTOR.	ml	10	$ 47.074	$ 470.740
NP72	Desmonte e instalacion de salida HDMI para proyector de video.	und	1	$ 72.423	$ 72.423
	COSTOS DIRECTOS				**$ 13.440.562**

PRESUPUESTO REDES SECRETARIA DE EDUCACION - FASE 2						
4	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA SEDE B (Barrio Almirante Padilla)	UND	CANT. OFERTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
4.1	**Sede B**					
4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	39	$ 164.134	$ 6.401.224	
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE LSZH 3F#8+1N#8+1T#12 PARA ALIMENTACION DE TABLERO NUEVO	ml	45	$ 34.101	$ 1.534.545	OK
4.1.4	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	200	$ 11.066	$ 2.213.263	
4.1.5	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	39	$ 65.193	$ 2.542.546	
4.1.6	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (8.4.2)	und	1	$ 378.366	$ 378.366	
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO CAJA MOLDEADA DE 3X80 AMPERIOS, PARA NUEVA ACOMETIDA DE TABLERO ELECTRICO NUEVO EN COCINA Y EN GABINETE PRINCIPAL.	und	1	$ 344.553	$ 344.553	OK
4.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT (26.1.34)	und	19	$ 59.547	$ 1.131.393	
4.1.9	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	11	$ 66.651	$ 733.163	
4.1.11	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.2)	und	1	$ 77.259	$ 77.259	NO
~~4.1.12~~	~~INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP (8.14.12)~~	und	1	$ 26.113	$ 26.113	
4.1.13	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (8.4.7)	und	10	$ 15.432	$ 154.315	
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	39	$ 31.792	$ 1.239.888	OK
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9) RUTA INSTALACION DE CABLEADO DE SENSORES	ml	55	$ 9.881	$ 543.455	
4.2	**Sistema de Puesta a tierra**					
4.2.1	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR (8.7.1)	und	1	$ 126.255	$ 126.255	
4.2.2	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. (8.7.6)	ml	3	$ 16.989	$ 50.966	
4.2.3	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. (8.7.12)	und	1	$ 36.152	$ 36.152	
4.2.4	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) (2.1.2)	m3	1,1	$ 41.423	$ 45.565	
4.2.5	CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 30X30 CMS TIPO AP 280 CODENSA (8.9.1)	und	1	$ 230.088	$ 230.088	
NP 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROSOLTA 15KG PARA TRATAMIENTO DE PUESTA A TIERRA, REDES ELECTRICAS NUEVAS DE LA ZONA DE LA TIENDA ESCOLAR.	gl	1	$ 152.299	$ 152.299	OK
4.3	**Exteriores**				$ -	
NP34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE LSZH 3F#8+1N#8+1T#12 PARA ALIMENTACION DE TABLERO NUEVO	ml	45	$ 34.101	$ 1.534.545	OK
NP73	Suministro e instalacion de acometida 1F#10+1N#10+1T#10 incluye tuberia emt 3/4 con accesorios de conexión y fijacion	ml	39	$ 58.620	$ 2.286.180	(50.458)
8.2.2	CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA AULA DE SISTEMAS(8.2.2)	ml	25	$ 51.997	$ 1.299.925	
NP 56	troquel electrico o datos sencillo de 10x4 cm para salidas electrica o de datos en aula de sistemas	und	10	$ 16.661	$ 166.610	OK
26.1.35	Desmonte de instalaciones existente (26.1.35)	ml	25	$ 1.758	$ 43.950	
NP 74	Suministro e instalacion de salida electrica (cable trenzado fase roja 3x12 + tomacorriente doble naranja con tapa tipo hospitalario)	und	15	$ 94.607	$ 1.419.105	
NP 46	breaker tipo riel de 1x20 para circuitos electricos.	und	2	$ 66.995	$ 133.990	OK
NP 75	Desmonte y Reinstalacion de UPS en cuarto de computo incluye (suministro de acometida de entrada y salida Monofasica)	und	1	$ 277.845	$ 277.845	
4.3	**TIENDA ESCOLAR**					
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9) PARA ACOMETIDA BIFASICA DE ESTUFA ELECTRICA	ml	18	$ 9.881	$ 177.858	
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMENTIDA BIFASICA 220VAC 2F#10+1N#10+1T#12 PARA ESTUFA ELECTRICA , CAJAS RAWELT CON TAPA CIEGA, CONDULETAS LL Y LR, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	ml	25	$ 35.935	$ 898.375	OK
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE INCRUSTAR L14-30, 30AMP, 125/250VAC, 3P,4H CON TAPA	und	1	$ 120.609	$ 120.609	OK
	COSTOS DIRECTOS				**$ 26.320.402**	

PRESUPUESTO REDES SECRETARIA DE EDUCACION - FASE 2						
10	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (Barrio Juan Rey)	UND	CANT. OFERTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
NP	Aula Arte y Diseño					
NP77 NP66	Cable 3x8 awg para acometida de entrada, incluye templetes, empalmer de torque, cinta bandit, hebillas para cinta bandit	ml	40	$ 30.835	$ 1.233.400	Ilenomcrol
8,2,2	CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA (8.2.2)	ml	70	$ 51.997	$ 3.639.790	
NP 56	Troquel metalico sencillo color blanco de 10 cms para tomacorriente leviton	UND	22	$ 16.661	$ 366.542	OK
NP 56	Troquel metalico sencillo color blanco de 10 cms para salidad de datos	UND	2	$ 16.661	$ 33.322	OK
8.6.1	Cable UPT Cat. 6 para reemplazo de cable dañado, que alimenta el access point de la red wifi de las aulas. (8.6.1)	ml	60	$ 9.335	$ 560.100	
10.5	AULA JARDIN				0	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (1.3.49)	und	6	$ 9.629	$ 57.774	
26.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	6	$ 166.532	$ 999.192	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	24	$ 11.229	$ 269.496	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	6	$ 66.146	$ 396.876	
26.1.34	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT (26.1.34)	und	10	$ 60.417	$ 604.170	
~~8.14.17~~	~~INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C (8.14.17)~~	und	2	$ 16.408	$ 32.816	
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	2	$ 67.625	$ 135.250	
NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	6	$ 31.792	$ 190.752	ok
NP 55	acometida en cable encauchetado 3x#10 LSZH para alimentacion de la red del aula de sistemas para instalacion aerea.	ml	12	$ 21.577	$ 258.924	ok
NP 56	troquel electrico o datos sencillo de 10x4 cm para salidas electrica o de datos en aula de sistemas	und	24	$ 16.661	$ 399.864	ok
8.2.2	CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA AULA DE SISTEMAS(8.2.2)	ml	5	$ 51.997	$ 259.985	
10.6	AULA ALMACEN					
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (1.3.49)	und	6	$ 9.629	$ 57.774	
26.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	4	$ 166.532	$ 666.128	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	20	$ 11.229	$ 224.580	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	4	$ 66.146	$ 264.584	
26.1.34	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT (26.1.34)	und	4	$ 60.417	$ 241.668	
~~NP29~~	~~INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C (8.14.17)~~	~~und~~	~~2~~	~~$ 16.408~~	~~$ 32.816~~	
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	2	$ 67.625	$ 135.250	
NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	4	$ 31.792	$ 127.168	ok
NP55	acometida en cable encauchetado 3x#10 LSZH para alimentacion de la red del aula de sistemas para instalacion aerea.	ml	8	$ 21.577	$ 172.616	ok
8.6.1	Cable UPT Cat. 6 para reemplazo de cable dañado, que alimenta el access point de la red wifi de las aulas. (8.6.1)	ml	60	$ 9.335	$ 560.100	
Tramite NP 64	Desmonte e instalacion de Alambron. 19658	ml	42,5	~~$ 20.558~~	$ 873.715	Tramite
Tramite NP 65	Suministro e instalacion de alambron para apantallamiento en aluminio 8mm (incluye conector bimetalico)	ml	4	$ 38.646	$ 154.584	Tramite
	COSTOS DIRECTOS				$ 12.949.236	

PRESUPUESTO REDES SECRETARIA DE EDUCACION - FASE 2					
3	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (Barrio Betania)	UND	CANT. OFERTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.4	**Aulas 104, 105 y 106**				
3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2X32 LED BAJO PLACA HERMETICA (26.1.47)	und	14	$ 164.134	$ 2.297.875
3.4.2	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS (8.3.9)	ml	90	$ 11.066	$ 995.969
3.4.3	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT (8.1.18)	und	14	$ 65.193	$ 912.709
3.4.4	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT (26.1.34)	und	12	$ 59.547	$ 714.564
3.4.5	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC (8.1.1)	und	3	$ 66.651	$ 199.954
NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, CABLE ENCACHETADO, CAJAS DE PASO 20X20 Y GUAYA DE 1/32, CONDULETAS, CAJAS RAWELT, PARA SALIDAS DE LUMINARIAS	und	14	$ 31.792	$ 445.088
3.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (8.4.7)	und	3	$ 15.432	$ 46.295
3.5	**Exteriores**				
NP 63	Desmonte y reinstalacion de Punta captadora.	und	1	$ 25.116	$ 25.116
NP 64	Desmonte e instalacion de Alambron para apantallamiento. 19657	ml	20	$ ~~20.558~~	$ 411.160
NP65	Suministro e instalacion de alambron para apantallamiento en aluminio 8mm (incluye conector bimetalico)	ml	2	$ 38.646	$ 77.292
	COSTOS DIRECTOS				**$ 6.126.021**

Tramite Tramite Tramite Tramite

Tramite Tramite

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**
ÍTEM	**NP63** — **Desmonte e instalacion de punta captadora.**
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	**CANTIDAD** 1 — **UNIDAD:** UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR		$ 2.500,00	50%	$1.250,00	
ANDAMIOS CERTIFICADO		$25.000,00	5%	$1.250,00	
				Sub-Total	$2.500

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				SUMA	$-00
				0%	
				Sub-Total	$-00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	3,0%	$1.350,00	
				Sub-Total	$1.350,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	4	$79.156,00	
				Sub-Total	$79.156,00
				Total Costo Directo	$83.006,00
				Precio unitario total aproximado al peso	~~$83.006,00~~

25.116

CONTRATISTA:	**DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S**	**INTERVENTORIA:**	**CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 15**
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	**NOMBRE R.L:**	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	**NIT:**	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se debe realizar el desmonte de la Punta captadora, para que la parte civil pueda ejecutar la prolongacion de los muros y garantizar de nuevo el buen funcionamiento del mismo; Posterior a la prolongacion se realiza la instalacion del mismo.



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM	NP64 — Desmonte e Instalacion de Alambron.
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	CANTIDAD: 20 — UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR		$ 2.500,00	50%	$1.250,00	
ANDAMIOS CERTIFICADO		$25.000,00	5%	$1.250,00	
				Sub-Total	$2.500

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
Sojorte para fijación	U.	5850			
				SUMA	$-00
				0%	
				Sub-Total	$-00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00	
				Sub-Total	$900,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	0,5	$11.308,00	
				Sub-Total	$11.308,00
				Total Costo Directo	$14.708,00
				Precio unitario total aproximado al peso	$14.708,00


$9.658

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L.:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L.:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se debe realizar el desmonte del alambron, para que la parte civil pueda ejecutar la prolongacion de los muros y garantizar de nuevo el buen funcionamiento del mismo; Posterior a la prolongacion se realiza la instalacion del mismo. Se adjunta foto del plano, firmado por el Ingeniero Pedro en reunión.

Se adjunta plano de mesa de trabajo del dia 30-08-19



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ÍTEM	NP65	Suministro e instalacion de alambron para apantallamiento en aluminio 8mm (incluye conector bimetalico)			
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505		CANTIDAD	2	UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR		$ 2.500,00	50%	$1.250,00	
ANDAMIOS CERTIFICADO		$25.000,00	5%	$1.250,00	
				Sub-Total	$2.500

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
alambron en aluminio 8 mm	und	$2.200,00	100%	$2.200,00	
grapa bimetalica para conector de punta captadora	und	$48.000,00	50 ~~100%~~	$48.000,00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				$-00	
				SUMA	$50.200,00
				0%	
				Sub-Total	$50.200

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00	
				Sub-Total	$900,00

IV. MANO DE OBRA


Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	0,4	$9.046,40	
				Sub-Total	$9.046,40
				Total Costo Directo	$62.646,40
				Precio unitario total aproximado al peso	~~$62.646,00~~

38,646

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se debe suministrar 2 metros de Alambron en aluminio de 8 mm para la culminacion del apantallamiento en la zona externa del colegio Federico Garcia Lorca.



Se adjunta plano de mesa de trabajo de 20-03-19

agregue el numero empalmado

REGRESAR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM	~~NP66~~ NP77 — Desinstalacion y reinstalacion de camara (incluye nuevo cableado UTP cat 6a)
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	Cantidad: 1 — UNIDAD: und

NP 66

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total
ANDAMIO CERTIFICADO	und	$ 25.000,00	5%	$1.250,00
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00
			Sub-Total	$2.500

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
~~cable UTP Cat. 6A~~	~~mt.~~ und	~~$31.369,18~~	~~1200 100%~~	~~$31.369,18~~
~~Cinta Aislante Scotch Super33 3M 19mm X 20m~~	und	$18.900,00	4%	~~$788,00~~
Conect RJ45	U	1	1639	
cinta	U	18.00	4%	
			SUMA	$32.125,18
			0%	$-
			Sub-Total	~~$32.125~~ 31.800

1265 0

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00
			Sub-Total	$900,00

2395

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit
Cuadrilla D	H	$22.616,00	4,0	$90.464,00
			Sub-Total	$90.464,00

Total Costo Directo	$125.989,18
Precio unitario total aproximado al peso	$125.989,00

125.664


~~127.600~~

38819

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

La desinstalacion de camara de realiza para instalarla en una nueva localizacion para poder grabar desde un mejor angulo y poder generar un mejor uso. En el actual punto que se encuentra se genera ciertos tipos de obstaculos que cortan la vision en varios puntos. En el plano se evidencia la ruta y el nuevo punto de instalacion Marcado como Color Amarillo.



en San Andres de los Altos

agregar el plano completo

2000

REGRESAR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM	Desinstalacion y reinstalacion de ruta de access point (incluye el desmonte del equipo, accesorios nuevos de fijacion).
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	Cantidad: 1 — UNIDAD: und

NP67

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total
ANDAMIO CERTIFICADO	und	$ 25.000,00	4%	$1.000,00
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00

Sub-Total $2.250

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
Chazo + tornillo.	und	$178,00	200%	$356,00
Cinta Aislante Scotch Super33 3M 19mm X 20m	und	$18.900,00	4%	$756,00
Abrazadera doble ala	und	$1.505,00	50%	$752,50
			SUMA	$1.864,50
			0%	$-

Sub-Total $1.865

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00

Sub-Total $900,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit
Cuadrilla D	H	$22.616,00	4,0	$90.464,00

Sub-Total $90.464,00


Total Costo Directo	$95.478,50
Precio unitario total aproximado al peso	$95.479,00

95.479

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se realiza el desmonte del equipo existente Acces point para realizar obras civiles en las cubiertas y posterior a la ampliacion de muros y cubierta totalmente terminada se procede a la instalacion del equipo.



en San Andrés de los Altos

agregar el plano ampliado

REGRESAR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM: NP68	Desmonte, suministro e instalacion de acometida en (3F#8+ 1N#8) incluye (tubo emt 3/4,union emt 3/4, curva emt 3/4 y accesorios de fijacion).

CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505 | Cantidad: 45 | UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
ANDAMIO CERTIFICADO	und	$ 25.000,00	4%	$1.000,00	
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00	
				Sub-Total	$2.250

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CABLE SINTOX #8 HF FR LS (4000)	und (mL)	~~$5.748,00~~	400%	~~$22.984,00~~	16.000
Cinta Aislante Scotch Super33 3M 19mm X 20m	und	$18.900,00	4%	$756,00	
curva emt 3/4	und	$7.800,00	10 20%	$1.560,00	
union emt 3/4	und	$3.200,00	15 33%	$1.056,00	
terminal emt 3/4	und	$3.150,00	10 20%	$630,00	
tubo emt 3/4	ml	$6.500,00	100 100%	$6.500,00	
GRAPA TIPO RIEL	und	$1.897,00	30 30%	$569,10	
RIEL CHANNEL PERFIL BAJO	und	$32.118,00	30%	$9.635,40	
varilla roscada 3/8"	ml	$6.900,00	10 100%	$6.900,00	
CHAZO EXPANSIVO 3/8	und	$1.320,00	100%	$1.320,00	
CONDULETA FS 3/4	und	$33.325,00	15%	$4.998,75	
				SUMA	$56.909,25
				0%	$-
				Sub-Total	$56.909

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00	
				Sub-Total	$900,00


IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	1,8	$40.708,80	
				Sub-Total	$40.708,80
				Total Costo Directo	$100.768,05
				Precio unitario total aproximado al peso	~~$100.768,00~~ 63012

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

El suministro y la instalacion de la nueva acometida se realiza desde el poste hasta el tablero nuevo, el cual esta acometida va alimentar el tablero nuevo de 18 circuitos. Por que la acometida existente se encuentra en diferentes calibres teniendo en riesgo algun corto electrico o sobrecarga. En el plano se evidencia en color amarillo la acometida a desinstalar y en Color VERDE la acometida nueva en cablire #8 para la alimentacion del tablero.



San Mateo 24 Los Altos
Arcken Plano
Ana Pineda

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM	NP69 — Instalacion punto de conexión en poste existente.
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	Cantidad: 1 — UNIDAD: und

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00
Arnes de seguridad multiproposito	und	$299.900,00	10,0%	~~$29.990,00~~ AIU
			Sub-Total	$31.240

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
tensor para acometida	UND	$2.050,00	200%	$4.100,00
Empalme de derivacion 9181	UND	$145.129,00	200%	$290.258,00
CINTA BANDIT 1/2"	ML	$1.650,00	100%	$1.650,00
HEBILLA PARA CINTA BANDIT 1/2"	UND	$450,00	200%	$900,00
			SUMA	$296.908,00
			0%	
			Sub-Total	$296.908

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00
			Sub-Total	$900,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit
Cuadrilla D	H	$22.616,00	4,0	$90.464,00
			Sub-Total	$90.464,00


Total Costo Directo	$419.512,00
Precio unitario total aproximado al peso	**$419.512,00**

389.522

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

La conexión para la alimentacion del tablero nuevo se debe realizar desde el Poste interno en el Colegio el cual genera la alimentacion de los demas tableros y cargas.



Anexar plano Num P-NP69-02

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**
ÍTEM	**NP70** — **Suministro e instalacion de tablero de 18 ctos con espacio para totalizador.**

CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	**Cantidad**	**35**	**UNIDAD:**	**und**	

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00	
Taladro	und	$142.459,00	1,0%	$1.424,59	
				Sub-Total	$2.675

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
tablero de 18 circuitos con espacio para totalizador.	und	$264.600,00	100%	$264.600,00	
Chazo Concreto Impacto Nylon 1/4X2-1/4 un	und	$178,00	400%	$712,00	
				SUMA	$265.312,00
				0%	$-
				Sub-Total	$265.312

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00	
				Sub-Total	$900,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	2,5	$56.540,00	
				Sub-Total	$56.540,00
				Total Costo Directo	$325.426,59
				Precio unitario total aproximado al peso	~~$326.427,00~~


y/o ajustar contractual item 8.4.2

378.366

CONTRATISTA:	**DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S**	**INTERVENTORIA:**	**CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19**
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	**NOMBRE R.L:**	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	**NIT:**	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

El suministro e instalacion de tablero se realiza debido a que el tablero existente no alberga el espacio suficiente para las salidas que se suministraran y se encuentra en estado de deterioro, presenta sobrecargas y puntos calientes por falta de espacio y friccion entre varios de sus cables.



Anexar Plano Ampliado

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ÍTEM	NP71	Suministro e instalacion de tuberia Emt 3/4 incluye (union, curva, terminal y accesorios de fijacion) PARA SALIDA ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN DE PROYECTOR.

CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	Cantidad	10	UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00	
andamio certificado	und	$25.000,00	4,0%	$1.000,00	
Taladro	und	$142.459,00	1,0%	$1.424,59	
				Sub-Total	$3.675

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
curva emt 3/4	und	$7.800,00	20%	$1.560,00	
union emt 3/4	und	$3.200,00	30%	$960,00	
terminal emt 3/4	und	$3.150,00	20%	$630,00	
tubo emt 3/4	ml	$6.500,00	100%	$6.500,00	
GRAPA TIPO RIEL	und	$1.897,00	50%	$948,50	
RIEL CHANNEL PERFIL BAJO	und	$32.118,00	30%	$9.635,40	
varilla roscada 3/8"	ml	$6.900,00	30 %. 100%	$6.900,00	
CHAZO EXPANSIVO 3/8	und	$1.320,00	100%	$1.320,00	
CONDULETA FS 3/4	und	$33.325,00	10 %. 15%	$4.998,75	
				SUMA	$33.452,65
				0%	$-
				Sub-Total	$33.453

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00	
				Sub-Total	$900,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	0,4	$9.046,40	
				Sub-Total	$9.046,40
				Total Costo Directo	$47.073,64
				Precio unitario total aproximado al peso	$47.074,00


CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

$9.881

Existe contractual tubería emt 3/4 8,39

JUSTIFICACION

El suministro e instalacion de la estructura en tuberia EMT de 3/4 se genera para conducir la salida de alimentacion del proyector en sala de danzas.



Anexar Plano Ampliado

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ÍTEM	NP72	Desmonte e instalacion de salida HDMI para proyector de video.

CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505 | Cantidad: 1 | UNIDAD: und

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	und	$2.500,00	50,0%	$1.250,00	
andamio certificado	und	$25.000,00	4,0%	$1.000,00	
Taladro	und	$142.459,00	1,0%	$1.424,59	
				Sub-Total	$3.675

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
Chazos	Un	178	800%	1.424	
Estructuras	Un	1505	400%	6020	
					$-00
				SUMA	
				0%	$-
				Sub-Total	$-00

III. TRANSPORTES


Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	2,0%	$900,00	
				Sub-Total	$900,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
Cuadrilla D	H	$22.616,00	3,0	$67.848,00	
				Sub-Total	$67.848,00
				Total Costo Directo	$72.422,59
				Precio unitario total aproximado al peso	~~$72.423,00~~ 79.867

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-8
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

Justificación San Andres de los Altos



Anexar Plano Ampliado.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM: NP73	Suministro e instalacion de acometida 1F#10+1N#10+1#T10 incluye tuberia emt 3/4 con accesorios de conexión y fijacion

CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505 | CANTIDAD: 39 | UNIDAD: M

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 2.500,00	50%	$1.250,00	
andamio certificado	und	$ 25.000,00	3%	$750,00	
taladro	und	$142.459,00	1%	$1.424,59	
				Sub-Total	$3.424,59

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
METRO DE CABLE # LSZH #10 2650 mL	UND	$3.874,00	300%	$11.622,00	
CINTA AISLANTE NEGRA 3M	UND	$16.900,00	4%	$756,00	
curva emt 3/4	und	$7.800,00	20%	$1.560,00	
union emt 3/4	und	$3.200,00	33%	$1.056,00	
terminal emt 3/4	und	$3.150,00	20%	$630,00	
tubo emt 3/4	und	$6.500,00	100%	$6.500,00	
GRAPA TIPO RIEL	und	$1.897,00	30%	$569,10	
RIEL CHANNEL PERFIL BAJO	und	$32.118,00	30 50%	$16.059,00	
varilla roscada 3/8"	ml	$6.900,00	30 100%	$6.900,00	
CHAZO EXPANSIVO 3/8	und	$1.320,00	30%	$396,00	
CONDULETA FS 3/4	und	$33.325,00	0,5 15%	$4.998,75	$51.046,85
				SUMA	
				0%	$-
				Sub-Total	$51.047

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	1,5%	$675,00	
				Sub-Total	$675,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
CUADRILLA D	H	$22.616,00	0,60	$13.569,60	
				Sub-Total	$13.569,60
				Total Costo Directo	$68.716,00
				Precio unitario total aproximado al peso	$68.716,00


Para tramite. 50.458 No incluye esta en APTO

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L.:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L.:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6 DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se debe suministrar acometida para la alimentación desde TGD a tablero nuevo en aula 3, como se evidencia en el plano firmado por el Ingeniero Pedro en reunión.

adjunto de mesa de trabajo realizada el dia 30-08-19



Anexar plano Ampliado

REGRESAR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM	NP74 — Suministro e instalacion de salida eléctrica (cable trenzado fase roja 3x12 + tomacorriente doble naranja con tapa tipo hospitalario)
CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	CANTIDAD: 10 — UNIDAD: und

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	und	$ 2.500,00	50%	$1.250,00	
andamio certificado	und	$ 25.000,00	5%	$1.250,00	
				Sub-Total	$2.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
cable 3x12 trenzado fase roja (10 mts promedio)	und / m L	~~$51.000,00~~ $5550	~~100%~~ 1000	$51.000,00	
tomacorriente doble naranja 15 a con tapa	und	$13.316,00	100%	$13.316,00	
				SUMA	$64.316,00
				0%	$-
				Sub-Total	$64.316

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	1,5%	$675,00	
				Sub-Total	$675,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
CUADRILLA D	H	$22.616,00	1,00	$22.616,00	
				Sub-Total	$22.616,00
				Total Costo Directo	$90.107,00
				Precio unitario total aproximado al peso	$90.107,00


94.607

NO es igual a ppto

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L.:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L.:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se instalarán nuevas salidas incluyendo cableado y tomacorriente para alimentación de computadores en sala de sistemas. ~~Se adjunta en el plano con firma del Ingeniero Pedro en reunión~~.



Plano

Actualizar

Agregar plano Ampliado y localizacion y aclarar que se realiza en Sala de Sistemas

Para justificar los tuper x de niños de 5 años.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	PROYECTO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
ÍTEM	NP75 — Desmonte y Reinstalacion de UPS en cuarto de computo incluye (suministro de acometida de entrada y salida Monofasica)

CONTRATO DE OBRA No. C01. PCCCNTR. 881505	CANTIDAD	1	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	UND	$ 2.500,00	50%	$1.250,00	
TALADRO	UND	$ 142.459,00	2%	$2.849,18	
				Sub-Total	$4.099,18

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CABLE SINTOX #8 HF FR LS	UND ML	~~$72.000,00~~	~~3400~~ 300%	$216.000,00	
Cinta Aislante Scotch Super33 3M 19mm X 20m	UND	$18.900,00	4%	$756,00	
				$-00	$216.756,00
				SUMA	
				0%	$-
				Sub-Total	$216.756

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
ACARREOS VARIOS	VJ	$45.000,00	1,0%	$450,00	
				Sub-Total	$450,00

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento/Unidad	Valor - Unit	
CUADRILLA D	H	$22.616,00	2,50	$56.540,00	
				Sub-Total	$56.540,00

Total Costo Directo	$277.845,18
Precio unitario total aproximado al peso	$277.845,00

277.845,00

CONTRATISTA:	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE R.L.:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	NOMBRE R.L.:	Arq. SANDRA MILENA HORMAZA
NIT:	900.185.357-2	NIT:	901.263.653-6
			DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

JUSTIFICACION

Se debe instalar canaleta nueva con el cableado electrico para evitar cortos con la instalacion actualmente instalada se encuentra averiada.

Justificación no coincide.

STAVOL

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA - NO INCLUYEN FLETES

Hebilla en Acero Inoxidable para Fleje o Cinta Metalica 1/2 REF:



$ 450

Precio ya incluye IVA.


Ver Carrito

Cantidad: 1 Agregar al Carro

Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 18 Circuitos

REF:

COD. 0250018001318



Precio: $ 264,600

Precio ya incluye IVA.

Ver Carrito

Agregar al Carro

Descripcion: Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 18 Circuitos con Barraje de 225A Barra Neutro Barra Tierra Caja Plastica

Recomienda a un amigo este Producto haciendo Clic



$3,200 UND

Cantidad

Agregar al Carro

Calcular el valor de la cuota CMR


METODOS DE ENVIO Y PAGO

Envio a domicilio


Retira tu compra en tienda

Disponibilidad en tiendas

Varilla Roscada 3/8 100cm Fixser



Alambron en Aluminio de 8mm para Apantallamiento
REF:
COD. 01100035000001



Precio: $ 2,200
Precio ya incluye IVA.


Ver Carrito

Cantidad: 1 Agregar al Carro

Descripcion: Alambron en Aluminio de 8mm para Apantallamiento para Protección contra Rayos

Recomiende a un amigo este Producto haciendo Clic aquí

Grapa Bimatalica DEHN Union Alambron - Cu 8-10 mm
REF: 459129
COD. 0840001459129



Precio: $ 48,000
Precio ya incluye IVA.


Ver Carrito

Cantidad: 1 Agregar al Carro

Descripcion: GRAPA BIMETALICA DEHN UNION ALAMBRON-Cu 8-10MM Ref: 459129

Listas y Catalogos:





$7.800 UND


Cantidad

Agregar a mi lista

Calcula el valor de tu costo CIF

MÉTODOS DE ENVÍO Y RETIRO

Terminal Emt 3/4 Acero-Tub Proeléctricos



$3.150 UND

Cantidad

Calcula el valor de tu costo CIF








BUSCAR

CARRIT

soportetecnologico Cableado CAT 6a cable utp cat 6A amp rollo x 305 metros



Cable Utp Cat 6A Amp Rollo X 305 Metros

$ 670.000

Paga en cuotas con mercado pago

Ver cuotas

También puedes pagar con

Bancolombia , Citibank , Av villas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-oct-19	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	12:15 pm **Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Mesa de trabajo revision informe 3 ambiental.	
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Siendo las 9:00am del martes 15 de octubre se realiza mesa de trabajo con profesional ing Ambiental contratista ing. Natalia Carranca para subsanar las observaciones solicitadas mediante correo electronico del informe 03 - Ambiental.

* Se modifican fechas en hojas 32, 33 y 53 dejando unicamente mes de Julio
* En las tabla de residuos aprovechables pag 41 se modifica material " cercha metalica relacionando 130 kg.
* Se actualiza listado de volquetas pag. 55, sin embargo quedan pendientes de soportes de los vehiculos con Placa JAJ907 y 016149 con el compromiso de completar la informacion en el informe 04 con fotos
* Se encuentra en el informe la certificacion de disposicion de RCD en la pag 88 la cual se habia solicitado de 63m³.
*

Siendo subsanadas las observaciones solicitadas, se da aprobacion de informe 03 y se firma check List informes 02 y 03

Residente interventoria
Arq Lorena Delgado R.

Natalia Carranza.
Ing. Ambiental
Diverco Constructores

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	11 oct 19	**Inicio**	8:30	**Fin**	10:15	**Lugar**	oficina diarquo.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de obra Administrativo. 24.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Siendo las 8:30 inicia reunion en oficina de Diarquo.

* Ciudad de Villavicencio: No se realizará placa aligerada en los extremos ya que se mejoraran los pases y el volumen de agua no es considerable. Se realizará entrega final de obra el dia jueves 17 de octubre 2019
* Orlando Fals Borda: Se realizará reunion en Secretaria de educacion. el dia Jueves 2:30 pm en compania contratista, interventoria y entidad para formalizar acta de entrega final de Obra
* San Benito Sede A.

Se realizo se dañes en la tarima para entregar en las mismas condiciones que se encontraba al inicio de la obra. Se realizara revision el dia de mañana por interventoria para realizar entrega de las obras a la institucion. Se solicita entrega manual de uso y mantenimiento. Se programa entrega el dia martes 9:00 am con acta de entrega final.

* Provincia de Quebec. Se realizara entrega de las obras el dia Jueves a las 9:00 am con acta fisica de obra
* Federico Garcia Lorca. Colmena el fin de semana instalacion de cubierta, esta pendiente cambiar el color de pintura en viga primer etapa.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	11-oct-19.	**Inicio**	8:30	**Fin**	10:15	**Lugar**	Oficina Diarquco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de Obra Administrativo. 24.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

1. Colegio la Union: Se solicita hacer verificacion ya que el rector manifiesta que se presentado malos olores en la institucion con el fin de revisar el funcionamiento adecuado del pozo e informar a la entidad. y a la institucion.
2. San Andres de los Altos: Esta en etapa de aseo y resanes. Se realizará en la semana instalaciones electricas. Se instalará las tomacorrientes en altura a 1:50 en toda la etapa dos de esta institucion. Adicional se recuerda la instalacion de 2 luminarias adicionales en los salones de transicion - 2 x cada salon - 1 y 2.-
3. Inem Santiago Perez. Se presenta los planos con las modificaciones solicitadas. Se aprueba el diseño con las modificaciones presentadas para la tienda preescolar primaria. Se solicita de caracter urgente iniciar la ejecucion de la ~~tienda~~ cimiento. Se inicia el dia martes. En la cancha manifiesta el contratista que las lluvias han evitado mantener las actividades constantes para el tendido de material. Se solicita realizar 2 densidades. Se adelantaron excavaciones para desagues de la cancha. El contratista manifiesta presentara propuesta de drenajes teniendo en cuenta el estado presupuestal del proyecto. la interventoria manifiesta ante esto la falta de oportunidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez
CARGO: Apoyo Supervisor Interv.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3212210073

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: diarqco@gmail.com
TELÉFONO: 3012432931

NOMBRE: Camilo Andres Cabrera
CARGO: Inspector Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3142877076

NOMBRE: Carol Gonzalez
CARGO: Ing. Diarco
E-MAIL:
TELÉFONO: 3178030410

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: LORENZO RODRIGUEZ
CARGO:
E-MAIL: Diarqco@gmail.com
TELÉFONO: 3108627251

NOMBRE: Sandra Milena Higuera
CARGO: Dir. Interventoria
E-MAIL: directorproyectos.civil@gmail.com
TELÉFONO: 3004376450

NOMBRE: Lorero Delgado
CARGO: Residente interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719999

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha** 03-Oct-19.	**Inicio** 8:00am	**Fin**	2:00 pm	**Lugar**	Sitios Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	Comité técnico Comite de obra. 23		
Asistentes				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Siendo las 8:00 am inicia recorrido en los frentes:

* Ciudad de Villavicencio:
En los extremos de la cancha se debe mejorar el drenaje. Para esto se realizara estructura aligerada con super board pasando la impermeabilizacion por encima. Se realizara mediacaña en la parte exterior del vidadizo y se solicita ampliar la mediacaña interna del vidadizo
* Almirante Padilla: Colocar columnas y zapatas de mejoramiento edificacion. Se solicita incremento de personal y trabajar las zonas simultaneamente y presentar plan de contingencia ya que se evidencia atraso en la ejecucion de las actividades
* Federico Garcia Lorca. Se realiza acta con el rector en relacion con los imprevistos en el piso del salon 105, la cual se adjunta a la presente reunión.
* Inem Santiago Perez: Se solicita adelantar actividades complementarias a la cancha. Si bien es cierto que la lluvia impide la cantidad de actividades en la cancha, se pueden realizar actividades en cajas de inspeccion.
* Provincia de Oriente: Se realiza acta con profesional REOP para definir intervencion en cableado voz y datos que pasa por zona de cubierta intervenida en jardin y almacen.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	03-oct-19	Inicio	9:00 am	Fin	2:00 pm	Lugar	Stos de Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Comité técnico Comité de Obra 23		
Asistentes					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión		

*San bento Sede A
Arreglar juntas de dilatacion al extremo nororiental de la cancha. En las tapas de los sumideros se debe cambiar la malla por malla expander. y completar la malla lateral de la embocadura del sumidero. Se debe mejorar el acabado de los bordes de la cancha y cañuela. En la malla ~~contra~~ ~~[illegible]~~ protectora de la cancha se debe realizar el ajuste de los marcos ya que se ven desalineado. Se realizara entrega el dia 15 de octubre en la mañana. Se verificara las condiciones de la tarima con respecto al registro fotografico de las actas de vecindad para ~~[illegible]~~ analizar las condiciones iniciales y entregarla en iguales condiciones
Se verifica la ejecucion del circuito independiente de la estufa en la tienda escolar. Se aprueba el balance presupuestal presentado por el contratista el dia de ayer
*Colegio la Union Se solicita revision tecnica de la funcion del pozo septico dado que se recibe informacion sobre la exacerbación de olores con el aumento de la temperatura.

SIG-IF-005
V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	03-oct-19.	**Inicio**	8:15 a m	Fin 2:00 pm 2:00pm **Lugar**	Sitios de obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de obra 23	
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez S
CARGO: Apoyo Supervision
E-MAIL: Srodriguez@educ...
TELÉFONO: 3212210333

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Ssi. Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3203678309

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Juan Camilo Pava S.
CARGO: ING Residente Diargco
E-MAIL: Camilo74Pe@hotmail.com
TELÉFONO:

NOMBRE: Lorena Delgado
CARGO: Residente Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Sandra. Hilda Montoya
CARGO: Dir. Interventoria
E-MAIL: directorproyectos.civil@gmail.com
TELÉFONO: 3005304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	03 oct / 19.	**Inicio**	9:15am.	**Fin**	9:00am.	**Lugar**	Colegio
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Colegio Federico García Lorca. Rector. Sr. Marco William Salamanca Aux. financiera. Yira Soleyna Acevedo.			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

Colegio Federico García Lorca:
Se realiza reunion en compañia del rector de la institucion Dr. Marco William salamanca, apoyo a supervision, contratista e interventoria. Se manifiesta a la institucion los imprevistos presentados en las actividades realizadas, ya que el piso del salon 105 es necesario realizar el cambio e instalar duro piso trafico pesado, situacion que se presentó al estar a la interperie durante el ~~[illegible]~~ la adecuacion de cubierta. se espera hacer la entrega del frente al terminar el mes de octubre. Sin embargo, dado que se hade realizar balance presupuestal del contrato no se podra realizar actividades de pintura como parte del mantenimiento de los salones.

Residente interventoria.

SED - DCOE.
Apoyo Supervisión

Rector

Yira Suleyma Acevedo
Aux. Financiera

ARQ. RESIDENTE CONTRATISTA.

Interventoria.

CONTRATISTA
RL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	10:50 am.	**Inicio**	03/10/19	**Fin**	12:00 m	**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Provincia de Quebec.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

Siendo las 10:50 se realiza reunion para revision de cableado voz y datos que pasa sobre la zona de la ~~la~~ cubierta intervenida en jardin y almacen, en compañia del Ing. José miguel cuadros - REDP - de la Secretaria de educacion, ~~apoyo~~ apoyo supervision, contratista e Interventoria y rector de la institucion. Se realizó esquema en la parte posterior en el cual se detallan las actividades a realizar en relacion a las conexiones de cableado estructurado oficina y parte administrativa. Esta actividad se realizará a partir del sabado 4/o semana de receso. con las actividades del aula de artes y diseño previstas inicialmente y Nacomodacion de AP. Se le solicita la revaluacion presupuestal al contratista para ser entregado entre hoy y mañana

SCCEE -> ED

Luis Fernando Castro B
Rector

Miguel Cuadro
OARedP - Sed.

Residente Interventoria.


Arq. Residente Diorgeo.

Arq. Residente Diorgeo

Ana. Sylvana Alean Hurtado
Pa Interventoria

SIG-IF-005
V.1

(5)


- 1 Switch
- 1 Patch Panel de 24 pos / 16
- 10 Patch cord de 1mt Cat 6A
- 1 Placa de 1 gll 10 4
- 1 Multitoma de 6 ptos
- 1 Organizador
- 1 Certificar Backbone
Rack Nuevo
Salon
Artes y Diseño
Tubería IMC 1" y 3/4" EMT
Cableado actual NO se cambia
Backbone nuevo en cable UTP Cat 6A
3/4"
Rack actual
Ing. Edgar Alexander Rodriguez
DCCGE-SGD
Proyectado Intervención
Cristian Ayala C.C. 79.671.176 Diseño Cel. 3107677733

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26-Sept.	**Inicio**	3:00 pm	**Fin** 5:20	5:20	**Lugar**	oficina Diarco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite administrativo 22.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Siendo las 3:00 pm se da inicio a reunion administrativa.
Actividades ejecutadas y programaciones:
* Ciudad de Villavicencio: Impermeabilizacion se realizará el 01 de octubre. y se programa entrega para el 15 de octubre.
* La Union: los planos record se entregarán el dia 01 de octubre impresos para entrega a la institucion y posterior se solicitará cita con profesional de Planoteca para primera revision planos
* Provincia de Quebec:
Se coordinará visita con redp con contratista e interventoria para, revisar la intervencion los cables UTP (9 cables aprox. 80 mts. c/u) que se cruza con la intervencion de la cubierta. Pendiente esquema mosaico PISO.
* Federico García Lorca.
Se instaló estructura cubierta. Se ~~pint~~ aplicara en exteriores pintura Koraza en el ladrillo a la vista. Se solicita evaluacion presupuestal para cambio de piso en salon 105 y estudiar el alcance presupuestal. Fecha de entrega 15 de octubre.
* Almirante Padilla: Se realizo verificacion de zonas donde se requiere. pañetar y resanar. Se instalará cubierta 10 de octubre. se Revisará costos en monte de sensores alarmas y timbres

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 sept.	**Inicio**	3:00 pm	**Fin** 5:20	5:20	**Lugar**	of. Diarquo
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite Administrativo. 22			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

* San Andres de los Altos
Culmina estructura - Portico en zona de Baños. Se realizó estudio dela estructura cubierta y se evidencia que se encontraba totalmente contemplada en presupuesto lo cual se aprueba voladizo en 1 de 1m por parte ingreso a las dos aulas c/ jardin y Panza.
* San Benito Sede A.
El dia 3 de octubre se entregará culminada concha y tarcamo. El contratista programará logistico para instalacion circuito en tienda escolar y entregará alcance presupestal a interventoria. La actividad se realizara el 28 de septiembre.
* Inem.
Se realiza revision planos ~~caset~~ tienda escolar primaria. Se debe realizar evaluacion presupuestal con los ajustes solicitados sobre plano. En la concha culmina excavacion el dia sabado. Se entregará a interventoria los ajustes solicitados el dia lunes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 Sept - 19	**Inicio**	3:00 pm	**Fin**	5:20	**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite Administrativo 22		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez R.
CARGO: Apoyo Sup. Cto Interv.
E-MAIL: srodriguez@educacion.
TELÉFONO: 3212210033.

NOMBRE: Oscar Gonzalez.
CARGO: Ing. Diarco
E-MAIL:
TELÉFONO: 3178030415

NOMBRE: Sandra Milena Herrera
CARGO: Dirección de Interv.
E-MAIL: directorproyectos.colegios@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Lorena Delgado R.
CARGO: Residente Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Carmen Rodriguez.
CARGO: L.R Diarco
E-MAIL: diarco@gmail.com
TELÉFONO: 3108627755

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Tito Ayala R
CARGO:
E-MAIL: Diarco
TELÉFONO: 3103447935

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:


NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	9 Sept. /19	**Inicio**	8:00am	**Fin** 2:00 pm		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra 21		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

* Inicia Recorrido colegio Ciudad de villavicencio
actividades: Afinado de piso 5 metros. Se solicita aseo y recoger escombros de cubierta. Solo se encuentra 1 personal en obra, se solicita incremento de personal y lograr cumplir con las fechas programadas de entrega. Se recuerda tal y como se informo el dia lunes que hay se puede suspender la operacion de la campana extractora para realizar las actividades de impermeabilizacion en la zona de equipos. Se solicitar evacuar o acordonar y señalizar los materiales que se dejan al ingreso de la institucion entre las circulaciones de escaleras y rampa.
* Provincia de Quebec: La perfileria instalada le falta una mano de pintura, las tapas de terminacion y se solicita una teja traslucida en ~~el~~ en Jardin y una en el pasillo entre jardin y almacen.
Se esta instalando afinado de Piso en Jardin. Para iluminacion se instalara 5 en Jardin y 2 en almacen instaladas en los perfiles de la estructura de cubierta. En Jardin dos en la estructura y 3 a lo largo de la placa.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	19 Sept./19	**Inicio**	8:00 am	**Fin**	2:00 pm	**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra 21.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

las tomacorrientes en Jardin se instalara en altura 1;50: 2 al lado de tablero y una al lado de mural y en almacen son 7 tomacorriente a la altura de las existentes

~~*~~ Federico Garcia Lorca

Actividades: Amarre y fundida de viga cintas con las recomendaciones del asesor estructural del contratista. Estan pendientes columnetas por fundir Se solicita ingreso de personal para el frente. Se solicita proteccion en pisos como estaba contemplado en el plan de trabajo.

k Almirante Padilla: Se realizará el dia de mañana las areas a pañetar y/o resanar en el colegio contratista - interventora. Se solicita realizar la placa y proteccion zona de cocina. Adelantar pintura para estructura metalica

x. San Andres de los altos:

Actividades: Instalacion estructura metalica en 1 salon, pañetes cubierta pendiente en zona de baños fundir viga, cosnsteis y proteccion de sanitarios y baños ya que se encuentran con restados de ~~parrete~~, concreto y 1 sanitario roto Se solicita instalar una teja trasluda en Jardin. Para instalacion en teja se deja 5 cm de teja y se revisara economicamente el voladizo en teja y estructura metalica si esta contemplado en presupuesto ya que no puede sobrepasar el presupuesto a la fecha y ~~[illegible]~~ mayores costos ~~[illegible]~~ los asumira

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	19 sept / 19	**Inicio**	8:00 am	**Fin**	2:00 pm	**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra 21.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

el contratista

*(Inem Santiago Perez) San Benito A.

Actividades Excavacion carcamo, construccion cajas, instalacion tuberia caja-desages, mantenimiento canchas. Se solicita realizar adecuaciones y mejoramiento en las juntas y Kulken

*Inem Santiago Perez:

Se esta realizando topografia en cancha verificando niveles sugeridos para la estructura por el geotecnista de interventora. Eduardo Dimate indica la localizacion de una caja aguas lluvias a la que se conectará el desague de las canetas. Se solicita inicio de tienda escolar primaria el dia lunes 23 de septiembre. y anterior revisar la localizacion con la institucion Se solicita entregar a la interventora. el dia de mañana diseño de la tienda y el personal de ingreso para revision documentacion.

Proximo comite administrativo: Jueves 26 de septiembre 9:00 am en oficina interventoria.

Arq. Sandra Milena Hurtado
Dir. Interventoria

Arq. Lorena Delgado
Residente interventoria.

Juan Camilo Rojas
ING Residente Diagco

Ing. Sup. Cto
SED - DCCEE

Cristhian C.A.
Sup. Interventoria

3512065
R.L. CARMEN RODRIGUEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	12 Sept/19	**Inicio**	3:20	**Fin** 6:20.		**Lugar**	Oficina Diarqco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de Obra 20		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Siendo las 3:30 pm inicia reunion en oficina de Diarqco.

- El dia de mañana viernes el contratista radicara el documento para adicion y prorroga y la interventoria radicara el documento el dia lunes 16 de septtembre de 2019
- En el colegio Inem Santiago Perez. se realizara excavacion de 20 cm y relleno compactado de 30 cm para llegar a nivel ya que se encontraba la cancha a un nivel inferior del entorno ~~to~~ y se realizara placa 10 cm, cañuelas laterales con ~~y~~ cajas que se conecten a la caja existente mas cercana, por recomendacion de la interventoria Para los fallos que se encuentren en terreno se realizara excavacion a 70 cm. A la fecha se ha evidenciado 1 fallo
- Se esta realizando mesa de trabajo donde se realiza actualizacion en el balance Presupuestal desde el dia 11 de septiembre. El dia de mañana se hara verificacion de cantidades en la tienda de primaria en cuanto a instalaciones hidraulicas, electricas y sanitarias, ~~de realizarse~~ para lograr definir el alcance presupuestal el dia lunes y definir su ejecucion.
- En el colegio San Benito A se debe realizar apus no previstos para mantenimiento de malla y Juegos cancha. Se realizara las cajas al final de las cañuelas que conecten con el cerramiento que tambien se de aprobacion para construccion.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	12 Sept. / 19	**Inicio**	3:20pm	**Fin** 6:20 pm		**Lugar**	Oficina Diarqco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de Obra 20		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

- Federico García Lorga: Se entrega el informe solicitado al contratista y se da aval para continuar con la ejecucion bajo las recomendaciones del asesor estructural por parte del contratista.
- San Andres de los Altos: Se solicita incremento de personal en obra
- Almirante Padilla: Se realizará las recomendaciones sugeridas por el asesor estructural dadas por el asesor estructural de interventoria.
- Ciudad de villavicencio: No se realizará demolicion de media caras existentes ya que se encuentran en buen estado y se realizara afinado de piso para garantizar los pendientes en placa y canal. Como se entrega el dia de hoy. En la zona de maquinas se instalará manto
- El dia Sabado 14 de septiembre el asesor geotecnista por parte de interventoria para revision de Cancha
- Se realizará recorrido - Comite de Obra Jueves 19 de septiembre.
- Se solicita manual de uso y mantenimiento para los colegios la union, garbando fals y San benito sede B.

Comite de Obra 20



PLACA CUBIERTA 3 C. ORTE

COLEGIO CAMPO DE VILLAVERDE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	12 Sept./19	Inicio	3:20 pm	Fin	6:20 pm	Lugar	Oficina Diarco.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

NOMBRE: Yoanna Rodriguez
CARGO: Apoyo supervisor Interventoría
E-MAIL: srodriguezia@educacionbogota.edu.co
TELÉFONO: 3212740033

NOMBRE: Cristhian Castillo Arenas
CARGO: Ing Interventoría
E-MAIL:
TELÉFONO: 3202678304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Jaime Hilario Hamaya
CARGO: Director de Interventoría
E-MAIL: director.proyectos.ddu@egmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Lorena Delgado R
CARGO: Residente de Interventoría
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Carmen Rodriguez G.
CARGO: El Diarco SAS
E-MAIL: diarco@gmail.com
TELÉFONO: 3108627755

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	05 sep	**Inicio**	6:30 am	**Fin**	1:40	**Lugar**	Sitios de Obra.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de obra 19		
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Inicia recorrido siendo las 6:30 am en colegio Ciudad de villavicencio
Se solicita proceso constructivo para intervencion de la zona donde se encuentra la campana estructura y los equipos de enfriamiento ~~por~~ y ser radicado con alcance economico y fecha de inicio. La supervicion hara la gestion de averiguar la cordinacion para la intervencion de la zona. El alcance economico debe entregarse incluido en el presupuesto general para ver su afectacion
Se realizara desmonte flanche y se subirá manto dando vuelta al muro. y Continuar con las actividades contempladas
Se solicita esquema de pendientes al contratista el cual se realizara con interventoria el dia de mañana viernes 6 sept.
Verificar pendientes de canal para instalacion de alistado impermeabilizado
Instalar rejilla galvanizada al ingreso de la bajante canal. Arreglo de pases al inicio de la canal
Verificar localizacion, anclaje y linea de vida para poteo propuesta para subir material placa. Revisar certificado de arnes
*Provincio de Goeder: Se evaluara las cantidades contempladas en almacen y tardin para estudiar el cambio de ventaneria y puertas.
*Federico Garcia Lorca: Realizar la revision de la deflexion maxima permisible de acuerdo a las cargas instaladas y las que se van a instalar de los elementos que estan a la entrada del salon y sus paralelos. Se le solicita al contratista entregar esta informacion el dia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	05 sep	**Inicio**	6:30 am	**Fin**	1:40	**Lugar**	Sitios de Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra 19		
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

lunes y de ser necesaria presentar la solucion con esquemas y alcance presupuestal. @ la solicitud de pintar la viga sobre fachada la realizará el contratista en el momento de pintar los salones que se estan interviniendo actualmente..

*. Almirante Padilla: Actividades - ~~Dem~~Corte muros para generar columnas y corte placa para generar zapatas. Se solicita incremento de personal

*. San Andres de los altos: Se identifica la necesidad de construir dos vigas en el sentido largo, 2 vigas en sentido corto y 1 viga cinta para la culminacion en el muro de los baños, la seccion de las vigas se indica de 20 x 25.

*. San Benito Sede A: En revision de Fundida placa se solicita mejoramiento acabados placa. En terminacion se solicita la evaluacion de sumideros contractuales, de no haber sumidero contemplar la evaluacion con rejas mas pequeñas. Se solicita iniciar mantenimiento de malla

JC4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	05 - sep.	**Inicio**	6:30 am	**Fin**	1:40 pm	**Lugar**	sitio de obras.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de obra 19			
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Inem Santiago Perez.
Pendiente demoler tramo cordena bordillo en ladrillo. Se debe realizar retiro de escombros el fin de semana para conocer la situacion de la concha y tener un panorama para el dia lunes. Se verificara la conduccion de aguas lluvias.
Proximo comite Administrativo miercoles 11 de septiembre a am
Colmma recorrido siendo las 1:40 pm.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	Sep 05	**Inicio**	6:30 am	**Fin**	1:40 pm	**Lugar**	Sitios de Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de Obra 19.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración				**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Raúl Hernández.
CARGO: Arquitecto Residente.
E-MAIL: Arkd03@outlook.com
TELÉFONO: 3152951 61.

NOMBRE: Camilo A COSTA
CARGO: ARQUITECTO RESIDENTE
E-MAIL: Camilo acosta911-arq@hot
TELÉFONO: 3136733403

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: diarco@gmail.com
TELÉFONO: 3024432991.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Oscar Gonzalez P.
CARGO: Ing. Civil.
E-MAIL: Cc
TELÉFONO:

NOMBRE: Loreha Delgado.
CARGO: Residente interventoria.
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Yoonia Rodriguez P.
CARGO: Apoyo gestion Cto Interv
E-MAIL: Srodriguezpa@educacionbogota.gov.co
TELÉFONO: 3212210033

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	31/08/2019.	**Inicio**	07:00.	**Fin**		**Lugar**	Oficina DIARQCO.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	31/08/2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Se reunen en las oficinas del Contratista los profesionales Lina Galindo – asesora SST de DIARQCO y el Ing Jaime Hernandez – Asesor SST de Interventoria con el fin de revisar ajustes de Informe de Gestion No 2 SST: Se conciliia el listado de personal donde efectivamente se han presentado 48 trabajadores, de los cuales 10 Trabajadores no ingresaron al Proyecto, relacionados en el Informe. El Operario de maquinaria Luis Alfonso Alvarez presto sus servicios despues del 20 de Junio, el cual se relacionara en el Informe 2, para este periodo se relaciona al operario Wilches. El Contratista presenta certificado de desistimiento de elaboracion de EMO de egreso de los dos trabajadores retirados. En el Informe se relacionan 11 capacitaciones al personal con sus correspondientes evaluaciones; Ademas se diferencian de las charlas 5 minutos. En los soportes de capacitacion se evidencia la cobertura a los trabajadores del Periodo. Se presentan 38 Inducciones a los 38 trabajadores del Periodo, dando cobertura al 100%. Se presentan 38 soportes de entrega de EPP y 8 de personal administrativo, dando cobertura al 100%. El contratista presenta 5 hojas de uso de equipos de trabajo en alturas. Se puesta en el Informe documentacion del minicargador. Se relaciona en el Informe la Conformacion de Brigada de forma Integral en cada frente de trabajo. De acuerdo a la revision realizada, se aprueba el Informe de Gestion SST No 2 del contratista, el cual debe ser presentado formalmente a Interventoria en fisico y digital con sus anexos y Formato Excel diligenciado con las firmas de los profesionales.

Se procede a revisar Informe de Gestion SST No 2: Para este periodo se relacionan 14 retiros, los cuales faltan por soportar EMO de egreso y/o certificado de desistimiento, en el Informe se relacionan planillas de Seguridad Social para verificacion, sin embargo esta pendiente la Seguridad Social de la empresa CONSTRUSURGIR SAS, quien cuenta con personal apitado pero no se relacionan los pagos. Se solicita al contratista con objeto de una facil trazabilidad del personal y la Seguridad Social, relacionar cuadro que incluya: Nombre, cedula, dias laborados y empleador. Para el presente periodo se registran 19 Ingresos por parte del Contratista, Se presenta registro de Capacitaciones con sus correspondientes evaluaciones, se encuentra pendiente relacionar charla 5 minutos, Falta relacionar maquinaria utilizada en la Union con sus respectivos Soportes, faltan certificado de mantenimiento y disposicion de aguas residuales de Unidades Sanitarias correspondiente a Junio, Se solicita presentar evidencias de gestion del COPASST, el contratista presenta acta de reunion del mes de Julio, Se debe realizar acta de Reunion de Comite de Convivencia, el contratista debe realizar preoperacional de Volquetas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes					**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

NOMBRE: Jaime Herrambe CARGO: Asesor Ambiental - SST E-MAIL: jesteban54@Gmail.com TELÉFONO: 3202822051	NOMBRE: Jina Galindo CARGO: Inspector SST E-MAIL: Ing.bibio@hotmail.com TELÉFONO: 3125178816.	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:
NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:
NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:
NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:	NOMBRE: CARGO: E-MAIL: TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30-08-19	**Inicio**	09:00	**Fin**	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	30-8-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

* Almirante Padilla

→ El contratista presentará APU NP de retiro y reinstalación de UPS por motivos de que esta expuesta a daño severo por encontrarse cerca de fragmentos de demolición

→ Desmonte y retiro de cenefa y cableado del aula 4 por motivos de que por elevación de columnas se encuentra afectado así mismo la caída de fragmentos de demolición los afectaron totalmente dejándolos inservible por lo cual se acuerda unicamente dejar habilitado el 3

→ La propuesta economica con los ajustes Finales sera presentada el día martes 3 de septiembre en la tarde.

* Provincia de Quebec.

→ realizar retiro de 42,5 mts de alumbrado del Apantallamiento y reinstalar despues del cambio de cubierta así mismo agregar 2mts en cada extremo junto con sus empalmes certificados y roportes cada 420 metros.

V.B.O

Fernando Ortiz Tito Ayala

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30-08-19	**Inicio**	09:00	**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30-08-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

*San Andres de los Altos. Fase 2.


→ Reubicar cumeras de Vigilancia para lo cual se deberá reutilizar el cableado y trasladar la tubería existente agregando los metros que se requieran y las cajas de paso
→ Retirar y Reinstalar access point para el cambio de cubierta
→ Retirar 35 mts de acometida cerca la cual no presenta seguridad por cantidad de empalmes en la misma presentando riesgo electrico.
→ Instalar acometida en I#8F + I#8N de acuerdo a la proyección del anexo
→ reutilizar el cable HDMI del aula de danzas
→ Evaluar los puntos de Salida electrica y HDMI según requerimientos de la unidad educativa para las proyecciones.

* Colegio García Lorca.

→ realizar retiro de 20 mts. de alumbrón de Aluminio y reinstalar.
→ agregar 2 mts de alumbron faltante ya que por vandalismo presenta perdida estos se requieren para empatar con la bajante.
→ realizar retiro y reinstalación de puntas captadoras.

VoBo
20 Tito Ayala

Almirante Padilla



Retiro de Acometida. 25m
x Fraude.

45 m de Acometida
3#8 + 1#8N + 1#12T.

Acometida 1#10F + 1#10N
+ 1#10T 39.

→ Tablero No Funcional


Vo Bo
1110 Ayala. R

30-08-19

PLANTA PRIMER PISO RED NUEVA BLOQUE 1

San Andres de los Altos.

- Acometida existente para retiro por empalmes de diferentes calibres
- Punto de conexión en poste existente.
- tablero para retiro por deterioro mecanico.
- Nuevo tablero 18 ctos con totalizador.
- 3#8F+1#8N
- Puesta a tierra
- Salida HDMI reutilizar cable HDMI + Salida electrica
- Evaluar punto de conexión DE PC para instalar tomacorriente + Salida HDMI



30-08-19

VoBo

San Andres de los altos Fase 2



30-08-14

Camara existente h= 3,5 m.

ruta de cableado de la cama a ~~router~~ DVR.

A.P. (Acces Point)

Ruta a desmontar. x cambio de estructura de cubierta.

A.P a desmontar. Nueva [illegible] para camara h= 4,0 m.

Provincia de Quispicanchi.



Alumbrado existente 42,50 m.

Alumbrado adicional 4.0 m. (2+2)

Soportes del alumbrado c/c 1,20 m.


Empalmes para alumbrado 2 Unidades

30-08-19.

V°B°

Tito Ayala

Colegio García Lorca. Fase 7.



- Desmonte y reinstalación de Punta captadora.
- Desmonte y reinstalacio de alambron de aluminio
- ~~Agregar~~ 2mts de alambron para reinstalación

30-08-19.

V°B°

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29 Ag. 2019	**Inicio**	11:20	**Fin** 1:00	**Lugar** Oficina Interventoría
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra administrativo. 18.	
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

para los trabajos en cubierta.

- Inem Santiago Perez: Se prevee inicio de obra el dia sabado. El contratista se encuentra gestionando la documentación del personal.
- San Andres de los Altos: Se reitera la solicitud de incrementar el personal de obra
- Acta parcial 3: Se hace solicitud al contratista del acta parcial 3 para radicar a la entidad el dia jueves. 05 septiembre. 2019.
- Se esta realizando ~~ejecución~~ mesa de trabajo con los NPS civiles radicados el dia de hoy por parte del contratista de los cuales se ~~se~~ realizaron observaciones que. seran radicados el dia de ~~hoy~~ ~~se~~ mañana en la interventoría.
- Se solicita nuevamente los manuales de uso y mantenimiento de los frentes terminados e ir avanzando en la información de los planos record civiles y electricos. la entidad solicita priorizar en la documentación en el colegio la Unión
- Se solicita la información de la disposición de residuos de excavacion de la union ya que ~~se~~ es necesaria para subir la información de pictar forma ECP. junio.

Comite de Obra proximo 05 de septiembre.

	ING JENNIE PEREZ	
	DIRECTORA OBRA	Residente
	DIARCO CONSTRUCTORES SAS	Interventoría.

Sonia Rodriguez A.

Ana Sulma M. Hoima
Por Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29-Ag-2019	**Inicio**	11:20	**Fin**	1:00	**Lugar**	Oficina Interventoría
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de obra administrativo 15.			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se inicia reunion siendo las 11:20 am

* Modificacion contractual: Se evalua y se revisa los imprevistos ocurridos en obra especificamente en los colegios San Benito A la Union y almirante Padilla. Se enviará el borrador de la solicitud el dia sabado y el ajuste Presupuestal el dia lunes
* Almirante: Se esta realizando reunion para definir los detalles para la intervencion e inquietudes surgidas en obra. la reunion se esta realizando en sitio.
* San Benito A: Se realiza visita en obra el dia de hoy definiendo junta de dilatacion placa cancha donde se define realizar los detalles y observaciones en bitacora
Para la prolongacion de la malla para la cancha, der realizarse le esta actividad, se realizará a una altura maximo 1 metro. De igual manera se realizara revision al alcance presupuestal que se entregará el dia lunes para definir si se ejecuta su construccion
Para el carcamo paralelo abs escaleras se realizara revision al alcance presupuestal para determinar si es posible ejecutar esta actividad
* Provincia de Quebec: Paralelamente se esta revisando el dia de hoy la estructura que soportará la cubierta de la etapa 2 en ejecucion
* En ciudad de villavicencio se prevee inicio de obra el dia sabado El contratista se encuentra gestionando la documentacion de personal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	29 Ag. 2019	Inicio	11:20	Fin 1:00	Lugar Oficina Interventoría
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Comite de Obra administrativo. 18.	
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión	

para los trabajos en cubierta.

* Inem Santiago Perez: Se prevee inicio de obra el dia sabado. El contratista se encuentra gestionando la documentación del personal.
* San Andres de los Altos: Se reitera la Solicitud de incrementar el personal de obra
*. Acta parcial 3: Se hace solicitud al contratista del acta parcial 3 para radicar a la entidad el dia jueves. 05 septiembre. 2019.
* Se esta realizando ~~el~~ mesa de trabajo con los NPS civiles radicados el dia de hoy por parte del contratista de los cuales se ~~se~~ realizaron observaciones que. seran radicados el dia de ~~hoy~~ ~~se~~ mañana en la interventoría.
* Se Solicita nuevamente los manuales de uso y mantenimiento de los frentes terminados e ir avanzando en la información de los planos record civiles y electricos. la entidad solicita priorizar en la documentación en el colegio La Union.
*. Se solicita la información de la disposición de residuos de excavacion de la union ya que ~~se~~ es necesaria para subir la información de plataforma BCD. junio.

Comite de Obra proximo 05 de septiembre.

ING JENNIE PEREZ
DIRECTORA OBRA
DIARCO CONSTRUCTORES SAS

Residente interventoría.

Jenid Rodrigues

PAZA SUSANA HUERTO
Int. Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29-Ag-2019	**Inicio**	11:20	**Fin**	1:00	**Lugar**	Oficina Interventoria
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de obra administrativo 19.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se inicia reunion siendo las 11:20 am

* Modificacion contractual: Se evalua y se revisa los imprevistos ocurridos en obra especificamente en los colegios San Benito A, La Union y almirante Padilla. Se enviará el borrador de la solicitud el dia sabado y el ajuste Presupuestal el dia lunes
* Almirante: Se esta realizando reunion para definir los detalles para la intervencion e inquietudes surgidas en obra. la reunion se esta realizando en sitio.
* San Benito A: Se realiza visita en obra el dia de hoy definiendo junta de dilatacion placa concha donde se define realizar los detalles y observaciones en bitacora
Para la prolongacion de la malla para la concha, de realizarse en esta actividad, se realizará a una altura maximo 1 metro. De igual manera se realizara revision al alcance presupuestal que se entregará el dia lunes para definir si se ejecuta su construccion.
Para el cercamo paralelo a las escaleras se realizara revision al alcance presupuestal para determinar si es posible ejecutar esta actividad.
* Provincia de Quebec: Paralelamente se esta revisando el dia de hoy la estructura que soportará la cobertura de la etapa 2 en ejecucion.
* En ciudad de villavicencio se prevee inicio de obra el dia sabado. El contratista se encuentra gestionando la documentacion de personal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29 Ag 2019	**Inicio**	11:20	**Fin** 1:00	**Lugar** Oficina Interventoria
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comite de Obra administrativo. 18.	
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

para los trabajos en cubierta)

* Inem Santiago Perez: Se prevee inicio de obra el dia sabado. El contratista se encuentra gestionando la documentacion del personal.
* San Andres de los Altos: Se reitera la solicitud de incrementar el personal de obra
*. Acta parcial 3: Se hace solicitud al contratista del acta parcial 3 para radicar a la entidad el dia jueves. 05 septiembre. 2019.
*. Se esta realizando ~~eyu~~ mesa de trabajo con los NPS civiles radicados el dia de hoy por parte del contratista de los cuales se ~~Se at~~ realizaron observaciones que seran radicados el dia de ~~frest~~ ~~et~~ mañana en la interventoria.
*. Se solicita nuevamente los manuales de uso y mantenimiento de los frentes terminados e ir avanzando en la informacion de los planos record civiles y electricos. la entidad solicita priorizar en la documentacion en el colegio la Union.
*. Se solicita la informacion de la disposicion de residuos de excavacion de la union ya que ~~no~~ es necesaria para subir la informacion de plataforma RCD. Junio.


Comite de Obra proximo 05 de septiembre.

Dania Rodrigues

Arq Sandra M Herrera
Int Instalaciones

ING JENNIE PEREZ
DIRECTORA OBRA
DIABLOS CONSTRUCTORES SAS

Residente Interventoria.


25x10
30x15
20x10
30x15
25x10
30x15
20x10
30x15
25x10
30x15
20x10
30x15
Hacer con epoxica
1° opam 15 30x15 en muro
30
2° opam 25 Sogaima
25
Arq. Estructural / Inter
Son elementar de apoyo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	28/08/19	**Inicio**	11:00 Am	**Fin**	**Lugar** Colegio Ciudad de Villavicencio
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Acta de Inicio de obra Fase dos
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	28/08/19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Temas tratados:
Se realiza Visita Previa al Inicio de las obras de acuerdo al Compromiso adquirido en Visitas anteriores.
De esta manera y Una Vez realizada la evaluación Precontractual del Contrato de obra los alcances en el colegio en esta Fase serán:
- Mantenimiento de Cubierta en la Biblioteca Cubriendo Una Area de (75mx 19m) y mantenimiento Viga Canal.
- Las actividades Iniciaran el dia Sabado 31 de Agosto Con el desmonte de la teja
- El contratista entregara el Listado de Personal y Vehiculos que Ingresaran a la Institucion
- El Personal de obra no tendra ninguna Socializacion Con los estudiantes
- La Institucion Prestara el Cuarto de bombas Para el almacenamiento de material al igual que habilitara el uso del Baño de alumnos de Primaria. Piso dos, Blaque dos
- El Contratista Se Compromete a entregar dichos espacios limpios y en el mismo estado en el que lo recibieron.
- El Contratista realizara acta de Veracidad de los espacios a utilizar la Cual debe realizar antes de Iniciar la obra.
- Es Importante que el Contratista tenga en Cuenta la logistica de entrada de Personal y material Para asi Tratar el menor transito Posible en la Institucion.
- El ingreso del Personal a la Institucion sera tratado Con el Contratista y el Señor Jaime Alvarez Torres

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	Agosto 22	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	CCU.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**			
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Mayerly Pastor
CARGO: Rectora
E-MAIL: escdipuertoallanos05@educacionbogota.edu.co
TELÉFONO: 3165343916

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Insp. Interventoria
E-MAIL: Inspectorescolegios19@gmail.com
TELÉFONO: 3202678309

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL: Diarqco@gmail.com
TELÉFONO: 7027759.

NOMBRE: Raúl Hernández.
CARGO: Arquitecto. Residente.
E-MAIL: Arhdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3152905161

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: JAIME ALVAREZ TORRES
CARGO: BIBLIOTECARIO
E-MAIL: alvatorjo@yahoo.es
TELÉFONO: 3103461722

NOMBRE: SERGIO AMARQUEECH.
CARGO: MANTENIMIENTO
E-MAIL: SOLDEXCCO@gmail.com
TELÉFONO: 3202786317

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	28/Agosto/2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

Se reune en oficina de Interventoria la Ing Ambiental del Contratista Natalia Carranza y el Ing Ambiental del Contratista Jaime Hernandez para revisar el Informe de Gestion Ambiental 1 y 2, dejando constancia del Informe 1 lo Siguiente: la Volqueta SRD 384 presenta revision tecnicomecanica vencido, por lo cual se presenta certificado del RUNT donde se verifica base de datos centralizada y se evidencia actualizacion de la revision Tecnicomecanica vigente hasta 20/Feb/2020. Este punto esta subsanado. La Volqueta JFF 339 presenta Informacion incompleta, por lo cual el Contratista ante la imposibilidad de localizar el conductor y obtener la documentacion, presenta certificacion del RUNT donde se evidencia que dichos documentos estan en regla (Tecnicomecanica y actualizacion SOAT). El Contratista presenta documentacion de madera proveniente de Madera Utopia, la cual el verificada y aprobada por Interventoria. Se revisa el Indicador de RSR el cual se evalua en cero, revisado y aprobado por Interventoria. Se cuenta con un Kit de emergencia mensual para el proyecto, para lo cual el contratista evalua el Indicador en 10%., ya que solo existe 1 Kit de emergencia para 10 frentes, lo cual se mejorara en los proximos meses. El contratista soporte en el Informe ambiental la generacion de 175 m^3 correspondiente al 01 de junio a 19 de junio, lo cual sera presentado y relacionado en el Informe de Gestion No 2. en el numeral 3.7.7. Manejo y disposicion de RESPEL se corrige el parrafo de la siguiente manera "Se esta acopiando hasta contener una cantidad considerable." El contratista hace aclaracion en el Indicador de la Ficha Manejo de emisiones atmosfericas, que los 23 vehiculos relacionados corresponden a los viajes realizados en el mes de Mayo y no a contratacion de vehiculos. Se aclara que el Indicador presentaba 23 vehiculos y no 53 como manifiesta Interventoria. El contratista presente el Anexo de Hojas Seguridad, el cual incluye 8 ~~el~~ Sustancias Quimicas de acuerdo por Interventoria. La Contratacion de la Madera se realiza con la Entidad de "No Petreo" lo cual ~~se~~ da como resultado 0,1 m^3 de madera para mayo. Se revisa Anexo 2 y se encuentra bien ubicada la Cantidad Se aprueba Anexo 2 mes de Mayo para cargue a Plataforma. Se revisa tabla vehiculos para mayo la cual queda aprobada para cargue a plataforma (Excel csv). De acuerdo a la revision y subsanacion de las observaciones por parte del contratista, se aprueba Informe de Gestion ambiental No 1. el cual debe incluir el nuevo cargue a la plataforma del mes de mayo. Se solicita radicacion del Informe No 1 Impreso y en magnetico para entrega a la entidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Se da inicio a la revision del Informe Ambiental No 2 de la Siguiente forma: Se revisa cuadro de materiales del mes de Junio, se ajusta conversion de cantidades de Teja. Se aprueba Anexo 2 del mes de Junio con un ingreso de material de 57,03 m^3 y retiro de RCD de 216,44 m^3. Se revisan indicadores los cuales estan aprobados para cargue. Se revisa anexo 3 y no se presenta retroalimentacion en el Proyecto. Se presenta acta de donacion a comunidad de 18 m^3 en la Union, reforzado de 175 m^3 a CEMEX y de ladrillo de 38650 Kg. La tabla vehicular se encuentra revisada y aprobada por Interventoria. De acuerdo a esto, se aprueba cargue de RCD correspondiente a Junio. Este cargue debe ser reportado en el Informe de Gestion ambiental No 2. Se recibe por parte del contratista Informe de Gestion ambiental No 2 para revision de Interventoria.

Natalia
Dargco Constructores
Ing. Ambiental

Jaime Hernandez Escobar.
Ing. Ambiental Interventoria

Lorena Delgado R.
Residente Interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	28/08/19	**Inicio**	1:00Pm	**Fin**	1:40Pm	**Lugar**	INEM SANTIAGO PEREZ
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Ramon Previa Inicio Intervencion Concha.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	28/08/19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se realiza reunion Previa al Inicio de los obras en la Concha a Intervenir donde se realizaron las siguientes aclaraciones

- La obra Iniciara el dia 30 de agosto.
- La Institucion facilitara el uso del Bajo Colindante a la Concha, el cual debera ser entregado Por Parte del Contratista Una Vez Finalice la obra en el mismo estado en el que Fue recibido
- Se establece el area que Sera delimitada Con polisombra la cual Cuenta Con el aval de la Institucion.
- El Contratista de obra debe enviar el listado del Personal a Ingresar Con la debida documentacion a Interventoria Para asi realizar el envio a la Institucion y autorizar el Ingreso del Personal.
- Se debe realizar Por Parte del Contratista la respectiva acta de Vecindad de los espacios a utilizar.
- Es Importante recordar que los trabajadores no debe tener ningun tipo de socializacion Con los estudiantes al Igual que debe tener en Cuenta los horarios de Ingreso de los estudiantes Para realizar los Ingresos de material y egresos de escombros.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	28/09/19	**Inicio**	1:00 Pm	**Fin**	1:40 Pm	**Lugar**	Inem José Félix
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

Eduardo Dimaté

NOMBRE: Coordinador Adtivo
CARGO: edimate92@hotmail.com
E-MAIL: 3194773761
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristian Capitio Amaya
CARGO: Inspector
E-MAIL:
TELÉFONO: 3207678304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Raul Hernan Ibez
CARGO: Arquitecto Residente.
E-MAIL: Arkdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3156907161

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Carlos P.
CARGO: Inspector
E-MAIL: Dbarco@gmail.com
TELÉFONO: 3027759

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	16/03/19	Inicio	12:29 Pm	Fin	
Lugar	Inem Santiago Perez						
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			Asunto	Definicion Cancha a Intervenir.		
Asistentes				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión	

Se realiza reunion con la rectora Lindy rojas y Eduardo Dimate funcionario administrativo con el fin de establecer que cancha se intervendra en el Contrato de mantenimiento. luego de realizar la respectiva Verificacion en terreno se definio que la cancha a intervenir sera la señalada en el Plano Anexo a esta acta, es decir la que inicialmente se habia establecido en los diagnosticos iniciales. ubicada frente a la estacion electrica.

- Por otra Parte la Señora rectora manifiesta su inconformidad respecto al mesan Construido en la tienda escolar ya que Presenta una fisura, esta observacion se dara a Conocer al Contratista Para que se atendida Inmediatamente.
- De igual manera la señora rectora Pregunta sobre el estado de la Construccion de la tienda de Primaria, Para lo cual Interventoria responde que esto se encuentra en evaluacion Presupuestal.


Cancha de Tenis

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	16/08/19	**Inicio**	12:29 Pm	**Fin** 12:38		**Lugar**	Inem Santiago Perez
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**			Definicion Concha a Intervenir.
Asistentes	Rectora Inem Dias-Eduardo D. Monte-Ing Cesar Tamayo				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	16/08/19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

NOMBRE: LINETH CRISTINA ROJAS P.
CARGO: RECTORA.
E-MAIL: INEMSANTIAGOPEREZ@EDUCACION BOGOTA.EDU.CO
TELÉFONO:

NOMBRE: EDUARDO DIMATE GOMEZ
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
E-MAIL: EDIMATE@EDUCACION BOGOTA.EDU.CO
TELÉFONO: 3198475761.

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Insp. Interventoria 19
E-MAIL: Inspectoresinterventoria@hotmail.com
TELÉFONO: 3202678304

NOMBRE: Raul Hernandez.
CARGO: Arquitecto Residente.
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL: Diorgco@gmail.com.
TELÉFONO: 7027959

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-Ago-19	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	① Colegio Rural la Unión COMITE DE OBRA No. 19		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**	Contratista, Institución e Interventoría		
Fecha de Elaboración	15-Ago-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

COLEGIO RURAL LA UNIÓN

CANCHA

Se realiza visita a la institución y se pudo evidenciar lo siguiente:

- Se corrigieron las observaciones respecto a las dilataciones en el tanque, se ejecuto el bordillo y se bajaron las azas de las tapas del tanque septico. (observaciones subsanadas)
- Se hizo el cambio de la caja de inspección y se solicita la instalación de azas.
- Pendiente retiro de escombros
- Se evidencio la reparación de las pinos afectados en la cancha
- El contratista se compromete a retirar los escombros y aseo general para el dia 20 de agosto de 2019. Asi mismo realizará la entrega del Manual de Mantenimiento a la interventoría e Institución.

COMEDOR

- La supervisión aclara a los directivos de la Entidad que pese a que dentro de las actividades ejecutadas en el comedor, se realizó alrededor del espacio un pañete impermeabilizado a una altura de 1,20 m, esto no significa que de acuerdo a las condiciones de la edificación no vuelva a presentarse humedades
- Se instalará a las puertas del comedor bandas en la parte superior, dicha actividad deberá estar ejecutada para el día martes 20 de agosto de 2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13-Ago-19	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	② Provincia de Quebec ③ Almirante Padilla Sede B COMITE DE OBRA No 17		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**	Institución, Contratista e Interventoría		
Fecha de Elaboración	15-Ago-19	**Elaborado por**	Consorcio Interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

PROVINCIA DE QUEBEC

- ALMACEN: Una vez desmontada la cubierta se evidencia que no hay estructura de soporte para la nueva cubierta, por lo tanto se define en visita de obra, darle continuidad a los machones existentes con perfil estructural, así mismo se debe instalar dos perfiles aduacentes a la edificación existente. Para confinar el nuevo se debe realizar una viga cinta la cual debe estar anclada a la placa contiqua.
- JARDIN: Al igual que el almacen tampoco se evidencia estructura, por lo tanto se deben instalar cinco (5) perfiles estructurales y confinar con viga cinta.
- El contratista debe remitir el esquema con los perfiles para revisión el día 16 de agosto de 2019.

ALMIRANTE PADILLA SEDE B

- La supervisión requiere que la interventoría presente a la SED un informe de la trazabilidad de las actividades imprevistas que se han presentado durante la ejecución del contrato para esta sede, con el fin de remitir el mismo a la institución
- La institución requiere se suministre baños portatiles para la sede A, debido a que los baños existentes no cubren las necesidades de todos los niños que se trasladaran a la sede A. Teniendo en cuenta las intervenciones de la sede B
- Se sumistra información al Director del Colegio y a la presidente de la Junta de Acción comunal referente al estado de las actividades y de como quedara la cubierta frente a la edificación aduacente.

Ana Montana Bailleres
PRESIDENTA JAC
CEL: 3105521240

Praxis Coral S.A.S.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15-Ago-19	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	③ Almirante Padilla Sede B ④ Federico García Lorca ⑤ San Andres de los Altos		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15-Ago-19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

- Una vez verificado el avance en obra se evidencia que para llegar al nivel de la cubierta los muros quedan muy esbeltos, por lo tanto se decide acoger a la recomendación hecha por parte del asesor estructural de interventoría, la cual consiste en la construcción de columnas y zapatas (ver plano anexo) esto con el fin de generar mayor estabilidad a la estructura existente y a los elementos necesarios para soportar la cubierta a instalar. Es importante dejar claro que esto no es un reforzamiento estructural si no un mejoramiento a la estabilidad de la institución.
- Se recomienda trabajar en los extremos y diagonal con el fin de evitar el colapso de la estructura.

FEDERICO GARCIA LORCA

- No se pañetara el ladrillo en los espacios internos, si no quedará ladrillo a la vista.
- Asi mismo en la parte exterior se dejará ladrillo a la vista, se solicita al contratista incluir dentro del presupuesto el hidrofugo y remitir la actualización del mismo a la interventoria para su revisión.
- Pendiente filos y dilataciones
- Cambiar el color de la viga cinta que está en color azul rey (cubierta Etapa 1) por color gris basalto e hidrofugar las cuchillas.

SAN ANDRES DE LOS ALTOS

- Se realizó visita a la institución se solicita al contratista aumentar el personal tecnico de obra y suministrar el material para inicio de cuchillas
- Evaluar la posibilidad de incluir dos (2) luminarias a los salones entregados a la institución e intervenidos inicialmente.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15 - Ago - 19	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité técnico ⑥ San Benito Sede A COMITE DE OBRA No. 17		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15 Ago- 19	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

SAN BENITO SEDE A

- Se recomienda al contratista realizar las verificaciones que haya lugar para garantizar las pendientes antes y durante la fundida de la cancha.
- Evaluar la posibilidad de incluir dentro del presupuesto el carcamo con regilla (23 ml aprox). a un costado de la cancha.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	COMITE DE OBRA No. 17		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez. D.
CARGO: Apoyo Supervi. Cto.
E-MAIL: Srodriguez@educacionbogota.gov.co
TELÉFONO: 3212710033

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	4 agosto.	**Inicio**	12:00	**Fin** 2:00		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Estudio Acta - Propuestas cancha San benito. A		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Inicia reunion 12:00 m. para estudiar propuestas en cancha san Benito A.
Se presentan 3 propuestas por parte del contratista de la cual se escoge la propuesta 3 teniendo en cuenta que la cañuela al frente de los salones debe desplazarse a la siguiente franja de dilatacion para lograr mas pendiente desde los ~~canchas~~ aulos hacia la cancha. Se da lectura al oficio presentado con las propuestas presentadas. y evaluacion del mismo donde se da aval a la propuesta mencionada anteriormente (3)
Para la propuesta no se ve viable en la ejecucion la instalacion de geotextil, Por lo tanto el contratista dará inicio con la logistica para tratar de iniciar el viernes 16 de agosto de 2019.
Asi mismo se aclara que el material contemplado para recoger agua y confinamiento será el presentado en la propuesta con cañuela prefabricada.

A. Provincia de Quebec.
Se revisará propuesta economica para el traslado o modificacion de la acometida electrica que viene del poste y se baja en el muro de las aulas 2do piso.
Se estudiará en sitio la falta de estructura en el jardin y almacen para inicia la construccion de cochillas. Se revisará en recorrido el dia Jueves. 15 de agosto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	14 Agosto	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Estudio. Propuestas Cancha San Benito A		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

* Federico García Faria: Se presenta un apantallamiento en cubierta de los salones 104 - 105 - 106. Se realizará el desmonte, monte y con los materiales que requieran cambio.
* la cancha de Inem se revisará en sitio con las directivas de la institucion para decidir que cancha se trabajará.

Juan Camilo Pava S.
ING Residente Diseño

Raúl A. Hernández B.
Arq. Residente Diseño

Lorena Delgado
Residente interventoria.

Diseño Constructores

Arq. Sandra Milena Montaño
Dir. INTERVENTORIA

Interventoria
Cristhian Castillo Amaya

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	14 Agosto	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico (~~Estudio~~) Revision Documentos. Acta 2; Apus contractuales y no previstos obra civil.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración	14 Agosto	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Inicia reunion para revision de los siguientes documentos

*. memorias y acta corte 2 Fisico y digital
*. Apus contractuales
*. No previstos obra civil

- Memorias y acta corte 2

Se realiza verificacion en dimensiones y cantidades las cuales quedan inscritas en el paquete fisico - Se hace devolucion para subsanar observaciones para entrega definitiva el dia 16 de agosto - Mesa de trabajo 14 y 15 de agosto

- Apus contractuales. Se hace devolucion con observaciones para ser subsanadas y entregadas con el corte 2

- No previstos obra civil: Se hace devolucion de paquete fisico con observaciones para ser subsanadas de urgente e inmediato.

Finaliza mesa de trabajo siendo las 2:00 pm del 15 de agosto de 2019.

Cons. Interventoria 19

Ingeniera Residente interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	12 Agosto.	Inicio	2:30 pm	Fin		Lugar	Secretaria de educación.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto			
Asistentes	Ing. Sonia Rodriguez. Ing. Jennie Perez. Arq. Sandra Hormaza. Ing. Carol Arq. Lorena Delgado					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

Se inicia reunion en la que se citó a la representante legal Diraco Ing. Carmen Rodriguez. quien presenta poder que no se encuentra autentiuado. Se anexa el poder a la presente acta.

+ Adicion al contrato.
Es necesario Colminar la entrega y revision de Nps que contemplan la adición al contrato con el documento de justificacion.
Se solicita mesa de trabajo para revision de los nps pendientes donde interventoria solicita para el dia de mañana 5 de agosto. El contratista manifiesta que no podria para esa fecha ya que dedicará el dia para impresion del acta 2 y radicacion. Se realizará mesa de trabajo el dia miercoles para revision de Nps a las 2:00 pm. en oficina de interventoria.

x. Actas Parciales. El acta Parcial #2 se radicará en fisico el dia de mañana ya que a la fecha no se ha entregado en debida forma. Pese a las reiteradas solicitudes de la interventoria. Se debe radicada los 5 primeros dias del mes.
A la fecha aun se encuentran pendiente documentos para el acta 01: Informe ~~Control~~ Plan de Calidad y observaciones del SG-SST.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	12/Agosto/19	Inicio		Fin		Lugar	
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto			
Asistentes	Jenny Peraz					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

El contratista de obra manifiesta que solo hasta el 20 de mayo se realizara las modificaciones solatadas en la programacion y flujos de inversion. ~~la~~ con ~~solicitud~~ los ajustes requeridos. La preocupacion por parte de la entidad y la interventoria que a la fecha no se cuenta con una programacion firmada ~~por~~ y radicada en fisico en debida forma para llevar el control de la obra. La entidad solicita respetar la fecha de inicio del 31 de agosto para ciudad de villavicencio y 17 de agosto cancha de Inem ya que fue informacion suministrada a los rectores basada en informacion recibida digitalmente y confiada en ella de buena fe.

La entidad les recuerda que desde la pasada reunion con la representante legal se entregarian los documentos al siguiente lunes. tambien les recuerda ~~tambien~~ que una vez se identifico el debalance presupuestal para la ejecucion de la totalidad del contrato y que socializo con la zona sur en reunion se manifesto la inminente necesidad de dar tramite de los nps que se encuentraban sin aprobacion y que muchos de ellos fueran identificados con anterioridad. Estos NPS solo fueron radicados hasta el pasado 9 de agosto objetivo sin cuanon no se puede llevar acabo la adicion. La radicacion se realizo en la entidad ~~la mte~~

DISEÑOARQUITECTURACONSTRUCCIÓN

Bogotá 12 de agosto de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 2019
Ciudad

Ref: PODER AMPLIO Y SUFICIENTE

CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 39.620.686, domiciliada en la ciudad de Bogotá, en mi condición de representante legal de la empresa DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., me permito conferir poder amplio, especial y suficiente a la ingeniera JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA, también mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de su correspondiente firma, para que en mi nombre y representación asista a las reuniones citadas por el CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 2019 para el día 12 de agosto de 2019, y las demás durante el periodo del proyecto y liquidación.

La ingeniera JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA queda facultada para representar mis intereses en la mencionada reunión y todas aquellas facultades contempladas en el Art. 74 y s.s. del Código General del Proceso, necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato.

Atentamente,

Ing. CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C. No 39.620.686
Gerente General
DIARQCO CONTRUCTORES S.A.S.
NIT N. 900185357-2

Acepto,

Ing. JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA
C.C. No. 60.290.072 de Cúcuta.
MP 54202-21692NDS

DISEÑOARQUITECTURACONSTRUCCIÓN

Bogotá, 9 de agosto de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19
Att. Arq. Lorena Delgado Román.
Residente de Interventoría

Ref: respuesta ofico CIC19-SED-G10-062-2019, solicitud reunión.

CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, en mi calidad de representante legal de la empresa DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., me permito informar que por compromisos laborales y personales adquiridos con mucho tiempo de antelación, no podré asistir a la reunión convocada por ustedes para el día 12 de agosto de 2019 a las 2:00 p.m. en la Secretaría de Educación.

Sin embargo, como representante legal de la mencionada empresa, delego mi representación en la ingeniera JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA, identificada con la cédula de ciudadanía No 60.290.072 de Cúcuta y MP 54202-2169NDS, directora en todas las obras que DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., se encuentra ejecutando con ocasión del contrato de obra No 881505 *¨CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO¨.*

La ingeniera Jenny Perez, por ser la directora de obra, conoce en detalle los pormenores de todas las obras que adelanta la empresa en función del mencioado contrato, por lo tanto, es la persona idónea para acudir a dicha reunión ante la imposibilidad de mi asistencia, con el fin de acreditar que no existen los presuntos incumplimientos que se ha venido atribuyendo a la empresa y de los cuales he dado respuesta con los argumentos y las pruebas oportunas.

El día y hora de la mencionada reunión la ingeniera Jennie Pérez aportará el correspondiente poder especial que la faculta para representar mis intereses.

Recibido hoy 12 de agosto 2019
2:27 P.M.

Cordialmente,

Ing. CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
Gerente General
DIARQCO CONTRUCTORES S.A.S.

DISEÑOARQUITECTURACONSTRUCCIÓN

Bogotá 12 de agosto de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 2019
Ciudad

Ref: PODER AMPLIO Y SUFICIENTE

CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 39.620.686, domiciliada en la ciudad de Bogotá, en mi condición de representante legal de la empresa DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., me permito conferir poder amplio, especial y suficiente a la ingeniera JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA, también mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de su correspondiente firma, para que en mi nombre y representación asista a las reuniones citadas por el CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 2019 para el día 12 de agosto de 2019, y las demás durante el periodo del proyecto y liquidación.

La ingeniera JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA queda facultada para representar mis intereses en la mencionada reunión y todas aquellas facultades contempladas en el Art. 74 y s.s. del Código General del Proceso, necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato.

Atentamente,

Ing. CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C. No 39.620.686
Gerente General
DIARQCO CONTRUCTORES S.A.S.
NIT N. 900185357-2

Acepto,

Ing. JENNIE EVELINGH PÉREZ ORTEGA
C.C. No. 60.290.072 de Cúcuta.
MP 54202-21692NDS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	09/08/19	Inicio	12:30 Pm	Fin	1:30 Pm	Lugar	Colegio Provincia de Quebec
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	Entrega Aula Biblioteca		
Asistentes	Rector Luis Fernando Castro - Arq Raul Hernandez					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

Se realiza la entrega a satisfaccion de la Biblioteca-Artes con las siguiente actividades:
- Cambio de cubierta asbesto Por teja termoacustic PVC Blanca.
- Vinilo blanco sobre muros
- Cambio de Piso en caucho Por Ceramica tipo Duro Piso.
- Luminarias tipo Panel Leed existentes debidamente instaladas y funcionando
- Asco General y Mantenimiento de Puerta Principal de acceso.

Observaciones: La Baca Puerta en gravilla lavada se realizara el dia Sabado con el fin de dar el tiempo necesario Para el respectivo fraguado y asi el dia lunes se Pueda Ingresar sin Problemas. Sin embargo el espacio ya Puede ser utilizado Para realizar el ingreso del mobiliario necesario.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	09/08/19	**Inicio**	12:30 Pm	**Fin**	1:30 Pm	**Lugar**	Colegio Provincia de Quebec
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Entrega Aula Biblioteca-Artes			
Asistentes	Rector Luis Fernando Castro - Arq Raul Hernandez				**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

NOMBRE: Luis Fernando Castro Bohorquez
CARGO: Rector
E-MAIL: lfcastro@educacionbogota.edu.co
TELÉFONO: 3133656307.

NOMBRE: Raúl Hernández.
CARGO: Arquitecto.
E-MAIL: Arkdez@outlook.com.
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Inspector de Interventoria
E-MAIL: Inspectorsig2020TO@gmail.com
TELÉFONO: 3202678309

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	08/09/19	Inicio	2:15 Pm	Fin	Lugar: Colegio Provincia de Quebec
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Entrega de Aulas Jorge Isaac y tomas Carrasquilla
Asistentes	Luis Fernando Castro - Arq Raul Hernandez.				Asistentes Externos	—
Fecha de Elaboración	08/09/19	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión	

Se realiza la entrega de las dos aulas mencionadas en el asunto al señor rector Luis Fernando Castro
Las labores realizadas fueron las siguientes:
- Aplicacion de resanes generales.
- Aplicacion de Vinilo Bajo Placa
- Aplicacion de Vinilo Sobre muros
- Aplicacion de Esmalte sobre guarda escoba.
- Asco general

Dichas labores y espacios se entregan a satisfaccion.

Cabe recordar que Para el dia de hoy estaba Programada la entrega de la Biblioteca, Sin embargo las actividades aun no han terminado, Por lo Cual el Contratista se Compromete a entregar el dia 9 de agosto
Por otra Parte el Señor rector Aprea que al ser efectiva la entrega de los dos Salones Jorge Isaac y tomas Carrasquilla, el Colegio entregara desocupado el almacen al Contratista de obra Con el fin de dar Inicio a las obra de la fase II
Es Importante que el contratista haga llegar a Interventoria con dos dias de anticipacion toda la documentacion del personal que va estar encargado de la cubierta ya que este necesita los Cursos de alturas, Por otra Parte Se debe de enviar la respectiva acta de Vecindad.
Observaciones: El Contratista debe Verificar 4 lamparas herméticas del salon tomas Carrasquilla Ya que no estan funcionando.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	08/08/19	Inicio	2:15	Fin 2:50		Lugar	Colegio Provincia de Quezon C
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Entrega Aulas Jorge Isaac y Tomas Carrasquilla.			
Asistentes	Luis Fernando Castro, Arq Raul Hernandez				Asistentes Externos				
Fecha de Elaboración	08/08/19	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Luis Fernando Castro Bohorquez
CARGO: Rector
E-MAIL: lfcastro@educacionbogota.edu.co
TELÉFONO: 3133656307

NOMBRE: Raul Hernández.
CARGO: Arquitecto
E-MAIL: Arhdez@outlook.com.
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Apoyo Interventoria
E-MAIL: Interventoriasjnpoyo@hotmail.com
TELÉFONO: 3202678309

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	25 Julio	**Inicio**	8:20.	**Fin** 4:00		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de Obra 16		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Siendo las 8:20 am iniciamos recorrido en el colegio la union donde se presentan las siguientes observaciones: Faltan las juntas de dilatacion en la placa del pozo septico, dilatacion entre concha y placa pozo, bajar anillos a nivel de paso en las tapas cajas de inspeccion, generar bordillo y perfilar terreno. Este pendiente la construccion caja de inspeccion, reparar placas concha al ingreso del colegio (6). En comedor esta pendiente rematar pulida piso en las baldosas que se cambiaron, cambio pieza mediacaña, dilatacion en preta-cocina. Compromiso de entrega 30 de julio 2019. Realizar aseo correspondiente y limpieza de pintura en marcos. A la fecha la interventoria no ha recibido flujo de inversion y cronograma del colegio. En la cancha esta pendiente recuperacion de ladrillos bordeando con la placa pozo y L en placa pozo hacia las vias. El comedor se entregara el dia lunes. El dia 09 de agosto se realizara visita comite de obra. Al ingreso del colegio se perfilara el terreno y se agregara gravilla.

* Colegio Provincia de Quebec. En visita, y se realiza acta con el señor rector con nuevos acuerdos dando soluciones a los inconvenientes presentados durante la ejecucion de las actividades. En mesa de trabajo mañana 26 de julio se revisara balance presupuestal de acuerdo a los cambios ~~presentados~~ realizados con el señor rector. Se encuentra pendiente instalacion de coral la cual debe estar instalada para la entrega de las aulas.

* Federico García Lorca. Se solicita revisar en mesa de trabajo pintura Koraza en la mampostería exterior en la parte superior de la cubierta de circulacion para iniciar el dia de hoy.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	27 Julio.	**Inicio**	8:20	**Fin** 4:00		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de Obra 66		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se solicita pintar al interior de las aulas intervendas (2) los muros cobr blanco y zócalo color amarillo ocre ~~de~~ la altura de ~~[illegible]~~ 1;20, se encuentra pendiente culminar instalacion cubierta posterior a la pintura de cuchilla, limpieza piso y estructura, y las solicitudes de Pintura. Se programa entrega el dia martes a interventoria y miercoles a rector 31 de Julio.

*. San Andres de los altos. Para el dia de hoy se tenia priglamada entrega la cual se encuentra pendiente una mano de pintura exterior en las dos fachadas, instalacion puertas y adecuar ingreso escalon salones. en la fachada posterior. Se solicita retirar las manchas en el piso de las aulas ocasionadas por ~~el~~ los materiales. Se reprograma entrega para el dia lunes a la interventoria

* San Benito Sede A.

Refrigerios: Se subsanó adecuaciones en angeo marco y cenefa enchape, se solicita sellar ~~los~~ en el mesón - lavaplatos por la parte inferior ~~[illegible]~~ tanto en cuarto de refrigerios y tienda escolar

Continua compactacion subbase en concha que por las fuertes lluvias no ha permitido continuar con la compactacion.

* San Benito Sede B.

En shut de basuras y porteria solo debe ir una tomacorriente por sitio. En el corcamo aun se encuentra pendiente tramos por intervenir y pintar la rejilla. En cuarto de refrigerios la puerta labrea al cerrarla y se cae embebido marco. Se instalará tapaluz

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	27 Julio	**Inicio**	8:20	**Fin** 4:00		**Lugar**	Sitios de la Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité técnico Comite de Obra 16.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

*Colegio Inem Santiago Perez: Se Solicita en fachada escolar hacer limpieza en carpa y retirar los alambres que le sobresalen. Adecuar la pintura aplicada en la puerta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	23 Julio	**Inicio**	8:20	**Fin**	4:00	**Lugar**	Sitios de la Obra
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Comite de Obra 16.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez A.
CARGO: Ing. Apoyo a la Superv. del Cto.
E-MAIL: srodriguezsa@educacionbogota.gov.co
TELÉFONO: 3217710033

NOMBRE: Raul Hernandez.
CARGO: Arquitecto Residente.
E-MAIL: arkdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3132903161.

NOMBRE: Sandra Milena Hernandez.
CARGO: Dir. Interventoria
E-MAIL: directorproyectos.ciudad@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Cesar D. Amaya.
CARGO: R. Soc.
E-MAIL: Diargo@gmail.com
TELÉFONO: 7027759.

NOMBRE: CAMILO ERNESTO ACOSTA G.
CARGO: ARQUITECTO RESIDENTE
E-MAIL: CAMILOACOSTAGUTI-ARQ@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 3156733403

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Lorena Delgado R.
CARGO: Residente Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE: Mario Soto
CARGO: Ing. residente
E-MAIL: ingsotobo@gmail.com
TELÉFONO: 316 5810696

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA DIARGO
E-MAIL: diargo@gmail.com
TELÉFONO: 3024432931.

NOMBRE: Juan Camilo Pava Solis
CARGO: ING Residente
E-MAIL: Camilo24p@hotmail.com
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	25 Julio.	**Inicio**	10:30	**Fin** 11:30.	**Lugar**
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Colegio Provincia de Quebec.
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	

La visita realizada el dia de hoy 25 de Julio en el colegio Provincia de Quebec se realiza las siguientes ~~observaciones~~ acuerdos con el señor rector: el dia 31 de Julio se entrega las aulas sala de lectura, Nicolas Buenaventura y Juan Gossain.
El aula de Biblioteca se entregara el 8 de agosto pero por que adicional se realizará el cambio de Piso y se realizará pintura de toda el aula interna ~~en~~ aulas Jorge Isaac y tomas carrasquilla. del primer piso
Inicialmente se tenia Proyectada cambio de cubierta en el aula Alvaro Flotes. pero dados los inconvenientes presentados y las afectaciones a la normalidad escolar por la ubicacion del aula, se acordo con el rector no intervenir esa aula y a cambio realizar cambio de cubierta en primer piso en las areas de jardin y almacen, las cuales se encuentran fracturadas, remachadas, contaminadas y en Pesimas condiciones y se realizará cambio de Piso en primera infancia. la pintura de primer piso y piso biblioteca se debe entregar el 8 de agosto.

Rector

SED – DCCEE

ARQ SANDRA MILENA HURTADO DIA INTERVENTORIA

INGENIERO PEREZ EQ
DIRECTORA OBRA-INTERVENTORIA

Nota: Se solicita cambiar la teja rota provisionalmente el dia de hoy. Se solicita adelantar los trabajos con un maestro diferente dados los inconvenientes presentados a la comunidad y a la secretaria de educacion. Se debe ajustar la Puerta en biblioteca por la instalacion del nuevo piso.

EQ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	23/07/2019	Inicio	11:00am	Fin	12:00m	Lugar	SED - DCEE
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos Proyecto De Mejoramiento					Asunto	Reunión Obras Colegio Provincia de Quebec - Cto Obra CONTRATO 881505-2019		
Asistentes	Luis Fdo Castro Rodriguez - Rector. Sonia Rodriguez A. - Apoyo Supervisión Cto Interventoría.					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

Se realiza reunión con el Rector del Colegio Provincia de Quebec, en la cual manifiesta su inconformismo con el tiempo de ejecución que se han tomado las obras, también indica que una vez se instaló la teja, el ritmo de trabajo no ha sido satisfactorio y el personal obrero aduce falta de materiales.
De igual forma manifiesta que no ha habido el debido acompañamiento de parte de la interventoría.
Afirma que de no entregarse las obras el 31 de julio, el profesorado ha indicado que entrará en huelga haciendo llamado a los medios de comunicación.
Finalmente, solicita apoyo para dar respuesta al comunicado enviado por los profesores la semana pasada.
El Apoyo a la Supervisión le comunica igualmente las dificultades que se han presentado para la ejecución de la obra; sin embargo elevará la manifestación del rector, con la finalidad de que tanto contratista de obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			

e interventoria tengan en cuenta la solicitud presentada en el adjunto.

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: Luis Fernando Castro Beltran
CARGO: Rector
lfcastro@educacionbogota.edu.co

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Bogotá D.C. 11 de 2019

163 Fourteen de Rubies

Señor rector

Luis Fernando Castro

Bogotá D.C.

Referencia

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que los cursos asignados a los cursos 101 y 201 JT no se encuentran en las condiciones óptimas para llevar a cabo el ejercicio de la práctica docente debido a los siguientes factores

1. Riesgo biológico, alta presencia de humedad, falta las óptimas condiciones de seguridad, puesto que en seguridad se le han realizado las adecuadas higienicas necesarias.

2. Riesgo físico, los techos presentan grietas y fisuras que mismo, se presenta intermitencia en el alumbrado, pero al mismo tiempo no hay suministro de luz.

Lo anterior son las condiciones precarias en las cuales se encuentran las aulas de modo que se hace

Atentamente



Yamy Ureña
Docente Sol D
CI 20.141.432
yamy@educacionbq.edu.co



Andrés Mendoza
Docente [illegible]
[illegible]
andres@educacionbq.edu.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	19/07/2019.	**Inicio**	9:10 am.	**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Revisión Informe de Gestion Ambiental, SST y Social No 1.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Se reunen la Auxiliar SST del contratista Lina Galindo y el asesor de Interventoria, Ing Jaime Hernandez, con la finalidad de Revisar los compromisos y mejoras del Informe de Gestion SST No 1 del contratista, evidenciando que: El Informe presenta soportes de Implementacion del SG-SST desde el 09 de Junio de 2019, fecha en que Ingresa al Proyecto la Profesional Lina Galindo, se desconocen soportes desde esta fecha hacia el Inicio del Contrato, exceptuando la documentacion de Seguridad Social la cual el contratista presenta en el Informe. De acuerdo a la Revision realizado del Control de personal, estan pendientes la presentacion de 10 Examenes Medicos Ocupacionales de Ingreso. ~~No~~ se presenta Inspecciones de Andamios solamente del Colegio San Andres, Permiso de Trabajo en Alturas en Colegio San Andres, Federico Garcia Lorca y Provincia de Quebec. El Registro fotografico se presento como Anexo 7 donde se Incluye todo el registro fotografico por actividad pero no se especifica frente de Trabajo y fecha de toma de foto. Se hace necesario que este registro fotografico sea incluido dentro del Informe y no se presente como anexo, con la finalidad que cada actividad de gestion del Contratista se soporte con un registro fotografico adecuado y entendible. Se presenta documentacion de Vibrocompactador, del cual no se cuentan Inspecciones preoperacionales ni certificados de Idoneidad del Operador. No se presenta documentacion del Martillo utilizado en San Benito. No se presentan certificados de Mantenimiento de la Unidad Sanitaria ubicada en Colegio San Andres. No se presento soportes de Implementacion del Programa de Bienestar. En la Conformacion del Comite de Convivencia falta soporte de Votacion. Revisar las actas de Comite de Convivencia ya que presentan parrafos referiendose a COPASST, no se Presentan los Indicadores de Gestion del Proyecto, se presenta solamente las estadisticas. Es necesario que con la Presentacion del Informe de Gestion No 2 del Contratista se presente ~~en~~ checK list diligenciado con observaciones, anexos y Soportes relacionados dando cumplimiento a los requerimientos de SDE. Se recuerda al contratista que la presentacion del Informe es la muestra del desarrollo de sus actividades mensuales, donde debe mostrar toda su gestion contractual dando cumplimiento al SG-SST, decreto 1072 de 2015 y demas normas reglamentarias.

→ Continua.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	19/07/2019.	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico Revision Informe de Gestion Ambiental, SST y Social No 2.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Se reunen la Ingeniera Natalia Carranza, Asesora Ambiental del Contratista y el Asesor Ambiental de Interventoria, Ing Jaime Hernandez, con el fin de revisar los compromisos y mejoras al Informe de Gestion Ambiental y Social No 2, evidenciando que: El Informe presenta la tematica y los soportes de capacitacion del Periodo, se evidencia los permisos de la Cantera, quedando pendiente certificacion de cantidades suministradas, No se presenta documento de autorizacion de movilizacion, Libro de Operaciones y certificacion del proveedor de madera, el PGS queda pendiente para el Informe No 2 de gestion la Conformacion y Reunion No 2 de vecindarios, se presentan cantidades de material que Ingresa al proyecto con corte a 19 de Junio, fecha de corte de Informe 2, se requiere que los soportes que corresponden a la ficha de Actividades Constructivas sean mejor organizados y de cuenta de las actividades desarrolladas en el contrato como el registro fotografico de Campamentos, cerramientos, manejo y acopio de materiales; de acuerdo a los ajustes de cantidades RCD, se debe ajustar anexo 2 e Indicadores, para poder aprobar la Correccion al Cargue del RCD de Mayo. No se presenta Informacion de Maquinaria, no se presenta Inventario ni manejo de Sustancias Quimicas utilizadas en el Periodo. Se solicita al Contratista la presentacion del check list diligenciado con las observaciones, anexos y soportes relacionados dando cumplimiento a los requerimientos de SDE. Se recuerda al contratista que la presentacion del Informe es la muestra del desarrollo de sus actividades mensuales, donde debe mostrar toda su gestion contractual del Periodo. Debe presentar registro fotografico de Señalizacion ambiental, como acopios de RCD, Residuos, escombros, materiales. No se evidencia Implementacion de equipos de emergencia en frente de obra, Camillas, extintor y botiquin (Solo se conoce botiquin en Colegio San Benito Abad). Se deben presentar todas las certificaciones de disposicion, actas de entrega y/o donacion de los RCD reutilizables o objeto de Disposicion Final.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Lina Galindo
CARGO: Inspector SST.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3125178810.

NOMBRE: Natalia Carranza.
CARGO: Ing. Ambiental.
E-MAIL: natalia.carranza@grupoca.co
TELÉFONO: 3202296193.

NOMBRE: Juan Hernandez Escobar.
CARGO: Asesor Ambiental - Interventoría
E-MAIL: jesteban54@Gmail.com.
TELÉFONO: 3202822051.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	19 Julio	Inicio	2:40 pm	Fin	5:00pm		Lugar	Secretaria de educacion
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Estado general contrato 881505			
Asistentes						Asistentes Externos				

TEMAS TRATADOS:

Inicia reunion en las instalaciones de la entidad con estos profesionales
Luisa Leon → Gestora Territorial - USME y SUMAPAZ.
Jimena Jaime. → Gestora Territorial - TUNJUELITO
Yair Hernandez. → Lider Territorial - Zona Sur.
Sona Rodriguez. → Apoyo a la Supervision del Contrato de Intementoria
Personal Contratista e interventoria.
Jennie Perez Directora de obra
Sandra Hormaza Directora Interventoria.
Lorena Delgado Residente Interventoria
Presentacion imprevistos de obra en los diferentes frentes:
Jaconian → Pozo septico durante la ejecucion se presenta incremento en vactor, excavaciones y retiros.
Almirante Padilla: Se detecta durante el desmonte de cielo raso falta de estructura y falencia en instalaciones electricas.
San Benito Sede A. Fallos en la cancha durante la excavacion
Inem: Incremento en actividades electricas ~~electas~~ y de gas. en repotenciacion de cocinas y cambio piso congelacion.
Ciudad Villavicencio Incremento en actividades electricas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	19 Julio.	Inicio	2:40 pm.	Fin 3:00		Lugar	Secretaria Educacion
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Estado general contrato 88 15 05.		
Asistentes						Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

lo anterior esta presentado un valor adicional con respecto al balance contractual. de 130000.000.

Se presenta propuesto economico:

1. Reducir la ejecucion de frentes que aun no han iniciado. que son cerramiento orlando fals, cambio cobierta 1 aula provincia de quebec y 2 aulas federico garcia lorca. El contratista manifiesta que ya tiene la compra completa de teja y perfileria lo que sugiere cambiar la propiesta de las cubiertas por la cancha en el colegio Inem lo que ya se habia comunicado que este frente debe intervenirse.

De hace evaluacion de los frentes pendientes por ejecucion. donde se evidencia que son cambios de cubierta

En provincia de Quebec, en las aulas que se realizo el cambio de cubierta se presento filtraciones en los primeros pisos por el deterioro que se encuentra la placa de entrepiso. Se debe contemplar adecuacion de las aulas de primeros pisos.

2. Buscando Soluciones que no afecten a las partes se presentan alternativas para el contratista con el material que tiene comprado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	19 Julio	**Inicio**	2:40 pm	**Fin**		**Lugar**	Secretaria de educacion
proyecto	**Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos**					**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			

TEMAS TRATADOS:

Se solicita como alternativa generar adicion presupuestal para lograr ~~co~~realizar todos los frentes en los compromisos adquiridos con las instituciones.
Se solicita por parte del apoyo a supervision el contrato completar informe con registro fotografico y balance presupuestal.
Finalmente se le manifiesta al contratista que se tendria respuesta la semana entrante con respecto a las propuestas economicas presentadas.

Bajo el panorama presentado se debe culminar las primeras etapas de los difentes frentes -entregas parciales fisicas- Posteriormente se dara inicio a: 1 aula federico garcia lorca, salon comunal sanAndres de los altos, continuar almirante, cancha ~~HABA~~ inem santiago perez y cubierta ciudad villavicencio, para lo cual se solicita fechas de inicio de acuerdo con las entregas programadas.
Entregas parciales
24 Julio - San Andres de los Altos y Federico Garciatorca.
Viernes 26 Julio - Provincia de Quebeca.
En el evento de que no exista adicion presupuestal se revertara la ejecucion cerramiento orlando Fals, tienda primaria colegio Inem
El inicio de la cancha inem Santiago Perez esta ~~tiene~~ sujeto a la evaluacion presupuestal.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	16/07/2019.	**Inicio**	8:00 am.	**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Revision Informe de Gestion Ambiental, SST y Social No 1.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	16/07/2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	18/07/2019.

Se reunieron la Auxiliar SST Lina Galindo ante la ausencia de la SST titular Claudia Patiño, y asesor de Interventoria, Ing Jaime Hernandez, con el fin de Revisar Informe de Gestion SST No 1, evidenciado que: Se presenta el calculo de HHT por frente de obra pero queda pendiente grafico tendencial del Comportamiento de las HHT, Se evidencia soportes del Conformacion del COPASST, no se evidencia la correcto conformacion del Comite de Convivencia, Se evidencia Conformacion de Brigadas, Se hace entrega de documentacion soporte que no habia sido entregado en la Primera presentacion para revision de Interventoria, No se evidencia soportes de equipo de trabajo en alturas, requerendo Certificado de Calidad, Inspecciones de Arnes, eslinga, linea de vida, Hoja de vida de equipo en alturas, no se evidencia evaluacion de trabajadores Se hace entrega documentacion de Personal para revision de Interventoria. Se solicita registro fotografico de inspecciones de botiquin y extintor en cada frente de Obra

Se realiza reunion con Ing Natalia Correazo y el asesor de Interventoria, Ing Jaime Hernandez, con el fin de revisar Informe de Gestion Ambiental y Social No 1, evidenciando que: El Informe no se ajusta ni da soportes de la gestion y actividades de Implementacion del PMA en cada frente de obra; no se socia el proceso de formulacion del PMA por componentes en el informe de Gestion, ya que solo se evidencia en el Informe relacion de actividades y entrega de RCD a escombreras autorizadas, se evidencia soporte de alimentacion del PIN AMBIENTAL correspondiente a mayo, informacion que no fue previamente ajustada ni revisada por Interventoria para el Cargue final, el contratista manifiesta realizar actividades de Implementacion del Plan de Gestion Social pero el Informe no se presentan soportes ni gestion alguna Social, como cumplimiento de la Estrategia de Contratacion de MONC, el contratista solamente presenta cedulas de Ciudadania, argumento que ha realizado la gestion pero no obtiene respuesta de Alcaldia y JAL, razon por la cual se solicita hacer dichos soportes ya que este muestra su gestion durante el Periodo. En el Informe se presenta documentacion de las Volquetas SKA394 y SRD384, quedando pendiente la volqueta JFF339. El Informe solo da cuenta de la gestion del contratista hasta el 31 de Mayo, el cual se debe ajustar debido a que el Informe debe tener incluido gestion hasta el 20 de Junio de 2019, el contratista debe presentar cuadro donde muestre el material que Ingresa, cantidad, peso ó volumen, si esta en peso o otra unidad como realiza la Conversion a m^3 y clasificacion de acuerdo al grupo a reportar en el anexo 7, lo cual permita justificar dicho cantidades reportadas. El registro fotografico debe presentarse con fecha y

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**			
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

anexado a cada actividad de gestión plasmada en el Informe. El contratista no entrega a Interventoría Registro de Manipulación, libro de Operaciones y certificación de proveedor de madera. De acuerdo a las observaciones realizadas, se acuerda con el contratista realización de una nueva mesa de trabajo para el día Jueves 18 de Julio, con el fin de revisar los compromisos, avances y mejoras en la presentación del Proyecto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité técnico		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Natalia Carranza.
CARGO: Ing. Ambiental.
E-MAIL: natalia.carranza@grupoaa.co
TELÉFONO: 3202296193

NOMBRE: Jina Galindo
CARGO: Inspector SST
E-MAIL: Jina-bibis@hotmail.com
TELÉFONO: 3125178810

NOMBRE: Jaime Hernandez Escobar
CARGO: Asesor Ambiental
E-MAIL: jesteban54@Gmail.com.
TELÉFONO: 3202822051

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	12/07/19	**Inicio**	2:30 Pm	**Fin** 3:00 Pm	**Lugar** INEM SANTIAGO PEREZ
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Entrega de Actividades y espacios de Cocina.
Asistentes	Ing Cesar Tamayo - Raul Hernandez Arq - Giovani Castañeda					**Asistentes Externos**	Cristhian Padilla (Compensar)
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**

Se realiza reunion Con el Personal de Compensar el Ing Cristhian Padilla Con el fin de realizar la entrega de los siguientes espacios y Actividades

-Cocina Principal: - Zona de marmitas
- Carcama zona de marmitas
- Instalaciones de gas, electricas e hidraulicas zona marmitas y Punto electrico Coraza motenedor
- Piso en Baldosin zona de marmitas
- Punto hidraulico y de gas zona "Baño de mama"
- Ampliacion de ramal Para Punto zona "Baño de mama"

-Almacen: - Instalacion de tablero electrico anexo con las respectivas marcaciones
- Red electrica Con las respectivas señalizaciones.

-Cuarto de Congelacion: Se entrega Con Piso en Baldosin Pulido y Brillado y Con media Caña en granito

-Cuarto Carros Isotermicos: - se entrega Con 12 Puntos electricos, Con la respectiva marcacion y Protecciones Para Intemperie.

-Cuarto de empaques: tablero de Circuitos nueva con respectivo Braker de la acometida nueva.

-Shut de Basuras: Se entrega Con el Cambio de Piso en Baldosin, Pintura General, y media Cañas en granito.

OBservaciones: -Compensar queda a la espera de los Certificados de Cada Punto de gas y de las pruebas de gas que Seran realizadas Por el Personal de Compensar.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	12/07/19	**Inicio**	2:30 Pm	**Fin** 3:00 Pm		**Lugar**	INEM SANTIAGO PEREZ
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Entrega de Actividades y espacios de Cocina		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Consorcio Interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Cristian Camilo Padilla Bravo
CARGO: Supervisor mantenimiento Compesa
E-MAIL:
TELÉFONO: 3102382706

NOMBRE: Ruil Hernández
CARGO: Arq. Residente
E-MAIL: Arrlez@outlook.com
TELÉFONO: 3152765161

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristhian Camilo Castillo Amaya
CARGO: Inspector de Interventoria
E-MAIL: Interventoriagrupo10@Gmail.Com
TELÉFONO: 3202678304

NOMBRE: Gover Estrada
CARGO: Gestor EI
E-MAIL: ccimensa@Gmail.com
TELÉFONO: 3208509627

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO: Ing Civil
E-MAIL: Diorgo@gmail.com
TELÉFONO: 3023959

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15 Julio - 19	**Inicio**	8:30	**Fin** 1:30		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de obra. 15.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15 Julio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Inicia recorrido de obra en el colegio la Union:
Actividades: .Instalacion piso comedor, medicaña, instalaciones electricas 2 tomas y 4 luminarias. Observaciones: la medicaña esta de dos colores y debe ser uniforme la instalacion, se solicita corregir. El baldosin instalado debe modificarse las piezas que se evidencia que estan unidas. Se solicita arreglar dilatacion de los dos accesos.
- Fundida pozo septico tapa. Pendiente desencofrar. Se solicita nivelar el acabado de la placa superior ya que en la prueba de agua se presenta empozamiento al rededor de las tapas de inspeccion. y en las esquinas se devuelve el agua ~~agua~~ Se solicita nuevamente arreglar caja de inspeccion costado izquierdo del pozo, combiar tapa, ~~set~~ instalar pañete cargado reforzado y tapar hueco en ladrillo tabicon
* Ciudad de Villavicencio. Entrega cocina y se dejan observaciones en acta de entrega.
* San Benito Sede A.
Tendido y compactacion sub base en cancha. Por lluvias se inició actividades desde las 10 am
- Tienda escolar: Resanar meson en la parte de abajo. y pendiente instalar tapas (2) en placas donde se encuentran las luminarias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15 Julio	**Inicio**	8:30	**Fin**	1:30	**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de obra 15		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15 Julio	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Refrigerios: Se debe cambar marco de angeo ya que el que esta es en madera, resanar por la parte inferior del mesón, y modificar las dos hiladas de enchape con la cenefa. Se sugiere cenefa verde limon
Se resalta al contratista el buen manejo de los acabados de la tienda escolar y cuarto de refrigerios.
Se encuentra pendiente instalacion de puerta gabinetes
*San Benito sede B.
Cuarto refrigerios: Pendiente cargar Puerta y darle acabado. Generar dilatacion en el piso en el acceso. Pendiente instalacion puerta lamina zencalla abriendo hacia la derecha.
Shut. de Basuras: Se debe modificar pañete Se solicita al contratista Propuesta para iluminacion del shut y que sea sin cambio de acometida al tablero y generar ventilacion directa en persiana
Cercano: Revisar cantidades en el presupuesto la longitud contemplada.
*Colegio Inem: Culmina pintura y canal en tienda escolar y las instalaciones electricas. Pendiente bajante a sumidero y pintura de persiana o cortina tienda.
Shut basuras: Culmina Pisos, pulida y la instalacion de angeo. Se solicita cambiar marco angeo por metalico ya que instalaron marco en madera, y retirar por pase de tubo electrico. JCQ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15 julio	**Inicio**	8:30	**Fin**	1:30	**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comite de obra 15		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15 julio	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sandra Milena Hoyos
CARGO: Dir Tec
E-MAIL: directorproyectos.aula@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Sonia Rodriguez A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión Interv
E-MAIL: SED-DCOE
TELÉFONO: 3212210033

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Jennie Perez
CARGO: Directora Obra
E-MAIL: Sedgrupo202019@gmail.com
TELÉFONO: 3026432931

NOMBRE: Mario Sot
CARGO: residente de obra
E-MAIL: ing.sotto@gmail.com
TELÉFONO: 316 541 0690

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Juan Camilo Pava Solis
CARGO: ING Residente Diurno
E-MAIL: camilo4pe@hotmail.com
TELÉFONO: 3112465421

NOMBRE: Ruvi Hernández
CARGO: Arq Residente
E-MAIL: Arqdeze@outlook.com
TELÉFONO: 3152951611

NOMBRE: Cristhian Gustavo Arroyo
CARGO: Director de Interventoría
E-MAIL:
TELÉFONO: 3202678304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	12/07/19	Inicio		Fin		Lugar	Colegio Ciudad de Villavicencio
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Visita Previa Compensar		
Asistentes	Ing Carlos Cuervo.				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	12/07/19	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión		

Se realiza Visita a la Cocina del Colegio Ciudad de Villavicencio en compañia del Personal de Compensar en donde se evidencian las siguientes observaciones.

- Falta realizar la instalacion de dos reguladores
- Concluir con la adecuacion del registro del agua en la zona de las marmitas.

Dichas observaciones seran reparadas y terminadas el dia de hoy

Este no es un acta de entrega. Carlos Cuervo
1098668332
12/7/19

Cristhian C.A
Insp. interventoria.
Cons. Interventores

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	15 Julio	**Inicio**	10:00	**Fin**		**Lugar**	Colegio Ciudad Villavicencio
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Entrega Parcial Fisica Cocina		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**			

Se realiza visita al colegio Ciudad de villavicencio para entrega cocina en compañia de personal mantenimiento Compensar Santiago Velandia y supervisor de la zona Carlos Carreño

-Se evidencia cumplimiento con la instalacion de dos reguladores que se encontraban pendientes y arreglo de registro de agua en la zona de marmita.

Al realizar prueba de agua se evidencian dos fugas en accesorios.

Pendiente instalacion tapa ciega zona marmitas y 3 tomacorrientes para continuar el funcionamiento de los equipos existentes.

Para la acometida nueva se dejó un pase en la parte superior de la entrada principal de la cocina. De no instalarse la acometida el dia de hoy, se debe instalar una tapa y no dejar el pase para la tubería abierto.

Queda pendiente realizar mediciones de gas que se realizara el personal de compensar en horas de la mañana

Se hace aclaración que se necesita unicamente una tomacorriente para la marmita existente

DCOBE-SED

Carlos [illegible] 3133663099 - Compensar

Ing. [illegible] 3004376088

Ing. Nury Sch residente obra Diario construcciones

[illegible]

[illegible] Interventoria

[illegible] Diario S.A.S.

Residente interventoria

Sonia Gomez Gestor T

3014186874

ING. [illegible] - DIARIO CO

Nota: Tapar los dos orificios para acometida.

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	04/07/2019	Inicio	9:00am	Fin	9:30am	Lugar	CAD
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Obra 881503-2019
Asistentes						Asistentes Externos	

TEMAS TRATADOS:

Se reune contratista de Obra e Interventoria y la SED con el apoyo de la supervisión del Ing de interventoria y la Ing. Elaborra de la DCCE Sra Adriana Pinedo.

La Ing manifiesta las observaciones encontradas en las sedes del INEM Santiago Pérez y el Colegio Ciudad de Villavicencio las cuales también fueron insertas en bitácora.

De forma particular en Ciudad de Villavicencio se materializo labores extra dentro del TCA hasta el fallo de 24 meses y en ello se registrara lo acometido retirado en cable AG y de ser necesario por llegar posteriormente a ser ingresadas en (cag.tic) se realizara empalmes en caja de paso normativa vigente.

En los 2 colegios (sedes) se nombraron los docentes encargados de hacer las fallas de distribución internas (señalizadas) en el Colegio Santiago Pérez y Ciudad de Villavicencio (se anexa diagrama)

El Ing. Tito manifiesta q' lo solicitado en el INEM ya lo hizo hoy.

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	04/01/2019	Inicio	9:00am	Fin	9:30am	Lugar	CED
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos				Asunto	Contrato 938605-2019			
Asistentes	Diana Rodriguez Andrea Ayala Sara Sua CED				Asistentes Externos	Ing Jorge Ramirez Jennie Perez Daniel Alberto Cepeda Pedro Hernandez			

En el Colegio Ciudad de Ulloa la obra puede contar con funcionamiento del 1 como se encuentra y las ayudas se realizan en un horario semana que pueden ser del 6 al 7 a en su defecto del 13 al 14 de jornada máxima. Se realiza revisión de APUs eléctricos presentados con radicado E-2019-10353 a. se solicita justificar cada uno y uno a uno de los NP y los ítems donde se van a utilizar. Muchos cambios se generan por los mismos cambios generados en la ejecución de la obra. Se solicita una revisión exhaustiva de los NPUs a presentar para poner a revisión por estudios previos. El contratista de obra asegura que lo

Se firma por quienes intervinieron. Presentan en la misma hoja del APU y se aprueba


NOMBRE: DIANA RODRIGUEZA	NOMBRE: ANDREA AYALA	NOMBRE: Ing. Daniel A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos	CARGO: ASESORA ELECTRICA CED	CARGO: Apoyo Técnico
		CC 1030547997
NOMBRE:	NOMBRE: JENNIE PEREZ CORREA	NOMBRE: Daniel Alberto Cepeda
CARGO:	CARGO: Dirección de obra Asesoría Contratista	CARGO: Ing. Apoyo Técnico

C.T. No. 12

SIG-F-005 V 1

Scanned by CamScanner


INEM SANTIAGO PEREZ



ADRIANA PATRICIA PINEDA PELAEZ
SEO 04/09/19
ASESORA ELÉCTRICA

Fabio Andrés Rodríguez Electricista
04-/09/19

CIUDAD DE VILLAVICENCIO



Thomas Rodriguez
Asesor Electrico
04/09/19

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	02 Julio.	Inicio	3:00.	Fin 5:30		Lugar	SED.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Acta de Reunion.		
Asistentes	Ing Sonia Rodriguez. DCCEE - SED. Ing. Carmen Eliso Rodriguez Contratista Ing Jennie Perez. Arq. Sandra Hormaza. Arq. Lorena Delgado Interventoria.					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

En reunion en la instalacion de la secretaria de educacion en motivo de buscar estrategias para incrementar el avance de las obras y tener al dia los documentos necesarios.
Provincia de Quebec.
Se evidencia atraso y poco personal desde el Inicio de actividades.
El contratista manifiesta sobre las actividades adicionales que han surgido en el transcurso de la ejecucion como es en el Inem han generado dias adicionales para cumplir con lo establecido
Se manifiesta al contratista la necesidad de lograr el avance programado.
Se debe buscar una estrategia: Reprogramacion de los 10 frentes
- Entregar las actas de vecindad pendientes.
- Realizar mesa de trabajo para culminar presupuestos.
- APUS → contractuales y NPS. los contractuales manifiesta el contratista que aun no estan todos para entrega.

Compromiso del contratista subsanar para el dia lunes 8 de Junio. los documentos administrativos pendientes. Se programara fecha para mesa de trabajo presupuestos contratista - interventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	02 JO40	**Inicio**	3:00	**Fin** 5:30 pm		**Lugar**	SED
proyecto	**Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos**					**Asunto**	Acta de reunion		
Asistentes	Ing. Sonia Rodriguez. DCCEE - SED. Ing. Carmen Eliso Rodriguez Contratista Ing. Jennie Perez Contratista Arq. Sandra Hormaza Interventoria Arq. Lorena Delgado Interventoria					**Asistentes Externos**			

TEMAS TRATADOS:

En federico garcia lorca se esta realizando actividades electricas y se lograria entregar las aulas al final de la semana.
Se debe priorizar actividades y no seguir abriendo frentes hasta no cumplir las actividades que se estan realizando y culminando frentes.

- Para provincia de Quebec se debe realizar demolicion de pisos para el fin de semana, siempre y cuando este la cubierta instalada
- Federico Garcia Continua instalacion cubierta y las instalaciones electricas
- San Bento A y B. Se necesita saber ~~la~~ el dia de entrega para dar la comunicacion ~~de~~ a la rectora. Se programa mañana a medio dia.
- Se solicita al contratista los manuales de uso y mantenimiento de las actividades que se van a entregar - cocinas.
- Se realizara reunion en la secretaria de educacion con los profesionales electricos contratista - interventoria y entidad a las 7:00 am. Cada ~~e~~ NP debe tener justificacion, en que colegio se va a utilizar y sus cotizaciones correspondientes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	02/07/10	Inicio	3:00 pm	Fin 5:00 pm		Lugar	SED.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Acta de reunion		
Asistentes	Ing. Sonia Rodriguez. DCCEE - SED. Ing. Carmen Elsa Rodriguez. Contratista Ing. Jennie Perez Contratista Arq. Sandra Hormaza. Interventoria. Arq Lorena Delgado. Interventoria					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

En provincia de Quebec no cuentan con luz lo que impide la instalacion de estructura y cubierta.

Federico Garcia Lorca culmina instalacion de cubierta

Se realiza programacion para entrega de las cocinas del colegio inem y ciudad de villavicencio para el dia viernes 05 de julio.

para entrega del dia de mañana colegio: San benito sede A. tienda escolar y refrigerios y colegio San Benito sede B. Refrigerios.

El viernes 05 hay celebracion en el colegio la union. Se solicita al contratista tener la proteccion y aseo necesario, asegurar espacio de excavacion y retiro de estructura cancha. Aseo especificamente en el patio central y cancha.

SED - DCCEE

DIARQCO SAS
CARMEN RODRIGUEZ

JENNIE PEREZ
DIRECTORA OBRA
DIARQCO CONSTRUCTORES

Residente interventoria.
Lorena Delgado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	25 junio - 2019	**Inicio**	9:00.	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 13		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	


Colegio la Union
Se realiza recorrido para revision de actividades! En comedor se debe picar los muros en la parte inferior a h= 1.20 para mejoramiento e impermeabilizacion, instalar pañete y pintura. En piso se realizo placa maiza con malla. En el pozo se realizo excavacion, vaciado de pozo mediante vactor. Se tomó niveles para manejo de aguas lluvias para separarlo de las aguas negras. Se debe reconstruir caja para recibo de aguas lluvias provenientes del sifon. Se solicita esquema mostrando la separacion de ALL y AN con niveles. Se encuentra material proveniente de excavacion desde el dia martes el cual se solicita debe ser retirado. Se solicita plan de contingencia. A la fecha no se han presentado soluciones a las situaciones encontradas. Se da aprobacion del Filtro. Se debe evitar que siga recibiendo ALL a la excavacion como se solicitó desde el martes por interventoria en sitio. No se evidencia maquinaria trabajando, no se esta aprovechando el clima soleado del dia de hoy y la motobomba no se esta utilizando para el retiro de agua en la excavacion del pozo. A pesar de haber encontrado el contratista la tuberia de ALL que llega al lugar del pozo, no se ha dado soluciones. La ~~[illegible]~~ situacion encontrada en obra esta generando un posible incumplimiento frente a los compromisos establecidos con la entidad y la institucion. Cualquier contingencia que se requiera implementar para el ingreso de los estudiantes, será asumida por el contratista de obra. Al dia de hoy se encuentra 34 personas en obra, no se encuentran los documentos del personal de obra, no hay arnes ~~[illegible]~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 13		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

q linea de vida. El personal es insuficiente para trabajar los dos frentes de obra
No se han retirados las lonas de material perteneciente a la institucion el cual fue un compromiso adquindo en la visita previa al inicio de obras. Se encuentra en obra 1 documento de analisis de trabajo seguro. Se encuentra en obra 2 arneses y se solicita la hoja de vida de los mismos
* Ciudad de villavicencio. Instalacion baldosin en granito.
Distribucion cocina: 1 marmita nueva 2 existentes, un sarten basculante, 1 baño maria a gas 3 mantenedores 10 isotermicos
En visita con profesionales de la entidad se aclara: El sanitario desague se instala a piso. Para sarten basculante no necesitaria punto sanitario dado que se hace recoleccion del desague en balde y se deposita en carcamo. En el sifon del ~~fregadero~~ baño maria. se conectara al de la marmita manualmente. Se instala punto de gas a 30cm y punto hidraulico a 45 del piso. la linea de gas existente se encuentra a 20 cm del piso, se continuara a la misma altura para el punto de gas del baño maria y el punto hidraulico 15 cm por encima del punto de gas. se hace demarcacion en el muro. Para el sarten basculante se realiza demarcacion de punto hidraulico y localizacion regulador. Se colocara niple y tapan, ya que el regulador viene con el sarten.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 13		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	


Para todos los carros deben mantenerse circuitos independientes de 110w para los isotermicos tambien se manejara circuitos independientes cada caja.
La marmita y el sarten basculante se instalará caja y tapa para las tomas.
Se espera que en el mes de septiembre tendran definidos los tipos de equipos que se instalarán por lo tanto se le definirá al contratista a principios de octubre que tipo de toma se debe instalar. Para los puntos hidraulicos la terminacion se hara con llave jardin. Para los demas tomacorrientes monofasicos se instalará igual a las existentes que son de seguridad. Para el punto de gas para el baño maria se debe hacer independiente desde el nicho de registros. Para el caso que se define baño maria electrico se instala el punto electrico inferior y punto hidraulico superior al esquema planteado inicialmente. De no definirse mañana antes de medio dia, se continuara con los procesos pactados inicialmente con baño maria de gas.

- Colegio Inem Santiago Perez
Se debe subir caja electrica instalada sobre la columna a la altura de la campana - la instalacion de las tomas electricas se realizará a 30 cm por encima de la tuberia de gas.
3 marmitas existentes + 2 marmitas nuevas, freidora existente,.
Por ser antiguas las marmitas los puntos electricos deben ir al lado contrario (izquierdo)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 13		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	



la propuesta para el contratista se sugiere extender los puntos de gas para con el exhaloramiento de la tubera existente y el ultimo a utilizar sea el punto disponible. Se van adecuar las salidas con niple para instalacion de regulador. los reguladores deben ser de 60mlb. la ubicacion del tomacorriente a 60 cm de piso de frente a izquierda altura maxima. para la instalacion de las marmitas nuevas se sugiere manejar distancia entre marmitas de 10 a 20 cm siendo equidistante entre ellas. lo minimo entre marmitas es 10 cm. la tuberia hidraulica se instalará adosada al muro.



la freidora no requiere punto electrico. Se instalara punto electrico para sarten basculante. y punto hidraulico. - 220 bifasico electrico.
Para el baño maria se instalara punto desague a piso para conectar a sanitario existente.
Para la tuberia de gas para baño maria se dispondrá la tuberia existente de uno de las estufas enanas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 13		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

las formas instaladas para los carros isotermicos se contempló para 24 carros siendo un total de 12 cajas y 6 circuitos.

Ing. Carol Nieto
Contratista - SED

Ing. Contratista DCCEE-SED

JOHN ORTH PEREZ

Ingeniera Residente
Contratista-SED

NOTA DEL CONTRATISTA DE OBRA: DIARQCO EXPONE QUE EN EL IED LA UNION AL DIA DE HOY NO SE ENCUENTRA MAQUINARIA PARA RETIRAR LOS DESPLUMBES EN LA EXCAVACION, DEBIDO A QUE SE DEBE CONSEGUIR UNA RETROEXCAVADORA CON BRAZO MAS LARGO. LOS DIAS SABADO 22, DOMINGO 23 Y LUNES 24 DE JUNIO EN OBRA SE CONTO CON RETROEXCAVADORA (PAJARITA) VOLQUETAS, EQUIPOS QUE EFECTUARON LA EXCAVACION DEL AREA DEL POZO, SE CONTO CON VACTOR PARA LIMPIEZA DEL MISMO, RAZONES POR LAS CUALES NO SE ESTA CUMPLIENDO, SE ESTA TRABAJANDO TIEMPO COMPLETO INCLUIDO FESTIVOS Y DOMINGOS.
JENNIE PEREZ
DIRECTORA DIARQCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	25/06-2019	Inicio	4:20pm.	Fin 6.10 pm		Lugar	Secretaria de educacion.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

- No previstos electricos: Se debe revisar los Apus no previstos radicados a la entidad ya que tubería IMC solo es en cocinas y EMT en los demas sitios.
- No se debe contemplar Nps. de accesorios. La justificacion se realiza por cada APU
- Tomacorrientes ¡se colocan para los elementos nuevos (marmitas) y toma doble para interpene para los carritos
- Orlando Fals Borda: Continua pañete en la parte superior de la zona baño mario y cambio caramo (1) por fibra de vidrio. Incremento de personal urgente.
- Ciudad de villavicencio: la ceramica llega el dia de mañana sin embargo estaria muy fresca su instalacion para el destronque.
- la Union. Se socializa el acta realizada por asesor ambiental por interventoria. donde se solicita al contratista disponer de los EPP para todas las actividades. los documentos pendientes deben ser enviados a la interventoria y las señalizaciones necesarias deben instalarse. Se aclara que es una zona rural y no hay circulacion permanente.
- Provincia de Quebec a la fecha no esta instalada la estructura y todavia no se encuentra disposicion de la teja.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	25/06/2019	Inicio	4:20 PM	Fin	6:10 pm		Lugar	
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-			
Asistentes						Asistentes Externos				

TEMAS TRATADOS:

Se solicita personal 24hrsprovistas en el pliego para lograr las entregas prioritarias. Se reitera la necesidad de entregar planes de contingenua Inem. En la tienda escolar no se realizará instalacion de teja y a que el contratista no dispone de la teja en ninguno de los frentes, sera necesario realizar la actividad posteriormente.

- San Benito Sede A: Se solicita realizar las actividades de las concha como manifesto el geotecnista de interventoria como se dejó escrito en Bitacora, AST el geotecnista diera una respuesta diferente a lo presentado en el estudio de suelos.
- Manejo de aguas lluvias la cnion: Se debe dar manejo adecuado a las aguas lluvias provenientes del sifon de la concha que desboca en la excavacion del pozo. Se plantea propuesta por parte de la interventoria de realizar un pozo de achique el cual recoja las aguas y se realice bombeo, para que de esta forma se pueda realizar la fundida de placa y adicional se recomienda instalar carpa para el manejo de lluvias que se presenta diario en la zona.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	21 junio - 2019	**Inicio**	9:00.	**Fin** 2:00.		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité de obra 12		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	21 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se realiza recorrido ~~por~~ iniciando en el colegio Ciudad de villavicencio
Actividades: Instalacion duchos 1mc, tablero de distribucion de 24 circuitos
poyo con las dimensiones acordadas en el comite tecnico realizado ~~con~~ con
la entidad, los ingenieros electricos contratista e interventoria y profesionales, retiro
~~de~~ de marmita ya que no fue retirada por los encargados. En visita del ing.
Jhan ortiz por parte de la entidad realizo inspeccion y solicita generar modificacio-
nes tanto en alturas de puntos electricos, modificacion de circuitos en los
puntos isotermicos y mantenedores, cambio de tomas gfci de mantenedores por
leviton de 15amp con tapa interperie dado que en el recorrido se habia requerido
tomas gfci. El poyo para la marmita ~~se~~ debió modificarse a 1.20, medida que
tampoco estaba contemplada en el comite tecnico, debido a esto debe realizarse
modificaciones en cantidades y genera reproceso en las actividades ya realiza-
das y modificaciones en los Apus no preustos radicados a la interventoria.
En la modificacion de las dimensiones del poyo se vio afectado el baldosin
existente donde el contratista manifiesta que la ceramica 33 x 33 no ha sido
posible conseguirla

Orlando Fals
Actividades: Demolicion enchape, granito pulido carcamos (5) y lava
traperos En Un carcamo se evidencio que han tenido varias intervenciones y se
presento ruptura en una de los paredes (laterales). Se adecuara con fibra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	21 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 12		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	21 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

de vidrio. los demas cercamos se ~~falta~~ realizara las actividades contemplados inicialmente. En el mantenimiento del piso se evidencia deterioro del baldosin existente donde el contratista manifiesta que el mantenimiento que se va a realizar es de mejra estetico mas no mitiga las filtraciones. ~~Se mantiene~~ La interventora reitera la necesidad de ser entregados los no previstos por el contratista ya que el contemplado para esta intervencion no ha sido entregado a la interventoria. Se solicita de caracter urgente incremento de personal ya que se encuentran solo una cuadrilla en actividades.
El pañete para la parte superior de zona baño maria se realizara con las pendientes como se habia contemplado inicialmente manejando dos niveles: uno en las ventanas donde nos limita los vanos y otra en la zona central con una malla de vena donde la perdiente se incrementa para evitar el goteo que genera el vapor
San Andres de los altos
Continuacion pañete interior, culmina instalacion perfileria, desmonte de puerta, excavacion para generar columneta que servirá de apoyo para la viga de cimarre que existente que se encuentra fisurada. Se debe contemplar la columneta hasta el doble de la viga de cimarre y lograr generar un portico con las columneta de las puertas de acceso.
Solicitamos la disposicion de la teja en obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	21 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 12		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	21 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Inem Santiago Perez.
Se da información que hasta el día de ayer se pudo iniciar actividades al final de la tarde ya que no se encontraba desocupada la vivienda escolar. Igualmente el shut de Basuras lo desocupó el contratista ya que tampoco estaba en debida forma para iniciar actividades
Actividades:
Obra: Instalación tubería IMC, cajas de Piso y tablero 24 circuito y soportes para acometida principal
Excavación y demolición para carcamos. donde se encontro tubería, la cual nos limita la profundidad del carcamo
Demolición muro h= 1.35 x .90. Se continuara muro 045 x 1.35 para dar prolongación a tubería eléctrica. Se tubo que desmontar 4 lámparas para la instalación de Tubería IMC.
Se presentan por parte del contratista inquietudes ~~de~~ por las observaciones y cambios ~~electricos~~ ya que generan reprocesos, costos y tiempo.

- Relación documentos pendientes de observaciones solicitadas
- Organigrama
- Relación valores contractuales corregir AIU.
- Flujo de inversión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	21 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 12		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	21 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Solicitamos actas de vecindad de los 5 colegios pendientes y los procesos de trabajo.
Apus no previstos y contractuales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	21 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 12		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	21 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Jennie Perez
CARGO: Directora Obra
E-MAIL: Sedgrap102019@gmail
TELÉFONO: 3024432931

NOMBRE: Tito Ayala Ramos
CARGO: Asesor electrico
E-MAIL: diarco@gmail.com
TELÉFONO: 3103497935

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Pedro Hurtado.
CARGO: Interventor
E-MAIL: pedhurt@gmail.com
TELÉFONO: 3124703702

NOMBRE:
CARGO: R.C.O.Dico
E-MAIL: DiOrQco@gmail.com
TELÉFONO: 7027759

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Lorena Delgado R.
CARGO: Residente interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199.

NOMBRE: Raúl Hernandez.
CARGO: Arq. Residente
E-MAIL: Arhdz@outlook.com.
TELÉFONO: 315 2903161

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristian Castillo Amaya
CARGO: Ing. Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3202678309

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13 junio - 2019	**Inicio**	11:15.	**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 11		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	13 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

K. Provincia de Quebec: En recorrido se evidencia:
Se solicita cambar el pañetador, las maestras no sirven. No se está siguiendo el proceso constructivo adecuado en las cuchillas. El numero de personal es insuficiente se Solicita incrementar el personal de caracter urgente.
Se Solicita plan de contingencia para lograr la entrega de las aulas para la Semana del 17 de junio. El plan de contingencia debe ser entregado a la interventoria el dia de mañana 14 junio. lo anterior para lograr dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la entidad.

K. Federico García Lorca.
Se solicita nuevamente incrementar personal de obra. A la fecha se encuentra solo 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades: levantamiento de cuchillas en etapa final, armado y fundida de columnetas.
Se solicita plan de contingencia para lograr la entrega de cubiertas para la Semana del 17 de junio.
Se necesita señalizacion mejorarla para los escombros y materiales a la entrada de la institucion que deben ser retirados de forma diaria.
Se recomienda incrementar el aseo de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 11		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	13 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

* Almirante Padilla.

Actividades: Continua demoliciones.

Se evidencia falta ole personal en la obra. No hay materiales para iniciar los trabajos de estructura y no se ha retirado los escombros en su totalidad proveniente de demoliciones

* San Andres de los Altos

Se evidencia fisura en viga de amarre en el acceso a las ablas de transicion.

Se realizará verificacion del suelo para la construccion de una zapata y columna que dara soporte ala viga de amarre. en medio de las dos puerta. Al terminar la puerta de transicion 1 se realizará otra columna con zapata para amarral un pórtico. de las puertas para lograr soporte a la viga de amarre existente.

Actividades:

Culminacion construccion cubhillas columnetas y vigas antas. Inicia instalacion de pañete.

Igualmente se solicita incrementar el personal en obra para lograr la entrega de cubiertas en las fechas pactadas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 11		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración	13 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

x San Benito Sede A.
En el cuarto de refrigeros se continuara la instalacion del enchape minimo a 1,80, que serán dos hiladas adicionales al enchape existente. El meson se instalara a la altura a 0.90 se debe pulir y pintar las divisiones del ~~los~~ nichos que se encuentranabas todos de la puerta y cubrir el espacio que se encuentra en el nicho al costado derecho superior formado por la ventana existente. Se solicita tapar el vano que se encuentra arriba del meson. las enchapes que se encuentran huecos, se deben desprender y volver a instalar adecuadamente. Para los nichos se deben instalar puertas metalicas.
Actividades
Estamos a la espera del estudio de suelos para la continuacion de actividades en la cancha proyectado al fin de semana para revision
Inicia actividades en cuarto de refrigeros, retiro de piso, ~~el~~ meson y alistado de piso, ~~el~~ desmonte bavamanos, e instalacion alistado ~~de~~ piso.
Para los trabajos que inician el sabado en tienda escolar se solicita incrementar personal para trabajo simultaneo con cuarto de refrigeros.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	13 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 11		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	13 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**		

Lina Viviana Galindo
Inspectora SST
Diarqco
3125178810

Jt Lorena Delgado R
Residente interventoría

Omar Mateo Sanchez
Ingeniero Residente
Diarqco
3133622398

ARQ. YANDRA M. MORENO L.
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Juan Camilo Parra
Ing Residente
Diarqco
3112465921

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	07 junio - 2019	**Inicio**	9:00	**Fin** 12:00		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité de obra 10		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	07 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Analisis Presupuestos

* San Benito Sede A:

El contratista propone instalacion geotextil NT 2500 (~~en~~metro) ~~de~~entre la subbase granular B400 y B200 ya que en la excavacion se encontraron fallos. Se solicita justificacion tecnica y estudio de suelos ante la solicitud del contratista de ampliar la estructura y la instalacion de geotextil. Por tal motivo debe estar justificada, ~~en~~ la novedad ~~no~~ ~~se~~ presentada no se asumiran los materiales instalados que toque retirar.

* Inspeccion Electrica por interventoria en recorrido:

De acuerdo al recorrido realizado el dia de ayer Jueves se encontró tableros que deben ser cambiados y otros modificados en cuanto a circuitos. ~~Se~~ realizara recorrido nuevamente el dia de mañana sabado contratista - interventoria para lograr definir de caracter urgente los apu contractuales y no previstos y radicar a la entidad el dia lunes 10 de junio. Cabe resaltar que las vacinas se realizaran en los vacaciones de los estudiantes desde el 15 de junio y a la fecha no se ha recibido el concepto electrico por parte del contratista solicitado en mesa de trabajo 07.

* Memorias de calculo : Semanal

En revision por interventora de las memorias semanal 02 se encontraron observaciones que deben ser subsanadas para las siguientes memorias: No debe Ser acumulado hasta la fecha sino lo ejecutado semanal, las cantidades deben

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	07 junio - 2019	**Inicio**	9:00	**Fin**	12:00	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité de obra 10		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	07 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

ser discriminadas por longitudes y profundidad donde se requiera y no el total sin medidas.

*. Requerimientos Sisoma: A la fecha no se ha presentado los (formatos) Permisos necesarios para los trabajos en alturas firmados por los trabajadores que realizan la actividad y el sisoma de contratista. Por tal motivo la supervisora encargada por la entidad solicita cese de actividades hasta no estar debidamente diligenciados la documentación y formatos requeridos por las normas vigentes para los trabajos en alturas.

*. Cronograma actividades: Se revisa el cronograma presentado por el contratista para el inicio de actividades en temporada de vacaciones. Se anexa frentes, fecha de inicio, areas a intervenir y fecha estimada de entrega.

* El martes se entregara a la interventoria por parte del contratista los presupuestos actualizados con las nuevas condiciones evaluadas con relacion los avances en obra

x Se solicita al contratista realizar socialización con los rectores o coordinadores para dar claridad de la necesidad de protección de equipos y enceres que se encuentran en los primeros pisos donde se esta realizando cambio de cobertas por filtracion de agua a pesar de las precauciones que esta realizando el contratista en cada uno de los frentes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	07 junio - 2019	**Inicio**	9:00	**Fin**	12:00	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Comité de obra 10		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	07 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

* Se solicita al contratista incrementar el nuenero de personal de acuerdo al minimo requerido por frente ya que se estan encontrando solo dos trabajadores en algunos frentes realizando una sola actividad.
* Se solicita pruebas hidrostaticas, gas y agua y pruebas para potencias para las actividades repotenciacion de cocinas al momento de entrega y recibido, correspondiente alas obras que se realicen
* Se recuerda la visita el dia martes con el fin de evaluar y concertar las actividades de repotenciacion de cocinas que se darán inicio en el periodo de vacaciones
*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	07 junio - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Comité de obra 10		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	07 junio - 2019	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: 6edgrupo102019@gmail.com
TELÉFONO: 3024432931,

NOMBRE: SANDRA MILENA HORMAZA
CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA
E-MAIL: directorproyectos.quilco@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Sonia Rodriguez A.
CARGO: Apoyo Supervisor Cto Interv
E-MAIL: srodriguez@educacionbogota.gov.co
TELÉFONO: 3212210023

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Diana Pinzon
CARGO: Residente
E-MAIL: Diorgco@gmail.com
TELÉFONO: 7027759

NOMBRE: Lorena Delgado R.
CARGO: Residente Interventoria
E-MAIL: interventorescolegios@gmail.com.
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Oscar Gonzalez V
CARGO: Ing. Presupuesto
E-MAIL: [illegible]
TELÉFONO: 3178030415

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

CONSOLIDADO PRESUPUESTOS COMITÉ DE OBRA 10 -07 junio 2019

IED PROVINCIA DE QUEBEC.			$ 125,708,797			$	119,666,599
IED FEDERICO GARCIA LORCA			$ 138,692,856			$	127,012,102
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA			$ 121,793,378			$	155,479,657
SAN ANDRES DE LOS ALTOS			$ 142,306,099			$	140,215,252
COLEGIO SAN BENITO SEDE A			$ 160,029,451			$	174,460,173
IED ORLANDO FALS BORDA			$ 38,699,828			$	38,699,828
INEM SANTIAGO PEREZ			$ 269,925,930			$	269,925,930
COLEGIO LA UNIÓN RURAL			$ 61,092,156			$	61,092,156
CIUDAD DE VILLAVICENCIO			$ 77,129,046			$	77,129,046
SAN BENITO SEDE B			$ 28,743,229			$	28,743,229
		TOTAL	$ 1,164,120,770		$ 1,156,521,006	$	1,192,423,972

$ 7,599,764 -$ 35,902,966

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	11 Julio.	Inicio	8:00 am	Fin	2:00		Lugar	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	Comite de obra. 14.			
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					Asistentes Externos				
Fecha de Elaboración			Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19					Próxima Reunión	

Inicia recorrido por los frentes, comenzando por el colegio Provincia de Quebec.

Actividades: Culmina instalacion de cubierta y pintura perfileria. Continua demolicion pisos en salon Juan Gosain. Personal en obra 3 trabajadores + 2

Observaciones: los muros, puertas y ventanas se encuentran con afectacion por la ejecucion del pañete, no hubo cuidado en proteccion ~~de~~ incluido pisos. Pendiente adecuacion de filos de los parretes y asegurar bandejas y ~~colocar~~ ~~ellos puntos~~ reubicacion acometida electrica por instalacion de teja y adecuacion señalizacion - cerramiento en acopio teja. Pendiente retiro de escombros ubicados en la parte posterior del colegio.

*Orlando Fals Borda

Se hace entrega parcial cocina, al final del dia el contratista subsana observaciones de aseo, embaquillado marco puerta y cambio angeo. Esta pendiente la disposicion de la puerta que se retiró en la cocina

*Almirante Padilla.

No se esta ejecutando actividades, se solicita nuevamente al contratista el alcance presupuestal de la propuesta estructural. Se solicita adecuacion del cerramiento provisional

*Federico Garcia Lorca: Culmina instalacion de cubierta e instalacion luminaria en aulas. Se debe hacer modificacion en saliente cubierta al lado frontal de las aulas, hacer cielo raso pasillo y realizar el alcance presupuestal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	11 Julio	Inicio	8:00	Fin 12:00		Lugar	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	comite de obra 14		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19					Próxima Reunión	

San Andres de los Altos
Culmina instalacion cubierta, continua pintura muros internos y alambrado en un cabla, pendiente culminar y rematar filos y dilataciones, limpar resaltos de parete y pintura en puertas y ventana, culmina paretes en fachadas. Pendiente remate escalon puerta. Pendiente retiro escombros que comunica el contratista se esta realizando en todos los frentes el dia de hoy.

Sonia Rodriguez
DCOBE-SED

Edna Delgado
Residente Interventoria

Ing. Mario Sato
Residente obra
Diargos Constructores

Diargos Const. S.A.S.

Ing. Jenny Porset
Directora obra Diargos

Gestion C.A
Inst. Interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	13 - Junio -2019	Inicio	12:45	Fin		Lugar	Orlando Falls
Proyecto	**Construcción y conservación de Establecimientos educativos**					**Asunto**	PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-10 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1PCCNTR.883109-2019		
Asistentes	Diarqco – contratista – obra Ing. Sonia Rodríguez – DCCEE- SED Consorcio Interventores Colegios 19 – contratista-interventoría					**Asistentes**	Alba lucia Garces – Pagadora Myriam Herrera – gestor Fondo		

TEMAS TRATADOS:

Se realiza visita previa al inicio de las obras de acuerdo al compromiso adquirido en la visita anterior. De esta manera y una vez realizada la evaluación presupuestal del contrato de obra, los alcances en el colegio serán:

Intervencion cocina (tiempo prioritario).
Cerramiento adecuacion
Inicio de actividades 15 de Junio con intervencion de cocinas que se realizara en vacaciones estudiantil. posteriormente se realizara adecuacion cerramiento
Se entregara listado de personal y vehiculos que ingresaran a la institucion el dia de mañana

Alba lucia Garces 3115787057
Myriam Herrera 3183593833

El personal de obra no tendra ninguna socializacion con los estudiantes.
Se solicita atentamente a la institucion un espacio para almacenamiento para las actividades que se realizaran en temporada escolar.
Se debe organizar bien la logistica para lograr el menor transito posible de tubera para el cerramiento ya que se almacenaran en el parqueadero

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	13 - Junio -2019	Inicio		Fin		Lugar	Orlando Falls
Proyecto	**Construcción y conservación de Establecimientos educativos**					**Asunto**	PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-10 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1PCCNTR.883109-2019		
Asistentes	Diarqco – contratista – obra Ing. Sonia Rodríguez – DCCEE- SED Consorcio Interventores Colegios 19 – contratista-interventoría					**Asistentes**			

Se solàta a la institucion la posibalidad de acceder a un baño para el personal de cobra. El compromso por parte del contratista entregarlo en las condiciones de recibo inicial.

Se solicita facilitar el acceso al salon de musica y despejar la bodega por cuanto ave hay que hacer cambio de tuberia.

Se firma por quienes intervinieron

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la supervisión de contratos

NOMBRE: Alberto García C.
CARGO: AUX FO

NOMBRE: Sondra Milena Herrera
CARGO: Director de Interventoria

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA DIARQCO CONSTRUCTORES

NOMBRE: Lorena Delgado
CARGO: Residente interventoria

NOMBRE: Myriam Herrera
CARGO: Secretaria Rectoria.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	13 - Junio -2019	Inicio	4:00 pm.	Fin 4:30 pm		Lugar	Inem Santiago Perez.
Proyecto	**Construcción y conservación de Establecimientos educativos**					**Asunto**	PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-10 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1PCCNTR.883109-2019		
Asistentes	Diarqco – contratista – obra Ing. Sonia Rodríguez – DCCEE- SED Consorcio Interventores Colegios 19 – contratista-interventoría					**Asistentes**	Eduardo Dimaté - Coordinador administrativo Liney Rojas - Rectora		

TEMAS TRATADOS:

Se realiza visita previa al inicio de las obras de acuerdo al compromiso adquirido en la visita anterior. De esta manera y una vez realizada la evaluación presupuestal del contrato de obra, los alcances en el colegio serán:

Repotenciacion cocina (prioridad en tiempos) shalt de Basuras y tienda escolar de Bachillerato en temporada de vacaciones.

Se continuara con la tienda escolar primaria posteriormente ~~defr~~concertando la localizacion con la rectora. y mantenimiento de la cancha remplazo del acabado la rectora comunica que no se encuentra deacuerdo con la priorizacion ya que informa que la via (la L) es priorizacion en los comites de mantenimiento de la institución. Es un espacio que ya no se puede transitar y se ha presentado incidentes con los estudiantes y docentes. la solicitud de la rectora es dar prioridad a esta intervencion antes que las establecidas por la entidad.

Se manifiesta que Para los trabajos de la repotenciacion de cocinas, ni el contratista ni la institucion se hará cargo del inventario. Por esta razon se solicitó en recorrido con ~~bienestar~~ direccion de Bienestar estudiantil deso-cupar el area a intervenir.

Se enviara relación de personal que ingresará a realizar la ejecución de obras para iniciar actividades el dia sabado 15 de junio.

Ing. Sonia Rodríguez
DCCEE - SED

de acuerdo.

Diarqco Contratista
314 860 6115

DIR. INTERVENTORIA

ING. JENNIE PEREZ JEE
DIARQCO CONTRATISTAS

Lorena Delgado
Residente Interventoria

Coordinador Administrativo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	13 - Junio -2019	Inicio	10:20	Fin 10:35		Lugar	Ciudad de Villavicencio
Proyecto	**Construcción y conservación de Establecimientos educativos**					**Asunto**	PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-10 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1PCCNTR.883109-2019		
Asistentes	Diarqco – contratista – obra Ing. Sonia Rodríguez – DCCEE- SED Consorcio Interventores Colegios 19 – contratista-interventoría					**Asistentes**	Jaime Alvarez Yolanda caicedo.		

TEMAS TRATADOS:

Se realiza visita previa al inicio de las obras de acuerdo al compromiso adquirido en la visita anterior. De esta manera y una vez realizada la evaluación presupuestal del contrato de obra, los alcances en el colegio serán:

Repolenciacion de cocina -(tiempo prioritario)
Intervencion 15 m de ancho de cubierta encima de la biblioteca

Entre el dia de hoy y mañana se enviara relacionde personal que realizará trabajos desde el dia 15 de Junio de 2019.

Se informa al contratista que no debe tener socializacion con el estudiantado en jornadas escolares
la cocina se intervendra en jornada vacaciones y la intervencion cubierta se realizará posteriormente.
Es importante tener en cuenta que las obras de mejoramiento son intervenciones temporales y puntuales que no deben afectar el desarrollo academico.
Se solicita a la institucion amablemente un espacio para los trabajadores en el momento de hacerlas actividades de cubierta. Igualmente es necesario y se solicita mover los objetos ubicados en la biblioteca.

SED - DCCEE	JAIME ALVAREZ TORRES	Lic Yolanda Caicedo B.	Alejandro Mora Moreno
3212210033	3103461722	3164320878	3004376498
	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	ING - JENNIE PEREZ DIARQCO CONSULTORES	Coso Ingeniería 7027759

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	13 - Junio -2019	Inicio	9:00 am	Fin		Lugar	la Union
Proyecto	**Construcción y conservación de Establecimientos educativos**					**Asunto**	PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-10 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1PCCNTR.883109-2019		
Asistentes	Diarqco – contratista – obra Ing. Sonia Rodríguez – DCCEE- SED Consorcio Interventores Colegios 19 – contratista-interventoría					**Asistentes**	Humberto Nieto		

TEMAS TRATADOS:

Se realiza visita previa al inicio de las obras de acuerdo al compromiso adquirido en la visita anterior. De esta manera y una vez realizada la evaluación presupuestal del contrato de obra, los alcances en el colegio serán:

Pozo septico estandar con impermeabilizacion superficial. (Prioridad).
Piso comedor cambio. Relleno plastico, malla. concreto y piso en granito con guardaescoba.

Inicio de actividades sabado 15 Junio
Se solicita despejar las areas del comedor a la institucion. Para el pozo el contratista retirará el triturado y lo reubicará igualmente con la madera que se encuentra en el sitio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	13 - Junio -2019	Inicio		Fin		Lugar	la union
Proyecto	**Construcción y conservación de Establecimientos educativos**					**Asunto**	PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G-10 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1PCCNTR.883109-2019		
Asistentes	Diarqco – contratista – obra Ing. Sonia Rodríguez – DCCEE- SED Consorcio Interventores Colegios 19 – contratista-interventoría					**Asistentes**			

Contacto
Humberto Nieto 3143659978
email: Jayonieto99@gmail.com

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la supervisión de contratos

NOMBRE: Emilio Humberto Nieto Roy
CARGO: Docente de Apoyo

NOMBRE: Sandra Milena Hormaza
CARGO: Vinculada Interventoría

NOMBRE:
CARGO:

JENNIE PEREZ

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA DIARQCO CONSTRUCTORES

NOMBRE: Lorena Delgado R.
CARGO: Residente

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	11 junio - 2019	Inicio	7:10 Am	Fin		Lugar	INTERVENTORIA OFICINAS Inem
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Comité técnico Reportenciación Cocina Inem			
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				Asistentes Externos				
Fecha de Elaboración	11 junio - 2019	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

Actividades

-2 Marmitas

-Demolicion Zardillo y Construccion Carcamo-2Punto electrico Punto de gas. Demolicion Piso y construccion con Pendiente

-Tres Puntos electricos y Punto de gas, los Puntos electricos se distancian del Punto hidraulico en 1m.c

-Se debe realizar la Instalacion de reguladores asociados a los equipos nuevos y existentes.

-Reubicacion de tres Puntos hidraulico e Instalacion de un Punto nuevo.

-Se recomienda revisar el caudal de agua.

-Mantenimiento PISO zona derecha.

-Sarten Basculante. Instalacion Punto hidraulico y Punto electrico. Regulador estufa existente

-Zona Carros Mantenedores, Dos Puntos electricos. Y un Punto adicional en el area anexa al almacen

-Baño de maria, Punto hidraulico y Punto de gas.

-Cuarto Carros Isotermicos 7 Puntos electricos a 1.60 m del Nivel del Piso

-La Secretaria se Compromete a entregar los espacios Convenidos libres Para Iniciar actividades, al igual que el Contratista debe Cubrir en los Posible los Equipos

SED – DCCEE

ING JENNIE PEREZ

DIRECTORA OBRA

DIALCO CONSTRUCTORES

SED JOSE PAEZ

JUAN DIAZ

11-06-19

Ing Pedro Hernandez

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	11 junio - 2019	Inicio		Fin		Lugar	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Comité técnico Reforzamiento Cocina Colegio Ciudad de Villavicencio			
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				Asistentes Externos				
Fecha de Elaboración	11 junio - 2019	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

- Area 12 Izquierda: Dos marmitas, Un fogon Basculante y una estufa cuatro puestos electrico e hidraulico
- Un Baño de maria-Punto hidraulico, y Punto de gas
- Carcamo completo a una distancia de 1,30 m de la Pared
- Dos Puntos electricos 1mc 110 V Carros mantenedores en toma corriente GFCI
- Carros Mantenedores Puntos electricos a 1,70 m
- Carros Isotermicos Puntos electricos a 1,60 m 5 en total dobles GFCI
- La Secretaria se compromete a liberar los espacios establecidos para ejecutar las laboras, de igual manera el contratista Cubrir los equipos con Plastico.
- Se suprime el Carcamo para implementar el bordillo

SED
ING JENNIE PEREZ
DIRECTORA OBRA
DIARQCO CONSTRUCTORES

SED - DCEE

SED - DCEE JOHN OBRA P

Alexander Alvarez Avila
Cristhian G.N
Insp. de Interventoria
Cons. Interventoral Colegios 19

Ing Pedro Fernandez J.S.
Res. Residente
11-06-19


29636 PA6


Cuerpos: 1,30
Saten Vos ⊠
Boina Manga ⊘

hz polermos = 1,6 m Pot. Toma elect 230 W

1 Pro X ⊠ Isotermo
2 Estender de conexion
→ Rotulos exclusivos para equipos puestos rotomos

→ Gas Salida cada
→ Manguc Nol 1,5 recubierto Mallen. Cristada
→





Carro Mantenedor 1,5 – 1,6 h tomas


SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

FICHA TECNICA

EQUIPOS DE PRODUCCION ALIMENTARIA

FOTO GUIA O ILUSTRACION
Imágenes Solo como Referencia

Item No.	
Nombre del Equipo	CARRO ISOTERMICO
Nombre Comercial	CARRO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS
Tipo de Funcionamiento	ELECTRICO A 110 V
Cantidad Solicitada	Unidad
Código Bienes y Servicios	



DESCRIPCION	DIMENSIONES
Alto	130 cm a 145 cm
Ancho	46 cm
Profundidad	65 cm
Capacidad	(0.56 m3) promedio por cada uno de los contenedores

Tomas
h= 1,6 m

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIONES GENERALES	ACABADO
	Polietileno o Nylon de alta resistencia	✓ Mantenedor térmico, para almacenar y mantener alimentos en caliente y que al momento de estar desconectados garantice las temperaturas del alimento así: **Producto Caliente** En 1 hora reduce hasta 1 grados C. En 2 horas reduce hasta 2.7 grados C. En 3 horas reduce hasta 3.3 grados C. En 4 horas reduce hasta 4.2 grados. C. ✓ Se podrán almacenar contenedores GN 1/1, GN ½ , GN 1/3 en los contenedores GN 1/1 de capacidad del 20 Litros podrán almacenar hasta 2 unidades de este tipo ✓ Los equipos deberán ser apilables y la base debe encajar de forma segura y que no deslice al ser apilados. ✓ Contar con manijas (2) de la misma estructura y de alta resistencia al manipulador estas serán irrompibles. ✓ La cámara de almacenamiento debe ser completamente sellado y su estructura será a una sola pieza sin juntas que permitan la proliferación bacteriana. ✓ Puerta debe sellar de forma hermética sin permitir la circulación de aire exterior que baje las temperaturas de los alimentos almacenados. ✓ La bisagra de cierre de la puerta frontal garantizase el selle hermético ✓ El Seguro de la puerta frontal no será sino uno (1) solo que haga el selle de totalidad de la puerta	✓ El equipo garantizara, la seguridad del manipulador, en sus acabados, por lo cual deben ser completamente uniformes y pre-moldeables, irrompibles, que garanticen su durabilidad para el tipo de operación y tráfico a soportar.

Ref. c. * 15

h Tomas = 1,7 m


SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOGOTA

FICHA TECNICA

EQUIPOS DE PRODUCCION ALIMENTARIA

Ítem No.	
Nombre del Equipo	**MANTENEDOR DE ALIMENTOS**
Nombre Comercial	**CARRO MANTENEDOR**
Tipo de Funcionamiento	**ELECTRICO A 110 V**
Cantidad Solicitada	**Unidad**
Capacidad del Equipo	**10 a 12 BANDEJAS GN 1/1**
Código Bienes y Servicios	

FOTO GUIA O ILUSTRACION
Imágenes Solo como Referencia



DESCRIPCION	DIMENSIONES
Alto	Entre 140 y 160 cm
Ancho	Entre 115 y 130 cm
Profundidad	Entre 40 y 50 cm
Capacidad	Entre 10 a 12 GN 1/1 de 20.5

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIONES GENERALES	ACABADO
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304	✓ Mantenedor térmico de alimentos en diseño vertical de (2) dos cuerpos con puertas independientes. ✓ construido en acero inoxidable antiácidos referencia 304. ✓ Rieles o deslizadores para bandejas GN 1/1 en acero inoxidable, estos serán tipo "L" o en "U" sin ningún tipo de soldadura a la vista, completamente pulidas, que permitan un deslizamiento de las bandejas de manera normal, sin atrancamientos o forzamiento. ✓ Cada cuerpo podrá almacenar 5 o 6 contenedores o bandejas GN 1/1 de 20.5 litros. ✓ Puertas con bisagras en acero inoxidable. cada puerta contara con aislante térmico de alta resistencia que permita el selle hermético de la cámara tipo nevera. ✓ Sistema de calentamiento eléctrico con termostato para control térmico, calentamiento de la cámara por vapor o por calor no radiante ✓ Garantizara el mantenimiento de temperaturas promedio entre 65°C y 75°C. ✓ La base del carro deberá tener ruedas en goma tipo camilla ecualizarles con frenos en dos (2) de ellas que garanticen la no movilidad del carro térmico.	✓ El equipo debe estar terminado en acero inoxidable, soportado en ruedas de goma compactas de larga durabilidad, con puertas de cierres herméticos, que permitan la concentración de calor uniforme en la recamara.
Entrepaños	Acero Inoxidable 304	✓ Al tener entrepaños deben estar elaborados totalmente en acero inoxidable, que permitan la circulación de aire caliente o calor térmico entre la cámara y de fácil remoción o abatimiento, pueden ser elaborados tipo rejilla, o perforado, o en su defecto en rieles tipo "U" que garanticen la estabilidad y peso de cada una de las bandejas GN 1/1. ✓ El número de estos debe ser acorde a los rieles o entrepaños que dispone el equipo. Diseñados para el almacenamiento en contenedores de acero tipo azafate GN 1/1 de 20.5 litros	✓

ACCESORIOS DEL EQUIPO A INCLUIR

Descripción	Medidas	Observación	Cantidad
Carro trasportador	46 x 65	Se ajustará tipo ensamble con el contenedor de alimentos. Y deben de contar con las guías para la ubicación de las correas de seguridad	1
Correas de Amarre		Las correas deben de ser en Nylon de alta resistencia, con seguros de fácil apertura para el manipulador.	2

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL EQUIPO

Descripción	Tipo	Observación
Funcionamiento	Eléctrico	
Operación Equipo	Eléctrico	
Corriente	110 v	
Plaqueta de Equipo	Metálica autoadhesiva	Se colocará la plaqueta del equipo, en una parte visible haciendo referencia al nombre de equipo, descripción, capacidad calórica (si es a gas), consumo eléctrico, si lo utiliza, capacidad de contenido en kilos o litros, No. de contrato, y datos de contacto del proveedor.
Toma de Conexión	3 x 15	Estándar latinoamericano
Certificaciones	NFS	

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA

Para la evaluación de prototipos a suministrar se evaluarán en la ciudad de Bogotá, y cumplirán con las descripciones de la ficha técnica para su aprobación.

Para la entrega de los equipos (gasodoméstico, eléctrico, electrónico o de uso mecánico), el distribuidor deberá instalar todos aquellos accesorios, complementos y adicionales como (tomas, enchufes, reguladores de presión, mangueras, acoples y accesorios como supresores de picos o estabilizador de corriente, que garanticen su perfecto funcionamiento) todos los anteriores deberán cumplir con las normas legales vigentes que certifican la operatividad y funcionalidad del equipo, todos estos accesorios hacen parte del costo del equipo ofertado y no serán objeto de facturación independiente.

El distribuidor entregará el manual del equipo en idioma español de forma física, como las recomendaciones de uso del equipo con sus restricciones de seguridad que garanticen su vida útil y la seguridad del manipulador.

Los equipos se entregarán instalados, funcionando y con las respetivas pruebas de operatividad y funcionamiento, las trasferencias de conocimiento en uso y manipulación serán efectuadas por personal técnico y especializado ya sea del distribuidor o de la casa matriz y hacen parte de la entrega del equipo.

Para el caso de los equipos que su funcionamiento es a gas natural o propano, se entregará la certificación de capacidad calorífica en unidad de medida (BTU).

Para el caso de los equipos que en su estructura, diseño y elaboración se contemple el acero inoxidable se certificara el tipo de acero y el calibre del acero utilizado en el equipo.

Se debe de garantizar que los equipos suministrados cuentan con respaldo técnico y disponibilidad de repuestos para Colombia.

Tipo	Límite elástico 0,2 % compensación (KSI)	Resistencia a la tracción (KSI)	% de elongación (longitud de calibre de 2")	Dureza Rockwell
Dureza 304L ½	110 mín.	150 mín.	6 mín.	HRC 32 a 37 (típico)

Propiedades físicas: (recocido)

Densidad (libra/ pulg.^2) a RT		0.29
Módulo de elasticidad en tensión (psi x 10^6)		28.0
Calor específico (BTU/o F/libra)	32 a 212 °F (0 a 100 °C)	0.12
Conductividad térmica (BTU/h/pies^2/pies)	212 °F	9.4
	932 °F (500 °C)	12.4
Coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. x 10^-6 por o F)	32 a 212 °F (0 a 100 °C)	9.2
	32 a 600 °F (0 a 316 °C)	9.9
	32 a 1000 °F (0 a 538 °C)	10.2
	32 a 1200 °F (0 a 649 °C)	10.4
Resistencia eléctrica (microhomios por cm)	a 70 °F (21 °C)	72
Rango de punto de fusión (°F)		2550 a 2650
Resistencia a la oxidación: Servicio continuo (°F)		1,650
Resistencia a la oxidación: Servicio intermitente (°F)		1,500

Procesamiento:

Los Tipos 304 y 304L no pueden endurecerse mediante tratamiento térmico. Recocido: Calentar a 1850 °F a 2050 °F (1010 a 1121 °C) y enfriar a índices suficientemente altos de 1500 °F a 800 °F (816 a 427 °C) para evitar la precipitación de carburos de cromo. Recocido de alivio de tensión: Se debe aliviar la tensión de las piezas trabajadas en frío a 750 °F (399 °C) durante ½ a 2 horas.

Conformación:

Los Tipos 304 y 304L recocidos pueden fabricarse mediante formación de rollos, extracción profunda, doblez y la mayoría de otras técnicas de fabricación. Dado el alto índice de endurecimiento en el trabajo de estos materiales, posiblemente se requieran recocidos intermedios para fabricar correctamente la pieza.

Soldadura:

Los Tipos 304 y 304L pueden soldarse utilizando la mayoría de las técnicas de soldadura de fusión o resistencia. Si se requiere metal de relleno, normalmente se usa el Tipo 308. Se debe usar el Tipo 304L en secciones más pesadas para reducir la ocurrencia de precipitación de carburos en la región afectada por el calor adyacente al grupo soldado

Corrosión:

Los Tipos 304 y 304L proporcionan resistencia a la corrosión en una amplia variedad de condiciones de oxidación y reducción moderadas, agua fresca y aplicaciones no marinas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	31- mayo - 2019	Inicio	8:30	Fin		Lugar	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	Mesa de trabajo 9.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	31 - mayo 2019.	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

Colegio Provincia de Quebec.
Viernes 24 mayo inicio Obra
Programado 6.10% Ejecutado: 2.49%
*Actividades Realizadas:
· Cerramiento Provisional, desmonte lamparas, Desmonte cubierta y estructura, demolición cuchillas existentes, retiros de escombros

*Actividades a realizar la proxima semana:
- Ingreso de material = Perfiles. Se programa instalacion para la semana del 10 y la instalacion de cubierta para la semana del 17 junio 1ra etapa. Se solicitar al al rector desocupar las aulas para los trabajos de la segunda etapa para el dia 15 de junio.
En aula Juan Gosain. Se debe colocar un perfil sobre las cuchillas ya que esta aula no tiene muro propio
· Programacion proxima reunion Jueves 13 de mayo 2:30pm en oficina de interventoria y reunion mesa de trabajo contratista - interventoria el miercoles 12 de mayo 2:30 pm
· Se solicita presentar en flujo de inversion y programacion las etapas de ejecucion como esta proyectada los alcances de cada colegio.

Se solicita nuevamente los presupuestos al contratista adicionando el piso del aula Juan Gosain que es el mas critico. presentar propuesta de piso a instalar con precios entre duropiso y Ceramica.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	31- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 9.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	31 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

COLEGIO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS

Inicio de obra: Mayo 24 de 2019

PROGRAMADO: 0.73% EJECUTADO: 2.78%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Cerramiento provisional, desmonte lamparas se realizó 24 de mayo y sabado ~~programado~~ desmonte de cubierta, estructura y retiro de material.

Se evidencia la necesidad de incrementar la continuidad de las columnas existentes hasta la viga para dar soporte a la cubierta

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA:

Culminacion cochillas con columnetas. Construccion viga cintas. Prolongacion de ~~cubierta~~ columnas. Se solicitará al rector desocupar los salones contemplados para la segunda etapa para el 15 de junio. En la semana del 10 de junio se instalará perfiles y la semana del 17 instalacion cubierta primera etapa. Inicio ~~p~~ segunda etapa 15 junio.

OBSERVACIONES:

El contratista realizará distribución electrica a partir de la caja de paso existente dejando tomas como minimo a 1.50 de alto para evitar accidentes con los niños

Se evidencia en las aulas de transicion la falta de acometidas electricas, por lo tanto debe contemplarse ajuste en balance presupuestal incluyendo acometida necesaria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	31- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 9.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	31 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

COLEGIO ALMIRANTE PADILLA

Inicio de obra: Mayo 20 de 2019

PROGRAMADO: 0.18% EJECUTADO: 2.57%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

~~General~~ Desmonte Instalaciones electricas y cielo raso desde el lunes 20 de mayo

Antes de iniciar actividades se realizo inventario en compañia del rector y contratista

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA:

·Demolicion de muros ~~abanicos~~ se debe realizar analisis de los niveles para la ubicacion de las vigas de amarre que deben construirse para soportar las cachillas y cubiertas ya que no tienen ~~tess~~ vigas los muros de la institucion

Compromiso de entrega colegio 20 de Julio

OBSERVACIONES:

Se debe realizar reajuste presupuestal con el analisis de la estructura

·Retirar acometida existente que alimenta zona jardin y reubicar ruta. El contratista evaluará la localizacion

·Para la instalacion de tablero de circuitos de distribucion en planta. El contratista nos evidencia que es necesario reemplazar acometida que va a tablero de vigilancia debido a que no cumple con los parametros de normas aplicables

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	31- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 9.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	31 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA

Inicio de obra: Mayo 24 de 2019

PROGRAMADO: 0.70% EJECUTADO: 2.02%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Cerramiento provisional, desmonte lamparas y estructura cubierta y tejas, demolicion cuchillas existentes, retiro de escombros. los desmontes se realizaron los dias viernes y sabados. Está pendiente el desmonte de una cercha por tamaño y transporte.

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA:

- Levantamiento de cuchillas, columnetas en cuchilas existentes, culminacion de desmonte cercha cubierta. Se proyecta para semana del 10 de junio instalacion perfileria y semana 17 junio instalacion cubierta
Compromiso de entrega colegio completo para el dia 02 de Julio
Se realizará las columnetas en los muros existentes dobles y la prolongacion del muro se realizara sencillo
En el eje 202 se encuentra una zapata del piso muy deteriorada, se realizará revision al culminar las actividades en este sector.

OBSERVACIONES:

- Se solicitará al rector desocupar las aulas contempladas para ejecucion de 2da etapa.
- Se aplica cambio de especificaciones de cable a libre de halogenos para todos los colegios.
- Reutilizacion de ductos si es posible
- No se requiere desmonte de puntos captadores.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	31- mayo - 2019	Inicio		Fin		Lugar	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Mesa de trabajo 9.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	31 - mayo 2019.	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión			

COLEGIO SAN BENITO SEDE A

Inicio de obra: Mayo 20 de 2019

PROGRAMADO: 4.66% EJECUTADO: 11.36%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Cerramiento provisional, localizacion y replanteo se realizó 21-22 mayo. Demolición manual camara ppal. por lluvias presentadas se evidencia el dia de hoy no se pueden realizar actividades de excavacion.

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA:

Se suspenderá acpio existente en la cancha. Se evaluara economicamente si se contempla las cañuelas planteadas inicialmente o la construccion de cárcamos. con rejilla. La caja ubicada al costado sur de la cancha se cambiara la tubería existente para el desague por 2 tubos de 4"

Fecha de entrega cancha [redacted] de Julio 20

OBSERVACIONES:

Se solicita los detalles estructurales para construccion de cancha los cuales ya estan realizandolos el contratista.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	31- mayo - 2019	Inicio		Fin		Lugar	SITIOS DE LA OBRA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				Asunto	Mesa de trabajo 9.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez.				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	31 - mayo 2019.	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19			Próxima Reunión		

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez A.
CARGO: Apoyo Superv. Interv.
E-MAIL: srodriguezca@educacionbogota.gov.co
TELÉFONO: 3212210033

NOMBRE: Juan Camilo Pava Solis
CARGO: ING Residente
E-MAIL: Camilo74pe@hotmail.com
TELÉFONO: 3102465921

NOMBRE: Pedro Hurtado
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Lorena Delgado Roman
CARGO: Residente Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: sedgrupo192019@gmail.com
TELÉFONO: 3924432934

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Inspector Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3209678304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Carlos Tenjo
CARGO: Ing. Residente
E-MAIL: cbtenjo@gmail.
TELÉFONO: 3027

NOMBRE: Sandra Milena Romero L.
CARGO: Director de Interventoria
E-MAIL: directorproyectosarquitectura@gmail.com
TELÉFONO: 3004376428

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29- mayo - 2019	**Inicio**	2:30	**Fin** 4:30	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 8.	
Asistentes						**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	29 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

Se realiza revision del S6-SST con la residente SST del Contratista Jennifer Vargas, con el pin de revisar los avances a las correcciones solicitadas por la Interventoria el dia lunes 27 de mayo de 2019. Se evidencia avance en Matriz de requisitos legales y Planes Operativos Normalizados, los cuales son enviados a Interventoria para revision. Queda pendiente la presentacion de Procedimientos de Trabajo Seguro de Actividades en caliente y espacios confinados, Procedimiento de Mantenimiento de Maquinaria, Equipos y Vehiculos, Procedimiento de Reporte de Condiciones Inseguras, formato de Registro estadistico de Incidentes, Accidentes y Enfermedades laborales, Programa de Estilo de vida y entorno saludables, Plan de Convivencia, Analisis de Amenazas y vulnerabilidad del Plan de Emergencias. A la fecha, no se encuentra aprobado el S6-SST por la Interventoria, de acuerdo a las observaciones inmediatamente mencionadas, y no se puede dar Tramite a Secretaria Distrital de Educación. El Contratista se compromete a dar Solucion a los Pendientes a mas tardar el dia Viernes 31 de Mayo de 2019, realizando trabajo via telefonica y por correo en conjunto con el Asesor Ambiental de la Interventoria. Se solicita al contratista que la Asesora en SST Claudia Patiño, se comunique y presente a Interventoria con el fin de finalizar y dar cierre a los requerimientos.

El contratista presenta el Plan de Gestion Social con los ajustes requeridos por la Interventoria de acuerdo a los Documentos Contractuales del Proyecto. En mesa de trabajo entre la Ing. Natalia Carranza - Contratista e Ing Jaime Hernandez - Interventoria se realiza la revision y aprobacion del PGS. Se Solicita al contratista el inicio de las actividades de Implementacion del PGS con el pin de que esta Interventoria realice de forma oportuna la evaluacion y Seguimiento a todas las estrategias.

En mesa de Trabajo con el Contratista, Natalia Carranza - Ing. Ambiental y Jaime Hernandez - Interventoria se realiza revision y firma de lista de chequeo de aprobacion de PMA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 8.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	29 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se solicita al contratista la implementacion del Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberan hacer llegar a Interventoria para revision y aprobacion sitios de disposicion final, actas de recuperacion de residuos, documentacion de volquetas y registros fotograficos con evidencia de todas las actividades que componen el documento. Se solicita cumplimiento para la proxima reunion a programar entre la semana del 04 a 07 de Junio de 2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	29- mayo - 2019	**Inicio**		Fin		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 8.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	29 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Jaime Hernandez Escobar.
CARGO: Inspector SISOHA.
E-MAIL: josteban54@Gmail.com.
TELÉFONO: 3202822031

NOMBRE: Jorlena Delgado R.
CARGO: Residente interventoria.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Natalia Carranza.
CARGO: Ing. Ambiental.
E-MAIL: nataliacarranzacepeda@gmail.com
TELÉFONO: 320 229 6193.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Jennifer Paola Vargas.
CARGO: Inspecto siso.
E-MAIL: Jennivargassst@hotmail.com
TELÉFONO: 3136103099.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:


NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – DCCEE


Formato 002. Contenidos mínimos para la presentación de PMA y SGSST

Contenidos mínimos del Plan de Manejo Ambiental (PMA):

CONTENIDO MÍNIMO	SI/NO	N/A	OBSERVACIONES
Línea base	SI		
Delimitación Área de Influencia Directa - AID	SI		
Identificación de impactos ambientales	SI		
Matriz de valoración de impactos	SI		
Resultados de evaluación de impactos ambientales	SI		
Fichas de manejo			
Manejo de materiales e insumos	SI		
- Verificación de permisos de proveedores	SI		
- Acopio de materiales e insumos	SI		
- Acopio de sustancias químicas	SI		
Manejo de residuos sólidos convencionales	SI		
Manejo de RCD	SI		
Manejo de residuos peligrosos y especiales	SI		
Manejo de sustancias químicas	SI		
Manejo eficiente del agua	SI		
- Inventario, protección y limpieza de sumideros	SI		
- Aguas residuales domésticas	SI		
- Aguas residuales no domésticas	SI		
Manejo y control de emisiones atmosféricas	SI		
- Cerramiento de obra	SI		
- Humectación de superficies desprovistas de acabados	SI		
- Corte de adoquín y prefabricados	SI		
- Cubrimiento de granulares finos	SI		
- Limpieza de vías aledañas	SI		
- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI		
Manejo de fauna, flora y paisaje - Manejo fauna - Manejo de vegetación y zonas verdes	SI		
Manejo de publicidad exterior visual		X	
- Valla de obra		X	
- Aviso en fachada		X	
Cronograma de capacitaciones ambientales	SI		
Orden y aseo	SI		
Procedimiento de respuesta a visitas y requerimientos	SI		

Av. El Dorado No 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

PARA TODOS



de la Autoridad Ambiental y SED			

Contenidos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST):

CONTENIDO MÍNIMO	SI/NO	N/A	OBSERVACIONES
Matriz de identificación y valoración de riesgos			
- Psicosocial			
- Físicos			
- Químicos			
- Biológicos			
- Locativos			
- Ergonómicos			
- Naturales			
Programas			
- Ingreso de personal			
- Inducciones y capacitaciones			
- Señalización			
- EPP			
- Trabajo en alturas			
- Soldadura			
- Espacios confinados			
- Trabajo en frío y en caliente			
- Maquinaria, equipos y vehículos			
- Sistema de seguridad social			
- Emergencias			
- Bienestar			
- Orden y aseo			
- Divulgación			
Cronograma de capacitaciones SST			
Conformación de COPASST y Comité de Convivencia Laboral			
Indicadores de SST			
Reporte y estadística de accidentalidad			
Procedimiento de reporte de condiciones inseguras			

Natalia

Juan Hernandez Escobar.
Interventoria.

por lo cual, aquí se debe plantear las actividades y acciones de veeduría, la cual debe estar compuesta por el rector de la institución según los documentos contractuales. Por favor aterrizar esta estrategia.

- Deben presentar un programa o estrategia de Vinculación de Mano de Obra No Calificada, que corresponde a la vinculación de población potencialmente beneficiada en el área de influencia del proyecto de estratos 1, 2 y 3; por lo tanto aquí deben formular como desarrollaran esta vinculación, que documentación solicitaran para verificar y certificar que esta población si es del área de influencia y corresponde al estrato. Revisar completamente este programa
- El programa de atención al ciudadano debe ser el complemento del programa principal que es la atención de Peticiones, Quejas y Reclamaciones, por lo cual deberán presentar el proceso de atención, de trámite y respuesta de las PQR, tiempos de respuesta, formatos de consolidación de PQR, cierres y demás información requerida para cumplir la estrategia.
- Se debe plantear una estrategia de medidas de seguridad para la comunidad educativa, la cual debe ir articulada con el programa de información para su divulgación a las partes interesadas.
- Se recuerda al contratista que todos los programas o estrategias sociales deben venir soportadas por un procedimiento claro, que no permita ambigüedades o interpretaciones erróneas para ningún sector, comunidad y/o entidades de control.
- Para cada programa o estrategia se deben presentar los formatos de ejecución y seguimiento.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

- En el ítem de seguimiento y medición debe presentarse el plan de ensayos de materiales, el cual debe contener: proceso, actividad, medición, dispositivo de medición, variable a controlar, criterio de aceptación, frecuencia, documento de referencia/ registro. Tener en cuenta que todos los materiales son objeto de control de calidad, lo cual debe verse reflejado en este requerimiento.
- El Plan de Calidad debe venir acompañado de los formatos de aplicación del plan, el cual permita verificar el cumplimiento a esta interventoría del documento presentado. Deben tener en cuenta que cada ítem en su desarrollo contiene un formato de implementación del procedimiento y/o programa que el contratista plantea.

SG-SST

Es importante que el contratista articule el manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la diferente información que ha entregado, con la finalidad que este documento sea la guía de todo el sistema y los programas, procedimientos y anexos complementen dicho documento y que cualquier lector entienda cada uno de los documentos y cuál es su finalidad. Además se solicita lo siguiente:

- De acuerdo al listado de actividades críticas, se asocian estas actividades a un procedimiento de trabajo aplicable, por lo cual de acuerdo a lo valorado por el contratista, se solicita el procedimiento de espacios confinados, trabajo en caliente (incluye soldadura). Solamente se presenta el procedimiento de trabajo en alturas. Pendiente
- No se presenta programa ni procedimiento de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos. Pendiente
- El contratista no presenta el procedimiento de reporte de condiciones inseguras que los trabajadores puedan identificar y la gestión del cambio del mismo. Pendiente
- Se presenta el formato 18 "Plan de acción para controlar riesgos" el cual no corresponde al contrato y en su contenido se encuentra información de otro proyecto. NO APLICA
- El contratista presenta el procedimiento de reporte e investigación de ATEL, pero No se presenta como se realizara el registro estadístico de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales Pendiente
- El contratista debe presentar un programa de estilos de vida y entorno saludable (Bienestar) aplicable a sus empleados y/o contratistas del proyecto. Pendiente
- De acuerdo a la revisión No 1 y No 2 realizada al SG-SST, el contratista aun no presenta la matriz de requisitos legales. Si esta → envio para revisión.
- De acuerdo a la revisión No. 1 realizada por esta interventoría al SG-SST, se solicitó el plan de convivencia del proyecto. Pendiente
- El análisis de amenazas y vulnerabilidad presentada se presenta a nombre de otro contratista que es Constructora Conconcreto. No lo conocen. Falta Valoracion

Plan S

La Plan Emergencia OK.
PON revision

PLAN DE GESTION SOCIAL.

Se solicita al contratista la revisión de los documentos contractuales que se encuentran en el SECOP, como el documento "Estudio Impacto Mejoramiento" y el "Pliego LP-144" en el cual se encuentran las obligaciones del contratista en el tema social, obligaciones que deben encontrarse en el documento social.

- Se requiere que el documento PGS sea formulado para la característica del proyecto que es un mantenimiento y en el cual la comunidad son las directivas, profesores y estudiantes del colegio; ya que el plan se encuentra orientado al manejo de comunidades, por lo tanto, se requiere la puntualización de las estrategias presentadas. OK
- Se presenta el programa de información con reuniones de inicio, avance y finalización del proyecto con la comunidad del sector. Se debe verificar si realmente es necesaria esta estrategia tan amplia o si la focalizaran netamente en los colegios de intervención. OK
- El programa de participación se entiende en el área social la estrategia de cómo se vincula la comunidad en la participación Y/o seguimiento de las actividades del contrato de obra,

CONSOLIDADO PRESUPUESTOS MESA DE TRABAJO 07 -22 MAYO 2019

IED PROVINCIA DE QUEBEC.		$ 125,708,797	
IED FEDERICO GARCIA LORCA		$ 138,692,856	
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA		$ 121,793,378	
SAN ANDRES DE LOS ALTOS		$ 142,306,099	
COLEGIO SAN BENITO SEDE A		$ 160,029,451	
IED ORLANDO FALS BORDA		$ 38,699,828	
INEM SANTIAGO PEREZ		$ 269,925,930	
COLEGIO LA UNIÓN RURAL		$ 61,092,156	
CIUDAD DE VILLAVICENCIO		$ 77,129,046	
SAN BENITO SEDE B		$ 28,743,229	
	TOTAL	$ 1,164,120,770	$ 1,156,521,006
			$ 7,599,764

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	22- mayo - 2019	**Inicio**	8:20	**Fin**	12.20.	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 7.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	22 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Presupuestos - Revision No previstos. Inicialmente se presentaron cantidad muy elevada de no previstos y se logro reducir la cantidad. En la revision de los contemplados para instalaciones electricas se evidencia materiales que no deberan estar en algunos NPs. los precios en los materiales ya existen contractuales y en los no previstos se contempla otro valor. Se debe corregir

- Revision Redes gas existentes. Colegio Inem realizada por el contratista en compañia con interventoria, el Ing. Rond presenta ~~informe~~ concepto. Se solicita soporte tecnico para revision por la interventoria el soporte debe ir con tuberias y ventilaciones. Esta perdiente la visita y concepto para el colegio Ciudad de Villavicencio. Se realizará con asesores respectivos por parte del contratista e interventoria.

- Revision Presupuestos. En san Andres de los Altos el contratista evidenua que la cuchilla existente y viga se encuntran fisuradas ya que es una luz mayor de 12 metros. Se requiere darle un apoyo adicional desde la cimentación hasta la viga y en la cuchilla dividir la luz con columnetas. Se solicita ~~diseño~~ detalle. avalado por asesor estructural y poder incluirlo en los presupuestos.

Se solicita nuevamente presentar todos los detalles necesarios para los 10 colegios sean presentados a la interventoria y que sean avalados por el asesor del contratista

- En Almirante padilla. la ventilacion de los baños es por calados que se evidencia se encuentran sueltos y en detenoro. Se analizará el cambio por persianas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	22- mayo - 2019	**Inicio**	6:20	**Fin**	12:20	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 7.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	22 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

En recorrido realizado por la Ing Jennie Directora de obra, evidencia falencias en la parte estructural. en los 5 colegios realizada el sabado 18 mayo.
Para el diseño de cubiertas debe presentarse el diseño estructural y el perfil que se requiera. Cada colegio es diferente y debe analizarlo cada uno. Sel contratista entregará los despieces y detalles necesarios
- Revision APU No Previsto Cubierta. El contratista presenta nuevamente NP1. Se Solicita revision transporte ya que se encuentra muy alto el presentado. Se realizará revision apu cubierta y caballete en la secretaria de educacion con el contratista el dia de mañana.
- Informe Ambiental. Para generar el PIN debe entregarse los anexos aprobados por interventoria. El dia de hoy se entregará los formatos con PMA y plan.
- El contratista ha trabajo en todos los requerimientos solicitados por la interventoria. Se realizará trazabilidad de los documentos recibidos teniendo en cuenta que el RCD por el volumen de disposicion no se requiere, sin embargo debe esincluirse la informacion necesaria.
- Analisis delos alcances de acuerdo al recorrido realizado el dia sabado 18 de mayo donde se encontraron actividades de desmontes que no se habian contemplado inicialmente en los presupuestos y deben ser incluidos. Se solicita al contratista realizar la evaluacion para el costo de organizacion para las acometidas existentes, en particular en el colegio Federico Garcia Lorca.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	22- mayo - 2019	**Inicio**	8:20	**Fin**	12:20	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 7.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	22 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

- Se realizara revision de los APUs entregados el dia de hoy por el contratista
- Se solicita al contratista entrega de memorias por ejecucion los dias viernes a la interventoria con los formatos entregados por la ing. Sonia Rodriguez.
- Ejecucion de obras: San Benito sede A: Se encuentra equipo de topografia en los temas de nivelacion para la cancha.
  - Almirante padilla: Se realizó desmonte cielo raso y luminarias en la zona donde se ejecutará cambio de cubierta.
- El contratista hace entrega de los documentos administrativos a la interventoria para revision.
- Se concretara dia de visita para el colegio ciudad de villavicencio el dia de hoy con asesores interventoria y de contratista.
- Nuera programacion para inicio de obras. propuesta.

Almirante Padilla	20 mayo
San Benito Sede A	20 mayo
Provincia de Quebec	24 mayo
Federico García lorca.	24 Mayo
San Andres de los Altos	24 Mayo.
San Benito Sede B	01 agosto
Inem Santiago Perez.	15 Junio
La Union	15 Junio

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	22- mayo - 2019	**Inicio**	8:20	**Fin**	12:20	**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 7.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	22 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Ciudad de Villavicencio 15 junio
Orlando Falls 15 junio.

- Se realizo mesa de trabajo para revision NPS actividades electricas donde se reviso las diferencias encontradas por la interventoria.
- Programacion comite de Obra para 31 mayo partiendo desde provincia de Quebec 8 am.
- Todos los acontecimientos que se presenten en la ejecucion de obras en cada colegio debe ser informado inmediatamente a la Ing. Sonia Rodriguez e interventoria
- Se realizará entrega de Nps electricos y reunion con ing electrico Contratista en interventoria el dia miercoles 29 de mayo. en la oficina de interventoria 9:00am.
- El dia 27 de mayo se realizará recorrido en 5 colegios el contratista con interventora. Colegios Pendientes
- la interventoria confirmará el dia de hoy la programacion con el asesor de gas para la visita de los colegios Ciodad de villavicencio y Colegio Inem Santiago Pere.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	22- mayo - 2019	**Inicio**	8:20	**Fin** 12:20		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 7.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	22 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez
CARGO: Supervisor CTO
E-MAIL: srodriguez@educacion.gov.co
TELÉFONO: 3212310033

NOMBRE: Pablo Ernesto Acosta G.
CARGO: Arquitecto Residente
E-MAIL: ANNOACOSTAGUTI-ARQ@
TELÉFONO: 3154987951

NOMBRE: Mario Soto
CARGO: Ingeniero residente
E-MAIL: ingsotoba@gmail.com
TELÉFONO: 316 5011096

NOMBRE: Omar Martínez Alcalá
CARGO: Ing. Residente
E-MAIL:
TELÉFONO: 3133622398

NOMBRE: Katherine Tatis Rodriguez
CARGO: Ing. Residente Diagco.
E-MAIL: Diagcoe@gmail.com
TELÉFONO:

NOMBRE: Fito Ayala
CARGO: Ing. Electricista
E-MAIL:
TELÉFONO: 3103477935

NOMBRE: Raul Hernandez
CARGO: Arq - Residente.
E-MAIL: Arkdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3152905161

NOMBRE: Carol Gonzalez
CARGO: Ing. Presupuesto
E-MAIL: karogogp@Gmail.com
TELÉFONO: 3178004041

NOMBRE: SANDRA MILENA HORMAZA L.
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
E-MAIL: directorproyectos
TELÉFONO:

NOMBRE: JENNY PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: diagco@gmail.com
TELÉFONO: 3024432931

NOMBRE: Lorena Delgado
CARGO: Residente interventoria.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	16- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORÍA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 6.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	16 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

Siendo las 4:00 Pm se da inicio acta de reunion 06.
Se realiza sotializacion de los documentos entregados y pendientes a la fecha por parte del contratista
- Informe preliminar: Se encuentra el estudio actual de los colegios. Se encuentra pendiente revision con pliegos de condiciones - con relacion alalcance observaciones, recomendaciones
- Programas detallados de obra → Levantamiento actas de vecindad. Se radica el dia de hoy en medio magnetico. Debe entregarse en fisico a la interventoria.
- Programa de ejecución → Se hizo una primera entrega. Está pendiente ajustar a las modificaciones realizadas en los presupuestos y fecha de inicio para cada colegio. Frentes en los que se puede dar Inicio de obra - Almirante padilla y Colegio San Benito Sede A.
- Es necesaria la programacion de ejecución para la revision de insumos y equipos
- A la fecha no se ha recibido flujo de inversion
- Plan de Calidad: Se enviaron correcciones. Está pendiente por entregar a la interventora con las observaciones enviadas.
- AIU desagregado - Se radica el dia de hoy con modificaciones solicitadas
- Plan tecnico de la obra. Esta pendiente por entregar el cual comenta el contratista se encuentra en el plan de Calidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	16- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 6.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	16 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Programas complementarios: Se esta realizando una mesa de trabajo paralelamente para realizar ajustes. Todo estaria incluido en el Plan SSGT

Organigroma por frentes. Se entregaria inicialmente de los primeros 5 colegios donde se da inicio de obra.

- Metodologia para ejecucion de la obra. Proceso. Esta pendiente por entregar a la interventoria. Se realizará por capitulos y subcapitulos
- Plan de manejo ambiental y RCD- mañana se hace entrega (compromiso contratista) complementar y ajustar RCD para lograr iniciar la ejecucion del PIN ambiental
- Plan de Seguridad y salud en el trabajo. Se enviaron correcciones y ajustes el dia 07 de mayo. A la fecha no se ha recibido el plan con los ajustes solicitados. El contratista comenta que se estan culminando los ajustes solicitados
- Plan de Calidad se hara entrega el dia de mañana Viernes 17 mayo. adicional APUS contractuales con listado de insumos
- Se corre la fecha para acta de inicio para el lunes 20 de mayo teniendo el compromiso por parte del contratista la documentacion completa y afiliaciones de los frentes a comenzar del personal para su respectivo ingreso

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	16- mayo - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 6.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	16 - mayo 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**		

Se reitera al contratista la entrega de los detalles para el montaje de cubierta principalmente y el perfil que se va a utilizar. - Detalles tecnicos-

El dia de mañana viernes 17 de mayo se realizará inventario por parte del contratista en el colegio Almirante Padilla. ya que es la institución que no tendra estudiantes ni profesores.

El contratista enviará nuevamente APU para cubierta y caballete a la interventoria con la revision y ajustes

Finaliza siendo las 5:30 pm

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	16- mayo - 2019	Inicio		Fin		Lugar	INTERVENTORIA OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					Asunto	Mesa de trabajo 6.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	16 - mayo 2019.	Elaborado por	Consorcio interventores Colegios 19					Próxima Reunión	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Raúl Hernández.
CARGO: Arquitecto.
E-MAIL: Arkdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3152905161.

NOMBRE: Jennifer P. Vargas.
CARGO: Gigo
E-MAIL: dicirqco@gmail.com
TELÉFONO: 3136103099.

NOMBRE: Jorena Delgado R
CARGO: Residente de interventoria.
E-MAIL:
TELÉFONO: 3105719199.

NOMBRE: Cesar Cruz.
CARGO:
E-MAIL: Dicir@gmail.com
TELÉFONO: 302

NOMBRE: Natalia Carranza.
CARGO: Ing. Ambiental.
E-MAIL: dicirqco@gmail.com.
TELÉFONO: 3202296193.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Sandra Milena Hernandez
CARGO: Directa General de proyectos
E-MAIL: directoproyectacivil@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Jaime Hernandez
CARGO: SISOMA Interventoria.
E-MAIL: jestebon549@Gmail.com.
TELÉFONO: 3202822051

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Inspector de Interventoria
E-MAIL:
TELÉFONO: 3202678304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: JENNIE PEREZ
CARGO: DIRECTORA OBRA
E-MAIL: diarqco@gmail.com
TELÉFONO: 3024432931

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30 - Abril - 2019	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:40	**Lugar**	DIARQCO OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 5.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio Interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Se realiza revision de presupuestos entregados por el contratista.

* Almirante Padilla.
  Valor: $150'.000.000
  Actividades: Cubierta y Pisos en Aulas.

*. Federico García Lorca.
  Valor: $90'.000.000
  Actividades: Cambio cubierta, mantenimiento pisos exteriores

* Rural la Union
  Valor 58'.000.000
  Actividades: Mejoramiento Aguas residuales, zona comedor.

* Nuevo San Andres
  Valor: 133'000.000.
  Actividades: Cubiertas 2 y Pisos en evaluacion.

* Provincia de Quebec.
  Valor: 115'000.000
  Actividades: Cubiertas bloque oriental, cubierta aledaña a bloque oriental y Alvaro Hutis.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30 - Abril - 2019	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:40	**Lugar**	DIARQCO OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 5.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

* Ciudad Villavicencio.
  Valor: 60'000.000
  Actividades: Repotenciación cocina, mantenimiento cubierta 15 m.

* Orlando Fals Borda.
  Valor: 46'000.000.
  Actividades: Cerramiento, cambio Puerto zona traperos, cocina.

* San Benito Sede A.
  Valor: 160'000.000.
  Actividades: Mantenimiento Cancha principal, tienda escolar, cuarto refrigerios

* San Benito Sede B.
  Valor: 30'000.000.
  Actividades: Mantenimiento shot, cárcamos, refrigerios, tienda escolar.

* Inem Santiago Perez.
  Valor: 170'000.000. inicial total 314'000.000
  Actividades. Mantenimiento cancha; tiendas escolares (2), shut basuras y Repotenciación cocinas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30 - Abril - 2019	**Inicio**	9:00 am	**Fin**	11:40	**Lugar**	DIARQCO OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 5.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	

Inicio Obra: *7 mayo.
Almirante Padilla, Provincia de Quebec, San benito Sede A, San Andres, federico Garcia Lorca. *27 mayo: Orlando Falls (inicia Cerramiento)
* Junio 05 - Inem Santiago Perez
* Junio 14: La Union rural.
* Junio 15: Ciudad Villavicencio
* Julio : San Benito Sede B. (Una vez sea terminada sede A.)
- Realizar actas de Vecindad para Almirante Padilla y Provincia de Quebec. y los demos son actas internas con los rectores con el mismo formato.
- Revisar Instalacion baños para personal.
- El contratista se compromete a entregar el dia de hoy los documentos previos al inicio del contrato. para revision de la interventoria y aval. previo al inicio contrato de obra.
- Los valores expresstos en esta acta corresponden a valores estimados preliminarmente y que estaran sujetos a variación. por revision de interventoria y ejecucion de las obras.

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez
CARGO: Apoy. Supervi. Contratos
E-MAIL: ssrodriguezr@educac.
TELÉFONO: 3212210033

NOMBRE: Sandra Milena Romero
CARGO: Director General Interv
E-MAIL: director.proyectos.civil@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Cristian Castillo Rivera
CARGO: Apoyo Interventoria
E-MAIL: interventoria3.grupo1@gmail.com
TELÉFONO: 3202678309

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	30 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	DIARQCO OFICINAS
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 5.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	

Juan Camilo Pava Solis
NOMBRE: Juan Camilo Pava Solis
CARGO: Ing Residente
E-MAIL: Camilo74p@hotmail.com
TELÉFONO: 3112465921

NOMBRE: CAMILO ERNESTO ACOSTA S.
CARGO: ARQUITECTO RESIDENTE.
E-MAIL: camiloacostagutti-arq@hot
TELÉFONO: 3154987981

NOMBRE: Lorena Delgado
CARGO: Residente interventoria
E-MAIL: interventoriagrupo10@gmail.com.
TELÉFONO: 3105719199.

Raúl A. Hernández Bohórquez.
NOMBRE:
CARGO: Arquitecto.
E-MAIL: Ark de 30@outlook.com.
TELÉFONO: 3152905161

NOMBRE: Carol Gonzalez
CARGO: Ing. Presupuesto
E-MAIL: [illegible]
TELÉFONO: 3148030215

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: CARLOS LOPEZ PERDIOZA.
CARGO: DIRECTOR DE OBRA.
E-MAIL: CARLOSLLOPEZP@GMAIL.COM.
TELÉFONO: 3112537429. /3153391142.

NOMBRE: Omar Martinez acuña
CARGO: Ing. Residente
E-MAIL: diarqco@gmail.com
TELÉFONO: 3133622398

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Katherine Torres Rodriguez
CARGO: Ingeniera Residente
E-MAIL: diarqco@gmail.com
TELÉFONO: 3102628823

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 - Abril - 2019	**Inicio**	10:24 Am	**Fin**	13:00	**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 4.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	30 de Abril		

-Interventoria solicita Información sobre el estado de los Informes Preliminares. El Contratista entrega el dia 29 de Abril
*Actas de Vecindad: Se establece que el Contratista debe entregar el dia 6 de mayo las Actas de Vecindad de los frentes a Iniciar, Interventoria aclara que las actas deben incluir levantamiento de Andenes y Calles.
*Entrega de Programacion de obra general y detalla Por Parte del Contratista el dia 29 de abril.

-Colegio Almirante Padilla Sede B: El Presupuesto Por el momento queda Para revision de Interventoria.
*Establecer Valor General Por actividades e incluir Cambio teja traslucida y Sala administrativa.
-

-Colegio Federico Garcia lorca: se establece que se Intervendra, Cambio de Cubierta Aulas Segundo PISO, Ablas 704, 705 y 706, Mantenimiento de Pisos exteriores en zonas Puntuales (Reparacion). No se realizaran laboras en el Baño de niños y niñas. se debe ajustar la Cantidad de Instalacion de teja en las aulas de Primer PISO.

-Colegio rural la Union Usme: Se realizara la adecuacion del sistema de tratamiento de aguas residuales y la Intervencion del Piso en el comedor, Sin embargo se deben Ajustar las Cantidades y actividades a realizar.

-Colegio San andres de los Altos: Se Intervendran las dos cubiertas, Bloque Jardin y salon de danzas y Ablas de transicion.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**	13:00	**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 4.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**				
Fecha de Elaboración	26 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	30 de Abril		

Colegio distrital Provincia de Quebec: Se realizara el Cambio de Cubierta Aulas costado oriental, Aula Aledaña costado oriental y cubierta del Aula Alvaro mutis. Se debe Verificar y corregir las cantidades de la estructura para la Cubierta.

Colegio Ciudad de Villavicencio: Se Intervendra la cubierta de la Biblioteca y la reforzamiento de la cocina se debe Incluir la Actividad y Cantidad de Granito Pulido necesaria en el area de las marmitas.

Cdegio orlando fals Borda: Se realizara la Instalacion de los Cerramientos y las Actividades de la Cocina Se debe Generar el Item del cerramiento Correspondiente y Completar el Item de la emboquillada donde debe Incluir el Sellado Pulida, y destronque. el que se realizara las Actividades del Cambio de tuberia.

Cdegio San Benito Abad Sede A: Las Actividades a ejecutar seran mantenimiento de Cuarto de refrigeriosy Intervencion de la Cancha Principal.

Colegio San Benito Abad Sede B: Se Intervendra el mantenimiento de los Carcamos con los respectivos rejillos y mantenimento de la caja de Inspeccion, Acondicionamiento de Cuarto de refrigerios y shut de Basuras.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**	13:00	**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 4.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19			**Próxima Reunión**	30 de Abril		

Colegio Inem Santiago Perez: El Presupuesto se debe Verificar y Ajustar, incluyendo todas las Actividades necesarias para ejecutar las labores.
- Se realizara Visita al Colegio Para Verificar las zonas de reparcheo en el area de Acceso a Primaria Para igual contemplar la Aplicacion de una capa de rodadura general.

Compromisos: Envio de Informe y documentacion Por Parte del Contratista el dia 29 de abril.

Proxima reunion: Martes 30 de Abril en las oficinas de Parco a las 8:00 Am.

Frentes a Iniciar Para Palmeate: 1 Colegio Provincia de Quebec
2 Colegio San andres de los Altos
3 Colegio San Benito Sede A y B
4 Colegio Federico Garcia lorca.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CONVIVENCIA

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	26 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**	13:00	**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 4.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	30 de Abril	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez
CARGO: Apoyo Contratos
E-MAIL: srodriguez@educacion.bog
TELÉFONO: 3212700373

NOMBRE: Oscar Tejeiro.
CARGO: Ingeniero Civil
E-MAIL: oteijeiro10@hotmail
TELÉFONO: 3178701675

NOMBRE: Ruth Aurora Hernández Bohorquez
CARGO: Arquitecto.
E-MAIL: Arkdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3152905161

NOMBRE: Omar Andres Martinez Acevedo
CARGO: Ing Residente
E-MAIL: diarzco@gmail.com
TELÉFONO: 313302 2398

NOMBRE: ANIO ACOSTA GUTIERREZ
CARGO: ARQUITECTO
E-MAIL: Caniloacostagutti_arq@
TELÉFONO: 3154987981

NOMBRE: Oscar Gonzalez V
CARGO: Ing. Residente
E-MAIL: nalytogp@gmail.com
TELÉFONO: 3178030415.

NOMBRE: Carlos L. Lopez P.
CARGO: Director de Obra
E-MAIL: Carlos Lopez P. @ gmail.com
TELÉFONO: 3112537429.

NOMBRE: Nathaine Tatiana Rodriguez.
CARGO: Ing. Residente
E-MAIL: diarzco@gmail.com
TELÉFONO: 3022628873.

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Inspector de Interventoria
E-MAIL: Interventore grupo10@Gmail.com
TELÉFONO: 3202678304.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Sandra Milena Hurtado
CARGO: Director Interventoria
E-MAIL: directorproyectosciviles@gmail.com.
TELÉFONO: 3004376498.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	23 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 3.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	23 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	28 de abril de 2019

Colegio Federico Garcia Lorca: Residente: Arq Camilo ACosta
- Colegio San Benito Sede A: Ing Omar
- Colegio San Benito Sede B: Ing Katerine
- Colegio Provincia de Quebec: Arq Raul
- Colegio Almirante Padilla: Ing Camilo Pava
Fase 2
- Orlando Fals Borde: Ing Cesar Tamayo
- Colegio la Union
- Colegio Ciudad de Villavicencio
- Colegio Imem

- La supervicion Recomienda Implementar Baños Portatiles para los trabajadores

- Presupuesto Federico garcia Lorca.
- Teja tamoskY debe ser de Cresta alta.
- El Contratista Presenta el dia 29 de abril los A.P.U con NPS.
- El Contratista se compromete a Presentar el informe Preliminar el dia 24 de abril.
- Presentacion de A.I.U desgregado lunes 29 de abril Por Parte del Contratista.
- Programa de manejo ambiental se Presenta el dia 26 de abril Por Parte del Contratista.
- Plan de manejo de residuos de Construccion entrega Por Parte del Contratista el dia 29 de abril.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	23 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 3.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	23 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	26 de abril de 2019

-Los Carcamos de orlando Fals, Inem y Ciudad de Villavicencio se deben realizar en granito Pulido. Cocina.
-No se realizara el acabado en KoraPlast en el Colegio Provincia de quebec, Por lo cual el Proceso a realizar sera, la Contruccion de una dilatacion sobre el Nivel cero Para asi sobre la Contruccion de la culata se aplicara Pañete y Pintura.
-San Benito sede A: Verificar el Precio en asfalto de la Cancha
• Incluir mantenimiento de malla Contra Impacto e incluir la ampliacion en malla de Nylon
- San Benito Sede B: Separar los Valores de los Carcamos y la tienda escolar
- Provincia de Quebec: - No realizar Cerramiento, en Cambio se realizara Señalizacion del espacio Publico al igual que se sugiere Contemplar Personal de apoyo
- Se debe Contemplar el Cambio de la cubierta de la zona de los laboratorios y el aula Anexa Para Completar el balance Presupuestal.
- El muro Culata que da hacia la Calle se debe Presupuestar en ladrillo a la Vista y Vinilo tipo Koraza, en exteriores donde se aplique Pañete.
- Federico Garcia Lorca: - Se debe Ampliar la estructura de la Cubierta del bloque 3, Para asi Poder Implementar los aleros hacia el Patio Unicamente.
- San andre de los altos: Demoler la Culata existe del bloque de transicion Para asi realizar la Contruccion de la culata nueva, de igual manera realizar la reparacion de la Viga del mismo bloque. de transicion.
- Se Programa reunion Para el dia Viernes 26 de abril, donde el Contratista debe Presentar todos los Presupuestos con las Instrucciones dadas e Incluyendo todas las Actividades a realizar.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	23 - Abril - 2019	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	CIVILCO INTERVENTORIA
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				**Asunto**	Mesa de trabajo 3.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodríguez				**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	23 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	26 de abril de 2019	

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE: Sonia Rodriguez
CARGO: Apoyo Supervisor Interventoría
E-MAIL: sdaquezonia@hotmail.com
TELÉFONO: 3212210035 srodriguez@educ...

NOMBRE: Juan Camilo Pava Soto
CARGO: Ingeniero Residente
E-MAIL: Camilo74p@hotmail.com
TELÉFONO: 3112465921

NOMBRE: Paola Katherine Tovar Rodriguez
CARGO: Ingeniera residente
E-MAIL: dicargco@gmail.com
TELÉFONO: 3102628823.

NOMBRE: Camilo Acosta Gutierrez
CARGO: Arquitecto
E-MAIL: Camiloacostagutie_arq@
TELÉFONO: 3154487981

NOMBRE: Ana Gonzalez P
CARGO: Ingeniera residente
E-MAIL: Fanytogp@gmail.com
TELÉFONO: 3178030415

NOMBRE: Edwin H. Hortua L.
CARGO: Director Gestion Proyectos
E-MAIL: d.inctergroyectoscivil@gmail.com
TELÉFONO: 3004376469

NOMBRE: César J. Tamayo
CARGO: Ing Residente
E-MAIL: Ctamay.10@...
TELÉFONO: 3178701675.

NOMBRE: Raúl A. Hernandez Bohorquez.
CARGO: Arquitecto
E-MAIL: ArHdez@outlook.com.
TELÉFONO: 3152905161

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Diego A. Forero
CARGO: Residente Interventoria
E-MAIL: interventores grupo10@gmail.com
TELÉFONO: 3132754434.

NOMBRE: Omar Martinez Acevedo
CARGO: Ing. Residente
E-MAIL: diargco@gmail.com
TELÉFONO: 3133622398

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Inspector de Interventoria
E-MAIL: Interventores grupo10@gmail.com
TELÉFONO: 3202678304.

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	11 - Abril - 2019	**Inicio**	09:50	**Fin**	11:50	**Lugar**	SECRETARIA DE EDUCACION.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 2.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	11 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	23 de abril de 2019

En las instalaciones de la Secretaria de Educación, siendo las 9:50 am del día 11 de abril de 2019, se da inicio a la mesa de trabajo 2 previa al inicio del contrato. Con presencia de la entidad, contratista e interventoría.

TEMAS TRATADOS.

1. **Documentos previos al inicio del contrato de obra.**

Se requiere al contratista la entrega de los documentos previos al inicio del contrato de obra especialmente los que no dependen de las valoraciones y mediciones adelantadas en las instrucciones educativas. Entre los que se encuentran los planes de calidad, plan Ambiental y plan de RCDS, entre otros.
El contratista debe realizar la entrega de los documentos necesarios para que la entidad pueda gestionar el trámite del PIN ambiental. Los cuales deben ser entregados a la interventoría para su correspondiente revisión.
Es importante manejar la disposición de escombros. Se debe realizar la gestión para no invadir el espacio público, tener en cuenta que puede haber visitas por parte de la secretaria de ambiente y deben encontrarse en debida forma
La comunidad hace parte de los colegios, se debe evitar inconvenientes con la población durante el trabajo en cada uno de los frentes.
El contratista debe tener en cuenta que cualquier posible multa interviene con la liquidación del contrato y el desarrollo del contrato.
Una vez iniciado los frentes de obra no se deben dejar ningún frente abandonado, asimismo cada uno debe contar con cerramiento y señalización adecuada.

2. **Informes de interventoría.**

La interventoría debe hacer entrega de dos informes:

- Preliminar. Se realiza en función a lo que se está trabajando.
- Detallado. Evaluación de acuerdo a la información entregada por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	11 - Abril - 2019	**Inicio**	09:50	**Fin**	11:50	**Lugar**	SECRETARIA DE EDUCACION.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 2.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	11 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19				**Próxima Reunión**	23 de abril de 2019	

3. Temas varios.

Se solicita mantener registro fotográfico por cada frente el cual se manejara por Drive.
Se está desarrollando por parte del contratista y de interventoría, recorrido detallado en cada uno de los colegios, realizando la evaluación de las necesidades que tienen mayor prioridad. En los presupuestos se debe organizar por cada colegio, columnas por sectores, valor de ejecución el cual no debe sobrepasar el valor del contrato y cantidades.
A la fecha se ha realizado el recorrido detallado de 7 colegios. Para los dos colegios pendientes, se programa recorrido para el sábado 13 de abril de 2019, a la institución educativa de la unión y se finalizara con la revisión de los comedores el día 15 de abril de 2019 se procede a realizar mesas de trabajo entre el contratista e interventoria para revisar los puntos de vista de las partes y aterrizar los presupuestos.
Fecha de entrega propuesta 23 de abril por parte del contratista de obra, con lo cual se prevé la suscripción del acta de inicio de interventoría el día 23 de mayo de 2019.
Para la firma de acta de inicio de obra se contempla fecha de 02 de mayo de 2019.
La entidad solicita se Identifique donde es necesario utilizar baños portátiles para el uso de trabajadores.
El contratista debe hacer entrega paquete de presupuestos APU, lista de insumos y registro fotográfico por sectores. Identificar APU´s de actividades no previstas.
Para la aprobación de las actividades no previstas se debe presentar los APU´s acompañados de la justificación de la necesidad de la actividad y la descripción de la misma. Relación de insumos contractuales, de no ser contractuales se debe remitir 3 cotizaciones
Recomendaciones en materiales para tener en cuenta en la evaluación de los colegios:

- Para los pisos de las aulas manejar cerámica de tráfico pesado.
- En los enchapes de cocinas, mesones, y muros de zonas húmedas, tener en cuenta que sea cerámica que se consiga con facilidad en el mercado como es la tradicional 20X20 para enchapes y para piso, pisos y mediacaña en granito pulido.
- Mantener colores institucionales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	**Fecha**	11 - Abril - 2019	**Inicio**	09:50	**Fin**	11:50	**Lugar**	SECRETARIA DE EDUCACION.
Proyecto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					**Asunto**	Mesa de trabajo 2.		
Asistentes	SED - Ing. Sonia Rodriguez					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	11 abril de 2019.	**Elaborado por**	Consorcio interventores Colegios 19					**Próxima Reunión**	23 de abril de 2019

- En los baños, tener en cuenta, de acuerdo al espacio disponible y el número de niños a atender por jornada, instalar sanitario infantil, sanitarios grandes, y orinales. Los desagües deben ir de forma perpendicular para evitar obstrucciones y en los orinales que no queden a la vista.

Finaliza la mesa de trabajo a las 11:50 am.

CONTROL DE ASISTENCIA

Camilo Ernesto Acosta C.
NOMBRE:
CARGO: Arquitecto
E-MAIL: camiloacostagutierrez_arq@
TELÉFONO: 3154987981

NOMBRE: Omar Martinez Acuerdo
CARGO: Ingeniero Residente
E-MAIL: diorgco@gmail.com
TELÉFONO: 3133622398

NOMBRE: Cesar L. Camayo
CARGO: Ing Residente.
E-MAIL: Camayo10@hotmail.com.
TELÉFONO: 317.8701695

NOMBRE: Juan Camilo Pava Solis
CARGO: Ing Civil
E-MAIL: Camilo74p@hotmail.com
TELÉFONO: 3112465921

Natalia Carranza Cepeda.
NOMBRE:
CARGO: Ing Ambental.
E-MAIL: natalia.carranza@grupoca.co
TELÉFONO: 320 296 6193.

NOMBRE: Sonia Rodriguez
CARGO: Apoy. Super Interv.
E-MAIL: srodriguezo@educac.
TELÉFONO: 3212210035

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE: Sandra Milena Hernandez
CARGO: Directora Grupo de Proyectos
E-MAIL: directoraproyectosconsorcio@gmail.com
TELÉFONO: 3004376498

NOMBRE: Cristhian Castillo Amaya
CARGO: Inspector de Intervantoria
E-MAIL: Interventores grupo10@gmail.com
TELÉFONO: 3208178304

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:
TELÉFONO: