Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024

REF. REPORTE TECNICO

SEÑORES
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Ciudad BOGOTA, D.C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1) LICUADORA INDUSTRIAL

Se realiza mantenimiento preventivo general de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO

Se verificaron las partes eléctricas que todo estuviera en perfecto funcionamiento.
Se realizo cambio de cuplin de vaso
Se realizo cambio de cuplin del motor
Se realizo cambio de empaque de vaso
Se pulieron las cuchillas
Se realizo medición del capacitor
Se soldó manija en acero inoxidable
Se soldó la tapa en acero inoxidable
El equipo se le realizo una limpieza general.
Ajuste de partes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(1) ESTUFA ENANA DE TRES PUESTOS

Se realiza mantenimiento preventivo general de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO

Se realizo limpieza de flautas
Se realizo limpieza de quemadores
Se procedió hacer ampliación de fistos
Se verifico y probo la flama de encendido
Se verifico y probo válvulas de paso
Se realizo verificación de fugas
Se verifico y probo cada hornilla
Verificamos las entradas y salidas de gas
El equipo se le realizo una limpieza general.
Ajuste de partes.
Resultados del Medidor de monóxido de carbono: 23C, 24C, 24C ,1,0,0 PPM, 60,60,62 RH%

Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(1) MARMITA

Se realiza mantenimiento preventivo general de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO
Se realizo revisión de las conexiones eléctricas
Se realizo cambio de las partes sulfatadas y quemadas
Se realizo revisión de conexiones de gas
Se realizo revisión del control de encendido y apagado
Se realizo mantenimiento de fistos quemadores
Se realizo limpieza de quemadores
Se realizo limpieza de obstrucciones por aceites y residuos de quemadores
Se realizo desarme de las partes mecánicas del equipo
Realizamos chequeo de la continuidad del gas y las válvulas de control y termocupla
Se realizo cambio de la pila de la chispa de encendido
El equipo se le realizo una limpieza general.
Ajuste de partes.

Resultados del Medidor de monóxido de carbono: 27C, 1 PPM, 57 RH%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(1) PLANCHA

Se realiza mantenimiento preventivo general de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO
Se realizo mantenimiento a las válvulas de control de gas
Se realizo de conexiones de racores
Se realizo revisión de manoplas
Se realizo mantenimiento de fistos quemadores
Se realizo limpieza de los pilotos
Se realizo limpieza de flautas
Verificamos las entradas y salidas de gas
Se hizo revisión de fugas
El equipo se le realizo una limpieza general.
Ajuste de partes.

Resultados del Medidor de monóxido de carbono: 21C, 0 PPM, 59 RH%

Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(1) PROCESADOR DE ALIMENTO

Se realiza mantenimiento preventivo general de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO

Se realizo revisión de las conexiones eléctricas
Se realizo cambio de las partes sulfatadas y quemadas
Realizamos medición de voltaje y amperaje
Cambiamos rodamientos y piñones
Se engraso el cuplin
Se engrasaron las partes móviles
Se revisaron el centrifugo y el estacionario
Revisamos el eje central
El equipo se le realizo una limpieza general.
Ajuste de partes.
NOTA: Se pulieron las cuchillas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(1) NEVERA DE JUGOS Y VERDURAS

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo general de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO

Se hizo limpieza profunda al motor, compresor y filtros
Se hizo una inspección al sistema eléctrico y cableado
Se hicieron tomas de amperaje y voltaje
Se realizo medición de presión de gas refrigerante
Se engraso motores ventiladores y en general a todo el equipo
Se hizo limpieza al condensador y evaporador
Se ajustaron las puertas
El equipo se le realizo una limpieza general.
Ajuste de partes.

NOTA: Se coloco roda china en la base de la nevera

Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO













Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024













Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024



Plancha



Marmita





Estufa enana



Estufa #1

Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024








Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024







Soluciones Integrales

BOGOTA D.C. JUNIO 27 DEL 2024





Atentamente;

FELIPE RODRIGUEZ T.
GERENTE OPERATIVO
CEL.3125898982