EDUBAR	**ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01** **CONTRATO Nº SA-EDU-019-2024 DE 2024**	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	06/09/2021
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-019-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIÁN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III, (MODULO VII)
VALOR INICIAL:	$ 24.690.129.955,96
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 24.690.129.955,96
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	3,86%
% DE AVANCE ACUMULADO:	3,86%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**												
282	PUNTO DE AGUA POTAB. E EN P.C. DE 1/2"	UN	5675,00	$ 42.131,38	$ 239.095.581,50	-	$ -	147,00	$ 6.193.312,86	147,00	$ 6.193.312,86	5.528,00	$ 232.902.269,00
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4"	UN	1135,00	$ 114.252,77	$ 129.676.893,95	-	$ -	34,00	$ 3.884.594,18	34,00	$ 3.884.594,18	1.101,00	$ 125.792.300,00
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2	UN	4540,00	$ 77.933,74	$ 353.819.179,60	-	$ -	116,00	$ 9.040.313,84	116,00	$ 9.040.313,84	4.424,00	$ 344.778.866,00
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML	6810,00	$ 49.553,27	$ 337.457.768,70	-	$ -	108,50	$ 5.376.529,60	108,50	$ 5.376.529,60	6.701,50	$ 332.081.238,91
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML	6810,00	$ 63.381,53	$ 431.628.219,30	-	$ -	9,50	$ 602.124,54	9,50	$ 602.124,54	6.800,50	$ 431.026.094,77
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	17025,00	$ 24.192,52	$ 411.877.653,00	-	$ -	114,50	$ 2.770.043,54	114,50	$ 2.773.043,54	16.910,50	$ 409.107.609,46
8892	REGISTRO DE 0,60X0,60X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:5 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1135,00	$ 263.243,79	$ 298.781.701,65	-	$ -	42,00	$ 11.056.239,18	42,00	$ 11.056.239,18	1.093,00	$ 287.725.462,47
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML	6810,00	$ 19.980,78	$ 135.251.911,80	-	$ -	64,90	$ 1.288.964,62	64,90	$ 1.288.964,62	6.745,10	$ 133.962.947,18
1663	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	567,50	$ 84.134,84	$ 47.746.521,70	-	$ -	11,15	$ 938.103,47	11,15	$ 938.103,47	556,35	$ 46.808.418,23
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**												
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20430,00	$ 17.190,13	$ 351.194.355,90	-	$ -	1.584,29	$ 27.234.151,06	1.584,29	$ 27.234.151,06	18.845,71	$ 323.960.204,84
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	M2	20430,00	$ 34.850,32	$ 711.992.037,60	-	$ -	1.588,75	$ 55.368.445,90	1.588,75	$ 55.368.445,90	18.841,25	$ 656.623.591,70
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACION DE 0,15 MTS	M2	7945,00	$ 41.548,26	$ 330.100.925,70	-	$ -	379,10	$ 15.750.945,37	379,10	$ 15.750.945,37	7.565,90	$ 314.349.980,33
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	3405,00	$ 79.435,17	$ 270.476.753,85	-	$ -	241,95	$ 19.219.339,38	241,95	$ 19.219.339,38	3.163,05	$ 251.257.414,47
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	56750,00	$ 79.435,17	$ 4.507.945.897,50	-	$ -	1.412,32	$ 112.187.879,29	1.412,32	$ 112.187.879,29	55.337,68	$ 4.395.758.017,23
1449	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,10 X 0,20 METROS	ML	18160,00	$ 11.393,97	$ 206.888.095,20	-	$ -	1.522,54	$ 17.286.873,48	1.522,54	$ 17.286.873,48	16.637,46	$ 189.601.221,72
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**		-					-		-			
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E: 0,12 Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1135,00	$ 23.156,70	$ 26.282.267,00	-	$ -	31,09	$ 719.926,26	31,09	$ 719.926,26	1.103,91	$ 25.562.360,74
419	DEMOLICION DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14755,00	$ 11.900,24	$ 174.112.541,20	-	$ -	466,43	$ 5.503.985,94	466,43	$ 5.503.985,94	14.288,57	$ 168.608.555,26
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	14755,00	$ 27.345,61	$ 396.358.418,23	-	$ -	1.139,12	$ 30.808.229,44	1.139,12	$ 30.808.229,44	13.615,88	$ 368.250.188,76
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	2273,00	$ 49.249,81	$ 111.797.068,70	-	$ -	4,89	$ 240.831,57	4,89	$ 240.831,57	2.265,11	$ 111.556.237,13
267	DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14755,00	$ 22.412,42	$ 330.695.257,10	-	$ -	352,87	$ 7.908.670,65	352,87	$ 7.908.670,65	14.402,13	$ 322.786.586,45
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	14755,00	$ 79.435,17	$ 1.172.065.933,35	-	$ -	485,41	$ 38.558.625,87	485,41	$ 38.558.625,87	14.269,59	$ 1.133.507.307,48
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1135,00	$ 34.680,74	$ 39.362.639,90	-	$ -	35,00	$ 1.213.825,90	35,00	$ 1.213.825,90	1.100,00	$ 38.148.814,00
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1135,00	$ 21.402,87	$ 24.292.257,45	-	$ -	16,00	$ 342.445,92	16,00	$ 342.445,92	1.119,00	$ 23.949.811,53
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1135,00	$ 306.491,83	$ 347.868.227,05	-	$ -	35,00	$ 10.727.214,05	35,00	$ 10.727.214,05	1.100,00	$ 337.141.013,00
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	1135,00	$ 244.690,37	$ 277.723.229,45	-	$ -	34,00	$ 8.319.462,38	34,00	$ 8.319.462,38	1.101,00	$ 269.403.767,07
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN	1135,00	$ 48.387,53	$ 54.579.346,55	-	$ -	35,00	$ 1.683.063,55	35,00	$ 1.683.063,55	1.100,00	$ 52.896.283,00
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN	1135,00	$ 23.942,61	$ 27.174.862,35	-	$ -	43,00	$ 1.029.532,23	43,00	$ 1.029.532,23	1.092,00	$ 26.145.330,12
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND	1135,00	$ 28.929,87	$ 32.835.432,45	-	$ -	2,00	$ 57.859,74	2,00	$ 57.859,74	1.133,00	$ 32.777.572,71
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND	1135,00	$ 59.715,22	$ 67.776.774,70	-	$ -	2,00	$ 119.430,44	2,00	$ 119.430,44	1.133,00	$ 67.657.344,26
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML	3405,00	$ 13.977,32	$ 47.591.753,10	-	$ -	85,26	$ 1.191.680,73	85,26	$ 1.191.680,73	3.319,74	$ 46.400.072,37
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø: 2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	3405,00	$ 12.466,96	$ 42.448.977,30	-	$ -	122,00	$ 1.520.932,52	122,00	$ 1.520.932,52	3.283,00	$ 40.928.044,78
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	2270,00	$ 8.273,75	$ 18.781.412,50	-	$ -	23,57	$ 195.012,29	23,57	$ 195.012,29	2.246,43	$ 18.586.400,21
4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**												
117	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	7945,00	$ 8.476,06	$ 67.342.296,70	-	$ -	1.277,10	$ 10.824.776,23	1.277,10	$ 10.824.776,23	6.667,90	$ 56.517.520,47
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	29513,00	$ 13.772,73	$ 406.433.262,30	-	$ -	2.537,92	$ 34.954.086,92	2.537,92	$ 34.954.086,92	26.972,08	$ 371.479.175,38
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	14755,00	$ 11.978,58	$ 176.268.447,90	-	$ -	2.046,71	$ 24.512.009,47	2.046,71	$ 24.512.009,47	12.708,29	$ 150.956.439,43

	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO Nº SA-EDU-019-2024 DE 2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	06/09/2021
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-FDU-019-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIÁN SAMPER RUÍZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III, (MODULO VII)
VALOR INICIAL:	$ 24.690.129.955,96
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 24.690.129.955,96
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	3,86%
% DE AVANCE ACUMULADO:	3,86%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	MT	9080.00	$ 79,435 17	$ 721.071.343,60	-	$ -	434.00	$ 37.091.808,68	434,00	$ 37.091.808,68	8.676.00	$ 689.179.534,92
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0,05 Y < 0,15 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1702.50	30.596 92	52.091.256,30	-	$ -	97,71	$ 2.989.625,05	97,71	$ 2.989.625,05	1.604,79	$ 49.101.631,25
4.1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND	1135,00	25,337 94	28.758.561,90	-	$ -	34,00	$ 861.189,96	34,00	$ 861.189,96	1.101,00	$ 27.897.071,94
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE LINEA ECONOMICA DE 0,51 X 0,43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN	1135,00	241.631 51	$ 274.274.463,85	-	$ -	37,00	$ 8.941.105,87	37,00	$ 8.941.105,87	1.098,00	$ 265.333.357,98
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N° 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	MT	1135,00	49.249 81	55.898.534,35	-	$ -	42,11	$ 2.073.909,50	42,11	$ 2.073.909,50	1.092,89	$ 53.824.624,85
4.2	PILOS O CARTERA	ML	5107,50	19.370 39	97.402.016,93	-	$ -	259,62	$ 4.951.054,65	259,62	$ 4.951.054,65	4.847,88	$ 92.450.962,27
4.3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML	2383,50	170.586 28	406.592.398,38	-	$ -	155,26	$ 26.485.225,83	155,26	$ 26.485.225,83	2.228,24	$ 380.107.172,55
3.5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA D=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	3405,00	12.466 86	42.448.977,30	-	$ -	140,39	$ 1.750.201,91	140,39	$ 1.750.201,91	3.264,61	$ 40.698.775,39
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	6819,00	8.273 75	56.344.237,50	-	$ -	245,01	$ 2.027.151,49	245,01	$ 2.027.151,49	6.564,99	$ 54.317.086,01
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC= 3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML	1135,00	76.774 94	87.071.456,90	-	$ -	13,70	$ 1.050.994,68	13,70	$ 1.050.994,68	1.121,30	$ 86.020.462,22
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,20 X 0,15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2 , ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML	1135,00	78.259 01	88.823.976,35	-	$ -	6,82	$ 533.726,45	6,82	$ 533.726,45	1.128,18	$ 88.290.249,90
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORVALETERIA (VER DISEÑO).	M3	136,20	1.128.745 01	153.735.070,36	-	$ -	2,98	$ 3.363.660,13	2,98	$ 3.363.660,13	133,22	$ 150.371.410,23
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12723,35	7.528 48	99.504.491,01	-	$ -	6,00	$ 46.970,88	6,00	$ 46.970,88	12.717,35	$ 99.557.520,13
5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**												
929	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT	272,40	333.110 05	90.739.177,67	-	$ -	7,25	$ 2.415.047,86	7,25	$ 2.415.047,86	265,15	$ 88.324.129,76
5.1	DESVONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND	1135,00	48.771 81	55.356.004,35	-	$ -	38,00	$ 1.853.328,78	38,00	$ 1.853.328,78	1.097,00	$ 53.502.675,57
671	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA EN 2,00 X 0,70, 0,80, 0,90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN	1135,00	283.964 37	322.299.559,95	-	$ -	48,00	$ 13.630.289,76	48,00	$ 13.630.289,76	1.087,00	$ 308.669.770,19
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND	1135,00	67.730 13	76.873.697,55	-	$ -	48,00	$ 3.251.046,24	48,00	$ 3.251.046,24	1.087,00	$ 73.622.651,31
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML	6469,50	8.909 43	57.639.557,39	-	$ -	222,44	$ 1.981.813,61	222,44	$ 1.981.813,61	6.247,06	$ 55.657.743,78
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0,60 X 0,55 METROS INCLUYE VALVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND	1135,00	342.136 50	388.324.927,50	-	$ -	11,00	$ 3.763.501,50	11,00	$ 3.763.501,50	1.124,00	$ 384.561.426,00
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**												
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND	1135,00	173.159 75	196.536.316,25	-	$ -	44,00	$ 7.619.029,00	44,00	$ 7.619.029,00	1.091,00	$ 188.917.287,25
6.2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND	3405,00	135.676 78	462.660.435,90	-	$ -	146,00	$ 19.838.009,88	146,00	$ 19.838.009,88	3.259,00	$ 442.822.426,02
6.3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI EN DUCTO EMT 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND	2270,00	174.515 40	396.149.958,00	-	$ -	91,00	$ 15.880.901,40	91,00	$ 15.880.901,40	2.179,00	$ 380.269.056,60
6.4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND	3405,00	224.394 93	764.064.736,65	-	$ -	219,00	$ 49.142.489,67	219,00	$ 49.142.489,67	3.186,00	$ 714.922.246,98
6.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1135,00	470.398 32	533.901.752,70	-	$ -	44,00	$ 20.697.512,88	44,00	$ 20.697.512,88	1.091,00	$ 513.204.240,00
6.6	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL	1135,00	126.997 36	146.412.033,83	-	$ -	44,00	$ 5.675.883,84	44,00	$ 5.675.883,84	1.091,00	$ 140.736.119,76
6.7	CERTIFICACION RETIE	UND	1135,00	255.596 79	290.102.356,65	-	$ -	31,00	$ 7.923.500,49	31,00	$ 7.923.500,49	1.104,00	$ 282.178.856,16

	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO Nº SA-EDU-019-2024 DE 2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	06/09/2021
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-019-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III, (MODULO VII)
VALOR INICIAL:	$ 24.690.129.955,96
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 24.690.129.955,96
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	3,86%
% DE AVANCE ACUMULADO:	3,86%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**												
7.1	SOCIALIZACION (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND	1135,00	$ 43.799,42	$ 49.712.341,70	-	$ -	44,00	$ 1.927.174,48	44,00	$ 1.927.174,48	1.091,00	$ 47.785.167,22
7.2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	1135,00	$ 51.916,18	$ 58.916.864,30	-	$ -	44,00	$ 2.249.111,92	44,00	$ 2.249.111,92	1.091,00	$ 55.767.752,38
7.3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND	1135,00	$ 198.340,00	$ 225.115.900,00	-	$ -	44,00	$ 8.726.960,00	44,00	$ 8.726.960,00	1.091,00	$ 216.388.940,00
7.4	ASEO GENERAL	M2	20130,00	$ 5.259,98	$ 107.461.391,40	-	$ -	2.048,45	$ 10.774.801,70	2.048,45	$ 10.774.801,70	18.381,55	$ 96.686.589,67
	COSTO DIRECTO				$ 18.992.407.658,43		$ -		$ 732.946.789,68		$ 732.946.789,68		$ 18.259.460.868,75
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				$ 5.697.722.297,53		$ -		$ 219.884.036,90		$ 219.884.036,90		$ 5.477.838.260,63
	VALOR TOTAL				$ 24.690.129.955,96		$ -		$ 952.830.826,58		$ 952.830.826,58		$ 23.737.299.129,38

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 06 días del mes de agosto de 2024.

LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ
CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ANGELLY MELLISA CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR

DIEGO ANDRES RODAS OVALLE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR CONTRATO CD-12-2024-0003

LEONARDO PIEDRAHITA AMIN
CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

VIVIENDAS INTERVENIDAS
ACTA No. 01

OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII).
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

No.	POSTULANTE	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO	VALOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
1	Ana Beatriz Barrionuevo	32684594,00	C 10A 12 33	La Chinita	$ 21.753.418,46
2	Angela Perez Bermudez	22392899,00	K 15 10 47	La Chinita	$ 21.753.418,46
3	Espidia Isabel Garcia Sierra	39002383,00	C 13 13A 45	La Chinita	$ 21.753.418,46
4	Fabiola Mercedes Paez Martinez	32821438,00	K 12C 12B 24	La Chinita	$ 21.753.418,46
5	Filomena Ortiz Moya	23080188,00	K 13A 6A 36	La Chinita	$ 21.753.418,46
6	Gertrudis Maria Rangel De Rubio	32619110,00	K 12C 16A 23	La Chinita	$ 21.753.418,46
7	Jenny Maria Perez Mendoza	32880628,00	C 14A 13 11	La Chinita	$ 21.753.418,46
8	Jessica Milagro Barcelo Insignares	1045686092,00	C 16C 12C 22	La Chinita	$ 21.753.418,46
9	Juan Francisco Pereira	7480780,00	C 8A 14 04	La Chinita	$ 21.753.418,46
10	Juana De Dios Argel Diaz	25832378,00	K 12B 11 06	La Chinita	$ 21.753.418,46
11	Martha Lucia Urueta Gonzalez	32607768,00	C 13 12B 18	La Chinita	$ 21.753.418,46
12	Myriam Ordoñez Porras	32640851,00	D 5 13A 13	La Chinita	$ 21.753.418,46
13	Norelbis Patricia Gutierrez Parra	1001873995,00	C 16 12C 19	La Chinita	$ 21.753.418,46
14	Pedro Antonio Garcia	8699061,00	K 12C 13 04	La Chinita	$ 21.753.418,46
15	Placido Orozco Carmona	8752014,00	C 17 12C 52	La Chinita	$ 21.753.418,46
16	Silvia Castro Moreno	32631919,00	K 13 7A 104	La Chinita	$ 21.753.418,46
17	Carmen Sofia Castro Ortiz	22383173,00	K 23 23 41	Rebolo	$ 21.753.418,46
18	Cristina Visbal De Dominguez	22377487,00	C 18 22 80	Rebolo	$ 21.753.418,46
19	Elvia Erminia Ripoll Benavides	32791407,00	C 19 23 37	Rebolo	$ 21.753.418,46
20	Fernando Luis De La Hoz Jaraba	8708140,00	C 23 21B 52	Rebolo	$ 21.753.418,46
21	Jesus Maria Camelo Gonzalez	72128982,00	C 21 20C 56	Rebolo	$ 21.753.418,46
22	Job Ospino Gomez	7421931,00	C 23 25 41	Rebolo	$ 21.753.418,46
23	Liceth Elena Racedo Ramirez	22589818,00	C 19 23 33	Rebolo	$ 21.753.418,46
24	Maria Del Transito Santiago Ruiz	22528847,00	C 23 25 56	Rebolo	$ 21.753.418,46
25	Nohemi Esther Almendrales Rodriguez	1129533369,00	C 19 28 23	Rebolo	$ 21.753.418,46
26	Nora Judith Velandia De Acosta	22419916,00	C 19 23 54	Rebolo	$ 21.753.418,46
27	Omar Alfonso Arteta Mejia	72129874,00	C 21 24 60	Rebolo	$ 21.753.418,46
28	Pilar Esther Julio Pajaro	32766588,00	C 18 23 27	Rebolo	$ 21.753.418,46
29	Rosiris Del Carmen Charris Escamilla	32751893,00	C 22 24 79	Rebolo	$ 21.753.418,46
30	Tomas Enrique Escorcia Lozano	3763725,00	C 19 23 14	Rebolo	$ 21.753.418,46
31	Treisy Johana Perez Bustamante	1234889563,00	C 18 23 53	Rebolo	$ 21.753.418,46
32	Belsa Maria Polo Rodriguez	32777451,00	K 10A 11 17	La Chinita	$ 21.421.142,63
33	Grey Estefany Sarmiento Blanco	1042426414,00	C 10 10 47	La Chinita	$ 21.421.142,63
34	Rosa Lina Maldonado Toro	39297157,00	C 16C 12C 12	La Chinita	$ 21.421.142,63
35	Yolanda Esther Mercado De Vargas	22252894,00	C 14A 10A 83	La Chinita	$ 21.421.142,63
36	Ana Milena Venencia Mendoza	22487624,00	C 23 25 53	Rebolo	$ 21.421.142,63
37	Beatriz Elena Cañas De Romero	22427583,00	K 24 23 61	Rebolo	$ 21.421.142,63
38	Deyanira Esther Segovia De La Hoz	32758471,00	K 24 23 54	Rebolo	$ 21.421.142,63
39	Ilva Cecilia Vergara Perea	32682498,00	C 21 20C 122	Rebolo	$ 21.421.142,63
40	Lindsay Hernandez De La Hoz	1140830919,00	C 23 23 46	Rebolo	$ 21.421.142,63
41	Luz Miriam Varon Acosta	32653571,00	K 24 23 73	Rebolo	$ 21.421.142,63
42	Luz Miry Diaz Carmona	32765525,00	C 19 28 78	Rebolo	$ 21.421.142,63
43	Marleny Vasquez Gonzalez	22388517,00	C 18 20C 68	Rebolo	$ 21.421.142,63
44	Petronila Hernandez Romero	22372606,00	C 23 21B 17	Rebolo	$ 21.421.142,63
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 952.830.826,58**

Firma:
Nombre: LUIS CARLOS PEREZ MÉNDEZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LEONARDO PIEDRAHITA AMÍN
INTERVENTORÍA