FECHA PRESENTE ACTA	2/08/2024	ACTA N°	1
CONTRATO N°	2082 DE 2023		
OBJETO	SIT-182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($769.166.281)		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S NIT. 900059829-8 R/L ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA C.C. 33.368.424 de Tunja		
INTERVENTOR	APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S NIT. 900.446.925-7 R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA C.C. 1.049.638.727 de Tunja		
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	03 DE ABRIL DE 2024		
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 01	23 DE ABRIL DE 2024		
ACTA DE REINICIO	23 DE MAYO DE 2024		
ADICIONAL N° __ VALOR	N/A		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	DOS (02) MESES		

En Tunja, a los dos (02) días del mes de julio de 2024, se reunieron en las oficinas de SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL, la ingeniera **ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.368.424 de Tunja, quien en su calidad de representante legal de AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S, obra como CONTRATISTA y el señor **SEBASTIAN TOLEDO MOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.638.727 de Tunja en calidad de representale legal, quien obra como INTERVENTOR, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS,** de acuerdo a lo siguiente:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Justifique las razones por las cuales se hace necesaria la creación de los nuevos items.

ITEM	RESOL	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
NP 1	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	En la vereda Germania vía la Cascareja, la demolición del sardinel encontrado en uno de los costados de la vía es fundamental para alcanzar el ancho requerido según el diseño propuesto. Este ajuste es crucial para asegurar que la vía cumpla con los estándares y especificaciones del proyecto, garantizando así una circulación vehicular adecuada y segura.
NP 2	REF. 3.13.17	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<= 4 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	En las veredas Germania y Baron Gallero se encontró pavimento asfáltico en la vía donde se planea instalar una placa huella. Por lo tanto, es necesario crear un ítem no previsto para remover este pavimento y preparar adecuadamente la superficie antes de llevar a cabo la instalación de las placas huella, asegurando así la integridad y durabilidad de la obra.

NP 3	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	En la vereda Germania vía la Cascareja, la demolición en obras de condreto reforzado es primordial para realizar el empalme entre las dos placahuellas existentes
NP 4	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	Se incluye el item dado que durante el proceso de excavacion para llegar a cotas de diseño se generaron colchones en puntos localizados que de no poderse manejar con los metodos tradicionales de excavacion se realizaran con pedraplen compacto

RESUELVE

PRIMERO: Crear los siguientes items con especificaciones y precios, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO+AIU
NP 1	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	M	$ 6.180,50	$ 8.034,65
NP 2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=4 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	$ 11.787,08	$ 15.323,20
NP 3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 411.180,74	$ 534.534,96
NP 4	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 119.390,07	$ 155.207,09

SEGUNDO: La creación de estos item (s) no modifican el objeto del Contrato ni su valor inicial.

OBSERVACIONES:

OTRAS OBSERVACIONES: (Si existen)

NOTA: Los Análisis de Precios Unitarios (cuando existan y sean necesarios) son responsabilidad directa del Contratista y el Interventor y/o Supervisor del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

R/L ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA
Contratista

R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA
Interventor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	SEBASTIAN TOLEDO MOYA	R/L APP CONTROL IONGENIERIA SAS	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.