ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**AGOSTO 21 DE 2024**		
CONTRATO N º	**2406070741**		
INFORME Nº	**2**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**		
FECHA DE INICIO:	19-jun-24	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2-ago-24
PLAZO (MESES O DÍAS):	45 DÍAS		
PRÓRROGA No 1:	Hasta Septiembre 16 de 2024		
VALOR:	$ 231.418.364	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	ESTRUCTENIA S.A.S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JOSÉ WILLIAM MARÍN OSORIO		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros **XXX** Cuales Escenarios Deportivos

Observaciones: Se suscribió Prórroga No. 1 hasta septiembre 16 de 2024


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución fisica**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)**
Anticipo	N.A.	N.A.	5		Comunas Palogrande y Tesorito	9
Saldo		$ 231.418.364				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº**

Observaciones: En el marco del contrato de obra No 2406070741 en el perido de comprende las fechas del 20 de julio al 19 de agosto se ejecutaron las siguientes actividades: **1) PATINODROMO ENEA** suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica tipo mdc-19. extendido y compactado (incluye transporte - distancia 60 km), suministro, transporte e instalación de cuneta para vía vehicular concreto clase ii producido en obra, suministro, transporte e instalacion imprimacion con emulsion asfaltica según norma invias, retiro de escombros en volqueta, cargue manual, suministro, transporte e instalación de capa de rodadura tipo slurry con espesor entre 5mm y 10 mm , para sellado y mejoramiento de superficie de rodadura, suministro,transporte e instalacion de cerramiento h=1.50 incluye tubo 1 1/2", malla eslabonada cal 12, incluye pilotes para cimentacion y pintura. **2) UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE (PATINODROMO)** pintura color institucional de barandas existentes, prepacion de la superficie de pista de patinaje para la posterior instalacion de recubrimiento sintetico acrytech, instalacion recubrimiento sintetico importado acrytech sistema hockey para la pista

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: JOSÉ WILLIAM MARÍN OSORIO
C.C. 10.278.579
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica