Fecha 2024-07-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Ajuste diseños y Construcción de la Cicloalameda Medio Milenio, desde el Tunal hasta la Calle 24

CONTRATO No. IDU-1177-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Santiago Echeverri Restrepo - Apoyo Principal, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Brenda Astrid Castro Guerrero - Especialista de Apoyo, Daniela Alejandra Velandia Bedoya - Especialista Social, Daniel Munevar Munevar - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	30.11%
% EJECUTADO	0.48%
% VARIACIÓN	-29.63%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, desarrollando actividades de Consultoría, fases RAI y Elaboración de diseños.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ALAMEDA 2023	**Contratista**	CONSORCIO ID MEDIO MILENIO
Contrato No.	IDU-1177-2023	**Contrato No.**	IDU-1320-2023
Valor Inicial	$ 87.998.178.902,00	**Valor Inicial**	$ 10.500.897.914,00
Total Contrato	$ 87.998.178.902,00	**Total Contrato**	$ 10.500.897.914,00
Valor Pagado	$ 495.717.276,00	**Valor Pagado**	$ 497.451.940,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2023-07-13	**Fecha de Iniciación**	2023-07-13
Fecha de Terminación Actual	2025-09-21	**Fecha de Terminación Actual**	2025-09-21
No. Empleos generados	33	**No. Empleos generados**	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	11,69	$ 887.627.091,00	$ 103.768.238,58

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Bienes de interés cultural y patrimonio	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Húmedas	100.0	90.0	-10.0	Aprobado
RAI - Redes secas	100.0	80.0	-20.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	80.0	-20.0	Aprobado
RAI - Ambiental, forestal y fauna	100.0	93.39	-6.61	Aprobado
Plan de Dialogo Ciudadano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Presupuesto y programación	100.0	0.0	-100.0	
Plan de Ejecución BIM	100.0	0.0	-100.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Tránsito y transporte	100.0	15.0	-85.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Bienes de interés cultural y patrimonio	100.0	0.0	-100.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Redes Húmedas	100.0	0.0	-100.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Ambiental, forestal y fauna	100.0	55.0	-45.0	
Metodología - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Urbanismo	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Redes secas	100.0	0.0	-100.0	
Metodología - Redes Húmedas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Estudios Sociales	100.0	5.0	-95.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Pavimentos	100.0	0.0	-100.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Geotecnia	100.0	50.0	-50.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Estructuras	100.0	7.5	-92.5	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Redes secas	100.0	0.0	-100.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Urbanismo	100.0	1.87	-98.13	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Diseño geométrico	100.0	3.0	-97.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Topografía	100.0	100.0	0.0	
Trámites con Terceros - Estudio de Tránsito y Transporte	100.0	0.0	-100.0	
Trámites con Terceros - Patrimonio	100.0	0.0	-100.0	
Trámites con Terceros - Diseños redes acueducto, alcantarillado	100.0	0.0	-100.0	
Trámites con Terceros - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	100.0	0.0	-100.0	