SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022<br><br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR:** Corredor vial Cravo Norte sector Caño Agua Linda

**LONGITUD DEL CORREDOR : 145 Km**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No:** | 2022-2021 | **CONTRATANTE:** | Instituto Nacional de Vías - INVIAS<br>NIT: 800.215.807-2 |
| **ENTIDAD:** | MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | **NIT:** | 800.014.434-6 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | DC-CD-CIN-283-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 29/03/2022 | No. De Oficio: | SVR-GGPR2 16936 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 47.760.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICION 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 2:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 3:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 47.760.000.000,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.1:** | $ 5.400.000.000,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.2:** | $ 5.720.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | | | |
| **PRORROGA No.1:** | | | |
| **PRORROGA No.2:** | | | |
| **FECHA FIN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296022 | 2022 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 2.810.250.000,00 | $ 2.810.250.000,00 | $ 0,00 |
| 296022 | 2022 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 | $ 2.589.750.000,00 | $ 2.589.750.000,00 | $ 0,00 |
| 204123 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 5.720.000.000,00 | $ 5.720.000.000,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 11.120.000.000,00 | $ 11.120.000.000,00 | $ 0,00 |

## 1. CONTRATO DE OBRA

### 1.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 172-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO AGUA LINDA 2022 | NIT: | 901.647.252-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | - SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ZOMAC S.A.S (95%)<br>N.I.T: 901.304.088-1<br>- EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y ASOCIADOS S.A.S (5%)<br>N.I.T: 900.068.079-9 | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE LA VIA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE , ARAUCA | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | LP-CN-002-2022 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/02/2023 | No. De Oficio: | N/A |
| **VALOR INICIAL:** | $ 47.760.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 47.760.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/07/2025 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | N/A | | |
| **PRORROGA No.1:** | N/A | | |
| **PRORROGA No.2:** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | N/A | | |
| **REANUDACION 1:** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 31/07/2025 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de recibo parcial de Obra No___ | | | | |
| Acta de ajuste No.___ | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal No. 26 del periodo del 28 de julio de 2023 al 03 de agosto de 2023, para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 46.634.000.000,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 470.000,00 | 0,001% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 470.000,00 | 0,001% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 1.126.000.000,00 | 2,41% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 1.126.470.000,00 | 2,42% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | N/A |
| **AMORTIZADO** | N/A |
| **SALDO** | N/A |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | **N/A** |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** ORDEN DE INICIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/02/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 16/05/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 4.776.000.000,00 | Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4 | 1/02/2023 | 10/05/2026 |
| Buen manejo y correcta inversion del anticipo | $ 19.104.000.000,00 | Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4 | 1/02/2023 | 10/05/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 9.552.000.000,00 | Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4 | 1/02/2023 | 7/11/2028 |
| Calidad del servicio | $ 142.800.000,00 | Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4 | 7/11/2025 | 7/11/2030 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $ 14.328.000.000,00 | Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4 | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 2.388.000.000,00 | Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.2 | 2/01/2023 | 8/10/2025 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 2.388.000.000,00 | Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.2 | 2/01/2023 | 8/10/2025 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 2.388.000.000,00 | Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.2 | 2/01/2023 | 8/10/2025 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1002-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAS ECG | **NIT:** | 901.576.455-8 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0<br>ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CMA-DTE-SEP-193-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/02/2023 | No. de Oficio: | SVR-GATR 4790 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 16.329.282.420,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION N:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 16.329.282.420,00 | | |
| **ANTICIPO:** | $ 8.164.641.210,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 2.174.796.776,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 19.541.336,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 2.155.255.440,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | N/A | | |
| **PRORROGA 1:** | N/A | | |
| **SUSPENSION No.1:** | N/A | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 31/12/2027 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804922 | 2022 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 1.787.046.776,00 | $ 1.787.046.776,00 | $ 0,00 |
| 804922 | 2022 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 | $ 387.750.000,00 | $ 387.750.000,00 | $ 0,00 |
| 822323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | $ 2.135.000.000,00 | $ 445.998.183,20 | $ 1.689.001.816,80 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 4.309.796.776,00 | $ 2.620.794.959,20 | $ 1.689.001.816,80 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023 | $ 23.850.000,00 | $ 4.531.500,00 | $ - | $ 28.381.500,00 |
| Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023 | $ 42.001.000,00 | $ 7.980.190,00 | | $ 49.981.190,00 |
| Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023 | $ 75.009.000,00 | $ 14.251.710,00 | | $ 89.260.710,00 |
| Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023 | $ 75.134.000,00 | $ 14.275.460,00 | | $ 89.409.460,00 |
| Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023 | $ 77.509.000,00 | $ 14.726.710,00 | | $ 92.235.710,00 |
| Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023 | $ 97.706.680,00 | $ 18.564.269,20 | $ 19.541.336,00 | $ 96.729.613,20 |
| **TOTAL** | $ 391.209.680,00 | $ 74.329.839,20 | $ 19.541.336,00 | $ 445.998.183,20 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de julio de 2023 el contrato de interventoría reporta un avance de 2.73%.

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 10,61% |
| Total inversion ejecutada %: | 2,73% |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1 |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS MUNDIAL**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | $ 1.422.140.986,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 6/02/2022 | 31/12/2026 |
| Buen manejo del anticipo | $ 1.087.398.388,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 6/02/2022 | 31/12/2026 |
| Prestaciones sociales | $ 2.844.281.972,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 6/02/2022 | 31/12/2029 |
| Calidad del servicio | $ 4.266.422.958,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 31/12/2026 | 31/12/2031 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** ACTA DE INICIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/02/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 03/03/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO __

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| DT CAS 39197 | 10/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Contrato de Interventoría N° 1002 de 2022. Entrega de informes mensuales y acta de costos correspondiente al periodo de junio 2023 |
| DT CAS 39428 | 11/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Respuesta a Entrada No. 64641 con Fecha 05/07/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: 22C01-AD-INV193-00024 Respuesta al comunicado DT-CAS 35254" |
| DT CAS 39922 | 12/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Respuesta a Entrada No. 66707 con Fecha 10/07/2023 \\\"CORREO ELECTRONICO - RV: 22C01-AD-INV193-00025 Desembolso del anticipo del contrato 1002 de 2022\\\" |
| DT CAS 40251 | 13/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Respuesta a oficio No. 22C01-AD-1002-00026 de asunto: “Desembolso del anticipo del contrato No.1002 de 2022 ajustado” |
| DT CAS 40254 | 13/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Respuesta a Entrada No. 62401 con Fecha 27/06/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: 22C01-AD-INV193-00024 Acta de costos del mes mayo e informes mensuales." |
| EMAIL | 14/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Autorización de ingreso personal - Contrato de Interventoría 1002-2022 Orocué |
| EMAIL | 14/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Autorización de ensayos de laboratorio para Cravo Norte CTO de interventoría N° 1002- 2021 |
| DT CAS 43162 | 26/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Respuesta a Entrada No. 70504 con Fecha 21/07/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: 22C01-AD-INV193-00030 Respuesta al comunicado DT-CAS 39197" |
| DT CAS 44154 | 31/07/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Traslado del oficio BUC-011-2023 del 11 de julio de 2023 remitido por la aseguradora Seguros del Estado S.A |
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

- El contrato se encuentra en etapa de revision a estudios y dieseños, por tal motivo aun no se ha iniciado ejecucion de obra; se han realizado comites de obra para revisar el avance del contratista de obra en la revision de estudios y diseños
- Se esta a la espera que el contratista de obra presente una alternativa enmarcada dentro de la resolucion 2451 de 2022 del Invias para dar mayor alcance al proyecto usando las nuevas tecnologias para la estabilizacion de suelos.
- Solicitud del estado de aprobación del Plan de Trabajo de Explotación (PTE) presentado por el consorcio a la Agencia Nacional de Minería, el contratista presenta radicado emitido por la Agencia Nacional de Minería del estado actual de este trámite mediante el radicado No. 20239070550061
- Toma de muestras de material de préstamo para ensayos de laboratorio de la mina y su posterior envió a laboratorio.
- Para cumplir con la especificación técnica del Artículo 237-2022, se llevó a cabo una invitación formal a diversos proveedores de estabilizantes químicos no tradicionales el día 17 de julio. Para realizar los diferentes ensayos con las alternativas propuestas en la 237 y así elegir el que mejor se adapte al proyecto.
- Se realizaron ensayos para determinar el límite líquido del suelo, el límite plástico, el índice de plasticidad y la resistencia a la compresión inconfinada tanto del suelo natural como del suelo con la dosificación recomendada de cada estabilizante. De estos resultados obtenidos en el laboratorio se tomaron las alternativas que se ajustan para los diseños de pavimentos presentados por el contratista.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

- Interventoria requirió al contratista de obra Consorcio Agua linda 2022 para que se ponga al día con respecto a sus obligaciones emanadas de la póliza 96-44-101176299, la cual, conforme al oficio del asunto, viene presentando una mora de 181 días. Por lo que se solicita el PAZ Y SALVO por parte de la seguradora SEGUROS DEL ESTADOS, en un plazo perentorio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del presente oficio, so pena de inicio presunto Incumplimiento.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- El contratista de obra se encuentra realizando ajustes al Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental para ser presentado a la interventoria y que la misma de aprobacion.

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

Cordialmente,



**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA