SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Cravo Norte sector Caño Agua Linda

LONGITUD DEL CORREDOR : 145 Km

CONVENIO No:	2022-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**NIT:**	800.014.434-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-283-2021		
FECHA DE INICIO:	29/03/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 16936
VALOR INICIAL:	$ 47,760,000,000.00		
VALOR ADICIONES:			
ADICION 1:	$ 0.00		
ADICION 2:	$ 0.00		
ADICION 3:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 47,760,000,000.00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 5,400,000,000.00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 5,720,000,000.00		
DESEMBOLSO No.3:	$ 9,810,000,000.00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2,810,250,000.00	$ 2,810,250,000.00	$ 0.00
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 2,589,750,000.00	$ 2,589,750,000.00	$ 0.00
204123	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 5,720,000,000.00	$ 5,720,000,000.00	$ 0.00
222324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 9,810,000,000.00	$ 9,810,000,000.00	$ 0.00
TOTAL				$ 20,930,000,000.00	$ 20,930,000,000.00	$ 0.00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	172-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUA LINDA 2022	NIT:	901.647.252-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ZOMAC S.A.S (95%) N.I.T: 901.304.088-1 - EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y ASOCIADOS S.A.S (5%) N.I.T: 900.068.079-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE , ARAUCA		
CODIGO SECOP 2:	LP-CN-002-2022		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 47,760,000,000.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 47,760,000,000.00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 4,448,000,000.00		
PLAZO INICIAL:	31/07/2025		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/07/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No___				
Acta de ajuste No.___				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 60 del periodo del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 46,634,000,000.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 470,000.00	0.001%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 470,000.00	0.001%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1,126,000,000.00	2.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1,126,470,000.00	2.42%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 4,448,000,000.00
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	**N/A**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4,776,000,000.00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4	1/02/2023	10/05/2026
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 19,104,000,000.00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4	1/02/2023	10/05/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 9,552,000,000.00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4	1/02/2023	7/11/2028
Calidad del servicio	$ 142,800,000.00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4	7/11/2025	7/11/2030
Estabilidad y calidad de la obra	$ 14,328,000,000.00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.4	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 2,388,000,000.00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.2	2/01/2023	8/10/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 2,388,000,000.00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.2	2/01/2023	8/10/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 2,388,000,000.00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.2	2/01/2023	8/10/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01-AD-INV1002CRAVO00043	13/03/2024	CONSORCIO AGUALINDA 2023	Solicitud de los certificados de calidad y las fichas técnicas de los materiales.
22C01-AD-INV1002CRAVO00044	13/03/2024	CONSORCIO AGUALINDA 2023	Solicitud de entrega de los requerimientos realizados al PAGA.
22C01-AD-INV1002CRAVO00045	14/03/2024	ALCALDIA DE CRAVO NORTE	Solicitud entrega de los documentos de la trazabilidad de las gestiones adelantadas en relación a los tramites ambientales adelantados ante CORPORINOQUIA respecto a la mina.
22C01-AD-INV1002CRAVO00046	14/03/2024	CONSORCIO AGUALINDA 2023	Entrega de informe de trazabilidad de la etapa de preconstrucción.
22C01-AD-INV1002CRAVO00047	22/03/2024	CONSORCIO AGUALINDA 2023	Solicitud entrega de documentación, maquinaria, personal y calibración de equipos.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	**NIT:**	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	$ 16,329,282,420.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICION 1:	$ 0.00		
ADICION N:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 16,329,282,420.00		
ANTICIPO:	$ 8,164,641,210.00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,174,796,776.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 255,679,612.04		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,919,117,163.96		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1,787,046,776.00	$ 1,787,046,776.00	$ 0.00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 387,750,000.00	$ 387,750,000.00	$ 0.00
822323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2,135,000,000.00	$ 2,135,000,000.00	$ 0.00
190124	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 2,971,158,355.00	$ 329,882,649.60	$ 2,641,275,705.40
TOTAL				$ 7,280,955,131.00	$ 4,639,679,425.60	$ 2,641,275,705.40

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	$ 23,850,000.00	$ 4,531,500.00	$ -	$ 28,381,500.00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	$ 42,001,000.00	$ 7,980,190.00		$ 49,981,190.00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	$ 75,009,000.00	$ 14,251,710.00		$ 89,260,710.00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	$ 75,134,000.00	$ 14,275,460.00		$ 89,409,460.00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023	$ 77,509,000.00	$ 14,726,710.00		$ 92,235,710.00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023	$ 97,706,680.00	$ 18,564,269.20	$ 19,541,336.00	$ 96,729,613.20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023	$ 121,447,749.20	$ 23,075,072.35	$ 24,289,549.84	$ 120,233,271.71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023	$ 136,346,234.00	$ 25,905,784.46	$ 27,269,264.80	$ 134,982,753.66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023	$ 136,858,680.00	$ 26,003,149.20	$ 27,371,736.00	$ 135,490,093.20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023	$ 136,858,680.00	$ 26,003,149.20	$ 27,371,736.00	$ 135,490,093.20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023	$ 146,079,880.00	$ 27,755,177.20	$ 29,215,976.00	$ 144,619,081.20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024	$ 144,499,412.00	$ 27,454,888.28	$ 28,899,882.40	$ 143,054,417.88
Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024	$ 185,492,030.00	$ 35,243,485.70	$ 37,098,406.00	$ 183,637,109.70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024	$ 173,108,625.00	$ 32,890,638.75	$ 34,621,725.00	$ 171,377,538.75
TOTAL	$ 1,068,800,903.20	$ 203,072,171.61	$ 255,679,612.04	$ 1,614,882,542.50

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de marzo de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 24.77%.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	24.77%
Total inversion ejecutada %:	$ 9.89

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/02/2024	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1,422,140,986.00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	$ 1,087,398,388.00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	$ 2,844,281,972.00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	$ 4,266,422,958.00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-016630	22/03/2024	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-023372
2024S-VCAS-016895	23/03/2024	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-021793 - Observaciones acta de costos No. 13 / Contrato de interventoría 1002-2022
2024S-VCAS-017390	27/03/2024	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-024187

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- El 4 de marzo de 2024 se inició a trabajar en la adecuación de una vía alterna en el tramo de prueba y de una vía alterna entre la mina de explotación y la vía Cravo Norte – Agua Linda como compromisos con la alcaldía de Cravo Norte para poder iniciar con el tramo de prueba. Y así garantizar la transitabilidad de la vía Cravo Norte – Arauca, y con la otra vía para evitar el ingreso de las volquetas al casco urbano del municipio.
- El 8 de marzo se inició la realización del tramo de prueba, con la actividad de excavación de material común. Ubicado entre los PR 3+553 Y PR 3+753
- El Consorcio inicio a trabajar en el Tramo de Prueba a partir del 8 de marzo entre los PR3+553 al PR3+753. Se inicio con la excavación y retiro de material común (areniscas) en los primeros 170 metros, después de esto se procedió a compactar la subrasante y mediante el LWD se determino la capacidad de esta capa para poder dar inicio a rellenar y compactar por capas el terraplén y en paralelo los hombros con material estabilizado, realizando un control capa a capa de la capacidad portante con el LWD y el porcentaje de humedad para seguir con los lineamientos establecidos para desarrollar esta actividad

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- contratista de interventoria reitera a la alcaldía municipal el iniciar el proceso de incumplimiento por la demora en la entrega de los informes mensuales con sus anexos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- El 5 de marzo mediante el comunicado CAG2022-003-2024, el CONSORCIO AGUALINDA 2022, entrega los permisos administrativos: Resolución No. ST – 0645 de 17 MAY 2022 procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas, Autorización Temporal No. 507446 TITULO MINERO, Resolución No. 0117 de 2024 aprobación del registro del programa arqueológico, Resolución No. 700.36.24.0016 de 17 de febrero del 2024, autorización de ocupación de cauces y concesión de aguas superficiales.
- El 6 de marzo el CONSORCIO AGUALINDA 2022, da a conocer el sitio de atención a la comunidad que tienen en el municipio de Cravo Norte.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,



JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA