3. Sala estrategico. Ajuste de escudos en rociadores en 2. cantidades.

4 Sala estrategica corredor Ajuste de escudos en rociadores

Cubierta

① Gabinete 32. - Falta instalación de Boquilla, remate de pintura de Valvula y pintar la caja del Gabinete

② Instalación de Rueca para cierre en salida de Tubería Vertical a cubierta. Bicentenario II escalera Secretaria de Gobierno

③ Repinte de tubería de 4" Cubierta

④ Gabinete # 33. - Falta instalación de Boquilla, conexión de Valvula pintura General. en Gabinete.

Escalera Bicentenario I piso (1), 2, 3 y 4.

① Remate de pinturas en Tubería 1" y 2"

② Baranda de pasamanos piso 3. limpieza.

Secretaria Juridica - Bicentenario II

① Se debe ajustar 3 escudos

② En la Sala de juntas 311 no fue posible la instalación del escudo, Se hace entrega a la profesional de apoyo a supervisión la que una vez se pueda ingresar, lo colocaran.

③ Ajuste de escudo en pasillo Salida a rampa

Archivo cafeteria piso 3. Bicentenario II

① Falta Vidrio en puerta de acceso

Se aclara frente 2. que el ingreso a la Sala No fue posible debido a que la chapa esta dañada..

Bicentenario II piso 3 Secretaria General. Dirección de calidad de Servicio

① Ajuste de rociadores. en cantidad 2.

② Gabinete # 11 - OK.

Bicentenario I piso 3 Secretaria General

① Gabinete # 30 costado oriental Falta (Gabinete) Boquilla.

② Remate e instalación entrada tubería 2" en rejilla. en ambos costado

Bicentenario I piso 2 Secretaría General

① Gabinete # 6 costado oriental - OK.

② Remate e instalación entrada tubería 2" en rejilla en ambos costados

Subdirección Financiera Edificio Bicentenario Bicentenario II.

① Sin pendientes

Bicentenario I piso 1 Secretaria General

② Remate e instalación entrada Tubería 2" en rejilla en ambos costado

① Gabinete # 28 oriental - OK.

Bicentario I escalera de Sotano 1 a Sotano 2

① Remate de pintura en muro, pintura suministrada por la entidad

Bicentenario I - Sotano 2.

① Gabinete # 17 - Falta boquilla

303

Sotano 2

(1) Se evidencia bomba existente en ubicación dado por la entidad, desde el 24 de diciembre de 2019.

(2) Retiro de plastico para disposición final Lunes 30/12/2019.

Sotano 1. - Centro de acopio

(1) disposición final costos Lunes 30/12/2019 fecha retiro
(2) ased general.

Frente al Acta de recorrido # 115 del 23 diciembre de 2019 donde se evidenciaron 42 observaciones de calidad sobre la obra civil, en recorrido del 27 de diciembre de 2019, Se. evidencia en secretaria general que:

(1) El consorcio pruni sedes 04 Subsano 21 observaciones.

Frente al Acta de recorrido # 110 del 12 de diciembre de. 2019. de Secretaria de gobierno, 19 de diciembre y. 23 de. diciembre y 18 de d

Se corrige. que mediante acta de Reunion # 110 de 12 de diciembre de 2019, acta de reunion 115 del 18 de diciembre de 2019, acta de reunión 108 de 19 de diciembre de 2019 y Acta de. Reunión 114 del 23 de diciembre de 2019.

Se realizan recorridos respectivos para el recibo a satisfacción de Secretaria de Gobierno. quedando uno (1) pendiente.

(1) cambio de marmol en zona de escalera entre Segundo y. tercer piso, escaleras del costado Nor occidental Edificio. Bicentenario II.

Se anexa a la presente acta de terminación parcial:

1. Inventario de llaves de gabinete
2. Inventario por espacios
3. Inventario de la Bomba existente
4. Acta # 713 del 23 de diciembre de 2019
5. Acta # 714 del 23 de diciembre de 2019.
6. Acta # 710 del 12 de diciembre de 2019
7. Acta # 115 del 18 de diciembre de 2019
8. Acta # 108 del 10 y 9 de diciembre de 2019

Se aclara en la presente acta de terminación parcial, que frente a los hechos sobrevinientes con respecto a la calidad de la Bomba a instalar: en manzana llevano, que una vez allegada a la Sede esta presento descalibración.

Se hizo necesario el Retiro de la misma, el contratista consorcio pruni sedes 04. el dia 26 de diciembre de 2019 Solicita prorroga hasta el 20 de Enero de 2020.

Esto con el fin de poner en marcha y Funcionamiento la bomba para la red contra incendios.

La Interventoria mediante oficio #. 1-2019-33197 del 29 de diciembre de 2019 recomienda a la Entidad dar dicha prorroga, Se anexa a la presente acta los oficios de Solicitud.

Frente a la Solicitud la Entidad acoge la recomendación de la interventoria por las circunstancias Tecnicas expuesto.

de no cumplir con los fechas pactadas la interventoria procedera deacuerdo a lo estipulado en el contrato de obra.

con la anterior, las partes en comun acuerdo dejan clara que es una extensión del cronograma de trabajo hasta el 20 de Enero de 2019 para dar cumplimiento al alcance tecnico de la Sede Manzana Liviano.

Por Ultimo. Se Solicita en los planos record la Enumeración de los gabinetes y las indicaciones de los Sentidos de alimentación y descarga Tuberia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	27-12-2019			
ACTA DE TERMINACION PARCIAL	HOJA No.	7	de	7	



DEPENDENCIA	
TEMA	Acta de terminación parcial Sede Manzana Lievano
LUGAR	Sede Manzana Lievano
HORA DE INICIO	10:00 am
HORA TERMINACION	12:52 pm


	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Carlos G Wilches M	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana Ltda	contrato730.au@gmail.com	3006122004	
Diana C Morales Velasquez	Profesional SISOMA	Arquitectura Urbana Ltda	sstainterventoria.aurbana@gmail.com	3187607271	
David Felipe Gomez A.	Aux. Ingeniería.	Pruni	Prunilievanoaux@gmail.com	3002011660	David Gomez
Mónica P. Alvarez Roj	CONTRATISTA APOYO A SUPERVISIÓN DAF - SGA	SGA DAF	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	ext 2315	
FREDI GOMEZ GARCÉS	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA	directorpruni04@gmail.com.	3162253478	
Ruth Morales	R. Administ	Interventoría	—	—	

No	Valvula 2 1/2"	Valvula 1 1/2"	Manguera	Martillo	Tapa cobre	Vidrio	Localizacio.
X 1	Si	Si	Si	X	Si	Vidrio 69x92 (F)	Palacio llevano Piso 1 Int. Repeccion
Si 2	Si	Si	Si	X	Si	70x92 (F)	Palacio llevano Piso 2 INT
Si 3	Si	Si	Si		Si	70x92 (F)	Palacio llevano Piso 3 INT
Si 4	Si	Si	Si		Si	70x92 (F)	Palacio llevano Piso 4 INT
X 5	Si	Si	Si	Si	Si	67.5x90 (A) Si	Secretaria Gobierno carpa ALA Nor oriental Piso 1 INT
X 6	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Secretaria Gobierno ALA Nor occidental Piso 1 INT
X 7	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Secretaria Gobierno ALA Nor Occidental Piso 2 INT
X 8	Si	Si	Si	Si	Si	67.5x90 Si (A)	Secretaria gobierno ALA Nor oriental Piso 2 INT
X 9	Si	Si	Si	Si	Si	67.5x90.5 (A) Si	Secretaria gobierno ALA Nor oriente Piso 3 INT
X 10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Secretaria Gobierno ALA Nor occidental Piso 3 INT
X 11	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario II Pasillo Piso 3 Ext
Si 12		Si	Si	Si		Si	Bicentenario II Piso 3 cocina sur
X 13	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario II Piso 2 Pasillo Ext
Si 14		Si	Si	Si		Si	Auditorio Piso 2
Si 15	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario II Pasillo Piso 1
Si 16	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Auditorio Piso 1
X 17	Si	Si	Si	Si	Si	Si 67.5x90	Bicentenario I Sotano 2 Ascensor
X 18	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 2 Parqueadero 27

Com	X 19	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 2 Parqueadero 43
Com	X 20	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 2 Parqueadero 99
Com	Si 21	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 2 Ascensor Puerta A.
Com	Si 22	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 2 C. bombas
Com	Si 23	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 1 Ascensor Puerta A.
Com	X 24	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 1 Sala 2 / Porteria
Com	X 25	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 1 Archivo Parqueadero 43
Com	X 26	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sotano 1 Parqueadero 22
Com	Si 27	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario I Sotano 1 Ascensor
Com	Si 28	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario I Int Piso 1
Com	Si 29	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario Int Piso 2
~~Com~~	Si 30	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario I Int Piso 3
Com	Si 31	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Bicentenario I Int Piso 4
Com	X 32	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Cubierta Sala Estrategica
Com	X 33	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Cubierta Cafeteria Piso 4
Com	X 34	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Sala Estrategica Entrada Piso 4
Com	X 35	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Piso 2 Sur occidente SAN BENKOS BIOHO
	Si 36	Si	Si	Si	X	Si	Si	Piso 1 Palacio de Cuarto electrico
	X 37	Si	Si	Si	X	Si	P	Piso 2 Palacio Cuarto Tecnico

Si 38	Si	Si	Si	X	X	P	Palacio Piso 3 4Scensor
X 39	Si	Si	Si	X	X	70x92	Palacio Piso 3 Cuarto electrico
Si 40	Si	Si	Si	X	X	70x92	Palacio Piso 2 4Censor
Si 41	Si	Si	Si	X	X	P	Palacio Piso 1 4Scensor

INVENTARIO BOMBA EXISTENTE ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.						
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Motor-Bomba	Marathon Modelo 404TSTDS7623AS Serie: WAA062314 HP 125	UND	1	NA	
2	Bomba Jockey	GRUNDFOS Modelo A96083224-P21046132 HP 3	UND	1	NA	
3	Valvula de compuerta	OXIY 6" Salida de succion del tanque	UND	1	NA	
4	Check ranurado	Tipo Capleta 6" Descarga	UND	1	NA	
5	Copa	Concentrica 6"x5" Succion del tanque	UND	1	NA	
6	Valvula	Mariposa ULF 6"	UND	4	NA	
7	Medidor	GLOBAL VISION Modelo 142-0069 3000 psi MAX ITEMP 200F SO#878818 Medidor de caudal 6"	UND	1	NA	
8	Cabeza de prueba 6"	Con 4 valvulas angulares de 2 1/2"	UND	1	NA	

9	Controlador electrico	Bomba principal, incluye manuel y breakers Modelo FTA 1300-AM125H Serie 638611-01RE HP 125 VOLT 208 300 PSI	UND	1	NA	
10	Tablero	Patterson Modelo FPJPC03360208/239116-008 Serie BX-11586 HP 3	UND	1	NA	
11	Cable	Alimentacion tablero-motor Longitud Aprox. 4 m.	UND	7	NA	
12	Manometro	WIKA De presion de entrada y salida 300 psi	UND	2	NA	

OBSERVACIONES.
El equipo y sus componentes no estaban en funcionamiento, ni se evidenció el mismo por las partes antes de proceder a su desinstalacion.
Se hace entrega a la entidad contratante para su disposición final por solicitud directa del contratante.

ELABORÓ: _____
Ing. Fredy Gómez
Director de obra

REVISÓ: _____
Ing. Carlos Giovanni Wilches Montaño
Residente Interventoria

Arq. Monica Paola Alvarez Rios
APOYO A LA SUPERVISION

27-12/2019

NOTA = SE SOLICITÓ CONCEPTO DEL ASESOR PARA REQ CONTRA INCENDIO DEL CONSORCIO PRUNI 5606 04 CON RESPECTO AL ESTADO DE LA BOMBA DESMONTADA, PARA LO CUAL HAY QUE REFERIRSE AL ANEXO CORRESPONDIENTE DE FECHA 27-12-2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	18 Diciembre 2019.			
ACTA DE COMITÉ # 118	HOJA No.	1	de	3	

- En interiores, Se define que se estuca y se pinta lo que se pañeto
- Contractualmente no está el pañete exterior, El arquitecto Mauricio Pulido Sierra pide que este se legalre y que no se realice pintura ni estucos en el exterior, ni en administracion ni en produccion.
- El arquitecto Mauricio Pulido Sierra solicita que el contratista de obra adelante actividades, planeacion y tramite para que la certificacion
- El arquitecto Mauricio Pulido Sierra solicita de el Muro de antepecho segundo piso administrativo en eje 1 (D-E) no se ejecute ya que requiere sacar una maquina. Quedará pendiente definir la fecha cuando lo pueden ejecutar
- los pañetes Exteriores del area de produccion se ejecutan en este contrato y no se pinta.
- la interventoría solicita al contratista de obra la ficha técnica de la pintura antes que esta llegue a obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	18 Diciembre 2019		
ACTA DE COMITÉ # 118	HOJA No.	2 0	de	3

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1	Se requiere definir fecha de reanudar las actividades para hacer muro de antepecho en el area administrativa, eje 1 (D-E)	Entidad -	Pendiente
2.	Se solicita al contratista de obra entregar fichas tecnicas de la pintura.	Contratista	Entregado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	18 Diciembre 2019			
ACTA DE COMITÉ # 118	HOJA No.	3	de	3	

REGISTRO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA -TEMA	Reunion Interno Imprenta Distrital
TEMA	Imprenta Distrital
LUGAR	Imprenta Distrital
HORA DE INICIO	9:30
HORA TERMINACION	10:00

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Mauricio Pulido	Apoyo a Supervision	Imprenta	rmpulidoc		
Alejandra Bolaños T.	Residente técnico	Consorcio Plan sedes 04	Imprenta. Plan sedes 04	3214493803	
Jessica Lopez	Residente Interventoria	Arquitectura Urbana	contrato730. su@gmail.com	3046162397	Jessica Lopez
Nancy Angela Gomez	Residente Interventoria.	Arquitectura Urbana	angnancy2016@gmail.com	3208533047	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	Martes 10 Diciembre 20 F		
ACTA DE COMITÉ # 109-A	HOJA No.	1	de	4

TEMA	Reunion con Consultoría P&D
LUGAR	Imprenta Distrital
HORA DE INICIO	9:00 am
HORA TERMINACION	11:00 am.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Estando presentes el Ingeniero Juan Gabriel Carreño de la consultoría P&D, El arquitecto Mauricio Pulido Serio profesional de apoyo a la Supervisión por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, la Arq. Jessica Lopera Aranco Residente de Interventoría y el Ing. Hernan Malhecha Pulido Ingeniero Estructural de la Interventoría, se reunen con el objetivo de aclarar temas de obra y dudas frente a los ultimos planos entregados por la consultoría P&D.

Se hace recorrido en obra y se muestra al Ing. de la consultoría que el plano de diseño muestra una excavacion mas profunda para hacer un concreto ciclópeo, que se adhiere a uno existente, sin embargo no hay concreto ciclópeo existente, para lo cual escribe en bitácora en la pagina 135 en el numeral 1 la solucion a este tema.

- En recorrido se muestra al ingeniero de la consultoría P&D que las zapatas preexistentes estan a diferentes niveles, para lo cual la duda de obra es el nivel al que debe quedar las nuevas vigas de cimentación. En solucion a este punto en la pagina 135 de la bitacora en el numeral 2 se da respuesta y aclaración

- En los muros pantallas del área de producción, segun planos, se tienen anclajes a las columnas de machones de concreto, la pregunta de obra es cómo serían estos anclajes. para la cual en la pagina 135 de la bitacora de obra, en el numeral 3 se da respuesta y aclaracion.

- En los ultimos planos entregados, se tienen vigas nuevas de concreto que van ancladas a columnas machones de mampostería. La pregunta al consultor es cómo serían estos anclajes, como respuesta a esta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	10 Dic 2019		
ACTA DE COMITÉ # 109A	HOJA No.	2	de	4

inquietud en la bitácora de obra en la pagina 136 en el numeral 4 se da aclaración.

- En el numeral Nº5 de la bitácora de obra del ingeniero consultoría en la pagina 136, hace la aclaracion de que existe una ultima version de planos que tienen visto bueno de la curaduría.

Esta última version planimétrica es entregada en medio físico por el arquitecto Mauricio Pulido Sierra profesional de apoyo de la supervision de la Secretaria General de la alcaldía Mayor de Bogotá, a la interventoría de obra ARQ URBANA LTDA

21 planos estructurales del RE-01 al RE-21
7 planos Arquitectónicos del AA-01 al AA-07.

- En la bitácora de obra pagina 136 en el numeral 6 el ing. de la consultoría PRD Juan Gabriel Carreño, Detalla cómo sería el detalle de la viga en el area de bodega de papel

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaria General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	10 Dic 2019			
ACTA DE COMITÉ # 109A	HOJA No.	3	de	4	

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1	Visita de Especialista Geotecnico de la consultoría P&D para que dé el concepto de realizar zapatas directamente sobre el suelo portante que esta en el area de producción	P&D-Entidad.	
2.	Envio de solucion arquitectónica para la transferencia en el área de producción Para aprobación por consultoría P&D.	Interventoría	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	Martes 10 Diciembre 2019			
ACTA DE COMITÉ # 109A	HOJA No.	4	de	4	

REGISTRO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	Secretaría General Alcaldía Mayor Bogotá D.C.
TEMA	Reunion con Consultoría PAD
LUGAR	Imprenta Distrital
HORA DE INICIO	9:00
HORA TERMINACION	11:00

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Jessica Lopera A	Interventoría	Arquitectura Urbana LTDA	contrato730.au@gmail.	3046162332	Jessica Lopera
Mauricio Pulido	APOYO SUP IMPRENTA	IMPRENTA	mpulidoe		
Alexandra Bolaños	Residente técnico	Consorcio Punisodos 04	Imprenta.Pun i @gmail.com	3214493803	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA Y FEA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	17 diciembre 2019			
ACTA DE COMITÉ # 107A	HOJA No.	1	de	4	

TEMA	Instalacion - Bomba tipo lapicero -
LUGAR	Imprenta Distital
HORA DE INICIO	2:15.
HORA TERMINACION	2:56.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se entabla reunion para determinar la instalacion de la bomba tipo lapicero en el tanque preexistente de la Imprenta Distrital.

El contratista de obra requiere a la interventoría definir:

1. Forma de soporte de la bomba tipo lapicero en la parte inferior del tanque
2. Membrana de Impermeabilizacion existente, debe estar en buen estado para poder realizar la instalacion de la bomba tipo lapicero.
3. Revision de ficha tecnica de la bomba tipo lapicero.

La interventoría en revision con el profesional de apoyo a la supervisión para la sede IMPRENTA DISTRITAL propone al contratista de obra las siguientes formas de instalar la bomba tipo lapicero con el objetivo de no afectar la membrana preexistente que aún se encuentra en Garantia

1. Soportes a la parte superior del tanque en acero inoxidable.
2. Soportes con peso y sin perforar el tanque. El material de peso debe ser ideal para que no contamine el agua.

Frente a la ficha tecnica de la bomba tipo lapicero, la interventoría tiene las siguientes observaciones para aclarar:

1. En la ficha viene la curva de 4 bombas distintas con potencias de 1.5 hasta 7.5 hp, por lo cual se solicita aclarar cuál es.
2. Parece haber algo raro en la escala vertical de las curvas, es como si el letrero de pies y metros estuviera invertido
3. La bomba que serviría es la de 2hp y de acuerdo a los documentos de diseño se deben instalar 2 bombas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	17 Dic 2019			
ACTA DE COMITÉ # 107 A	HOJA No.	2	de	4	

En reunión el proveedor del contratista de obra aclara que efectivamente la bomba a instalar es la de 2hp por otro lado hablará directamente con el de fábrica para aclarar la escala vertical de la curva para la succion.

Frente a la Membrana preexistente, visualmente se ve desprendida y se requiere que paredes y piso este en buen estado para poder realizar la instalacion de la bomba tipo lapicero.

Se requiere definir el espacio donde irá ubicado tanque 200 litros de la bomba tipo lapicero. el cual tiene de diametro 70cm. El proveedor requiere un espacio de 2x2 metros para ubicarlo. De acuerdo a especificacion sería un tanque vertical.

Se define que el lugar de ubicacion del tanque de 200 litros es en la bodega, Espacio 2 del edificio administrativo

- El proveedor recomienda un cárcamo en el lugar donde este instalado el tanque de 200 litros.
- Consultar con los que van a instalar los tanques de red contra incendio que otras recomendaciones tiene.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	17 Dic 2019			
ACTA DE COMITÉ # 107 A	HOJA No.	3	de	4	

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1	Reenviar ficha tecnica dela bomba tipo lapicero.	Contratista
2	Esquema de cómo se soportará la bomba tipo lapicero de acuerdo a lo expuesto	Contratista
3.	Definir lugar del fonave de 200 Uds para bomba tipo lapicero, adecuacion del espacio.	Entidad
4.	Realizar mantenimiento a Membranas y coordinacion para instalacion de bomba tipo lapicero	Entidad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	17 Dic - 2019			
ACTA DE COMITÉ # 107 A	HOJA No.	4	de	4	

REGISTRO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	
TEMA	Instalación Bomba tipo tapicero
LUGAR	Imprenta Distrital
HORA DE INICIO	2:15
HORA TERMINACION	2:36

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Jessica Lopez	Interventoria	Ac Urbano	contrato730ov@gmail.	3046162332	
Nancy Ayala G.	Residente Interventoría	Arq. Urbana	arqnancy2016@gmail.com	3208535047	
Alejandra Reyes	Residente Técnica	Consorcio Prom Sedes 04	Imprenta. Prom Sedes 04.	3214493803	
WILSON SEQUEA MUNAR.	ASESOR TÉCNICO	INGENIERIA Y PROTECCIÓN	Ingenieriayprotecciones3@gmail.com	3132748884	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	23 Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 114	HOJA No.	1	de	

323

TEMA	Observaciones en oficinas Secretaría de Gobierno
LUGAR	Oficinas Secretaria de Gobierno Alcaldía Mayor
HORA DE INICIO	2:30 pm
HORA TERMINACION	2:50 pm

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Para Secretaría de Gobierno quedan los siguientes pendientes
1- Cambio de laminas en vegetales de primer piso en costado sur zona
2- Cambio de marmol en descanso de escalera, entre segundo y tercer piso escalera costado por occidental.
Compromiso de entrega por parte del Consorcio Reuni Sedes 04 para el día 27 de Diciembre de 2019 a las 8:00 Am
Daniel Gomez (Consorcio PEUNI SEDES 04)
Arquitecturas Urbana Ltda
Interventoria Ing Carlos Wilches
CC Gomar Olivero Arquitecta SDG-Dir Admon.

MÓNICA P. ALVAREZ R.
OAF-SGA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".
	FECHA:	18 de Diciembre 2019
ACTA DE REUNION # 115	HOJA No.	de

TEMA	Entrega Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría a Secretaría General
LUGAR	Piso 3 Bicentenario 1 de Secretaría de Gobierno
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda realiza entrega de oficinas piso 3 de Edificio Bicentenario 1 de Secretaría de Gobierno, a Secretaría General. Quedando las siguientes observaciones:

1- Arreglo muro dry wall externo en archivador costado nor oriental cerca a pasillo.

2- Pintura en muro occidental cerca a rociadores laterales.

Las observaciones descritas se subsanaron durante el recorrido.

Se autoriza retirar el cerramiento y las protecciones del vacio se solicita al Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría retirarlas despues de jornada laboral o a primera hora.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	18 de Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 115.	HOJA No.		de	

325

DEPENDENCIA	Secretaria General y Secretaria de Gobierno
TEMA	Entrega Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría a Secretaria General
LUGAR	Piso 3 Bicentenario I de Secretaria de Gobierno
HORA DE INICIO	2:30 PM
HORA TERMINACION	3:20 PM

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Gaiana Oliveros	Arquitecta	SDG. Dir Admon	gcamar-oliveros@gobiernobogota.--	6272	
Carlos Mario Arredondo	Contratista	S.D.G. Dir. Adm	Carlos M48 2009@hotmail.com	3144154451	Carlos M. Arredondo
Carlos G Wilches	Interventoría Residente	Arquitectura Urbana	contrato730.au@gmail.com	3006122009	
MÓNICA P. ALVAREZ RIOS	CONTRATISTA DAF-56A	DAF-56A	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	7315	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."		
	FECHA:	23 de Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 113	HOJA No.	1	de	3

1- Resane de regatas edificio Palacio Municipal (Pañete)
OK 2- Limpieza cielo raso pasillo ascensor 4 piso Bicentenario 1 de Secretaria General
3- Lampara en pasillo sala Estrategica reacenodarla
4- Revisar tubería en gabinete cubierto costado sur cerca a sala estrategica y pintar parte externa
5- En perfores para tubería RCI en escaleras se debe instalar una "ruana" para que lateralmente se entre el agua
OK 6- Ajustar dados que aseguran tubería de 4 pulgadas en cubierta para que no queden volando
OK 7- Cambio de tubo 4" en cubierta que esta golpeado
8- Repinte tubería cubierta
9- Instalar dado y abrazadera costado oriental de Lievaño
10- Conectar stand pipe con tubería horizontal en Municipal
10- Ajuste de unión en mesa de sala estrategica
OK 12- Cambio de lamina en piso sala estrategica
OK 13- Ajuste de tapa Ventana de inspección en sala estrategica
OK 14- En costado occidental de sala estrategica remate en muro con mortero en huecos perforaciones y retiro de piedras en tubería
15- En sala estrategica limpieza de rociadores
16- Arreglo de 3 lamparas ojo de buey en pasillo
17- En Oficina Juridica piso 3 sub zona A escudo suelto y uno faltante
OK 18- Sala de Juntas piso 3 subzona 5 falta escudo
19- Pasillo salida a rampa falta escudo
OK 20- Piso 3 costado occidental 6 escudos faltantes
21- Piso 3 Juridica 2 escudos sueltos costado sur subzonas 1 y 2.
OK 22- En pasillo años de 3 piso falta un escudo
23- Limpieza stand pipe, placa y muro en escaleras.
24- Piso 2 retiro de soporte tubería en salida a escaleras
25- Reparación de rejillas de oficinas segundo piso
OK 26- Resane en cielo raso en piso 2 tubería a la vista
27- Ajuste de rociador en oficina costado norte en piso 2
28- Escudo en archivador de oficinas costado occidental piso 2
29- Repinte de tubería en stand pipe en piso 1
OK 30- Remates en rociadores laterales de primer piso
31- Arreglo rejillas de oficinas primer piso
* Vidrio archivo 3er piso

OK32 - Limpieza de tapete en oficinas primer piso costado sur
OK33 - revisar fotografias de modulos cielo raso de baño de mujeres primer piso
OK34 - Escapes caidos en baño hombres
OK35 - Pintura muro en bajada escalera a sotano 1
OK36 - remate muro en sotano 1 cerca ascensor resanes y pintura
OK37 - Conectar tubera de desague a tanque
OK38 - Repinte de tubería en sotano 11 Tubo 6"
OK39 - Conexion tubería existente con stand pipe y resane de muro
OK40 - Arreglo descarga de tubera en sotano 1
OK41 - Revisar de rociadores en sotanos que estan torcidos

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA BOGOTÁ
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALOÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	23 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 113	HOJA No.	3	de	3	

V

328

DEPENDENCIA	Secretaría General
TEMA	Actividades pendientes en oficinas de Secretaría General
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	2:30 PM
HORA TERMINACION	4:00 PM

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
FREDI Gomez	DIR. OBRA	CONSORCIO PRUNI	directorpruni04.@gmail.com	3162253493	
Mónica P. Alcantara Ros	OAF-56A CONTRATISTA	OAF-56A CONTRATISTA	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	2315	
Carlos G Wilches M.	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana	contrato730.av@gmail.com	3000122209	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	12 Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	1	de	9

TEMA	REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04
LUGAR	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

	LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
	30 de septiembre de 2019 PISO 2 SECRETARIA DE OFICINAS DIRECCION ADMINISTRATIVA				
1	Limpieza de cielo raso modular en las lineas donde va la red		SI	12-12-2019	
2	Cambio de lamina de cuelo raso modular en la segunda linea de sur a norte		SI	12-12-2019	
3	En sala de reunion muros con marcas de nuemeros		SI	12-12-19	
4	Manchas en muro de oficina Director administrativo		SI	12-12-19	
5	Remate en rociador en oficina Direccion administrativa		SI	12-12-19	
6	Arreglo de mesa en sala de juntas. Formica rayada		SI	23-12-19	
7	Archivo 4 falta tapa de cielo raso		SI	12-12-19	

329

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General		CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
		OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
		FECHA:	12 Diciembre 2019		
	ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	2	de 9	

8	Archivo 4 lijada de cielo raso y aseo general		SI	19- 12 - 2019	
9	Archivo 5 falta tapa de cielo raso y angulo torcido		SI	19 - 12 - 2019	
10	Archuivo 7 sacar polietileno y realizar pintura de cielo raso		SI	19 -12 - 2019	
11	Archivo 8 falta tapa de cielo raso y pintura de cielo raso		SI	19 -12 - 2019	
12	Archivo 9 pintura de cielo raso		SI	19 - 12 - 2019	
13	Compromiso de Consorcio Puni Sedes 04 de reparacion de black teater en cafeterias de piso 1, 2 y 3		SI	19 - 12 - 2019	
14	Escudo de rociador pendiente en baño de damas tercer piso		SI	23 - 12 - 2019	
15	Cambio de lampara en cuarto de aseo tercer piso		SI	19 - 12 - 2019	
16	Cambio de lampara en pasillo tercer piso		SI	19 - 12 - 2019	
17	Escudo de rociador pendiente en cuarto de aseo primer piso		SI	23- 12 - 2019	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaria General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Dic - 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	3	de	9	

	LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
	11 de OCTUBRE DE 2019 PISO 1 SECRETARIA DE GOBIERNO OFICINAS DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS				
1	Manchas en muro archivo nor occidental, resane de cielo raso y pintura		SI	19-12-19	
2	Oficina Director de tecnologia realizar corte en pintura de cielo raso		SI	12-12-19	
3	Ajuste de cielo raso de laminas costado norte		SI	19-12-19	
4	Resanes y pintura en pasillo norte donde se instalaron rociadores		SI	12-12-19	
5	Pintura en cielo raso nor oriental donde se presento fuga		SI	12-12-19	
6	Remate de cielo raso costado oriental donde se realizaron las ventanas en dry wall		SI	12-12-19	
7	Arreglo de rejillas en rociadores laterales	Se ha solicitado en varias oportunidades el arreglo	NO	23-12-19	
8	Ajuste de lampara en oficina costado sur oriental		SI	12-12-19	
9	Ajuste de cielo raso modular en oficina costado sur		SI	19-12-19	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	4	de	9	

10	Remate de cielo raso en archivo costado sur occidental					

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
21 DE OCTUBRE DE 2019 PISO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO				
1 Arreglo de rejillas en rociadores costado sur		SI	12-12-2019	
2 Costado sur oriental ajuste de lamparas y ajuste de cielo raso modular cerca a rociadores		SI	12-12-2019	
3 En sala de juntas realizar recortes en cielo raso dry wall		SI	12-12-2019	
4 Ajuste de lamparas en pasillo principal costado nor occidental (2 lamparas)		SI	12-12-2019	
5 Oficina sub secretaria de Gestion Local corregir pintura de cielo raso		SI	12-12-2019	
6 Limpieza de archivo en costado sur occidental		SI	12-12-2019	

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
31 DE OCTUBRE PISO 3 Y 4 SECRETARIA DE GOBIERNO				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 10	HOJA No.	5	de	9	

1	Revisar todos los protectores de los rociadores	escudos sueltos costado sur occidental Falta un escudo	SI		
2	Cambio de lampara en oficina de costado sur		SI	12-12-2019	
3	Correccionde pintura en ventrana cielo raso dry wall costado occidental	Mareada	SI	19-12-2019	
4	Oficina de Derechos Humanos repintar cielo raso dry wall	Sueto escudo en oficina	SI	19-12-2019	
5	Ajustar lampara en archivo costado nor occidental		SI	12-12-2019	
6	Cambio de lampara en costado nor occidental y reubicacion de lampara en marco del mismo costado		SI	12-12-2019	
7	En oficina se subdireccion de Asuntos de Libertad Religiosa y de Consiencia ajustar cielo raso modular		SI	12-12-2019	
8	Remate de cielo raso dry wall en sala Amniga de la Familia Lactante 15 Dic 2019 Se encontraban bien	remate por parte de electricas	SI	19-12-2019	
9	Aseo de vidrios en anillo de piso 4		SI	19-12-2019	

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
12 DE NOVIEMBRE DE 2019				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	6	de	9	

OFICINAS DE JURIDICA Y POLICIVA

1	Remate en cielo raso en sala de control y seguridad		SI	12-12-2019		
2	Verificacion de lampara en oficina control y seguridad costado nor oriental		SI	19-12-2019		
3	Remate de cielo raso en salas de juntas		SI	19-12-2019		
4	Limpiesa de polvo en archivo central		SI	12-12-2019		
5	Remate en rociadores archivo cental		SI	12-12-2019		

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA

20 de noviembre de 2019
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL,

DIRECCION FINANCIERA, GRUPO DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE CONTRATACION

1	En oficina Subsecretaria de Gestion Institucional lampara cuadrada pequeña se encuentra titilando		SI	12-12-2019		
2	Oficina Direccion de contratacion reparar cielo raso dry wall		SI	19-12-2019		

334

	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
		OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
		FECHA:	12 - Diciembre 2019			
	ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	7	de	9	

3	Arreglo de cielo raso pasillo de acceso costado oriental		SI			
4	Oficina Asesora de planeacion reparar cielo raso dry wall		SI			

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE		FIRMA
2 DE DICIEMBRE DE 2019 TERCER PISO DE SECRETARIA DE GOBIERNO					
1 Revisión de lampara costado sur occidental		SI	19-12-	2019	
2 Remate y pintura dry wall cielo raso en pasillo costado sur		SI	19-12-	2019	
3 Remates y pintura en cielo raso en rociadores costado sur		SI	23-12-	2019	
4 Rematar cielo raso en rociadores de salas de juntas Sala Occidental	costado occidental lija y pintura Viernes en la mañana	SI	23-12-	2019	
5 Remate y pintura dry wall cielo raso en pasillo costado norte	Lija y pintura	SI	23-12-	2019	

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
2 DE DICIEMBRE DE 2019 TERCER PISO DE SECRETARIA DE GENERAL				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	8	de	9	

1	En todos los archivos reamte y limpieza de tapa de ventanas					
2	Limpieza de laminas perforadas donde se intalo el muro					
3	Oficina Subdireccion de seguimiento a la gestionde inspoeccion vigilancia y control remate en cielo raso dry wall en rociadores					
4	Revisar sensor de iluminacion frente a ofisuna Subdireccionde seguimiento					
5	Arreglo de estructura de cielo rasofrente a oficina sub secretaría					

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
9 DE DICIEMBRE DE 2019 PRIMER PISO DE SECRETARIA DE GOBIERNO BICENTENARIO I				

1	Revisión de lámpara costado sur		SI	12-12-2019		
2	Limpieza de cielo raso modular en donde se instalaron los rociadores		SI	12-12-2019		
3	Instalación de escudio en costado sur y ajuste en costado norte		SI	12-12-2019		
4	Instalación de esquinero en oficinas costado norte arriba del televisor		SI	23-12-2019		

336

	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019				
		OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".				
		FECHA:	12 Diciembre 2019				
	ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	9	de	9		
5	Revisión de lámpara oficinas de costado norte		SI	12-12-19			
6	Revisión de lampara baño de hombres y ajuste de lampara en tercer sanitario		SI	12-12-19			
7	Limpieza den piedra muñeca en rociadores laterales de acceso		SI	23-12-19			
8	Repinte de tuberia en acceso						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	9 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 108	HOJA No.	1	de	3	

TEMA	Entrega de oficinas piso 3
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	3:30 PM 9 Diciembre de 2019
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda reciben oficinas de tercer piso Edificio Bicentenario I de Secretaría de Gobierno, Oficinas Dirección de relaciones políticas de parte de Secretaría General. Se consignan las siguientes observaciones

1 Muro en concreto costado sur con rayones y manchas de dry wall cinta rota
2 Marco de puerta oficina director con manchas de pintura, marco dilatado
3 Piso de oficina de Director se encuentra rayado
4 Mesón oscuro de Director con rayones
5 Fisura debajo de viga y en Muro
6 - Muro externo oficina manchado. Muro interno con manchas de linea vertical
7 - Estructura de cielo raso modulos en costado sur oriental suelta pintada
8 Cielo raso desnivelado, doblado y suelto. Una lamina perforada
9 - Mesón de Camilo Reinosa rayado piso de puesto se encuentra roto
10 - En oficina una lampara no funciona
11 - Puesto David Montoya no tiene vidrio de division
12 - Mesones cafes de la zona Sur estan rayados
13 - Viga costado sur fisurada
14 - 4 Llaves de muebles se encuentran pegadas
15 - Cielo raso de pasillo en costado sur presenta fisuras
16 - Rejillas de ventilación se encuentran inclinadas hacia adentro
17 - Marco de lampara oriental se encuentra doblado y pintado de blanco
18 - Falta vidrio de oficina de secretaria
19 - Oficina Director lampara dilatada, chapa de puerta suelta, toma electrica suelta, Marco de cuadro de cambio de Guardia se encuentra golpeado. Marco de parque Simon Bolivar se encuentra pelado
20 - Puesto Fabricio Guzman sin vidrio de division

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	10 de Diciembre de 2019			
ACTA DE REUNION # 108	HOJA No.	2	de	3	

La zona Norte del piso 3 Edificio Bicentenario I de Secretaría de Gobierno presenta las siguientes observaciones presentadas por el Consorcio Pruni Sedes 24 y la Interventoría Arquitectura Urbana Ltda:

1- Muro oficina costado occidental manchado, tiene tedensor,
2- Marcos cielo raso manchado con pintura, suelto y fisurado, Cielo raso esto curvo, manchado, una lámina perforada
3- Lámpares no funcionan (2 lámparas).
4- Viga costado norte con pintura, manchada
5- Guarda escoba con pintura
6- Piso en costado nor occidental desnivelado rayado manchado
7- Puesto Diana Hernandez con vidrio desnivelado
8- 10 llaves en muebles bajos de puestos de oficinas
9- Muebles café rayados
10- Marco de puertas de archivo marcos con pintura, dilatados, pintura en vidrio
11- Piso en pasillo costado norte rayado
12- Rejilla ventilación grueada
13- Muro dry wall junto a concreto dilatado y agrietado con manchas y sucio
14- Sala de reunión, mesa con cintas sueltas
15- Sala de juntas muro en piedra manchada, con perforaciones, rayada. Piso rayado, cielo raso en madera con perforaciones
16- Acceso a cafetería y baños con muros manchados, en cafetería cielo raso sucio y con ventana rota, toma corriente 2 suelto con cinta, gabinete sin manija, puerta sin 2 rejillas, toma corriente frente a lava platos suelta
16 Cuarto aseo puerta sin rejilla, puerta rayada y cielo raso sucio
17 Baño Mujeres lampara intermitente, cielo raso doblado empozado lámina cortada, parcdes manchadas, divisiones sanitarios rayadas
18 Baño hombres parcdes manchados, 5 lamparas no prenden y una intermitente paredes sucias
19- Archivo costado Nor oriental no funciona la lampara
20 Las paredes del archivo estan sucios y manchadas
21 el archivo del Fondo se encuentra dañado esta amarrado para evitar que se caiga.
22. el Techo del archivo de derechos humanos se encuentra dañado "drywal"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	9 y 10 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 108	HOJA No.	3	de	3	

DEPENDENCIA	Secretaria de Gobierno
TEMA	Entrega de oficinas piso 3 Edificio Bicentenario I
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	9 y 10 Diciembre 2019
HORA TERMINACION	

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Carlos G Wilches M	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana Ltda	contrato730.ad@gmail.com	3006122009	
Gustavo Olivos	Arquitecto	SDG DIRAdmon	gustavo.olivos@gobiernobogota.—	6274	
FREDI GÓMEZ	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO PRCM SEDES 04	directorprcm04@gmail.com	3162253478	

341

AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-F257

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Bogotá. D.C.. 27 de Diciembre de 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL
No Radicado. 1-2019-33177
Fecha 27-12-2019 10:20:18
Destino: DIR. ADMIN Y FINANC
Anexos: 9 FOLIOS
Copia S
www.secretariageneral.gov.co

Señores:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DRA. LUZ ANGELA GÓMEZ GÓMEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 8 Nº 10-65
Tel: (1) 3813000
La Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 4233000-730-2019. OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA – CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO – INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA PARA LA RED CONTRA INCENDIO

Respetada Doctora **GÓMEZ**:

Como es de su conocimiento el pasado trece (13) de diciembre del 2019 llego a la sede MANZANA LIÉVANO, la bomba de la red contra incendio, dicha bomba al momento de ser abierta de su contenedor, se evidenció un problema de calidad de la misma encontrándose descalibrada, situación que según nuestra experiencia requiere que el mismo proveedor IGNACIO GOMEZ IHM S.A., realice la calibración de dicho equipo.

Lo que hizo necesario el retiro de la bomba de la respectiva sede para proceder a su calibración, es de aclarar que este procedimiento y/o reproceso, no es imputable al CONSORCIO PRUNI SEDES 04, toda vez que son hechos no predecibles ni por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., ni por el contratista de obra.

Ya que estos, son equipos especiales de su fabricación y movilización, teniendo en cuenta que se realiza dicha calibración en el punto de instalación, lo acontecido en MANZANA LIEVANO con referente a la bomba, genero un reproceso por calidad de la misma, lo que imposibilita realizar la entrega de la sede el día veintiocho (28) de diciembre del 2019.

Por lo anterior, hemos recibido el oficio No. PS04-280-19 del día veinte seis (26) de diciembre del 2019, con asunto *"Solicitud de prórroga sede MANZANA LIÉVANO"*, donde el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 nos informa y anexa el diagnóstico de la revisión de la bomba para la sede MANZANA LIÉVANO, en dicha solicitud nos informa que requiere veinte cuatro (24) días a partir del veinte siete (27) de diciembre, fecha en la que finaliza la intervención y alcance contractual para la sede MANZANA LIÉVANO.

La interventoria bajo la sustentación descrita en el presente oficio, considera que los hechos no son imputables al contratista de obra, ya que es conocimiento de todos que la bomba llego a la instalaciones de la sede MANZANA LIÉVANO, los hechos aquí reflejados son por calidad de la misma. Razón por la cual la interventoría considera procedente recomendarle a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., otorgarle hasta el veinte (20) de enero del 2020, prorroga esta

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

que será usada para la instalación, funcionamiento y puesta en marcha a satisfacción de la bomba para la red contra incendio.

Anexamos a la presente solicitud el oficio del contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 del oficio No. PS04-280-19 del día veinte seis (26) de diciembre del 2019, con asunto "Solicitud de prórroga sede MANZANA LIÉVANO", como soporte para la solicitud de la prórroga.

Cordialmente,

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Cedula de Ciudadanía No.
Director de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Nit. 830.098.495-4

Elaboró: ING. PAULA FERNANDA MORALES – Coordinadora de Interventoría
Vo Bo: ING. PAULA FERNANDA MORALES – Coordinadora de Interventoría/ ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Reviso y Verifico: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – ARQ. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ RÍOS Apoyo Técnico sede Manzana Lievano / ABG. NATALIA CONSTANZA CORTEZ MATEUS Apoyo Jurídico sede Manzana Lievano
Anexos Folios (8)

343

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
PS04-280-19
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 16-12-19
HORA: 4:30 Pm
FOLIOS: 1
RECIBE: Fernando Fandiño P.
FIRMA: Fernando Fandiño P.

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2019.

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO - Director de Interventoría
Calle 38 # 8-12 Of. 301-
Tel. 7035370
Ciudad.

Referencia: **CONTRATO 4233000-731-2019**
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA SEDE MANZANA LIEVANO

Respetados señores:

Como es de su conocimiento el pasado 13 de Diciembre de 2019, llego a obra el equipo correspondiente al ítem1.26 de la sede Manzana Liévano y que corresponde a la *"...Bomba horizontal carcasa partida 1250 gpm@150 psi motor eléctrico UL/FM, 1750 RPM 100 HP, controlador Firetrol, conos de succión y descarga, válvula de alivio y todos los accesorios y consumibles para su correcta operación..."*

Infortunadamente durante la visita de revisión del equipo por parte de los técnicos de IGNACIO GOMEZ IHM S.A., llevada a cabo el día 20 de Diciembre de 2019, se encontró una desalineación entre el eje del motor y la bomba, tal y como consta en el informe adjunto.

Así mismo como lo informa IGNACIO GOMEZ IHM S.A., la bomba llegara debidamente alineada y en condiciones óptimas para ser instalada el día 10 de Enero de 2020.

Los trabajos preliminares en el cuarto de bombas de las actividades preliminares de desmonte tanto de la bomba existente, su motor y retiro de tubería que alimentaban la red de incendio ya se llevaron a cabo.

Basados en la ficha técnica de este equipo se inician los trabajos de revisión del soporte existente para revisar si se encuentra en concreto reforzado o no, con el fin de verificar si es necesario demoler y construir uno diferente de acuerdo con las dimensiones necesarias para la nueva bomba o si simplemente se amplia acorde a lo explicado.

Una vez instalada y nivelada la bomba, se procede a construir la red del cuarto de bombas que se conectara con la red de incendios ya terminada.

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PRISMA
GRUPO CONSTRUCTOR

UNIVERSAL SEC S.A.S.

Finalmente se hacen las conexiones a los sistemas eléctricos ya construidos, tanto suministro como de detección.

Es importante precisar que para el 20 de Enero de 2020, la Bomba y todos sus elementos que la componen, además de las pruebas de presión necesarias, estarán concluidas.

Acorde con las anteriores consideraciones, solicitamos muy comedidamente se evalué una prórroga por veinticuatro (24) días calendario a partir del 27 de diciembre de 2019 y hasta el 20 de Enero de 2020, plazo requerido para tomar la contingencia y acciones pertinentes que nos permitan dar cumplimiento a la fecha de entrega final de este frente de trabajo en las condiciones mencionadas.

En espera de su pronta respuesta, y atentos a cualquier observación de su parte.

Cordialmente,

ING. SAMUEL EDUARDO CARRILO ROJAS
Representante Legal
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Anexos: Un (1) Folio)

Proyectó: Arq. Mariluz Cabarcas

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
PBX 7441529
BOGOTÁ D.C.

345

Ignacio Gómez IHM SA

Bogotá D.C . diciembre 26 de 2019

OT 3873

Señores:
CONSORCIO PRUNI SEDES
SR. OSCAR CASTAÑO
CIUDAD

REF: INFORME REPORTE SERVICIO 3614, EQUIPO DE INCENDIO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

Respetado señor.

Con el fin de atender sus solicitud y dar aclaración a el estado técnico del equipo nos permitimos enviar el siguiente.

En visita realizada por nuestros especialistas del día 20 de diciembre del presente, según orden de trabajo OT3873, para revisión y entrega formal a la entidad, se evidencio existe desalineación entre el eje del motor y de la bomba; situación que se debe atender en la planta de IHM, para lo que se procedió hacer el ingreso del equipo a planta y poder ser atendido lo antes posible, lamentablemente para las fechas nuestros servicios están limitados debido a al cierre de fin de año; debemos informar que las vistas técnicas están siempre programas en un lapso de 2 a 5 días hábiles y fue así como se realizó, siguiendo nuestras estándares de entregas de este tipo de producto.


Así informamos que los trabajos de alineación del eje, se realizaran a partir del día 7 de enero fecha de la apertura de la planta, la entrega será informada en su momento de acuerdo al avance de los trabajos, esperamos no exceder el día 10 de enero.

Cordial saludo


Manuel Casallas A.
Gerente Construcción
Ignacio Gómez IHM S.A.S.
Cel. 3217006216

3

Id	ITEM	Nombre de tarea
0		ADICION 1 V-6 FIN 21 MAYO - LIEVANO 18 ENERO
1		C. MANZANA LIEVANO
2		Actividades contractuales faltantes
3	1	CUARTO DE BOMBAS (suministro e instalación)
4		Definicion consultoria de diseno instalacion Bomba Horizontal 1250 GPM
5	1.1	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diam
6	1.2	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2"
7	1.3	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1½"
8	1.4	Reducción Roscada Acero Al Carbono 2" x 1"
9	1.5	Sleep 2" x 1"
10	1.6	Junta (Union) Rigida Ranurada de 2"
11	1.7	Brida Ranurada 2"
12	1.8	Soporte tipo pedestal 2"
13	1.9	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 8", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
14	1.10	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 8"
15	1.11	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 8"
16	1.12	Tee Reducida Ranurada 8" x 6"
17	1.13	Tee Mech. Ranurada 6" x 2"
18	1.14	Junta (Union) Rigida Ranurada 8"
19	1.15	Brida Ranurada 8"
20	1.16	Soporte tipo pedestal 8"
21	1.17	Tuberia de cobre tipo K 1/2"
22	1.18	Conexión Lineas de Sensado
23	1.19	Conexión Electrica Tablero eléctrico
24	1.20	Valvula Mariposa Ranurada 8" Supervisada - 300 PSI - UL/FM o similar
25	1.21	Valvula de Retención Check UL/FM 8" Ranurada modelo modelo KG-9000 W o similar
26	1.22	Valvula de Compuerta OS&Y UL/FM 8"
27	1.23	TAMPER SWITCH MODEL OSYSU-2 MONITOR SWITCH
28	1.24	Valvula de Compuerta OS&Y UL/FM 2"
29	1.25	SWING CHECK VALVE 200 PSI MODEL KT401W 2" THREADED MUELLER
30		Llegada equipo de bombeo (proceso de compra, suministro, importacion y llegada a obra)
31		Proceso de llevada a planta y calibracion por desajuste evidenciado
32	1.26	Bomba horizontal carcasa partida 1250 gpm@150 psi motor electrico UL/FM 1750 RPM 100 HP, controlador Firecat cuyos de succion y descarga, valvula de alivio y todos los accesorios y consumibles para su correcta operacion.
33	1.27	Bomba Jockey de 15 gpm @ 150 psi, 3450 RPM, 3 HP, 3 PHASE, 60 CYCLE,230 VOLT - Incluye controlador Firetrol
34	1.28	Medidor de caudal
35	1.29	Cabezal de pruebas con 8 valvulas de 2 1/2"
36	1.30	Desmonte y retiro Equipo de Bombeo Existente
37		En cuarto de bombas
38	2	SIST. ALIMENTACIÓN ENERGÍ. (suministro e instalación)
39		Inspección de planos vs arquitectura actual, medidas y suministro accesorios y tubería.
40	2.1	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2 1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
41	2.2	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2½"
42	2.3	Junta (Union) Rigida Ranurada 2½"
43	2.4	Soporte Colgante 2½"
44	2.5	Soporte sismoresistente lateral 2½"
45	2.6	Soporte sismoresistente longitudinal 2½"
46	2.7	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM- SCH 10 diametro 4", Incluye dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
47	2.8	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 4"
48	2.9	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 4"
49	2.10	Tee Reducida Ranurada 4" x 2 1/2"
50	2.11	Junta (Union) Rigida Ranurada 4"
51	2.12	Soporte Colgante 4"
52	2.13	Soporte sismoresistente lateral 4"
53	2.14	Soporte sismoresistente longitudinal 4"
54	2.15	Soporte tipo Pedestal 4"
55	2.16	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 6", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
56	2.17	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 6"
57	2.18	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 6"
58	2.19	Tee Reducida Ranurada 6" x 4"
59	2.20	Tee Reducida Ranurada 6" x 2½"
60	2.21	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 6" x 4"
61	2.22	Junta (Union) Rigida Ranurada 6"
62	2.23	Soporte Colgante 6"
63	2.24	Soporte sismoresistente lateral 6"
64	2.25	Soporte sismoresistente longitudinal 6"
65	2.26	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 8", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
66	2.27	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 8"
67	2.28	Codo Ranurado 45° Acero al Carbono 8"
68	2.29	Tee Reducida Ranurada 8" x 4"
69	2.30	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 8" x 6"
70	2.31	Junta (Union) Rigida Ranurada 8"
71	2.32	Soporte Colgante 8"
72	2.33	Soporte sismoresistente lateral 8"
73	2.34	Soporte sismoresistente longitudinal 8"
74	2.35	Valvula de Angulo modelo U 22 2 1/2"




Id	ITEM	Nombre de tarea
75	2.36	Adecuación de Gabinetes existentes a la Nueva Red. Incluye suministro y cambio de manguera 1 1/2" UL/FM, valvula angular de 1 1/2" UL/FM, valvula angular 2 1/2" UL/FM. Suministro y cambio de vidrio templado para gabinetes y suministro de membrete de Hagm
76	2.37	Pruebas General a la Red Existente con entrega de Informe Técnico de los resultados
77		fin sistema alimentacion
78	3.1	SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS - SOTANO 2 (suministro e instalacion)
79	3.1.1	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1", Incluye, limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
80	3.1.2	Copa Reducida 1" x 1/2"
81	3.1.3	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1"
82	3.1.4	Tee Recta Roscada 1"
83	3.1.5	Junta (Union) Tee Roscada AVC 1"
84	3.1.6	Soporte Colgante 1"
85	3.1.7	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1 1/4"Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
86	3.1.8	Reduccion Roscada Acero al Carbono 1¼" x 1"
87	3.1.9	Strap 1¼" x 1"
88	3.1.10	Junta (Union) Rigida Ranurada 1¼"
89	3.1.11	Soporte Colgante 1 ¼"
90	3.1.12	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 1 1/2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
91	3.1.13	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 1½"
92	3.1.14	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 1½" x 1¼"
93	3.1.15	Reducción Roscada Acero Al Carbono 1½" x 1"
94	3.1.16	Strap 1½" x 1"
95	3.1.17	Junta (Union) Rigida Ranurada 1½"
96	3.1.18	Soporte Colgante 1 ½"
97	3.1.19	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
98	3.1.20	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2"
99	3.1.21	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 2"
100	3.1.22	Reduccion Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1½"
101	3.1.23	Strap 2" x 1"
102	3.1.24	Junta (Union) Rigida Ranurada de 2"
103	3.1.25	Soporte Colgante 2"
104	3.1.26	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, BRONCE UPRIGHT
105	3.1.27	Abergamento de velas de rociadores en parqueadero hasta cumplimiento de norma
106	3.1.28	correccion de perdidas de rociadores en sotanos
107		fin sistema rociadores sotano 2
108	3.2	SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS - PRIMER PISO (suministro e instalacion)
109	3.2.1	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
110	3.2.2	Copa Reducida 1" x ½"
111	3.2.3	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1"
112	3.2.4	Tee Recta Roscada 1"
113	3.2.5	Junta (Union) Una Roscada AVC 1"
114	3.2.6	Soporte Colgante 1"
115	3.2.7	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1 1/4"Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
116	3.2.8	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1¼"
117	3.2.9	Tapa Acero al Carbon roscada 1¼"
118	3.2.10	Reducción Roscada Acero al Carbono 1¼" x 1"
119	3.2.11	Strap 1¼" x 1"
120	3.2.12	Junta (Union) Rigida Ranurada 1¼"
121	3.2.13	Soporte Colgante 1 ¼"
122	3.2.14	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 1 1/2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
123	3.2.15	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 1½"
124	3.2.16	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 1½"
125	3.2.17	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 1½" x 1¼"
126	3.2.18	Reducción Roscada Acero Al Carbono 1½" x 1"
127	3.2.19	Strap 1½" x 1"
128	3.2.20	Junta (Union) Rigida Ranurada 1½"
129	3.2.21	Soporte Colgante 1 ½"
130	3.2.22	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
131	3.2.23	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2"
132	3.2.24	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 2"
133	3.2.25	Tee Mech. Ranurada 2" x 1½"
134	3.2.26	Tee Mech. Ranurada 2" x 1 ¼"
135	3.2.27	Tapa Acero al Carbon ranurada 2"
136	3.2.28	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1½"
137	3.2.29	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1¼"
138	3.2.30	Reducción Roscada Acero Al Carbono 2" x 1"
139	3.2.31	Strap 2" x 1"
140	3.2.32	Junta (Union) Rigida Ranurada de 2"
141	3.2.33	Soporte Colgante 2"
142	3.2.34	Soporte sismoresistente lateral 2"
143	3.2.35	Soporte sismoresistente longitudinal 2"
144	3.2.36	Soporte Sismoresistente 4 vias 2"
145	3.2.37	Tee Reducida Ranurada 4" x 2"
146	3.2.38	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, BRONCE UPRIGHT




347

Id	ITEM	Nombre de tarea
301	3.5.26	Tee Reducida Ranurada 4" x 2"
302	3.5.27	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, BRONCE UPRIGHT
303	3.5.28	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/57°C, CROMO HORIZONTAL SIDEWALL
304	3.5.29	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, CROMO PENDENT
305	3.5.30	Roseta Decorativa
306	3.5.31	Válvula Mariposa Ranurada 2" Supervisada 14,5°FV a sueldo
307	3.5.32	Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 2" Marca SHOTGUN
308	3.5.33	TRIM RISER CHECK VALVE
309	3.5.34	Válvula de alivio de presión 175psi
310	3.5.35	Valvula de Prueba y Drenaje 1 1/4" UL/FM
311	3.5.36	Sensor de Flujo 2" UL/FM O SIMILAR
312		fin sistema rociadores cuarto piso
313	4.0	OBRA CIVIL
314	4.0.1	Desmonte de Cielo Raso
315	4.0.2	Reinstalación de Cielo Raso
316		fin obra civil
317	5.0	SISTEMA DE DETECCIÓN RCI (suministro e instalación)
318	5.0.1	TUBO EMT ELECTRICO DE 1/2"
319	5.0.2	CAJA DE PASO 7400 ELECTRICA
320	5.0.3	TERMINAL DE 1/2 PARA TUBO EMT
321	5.0.4	UNION DE 1/2 PARA TUBO EMT
322	5.0.5	CABLE HONEY WELL 2X18
323	5.0.6	EXPANSORA NAC 4008-92011
324	5.0.7	MODULO PERIFERICO 4009-92011
325	5.0.8	INSTALACIÓN
326		fin sistema de detección RCI
327		ITEMS NO PREVISTOS
328	NP CIVIL- LIEV 12	Perforación mecánica de 8" en estructura existente para instalación de tubería
329	NP CIVIL- LIEV 13	Perforación mecánica de 4" en estructura existente para instalación de tubería
330	NP CIVIL- LIEV 14	Perforación mecánica de 3" en estructura existente para instalación de tubería
331	NP CIVIL- LIEV 15	Suministro e instalación de láminas de Drywall en cielo raso desmontado para instalación de red contra incendio
332	NP CIVIL- LIEV 17	Suministro e instalación de estructura cerrada deteriorada a causa de la instalación de la red contra incendio
333	NP CIVIL- LIEV 18	Desmonte y montaje de lámina de Drywall para cielo raso incluye dos manos de pintura
334	NP CIVIL- LIEV 19	Desmonte, almacenamiento y montaje de elementos de madera para cielo raso
335	NP CIVIL- LIEV 20	PERFORACIÓN DE LÁMINAS CIELO RASO MODULAR PARA INSTALACION DE ROCIADOR RED CONTRA INCENDIOS
336	NP CIVIL- LIEV 21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS Y TECHOS
337	NP CIVIL- LIEV 22	PROTECCIÓN PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE PISOS EN CARTÓN CORRUGADO, PUESTOS Y MUEBLES EN PLASTICO CALIBRE 3.5 Y CUADROS EN VINIPEL
338	[redacted]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN DRYWALL 15cm
339	NP CIVIL- LIEV 54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRYWALL UNA (1) CARA, NO INCLUYE PINTURA
340	NP CIVIL- LIEV 52	Perforación mecánica de 1" en estructura existente para instalación de tubería
341	NP CIVIL- LIEV 53	PERFORACIÓN MECÁNICA DE 2" CON BROCA DIAMANTADA DE 2 1/2" EN ESTRUCTURA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE
342	NP ELÉCTRICO- LIEV 129	Análisis de carga transformador existente
343	NP HIDRÁULICO-LIEV-203	Suministro e instalacion de accesorio Tee reducida ranurada acero al carbon 2 1/2 x 2"
344	NP HIDRÁULICO-LIEV-209	DESMONTE TUBERIA EXISTENTE ACERO 6" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA
345	NP HIDRÁULICO-LIEV-210	DESMONTE TUBERIA EXISTENTE ACERO 4" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA
346	NP HIDRÁULICO-LIEV-218	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO REDUCCION ACERO AL CARBÓN 4 x 2 1/2"
347	NP HIDRÁULICO-LIEV-219	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO SOPORTE AUTOAJUSTABLE 4"
348	NP HIDRÁULICO-LIEV-220	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO VÁLVULA DE DRENAJE 1"
349	NP HIDRÁULICO-LIEV-221	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO TEE REDUCIDA 4" x 2 1/2"
350	NP HIDRÁULICO-LIEV-222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO TEE REDUCIDA 4" x 2"
351	NP HIDRÁULICO-LIEV 223	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO SOPORTE AUTOAJUSTABLE 2"
352	NP HIDRÁULICO-LIEV 224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO CODO RANURADO 45° ACERO AL CARBONO 4"
353	NP HIDRÁULICO-LIEV 225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO SOPORTE AUTOAJUSTABLE 2 1/2"
354	NP HIDRÁULICO-LIEV 226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DADO EN CONCRETO PREFABRICADO DE 3000 PSI DE 0,25x0,25x0,45 ALTURA
355	NP HIDRÁULICO-LIEV 227	SUMINISTRO E INSTALACION Strap 2" x 1 1/4"
356	NP HIDRÁULICO-LIEV-228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Strap 2 1/2 x 1 1/4"
357	NP HIDRÁULICO-LIEV-229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO CODO RANURADO 45° 2" ACERO AL CARBÓN.
358	NP HIDRÁULICO-LIEV-230	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO CODO RANURADO 45° 6" ACERO AL CARBÓN
359	NP HIDRÁULICO-LIEV-231	SUMINISTRO E INSTALACION Tapa valvula angular
360	NP HIDRÁULICO-LIEV-232	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO TEE RANURADA DE 1 1/2
361		ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES
362	2.1.0.4 IMPR	Aseo general
363	1.1.0.2	CERRAMIENTO POLISOMBRA
364		FIN MANZANA LIEVANO




348

Id	ITEM	Nombre de tarea
224	3.4.5	Junta (Union) Liso Roscado A/C 1"
225	3.4.6	Soporte Colgante 1"
226	3.4.7	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1 1/4",Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
227	3.4.8	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1½"
228	3.4.9	Reduccion Roscada Acero al Carbono 1½" x 1"
229	3.4.10	Strap 1/4" x 1"
230	3.4.11	Junta (Union) Rigida Ranurada 1½"
231	3.4.12	Soporte Colgante 1 ½"
232	3.4.13	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 1 1/2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
233	3.4.14	Tapa Acero al Carbon ranurada 1½"
234	3.4.15	Reduccion Ranurada Acero Al Carbono 1¾" x 1¼"
235	3.4.16	Reducción Roscada Acero Al Carbono 1½" x 1"
236	3.4.17	Strap 1½" x 1"
237	3.4.18	Junta (Union) Rigida Ranurada 1"
238	3.4.19	Soporte Colgante 1 ½"
239	3.4.20	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
240	3.4.21	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2"
241	3.4.22	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 2"
242	3.4.23	Tee Mech Ranurada 2" x 1¼"
243	3.4.24	Tee Mech Ranurada 2" x 1 1/4"
244	3.4.25	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1½"
245	3.4.26	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1¼"
246	3.4.27	Reducción Roscada Acero Al Carbono 2" x 1"
247	3.4.28	Strap 2" x 1"
248	3.4.29	Junta (Union) Rigida Ranurada de 2"
249	3.4.30	Soporte Colgante 2"
250	3.4.31	Soporte sismoresistente lateral 2"
251	3.4.32	Soporte sismoresistente longitudinal 2"
252	3.4.33	Soporte Sismoresistente 4 vias 2"
253	3.4.34	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2 1/2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
254	3.4.35	Junta (Union) Rigida Ranurada 2½"
255	3.4.36	Soporte Colgante 2½"
256	3.4.37	Soporte sismoresistente lateral 2½"
257	3.4.38	Soporte sismoresistente longitudinal 2½"
258	3.4.39	Soporte sismoresistente 4 vias 2 1/2"
259	3.4.40	Tee Reducida Ranurada 4" x 2 1/2"
260	3.4.41	Tee Reducida Ranurada 4" x 2"
261	3.4.42	ROCIADOR OR, K=5.6, 1/2" NPT 155°F/68°C, BRONCE UPRIGHT
262	3.4.43	ROCIADOR OR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/57°C, CROMO HORIZONTAL SIDEWALL
263	3.4.44	ROCIADOR OR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, CROMO PENDENT
264	3.4.45	Rosetа Decorativa
265	3.4.46	Valvula Mariposa Ranurada 2" Supervisada UL/FM o similar
266	3.4.47	Valvula Mariposa Ranurada 2 1/2" Supervisada 300 PSI - UL/FM o similar
267	3.4.48	Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 2"
268	3.4.49	Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 2 1/2"
269	3.4.50	TRIM RISER CHECK VALVE
270	3.4.51	Valvula de alivio de presión 175psi
271	3.4.52	Valvula de Prueba y Drenaje 1 1/4" UL/FM
272	3.4.53	Sensor de Flujo 2" UL/FM
273	3.4.54	Sensor de Flujo 2 1/2" UL/FM
274		fin sistema rociadorestercer piso
275	3.5	SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS - CUARTO PISO (suministro e instalación)
276	3.5.1	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
277	3.5.2	Copa Reducida 1" x 1/2"
278	3.5.3	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1"
279	3.5.4	Tee Recta Roscada 1"
280	3.5.5	Junta (Union) Liso Roscada A/C 1"
281	3.5.6	Soporte Colgante 1"
282	3.5.7	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1 1/4",Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
283	3.5.8	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1¼"
284	3.5.9	Tapa Acero al Carbon ranurada 1¼"
285	3.5.10	Reducción Roscada Acero al Carbono 1¼" x 1"
286	3.5.11	Strap 1¼" x 1"
287	3.5.12	Junta (Union) Rigida Ranurada 1¼"
288	3.5.13	Soporte Colgante 1 ¼"
289	3.5.14	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
290	3.5.15	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2"
291	3.5.16	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 2"
292	3.5.17	Tee Mech Ranurada 2" x 1 1/4"
293	3.5.18	Tapa Acero al Carbon ranurada 2"
294	3.5.19	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1¼"
295	3.5.20	Strap 2" x 1"
296	3.5.21	Junta (Union) Rigida Ranurada de 2"
297	3.5.22	Soporte Colgante 2"
298	3.5.23	Soporte sismoresistente lateral 2"
299	3.5.24	Soporte sismoresistente longitudinal 2"
300	3.5.25	Soporte Sismoresistente 4 vias 2"



Id	ITEM	Nombre de tarea
147	3.2.39	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 135°F-57°C, CROMO HORIZONTAL SIDEWALL
148	3.2.40	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F-68°C, CROMO PENDENT
149	3.2.41	Roseta Decorativa
150	3.2.42	Valvula Mariposa Ranurada 2" Supervisada UL/FM o similar
151	3.2.43	Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 2" o Similar
152	3.2.44	TRIM RISER CHECK VALVE
153	3.2.45	Valvula de alivio de presión 175psi
154	3.2.46	Valvula de Prueba y Drenaje 11/4" UL/FM
155	3.2.47	Sensor de Flujo 2" UL/FM o similar
156		fin sistema rociadores primer piso
157	3.3	SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS - SEGUNDO PISO (Suministro e Instalación)
158	3.3.1	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1", Incluye, limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
159	3.3.2	Cope Reducida 1" a 1/2"
160	3.3.3	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1"
161	3.3.4	Tee Recta Roscada 1"
162	3.3.5	Junta (Union) Lisa Roscada A/C 1"
163	3.3.6	Soporte Colgante 1"
164	3.3.7	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1 1/4"Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
165	3.3.8	Reduccion Roscada Acero al Carbono 1¼" a 1"
166	3.3.9	Strap 1¼" x 1"
167	3.3.10	Junta (Union) Rigida Ranurada 1¼"
168	3.3.11	Soporte Colgante 1 ¼"
169	3.3.12	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 1 ½", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
170	3.3.13	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 1½"
171	3.3.14	Tapa Acero al Carbon ranurada 1½"
172	3.3.15	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 1½" a 1¼"
173	3.3.16	Reducción Roscada Acero Al Carbono 1½" a 1"
174	3.3.17	Strap 1½" x 1"
175	3.3.18	Junta (Union) Rigida Ranurada 1½"
176	3.3.19	Soporte Colgante 1 ½"
177	3.3.20	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
178	3.3.21	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2"
179	3.3.22	Tee recta Ranurada Acero al Carbono 2"
180	3.3.23	Tee Mech. Ranurada 2" a 1½"
181	3.3.24	Tee Mech. Ranurada 2" a 1 1/4"
182	3.3.25	Tapa Acero al Carbon ranurada 2"
183	3.3.26	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1½"
184	3.3.27	Reducción Roscada Acero Al Carbono 2" x 1"
185	3.3.28	Strap 2" x 1"
186	3.3.29	Junta (Union) Rigida Ranurada de 2"
187	3.3.30	Soporte Colgante 2"
188	3.3.31	Soporte sismoresistente lateral 2"
189	3.3.32	Soporte sismoresistente longitudinal 2"
190	3.3.33	Soporte Sismoresistente 4 vias 2"
191	3.3.34	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A795 SCH 10 diametro 2 1/2", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo
192	3.3.35	Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2½"
193	3.3.36	Tee Recta Ranurada 2½"
194	3.3.37	Tee Mech. Ranurada 2½" x 1½"
195	3.3.38	Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2½" x 2"
196	3.3.39	Reducion Roscada de 2½" a 1"
197	3.3.40	Strap 2½" x 1"
198	3.3.41	Junta (Union) Rigida Ranurada 2½"
199	3.3.42	Soporte Colgante 2½"
200	3.3.43	Soporte sismoresistente lateral 2½"
201	3.3.44	Soporte sismoresistente longitudinal 2½"
202	3.3.45	Soporte sismoresistente 4 vias 2 1/2"
203	3.3.46	Tee Reducida Ranurada 4" x 2 1/2"
204	3.3.47	Tee Reducida Ranurada 4" x 2"
205	3.3.48	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F-68°C, BRONCE UPRIGHT
206	3.3.49	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F-57°C, CROMO HORIZONTAL SIDEWALL
207	3.3.50	ROCIADOR QR, K=5.6, 1/2" NPT, 155°F-68°C, CROMO PENDENT
208	3.3.51	Roseta Decorativa
209	3.3.52	Valvula Mariposa Ranurada 2" Supervisada UL/FM o similar
210	3.3.53	Valvula Mariposa Ranurada 2½" Supervisada 300 PSI - UL/FM o similar
211	3.3.54	Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 2" o similar
212	3.3.55	Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 2 ½" o similar
213	3.3.56	TRIM RISER CHECK VALVE
214	3.3.57	Valvula de alivio de presión 175psi
215	3.3.58	Valvula de Prueba y Drenaje 11/4" UL/FM
216	3.3.59	Sensor de Flujo 2" UL/FM o similar
217	3.3.60	Sensor de Flujo 2½" UL/FM o similar
218		fin sistema rociadores segundo piso
219	3.4	SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS - TERCER PISO (Suministro e Instalación)
220	3.4.1	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1", Incluye limpieza mecanica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.
221	3.4.2	Cope Reducida 1" a 1/2"
222	3.4.3	Codo Roscado 90° Acero al Carbono 1"
223	3.4.4	Tee Recta Roscada 1"



351

AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F258

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Bogotá. D.C., 27 de Diciembre de 2019

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA GENERAL

No Radicado. 1-2019-33178

Fecha 27/12/2019 10:22:23
Destino: DIR. ADMIN Y FINANC
Anexos: N A
Copia: S

www.secretariageneral.gov.co

Señores:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DRA. LUZ ANGELA GÓMEZ GÓMEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 8 Nº 10-65
Tel: (1) 3813000
La Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 4233000-730-2019. OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA – CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA REFERENCIA – INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA PARA LA RED CONRA INCENDIO SEDE MANZANA LIÉVANO.

Respetada Doctora **GÓMEZ**:

Hemos solicitado mediante oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F257 del veinte siete (27) de diciembre del 2019, con asunto "*solicitud de prórroga para la sede MANZANA LIÉVANO – instalación y puesta en marcha de la bomba para la red contra incendio*", prórroga por veinticuatro (24) dias, para la instalación, funcionamiento y puesta en marcha de la bomba para la red contra incendio de la sede MANZANA LIÉVANO.

Hechos que son ampliamente expuestos y justificados en el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F257 del veinte siete (27) de diciembre del 2019, donde la interventoría considera procedente recomendarle a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., dicha prórroga para el contratista de obra.

La interventoría así mismo, solicita prorroga de veinte (20) días para ejercer la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra No. 4233000-731-2019.

Estamos prestos y atentos para aclarar cualquier solicitud de parte de la entidad.

Cordialmente,

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Cedula de Ciudadanía No.
Director de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Nit. 830.098.495-4

Elaboró: ING. PAULA FERNANDA MORALES - Coordinadora de Interventoría
Vo Bo: ING. PAULA FERNANDA MORALES – Coordinadora de Interventoría/ ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Reviso y Verifico: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - ARQ. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ RÍOS Apoyo Técnico sede Manzana Lievano / ABG. NATALIA CONSTANZA CORTEZ MATEUS Apoyo Juridico sede Manzana Lievano

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019	
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".	
	FECHA:	18 de Diciembre 2019	
ACTA DE REUNION # 115	HOJA No.		de

TEMA	Entrega Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría a Secretaría General
LUGAR	Piso 3 Bicentenario 1 de Secretaría de Gobierno
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda realiza entrega de oficinas piso 3 de Edificio Bicentenario 1 de Secretaría de Gobierno, a Secretaría General. Quedando las siguientes observaciones:

1- Arreglo muro dry wall externo en archivador costado nor oriental cerca a pasillo.

2- Pintura en muro occidental cerca a rociadores laterales.

Las observaciones descritas se subsanaron durante el recorrido.

Se autoriza retirar el cerramiento y las protecciones del vacío se solicita al Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría retirarlas después de jornada laboral o a primera hora.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	18 de Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 115.	HOJA No.		de	

DEPENDENCIA	Secretaria General y Secretaria de Gobierno
TEMA	Entrega Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría a Secretaria General
LUGAR	Piso 3 Bicentenario I de Secretaria de Gobierno
HORA DE INICIO	2:30 PM
HORA TERMINACION	3:20 PM

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Gaiana Olivares	Arquitecta	SDG. Dir Admon	gaianaolivares@gobiernobogota.gov.co	6272	
Carlos Mario Acevedo	Contratista	S. D.G. Dir. Adm	Carlos M48 2009@hotmail.com	3144154451	Carlos M. Acevedo
Carlos G Wilches	Interventoría Residente	Arquitectura Urbana	contrato730.au@gmail.com	3006122409	
MÓNICA P. ALVAREZ RÍOS	CONTRATISTA DAF-56A	DAF-56A	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	7315	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	18 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 115	HOJA No.	1	de	2	

TEMA	Entrega Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría a Secretaría General
LUGAR	Piso 3 Bicentenario 1 de Secretaría de Gobierno
HORA DE INICIO	02:30 pm
HORA TERMINACION	03:20 pm

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda realiza entrega de oficinas piso 3 de Edificio Bicentenario 1 de Secretaría de Gobierno, a Secretaría General. Quedando las siguientes observaciones:

1- Arreglo muro dry wall externo en archivador costado nor oriental cerca a pasillo.

2- Pintura en muro occidental cerca a rociadores laterales.

Las observaciones descritas se subsanaron durante el recorrido.

Se autoriza retirar el cerramiento y las protecciones del vacio se solicita al Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría retirarlas despues de jornada laboral o a primera hora.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	18 de Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 115	HOJA No.	2	de	2

DEPENDENCIA	Secretaria General y Secretaria de Gobierno
TEMA	Entrega Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría a Secretaria General
LUGAR	Piso 3 Bicentenario I de Secretaria de Gobierno
HORA DE INICIO	2:30 PM
HORA TERMINACION	3:20 PM

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Eduardo Olivares	Arquitecta	SDG. Dir Admon	eduardo.olivares@gobiernobogota.gov.co	6277	
Carlos Mario Arredondo	Contratista	S. D G. Dir. Adm	Carlos M48 2009@hotmail.com	3144154451	Carlos M. Arredondo
Carlos G Wilches	Interventoría Residente	Arquitectura Urbana	contrato730.au@gmail.com	3005122409	
MÓNICA P. ALVAREZ RÍOS	CONTRATISTA DAF-SGA	DAF-SGA	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	2315	

V

356

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019	
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".	
	FECHA:	23 Diciembre 2019	
ACTA DE REUNION # 114	HOJA No.	1 de	

TEMA	Observaciones en oficinas Secretaría de Gobierno
LUGAR	Oficinas Secretaria de Gobierno Alcaldía Mayor
HORA DE INICIO	2:30 pm
HORA TERMINACION	2:50 pm

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Para Secretaría de Gobierno quedan los siguientes pendientes
1- Cambio de laminas en rejillas de primer piso en costado sur zona
2- Cambio de marmol en descanso de escalera entre segundo y tercer piso escaleras costado por occidental.
Compromiso de entrega por parte del Consorcio Pruni Sedes 04 para el día 27 de Diciembre de 2019 a las 8:00 AM
Daniel Gomez (CONSORCIO PRUNI SEDES 09)
Arquitecturas Urbana Ltda
Interventoria Ing Carlos Wilches
CC Gomar Olivera Arquitecta SDG-Dir Admon.

MÓNICA P. ALVAREZ R.
OAF-56A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	23 de Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 113	HOJA No.	1	de	3

1- Resane de regatas edificio Palacio Municipal (Pañete)
OK 2- Limpieza cielo raso pasillo ascensor 4 piso Bicentenario 1 de Secretaria General
3- Lampara en pasillo sala Estrategica reacomodarla
4- Revisar tubería en gabinete cubierta costado sur cerca a sala estrategica y pintar parte externa
5- En perfores para tubería RCI en escaleras se debe instalar una "ruana" para que lateralmente se entre el agua
OK 6- Ajustar dados que aseguran tubería de 4 pulgadas en cubierta para que no queden volando
OK 7- Cambio de tubo 4" en cubierta que esta golpeado
8- Repinte tubería cubierta
9- Instalar dado y abrazadera costado oriental de Lievaño
10- Conectar stand pipe con tubería horizontal en Municipal
11- Ajuste de unión en mesa de sala estrategica
OK 12- Cambio de lamina en piso sala estrategica
OK 13- Ajuste de tapa Ventana de inspección en sala estrategica
OK 14- En costado occidental de sala estrategica remate en muro con mortero en huecos perforaciones y retiro de piedras en tubería
15- En sala estrategica limpieza de rociadores
16- Arreglo de 3 lamparas ojo de buey en pasillo
17- En Oficina Juridica piso 3 sub zona 4 escudo suelto y uno faltante
OK 18- Sala de Juntas piso 3 sub zona 5 falta escudo
19. Pasillo salida a rampa falta escudo
OK 20. Piso 3 costado occidental 6 escudos faltantes
21 - Piso 3 Juridica 2 escudos sueltos costado sur sub zonas 1 y 2
OK 22- En pasillo baños de 3 piso falta un escudo
23- Limpieza stand pipe, placa y muro en escaleras.
24. Piso 2 retiro de soporte tubería en salida a escaleras
25- Reparación de regillas de oficinas segundo piso
OK 26- Resane en cielo raso en piso 2 tubería a la vista
27- Ajuste de rociador en oficina costado norte en piso 2
28- Escudo en archivador de oficinas costado occidental piso 2
29- Repinte de tubería en stand pipe en piso 1
OK 30- Remates en rociadores laterales de primer piso
31- Arreglo regillas de oficinas primer piso
* Vidrio archivo 3er piso

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	23 diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 113	HOJA No.	2	de	3

OK32- Limpieza de tapete en oficinas primer piso costado sur
OK33- revisar fotografias de modulos cielo raso de baño de mujeres primer piso
OK34- Escapes caidos en baño hombres
OK35- Pintura muro en bajada escalera a sotano 1
OK36- remate muro en sotano 1 cerca ascensor resanes y pintura
OK37- Conectar tubera de desague a tanque
OK38- Repinte de tubería en sotano 11 Tubo 6"
OK39- Conexion tubería existente con stand pipe y resane de muro
OK40- Arreglo descarga de tubera en sotano 1
OK41- Revisar de sociadores en sotanos que estan torcidos

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	23 de Diciembre 2019		
ACTA DE REUNION # 113	HOJA No.	3	de	3

DEPENDENCIA	Secretaría General
TEMA	Actividades pendientes en oficinas de Secretaría General
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	2:30 PM
HORA TERMINACION	4:00 PM

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
FREDI [illegible]	DIR. OBRA	CONSORCIO PRUNI	directorpruni04.@gmail.com	3162253427	
Mónica P. Alvarez Ros	OAF-56A CONTRATISTA	OAF-56A CONTRATISTA	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	7315	
Carlos G Wilches M.	Residente Interventoria	Arquitectura Urbana	contrato730.av@gmail.com	3006122209	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	26 de diciembre de 2019.			
ACTA DE COMITÉ # 112	HOJA No.	1	de	3	

TEMA	Reporte SOA plataforma periodo Octubre 2019
LUGAR	Secretaria General – Manzana Liberato
HORA DE INICIO	2:35 pm.
HORA TERMINACION	3:23 pm

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza reunión con el ing Andrés Nieto, para el reporte a la plataforma SOA, del pin ambiental 17450 para el periodo de octubre 2019.

Radicado 20198ER302595. fecha inicio 2019-12-26 14:46 pm
fecha fin 2019-12-26 15:16 pm.

Se informa que para el periodo de noviembre no se realiza reporte ya que hace falta certificaciones de disposición final que estas serán entregadas en enero 2020, así mismo para diciembre se realizara para el año 2020.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.".			
	FECHA:	26 Diciembre 2019			
ACTA DE COMITÉ # 112	HOJA No.	2	de	3	

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1	Reporte Nov - Diciembre.	Arq. Urbanza Ltda	Enero 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.".			
	FECHA:	26 de Diciembre 2019			
ACTA DE COMITÉ # 12	HOJA No.	3	de	3	

REGISTRO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	Secretaria General.
TEMA	Reporte SIDEA plataforma periodo octubre 2019
LUGAR	Mezzanine Uriano
HORA DE INICIO	2:35 pm
HORA TERMINACION	3:23 pm.

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Diana Catherine Morales Velasquez	Prof Universitaria	Arq. Urbana Utab	sstaintervento-via@gmail.com	3187607271	
Andres David Nieto Melendez	Prof. Universitario PIGA	Direccion Admin. y Financiera Sec. Gral.	adnieto@alcaldiabogota.gov	3208918823	

363

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2019ER302595
Fecha inicio	2019-12-26 14:46:02
Fecha fin	2019-12-26 15:14:35
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia:	Objetivo:	
ACDUPR	Instalación Dispositivos Voz y Datos.	
Fecha: 11.12.2019.	Lugar: Centro Memoria Paz y reconciliación	Hora: 8:20 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Roberto Zabala	OTIC	Sec General.	1170	
Camilo Gomez.	Consorcio pruni	Sedes 04.		
Oscar Castaño.	Consorcio	Pruni-sedes 04		
Alvaro Andres Nuñez.	Arquitectura	Vibana		
Zoraya Ruiz	Consorcio	Pruni sedes 04	3102656778	
Diana Maldonado	ACDUPR.	Sec General	2607	
Katty Farfan	Interventoria	Arquitectura Urbana		
OSCAR CASTAÑO B	CONSORCIO PRUNI	CONSORCIO PRUNI	3132057145	

Desarrollo

(1) Con el Script enviado por la entidad el consorcio pruni realizará la configuración de los switch Sisco,. la prueba se realizará el día de hoy 11.12.2019.

(2) a) Configurar el equipo para prueba correspondiente a las que va entregar el contratista de marca Sisco.

b) Se desconectará el switch tricom existente y autorizado mediante correo electrónico. con serial y se conecta el equipo de prueba Previamente configurado.

c) Se le notificará al Ing Roberto Zabala de estas actividades para que sean revisadas las configuraciones e instalación de manera remota.

d) Se realizarán los ajustes necesarios de requerirse con

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

el fin de que los dispositivos queden funcionando correctamente.

e) (Se) Una vez aprobado el equipo de prueba por parte de OTIC, se procedera a configurar los demás equipos a instalar por parte del consorcio proni.

f). luego de la (instalación) configuración el consorcio proni nos confirmará el tiempo requerido para la instalación, para así mismo programar el tiempo con centro memoria y definir el dia a instalar.

g) los equipos que se desinstalen serán entregados por el Consorcio proni a la interventoria para que ésta a su vez los entregue a la entidad.

h). El consorcio proni realizará el marquillado del cableado de acuerdo al estandar manejado por la entidad. este dato será enviado por el ing Roberto Zabala por correo eléctronico para el ingeniero (Carlos) Camilo Gomez.

Anexos:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	9 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # III	HOJA No.	1	de	2	

TEMA	Entrega piso 1 Edificio Bicentenario 1
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Gobierno
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoria Arquitectura Urbana Ltda realizan entrega de oficinas de piso 1 Bicentenario 1 de Secretaria de Gobierno quedando las siguientes observaciones

1- Revisión de lámpara costado sur
2- Limpieza cielo raso modular en rociadores
3- Instalación de escudo y ajuste
4 Instalación de esquinero en oficina del costado norte sobre telaviseo
5- Revisión de lampara en oficinas del costado norte
6- Revisión lampara en baño de hombres, ajuste de lampara en tercer sanitario
7 Limpieza de piedra muñeca en rociadores de acceso
8 Repinte de tubería acceso

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	9 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 111	HOJA No.	2	de	2	

DEPENDENCIA	Secretaría de Gobierno
TEMA	Entrega Piso 1 Edificio Bicentenario
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Mónica P. Alvarez Ríos	DAF-SGA	DAF-SGA	malvarez@alcaldiabogota.gov.co	ext 2315	
Eduardo Olivares	Arquitecto SDG	SDG Dir Admon	eduardo.olivares@gobiernobogota	6277	
Carlos Mario Arandaño	Contratista SDG	SDG Dirección Administrativa	CarlosMAR2009@hotmail.com	3144154151	
Sergio Mosquera	contratista SDG	Dirección Administrativa SDG	sergio.mosquera@gobiernobogota	3105008654	
Fredi Gómez Garcés	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO PROYECTOS SEDES 04	directorproyectos04@gmail.com	3162253478	
Carlos G Wilches M	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana	contato23@gmail.com	3006122006	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	1	de	9	

TEMA	REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04
LUGAR	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

	LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
	30 de septiembre de 2019 PISO 2 SECRETARIA DE OFICINAS DIRECCION ADMINISTRATIVA				
1	Limpieza de cielo raso modular en las lineas donde va la red		SI	12-12-2019	
2	Cambio de lamina de cuelo raso modular en la segunda linea de sur a norte		SI	12-12-2019	
3	En sala de reunion muros con marcas de nuemeros		SI	12-12-19	
4	Manchas en muro de oficina Director administrativo		SI	12-12-19	
5	Remate en rociador en oficina Direccion administrativa		SI	12-12-19	
6	Arreglo de mesa en sala de juntas. Formica rayada		SI	23-12-19	
7	Archivo 4 falta tapa de cielo raso		SI	12-12-19	

	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
		OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
		FECHA:	12 Diciembre 2019			
	ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	2	de	9	
8	Archivo 4 lijada de cielo raso y aseo general		SI	19- 12 - 2019		
9	Archivo 5 falta tapa de cielo raso y angulo torcido		SI	19 - 12 - 2019		
10	Archuivo 7 sacar polietileno y realizar pintura de cielo raso		SI	19 - 12 - 2019		
11	Archivo 8 falta tapa de cielo raso y pintura de cielo raso		SI	19 - 12 - 2019		
12	Archivo 9 pintura de cielo raso		SI	19 - 12 - 2019		
13	Compromiso de Consorcio Puni Sedes 04 de reparacion de black teater en cafeterias de piso 1, 2 y 3		SI	19 - 12 - 2019		
14	Escudo de rociador pendiente en baño de damas tercer piso		SI	23 - 12 - 2019		
15	Cambio de lampara en cuarto de aseo tercer piso		SI	19 - 12 - 2019		
16	Cambio de lampara en pasillo tercer piso		SI	19 - 12 - 2019		
17	Escudo de rociador pendiente en cuarto de aseo primer piso		SI	23- 12 - 2019		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaria General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019		
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".		
	FECHA:	12 Dic - 2019		
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	3	de	9

	LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
	11 de OCTUBRE DE 2019 PISO 1 SECRETARIA DE GOBIERNO OFICINAS DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS				
1	Manchas en muro archivo nor occidental, resane de cielo raso y pintura		SI	19-12-19	
2	Oficina Director de tecnologia realizar corte en pintura de cielo raso		SI	12-12-19	
3	Ajuste de cielo raso de laminas costado norte		SI	19-12-19	
4	Resanes y pintura en pasillo norte donde se instalaron rociadores		SI	12-12-19	
5	Pintura en cielo raso nor oriental donde se presento fuga		SI	12-12-19	
6	Remate de cielo raso costado oriental donde se realizaron las ventanas en dry wall		SI	12-12-19	
7	Arreglo de rejillas en rociadores laterales	Se ha solicitado en varias oportunidades el arreglo	NO	23-12-19	
8	Ajuste de lampara en oficina costado sur oriental		SI	12-12-19	
9	Ajuste de cielo raso modular en oficina costado sur		SI	19-12-19	

370

12 Diciembre 2019 371

Notas

- Descanso escaleras nor occidental arreglo de marmol y limpieza de tuberia, muros y resanes de perforaciones
- zona 5 piso 1 3 rociadores con escudo sueltos
  zona 6 piso 1 resane y limpieza piedra muñeca
  pintura de golpe en dintel baño hombres
  zona 6 piso 1 repinte de tuberia en acceso y costado occidental
  escudos de piedra muñeca sueltas
  piedra muñeca manchada y resanes de perforaciones
  Limpieza de pegante de ganchos plasticos
  Zona 4 Piso 2 Escudos sueltos (3)
  Talento humano Secretario de Gobierno escudos sueltos
  cafeteria de segundo piso baño de hombres un escudo faltante
  baño de mujeres un escudo faltante
  Tercer piso baño de hombres un escudo faltante
  escudo faltante
  zona 5 Piso 3 Escudo suelto 2
  Escudo caido 3 - Instalación entrepaño Archivo
  Sala de juntas costado oriental cielo raso remate y pintura

Compromiso de Consorcio Pruni Sedes 04 corrección y entrega para el miercoles 18 de diciembre de 2019 a las 2:00 pm

Se realizo recorrido con el señor Carlos Avendaño de Secretaría de Gobierno. Arq. Mónica Alvares y residentes de obra e Interventoria

Carlos M. Avendaño
12-12-2019

12-12-2019

Recorrido 18-12-2019
Compromiso de Consorcio Pruni Sedes 04 subsanar observaciones para el 23 de Diciembre

DIC OBRAS

18-12-19

18-12-2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	4	de	9	

10	Remate de cielo raso en archivo costado sur occidental					

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
21 DE OCTUBRE DE 2019 PISO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO				

1	Arreglo de rejillas en rociadores costado sur		SI	12-12-2019		
2	Costado sur oriental ajuste de lamparas y ajuste de cielo raso modular cerca a rociadores		SI	12-12-2019		
3	En sala de juntas realizar recortes en cielo raso dry wall		SI	12-12-2019		
4	Ajuste de lamparas en pasillo principal costado nor occidental (2 lamparas)		SI	12-12-2019		
5	Oficina sub secretaria de Gestion Local corregir pintura de cielo raso		SI	12-12-2019		
6	Limpieza de archivo en costado sur occidental		SI	12-12-2019		

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
31 DE OCTUBRE PISO 3 Y 4 SECRETARIA DE GOBIERNO				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 10	HOJA No.	5	de	9	

1	Revisar todos los protectores de los rociadores	escudos sueltos costado sur occidental Falta un escudo	SI			
2	Cambio de lampara en oficina de costado sur		SI	12-12-2019		
3	Correccion de pintura en ventrana cielo raso dry wall costado occidental	Mareada	SI	19-12-2019		
4	Oficina de Derechos Humanos repintar cielo raso dry wall	Suelto escudo en oficina	SI	19-12-2019		
5	Ajustar lampara en archivo costado nor occidental		SI	12-12-2019		
6	Cambio de lampara en costado nor occidental y reubicacion de lampara en marco del mismo costado		SI	12-12-2019		
7	En oficina se subdireccion de Asuntos de Libertad Religiosa y de Consiencia ajustar cielo raso modular		SI	12-12-2019		
8	Remate de cielo raso dry wall en sala Amniga de la Familia Lactante 15 Dic 2019 Se encontraba bien	remate por parte de electricas	SI	19-12-2019		
9	Aseo de vidrios en anillo de piso 4		SI	19-12-2019		

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
12 DE NOVIEMBRE DE 2019				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	6	de	9	

OFICINAS DE JURIDICA Y POLICIVA

1	Remate en cielo raso en sala de control y seguridad		SI	12-12-2019		
2	Verificacion de lampara en oficina control y seguridad costado nor oriental		SI	19-12-2019		
3	Remate de cielo raso en salas de juntas		SI	19-12-2019		
4	Limpiesa de polvo en archivo central		SI	12-12-2019		
5	Remate en rociadores archivo cental		SI	12-12-2019		

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA

20 de noviembre de 2019
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL,

DIRECCION FINANCIERA, GRUPO DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE CONTRATACION

1	En oficina Subsecretaria de Gestion Institucional lampara cuadrada pequeña se encuentra titilando		SI	12-12-2019		
2	Oficina Direccion de contratacion reparar cielo raso dry wall		SI	19-12-2019		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 - Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	7	de	9	

3	Arreglo de cielo raso pasillo de acceso costado oriental		SI			
4	Oficina Asesora de planeacion reparar cielo raso dry wall		SI			

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
2 DE DICIEMBRE DE 2019 TERCER PISO DE SECRETARIA DE GOBIERNO				

1	Revisión de lampara costado sur occidental		SI	19-12-	2019	
2	Remate y pintura dry wall cielo raso en pasillo costado sur		SI	19-12-	2019	
3	Remates y pintura en cielo raso en rociadores costado sur		SI	23-12-	2019	
4	Sala Occidental Rematar cielo raso en rociadores de salas de juntas	costado occidental lija y pintura Viernes en la mañana	SI	23-12-	2019	
5	Remate y pintura dry wall cielo raso en pasillo costado norte	Lija y pintura	SI	23-12-	2019	

LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
2 DE DICIEMBRE DE 2019 TERCER PISO DE SECRETARIA DE GENERAL				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	8	de	9	

1	En todos los archivos reamte y limpieza de tapa de ventanas					
2	Limpieza de laminas perforadas donde se intalo el muro					
3	Oficina Subdireccion de seguimiento a la gestionde inspoeccion vigilancia y control remate en cielo raso dry wall en rociadores					
4	Revisar sensor de iluminacion frente a ofisuna Subdireccionde seguimiento					
5	Arreglo de estructura de cielo rasofrente a oficina sub secretaría					

	LUGAR Y FECHA	OBSERVACIONES	SE RECIBE	NOMBRE	FIRMA
	9 DE DICIEMBRE DE 2019 PRIMER PISO DE SECRETARIA DE GOBIERNO BICENTENARIO I				
1	Revisión de lámpara costado sur		SI	12-12-2019	
2	Limpieza de cielo raso modular en donde se instalaron los rociadores		SI	12-12-2019	
3	Instalación de escudio en costado sur y ajuste en costado norte		SI	12-12-2019	
4	Instalación de esquinero en oficinas costado norte arriba del televisor		SI	23-12-2019	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	12 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 110	HOJA No.	9	de	9	

5	Revisión de lámpara oficinas de costado norte		SI	12-12-19		
6	Revisión de lampara baño de hombres y ajuste de lampara en tercer sanitario		SI	12-12-19		
7	Limpieza con piedra muñeca en rociadores laterales de acceso		SI	23-12-19		
8	Repinte de tuberia en acceso					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	10 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 109	HOJA No.	1	de	2	

TEMA	Entrega de Consorcio Pruni e Interventoría Piso 2 Bicentenario
LUGAR	Secretaria de Gobierno piso 2
HORA DE INICIO	10:30 Am
HORA TERMINACION	12:00 pm

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza entrega de area despues de intervención en instalación de tubería red contra incendio a Secretaría General oficinas en piso 2 de Secretaría de Gobierno por parte del Consorcio Pruni Sede 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda quedando las siguientes observaciones

1- Rociadores externos arreglar el remate del dry wall.
2- Limpieza de piedra muñeca en rociadores
3- Limpieza de adesivos en pasillos
4- Repinte de tubería costado nor occidental
5- Estado de rociador en cafetería y remate en dry wall
6- Ajuste de lampara en baño mujeres
7- Ajuste de madera en acceso de secretario de Gobierno
8- Finalización de tubería en costado sur incluyendo rociadores. remates generales en dry wall y aseo

Puntos subsanados de acuerdo a Fotografías
Punto número 5, 6. Punto 7 madera se encontraba bajo. Punto 8 se realiza la instalación de tubería red contra incendio

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	10 de Diciembre de 2019			
ACTA DE REUNION # ___	HOJA No.	2	de	2	

DEPENDENCIA	Secretaria de Gobierno e Interventoría Piso 2
TEMA	Entrega de Consorcio Prani Sedes 09
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	10:30 Am
HORA TERMINACION	12:00 Pm

ASISTENTES					
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
MÓNICA P. ALVAREZ RIOS	DAF-56A	DAF-56A	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	2315	
Guenar OLIVEROS	SDG. Arquitecta	SDG - Dir Admva	guenar.oliveros@educacion	6277	
Carlos G Welches	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana	contrato 730.ao @gmail.com	3006192004	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	9 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 108	HOJA No.	1	de	3	

TEMA	Entrega de oficinas piso 3
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	3:30 PM 9 Diciembre de 2019
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda reciben oficinas de tercer piso Edificio Bicentenario I de Secretaría de Gobierno, Oficinas Dirección de relaciones políticas de parte de Secretaría General. Se consignan las siguientes observaciones

1 Muro en concreto costado sur con rayones y manchas de dry wall cinta roja
2 Marco de puerta oficina director con manchas de pintura, marco dilatado
3 Piso de oficina de Director se encuentra rayado
4 Mesón oscuro de Director con rayones
5 Fisura debajo de viga y en Muro
6 - Muro externo oficina manchado. Muro interno con manchas de linea vertical
7 - Estructura de cielo raso modulos en costado sur oriental suelta pintado
8 Cielo raso desnivelado, doblado y suelto. Una lamina perforada
9 - Mesón de Camilo Reinosa rayado piso de puesto se encuentra roto
10 - En oficina una lampara no funciona
11 - Puesto David Montoya no tiene vidrio de división
12 - Mesones costados de la zona sur estan rayados
13 - Viga costado sur fisurada
14 - 4 Llaves de muebles se encuentran pegadas
15 - Cielo raso de pasillo en costado sur presenta fisuras
16 - Rejillas de ventilación se encuentran inclinadas hacia adentro
17 - Marco de lampara oriental se encuentra doblado y pintado de blanco
18 - Falta vidrio de oficina de secretaria
19 - Oficina Director lampara dilatada, chapa de puerta suelta, toma electrica suelta, Marco de cuadro de cambio de Guardia se encuentra golpeado. Marco de parque Simon Bolivar se encuentra pelado
20 - Puesto Fabricio Guzman sin vidrio de division

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	10 de Diciembre de 2019			
ACTA DE REUNION # 108	HOJA No.	2	de	3	

La zona Norte del piso 3 Edificio Bicentenario I de Secretaría de Gobierno presenta las siguientes observaciones presentadas por el Consorcio Pruni Sedes 04 y la Interventoría Arquitectura Urbana Ltda.

1- Muro oficina costado occidental manchado, tiene tedesisor,
2. Marcos cielo raso manchado con pintura, suelto y fisurado, Cielo raso esto curvo, manchado, una lámina perforada
3- Lámparas no funcionan (2 lámparas)
4- Viga costado norte con pintura, manchada
5- Guarda escoba con pintura
6- Piso en costado nor occidental desnivelado rayado, manchado
7- Puesto Diana Hernandez con vidrio desnivelado
8- 10 llaves en muebles bajos de puestos de oficinas
9- Muebles corte rayados
10- Marco de puertas de archivo marcos con pintura, dilatadas, pintura en vidrio
11- Piso en pasillo costado norte rayado
12- Rejilla ventilacion alineada
13- Muro dry wall junto a concreto dilatado y agrietado con manchas y sucio
14- Sala de reunión, mesa con cintas sueltas
15- Sala de juntas muro en piedra manchada, con perforaciones, rayada. Piso rayado, cielo raso en madera con perforaciones
16- Acceso a cafeteria y baños con muros manchados, en cafeteria cielo raso sucio y con ventana rota, toma corriente 2 suelto con cinta, gabinete sin manija, puerta sin 2 rejillas, toma corriente frente a lava platos suelta
16 Cuarto aseo puerta sin rejilla, puerta rayada y cielo raso sucio
17 Baño Mujeres lampara intermitente, cielo raso doblado embombado lámina cortada, parcdes manchadas, divisiones sanitarios rayadas
18 Baño hombres paredes manchadas, 5 lamparas no prenden y una intermitente paredes sucias
19- Archivo costado Nor oriental no funciona la lampara
20 Las paredes del archivo estan sucias y manchadas.
21 el archivo del Fondo se encuentra dañado, esta amarrado para cuta que se caiga.
22. el Techo del archivo de derechos humanos se encuentra dañado "drywal"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	9 y 10 Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # ___	HOJA No.	3	de	3	

DEPENDENCIA	Secretaria de Gobierno
TEMA	Entrega de oficinas piso 3 Edificio Bicentenario
LUGAR	Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	9 y 10 Diciembre 2019
HORA TERMINACION	

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Carlos G Wilches M	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana Ltda	contrato730.ac@gmail.com	3006122009	
Gustavo Olivos	Arquitecto	SDG DIRAdmon	gustavo.olivos@gobiernobogota...	6277	
FREDI GÓMEZ	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO PECAM SEDES 04	directorpran04@gmail.com	3162253478	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia:	Objetivo:	
ACDVPR	Seguimiento de obra - 04.	
Fecha: 04. Dice 2019	Lugar: Sala de Juntas ACDVPR-CIPR.	Hora: 7:30 am.

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Diana Maldonado	ACDVPR.	Sec Gral	2609	
Javier Barón	ACDVPR	Sec Comun	461	
Javier Guevara	ACDVPR	SEC GRAL	2626	
Hernando Daza Nieto	DIRECTOR TECN.	RM		
Alvaro Andrés				
Fredy GOMEZ	DIRECTOR OPER.	CONSORCIO PRUNI SAS E.S.P.	3114853478	
Paula Morales	P. Administ.	RM		
Sacaya Ruiz				

Desarrollo

① Incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Or Malagon el dia 20 de nov 2019.

- la interventoria solicita al consorcio pruni ingresar mas personal a obra, para poder terminar a tiempo las actividades.
- El interventor expone la situacion de la rotura del tubo del agua potable a lo que el consorcio pruni manifiesta que solo se ha roto en 3 ocasiones.
- El Administrador de CIPR manifiesta su inconformidad con la Situación, ya que el Centro de Memoria no puede quedarse sin agua por que atiende al personal de acuerdo a las programaciones que se manejan.
- Se Solicita por parte de la interventoria y apoyo a la Supervisión cambiar el recorrido de la tubería de agua potable. por parte del Consorcio pruni para evitar más Cortes de agua.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(2) El Constructor manifiesta que ha tenido inconvenientes sobre todo en la sección que queda sobre la cra 19b, por los excesos de concreto que se han encontrado en el muro. ya que no ha podido avanzar de buena forma y de acuerdo a programación por lo cual representa un atraso.

(3) las luminarias del mondito aun sigue en estudio de luminotecnia ya que el que había aprobado la interventoría referenciaba luminarias no comerciales actualmente.

(4) la Interventoría informará sobre los avances que se han realizado sobre los compromisos adquiridos en la reunión del 20 de NOV. de 2019.

(5). El consorcio prin manifiesta que la instalación de las luminarias de espejos de agua las realizará después de terminada la excavación.

(6) En recorrido se solicita al consorcio prini realizar un mayor cubrimiento a las espejos de agua para evitar que los residuos de excavación tapen el sistema hidraulico y de desague de los espejos de agua.

(7). Se solicita por parte de la interventoría y apoyo a la supervisión dejar constancia por escrito por parte de los estructurales tanto de Interventoria, como de obra. el Concepto sobre las afectaciones de la demolición de los excesos de concreto en el muro.

Anexos:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia:	Objetivo:	
Fecha:	Lugar:	Hora:

Asistentes

Nombre	Area	Entidad	Tel.	Firma

Desarrollo

(9). Interventoria solicita protocolos de calidad de la madera y pintura de las láminas que se estan cambiando en el auditorio y los del black theater.

(10). Interventoria solicita planos Record de CMPR para verificar recorridas de tuberías.

(11) Interventoria programará visita con Especialista hidraulico para verificar la situación de la tuberia de aguas lluvias (negras) que se encontró en la excavación para mitigar el riesgo de rotura.

(12). Consorcio Pruni enviará a interventoria la solicitud de prorroga para poder terminar las actividades del proyecto.

(13). Por parte del apoyo a la Supervisión se solicita la propuesta económica por parte del consorcio pruni, para el cambio de cable libre de halógeno en auditorio, El consorcio pasará la propuesta el dia martes 10 de Diciembre de 2019, incluyendo el cambio de luminarias que no funcionan en CMPR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(14). Tema OTIC= Configuración de dispositivos a instalar.

→ Consorcio Proni enviará oficio manifestando que técnicamente no está dentro de su alcance la configuración de los equipos Voz y datos.

(15). El Consorcio Proni manifiesta que tiene programado iniciar el desagüe de la caja eléctrica el día 5 de Dic de 2020.

(16) El Consorcio Proni expone que la entrega de las adecuaciones en auditorio la realizará el 15 de Dic 2019.

Anexos:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	3 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 107	HOJA No.	1	de	5	

TEMA	Entrega Oficina Asesora de Comunicaciones a Obra e interventoría
LUGAR	Edificio Bicentenario / Secretaria de Gobierno piso 2
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se recibe por parte del Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoria Arquitectura Urbana Ltda, el área de oficina asesora comunicaciones Sec. Gobierno.

Pintar de acceso sin guardaescobas
Puerta pintura blanca - con sumario
Pared sucia - Manchas azules y negras
Techo sin tapa.
luz - interruptor dañado - sin luz.
Guardaescobas pintado de blanco - rayado y pelado.
Paredes Manchadas.
Filo de pared desportillado.
Cielo raso con chinches.
Manchas de pintura blanca en Muro.
Marco de ventana de inspección doblado.

televisor en buen estado y se aclara que queda instalado el equipo de camaras en buen estado y no se puede tocar.

Caponeras rayadas
Todas las lamparas de la zona entienden menos del archivo.
Ventana inspección costado norte dilatadas del cielo raso costado norte.
Lamparas sucias
Cajonera. Puesto Michell no cierra. al igual que el puesto de Angie.
Canaleta suelta.
Divisón central tocada.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	03-12-19			
ACTA DE REUNION # 107	HOJA No.	2	de	5	

Archivo costado occidental - Puerta dilatada en laterales, manchas de pintura en los marcos, vidrios en buen estado, mel puerta principal con pintura blanca.
Paredes manchadas y dilatadas en área de archivo
Luminaria archivo titila y no enciende.
Pared manchada de rojo.
Techo con manchas.
Canaleta sin tapa.
Guardaescoba pintada de blanco
Pared exterior con un golpe.
Divisiones rayadas y peladas
Sócalo de división mueble forrado y rayado - manchas.
Mesa de puesto rayada.
Pared con chazos perforados - maulla y pintura.
Grieta en muro adyacente a caja de inspección.
Humedad al alfagia ventana fachada norte.
Cielo raso con mancha el descolgado diagonal.
Altura de techo parchada.

- Piso en buen estado
Vidrios de mueble en buen estado.
Mesa redonda rayada.
Oficina del Director comunicaciones puerta principal rodado y manchado. (vinilo frost)
Pintura blanca en soporte de acero
Puesto de alex esta manchado y pelado.
Vidrios de divisiones muebles salpicados - sucios.
Cajonera puesto Paola saldo

Esquina sin guardaescoba.
Puerta acceso costado occidental principal sin pintar.

Muro occidental del pasillo manchado. y con huella de un televisor.
Canaleta atravesada en muro dry wall - mal remate.
Marco de reja ventilación con manchas de pintura - Pasillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	03-12-19			
ACTA DE REUNION # 107	HOJA No.	2	de	5	

Lamparas de pasillo sucias - No sabemos si encienden o no?
Cielo raso pasillo con fisuras
Piedra muñeca con manchas de pintura.
Piedra muñeca con manchas de perforacion de nucleos
Pas

Area Baños Cafeteria.
Paredes sucias con rayones.
Puertas rayadas -
Puerta Cafeteria con regilla rota.
Cielo raso pelado y manchado: dilatado
Luz de la lampara dilatada - mal puesta en el dry wall
Mueble de cocina sin manijas.

Cuarto de aseo
Puerta rayada
Cielo raso sucio.
Marco de puerta pelado

Baños. Mujeres.
Fisuras en pañete.
Descolgado en dry wall sucio
Laminas cielo raso dobladas.
Divisiones en buen estado.
Porcelanato roto en el fluxometro.
Porcelanato manchado y fracturado sector pelado.

Baño de hombres.
Laminas cielo raso desnivelada.
Lampara descolgada.
Dry wall sucio - pi
Muro con fisuras.
Porcelanato sin resane.
Puerta rayada.
Zocalo sucio debajo del meson.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

4.-5

Acceso Sec. General.

Piedra muñeca manchado.
Cielo raso en madera con un rayón pequeño - pero en buen estado
Mesón de vigilancia rayado. y la base.

Rejilla ventilación costado sur - sin plomo y panel occidental dañado
Descolgado en dry wall con manchas y pintura - rayado
Cielo raso modular desnivelado. - incompleto (5) que no están, se encuentra sucio.
Marco junto con el dry wall suelto.
Pared sucia y manchada, chorreada

Gabinete de seguridad en buen estado.
Sofas en buen estado. — mancha blanca.
Piso sin junta.

Puertas de acceso - riesgo electrico en buen estado.

Se autoriza trabajar en jornada nocturna. y fines de semana. (Cierre total del área por personal deareo)., por parte de sec de ~~gobierno~~. Dnni seder oy.

Secretaria de Gobierno autoriza trabajar en el pasillo sur, y acceso principal oriental del Secretario de Gobierno en horario nocturno y fines de semana, para lo cual la obra debe realizar las protecciones del area, con y dejar la zona completamente aseada, una vez finalizan las actividades de obra, debido a que los funcionarios retornan a la sede a las 7:00 am.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	3 de Diciembre de 2019			
ACTA DE REUNION # 107	HOJA No.	5	de	5	

DEPENDENCIA	Secretaría de Gobierno
TEMA	Entrega Oficina Asesora de Comunicaciones a obra e Interventoría
LUGAR	Edificio Bicentenario I Secretaria de Gobierno piso 2
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Mónica P. Alvarado	CONTRATISTA DAF - SGA	SGA - DAF	mpalvarado@alcaldiabogota.gov.co	ext 2315	
Gustavo Olivero	Contratista Arqu.	SDG - Dir Admon.	gustavo.olivero@gobierno	Ext 6277	
John Merchan	Contratista Profesional	SDG. Dir. Admon.	John.merchan@gobiernobogota.gov.co	3003285516	
Carlos Wilches	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana Ltda	contrato130.au@gmail.com	3006122009	
Daniel Gomez	Aux Ingeniería	Pruni		3002011660	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	2 de Diciembre de 2019			
ACTA DE REUNION # 106	HOJA No.	1	de	4	

TEMA	Entrega de primer piso Secretaría de Gobierno Bicentenario
LUGAR	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	16:45
HORA TERMINACION	17:45

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Sede CDI Atención a la Ciudadanía

1. Cielo raso modular microperforado desnivelado en Costado Sur,
2. Lamina Costado S-O de la dilatación en Drywall Doblada
3. Muro en piedra muñeca manchado con rasto de Cinta
4. Cajon Mueble Camilo Muñoz Costado Oriental rayados y desajustados
5. Tableta En costado de mueble Cesar Veloza rayado
6. Puesto Olga Garzon Tableta piso manchada y dilatada
7. Puesto Luis Rodriguez Tableta piso dilatado
8. Division (Marco) Se encuentra pelada
9. Puesto Norma Giraldo con residuos de cinta
10. Mueble archivo rayado
11. Mueble Adriana Avila rayado, Jhon Rojas, Rayado
12. Mesa recepcion de documentos desajustada
13. Muro en Drywall rayado y golpeado
14. Estructura de cielo raso Modular torcida y desajustada
15. Lampara apagada (No prende) Costado Sur
16. Muros Con cinta rayados y manchados
17. Puerta en archivo Costado Occidental Con marcas de pintura
18. Marco Ventanal principal Con pintura
19. Pintura parte externa del CDI Sucia
20. Manchas alrededor de lamparas Costado occidental
21. Manchas de pintura Esquina Cost Occidental

Auditorio Costado Norte

1. Puerta en madera rayada
2. Muro Interno rayado, manchado, sucio
3. Cielo raso modular, desnivelado, sucio
4. Lamparas Costado occidental Zona Central no prenden
5. Mueble Esperanza rayado, manchado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	02- Dic-2019			
ACTA DE REUNION # 106	HOJA No.	62	de	4	

6. Guarda escobas suelto costado Sur
7. Resto Zanca piso rayado, mueble rayado
8. Puerta en madera costado oriental rayada
9. Cajas electricas costado norte muro rayado y manchadas con pintura
10. Pared costado norte rayada (piedra muñeca)
11. Cielo raso modular desnivelado
12. Pantallas rayadas
13. Filo de escalera lámpara pelada
14. Canaleta de datos suelta
15. Muro costado occidental descarapelado
16. Mueble Central rayado
17. Manchones puerta costado occidental.
18. Muro externo con fisuras y dilatado en la parte Superior Cost norte
19. Guarda escoba en madera cost norte muro exterior suelto
20. Lampara ojo buey hundida Costado oriental
21. Tableta Zona Central, Sala manchonas pintura roja
22. Tableta Cost Occidental Manchada.
23. Tableta rayada debajo muebles Zona Central
24. Muro debajo de baranda Segundo piso, dilatado
25. Tableta pasillo Costado Oriental dilatado
26. Muro Costado Sur torniquetes rayado
27. Pared piedra muñeca Cost Sur torniquetes rayada y manchada
28. Acceso todas las lamparas funcionan.

Baños - Cafeteria - Cuarto aseo
1. Muro Costado Sur manchado
2. Baño hombres techo desnivelado
3. Lampara Falla.
4. Perforaciones en el tomacorriente
5. Techo en Drywall, al lado de los espejos con humedad y pelada
6. Puerta baño hombres rayada y sin rejilla.
7. Manchas de pintura en cielo raso.
8. Baldosa Muro rayada
9. Puerta baño mujeres rayada
10. Filos de techo pelados
11. Dilataciones entre espejos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	02-Dic-2019			
ACTA DE REUNION # 106	HOJA No.	3	de	4	

12. Separaciones entre sanitarios fisurados.
13. Sanitario roto.
14. Laminas de cielo raso torcidas.
15. Cuarto de aseo cielo raso manchado, con humedad rayado y sucio puerta pelada.
16. Cafeteria Cielo raso manchado, sucio y rayado.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	2 de Diciembre de 2019			
ACTA DE REUNION # 106	HOJA No.	4	de	4	

DEPENDENCIA	Secretaría de Gobierno Bicentenario I
TEMA	
LUGAR	Secretaría de Gobierno Piso 1
HORA DE INICIO	04:45
HORA TERMINACION	05:45

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Carlos G Wilches M	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana	— o —	3006122009	
Daniel Felpe Gomez Alabm.	Aux Ingeniería.	Pruni	— o —	— o —	Daniel Gomez
Gaioner Olivos.	Arquitecto	SDG Dir Admon	gaioner. olivos @ gobierno	6272	
John Jairo Merchan	Profesional Administrativo Contratista	Dirección Administrativa	jhon.merchan. @gobiernobogota .gov.co	3203085516	
Mónica P. Alvarez Roj	CONTRATISTA SGA - DAF	DAF - SGA	monivarez @ alcaldiabogota.gov.co	2315	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	2 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 105	HOJA No.	1	de	2	

TEMA	Entrega oficinas tercer piso de Secretaría de Gobierno
LUGAR	Manzana Liévano Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda. realizan entrega de oficinas en tercer piso zona central de Edificio Bicentenario II Secretaría de Gobierno dejando las siguientes observaciones que se deben subsanar en las noches o el proximo fin de semana días 6, 7 y 8 de diciembre de 2019

1- Lámpara en costado sur occidental para revisión
2- Remate de dry wall en pasillo costado sur pintura en cielo raso
3- Remates en rociadores costado oriental en archivo, pasillo y oficina de recepción
4- Rociadores de soda, de juntas rematar cielo raso
5- Remate en pasillo costado norte en cielo raso de dry wall

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	2 Dic 2019			
ACTA DE REUNION # 105	HOJA No.	2	de	2	

DEPENDENCIA	Secretaría General y Secretaria de Gobierno
TEMA	Entrega oficinas tercer piso de Secretaría de Gobierno
LUGAR	Manzana Liévano Alcaldía Mayor de Bogotá
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
MÓNICA P. ALVARADO ROJAS	CONTRATISTA S6A - DAF	S6A - DAF	mpalvarado@alcaldiabogota.gov.co	ext 2315	
FREDI GÓMEZ GARCÉS	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO PRIM SEDES 04	directorprimis@gmail.com	3162253478	
Carlos G Wilches	Residente Interventoría	Arquitectura Urbana Ltda	contrato730.au@gmail.com	3006122009	
Carmen Olivero	Arquitecta Gobierno	SDG. Dir Admon.	cmorrar.olivero@sdg...	6277	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	2 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 104	HOJA No.	1	de	2	

TEMA	Entrega de oficinas tercer piso de Secretaría General
LUGAR	Manzana Liévano Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Consorcio Pruni Seder 04 e Interventoría Arquitectura Urbana Ltda realizan entrega de oficinas en tercer piso Edificio Bicentenario II de Secretaría General. Se dejan consignadas las siguientes observaciones que deben ser subsanadas en las noches y el fin de semana, días 6, 7 y 8 de diciembre de 2019

1- En todas las archivas limpieza de tapa ventana
2- Limpieza de láminas perforadas donde se encontraba el muro divisorio
3- Oficina Subdirección de seguimiento a la gestión de inspección Vigilancia y control, remate cielo raso dry wall en rociadores
4. Revisar sensor de iluminación frente a oficina subdirección de seguimiento, Revisión de lamparas
5- Arreglo estructura de cielo raso frente a oficina Subsecretaría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General	CONTRATO OBRA	No. 731-2019			ARQUITECTURA URBANA LTDA
	OBJETO	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".			
	FECHA:	2 de Diciembre 2019			
ACTA DE REUNION # 104	HOJA No.	2	de	2	

DEPENDENCIA	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
TEMA	Entrega de oficinas, tercer piso de Secretaría General
LUGAR	Manzana Zicuano Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
HORA DE INICIO	
HORA TERMINACION	

	ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
MÓNICA P. ALVARETOS	CONTRATISTA SGA - DAF	SGA - DAF	mpalvarez@alcaldiabogota.gov.co	2315	
FREDI GOMEZ GARCÍA	DIRECTOR OBRAS	CONSORCIO PREVIAS SEDES 04	directorpuentes@gmail.com	3152534748	
Carlos G Wilches	Arquitectura Urbana	Interventoría	contrato730.ac gmail.com	3006122009	

ANEXO No. 3

RELACION DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA Y RECIBIDA DE LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C / CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04