REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Alcaldía Municipal	mipg | modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 5 FECHA: 10-01-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [X] NÚMERO 2

PERIODO: 17 de julio al 16 de agosto de 2024

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	209 - 2024	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	09/04/2024
Nombre completo del contratista:		Técnica y Proyectos de Ingeniería	
Documento de identificación:		NIT 900773490-7	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETIVO ES REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 9 SUR HACIA LOS GUABOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	17	Mes	06	Año	2024	Día	30	Mes	09	Año	2024

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	*NA*										
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2223	Fecha de CDP: 16/11/2023	Valor: $ 872.153.016
Número de RP: 1024	Fecha de RP: 09/05/2024	Valor: $ 40.864.005

Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)

Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS M/CTE ($40.864.005).	$ 40.864.005
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 40.864.005

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 40.864.005	$ 5.827.499	$ 5.827.499	$ 35.036.506
2	$ 40.864.005	$ 9.873.036	$ 17.700.535	$ 19.335.971
...				

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 5.827.499	2024001981	05/08/2024	$ 5.827.499	$ 35.036.506
..					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
	N° PIN	Referencia	Autorización
	9471331113		

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$ 812.300	9471331113
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	15/08/2024	Julio 2024	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (julio) de (2024), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (julio) de (2024). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

5. INFORME TÉCNICO




Imagen 1 Comité de seguimiento de obra




Imagen 2 Diligenciamiento de bitácora de obra




Imagen 3 Seguimiento avance de obra

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao	OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 9 SUR HACIA LOS GUABOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO".	PLAZO:	2 MESES Y 15 DIAS	CONTRATO N° 209- 2024	Alcaldía de Santander de Quilichao — Tierra de Oro
		FECHA DE INICIO:	17/06/2024		
		FECHA DE TERMINACION:	30/08/2024	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02	
		VR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 40.884.005		
		VR DEL CONTRATO ADICIONAL:	$ -	FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024	
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 40.884.005	PERIODO DE PAGO: 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO	

SUPERVISOR: ING. JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ

CONTRATISTA: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS - R.L Ing. EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 9 SUR HACIA LOS GUABOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO".	GLOBAL	1,00	$ 40.884.005	$ 40.884.005

INTERVENTORIA EJECUTADA

FORMA DE PAGO - CONTRATO INICIAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	VALOR POR MES o POR ACTA	PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
				MES	% AVANCE OBRA	VALOR	MESES	% AVANCE OBRA	VALOR
DISTRIBUIDO EN TRES PUNTO CINCO CUOTAS MENSUALES	12,0%	$ 5.150.028	$ 1.471.693,0	1,00		$ 1.471.693	1,00		$ 1.471.693
AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	72,0%	$ 25.764.225			29,5%	$ 8.024.670		33,8%	$ 10.253.341
AL RECIBO FINAL	10,0%	$ 3.433.950							
SUBTOTAL COSTO BÁSICO:	100,0%	$ 34.338.203				$ 9.296.669			$ 11.722.034
VALOR IVA:	19,0%	$ 6.524.505			Vr. IVA 19%	$ 1.578.567		Vr. Total IVA 19%	$ 2.227.186
VALOR TOTAL:		$ 40.884.005			Vr. Presente Acta	$ 9.873.030		Vr. Total Ejecutado	$ 13.949.220

RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA

ESTADO DEL ANTICIPO :		ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	N.A.	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 40.884.005,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	N.A.	VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	N.A.	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 9.873.030,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	N.A.	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 13.949.220,00
SALDO POR AMORTIZAR	N.A.	SALDO POR EJECUTAR	$ 26.934.785,00

NOTAS: EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A: CUOTA FIJA "1,0 MES (17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2024) "POR AVANCE DE OBRA: 13,3 % (ACTA DE OBRA #2)

Imagen 4 Realización de informe de interventoría

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 209 del 09 de abril de 2024.

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:
Sin observaciones.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Sin recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, agosto 20 de 2024.