FAC-S-2024-164610-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-164610-CI del 23 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSEC-APROA

Señora Teniente Coronel
MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN
Madrid - Cundinamarca

Asunto: Solicitud ajuste programación de obra Cto 031 - 2024

En referencia al proceso contractual No. 031-00-M-ACAMAN-GRUAL-2024 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO", respetuosamente me permito informar al señora Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN que se ajusta el respectivo cronograma de obra , teniendo en cuenta que hay dos frentes de obra (Misceláneos y Economato) que aún se encuentran en proceso de desocupar y entrega.

Lo anterior, debido a coordinaciones logísticas que se requieren para el movimiento de insumos materiales que hacen parte del almacén misceláneos y por motivo de inspección por parte del GRUSE el economato.

Amablemente,

Teniente YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
Especialista Operacional Programación Y Administración Proyectos

Anexo: Cronograma de obra

Elaboró: TE. RIOS / APROA Revisó: Aprobó:TE. RIOS / APROA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-079
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023


CONTRATO No.	031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
CONTRATISTA	G&V ASOCIADOS S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	TE. RIOS RODRIGUEZ YEIMY MARCELA Supervisor Principal AT. APONTE SOLANO GABRIELA VIVIANA Supervisor Suplente
FECHA	23 de agosto de 2024


DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA INICIO DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	PLAZO DE CONTRATO	PRORROGA EN (DIAS)	PLAZO TOTAL MAS	OBSERVACIONES
	SI	NO						
ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS)	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Se incluyen todos los ítems establecidos en el presupuesto
DURACIÓN DE ACTIVIDADES	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Todas las actividades cuentan con su fecha de inicio y fecha de terminacion
COHERENCIA ACTIVIDADES	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	
ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO)			30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Las tareas dentro de la programacion muestran los recursos asignados
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPOS			30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Las tareas dentro de la programacion muestran los recursos asignados
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Las tareas dentro de la programacion muestran los recursos asignados
RUTA CRITICA	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	La programacion cuenta con ruta critica
TIEMPOS DE FABRICACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HOLGURAS	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Se muestra en la programación
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Se encuntra de acuerdo a los recursos asigandos a las actividades
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	Se encuentran aprobados
OTRAS CONSIDERACIONES	X		30/06/2024	31/10/2024	A partir de la firma del acta de inicio al 31 de octubre de 2024	Para el acta de inicio no aplica	Para el acta de inicio no aplica	

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesario verificar el desarrollo de la programacion a fin de determinar las alertas tempranas respecto a reforzar actividades a fin de evitar posibles retrasos.

ELABORÓ:	APROBÓ:
TE. RIOS RODRIGUEZ YEIMY MARCELA Supervisora Principal Firma y Posfirma	TE. RIOS RODRIGUEZ YEIMY MARCELA Supervisora Principal Firma y Posfirma







PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 "OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO"

2024

N°	ZONAS	Semana 31 29-jul	Semana 32 5-ago	Semana 33 12-ago	Semana 34 19-ago	Semana 35 26-ago	Semana 36 2-sep	Semana 37 9-sep	Semana 38 16-sep	Semana 39 23-sep	Semana 40 30-sep	Semana 41 7-oct	Semana 42 14-oct	Semana 43 21-oct	Semana 44 28-oct	Total general
1	CERRAMIENTO PERIMETRAL	$7,037,058.56	$16,095,628.99	$17,236,287.08	$4,826,160.38											**$45,195,135.01**
2	SANIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$1,641,033.24	$516,150.63	$1,474,480.57	$2,106,454.58								**$5,738,119.02**
3	MATERIALES COMPUESTOS	$1,185,928.58	$103,163.18	$90,943.44	$74,573.62	$3,737,870.24	$15,598,577.49	$14,384,282.16	$4,474,849.31	$2,185,844.54	$7,810,037.47	$1,312,847.00				**$50,958,917.03**
4	VIVIENDAS	$3,029,688.75	$5,081,929.96	$7,469,171.03	$8,845,032.11	$12,334,647.79	$20,241,287.83	$17,005,560.60	$16,288,187.71	$5,223,347.73	$8,957,238.13	$14,750,770.70	$19,412,696.30	$1,150,778.48		**$139,790,337.12**
5	MISCELANEOS					$64,723,102.15	$50,827,248.19	$43,889,640.18	$23,523,841.74	$22,975,207.24	$12,811,763.05	$9,318,315.24	$6,327,083.56	$6,135,990.38	$6,135,990.38	**$246,668,182.06**
6	ECONOMATO					$23,231,841.63	$18,456,362.34	$12,368,699.18	$13,071,036.50	$15,636,764.51	$8,202,589.63	$15,865,987.54	$5,919,124.83	$2,003,407.43	$2,003,407.43	**$116,759,221.04**
7	ESCAM				$2,653,619.24	$1,656,082.89	$1,964,744.43	$5,154,274.02	$4,955,494.50	$59,465.93						**$16,443,681.01**
8	SERVOS Y PINTURAS						$8,776,561.32	$50,767,760.65	$29,755,024.26	$15,481,191.52	$8,722,610.51	$10,511,241.71	$2,434,407.67	$2,492,065.91	$3,950,533.48	**$132,891,397.03**
9	LABORATIORIOS DE INSPECCION						$3,233,134.69	$1,481,703.02	$3,804,393.61	$1,986,219.29	$3,008,754.87	$3,183,360.08	$3,321,163.19	$2,260,424.92	$15,386.35	**$22,294,540.02**
10	DEPOT T 53							$541,946.98	$24,243,630.96	$53,722,310.93	$23,192,113.57	$43,659,296.44	$12,269,330.73	$5,992,947.42		**$163,621,577.03**
11	BOG MPT6							$200,760.05	$5,866,236.36	$22,763,766.77	$20,728,767.32	$7,982,192.51				**$57,541,723.01**
12	TALLERES ELECTRICOS							$492,788.43	$12,721,840.79	$9,329,067.23	$9,188,229.87	$8,314,928.88	$16,150,501.81	$13,950,733.99		**$70,148,091.00**
13	SUBTOTAL	**$11,252,675.89**	**$21,280,722.13**	**$24,796,401.55**	**$18,040,418.59**	**$106,199,695.33**	**$120,572,396.86**	**$148,393,869.85**	**$138,704,535.74**	**$149,363,185.69**	**$102,622,104.42**	**$114,898,940.10**	**$65,834,308.09**	**$33,986,348.53**	**$12,105,317.64**	**$1,068,050,920.38**
17.04%	ADMINISTRACION (17.04%)	$1,917,455.97	$3,626,235.05	$4,225,306.82	$3,074,087.33	$18,096,428.08	$20,545,536.42	$25,286,315.42	$23,635,252.89	$25,451,486.84	$17,486,806.59	$19,578,779.39	$11,218,166.10	$5,791,273.79	$2,062,746.13	
1%	IMPREVISTOS (1%)	$112,526.76	$212,807.22	$247,964.02	$180,404.19	$1,061,996.95	$1,205,723.97	$1,483,938.70	$1,387,045.36	$1,493,631.86	$1,026,221.04	$1,148,989.40	$658,343.08	$339,863.49	$121,053.18	
3%	UTILIDAD (3%)	$337,580.28	$638,421.66	$743,892.05	$541,212.56	$3,185,990.86	$3,617,171.91	$4,451,816.10	$4,161,136.07	$4,480,895.57	$3,078,663.13	$3,446,968.20	$1,975,029.24	$1,019,590.46	$363,159.53	
19%	I.V.A. / UTILIDAD (19%)	$64,140.25	$121,300.12	$141,339.49	$102,830.39	$605,338.26	$687,262.66	$845,845.06	$790,615.85	$851,370.16	$584,946.00	$654,923.96	$375,255.56	$193,722.19	$69,000.31	
	COSTOS INDIRECTOS	$2,431,703.26	$4,598,764.05	$5,358,502.37	$3,898,534.46	$22,949,754.16	$26,055,694.96	$32,067,915.27	$29,974,050.17	$32,277,384.43	$22,176,636.76	$24,829,660.95	$14,226,793.98	$7,344,449.92	$2,615,959.14	
	TOTAL	**$13,684,379.15**	**$25,879,486.18**	**$30,154,903.92**	**$21,938,953.05**	**$129,149,449.49**	**$146,628,091.82**	**$180,461,785.12**	**$168,678,585.91**	**$181,640,570.11**	**$124,798,741.18**	**$139,728,601.05**	**$80,061,102.06**	**$41,330,798.44**	**$14,721,276.78**	**$1,298,856,724.27**



ARQ. ERIKA VIVIANA GOMEZ TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL
G&V ASOCIADOS SAS