ANEXO 4 ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 39
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4316864
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOTE 2:CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA – SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES – LA ROSITA – SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL – MOGOTES – SAN JOAQUIN – ONZAGA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1057 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS CONEXION AC

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1.Entrega de la programación para las obras de señalización horizontal en la pavimentación realizada con MDC-19 y construcción de cunetas en el sector de las ventanas San Gil - Mogotes. (22 de marzo de 2024).
2.Ejecutar vaciado del concreto en las cunetas de la ventana No.4(21 de marzo de 2024.
3.Entregar diseño Hidráulico ajustado a las observaciones generadas por Interventoría. (27 de marzo de 2024).
4.Inicio Construcción de cunetas en los tramos asfaltados en el corredor vial entre el PR33 al PR38 10 de abril. (10 de abril de 2024)
5.Entrega del levantamiento topográfico realizado del PR38+320 hacia mayores.(27 de marzo de 2024)
6.Entrega de las metodologías de trabajo para los Estudios y Diseños de la quebrada la Leona. (27 de marzo de 2024)
7.Atención a los comunicados Ambientales pendientes. (21 de marzo de 2024)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de cada uno de los sectores que se adelantan obras.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

AMBIENTAL
Se trabaja en el ajuste del informe del mes de diciembre; teniendo en cuenta que no se han aprobado los informes presentados hasta febrero de 2024, se plantea subsanar las observaciones en los informes ya presentados formalmente y elaborar el informe de marzo conforme a los ajustes realizados.
A corte del presente comité el Contratista tiene pendiente la atención de siente (7) comunicado de gestión ambiental, entre los cuales se incluye la atención a las observaciones al informe de Diciembre de 2023, observaciones realizadas respecto a los 26 sitios de donación utilizados por el contratista, el manejo integral de los materiales, y atención a observaciones y requerimientos realizados respecto a los permisos otorgados por la autoridad ambiental, los cuales se relaciona a continuación:
Atención a comunicado de observaciones de las zonas de nivelación (INV-VIAS CONEXIÓN AC-992-2023 y INV-VIAS CONEXIÓN AC-1064-023)) - 27 de abril de 2024.
Entrega informe mensual Ambiental de diciembre de 2023 (INV-VIAS CONEXIÓN AC-1034-2023) - 19 de abril de 2024.
Manejo integral de materiales de construcción INV-VIAS CONEXIÓN AC-1036-2023) - 27 de abril de 2024.
Observaciones de la resolución de licencia ambiental INV-VIAS CONEXIÓN AC-1032-2023) - 03 de mayo de 2024.
Observaciones Permiso de Aprovechamiento forestal INV-VIAS CONEXIÓN AC-1054-2023) - 03 de mayo de 2024 03 de mayo de 2024.
Observaciones Permiso de Ocupación de Cauce INV-VIAS CONEXIÓN AC-1053-2023) – 03 de mayo de 2024.
Se requiere la entrega de Paga ajustado para su aprobación definitiva teniendo en cuenta que el área de sostenibilidad del INVIAS ya paso el requerimiento a la Interventoría; Contratista manifiesta que hará entregada del documento ajustado para el 20 de mayo del presente año.
Por otra parte, la Interventoría consulta al contratista cual fue el procedimiento mediante el cual la corporación determino los límites del DMRI dentro del proyecto, el Contratista informa que la corporación posee la zonificación ambiental, la cual les compartieron y sobre esta se realizó la implantación del trazado vial del proyecto y así se determinó el tramo de la vía que interceptaba. Interventoría solicita al Contratista verificar mediante topografía el punto de inicio del DMRI.

También se solicita al Contratista evaluar los costos pertinentes al trámite del licenciamiento ambiental del tramo de DMRI, teniendo en cuenta que las entidades (INVIAS y Gobernación) en diferentes reuniones han extendido la consulta. La profesional Ambiental del Contratista expone que se está a la espera de que la Corporación Autónoma de Santander - CAS mediante una comunicación escrita formalice que el trámite a realizarse en el tramo es una Licencia ambiental, así como los términos de referencia, posteriormente bajo los términos establecidos se procede a realizarse el estudio de sustracción para obtener el costo de la inversión requerida dentro del DMRI. Interventoría solicita al Contratista hacer seguimiento a la respuesta por parte de la corporación reiterando nuevamente el comunicado enviado.

Entrega de los diseños solicitados por la CAS en la resolución del permiso de ocupación de cauce, durante el periodo de abril de 2024.

SOCIAL

Como resultado de la reunión de realizada con la Gestora social del Invias, se requiere de la consulta del formato donde se establecen los lineamientos para presentación al invias de las obras de participación comunitarias contempladas.
Se solicita al contratista la entrega de la relación de los predios ubicados a los costados de la vía, donde se detalle su localización, propietario e información de contacto como mínimo.

Respecto al compromiso con el propietario del predio aledaño al PR 76, de instalación de la cerca, contratista acordó la entrega de los postes para el día mañana (19 de abril) e iniciar la instalación el día 22 de abril; Contratista manifiesta que el proveedor la está entregando los postes hasta el día 23 de abril, y que realizará acercamiento con el propietario para informarle del cambio en la fecha para cumplir lo pactado, Interventoría pide dejar trazabilidad del acercamiento.

Se pide también al Contratista cerrar los compromisos pactados con los propietarios de los predios en el PR 76 que se afectaron debido a las labores de atención de la emergencia ocurrida en año anterior.

Se pide al contratista tramitar para el presente periodo la pre acta de la gestión social, teniendo en cuenta que ya hay soportes que cuentan con visto bueno de la Interventoría.

Se requiere programar el segundo taller de participación comunitaria, contratista e interventoría acuerda realizar el taller el día 6 de mayo de 2024.

TECNICO

'Interventoría señala al contratista la necesidad urgente de entrega de los diseños definitivos del corredor vial y el presupuesto de obra ajustado al alcance de los recursos disponibles del proyecto en orden de gestionar con las entidades la obtención de recursos para pavimentación de los 25 km.

Contratista manifiesta que para la elaboración del presupuesto de obra depende de la aprobación de los diseños, los cuales se encuentran bajo elaboración por parte de su especialista. Contratista se componente a entregar la topografía del tramo entre el PR 51 al PR 57 el día 19 de abril de 2024.

Se solicita al Contratista la entrega del Informe mensual de avance del mes de marzo de 2024. Contratista manifiesta que se encuentra a la espera de recibir el soporte de pago de la seguridad social por parte de uno de sus especialistas, para radicar el documento a interventoría. En ese orden de idea, se establece la entrega de la Pre Acta de obra el día 27 de cada mes.

El director de la interventoría solicita al contratista hacer la entrega de todos los documentos pertinentes al desarrollo del contrato, de manera formal, dejando la trazabilidad de cada etapa de los procesos de revisión y entregas ya que se han presentado situaciones donde se han entregado documentos incompletos ante la Gobernación y la entidad ha manifestado su descontento ante el proceso de entrega de la información que se ha realizado.

se reiteran lo compromisos requeridos en el comité 34, 35, 36, 37 y 38 que a la fecha no ha sido cumplidos por el Contratista.

Se presenta el estado de avance del contrato de obra a la fecha: Inversión programada 19.901.548.837,17 (26,39%), Inversión de obra ejecutada acumulada 13.851.877.951,25 (18,37 lo cual se traduce en un atraso del 8,02% equivalente a 6.049.670.885,89. pesos m/cte. Se solicita al Contratista de obra subsanar el atraso existente en el menor tiempo posible.

La interventoría reitera la solicitud de inicio inmediato de las obras complementarias a la construcción de pavimento tanto de las ventanas como del corredor vial entre el PR 33 al PR 38, toda vez que, cualquier afectación que se produzca a la estructura de pavimento por falta de estructuras de drenaje como cunetas, deberá ser

	FECHA	18/04/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar la Pre Acta de obra el día 27 de cada mes.	mensualmente	CONTRATISTA
Entregar la topografía del tramo entre el PR 51 al PR 57	viernes, 19 de abril de 2024	CONTRATISTA
segundo taller de participación comunitaria	lunes, 6 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Entrega de los diseños solicitados por la CAS en la resolución del permiso de ocupación de cauce	En el transcurso del mes de abril de 2024	CONTRATISTA
entrega de la relación de los predios ubicados a los costados de la vía,	Sin definir	CONTRATISTA
Realizar ajustes al PAGA para su aprobación definitiva	lunes, 20 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Atención a comunicado de observaciones de las zonas de nivelación (INV-VIAS CONEXIÓN AC-992-2023 y INV-VIAS CONEXIÓN AC-1064-023	viernes, 19 de abril de 2024	CONTRATISTA
Entrega informe mensual Ambiental de diciembre de 2023 (INV-VIAS CONEXIÓN AC-1034-2023)	lunes, 27 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Manejo integral de materiales de construcción INV-VIAS CONEXIÓN AC-1036-2023)	sábado, 27 de abril de 2024	CONTRATISTA
Observaciones de la resolución de licencia ambiental INV-VIAS CONEXIÓN AC-1032-2023)	viernes, 3 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Observaciones Permiso de Ocupación de Cauce INV-VIAS CONEXIÓN AC-1053-2023)	viernes, 3 de mayo de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA	18/04/2024
	(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carolina Gutierrez S.	P Social	C.C.V.S	
Daily Meneses Rincón	AUX. SST	C.C.V.S	
Julian Aguilar	Residente	CCVS	
Maria Alejandra Barrera C	Aux residente	CCVS	
Omar yesid Rocha M.	Inspector	Interventoría	Omar Rocha M.
Lorriam Yamid Castilla	Director Intv.	Consorcio Vias Conexion AC	
Fernando Cote Rocha	laboratorista	CVC	
Javier Manrique B	Topografo	CCVS	
JIMMY GARCIA B.	GERENTE INTERV.	INTERV.	
YANITH G AVENDAÑO P	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
Mayra A. Hernández B	Profesional Ambiental	Interventoria	
Leonyn Karine Sepulveda	Profesional Ambiental	CCVS	
Carlos Alberto Gómez U.	Superv. SST.	INTERVENTORIA	
Maria f. Gallardo H.	Ing. Auxiliar.	Interventoría	
T.C: A. Gómez	Residente	Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 7

FECHA: 23/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 40
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4316864
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
LOTE 2:CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA – SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES – LA ROSITA – SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL – MOGOTES – SAN JOAQUIN – ONZAGA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1057 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS CONEXION AC

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NIA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Fecha de Reanudacion de labores en los diferentes frentes de obra.
- Presupuesto obras de Proteccion, Relleno PR 76.
- Avance Estudios y Diseños Fase III de la quebrada La leona
- Estado de la Gestión Pertinente al ORMI y su tramite Ambiental
- Estado Aprobacion Estudios y Diseños y definicion alcance
- Revision de los Puntos criticos en el corredor San GIL - Mogotes (PR 21 y PR 4)

El Gestor Tecnico del contrato, solicita al contratista informar la Fecha de Reanudación de labores en el PR 76, señalando al director de obra la importancia de dar cumplimiento a los Plazos pactados. Contratista informa que a partir del dia lunes 29 de Abril de 2024 se Iniciara las actividades en el frente.

El Ingeniero supervisor de la Gobernacion, señala que previo al inicio de las obras en el PR 76 se deberá formalizar el proceso por el cual se incluye en el Presupuesto de obra, el costo de las obras de estabilizacion en el PR 76; Para esto se Requiere que el contratista de obra presente los planos, estudios y Diseño y el Presupuesto aprobado por interventoria. contratista se compromete a entregar el capitulo de de cantidades de obra y Presupuesto el 29 de Abril de 2024.

Se le advierte al contratista que Presentado el caso de Perdida de la obra de Relleno realizada a causa de la accion de los elementos, Contratista deberá asumir los costos de su Reposicion.

Contratista Iniciara obra de Mitigacion de la erosion de la parte superior del talud a partir del 26 abril de 2024.

De Acuerdo a la Visita realizada al PR 75+700 se define que el contratista Realice Acercamiento con la alcaldia del Municipio de onzaga para declaracion de emergencia en el Punto con el Fin de Realizar la canalización y corrección del cauce del Rio onzaga.

Para el punto critico de la leona se le solicita al contratista la Presentacion de la Propuesta para procedimiento de Reconocimiento economico del PMT que se implementa en la atención de los Puntos criticos.

Respecto a las obras de contención del PR 26 se define la urgencia de la entrega del diseño de la prolongación del Muro Aguas arriba,. contratista se compromete a entregar El diseño el 3 de Mayo de 2024. y a reanudar los trabajos en el Frente de obra el 25 de Abril de 2024. Interventoría solicita al contratista la validacion del Diseño de pavimentos a implementar, en el Punto, contratista manifiesta que el Dia sabado confirma la Fecha de entrega.

Puntos criticos PR 21 y PR 4

se define que interventoría revisará los diseños y Presupuesto del paquete Inicial y posteriormente las entidades (Invias y Gobernacion) analizaran la viabilidad de intervencion de las obras proyectadas

Ventanas Corredor san Gil - Mogotes.

Contratista manifiesta que reanudará labores el dia lunes 29 de ABRIL de 2024, señalando que se realizará la preparación de la mezcla de concreto en OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 de 7

	FECHA	23/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GERMAN MAURICIO RUEDA	DIRECTOR OBRA	C.C.V.S	
Julian Hernando Aguilar	Residente Obra	CCVS	
Miguel Angel Rodriguez S	Supervisor Gobernación	Gobernacion S.	
Jorjam Yamid C.	Director Int.	Consorcio Vias Conexor AC	
Jeiman Ricardo Cely	Gestor Técnico	INVIAS	
Edi D. Gomez	Residente	C. J. Vias Conex.	
Maria Fernanda Gallardo	Ingeniera Auxiliar	Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial