ANEXO 9

BITACORA DE OBRA

Lunes 1 de abril del 2024.

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (2), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (0), Ayudantes de Obra (30), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (1), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (2), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (1), Aux. Despacho (1) Especialistas (6), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1), Topógrafo-consultoría (2), Cadenero-consultoría (2).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (2), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1), Equipo de topografía-consultoría (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambiental (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1)

Actividades

Se continuó con la excavación del caisson #11 del módulo 2 localizado en el PR 26, se lleva el 93% de excavación efectuada en el módulo #2.





Se continuó con el retiro de fallos y reemplazo con material granular desde el PR 37+885 hasta el PR 37+900 a MI.



No se realizó ningún tipo de actividad en los otros frentes recurrentes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.

Martes 2 de abril del 2024.

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (2), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (0), Ayudantes de Obra (30), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (1), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (2), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (1), Aux. Despacho (1) Especialistas (6), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1), Topógrafo-consultoría (1), Cadenero-consultoría (2).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (2), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1), Equipo de topografía-consultoría (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambiental (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades

Se continuó con la excavación del caisson #12 del módulo 2 localizado en el PR 26.



Se realizó el cerramiento del acopio de material de base ubicado en el PR 34+750.





Se mejoró la señalización en el PR 76.





No se realizó ningún tipo de actividad en los otros frentes recurrentes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.

Miércoles 3 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (2), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (0), Ayudantes de Obra (30), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (1), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (2), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (1), Aux. Despacho (1) Especialistas (6), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1), Topógrafo-consultoría (2), Cadenero-consultoría (2).


EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (2), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1), Equipo de topografía-consultoría (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambiental (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Se continuó con la excavación de caisson #12 del módulo 2 localizado en el PR 26.





Levantamiento topográfico para la posible elaboración de un canal para control de nacimiento de agua en el PR 37+365 hacia mayores a MD.



Cerramiento del acopio de material de base ubicado en el PR 34+750.





No se realizó ningún tipo de actividad en los otros frentes recurrentes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.







Jueves 4 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (0), Ayudantes de Obra (30), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (1), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (2), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (1), Aux. Despacho (1) Especialistas (6), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1), Topógrafo-consultoría (2), Cadenero-consultoría (2).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (2), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1), Equipo de topografía-consultoría (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambiental (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades.

Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+840 hacia mayores a MI.





Elaboración de filtro francés en el PR 37+010 hacia mayores a MD, la piedra filtro implementada para esta actividad presenta sobre tamaño.




Se realizó el comité y recorrido general de los frentes del proyecto con la presencia de la veeduria, personerias, alcaldias, supervisor del contrato, grupo contratista e interventoría.




Se realizó el recorrido e inspección de todas los frentes del proyecto con la especialista ambiental de interventoría.




Continuación de actividades ejecutadas el día jueves 4 de abril del 2024.

* Se continuó con la excavación del caisson #3 del módulo 1 localizado en el PR 26.



Viernes 5 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (2), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (0), Ayudantes de Obra (30), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (1), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (2), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (1), Aux. Despacho (1) Especialistas (6), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1), Topógrafo-consultoría (2), Cadenero-consultoría (2).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (2), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1), Equipo de topografía-consultoría (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambiental (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

* Se continuó con la excavación y construcción de anillos del caisson #3 del módulo 1 ubicado en el PR 26.





* Se llevó a cabo la reunión del CAS en el municipio de San Gil en donde se definieron los trámites del ORMI.





*Se realizó la elaboración de encofrado para cunetas de la ventana #4 ubicadas PR7.





* No se realizó ninguna actividad en los frentes restantes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.





Sábado 6 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 11:30 am

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (2), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (0), Ayudantes de Obra (30), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (1), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (2), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (1), Aux. Despacho (2) Especialistas (6), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1), Topógrafo-consultoría (2), Cadenero-consultoría (2).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (2), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1), Equipo de topografía-consultoría (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambiental (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la excavación y construcción de anillos del caisson #3 del módulo 1 ubicado en el PR 26.





* No se realizó ninguna actividad en los frentes restantes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.





Lunes 8 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (29), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la excavación y construcción de anillos del caisson #3 del modulo 1 ubicado en el PR 26, se encontraron excavaciones de caissons sin tapas generando condiciones inseguras en dicho frente de obra.





* Se encontró que la señalización de excavación de pozos de inspección estaba en mal, por otro lado, el PMT del PR 26 se encuentra en funcionamiento.






* Se realizó la fundida de uno de los anillos que conforma a el pozo #8 ubicado en el PR 35+120.





* No se realizó ninguna actividad en los frentes restantes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.





6

Martes 9 de abril del 2024.

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (29), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la elaboración de filtro francés en el PR 37+700 hacia menores a MD, Se sigue presentando sobre tamaño en la piedra filtro implementada en esta actividad.





* Se realizó la fundida de uno de los anillos que conforma a el pozo #8 ubicado en el PR 35+120.





* Se encontró la señalización de excavación profunda instalada en el perímetro de los caissons ubicados en el PR 26 en mal estado y se necesita complementar el cerramiento perimetral de este frente de obra con señalización vertical suficientemente visible.





* Cubrimiento y compactación de cajas colectoras mediante el uso de saltarín.





* No se realizó ninguna actividad en los frentes restantes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.





Miércoles 10 de abril del 2024

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: ***Hora de finalización:***

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (29), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se realizó la visita al PR76 para revisión y actualización de compromisos con el propietario del predio - Social.





* Se ejecutó la instalación de puntos satélite en la personería y alcaldía de onzaga, por otro lado, se realizó la verificación de las vallas informativas en los tramos viales con acompañamiento de la interventoría.





* Entrega de volante informativo # 13 en el hospital de San Joaquín, la alcaldía y personería del municipio de Onzaga con presencia de la interventoría.





* Se realizó la extracción de núcleos de asfalto para la ejecución de ensayos de calidad con el seguimiento del grupo de interventoría.






* Se ejecutó el realce con mampostería del pozo de inspección #5 ubicado en el PR 34+780.






* Mejoramiento de vía mediante perfilado y compactación de la subrasante existente ubicada en el PR 57.





* No se realizó ninguna actividad en los frentes restantes del proyecto debido a la ausencia de insumos para la ejecución de labores.





Jueves 11 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (29), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con el levantamiento en ladrillo del muro de los pozos de inspección #2 y #5 ubicados en el PR 34+460 y PR 34+790 respectivamente.





* Se continuó con el llenado y compactación de las excavaciones que se realizaron para las cajas colectoras que se conectan con los pozos de inspección, se realiza con el fin de avanzar con la estructura del pavimento (BG y SBG), posteriormente se tendrá que hacer reproceso de localización y excavación.



* Se continuó con el levantamiento en ladrillo del muro de los pozos de inspección #4 y #6 ubicados en el PR 34+460 y PR 34+790 respectivamente.





* Se realizó la visita para la revisión de solicitud OPC en el instituto técnico Isaías Ardilla y el centro educativo Oasis sede B.





* Verificación de espesor del filtro francés instalado en el PR 33+730.




* Mejoramiento de vía mediante perfilado y compactación de la subrasante existente ubicada entre el PR 56 - PR 57.





* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.







12

Viernes 12 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am **Hora de finalización:** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (29), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).


Actividades:

* Se continuó con la construcción de anillos en mampostería en los pozos #3 y #4 localizados en el PR 34+570 y PR 34+690 respectivamente.





* Se realizó la construcción de cañuela del pozo #6 ubicado en el PR 34+900 y se ejecutó la adecuación para el relleno del perímetro del pozo #2 con BG situado en el PR 34+460.






* Mejoramiento de vía mediante perfilado y compactación de la subrasante existente ubicada entre el PR 58.





* Se realizo verificación por topografía de la alineación del muro dentellón ubicado en el PR 76 en el municipio de Onzaga y el levamiento inicial para cantidades de lleno y estructuras a ejecutar con acompañamiento de la interventoría.





* Se realizó la visita para la revisión de solicitud OPC en el instituto educativo sede 13 escuela Tinavita, escuela rural Siacha, escuela rural José Antonio Gálan y escuela rural Santa Cruz sede 1.







* Inactividad en las frentes restantes del proyecto.





14

Sábado 13 de abril 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am **Hora de finalización:** 10:30 am

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (29), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la construcción de anillos en mampostería en los pozos #3 y #7 localizados en el PR 34+570 y PR 35+010 respectivamente.





* Se realizó la construcción de cañuela del pozo #6 ubicado en el PR 34+900 y se ejecutó la adecuación para el relleno del perímetro del pozo #8 con BG situado en el PR 35+120.





* Se realizó la visita al predio del señor Orosman para ejecutar la inspección al trabajo realizado al material residual acopiado en la zona ubicada en el PR 34+071, con acompañamiento de la interventoría.





* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.

Domingo 14 de abril del 2024.

No se ejecutan actividades.

Lunes 15 de abril del 2024.

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (15), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

* Se continuó con la construcción de anillos en mamposteria en el pozo #8 localizado en el PR 85+120.





* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.

Martes 16 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (15), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

* Se realizó llenado del perimetro del pozo #3 con BG situado en el PR 34+570.





* Levantamiento topográfico en el PR 34+570 realizado por la interventoría.



* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.





Miercoles 17 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (15), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

* Levantamiento topográfico en el PR 33+790 hacia mayores realizado por la interventoría.





* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.



Jueves 18 de abril del 2024

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm.

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (15), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (2), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

***PERSONAL DE INTERVENTORÍA*:** Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

* Se llevo a cabo el comité técnico #39.



* Levantamiento topográfico en el PR 34+364 hacia menores realizado por la interventoría.



* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+853 hacia mayores a MI.





* Se presentaron lluvias intensas en la zona durante aproximdamente 1 hora, lo cual generó la caida de árboles en el PR 34+364, tambien ocasionó socavación en las capas de SBG y BG en los bordes del pavimento del sector.





* Se solventó temporalmente la socavación generada por las lluvias en el PR 34+364.





* Indicaciones para inicio de actividades correctivas en sitio de donación de material estéril PR 34+750.



* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.
* Observaciones: La interventoría le solicita al contratista la construcción de las cunetas a lo largo de los sectores donde se ha realizado la elaboración de pavimento asfáltico, con el fin de evitar la socavación en los bordes externos del asfalto debido a las lluvias presentes en la zona, lo cual de no ser atendido afectará negativamente a la estabilidad del pavimento flexible a futuro, cabe resaltar que toda actividad realizada para solventar temporalmente esta problematica será asumida económicamente por el contratista.

Viernes 19 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm


PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (15), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

* Nivelación y compactación de subrasante en el municipio de San joaquín ubicado en el PR 59.




* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 38 hacia mayores a MI.





* Se continuó con el llenado y compactación de los bordes de la vía para solventar temporalmente la socavación generada por las lluvias en el PR 34+200, se presentaron lluvias moderadas en la zona con una duración de aproximadamente 1 hora.





* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.
* Observaciones: la interventoría le solicita al contratista la limpieza de los box culverts y alcantarillas realizadas con el objetivo de preservar la vida útil de las estructuras.

Sábado 20 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 11:30 am


PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (15), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).


Actividades:
* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+853 hacia mayores a MI, se suspendieron labores en este frente a las 9:30 am.





* Se continuó con el llenado y compactación de los bordes de la vía para solventar temporalmente la socavación generada por las lluvias en el PR 34+075 hacia mayores.





* Se realizó el realce del guarda rueda del box culvert ubicado en el PR 35+240 debido a que su nivel se encontraba por debajo de lo requerido.





* Observaciones: la interventoría desconoce los motivos por el cuál se suspendieron las labores en el frente de mejoramiento de vía por medio de cajeo antes del tiempo previsto, el contratista no presentó ningún tipo de justificación al respecto, por otro lado, hasta la fecha el contratista no ha reanudado actividades en los puntos restantes de intervención establecidos del proyecto.

Domingo 21 de abril del 2024
Estado del clima: Se presentaron lluvias significativas en el sector a lo largo del día.
Hora de inicio: 6:00 am Hora de finalización: 9:30 am.
Personal y equipo del contratista: Se requirió de un operador y una retroexcavadora.
Actividades:
* Desde la noche del sábado 20 de abril del 2024 se suspendió el transito en el sector de la Leona debido a creciente en la quebrada Santa Clara ocasionada por las fuertes lluvias

presentes en la zona, se atendió esta emergencia mediante el uso de una retroexcavadora para solventar temporalmente esta problemática y se habilito nuevamente el paso sobre las 9:30 am del domingo 21 de abril del 2024.





Lunes 22 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (14), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades

* Se realizó el realce del guarda rueda del box culvert ubicado en el PR 35+227 debido a que su nivel se encontraba por debajo de lo requerido.





* Levantamiento topográfico en el PR 37+700 para filtros, realizado con acompañamiento de la interventoría.



* Se encontró que en el PMT PR 26 solo hay presencia de un controlador vial, por lo cual se presenta una deficiencia en flujo vehicular a la hora de transitar por la zona, por otro lado, el cerramiento perimetral del PR 26 presenta una señalización de obra no adecuada, adicionalmente a esto, se evidenció acopio de material granular sobre la vía en el PR 37+750 a MI sin la señalización correspondiente.







* Se evidencia sobre tamaño en el material seleccionado que se prevé implementar para la nivelación de la subrasante en el PR 36+450.





Martes 23 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (11), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (4), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (1), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Levantamiento topográfico en el PR 37+700 hacia mayores para filtros realizado con acompañamiento de la interventoría.



* Se trabajó en conformación de la vía existente a la altura del PR 60.





* Se realizó el desencofrado del realce del guarda rueda del box culvert ubicado en el PR 35+720.



* Se reanudó la actividad de construcción de filtro francés en el PR 37+700 hacia mayores a MD.





* Se realizo el recorrido e inspección de todos los frentes activos y puntos críticos del proyecto, y a su vez se llevó a cabo el comité tecnico # 40.







* Se realizó el lavado de piedra filtro en el PR 37+720.



* Observaciones: Presencia de lluvia moderada en la zona con una duración aproximada de 1 hora, hasta la fecha el contratista no ha reanudado actividades en los puntos restantes de intervención establecidos del proyecto.

Miércoles 24 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (12), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (6), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (1), Retrocargador (2), Motoniveladora (1), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (1), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).


Actividades:

* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+900 hacia mayores a MI.





* Se realizó la aplicación de la capa de SBG entre el PR 36+360 hasta el PR 36+460.





* Se realizó el encofrado para fundida del realce del guarda rueda del box culvert ubicado en el PR 35+650.



* Observaciones: Presencia de lluvia moderada en la zona con aproximada de 1 hora, hasta la fecha el contratista no ha reanudado actividades en los puntos restantes de intervención establecidos en el proyecto.

Jueves 25 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (14), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+920 hacia mayores a MI.



* Se ejecutó la actividad de construcción de filtro francés en el

PR 37+830 hacia mayores a MD.



* Se realizó la aplicación de material seleccionado sobre la subrasante para mejoramiento vía en el PR 36+500.



* Se reanudo la actividad de excavación y construcción de anillos de los caissons #3 y #4, ubicados en el módulo 1 del PR 26.



* Observaciones: Presencia de lluvia moderada e intensa en la zona en horas de la tarde con una duración aproximada de 2 horas, hasta la fecha el contratista no ha reanudado actividades en los puntos restantes de intervención establecidos del proyecto.

Viernes 26 de abril del 2024

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 4:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (14), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+930 hacia mayores a MI.





* Se ejecutó la actividad de construcción de filtro francés en el PR 37+890 hacia mayores a MD.





* Se realizó la aplicación de material seleccionado sobre la subrasante para mejoramiento de vía en el PR 36+520.





* Se continuó con la excavación y construcción de anillos de los caissons #3 y #4, ubicados en el modulo 1 del PR 26.





* Se suspendió el tránsito en el sector de la Leona debido a creciente en la quebrada Santa Clara ocasionada por las fuertes lluvias presentes en la zona



* Observaciones: Presencia de lluvia moderada en la zona en horas de la tarde con una duración aproximada de 1 hora, hasta la fecha el contratista no ha reanudado actividades en los puntos restantes de intervención establecidos del proyecto.

Sábado 27 de abril del 2024.

Estado de clima Horas de la mañana: Soleado (X), Nublado ( ), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso ( )

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 11:00 am

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (14), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (1), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se continuó con la actividad de construcción de filtro francés en el PR 37+930 hacia mayores a MD.





* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+935 hacia mayores a MI.





* Se encontró en mal estado el material seleccionado aplicado en el PR 36+500 debido a las lluvias presentes en el sector, la interventoría le solicita al contratista escarificar, airear y reinstalar el material en cuestión.



* Se continuó con la excavación y construcción de anillos del caisson #3, ubicado en el módulo 1 del PR 26.



Domingo 28 de abril del 2024.

No se ejecutan actividades.

Lunes 29 de abril del 2024

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado ( ), Nublado (X), Lluvioso ( )
Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 2:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (21), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (2), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

***PERSONAL DE INTERVENTORÍA*:** Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades

* Se continuó con la actividad de eliminación y reemplazo de fallo presente en la subrasante para el mejoramiento de la vía en el PR 37+945 hacia mayores a MI.





* Se continuó con la excavación y construcción de anillos del caisson #3, ubicado en el módulo 1 del PR 26, pero se presentó poco avance debido a la infiltración de agua en los caissons.





* Construcción de filtro francés en el PR 37+750 hacia mayores a MI, se observó que la piedra filtro instalada se encontraba contaminada, la interventoría se solicita al contratista su retiro, y se recalca al contratista que el material filtrante instalado debe estar según lo señalado en el artículo 673 de las especificaciones técnicas, el cual estipula que el material filtrante debe estar limpio y libre de material fino, tambien se solicita la presencia del residente de obra en el frente de trabajo para implementar las medidas correctivas, pero hasta el momento se ha hecho caso omiso a la solicitud.





* Se encontró con que la maquinaria destinada a realizar el mejoramiento de la vía en el PR 61 estaba averiada, por lo cual el frente se encuentra inactivo, también se halló que el material aplicado en el tramo vial del PR 61 hacia menores se encuentra saturado.





* Se mantiene la inactividad en el PR 76 y el paso por el sector de la Leona se encuentra habilitado, aunque no se encuentra presencia de maquinaria en el sitio para atender alguna emergencia en caso de ser requerido.





* Observaciones: - Según compromisos realizados por el contratista en el pasado comité de obra del 23 de abril, hoy se reanudarían labores en el PR 76 y la construcción de cunetas en las ventanas, adicionalmente a estos puntos el contratista se comprometió a realizar obras de protección en la corona del terraplén en el PR 76, debido a que, se corre el riesgo de pérdida del ancho de la vía por la socavación generada por las aguas superficiales y su falta de manejo por parte del contratista, cabe resaltar que todos estos compromisos fueron incumplidos.



- El dia 24 de abril el contratista informó el cambio de horario laboral a jornada continua desde las 6 am hasta las 2 pm en la presente semana, argumentado bajo la razón de que en los últimos dias se ha presentado un incremento en las lluvias, principalmente en las horas de la tarde, se presentaron lluvias moderadas en la zona

en el transcurso del dia con una duración aproximada de 2 horas.

Martes 30 de abril del 2024.

***Estado de clima Horas de la* mañana:** Soleado ( ), Nublado (X), Lluvioso ( )

Horas de la tarde: Soleado ( ), Nublado ( ), Lluvioso (X)

Hora de inicio: 6:30 am ***Hora de finalización:*** 2:00 pm

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Director (1), Residente (1), Aux. SST (1), Prof. Social (1), Prof. Ambiental (1), Ing. Auxiliar (1), Ayudantes de Obra (21), Oficiales de Obra (3), Topógrafo (1), Almacenista (1), Controladoras Viales (13), Operadores (13), Téc. Laboratorio (1), Aux. Ambiental (1), Aux. Social (0), Cadenero (2), Conductor De Volqueta (5), Conductor de Camioneta (1), Aux. Administrativa (1), Insp. De Obra (1), Ayudantes de topografía (1), Conductor de Carrotanque (2), Despachador (0), Aux. Despacho (1), Contador (1), Servicios generales (1), Aux. suministros (1).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Retroexcavadora (2), Retrocargador (2), Motoniveladora (2), Cargador (1), Minicargador (2), Vibrocompactador (3), Volquetas (5), Camionetas (1), Saltarín (1), Tronzadora (1), Pulidora (1), Motobomba (2), Mezcladora (2), Planta Eléctrica (1), Equipo de topografía (1), Carrotanque (2), Camión turbo (1), Motosierra (1).

***PERSONAL DE INTERVENTORÍA*:** Director (1), Ing. Residente (1), Ing. Auxiliar (1), Conductores (2), Topógrafo (1), Cadenero (1), Prof. Ambienta (1), Prof. Social (1), Insp. SST (1), Insp. Laboratorista (1), Secretaria (1), Aux. Laboratorio (1), Insp. de obra (1).

EQUIPOS DE INTERVENTORÍA: Camionetas (2), Estación total (1), Odómetro (1) Nivel de precisión (1).

Actividades:

* Se realizo un apique de 2.6 m de profundidad en el PR 36+960 a MI para verificar el nivel freático y se halló que no habia presencia de agua hasta dicha profundidad.




* Continúa averiada la maquinaria destinada para realizar el mejoramiento de la vía en el PR 61.




* Se realizó la verificación topografica de asentamiento y cárcavas generadas por las lluvias presentes en el PR 76+040 por parte

de la interventoría; se mantiene la inactividad en el PR 76.




* El paso por el sector de la Leona se encuentra habilitado, aunque no se encuentra presencia de maquinaria en el sitio para atender alguna emergencia en caso de ser requerido.

* Se realizó la verificación del material seleccionado instalado en el PR 61 hacia menores, por otro lado, se ejecutó la verificación topográfica en el PR 51.




* Inactividad en los frentes restantes del proyecto.



* Observaciones: Presencia de lluvia moderada en la zona en horas de la tarde con una duración aproximada de 1 hora, se evidencio una creciente en la quebrada de San Joaquín ubicada en el PR 60.



Miércoles 1 de mayo del 2024 (Festivo).

No se ejecutaron actividades.