ANEXO 4 ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 9/05/2024 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 41
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4316864
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
LOTE 2:CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA – SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES – LA ROSITA – SANTANDER, BOYACÁ – CORREDOR SAN GIL – MOGOTES – SAN JOAQUÍN – ONZAGA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1057 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

•Reanudar labores en el PR 76. Plazo establecido para su cumplimiento: 29 de abril de 2024 INCUMPLIDO.
•Iniciar construcción de protección contra la socavación en la corona del relleno del PR 76. Plazo establecido para su cumplimiento: 26 de abril de 2024. INCUMPLIDO
•Reanudar obras de construcción de las cunetas en las ventadas del Corredor San Gil – Mogotes. Plazo establecido para su cumplimiento: 29 de abril de 2024. INCUMPLIDO
•Entrega Diseños para la prolongación del muro de Contención en el PR 26. Plazo establecido para su cumplimiento: 3 de mayo de 2024. INCUMPLIDO
•Entrega de las Metodologías trabajo para los Estudios y Diseños Fase III de la quebrada la Leona atendiendo a las observaciones remitidas por Interventoría. Plazo establecido para su cumplimiento: 3 de mayo de 2024. (ENTREGADO PARCIALMENTE).
• Entrega APU de las obras de estabilización del PR76 incluyendo ítems no previstos. Plazo establecido para su cumplimiento: 29 abril de 2024. CUMPLIDO
• Reanudar labores en el PR 26. Plazo establecido para su cumplimiento:25 de abril de 2024. CUMPLIDO
• Entrega levantamiento topográfico PR 51 al PR 57. Plazo establecido para su cumplimiento: 24 abril de 2028. CUMPLIDO
• Construcción cunetas PR 35+227 al PR 36+080 y PR 34+364 al PR 33+780. Plazo establecido para su cumplimiento 8 de mayo de 2024: INCUMPLIDO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de cada uno de los sectores que se adelantan obras.
2. Observaciones al plan de Contingencia
3. Gestión Ambiental
4. Gestión Social
5. Gestión SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

TÉCNICO
Plan de contingencia
Se da inicio al comité presentado el avance del proyecto a la fecha, al 30 de abril
Obra ejecutada acumulada: $14.314.847.826 pesos m/cte.
Obra programada acumulada: 20.432.356.530,87 pesos M/cte.
Valor ejecutado en lo corrido de año 2024.4.318.890.629,56
Teniendo en cuenta lo expuesto el atraso de obra a la fecha se cuantifica en un 8.56 %, en ese orden de ideas se hacen los comentarios pertinentes a la programación entregada en el plan de Contingencia, señalando al contratista que, para cumplir con la inversión del saldo de la vigencia de 2024, de mayo a diciembre se debe realizar una inversión de $1.664.679.965 de pesos M/Cte.

Se le solicita al Contratista la Entrega de estudios y diseños de la prolongación del muro del PR 26, el contratista manifiesta que hará entrega inmediata de la primera versión para revisión por parte de la Interventoría.
Socavación de las cuentas en las ventanas
Se señala que se evidenció el agrietamiento entre la unión del asfalto y el concreto de la cuneta ya construida en la Ventana 4, debido a la perdida del material granular de la superficie de apoyo de la cuneta; se le solicita al Contratista verificar si la problemática se extiendo hasta la estructura del pavimento.
Interventoría también menciona que se ha observa afectación por socavación en el pavimento a la altura del PR 34+364.

'AMBIENTAL
Interventoría señala que se ha observado mejoría en el desarrollo de la gestión ambiental por parte del contratista.

Se programa reunión ambiental para revisión de las actividades de extracción de material del río Mogotitos.

'Se consulta al contratista si ya Inicio de tramite ocupación de cauce PR 76, lo cual quedó dentro de los compromisos pactados en mesa de trabajo que realizaron los profesionales ambientales, Contratista manifiesta que no se ha hecho la gestión pertinente, por solicitud de Interventoría, el Contratista se compromete a hacer radicación de la solicitud del permiso para ese punto y las alcantarillas en el PR 37 el 17 de mayo de 2024.

Adecuaciones del punto de acopio de residuo peligros
Se cumplió con las adecuaciones requeridas, quedando pendiente la entrega de las evidencias. Se solicita al Contratista presentar las evidencias junto con el cambio de los puntos ecológicos anexo en el informe mensual Ambiental del mes de abril.
Por otra parte, se establece la adecuación de sitio de acopio temporal ubicada en el PR 34+750 para la primera semana de junio de 2024.

Informes mensuales de gestión ambiental: se realizó la entrega de los informes de gestión de enero y febrero de 2024. Contratista manifiesta que el día de hoy radicará los informes correspondientes a marzo y abril

Tramite para implementación del ZODME PR 57
Contratista manifiesta que realizó acercamiento con el propietario del predio, se establece compromiso de entrega mediante comunicados los soportes del acercamiento.
Se revisa el estado de las comunicaciones ambientales remitidas al Contratista y se define fechas para atención de las misma, quedando los compromisos establecidos de la siguiente forma :

No. de Comunicado	*Asunto*	*Fecha de compromiso*
INV-VIAS CONEXION AC-992-2024	Observaciones y requerimientos respecto al manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	11/05/2024
INV-VIAS CONEXION AC-1032-2024	Respuesta a su comunicado OFI-CONEX-729 de asunto: Apremio por incumplimiento: Resolución DGL No. 001010 del 29-12-2023. Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción en la Autorización Temporal 507820 concedida por la ANM	15/05/2024
INV-VIAS CONEXION AC-1034-2024	Respuesta a su comunicado OFI-CONEX-729 de asunto: Apremio por incumplimiento: Resolución DGL No. 001010 del 29-12-2023. Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción en la Autorización Temporal 507820 concedida por la ANM	15/05/2024
INV-VIAS CONEXION AC-1036-2024	Solicitud aplicación de subprograma "Manejo Integral de Materiales de Construcción" en frentes de obra	15/05/2024
INV-VIAS CONEXION AC-1053-2024	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-731. Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-946-2024 respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución DGL No. 001007 del 29 de diciembre de 2023. Permiso de Ocupación de Cauce PR 26+0215 a PR 26+0500 en el municipio de Mogotes.	20/05/2024
INV-VIAS CONEXION AC-1054-2024	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-730. Cumplimiento obligaciones Resolución DGL No. 000843 del 14-11-2023. Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles aislados PR 33+345 al PR 39+860 del corredor vial Mogotes – San Joaquin	15/05/2024
INV-VIAS CONEXION AC-1064-2024	Respuesta a comunicados OFI-CONEX-700 y OFI-CONEX-754. Acompañamiento para visita técnica a sitios de donación de materiales RCD y Zona de Nivelación PR 34+380.	11/05/2024

SOCIAL
Trazabilidad del seguimiento a las PQRS. Profesional social de interventoría manifiesta que la solicitud ha sido reiterativa y a la fecha el contratista no da dado cierre a los requerimientos, se procede a discutir algunas de las solicitudes pendientes por atención:
Responder la solicitud transmitida por la veedora de la cámara de Comercio: Contratista manifiesta que el día de mañana emitirá comunicado dando atención al requerimiento.
Pagos de los acuerdos pactados con la familia Archila: contratista manifiesta que como se pactó por medio de la personería, el pago se reconocería una vez el contratista reciba el pago del acta de obra por parte de la gobernación.
Compromiso con el señor Luis Evelio cordero: se señala al Contratista que del acuerdo pactado está pendiente la instalación de los postes y así mismo el reconocimiento económico.

Se pide celeridad y atender de manera oportuna los requerimientos.
De acuerdo al avance de la obra, se quiere que en los municipios se haga la conformación de los comités de participación comunitaria.
Obras de participación comunitaria
interventoría señala que se prepara un comunicado al Contratista solicitando realizar los recorridos para determinar el costo de las obras.
Se solicita al Contratista realizar visita para atender PQR entregada, reportando la posible afectación de una vivienda debido al tráfico de las volquetas. Se establece el compromiso de realizar visita al predio el día martes 14 de mayo de 2024.
Establecer fecha para el taller de sostenibilidad en los establecimientos educativos, contratista manifiesta que a un no se han adquirido los kit de entrega para estos talleres, interventoría solicita adelantar la gestión pertinente para entrega de los kits y que se haga entrega en el segundo Taller.

SST
Se pide al Contratista tomar las medidas Correctivas pertinentes a la señalización en obra, ya que en los diferentes recorridos se observan las señales volcadas o mal posicionadas.
Interventoría resalta al Contratista que a la fecha no se ha recibido la propuesta de señalización del PR 21 y PR4, solicitud que se ha realizado al Contratista en reiteradas ocasiones.
El director de interventoría puntualiza que ante cualquier incidente que se presente en obra por la mala señalización, es el contratista quien deberá asumir la responsabilidad de las afectaciones.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Cierre de los comunicados Ambientales	La establecida en el desarrollo del Comité	CONTRATISTA
visita para atender PQR respecto a posible afectación de una vivienda debido al tráfico de las volquetas en el municipio de San Joaquín	martes, 14 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Responder la solicitud transmitida por la veedora de la cámara de Comercio	viernes, 10 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Entrega de la V0 de los Informes mensuales de gestión ambiental de marzo y abril	jueves, 9 de mayo de 2024	CONTRATISTA
radicación de la solicitud del permiso de ocupación de cauce para PR 76 y las alcantarillas en el PR 37	viernes, 17 de mayo de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Julian Aguilar	Residente	CCVS	
Maria F. Gallardo	Ing. Auxiliar.	Interventoría	
Yaneth G. Avendaño M.	Profesional Social	Interventoria	
Carlos Alberto Gómez L.	Isp. SST.	Interventoria	
Mayerli A. Hernández B.	Profesional Ambiental	Interventoria.	
[illegible]	Residente	[illegible]	
Carolina Gutierrez Silva	P. Social	CCVS	
German Mauricio Rueda	Director Obra	C.C.V.J	
Maria Juliana Barrera	Auxiliar residente	CCVS	
Javier Manrique B.	Topografo	CCVS	
Yaneth Sepúlveda	Prof. Ambiental	CCVS	
Daily Meneses	AUX. SST	CCVS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 42
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4316864
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOTE 2:CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA – SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES – LA ROSITA – SANTANDER, BOYACÁ – CORREDOR SAN GIL – MOGOTES – SAN JOAQUÍN – ONZAGA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1057 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Oficiar a la alcaldesa para radicación de documento de trazabilidad de la gestión realizada de la ESSA a la Gobernación: Se radicó documento a la ESAN.
- Entrega levantamiento topográfico desde el PR 51 al PR 58: CUMPLIDO
- Concluir mantenimiento de la vía entre PR 38 al PR 58: CUMPLIDO
- Protección en la corona de talud de relleno en el PR 76: INCUMPLIDO
- Concluir la construcción de las cunetas en los subsectores San gil Mogotes: INCLUIDO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA..

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Verificación de los compromisos pactados en la reunión realizada con personerías y veeduría del proyecto el 04 de abril de 2024
Problemática punto crítico Quebrada la Leona
Temas a tratar en la socialización del plan de contingencia con la comunidad.
Descole de las obras de drenaje en el PR 33+200

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Desde la Alcaldía de Mogotes se le envió requerimiento a la ESAN y la misma no ha emitido respuesta formal, se tiene visto bueno para intervenir las obras de traslado de la red acueducto en el PR 33, en cuanto a la obra requerida en el PR 37 111 al PR37+365 se requiere a través de la alcaldía se gestione la obtención de los permisos de intervención con los propietarios.

Se discute sobre el estado de las gestiones realizadas con el propietario del predio para implantación del decole de las obras de drenaje en el PR33+200, Contratista manifiesta que el Señor Mauricio Oviedo está solicitando el reconocimiento económico, personería propone realizar acercamiento con el propietario en la socialización que se llevar a cabo en día de hoy, para obtención del permiso de intervención requerido. Se le pide al contratista elaborar el documento de permiso de intervención para dejarla diligenciado en el momento.

Se procede a hacer la socialización del plan de contingencia, Interventoría manifiesta que desde el 14 de mayo programo el inicio del plan de contingencia y que a la fecha ya se han presentado incumplimiento en la ejecución de actividades tales como:

•Conformación de estructura de pavimento (Terraplenes, subbase y base granular) PR36+250 a PR37+650
•Construcción filtros laterales PR36+800 al PR38+320.
•Mejoramiento subrasante PR37+950 a PR38+320.
•Construcción de cunetas ventanas 1 y 4.

Contratista manifiesta que el plan fue proyectado contando con que el pago de la factura de enero entregada a la gobernación se haría efectivo la semana previa al inicio de las actividades y el mismo no fue reflejado sino hasta el día de ayer.

Desde la veeduría y personería se solicita al contratista informar la causa de los extensos tiempos de aprobación del pago de las actas parciales de obra, teniendo en cuenta que según el contrato de obra se establece que en la forma de pago "El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007."

Se reitera el compromiso de entrega de las preactas de obra mensualmente a Interventoría los días 28 de casa mes. Contratista se compromete a formalizar la entregar el acta parcial de obra del mes de abril, el día martes 21 de mayo de 2024.

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar el acta parcial de obra del mes de abril de 2024	martes, 21 de mayo de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yuli Paola Sierra G.	Pde. Veeduría.	Veeduría.	
Elizeth V. Uchiva D.	Personera Mpal Onzaga	Personería Mpal onzaga	
Beatriz Helena Martinez	Personero M/pal San Joaquin	Personera M/pal	
Iriana Liceth Lizarazo Tellez	Secretaria de Planeacion	Alcaldía San Joaquin	
Jorge Octavio Diaz	Pte Concejo	Concejo	
Julian Aguilar	Residente obra	CCNS	
Miguel Angel Rodriguez	Prof. Universitario Gober	Gobernacion Santander	
Fabio Andres Rios Franco	Supervisor dto. obra.	Gobernación Stder	
Carmen Monica Rueda	Director Obra	C.C.V.S.	
OSCAR PINZON B.	SUPERVISOR (E) DTES	IUVIAS	
Juan Manuel Zarate M.	Personero Mogotes	Personera Mogotes	
Maria f. Galvis	Ing. Auxiliar.	Interventoría	
Edi A. Gómez	Residente	Interventoria	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 43
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4316864
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
LOTE 2:CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA – SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES – LA ROSITA – SANTANDER, BOYACÁ – CORREDOR SAN GIL – MOGOTES – SAN JOAQUÍN – ONZAGA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1057 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

PLAN DE CONTINGENCIA.
ESTUDIOS Y DISEÑOS QUEBRADA LA LEONA
AMBIENTAL
SOCIAL

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

TÉCNICO
PLAN DE CONTINGENCIA.
Interventoría expone al Contratista que en su plan de contingencia se programó una ejecución de obra para el mes de mayo por valor de $ 1.048.102.871,90 de pesos M/cte.; transcurridos 29 días de este mes, se le cuantifica al contratista un valor de obra ejecutado de $ 181.414.918,66 de pesos M/cte.; lo cual se traduce en un incumplimiento del plan de contingencia del 83%.
Conforme a las cifras reportadas anteriormente a la fecha se genera valores acumulados de obra programada y ejecutada de la siguiente manera:
Obra ejecutada acumulada: $ 14.156.754.307,26pesos m/cte. (18.77%)
Obra programada acumulada: $ 21.445.522.640,37pesos M/cte. (28.44%)
Teniendo en cuenta lo expuesto por interventoría, el atraso de obra a la fecha se cuantifica por valor $ - 7.288.768.333,11 lo cual se traduce en un - 9.67 %.
Interventoría señala que en diferentes oportunidades mediante comunicados formales ha reportado al Contratista del incumplimiento al plan de contingencia que se ha venido generando semana a semana
Contratista manifiesta que la próxima semana estará implementando el plan de contingencia a su total capacidad, que ya realizó el pago a proveedores.
ESTUDIOS Y DISEÑOS QUEBRADA LA LEONA
Interventoría informa al Contratista que se requiere agilizar la ejecución de los Estudios y Diseños de la quebrada La Leona, al comité se conectan virtualmente el director de la consultoría de los estudios y diseños, el ingeniero Javier Amado junto con el residente de la consultoría el Ingeniero Efraín serrano.
Interventoría solicita al ingeniero Javier informar de los avances adelantados de los estudios a ejecutar y pide a la consultoría proceder con la ejecución de los trabajos en campo, con base a las metodologías aprobadas a la fecha, el ingeniero Javier amado plantea a interventoría la necesidad de gestionar ante la Entidad contratante la ampliación del plazo de entrega a 45 días. También se solicita realizar reunión con los especialistas en Hidráulica, Geotecnia y Diseño Geométrico.
Se define el compromiso de llevar a cabo las reuniones el día miércoles 5 de mayo de 2024.
Interventoría solicita reunión presencial al Director de la consultoría para el día jueves 6 de junio de 2024 a las 9:00 am con el objetivo de organizar el plan de trabajo, así como el cronograma de trabajo.

AMBIENTAL
Reitera lo consignado en el comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1240-2024 remitido vía correo electrónico el día de ayer y se pide al contratista dar cierre de lo presentado.
Se solicita mayor presencia de la profesional ambiental para atender los pendientes del área.

SOCIAL
Se continuará reiterando los requerimientos pendientes mediante comunicación escrita, en cuanto a las piezas informativas se solicita al Contratista que las mismas sean remitidas para su revisión con una semana de anticipación.
Interventoría manifiesta al Contratista que se ha evidenciado la carencia de apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de la gestión de las áreas ambiental y social, el cual se refleja en los extensos tiempos de atención a y cierre de los pendientes; en ese sentido se recalca al contratista que es su obligación atender de manera eficiente las necesidades que surgen de cada una de estas Áreas.

FECHA	29/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunión presencial con el Director de la consultoría	jueves, 6 de junio de 2024	CONTRATISTA
Mesa de trabajo con lo Especialistas de Interventoría y la Consultoría	miércoles, 5 de junio de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	29/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Mayra A. Hernández B.	Profesional Ambiental	CUGAC	
Yanith G. Avendaño Mora	Profesional Social	Interventoría	
Jimmy García Beltrán	Gerente de Interventoria	Interventoria	
Maria f. Gallardo	Ing. Residente	Interventoría	
Edi A. Gómez	Residente	Interventoría	
Joriam Yamrod Castilla	Director Int.	Consorcio Vías Convexion AC	
Julian Hernando Aguilar	Residente Obra	CCVS	
German Mauricio Rueda D.	Director Obra	C.C.V.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial