PROCESO GESTION DE INFRAESTRCUTURA Y LOGISTICA	Version: 03
Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Solicitud de conceptos de viabilidad	Código: GIL-F-032

1. GENERALIDADES

FECHA:	05 de agosto de 2024	REGIONAL:	Nariño
DPTO/ MUNIC	Nariño/Samaniego	CENTRO/ SEDE:	Centro Internacional de Produccion Limpia - Lope

2. ANEXOS

Se requiere que tanto el ingeniero/Arquitecto, como el profesional de seguridad y salud en el trabajo firmen el concepto técnico y junto con el deben adjuntar:
- Título profesional
- Tarjeta profesional
- Licencia de seguridad y salud en el trabajo

Los Inmuebles objeto de revisión, cumplirán los aspectos de SST que se relacionan en este formato, al igual que cumplir y adjuntar las certificaciones vigentes de:

Seguridad Humana (expedida por el Cuerpo de Bomberos), Artículo 7 de la Ley 1796 de 2016,
Ascensores (si aplica) Normativa Tecnica Icontec 5926-1
Recarga y/o suministro de extintores, Normativa Tecnica Icontec 2885
Fumigación, Decreto 1843 de 1991
Lavado de tanques de agua potable Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Salud y Proteccion Social
Registro fotográfico (Fachadas, insumos de emergencias, áreas comunes, estacionamientos, baterías sanitarias, espacios de formación, señalización y los que considere importantes)


3. SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS Y/O AMPLIACIONES


3.1 REQUISITOS GENERALES

	REQUISITOS PARA CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE SEDES NUEVAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones
1	Certificar que el predio no se encuentra en una zona de riesgo o amenaza, por tanto, deberá emitir un documento por el personal experto en el tema que declare técnicamente que no se presenta riesgos sobre el predio	X			Se anexa Certificado que el predio no se encuentra en zona de riesgo o amaneza.
2	Certificar que el predio no tiene afectaciones por temas de salubridad.	X			Se anexa Certificado que el predio no se encuentra en zona de riesgo o amaneza.
3	En caso de que la sede nueva o ampliación cuente con infraestructura, se debe diligenciar y dar cumplimiento a cada uno de los criterios evaluados en el numeral 4 de este formato; de lo contrario marque que **NO APLICA** y continue el diligenciamiento a partir del numeral 5 de observaciones.	X			La Sede cuenta con infraestructura.

4. CRITERIOS APLICABLES PARA PROYECTOS CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

4.1 REQUISITOS GENERALES

	REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones y/o Fotografía
1	El inmueble cuenta con vías libres y continuas, que partiendo desde cualquier punto de la edificación conduce a un lugar seguro, como punto de encuentro o vía pública.	X			La edificacion cuenta con vias libre y continuas.  

2	La edificación garantiza suficiente salidas de evacuación que permitan una salida apropiada y fácil de los ocupantes en casos de emergencia, según Normatividad Tecnica 1700 del Icontec.	X			La edificacion cuenta con dos salidas de evacuacion: 1. Entrada principal ubicada sobre la avenida Schumacher, en el momento ya se encuentra habilitada. 2.Entrada posterior al Centro de Formacion, la cual se utilizara para personas con movilidad de reducidad, lo anterior con el fin de garantizar el acceso a todos los espacios del Centro de Formación.  
3	El recorrido hacia la salida, es un recorrido protegido hasta el exterior de la edificación: que se hace por escaleras, corredores, rampas y puertas.	X			El recorrido hacia las salidas se hace por escaleras y rampas. La importancia de implementar rampas de acceso en los espacios físicos del Centro de Formación, radica en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, lo anterior teniendo en cuenta que la accesibilidad es un derecho fundamental que permite a todas las personas, independientemente de su capacidad física, participar plenamente de las diferentes actividades en la sociedad. **Marco normativo:** NTC 6047, NTC 4140, Ley 361 de 1947, Ley 1618 de 2013.  
4	Cuenta con baterías sanitarias y lavamanos las cuales son independientes por sexo, así mismo baños para personal en condición de discapacidad. En la próxima vigencia se evaluará la pertinencia de adicionar unidades sanitarias dependiendo de la nueva proyección de cobertura que se hará una vez se encuentre totalmente dotada la sede.	X			Se cuentan con baterias sanitarias y lavamanos, de acuerdo con la NTC 6047.  
5	El inmueble cuenta con espacios para el bienestar de los aprendices y funcionarios tales como: enfermería, zonas de esparcimiento y baños independientes entre aprendices y funcionarios.	X			El inmueble cuenta con espacios tales como: cancha y cafeteria, de igual manera areas comunes.  
6	La circulación al interior de la edificación, debe contar con un ancho mínimo de 1,80 m, en lugares de alto flujo de aprendices. Este valor disminuye en áreas de oficinas a 1,20 m, los pisos deben ser antideslizantes y deben contar con señalización completa, fácilmente entendible y dispuesta en forma visible.	X			La edificación cuenta con espacios en las dimensiones relacionadas el el item.

7	El inmueble cuenta con zona de parqueaderos para personal en condición de discapacidad, un parqueadero por cada 30 puestos de parqueo, y se encuentran ubicados en los sitios mas cercanos a los accesos y deben estar señalizados en pared y piso debidamente.			X	El inmueble no cuenta con zonas de parqueadero internas.
8	La edificación posee en sus zonas comunes, salidas que por su numero, clase, localización y capacidad, sean adecuadas para una evacuación fácil, rápida y segura de todos los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia, de acuerdo con la clase de ocupación, el numero de ocupantes, los sistemas de extinción de incendios y elementos de emergencias como camillas, DEA,botiquines y kits antiderrames.			X	El inmueble cuenta con zonas comunes y salidas con capacidad para fácil evacuación, aún no se cuenta con sistemas de extinción de incendios y elementos de emergencia, puesto que dichos elementos hacen parte de la dotación que el sena realizará para la puesta en marcha de la sede. Para lo anterior, se instalaran: - 1 DEA. - 3 Extintores de CO2 de 10 Lbs. - 4 Extintores de ABC de 10 Lbs. - 3 botiquines de primeros auxilios clase A. - 1 kit para derrame de sustancias quimicas. - 3 Camillas de emergencia.
9	Debe contar con Certificación de Seguridad Humana, vigente, expedida por el cuerpo de Bomberos. Artículo 7 de la Ley 1796 de 2016,			X	Se encuentra en trámite la solicitud del certificado de seguridad humana expedio por el cuerpo de bomberos, teniendo en cuenta que la visita se realiza una vez se inicien actividades en la Sede.

4.2 PLANOS, SALIDAS Y ESCALERAS

	REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones y/o Fotografía
1	La edificación cuenta con sus respectivos planos.	X			Se adjunta planos de levantamiento arquitectónico.
2	En los planos se tiene identificado las rutas de evacuación, camillas, botiquines, extintores, gabinetes contra incendio, cuarto de residuos peligrosos y puntos de encuentro.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.
3	La edificación cuenta con escaleras, y estas están debidamente señalizadas y cuentan con cinta antideslizante.	X			 
4	La edificación cuenta con suficientes salidas de emergencia según lo establecido (0-100 personas =1), (101-500 personas=2) y (500-1000 personas=3). Normatividad Tecnica 1700 del Icontec	X			La edificación cuenta con dos salidas de emergencia.
5	La distancia máxima de recorrido desde el punto mas alejado hasta el centro de cualquier salida exterior, salida vertical, escalera interior, corredor de salida o salida horizontal, no debe sobrepasar los limites especificados en la ley, sin sistema de rociadores (45 mts) con sistema de rociadores. (60 mts)			X	La edificación no cuenta con sistema de rociadores.

4.3 SENALIZACION E ILUMINACION.

PROCESO GESTION DE INFRAESTRCUTURA Y LOGISTICA	Version: 03
Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Solicitud de conceptos de viabilidad	Código: GIL-F-032

	REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones y/o Fotografía
1	El inmueble cuenta con señalización visible de rutas de evacuación, de tal manera que todos los ocupantes mentalmente capaces, puedan identificar sin problema la dirección de salida y en tal forma que la vía conduzca de manera inequívoca a un sitio seguro o punto de encuentro.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.
2	En la edificación, se identifican salidas o pasadizos que, aunque no sean parte de una vía de escape, pueden ser interpretados como tal debido a su naturaleza. Estos estan dispuestos y señalizados de manera que se minimicen los riesgos de confusión y el peligro resultante para las personas que busquen escapar del fuego u otra emergencia, así como para evitar que se acceda a espacios que no conduzcan a salidas seguras			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.
3	Las salidas de emergencia están identificadas y señalizadas.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.
4	En caso de una emergencia la edificación cuenta con iluminación artificial y de emergencia.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.

4.4 SISTEMAS, ALARMAS Y EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

	REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones y/o Fotografía
1	La edificación cuenta con detectores de humo.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias.

2	Las instalaciones cuentan con elementos de detención temprana de incendios como alarma sonora.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Alarma de emergencias 1, sistema de accionamiento automatico.
3	El inmueble cuenta con gabinetes y red contra incendio. Y están en funcionamiento?.			X	La edificacion no cuenta con red contra incendios debido a las caracteristicas de insfraestructura, sin embargo se realizará la instalación de extintores y elementos para la atención de emergencias con el fin de mitigar la vulnerabilidad del riesgo asociado con posibles emergencias. - 3 Extintores de CO2 de 10 Lbs. - 4 Extintores de ABC de 10 Lbs.
4	La edificación cuentan con extintores.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.
5	La edificación cuenta con hidrantes o bocas de incendio.			X	La edificacion no cuenta con red contra incendios.
6	La edificación cuenta con kit para detención de derrames de sustancias químicas.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.

4.5 LUCES DE EMERGENCIA.

REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones y/o Fotografía
1	El inmueble cuenta con iluminación de emergencia tomada de una fuente auxiliar, en caso de un corte de energía eléctrica.			X	La edificacion no cuenta con iluminación de emergencia tomada de una fuente auxiliar. Se requieren instalar: - Luminarias de emergencia: 10 Unidades.
2	El sistema de iluminación de emergencia esta provisto de (planta eléctrica), en caso de falla del sistema principal de energía.			X	La edificación no cuenta con planta eléctrica.

PROCESO GESTION DE INFRAESTRCUTURA Y LOGISTICA	Version: 03
Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Solicitud de conceptos de viabilidad	Código: GIL-F-032

4.6 SENALIZACION DE SALIDAS.

	REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Observaciones y/o Fotografía
1	El inmueble cuenta con señalización fotoluminiscentes requerida para rutas de evacuación, de tal forma que sea claramente visible y que guíen hacia la salida más cercana o punto de encuentro.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias:3 Unidades.
2	Toda señal que indica medios de salida al exterior de la edificación posee la palabra SALIDA escrita en carácter legible.			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias: 3 Unidades.
3	Las puertas, corredores o escaleras que, no siendo salida ni formen parte de un acceso de salida, estén localizadas en forma tal que se presten a equivocaciones deben señalizarse con un aviso que diga ''NO PASE'' dispuesto de modo que no se confunda con los avisos de salida			X	Una vez el CIPLL reciba el inmueble, se hará la distribución de ambientes de la edificación realizará la identificacion de rutas de evacuación y la instalación de los elementos para la atención de emergencias. - Rutas de evacuacion direccion hacia la derecha: 20 unidades. - Rutas de evacuacion direccion hacia la izquierda: 20 unidades. - Salidas de evacuacion: 2 Unidades. - Señalizacion de botiquin: 3 Unidades. - Señalizacion de camilla de emergencias: 3 Unidades.

4.7 FUMIGACION DE PLAGAS, ROEDORES Y LAVADO DE TANQUES (Resolución 2400 de 1979)



	REQUISITOS DE SST APLICABLES A INFRAESTRUCTURA	Nombre de la empresa	Nit de la empresa	Fecha	Observaciones
1	Cuenta con registros de fumigación menor a 6 meses	NA			El inmueble se encuentra adecuado y mantenido en el 100% de sus instalaciones.
2	Cuenta con registros de control de roedores menor a 6 meses	NA			El inmueble se encuentra adecuado y mantenido en el 100% de sus instalaciones.
3	Cuenta con Lavado de tanques menor a 6 meses	NA			El inmueble se encuentra adecuado y mantenido en el 100% de sus instalaciones.
4	Otro (agregar lo que se requiera)	NA			


5. OBSERVACIONES

PROCESO GESTION DE INFRAESTRCUTURA Y LOGISTICA	Version: 03
Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Solicitud de conceptos de viabilidad	Código: GIL-F-032

En el momento de la Inspección y fecha de este informe, el Inmueble cumple con los Requisitos y Normas aplicables en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo. A su vez, cuenta con las certificaciones vigentes requeridas por el equipo de SST así como el equipo de infraestructura, teniendo especial énfasis en la certificación de Seguridad Humana Ley 1575 de 2012 (Art 42). Los aspectos tenidos en cuenta para la elaboración de este documento verifica condiciones, no impone responsabilidad.

6. FIRMAS Y VALIDACIÓN DEL CONCEPTO

PROFESIONAL SST		PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE: CAROLINA CARATAR QUENORAN		NOMBRE: LIDA NOGUERA GUERRA	
CEDULA: 1085304499		CEDULA: 59.123.073	
N. TARJETA PROFESIONAL:		N. TARJETA PROFESIONAL: 52202094142 NRÑ	
CARGO APOYO PROFESIONAL HYSI CENTRO LOPE		CARGO: APOYO PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA DESPACHO REGIONAL NARIÑO	
N° DE CONTACTO: 3104877674	FIRMA	N° DE CONTACTO: 3113839984	FIRMA
CONCEPTO FAVORABLE		**CONCEPTO FAVORABLE**	

ORDENADOR DEL GASTO		SUBDIRECTOR DE CENTRO	
NOMBRE: BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA		NOMBRE:	
CARGO: 79420602		CEDULA:	
N° DE CONTACTO: 3012384875	FIRMA	CARGO	
		N° DE CONTACTO	FIRMA
		FECHA FIRMA FORMATO	5/08/2024