Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	1	
Contrato N°	*SA-EDU-005-2024.*		
Nombre del Supervisor	Juan Samper Ruiz		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Obra **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA		
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".		
Plazo	8 MESES		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 12.058.626.643	
	Adición 1	$ 0	
	Adición 2	$ 0	
	Adición 3	$ 0	
	Total	$ 12.058.626.643	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-12-2024	N.A	N.A

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio		3900706-4	31-12-2024	31-12-2029
Cumplimiento		3900706-4	31-12-2024	31-12-2029
Anticipo	N.A	N.A		
Pago anticipado	N.A	N.A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		0958967-9	12-4-2024	31-1-2027
Salarios y prestaciones		3900706-4	12-4-2024	31-12-2027
Responsabilidad Civil Extracontractual		0958967-9	12-4-2024	31-12-2024
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 12.058.626.643
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 12.058.626.643
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 613.036.045**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ **613.036.045**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE No 2

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 1	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	Capítulo -Demoliciones						
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31732,01	-	7.806,80	7.806,80	23.925,21
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8021,56	-	766,43	766,43	7.255,13
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	235,20	-	235,20	235,20	-
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3446,98	-	151,03	151,03	3.295,95
2	Capítulo - Excavación, Cimentaciones y Rellenos						
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1105,23	-	185,10	185,10	920,13
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	764,48	-		-	764,48
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	331,57	-		-	331,57
2	Capítulo - - Pavimento y espacio público						
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2434,46	-		-	2.434,46

1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4487,50	-		-	4.487,50
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	19475,64	-		-	19.475,64
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (VIAS Y CRUCES)	M2	2434,46	-		-	2.434,46
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (ZONAS DE PARQUEO Y ACCESOS A PREDIOS)	M2	4487,50	-		-	4.487,50
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3342,04	-		-	3.342,04
8322	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.9 X 0.30 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	7644,75	-		-	7.644,75
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	7644,75	-		-	7.644,75
	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3260,00	-	386,40	386,40	2.873,60

15.

3	Capítulo - Povisiones						
	PROVISION COMPLEMENTO Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1,00	-	0,30	0,30	0,70
	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	-	0,02	0,02	0,98
	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR (TALA DE 20 ARBOLES APROX)	GLB	1,00	-		-	1,00
	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1,00	-		-	1,00
	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES	GLB		-		-	-
	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1,00	-		-	1,00
	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1,00	-	0,30	0,30	0,70
4	Capítulo - - Paisajismo						
3755	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-	M2	3318,25	-		-	3.318,25

	SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).						
	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16,00	-		-	16,00

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta n1, Memoria de cantidades, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes del 26 de abril hasta el 19 de julio de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de Agosto de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	**Código:** GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	x

ACTA No.	1

1. INFORMACION DEL CONTRATO:		
No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-005-2024.	
Objeto	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".	
Contratante	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.	
Contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	
Plazo	8 meses	
Valor	$ 12.058.626.643	
Fecha de Firma del Contrato/Orden	9 de abril 2024	
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26 de abril 2024	
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31 de diciembre 2024	
2. INFORMACION POLIZA:		
Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO 3900706-4	
Vigencias	Desde	31/12/2024
	Hasta	31/12/2029

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 613.036.045,00

VALOR EN LETRAS	

SEISCIENTOS TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO
EDUBAR S.A.

OLEARIS HERNANDEZ ORELLANO
Representante Legal
CONTRATISTA