Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **INFORME SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORA**

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
3-may-24	4	PERING SAS	SILVIO VILLEGAS SADDER

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N^{0} : CT04-101 de 2023 **Tipo:** Obra **Convenio N°:** **Tipo:** **Interadministrativo**

Objeto: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena

Rubro o Proyecto	**Vigencia**	**CDP N°**	**Fecha de CDP**	**Valor**
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL	2023	12223	12/10/202	$ 804.377.557
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL	2023	17223	14-dic-23	$ 249.970.616

Valor Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha del contrato**	**Plazo**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$ 781.209.748	$ 1.031.180.364	15-nov-23	45 DÍAS	16-nov-23	30-dic-23

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N^{a}	**Fecha de**	**N^{a} de Registro Presupuestal**	**Fecha de Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripcion**
440-47-994000028054 ASSEGURADORA SOLIDARIA	16-nov-23	31823	15-nov-23	15-nov-23
440-47-994000028054 ASSEGURADORA SOLIDARIA	16-nov-23	39323	28-dic-23	28-dic-23
440-74-994000008912 ASSEGURADORA SOLIDARIA	16-nov-23			

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
ADICION	1	28-dic-23	0	$ 249.970.616	
PRORROGA	1	8-feb-24	90 DÍAS	$ 0	

Información Financiera					
Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 1,031,180,364				**% Anticipo: 0 /**	
Pagos					**Amortización**
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado Valor**		**%**	
		0%		0%	0

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Obligaciones Realizadas**	**Soportes**
Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Informe mensual, registro fotográfico

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

El presente informe tiene fecha de corte (30/04/2024), en la cual se evidencia un porcentaje de avance equivalente al 80%. Teniendo en cuenta que la mayoriía de las obras se ha realizado con el mobiliario y los empleados dentro de las áreas de trabajo, se han presentado retrasos que hacen necesario realizar una prórroga al plazo de ejecución contractual. De igual manera, la zona donde se desarrollan las obras son de dificil suminstro de materiales y equipos, lo cual también genera demora en las obras

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	**alternativa solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A		N/A		N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:	
Nombre:	SILVIO VILLEGAS SADDER
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11
Firma:	

AVANCE DE OBRA -HOJA 1







REGISTRO FOTOGRAFICO -HOJA 2



