Fecha 2024-07-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 □ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1670-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Sandra Yamile Portilla Buitrago - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Barcelo Avendano - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	44.47%
% EJECUTADO	44.35%
% VARIACIÓN	-0.12%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en ejecución de la etapa de construcción

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MAHFER	**Contratista**	CONSORCIO AIRUG 2020
Contrato No.	IDU-1670-2020	**Contrato No.**	IDU-1697-2020
Valor Inicial	$ 167.023.565.788,00	**Valor Inicial**	$ 15.349.572.479,00
Total Contrato	$ 167.023.565.788,00	**Total Contrato**	$ 20.463.387.059,00
Valor Pagado	$ 62.002.945.079,00	**Valor Pagado**	$ 7.216.211.330,00
Plazo Inicial	2520 días	**Plazo Inicial**	2790 días
Plazo Actualizado	2520 días	**Plazo Actualizado**	3210 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29	**Fecha de Iniciación**	2021-01-29
Fecha de Terminación Actual	2030-12-28	**Fecha de Terminación Actual**	2030-12-28
No. Empleos generados	274	**No. Empleos generados**	40

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 1.075.175.846,00	$ 1.075.175.846,00
Construcción	51,43	51,24	$ 59.129.479.745,00	$ 58.918.122.325,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	

COMPONENTE AMBIENTAL & SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE TRÁFICO	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	0,40	0,15	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,49	0,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,16	0,16	Km
Construir m2 de Espacio Público	1.325,00	5.058,00	m2
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unit(s)