Fecha 2024-07-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio en Troncales en la Ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1765-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andres Felipe Urazan Gonzalez - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Ivan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.61%
% EJECUTADO	2.59%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución etapa de preliminares para las estaciones 187 y Terminal de la Troncal Autopista Norte

El proyecto muestra un atraso del 0.02% del total del contrato, con un retraso del 6.07% en la fase de preliminares. Las demoras se deben principalmente a la falta de entrega de informes y apropiaciones en componentes críticos como redes hidrosanitarias, geotecnia, pavimentos y estructuras. Debido a este atraso, se envió un apremio al contratista mediante oficio 738-353 y radicado IDU 202452601255482 del 18/07/2024. Ante la falta de respuesta, se emitió un segundo apremio el 26/07/2024. El contratista entregó el plan de contingencia el 29/07/2024, el cual está siendo revisado por la interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTACIONES 2024	**Contratista**	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1765-2023	**Contrato No.**	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 43.271.765.891,00	**Valor Inicial**	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 43.271.765.891,00	**Total Contrato**	$ 6.462.614.583,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	540 días	**Plazo Actualizado**	540 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06	**Fecha de Iniciación**	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-08-05	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-05
No. Empleos generados	8	**No. Empleos generados**	23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	90,13	84,06	$ 649.955.336,00	$ 606.160.502,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRIMERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	

SEGUNDA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	94.6	-5.4	
TERCERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	71.72	-28.28	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA