	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/08/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	29/07/2024	**AL:**	31/07/2024
CONTRATO Nº	045-00-B-COFAC-BACOF-2024	**CONTRATISTA**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.				
FECHA DE INICIO	29/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10/12/2024		
VALOR INICIAL	$ 966.599.939,40	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, EL CUAL SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2024. EL NÚMERO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ES 3968280-1 DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y EL NÚMERO DE LA PÓLIZA DE RCE ES 0971121-9 DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						TOTAL	0				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
		0,00%	0,69%	-0,69%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA





AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		0,69%
EJECUTADO		0,00%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
ALOJAMIENTO SOLDADOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PINTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
0			
			

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	135	3	132
Proyección	136	3	133

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

NO APLICA

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
3	-1	11/12/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el lapso el contratista se encuentra en la recolección de los documentos necesarios para el inicio de las actividades, como radicación de formatos de estudios de seguridad, APU`S, desglose AIU, programación de Obra (Project) con su respectiva ruta crítica, organigrama del personal técnico y administrativo, plan de destinación final de escombros, documentación del personal profesional en la obra, entrega de los parafiscales del personal en obra, acta servidumbre.
Mediante oficio FAC-S-2024-024814-CE del 2 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA se recaba la solicitud de los estudios de seguridad del personal.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
DESMONTE CAPINTERIA EN MADERA	SI	X	NO	
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	SI	X	NO	
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	SI	X	NO	
ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA PRESENTADO LOS ESTUDIOS DE SEGFURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES, RAZON POR LA CUAL EL ATRASO, SE ENVIO OFICIO No. FAC-S-2024-024814-CE, DONDE SE LE SOLICITA ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS EL DIA 3 DE AGOSTO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 966.599.939,40	$ 966.599.939,40	$ 0,00	0,00%	$ 966.599.939,40	100%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 966.599.939,40	$ 966.599.939,40				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 966.599.939,40	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE		
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE		
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025		
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	NO			PENDIENTE POR ENTREGA Y APROBACIÓN
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	NO			PENDIENTE POR ENTREGA Y APROBACIÓN
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	NO			PENDIENTE POR ENTREGA Y APROBACIÓN
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD	NO			PENDIENTE POR ENTREGA Y APROBACIÓN

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el lapso el contratista se encuentra en la recolección de los documentos necesarios para el inicio de las actividades, como radicación de formatos de estudios de seguridad, APU`S, desglose AIU, programación de Obra (Project) con su respectiva ruta crítica, organigrama del personal técnico y administrativo, plan de destinación final de escombros, documentación del personal profesional en la obra, entrega de los parafiscales del personal en obra, acta servidumbre.

Mediante oficio FAC-S-2024-024814-CE del 2 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA se recaba la solicitud de los estudios de seguridad del personal.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

95% DE LLUVIAS, 5% TIEMPO SECO

ELABORO:

MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

REVISO:

TC. FELIX ANDRÉS MOSQUERA DIAZ
Gerente de Proyecto
Firma y Posfirma

FAC-S-2024-024814-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-024814-CE del 2 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados SAS
Carrera 96b #17b-48 Bogotá, D.C.

Contraseña:hXzMSUe9br

Asunto: Solicitud entrega estudios estudios de seguridad.

En relación con el contrato No. **045-00-B-COFAC-BACOF-2024**, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE" y que inicia el 29 de julio de 2024, solicito respetuosamente al señor Representante Legal de AMCIS Ingenieros y Asociados SAS, empresa contratista, que envíe los estudios de seguridad del personal que realizará las labores de mantenimiento. Estos estudios son necesarios para el acceso a las instalaciones de la Unidad.

Asimismo, se le recuerda que es obligación del contratista "entregar la documentación de los trabajadores aprobados por la supervisión, conforme al anexo técnico, y posteriormente entregarla a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA para la elaboración de los estudios de seguridad correspondientes".

Además, se informa que, a la fecha, existe un retraso del 3.7% en el tiempo de ejecución del contrato y un atraso en las actividades según la programación enviada por AMCIS, detallado de la siguiente manera:

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DIAS DE EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO	% DE ATRASO EN TIEMPO
1.1	**PRELIMINARES**					
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	1/08/2024	5/08/2024	5	2	40,00%
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	2/08/2024	9/09/2024	39	1	2,56%
2.1	**ESTRUCTURA**					

2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	1/08/2024	3/08/2024	3	2	66,67%
13.1	**CUBIERTA**					
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	2/08/2024	5/08/2024	4	1	25,00%
	COSTOS INDIRECTOS					
	AIU 20%	1/08/2024	30/12/2024	152	2	1,32%
	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1/08/2024	30/12/2024	152	2	1,32%

Por lo anterior se requiere hacer llegar los estudios de seguridad de todo el personal, en físico, debidamente diligenciados, firmados y con los anexos con plazo el día de mañana **03 de agosto de 2024** a las **09:00 horas**, con el fin de evitar más atrasos en la ejecución del contrato.

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Anexo:
TC. MOSQUERA / SECOM; PD4. CAMACHO / SECOM; MY. GARCIA / ESALO


SIC ITUR AD ASTRA