Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	05	
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023		
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra	
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN		
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo	18 MESES		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 186.881'916.144	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 186.881'916.144	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
23-octubre-2023	23-abril-2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 186.881'916.144
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 15.091.007.435,00
Valor Amortizado a la Fecha		$ 2.949.810.096
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 3.569.343.630,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 Standard
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Tubería de GRP de 900 mm PN10

	Tuberías PEAD 500mm PN 10 PE 100
OBRA CIVIL	Excavación a máquina
	Entibado tipo 6
	Demolición con rotomartillo
	Instalación de tubería HD 1000 mm Standard
	Instalación de tubería HD 1000 mm Acerrojada
	Cimentación de tubería con arena
	Cimentación de tubería con material granular
	Relleno de zanjas con material seleccionado de sitio
	Instalación Tubería PEAD de 500 mm

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 05, Acta de obra 05, Acta Reajuste Ítems Importados No. 04, Carteras Topográficas, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2024.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de agosto de 2024.

ANGELLY CRIALES ANIBAL