330.15-344
Paz de Ariporo, 24 de julio de 2024

Ingeniera:
SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA
Supervisora Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos N° 1347 de 2023
Subdirección de proyectos
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 No. 9 – 36 PISO 3, Bogotá D.C.
correspondencia@minvivienda.gov.co

Asunto: Solicitud de prorroga al CUR No. 1347 de 2023.
Referencia: "Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 1347 de 2023. SIGEVAS 1-2021-222. Proyecto Construcción Unidades Sanitarias Municipio Paz de Ariporo (Casanare)".

Cordial saludo,

De acuerdo al convenio de Uso de Recursos No. 1347 de 2023, suscrito el 26 de junio de 2023 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Paz de Ariporo Departamento de Casanare, para el manejo de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio, en calidad de beneficiario, a fin de realizar el Proyecto denominado "CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dicho lo anterior, nos permitimos informar que el convenio de uso de recursos No. 1347 de 2023, en su clausula ***DECIMA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCION:*** *el plazo de ejecución del convenio será de catorce (14) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del presente convenio,* y clausula ***TRIGESIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:*** *El presente convenio se perfecciona con la firma de las* ***PARTES*** *y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio;* hecho que acaeció mediante acta de inicio de fecha 28 de junio de 2023 y fecha de terminación del 27 de agosto de 2024.

Del presente convenio la administración municipal ha realizado las siguientes acciones para dar cumplimiento a lo indicado en el numeral 2 de la cláusula séptima - Obligaciones del Municipio en su calidad de Ejecutor - Municipio de Paz de Ariporo, en los siguientes términos:

"1. Ejecutar, de manera directa o a través de contratación derivada bajo su absoluta responsabilidad, el Proyecto financiado con recursos de la nación, bajo su propio riesgo y en ese sentido, deberá garantizar el resultado del Proyecto en las condiciones viabilizadas por este MINISTERIO al momento de autorizar el apoyo financiero al mismo".

Para la ejecución del proyecto contractual, la administración municipal adelanto dos procesos (obra e interventoría) de los cuales se describen a continuación:

1. **Contrato de obra No. 301.15.5-020 del 15 de diciembre de 2023**
   Plazo de ejecución: Nueve (09) meses.
   Fecha de inicio: 17 de mayo de 2024.
   Fecha de terminación actual: 16 de febrero de 2025.

2. **Contrato de Interventoría No. 301.17.010 del 6 de diciembre de 2023**
   Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
   Fecha de inicio: 29 de diciembre de 2023.
   Acta de suspensión No. 1: Treinta (30) días.
   Acta de Ampliación a la suspensión No. 1: Treinta (30) días.
   Fecha de terminación actual: 28 de diciembre de 2024.

"2. Garantizar un instrumento fiduciario como mecanismo financiero para el manejo, administración y pago de la totalidad de los recursos aportados por las PARTES para el desarrollo del proyecto".

La administración municipal ha realizado todos los trámites pertinentes para contratar el encargo fiduciario de los cuales ya se cuenta con tres procesos, y que se han declarado desiertas, actualmente se encuentra publicado un cuarto proceso para la constitución del encargo fiduciario y así garantizar los recursos del convenio.

1. Proceso de **MINIMA CUANTIA No. PZA CMC 066-2023**, con el objeto "CONSTITUCIÓN DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO".

   Fecha apertura del proceso: 11/12/2023
   Fecha de cierre del Proceso: 15/12/2023
   Motivo de terminación Anormal: No Se presentaron Oferentes.
   Fecha Terminación Anormal: 15/12/2023

2. Proceso de **LICITACION PUBLICA No. PZA-LP-002-2024**, con el objeto "REALIZAR LA CONSTITUCION DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE USOS DE RECURSOS No. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE ELMUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE Y ELMINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO".

   Fecha apertura del proceso: 07/03/2024
   Fecha de cierre del Proceso: 22/04/2024
   Motivo de terminación Anormal: No se presentó Ninguna propuesta por parte de los proponentes.
   Fecha Terminación Anormal: 23/04/2024

3. Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. PZA-SA-MC-003-2024**, con el objeto "REALIZAR LA CONSTITUCION DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO".

   Fecha apertura del proceso: 22/05/2024
   Fecha de cierre del Proceso: 21/06/2024
   Motivo de terminación Anormal: No Se presentaron propuestas por parte de los Oferentes.
   Fecha Terminación Anormal: 24/06/2024

Actualmente se tiene la publicación por cuarta (4) vez el proceso para contratar el encargo fiduciario, de acuerdo a lo siguiente:

4. Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. PZA-SA-MC-005-2024**, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTITUCION DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE USOS DE RECURSOS No. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO".

   Fecha apertura del proceso: 27/06/2024
   Fecha y Hora de Cierre del Proceso: 30/07/2024

por lo anterior, se solicita ante el MVCT una prórroga al convenio de acuerdo a los contratos suscritos por el Municipio para la ejecución del proyecto dando cumplimiento al objeto contractual.

	2023							2024												2025							
CONTRATO Y/O CONVENIO	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
CUR 1347-2023																PRORROGA											
Contrato de Obra No. 301.15.5-020 - 2023																											
Contrato de Interventoría No. 301.17.010 -2023																											
Encargo Fiduciario																											

Siguiendo el cronograma de los contratos que se han celebrado para el cumplimiento del objeto del Convenio de Uso de Recursos No. 1347 de 2023, y siguiendo los tiempos para su ejecución, terminación y liquidación, se solicita una prorroga al CUR 1347-2023 de doce (12) meses, a partir de la fecha de terminación actual, con esto se puede garantizar el cumplimiento de las actividades y poder efectuar a cabalidad el objeto contractual.

De antemano agradecemos la disposición y colaboración por parte de ustedes para continuar con la ejecución del proyecto.

Atentamente,

PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyecto: Miller Torres Moreno
Profesional de Apoyo