CONTROL DE VERSIONES

CONTRATO No.	510-2023	**SUBSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**	02/10/2023
TITULO DEL DOCUMENTO	INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORIA		
EDICIÓN No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
0	01/05/2024	ORIGINAL	

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
ING. JENNY RODRIGUEZ S. RESIDENTE DE INTERVENTORIA *Soluciones para la ingeniería SAS*	**ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA** DIRECTORA DE INTERVENTORIA *Soluciones para la ingeniería SAS*	**ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA** DIRECTORA DE INTERVENTORIA *Soluciones para la ingeniería SAS*

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

2.6.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 18

2.6.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 20

2.7. PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO 22

2.7.1. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 22

2.7.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 23

2.8. DIRECTORIOS TELEFONICOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y PROFESIONAL ASOCIADOS AL PROYECTO 25

2.8.1. DIRECTORIO TELEFONICO DEL CONTRATISTA 25

2.8.2. DIRECTORIO TELEFONICO DE LA INTERVENTORIA 26

2.8.3. DIRECTORIO TELEFONICO DELEGADOS SUPERVISIÓN 27

3. ESTADO DE GARANTIAS CON SUS RESPECTIVAS VIGENCIAS 28

3.1. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 28

3.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 33

4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (SUSPENSIONES, PRORROGAS, ADICIONES) 34

4.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA 34

4.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 36

5. CONTROL LEGAL 36

5.1. CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA 37

5.2. CONTROL LEGAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 37

5.3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 37

5.3.1. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y APREMIOS A CONTRATISTA DE OBRA 37

5.3.2. INFORMES PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA 39

5.3.3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉS 39

6. CONTROL FINANCIERO 46
6.1. FUENTE DE LOS RECURSOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA 46
6.1.1. FUENTES DE LOS RECUROS DEL CONTRATO DE OBRA 47
6.1.2. FUENTES DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 47
6.2. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA 47
6.2.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 47
6.2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 48
6.3. CUENTAS DE COBRO RADICADA 49
6.3.1. CONTRATISTA DE OBRA 49
6.3.2. INTERVENTORIA 51
6.4. DESEMBOLSOS REALIZADOS A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 52
6.4.1. DESEMBOLSO CONTRATISTA DE OBRA 52
6.4.2. DESEMBOLSOS INTERVENTORIA 53
7. MANEJO DE ANTICIPO 53
8. INFORMACIÓN TECNICA 53
8.1. METAS FISICAS ESTIMADAS CONTRACTUALMENTE 53
8.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 70
8.3. CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL CON ANALISIS A LA FECHA DE CORTE 70
8.4. AVANCE DEL CONTRATO 71
8.5. EVENTUALIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 73
8.6. REPORTE DE DAÑOS A INFRAESTRUTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 73
8.7. PLAN DE CONTINGENCIA 73
8.8. MEDIDAS CORRECTIVAS 74

8.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA..... 75

8.10. ACTIVIDADES EJECUTADAS..... 75

8.11. REGISTRO FOTOGRAFICO..... 80

8.12. REPORTE DE AVANCE EN FASE DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN..... 80

8.13. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA E INTERVENTORIA..... 82

8.14. CONCEPTOS ESPECIALISTA EN GEOTECNIA..... 84

8.15. CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES..... 84

8.16. LISTADO DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN..... 84

8.17. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO..... 85

8.18. DESCRIPCION DE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS..... 86

8.19. CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE APROBACION..... 93

8.20. BITACORAS DE OBRA..... 94

8.21. INFORMES SEMANALES..... 94

8.22. ACTAS DE COMITES DE OBRA..... 94

8.23. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA..... 95

8.24. CUADRO DE CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS..... 95

8.25. REPORTES DE PRODUCTOS/SALIDAS NO CONFORMES..... 101

8.26. REPORTE DE ESTADO DEL TIEMPO MES DE MAYO..... 102

9. INFORMACIÓN SOCIAL..... 103

10. INFORMACION SST..... 103

11. INFORMACION AMBIENTAL..... 103

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 104

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Localización especifica de los parques a intervenir 14
Tabla 2. Información general del contrato de obra 19
Tabla 3. Generalidades Contrato de Interventoría 20
Tabla 4. Personal del contratista de obra 22
Tabla 5. Personal de interventoría 24
Tabla 6. Directorio telefónico Contratista de obra 25
Tabla 7. Directorio telefónico interventoría 26
Tabla 8. Directorio Telefónico Supervisión 27
Tabla 9. Garantías de Cumplimiento de Obra 28
Tabla 10. Garantías de Responsabilidad Civil y Extracontractual de obra 30
Tabla 11. Garantías de cumplimiento de interventoría 33
Tabla 12. Cuadro de control legal del contrato de obra 37
Tabla 13. Cuadro de control legal del contrato de interventoría 37
Tabla 14. Relación de llamados de atención y apremios a contratista de obra 38
Tabla 15. Relación de compromisos de comités de obra comprendidos en el periodo del informe 39
Tabla 16. Apropiación presupuestal contrato de interventoría 47
Tabla 17. Valores del contrato de obra 47
Tabla 18, Valores del contrato de interventoría 48
Tabla 19. Desembolsos realizados al contratista de obra 52
Tabla 20. Desembolsos realizados a la interventoría 53
Tabla 21. Actividades contractuales 54
Tabla 22. Actividades no previstas con APU No 01 aprobados por la entidad 66
Tabla 23. Actividades no previstas con APU No 02 68
Tabla 24. Diagnósticos aprobados 69

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 y el 30 de mayo de 2024, en desarrollo del contrato de interventoría No. 510 – 2023 entre SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.AS. identificado con Número de Identificación Tributaria – NIT. 900.389.180-2 como contratista y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA como contratante. Con el objeto de REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Así mismo, en el presente informe se remite el seguimiento realizado por la interventoría al contrato de obra No. 508-2023 con objeto CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO; Suscrito entre CONSORCIO PARQUES 2023 identificado con Número de Identificación Tributaria – NIT. 901.736.072-8 como contratista y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA como contratante.

Se describen los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero, legal, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar la calidad de las obras, el

servicio y seguridad de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las normas técnicas, ambientales y de seguridad industrial de la Empresa y la Legislación vigente. Para el desarrollo de este informe se incluyen todas las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el presente periodo siguiendo todas las especificaciones exigidas por el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD para la intervención de parques y con base en la estructura del Manual de Interventoría vigente versión 7.

En el presente informe, se detallarán los avances, logros y retos encontrados durante el desarrollo de las diferentes fases del contrato de obra para el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024, así como las acciones llevadas a cabo para asegurar la calidad de los trabajos realizados, el cumplimiento de los plazos y la óptima utilización de los recursos asignados.

Como Interventoría, nuestra misión es garantizar el adecuado seguimiento y control del contrato de obra, velando por el interés de todas las partes involucradas y asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto y para ello es fundamental mantener una comunicación abierta y efectiva con el contratista de obra, las entidades responsables de la supervisión y demás actores relevantes, con el objetivo de coordinar esfuerzos y resolver de manera oportuna cualquier eventualidad que pueda surgir durante el desarrollo del proyecto.

Con el compromiso de mantener altos estándares de profesionalismo y eficiencia, presentamos este informe como una herramienta para la toma de decisiones informadas, con miras a alcanzar los resultados esperados y asegurar el éxito del contrato de obra.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra No 508-2023 cuyo objeto es CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el transcurso del mes en estudio.
- Relacionar la situación de la ejecución del contrato con respecto al personal asignado, los cambios y las asignaciones de este mismo.
- Realizar un seguimiento a la programación preliminar propuesta, a los tiempos relacionados desde la parte contractual con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en este.
- Supervisar el desarrollo de los aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SST del contrato de obra.
- Garantizar que el CONSORCIO PARQUES 2023 cumpla con la metodología propuesta y utilice las plantillas mínimas exigidas en los pliegos de condiciones.
- Verificar la participación permanente del equipo profesional ofertado por el contratista.
- Realizar seguimiento a la ejecución de las obras garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
- Verificar la calidad de los materiales utilizados en la obra.
- Garantizar el cumplimiento de los pagos de los parafiscales a los trabajadores de la obra.

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.3.1. Localización General

El proyecto se desarrolla en BOSA, la localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, Colombia. Esta localidad se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad de Bogotá




Ilustración 1. Localización general del proyecto

2.3.2. Localización especifica

Específicamente las intervenciones se desarrollarán en veintiocho (28) parques entre los cuales se encuentran parques vecinales y de bolsillo localizados en la localidad de Bosa




Ilustración 2. Localización especifica del proyecto

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

Tabla 1. Localización especifica de los parques a intervenir

CODIGO DEL PARQUE	DESCRIPCIÓN DEL PARQUE	COORDENADAS	
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCION	4°37'28.41" N	74°11'20.91" O
07-026	DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO 4A,5,6,7	4°37'21.18" N	74°11'38.76" O
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	4°36'5.73"N	74° 9'19.84"O
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	4°35'59.01"N	74° 9'45.35"O
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	4°37'32.15"N	74°11'47.31"O
07-094	DESARROLLO DANUBIO	4°37'26.05"N	74°11'3.36"O
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4°37'12.22"N	74°11'9.94"O
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	4°36'1.95"N	74° 9'47.56"O
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4°37'40.04"N	74°11'16.17"O
07-272	NUEVA ESCOCIA	4°37'20.82"N	74°11'7.85"O
07-299	DESARROLLO LA PORTADA	4°37'42.06"N	74°11'27.14"O
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	4°37'26.05"N	74°11'33.26"O
07-015	URBANIZACIÓN JIMINEZ DE QUEZADA	4°36'30.06" N	74°11'16.44"O
07-333	DESARROLLO SANTA FE	4°38'17.50" N	74°11'36.01"O
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	4°37'50.59"N	74°10'48.06"O
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	4°37'30.89"N	74°11'21.47"O
07-022	DESARROLLO PALESTINA	4°36'35.10"N	74°11'37.13"O
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	4°36'50.85"N	74°11'42.66"O
07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	4°37'53.53"N	74°11'29.22"O
07-179	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	4°36'0.99"N	74°11'41.16"O
07-044	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	4°35'57.68"N	74°11'41.07"O
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4°36'43.24"N	74°12'9.02"O
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4°37'55.49"N	74°10'48.49"O
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4°37'25.54"N	74°11'59.63"O
07-104	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	4°35'56.94"N	74°11'44.69"O
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4°37'22.15"N	74°11'7.53"O
07-002	DESARROLLO BOSALINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	4°37'8.26"N	74°11'18.11"O
07-346	DESARROLLO VILLA SONIA 1	4°37'15.69"N	74°10'59.23"O

2.4. METODOLOGIA

Entre las actividades principales que adelantará el contratista se tienen las siguientes, sin limitarse a ellas:

FASE I – DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN

En esta fase se realizarán actividades de diagnóstico de los parques que se encuentran inmersos en el alcance del objeto contractual para determinar las alternativas de intervención en la segunda fase correspondiente a la ejecución

FASE II - EJECUCIÓN

En esta fase se desarrollarán las actividades producto de los diagnósticos realizados con anterioridad en la primera fase, dentro de estas actividades se podrán encontrar:

2.4.1 ARQUITECTURA

Se define como todas las actividades que tienen que ver con la distribución del mobiliario, áreas sociales o canchas que tenga el parque, así mismo contempla los acabados que se van a tener en cada área, así como texturas, colores y disposición de sardineles, adoquines, rampas, plazoletas, senderos entre otros.

El diseño arquitectónico es la base para las demás disciplinas ya que estas contemplan, ya que a través de la disposición de los elementos y su implantación se construyen las redes tanto húmedas como secas, así como la ubicación del mobiliario planteado.

2.4.2 ESTRUCTURAS DE CANCHAS Y SENDEROS

Esta actividad se define como las excavaciones para las estructuras en granulares que permitirán soportar las áreas de tránsito peatonal, en este caso trata de senderos, canchas, plazoletas y zonas verdes.

En cada caso de deberán aplicar las profundidades de excavación propuestas para la estructura plateada supervisando que en los posible no se produzcan sobre excavaciones que provoquen mayores cantidades de obra.

Por otro lado, el CONTRATISTA estará sometido a que la Interventoría haga las verificaciones a los diferentes granulares que sean utilizados mediante ensayos de laboratorio que permitan su validación.

Para la aceptación de dichos materiales se deberá tener en cuenta las Especificaciones Técnicas dispuestas por el IDRD, así como las especificaciones técnicas de IDU - 2018, según sea el caso. La Cantidad de ensayos y la periodicidad de estos deberá estar consignado en el Plan de calidad que emita la Interventoría.

2.4.3 TOPOGRAFÍA

Se define como el conjunto de actividades que permite la localización de cada uno de los elementos que comprenden el parque, para ello se deberá usar un equipo que permita la ubicación exacta de este mobiliario.

Dentro de la actividad se deberá tener en cuenta los niveles de cada área como sendero, canchas, plazoletas, bancas, canecas entre otros.

2.4.4 REDES HÚMEDAS Y REDES SECAS.

Para garantizar los trabajos en redes secas se deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas de Codensa Enel y para las redes húmedas se deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

2.4.5 MOBILIARIO.

Se define como la instalación de bancas, canecas, juegos, mallas contra impacto, cerramientos y demás elementos que disponga para la armonización del área a intervenir. La Interventoría deberá verificar la calidad de los elementos que se instalen, así como la disposición de cada uno de ellos.

2.4.6 SILVICULTURA.

Esta actividad se define como las actividades técnicas relacionadas con el manejo de los cuerpos arbóreos que se encuentran ubicados en el espacio público urbano y que conlleva a la realización de actividades como la fertilización, poda, riego, traslado, y todo aquel mantenimiento que ayuda a que estos individuos vegetales crezcan y se desarrollen en buenas condiciones.

Es importantes y cabe resaltar que el contratista se encargara de realizar los respectivos permisos ante las entidades pertinentes (jardín botánico, Secretaría Distrital de Ambiente) que sean necesarios para dar a cabalidad el objeto contractual. Con respecto a traslado de elementos arbóreos, tala, etc.

2.5. OBJETO DEL CONTRATO

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

2.5.1. OBJETO CONTRATO DE OBRA No. 508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

2.5.2. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510– 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

2.6. SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO, VALOR E INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES ETAPAS.

2.6.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla, se relaciona la información contractual del contrato de obra No. 508-2023.

Tabla 2. Información general del contrato de obra

CONTRATO No.	**508-2023**
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
	R/L. LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES 2023
	NIT. 901.736.072-8
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ
	C.C 79.584.718 DE BOGOTÁ
COMPOSICIÓN CONTRATISTA	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS
	NIT. 900.351.236-1
	Participación: 50%
	EDC INGENIERIA SAS
	NIT. 901.154.986-6
	Participación: 50%
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO
PLAZO FASE I - DIAGNOSTICOS Y ACTIVIDADES PREVIAS	UN (01) MES
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN DE OBRAS	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($6.220.523.869,00)

FORMA DE PAGO	La Alcaldía Local de Bosa, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: **B. Actividades a Precios Unitarios** El valor del contrato se pagará así: **ACTAS PARCIALES DE PAGO MENSUALES** El Fondo de Desarrollo Local de Bosa, pagará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de ejecución hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato, así: Un noventa (90%) del valor del contrato, distribuidos en pagos mensuales.
SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.6.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

En la siguiente tabla, se relaciona la información contractual del contrato de interventoría No. 510-2023.

Tabla 3. Generalidades Contrato de Interventoría

CONTRATO No.	510-2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
	R/L. LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

INTERVENTOR	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
	NIT. 900.389.180-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
	C.C 79.688.270
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
PLAZO FASE I - DIAGNOSTICOS Y ACTIVIDADES PREVIAS	UN (01) MES
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN DE OBRAS	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	Ochocientos Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete pesos M/Cte., ($894.488.597,00)
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se pagará así: La Alcaldía Local de Bosa, se compromete a pagar el valor pactado en la oferta económica de la interventoría con el cual fue ganador del proceso de selección de la siguiente manera: Se cancelará mediante pagos parciales que se realizarán en proporción porcentual al avance de ejecución de obra del contrato adjudicado mediante Licitación Pública. El pago estará condicionado al cumplimiento del cronograma presentado por el contratista a la respectiva acta parcial de corte certificada y firmada por el contratista y la INTERVENTORÍA, y a la aprobación por parte de la supervisión designada por EL FONDO, del informe consolidado mensual y/o a fecha de corte de actividades de INTERVENTORÍA.
FIRMA ACTA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.7. PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO

2.7.1. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El personal profesional y especializado para las actividades de diagnóstico, diseños y construcción relacionado por el contratista de obra

Tabla 4. Personal del contratista de obra

CARGO	NOMBRE	COMUNICADO APROBACIÓN (DD/MM/AA)
PERSONAL CLAVE		
DIRECTOR DE OBRA	ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	SPLI-BOS-23-0014 (9/10/2023)
RESIDENTE DE OBRA	STELLA JEANNETE FAJARDO GALINDO	SPLI-BOS-23-0014 (9/10/2023)
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN URBANISMO	MARIA NATALIA MORENO MARTINEZ	SPLI-BOS-23-0034 (24/10/2023)
PERSONAL MINIMO		
INGENIERO GEOTECNISTA	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	SPLI-BOS-23-0014 (9/10/2023)
INGENIERO HIDRAULICO	LIZANDRO NUÑEZ GALEANO	SPLI-BOS-23-0128 (12/12/2023)
PROFESIONAL Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO	ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	SPLI-BOS-23-0014 (9/10/2023)

CARGO	NOMBRE	COMUNICADO APROBACIÓN (DD/MM/AA)
PROFESIONAL EN TRANSITO Y TRANSPORTE	DANNY ALEXANDER LEIVA MANZANO	SPLI-BOS-23-0014 (9/10/2023)
PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR		
ALMACENISTA	FRANCISCO ANDREY TORRES NARANJO	PRESENTÓ
TOPOGRAFO INSPECTOR	HECTOR MUÑOZ LOAIZA	PRESENTÓ
CADENERO 1	JOSE REINALDO TORRES	PRESENTÓ
INSPECTOR	KEVIN CAMILO RIVERA ORTIZ	PRESENTÓ
OTRO PERSONAL		
PROFESIONAL SOCIAL	JENNIFER ALEXANDRA LLANO MORENO	PRESENTÓ
PROFESIONAL SST	YANCI PATRICIA NAVA	PRESENTÓ
PROFESIONAL AMBIENTAL	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL	PRESENTÓ
AUXILIAR AMBIENTAL	JEIMMY PAOLA MORA OBANDO	PRESENTÓ

2.7.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El personal profesional y especializado para las actividades de diagnóstico, diseños y construcción relacionado por la interventoría.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

Tabla 5. Personal de interventoría

CARGO	NOMBRE	COMUNICADO APROBACIÓN (DD/MM/AA)
PERSONAL PROFESIONAL		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MONICA JIMENA GUERRA	20235721497491 (17/10/2023)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JENNY K. RODRIGUEZ	20235721597251 (07/11/2023)
ESPECILISTA EN GEOTECNIA	ROBINSON VILLAMIL	20235721497491 (17/10/2023)
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	DIEGO OSORIO	20235721497491 (17/10/2023)
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICO SANITARIO	CLAUDIA GOMEZ	20235721497491 (17/10/2023)
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	IVAN BARRETO ESQUIVEL	20235721497491 (17/10/2023)
RESIDENTE SST	IVONNE GUERRA	20245720411481 (10/04/2024)
RESIDENTE SOCIAL	MARIA DEL CARMEN VERGARA	20235721497491 (17/10/2023)
INGENIERO AMBIENTAL	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	20245720411481 (10/04/2024)
ESPECIALISTA EN URBANISMO	EDGAR ALIRIO GOMEZ	20235721497491 (17/10/2023)
INGENIERO FORESTAL	HUMBERTO CASTILLO	20235721497491 (17/10/2023)
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO		
INSPECTOR 1	OSCAR CHAMORRO	20235721497491 (17/10/2023)
INSPECTOR 1	BRAYAN RODRIGUEZ	SIN APROBACION (24/01/2024)

CARGO	NOMBRE	COMUNICADO APROBACIÓN (DD/MM/AA)
TOPOGRAFO INSPECTOR	JENNIFER CARRANZA	20235721497491 (17/10/2023)
LABORATORISTA INSPECTOR	SIMON PRADO	SIN APROBACION (24/01/2024)
CADENERO 1	VIVIANA MARCELA ENRIQUEZ	20235721497491 (17/10/2023)
ADMINISTRADOR	JULIETH ALEJANDRA CERÓN	20235721497491 (17/10/2023)
CONDUCTOR	JOHAN CAMILO BERNAL	20235721497491 (17/10/2023

2.8. DIRECTORIOS TELEFONICOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y PROFESIONAL ASOCIADOS AL PROYECTO

2.8.1. DIRECTORIO TELEFONICO DEL CONTRATISTA

Tabla 6. Directorio telefónico Contratista de obra

CARGO	NOMBRE	TELEFONO
PERSONAL CLAVE		
DIRECTOR DE OBRA	ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	312 481 19 95
RESIDENTE DE OBRA	STELLA JEANNETE FAJARDO GALINDO	312 411 88 75
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN URBANISMO	MARIA NATALIA MORENO MARTINEZ	(1) 467 27 35
PERSONAL MINIMO		
INGENIERO GEOTECNISTA	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	(1) 467 27 35
INGENIERO HIDRAULICO	LIZANDRO NUÑEZ GALEANO	(1) 467 27 35

PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	(1) 467 27 35
PROFESIONAL EN TRANSITO Y TRANSPORTE	DANNY ALEXANDER LEIVA MANZANO	(1) 467 27 35
PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR		
ALMACENISTA	FRANCISCO ANDREY TORRES NARANJO	(1) 467 27 35
TOPOGRAFO INSPECTOR	HECTOR MUÑOZ LOAIZA	(1) 467 27 35
CADENERO 1	JOSE REINALDO TORRES	(1) 467 27 35
INSPECTOR	KEVIN CAMILO RIVERA ORTIZ	(1) 467 27 35
OTRO PERSONAL		
PROFESIONAL SOCIAL	JENNIFER ALEXANDRA LLANO MORENO	(1) 467 27 35
PROFESIONAL SST	YANCI PATRICIA NAVA	(1) 467 27 35
PROFESIONAL AMBIENTAL	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL	(1) 467 27 35
AUXILIAR AMBIENTAL	JEIMMY PAOLA MORA OBANDO	(1) 467 27 35

2.8.2. DIRECTORIO TELEFONICO DE LA INTERVENTORIA

Tabla 7. Directorio telefónico interventoría

CARGO	NOMBRE	TELEFONO
PERSONAL PROFESIONAL		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MONICA JIMENA GUERRA	317 667 83 02
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JENNY K. RODRIGUEZ	(1) 811 72 12
ESPECILISTA EN GEOTECNIA	ROBINSON VILLAMIL	(1) 811 72 12
CARGO	**NOMBRE**	**TELEFONO**

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	DIEGO OSORIO	(1) 811 72 12
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICO SANITARIO	CLAUDIA GOMEZ	(1) 811 72 12
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	IVAN BARRETO ESQUIVEL	(1) 811 72 12
RESIDENTE SST	IVONNE GUERRA	(1) 811 72 12
RESIDENTE SOCIAL	MARIA DEL CARMEN VERGARA	(1) 811 72 12
INGENIERO AMBIENTAL	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ	(1) 811 72 12
ESPECIALISTA EN URBANISMO	EDGAR ALIRIO GOMEZ	(1) 811 72 12
INGENIERO FORESTAL	HUMBERTO CASTILLO	(1) 811 72 12
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO		
INSPECTOR 1	OSCAR CHAMORRO	(1) 811 72 12
INSPECTOR 1	BRAYAN RODRIGUEZ	(1) 811 72 12
TOPOGRAFO INSPECTOR	JENNIFER CARRANZA	(1) 811 72 12
LABORATORISTA INSPECTOR	SIMON PRADO	(1) 811 72 12
CADENERO 1	VIVIANA MARCELA ENRIQUEZ	(1) 811 72 12
ADMINISTRADOR	JULIETH ALEJANDRA CERÓN	(1) 811 72 12
CONDUCTOR	JOHAN CAMILO BERNAL	(1) 811 72 12

2.8.3. DIRECTORIO TELEFONICO DELEGADOS SUPERVISIÓN

Tabla 8. Directorio Telefónico Supervisión

CARGO	NOMBRE	TELEFONO	CORREO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS	(1) 7750434	Laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION	DIEGO ALEXANDER BARRETO	(1) 7750434	Alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co


3.ESTADO DE GARANTIAS CON SUS RESPECTIVAS VIGENCIAS

3.1. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan los datos principales de las garantías del contrato de obra, en las que el tomador es CONSORCIO PARQUES 2023, expedida por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

Tabla 9. Garantías de Cumplimiento de Obra

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. De POLIZA	AMPARO	ANEXO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACIÓN SUPERVISIÓN
					DESDE	HASTA	
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S. A	SPGL-105145675-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	0	$ 1.224.104.773,80	03/08/2023	03/01/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	0	$ 1.244.104.773,80	03/08/2023	03/07/2027	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	0	$ 622.052.386,90	03/08/2023	03/04/2029	
NOTA: Las garantías se expiden con la firma del contrato de obra							
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S. A	SPGL-105145675-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	$ 1.244.104.773,80	02-10-2023	01-03-2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1	$ 622.052.386,90	01-09-2024	01-09-2029	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1	$ 87.109.751,00	02-10-2023	01-09-2027	
NOTA: Se actualizan las garantías con base en la firma de acta de inicio							



DETALLE DE LA GARANTÍA

Tipo de garantía: Contrato de seguro / Patrimonio autónomo / Garantía bancaria

Entidad aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA

Número de póliza: SGPL-105146878-1 Y LBCO-105147430-1

Tomador: CONSORCIO PARQUES 2023

Beneficiario: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.244.104.773,00 COP	1/03/2025 12:00:00 AM
Cumplimiento - Pago de salarios	622.052.386,90 COP	1/09/2027 12:00:00 AM
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	1.244.104.773,80 COP	1/09/2029 12:00:00 AM
Responsabilidad civil extra contractual	464.000.000,00 COP	1/09/2024 12:00:00 AM

Descripción	Nombre del documento	
2. CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO.pdf	2. CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO.pdf	Descargar Detalle
2. RCE ACTA DE INICIO.pdf	2. RCE ACTA DE INICIO.pdf	Descargar Detalle

Creado por: LUIS GABRIEL PARRA 8/10/2023 2:14 PM

No. de SIMULY 455

Fecha límite para entrega de garantías: 8/08/2023 11:59:00 PM — Fecha de entrega de garantías: 6/10/2023 3:23:13 PM

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
COI.WRT.12543863	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.574.261.933,79 COP	ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA	1/09/2029	Aceptado	Detalle	Cancelar
COI.WRT.12269737	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.574.261.934,59 COP	ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA	3/07/2029	Aceptado	Detalle	Cancelar
COI.WRT.12138405	Seriedad de la oferta	-	822.952.387,99 COP	-	30/09/2023	Cancelado	Detalle	Modificar

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? S NO

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: A definir

El amparo correspondiente a CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, su cuantía es equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del contrato contados a partir de la suscripción del acta de inicio y seis (6) meses más, contados a partir de la finalización del plazo contractual.

166

El amparo correspondiente a ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un periodo de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.

El amparo correspondiente a PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, En cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y Por el término de ejecución del contrato contados a partir de la suscripción del acta de inicio y tres (3) años más, contados a partir de la finalización del plazo contractual.


Tabla 10. Garantías de Responsabilidad Civil y Extracontractual de obra

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. De POLIZA	AMPARO	ANEXO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACIÓN SUPERVISIÓN
					DESDE	HASTA	
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	LBCO-105147430-1	Predios, Labores y Operaciones	0	$ 464.000.000,00	03/08/2023	03/07/2024	
		Contratista y subcontratistas	0	$ 232.000.000,00	03/08/2023	03/07/2024	
		Responsabilidad Civil Patronal	0	$ 92.800.000,00	03/08/2023	03/07/2024	
		Vehículos propios y no propios	0	$ 232.000.000,00	03/08/2023	03/07/2024	
NOTA: Las garantías se expiden con la firma del contrato de obra							
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**No. De POLIZA**	**AMPARO**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	**VIGENCIA**	**APROBACIÓN SUPERVISIÓN**
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	LBCO-105147430-1	Predios, Labores y Operaciones	1	$ 464.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024	
		Contratista y	1	$ 232.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024	

		subcontratistas						
		Responsabilidad Civil Patronal	1	$ 92.800.000,00	03-08-2023	01-09-2024		
		Vehículos propios y no propios	1	$ 232.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024		
NOTA: Se actualizan las garantías con base en la firma de acta de inicio								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**No. De POLIZA**	**AMPARO**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	**VIGENCIA**	**APROBACIÓN SUPERVISIÓN**	
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	LBCO-105147430-1	Predios, Labores y Operaciones	3	$ 520.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024		
		Contratista y subcontratistas	3	$ 520.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024		
		Responsabilidad Civil Patronal	3	$ 520.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024		
		Vehículos propios y no propios	3	$ 520.000.000,00	03-08-2023	01-09-2024		
NOTA: Se actualizan las garantías con base en el ajuste del SMMLV para el año 2024								

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0244, la interventoría remitió a la entidad contratante el aval a la póliza de responsabilidad civil extracontractual LBCO-105147430-1 anexo 3, la cual se actualiza por cambio de año.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA



Por cuantía equivalente a Cuatrocientos (400) SMMLV, con una vigencia equivalente al plazo de ejecución, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
- Cobertura expresa de amparo patronal.
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios".

3.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se relacionan los datos principales de las garantías del contrato de interventoría, en las que el tomador es SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS, expedida por CONFIANZA

Tabla 11. Garantías de cumplimiento de interventoría

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. De POLIZA	AMPARO	ANEXO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACIÓN SUPERVISIÓN
					DESDE	HASTA	
CONFIANZA	801020595	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	0	$ 178.897.719,60	08/08/2023	08/01/2025	
		PRESTACIONES SOCIALES	0	$ 44.714.429,90	08/08/2023	08/07/2027	
		CALIDAD DEL SERVICIO	0	$ 178.897.719,60	08/07/2024	08/07/2029	
NOTA: Las garantías se expiden con la suscripción del contrato de obra							
CONFIANZA	801020595	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	$ 178.897.719,60	02/10/2023	04/03/2025	
		PRESTACIONES SOCIALES	1	$ 44.714.429,90	02/10/2023	01/09/2027	
		CALIDAD DEL SERVICIO	1	$ 178.897.719,60	01/09/2024	01/09/2029	
NOTA: Se actualizan las garantías con la suscripción de acta de inicio							

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA



El amparo correspondiente a CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuenta con una vigencia equivalente al Plazo total de ejecución del contrato y seis (6) meses más y el valor asegurado debe ser igual al 20% del valor total del contrato.

El amparo correspondiente a PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, cuenta con una vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. y el valor asegurado debe ser igual al 5% del valor total del contrato.

El amparo correspondiente a Calidad del servicio, cuenta con una vigencia equivalente al amparo de estabilidad del contrato de obra. El valor asegurado debe ser igual al 20% del valor total del contrato.

4.MODIFICACIONES CONTRACTUALES (SUSPENSIONES, PRORROGAS, ADICIONES)

4.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que comprende el presente informe se presentó solicitud de adición y prórroga por parte del contratista de obra avalada por la interventoría a la entidad contratante con radicado No. 2024-571-006352-2 del 21 de mayo de 2024, así:

Fecha de Solicitud: (14) de (Mayo) de (2023)	**Área de Origen:** (Gestión del Desarrollo Local de Bosa)	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 508-2023 CTO-OBRA (89487)	**Fecha de Suscripción**: (03) de (Agosto) de (2023)	**Tipo de Contrato**: Contrato de obra
Plazo Inicial: (11) meses	Fecha de Inicio: (2) de (Octubre) de (2023)	Fecha de Terminación Inicial: (1) de (Septiembre) de (2024)
Contratista: CONSORCIO PARQUES 2023		
Interventor/ Supervisor: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Valor Inicial: **$** 6.220.523.869	
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 1.800.000.000.00	**Tiempo**: CUATRO MESES	Adición presupuestal por un valor de $ 1.704.499.982, correspondiente al 27.40 %, del valor del contrato
	Fecha Terminación Final: 2/01/2025	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.: N/A	Tiempo: N/A	
IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA		

Información general del contrato

Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Valor ejecutado a la fecha: $ 1.668.051.253.18
Plazo de ejecución actual: (7.5) meses
Multas o sanciones impuestas: No

4.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el periodo que comprende el presente informe no se presentaron modificaciones al contrato de interventoría.

TIPO DE SOLICITUD	RESPONSABLE	RADICADO	FECHA RADICADO
Solicitud de prorroga y adición	Interventoría	2024-571-006354-2	21 de mayo de 2024

5.CONTROL LEGAL

Tanto el contrato de obra como el de interventoría, han cumplido con todos los documentos de legalización para la formalización de los respectivos contratos. A continuación, se relaciona el estado legal de cada uno de los contratos.

5.1. CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta la relación de las actas legales suscritas por el contratista a la fecha de corte del periodo del presente contrato.

Tabla 12. Cuadro de control legal del contrato de obra

ACTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA)
1	ACTA DE INICIO	02/10/2023

5.2. CONTROL LEGAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta la relación de las actas legales suscritas por la interventoría a la fecha de corte del periodo del presente contrato.

Tabla 13. Cuadro de control legal del contrato de interventoría

ACTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA)
1	ACTA DE INICIO	02/10/2023

5.3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

5.3.1. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y APREMIOS A CONTRATISTA DE OBRA

La siguiente tabla detalla todas las comunicaciones enviadas al contratista durante el periodo del presente informe, relacionando los llamados de atención y apremios

Tabla 14. Relación de llamados de atención y apremios a contratista de obra

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO
1	SPLI-BOS-23-0350A	01/03/2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES. RETIRO DE RCD EN PARQUE PALESTINA.
2	SPLI-BOS-23-0450	02-04-2024	LLAMADO DE ATENCION POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS
3	SPLI-BOS-23-0463	03-04-2024	REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFERTADO EN PROPUESTA ECONOMICA
4	SPLI-BOS-23-0469	04-04-2024	RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-508-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0442 APREMIO INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES
5	SPLI-BOS-23-0475	08-04-2024	APREMIO 1 - LLAMADO DE ATENCION POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS E INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 508-2023 CTO-OBRA. PARQUE URBANIZACION EL REGALO 07-007
6	SPLI-BOS-23-0486	10-04-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE PERSONAL TÉCNICO -INPSPECTOR 1
7	SPLI-BOS-23-0495	12-04-2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES
8	SPLI-BOS-23-0507	17-04-2024	APREMIO No 02 POR ENTREGA DE INFORME MENSUAL INTEGRAL CONTRATO DE OBRA No 508-2023
9	SPLI-BOS-23-0508	17-04-2024	APREMIO No. 2 ENTREGA DE ACTA DE PAGO MENSUAL
10	SPLI-BOS-23-0509	18-04-2024	APREMIO No 01 POR INCUMPLIMIENTO EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No 508-2023
11	SPLI-BOS-23-0532	02-05-2024	APREMIO No 03 POR ENTREGA DE INFORME MENSUAL INTEGRAL CONTRATO DE OBRA No 508-2023
12	SPLI-BOS-23-0535	02-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN PROCESOS CONSTRUCTIVOS – SOLICITUD DEMOLICIÓN DE PLACA EN PARQUE 07-002 BOSALINDA
13	SPLI-BOS-23-0546	06-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA NO ENTREGA DE CORTE No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
14	SPLI-BOS-23-0569	14-05-2024	APREMIO 1 HALLAZGOS EN OBRA CONTRATO DE OBRA 508-2023
15	SPLI-BOS-23-0577	16-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASOS REITERATIVOS EN DIFERENTES FRENTES DE OBRA.

16	SPLI-BOS-23-0579	16-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y EQUIPOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 508-2023.
17	SPLI-BOS-23-0594	22-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES EN DIFERENTES FRENTES DE OBRA.
18	SPLI-BOS-23-0595	22-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASOS REITERATIVOS EN DIFERENTES FRENTES DE OBRA
19	SPLI-BOS-23-0596	22-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA – INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y EQUIPOS.
20	SPLI-BOS-23-0598	22-05-2024	LLAMADO DE ATENCIÓN POR ABANDONO DE ACTIVIDAD DE REPARACIÓN DE SENDERO PEATONAL EN PARQUE JOSÉ MARÍA CARBONELL (CÓDIGO 07-044).

5.3.2. INFORMES PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA

En el presente mes, no se generan informes de presunto incumplimiento al contrato de obra.

Tabla 15. Relación de informes presunto incumplimiento

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	NUMERO DE RADICADO

5.3.3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉS

Tabla 15. Relación de compromisos de comités de obra comprendidos en el periodo del informe

A continuación, se relaciona el seguimiento de los compromisos adquiridos en comité de obra No 32, 33, 35, 36 y 37

COMITÉ DE OBRA No 32.

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACION
1	Ingreso de una cuadrilla de pintura para módulos de cerramiento Parque Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	06 de mayo 2024	INCUMPLIDO	
2	Inicio de la actividad de piso caucho en zona de juegos Parque Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	06 de mayo 2024	CUMPLIDO	
3	Remisión de comunicado relacionando las observaciones que presentan las actividades ejecutadas en el parque José María Carbonell 04-179	INTERVENTORIA			Se comunicaron en bitácora de forma detalladas cada una de las observaciones
4	Subsanación de observaciones que presentan las actividades ejecutadas en parque José María Carbonell 04-179	CONTRATISTA DE OBRA	10 de mayo de 2024		
5	Entrega de Parque Urbanización José María Carbonell 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	17 de mayo de 2024		
6	Fundida de placa parque desarrollo el libertador	CONTRATISTA DE OBRA	07 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	Se fundió parcialmente, falto concreto para terminar la placa en su totalidad
7	Evaluar incluir un juego de balancín La portada	FDLB			
8	Toma de densidades cancha el regalo, dependiendo el estado del tiempo	CONTRATISTA DE OBRA	06 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	No se realizó el día acordado ya que se presentaron lluvias la noche anterior. Se realizo la toma de densidades el día 07-05-2024 por parte del laboratorio del contratista de obra e interventoría, las cuales estuvieron por encima del 95%
9	Demolición de placa construida en zona de gimnasios parque Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA			Se dio inicio a la demolición de la placa de concreto fundida en zona de biosaludables la cual presento observaciones.
10	Cierre de actas de vecindad Parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA			
11	Capacitación de medidas durante movimiento de vehículos en obra. Enviar actas y registro fotográfico del personal que asista.	CONTRATISTA DE OBRA	03 de mayo de 2024		El contratista de obra remitió comunicado con registro fotográfico, pero no remitió las actas con firma del personal que asistió a la capacitación.
12	Radicación ante la entidad del informe mensual No 7 del contrato de obra correspondiente al mes de abril	INTERVENTORIA			
13	Radicar ante la entidad cuenta de cobro No 05 del contrato de obra	INTERVENTORIA	03 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	Se radico ante la entidad el 06-05-2024 mediante comunicado SPLI-BOS-23-0541
14	Entrega de observaciones a las actividades ejecutadas en parque Jiménez de Quezada.	CONTRATISTA DE OBRA	10 de mayo de 2024		
15	Entrega de informe mensual técnico No 07	CONTRATISTA DE OBRA	02 de mayo de 2024	CUMPLIDO	El contratista remitió el informe técnico No 7 el día 02 de mayo de 2024 a las 9:23 pm

16	Radicación en físico del documento para tramite de APUS NP grupo 02.	CONTRATISTA DE OBRA	02 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	El contratista de obra radico el documento el 03 de mayo de 2024 mediante comunicado CPB-FDLB 508-595-2024 y lo complemento el día 07 de mayo de 2024 mediante comunicado FDLB 508-605-2024
17	Revisión de diseños de piso caucho faltantes e implantaciones entregadas por el contratista	INTERVENTORIA	03 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	Se comunicaron observaciones mediante comunicado SPLI-BOS-23-0550 el día de hoy 08/05/2024

COMITÉ DE OBRA No 33

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACION
1	Subsanación de observaciones que presentan las actividades ejecutadas en parque José María Carbonell 04-179	CONTRATISTA DE OBRA	10 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	Persisten detalles de acabado en pintura de juego
2	Fundida de placa parque desarrollo el libertador	CONTRATISTA DE OBRA	08 de mayo de 2024	CUMPLIDO	Se finalizo fundida de placa el 08 de mayo.
3	Evaluar incluir un juego de balancín La portada	FDLB			
4	Cierre de actas de vecindad Parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	14 de mayo de 2024	CUMPLIDO	
5	Elaboración de actas de cierre de vecindad del Parque Carbonell 07-179 y 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	17 de mayo de 2024		
6	Entrega de observaciones a las actividades ejecutadas en parque Jiménez de Quezada.	CONTRATISTA DE OBRA	10 de mayo de 2024	CUMPLIDO	
7	Minimizar atraso en 07 parques que presentan atraso	CONTRATISTA DE OBRA	Cada 08 días se verificará.		

COMITÉ DE OBRA No 35

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACION
1	Entrega de subsanación observaciones actividades parque José	CONTRATISTA DE OBRA	17 de mayo de 2024 (REPROGRAMADA)	INCUMPLIDO	

	María Carbonell 07-179				
2	Subsanación de observaciones corte de obra No 06	CONTRATISTA DE OBRA	16 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	El día 18 de mayo de 2024 a las 4:44 pm mediante comunicado CPB-FDLB 508-639-2024 fue remitido el corte de obra. El día 20 de mayo de 2024 a las 04:08 pm remitieron nuevamente el corte. El día 21 de mayo de 2024 a las 01:50 pm remitieron nuevamente el archivo de corte de obra No 06
3	Radicación del corte de obra No 06 ante la entidad	Interventoría	17 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	El contratista de obra incumplió con la entrega de la subsanación del corte de obra No 06, la cual estaba para el 16 de mayo de 2024, motivo por el cual la interventoría no obtuvo el corte para poder realizar la respectiva revisión y trámite ante la entidad.
4	Justificación y soporte de imprevistos del mes de marzo (corte de obra No 05)	CONTRATISTA DE OBRA	16 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	El viernes 17 de mayo de 2024, mediante comunicado CPB-FDLB 508-637-2024 el contratista remitió justificación y soporte de los imprevistos del acta de corte No 05 del mes de marzo. El lunes 20 de mayo de 2024 mediante comunicado SPLI-BOS-23-0588 la interventoría remite observaciones a los documentos enviados por el contratista de obra.
5	Atención de observaciones a los APUS de los NP 02	CONTRATISTA DE OBRA			
6	Entrega de balance de obra y programación para tramite de NP 02	CONTRATISTA DE OBRA			
7	Elaboración de actas de cierre de vecindad del Parque Carbonell 07-179 y 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	17 de mayo de 2027	CUMPLIDO	
8	Minimizar atraso en 07 parques que presentan atraso	CONTRATISTA DE OBRA	Cada 8 días		

COMITÉ DE OBRA No 36

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Radicación corte de obra No 06	CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	CUMPLIDO	Mediante radicado CPB-FDLB- 508-671-2024 el 29 de mayo el contratista de obra radico subsanación de corte de obra (acta de obra, memorias de cantidades, preacta, justificación imprevistos, factura, balance).

					Mediante comunicado SPLI-BOS-23-0613 el 30 de mayo de 2024 la interventoría remitió observaciones a los documentos remitidos por el contratista de obra para el corte de obra No 06.
2	Radicación corte de obra No 06 ante la entidad	INTERVENTORIA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	La interventoría no radica ante la entidad corte de obra No 06, debido a que el corte de obra (acta, memorias de cantidades, preacta, documentos para corte de obra) presentan observaciones las cuales fueron remitidas al contratista de obra mediante comunicado SPLI-BOS-23-0613 (acta, memorias de cantidades, preactas, justificación imprevistos) y mediante comunicado SPLI-BOS-23-0614 (documentación para tramite de corte). Así mismo, el contratista de obra no ha remitido en físico y magnético el informe integral del mes de abril para su aprobación final.
3	Reunion virtual para revisión de observaciones de los NP 02	INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	CUMPLIDO	El día 30 de mayo a las 02:00 pm se realizó reunión virtual a la cual asistió el contratista de obra (Arq. Cristina), la interventoría (Ing. Diego Osorio e Ing. Jenny Rodríguez) y Apoyo a la Supervisión del FDLB (Ing. Laura Muñoz). En dicha reunión se revisaron los NP 02 que presentan observaciones y el contratista de obra se compromete a remitir la subsanación de las observaciones el día viernes 31 de mayo de 2024)
4	Comité de veedores	CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	CUMPLIDO	La comunidad (veedores) no se presentaron a la reunión convocada para el día 30 de mayo de 2024.
5	Reunión de inicio parque Brasil y parque La Libertad	CONTRATISTA DE OBRA			
6	Entrega de parque La Portada y Rincón de Bosa	CONTRATIS DE OBRA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	Debido a que los parques La Portada y Rincón de Bosa no se encontraban listos para la entrega a la comunidad y puesta en servicio el día 31 de mayo, la entidad reprogramó la entrega de los dos parques para el día 04 de junio de 2024.
7	Respuesta al apremio 1 actividades riesgosas plan de acción.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	
8	Respuesta al oficio SPLI-BOS-23-591 (Observaciones componente ambiental mesa de trabajo PIGA)	CONTRATISTA DE OBRA	31 de mayo de 2024	CUMPLIDO	El contratista de obra mediante CPB-FDLB 508-675-2024 el 31 de mayo remitió respuesta al comunicado SPLI-BOS-23-591 (Observaciones componente ambiental mesa de trabajo PIGA)

9	Entrega de observaciones a documentos de justificación imprevistos corte 4 y 5	INTERVENTORIA	30 de mayo de 2024	Revisión justificación imprevistos Corte de obra No 05 CUMPLIDO Revisión justificación imprevistos Corte de obra No 04 INCUMPLIDO	Mediante comunicado SPLI-BOS-23-0604 de fecha 30 de mayo la interventoría remitió observaciones a la justificación de imprevistos No 05 correspondiente al mes de marzo. Mediante comunicado SPLI-BOS-23-0617 de fecha 31 de mayo la interventoría remitió observaciones a la justificación de imprevistos No 04 correspondiente al mes de febrero
10	Envío de justificación imprevistos corte 3	CONTRATISTA DE OBRA	29 de mayo de 2024	CUMPLIDO	El contratista de obra mediante CPB-FDLB 508-666-2024 remitió justificación de imprevistos corte No 03. La interventoría mediante comunicado SPLI-BOS-23-0618 de fecha 31 de mayo de 2024 remitió al contratista de obra las observaciones a la justificación presentada.
11	Subsanación de observaciones José María Carbonell 07-179	CONTRATISTA DE OBRA	Próxima semana		
12	Entrega de informe integral No 06 preaprobado	CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	
13	Entrega programación del PAC del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2024.	CONTRATISTA DE OBRA	Próximo comité de obra		
14	Entrega de balance de obra y programación para tramite de np 02	CONTRATISTA DE OBRA			
15	Entrega de proyección y justificación de los ajustes de precios	CONTRATISTA DE OBRA			
16	Entrega de facturas granulo de caucho	CONTRATISTA DE OBRA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	

COMITÉ DE OBRA No 37

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES

1	Radicación corte de obra No 06	CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	CUMPLIDO	Mediante radicado CPB-FDLB- 508-671-2024 el 29 de mayo el contratista de obra radico subsanación de corte de obra (acta de obra, memorias de cantidades, preacta, justificación imprevistos, factura, balance). Mediante comunicado SPLI-BOS-23-0613 el 30 de mayo de 2024 la interventoría remitió observaciones a los documentos remitidos por el contratista de obra para el corte de obra No 06.
2	Radicación corte de obra No 06 ante la entidad	INTERVENTORIA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	La interventoría no radica ante la entidad corte de obra No 06, debido a que el corte de obra (acta, memorias de cantidades, preacta, documentos para corte de obra) presentan observaciones las cuales fueron remitidas al contratista de obra mediante comunicado SPLI-BOS-23-0613 (acta, memorias de cantidades, preactas, justificación imprevistos) y mediante comunicado SPLI-BOS-23-0614 (documentación para tramite de corte). Así mismo, el contratista de obra no ha remitido en físico y magnético el informe integral del mes de abril para su aprobación final.
3	Reunion virtual para revisión de observaciones de los NP 02	INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	CUMPLIDO	El día 30 de mayo a las 02:00 pm se realizó reunión virtual a la cual asistió el contratista de obra (Arq. Cristina), la interventoría (Ing. Diego Osorio e Ing. Jenny Rodríguez) y Apoyo a la Supervisión del FDLB (Ing. Laura Muñoz). En dicha reunión se revisaron los NP 02 que presentan observaciones y el contratista de obra se compromete a remitir la subsanación de las observaciones el día viernes 31 de mayo de 2024)
4	Comité de veedores	CONTRATISTA DE OBRA	30 de mayo de 2024	CUMPLIDO	La comunidad (veedores) no se presentaron a la reunión convocada para el día 30 de mayo de 2024.
5	Reunión de inicio parque Brasil y parque La Libertad	CONTRATISTA DE OBRA			
6	Entrega de parque La Portada y Rincón de Bosa	CONTRATIS DE OBRA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	Debido a que los parques La Portada y Rincón de Bosa no se encontraban listos para la entrega a la comunidad y puesta en servicio el día 31 de mayo, la entidad reprogramó la entrega de los dos parques para el día 04 de junio de 2024.
7	Respuesta al apremio 1 actividades riesgosas plan de acción.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de mayo de 2024	INCUMPLIDO	
8	Respuesta al oficio SPLI-BOS-23-591 (Observaciones componente ambiental mesa de trabajo PIGA)	CONTRATISTA DE OBRA	31 de mayo de 2024	CUMPLIDO	El contratista de obra mediante CPB-FDLB 508-675-2024 el 31 de mayo remitió respuesta al comunicado SPLI-BOS-23-591 (Observaciones componente ambiental mesa de trabajo PIGA)