SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
GRUPO GERENCIA PROGAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 al 31 de enero de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 4398-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESTACIÓN PUERTO PITA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,190 Km

CONVENIO NO.	4398-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PUERTO PITA	NIT:	901.588.158-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		

	($200.174.397,00)
VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.174.397,00)
VALOR DESEMBOLSADO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($199.174.397,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30/04/2024

1.1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1284423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.708.665,00	$0,00	$198.708.665,00
1284423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$465.732,00	$0,00	$465.732,00
TOTAL				$199.174.397,00	$0,00	$199.174.397,00

1.1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A

de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según la información suministrada por la interventoría debido a que hasta la fecha no se han presentado informes mensuales ni actas de costo, para el periodo, se reporta un avance del contrato de obra, relacionado a continuación:

1.1.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA DESEMBOLSADO	$ 199.174.397	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0%

Para el periodo de enero no se realizó solicitud de transferencia al banco

1.1.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.1.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

Para enero el convenio aun no inicia obras, las labores son netamente administrativas

1.1.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.1.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.1.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.1.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.1.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)	Fecha de terminación según prorroga
N/A	N/A	N/A

1.1.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/11/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.034.880,00	NB-100293911 Anexo No. 0	15/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.008.720,00	NB-100293911 Anexo No. 0	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.052.320,00	NB-100293911 Anexo No. 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	NB-100072490 Anexo No. 1	15/11/2023	31/12/2023

1.1.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.1.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
2024S-VANT-000965	11/01/2024	LUZ DAMARIS LUJAN SEPULVEDA – REP. LEGAL JAC ESTACION PUERTO PITA	Cambio de firmas de cuenta conjunta Convenio Solidario 4398-2023
…			

1.1.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.2. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3317-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,4 Km

CONVENIO NO.	3317-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES	NIT:	811017456-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE		

	($201.333.957,00)
VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($201.333.957,00)
VALOR DESEMBOLSADO:	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.333.957,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023
SUSPENSION:	DESDE EL 28/12/2023 CON FECHA DE REANUDACIÓN EL 17/01/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 10 días
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1513423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.333.957,00	$0,00	$200.333.957,00
TOTAL				**$200.333.957,00**	**$0,00**	**$200.333.957,00**

1.2.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según la información suministrada por la interventoría debido a que hasta la fecha no se han presentado informes mensuales ni actas de costo, para el periodo, se reporta un avance del contrato de obra, relacionado a continuación:

1.2.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA DESEMBOLSADO	$200.333.957,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0%

Para el periodo de enero no se realizó solicitud de transferencia al banco

1.2.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.2.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

En enero el convenio no inicia obras, las labores son netamente administrativas.

1.2.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN

		ÍTEM
N/A	...	

1.2.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

1.2.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

1.2.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)	Fecha de terminación según prorroga
No. 1	Aprobado	30/04/2024

1.2.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/11/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.034.880,00	NB-100284027 Anexo No. 0	13/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.008.720,00	NB-100284027 Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.052.320,00	NB-100284027 Anexo No. 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	NB-100072490 Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023

1.2.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4804-2023		
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	NIT:	13451988-3
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($57.596.402,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($57.596.402,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2 meses y 14 días		

PRÓRROGA 1:	HASTA EL 14/03/2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 14/03/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1343423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$57.596.402,00	$0,00	$57.596.402,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la información suministrada por la interventoría debido a que hasta la fecha no se han presentado informes mensuales ni actas de costo, para el periodo, se reporta un avance del contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: SIN INFORMACION
Total inversión ejecutada: SIN INFORMACION

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)	Fecha de terminación según prorroga
N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Contrato inicial:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.200.000,00	CCT-100007003 Anexo No.0	01/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.400.000,00	CCT-100007003 Anexo No.0	01/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$21.600.000,00	CCT-100007003	01/12/2023	31/12/2028

		Anexo No.0		

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/12/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VANT-001511	16/01/2024	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Contrato 4804 de 2023 - Aprobación personal de interventoría, Respuesta a oficio con fecha 14/12/2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. No se ha realizado solicitud de transferencia al banco por parte de los convenios para el inicio de obras, por lo que la gestión adelantada es solamente administrativa y de legalización de convenios y contrato. Los convenios se encuentran en etapa de consecución de cotizaciones para temas administrativos y precontractuales.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
CC. 71.778.683
Supervisor del contrato
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA