SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
GRUPO GERENCIA PROGAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 al 30 de abril de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 4398-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESTACIÓN PUERTO PITA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,190 Km

CONVENIO NO.	4398-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PUERTO PITA	NIT:	901.588.158-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		

	($200.174.397,00)
VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.174.397)
VALOR DESEMBOLSADO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($199.174.397,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses y 15 días
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 30/04/2024
PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 15/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/05/2024

1.1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1284423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.708.665,00	$103.409.737,00	$95.298.928,00
1284423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$465.732,00	$0,00	$465.732,00
TOTAL				$199.174.397,00	$103.409.737,00	$95.764.660,00

1.1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A

de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 10 de mayo de 2024, para el periodo de abril, se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

1.1.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA DESEMBOLSADO	$ 199.174.397	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 152.160.000,00	73,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 103.409.737,00	51,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 152.160.000,00	51,91%

1.1.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.1.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: SIN INFORMACIÓN
Meta física ejecutada %: 75%

No se tiene información debido a que este ítem no se diligencia en los informes y es motivo de solicitud de subsanación. Lo reportado es de acuerdo con información enviada por el interventor.

1.1.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.1.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.1.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.1.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.1.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)	Fecha de terminación según prorroga
No. 2	Aprobado	15/05/2024

1.1.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/03/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.034.880,00	NB-100293911 Anexo No. 1	15/11/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.008.720,00	NB-100293911 Anexo No. 1	15/11/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.052.320,00	NB-100293911 Anexo No. 1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	NB-100072490 Anexo No. 1	15/11/2023	30/04/2024

1.1.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.1.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
N.A	N.A	N.A	N.A
…			

1.1.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.2. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3317-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,4 Km

CONVENIO NO.	3317-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES	NIT:	811017456-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($201.333.957,00)		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		

ADICIÓN NN:	$0,00
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($201.333.957,00)
VALOR DESEMBOLSADO:	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.333.957,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023
SUSPENSION:	DESDE EL 28/12/2023 HASTA EL 17/01/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 25 días
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/05/2024

1.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1513423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.333.957,00	$157.517.861,00	$42.816.096,00
TOTAL				$200.333.957,00	$157.517.861,00	$42.816.096,00

1.2.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 10 de mayo de 2024, para el periodo de marzo, se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

1.2.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA DESEMBOLSADO	$200.333.957,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 170.787.000,00	85,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 157.517.861,00	78,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 157.517.860,00	78,62%

1.2.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.2.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: SIN INFORMACIÓN
Meta física ejecutada %: 90%

No se tiene información debido a que este ítem no se diligencia en los informes y es motivo de solicitud de subsanación. Lo reportado es de acuerdo con información enviada por el interventor.

1.2.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

1.2.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.2.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.2.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)	Fecha de terminación según prorroga
No. 2	Aprobado	15/05/2024

1.2.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.034.880,00	NB-100284027 Anexo No. 1	13/09/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.008.720,00	NB-100284027 Anexo No. 1	13/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.052.320,00	NB-100284027 Anexo No. 1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	NB-100072490 Anexo No. 1	13/09/2023	30/04/2024

1.2.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4804-2023		
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	NIT:	13451988-3
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($57.596.402,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($57.596.402,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses y 10 días		

PRÓRROGA 1:	HASTA EL 14/03/2024
PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 30/04/2024
PRÓRROGA No. 3:	HASTA EL 10/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10/05/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1343423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$57.596.402,00	$16.453.623,00	$41.142.779,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4 (MARZO)	$10.068.219,00	N/A	N/A	$10.068.219,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 10 de mayo de 2024 para el período de abril el contrato reporta un avance relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 47.000.000,00 81,60%
Total inversión ejecutada: $ 46.691.526,00 81,06%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29/04/2024	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)	Fecha de terminación según prorroga
Prorroga No. 3	Aprobado	10/05/2024

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Contrato inicial:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.200.000,00	CCT-100007003 Anexo No.0	01/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.400.000,00	CCT-100007003 Anexo No.0	01/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$21.600.000,00	CCT-100007003	01/12/2023	31/12/2028

		Anexo No.0		

Prorroga No. 1:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.200.000,00	CCT-100007003 Anexo No.3	18/12/2023	15/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.400.000,00	CCT-100007003 Anexo No.3	18/12/2023	15/03/2027
Calidad del Servicio	$21.600.000,00	CCT-100007003 Anexo No.3	15/03/2024	15/03/2029

Prorroga No. 2:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.200.000,00	CCT-100007003 Anexo No. 4	12/04/2024	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.400.000,00	CCT-100007003 Anexo No. 4	12/03/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$21.600.000,00	CCT-100007003 Anexo No. 4	30/04/2024	30/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/03/2024

FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VANT-020178	10/04/2024	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Aprobación cambio de Inspector SST de interventoría del contrato Contrato 4804-2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N.A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N.A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N.A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N.A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Acompañamiento en comités operativos, asistencia a reuniones virtuales con el fin de solventar inconvenientes.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N.A

Cordialmente,

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
CC. 71.778.683
Supervisor del contrato
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA