INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. PRELIMINARES

1.1. SUPERVISIÓN

NOMBRE: JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR	
CARGO:	DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO
FECHA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	14-05-2024

1.2. APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: HÉCTOR RICARDO MEDINA BLANCO		No. CONTRATO: 0427 – 2024	
FECHA DELEGACIÓN DE APOYO SUPERVISIÓN	DÍA: 27	MES: MAYO	AÑO:2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	DÍA: 26	MES: JUNIO	AÑO: 2024
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES	27 DE MAYO DE 2024 A 21 DE JUNIO DE 2024		

1.3. CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL	GRUPO SALINAS POVEDA S.A.S	
NIT	901.458.213-7	
REPRESENTANTE LEGAL	JHON ANTONIO SALINAS POVEDA	CC No. 1.019.017.325 DE BOGOTA
CORREO-E	gruposalinaspoveda@gmail.com	
TELÉFONO	CELULAR: 3204876304	FIJO:

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. Y AÑO	1330 DE 2024	OBRA _X_ INTERVENTORÍA ___ ESTUDIOS Y DISEÑOS ____	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA: 14	MES: MAYO	AÑO: 2024
NÚMERO PROCESO EN SECOP	xx-xxx-20xx (LP-MC-SA-CD)	MODALIDAD: MC-009-2024 (LP-MC-SA-CD)	
¿CONVENIO? SÍ [ ]	NO [X]	TIPO:	
ENTIDAD:		No.	FECHA(DD-MM-AA):
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL POMPEYANO DE LA CARRERA 8 CON CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		
VALOR DEL CONTRATO	$ 63.738.600		
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No: 1699	VALOR: $ 84.500.000	FECHA: 09-04-2024
	CRP No: 2044	VALOR: $ 63.738.600	FECHA: 16-05-2024
ACTA DE INICIO (DD-MM-AA)	27 DE MAYO DEL 2024		
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS		
TERMINACIÓN INICIAL (DD-MM-AA)	27-06-2024		
ESTADO ACTUAL	En liquidación		

Powered by CamScanner

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

3.1. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES

3.2. CONTROL DE PÓLIZAS

Tabla 1. Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPAROS GRUPO SALINAS POVEDA S.A.S SEGUROS MUNDIAL						
GARANTIAS	**%**	**TIEMPO**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	**NÚMERO POLIZA**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		7 MESES	6.373.860	27-05-2024	27-12-2024	CBO-100022524 ANEXO 2
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		3 AÑOS Y 1 MES	3.186.930	27-05-2024	27-06-2027	CBO-100022524 ANEXO 2
ESTABILIDAD DE LA OBRA		1 MES	19.121.580.	27-05-2024	27-06-2024	CBO-100022524 ANEXO 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		1 mes	260.000.000	27-05-2024	27-06-2024	CBO-100005658 ANEXO 7

4. REUNIONES COMITÉS DE OBRA DURANTE EL MES

FECHA DD-MM-AA	LUGAR	PROPÓSITO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA	TIPO Y NÚMERO DE ACTA
24/05/2024	Sec. Infraestructura	Revisión del proceso para el inicio de la obra del pompeyano	Acta de reunión.

5. BALANCE

5.1. ACTAS DE CORTE TRAMITADAS

- **El contrato no contemplo anticipos**

5.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

TIPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN %
FÍSICA	100%	100%	0%
PRESUPUESTAL	100%	100%	0%

VALOR TOTAL	$63.738.600
PORCENTAJE EJECUTADO FISICO	100%
VALOR EJECUTADO	60.615.257
PORCENTAJE POR PAGAR	95%
VALOR POR PAGAR	60.615.257

Powered by CamScanner

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Retiro de adoquín	Conformación de viga perimetral
	
Demolición de rampas de entrada y salida	Amarre de acero longitudinal y perimetral
	
Vaciado de concreto	Afinado del vaciado de concreto
	
Aplicación del color	Estampado plantilla piedra pegada
	
Instalación de bolardos	Nivelación de sumideros

Powered by CamScanner

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló la obra en el tiempo establecido y con las especificaciones técnicas requeridas por la secretaria de infraestructura.

HÉCTOR RICARDO MEDINA BLANCO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO: 0427-2024

Revisó: *Juan Miguel Cuesta Canto*
Director de Equipamiento

Powered by CamScanner