ACTA DE COBRO N° 09

PERIODO: DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 26 DE JUNIO DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

TOTALL INC SAS BIC

NIT.901.620.351-9

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

1. OFICIO DE RADICACION

Bogotá D.C, 15 de agosto de 2024 TOTALL-112-RJ-103

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL
Arq. Daniel Merchán
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co
Tel: 310 852 5132
Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 09

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y tramite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 09 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
    1. Plan de Calidad
    2. PGAS
    3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,



Fernando Jiménez Polo
Representante Legal
Totall Inc SAS Bic

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

2. LISTA DE CHEQUEO

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	9

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 8	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		
3*	**Balance Financiero del Contrato de Interventoría.** Debidamente verificado y firmado por Interventoría.	**CUMPLE**		
4*	**Cumplido técnico contrato de Interventoría.** Debe incluir número y valor de la factura. Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.		**N/A**	
5*	**Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra** Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)	**CUMPLE**		
6*	**Acta parcial de pago de Interventoría**	**CUMPLE**		
a	Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.			
b	Valor Corte de Obra $ 0,00			
c	Porcentaje de Interventoría 0%			
d	Valor acta de Interventoría $ 0,00			
e	Firmada por el Representante legal.			
7*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
8*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)	**CUMPLE**		
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría			
k	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
9*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	**CUMPLE**		

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	9

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 8	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
10*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	**CUMPLE**		
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
11*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	**CUMPLE**		
12*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad		**N/A**	
13*	Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		
14	**Informe de Interventoría.** Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo. Registro fotográfico. Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.	**CUMPLE**		
	Certificación entrada a almacén			
15	Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.			

NOTAS

1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterísco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	:	112 de 9 de octubre de 2023
OBJETO	:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."
CONSULTOR INTERVENTORIA	:	TOTALL INC SAS BIC
VALOR INICIAL	:	$222.158.720,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1	:	$111.079.360,00
ADICIONAL EN VALOR No. 2	:	$55.539.680,00
ADICIONAL EN VALOR No. 3	:	$55.539.680,00
VALOR TOTAL	:	$444.317.440,00
FECHA DE INICIO	:	26-oct.-23
ADICIÓN EN PLAZO No. 1	:	Cincuenta y cinco (55) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 2	:	Sesenta (60) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 3	:	Treinta (30) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 4	:	Treinta (30) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 5		Treinta (30) dias calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	:	23-jul.-24
PERIODO DEL CORTE	:	26 MAYO AL 26 JUNIO DEL 2024

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)					$0,00	$0,00	$444.317.440,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. _9_)	26 octubre - 30 noviembre	OBRA	$16.807.550,46	$0,00	$0,00	$16.807.550,46	$427.509.889,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. 36)	01 diciembre - 27 diciembre	OBRA	$22.372.203,87	$0,00	$0,00	$22.372.203,87	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No. 64)	28 diciembre - 26 enero 2024	OBRA	$34.023.212,80	$0,00	$0,00	$34.023.212,80	$371.114.472,87
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. 68)	26 enero 2024 - 26 febrero 2024	OBRA	$30.708.152,82	$0,00	$0,00	$30.708.152,82	$340.406.320,05
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No. 84)	26 febrero 2024 - 26 marzo 2024	OBRA	$26.025.081,39	$0,00	$0,00	$26.025.081,39	$314.381.238,66
ACTA DE CORTE Nº 6 (Fact. No. 86)	26 marzo 2024 - 26 abril 2024	OBRA	$9.346.165,84	$0,00	$0,00	$9.346.165,84	$305.035.072,82
ACTA DE CORTE Nº 7 (Fact. No. 93)	26 marzo 2024 - 26 abril 2024	OBRA	$12.624.250,68	$0,00	$0,00	$12.624.250,68	$292.410.822,14
ACTA DE CORTE Nº 8 (Fact. No. 94)	26 abril 2024 - 26 mayo 2024	OBRA	$62.513.859,33	$0,00	$0,00	$62.513.859,33	$229.896.962,81
ACTA DE CORTE Nº 9 (Fact. No. 107)	26 abril 2024 - 26 mayo 2024	OBRA	$27.345.629,12	$0,00	$0,00	$27.345.629,12	$202.551.333,69
TOTALES			**$241.766.106,31**		**$0,00**	**$241.766.106,31**	**$202.551.333,69**

SALDO POR EJECUTAR	**$202.551.333,69**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**		**VALOR CORTE POR PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)	OBRA		$0,00		$0,00	$444.317.440,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. _9_)	OBRA	18/01/2024	$16.807.550,46		$0,00	$427.509.889,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. 36)	OBRA	8/02/2024	$22.372.203,87		$0,00	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No. 64)	OBRA		$34.023.212,80		$0,00	$371.114.472,87
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. 68)	OBRA		$30.708.152,82		$0,00	$340.406.320,05
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No. 84)	OBRA		$26.025.081,39		$0,00	$314.381.238,66
ACTA DE CORTE Nº 6 (Fact. No. 86)	OBRA		$0,00		$9.346.165,84	$314.381.238,66
ACTA DE CORTE Nº 7 (Fact. No. 93)	OBRA		$0,00		$12.624.250,68	$314.381.238,66
ACTA DE CORTE Nº 8 (Fact. No. 94)	OBRA		$0,00		$62.513.859,33	$314.381.238,66
ACTA DE CORTE Nº 9 (Fact. No. 107)	OBRA		$0,00		$27.345.629,12	$314.381.238,66
TOTALES			**$129.936.201,34**		**$111.829.904,97**	**$314.381.238,66**

SALDO POR PAGAR	**$314.381.238,66**
VALOR A LIBERAR	**$0,00**

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

DANIEL MERCHAN
Supervisor
ARQUITECTO
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA

5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: “Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO – OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA – PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5													
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 12.956,00	$ 12.956,00	+	8,00	$ 103.648,00		$ 0,00	9,00	$ 116.604,00	9,00	$ 116.604,00
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 16.392,00	$ 16.392,00	-	-1,00	$ 16.392,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.10	Desmonte de tanque elevado. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 91.901,00	$ 91.901,00	-	-1,00	$ 91.901,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN	1,00	$ 15.954,00	$ 15.954,00	-	-1,00	$ 15.954,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios,	UN	1,00	$ 18.314,00	$ 18.314,00	+	2,00	$ 36.628,00		$ 0,00	3,00	$ 54.942,00	3,00	$ 54.942,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 8.090,00	$ 8.090,00	+	13,00	$ 105.170,00		$ 0,00	14,00	$ 113.260,00	14,00	$ 113.260,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML	1,00	$ 3.686,00	$ 3.686,00	+	46,12	$ 169.998,32		$ 0,00	47,12	$ 173.684,32	47,12	$ 173.684,32
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	$ 6.103,00	$ 6.103,00	+	7,16	$ 43.697,48		$ 0,00	8,16	$ 49.800,48	8,16	$ 49.800,48
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 10.997,00	$ 10.997,00	+	17,00	$ 186.949,00		$ 0,00	18,00	$ 197.946,00	18,00	$ 197.946,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML	1,00	$ 2.749,00	$ 2.749,00	+	15,00	$ 41.235,00		$ 0,00	16,00	$ 43.984,00	16,00	$ 43.984,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN	1,00	$ 105.138,00	$ 105.138,00	-	-1,00	$ 105.138,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN	1,00	$ 14.145,00	$ 14.145,00	-	-1,00	$ 14.145,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	$ 19.537,00	$ 19.537,00	-	-1,00	$ 19.537,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 14.913,00	$ 14.913,00	-	-1,00	$ 14.913,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 289.093,00	$ 289.093,00	-	-1,00	$ 289.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye	ML	1,00	$ 30.082,00	$ 30.082,00	-	-1,00	$ 30.082,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML	1,00	$ 188.831,00	$ 188.831,00	-	-1,00	$ 188.831,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 18.106,00	$ 18.106,00	-	-1,00	$ 18.106,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2	1,00	$ 4.053,00	$ 4.053,00	-	-1,00	$ 4.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	1,00	$ 37.009,00	$ 37.009,00	-	-1,00	$ 37.009,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML	1,00	$ 8.173,00	$ 8.173,00	-	-1,00	$ 8.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 11.318,00	$ 11.318,00	-	-1,00	$ 11.318,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 11.601,00	$ 11.601,00	-	-1,00	$ 11.601,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 5.669,00	$ 5.669,00	-	-1,00	$ 5.669,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 10.600,00	$ 10.600,00	+	84,29	$ 893.474,00		$ 0,00	85,29	$ 904.074,00	85,29	$ 904.074,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 12.152,00	$ 12.152,00	-	-1,00	$ 12.152,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 12.703,00	$ 12.703,00	-	-1,00	$ 12.703,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2	1,00	$ 12.053,00	$ 12.053,00	-	-1,00	$ 12.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 5.513,00	$ 5.513,00	+	44,35	$ 244.501,55		$ 0,00	45,35	$ 250.014,55	45,35	$ 250.014,55
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	$ 6.487,00	$ 6.487,00	-	-1,00	$ 6.487,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 19.241,00	$ 19.241,00	-	-1,00	$ 19.241,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 40.606,00	$ 40.606,00	-	-1,00	$ 40.606,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 72.398,00	$ 72.398,00	-	-1,00	$ 72.398,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	$ 15.067,00	$ 15.067,00	-	-1,00	$ 15.067,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	$ 14.170,00	$ 14.170,00	+	42,73	$ 605.484,10		$ 0,00	43,73	$ 619.654,10	43,73	$ 619.654,10
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 24.395,00	$ 24.395,00	-	-1,00	$ 24.395,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición	UN	1,00	$ 35.237,00	$ 35.237,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 59.197,00	$ 59.197,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 23.322,00	$ 23.322,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 336.257,00	$ 336.257,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 54.128,00	$ 54.128,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 28.687,00	$ 28.687,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 29.343,00	$ 29.343,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 66.596,00	$ 66.596,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 23.443,00	$ 23.443,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 36.170,00	$ 36.170,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 30.862,00	$ 30.862,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 48.952,00	$ 48.952,00
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 82.887,00	$ 82.887,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 213.385,00	$ 213.385,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	$ 129.405,00	$ 129.405,00
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN	1,00	$ 14.475,00	$ 14.475,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN	1,00	$ 234.377,00	$ 234.377,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 3.997,00	$ 3.997,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 12.219,00	$ 12.219,00
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		1,00		$ 0,00
2.1	Excavación manual. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 30.023,00	$ 30.023,00
2.2	Relleno en recebo compactado a máquina e=0.20 m. (Incluye trasiego, equipos y	M3	1,00	$ 68.696,00	$ 68.696,00
2.3	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego,	M2	1,00	$ 96.509,00	$ 96.509,00
2.4	Relleno Recebo B400, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	$ 111.831,00	$ 111.831,00
2.5	Relleno Recebo B600, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	$ 116.987,00	$ 116.987,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		1,00		$ 0,00
3.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	1,00	$ 20.643,00	$ 20.643,00
3.2	Concreto de limpieza 14 MPa (2000 psi) e=5cm	M2	1,00	$ 15.407,00	$ 15.407,00
3.3	Concreto ciclópeo rajón 40% concreto 60%	M3	1,00	$ 442.051,00	$ 442.051,00
3.4	Zapatas en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 721.408,00	$ 721.408,00
3.5	Sobrecimiento en tolete	ML	1,00	$ 36.099,00	$ 36.099,00
3.6	Vigas de cimentación en concreto de 17,5MPa (2500 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	$ 237.345,00	$ 237.345,00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	$ 685.272,00	$ 685.272,00
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye	M3	1,00	$ 721.903,00	$ 721.903,00
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 865.466,00	$ 865.466,00
3.10	Viga canal en concreto 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 931.749,00	$ 931.749,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 35.237,00
-	-1,00	$ 59.197,00
-	-1,00	$ 23.322,00
-	-1,00	$ 336.257,00
-	-1,00	$ 54.128,00
-	-1,00	$ 28.687,00
-	-1,00	$ 29.343,00
-	-1,00	$ 66.596,00
-	-1,00	$ 23.443,00
-	-1,00	$ 36.170,00
-	-1,00	$ 30.862,00
-	-1,00	$ 48.952,00
-	-1,00	$ 82.887,00
-	-1,00	$ 213.385,00
-	-1,00	$ 129.405,00
-	-1,00	$ 14.475,00
-	-1,00	$ 234.377,00
-	-1,00	$ 3.997,00
-	-1,00	$ 12.219,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 30.023,00
-	-1,00	$ 68.696,00
-	-1,00	$ 96.509,00
-	-1,00	$ 111.831,00
-	-1,00	$ 116.987,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 20.643,00
-	-1,00	$ 15.407,00
-	-1,00	$ 442.051,00
-	-1,00	$ 721.408,00
-	-1,00	$ 36.099,00
-	-1,00	$ 237.345,00
-	-1,00	$ 685.272,00
-	-1,00	$ 721.903,00
-	-1,00	$ 865.466,00
-	-1,00	$ 931.749,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 PERIODO MES / AÑO **jul-24** **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: **901744095-0**

DIRECCIÓN **CL51 71A 18 OF 201**
TELÉFONO **313837687**

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO – OBRA CIVIL						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA – PRESENTE ACTA N°9**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
3.11	Viga cinta en concreto h =0.05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	$ 46.083,00	$ 46.083,00	-	-1,00	$ 46.083,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.12	Viga cinta en concreto h =0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	$ 46.032,00	$ 46.032,00	-	-1,00	$ 46.032,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 81.230,00	$ 81.230,00	-	-1,00	$ 81.230,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.14	Placa contrapiso en concreto h= 10 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 95.266,00	$ 95.266,00	-	-1,00	$ 95.266,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 111.713,00	$ 111.713,00	-	-1,00	$ 111.713,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.16	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 186.508,00	$ 186.508,00	-	-1,00	$ 186.508,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 203.704,00	$ 203.704,00	-	-1,00	$ 203.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.18	Placa de entrepiso tipo corpalosa, metaldeck o similar, concreto 3000 PSI.	M2	1,00	$ 158.175,00	$ 158.175,00	-	-1,00	$ 158.175,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.19	Lamina metaldeck 2" calibre 20 colaborante. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 49.703,00	$ 49.703,00	-	-1,00	$ 49.703,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.20	Escalera en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida,	M3	1,00	$ 953.125,00	$ 953.125,00	-	-1,00	$ 953.125,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.	**REFUERZOS Y ANCLAJES**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 3.677,00	$ 3.677,00	-	-1,00	$ 3.677,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 4.474,00	$ 4.474,00	-	-1,00	$ 4.474,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	Grafil de acero de refuerzo. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 2.903,00	$ 2.903,00	-	-1,00	$ 2.903,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	1,00	$ 4.748,00	$ 4.748,00	-	-1,00	$ 4.748,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 15.053,00	$ 15.053,00	-	-1,00	$ 15.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 11.551,00	$ 11.551,00	-	-1,00	$ 11.551,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.7	Anclaje epóxico 3/4". Profundidad estándar 17cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 21.451,00	$ 21.451,00	-	-1,00	$ 21.451,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.8	Anclaje epóxico 5/8". Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 15.247,00	$ 15.247,00	-	-1,00	$ 15.247,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.9	Anclaje epóxico 1". Profundidad estándar 23cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 31.613,00	$ 31.613,00	-	-1,00	$ 31.613,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.	**MAMPOSTERÍA**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 92.751,00	$ 92.751,00	-	-1,00	$ 92.751,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm, h<50cm. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 56.313,00	$ 56.313,00	-	-1,00	$ 56.313,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	$ 43.848,00	$ 43.848,00	-	-1,00	$ 43.848,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.4	Muro en bloque No.4. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	$ 27.354,00	$ 27.354,00	-	-1,00	$ 27.354,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	$ 46.480,00	$ 46.480,00	-	-1,00	$ 46.480,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.6	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	$ 28.304,00	$ 28.304,00	-	-1,00	$ 28.304,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 tipo santafe o similar. (Suministro e	M2	1,00	$ 131.339,00	$ 131.339,00	-	-1,00	$ 131.339,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.8	Mesón en concreto ancho = 60cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 141.452,00	$ 141.452,00	-	-1,00	$ 141.452,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.9	Dinteles en bloque y acero de refuerzo. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 42.207,00	$ 42.207,00	-	-1,00	$ 42.207,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 49.136,00	$ 49.136,00	-	-1,00	$ 49.136,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.11	Dintel en concreto 3000 psi, 15x20 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 68.983,00	$ 68.983,00	-	-1,00	$ 68.983,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.12	Dintel en concreto de 20x20x40. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 80.410,00	$ 80.410,00	-	-1,00	$ 80.410,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.13	Alfajía en ladrillo prensado. (Incluye materiales, instalación, anclajes requeridos)	ML	1,00	$ 45.815,00	$ 45.815,00	-	-1,00	$ 45.815,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.14	Alfajía en concreto 2500 PSI. Ancho =15-20 cm (Incluye fundida, refuerzo,	ML	1,00	$ 49.403,00	$ 49.403,00	-	-1,00	$ 49.403,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.15	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación,	UN	1,00	$ 335.619,00	$ 335.619,00	-	-1,00	$ 335.619,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.16	Corte ladrillo (Incluye equipos y herramientas)	UN	1,00	$ 316,00	$ 316,00	-	-1,00	$ 316,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2	1,00	$ 86.845,00	$ 86.845,00	+	7,06	$ 613.125,70		$ 0,00	8,06	$ 699.970,70	8,06	$ 699.970,70

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 56.445,00	$ 56.445,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	1,00	$ 48.003,00	$ 48.003,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica	M2	1,00	$ 89.843,00	$ 89.843,00
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica	ML	1,00	$ 67.096,00	$ 67.096,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta	ML	1,00	$ 80.220,00	$ 80.220,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 14.539,00	$ 14.539,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 33.808,00	$ 33.808,00
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 17.758,00	$ 17.758,00
7.3	Alistado pisos en mortero 1:6, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 18.751,00	$ 18.751,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 25.035,00	$ 25.035,00
7.5	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 47.467,00	$ 47.467,00
7.6	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 65.462,00	$ 65.462,00
7.7	Piso en concreto endurecido 3000 psi e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 144.833,00	$ 144.833,00
7.8	Alistado pisos en Concreto escobeado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 78.260,00	$ 78.260,00
7.9	Alistado pisos rampas en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye estriado, dilataciones, fundida, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 77.094,00	$ 77.094,00
7.10	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (liquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de	M2	1,00	$ 41.962,00	$ 41.962,00
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 77.301,00	$ 77.301,00
8.	**PAÑETES**				$ 0,00
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 23.665,00	$ 23.665,00
8.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 21.519,00	$ 21.519,00
8.3	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 27.895,00	$ 27.895,00
8.4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 24.268,00	$ 24.268,00
8.5	Pañete rústico muros 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 14.824,00	$ 14.824,00
8.6	Pañete bajo placa 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 23.016,00	$ 23.016,00
8.7	Pañete bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 17.072,00	$ 17.072,00
8.8	Pañete rústico bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.736,00	$ 22.736,00
8.9	Pañete bajo malla 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.651,00	$ 22.651,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 56.445,00
-	-1,00	$ 48.003,00
-	-1,00	$ 89.843,00
-	-1,00	$ 67.096,00
-	-1,00	$ 80.220,00
-	-1,00	$ 14.539,00
-	0,00	$ 0,00
+	86,33	$ 2.918.644,64
-	-1,00	$ 17.758,00
-	-1,00	$ 18.751,00
-	-1,00	$ 25.035,00
-	-1,00	$ 47.467,00
-	-1,00	$ 65.462,00
-	-1,00	$ 144.833,00
-	-1,00	$ 78.260,00
-	-1,00	$ 77.094,00
-	-1,00	$ 41.962,00
-	-1,00	$ 77.301,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 23.665,00
-	-1,00	$ 21.519,00
-	-1,00	$ 27.895,00
-	-1,00	$ 24.268,00
-	-1,00	$ 14.824,00
-	-1,00	$ 23.016,00
-	-1,00	$ 17.072,00
-	-1,00	$ 22.736,00
-	-1,00	$ 22.651,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	87,33	$ 2.952.452,64	87,33	$ 2.952.452,64
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
8.10	Pañete bajo malla 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.284,00	$ 22.284,00
8.11	Pañete bajo malla 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 21.198,00	$ 21.198,00
8.12	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo tipo Sika transparente o similar a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2	1,00	$ 22.656,00	$ 22.656,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,00	$ 12.297,00	$ 12.297,00
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	1,00	$ 15.819,00	$ 15.819,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 9.259,00	$ 9.259,00
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	1,00	$ 85.805,00	$ 85.805,00
9.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 68.281,00	$ 68.281,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	1,00	$ 80.151,00	$ 80.151,00
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 13.148,00	$ 13.148,00
9.5	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.557,00	$ 53.557,00
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 231.570,00	$ 231.570,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 6.566,00	$ 6.566,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 10.648,00	$ 10.648,00
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 15.967,00	$ 15.967,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 15.209,00	$ 15.209,00
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 10.887,00	$ 10.887,00
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 26.291,00	$ 26.291,00
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 18.160,00	$ 18.160,00
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 20.094,00	$ 20.094,00
10.9	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 14.859,00	$ 14.859,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.447,00	$ 8.447,00
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 8.588,00	$ 8.588,00
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.402,00	$ 8.402,00
10.13	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 14.430,00	$ 14.430,00
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.512,00	$ 8.512,00
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye equipos, pintura de todas las elevaciones metálicas a la vista)	M2	1,00	$ 20.409,00	$ 20.409,00
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML	1,00	$ 17.917,00	$ 17.917,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 22.284,00
-	-1,00	$ 21.198,00
-	-1,00	$ 22.656,00
-	-1,00	$ 12.297,00
-	-1,00	$ 15.819,00
-	-1,00	$ 9.259,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 85.805,00
-	-1,00	$ 68.281,00
-	-1,00	$ 80.151,00
-	-1,00	$ 13.148,00
-	-1,00	$ 53.557,00
-	-1,00	$ 231.570,00
-	0,00	$ 0,00
+	59,06	$ 387.787,96
-	-1,00	$ 10.648,00
-	-1,00	$ 15.967,00
+	226,15	$ 3.439.515,35
+	85,62	$ 932.144,94
-	-1,00	$ 26.291,00
-	-1,00	$ 18.160,00
-	-1,00	$ 20.094,00
-	-1,00	$ 14.859,00
-	-1,00	$ 8.447,00
-	-1,00	$ 8.588,00
-	-1,00	$ 8.402,00
-	-1,00	$ 14.430,00
-	-1,00	$ 8.512,00
-	-1,00	$ 20.409,00
-	-1,00	$ 17.917,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	60,06	$ 394.353,96	60,06	$ 394.353,96
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	227,15	$ 3.454.724,35	227,15	$ 3.454.724,35
	$ 0,00	86,62	$ 943.031,94	86,62	$ 943.031,94
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
10.17	Pintura de guardaescoba en esmalte negro.	ML	1,00	$ 11.264,00	$ 11.264,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1,00	$ 112.056,00	$ 112.056,00
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1,00	$ 126.851,00	$ 126.851,00
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida cristalizada y brillada necesarios)	M2	1,00	$ 195.687,00	$ 195.687,00
11.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida,	M2	1,00	$ 20.733,00	$ 20.733,00
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado,	ML	1,00	$ 43.663,00	$ 43.663,00
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos,	ML	1,00	$ 46.157,00	$ 46.157,00
11.7	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	1,00	$ 22.461,00	$ 22.461,00
11.8	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 98.137,00	$ 98.137,00
11.9	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 28.395,00	$ 28.395,00
11.10	Piso en ceramica baños. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 47.594,00	$ 47.594,00
11.11	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 70.916,00	$ 70.916,00
11.12	Piso en cerámica Duropiso 33,8x33,8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 71.823,00	$ 71.823,00
11.13	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 19.231,00	$ 19.231,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2	1,00	$ 97.561,00	$ 97.561,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 25.755,00	$ 25.755,00
11.16	Piso en madera laminada tráfico comercial. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 109.502,00	$ 109.502,00
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno,	M2	1,00	$ 133.911,00	$ 133.911,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	1,00	$ 146.671,00	$ 146.671,00
11.19	Piso en madera liston mh amarillo. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	$ 81.907,00	$ 81.907,00
11.20	Piso en madera liston mh guayacan. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	$ 132.058,00	$ 132.058,00
11.21	Pulida y lacada pisos en madera natural. (Incluye equipos, pulido, sellado y	M2	1,00	$ 41.616,00	$ 41.616,00
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.556,00	$ 20.556,00
11.23	Guardaescoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 44.427,00	$ 44.427,00
11.24	Piso Vinilo tipo Vinisol 30x30. Tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 43.776,00	$ 43.776,00
11.25	Piso en Vinilo tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 144.861,00	$ 144.861,00
11.26	Piso en Vinilo antiestático. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 207.511,00	$ 207.511,00
11.27	Guardaescoba en Vinilo. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 10.273,00	$ 10.273,00
11.28	Piso en Tableta de Gres tipo Etrusca 7x25 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 41.583,00	$ 41.583,00
11.29	Piso en Tablón Gres Latino liso 20x20. (Suministro e instalación. Incluye mortero	M2	1,00	$ 56.289,00	$ 56.289,00
11.30	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.576,00	$ 20.576,00
11.31	Guardaescoba en Mortero. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.314,00	$ 14.314,00
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.023,00	$ 14.023,00
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	1,00	$ 51.291,00	$ 51.291,00
11.34	Media caña en Granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	ML	1,00	$ 62.452,00	$ 62.452,00
11.35	Enchape pared cerámica tipo Egeo 20,5x20,5 cm o similar. (Suministro e	ML	1,00	$ 60.812,00	$ 60.812,00
11.36	Enchape pared cerámica 20x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 77.854,00	$ 77.854,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 11.264,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 112.056,00
-	-1,00	$ 126.851,00
-	-1,00	$ 195.687,00
-	-1,00	$ 20.733,00
-	-1,00	$ 43.663,00
-	-1,00	$ 46.157,00
-	-1,00	$ 22.461,00
-	-1,00	$ 98.137,00
-	-1,00	$ 28.395,00
-	-1,00	$ 47.594,00
-	-1,00	$ 70.916,00
-	-1,00	$ 71.823,00
-	-1,00	$ 19.231,00
-	-1,00	$ 97.561,00
+	46,03	$ 1.185.502,65
-	-1,00	$ 109.502,00
-	-1,00	$ 133.911,00
-	-1,00	$ 146.671,00
-	-1,00	$ 81.907,00
-	-1,00	$ 132.058,00
-	-1,00	$ 41.616,00
-	-1,00	$ 20.556,00
-	-1,00	$ 44.427,00
-	-1,00	$ 43.776,00
-	-1,00	$ 144.861,00
-	-1,00	$ 207.511,00
-	-1,00	$ 10.273,00
-	-1,00	$ 41.583,00
-	-1,00	$ 56.289,00
-	-1,00	$ 20.576,00
-	-1,00	$ 14.314,00
-	-1,00	$ 14.023,00
-	-1,00	$ 51.291,00
-	-1,00	$ 62.452,00
-	-1,00	$ 60.812,00
-	-1,00	$ 77.854,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,80	$ 46.359,00	45,23	$ 1.164.898,65	47,03	$ 1.211.257,65
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
11.37	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 75.008,00	$ 75.008,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 77.214,00	$ 77.214,00
11.39	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y	ML	1,00	$ 87.172,00	$ 87.172,00
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 654.844,00	$ 654.844,00
11.41	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones.	ML	1,00	$ 374.655,00	$ 374.655,00
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 175.254,00	$ 175.254,00
11.43	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 18.259,00	$ 18.259,00
11.44	Suministro e instalación de piso tipo deck WPC clic aligerado (lámina 16cm de	M2	1,00	$ 276.673,00	$ 276.673,00
11.45	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la	ML	1,00	$ 12.333,00	$ 12.333,00
12.	**CUBIERTA**		1,00		$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2	1,00	$ 62.059,00	$ 62.059,00
12.2	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e	M2	1,00	$ 42.530,00	$ 42.530,00
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro	M2	1,00	$ 85.987,00	$ 85.987,00
12.4	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 252.809,00	$ 252.809,00
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío	M2	1,00	$ 272.567,00	$ 272.567,00
12.6	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=38mm Cal. 26, con aislamiento en	M2	1,00	$ 143.309,00	$ 143.309,00
12.7	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=50mm Cal. 26, con aislamiento en	M2	1,00	$ 195.532,00	$ 195.532,00
12.8	Caminaderos Metálicos sobre teja Tipo Sandwich. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 194.542,00	$ 194.542,00
12.9	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de	M2	1,00	$ 111.182,00	$ 111.182,00
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 426.436,00	$ 426.436,00
12.11	Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 249.808,00	$ 249.808,00
12.12	Cubierta en policarbonato macizo e= 6 mm, color cristal. (Suministro e	M2	1,00	$ 429.412,00	$ 429.412,00
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles,	M2	1,00	$ 80.616,00	$ 80.616,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 52.489,00	$ 52.489,00
12.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 48.265,00	$ 48.265,00
12.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e	ML	1,00	$ 135.858,00	$ 135.858,00
12.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=100 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 42.281,00	$ 42.281,00
12.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0,80 m. (Suministro e	ML	1,00	$ 67.484,00	$ 67.484,00
12.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0,90 m. (Suministro e	M2	1,00	$ 76.394,00	$ 76.394,00
12.20	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 41.114,00	$ 41.114,00
12.21	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 33.050,00	$ 33.050,00
12.22	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 25.939,00	$ 25.939,00
12.23	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 33.944,00	$ 33.944,00
12.24	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 30 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 28.325,00	$ 28.325,00
12.25	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 48.094,00	$ 48.094,00
12.26	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 80 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 71.122,00	$ 71.122,00
12.27	Dilatación metálica entre estructuras edificaciones. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 63.159,00	$ 63.159,00
12.28	Gárgolas preefabricadas en concreto. (Suministro e instalación. Incluye equipos	UN	1,00	$ 51.307,00	$ 51.307,00
13.	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de	UN	1,00	$ 353.056,00	$ 353.056,00
13.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 696.061,00	$ 696.061,00
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 835.729,00	$ 835.729,00
13.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 993.161,00	$ 993.161,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 75.008,00
-	-1,00	$ 77.214,00
-	-1,00	$ 87.172,00
-	-1,00	$ 654.844,00
-	-1,00	$ 374.655,00
-	-1,00	$ 175.254,00
-	-1,00	$ 18.259,00
-	-1,00	$ 276.673,00
-	-1,00	$ 12.333,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 62.059,00
-	-1,00	$ 42.530,00
-	-1,00	$ 85.987,00
-	-1,00	$ 252.809,00
-	-1,00	$ 272.567,00
-	-1,00	$ 143.309,00
-	-1,00	$ 195.532,00
-	-1,00	$ 194.542,00
-	-1,00	$ 111.182,00
-	-1,00	$ 426.436,00
-	-1,00	$ 249.808,00
-	-1,00	$ 429.412,00
-	-1,00	$ 80.616,00
-	-1,00	$ 52.489,00
-	-1,00	$ 48.265,00
-	-1,00	$ 135.858,00
-	-1,00	$ 42.281,00
-	-1,00	$ 67.484,00
-	-1,00	$ 76.394,00
-	-1,00	$ 41.114,00
-	-1,00	$ 33.050,00
-	-1,00	$ 25.939,00
-	-1,00	$ 33.944,00
-	-1,00	$ 28.325,00
-	-1,00	$ 48.094,00
-	-1,00	$ 71.122,00
-	-1,00	$ 63.159,00
-	-1,00	$ 51.307,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 353.056,00
-	-1,00	$ 696.061,00
-	-1,00	$ 835.729,00
-	-1,00	$ 993.161,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 PERIODO MES / AÑO **jul-24** **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO – OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA – PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
13.5	Puerta en madera entamborada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e	UN	1,00	$ 1.321.586,00	$ 1.321.586,00	-	-1,00	$ 1.321.586,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m.	ML	1,00	$ 1.444.783,00	$ 1.444.783,00	-	-1,00	$ 1.444.783,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.7	Entrepaño en madera enchapada en formica color a definir. (Suministro e	ML	1,00	$ 148.777,00	$ 148.777,00	-	-1,00	$ 148.777,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,80x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	$ 609.114,00	$ 609.114,00	-	-1,00	$ 609.114,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado	UN	1,00	$ 940.928,00	$ 940.928,00	-	-1,00	$ 940.928,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.3	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18 1.00x2.10 m. acabado en	UN	1,00	$ 949.032,00	$ 949.032,00	-	-1,00	$ 949.032,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.4	Puerta metálica tipo rejilla en lámina CR 1,00x2,10 m, con acabado en pintura	UN	1,00	$ 1.247.332,00	$ 1.247.332,00	-	-1,00	$ 1.247.332,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 658.565,00	$ 658.565,00	-	-1,00	$ 658.565,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.6	Puerta en Aluminio 5020 de 1,00x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 729.125,00	$ 729.125,00	-	-1,00	$ 729.125,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.7	Puerta en Aluminio 5020 de 1,10x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 811.447,00	$ 811.447,00	-	-1,00	$ 811.447,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.8	Puerta en Aluminio 5020 de 1,35x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 987.848,00	$ 987.848,00	-	-1,00	$ 987.848,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.9	Puerta en Aluminio 5020 de 2,80x2,65 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 4.863.090,00	$ 4.863.090,00	-	-1,00	$ 4.863.090,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.10	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,80x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	$ 1.135.298,00	$ 1.135.298,00	-	-1,00	$ 1.135.298,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.11	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado. 0,90x2,30 m.	UN	1,00	$ 1.268.846,00	$ 1.268.846,00	-	-1,00	$ 1.268.846,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	$ 1.298.178,00	$ 1.298.178,00	-	-1,00	$ 1.298.178,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	$ 1.422.703,00	$ 1.422.703,00	-	-1,00	$ 1.422.703,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN	1,00	$ 47.922,00	$ 47.922,00	-	-1,00	$ 47.922,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.15	Ventana corrediza 5020 con vidrio 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 382.740,00	$ 382.740,00	-	-1,00	$ 382.740,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.16	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 511.571,00	$ 511.571,00	-	-1,00	$ 511.571,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.17	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación.	M2	1,00	$ 511.552,00	$ 511.552,00	-	-1,00	$ 511.552,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e	M2	1,00	$ 572.058,00	$ 572.058,00	-	-1,00	$ 572.058,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.19	Ventana fija con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 357.938,00	$ 357.938,00	-	-1,00	$ 357.938,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes,	M2	1,00	$ 619.359,00	$ 619.359,00	-	-1,00	$ 619.359,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.21	Persiana en aluminio h= <0,50 m. (Suministro e instalación. Incluye marco,	ML	1,00	$ 153.461,00	$ 153.461,00	-	-1,00	$ 153.461,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.22	Pasamanos metálico en tubular d=1 1/2", con acabado en pintura electrostatica.	ml	1,00	$ 39.461,00	$ 39.461,00	-	-1,00	$ 39.461,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.23	Pasamanos en acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	$ 174.708,00	$ 174.708,00	-	-1,00	$ 174.708,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.24	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 264.036,00	$ 264.036,00	-	-1,00	$ 264.036,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.25	Baranda en vidrio templado 8mm y pasamanos d= 2" en acero inoxidable.	ML	1,00	$ 354.638,00	$ 354.638,00	-	-1,00	$ 354.638,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.26	Baranda metálica en acero inoxidable h=1,00 m, pasamanos d=2", parales 1	ML	1,00	$ 653.204,00	$ 653.204,00	-	-1,00	$ 653.204,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.27	Reja metálica tipo banco en varilla cuadrada 9mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 67.991,00	$ 67.991,00	-	-1,00	$ 67.991,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.28	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 100.658,00	$ 100.658,00	-	-1,00	$ 100.658,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.29	Estructura basepara piso en Deck, en tubería cuadrada de 11/2x3/4 en Cal 14 .	M2	1,00	$ 68.517,00	$ 68.517,00	-	-1,00	$ 68.517,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 101.422,00	$ 101.422,00	-	-1,00	$ 101.422,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 92.932,00	$ 92.932,00	-	-1,00	$ 92.932,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.196,00	$ 74.196,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 74.196,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 74.196,00
15.3	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 97.229,00	$ 97.229,00	-	-1,00	$ 97.229,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 255.594,00	$ 255.594,00	-	-1,00	$ 255.594,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.5	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e	UN	1,00	$ 394.999,00	$ 394.999,00	-	-1,00	$ 394.999,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
15.6	Puerta vidrio templado e=6 mm con marco en aluminio de 0.60x2.00 m.	UN	1,00	$ 1.182.980,00	$ 1.182.980,00
15.7	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 1.384.208,00	$ 1.384.208,00
15.8	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro	UN	1,00	$ 2.653.216,00	$ 2.653.216,00
15.9	Puerta vidrio de seguridad 4+4, de 1,00x2,20 m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 3.419.634,00	$ 3.419.634,00
15.10	División en vidrio templado e=10mm y tubo estructural color natural. (Suministro	M2	1,00	$ 638.011,00	$ 638.011,00
15.11	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio.	M2	1,00	$ 572.051,00	$ 572.051,00
15.12	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	1,00	$ 731.974,00	$ 731.974,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 110.729,00	$ 110.729,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 110.592,00	$ 110.592,00
15.15	Cristal crudo transparente e=5mm sobre fachada. (Suminstro e instalación.	M2	1,00	$ 173.033,00	$ 173.033,00
15.16	Marquesina de vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable.	M2	1,00	$ 675.164,00	$ 675.164,00
15.17	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 57.773,00	$ 57.773,00
16.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				$ 0,00
16.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1,00	$ 59.800,00	$ 59.800,00
16.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1,00	$ 29.589,00	$ 29.589,00
16.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1,00	$ 47.492,00	$ 47.492,00
16.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 9.733,00	$ 9.733,00
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 565.137,00	$ 565.137,00
16.6	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push.	UN	1,00	$ 833.913,00	$ 833.913,00
16.7	Sanitario discapacitados con grifería antivandálica. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 823.422,00	$ 823.422,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	1,00	$ 1.063.970,00	$ 1.063.970,00
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 327.808,00	$ 327.808,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro	UN	1,00	$ 541.473,00	$ 541.473,00
16.11	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 651.467,00	$ 651.467,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e	UN	1,00	$ 729.983,00	$ 729.983,00
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye	UN	1,00	$ 292.750,00	$ 292.750,00
16.14	Grifería ducha. (Suminstro e instalación. Incluye mezclador, regadera.	UN	1,00	$ 72.549,00	$ 72.549,00
16.15	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e	UN	1,00	$ 48.377,00	$ 48.377,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 25.166,00	$ 25.166,00
16.17	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 70.239,00	$ 70.239,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 202.891,00	$ 202.891,00
16.19	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 140.593,00	$ 140.593,00
16.20	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 140.600,00	$ 140.600,00
16.21	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable.	UN	1,00	$ 785.075,00	$ 785.075,00
16.22	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable.	UN	1,00	$ 155.503,00	$ 155.503,00
16.23	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 523.997,00	$ 523.997,00
16.24	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 433.411,00	$ 433.411,00
16.25	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.101,00	$ 16.101,00
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 32.238,00	$ 32.238,00
16.27	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 43.327,00	$ 43.327,00
16.28	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e	UN	1,00	$ 340.967,00	$ 340.967,00
16.29	Grifería kit vpalvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 219.030,00	$ 219.030,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 1.182.980,00
-	-1,00	$ 1.384.208,00
-	-1,00	$ 2.653.216,00
-	-1,00	$ 3.419.634,00
-	-1,00	$ 638.011,00
-	-1,00	$ 572.051,00
-	-1,00	$ 731.974,00
-	-1,00	$ 110.729,00
-	-1,00	$ 110.592,00
-	-1,00	$ 173.033,00
-	-1,00	$ 675.164,00
-	-1,00	$ 57.773,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 59.800,00
-	-1,00	$ 29.589,00
-	-1,00	$ 47.492,00
-	-1,00	$ 9.733,00
-	-1,00	$ 565.137,00
-	-1,00	$ 833.913,00
-	-1,00	$ 823.422,00
-	-1,00	$ 1.063.970,00
-	-1,00	$ 327.808,00
-	-1,00	$ 541.473,00
-	-1,00	$ 651.467,00
-	-1,00	$ 729.983,00
-	-1,00	$ 292.750,00
-	-1,00	$ 72.549,00
-	-1,00	$ 48.377,00
-	-1,00	$ 25.166,00
-	-1,00	$ 70.239,00
-	-1,00	$ 202.891,00
-	-1,00	$ 140.593,00
-	-1,00	$ 140.600,00
-	-1,00	$ 785.075,00
-	-1,00	$ 155.503,00
-	-1,00	$ 523.997,00
-	-1,00	$ 433.411,00
-	-1,00	$ 16.101,00
-	-1,00	$ 32.238,00
-	-1,00	$ 43.327,00
-	-1,00	$ 340.967,00
-	-1,00	$ 219.030,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		1,00		$ 0,00
17.1	Medidor de agua certificado 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 414.916,00	$ 414.916,00
17.2	Caja para medidor de 3/4". (Incluye válvula antifraude, registro, niples,	UN	1,00	$ 768.866,00	$ 768.866,00
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.926,00	$ 2.926,00
17.4	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 4.365,00	$ 4.365,00
17.5	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 6.744,00	$ 6.744,00
17.6	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.969,00	$ 7.969,00
17.7	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.688,00	$ 10.688,00
17.8	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.855,00	$ 14.855,00
17.9	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 32.381,00	$ 32.381,00
17.10	Accesorio CPVC Ø=1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 3.945,00	$ 3.945,00
17.11	Accesorio CPVC Ø=3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 5.449,00	$ 5.449,00
17.12	Accesorio HG Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.412,00	$ 14.412,00
17.13	Accesorio HG Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00
17.14	Accesorio HG Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 33.740,00	$ 33.740,00
17.15	Accesorio HG Ø=3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.300,00	$ 74.300,00
17.16	Accesorio HG Ø=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 119.297,00	$ 119.297,00
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 18.883,00	$ 18.883,00
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 22.450,00	$ 22.450,00
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 25.215,00	$ 25.215,00
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 23.568,00	$ 23.568,00
17.21	Tubería CPVC Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.392,00	$ 14.392,00
17.22	Tubería CPVC Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 19.917,00	$ 19.917,00
17.23	Tubería galvanizada 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 34.049,00	$ 34.049,00
17.24	Tubería galvanizada 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 36.223,00	$ 36.223,00
17.25	Tubería galvanizada 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 44.503,00	$ 44.503,00
17.26	Tubería HG 1 ". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 55.733,00	$ 55.733,00
17.27	Tubería HG 1 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 63.519,00	$ 63.519,00
17.28	Tubería HG 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 89.556,00	$ 89.556,00
17.29	Tubería HG 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 124.188,00	$ 124.188,00
17.30	Tubería HG 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 159.866,00	$ 159.866,00
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 37.481,00	$ 37.481,00
17.32	Punto Hidráulico CPVC 1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 47.636,00	$ 47.636,00
17.33	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN	1,00	$ 51.130,00	$ 51.130,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN	1,00	$ 53.824,00	$ 53.824,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 36.412,00	$ 36.412,00
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 39.983,00	$ 39.983,00
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 38.254,00	$ 38.254,00
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 40.622,00	$ 40.622,00
17.39	Accesorios HG 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.303,00	$ 7.303,00
17.40	Accesorios HG 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 13.392,00	$ 13.392,00
17.41	Accesorios HG 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 22.724,00	$ 22.724,00
17.42	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 50.397,00	$ 50.397,00
17.43	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 55.591,00	$ 55.591,00
17.44	Registro metálico de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 80.351,00	$ 80.351,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 414.916,00
-	-1,00	$ 768.866,00
-	-1,00	$ 2.926,00
-	-1,00	$ 4.365,00
-	-1,00	$ 6.744,00
-	-1,00	$ 7.969,00
-	-1,00	$ 10.688,00
-	-1,00	$ 14.855,00
-	-1,00	$ 32.381,00
-	-1,00	$ 3.945,00
-	-1,00	$ 5.449,00
-	-1,00	$ 14.412,00
-	-1,00	$ 26.858,00
-	-1,00	$ 33.740,00
-	-1,00	$ 74.300,00
-	-1,00	$ 119.297,00
-	-1,00	$ 18.883,00
-	-1,00	$ 22.450,00
-	-1,00	$ 25.215,00
-	-1,00	$ 23.568,00
-	-1,00	$ 14.392,00
-	-1,00	$ 19.917,00
-	-1,00	$ 34.049,00
-	-1,00	$ 36.223,00
-	-1,00	$ 44.503,00
-	-1,00	$ 55.733,00
-	-1,00	$ 63.519,00
-	-1,00	$ 89.556,00
-	-1,00	$ 124.188,00
-	-1,00	$ 159.866,00
-	-1,00	$ 37.481,00
-	-1,00	$ 47.636,00
-	-1,00	$ 51.130,00
-	-1,00	$ 53.824,00
-	-1,00	$ 36.412,00
-	-1,00	$ 39.983,00
-	-1,00	$ 38.254,00
-	-1,00	$ 40.622,00
-	-1,00	$ 7.303,00
-	-1,00	$ 13.392,00
-	-1,00	$ 22.724,00
-	-1,00	$ 50.397,00
-	-1,00	$ 55.591,00
-	-1,00	$ 80.351,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
17.45	Registro metálico de 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 121.856,00	$ 121.856,00
17.46	Registro metálico de 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 137.729,00	$ 137.729,00
17.47	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.638,00	$ 53.638,00
17.48	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 70.938,00	$ 70.938,00
17.49	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 105.084,00	$ 105.084,00
17.50	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 454.751,00	$ 454.751,00
17.51	Tanque de reserva 1000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,	UN	1,00	$ 1.000.416,00	$ 1.000.416,00
17.52	Tanque de reserva 2000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,	UN	1,00	$ 978.265,00	$ 978.265,00
17.53	Válvulas y accesorios para tanque de reserva subterráneo en concreto.	UN	1,00	$ 469.640,00	$ 469.640,00
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		1,00		$ 0,00
18.1	Caja de inspección 40x40 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	$ 249.126,00	$ 249.126,00
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	$ 494.687,00	$ 494.687,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 31.714,00	$ 31.714,00
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 50.008,00	$ 50.008,00
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 63.163,00	$ 63.163,00
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 103.338,00	$ 103.338,00
18.7	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ML	1,00	$ 135.295,00	$ 135.295,00
18.8	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ml	1,00	$ 70.433,00	$ 70.433,00
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.067,00	$ 12.067,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 18.775,00	$ 18.775,00
18.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 81.455,00	$ 81.455,00
18.12	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 76.794,00	$ 76.794,00
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	1,00	$ 57.886,00	$ 57.886,00
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	1,00	$ 77.408,00	$ 77.408,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 94.453,00	$ 94.453,00
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	1,00	$ 84.417,00	$ 84.417,00
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	1,00	$ 84.447,00	$ 84.447,00
18.18	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 73.140,00	$ 73.140,00
18.19	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 75.575,00	$ 75.575,00
18.20	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 65.987,00	$ 65.987,00
18.21	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 71.456,00	$ 71.456,00
18.22	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 85.906,00	$ 85.906,00
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.639,00	$ 20.639,00
18.24	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 18.388,00	$ 18.388,00
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 29.248,00	$ 29.248,00
18.26	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 69.405,00	$ 69.405,00
18.27	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.592,00	$ 12.592,00
18.28	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.339,00	$ 10.339,00
18.29	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 19.388,00	$ 19.388,00
18.30	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 19.388,00	$ 19.388,00
18.31	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 24.558,00	$ 24.558,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 121.856,00
-	-1,00	$ 137.729,00
-	-1,00	$ 53.638,00
-	-1,00	$ 70.938,00
-	-1,00	$ 105.084,00
-	-1,00	$ 454.751,00
-	-1,00	$ 1.000.416,00
-	-1,00	$ 978.265,00
-	-1,00	$ 469.640,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 249.126,00
-	-1,00	$ 494.687,00
-	-1,00	$ 31.714,00
-	-1,00	$ 50.008,00
-	-1,00	$ 63.163,00
-	-1,00	$ 103.338,00
-	-1,00	$ 135.295,00
-	-1,00	$ 70.433,00
-	-1,00	$ 12.067,00
-	-1,00	$ 18.775,00
-	-1,00	$ 81.455,00
-	-1,00	$ 76.794,00
-	-1,00	$ 57.886,00
-	-1,00	$ 77.408,00
-	-1,00	$ 94.453,00
-	-1,00	$ 84.417,00
-	-1,00	$ 84.447,00
-	-1,00	$ 73.140,00
-	-1,00	$ 75.575,00
-	-1,00	$ 65.987,00
-	-1,00	$ 71.456,00
-	-1,00	$ 85.906,00
-	-1,00	$ 20.639,00
-	-1,00	$ 18.388,00
-	-1,00	$ 29.248,00
-	-1,00	$ 69.405,00
-	-1,00	$ 12.592,00
-	-1,00	$ 10.339,00
-	-1,00	$ 19.388,00
-	-1,00	$ 19.388,00
-	-1,00	$ 24.558,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		1,00		$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 3.053,00	$ 3.053,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 5.604,00	$ 5.604,00
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 4.334,00	$ 4.334,00
19.4	Cable desnudo de Cu No.2, Interconexión equipotencial en terreno. (Suministro e instalación. Incluye excavación, relleno, accesorios necesarios)	ML	1,00	$ 47.316,00	$ 47.316,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 16.833,00	$ 16.833,00
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 17.646,00	$ 17.646,00
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	$ 432.647,00	$ 432.647,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	$ 504.034,00	$ 504.034,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	$ 606.758,00	$ 606.758,00
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 714.490,00	$ 714.490,00
19.11	Tablero electrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 787.745,00	$ 787.745,00
19.12	Tablero electrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 804.661,00	$ 804.661,00
19.13	Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.100,00	$ 16.100,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.688,00	$ 30.688,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 51.499,00	$ 51.499,00
19.16	Interruptor enchufable 2x15 hasta 60A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.930,00	$ 74.930,00
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.537,00	$ 44.537,00
19.18	Breaker enchufable de 3x30A /20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 48.674,00	$ 48.674,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 113.810,00	$ 113.810,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 199.573,00	$ 199.573,00
19.21	Breaker enchufable de 3x100A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 215.331,00	$ 215.331,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 12.355,00	$ 12.355,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 18.345,00	$ 18.345,00
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 21.074,00	$ 21.074,00
19.25	Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 25.735,00	$ 25.735,00
19.26	Tubería EMT 1-1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 30.942,00	$ 30.942,00
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 33.734,00	$ 33.734,00
19.28	Tubería de 1/2", conduit de PVC. (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	$ 8.539,00	$ 8.539,00
19.29	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 10.542,00	$ 10.542,00
19.30	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 11.611,00	$ 11.611,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 17.642,00	$ 17.642,00
19.32	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 20.363,00	$ 20.363,00
19.33	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 18.264,00	$ 18.264,00
19.34	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	$ 141.470,00	$ 141.470,00
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.963,00	$ 12.963,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.507,00	$ 53.507,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 47.457,00	$ 47.457,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 65.668,00	$ 65.668,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 0,00
+	59,00	$ 180.127,00
-	-1,00	$ 5.604,00
-	-1,00	$ 4.334,00
-	-1,00	$ 47.316,00
-	-1,00	$ 16.833,00
-	-1,00	$ 17.646,00
-	-1,00	$ 432.647,00
-	-1,00	$ 504.034,00
-	-1,00	$ 606.758,00
-	-1,00	$ 714.490,00
-	-1,00	$ 787.745,00
-	-1,00	$ 804.661,00
-	-1,00	$ 16.100,00
+	7,00	$ 214.816,00
-	-1,00	$ 51.499,00
-	-1,00	$ 74.930,00
-	-1,00	$ 44.537,00
-	-1,00	$ 48.674,00
-	-1,00	$ 113.810,00
-	-1,00	$ 199.573,00
-	-1,00	$ 215.331,00
-	-1,00	$ 12.355,00
-	-1,00	$ 18.345,00
-	-1,00	$ 21.074,00
-	-1,00	$ 25.735,00
-	-1,00	$ 30.942,00
-	-1,00	$ 33.734,00
-	-1,00	$ 8.539,00
-	-1,00	$ 10.542,00
-	-1,00	$ 11.611,00
-	-1,00	$ 17.642,00
-	-1,00	$ 20.363,00
-	-1,00	$ 18.264,00
-	-1,00	$ 141.470,00
-	-1,00	$ 12.963,00
-	-1,00	$ 53.507,00
-	-1,00	$ 47.457,00
-	-1,00	$ 65.668,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	60,00	$ 183.180,00	60,00	$ 183.180,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	8,00	$ 245.504,00	8,00	$ 245.504,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 51.738,00	$ 51.738,00
19.40	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m con conector. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 120.037,00	$ 120.037,00
19.41	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper weld 5/8" X 2,44m. (Suministro	UN	1,00	$ 425.311,00	$ 425.311,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 96.439,00	$ 96.439,00
19.43	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 58.363,00	$ 58.363,00
19.44	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 102.138,00	$ 102.138,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 98.173,00	$ 98.173,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 160.047,00	$ 160.047,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 96.817,00	$ 96.817,00
19.48	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 291.419,00	$ 291.419,00
19.49	Salidas botón timbre. PVC (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 116.813,00	$ 116.813,00
19.50	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 62.770,00	$ 62.770,00
19.51	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 97.692,00	$ 97.692,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 95.313,00	$ 95.313,00
19.53	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 79.470,00	$ 79.470,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 82.723,00	$ 82.723,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma,	UN	1,00	$ 98.631,00	$ 98.631,00
19.56	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 61.762,00	$ 61.762,00
19.57	Salida de toma monofásica doble Regulada empotrada en muro. (Suministro e	UN	1,00	$ 97.533,00	$ 97.533,00
19.58	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 129.308,00	$ 129.308,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 71.478,00	$ 71.478,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 141.896,00	$ 141.896,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 77.518,00	$ 77.518,00
19.62	Salida secador de manos, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 102.647,00	$ 102.647,00
19.63	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 310.863,00	$ 310.863,00
19.64	Salida secador de manos, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 104.033,00	$ 104.033,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 111.951,00	$ 111.951,00
19.66	Salida para fotocelda control de iluminación. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 66.303,00	$ 66.303,00
19.67	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 61.246,00	$ 61.246,00
19.68	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar.	UN	1,00	$ 27.648,00	$ 27.648,00
19.69	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar.	UN	1,00	$ 48.073,00	$ 48.073,00
19.70	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro	UN	1,00	$ 87.049,00	$ 87.049,00
19.71	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e	UN	1,00	$ 60.280,00	$ 60.280,00
19.72	Salida Teléfono Publico toma tipo americana. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00
19.73	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería,	UN	1,00	$ 78.456,00	$ 78.456,00
19.74	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e	UN	1,00	$ 190.609,00	$ 190.609,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	1,00	$ 35.039,00	$ 35.039,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 149.408,00	$ 149.408,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W),	UN	1,00	$ 216.990,00	$ 216.990,00
19.78	Lámpara panel LED 30x30 cm, 25 W. Durabilidad mín. 20.000 horas. (Suministro	UN	1,00	$ 175.289,00	$ 175.289,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 230.079,00	$ 230.079,00
19.80	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 184.438,00	$ 184.438,00
19.81	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad	UN	1,00	$ 28.131,00	$ 28.131,00
19.82	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000	UN	1,00	$ 84.016,00	$ 84.016,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 51.738,00
-	-1,00	$ 120.037,00
-	-1,00	$ 425.311,00
-	-1,00	$ 96.439,00
-	-1,00	$ 58.363,00
-	-1,00	$ 102.138,00
-	-1,00	$ 98.173,00
-	-1,00	$ 160.047,00
-	-1,00	$ 96.817,00
-	-1,00	$ 291.419,00
-	-1,00	$ 116.813,00
-	-1,00	$ 62.770,00
-	-1,00	$ 97.692,00
-	-1,00	$ 95.313,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 82.723,00
-	-1,00	$ 98.631,00
-	-1,00	$ 61.762,00
-	-1,00	$ 97.533,00
-	-1,00	$ 129.308,00
-	-1,00	$ 71.478,00
+	17,00	$ 2.412.232,00
-	-1,00	$ 77.518,00
-	-1,00	$ 102.647,00
-	-1,00	$ 310.863,00
-	-1,00	$ 104.033,00
-	-1,00	$ 111.951,00
-	-1,00	$ 66.303,00
-	-1,00	$ 61.246,00
-	-1,00	$ 27.648,00
-	-1,00	$ 48.073,00
-	-1,00	$ 87.049,00
-	-1,00	$ 60.280,00
-	-1,00	$ 59.183,00
-	-1,00	$ 78.456,00
-	-1,00	$ 190.609,00
-	-1,00	$ 35.039,00
-	-1,00	$ 149.408,00
-	-1,00	$ 216.990,00
-	-1,00	$ 175.289,00
-	-1,00	$ 230.079,00
-	-1,00	$ 184.438,00
-	-1,00	$ 28.131,00
-	-1,00	$ 84.016,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,00	$ 79.470,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 79.470,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°9 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°9 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.83	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado	UN	1,00	$ 122.471,00	$ 122.471,00	-	-1,00	$ 122.471,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.84	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas.	UN	1,00	$ 104.045,00	$ 104.045,00	-	-1,00	$ 104.045,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad min 20.000 horas. (Suministro e	UN	1,00	$ 91.551,00	$ 91.551,00	-	-1,00	$ 91.551,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,00	$ 283.399,00	$ 283.399,00	+	17,00	$ 4.817.783,00		$ 0,00	18,00	$ 5.101.182,00	18,00	$ 5.101.182,00
19.87	Lámpara panel LED de 48 w 60x60 cm. Durabilidad Mínima 20.000 horas.	UN	1,00	$ 68.245,00	$ 68.245,00	-	-1,00	$ 68.245,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.88	Lámpara Panel LED EFLIGHT 48W, 300*1200mm cool white 6000k, 100-240V	UN	1,00	$ 49.415,00	$ 49.415,00	-	-1,00	$ 49.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 23.173,00	$ 23.173,00	-	-1,00	$ 23.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.90	Bala tipo LED de 21 w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 130.984,00	$ 130.984,00	-	-1,00	$ 130.984,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.91	Lámpara LED tipo aplique 15w 1080lm 6000k. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 132.344,00	$ 132.344,00	-	-1,00	$ 132.344,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.92	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e	UN	1,00	$ 133.707,00	$ 133.707,00	-	-1,00	$ 133.707,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 201.889,00	$ 201.889,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 201.889,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 201.889,00
19.94	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero.	UN	1,00	$ 550.749,00	$ 550.749,00	-	-1,00	$ 550.749,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.95	Reflector exterior fachada. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 2.520.919,00	$ 2.520.919,00	-	-1,00	$ 2.520.919,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 3.620,00	$ 3.620,00	-	-1,00	$ 3.620,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 490.548,00	$ 490.548,00	-	-1,00	$ 490.548,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente.	ml	1,00	$ 70.263,00	$ 70.263,00	-	-1,00	$ 70.263,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 125.524,00	$ 125.524,00	-	-1,00	$ 125.524,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.3	Bandeja portacables metálica de triple compartimiento con tapa, de 20x8 cm, en	ML	1,00	$ 139.908,00	$ 139.908,00	-	-1,00	$ 139.908,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.4	Bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa, de	ML	1,00	$ 151.670,00	$ 151.670,00	-	-1,00	$ 151.670,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 141.954,00	$ 141.954,00	-	-1,00	$ 141.954,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.6	Canaleta plástica 6x4 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 24.420,00	$ 24.420,00	-	-1,00	$ 24.420,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.7	Canaleta plástica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 48.093,00	$ 48.093,00	-	-1,00	$ 48.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 73.018,00	$ 73.018,00	-	-1,00	$ 73.018,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 50.662,00	$ 50.662,00	-	-1,00	$ 50.662,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN	1,00	$ 6.957,00	$ 6.957,00	+	7,00	$ 48.699,00		$ 0,00	8,00	$ 55.656,00	8,00	$ 55.656,00
20.11	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 42.716,00	$ 42.716,00	-	-1,00	$ 42.716,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.043.051,00	$ 2.043.051,00	-	-1,00	$ 2.043.051,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.13	Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 186.225,00	$ 186.225,00	-	-1,00	$ 186.225,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.14	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 459.671,00	$ 459.671,00	-	-1,00	$ 459.671,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.15	Switch de 24 Puertos Cat 6A tipo HP V1910-24G. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.003.820,00	$ 2.003.820,00	-	-1,00	$ 2.003.820,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.16	Switch administrable de 48 puertos con puertos MINI GIBI para fibra optica	UN	1,00	$ 4.175.789,00	$ 4.175.789,00	-	-1,00	$ 4.175.789,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 739.585,00	$ 739.585,00	-	-1,00	$ 739.585,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 775.982,00	$ 775.982,00	+	1,00	$ 775.982,00		$ 0,00	2,00	$ 1.551.964,00	2,00	$ 1.551.964,00
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.107.399,00	$ 1.107.399,00	-	-1,00	$ 1.107.399,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML	1,00	$ 7.609,00	$ 7.609,00	+	1.079,60	$ 8.214.676,40	651,48	$ 4.957.111,32	429,12	$ 3.265.174,08	1.080,60	$ 8.222.285,40
20.21	Tapa troquel metálica 15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 9.632,00	$ 9.632,00	-	-1,00	$ 9.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 94.361,00	$ 94.361,00	-	-1,00	$ 94.361,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.806,00	$ 44.806,00	+	17,00	$ 761.702,00	10,00	$ 448.060,00	8,00	$ 358.448,00	18,00	$ 806.508,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.806,00	$ 44.806,00	+	9,00	$ 403.254,00	8,00	$ 358.448,00	2,00	$ 89.612,00	10,00	$ 448.060,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.008,00	$ 14.008,00	+	9,00	$ 126.072,00		$ 0,00	10,00	$ 140.080,00	10,00	$ 140.080,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 15.153,00	$ 15.153,00	+	7,00	$ 106.071,00	6,00	$ 90.918,00	2,00	$ 30.306,00	8,00	$ 121.224,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.672,00	$ 30.672,00	+	8,00	$ 245.376,00		$ 0,00	9,00	$ 276.048,00	9,00	$ 276.048,00
20.28	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 55.294,00	$ 55.294,00	-	-1,00	$ 55.294,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

						CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
						OBRA CIVIL							PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)					(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)		
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 78.718,00	$ 78.718,00					+	21,00	$ 1.653.078,00		$ 0,00	22,00	$ 1.731.796,00	22,00	$ 1.731.796,00		
20.30	Patch cord de 7 pies Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 68.704,00	$ 68.704,00					-	-1,00	$ 68.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
20.31	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 39.096,00	$ 39.096,00					-	-1,00	$ 39.096,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
20.32	Patch cord de 7 pies de Fibra Óptica. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 163.107,00	$ 163.107,00					-	-1,00	$ 163.107,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	1,00	$ 13.363,00	$ 13.363,00					+	29,00	$ 387.527,00	30,00	$ 400.890,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 400.890,00		
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e	UN	1,00	$ 2.250,00	$ 2.250,00					+	97,00	$ 218.250,00	98,00	$ 220.500,00	0,00	$ 0,00	98,00	$ 220.500,00		
21.	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**				$ 0,00					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.1	Adoquín de Concreto peatonal 20x10x6 cm (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 80.597,00	$ 80.597,00					-	-1,00	$ 80.597,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.2	Adoquín 20x12x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de soporte y arena	M2	1,00	$ 99.192,00	$ 99.192,00					-	-1,00	$ 99.192,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.3	Andén en concreto escobeado e=12,5 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 94.514,00	$ 94.514,00					-	-1,00	$ 94.514,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.4	Andén en concreto escobeado e=10 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 87.776,00	$ 87.776,00					-	-1,00	$ 87.776,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.5	Andén en concreto escobeado e=15 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 183.605,00	$ 183.605,00					-	-1,00	$ 183.605,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.6	Loseta prefabricada 40x40 (Incluye suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	1,00	$ 82.943,00	$ 82.943,00					-	-1,00	$ 82.943,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.7	Sardinel fundido en sitio, en concreto 3000 psi, h=0.40 m, e=0.15m (Incluye	ML	1,00	$ 83.480,00	$ 83.480,00					-	-1,00	$ 83.480,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.8	Sardinel prefabricado en concreto A-10. 80 x 50 x 20. (Incluye trasiego,	ML	1,00	$ 68.344,00	$ 68.344,00					-	-1,00	$ 68.344,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.9	Bordillo en concreto. (Incluye formaleta, equipos)	ML	1,00	$ 72.191,00	$ 72.191,00					-	-1,00	$ 72.191,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.10	Bordillo prefabricado en concreto A-50. (Incluye trasiego, suminstro, instalación,	ML	1,00	$ 56.371,00	$ 56.371,00					-	-1,00	$ 56.371,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al	ML	1,00	$ 86.614,00	$ 86.614,00					-	-1,00	$ 86.614,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.	**ASEO Y VARIOS**									-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,00	$ 2.922,00	$ 2.922,00					+	86,33	$ 252.256,26	87,33	$ 255.178,26	0,00	$ 0,00	87,33	$ 255.178,26		
	NO PREVISTOS									-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		$ 58.138,79						+	1,00	$ 58.138,79		$ 0,00	1,00	$ 58.138,79	1,00	$ 58.138,79		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			**$ 108.732.037,00**								**$ 73.824.404,86**		**$ 7.133.019,58**		**$ 27.774.612,56**		**$ 34.907.632,14**		
	ADMINISTRACIÓN	17%		$ 18.484.446,29								$ 12.550.148,83		$ 1.212.613,33		$ 4.721.684,14		$ 5.934.297,46		
	IMPREVISTOS	3%		$ 3.261.961,11								$ 2.214.732,15		$ 213.990,59		$ 833.238,38		$ 1.047.228,96		
	UTIlDAD	5%		$ 5.436.601,85								$ 3.691.220,24		$ 356.650,98		$ 1.388.730,63		$ 1.745.381,61		
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 1.032.954,35								$ 701.331,85		$ 67.763,69		$ 263.858,82		$ 331.622,51		
A.	**TOTAL OBRA**			**$ 136.948.000,60**								**$ 92.981.837,92**		**$ 8.984.038,16**		**$ 34.982.124,52**		**$ 43.966.162,68**		
B.	**NO PREVISTOS**																			
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		$ 58.138,79											0,00	$ 0,00	1,00	$ 58.138,79		
NP -20	Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en aceroc old rolledpinturaelectroestática,tablerossuperioresencoldrolled microperforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus doscaras ,con marco, pintura	UN		$ 1.570.980,92									1,00	$ 1.570.980,92		$ 0,00	1,00	$ 1.570.980,92		
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación,	ML		$ 15.200,00						+	304,00	$ 4.620.800,00		$ 0,00	304,00	$ 4.620.800,00	304,00	$ 4.620.800,00		
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 101.647,00						+	3,00	$ 304.941,00		$ 0,00	3,00	$ 304.941,00	3,00	$ 304.941,00		
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 97.327,00						+	17,00	$ 1.654.559,00		$ 0,00	17,00	$ 1.654.559,00	17,00	$ 1.654.559,00		
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 106.099,00						+	16,00	$ 1.697.584,00	2,00	$ 212.198,00	14,00	$ 1.485.386,00	16,00	$ 1.697.584,00		
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		$ 96.500,00						+	87,33	$ 8.427.345,00		$ 0,00	87,33	$ 8.427.345,00	87,33	$ 8.427.345,00		
NP -59	Desmonte Cableado Electrico, disposicion final	ML		$ 1.511,94						+	491,49	$ 743.103,39		$ 0,00	491,49	$ 743.103,39	491,49	$ 743.103,39		
NP-60	Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de drywall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo	ML		$ 20.649,00						+	5,34	$ 110.265,66		$ 0,00	5,34	$ 110.265,66	5,34	$ 110.265,66		
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS			**$ 0,00**								**$ 17.448.332,39**		**$ 1.783.178,92**		**$ 17.346.400,05**		**$ 19.187.717,76**		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRA CIVIL													
	ADMINISTRACIÓN	17%		$ 0,00				$ 2.966.216,51		$ 303.140,42		$ 2.948.888,01		$ 3.261.912,02
	IMPREVISTOS	3%		$ 3.261.961,11				$ 523.449,97		$ 53.495,37		$ 520.392,00		$ 575.631,53
	UTIlIDAD	5%		$ 0,00				$ 872.416,62		$ 89.158,95		$ 867.320,00		$ 959.385,89
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 0,00				$ 165.759,16		$ 16.940,20		$ 164.790,80		$ 182.283,32
B	**TOTAL NO PREVISTOS**			**$ 0,00**				**$ 21.976.174,65**		**$ 2.245.913,85**		**$ 21.847.790,86**		**$ 24.166.930,52**
C. MOBILIARIO														
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**													
1.	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**													
1.1	PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.234.710,00	$ 1.234.710,00	-	-1,00	$ 1.234.710,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.274.371,00	$ 1.274.371,00	-	-1,00	$ 1.274.371,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	EXTENCIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL	UN	1,00	$ 958.093,00	$ 958.093,00	-	-1,00	$ 958.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
M1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.072.970,00	$ 1.072.970,00	-	-1,00	$ 1.072.970,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 863.818,00	$ 863.818,00	-	-1,00	$ 863.818,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 841.791,00	$ 841.791,00	-	-1,00	$ 841.791,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables,	UN	1,00	$ 571.617,00	$ 571.617,00	-	-1,00	$ 571.617,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar	UN	1,00	$ 376.330,00	$ 376.330,00	-	-1,00	$ 376.330,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en	UN	1,00	$ 215.869,00	$ 215.869,00	-	-1,00	$ 215.869,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.10	TÁNDEM TRES (3) PUESTOS. asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 515.549,00	$ 515.549,00	-	-1,00	$ 515.549,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	TÁNDEM CUATRO (4) PUESTOS.s, asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 712.191,00	$ 712.191,00	-	-1,00	$ 712.191,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.12	ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLLICO. tipo pesado para resistir	UN	1,00	$ 1.041.121,00	$ 1.041.121,00	-	-1,00	$ 1.041.121,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m	UN	1,00	$ 891.382,00	$ 891.382,00	-	-1,00	$ 891.382,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.14	MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (	UN	1,00	$ 1.383.339,00	$ 1.383.339,00	-	-1,00	$ 1.383.339,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.15	BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2)	UN	1,00	$ 2.070.962,00	$ 2.070.962,00	-	-1,00	$ 2.070.962,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.16	PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Crisal laminado de 4mm +	M2	1,00	$ 452.990,00	$ 452.990,00	-	-1,00	$ 452.990,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
M1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con	M2	1,00	$ 664.586,00	$ 664.586,00	-	-1,00	$ 664.586,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura	M2	1,00	$ 848.192,00	$ 848.192,00	-	-1,00	$ 848.192,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt	UN	1,00	$ 467.415,00	$ 467.415,00	-	-1,00	$ 467.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa	UN	1,00	$ 555.688,00	$ 555.688,00	-	-1,00	$ 555.688,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de	UN	1,00	$ 2.493.065,00	$ 2.493.065,00	-	-1,00	$ 2.493.065,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.22	MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta	UN	1,00	$ 870.060,00	$ 870.060,00	-	-1,00	$ 870.060,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en	UN	1,00	$ 457.222,00	$ 457.222,00	-	-1,00	$ 457.222,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes	UN	1,00	$ 4.405.126,00	$ 4.405.126,00	-	-1,00	$ 4.405.126,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	MÓDULO ESTANTE FIJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.044.053,00	$ 1.044.053,00	-	-1,00	$ 1.044.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVIL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.503.385,00	$ 1.503.385,00	-	-1,00	$ 1.503.385,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 498.537,00	$ 498.537,00	-	-1,00	$ 498.537,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 413.948,00	$ 413.948,00	-	-1,00	$ 413.948,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de	M2	1,00	$ 185.117,00	$ 185.117,00	-	-1,00	$ 185.117,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo	UN	1,00	$ 4.010.911,00	$ 4.010.911,00	-	-1,00	$ 4.010.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**							
	OBRA CIVIL									**PRESENTE ACTA N°9**		**ACUMULADO ANTERIOR**			**ACUMULADO ACTUAL**		
	ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**		**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**	
	2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2	1,00	$ 273.539,00	$ 273.539,00	-	-1,00	$ 273.539,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho	M2	1,00	$ 300.362,00	$ 300.362,00	-	-1,00	$ 300.362,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho	ML	1,00	$ 120.005,00	$ 120.005,00	-	-1,00	$ 120.005,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera	ML	1,00	$ 91.925,00	$ 91.925,00	-	-1,00	$ 91.925,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en	UN	1,00	$ 726.456,00	$ 726.456,00	-	-1,00	$ 726.456,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a	UN	1,00	$ 649.620,00	$ 649.620,00	-	-1,00	$ 649.620,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro	M2	1,00	$ 32.534,00	$ 32.534,00	-	-1,00	$ 32.534,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye	ML	1,00	$ 264.039,00	$ 264.039,00	-	-1,00	$ 264.039,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de	UN	1,00	$ 3.337.510,00	$ 3.337.510,00	-	-1,00	$ 3.337.510,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauracion de mueble auxiliar a	UN	1,00	$ 1.327.180,00	$ 1.327.180,00	-	-1,00	$ 1.327.180,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas	UN	1,00	$ 1.718.350,00	$ 1.718.350,00	-	-1,00	$ 1.718.350,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie lisa.	UN	1,00	$ 586.753,00	$ 586.753,00	-	-1,00	$ 586.753,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauracion de mesa auxiliar baja	UN	1,00	$ 782.338,00	$ 782.338,00	-	-1,00	$ 782.338,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	M2.14	SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 1.606.587,00	$ 1.606.587,00	-	-1,00	$ 1.606.587,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 2.347.014,00	$ 2.347.014,00	-	-1,00	$ 2.347.014,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauracion de	UN	1,00	$ 5.567.173,00	$ 5.567.173,00	-	-1,00	$ 5.567.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauracion de sofa 2	UN	1,00	$ 9.164.530,00	$ 9.164.530,00	-	-1,00	$ 9.164.530,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	3	**OTROS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +-	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00	-	-1,00	$ 12.090.817,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v,	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00	-	-1,00	$ 12.090.817,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN	1,00	$ 4.141.263,00	$ 4.141.263,00	-	-1,00	$ 4.141.263,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	3.4	Señal luminosa, licuadora.	UN	1,00	$ 577.420,00	$ 577.420,00	-	-1,00	$ 577.420,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
	3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN	1,00	$ 441.425,00	$ 441.425,00	-	-1,00	$ 441.425,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
		TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO				**$ 91.132.065,00**			**$ 91.132.065,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
		IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 17.315.092,35				$ 17.315.092,35		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	
	C.	**TOTAL MOBILIARIO**				**$ 108.447.157,35**			**$ 108.447.157,35**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
5		**TOTAL PISO 5**				**$ 245.395.157,95**			**$ 179.452.820,63**		**$ 11.229.952,01**		**$ 56.829.915,38**			**$ 68.133.093,20**	
		EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6															
	1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**															
	1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	3,90	$ 50.528,40		$ 0,00	3,90	$ 50.528,40		3,90	$ 50.528,40	
	1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	25,00	$ 202.250,00		$ 0,00	25,00	$ 202.250,00		25,00	$ 202.250,00	
	1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	66,39	$ 244.713,54		$ 0,00	66,39	$ 244.713,54		66,39	$ 244.713,54	
	1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	22,26	$ 135.852,78		$ 0,00	22,26	$ 135.852,78		22,26	$ 135.852,78	
	1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00	+	53,00	$ 582.841,00		$ 0,00	53,00	$ 582.841,00		53,00	$ 582.841,00	
	1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML		$ 2.749,00	$ 0,00	+	212,20	$ 583.337,80		$ 0,00	212,20	$ 583.337,80		212,20	$ 583.337,80	
	1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00	+	2,00	$ 210.276,00		$ 0,00	2,00	$ 210.276,00		2,00	$ 210.276,00	
	1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00	+	10,24	$ 152.709,12		$ 0,00	10,24	$ 152.709,12		10,24	$ 152.709,12	
	1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	8,19	$ 86.814,00		$ 0,00	8,19	$ 86.814,00		8,19	$ 86.814,00	
	1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	8,63	$ 47.577,19	8,63	$ 47.577,19	0,00	$ 0,00		8,63	$ 47.577,19	
	1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	36,87	$ 522.447,90		$ 0,00	36,87	$ 522.447,90		36,87	$ 522.447,90	
	6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**					-	0,00	$ 0,00								
	6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2		$ 86.845,00	$ 0,00	+	21,87	$ 1.899.300,15		$ 0,00	21,87	$ 1.899.300,15		21,87	$ 1.899.300,15	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2		$ 80.151,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.196,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 606.758,00	$ 0,00
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 714.490,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00
19.24	Tubería EMT 1" . (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00
19.25	Tubería EMT 1-1/4" . (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 25.735,00	$ 0,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 53.507,00	$ 0,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 98.173,00	$ 0,00
19.53	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 79.470,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN		$ 201.889,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML		$ 50.662,00	$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN		$ 739.585,00	$ 0,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN		$ 775.982,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN		$ 13.363,00	$ 0,00
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e	UN		$ 2.250,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	0,00	$ 0,00
+	107,27	$ 8.597.797,77
-	0,00	$ 0,00
+	17,60	$ 115.561,60
+	253,23	$ 3.851.375,07
-	0,00	$ 0,00
+	16,38	$ 421.866,90
-	0,00	$ 0,00
+	4,00	$ 296.784,00
-	0,00	$ 0,00
+	132,24	$ 403.728,72
+	2,00	$ 1.213.516,00
+	2,00	$ 1.428.980,00
+	30,00	$ 920.640,00
+	47,70	$ 1.005.229,80
+	32,95	$ 847.968,25
+	2,00	$ 107.014,00
+	1,00	$ 98.173,00
+	2,00	$ 158.940,00
+	53,00	$ 7.520.488,00
+	28,00	$ 7.935.172,00
+	1,00	$ 201.889,00
-	0,00	$ 0,00
+	19,57	$ 2.778.039,78
+	61,75	$ 3.128.378,50
+	29,00	$ 201.753,00
+	1,00	$ 739.585,00
+	2,00	$ 1.551.964,00
+	1.875,11	$ 14.267.711,99
+	32,00	$ 1.433.792,00
+	13,00	$ 582.478,00
+	24,00	$ 336.192,00
+	13,00	$ 196.989,00
+	45,00	$ 1.380.240,00
+	45,00	$ 3.542.310,00
+	51,00	$ 681.513,00
+	204,00	$ 459.000,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	107,27	$ 8.597.797,77	107,27	$ 8.597.797,77
					$ 0,00
	$ 0,00	17,60	$ 115.561,60	17,60	$ 115.561,60
101,14	$ 1.538.238,26	152,09	$ 2.313.136,81	253,23	$ 3.851.375,07
					$ 0,00
	$ 0,00	16,38	$ 421.866,90	16,38	$ 421.866,90
					$ 0,00
4,00	$ 296.784,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 296.784,00
	$ 0,00	132,24	$ 403.728,72	132,24	$ 403.728,72
	$ 0,00	2,00	$ 1.213.516,00	2,00	$ 1.213.516,00
	$ 0,00	2,00	$ 1.428.980,00	2,00	$ 1.428.980,00
	$ 0,00	30,00	$ 920.640,00	30,00	$ 920.640,00
	$ 0,00	47,70	$ 1.005.229,80	47,70	$ 1.005.229,80
	$ 0,00	32,95	$ 847.968,25	32,95	$ 847.968,25
	$ 0,00	2,00	$ 107.014,00	2,00	$ 107.014,00
	$ 0,00	1,00	$ 98.173,00	1,00	$ 98.173,00
2,00	$ 158.940,00		$ 0,00	2,00	$ 158.940,00
25,00	$ 3.547.400,00	28,00	$ 3.973.088,00	53,00	$ 7.520.488,00
	$ 0,00	28,00	$ 7.935.172,00	28,00	$ 7.935.172,00
	$ 0,00	1,00	$ 201.889,00	1,00	$ 201.889,00
	$ 0,00	19,57	$ 2.778.039,78	19,57	$ 2.778.039,78
	$ 0,00	61,75	$ 3.128.378,50	61,75	$ 3.128.378,50
	$ 0,00	29,00	$ 201.753,00	29,00	$ 201.753,00
	$ 0,00	1,00	$ 739.585,00	1,00	$ 739.585,00
	$ 0,00	2,00	$ 1.551.964,00	2,00	$ 1.551.964,00
	$ 0,00	1.875,11	$ 14.267.711,99	1.875,11	$ 14.267.711,99
	$ 0,00	32,00	$ 1.433.792,00	32,00	$ 1.433.792,00
	$ 0,00	13,00	$ 582.478,00	13,00	$ 582.478,00
	$ 0,00	24,00	$ 336.192,00	24,00	$ 336.192,00
	$ 0,00	13,00	$ 196.989,00	13,00	$ 196.989,00
	$ 0,00	45,00	$ 1.380.240,00	45,00	$ 1.380.240,00
	$ 0,00	45,00	$ 3.542.310,00	45,00	$ 3.542.310,00
51,00	$ 681.513,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 681.513,00
204,00	$ 459.000,00	0,00	$ 0,00	204,00	$ 459.000,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°9 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°9 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00						
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	108,78	$ 317.855,16		$ 0,00	108,78	$ 317.855,16	108,78	$ 317.855,16
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 71.441.573,42**		**$ 6.729.452,45**		**$ 64.712.120,97**		**$ 71.441.573,42**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 12.145.067,48		$ 1.144.006,92		$ 11.001.060,56		$ 12.145.067,48
	IMPREVISTOS	3%						$ 2.143.247,20		$ 201.883,57		$ 1.941.363,63		$ 2.143.247,20
	UTIlDAD	5%						$ 3.572.078,67		$ 336.472,62		$ 3.235.606,05		$ 3.572.078,67
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 678.694,95		$ 63.929,80		$ 614.765,15		$ 678.694,95
A.	**TOTAL OBRA**							**$ 89.980.661,72**		**$ 8.475.745,36**		**$ 81.504.916,36**		**$ 89.980.661,72**
B. NO PREVISTOS														
	NO PREVISTOS													
NP -17	Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte,purga red secundaria,suministro e instalacion aspersor	UN		$ 123.414,84		+	9,00	$ 1.110.733,56		$ 0,00	9,00	$ 1.110.733,56	9,00	$ 1.110.733,56
NP -20	Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en aceroc old rolledpinturaelectroestática,tablerossuperioresencoldrolled microperforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus doscaras ,con marco, pintura	UN		$ 1.570.980,92					4,00	$ 6.283.923,68		$ 0,00	4,00	$ 6.283.923,68
NP-39	Cable libre de halogenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.	ML		$ 15.500,00		+	25,05	$ 388.275,00		$ 0,00	25,05	$ 388.275,00	25,05	$ 388.275,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	389,00	$ 5.912.800,00		$ 0,00	389,00	$ 5.912.800,00	389,00	$ 5.912.800,00
NP- 45	Conector Bimetálico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	12,00	$ 323.532,00		$ 0,00	12,00	$ 323.532,00	12,00	$ 323.532,00
NP -46	Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 107.414,00		+	5,00	$ 537.070,00		$ 0,00	5,00	$ 537.070,00	5,00	$ 537.070,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	5,00	$ 508.235,00		$ 0,00	5,00	$ 508.235,00	5,00	$ 508.235,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	33,00	$ 3.211.791,00		$ 0,00	33,00	$ 3.211.791,00	33,00	$ 3.211.791,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	2,00	$ 249.616,00		$ 0,00	2,00	$ 249.616,00	2,00	$ 249.616,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	34,00	$ 3.607.366,00		$ 0,00	34,00	$ 3.607.366,00	34,00	$ 3.607.366,00
NP -59	Desmonte Cableado Electrico, disposicion final	ML		$ 1.511,94		+	161,19	$ 243.709,61		$ 0,00	161,19	$ 243.709,61	161,19	$ 243.709,61
NP-60	Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de drywall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo	ML		$ 20.649,00		+	6,30	$ 130.088,70		$ 0,00	6,30	$ 130.088,70	6,30	$ 130.088,70
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							**$ 15.849.418,56**		**$ 6.283.923,68**		**$ 16.223.216,87**		**$ 22.507.140,55**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 2.694.401,16		$ 1.068.267,03		$ 2.757.946,87		$ 3.826.213,89
	IMPREVISTOS	3%						$ 475.482,56		$ 188.517,71		$ 486.696,52		$ 675.214,23
	UTIlDAD	5%						$ 792.470,93		$ 314.196,18		$ 811.160,84		$ 1.125.357,03
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 150.569,48		$ 59.697,27		$ 154.120,56		$ 213.817,84
B.	**TOTAL NO PREVISTOS**							**$ 19.962.342,68**		**$ 7.914.601,87**		**$ 20.433.141,66**		**$ 28.347.743,53**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6 A+B+C							$ 109.943.004,40		$ 16.390.347,24		$ 101.938.058,02		$ 118.328.405,25
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 7													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 19.137,00	$ 0,00	+	28,00	$ 535.836,00		$ 0,00	28,00	$ 535.836,00	28,00	$ 535.836,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	32,24	$ 417.701,44	8,21	$ 106.368,76	24,03	$ 311.332,68	32,24	$ 417.701,44
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	16,00	$ 255.264,00		$ 0,00	16,00	$ 255.264,00	16,00	$ 255.264,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios,	UN		$ 18.314,00	$ 0,00	+	1,00	$ 18.314,00	1,00	$ 18.314,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.314,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	103,00	$ 833.270,00		$ 0,00	103,00	$ 833.270,00	103,00	$ 833.270,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 14.438,00	$ 0,00	+	3,23	$ 46.634,74		$ 0,00	3,23	$ 46.634,74	3,23	$ 46.634,74
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	256,80	$ 946.564,80		$ 0,00	256,80	$ 946.564,80	256,80	$ 946.564,80
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	196,72	$ 1.200.582,16		$ 0,00	196,72	$ 1.200.582,16	196,72	$ 1.200.582,16
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00	+	185,00	$ 2.034.445,00	11,00	$ 120.967,00	174,00	$ 1.913.478,00	185,00	$ 2.034.445,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML		$ 2.749,00	$ 0,00	+	5.760,00	$ 15.834.240,00		$ 0,00	5.760,00	$ 15.834.240,00	5.760,00	$ 15.834.240,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00	+	3,00	$ 315.414,00		$ 0,00	3,00	$ 315.414,00	3,00	$ 315.414,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 19.537,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 289.093,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye	ML		$ 30.082,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML		$ 188.831,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 18.106,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2		$ 4.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		$ 37.009,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		$ 8.173,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 11.318,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.601,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	496,15	$ 5.259.190,00		$ 0,00	496,15	$ 5.259.190,00	496,15	$ 5.259.190,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 12.152,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 12.703,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		$ 12.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	182,21	$ 1.004.523,73		$ 0,00	182,21	$ 1.004.523,73	182,21	$ 1.004.523,73
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 6.487,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 19.241,00	$ 0,00	+	80,38	$ 1.546.591,58		$ 0,00	80,38	$ 1.546.591,58	80,38	$ 1.546.591,58
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 40.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 72.398,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	51,42	$ 728.621,40		$ 0,00	51,42	$ 728.621,40	51,42	$ 728.621,40
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 24.395,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición	UN		$ 35.237,00	$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2		$ 59.197,00	$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML		$ 23.322,00	$ 0,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)	M3		$ 336.257,00	$ 0,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 54.128,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 29.343,00	$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 66.596,00	$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 23.443,00	$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 36.170,00	$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 30.862,00	$ 0,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 48.952,00	$ 0,00
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 82.887,00	$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3		$ 213.385,00	$ 0,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 129.405,00	$ 0,00
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN		$ 14.475,00	$ 0,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN		$ 234.377,00	$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 3.997,00	$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.219,00	$ 0,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 0,00
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye	M3		$ 721.903,00	$ 0,00
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3		$ 865.466,00	$ 0,00
4.	**REFUERZOS Y ANCLAJES**				$ 0,00
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e instalación)	KG		$ 4.474,00	$ 0,00
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN		$ 15.053,00	$ 0,00
5.	**MAMPOSTERÍA**				$ 0,00
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2		$ 46.480,00	$ 0,00
5.6	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML		$ 28.304,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2		$ 86.845,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 17.758,00	$ 0,00
8.	**PAÑETES**				$ 0,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML		$ 12.297,00	$ 0,00
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML		$ 15.819,00	$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 336.257,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	22,13	$ 2.863.732,65
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	0,02	$ 17.325,67
+	0,05	$ 43.273,30
-	0,00	$ 0,00
+	16,10	$ 72.031,40
+	4,00	$ 60.212,00
-	0,00	$ 0,00
+	2,99	$ 138.975,20
+	2,67	$ 75.571,68
-	0,00	$ 0,00
+	85,72	$ 7.444.353,40
-	0,00	$ 0,00
+	300,52	$ 5.336.634,16
-	0,00	$ 0,00
+	18,00	$ 221.346,00
-	0,00	$ 0,00
+	7,00	$ 64.813,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	1,00	$ 336.257,00	1,00	$ 336.257,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	22,13	$ 2.863.732,65	22,13	$ 2.863.732,65
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0,024	$ 17.325,67	0,00	$ 0,00	0,02	$ 17.325,67
0,05	$ 43.273,30	0,00	$ 0,00	0,05	$ 43.273,30
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,10	$ 72.031,40	0,00	$ 0,00	16,10	$ 72.031,40
4,00	$ 60.212,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 60.212,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,99	$ 138.975,20	0,00	$ 0,00	2,99	$ 138.975,20
2,67	$ 75.571,68	0,00	$ 0,00	2,67	$ 75.571,68
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
85,72	$ 7.444.353,40		$ 0,00	85,72	$ 7.444.353,40
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	300,52	$ 5.336.634,16	300,52	$ 5.336.634,16
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	18,00	$ 221.346,00	18,00	$ 221.346,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,00	$ 64.813,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 64.813,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 85.805,00	$ 0,00
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requerido)	UN		$ 231.570,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00
11.43	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN		$ 18.259,00	$ 0,00
13.	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de	UN		$ 353.056,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN		$ 92.932,00	$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.196,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				$ 0,00
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 2.926,00	$ 0,00
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML		$ 18.883,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML		$ 5.604,00	$ 0,00
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML		$ 17.646,00	$ 0,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN		$ 504.034,00	$ 0,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN		$ 606.758,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.537,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 12.355,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18.345,00	$ 0,00
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00
19.30	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 11.611,00	$ 0,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación.	ML		$ 17.642,00	$ 0,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 53.507,00	$ 0,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 65.668,00	$ 0,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 51.738,00	$ 0,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 96.817,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	0,00	$ 0,00
+	3,91	$ 335.497,55
+	1,00	$ 231.570,00
-	0,00	$ 0,00
+	538,25	$ 3.534.149,50
+	557,69	$ 8.481.907,21
+	535,46	$ 5.829.553,02
-	0,00	$ 0,00
+	315,09	$ 8.115.142,95
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 353.056,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 92.932,00
+	11,00	$ 816.156,00
-	0,00	$ 0,00
+	5,00	$ 14.630,00
+	18,41	$ 347.636,03
-	0,00	$ 0,00
+	784,99	$ 2.396.574,47
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 504.034,00
+	2,00	$ 1.213.516,00
+	54,00	$ 1.657.152,00
+	2,00	$ 89.074,00
+	16,00	$ 197.680,00
+	23,00	$ 421.935,00
+	210,00	$ 4.425.540,00
+	24,00	$ 278.664,00
+	210,00	$ 3.704.820,00
+	2,00	$ 107.014,00
+	3,00	$ 197.004,00
+	1,00	$ 51.738,00
+	2,00	$ 193.634,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,91	$ 335.497,55	0,00	$ 0,00	3,91	$ 335.497,55
1,00	$ 231.570,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 231.570,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,98	$ 45.830,68	531,27	$ 3.488.318,82	538,25	$ 3.534.149,50
372,98	$ 5.672.652,82	184,71	$ 2.809.254,39	557,69	$ 8.481.907,21
56,08	$ 610.542,96	479,38	$ 5.219.010,06	535,46	$ 5.829.553,02
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	315,09	$ 8.115.142,95	315,09	$ 8.115.142,95
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,00	$ 353.056,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 353.056,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,00	$ 92.932,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 92.932,00
11,00	$ 816.156,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 816.156,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,00	$ 14.630,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 14.630,00
18,41	$ 347.636,03	0,00	$ 0,00	18,41	$ 347.636,03
	$ 0,00				$ 0,00
195,64	$ 597.288,92	589,35	$ 1.799.285,55	784,99	$ 2.396.574,47
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	1,00	$ 504.034,00	1,00	$ 504.034,00
	$ 0,00	2,00	$ 1.213.516,00	2,00	$ 1.213.516,00
10,00	$ 306.880,00	44,00	$ 1.350.272,00	54,00	$ 1.657.152,00
2,00	$ 89.074,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 89.074,00
16,00	$ 197.680,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 197.680,00
23,00	$ 421.935,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 421.935,00
	$ 0,00	210,00	$ 4.425.540,00	210,00	$ 4.425.540,00
24,00	$ 278.664,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 278.664,00
	$ 0,00	210,00	$ 3.704.820,00	210,00	$ 3.704.820,00
2,00	$ 107.014,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 107.014,00
1,00	$ 65.668,00	2,00	$ 131.336,00	3,00	$ 197.004,00
	$ 0,00	1,00	$ 51.738,00	1,00	$ 51.738,00
1,00	$ 96.817,00	1,00	$ 96.817,00	2,00	$ 193.634,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
			OBRA CIVIL							PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)		
	19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma,	UN		$ 98.631,00	$ 0,00	+	1,00	$ 98.631,00	1,00	$ 98.631,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 98.631,00		
	19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	111,00	$ 15.750.456,00	5,00	$ 709.480,00	106,00	$ 15.040.976,00	111,00	$ 15.750.456,00		
	19.74	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e	UN		$ 190.609,00	$ 0,00	+	2,00	$ 381.218,00	2,00	$ 381.218,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 381.218,00		
	19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad min 20.000 horas. (Suministro e	UN		$ 91.551,00	$ 0,00	+	1,00	$ 91.551,00	1,00	$ 91.551,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 91.551,00		
	19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	107,00	$ 30.323.693,00	1,00	$ 283.399,00	106,00	$ 30.040.294,00	107,00	$ 30.323.693,00		
	19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN		$ 201.889,00	$ 0,00	+	5,00	$ 1.009.445,00		$ 0,00	5,00	$ 1.009.445,00	5,00	$ 1.009.445,00		
	20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 125.524,00	$ 0,00	+	3,00	$ 376.572,00		$ 0,00	3,00	$ 376.572,00	3,00	$ 376.572,00		
	20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	63,00	$ 8.943.102,00	18,00	$ 2.555.172,00	45,00	$ 6.387.930,00	63,00	$ 8.943.102,00		
	20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML		$ 73.018,00	$ 0,00	+	180,00	$ 13.143.240,00	38,00	$ 2.774.684,00	142,00	$ 10.368.556,00	180,00	$ 13.143.240,00		
	20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	114,00	$ 793.098,00	13,00	$ 90.441,00	101,00	$ 702.657,00	114,00	$ 793.098,00		
	20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN		$ 1.107.399,00	$ 0,00	+	3,00	$ 3.322.197,00	1,00	$ 1.107.399,00	2,00	$ 2.214.798,00	3,00	$ 3.322.197,00		
	20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	5.593,00	$ 42.557.137,00	408,00	$ 3.104.472,00	5.185,00	$ 39.452.665,00	5.593,00	$ 42.557.137,00		
	20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	100,00	$ 4.480.600,00	2,00	$ 89.612,00	98,00	$ 4.390.988,00	100,00	$ 4.480.600,00		
	20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	43,00	$ 1.926.658,00	8,00	$ 358.448,00	35,00	$ 1.568.210,00	43,00	$ 1.926.658,00		
	20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	62,00	$ 868.496,00		$ 0,00	62,00	$ 868.496,00	62,00	$ 868.496,00		
	20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	36,00	$ 545.508,00		$ 0,00	36,00	$ 545.508,00	36,00	$ 545.508,00		
	20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00	+	141,00	$ 4.324.752,00	43,00	$ 1.318.896,00	98,00	$ 3.005.856,00	141,00	$ 4.324.752,00		
	20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	143,00	$ 11.256.674,00	10,00	$ 787.180,00	133,00	$ 10.469.494,00	143,00	$ 11.256.674,00		
	20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN		$ 13.363,00	$ 0,00	+	142,00	$ 1.897.546,00	141,00	$ 1.884.183,00	1,00	$ 13.363,00	142,00	$ 1.897.546,00		
	20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e	UN		$ 2.250,00	$ 0,00	+	564,00	$ 1.269.000,00	564,00	$ 1.269.000,00	0,00	$ 0,00	564,00	$ 1.269.000,00		
	22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	500,86	$ 1.463.512,92	500,86	$ 1.463.512,92	0,00	$ 0,00	500,86	$ 1.463.512,92		
		TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 47.586.905,31**		**$ 37.211.009,29**		**$ 198.854.405,67**		**$ 236.065.414,96**		
		ADMINISTRACIÓN	17%						$ 8.089.773,90		$ 6.325.871,58		$ 33.805.248,96		$ 40.131.120,54		
		IMPREVISTOS	3%						$ 1.427.607,16		$ 1.116.330,28		$ 5.965.632,17		$ 7.081.962,45		
		UTIIDAD	5%						$ 2.379.345,27		$ 1.860.550,46		$ 9.942.720,28		$ 11.803.270,75		
		IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 452.075,60		$ 353.504,59		$ 1.889.116,85		$ 2.242.621,44		
7	**A.**	**TOTAL OBRA**							**$ 59.935.707,24**		**$ 46.867.266,20**		**$ 250.457.123,94**		**$ 297.324.390,14**		
	B. NO PREVISTOS																
		NO PREVISTOS															
	NP.- 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	un		$ 58.007,93		+	391,47	$ 22.708.364,36		$ 0,00	391,47	$ 22.708.364,36	391,47	$ 22.708.364,36		
	NP.- 2	Desarme, transporte y ensamble de puestos de trabajo	un		$ 74.953,07		+	41,00	$ 3.073.075,87		$ 0,00	41,00	$ 3.073.075,87	41,00	$ 3.073.075,87		
	NP -5	Mortero grouting (2500 psi) suministro + instalación	m3		$ 543.335,43		+	0,54	$ 293.401,13		$ 0,00	0,54	$ 293.401,13	0,54	$ 293.401,13		
	NP -18	18Diseñoeléctricoycableadoestructuradooficina OSEGpiso5,archivopiso6,piso 7 y piso 8. EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA call 8 12b-82GLB	GLB		$ 9.000.000,00		+	1,00	$ 9.000.000,00		$ 0,00	1,00	$ 9.000.000,00	1,00	$ 9.000.000,00		
	NP -20	Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en aceroc old rolledpinturaelectroestática,tablerossuperioresencoldrolled microperforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus doscaras ,con marco, pintura	UN		$ 1.570.980,92		+	10,00	$ 15.709.809,20	10,00	$ 15.709.809,20		$ 0,00	10,00	$ 15.709.809,20		
	NP-39	Cable libre de halogenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.	ML		$ 15.500,00		+	91,00	$ 1.410.500,00	32,00	$ 496.000,00	59,00	$ 914.500,00	91,00	$ 1.410.500,00		
	NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	1.937,23	$ 29.445.896,00	372,00	$ 5.654.400,00	1.565,23	$ 23.791.496,00	1.937,23	$ 29.445.896,00		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°9 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°9 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
NP- 45	Conector Biometálico puesta tierrra #6 , incluye suministro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	77,00	$ 2.075.997,00	47,00	$ 1.267.167,00	30,00	$ 808.830,00	77,00	$ 2.075.997,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	13,00	$ 1.321.411,00		$ 0,00	13,00	$ 1.321.411,00	13,00	$ 1.321.411,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	104,00	$ 10.122.008,00	9,00	$ 875.943,00	95,00	$ 9.246.065,00	104,00	$ 10.122.008,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	6,00	$ 748.848,00		$ 0,00	6,00	$ 748.848,00	6,00	$ 748.848,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	100,00	$ 10.609.900,00	4,00	$ 424.396,00	96,00	$ 10.185.504,00	100,00	$ 10.609.900,00
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		$ 96.500,00		+	500,86	$ 48.332.990,00		$ 0,00	500,86	$ 48.332.990,00	500,86	$ 48.332.990,00
NP -60	Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muro sde	ML		$ 20.649,00		+	10,80	$ 223.009,20	10,80	$ 223.009,20		$ 0,00	10,80	$ 223.009,20
NP -65	Tuberia aceroNEGROROSCADOcarbon11/4"SCH40,incluyeaccesorios,	ML		$ 170.784,98		+	40,00	$ 6.831.399,20		$ 0,00	40,00	$ 6.831.399,20	40,00	$ 6.831.399,20
NP -67	Suministro de materiales e instalación de rociador colgante 3/4", incluye	UN		$ 366.488,00		+	22,00	$ 8.062.736,00		$ 0,00	22,00	$ 8.062.736,00	22,00	$ 8.062.736,00
NP -86	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR INDUSTRIAL REGULABLE	UN		$ 262.000,00		+	3,00	$ 786.000,00	3,00	$ 786.000,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 786.000,00
NP -74	Suministro e instalación de puerta de paso 1.20x2.10 en aceroc old rolledpinturaelectroestática,tablerossuperioresencoldrolled microperforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus doscaras ,con marco, pintura	UN		$ 2.234.416,00					1,00	$ 2.234.416,00		$ 0,00	1,00	$ 2.234.416,00
NP -90	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS CRUDOS 4MM	M2		$ 195.000,00	$ 0,00	+	2,48	$ 483.083,25	2,48	$ 483.083,25	0,00	$ 0,00	2,48	$ 483.083,25
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							**$ 169.969.344,96**		**$ 28.154.223,65**		**$ 145.318.620,56**		**$ 173.472.844,21**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 28.894.788,64		$ 4.786.218,02		$ 24.704.165,50		$ 29.490.383,52
	IMPREVISTOS	3%						$ 5.099.080,35		$ 844.626,71		$ 4.359.558,62		$ 5.204.185,33
	UTIIDAD	5%						$ 8.498.467,25		$ 1.407.711,18		$ 7.265.931,03		$ 8.673.642,21
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 1.614.708,78		$ 267.465,12		$ 1.380.526,90		$ 1.647.992,02
B.	**TOTAL NO PREVISTOS**							**$ 214.076.389,98**		**$ 35.460.244,69**		**$ 183.028.802,59**		**$ 218.489.047,28**
	TOTAL EDIFICIO BOLSA PISO 7 A+B									**$ 82.327.510,89**		**$ 433.485.926,54**		**$ 515.813.437,43**
	EDIFICIO CALLE 18													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		$ 4.522,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon	M2		$ 13.171,00	$ 0,00	+	161,19	$ 2.123.033,49		$ 0,00	161,19	$ 2.123.033,49	161,19	$ 2.123.033,49
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 38.943,00	$ 0,00	+	1,00	$ 38.943,00		$ 0,00	1,00	$ 38.943,00	1,00	$ 38.943,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	120,34	$ 1.559.125,04		$ 0,00	120,34	$ 1.559.125,04	120,34	$ 1.559.125,04
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 16.392,00	$ 0,00	+	4,00	$ 65.568,00		$ 0,00	4,00	$ 65.568,00	4,00	$ 65.568,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	15,00	$ 239.310,00		$ 0,00	15,00	$ 239.310,00	15,00	$ 239.310,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2		$ 13.380,00	$ 0,00	+	17,97	$ 240.438,60		$ 0,00	17,97	$ 240.438,60	17,97	$ 240.438,60
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	204,00	$ 1.650.360,00		$ 0,00	204,00	$ 1.650.360,00	204,00	$ 1.650.360,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 14.438,00	$ 0,00	+	3,34	$ 48.222,92		$ 0,00	3,34	$ 48.222,92	3,34	$ 48.222,92
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	548,65	$ 2.022.323,90		$ 0,00	548,65	$ 2.022.323,90	548,65	$ 2.022.323,90

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	124,01	$ 756.833,03		$ 0,00	124,01	$ 756.833,03	124,01	$ 756.833,03
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00	+	128,00	$ 1.407.616,00		$ 0,00	128,00	$ 1.407.616,00	128,00	$ 1.407.616,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 2.749,00	$ 0,00	+	689,52	$ 1.895.490,48		$ 0,00	689,52	$ 1.895.490,48	689,52	$ 1.895.490,48
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00	+	13,00	$ 1.366.794,00		$ 0,00	13,00	$ 1.366.794,00	13,00	$ 1.366.794,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00	+	4,00	$ 56.580,00		$ 0,00	4,00	$ 56.580,00	4,00	$ 56.580,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00	+	1.000,63	$ 14.922.395,19		$ 0,00	1.000,63	$ 14.922.395,19	1.000,63	$ 14.922.395,19
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye	ML		$ 30.082,00	$ 0,00	+	49,10	$ 1.477.026,20		$ 0,00	49,10	$ 1.477.026,20	49,10	$ 1.477.026,20
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 4.053,00	$ 0,00	+	289,51	$ 1.173.384,03		$ 0,00	289,51	$ 1.173.384,03	289,51	$ 1.173.384,03
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00	+	19,77	$ 112.076,13		$ 0,00	19,77	$ 112.076,13	19,77	$ 112.076,13
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	177,05	$ 976.076,65		$ 0,00	177,05	$ 976.076,65	177,05	$ 976.076,65
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 19.241,00	$ 0,00	+	192,72	$ 3.708.125,52		$ 0,00	192,72	$ 3.708.125,52	192,72	$ 3.708.125,52
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	+	7,74	$ 116.618,58		$ 0,00	7,74	$ 116.618,58	7,74	$ 116.618,58
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	287,71	$ 4.076.850,70		$ 0,00	287,71	$ 4.076.850,70	287,71	$ 4.076.850,70
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 24.395,00	$ 0,00	+	33,74	$ 823.087,30		$ 0,00	33,74	$ 823.087,30	33,74	$ 823.087,30
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML		$ 23.322,00	$ 0,00	+	3,28	$ 76.496,16		$ 0,00	3,28	$ 76.496,16	3,28	$ 76.496,16
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00	+	10,80	$ 309.819,60		$ 0,00	10,80	$ 309.819,60	10,80	$ 309.819,60
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.219,00	$ 0,00	+	25,71	$ 314.150,49		$ 0,00	25,71	$ 314.150,49	25,71	$ 314.150,49
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	519,06	$ 46.633.907,58		$ 0,00	519,06	$ 46.633.907,58	519,06	$ 46.633.907,58
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano.	ML		$ 67.096,00	$ 0,00	+	45,73	$ 3.068.300,08	9,10	$ 610.573,60	36,63	$ 2.457.726,48	45,73	$ 3.068.300,08
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo	M2		$ 80.220,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		$ 14.539,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 33.808,00	$ 0,00	+	62,93	$ 2.127.537,44		$ 0,00	62,93	$ 2.127.537,44	62,93	$ 2.127.537,44
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 25.035,00	$ 0,00	+	285,25	$ 7.141.233,75		$ 0,00	285,25	$ 7.141.233,75	285,25	$ 7.141.233,75
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00	+	19,94	$ 184.624,46		$ 0,00	19,94	$ 184.624,46	19,94	$ 184.624,46
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 85.805,00	$ 0,00	+	519,28	$ 44.556.820,40		$ 0,00	519,28	$ 44.556.820,40	519,28	$ 44.556.820,40
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	823,44	$ 5.406.707,04		$ 0,00	823,44	$ 5.406.707,04	823,44	$ 5.406.707,04
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00	+	336,41	$ 3.582.093,68		$ 0,00	336,41	$ 3.582.093,68	336,41	$ 3.582.093,68
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	+	3.587,60	$ 54.563.808,40	10,21	$ 155.283,89	3.577,39	$ 54.408.524,51	3.587,60	$ 54.563.808,40

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°9 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°9 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00	+	1.418,91	$ 15.447.673,17	31,44	$ 342.287,28	1.387,47	$ 15.105.385,89	1.418,91	$ 15.447.673,17
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 8.447,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00	+	11,00	$ 283.305,00	11,00	$ 283.305,00		$ 0,00	11,00	$ 283.305,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 146.671,00	$ 0,00	+	413,98	$ 60.718.860,58		$ 0,00	413,98	$ 60.718.860,58	413,98	$ 60.718.860,58
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		$ 20.556,00	$ 0,00	+	213,52	$ 4.389.117,12		$ 0,00	213,52	$ 4.389.117,12	213,52	$ 4.389.117,12
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML		$ 51.291,00	$ 0,00	+	117,96	$ 6.050.286,36		$ 0,00	117,96	$ 6.050.286,36	117,96	$ 6.050.286,36
12.	**CUBIERTA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2		$ 62.059,00	$ 0,00	+	402,85	$ 25.000.468,15	4,00	$ 248.236,00	398,85	$ 24.752.232,15	402,85	$ 25.000.468,15
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro	UN		$ 1.298.178,00	$ 0,00	+	4,00	$ 5.192.712,00	4,00	$ 5.192.712,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.192.712,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	+	87,00	$ 4.169.214,00		$ 0,00	87,00	$ 4.169.214,00	87,00	$ 4.169.214,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2		$ 101.422,00	$ 0,00	+	90,25	$ 9.153.335,50		$ 0,00	90,25	$ 9.153.335,50	90,25	$ 9.153.335,50
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.196,00	$ 0,00	+	7,00	$ 519.372,00	7,00	$ 519.372,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 519.372,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00	+	764,52	$ 2.334.079,56		$ 0,00	764,52	$ 2.334.079,56	764,52	$ 2.334.079,56
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00	+	47,00	$ 1.442.336,00		$ 0,00	47,00	$ 1.442.336,00	47,00	$ 1.442.336,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN		$ 51.499,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN		$ 113.810,00	$ 0,00	+	1,00	$ 113.810,00		$ 0,00	1,00	$ 113.810,00	1,00	$ 113.810,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN		$ 199.573,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18.345,00	$ 0,00	+	83,97	$ 1.540.429,65		$ 0,00	83,97	$ 1.540.429,65	83,97	$ 1.540.429,65
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00	+	33,16	$ 698.813,84		$ 0,00	33,16	$ 698.813,84	33,16	$ 698.813,84
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 12.963,00	$ 0,00	+	1,00	$ 12.963,00		$ 0,00	1,00	$ 12.963,00	1,00	$ 12.963,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 53.507,00	$ 0,00	+	2,00	$ 107.014,00		$ 0,00	2,00	$ 107.014,00	2,00	$ 107.014,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 98.173,00	$ 0,00	+	2,00	$ 196.346,00		$ 0,00	2,00	$ 196.346,00	2,00	$ 196.346,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 160.047,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 71.478,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	87,00	$ 12.344.952,00		$ 0,00	87,00	$ 12.344.952,00	87,00	$ 12.344.952,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 111.951,00	$ 0,00	+	3,00	$ 335.853,00		$ 0,00	3,00	$ 335.853,00	3,00	$ 335.853,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN		$ 35.039,00	$ 0,00	+	38,00	$ 1.331.482,00	12,00	$ 420.468,00	26,00	$ 911.014,00	38,00	$ 1.331.482,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN												
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	175,00	$ 49.594.825,00	16,00	$ 4.534.384,00	159,00	$ 45.060.441,00	175,00	$ 49.594.825,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN		$ 201.889,00	$ 0,00	+	5,00	$ 1.009.445,00	1,00	$ 201.889,00	4,00	$ 807.556,00	5,00	$ 1.009.445,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN		$ 3.620,00	$ 0,00	+	87,00	$ 314.940,00		$ 0,00	87,00	$ 314.940,00	87,00	$ 314.940,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN		$ 490.548,00	$ 0,00	+	3,00	$ 1.471.644,00		$ 0,00	3,00	$ 1.471.644,00	3,00	$ 1.471.644,00

CALLE 18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	42,00	$ 5.962.068,00		$ 0,00	42,00	$ 5.962.068,00	42,00	$ 5.962.068,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML		$ 73.018,00	$ 0,00	+	187,00	$ 13.654.366,00		$ 0,00	187,00	$ 13.654.366,00	187,00	$ 13.654.366,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	61,00	$ 424.377,00		$ 0,00	61,00	$ 424.377,00	61,00	$ 424.377,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN		$ 775.982,00	$ 0,00	+	3,00	$ 2.327.946,00		$ 0,00	3,00	$ 2.327.946,00	3,00	$ 2.327.946,00
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN		$ 1.107.399,00	$ 0,00	+	4,00	$ 4.429.596,00		$ 0,00	4,00	$ 4.429.596,00	4,00	$ 4.429.596,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	3.086,00	$ 23.481.374,00		$ 0,00	3.086,00	$ 23.481.374,00	3.086,00	$ 23.481.374,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	79,00	$ 3.539.674,00		$ 0,00	79,00	$ 3.539.674,00	79,00	$ 3.539.674,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	18,00	$ 806.508,00		$ 0,00	18,00	$ 806.508,00	18,00	$ 806.508,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	61,00	$ 854.488,00		$ 0,00	61,00	$ 854.488,00	61,00	$ 854.488,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	18,00	$ 272.754,00		$ 0,00	18,00	$ 272.754,00	18,00	$ 272.754,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00	+	97,00	$ 2.975.184,00		$ 0,00	97,00	$ 2.975.184,00	97,00	$ 2.975.184,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	97,00	$ 7.635.646,00	37,00	$ 2.912.566,00	60,00	$ 4.723.080,00	97,00	$ 7.635.646,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN		$ 13.363,00	$ 0,00	+	97,00	$ 1.296.211,00	97,00	$ 1.296.211,00	0,00	$ 0,00	97,00	$ 1.296.211,00
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e	UN		$ 2.250,00	$ 0,00	+	388,00	$ 873.000,00	388,00	$ 873.000,00	0,00	$ 0,00	388,00	$ 873.000,00
21.	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al	ML		$ 86.614,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 481.128.246,77**		**$ 17.590.287,77**		**$ 463.537.959,00**		**$ 481.128.246,77**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 81.791.801,95		$ 2.990.348,92		$ 78.801.453,03		$ 81.791.801,95
	IMPREVISTOS	3%						$ 14.433.847,40		$ 527.708,63		$ 13.906.138,77		$ 14.433.847,40
	UTIlIDAD	5%						$ 24.056.412,34		$ 879.514,39		$ 23.176.897,95		$ 24.056.412,34
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 4.570.718,34		$ 167.107,73		$ 4.403.610,61		$ 4.570.718,34
A.	**TOTAL OBRA DELCOP**				$ 0,00	-	0,00	**$ 605.981.026,81**		**$ 22.154.967,45**	0,00	**$ 583.826.059,36**	0,00	**$ 605.981.026,81**
NP	**NO PREVISTOS**													
NP - 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	M2		$ 58.007,93		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 2	Desarme, transportey ensamble de puestos de trabajo	UN		$ 74.953,07		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 3	Desmonte division en vidrio piso techo	M2		$ 44.471,58		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP -5	Mortero grouting (2500 psi) suministro + instalación	m3		$ 543.335,43		+	0,04	$ 21.733,42	0,04	$ 21.733,42		$ 0,00	0,04	$ 21.733,42
NP- 6	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2		$ 6.800,00		+	153,39	$ 1.043.052,00	6,00	$ 40.800,00	147,39	$ 1.002.252,00	153,39	$ 1.043.052,00
NP- 7	Retiro pegante de alfombra en piso	M2		$ 8.191,00		+	15,76	$ 129.090,16		$ 0,00	15,76	$ 129.090,16	15,76	$ 129.090,16
NP- 8	Desmonte de piso en vinilo incluye trasciego y retiro	M2		$ 7.677,19		+	56,11	$ 430.767,13		$ 0,00	56,11	$ 430.767,13	56,11	$ 430.767,13
NP- 9	Desmonte de division de espacios modular en pvc, incluye trasiego y retiro	M2		$ 45.205,00		+	16,85	$ 761.704,25		$ 0,00	16,85	$ 761.704,25	16,85	$ 761.704,25
NP -11	Puerta deslizante sobre riel angulo y malla eslabonada	UN		$ 1.400.000,00		+	4,00	$ 5.600.000,00		$ 0,00	4,00	$ 5.600.000,00	4,00	$ 5.600.000,00
NP -12	Desmonte. corte v montaie de puertas metálicas	UN		$ 144.596,10		+	1,00	$ 144.596,10		$ 0,00	1,00	$ 144.596,10	1,00	$ 144.596,10
NP -20	Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en aceroc old rolledpinturaelectroestática,tablerossuperiorsencoldrolled microperforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus doscaras ,con marco, pintura	UN		$ 1.570.980,92					2,00	$ 3.141.961,84		$ 0,00	2,00	$ 3.141.961,84
NP- 39	Cable libre de halogenoscalibre 6 AWG , suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.500,00		+	51,19	$ 793.445,00		$ 0,00	51,19	$ 793.445,00	51,19	$ 793.445,00
NP- 40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	1.760,00	$ 26.752.000,00		$ 0,00	1.760,00	$ 26.752.000,00	1.760,00	$ 26.752.000,00
NP- 45	Conector Bimetálico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	30,00	$ 808.830,00	11,00	$ 296.571,00	19,00	$ 512.259,00	30,00	$ 808.830,00
NP -46	Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS aparato, accesorios 3m). cumplimiento retie	UN		$ 107.414,00		+	4,00	$ 429.656,00		$ 0,00	4,00	$ 429.656,00	4,00	$ 429.656,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRA CIVIL													
NP- 47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	3,00	$ 304.941,00		$ 0,00	3,00	$ 304.941,00	3,00	$ 304.941,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	90,00	$ 8.759.430,00	4,00	$ 389.308,00	86,00	$ 8.370.122,00	90,00	$ 8.759.430,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	7,00	$ 873.656,00		$ 0,00	7,00	$ 873.656,00	7,00	$ 873.656,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	82,00	$ 8.700.118,00		$ 0,00	82,00	$ 8.700.118,00	82,00	$ 8.700.118,00
NP -51	Salida iluminación, tubería SCH 40. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, accesorios	UN		$ 110.895,00		+	89,00	$ 9.869.655,00		$ 0,00	89,00	$ 9.869.655,00	89,00	$ 9.869.655,00
NP -60	Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de dry wall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo	ML		$ 20.649,00		+	18,90	$ 390.266,10	18,90	$ 390.266,10		$ 0,00	18,90	$ 390.266,10
NP -61	PIRLAN COMPENSACION CHAPILLA	ML		$ 22.853,00		+	8,70	$ 198.821,10	8,70	$ 198.821,10		$ 0,00	8,70	$ 198.821,10
NP -62	Suministro de sistema de soporte de portón vehicular, reparación de rodachinas y hoja	GLB		$ 1.605.154,00		+	1,00	$ 1.605.154,00		$ 0,00	1,00	$ 1.605.154,00	1,00	$ 1.605.154,00
NP -71	SALIDAPARATOMATRIFASICAENCABLEHFFRLS+TUBOENT+ALAMB+CAHA+TOMA+ (sum +inst)	UN		$ 32.124,00		+	1,00	$ 423.528,00	1,00	$ 32.124,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 32.124,00
NP -72	ALIMENTACION CABLE TRIFASICO 3 No.12 CU XHFFR-LSXAWG FASES+1 No12	ML		$ 32.124,00		+	15,00	$ 32.124,00	15,00	$ 481.860,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 481.860,00
NP -75	División media altura en vidrio de seguridad 8mm,1,64x1,8 co nperforaciones según soportes, incluye sand blasting	M2		$ 520.000,00		+	1,19	$ 618.800,00	1,19	$ 618.800,00	0,00	$ 0,00	1,19	$ 618.800,00
NP -76	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA, MARCO DE ALUMINIO, TABLERO DE ALUMINIO TIPO ENCHAPE MACHIHEMBRADO,	UN		$ 2.320.500,00		+	6,00	$ 13.923.000,00	6,00	$ 13.923.000,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 13.923.000,00
NP -84	Limpieza canales de cubierta	ML		$ 29.000,00		+	37,00	$ 1.073.000,00	37,00	$ 1.073.000,00		$ 0,00	37,00	$ 1.073.000,00
NP -89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYAS EN VIDRO LAMINADO 3+3 CON BASE EN ALUMINIO PENDIENTADO	UN		$ 483.000,00		+	3,00	$ 1.449.000,00		$ 0,00	3,00	$ 1.449.000,00	3,00	$ 1.449.000,00
NP -90	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS CRUDOS 4MM	M2		$ 195.000,00	$ 0,00	+	0,80	$ 156.000,00	0,80	$ 156.000,00	0,00	$ 0,00	0,80	$ 156.000,00
NP -91	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CUPULA	UN		$ 17.000,00	$ 0,00	+	3,00	$ 51.000,00	3,00	$ 51.000,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 51.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS							**$ 85.136.367,26**		**$ 20.815.245,46**		**$ 67.728.415,64**		**$ 88.543.661,10**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 14.473.182,43		$ 3.538.591,73		$ 11.513.830,66		$ 15.052.422,39
	IMPREVISTOS	3%						$ 2.554.091,02		$ 624.457,36		$ 2.031.852,47		$ 2.656.309,83
	UTIIDAD	5%						$ 4.256.818,36		$ 1.040.762,27		$ 3.386.420,78		$ 4.427.183,05
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 808.795,49		$ 197.744,83		$ 643.419,95		$ 841.164,78
B.	**TOTAL NO PREVISTOS CALLE 18**				$ 0,00	-	0,00	**$ 107.229.254,56**		**$ 26.216.801,65**	0,00	**$ 85.303.939,50**	0,00	**$ 111.520.741,15**
	TOTAL CALLE 18 A+B							**$ 713.210.281,37**		**$ 48.371.769,10**		**$ 669.129.998,86**		**$ 717.501.767,96**
PALACIO	**PALACIO DE JUSTICIA**													
	SECRETARIA SECCION TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	143,94	$ 1.525.764,00		$ 0,00	143,94	$ 1.525.764,00	143,94	$ 1.525.764,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	31,27	$ 172.391,51		$ 0,00	31,27	$ 172.391,51	31,27	$ 172.391,51
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**					-	0,00	$ 0,00						
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 33.808,00	$ 0,00	+	143,94	$ 4.866.323,52		$ 0,00	143,94	$ 4.866.323,52	143,94	$ 4.866.323,52

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

						CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
						OBRA CIVIL							PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)		(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)				
PISO 2 SECRETARIA	8.	**PAÑETES**				$ 0,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00		+	4,69	$ 43.424,71		$ 0,00	4,69	$ 43.424,71	4,69	$ 43.424,71				
	10.	**ESTUCO Y PINTURA**						-	0,00	$ 0,00										
	10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00		+	76,51	$ 502.364,66		$ 0,00	76,51	$ 502.364,66	76,51	$ 502.364,66				
	10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00			+	300,48	$ 4.570.000,32		$ 0,00	300,48	$ 4.570.000,32	300,48	$ 4.570.000,32				
	10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00		+	118,12	$ 1.285.972,44		$ 0,00	118,12	$ 1.285.972,44	118,12	$ 1.285.972,44				
	11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 146.671,00	$ 0,00		+	143,94	$ 21.111.823,74		$ 0,00	143,94	$ 21.111.823,74	143,94	$ 21.111.823,74				
	11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		$ 20.556,00	$ 0,00		+	52,55	$ 1.080.217,80		$ 0,00	52,55	$ 1.080.217,80	52,55	$ 1.080.217,80				
	15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	15.17	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2		$ 57.773,00	$ 0,00		+	2,13	$ 123.172,04	2,13	$ 123.172,04	0,00	$ 0,00	2,13	$ 123.172,04				
	22.	**ASEO Y VARIOS**						-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00		+	143,94	$ 420.592,68		$ 0,00	143,94	$ 420.592,68	143,94	$ 420.592,68				
		TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 0,00**				**$ 35.702.047,42**		**$ 123.172,04**		**$ 35.578.875,38**		**$ 35.702.047,42**				
		ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00				$ 6.069.348,06		$ 20.939,25		$ 6.048.408,81		$ 6.069.348,06				
		IMPREVISTOS	3%			$ 0,00				$ 1.071.061,42		$ 3.695,16		$ 1.067.366,26		$ 1.071.061,42				
		UTIlIDAD	5%			$ 0,00				$ 1.785.102,37		$ 6.158,60		$ 1.778.943,77		$ 1.785.102,37				
		IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00				$ 339.169,45		$ 1.170,13		$ 337.999,32		$ 339.169,45				
	A.	**TOTAL OBRA CIVIL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2**				**$ 0,00**				**$ 44.966.728,72**		**$ 155.135,18**	0,00	**$ 44.811.593,54**	0,00	**$ 44.966.728,72**				
	NP	**NO PREVISTOS**																		
	NP -75	División media altura en vidrio de seguridad 8mm,1,64x1,8 co nperforaciones según soportes, incluye sand blasting	M2		$ 520.000,00			+	2,95	$ 1.534.000,00	2,95	$ 1.534.000,00	0,00	$ 0,00	2,95	$ 1.534.000,00				
		.NO PREVISTOS SEC, TERCERA C.E., PISO 2				**$ 0,00**				**$ 7.140.409,48**		**$ 1.534.000,00**		**$ 0,00**		**$ 1.534.000,00**				
		ADMINISTRACIÓN	17%			#¡REF!				#¡REF!		$ 260.780,00		$ 0,00		$ 260.780,00				
		IMPREVISTOS	3%			#¡REF!				#¡REF!		$ 46.020,00		$ 0,00		$ 46.020,00				
		UTIlIDAD	5%			#¡REF!				#¡REF!		$ 76.700,00		$ 0,00		$ 76.700,00				
		IVA (Sobre utilidad)	19%			#¡REF!				#¡REF!		$ 14.573,00		$ 0,00		$ 14.573,00				
		TOTAL .NO PREVISTOS SEC, TERCERA C.E., PISO 2				**#¡REF!**				**$ 1.534.000,00**		**$ 1.932.073,00**		**$ 0,00**		**$ 1.932.073,00**				
		TOTAL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2 A								**$ 44.966.728,72**		**$ 2.087.208,18**		**$ 44.811.593,54**		**$ 46.898.801,72**				
		SALA PLENA CORTE SUPREMA																		
	10.	**ESTUCO Y PINTURA**																		
	10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00			+	173,27	$ 2.635.263,43				$ 0,00	173,27	$ 2.635.263,43				
	22.	**ASEO Y VARIOS**						-	0,00	$ 0,00										
	22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00		+	200,00	$ 584.400,00		$ 0,00	200,00	$ 584.400,00	200,00	$ 584.400,00				
		TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			**$ 2.922,00**					**$ 584.400,00**		**$ 0,00**		**$ 584.400,00**		**$ 3.219.663,43**				
		ADMINISTRACIÓN	17%							$ 99.348,00		$ 0,00		$ 99.348,00		$ 547.342,78				
		IMPREVISTOS	3%							$ 17.532,00		$ 0,00		$ 17.532,00		$ 96.589,90				
		UTIlIDAD	5%							$ 29.220,00		$ 0,00		$ 29.220,00		$ 160.983,17				
		IVA (Sobre utilidad)	19%							$ 5.551,80		$ 0,00		$ 5.551,80		$ 30.586,80				
EMA	A.	**TOTAL OBRA S.P. CORTE SUPREMA**								**$ 736.051,80**		**$ 0,00**		**$ 736.051,80**		**$ 4.055.166,09**				

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

				CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
				OBRA CIVIL							PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)		
CORTE SUPREMA	NP	**NO PREVISTOS**																
	NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	18,00	$ 35.478.000,00			$ 0,00	18,00	$ 35.478.000,00	18,00	$ 35.478.000,00		
	NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	181,27	$ 87.009.600,00			$ 0,00	181,27	$ 87.009.600,00	181,27	$ 87.009.600,00		
	NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	48,42	$ 11.862.900,00			$ 0,00	48,42	$ 11.862.900,00	48,42	$ 11.862.900,00		
	NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	59,28	$ 14.523.600,00			$ 0,00	59,28	$ 14.523.600,00	59,28	$ 14.523.600,00		
	NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	10,00	$ 22.410.000,00			$ 0,00	10,00	$ 22.410.000,00	10,00	$ 22.410.000,00		
		TOTAL C. DIRECTO N.P. OBRA S.P. CORTE SUPREMA				**$ 0,00**			**$ 171.284.100,00**			**$ 0,00**		**$ 171.284.100,00**		**$ 171.284.100,00**		
		ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00	-	0,00	$ 29.118.297,00			$ 0,00		$ 29.118.297,00		$ 29.118.297,00		
		IMPREVISTOS	3%			$ 0,00	-	0,00	$ 5.138.523,00			$ 0,00		$ 5.138.523,00		$ 5.138.523,00		
		UTIlDAD	5%			$ 0,00	-	0,00	$ 8.564.205,00			$ 0,00		$ 8.564.205,00		$ 8.564.205,00		
		IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00	-	0,00	$ 1.627.198,95			$ 0,00		$ 1.627.198,95		$ 1.627.198,95		
	B.	**TOTAL N.P. SALA PLENA CORTE SUPREMA**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 215.732.323,95**			**$ 0,00**	0,00	**$ 215.732.323,95**	0,00	**$ 215.732.323,95**		
		TOTAL SALA PLENA CORTE SUPREMA A+B							**$ 216.468.375,75**			**$ 0,00**		**$ 216.468.375,75**		**$ 219.787.490,04**		
CONSEJO DE ESTADO	**SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO**																	
	10.	**ESTUCO Y PINTURA**																
	10,4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00		+	152,40	$ 2.317.851,60		152,40	$ 2.317.851,60	0,00	$ 0,00	152,40	$ 2.317.851,60		
	22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
	22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	200,00	$ 584.400,00			$ 0,00	200,00	$ 584.400,00	200,00	$ 584.400,00		
		TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CONSEJO DE ESTADO				**$ 0,00**			**$ 2.902.251,60**			**$ 2.317.851,60**		**$ 584.400,00**		**$ 2.902.251,60**		
		ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 493.382,77			$ 394.034,77		$ 99.348,00		$ 493.382,77		
		IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 87.067,55			$ 69.535,55		$ 17.532,00		$ 87.067,55		
		UTIlDAD	5%			$ 0,00			$ 145.112,58			$ 115.892,58		$ 29.220,00		$ 145.112,58		
		IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 27.571,39			$ 22.019,59		$ 5.551,80		$ 27.571,39		
	A.	**TOTALOBRA S.P. CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**			**$ 3.655.385,89**			**$ 2.919.334,09**	0,00	**$ 736.051,80**	0,00	**$ 3.655.385,89**		
	B	**NO PREVISTOS**																
	NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	16,00	$ 31.536.000,00			$ 0,00	16,00	$ 31.536.000,00	16,00	$ 31.536.000,00		
	NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	126,90	$ 60.912.000,00			$ 0,00	126,90	$ 60.912.000,00	126,90	$ 60.912.000,00		
	NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	53,76	$ 13.171.200,00			$ 0,00	53,76	$ 13.171.200,00	53,76	$ 13.171.200,00		
	NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	60,00	$ 14.700.000,00			$ 0,00	60,00	$ 14.700.000,00	60,00	$ 14.700.000,00		
	NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	8,00	$ 17.928.000,00			$ 0,00	8,00	$ 17.928.000,00	8,00	$ 17.928.000,00		
	NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	60,00	$ 3.660.000,00			$ 0,00	60,00	$ 3.660.000,00	60,00	$ 3.660.000,00		
	NP -27	Mantenimiento ventana Balcón	M2		$ 180.000,00		+	15,82	$ 2.847.600,00			$ 0,00	15,82	$ 2.847.600,00	15,82	$ 2.847.600,00		
	NP -28	Restauración piso en madera	M2		$ 116.000,00		+	200,00	$ 23.200.000,00			$ 0,00	200,00	$ 23.200.000,00	200,00	$ 23.200.000,00		
	NP- 29	Suministro e instalación faldón remate sobre cornisa	ML		$ 102.500,00		+	60,00	$ 6.150.000,00			$ 0,00	60,00	$ 6.150.000,00	60,00	$ 6.150.000,00		
	NP -30	Mantenimiento de cielo raso en madera	M2		$ 61.800,00		+	129,36	$ 7.994.448,00			$ 0,00	129,36	$ 7.994.448,00	129,36	$ 7.994.448,00		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

					CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
					OBRA CIVIL							PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)				
	B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**			**$ 182.099.248,00**		**$ 0,00**		**$ 182.099.248,00**		**$ 182.099.248,00**				
		ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 30.956.872,16		$ 0,00		$ 30.956.872,16		$ 30.956.872,16				
		IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 5.462.977,44		$ 0,00		$ 5.462.977,44		$ 5.462.977,44				
		UTIlDAD	5%			$ 0,00			$ 9.104.962,40		$ 0,00		$ 9.104.962,40		$ 9.104.962,40				
		IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 1.729.942,86		$ 0,00		$ 1.729.942,86		$ 1.729.942,86				
	B.	**TOTALN.P. SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 229.354.002,86**		**$ 0,00**	0,00	**$ 229.354.002,86**	0,00	**$ 229.354.002,86**				
		TOTAL SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO A+B							**233.009.389**		**$ 2.919.334,09**		**$ 230.090.054,66**		**$ 233.009.388,75**				
	SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL																		
	6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		$ 14.539,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	22.	**ASEO Y VARIOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
	22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	94,86	$ 277.180,92		$ 0,00	94,86	$ 277.180,92	94,86	$ 277.180,92				
	A.	**TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 277.180,92**		**$ 0,00**		**$ 277.180,92**		**$ 277.180,92**				
		ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 47.120,76		$ 0,00		$ 47.120,76		$ 47.120,76				
		IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 8.315,43		$ 0,00		$ 8.315,43		$ 8.315,43				
		UTIlDAD	5%			$ 0,00			$ 13.859,05		$ 0,00		$ 13.859,05		$ 13.859,05				
		IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 2.633,22		$ 0,00		$ 2.633,22		$ 2.633,22				
	A.	**TOTALOBRA S.P. CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 349.109,37**		**$ 0,00**	0,00	**$ 349.109,37**	0,00	**$ 349.109,37**				
	NP	**NO PREVISTOS**																	
	NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	8,00	$ 15.768.000,00		$ 0,00	8,00	$ 15.768.000,00	8,00	$ 15.768.000,00				
	NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	32,07	$ 15.393.600,00		$ 0,00	32,07	$ 15.393.600,00	32,07	$ 15.393.600,00				
	NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	34,22	$ 8.383.900,00		$ 0,00	34,22	$ 8.383.900,00	34,22	$ 8.383.900,00				
	NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	2,00	$ 4.482.000,00		$ 0,00	2,00	$ 4.482.000,00	2,00	$ 4.482.000,00				
	NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	38,96	$ 2.376.560,00		$ 0,00	38,96	$ 2.376.560,00	38,96	$ 2.376.560,00				
	NP -28	Restauración piso en madera	M2		$ 116.000,00		+	94,86	$ 11.003.760,00		$ 0,00	94,86	$ 11.003.760,00	94,86	$ 11.003.760,00				
	NP - 33	Restauración tarima (2,40 mx 1,22 mt)	un		$ 1.185.104,00		+	1,00	$ 1.185.104,00		$ 0,00	1,00	$ 1.185.104,00	1,00	$ 1.185.104,00				
	NP - 68	Mantenimiento ventana Balcón	ML		$ 180.000,00		+	40,08	$ 7.214.400,00		$ 0,00	40,08	$ 7.214.400,00	40,08	$ 7.214.400,00				
	B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 58.592.924,00**		**$ 0,00**		**$ 65.807.324,00**		**$ 65.807.324,00**				
		ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 9.960.797,08		$ 0,00		$ 11.187.245,08		$ 11.187.245,08				
		IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 1.757.787,72		$ 0,00		$ 1.974.219,72		$ 1.974.219,72				
		UTIlDAD	5%			$ 0,00			$ 2.929.646,20		$ 0,00		$ 3.290.366,20		$ 3.290.366,20				
		IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 556.632,78		$ 0,00		$ 625.169,58		$ 625.169,58				
	B.	**TOTALN.P. SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 73.797.787,78**		**$ 0,00**	0,00	**$ 82.884.324,58**	0,00	**$ 82.884.324,58**				

CORTE CONSTITUCIONAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

				CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
				OBRA CIVIL							PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)		
	TOTAL SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL A+B							**$ 74.146.897,15**		**$ 0,00**		**$ 83.233.433,95**		**$ 83.233.433,95**		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	NO PREVISTOS															
NP -32	Restauración sillas	UN		$ 717.300,00		+	4,00	$ 2.869.200,00		$ 0,00	4,00	$ 2.869.200,00	4,00	$ 2.869.200,00		
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 2.869.200,00**		**$ 0,00**		**$ 2.869.200,00**		**$ 2.869.200,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 487.764,00		$ 0,00		$ 487.764,00		$ 487.764,00		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 86.076,00		$ 0,00		$ 86.076,00		$ 86.076,00		
	UTIlIDAD	5%			$ 0,00			$ 143.460,00		$ 0,00		$ 143.460,00		$ 143.460,00		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 27.257,40		$ 0,00		$ 27.257,40		$ 27.257,40		
B.	**TOTALN.P. S.P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA**				**$ 0,00**			**$ 3.613.757,40**		**$ 0,00**	0,00	**$ 3.613.757,40**	0,00	**$ 3.613.757,40**		
	TOTAL S. P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA A+B							**3.613.757,40**		**0,00**		**3.613.757,40**		**3.613.757,40**		
COMISION DISCIPLINA JUDICIAL																
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**															
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	3,00	$ 47.862,00		$ 0,00	3,00	$ 47.862,00	3,00	$ 47.862,00		
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	+	31,44	$ 473.706,48		$ 0,00	31,44	$ 473.706,48	31,44	$ 473.706,48		
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00	+	7,70	$ 220.889,90		$ 0,00	7,70	$ 220.889,90	7,70	$ 220.889,90		
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2		$ 111.713,00	$ 0,00	+	8,99	$ 1.004.299,87		$ 0,00	8,99	$ 1.004.299,87	8,99	$ 1.004.299,87		
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
6,4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	16,97	$ 1.524.635,71		$ 0,00	16,97	$ 1.524.635,71	16,97	$ 1.524.635,71		
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	+	3,52	$ 53.535,68	3,52	$ 53.535,68		$ 0,00	3,52	$ 53.535,68		
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00	+	34,26	$ 364.800,48		$ 0,00	34,26	$ 364.800,48	34,26	$ 364.800,48		
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno,	M2		$ 133.911,00	$ 0,00	+	89,12	$ 11.934.148,32	89,12	$ 11.934.148,32	0,00	$ 0,00	89,12	$ 11.934.148,32		
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00	+	98,00	$ 299.194,00	98,00	$ 299.194,00		$ 0,00	98,00	$ 299.194,00		
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.537,00	$ 0,00	+	2,00	$ 89.074,00	2,00	$ 89.074,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 89.074,00		
19.24	Tubería EMT 1" . (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00	+	46,00	$ 969.404,00	46,00	$ 969.404,00		$ 0,00	46,00	$ 969.404,00		
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 12.963,00	$ 0,00	+	3,00	$ 38.889,00	3,00	$ 38.889,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 38.889,00		
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	5,00	$ 709.480,00	5,00	$ 709.480,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 709.480,00		
19.74	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e	UN		$ 190.609,00	$ 0,00	+	2,00	$ 381.218,00	2,00	$ 381.218,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 381.218,00		
A	**TOTAL DIRECTO COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 3.689.730,12**		**$ 14.474.943,00**		**$ 3.636.194,44**		**$ 18.111.137,44**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 627.254,12		$ 2.460.740,31		$ 618.153,05		$ 3.078.893,36		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 110.691,90		$ 434.248,29		$ 109.085,83		$ 543.334,12		
	UTIlIDAD	5%			$ 0,00			$ 184.486,51		$ 723.747,15		$ 181.809,72		$ 905.556,87		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

COMISION DISCIPLINA JUDICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°9 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°9 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
	OBRA CIVIL													
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			A		$ 137.511,96		$ 34.543,85		$ 172.055,81
B.	**TOTAL. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 4.612.162,65**		**$ 18.231.190,71**	0,00	**$ 4.579.786,90**	0,00	**$ 22.810.977,61**
	NO PREVISTOS S. P. COMISION DSCIPLINA JUDICIAL													
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	8,00	$ 15.768.000,00		$ 0,00	8,00	$ 15.768.000,00	8,00	$ 15.768.000,00
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	18,32	$ 8.793.600,00		$ 0,00	18,32	$ 8.793.600,00	18,32	$ 8.793.600,00
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	41,00	$ 10.045.000,00	24,91	$ 6.102.950,00	16,09	$ 3.942.050,00	41,00	$ 10.045.000,00
NP- 25	Restauración puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	1,00	$ 2.241.000,00		$ 0,00	1,00	$ 2.241.000,00	1,00	$ 2.241.000,00
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	75,00	$ 4.575.000,00	27,90	$ 1.701.900,00	47,10	$ 2.873.100,00	75,00	$ 4.575.000,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	250,00	$ 3.800.000,00	250,00	$ 3.800.000,00	0,00	$ 0,00	250,00	$ 3.800.000,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	1,00	$ 101.647,00	1,00	$ 101.647,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 101.647,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	1,00	$ 124.808,00	1,00	$ 124.808,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 124.808,00
NP - 68	Mantenimiento ventana Balcón	ML		$ 180.000,00		+	64,80	$ 11.664.000,00		$ 0,00	64,80	$ 11.664.000,00	64,80	$ 11.664.000,00
NP - 70	Enchape de muros en madera	ML		$ 565.840,00		+	15,09	$ 8.538.525,60	14,44	$ 8.170.729,60	0,65	$ 367.796,00	15,09	$ 8.538.525,60
NP - 79	Mantenimiento de biblioteca sala plena	M		$ 450.651,00		+	18,04	$ 8.129.744,04		$ 0,00	18,04	$ 8.129.744,04	18,04	$ 8.129.744,04
NP -80	SUMINISTRO E INSTALACION MESA SIMILAR A LA EXISTENTE EN SALA PLENA, INCLUYE SUPERFICIE ANCHO 0,65mt, BASE Y ACABADO.	ML		$ 1.356.600,00		+	5,20	$ 7.054.320,00	2,60	$ 3.527.160,00	2,60	$ 3.527.160,00	5,20	$ 7.054.320,00
NP --83	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER+UNIDAD CONDENSADORA PARA SALA PLENA, AREAS HASTA 75M2	UN		$ 8.178.000,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 85	PINTURA TECHO CURVO EN GRIS BASALTO	m2		$ 24.000,00		+	103,62	$ 2.486.880,00		$ 0,00	103,62	$ 2.486.880,00	103,62	$ 2.486.880,00
NP -88	MURO EN SUPERBOARD AUTOPORTANTE E= 0,40M ESTRUCTURA ALUMINIO REFORZADA, LAMINA ADICIONAL DE MDF Y AISLAMIENTO INTERNO EN FRESCASA 3,20X2,00X0,40	UN		$ 3.410.000,00		+	1,00	$ 3.410.000,00	0,50	$ 1.705.000,00	0,50	$ 1.705.000,00	1,00	$ 3.410.000,00
NP -93	PUENTE DE ADHERENCIA CONCRETO	KG		$ 232.000,00		+	1,00	$ 232.000,00		$ 0,00	1,00	$ 232.000,00	1,00	$ 232.000,00
NP -94	DUCTO EN PIEDRA MUÑECA	UN		$ 320.000,00		+	1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00		$ 0,00	1,00	$ 320.000,00
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 34.606.600,00**		**$ 25.554.194,60**		**$ 61.730.330,04**		**$ 87.284.524,64**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 5.883.122,00		$ 4.344.213,08		$ 10.494.156,11		$ 14.838.369,19
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 1.038.198,00		$ 766.625,84		$ 1.851.909,90		$ 2.618.535,74
	UTIlDAD	5%			$ 0,00			$ 1.730.330,00		$ 1.277.709,73		$ 3.086.516,50		$ 4.364.226,23
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 328.762,70		$ 242.764,85		$ 586.438,14		$ 829.202,98
B.	**TOTALN.P. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 43.587.012,70**		**$ 32.185.508,10**	0,00	**$ 77.749.350,69**	0,00	**$ 109.934.858,78**
	TOTAL S. P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL A+B							**43.587.012,70**		**50.416.698,81**		**77.749.350,69**		**132.745.836,39**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
PALACIO ASCENSORES Y OTROS														
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 48.003,00	$ 0,00	+	5,04	$ 241.935,12		$ 0,00	5,04	$ 241.935,12	5,04	$ 241.935,12
6.4		M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	5,76	$ 517.495,68		$ 0,00	5,76	$ 517.495,68	5,76	$ 517.495,68
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	+	32,00	$ 1.533.504,00		$ 0,00	32,00	$ 1.533.504,00	32,00	$ 1.533.504,00
19	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00	+	1,00	$ 30.688,00	1,00	$ 30.688,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 30.688,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	30,00	$ 4.256.880,00		$ 0,00	30,00	$ 4.256.880,00	30,00	$ 4.256.880,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	18,00	$ 5.101.182,00		$ 0,00	18,00	$ 5.101.182,00	18,00	$ 5.101.182,00
A,	**COSTO DIRECTO PALACIO ASCENSORES Y OTROS**				**$ 0,00**			**$ 11.681.684,80**		**$ 30.688,00**		**$ 11.650.996,80**		**$ 11.681.684,80**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 1.985.886,42		$ 5.216,96		$ 1.980.669,46		$ 1.985.886,42
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 350.450,54		$ 920,64		$ 349.529,90		$ 350.450,54
	UTIlIDAD	5%			$ 0,00			$ 584.084,24		$ 1.534,40		$ 582.549,84		$ 584.084,24
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 110.976,01		$ 291,54		$ 110.684,47		$ 110.976,01
A.	**TOTAL PAACIO ASCENSORES Y OTROS**				**$ 0,00**			**$ 14.713.082,01**		**$ 38.651,54**	0,00	**$ 14.674.430,47**	0,00	**$ 14.713.082,01**
	NO PREVISTOS													
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	12,00	$ 1.219.764,00	10,00	$ 1.016.470,00	2,00	$ 203.294,00	12,00	$ 1.219.764,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	8,00	$ 778.616,00		$ 0,00	8,00	$ 778.616,00	8,00	$ 778.616,00
NP -63	Suministro e instalación plataforma escaleras	UN		$ 630.000,00		+	2,00	$ 1.260.000,00		$ 0,00	2,00	$ 1.260.000,00	2,00	$ 1.260.000,00
NP -77	Revestimiento impermeable para concreto con max seal a 3 capas	UN		$ 3.092.973,00		+	1,00	$ 3.092.973,00		$ 0,00	1,00	$ 3.092.973,00	1,00	$ 3.092.973,00
NP -78	Manijas en acero	UN		$ 25.000,00		+	8,00	$ 200.000,00		$ 0,00	8,00	$ 200.000,00	8,00	$ 200.000,00
NP -87	Instalación mallas de proteccion para certificacion de ascensores	M2		$ 45.000,00		+	8,75	$ 393.750,00		$ 0,00	8,75	$ 393.750,00	8,75	$ 393.750,00
NP -95	Protección de tubos en foso ascensor con cinta impermeable pegado en frio	ML		$ 26.000,00		+	6,00	$ 156.000,00		$ 0,00	6,00	$ 156.000,00	6,00	$ 156.000,00
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP PALACIO ASCENSORES Y OTROS**				**$ 0,00**			**$ 1.219.764,00**		**$ 1.016.470,00**		**$ 6.084.633,00**		**$ 7.101.103,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 207.359,88		$ 172.799,90		$ 1.034.387,61		$ 1.207.187,51
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 36.592,92		$ 30.494,10		$ 182.538,99		$ 213.033,09
	UTIlIDAD	5%			$ 0,00			$ 60.988,20		$ 50.823,50		$ 304.231,65		$ 355.055,15
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 11.587,76		$ 9.656,47		$ 57.804,01		$ 67.460,48
B.	**TOTALN.P. PALACIO ASCENSORES Y OTROS**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 1.536.292,76**		**$ 1.280.243,97**	0,00	**$ 7.663.595,26**	0,00	**$ 8.943.839,23**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.9 | PERIODO MES / AÑO **jul-24** | **FECHA:** 7/08/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 5	:	30días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/07/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°9		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	TOTAL PALACIO ASCENSORES Y OTROS							16.249.375		1.318.895,50		22.338.025,73		23.656.921,23
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				$ 0,00			$ 581.169.615,50		$ 85.610.423,73		$ 807.191.145,74		$ 895.436.832,90
	A. I. U.			25%										
	ADMINISTRACIÓN			17%	$ 0,00			$ 98.798.834,63		$ 14.553.772,03		$ 137.222.494,78		$ 152.224.261,59
	IMPREVISTOS			3%	$ 0,00			$ 17.435.088,46		$ 2.568.312,71		$ 24.215.734,37		$ 26.863.104,99
	UTILIDAD			5%	$ 0,00			$ 29.058.480,77		$ 4.280.521,19		$ 40.359.557,29		$ 44.771.841,64
	IVA			19%	$ 0,00			$ 5.521.111,35		$ 813.299,03		$ 7.668.315,88		$ 8.506.649,91
	A. TOTAL OBRA CIVIL				$ 0,00			$ 731.983.130,72		$ 107.826.328,69		$ 1.016.657.248,06		$ 1.127.802.691,04
	TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS				$ 0,00			$ 739.075.299,17		$ 85.141.236,31		$ 736.491.488,16		$ 887.498.187,26
	A. I. U.			25%										
	ADMINISTRACIÓN			17%	$ 0,00			$ 125.642.800,86		$ 14.474.010,17		$ 125.203.552,99		$ 150.874.691,83
	IMPREVISTOS			3%	$ 0,00			$ 22.172.258,98		$ 2.554.237,09		$ 22.094.744,64		$ 26.624.945,62
	UTILIDAD			5%	$ 0,00			$ 36.953.764,96		$ 4.257.061,82		$ 36.824.574,41		$ 44.374.909,36
	IVA			19%	$ 0,00			$ 7.021.215,34		$ 808.841,75		$ 6.996.669,14		$ 8.431.232,78
	B. TOTAL OBRAS NO PREVISTAS				$ 0,00			$ 930.865.339,30		$ 107.235.387,13		$ 927.611.029,34		$ 1.117.803.966,85
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO				$ 0,00			$ 91.132.065,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	IVA			19%	$ 0,00			$ 17.315.092,35		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	C. TOTAL MOBILIARIO				$ 0,00			$ 108.447.157,35		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL			$	0,00			$ 1.554.401.312,67		$ 215.061.715,82		$ 1.944.268.277,40		$ 2.245.606.657,88
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA									$ 215.061.715,82				

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 215.061.715,82 SON: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTAL INC SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

JHONY FERNEY DIAZ DAZA
Representante Legal
CONSORCIO LOCATIVO
CONTRATISTA

RESUMEN ACTA N°9 CONSORCIO LOCATIVO

	EDIFICIO BOLSA PISO 5	EDIFICIO BOLSA PISO 6	EDIFICIO BOLSA PISO 7	EDIFICIO CALLE 18	SECRETARIA P2	S.P.C.S. JUSTICIA	S.P. C. ESTADO	S.P.C. CONSTITUCIONAL	S.P.C.S. JUDICATURA	S.P. COM. DISC JUDICIAL	ASCENSORES	SUBTOTAL
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 7.133.019,58	$ 6.729.452,45	$ 37.211.009,29	$ 17.590.287,77	$ 123.172,04	$ 0,00	$ 2.317.851,60	$ 0,00		$ 14.474.943,00	$ 30.688,00	**$ 85.610.423,73**
ADMINISTRACION 17%	$ 1.212.613,33	$ 1.144.006,92	$ 6.325.871,58	$ 2.990.348,92	$ 20.939,25	$ 0,00	$ 394.034,77	$ 0,00		$ 2.460.740,31	$ 5.216,96	$ 14.553.772,03
IMPREVISTOS 3%	$ 213.990,59	$ 201.883,57	$ 1.116.330,28	$ 527.708,63	$ 3.695,16	$ 0,00	$ 69.535,55	$ 0,00		$ 434.248,29	$ 920,64	$ 2.568.312,71
UTILIDAD 5%	$ 356.650,98	$ 336.472,62	$ 1.860.550,46	$ 879.514,39	$ 6.158,60	$ 0,00	$ 115.892,58	$ 0,00		$ 723.747,15	$ 1.534,40	$ 4.280.521,19
IVA 19%	$ 67.763,69	$ 63.929,80	$ 353.504,59	$ 167.107,73	$ 1.170,13	$ 0,00	$ 22.019,59	$ 0,00		$ 137.511,96	$ 291,54	$ 813.299,03
TOTAL	**$ 8.984.038,16**	**$ 8.475.745,36**	**$ 46.867.266,20**	**$ 22.154.967,45**	**$ 155.135,18**	**$ 0,00**	**$ 2.919.334,09**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 18.231.190,71**	**$ 38.651,54**	**$ 107.826.328,69**
COSTO DIRECTO N.P	$ 1.783.178,92	$ 6.283.923,68	$ 28.154.223,65	$ 20.815.245,46	$ 1.534.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.554.194,60	$ 1.016.470,00	**$ 85.141.236,31**
ADMINISTRACION 17%	$ 303.140,42	$ 1.068.267,03	$ 4.786.218,02	$ 3.538.591,73	$ 260.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.344.213,08	$ 172.799,90	$ 14.474.010,17
IMPREVISTOS 3%	$ 53.495,37	$ 188.517,71	$ 844.626,71	$ 624.457,36	$ 46.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 766.625,84	$ 30.494,10	$ 2.554.237,09
UTILIDAD 5%	$ 89.158,95	$ 314.196,18	$ 1.407.711,19	$ 1.040.762,27	$ 76.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.709,73	$ 50.823,50	$ 4.257.061,83
IVA 19%	$ 16.940,20	$ 59.697,27	$ 267.465,12	$ 197.744,83	$ 14.573,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.764,85	$ 9.656,47	$ 808.841,74
TOTAL	**$ 2.245.913,85**	**$ 7.914.601,87**	**$ 35.460.244,70**	**$ 26.216.801,65**	**$ 1.932.073,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 32.185.508,10**	**$ 1.280.243,97**	**$ 107.235.387,14**
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**
IVA 19%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00									$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**
IVA 19%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00									$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**
	$ 11.229.952,01	**$ 16.390.347,24**	**$ 82.327.510,90**	**$ 48.371.769,10**	**$ 2.087.208,18**	**$ 0,00**	**$ 2.919.334,09**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 50.416.698,81**	**$ 1.318.895,50**	**$ 215.061.715,82**

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre 2023
CONTRATISTA : TOTALL INC SAS BIC
NIT : 901.620.351-9
OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO : 26 de octubre de 2023.
PRORROGA 1 : Hasta el 24 de febrero de 2024.
PRORROGA 2 **:** Hasta el 24 de abril de 2024.
PRORROGA 3 **:** Hasta el 24 de mayo de 2024.
PRORROGA 4 **:** Hasta el 23 de junio de 2024.
PRORROGA 5 **:** Hasta el 23 de julio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN : 23 de julio de 2024.
PERIODO DE CORTE : 26 de mayo de 2024 – 26 junio de 2024

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	9,49396239316239 %

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Adición N°1 de Obra	$ 1.154.367.257
Total Contrato de Obra	$ 3.494.367.257
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Valor Adición N°1 Interventoría	$ 111.079.360
Valor Adición N°2 Interventoría	$ 55.539.680
Total Contrato de Interventoría	$ 388.777.760
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	11,1258414301242 %

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Adición N°1 de Obra	$ 1.154.367.257
Total Contrato de Obra	$ 3.494.367.257
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Valor Adición N°1 Interventoría	$ 111.079.360
Valor Adición N°2 Interventoría	$ 55.539.680
Valor Adición N°3 Interventoría	$ 55.539.680
Total Contrato de Interventoría	$ 444.317.440
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	12,7152473487134 %

ACTA No. 01 de Obra	$ 177.034.095,76
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA.	$ 16.807.550,46
ACTA No. 02 de Obra	$ 235.646.645,17
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.	$ 22.372.203,87
ACTA No. 03 de Obra	$ 358.366.837,83
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORÍA.	$ 34.023.212,80
ACTA No. 04 de Obra	$ 323.449.278,11
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA.	$ 30.708.152,82
ACTA No. 05 de Obra	$ 274.122.440,24
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05 DE INTERVENTORÍA.	$ 26.025.081,39
ACTA No. 06 de Obra	$ 84.004.125,78
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06 DE INTERVENTORÍA.	$ 9.346.165,84
ACTA No. 07 de Obra	$ 113.467.828,54
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 07 DE INTERVENTORÍA.	$ 12.624.250,68
ACTA No. 08 de Obra	$ 491.644.854,52
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 08 DE INTERVENTORÍA.	$ 62.513.859,33
ACTA No. 09 de Obra	$ 215.061.715,82
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 09 DE INTERVENTORÍA.	$ 27.345.629,12

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 222.158.720,00	
Valor adición 1	$ 111.079.360,00	
Valor adición 2	$ 55.539.680,00	
Valor adición 3	$ 55.539.680,00	
Valor total del Contrato	$ 444.317.440	
Acta Parcial No. 01 Interventoría		$ 16.807.550,46
Acta Parcial No. 02 Interventoría		$ 22.372.203,87
Acta Parcial No. 03 Interventoría		$ 34.023.212,80
Acta Parcial No. 04 Interventoría		$ 30.708.152,82
Acta Parcial No. 05 Interventoría		$ 26.025.081,39
Acta Parcial No. 06 Interventoría		$ 9.346.165,84
Acta Parcial No. 07 Interventoría		$ 12.624.250,68
Acta Parcial No. 08 Interventoría		$ 62.513.859,33
Acta Parcial No. 09 Interventoría		$ 27.345.629,12
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		**$ 241.766.106,31**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 202.551.333,69**



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

7. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

8. FACTURA



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 116

Señores	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 3127011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 72 No 7-96	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2024, 15:03
Expedición	28/08/2024, 15:05
Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE MAYO 2024 AL 26 JUNIO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL	1.00	27,345,629.12

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintisiete millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos m/cte con doce cent.

Total Bruto	22,979,520.27
IVA 19%	4,366,108.85
Total a Pagar	27,345,629.12

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-27 por $ 27,345,629.12

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075490438 aprobado en 20240722 prefijo FEV desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: 52cd40563ecf196cbb1ef8776abe296146f5d64447c26a26c2b69c69796fdec546a3c9ca4351516a51b89503c0a83347

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 A # 93 41

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-12-29 / 01:13:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79553539 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TOTALL INC SAS BIC

997. Fecha formalización 2022-12-29/13:13:24

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social

TOTALL INC SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TOTALL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.2. CERTIFICACION BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal .
TOTALL INC SAS BIC

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836
T.P. 122845-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
0024998998F6D2986

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra V. Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

11. PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	688877747	9468373443	I	2024/07/17	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,602,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79542174	JIMENEZ FERNANDO	25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$1,500,000		0	$0	$0	14-23	30	$12,000,000	$62,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000	$62,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,700	$0	$0	$62,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				1	$3,602,700	$0	$0	$3,602,700

2024/06/21 10:56 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	801188055	9470292940	E	2024/07/17	2024/07/26	BANCO DAVIVIENDA	9	$24,426,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (30 Afiliados)																							$82,234,983	$13,331,800			$82,234,983	$3,289,600			$80,725,834	$3,229,100			$82,234,983		$4,411,000		$0	$0		$24,261,500
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (7 Afiliados)																							$18,255,556	$2,975,000			$18,255,556	$730,300			$16,666,667	$666,700			$18,255,556		$87,200		$0	$0		$4,459,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$18,255,556	$2,975,000			$18,255,556	$730,300			$16,666,667	$666,700			$18,255,556		$87,200		$0	$0		$4,459,200
1	CC	1015459022	ADAMES ERIKA																	X	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	0	$0	$0	14-8	30	$1,500,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$300,000
2	CC	1022420436	CASTIBLANCO NICOLAS											X							23100 1	2	$88,889	$14,300	EPS017	2	$88,889	$3,600	CCF22	0	$0	$0	14-8	2	$88,889	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$17,900
3	CC	1022420436	CASTIBLANCO NICOLAS	X																	23100 1	25	$1,666,667	$266,700	EPS017	25	$1,666,667	$66,700	CCF22	25	$1,666,667	$66,700	14-8	25	$1,666,667	0.522%	$8,700	25	$0	$0	Si	$408,800
4	CC	1075675450	PADILLA CAMILO							X											23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	65555596	PRADA MIRYAR																		25-14	30	$5,400,000	$918,000	EPS005	30	$5,400,000	$216,000	CCF22	30	$5,400,000	$216,000	14-8	30	$5,400,000	0.522%	$28,200	30	$0	$0	Si	$1,378,200
6	CC	1032455696	PUERTO SAUL																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-8	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
7	CC	1013036396	SALAZAR ISABELLA																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
8	CC	1000150988	SALAZAR VALENTINA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESTO 5 TARIFA 6.960 (23 Afiliados)																							$63,979,427	$10,356,800			$63,979,427	$2,559,300			$64,059,167	$2,562,400			$63,979,427		$4,323,800		$0	$0		$19,802,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)																							$63,979,427	$10,356,800			$63,979,427	$2,559,300			$64,059,167	$2,562,400			$63,979,427		$4,323,800		$0	$0		$19,802,300
9	CC	1015423618	BAQUERO CRISTIAN																		23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-8	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
10	CC	27602678	BECERRA CARLA																		23020 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
11	CC	1069898787	BELTRAN MIYER																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-8	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1014218889	CASTILLO LAURA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
13	CC	1033778496	CORREA LUDWIG																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-8	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
14	CC	80844754	CORTES FREDDY																		23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
15	CC	77013726	DIAZ EOBALDO																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-8	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
16	CC	1090403332	DUARTE EDISON		X															X	23030 1	1	$152,667	$24,500	EPS005	1	$152,667	$6,200	CCF22	1	$2,099,167	$84,000	14-8	1	$152,667	6.960%	$10,700	1	$0	$0	Si	$125,400
17	CC	22521379	DURANGO PAULA																		23020 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
18	CC	52227017	ESPINOSA MARIA																		25-14	30	$5,150,000	$824,000	EPS005	30	$5,150,000	$206,000	CCF22	30	$5,150,000	$206,000	14-8	30	$5,150,000	6.960%	$358,500	30	$0	$0	Si	$1,594,500
19	CC	1075236242	GUAÑARITA KATHERINE							X											23020 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-8	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
20	CC	79658715	GUZMAN WILSON											X							23030 1	30	$1,866,760	$298,700	EPS037	30	$1,866,760	$74,700	CCF22	0	$0	$0	14-8	30	$1,866,760	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$373,400
21	CC	1103948825	MACARENO MAURICIO																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
22	CC	1192746178	MARULANDA ANA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
23	CC	78747710	MONTERROZA DIDIER																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-8	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
24	CC	79955903	MORALES JUAN																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
25	CC	1120574429	OSPINA MARILYN																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
26	CC	1067817781	PEREZ YOSELIN	X																	23020 1	11	$660,000	$105,600	EPS037	11	$660,000	$26,400	CCF22	11	$660,000	$26,400	14-8	11	$660,000	6.960%	$46,000	11	$0	$0	Si	$204,400
27	CC	3759678	REDONDO ALEXIS																		23020 1	30	$5,150,000	$824,000	EPS008	30	$5,150,000	$206,000	CCF22	30	$5,150,000	$206,000	14-8	30	$5,150,000	6.960%	$358,500	30	$0	$0	Si	$1,594,500
28	CC	79305476	RODRIGUEZ JAIME																		25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS017	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-8	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
29	CC	79553539	SALAZAR EDGAR																		25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS005	30	$12,000,000	$480,000	CCF22	30	$12,000,000	$480,000	14-8	30	$12,000,000	6.960%	$835,200	30	$0	$0	Si	$3,835,200
30	CC	1004278785	SALAZAR VALENTINA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
31	CC	1019083667	SILVA BRAYAN																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-8	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total		**Afiliados(30)**																					$82,234,983	$13,331,800			$82,234,983	$3,289,600			$80,725,834	$3,229,100			$82,234,983		$4,411,000		$0	$0		$24,261,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	801188055	9470292940	E	2024/07/17	2024/07/26	BANCO DAVIVIENDA	9	$24,426,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$13,331,800	$90,400	$0	$13,422,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$969,000	$6,600	$0	$975,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,110,000	$34,600	$0	$5,144,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,099,200	$27,800	$0	$4,127,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,153,600	$21,400	$0	$3,175,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$4,411,000	$29,900	$0	$4,440,900
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	30	$4,411,000	$29,900	$0	$4,440,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$3,229,100	$21,900	$0	$3,251,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	30	$3,229,100	$21,900	$0	$3,251,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	$3,289,600	$22,500	$0	$3,312,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$430,000	$3,000	$0	$433,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$272,000	$1,900	$0	$273,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$338,300	$2,300	$0	$340,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$393,100	$2,700	$0	$395,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$260,000	$1,800	$0	$261,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,596,200	$10,800	$0	$1,607,000
TOTAL				**30**	**$24,261,500**	**$164,700**	**$0**	**$24,426,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	801244423	9470520113	Y	2024/07/17	2024/07/26	BANCO DAVIVIENDA	9	$302,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,308,334		$300,000		$0	$0		$300,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,308,334		$300,000		$0	$0		$300,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,308,334		$300,000		$0	$0		$300,000
1	CC	1019048296	CAMARGO YINETH		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-8	1	$43,334	6.960%	$3,100	0	$0	$0	No	$3,100
2	CC	79542174	JIMENEZ FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-8	30	$4,265,000	6.960%	$296,900	0	$0	$0	No	$296,900
Total		**Afiliados(2)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,308,334		$300,000		$0	$0		$300,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	801244423	9470520113	Y	2024/07/17	2024/07/26	BANCO DAVIVIENDA	9	$302,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$300,000	$2,100	$0	$302,100
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	2	$300,000	$2,100	$0	$302,100
TOTAL				**2**	**$300,000**	**$2,100**	**$0**	**$302,100**

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000006472 , 13EE2024721100000002821
FECHA RADICADO:	16/02/2024 , 24/01/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	TOTALL INC S.A.S. BIC
IDENTIFICACIÓN:	901620351-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00518.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA:"A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 11 de marzo de 2024

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

13. AVAL DE INTERVENTORIA AL PGAS – SST OBRA


Bogotá D.C, Junio 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de junio de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41


Bogotá D.C, junio 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de junio de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41


Bogotá D.C, junio 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de junio de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y decreto 2041 de 2014.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

14. INFORME DE INTERVENTORIA

Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	9	PERIODO:	Del 26 de mayo de 2024	Al	26 de junio de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023
	No. DE RADICACION
	VIGENCIA

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	271 días		PLAZO ACTUALIZADO:	271 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO DE 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 241.766.106,31**	**54,41%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.272.797.821,77**	**65,04%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 202.551.333,69**	**45,59%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.221.569.435,23**	**34,96%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO	PRORROGA AL CONTRATO No 4	24/05/2024

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83,00%	91,00%	8,00%
Durante el periodo	13,00%	6,00%	-7,00%
Acumulado Actual	96,00%	97,00%	1,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
271	244	27	3


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO




ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEMANA 32
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realizan desmonte de cieloraso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalación de puertas de oficina en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de guardaescoba en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEMANA 33
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizara la fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEMANA 34
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizara la fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEMANA 35
Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza instalación de claraboyas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalaciones de rejillas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que no se realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.


SEMANA 36
Se verifico que realiza remate al guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que realiza remate al muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalaciones de divisiones media altura en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que realizan instalacion de Superboard en los aires acondicionados en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza remate de resane y pintura en filos de las puertas y muros en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se instalaron el guarda escoba de la fachada principal en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se instalaron los mobiliarios completos en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
REGISTRO FOTOGRAFICO






















20) SEPA
21) Software Alertas
22) Resolución código penal
23) Equipamiento permanente









































SAMSUNG
AIR CONDITIONER













































RUTA DE
EVACUACIÓN







































RUTA DE
EVACUACIÓN















4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)			
MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1	$ 109.836.939	$ 177.034.096	5,52%
2	$ 330.569.612	$ 412.680.741	12,87%
3	$ 501.712.045	$ 771.047.579	24,05%
4	$ 934.249.980	$ 1.094.496.857	34,14%
5	$ 1.134.470.173	$ 1.368.619.297	42,69%
6	$ 1.407.967.285	$ 1.452.623.423	45,31%
7	$ 1.742.428.488	$ 1.566.091.251	48,85%
8	$ 2.184.116.939	$ 2.057.736.106	64,18%
9	$ 2.902.295.095	$ 2.272.797.822	70,89%
VALOR TOTAL	**$ 2.902.295.095**	**$ 2.272.797.822**	**70,89%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA	SUPERVISION
FERNANDO JIMENEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORÍA	**DANIEL MERCHAN CEPEDA** Representante Legal RAMA JUDICIAL SUPERVISIÓN

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 26–MAY AL 26–JUN 2024



"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."

26/06/2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de mayo al 26 de junio de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo al 26 de junio de 2024.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de mayo al 26 de junio de 2024, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

1. DATOS GENERALES

FECHA:	26 de junio 2024	**INFORME No.**	**9**

PERIODO No.	9	**DEL**:	**26 de mayo 2024**	**AL**:	**26 de junio de 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	No. 088
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	271 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	240 DÍAS
VALOR INICIAL :	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE. VALOR : $ 2.340.000.000,00
VALOR ADICIONES:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS VALOR: $ 1.154.367.257,00

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	No. 112
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE 0CTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	271 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	240 DÍAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. VALOR : $ 222.158.720,00
VALOR ADICIONES:	CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA VALOR: $ 111.079.360
VALOR ADICIONES:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA VALOR: $ 55.539.680

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
VALOR ADICIONES:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA VALOR: $ 55.539.680

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

5. ACTIVIDADES DEL MES

5.1 Actividades del periodo semanal

No. 32, del 27 de mayo al 2 de junio 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realizan desmonte de cielo raso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación lámparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalación de puertas de oficina en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de Guardaescoba en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalación de Superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No. 33, del 03 de junio al 09 de junio de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que realizan adecuaciones de lámparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación lámparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de lámparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalación de Superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizara la fundición de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No. 34, del 10 de junio al 16 de junio de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan adecuaciones de lámparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de lámparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalación de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizara la fundición de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No. 35, del 17 de junio al 23 de junio de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza la instalación de Guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de claraboyas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18 .
Se evidencio que realizan instalaciones de rejillas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que no se realiza instalación de lámparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalación de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de lámparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No. 36, del 24 de junio al 30 de junio de 2024

ACTIVIDADES

Se verifico que realiza remate al Guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza remate al muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalaciones de divisiones media altura en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan instalación de Superboard en los aires acondicionados en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza remate de resane y pintura en filos de las puertas y muros en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se instalaron el guarda escoba de la fachada principal en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los mobiliarios completos en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del octavo (8) mes, del proyecto "REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL", según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro pero de igual forma tiene atraso en el avance financiero.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

Por la forma de pago pactada, la Interventoría factura de acuerdo al avance de la obra, al no tener avance financiero la obra, repercute en el avance financiero de Interventoría.

5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

INFORMES SEMANALES MES ABRIL 2024	
No.32	del 27 de mayo al 2 de junio 2024
No.33	del 03 de junio al 09 de junio de 2024
No.34	del 10 de junio al 16 de junio de 2024
No.35	del 17 de junio al 23 de junio de 2024
No. 36	del 24 de junio al 30 de junio de 2024

6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de mayo de 2024 al 26 de junio de 2024, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Proyecto	Jhony Ferney Diaz Daza	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Claudia Yaneth Contreras	Arquitecta	Mano de obra calificada/activo	100
Apoyo a Residente de Obra	Walther Antonio Martinez Carvajal	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Ingrid Johanna Salcedo Sierra	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	80
Maestro de Obra	Robinson Villamil Rojas	Técnico	Mano de obra calificada/activo	100

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Interventoría	Fernando Jiménez Polo	Arquitecto	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Interventoría	Eobaldo Diaz Martinez	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Inspector de Interventoría	Ludwig Correa Bellido	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Residente Ambiental	Juan Sebastián Torres Lozano	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Residente SST	Katherine Guañarita Diaz	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50

7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 9.

CONCEPTO	FECHA DE ACTA	CONTRATISTA
Corte de obra No 1.	23 Noviembre 2023	$ 177.034.095,76
Corte de obra No 2	27 Diciembre 2023	$ 235.646.645,17
Corte de obra No 3	26 enero 2024	$ 358.366.837,82
Corte de obra No 4	26 febrero 2024	$ 323.449.278,11
Corte de obra No 5	26 marzo 2024	$ 274.122.440,24
Corte de obra No 6	26 abril 2024	$ 84.004.125,78
Corte de obra No 7	26 abril 2024	$ 113.467.828,54
Corte de obra No 8	26 mayo 2024	$ 491.644.854,52
Corte de obra No 9	26 junio 2024	$ 215.061.715,82
TOTAL A CANCELAR		$ 215.061.715.82

10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Cumplimiento	26/10/2023 – 23/01/2025	$524.155.088,55	28/06/2024	29/06/2024
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2023 – 23/07/2027	$524.155.088,55	28/06/2024	29/06/2024

45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5 años, 0 meses y 0 día.	$873.591.814,25	28/06/2024	29/06/2024
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 día.	$873.591.814,25	28/06/2024	29/06/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Predios labores y operaciones	26/10/2023 – 23/07/2024	$390.000.000,00	28/06/2024	29/06/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Contratistas y subcontratistas	26/10/2023 – 23/07/2024	$390.000.000,00	28/06/2024	29/06/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Vehículos propios y no propios	26/10/2023 – 23/07/2024	$390.000.000,00	28/06/2024	29/06/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Responsabilidad civil cruzada	26/10/2023 – 23/07/2024	$390.000.000,00	28/06/2024	29/06/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Prejuicios extra patrimoniales	26/10/2023 – 23/07/2024	$390.000.000,00	28/06/2024	29/06/2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Cumplimiento del contrato	26/10/2023 – 23/12/2024	$ 88.863.488	11/06/2024	12/06/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/10/2023 – 23/06/2027	$ 44.431.744	11/06/2024	12/06/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Calidad de servicio	24/02/2024 – 23/06/2029	$ 88.863.488	11/06/2024	12/06/2024

11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

FECHA	OBJETIVO DE LA REUNION	LUGAR	TIPO DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA FINAL
04/06/2024	Avance de ejecución de obra	CALLE 18, EDIFICIO LA BOLSA, PALACIO DE JUSTICIA	Presencial	8:30 am	11:00 am
13/06/2024	Avance de ejecución de obra	CALLE 18, EDIFICIO LA BOLSA, PALACIO DE JUSTICIA	Presencial	8:30 am	1:00 pm

12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2024 al 26 de junio de 2024.

12.1 ENVIADA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/05/2024	TOTALL-112-CL-048	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
2	27/05/2024	TOTALL-112-RJ-080	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
3	29/05/2024	TOTALL-112-CL-049	ATRASOS EN LA OBRA.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
4	30/05/2024	TOTALL-112-CL-050	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
5	31/05/2024	TOTALL-112-RJ-081	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
6	1/06/2024	TOTALL-112-CL-051	Solicitud de documentos.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
7	1/06/2024	TOTALL-112-RJ-082	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
8	4/06/2024	TOTALL-112-RJ-083	Respuesta al oficio 127 "Contratos 088 y 112-2023. Llamado de atención seguimiento contratos.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
9	5/06/2024	TOTALL-112-RJ-084	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
10	5/06/2024	TOTALL-112-CL-052	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
11	6/06/2024	TOTALL-112-CL-053	Reiteración de plan de Contingencia y cronograma actualizados.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
12	6/06/2024	TOTALL-112-CL-054	Entrega de documentación presencial.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal

Página 2

13	6/06/2024	TOTALL-112-CL-055	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
14	6/06/2024	TOTALL-112-CL-056	RECOMENDACIÓN PARA CONTINUACION DEL VACIADO DE PLACA DE CONCRETO	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
15	7/06/2024	TOTALL-112-CL-057	Reiteración de solicitud de documentos y pendientes de obra.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
16	7/06/2024	TOTALL-112-CL-058	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
17	7/06/2024	TOTALL-112-RJ-085	RESPUESTA OFICIO 129 DEL 6 DE JUNIO DE 2024	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
18	11/06/2024	TOTALL-112-RJ-086	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
19	11/06/2024	TOTALL-112-CL-059	CITACION A REUNION EN OFICINA INTERVENTORIA 14 DE JUNIO DE 2024	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
20	12/06/2024	TOTALL-112-CL-060	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
21	12/06/2024	TOTALL-112-CL-061	ATRASOS EN LA OBRA.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
22	14/06/2024	TOTALL-112-CL-062	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
23	14/06/2024	TOTALL-112-RJ-087	REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORíA No. 07 MOBILIARIO	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
24	14/06/2024	TOTALL-112-RJ-088	Respuesta al oficio 130 "Contratos 088 y 112-2023. Llamado de atención seguimiento contratos, recibido por correo eléctronico el	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
25	17/06/2024	TOTALL-112-RJ-089	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
26	17/06/2024	TOTALL-112-CL-063	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
27	18/06/2024	TOTALL-112-CL-064	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
28	18/06/2024	TOTALL-112-CL-065	ATRASOS EN LA OBRA.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
29	19/06/2024	TOTALL-112-CL-066	Reiteración de actualización del plan de Contingencia.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
30	19/06/2024	TOTALL-112-CL-067	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
31	20/06/2024	TOTALL-112-CL-068	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
32	21/06/2024	TOTALL-112-RJ-090	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
33	22/06/2024	TOTALL-112-CL-069	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
34	22/06/2024	TOTALL-112-CL-070	ATRASOS EN LA OBRA.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
35	24/06/2024	TOTALL-112-CL-071	Reiteración de actualización del plan de Contingencia.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
36	24/06/2024	TOTALL-112-RJ-091	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
37	25/06/2024	TOTALL-112-CL-072	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
38	25/06/2024	TOTALL-112-CL-073	ATRASOS EN LA OBRA.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal

12.2 RECIBIDA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/05/2024	CONLOCATIVO-CE-230	Autorización ingreso material obra Sala Plena Comisión Disciplina Judicial	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
2	28/05/2024	CONLOCATIVO-CE-334	Entrega polizas ajustadas otrosi No 4	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
3	28/05/2024	CONLOCATIVO-CE-332	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
4	28/05/2024	CONLOCATIVO-CE-333	Solicitud autorización retiro de residuos de obra	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
5	28/05/2024	123	Contratos 088 y 112-2023. Observaciones ejecución y seguimiento contratos.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
6	29/05/2024	CONLOCATIVO-CE-335	REPORTE DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SALA PLENA COMISIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
7	30/05/2024	CONLOCATIVO-CE-331	ALCANCE A OFICIO CONLOCATIVO CE. 331 ENTREGA DOCUMENTACION	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
8	30/05/2024	CONLOCATIVO-CE-336	Respuesta oficio atraso en obra	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
9	30/05/2024	125	Contratos 088 y 112-2023. Alcance Actividades Sala plena Comisión Disciplina Judicial.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
10	31/05/2024	CONLOCATIVO-CE-337	Solicitud autorización retiro de residuos de obra	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
11	31/05/2024	127	Contratos 088 y 112-2023. Llamado de atención seguimiento contratos.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
12	31/05/2024	130	Contratos 088 y 112-2023. Llamado de atención seguimiento contratos.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
13	1/06/2024	CONLOCATIVO-CE-338	Personal de obra sin permiso de ingreso	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
14	2/06/2024	CONLOCATIVO-CE-339	ACTUALIZACION CRONOGRAMA, ALCANCE OFICIO CONLOCATIVO CE-225	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
15	4/06/2024	CONLOCATIVO-CE-340	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
16	5/06/2024	128	Contratos 088 y 112-2023. Solicitud aval y concepto redes cableado estructurado	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
17	6/06/2024	129	Contrato 112-2023. Llamado de atención 2 seguimiento contrato.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

Página 1

18	6/06/2024	CONLOCATIVO-CE-342	REPORTE AFECTACIONES AL AVANCE DE LA OBRA	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
19	6/06/2024	CONLOCATIVO-CE-343	Solicitud autorización ingreso de material	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
20	7/06/2024	CONLOCATIVO-CE-344	ACTUALIZACIÓN PROGRAMACION DE ACTIVIDADES y PLAN DE CONTINGENCIA	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
21	7/06/2024	CONLOCATIVO-CE-345	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
22	7/06/2024	CONLOCATIVO-CE-345	Autorización traslado de material del edificio de Bolsa a Palacio	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
23	12/06/2024	CONLOCATIVO-CE-346	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
24	13/06/2024	CONLOCATIVO-CE-347	respuesta oficio atraso en obra	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
25	13/06/2024	131	Contrato 112-2023. Observaciones al informe semanal 33	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
26	18/06/2024	132	Contrato 112-2023. Observaciones a "Seguimiento a la programación de ejecución"	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
27	19/06/2024	CONLOCATIVO-CE-350	ENTREGA ACTA DE CORTE N°8	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
28	19/06/2024	CONLOCATIVO-CE-351	Imposibilidad de adelantar labores por manifestaciones, disturbios y/o movilizaciones en las vías de acceso a las edificaciones en intervención.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
29	19/06/2024	134	Contrato 112-2023. Respuesta solicitud prórroga contratos 088 y 112-2023	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
30	19/06/2024	135	Contrato 112-2023. Observaciones a "Informe Semanal No. 34	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
31	20/06/2024	CONLOCATIVO-CE-348	Solicitud Modificación No. 5 – Prórroga Contrato de Obra 088 de 2023.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

32	20/06/2024	CONLOCATIVO-CE-352	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
33	20/06/2024	136	Contratos 088 y 112-2023. Observaciones aires acondicionados	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
34	24/06/2024	CONLOCATIVO-CE-353	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
35	24/06/2024	CONLOCATIVO-CE-353	ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE CONTINGENCIA	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
36	25/06/2024	CONLOCATIVO-CE-355	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
37	25/06/2024	138	Contratos 088 y 112-2023. Equipos especiales Sala plena CNDJ	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
38	26/06/2024	CONLOCATIVO-CE-356	Solicitud localización y especificaciones técnicas del aire acondicionado Sala Plena Comisión Disciplina Judicial	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
39	26/06/2024	139	Alcance y aclaración. "Contratos 088 y 112-2023. Equipos especiales Sala plena CNDJ"	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

Página 2

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO




































































































































































14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.

Se le exigió al contratista implementar el plan de contingencia para terminar las actividades de obras dentro del plazo contractual.

Se le recomendó al contratista realizar jornadas continuas en los frentes de obra para mitigar el atraso de la obra.

Se han aplicado rigurosamente los estándares de seguridad durante todas las fases de la obra, asegurando un entorno seguro tanto para los trabajadores como para los profesionales.

Se han cumplido satisfactoriamente todas las especificaciones técnicas requeridas para las adecuaciones locativas, asegurando que el espacio está preparado para su uso previsto.

Se ha mantenido un estándar alto de calidad en la ejecución de los trabajos, utilizando los materiales adecuados y siguiendo las prácticas constructivas seguras y eficientes.

Se han realizado los ajustes y correcciones necesarios durante el proceso de construcción para garantizar que la obra cumpla con las normativas vigentes.



FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

ANEXOS:

1	ANEXO 1	Informes Semanales de Interventoría
2	ANEXO 2	Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
3	ANEXO 3	Control Aportes Legales y Seguridad Social
4	ANEXO 4	Comités del Periodo
5	ANEXO 5	Informes de Especialistas
6	ANEXO 6	Acreditación Paz y Salvo Parafiscales

ANEXO 1 Informes Semanales de Interventoría

ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría

ANEXO 3 Control Aportes Legales y Seguridad Social

ANEXO 4 Comités de Seguimiento

ANEXO 5 Informes de los Especialistas

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

15. OTROS

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	32	PERIODO:	Del 27 de mayo de 2024	Al	2 de junio de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ADICIÓN 3:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 3:	$ -	
VALOR ADICIÓN 4:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 4:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	241 días		PLAZO ACTUALIZADO:	241 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de junio de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de junio de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 220.937.772,00**	**49,73%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.076.984.365,32**	**59,44%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 223.379.668,00**	**50,27%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.417.382.891,68**	**40,56%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	88,00%	94,00%	6,00%
Ejecutado Presente Semana	3,00%	2,00%	-1,00%
Acumulado Actual	91,00%	96,00%	5,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
242	220	22,00	12,10

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que se realizan desmonte de cieloraso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realizan desmonte de cieloraso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**


Se verifico que realiza instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se verifico que realiza instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se evidencio que realizan instalación de puertas de oficina en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realizan instalación de puertas de oficina en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que realiza instalación de guardaescoba en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que realiza instalación de guardaescoba en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que realizan instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que realizan instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**85**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**85**

INTERVENTORIA	**OBRA**


REGISTRO FOTOGRAFICO




Desmonte de cieloraso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18




Instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de puertas de oficina en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18




Instalación de guardaescoba en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18




Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa








Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 33 PERIODO: Del 3 de junio de 2024 Al 9 de junio de 2024 — 6 meses y 1 dias

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ADICIÓN 3:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 3:	$ -	
VALOR ADICIÓN 4:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 4:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	241 días		PLAZO ACTUALIZADO:	241 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de junio de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de junio de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 225.284.545,00**	**50,70%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.117.847.361,76**	**60,61%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 219.032.895,00**	**49,30%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.376.519.895,24**	**39,39%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	91,00%	96,00%	5,00%
Ejecutado Presente Semana	3,00%	1,00%	-2,00%
Acumulado Actual	94,00%	97,00%	3,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
242	227	15,00	7,26

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO




ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se evidencio que realizan adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se evidencio que realizan adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**60**


Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que realiza instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que realiza instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que realizan instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se evidencio que realizan instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**90**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se verifico que se realizara la fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**	Se verifico que se realizara la fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**90**	Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**90**
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**70**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**70**

INTERVENTORIA	**OBRA**


REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalacion de superboard para cubrir los aires acondicionados antiguos en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Fundición de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	34	PERIODO:	Del	10 de junio de 2024	Al 16 de junio de 2024
		6 meses y 1 dias			

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ADICIÓN 3:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 3:	$ -	
VALOR ADICIÓN 4:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 4:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	241 días		PLAZO ACTUALIZADO:	241 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de junio de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de junio de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 233.860.418,00**	**52,63%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.198.467.143,61**	**62,91%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 210.457.022,00**	**47,37%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.295.900.113,39**	**37,09%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	94,00%	97,00%	3,00%
Ejecutado Presente Semana	5,00%	1,00%	-4,00%
Acumulado Actual	99,00%	98,00%	-1,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
242	234	8,00	-2,42

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que realiza instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que realizan adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realizan adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**95**	Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**95**


Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**0**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**30**	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**30**
Se verifico que se realiza instalación de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realiza instalación de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se verifico que se realizara la fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**	Se verifico que se realizara la fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**60**	Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**60**
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**95**	Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**95**
Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**	Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalación de piso SPC en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Adecuaciones de lamparas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de canaleta en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Fundicion de placa y poyo para muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

	
Aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.**

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	35	PERIODO:	Del 17 de junio de 2024	Al	23 de junio de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ADICIÓN 3:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 3:	$ -	
VALOR ADICIÓN 4:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 4:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	271 días		PLAZO ACTUALIZADO:	271 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 235.825.332,00**	**53,08%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.216.938.841,54**	**63,44%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 208.492.108,00**	**46,92%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.277.428.415,46**	**36,56%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	92,00%	95,00%	3,00%
Ejecutado Presente Semana	2,00%	1,00%	-1,00%
Acumulado Actual	94,00%	96,00%	2,00%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
271	241	30,00	5,42

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que realiza instalación de claraboyas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que realiza instalación de claraboyas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**

Se evidencio que realizan instalaciones de rejillas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se evidencio que realizan instalaciones de rejillas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**60**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se verifico que no se realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se verifico que realiza instalación de lamparas en los archivadores en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**	Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**
Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**	Se verifico que se realizara las regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**
Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**	Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**
Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**	Se verifico que se realizara aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**85**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**85**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalación de guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de claraboyas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalaciones de rejillas en la cubierta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de lamparas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Regatas para los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

	
Aplicación de pintura en el techo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.**

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	36	PERIODO:	Del 24 de junio de 2024	Al	30 de junio de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ADICIÓN 3:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 3:	$ -	
VALOR ADICIÓN 4:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 4:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	271 días		PLAZO ACTUALIZADO:	271 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 241.766.106,31**	**54,41%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.272.797.821,77**	**65,04%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 202.551.333,69**	**45,59%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.221.569.435,23**	**34,96%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	94,00%	96,00%	2,00%
Ejecutado Presente Semana	2,00%	1,00%	-1,00%
Acumulado Actual	96,00%	97,00%	1,00%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
271	248	23,00	2,71

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se verifico que realiza remate al guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que realiza remate al guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realiza remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se verifico que realiza remate al muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que realiza remate al muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**

Se evidencio que realizan instalaciones de divisiones media altura en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realizan instalaciones de divisiones media altura en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**
Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**	Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**
Se evidencio que realizan instalacion de Superboard en los aires acondicionados en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realizan instalacion de Superboard en los aires acondicionados en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza remate de resane y pintura en filos de las puertas y muros en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realizan instalacion de Drywall reutilizado para cubrir los aires acondicionados antiguos y se debe cambiar e instalar Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**85**	Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**85**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**85**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**85**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**	Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**95**
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que se instalaron el guarda escoba de la fachada principal en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se instalaron el guarda escoba de la fachada principal en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se instalaron los mobiliarios completos en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se instalaron los mobiliarios completos en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**	Se evidencia que se realizara la instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**
Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**	Se evidencia que se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**100**
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**90**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**90**

INTERVENTORIA	**OBRA**


REGISTRO FOTOGRAFICO




Remate al guardaescoba en el hall en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Remate al muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Instalaciones de divisiones media altura en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18




Instalacion de Superboard en los aires acondicionados en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Remate de resane y pintura en filos de las puertas y muros en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

	
Instalación de mobiliairio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**Instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa**
	
instalación de guarda escoba de la fachada principal en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**instalación de los mobiliarios completos en el Piso 5 del edificio de la Bolsa**
	
Instalación del muro en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**Se realizaron cambios de los aires acondicionados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.**

	
Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.**

Viernes 31-05-24 S.P.C.D.J.: Se termina Acabado de cerata parietal, continua Mantenimiento base de mesa.

CSUE18: A solicitud de los trabajadores se realizó el demarle del cielo raso que quedó instalado, ya que ellos informan que no Puede quedar Cielo raso en Zona de archivos por Precaución de Hongos; Avanza Resane de muros y Pantes solicitados por Supervisor en Segundo.

BOLSA CA8: P007 Avanza Instalación de Lámparas; Inicia Instalación de cable UTP. retaple para instalar en Conducto y malla.

Sábado 01/06/24 S.P. Comisión Disciplina Judicial: Avanza en taller fabricación de superficies de la mesa y en Pintura las bases.

CSUE18: Se realiza sellado ductos P004 con drywall; Pruebas de Pintura. en P003.

Bolsa CA07: Continua Instalación de mobiliario; Instalación de tendido de cableado UTP. y dimentación por canaleta; Se realizan labores apartir de las 10:00 am. por falta de permisos.

Domingo 02/06/24 SALA PLENA COMISION DISCIPLINA JUDICIAL: En taller se continua con la fabricación de las Superficies nuevas solicitadas como prolongación de la mesa de trabajo; Avanza lijado y mantenimiento de enchape, Marco de Ventana, 2 Cabos; El Contratista CONEXION DIGITAL realiza regatas en piso para instalación de tubos que alimentan la mesa central dejando sin acabado el piso y no se puede colocar enchape.

Jueves 03-06-24

Se presentan Cierres Vehiculares en la cra 8ª desde la cll 16, a causa de Manifestaciones indígenas.
Solo Pleno Consorcio Duplex Judicial
El contratista de Cableado Digital instala Sobre la cerca ya terminada ductos de PVC para unos redes de almacen en horas de la noche.
Avanza Pisado y Sellado de superficies de enlucido.
Calle 18 3 Continúa tendido de cableado en piso 2; Acomodacion de bombillos para completar lámparas, retiro de alambres colgantes.
Edificio Bolivia P7-8 Continua Ensamble de Muebles e instalacion de tapas en divisiones Media altura; Continuan instalacion Cableado UTP y electrico en Malla y conexion hasta rack; Estera dona Aislamiento en piso 3, y se sella ducto de Aire Acondicionado.
Calle 18.

Martes 04-06-24

MANIFESTACIONES INDIGENAS CIERRAN EL PASO VEHICULAR IMPIDIENDO LLEGADA DE MOBILIARIO, ELEMENTOS ELECTRICOS Y MATERIAL CIVIL.
La firma que provee sillas reprograma la entrega de las sillas para el dia siguiente porque le fué imposible ingresar.

EPCDJ 3 Contratista Radio dadnos entorno informo que los ductos estaba a ras con una cerca en Madera; funcionarios ordenan retirar tubería de la Cerca y desmontarla para que esto quedo sobre Concreto.

Powered by CamScanner

Bolsa P7
Se entrega Planos electricos de Piso 8. para revision y traslado a Interventoria.
Piso 7 continua tendido de Cable UTP; no se puede recibir Mobiliario, avanza instalación de tapas de muebles, termina maquillado Piso 5.
SALA PLENA COMISION DISCIPLINA JUDICIAL: Se realiza aseo a la zona de placa demolida para dar paso a fundida, se recopila el escombro en lonas al costado del edificio.
Se informa que los tubos de Piso quedan expuestos, se deben mejorar la disposicion en Piso; Avanza Mantenimiento Mesa de Centro.
Calle 18 8.
Se realiza reacomodación de luminarias y la instalación de los trasladados de Bolsa para Mejorar iluminacion en Piso 4; en Piso 2 se Mejora direccion, niveLando e reinstalacion de luminarias Provenientes de Bolsa. C/aulo 18.

Miercoles 05-06-24 Continuan Obras por manifestación Indigena, los proveedores no pueden ingresar, las actividades avanzan a medio macho por falta de insumos.
COMISION DISCIPLINA JUDICIAL — SALA PLENA —
No es posible ingresar Retiro de fundido de placa en Cto, se funden Muestras y Cubo.
BOLSA P7: Se termino de nivelar y alinear luminarias; Mobiliario No pudo ingresar.
Calle 18 8: Se instaló Bajillo cúpula en placa de terraza; Continua reparacion de Cielo raso danado por goteras. Tubo del A-Acondicionado. C/aulo 8

Powered by CamScanner

Cierre Cra 8 por evento de Bomberos.

Jueves 06/06/24. CALLE 18 Avanza reinstalacion de lamparas, pero la mayoria de los bolardos no sirven; continua resane de adoquin deteriorado por humedad; Picado de placa para retiro de acabado en piso 2.

PARQUE Piso 2 Consejo Estados Se toman medidas para Vidrio de oficina a medio altura, templado, se inicia fabricacion. No se pudo trasladar mixto de bodega a Palacio por permiso. BAÑOS P7°. la Entidad abre la una para dar inicio a la instalacion de los puntos electricos normal y regulado y datos en su interior. Ingresaron muebles y duraños piso techo y se da inicio a su instalación. en el costado sur, Continua cableado UTP en Pvc y Conduleta. Bomberos Cierran Paso a zona de acceso. Cll 18 a Avanza remates de estuco en muros y Reinstalacion de lámparas en piso 2.

Cecilia 18

Viernes 07/08/24. PARQUE.- S.P.C.D.J.8 Se realiza aplicacion de Puente de adherencia en todo el perimetro de la placa existente y sobre la zona ya fundida para garantizar adherencia con el Concreto ya fundido., se procede a Resanar lo malla y Completarla en las zonas faltantes, finalmente. se funde la placa. terminando esta Hora.

BOLSA P7a Continúa prolongacion de en puestos de trabajo de cableado utp y eléctrico. ¡paralelo al fundido de cable UTP en malla y Conduleta.

Calle 18.. Continua reinstalacion de los lamparas provenientes de Bolsa; No hay suficientes bolsas para la totalidad del PISO 24 4. se prioriza el piso 4 y en el 2 se acomoda lo existente. Saludos.

Sabado

8-06-24 PALACIO; SPCDJ 8 se da inicio al Montaje de Estructura para Muro en superboard.. se informa a contratista CONEXION DIGITAL para que instale los solidos eléctricos sobre la estructura.

Bolsa P78 Continua tendido de cableado electrico y datos. en cablofill y Conoleta.

Calle 18 8 Se realizan remates de Muros techos; Actualizados adicionales solicitados como costo de tubo empotrado PISO 4. e. Instalaciones Hidraulica y sanitaria. Saludos

11-06-24 Bolsa P58 Se realiza el remate de la Muros. division PISO-techo, contra el techo flotante

Bolsa P78 Llego material que no había podido llegar por manifestaciones, se realiza la instalación de cable utp en Conoleta y cablofill.

Palacio - solo Plena C.D.J. 8 El contratista de CONEXION DIGITAL realiza instalación de solidos dentros en (columnas) estructura del muro. Se inicia refuerzo diagonal de la estructura del muro.; instalacion de fresado interno Se inicia topado con MDF. según plano recibido por Supervision. Avanza pimgado de puestos de trabajo adicionales. Saludos

12-06-24 Miercoles
CIERRE CRA 8 DESDE CLL 6', POR MANIFESTACION DE PROFESORES; No es posible recibir Materiales, insumos en la obra, como el Material electrico cable electrico; Muebles Piso 7, sillas las cuales reprogramon entregas por imposibilidad de ingreso a la zona.
Bolsa P7 8 Continúa a media marcha el alambrado y tendido de cable UTP. ya que el material no estaba completo y no pudo llegar, Aseo Vidrios.
DERCOP 8 Continuo Instalación de lámparas en el archivo 2 una vez se entrego archivo 1.
Palacio · S.P.CDJ 8 Continua topado y Pañetado de Muro.
Buena construccion de mesas de trabajo en taller.
Se levanta Muro de interruptores, noche ta en Superboard.
Cordialmente.

13-06-24 Jueves
SEGUNDO DIA DE CIERRE DE CRA 8. POR MANIFESTACION DE PROFESORES
Bolsa P7 8 Continua Instalacion de Cableado en última isla demolida, llega viaje de muebles; Se realiza Instalacion division pasteado de oficinas, Aseo de Vidrios.
CLL 18 8 Se realiza instalación de lámparas Nuevas en archivo piso 3.
PALACIO S.P.CDJ 8 Se instala salidas de interruptores en muro machete de acceso.
Continua armado de mesas Nuevas.
Continua topado y Pañetado Muro.
Cordialmente.

Powered by CamScanner

14-06-24 CONTINUA MANIFESTACION PROFESORES, CON CIERRES VIAS ACCESO ALA ZONA DE LA BOLSA Y PASAJE, impidiendo ingreso de material.
Viernes
BOLSA 5 Continua instalacion division piso techo en PISO 7, Avanza alambrado muebles Aseo Varios.
CL 188 Se realiza Retiro de Viejo de RCD. iniciando en PASAJE con el escombro de la demolicion y Completando Viejo en CL 18.
PASAJE & SPCDJ: Se Encuentra piso con regata y tuberia que sobresale del nivel del piso, situacion que no permite instalar piso en esa condicion., se avisa a supervision e interventoria.
Se realiza la conexion de los Soldos de iluminacion de la sala.
Se realiza Pegado y Pintura de muro doble.
C/cubo 113

15-06-24 BASE PJ6 Inicia acabado del muro de Sabado muro de rack ; Pegado de cableado a rack a tableros y rack.
Los soldos de iluminacion llevan 70% de avance.
Por motivo de ampliacion de rack para cumplir con lo certificacion RETIE, el cable de la acometida no alcanza, para esta actividad se requiere desenergizar desde el PISO 4 para lo red regulada, se requiere colaboracion de la entidad para acometer esta actividad.,
Avanza Aseo y Montaje de division Pisotecho en oficinas.

Polaco SP CDJ: Continúa el acabado de muro, mosillado y lijado.

C/aulco/VB

16-06-24 Domingo

Polaco: Se continua con actividades de Mantenimiento de equipo de nodero en taller.

C/aulco/VB

17-06-24 Lunes.

POR MOTIVO DE MANIFESTACIONES DE LOS PROFESORES, SE CIERRA KRA 8ª DESDE CLL 16; No es posible ingresar material de obra a lo zona, impidiendo el avance de actividades como el mobiliario y el Cableado estructu. Piso 7 BOLSA: Avance Montaje de division Pisotecho; Aseo y Pintura Semicio estructura de muro de UPTA. Marquillado de puntos de Muebles CLL 18: Instalacion de Canaletas en Vegas de ductos sobre placa piso 2.; Se instala Vidrio laminado Sobre estructura de aluminio, Se instalan rejillas de tipo cápsula en terraza.

Polaco-CSP.CDJ: Maro de Polaco requiere corregir Planos y Muebles por su acabado No conforme, se realiza desmonte de Muebles para corregir. superficie.

C/aulco/VB

18-06-24 CONTINUAN MANIFESTACIONES DE LOS
MARTES. PROFESORES OCASIONANDO CIERRE
VEHICULAR DE LA ZONA, LO QUE
AFECTA LLEGADA DE MATERIAL E
INSUMOS A LA OBRA.
Se realiza inicio instalacion de Aires
acondicionados en Sala Plena Comision
Disciplina Judicial, de acuerdo al esquema
soportado tecnicamente a Supervision,
donde se instalan 2 equipos ubicados
sobre Viga control que Maximizara el
funcionamiento del equipo de Acondicionado
en la sala, ya que la ubicacion inicialmente
Solicitado por Supervision No cumplia
con el funcionamiento idoneo del equipo.
Segun se soporto mediante oficio Previo
donde se soporta tecnicamente la
ubicacion de los 2 equipos. y es aprobado
por el Arq Daniel.. Se presento y
aprueba por parte de Interventoria el
APU del Aire Acondicionado a instalar..
Se realiza demolicion de regata para
instalar tuberia embebido en Muro y
el Paso de esta hacia el exterior que
Pasa bajo suelo falso de la bodega
Hasta Zona de ubicacion final del equipo
Condensador.
Se comienza Estructura de Muro Division
Avance Pintura de separacion en Madera
y Montaje de Cenefa en Madera ya
Terminado su acabado, Avanza la
Pintura de Mesa y enchape en gral.

PISO 2 SECRETARIA SALON 3º CONSEJO DE ESTADO
Se Instala Vidrio templado division alcoba.

Bdga P7 Avanza Desmonte division cuarto servidores para reemplazarlo por Nuevo., Continua Aseo Gral, Pegado de Rack. y Conexion de Tableros.; Continua fabricacion de muebles en taller.

Calle 18 c Se realiza Reacomodacion de lamparas de P100 2, moviendolos y retirando Cableado sobrante.
Interventoria Solicita desmontar el muro de Superboard por desnivel y desplome.
Carlos VB en la Sede de disciplina judicial

19-06-24. Miercoles. Bdga P100 7: Llegan Componentes de Mobiliario, Continua ensamble divisiones de P100 techo Avanza Pegado de Rock y asi vez el marquillado de Puntos electricos y datos. Se instalaron los Vidrios faltantes en P100 6 y 7 - (en P100 7) se reemplazó el Vidrio que habia roto en faldon.
Continua ensamble de muebles en taller.
Aseo general.
Cll 18: Se termina Reinstalacion de lamparas P100 4, Provenientes de Bdga, Solo se pueden instalar las que contaban con Balastro, ya que del sotano de Bodega desoparacion los soquets y Balastros del resto de lamparas. acopiados. q' ya se habian entregado a la entidad
Palacio CS CDJ 8 Continua instalacion de los equipos de Aire Acondicionado,. Instalacion de piso laminado y Proteccion con carton corrugado del mismo;
Pintura Bop Placa en gris Basalto.
Se pide autorizacion Para realizar trabajos electricos en la noche cruzando por la

Grupo de la Dra Nilsen., se dejan
Notas las conexiones del Alimentador a la Red
del Aire acondicionado de la Sala.
Estuco y Pintura Muro 40cms. ancho.
y Moldeo de interruptores.
→ Hoy Suspenden actividades que generen
ruido como Uso de Taladro, Corte,
taladro, y afectaciones ambientales como
Uso y Pintura debido a que hay
Sesión en la Sala de Juntas Contigua
a la zona de trabajo, por esta razón
se realiza avance a medio marcha.

Hoy Vuelven a realizar manifestación
los maestros lo que implica trabajos
con el material en obra porque No van
a llegar nuevo por los bloqueos de las
vías.
Se realizan las reparaciones del Cielo raso
en todo de Baño levantado para la
Instalación de la acometida electrica del
Aire Acondicionado.

Carlos W.

Bolsa PJ-3 Acanza Instalación Lámparas
20-06-24 Llego otro viaje de cajoneras; Continua
Jueves. Marquillado de Puntos electricos y
Resanado de Rock.
Palacio: termino Instalación Piso laminado
y respectivo extendido de cartón corrugado
termino Instalación de los 7 equipos de
Aire Acondicionado.
Llego Personal de Admon Servicios grales
del Palacio a desmontar ducto de

techo en drywall, dejando desmontes botados en la sala; Por orden del Arquitecto Daniel; lo que implica volver a Pintar el techo en que Resolte.
Se terminan trabajos Nocturnos de instalacion electrico de los Aires Acondicionados. desde el tablero indicado por la firma CONEXION DIGITAL.

Cordialmente.

PUNTO. - <> CDJ

21-06-24 Viernes. Se realiza reunion con la Dra Carolina supervisor, Interventor y Contratista, para informar la orden de desmontar los equipos de Aire acondicionado ya instalados, esto debido a que No gustó a los funcionarios ni su ubicacion, ni la presentacion de los equipos; A pesar de los soportes técnicos ya explicados que garantizan optimo funcionamiento de los equipos de acuerdo a la ubicacion idonea, Sin embargo se impartió la orden de cambiarlos por un equipo Marca "LG. Art cool 36.000 BTU Dual Inverter tipo espejo". tal cual los ya instalados en otras salas segun aclara la Doctora.
Se le aclara al Interventor que los equipos ya instalados no tienen cambio por haber sido destapados e instalados. y hay un sobre costo por el desmonte y Nuevo cotizacion y suministro del otro equipo solicitado; Se solicita ubicarlo en el Hueco laboral bajo viga 1 solo equipo, a pesar de explicar que solo le envia refrigeracion a los funcionarios que están allí sentados frente al equipo

Powered by CamScanner

a lo que la Dra Carolina manifestó que no impatubo, eso era la ubicación final y Punto.
Se solicita hacer entrega formal de la especificación y plano de ubicación del aire Acondicionado. Se realiza el desmonte de los equipos instalados y respectivo embalaje el cual queda en la sala;
Continua trabajo de remate Muro 40cms.

BOLSA P307 S conexion tableros eléctricos, instalacion de Breackers instalacion divisiones piso techo, llegan superficies de muebles y Cajoneras Avanza muro en drywall del cuarto de servidores en tapado y Pasillado.
Interventoria Solicita desmontar el muro de Superboard por desnivel y desplome.
Cordialmente.

22-06-24 (Viernes) Sabado
Calle 18° Se adelantan los remates de acabado solicitados por interventoría y supervisión como reparacion de muros ocasionados por cambios de interruptores de luz solicitados por supervisión; Resane de techo ocasionados por filtración de tubería de aire acondicionado, reparacion marcos de Puertas; Acabado Bocapuerta en piso de archivo.
Bolsa P307 S continuan trabajos en cuarto de rack, cableado eléctrico, llegan mesas.
Palacio CSDJ S Pintura Cenefa y Resane en muros.
Cordialmente.

Powered by CamScanner

13-06-24 Calle 18: Continuan remates de Muros
Largo. en el superboard, tapado de ductos en
superboard, Retiro de escombros, de
piso 4 al acopio; instalacion que quedo cabo
en 1er piso.

Palacio. S.P. CDJ: Continua Pintura de
mesa; se realiza Retoque de tapo de color
del la bisonda de la mesa porque No
gusto el color que quedó a los directivos,
Se ordena cambiar el color. de la Base de
la, mesa. y. cenefa. Perimetral.
C/olco 108

14-06-24 Bolsa P7: Se realizo certificacion de
Puntos electricos, voz y datos; se remata
tablero electrico.
Llegan Mesas redondas de piso 5.47 y
Mesas de Juntas de pisos 6 y 7, se realiza
montaje de Mesa en piso 7, Puertas
Se solicita acompañamiento para descargar
lo del resguardo de piso 4 para
Poder cambiar el cable de la acometida.
Había quedado Programado para el fin
de semana Pasado, Pero no fue posible
coordinar al funcionario de la entidad. por
que en piso 4 estaban realizando trabajos
que No permitian descargar, se solicitó
aplazar.
C/olco 108.

17-06-24 Piso 5. Bolsa: llegan Muebles faltantes,
antes Mesa de mueble ejecutivo, Mesa ~~de~~
redonda, se terminan los actividades de este
Piso.
Piso 6 Bolsa: Se inica Reparacion de
Acabado de muro de rock, mallado

Piso 7° Continua Instalacion division PVC techo, instalacion muebles en oficinas y Puestos de oficinas.
Se entregaron Patch cord totales piso 6.
Calle 18 8 Se realizó remote de muro en superboard de director; se reinstala division medio altura sobre piso SPC

Palacio Sede Plano C.D.J6
Se presentó Baño Hoja; se realiza acabado en zócalo, Ventana y se volvió a lijar Biblioteca costado norte.
Corte de Pisos empieza mañana para salida de Cables tubería en terraza.

26-06-24 Miércoles. Baños Piso 6° Se termino de ensamblar el Pasacables de la mesa de juntos, se instala Juntas con tornillos. Se remota Muro en acceso con Pintura.
Piso 7° Continua Division piso techo y Puestos. y la respectiva conexion de solidos electricos y datos de la mesa de juntos. Se instalan aspiradoras en muebles restantes. se realiza resane de tableros en Cuarto de rack.. en la instalacion de Puestos se rompe un Vidrio quedando pendiente por reemplazo. Se atornza cablofil con conectores..
Calle 18° Continua resanes de Muros, techos y Pisos.; y Bocales de 1°y 3° piso que impiden cierre de Puestos, Se realiza desbastado y dar le acabado de color gris.

Pdcto: (ISP ODT)
Continuo lijado para cambio de color de Barandal de roble, lijado de biblioteca, y Cenefa, se aguarda en espera de la aprobación del color final a instalar.

C/ulloIB'

27.06.24 Jueves. Bolso Piso 7: Aurora Rauda y Pintura final en muros y techo, Debido de esta actividad arranco Aseo final de cada espacio iniciando por oficios.

Pdcto Sala Plena Comisión Disciplinaria Judicial: Continuo a espera de la aprobación del color para iniciar pintura de piezas de enchape y mesa, Continuo lijado de Biblioteca.

C/ulloIB'

28.06.24 Viernes. No hay autorización de ingreso a ninguno debido por falta de tramite de permisos aparte de haber sido gestionado esto la interventoría desde el Martes 25 de Junio. Se autoriza ingreso a las 9:00 am.

Pdcto: Se inicia lijado y Sellado de los Ventanos. Arranco lijado de Biblioteca y Barandal Piso y superficies.

Powered by CamScanner

Bajo Piso 7 & Continuo Pintura en muros y techo, Segundo de Aseo de vidrios, y Muros Piso. Se realizan reparaciones en muro interno Rock.

Piso 6: Se ejecuta Pintura de Muro de rock y continuo hasta Columna sgte.

Calle 18B Se realizo retiro de tejo para Medir cloroboyo solicitado x interventoria, encontrando que es una placa llena; por esto razón lo cloroboyo no se requiere y Si se necesita impermeabilizar la placa la cual se programo para la Proxima semana.

Claudia V B

29-06-24 Sabado

Calle 18 & Llegan Canceles y topes de Muebles restantes.

Bajo Piso 7 B Resane y Pintura de los muros y techo, Aseo general.

Deloco SP. CDJ & Hoy se ha definido color gris, se continua con lijado de Madera, se instalan soportes de la cenefa. en Muros.

Claudia V B

30-06-24 Domingo

Deloco: Se realiza Pintura de Yeso y Superficies de Cenefa y zócalos

01-06-24

Dias festivo.

Powered by CamScanner