ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 51	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	08	2024

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
DERIVADO DEL DNP	2023005850056 AD 20% del SGR				
CONTRATISTA:	CONSTRU-INTER S.A.S			**NIT:**	844.003.568-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO			**C.C.:**	86.079.035 EXPEDIDA EN V/VICENCIO
FECHA SUSCRIPCIÓN:	16/01/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	12/02/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	27/02/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.609.298.617	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	50%	**VALOR ANTICIPO**	$ 804.649.309
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
VALOR ADICIONAL N°4 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°5:**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°6 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	UN (01) MES		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**	UN (1) MES	**FECHA DE LA PRORROGA**	23/07/2024	
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A	
FECHA SUSPENSIÓN 2:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 2:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:**	N/A	
FECHA SUSPENSIÓN 3:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 3:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3:**	N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	26 de agosto de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26 de agosto de 2024		
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	**INTERVENTOR:**	HABITARQ INTEGRAL SAS R/L GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania N° 86.079.035 de Villavicencio, actuando como representante legal de la firma CONSTRUINTER SAS con Nit. 844.003.568-7 y el interventor GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA con cédula de ciudadania 7.183.730 de Tunja, en calidad de representante legal suplente de la empresa HABITARQ INTEGRAL SAS con Nit 900.548.427-9 como interventor contratado, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 de ejecución Parcial N°1, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	RED DE MEDIA TENSIÓN								
1,1	Replanteo en media tensión	km	0,32	$682.846,00	$218.510,72	0,32	$218.510,72	0,32	$218.510,72
1,2	Poste de Concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	5,0	$4.509.189,00	$22.545.945,00	5,0	$22.545.945,00	5,0	$22.545.945,00
1,3	Poste de Concreto 14 m x 750 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$7.346.029,00	$14.692.058,00	2,0	$14.692.058,00	2,0	$14.692.058,00
1,4	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$3.614.937,00	$7.229.874,00	2,0	$7.229.874,00	2,0	$7.229.874,00
1,5	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	11,0	$116.014,00	$1.276.154,00	11,0	$1.276.154,00	11,0	$1.276.154,00
1,6	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	2,0	$535.835,00	$1.071.670,00	2,0	$1.071.670,00	2,0	$1.071.670,00
1.7	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2KV, final del circuito, suministro y vestida, incluye DPS por cambio de red abierta a compacta	und	4,0	$1.796.812,00	$7.187.248,00	4,0	$7.187.248,00	4,0	$7.187.248,00

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 51 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
				26	08	2024

1,8	Estructura P-511, suministro, transporte y montaje	und	1,0	$526.066,00	$526.066,00	1,0	$526.066,00	1,0		$526.066,00
1,9	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	4,0	$512.353,00	$2.049.412,00	4,0	$2.049.412,00	4,0		$2.049.412,00
1,10	Estructura R-550, con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	0,0	$1.139.349,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0		$0,00
1,11	Espaciador angular 15KV, suministro y colocación	und	53,0	$111.144,00	$5.890.632,00	53,0	$5.890.632,00	53,0		$5.890.632,00
1,12	Cimentación para poste de 10/12 m	und	62,0	$184.324,00	$11.428.088,00	62,0	$11.428.088,00	62,0		$11.428.088,00
1,13	Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), suministro, tendido y tensionado.	m	320,0	$61.105,00	$19.553.600,00	274,0	$16.742.770,00	274,0		$16.742.770,00
1,14	Cable mensajero en acero extra reforzado Ø 3/8" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado.	m	320,0	$13.342,00	$4.269.440,00	274,0	$3.655.708,00	274,0		$3.655.708,00
1,15	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación	und	4,0	$957.223,00	$3.828.892,00	4,0	$3.828.892,00	4,0		$3.828.892,00
2	**RED DE BAJA TENSIÓN**									
2,1	Replanteo en baja tensión	km	5,45	$682.846,00	$3.721.510,70	5,45	$3.721.510,70	5,45		$3.721.510,70
2,2	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	174,0	$98.119,00	$17.072.706,00	174,0	$17.072.706,00	174,0		$17.072.706,00
2,3	Poste metálico de 18 m x 1350 kgf galvanizado en caliente, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	1,0	$17.507.943,00	$17.507.943,00	1,0	$17.507.943,00	1,0		$17.507.943,00
2,4	Poste de Concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	61,0	$2.419.230,00	$147.573.030,00	59,0	$142.734.570,00	59,0		$142.734.570,00
2,5	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	106,0	$1.820.109,00	$192.931.554,00	106,0	$192.931.554,00	106,0		$192.931.554,00
2,6	Poste de Concreto 8 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$2.046.871,00	$4.093.742,00	2,0	$4.093.742,00	2,0		$4.093.742,00
2,7	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4,0	$1.447.206,00	$5.788.824,00	4,0	$5.788.824,00	4,0		$5.788.824,00
2,8	Cimentación para poste de 18 m	und	1,0	$492.404,00	$492.404,00	1,0	$492.404,00	1,0		$492.404,00
2,9	Cimentación para poste de 14/16 m.	und	5,0	$415.063,00	$2.075.315,00	5,0	$2.075.315,00	5,0		$2.075.315,00
2,1	Cimentación para poste de 8 m	und	2,0	$134.843,00	$269.686,00	2,0	$269.686,00	2,0		$269.686,00
2.11	Brazo de 1 1/2" en acero galvanizado en caliente, ángulo 52°/0°, avance de 2 metros para luminaria, incluye cable encauchetado 3x12AWG, sistema de sujeción, suministro e instalación	und	153,0	$653.938,00	$100.052.514,00	144,0	$94.167.072,00	144,0		$94.167.072,00
2.12	Brazo de 1 1/2" en acero galvanizado en caliente, ángulo 20°/0°, avance de 2 metros para luminaria, incluye cable encauchetado 3x12AWG, sistema de sujeción, suministro e instalación	und	33,0	$628.320,00	$20.734.560,00	33,0	$20.734.560,00	33,0		$20.734.560,00
2.13	Luminaria de 16 leds, 30W, 3300 lm, 120-277V de acuerdo con estudio fotométrico, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	und	6,0	$1.851.800,00	$11.110.800,00	6,0	$11.110.800,00	6,0		$11.110.800,00
2.14	Luminaria de 16 leds, 38W,4200 lm, 120-277V de acuerdo con estudio fotométrico, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	und	180,0	$1.933.540,00	$348.037.200,00	171,0	$330.635.340,00	171,0		$330.635.340,00

ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 51 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
				26	08	2024

2,15	Estructura de retención sencilla LA-321, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	18,0	$170.176,00	$3.063.168,00	8,0	$1.361.408,00	8,0	$1.361.408,00
2,16	Estructura de suspensión LA-320, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	116,0	$131.431,00	$15.245.996,00	116,0	$15.245.996,00	116,0	$15.245.996,00
2,17	Estructura de retención doble LA-327, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	61,0	$407.390,00	$24.850.790,00	61,0	$24.850.790,00	61,0	$24.850.790,00
2,18	Estructura de paso con derivación LA-322, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	0,0	$309.236,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00
2,19	Estructura de transición de red abierta a red trenzada L-3010, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	0,0	$256.441,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00
2,2	Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable para Terminal de ramal en baja tensión	und	61,0	$597.080,00	$36.421.880,00	51,0	$30.451.080,00	51,0	$30.451.080,00
2,21	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2 + 1 x 1/0 (3x35 mm²+ 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	5.450,0	$49.691,00	$270.815.950,00	5.450,0	$270.815.950,00	5.450,0	$270.815.950,00
2,22	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2/0 + 1 x 1/0 (3x70 mm²+ 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	168,47	$82.000,00	$13.814.540,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00
2,23	Gabinete de medida tipo intemperie, incluye medida y accesorios. Suministro e Instalación	und	4,0	$6.969.008,00	$27.876.032,00	4,0	$27.876.032,00	4,0	$27.876.032,00
2,24	Letrero advertencia "USO EXCLUSIVO PARA ALUMBRADO PUBLICO", suministro, transporte e instalación	und	186,0	$101.645,00	$18.905.970,00	184,0	$18.702.680,00	184,0	$18.702.680,00
2,25	Plaqueta marcación fases, suministro, transporte e instalación	und	744,0	$69.649,00	$51.818.856,00	736,0	$51.261.664,00	736,0	$51.261.664,00
2,26	Plaqueta marcación características luminaria, suministro, transporte e instalación	und	186,0	$41.176,00	$7.658.736,00	184,0	$7.576.384,00	184,0	$7.576.384,00
2,27	Reubicación de bajante para acometidas subterráneas	und	1,0	$420.254,00	$420.254,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00
3	**SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN**								
3,1	Estructura 710 Transformador monofásico 5 KVA 13.2 KV/480-240V, suministro, transporte y montaje	und	4,0	$8.801.787,00	$35.207.148,00	4,0	$35.207.148,00	4,0	$35.207.148,00
3.2	Puesta a tierra para transformador en acero inoxidable. Incluye: 10 m de conductor de acero inoxidable tipo fleje 7/8" x 1.2 mm, 3 varillas de acero inoxidable de 5/8" x 2,44 m, suelo artificial, accesorios de montaje. Suministro e instalación	und	1,0	$3.277.701,00	$3.277.701,00	1,0	$3.277.701,00	1,0	$3.277.701,00
3.3	Puesta a tierra para transformador en acero inoxidable. Incluye: 15 m de conductor de acero inoxidable tipo fleje 7/8" x 1.2 mm, 4 varillas de acero inoxidable de 5/8" x 2,44 m, suelo artificial, accesorios de montaje. Suministro e instalación	und	2,0	$4.348.284,00	$8.696.568,00	2,0	$8.696.568,00	2,0	$8.696.568,00
3.4	Puesta a tierra para transformador en acero inoxidable. Incluye: 15 m de conductor de acero inoxidable tipo fleje 7/8" x 1.2 mm, 4 varillas de acero inoxidable de 5/8" x 2,44 m, suelo artificial, tierra negra, accesorios. Suministro e instalación	und	1,0	$8.926.172,00	$8.926.172,00	1,0	$8.926.172,00	1,0	$8.926.172,00
4	**DESMANTELANIENTO DE REDES EXISTENTES**								
4,1	Deshincada, traslado y entrega de poste de ferroconcreto de 12 m en subestación ENERCA Villanueva	und	0,0	$680.919,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00

ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO DE OBRA No. 51 DE 2024								Fecha	DD	MM	AAAA
									26	08	2024
4,2	Deshincada, traslado y entrega de poste de ferroconcreto de 8 m en subestación ENERCA Villanueva	und	5,0	$520.703,00	$2.603.515,00	0,0	$0,00	0,0			$0,00
4,3	Traslado de estructuras red de media tensión	und	0,0	$231.378,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0			$0,00
4,4	Traslado de transformador existente	und	0,0	$497.702,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0			$0,00
4,5	Desmantelamiento y entrega de red de media tensión existente a ENERCA.	m	0,0	$4.925,00	$0,00	0,0	$0,00	0,0			$0,00
4,6	Desmantelamiento y entrega de red de baja tensión existente a ENERCA.	m	191,0	$4.925,00	$940.675,00	0,0	$0,00	0,0			$0,00
4,7	Retiro y entrega de luminaria existente a la alcaldía municipal de Villanueva.	und	14,0	$191.638,00	$2.682.932,00	0,0	$0,00	0,0			$0,00
5	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP1	Suministro, transporte y montaje estructura LA-476 PARA 13.2 KV	und	1,0	$1.620.525,14	$1.620.525,14	0,0	$0,00	0,0			$0,00
NP2	Suministro, transporte y montaje estructura LA-466 PARA 13.2 KV	und	1,0	$966.307,11	$966.307,11	0,0	$0,00	0,0			$0,00
NP3	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$2.453.963,04	$4.907.926,08	0,0	$0,00	0,0			$0,00
NP4	Suministro y vestida de percha de 3 puestos	und	3,0	$230.685,61	$692.056,83	0,0	$0,00	0,0			$0,00

COSTOS DIRECTOS	**$1.130.330.654,16**	**1.079.051.214,49**	**1.079.051.214,49**
ADMINISTRACION 27%	**$305.189.276,62**	**291.343.827,91**	**291.343.827,91**
IMPREVISTOS 2%	**$22.606.613,08**		**0,00**
UTILIDAD 5%	**$56.516.532,71**	**53.952.560,72**	**53.952.560,72**
AJUSTE AL PESO	**$0,43**	**-0,12**	**-0,12**
SUBTOTAL (AJUSTADO AL PESO)	$1.514.643.077,00	1.424.347.603,00	1.424.347.603,00
PMT	$69.762.434,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OBRAS	$1.584.405.511,00	1.424.347.603,00	1.424.347.603,00
INSPECCION RETIE Y RETILAP	$17.255.000,00	0,00	**0,00**
CORTE DE ENERGIA PARA REALIZAR TRABAJOS	$7.637.362,00	0,00	**0,00**
VALOR TOTAL	**$1.609.297.873,00**	**1.424.347.603,00**	**1.424.347.603,00**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SI

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
12/03/2024	ACTA ACLARATORIA	1	ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO	INCLUSION EN EL LITERAL C2-GARANTIAS DEL AMPARO APLICABLE DEL BUEN MANEJO DE ANTICIPO Y SE AJUSTA EL RUBRO
23/07/2024	PRORROGA	1	PRORROGA AL PLAZO N°1	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA N° 051 DEL 16 DE ENERO DE 2024

ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 51	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	08	2024

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑##### NO ☑FALSO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$804.649.308,50	24/07/2024	27/02/2024	6/01/2025
Cumplimiento	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$160.929.861,70	24/07/2024	27/02/2024	6/01/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$160.929.861,70	24/07/2024	27/02/2024	6/09/2027
Resp. civil extracontractual	57-40-101002223	SEGUROS DEL ESTADO	$160.929.861,70	24/07/2024	27/02/2024	6/01/2025
Estabilidad de la Obra	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$321.859.723,40	24/07/2024	6/08/2024	6/08/2029
Calidad	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$321.859.723,40	24/07/2024	6/08/2024	6/08/2025
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A

Cual?

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Pro-Desarrollo Departamental	Pro-Deporte	Pro-Unitropico
CONTRATO DE OBRA N° 051 DE 2024	16167	25/01/2024	$0	$15.940.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	4635	25/01/2024	$0	$0	$47.820.300	$0	$0	$0	$0	$0
	4923	25/01/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$15.940.100	$0	$0
	2353	25/01/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$39.850.000	$0
	870	25/01/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.910.200
CONTRATO DE OBRA N° 051 DE 2024 (AJUSTE)	17915	12/03/2024	$0	$152.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	4893	12/03/2024	$0	$0	$458.700	$0	$0	$0	$0	$0
	5183	12/03/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$152.900	$0	$0
	2590	12/03/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$382.200	$0
	1419	12/03/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$229.300

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
feb-24	9466814732	$640.800	$820.100	$27.200	$102.800	$154.000	$205.300	N/A	N/A
mar-24	9466836221	$1.875.800	$2.400.800	$78.700	$300.400	$450.300	$600.400	N/A	N/A
abr-24	9466837911	$1.935.800	$2.476.600	$81.200	$309.800	$464.500	$619.300	N/A	N/A
may-24	9467380513	$2.162.400	$2.767.800	$90.600	$346.200	$519.100	$692.100	N/A	N/A
jun-24	9469921507	$2.162.400	$2.767.800	$90.600	$346.200	$519.100	$692.100	N/A	N/A
jul-24	9471595156	$1.446.100	$1.851.000	$60.600	$231.600	$347.200	$462.900	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME ACTA PARCIAL No. 1	FISICO	CARPETA	425	AVANCE DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 27 FEBRERO 2024 HASTA EL 31 DE JULIO 2024	UNA (01)

ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 51	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	08	2024

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.001.03.13.38	00AD-2102-1900-2023-00585-0056-SSF	116	28/12/2023	1.609.298.617	130	16/01/2024	1.609.298.617
00AD-2102-1900-2023-00585-0056	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	10523	28/12/2023	1.609.298.617	1224	2/02/2024	1.609.298.617

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA N° _4_ PARCIAL N°_1	$ 1.424.347.603,00	Anticipo	$ 804.649.309,00	$ 619.698.294,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		2023005850056 AD 20% del SGR					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CPS N°051/2024	1	16/01/2024	$ 1.609.298.617			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	27/02/2024				$ 804.649.309
Valor Modificado segun Acta de modificacion N°1	Modificacion N°1	3	22/08/2024	-$ 744			
Valor presente acta	Acta Parcial N°1	4	26/08/2024		$ 1.424.347.603	$ 804.649.309	$ 619.698.294
			TOTALES	**$ 1.609.297.873**	**$ 1.424.347.603**	**$ 804.649.309**	**$ 1.424.347.603**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 184.950.270		$ 184.950.270
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					——		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 1.609.297.873**	**$ 1.609.297.873**		**$ 1.609.297.873**

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 4 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 51	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	08	2024

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

El valor amortizado en la presente acta corresponde al 100 % del valor del anticipo, para dar cumplimiento a la forma de pago estipulada en la Clausula Segunda del presente contrato de obra.

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 26 de agosto de 2024

JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO
R/L CONSTRUINTER S.A.S
CONTRATISTA

GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA
R/L HABITARQ INTEGRAL SAS
INTERVENTOR

Enterado

CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA
Con funciones asignadas de Líder de supervisión e interventoría,
Según AGG N° 566 del 9 de Agosto de 2024.
SUPERVISOR

Elaboró: *CARLOS ORLANDO CARDENAS*
Apoyo a la supervisión

Revisó: *Jhosman Enrique Carvajal Guarin*
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Gerente Área

Original: oficina Contratación

1era copia :Interventor

2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
26/08/2024	CONTRATO	DE OBRA	N°	51	DE 2024

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
CONTRATISTA:	CONSTRU-INTER S.A.S.			
NIT:	844.003.568-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO			
C.C.	86.079.035 EXPEDIDA EN V/VICENCIO			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	1			
INTERVENTOR:	HABITARQ INTEGRAL SAS R/L GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA			
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	26/08/2024			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				1.424.347.603
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				1.424.347.603

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38901) SGR	VILLANUEVA	SERV MTTO	100%	1.424.347.603,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	1.424.347.603,00
TOTAL CERTIFICACION					100%	1.424.347.603,00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 26 AGOSTO DE 2024

CONSTRUINTER S.A.S.
R/L JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO
CONTRATISTA

HABITARQ INTEGRAL SAS
R/L GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA
INTERVENTOR

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA – CONTRATO DE CONSULTORIA No 082 DE 2024 CELEBRADO ENTRE HABITARQ INTEGRAL S.A.S. R/L GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSTRUINTER S.A.S., contrato de OBRA No. 051 de 2024, con NIT 844.003.568-7, ejecutó a satisfacción las CANTIDADES DE OBRA que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES (CANTIDADES DE OBRA) EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	**RED DE MEDIA TENSIÓN**						
1,1	Replanteo en media tensión	km	0,32	$682.846,00	$218.510,72	0,32	$218.510,72
1,2	Poste de Concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	5,0	$4.509.189,00	$22.545.945,00	5,0	$22.545.945,00
1,3	Poste de Concreto 14 m x 750 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$7.346.029,00	$14.692.058,00	2,0	$14.692.058,00
1,4	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$3.614.937,00	$7.229.874,00	2,0	$7.229.874,00
1,5	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	11,0	$116.014,00	$1.276.154,00	11,0	$1.276.154,00
1,6	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	2,0	$535.835,00	$1.071.670,00	2,0	$1.071.670,00
1.7	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2KV, final del circuito, suministro y vestida, incluye DPS por cambio de red abierta a compacta	und	4,0	$1.796.812,00	$7.187.248,00	4,0	$7.187.248,00
1,8	Estructura P-511, suministro, transporte y montaje	und	1,0	$526.066,00	$526.066,00	1,0	$526.066,00
1,9	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	4,0	$512.353,00	$2.049.412,00	4,0	$2.049.412,00
1,10	Estructura R-550, con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	0,0	$1.139.349,00	$0,00	0,0	$0,00
1,11	Espaciador angular 15KV, suministro y colocación	und	53,0	$111.144,00	$5.890.632,00	53,0	$5.890.632,00
1,12	Cimentación para poste de 10/12 m	und	62,0	$184.324,00	$11.428.088,00	62,0	$11.428.088,00
1,13	Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 2), suministro, tendido y tensionado.	m	320,0	$61.105,00	$19.553.600,00	274,0	$16.742.770,00
1,14	Cable mensajero en acero extra reforzado Ø 3/8" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado.	m	320,0	$13.342,00	$4.269.440,00	274,0	$3.655.708,00
1,15	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación	und	4,0	$957.223,00	$3.828.892,00	4,0	$3.828.892,00
2	**RED DE BAJA TENSIÓN**						
2,1	Replanteo en baja tensión	km	5,45	$682.846,00	$3.721.510,70	5,45	$3.721.510,70
2,2	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	174,0	$98.119,00	$17.072.706,00	174,0	$17.072.706,00
2,3	Poste metálico de 18 m x 1350 kgf galvanizado en caliente, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	1,0	$17.507.943,00	$17.507.943,00	1,0	$17.507.943,00
2,4	Poste de Concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	61,0	$2.419.230,00	$147.573.030,00	59,0	$142.734.570,00
2,5	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	106,0	$1.820.109,00	$192.931.554,00	106,0	$192.931.554,00
2,6	Poste de Concreto 8 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$2.046.871,00	$4.093.742,00	2,0	$4.093.742,00
2,7	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4,0	$1.447.206,00	$5.788.824,00	4,0	$5.788.824,00
2,8	Cimentación para poste de 18 m	und	1,0	$492.404,00	$492.404,00	1,0	$492.404,00

2,9	Cimentación para poste de 14/16 m.	und	5,0	$415.063,00	$2.075.315,00	5,0	$2.075.315,00
2,1	Cimentación para poste de 8 m	und	2,0	$134.843,00	$269.686,00	2,0	$269.686,00
2.11	Brazo de 1 1/2" en acero galvanizado en caliente, ángulo 52°/0°, avance de 2 metros para luminaria, incluye cable encauchetado 3x12AWG, sistema de sujeción, suministro e instalación	und	153,0	$653.938,00	$100.052.514,00	144,0	$94.167.072,00
2.12	Brazo de 1 1/2" en acero galvanizado en caliente, ángulo 20°/0°, avance de 2 metros para luminaria, incluye cable encauchetado 3x12AWG, sistema de sujeción, suministro e instalación	und	33,0	$628.320,00	$20.734.560,00	33,0	$20.734.560,00
2.13	Luminaria de 16 leds, 30W, 3300 lm, 120-277V de acuerdo con estudio fotométrico, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	und	6,0	$1.851.800,00	$11.110.800,00	6,0	$11.110.800,00
2.14	Luminaria de 16 leds, 38W,4200 lm, 120-277V de acuerdo con estudio fotométrico, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	und	180,0	$1.933.540,00	$348.037.200,00	171,0	$330.635.340,00
2,15	Estructura de retención sencilla LA-321, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	18,0	$170.176,00	$3.063.168,00	8,0	$1.361.408,00
2,16	Estructura de suspensión LA-320, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	116,0	$131.431,00	$15.245.996,00	116,0	$15.245.996,00
2,17	Estructura de retención doble LA-327, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	61,0	$407.390,00	$24.850.790,00	61,0	$24.850.790,00
2,18	Estructura de paso con derivación LA-322, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	0,0	$309.236,00	$0,00	0,0	$0,00
2,19	Estructura de transición de red abierta a red trenzada L-3010, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	0,0	$256.441,00	$0,00	0,0	$0,00
2,2	Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable para Terminal de ramal en baja tensión	und	61,0	$597.080,00	$36.421.880,00	51,0	$30.451.080,00
2,21	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2 + 1 x 1/0 (3x35 mm²+ 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	5.450,0	$49.691,00	$270.815.950,00	5.450,0	$270.815.950,00
2,22	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2/0 + 1 x 1/0 (3x70 mm²+ 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	168,47	$82.000,00	$13.814.540,00	0,0	$0,00
2,23	Gabinete de medida tipo intemperie, incluye medida y accesorios. Suministro e Instalación	und	4,0	$6.969.008,00	$27.876.032,00	4,0	$27.876.032,00
2,24	Letrero advertencia "USO EXCLUSIVO PARA ALUMBRADO PUBLICO", suministro, transporte e instalación	und	186,0	$101.645,00	$18.905.970,00	184,0	$18.702.680,00
2,25	Plaqueta marcación fases, suministro, transporte e instalación	und	744,0	$69.649,00	$51.818.856,00	736,0	$51.261.664,00
2,26	Plaqueta marcación características luminaria, suministro, transporte e instalación	und	186,0	$41.176,00	$7.658.736,00	184,0	$7.576.384,00
2,27	Reubicación de bajante para acometidas subterráneas	und	1,0	$420.254,00	$420.254,00	0,0	$0,00
3	**SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN**						
3,1	Estructura 710 Transformador monofásico 5 KVA 13.2 KV/480-240V, suministro, transporte y montaje	und	4,0	$8.801.787,00	$35.207.148,00	4,0	$35.207.148,00
3.2	Puesta a tierra para transformador en acero inoxidable. Incluye: 10 m de conductor de acero inoxidable tipo fleje 7/8" x 1.2 mm, 3 varillas de acero inoxidable de 5/8" x 2,44 m, suelo artificial, accesorios de montaje. Suministro e instalación	und	1,0	$3.277.701,00	$3.277.701,00	1,0	$3.277.701,00
3.3	Puesta a tierra para transformador en acero inoxidable. Incluye: 15 m de conductor de acero inoxidable tipo fleje 7/8" x 1.2 mm, 4 varillas de acero inoxidable de 5/8" x 2,44 m, suelo artificial, accesorios de montaje. Suministro e instalación	und	2,0	$4.348.284,00	$8.696.568,00	2,0	$8.696.568,00
3.4	Puesta a tierra para transformador en acero inoxidable. Incluye: 15 m de conductor de acero inoxidable tipo fleje 7/8" x 1.2 mm, 4 varillas de acero inoxidable de 5/8" x 2,44 m, suelo artificial, tierra negra, accesorios. Suministro e instalación	und	1,0	$8.926.172,00	$8.926.172,00	1,0	$8.926.172,00
4	**DESMANTELANIENTO DE REDES EXISTENTES**						

4,1	Deshincada, traslado y entrega de poste de ferroconcreto de 12 m en subestación ENERCA Villanueva	und	0,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
4,2	Deshincada, traslado y entrega de poste de ferroconcreto de 8 m en subestación ENERCA Villanueva	und	5,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
4,3	Traslado de estructuras red de media tensión	und	0,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
4,4	Traslado de transformador existente	und	0,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
4,5	Desmantelamiento y entrega de red de media tensión existente a ENERCA.	m	0,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
4,6	Desmantelamiento y entrega de red de baja tensión existente a ENERCA.	m	191,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
4,7	Retiro y entrega de luminaria existente a la alcaldia municipal de Villanueva.	und	14,0	$0,00	$0,00	0,0	$0,00
5	**ITEMS NO PREVISTOS**						
NP1	Suministro, transporte y montaje estructura LA-476 PARA 13.2 KV	und	1,0	$1.620.525,14	$1.620.525,14	0,0	$0,00
NP2	Suministro, transporte y montaje estructura LA-466 PARA 13.2 KV	und	1,0	$966.307,11	$966.307,11	0,0	$0,00
NP3	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,0	$2.453.963,04	$4.907.926,08	0,0	$0,00
NP4	Suministro y vestida de percha de 3 puestos	und	3,0	$230.685,61	$692.056,83	0,0	$0,00
	COSTOS DIRECTOS				**$1.130.330.654,16**		**1.079.051.214,49**
	ADMINISTRACION 27%				**$305.189.276,62**		**291.343.827,91**
	IMPREVISTOS 2%				**$22.606.613,08**		
	UTILIDAD 5%				**$56.516.532,71**		**53.952.560,72**
	AJUSTE AL PESO				**$0,43**		**-0.12**
	SUBTOTAL (AJUSTADO AL PESO)				$1.514.643.077,00		1.424.347.603,00
	PMT				$69.762.434,00		0,00
	SUBTOTAL OBRAS				$1.584.405.511,00		1.424.347.603,00
	INSPECCION RETIE Y RETILAP				$17.255.000,00		0,00
	CORTE DE ENERGIA PARA REALIZAR TRABAJOS				$7.637.362,00		0,00
	VALOR TOTAL				**$1.609.297.873,00**		**1.424.347.603,00**

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de OBRA 051 de 2024 se encuentran al día, debidamente actualizadas.

Adicionalmente se CERTIFICA que el contratista de obra, ha presentado el informe correspondiente a la inversión del Anticipo de obra, el cual cumple con lo presentado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado para el inicio del contrato; esta interventoría CERTIFICA que ha revisado los soportes presentados, y se ha verificado los movimientos del manejo de la cuenta conjunta y los rendimientos financieros generados a la fecha.

Así mismo se CERTIFICA que CONSTRUNTER S.A.S., se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	No de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compensación	FIC
Febrero 2024	9466814732	$640.800	$820.100	$27.200	$102.800	$154.000	$205.300	-

Periodo de cotización	No de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compensación	FIC
Marzo 2024	9466836221	$1.875.800	$2.400.800	$78.700	$300.400	$450.300	$600.400	-
Abril 2024	9466837911	$1.935.000	$2.476.600	$81.200	$309.800	$464.500	$619.300	-
Mayo 2024	9467380513	$2.162.400	$2.767.800	$90.600	$346.200	$519.100	$692.100	-
Junio 2024	9469921507	$2.162.400	$2.767.800	$90.600	$346.200	$519.100	$692.100	-
Julio 2024	9471595156	$1.446.100	$1.851.000	$60.600	$231.600	$347.200	$462.900	-

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE PARCIAL N° 1

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024.

JUAN CARLOS RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA

MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO
CONTADOR PÚBLICO - INTERVENTORIA
T.P. 158750-T

NELSON JAIME CARRILLO PEÑA
Contador Público Universidad
Cooperativa de Colombia Asesoría
Contable y Tributaria

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL NO.96988-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Yo **NELSON JAIME CARRILLO PEÑA**, identificado con cedula de ciudadanía 86.041.809 de Villavicencio, y con tarjeta profesional Nº.96988 –T de la Junta Central de Contadores de Colombia; en mi condición de REVISOR FISCAL de la empresa **CONSTRUINTER S.A.S** identificada con Nit. 844.003.568-7 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa, **CERTIFICO** el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal (salud, riesgos profesionales, pensión, ICBF, SENA y caja de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la empresa **CONSTRU-INTER S.A.S** identificada con Nit **844.003.568-7**

Así mismo certifico que se han realizado los pagos oportunamente en los últimos tres (3) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide a solicitud del interesado a los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024) en Villanueva – Casanare.

Atentamente,

NELSON JAIME CARRILLO PEÑA
Revisor Fiscal
T.P 96988-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 8 3 0 A 6 0 C 2 F E 4 F 2 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON JAIME CARRILLO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86041809 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 96988-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.041.809**

CARRILLO PEÑA

APELLIDOS

NELSON JAIME

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1973**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-AGO-1991 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4688000-00192370-M-0086041809-20091030 0017585371A 1 30900161


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
96988-T
NELSON JAIME
CARRILLO PEÑA
C.C. 80041809
RESOLUCION INSCRIPCION 20a FECHA 2003/11/2
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS
106794


FIRMA DEL TITULAR
016466
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003568	7	CONSTRU-INTER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERCA CTO 051 2024	calle 8 18 30	YOPAL-CASANARE	3112441971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9466814732	9466814732	E	2024/03/15	2024/05/10	BANCO DE BOGOTA	56	$1,950,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80152561	AGUILAR DANIEL	25-14	11	$1,843,072	$294,900	EPS005	11	$1,843,072	$230,400	CCF69	11	$1,843,072	$73,800	14-23	11	$1,843,072	$9,700	11	$1,843,072	$92,200
2	CC	9398282	ARCHILA FRANK	25-14	16	$2,345,728	$375,400	EPS005	16	$2,345,728	$293,300	CCF69	16	$2,345,728	$93,900	14-23	16	$2,345,728	$12,300	16	$2,345,728	$117,400
3	CC	7230937	QUEVEDO GERMAN	230301	4	$278,787	$44,700	EPS037	4	$278,787	$34,900	CCF69	4	$278,787	$11,200	14-23	4	$278,787	$1,500	4	$278,787	$14,000
4	CC	74811779	REYES ARMANDO	230301	4	$250,908	$40,200	EPS037	4	$250,908	$31,400	CCF69	4	$250,908	$10,100	14-23	4	$250,908	$1,400	4	$250,908	$12,700
5	CC	1006441357	REYES WILFAR	230301	4	$173,334	$27,800	MIN002	4	$173,334	$21,700	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$173,334	$8,800
Total	**Afiliados(5)**					**$4,891,829**	**$783,000**			**$4,891,829**	**$611,700**			**$4,891,829**	**$196,000**			**$4,891,829**	**$25,900**		**$4,891,829**	**$245,100**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$783,000	$37,100	$0	$820,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$670,300	$31,700	$0	$702,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$112,700	$5,400	$0	$118,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$25,900	$1,300	$0	$27,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$25,900	$1,300	$0	$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$196,000	$9,300	$0	$205,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$196,000	$9,300	$0	$205,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$611,700	$29,100	$0	$640,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$21,700	$1,100	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$66,300	$3,200	$0	$69,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$523,700	$24,800	$0	$548,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$147,000	$7,000	$0	$154,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$147,000	$7,000	$0	$154,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$98,100	$4,700	$0	$102,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$98,100	$4,700	$0	$102,800
TOTAL				5	$1,861,700	$88,500	$0	$1,950,200

2024/08/26 09:39 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003568	7	CONSTRU-INTER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERCA CTO 051 2024	calle 8 18 30	YOPAL-CASANARE	3112441971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	9466837911	9466837911	E	2024/05/17	2024/05/10	BANCO DE BOGOTA	0	$5,886,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80152561	AGUILAR DANIEL	25-14	30	$5,026,560	$804,300	EPS005	30	$5,026,560	$628,400	CCF69	30	$5,026,560	$201,100	14-23	30	$5,026,560	$26,300	30	$5,026,560	$251,400
2	CC	9398282	ARCHILA FRANK	25-14	30	$4,398,240	$703,800	EPS005	30	$4,398,240	$549,800	CCF69	30	$4,398,240	$176,000	14-23	30	$4,398,240	$23,000	30	$4,398,240	$220,000
3	CC	1118529201	BERNAL EDISON	230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$48,800	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$2,100	9	$390,000	$19,500
4	CC	1003534144	GUAJE EDWIN	230301	9	$390,000	$62,400	EPS017	9	$390,000	$48,800	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$2,100	9	$390,000	$19,500
5	CC	7230937	QUEVEDO GERMAN	230301	30	$2,090,900	$334,600	EPS037	30	$2,090,900	$261,400	CCF69	30	$2,090,900	$83,700	14-23	30	$2,090,900	$11,000	30	$2,090,900	$104,700
6	CC	74811779	REYES ARMANDO	230301	30	$1,881,810	$301,100	EPS037	30	$1,881,810	$235,300	CCF69	30	$1,881,810	$75,300	14-23	30	$1,881,810	$9,900	30	$1,881,810	$94,200
7	CC	1006441357	REYES WILFAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(7)**					$15,477,510	$2,476,600			$15,477,510	$1,935,000			$15,477,510	$619,300			$15,477,510	$81,200		$15,477,510	$774,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,476,600	$0	$0	$2,476,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,508,100	$0	$0	$1,508,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$968,500	$0	$0	$968,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$81,200	$0	$0	$81,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$81,200	$0	$0	$81,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$619,300	$0	$0	$619,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$619,300	$0	$0	$619,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,935,000	$0	$0	$1,935,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,800	$0	$0	$48,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$545,500	$0	$0	$545,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,178,200	$0	$0	$1,178,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$464,500	$0	$0	$464,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$464,500	$0	$0	$464,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$309,800	$0	$0	$309,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$309,800	$0	$0	$309,800
TOTAL				**7**	**$5,886,400**	**$0**	**$0**	**$5,886,400**

2024/08/26 09:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003568	7	CONSTRU-INTER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERCA CTO 051 2024	calle 8 18 30	YOPAL-CASANARE	3112441971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9466836221	9466836221	E	2024/04/15	2024/05/10	BANCO DE BOGOTA	25	$5,706,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80152561	AGUILAR DANIEL	25-14	30	$5,026,560	$804,300	EPS005	30	$5,026,560	$628,400	CCF69	30	$5,026,560	$201,100	14-23	30	$5,026,560	$26,300	30	$5,026,560	$251,400
2	CC	9398282	ARCHILA FRANK	25-14	30	$4,398,240	$703,800	EPS005	30	$4,398,240	$549,800	CCF69	30	$4,398,240	$176,000	14-23	30	$4,398,240	$23,000	30	$4,398,240	$220,000
3	CC	7230937	QUEVEDO GERMAN	230301	30	$2,090,900	$334,600	EPS037	30	$2,090,900	$261,400	CCF69	30	$2,090,900	$83,700	14-23	30	$2,090,900	$11,000	30	$2,090,900	$104,700
4	CC	74811779	REYES ARMANDO	230301	30	$1,881,810	$301,100	EPS037	30	$1,881,810	$235,300	CCF69	30	$1,881,810	$75,300	14-23	30	$1,881,810	$9,900	30	$1,881,810	$94,200
5	CC	1006441357	REYES WILFAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(5)**					**$14,697,510**	**$2,351,800**			**$14,697,510**	**$1,837,400**			**$14,697,510**	**$588,100**			**$14,697,510**	**$77,000**		**$14,697,510**	**$735,300**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$2,351,800	$49,000	$0	$2,400,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,508,100	$31,400	$0	$1,539,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$843,700	$17,600	$0	$861,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$77,000	$1,700	$0	$78,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$77,000	$1,700	$0	$78,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$588,100	$12,300	$0	$600,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$588,100	$12,300	$0	$600,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,837,400	$38,400	$0	$1,875,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$3,400	$0	$165,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$496,700	$10,400	$0	$507,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,178,200	$24,600	$0	$1,202,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$441,100	$9,200	$0	$450,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$441,100	$9,200	$0	$450,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$294,200	$6,200	$0	$300,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$294,200	$6,200	$0	$300,400
TOTAL				5	$5,589,600	$116,800	$0	$5,706,400

2024/08/26 09:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003568	7	CONSTRU-INTER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERCA CTO 051 2024	calle 8 18 30	YOPAL-CASANARE	3112441971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	773141885	9469921507	E	2024/07/16	2024/07/15	BANCOLOMBIA	0	$6,578,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80152561	AGUILAR DANIEL	25-14	30	$5,026,560	$804,300	EPS005	30	$5,026,560	$628,400	CCF69	30	$5,026,560	$201,100	14-23	30	$5,026,560	$26,300	30	$5,026,560	$251,400
2	CC	9398282	ARCHILA FRANK	25-14	30	$4,398,240	$703,800	EPS005	30	$4,398,240	$549,800	CCF69	30	$4,398,240	$176,000	14-23	30	$4,398,240	$23,000	30	$4,398,240	$220,000
3	CC	1118529201	BERNAL EDISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1003534144	GUAJE EDWIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
5	CC	7230937	QUEVEDO GERMAN	230301	30	$2,090,900	$334,600	EPS037	30	$2,090,900	$261,400	CCF69	30	$2,090,900	$83,700	14-23	30	$2,090,900	$11,000	30	$2,090,900	$104,700
6	CC	74811779	REYES ARMANDO	230301	30	$1,881,810	$301,100	EPS037	30	$1,881,810	$235,300	CCF69	30	$1,881,810	$75,300	14-23	30	$1,881,810	$9,900	30	$1,881,810	$94,200
7	CC	1006441357	REYES WILFAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(7)**					$17,297,510	$2,767,800			$17,297,510	$2,162,400			$17,297,510	$692,100			$17,297,510	$90,600		$17,297,510	$865,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,767,800	$0	$0	$2,767,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,508,100	$0	$0	$1,508,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,259,700	$0	$0	$1,259,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$90,600	$0	$0	$90,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$90,600	$0	$0	$90,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$692,100	$0	$0	$692,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$692,100	$0	$0	$692,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,162,400	$0	$0	$2,162,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$659,200	$0	$0	$659,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,178,200	$0	$0	$1,178,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$519,100	$0	$0	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$519,100	$0	$0	$519,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$346,200	$0	$0	$346,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$346,200	$0	$0	$346,200
TOTAL				7	$6,578,200	$0	$0	$6,578,200

2024/08/26 09:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003568	7	CONSTRU-INTER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERCA CTO 051 2024	calle 8 18 30	YOPAL-CASANARE	3112441971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	9467380513	9467380513	E	2024/06/19	2024/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	$6,578,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80152561	AGUILAR DANIEL	25-14	30	$5,026,560	$804,300	EPS005	30	$5,026,560	$628,400	CCF69	30	$5,026,560	$201,100	14-23	30	$5,026,560	$26,300	30	$5,026,560	$251,400
2	CC	9398282	ARCHILA FRANK	25-14	30	$4,398,240	$703,800	EPS005	30	$4,398,240	$549,800	CCF69	30	$4,398,240	$176,000	14-23	30	$4,398,240	$23,000	30	$4,398,240	$220,000
3	CC	1118529201	BERNAL EDISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1003534144	GUAJE EDWIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
5	CC	7230937	QUEVEDO GERMAN	230301	30	$2,090,900	$334,600	EPS037	30	$2,090,900	$261,400	CCF69	30	$2,090,900	$83,700	14-23	30	$2,090,900	$11,000	30	$2,090,900	$104,700
6	CC	74811779	REYES ARMANDO	230301	30	$1,881,810	$301,100	EPS037	30	$1,881,810	$235,300	CCF69	30	$1,881,810	$75,300	14-23	30	$1,881,810	$9,900	30	$1,881,810	$94,200
7	CC	1006441357	REYES WILFAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(7)**					$17,297,510	$2,767,800			$17,297,510	$2,162,400			$17,297,510	$692,100			$17,297,510	$90,600		$17,297,510	$865,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,767,800	$0	$0	$2,767,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,508,100	$0	$0	$1,508,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,259,700	$0	$0	$1,259,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$90,600	$0	$0	$90,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$90,600	$0	$0	$90,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$692,100	$0	$0	$692,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$692,100	$0	$0	$692,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,162,400	$0	$0	$2,162,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$659,200	$0	$0	$659,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,178,200	$0	$0	$1,178,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$519,100	$0	$0	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$519,100	$0	$0	$519,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$346,200	$0	$0	$346,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$346,200	$0	$0	$346,200
TOTAL				7	$6,578,200	$0	$0	$6,578,200

2024/08/26 09:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003568	7	CONSTRU-INTER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERCA CTO 051 2024	calle 8 18 30	YOPAL-CASANARE	3112441971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	859719983	9471595156	E	2024/08/16	2024/08/22	BANCOLOMBIA	6	$4,399,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80152561	AGUILAR DANIEL	25-14	30	$5,026,560	$804,300	EPS005	30	$5,026,560	$628,400	CCF69	30	$5,026,560	$201,100	14-23	30	$5,026,560	$26,300	30	$5,026,560	$251,400
2	CC	9398282	ARCHILA FRANK	25-14	30	$4,398,240	$703,800	EPS005	30	$4,398,240	$549,800	CCF69	30	$4,398,240	$176,000	14-23	30	$4,398,240	$23,000	30	$4,398,240	$220,000
3	CC	7230937	QUEVEDO GERMAN	230301	30	$2,090,900	$334,600	EPS037	30	$2,090,900	$261,400	CCF69	30	$2,090,900	$83,700	14-23	30	$2,090,900	$11,000	30	$2,090,900	$104,700
Total	**Afiliados(3)**					**$11,515,700**	**$1,842,700**			**$11,515,700**	**$1,439,600**			**$11,515,700**	**$460,800**			**$11,515,700**	**$60,300**		**$11,515,700**	**$576,100**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,842,700	$8,300	$0	$1,851,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,508,100	$6,800	$0	$1,514,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$334,600	$1,500	$0	$336,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$60,300	$300	$0	$60,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$60,300	$300	$0	$60,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$460,800	$2,100	$0	$462,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$460,800	$2,100	$0	$462,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,439,600	$6,500	$0	$1,446,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$261,400	$1,200	$0	$262,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,178,200	$5,300	$0	$1,183,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$345,600	$1,600	$0	$347,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$345,600	$1,600	$0	$347,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$230,500	$1,100	$0	$231,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$230,500	$1,100	$0	$231,600
TOTAL				3	$4,379,500	$19,900	$0	$4,399,400

2024/08/26 09:45 PM