GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Chiquinquirá (PR 47+840)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ		

	Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$ 25.055.365.409	$14.550.351.669
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$ 0	$394.282.922

243822	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$ 0	$20.000.000.000
TOTAL				$113.220.552.506	$65.932.727.291	$34.944.634.591

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste de obra definitivo No. 8	$ 69.844.488	$ 204.161	$0	$70.048.649
Acta de ajuste de obra definitivo No. 9	$ 148.244.511	$ 433.330	$0	$148.677.841
Acta de ajuste de obra definitivo No. 10	$ 181.867.320	$ 531.612	$0	$182.398.932
Acta de ajuste de obra definitivo No. 11	$ 200.864.520	$ 587.142	$0	201.451.662
Acta de ajuste de obra definitivo No. 12	$ 216.155.291	$ 631.839	$0	$216.787.130
Acta de ajuste de obra definitivo No. 13	$ 574.482.297	$ 1.679.256	$0	$576.161.553
Acta de ajuste de obra definitivo No. 14	$ 1.101.288.844	$ 3.219.152	$0	$1.104.507.996
Acta de ajuste de obra definitivo No. 15	$ 1.024.823.410	$ 2.995.638	$0	$1.027.819.048
Acta de ajuste de obra definitivo No. 16	$ 1.195.604.725	$ 3.494.845	$0	$1.199.099.570
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$ 7.593.958.623	$ 22.249.620	$0	$7.616.208.243

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 5-11-2022, para el periodo 1 a 31 de octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$68.359.770.320	19.22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$73.910.362.087	20.78
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$8.597.613.097	2.09
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 82.507.975.184	23.19

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 19.22
Meta física ejecutada %: 20.78

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21.960.623.679.2	3009162-7	26/07/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$43.921.247.358.4	3009162-7	26/07/2022	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$65.881.871.037.6	3009162-7	31/12/2022	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 10.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	NA	NA	NA	NA	NA

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		

ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321		20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2.501.190.771	$ 2.501.190.771	$ 0
424321		20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51.047.619	$ 51.047.619	$ 0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.540.367.862	$1.310.456.357	$0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$31.574.857	$31.574.857	$0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$23.295.375	$21.920.723.01	$1.374.651.99
1146622		20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.000.000.000	$0	$1.000.000.000
TOTAL				$5.147.476.485	$4.146.101.832.01	$1.001.374.651.99

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 16	$238.157.215.13	$45.249.870.87	$0	$283.407.086

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 17 De fecha 5-11-2022 para el período de octubre de 2022 el contrato reporta un avance de 13.62% y :

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 4.575.018.252
Total inversión ejecutada: $ 4.575.018.252

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21,22 y 23 de septiembre de 2022	52	Modificación	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.276.176.219,90	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.828.528.659,70	130679 NB-100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 3/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-1423-2022	3/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Oficio con radicado No. 99384 - INFORME ESPECIAL DE POLICIA, TRAMO VIAL ZIPAQUIRA- UBATE,

			KM 40+00, SECTOR PEAJE CASABLANCA, NEMOCON
C971-1432-2022	3/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – comunicación DT-CUN 57179(21/09/2022)- Relacionada con el traslado Memorando No. SMNC 69043 (1/09/2022) - observaciones a los documentos relacionados con el precio unitario de ítem no previsto Subbase Granular Clase A EA<25,
C971-1443-2022	10/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Actas de ajuste de obra definitivas Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 correspondientes a los meses de enero a agosto de 2022.
C971-1452-2022	13/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Concepto de la interventoría sobre las solicitudes presentadas por el contratista con respecto al reconocimiento de pagos adicionales por concepto de estudios y diseños.
C971-1462-2022	18/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Traslado Comunicado D-000001643: Remisión de requerimiento SAU-Z-093
C971-1470-2022	20/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 70 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1492-2022	25/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – Detalle 18418 de QRS 18864 del 18/10/2022 – Relacionado mal estado de la vía que une la variante Zipaquirá con la ruta 45 A 04 (Calle 36), vía denominada cruce de Cogua
C971-1505-2022	25/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Comunicado D-000001674: Atención derrumbe presentado en el PR42 de la

			Ruta 45A04 Zipaquirá – Ubaté.
C971-1514-2022	27/10/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 71 de información solicitada por la Unidad Ejecutora

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Intersección de Paso ancho: Se está realizando la gestión por parte del Invias y la ANI para liberar el tramo y permitir la intervención con el contrato 989-2021. La ANI se pronunció ofreciendo la cesión del tramo y adicionalmente la operación de la glorieta. Se evaluó la alternativa de la obtención de un permiso de intervención a la ANI para la ejecución de las obras en esta intersección.

Durante el presente mes queda en firme la modificación no 1 al contrato 971 de 2021 en la cual se realiza el traslado de recursos por valor de $ 1.000.000.000 de la vigencia del año 2029 al año 2022, con el fin garantizar la continuidad del control y seguimiento de las obras en la Variante de Zipaquirá.

Continúan las dificultades del contratista para consecución de fuentes de materiales que cumplan con la totalidad de las especificaciones para el suministro necesario de material de subbase y terraplén.

Traslado de redes eléctricas: Ya se aprobó por parte del Invias los ítems de traslado de redes eléctricas para la Variante de Zipaquirá y se realizó la orden de servicios a empresa de servicios públicos Enel por parte del Contratista, sin embargo, por políticas administrativas de la empresa, no ha sido posible iniciar el traslado de redes eléctricas, el cual se proyecta empezar en el mes de noviembre de 2022.

Obra hidráulica Quebrada Susagua: Continua la gestión en la revisión de los ajustes de estudios y diseños, así como los precios unitarios no previsto de la la obra hidráulica para el cruce de la quebrada Susagua, con la cual se permite establecer la conexión de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá con la intersección de la calle 8.

Se encuentra en revisión las alternativas para la mitigación en el talud del sector del Picacho ruta 45A04 entre PR 31 y PR 32. Por otra parte, se ha presentado dificultades con el propietario que

actualmente realiza los trabajos en el cerro del Picacho 1, debido a las falencias en la señalización vial e intermitencia en las actividades.

Continúan las actividades del rescate arqueológico No 3, ubicado en el frente No 2 en el sector de ave colombiana, el cual se espera finalizar en el mes de noviembre de 2022 para dar continuidad con la construcción de la glorieta. Se ha presentado dificultades para la contratación de personal de la zona, así como índices altos de deserción del personal contratado.

Cruce de Cogua K 4+760: Se llevo a cabo trabajos de mantenimiento en la vía cruce de Cogua consistentes en la colocación de material de terraplén para subir la rasante de la vía y en la limpieza canal que va paralelo a la vía para mejorar el manejo de aguas.

El 27 de octubre de 2022 en comité técnico celebrado con el Invias se programa para el 9 de noviembre de 2022 reunión para estudiar la adición a la bolsa de estudios y diseños en mesa de trabajo comprometidos con colombiana.

Acorde a las observaciones emitidas por el ANLA en visita realizada el 19 de agosto de 2022 a la obra en el presente mes fueron atendidas por el contratista y la interventoría a través del Invias y se han venido atendiendo los requerimientos de los informes de cumplimiento ambiental (ICA) 1 e ICA 2 del ANLA.

La contratista continua con diseños de fase 3 del tramo entre el Peaje de Casablanca – Ubaté, en presente periodo se han ajustes para las correcciones de los volúmenes presentados por el contratista. Se continuaron los recorridos los días 5 y 6 de octubre de 2022 con Enel – Codensa, para la identificación de la interferencia de redes de media y baja tensión con el proyecto del diseño geométrico de la segunda calzada entre peaje de Casablanca – Ubaté.

En el presente mes se ejecutaron actividades de tapa huecos entre el tramo Ubaté – Chiquinquirá, actividad que se debe realizar constantemente debido al estado de la vía. Sin embargo, se ha visto interrumpida en parte por las condiciones climáticas presentadas en el mes

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad relacionados con la obra los cuales han sido traslados a la Interventoría.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han presentado novedades.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND