GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Chiquinquirá (PR 47+840)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN -		

	PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$ 25.895.386.450	$8.321.139.959

812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$ 0	$394.282.922
243822	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$ 0	$20.000.000.000
TOTAL				$113.220.552.506	$72.161.939.001	$28.715.422.881

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra de obra parcial No. 17	$ 5.314.743.936	$ 74.446.733	$0	$5.389.190.669
Acta de ajuste provisional No 17	$837.572.751	2.448.290	$0	$840.021.041

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 5-12-2022, para el periodo 1 a 30 de noviembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$76.803.978.317	21.59
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$80.616.185.360	22.60
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$10.034.656.824	2.82
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 91.233.971.964	17.41

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

*Incluido IVA, porcentaje sobre el valor total del contrato

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0

Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 21.59
Meta física ejecutada %: 22.66

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	**N.A**	**N.A**

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21.960.623.679.2	3009162-7	26/07/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$43.921.247.358.4	3009162-7	26/07/2022	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$65.881.871.037.6	3009162-7	31/12/2022	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta	

			de Entrega y Recibo Definitivo de Obra

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 10.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321		20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2.501.190.771	$ 2.501.190.771	$ 0
424321		20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51.047.619	$ 51.047.619	$ 0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.540.367.862	$1.310.456.357	$0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$31.574.857	$31.574.857	$0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$23.295.375	$23.295.375	$0
1146622		20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.000.000.000	$427.541.766,01	$572.458.233.99
TOTAL				$5.147.476.485	$4.575.018.251.01	$572.458.233.99

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$360.433.964.71	$68.482.453.29	$0	$428.916.418

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 18 De fecha Noviembre 2022 para el período de Noviembre de 2022 el contrato reporta un avance de 14.62% y :

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 4.896.793.283
Total inversión ejecutada: $ 4.896.793.283

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.276.176.219,90	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.828.528.659,70	130679 NB-100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 3/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-1530-2022	3/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 72 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1531-2022	8/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – DT CUN 64814 Traslado oficio No. 111609 del 13/10/2022 relacionado con la solicitud de intervención daños en la carpeta asfáltica de las vías 45A04, 45ACND y el retiro de derrumbe en el PR 42+0000 de la vía 45A04,
C971-1541-2022	10/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta Radicado Invias No. 120384 del 04/11/2022 relacionado con el Detalle 18474 de QRS #18920 del 31/10/2022 – Accidentalidad vía Zipaquirá Ubaté - (alto de tierra negra frente a la entrada la pluma).

C971-1543-2022	9/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Memorando Invias No.86512 (27/10/2022) - Informe Especial De Policía En Seguridad Vial 163
C971-1545-2022	C971-1545-2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Remisión reprogramación plan de cargas - modificación No 1.
C971-1546-2022	10/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 73 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1557-2022	17/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Remisión Comunicado D-000001756: Solicitud ejercicio de control urbanístico
C971-1561-2022	17/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 74 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1567-2022	18/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Remisión de oficio D-000001760 Solicitud de gestión ante INVÍAS, para la limpieza de obras hidráulicas, zanjas y canales ubicados a los costados de la vía nacional en el sector de la variante Zipaquirá.
C971-1580-2022	23/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – Traslado oficio DA – 624-2022(14/10/2022) relacionado con “Solicitud Diseños Definitivos Doble calzada”
C971-1582-2022	24/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 75 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1586-2022	25/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – Traslado oficio No. 122215(10/11/2022) relacionado con “Solicitud Diseños Definitivos Doble calzada”
C971-1588-2022	25/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – DT CUN 68649 Traslado oficio No. 119808 del 3/11/2022

			reiterando la solicitud de intervención daños en la carpeta asfáltica de las vías 45A04 y 45ACND
C971-1593-2022	28/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Radicado INVIAS 122707 - Informe Especial de Policía en Seguridad Vial - Vía que conduce de Zipaquirá al municipio de Ubaté, en el Kilómetro 35+700 Sector cruce de Neusa del municipio de Cogua,
C971-1596-2022	28/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Radicado Invias derecho de petición 121957 Instalación Reductores de Velocidad Vía Chiquinquirá - Ubaté
C971-1601-2022	30/11/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Viabilidad A La Solicitud Adición No.3 para el contrato de obra 989 de 2021 y Modificación Literal D) de la Cláusula Décima Octava: Garantía Única de Cumplimiento
DTCUN 64814	1/11/2022	Luis Antonio Rueda Rueda	Traslado oficio No. 111609 del 13-10-2022.
DT-CUN 68649	15/11/2022	Luis Antonio Rueda Rueda	Traslado oficio No. 119808 del 03-11-2022.
DTCUN 70445	18/11/2022	Luis Antonio Rueda Rueda	Traslado Detalle 18496 de QRS #18942 del 05-11-2022.
DA 624 - 2022 del 14-10-2022	18/11/2022	Luis Antonio Rueda Rueda	Relacionado con la solicitud de diseños definitivos
Traslado oficio No. 122215 del 10-11-2022	18/11/2022	Luis Antonio Rueda Rueda	Información doble calzada
DTCUN 71706	24/11/2022	Luis Antonio Rueda Rueda	Respuesta a Entrada No. 112295 con Fecha 18/10/2022

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Intersección de Paso ancho: Continúa realizando la gestión por parte del Invias y la ANI para liberar el tramo y permitir la intervención con el contrato 989-2021. La ANI se pronunció ofreciendo la cesión del tramo y adicionalmente la operación de la glorieta. Se evaluó la alternativa de la obtención de un permiso de intervención a la ANI para la ejecución de las obras en esta intersección.

Traslado de redes eléctricas: Durante el mes se dio inicio al traslado de redes eléctrica a cargo del Contratista de obra a través Enel- Codensa en la Variante de Zipaquirá.

Obra hidráulica Quebrada Susagua: Se inicio la excavación y fundida de los pilotes para la cimentación de la obra hidráulica.

El 10 de noviembre de 2022 a través de oficio C971-1544-2022 Se aprueba el diseño para la intervención del cerro del Picacho 2 en la ruta 45ª04 y se inician las actividades de señalización para el cierre del carril derecho en sentido del flujo entre el PR 31 y PR 32 como actividades preventivas.

Continúan las actividades del rescate arqueológico No 3, ubicado en el frente No 2 en el sector de ave colombiana, el cual se espera finalizar en el mes de diciembre de 2022 para dar continuidad con la construcción de la glorieta. Se ha presentado dificultades para la contratación de personal de la zona, así como índices altos de deserción del personal contratado.

La contratista continua con diseños de fase 3 del tramo entre el Peaje de Casablanca – Ubaté, en presente periodo se han ajustes para las correcciones de los volúmenes presentados por el contratista.

En el presente mes se ejecutaron actividades de tapa huecos entre el tramo Ubaté – Chiquinquirá, Variante de Ubaté y Zipaquirá – Ubaté, actividad que se debe realizar constantemente debido al estado de la vía. Sin embargo, se ha visto interrumpida en parte por las condiciones climáticas presentadas en el mes

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad relacionados con la obra los cuales han sido traslados a la Interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han presentado novedades.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND