GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de diciembre al 31 del mes de diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Chiquinquirá (PR 47+840)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN -		

	PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$39.605.717.078	$0

812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$394.282.922	$ 0
243822	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$11.779.556.398	$8.220.443.602
TOTAL				$113.220.552.506	$105.000.108.904	$8.220.443602

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste de obra definitivo No. 17	$ 44.575.007	$ 130.296	$0	$44.705.303
Acta de obra de obra parcial No. 18	$ 6.708.720.272	$ 20.152.067	$0	6.728.872.339
Acta de ajuste de obra provisional No. 18	$ 1.228.609.873	$ 3.591.321	$0	$1.232.201.194
Acta de obra de obra parcial No. 19	$ 10.327.560.294	$ 64.467.976	$0	$10.392.028.270
Acta de ajuste de obra provisional No. 19	$ 2.091.059.845	$ 6.112.328	$0	$2.097.172.173

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 5-01-2023, para el periodo 1 a 31 de diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$87.849.180.990	24.70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$90.356.500.794	25.40
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$13.986.346.643	3.39

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 105.000.078.904	20.04

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.
*Incluido IVA

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 24.70
Meta física ejecutada %: 25.70

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
7/12/2022	671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
7/12/2022	15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)
7/12/2022	17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
7/12/2022	18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
7/12/2022	19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E

		INSTALACIÓN)
7/12/2022	812.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA
7/12/2022	623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN
7/12/2022	200.2P	DESABOMBE DE TALUDES
7/12/2022	662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)
7/12/2022	662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)
7/12/2022	673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
09/12/2022	Acta de modificación de cantidades de obra No. 10

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/10/2022	No 10	Aprobado
10/12/2022	No 11	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21.960.623.679.2	3009162-7	26/07/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$43.921.247.358.4	3009162-7	26/07/2022	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$65.881.871.037.6	3009162-7	31/12/2022	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 10.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
2	Presunto incumplimiento ambiental del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063.		En revisión		

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	DO-GGP 31696

		plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321		20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2.501.190.771	$ 2.501.190.771	$ 0
424321		20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51.047.619	$ 51.047.619	$ 0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.540.367.862	$1.310.456.357	$0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$31.574.857	$31.574.857	$0
24472		13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$23.295.375	$23.295.375	$0
1146622		20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.000.000.000	$998.534.104	$1.465.896
TOTAL				$5.147.476.485	$5.146.010.589	$1.465.896

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 18	$272.265.946	$51.730.530	$0	$323.996.476
Acta Mensual de Costos No. 19	$207.559.548	$39.436.314	$0	$246.995.862

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 19 De fecha Diciembre 2022 para el período de diciembre de 2022 el contrato reporta un avance de 15.36% y :

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 5.146.010.590
Total inversión ejecutada: $ 5.146.010.590

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.276.176.219,90	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.828.528.659,70	130679 NB-100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 3/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-1611-2022	1/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 76 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1631-2022	7/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 77 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1638-2022	12/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Precios unitarios ítems no previstos Acta No. 6.
C971-1649-2022	13/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Aprobación por parte de la interventoría de la reprogramación No 11 al programa de inversiones.
C971-1658-2022	15/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 78 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1661-2022	16/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Comunicado D-000001909: Solicitud de copia de planos récord Muro y Box existente quebrada Susagua en Variante Zipaquirá, Intersección Calle 8.
C971-1664-2022	16/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Solicitud de inicio proceso de presunto incumplimiento del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063.
C971-1667-2022	16/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Precios unitarios ítems no previstos Acta No. 6.
C971-1670-2022	19/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Alcance respuesta comunicado C971-1649-2022 - Aprobación por parte de la interventoría de la reprogramación No 11 al programa de inversiones.

C971-1677-2022	21/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Alcance comunicación C971-1531-2022 - Respuesta – DT CUN 64814 Traslado oficio No. 111609 del 13/10/2022 relacionado con la solicitud de intervención daños en la carpeta asfáltica de las vías 45A04, 45ACND y el retiro de derrumbe en el PR 42+0000 de la vía 45A04,
C971-1688-2022	22/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 79 de información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-1697-2022	23/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Información Terminación Señalización Sector Picacho para aislamiento carril e inicio de actividades de mitigación.
C971-1699-2022	29/12/2022	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 80

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Intersección de Paso ancho: Continúa realizando la gestión por parte del Invias y la ANI para liberar el tramo y permitir la intervención con el contrato 989-2021. La ANI se pronunció ofreciendo la cesión del tramo y adicionalmente la operación de la glorieta. Se evaluó la alternativa de la obtención de un permiso de intervención a la ANI para la ejecución de las obras en esta intersección.

El 16 de diciembre de 2022 Interventoría mediate oficio C971-1664-2022 remite al Instituto Nacional de Vías solicitud de inicio proceso de presunto incumplimiento ambiental del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063. El 27 de diciembre se envía oficio DTCUN 80066 a

interventoría solicitando indicar si continua o no el incumplimiento ambiental por parte del contratista, a fin de tomar las acciones correspondientes.

En 14 de diciembre de 2023 en visita de campo se trataron los siguientes temas: Mantenimiento de la vía de Cogua, para habilitar en caso de requerirse el cierre total del Picacho para desviar el trafico vehicular que viene de Ubaté – Zipaquirá. Se acordó entre los participantes el reconocimiento de las obras ejecutas en la conectante sur y norte de la glorieta que hacen parte de la segunda etapa de la construcción de la Intersección de la Ave colombiana que incluye la construcción de los pasos elevados

Vallados de obras hidráulica: Se presentan acumulaciones de aguas en las obras hidráulicas, debido a la deficiente limpieza o mantenimiento de los vallados que se encuentra por fuera de las líneas límites del proyecto. Se han emitido notificaciones a las entidades municipales para que a cargo de ellas, se realice las limpiezas y se eviten daños en los terraplenes de la vía que se construye y quejas por parte de la comunidad, sin embargo, no se han obtenido respuesta

El contratista avanza en la terminación de los diseños de fase 3 del tramo entre el Peaje de Casablanca – Ubaté, se han realizado ajustes para las correcciones de los volúmenes presentados por el contratista.

En el presente mes se ejecutaron actividades de tapa huecos entre el tramo Zipaquirá - Ubaté, actividad que se debe realizar constantemente debido al estado de la vía. Por otra parte, se evidencia nuevamente hundimientos en el punto crítico del PR 44+500 realizando una nivelación con mezcla asfáltica.

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad, informes de la policía nacional y los informes de la administración vial acerca de temas de señalización y de puntos críticos relacionados con el proyecto los cuales han sido traslados a la Interventoría.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han presentado novedades.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND