GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de febrero al 28 del mes de febrero de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Chiquinquirá (PR 47+840)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ		

	Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$39.605.717.078	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$394.282.922	$ 0

1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$13.619.031.076	$6.213.752.719
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$40.679.505.905	$6.033.781.193	$34.645.724.712
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$833.858.997	$0	$833.858.997
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$615.206.527	$0	$615.206.527
TOTAL				155.349.093.935	$113.040.550.980	$42.308.542.955

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste provisional no 20	$166.728.843	$487.362	$0	$1.839.474.678
Acta de obra No 21	6.015.093.638	$18.687.555	$0	$6.033.781.193

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 10-03-2023, para el periodo 1 a 28 de febrero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$93.473.329.090	26.28
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$97.836.829.076	27.50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$14.917.737.326	3.61
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 113.040.550.980	20.39

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 26.28
Meta física ejecutada %: 27.50

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
21/02/2023	Acta de modificación de cantidades de obra No 11

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/02/2023	12	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$21.960.623.679.2	3009162-7	26/07/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$43.921.247.358.4	3009162-7	26/07/2022	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$65.881.871.037.6	3009162-7	31/12/2022	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 10.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
2	Presunto incumplimiento ambiental del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063.		En revisión		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		

ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2.501.190.771	$ 2.501.190.771	$ 0
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51.047.619	$ 51.047.619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.540.367.862	$1.310.456.357	$0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$31.574.857	$31.574.857	$0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$23.295.375	$23.295.375	$0
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.000.000.000	$1.000.000.000	$0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$2.772.662.152	$721.657.690.01	$2.051.004.461,99
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$56. 834.743	$0	$56. 834.743
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$41.931.676	$0	$41.931.676
TOTAL				$$8.018.905.056	$5.513.821.869,01	$2.505.086.186,99

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 21	$298.581.769	$56.730.537	$0	$355.312.306

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 21 De fecha 10/03/2023 para el período de febrero 2023 el contrato reporta un avance de 17.52% y :

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 5.869.134.175,01
Total inversión ejecutada: $ 5.869.134.175,01

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
4-02-2023	4

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.276.176.219,90	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.828.528.659,70	130679 NB-100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 3/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-1803-2023	1/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta solicitud información - DP 3957
C971-1806-2023	2/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 85
C971-1827-2023	7/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – Radicado INVIAS No. 7087 de 25-01-2023 relacionado con mantenimiento malla vial paso nacional que atraviesa el municipio Villa de San Diego de Ubaté Ruta 45 A 04.
C971-1830-2023	9/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta - Derecho de petición radicado INVIAS No. 8679 del 31/01/2023 – obras de espacio público para el corredor vial de la calle 8 entre Carrera 36 y entrada Sector Barandillas.
C971-1831-2023	9/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 86
C971-1854-2023	13/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta – Radicado Invias 137412 15/12/2022 - Solicitud Diseños Geométricos Doble calzada Ubaté y solicitud del Consorcio Alcantarillado Ubaté – OFI CAU-090-21 del 10/01/2023
C971-1861-2023	16/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 87
C971-1866-2023	20/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Actualización de información de material de fresado y solicitud de donación a municipios.
C971-1875-2023	20/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta radicado INVIAS No. 12298 del 09/02/2023 relacionado con reiteración de reductores de velocidad y demarcación vial frente al colegio

			Bilingüe Campestres Colombo Británico.
C971-1879-2023	22/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Remisión acta de modificación No 11 contrato de obra
C971-1883-2023	23/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta Radicado INVIAS No. 13117 del 13/02/2023 Solicitud de reductores de velocidad Instituto Técnico Comercial Inspección de Capellanía – Empresa Colfrance
C971-1887-2023	23/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 88
C971-1891-2023	27/02/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Radicado INVIAS 13789 - Informe Especial de Policía en Seguridad Vial - Vía que conduce de Zipaquirá al municipio de Ubaté, en el Kilómetro 35+700 Sector cruce de Neusa del municipio de Cogua,
DP 8679 de 31-01-2023	1/02/2023		relacionado con la calle 8 Zipaquirá
Traslado Oficio No, 1989 de 10-01-2023	7/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	relacionado con la solicitud del diseño geométrico de la doble calzada en el municipio de Ubaté
Traslado Oficio No, 1989 de 10-01-2023	7/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	SOLICITUD DISEÑO GEOMETRICO DE LA DOBLE CALZADA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ
Traslado Oficio No. 137412	7/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	Información Doble Calzada
Traslado Oficio No. 8119	7/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	SEGUNDO INFORME DE DAÑOS EN MANTENIMIENTO PERIÓDICO del Contrato No 989-2021.
Traslado DP No. 15886	21/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	INVIAS No. 15886 de 20-02-2023, relacionado con la solicitud de señalización sobre vías nacionales
Traslado DP No. 15873	21/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	INVIAS No. 15873 de 20-02-2023, relacionado con la solicitud de

			señalización en la vía nacional – Ruta 45A
Traslado Oficio No. 12298	20/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	Relacionado con la reiteración de reductores de velocidad y demarcación vial frente al colegio Bilingüe Campestres Colombo Británico"
Traslado oficio No. 13789	20/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	Relacionado con el informe de seguridad vial, de la vía que conduce de Zipaquirá al municipio de Ubaté, del Kilómetro 35+700 sector cruce de Neusa del municipio de Cogua
Traslado Memorando No. DT-SAN 2634	20/02/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	relacionado traslado radicado INVIAS No. 123288 del 15/11/2022. Informe en auditoria en seguridad vial de la policía en tránsito y transporte

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Intersección de Paso ancho: Continúa realizando la gestión por parte del Invias y la ANI para liberar el tramo y permitir la intervención con el contrato 989-2021. La ANI se pronunció ofreciendo la cesión del tramo y adicionalmente la operación de la glorieta. Se evaluó la alternativa de la obtención de un permiso de intervención a la ANI para la ejecución de las obras en esta intersección.

El 16 de diciembre de 2022 Interventoría mediate oficio C971-1664-2022 remite al Instituto Nacional de Vías solicitud de inicio proceso de presunto incumplimiento ambiental del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063. El 6 de enero de 2023 mediante el comunicado DTCUN80066 la dirección territorial del Invias remite respuesta al oficio de la interventoría C971-

1664-2022, solicitando se informe las condiciones actuales del contrato de Obra No. 989 – 2021 y se indique si continua o no el incumplimiento ambiental por parte del contratista, a fin de tomar las acciones correspondientes. Interventoría mediante oficio C971-1736-2023 de 13 de enero de 2023 da respuesta a la dirección territorial confirmando que "las condiciones que dieron lugar a la presentación de parte de la Interventoría del presunto incumplimiento relacionado con el uso de agua potable en actividades industriales, continúan tal cual lo manifestado en la comunicación; por lo cual, mediante la presente comunicación se reitera al Instituto la recomendación de dar inicio al proceso de presunto incumplimiento en contra del Consorcio Vial MHC 063.".

El 17 de enero de 2023 se presenta deslizamiento de material en el cerro el Picacho 1 PR 31+150 Ruta 45A04 generado por escorrentía y restringiendo el paso total de la vía. En respuesta se dio como alterativa el desvió de los vehículos de la ruta nacional 45A04 provenientes de Ubaté hacia la calzada nueva de la variante de Zipaquirá entre la intersección de 90 grados (K7+040) hasta el cruce de Cogua (K4+780) retornando a la ruta nacional 45A04 en dirección a Bogotá. Se ha realizado diferentes reuniones entre el Invias, la alcaldía de Cogua, Interventoría y Contratista con el fin de obtener el permiso de intervención por parte del propietario del predio y retirar el derrumbe presente en la vía. Se asiste al comité de riesgo celebrado en las oficinas de la alcaldía municipio de Cogua en la que el Invias se comprometió que a través del contratista se realizaría el desmonte del cerro para mitigar el riesgo. Se reviso el documento elaborado por el contratista y la interventoría para el permiso de intervención que debe ser firmado por el propietario del predio.

Vallados de obras hidráulica: Se presentan acumulaciones de aguas en las obras hidráulicas, debido a la deficiente limpieza o mantenimiento de los vallados que se encuentra por fuera de las líneas límites del proyecto. Se han emitido notificaciones a las entidades municipales para que, a cargo de ellas, se realice las limpiezas y se eviten daños en los terraplenes de la vía que se construye y quejas por parte de la comunidad, sin embargo, no se han obtenido respuesta.

El contratista avanza en la terminación de los diseños de fase 3 del tramo entre el Peaje de Casablanca – Ubaté, se han realizado ajustes para las correcciones de los volúmenes presentados por el contratista.

Traslado de redes eléctricas: No se ha podido finalizar el traslado de redes en la variante de Zipaquirá. Inicialmente se presentó dificultades para realizar los pagos a ENEL, seguido una demora en la ejecución de las actividades, perjudicando el programa de ejecución de las obras y para el mes de febrero no se ha tenido avance en la finalización del traslado

De acuerdo con el diagnostico predial, el presupuesto estimado para la gestión y adquisición predial del tramo 1 (Variante de Zipaquirá) y tramo 2 (Peaje de Casablanca y Ubaté) es de $118.617.413.277 y la provisión disponible para ambos tramos es de $69.304.992.541. Evidenciando la falta de recursos para ejecutar completamente la adquisición predial del tramo 2 y permita la construcción de la segunda calzada

En el presente mes se ejecutaron actividades de tapa huecos, demarcación lineal y marcas viales entre el tramo Zipaquirá – Ubaté y Ubaté – Chiquinquirá, actividades que se debe realizar constantemente debido al estado de la vía para prevenir riesgos de accidente.

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad, informes de la policía nacional y los informes de la administración vial acerca de temas de señalización y de puntos críticos relacionados con el proyecto los cuales han sido traslados a la Interventoría.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han presentado novedades.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND