GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de marzo al 31 del mes de marzo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Chiquinquirá (PR 47+840)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ		

	Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$39.605.717.078	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$394.282.922	$ 0

1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$13.786.247.21	$6.213.752.719
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$40.679.505.905	$10.412.426.509	$30.267.079.396
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$833.858.997	$0	$833.858.997
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$615.206.527	$0	$615.206.527
TOTAL				155.349.093.935	$117.419.196.296	$37.962.897.639

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste provisional no 21	$1.128.432.175	$3.298.494	$0	$1.131.730.669
Acta de obra No 22	$3.199.999.721	$46.914.926	$0	$3.246.914.647

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 10-04-2023, para el periodo 1 a 30 de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$97.481.597.050	27.4
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$100.551.480.085	28.27
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$16.133.488.640	3.46
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 117.419.196.296	22.41

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 27.40
Meta física ejecutada %: 28.27

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$21.960.623.679.2	3009162-7	26/07/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$43.921.247.358.4	3009162-7	26/07/2022	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$65.881.871.037.6	3009162-7	31/12/2022	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 10.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
2	Presunto incumplimiento ambiental del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063.		En revisión		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		

ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2.501.190.771	$ 2.501.190.771	$ 0
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51.047.619	$ 51.047.619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.540.367.862	$1.540.367.862	$0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$31.574.857	$31.574.857	$0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$23.295.375	$23.295.375	$0
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.000.000.000	$1.000.000.000	$0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$2.772.662.152	$1.096.319.908	$1.676.342.244.99
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$56. 834.743	$0	$56. 834.743
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$41.931.676	$0	$41.931.676
TOTAL				$8.018.905.056	$6.243.796.392.01	$1.775.108.663.99

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 22	$314.842.200	$59.820.018	$0	$374.662.218

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 22 De fecha 10/04/2023 para el período de marzo 2023 el contrato reporta un avance de 18.64% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 6.243.796.392
Total inversión ejecutada: $ 6.243.796.392

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
22-03-2023	5

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.276.176.219,90	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.828.528.659,70	130679 NB-100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 3/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-1903-2023	2/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Radicado INVIAS No. 12295 del 13/02/2023 - Solicitud de cambio punto de señalización ubicado en la “curva seguida de la Escuela Punta de cruz; ubicada en el municipio de Susa (Cundinamarca) en la vereda Punta de cruz, sentido Chiquinquirá – Ubaté”
C971-1907-2023	2/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 89
C971-1909-2023	3/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Radicado Invias No. 15873 del 20/02/2023 Solicitud Señalización en vía Nacional Ruta 45A.
C971-1920-2023	9/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 90
C971-1926-2023	9/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Traslado solicitud de Inclusión de Reconocimiento Económico Requerido para la Actualización del EIA para tramitar y obtener modificación de la Licencia Ambiental otorgada por la Resolución No. 2029 de 2009 dentro de la Mesa de Trabajo Cumpliendo por Colombia
C971-1931-2023	13/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta –Traslado radicado INVIAS No.17107 del 22/02/2023 –Remisión por Competencia - secretario Tránsito y Transporte Ubaté– Referente a la solicitud Intervención Vial.
C971-1936-2023	14/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Solicitud aclaración concepto para aplicación índices de ajuste de actas de obra.

C971-1941-2023	16/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 91
C971-1962-2023	22/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Remisión acta de modificación No 5 contrato de Interventoría
C971-1964-2023	16/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 92
C971-1986-2023	28/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Solicitud de atención comunicado C971-1371-2022, con el asunto: Remisión de oficio D-000001404, con asunto: Solicitud de gestión para recuperación del derecho de vía en el sector de la variante Zipaquirá a cargo de INVIAS.
C971-1988-2023	28/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe visita de acompañamiento a solicitud de alcaldía de Cogua/cruce del Neusa sobre la autopista nacional.
C971-1999-2023	30/03/2023	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 93
Traslado DP No. 17107	6/03/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	Radicado INVIAS No. 17107 de 22-02-2023, relacionado con la solicitud de intervención vial
Traslado DP No. 22474	13/03/2023	LUIS ANTONIO RUEDA	Relacionado con la solicitud e instalación de señalización vertical en la vía Zipaquirá – Ubaté.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Intersección de Paso ancho: Continúa realizando la gestión por parte del Invias y la ANI para liberar el tramo y permitir la intervención con el contrato 989-2021.
El 16 de marzo se realizó visita por parte del Invias con la alcaldía de Zipaquirá evaluando la movilidad en la intersección de ave colombiana y los planes de desvió para la ejecución de las obras. Se realizo reunión en las oficinas de la interventoría con los diferentes grupos de trabajo de seguimiento de interventoría por diferentes áreas que la componen.
22 de marzo se realizó reunión de la mesa "Cumpliendo a Colombia" para evaluar la solicitud del contratista en el reconcomiendo de estudio de impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental. Seguido se realizó la visita al sitio del desmote del cerro del Picacho 1 PR 31+150 en la ruta 45A04.
El 28 de marzo a través de comunicado SMC-GGP2 17702 la unidad ejecutora del invias remitió a la Interventoría el punto de empalme del sector concesionado de la glorieta portachuelo con la Ruta nacional 45ACND a cargo de INVIAS, solicitando en coordinación con el contratista el inicio de las actividades de obra desde el punto del empalme. Se aclara que se encuentran 56.1m a cargo de la concesión Accenorte correspondiente al ramal que se incorpora a la doble calzada en construcción por parte del Invias.

El 16 de diciembre de 2022 Interventoría mediate oficio C971-1664-2022 remite al Instituto Nacional de Vías solicitud de inicio proceso de presunto incumplimiento ambiental del Contrato No. 989 de 2021 por parte del Consorcio Vial MHC-063. El 6 de enero de 2023 mediante el comunicado DTCUN80066 la dirección territorial del Invias remite respuesta al oficio de la interventoría C971-1664-2022, solicitando se informe las condiciones actuales del contrato de Obra No. 989 – 2021 y se indique si continua o no el incumplimiento ambiental por parte del contratista, a fin de tomar las acciones correspondientes. Interventoría mediante oficio C971-1736-2023 de 13 de enero de 2023 da respuesta a la dirección territorial confirmando que "las condiciones que dieron lugar a la presentación de parte de la Interventoría del presunto incumplimiento relacionado con el uso de agua potable en actividades industriales, continúan tal cual lo manifestado en la comunicación; por lo cual, mediante la presente comunicación se reitera al Instituto la recomendación de dar inicio al proceso de presunto incumplimiento en contra del Consorcio Vial MHC 063.".

El 17 de enero de 2023 se presenta deslizamiento de material en el cerro el Picacho 1 PR 31+150 Ruta 45A04 generado por escorrentía y restringiendo el paso total de la vía. En respuesta se dio como alterativa el desvió de los vehículos de la ruta nacional 45A04 provenientes de Ubaté hacia la calzada nueva de la variante de Zipaquirá entre la intersección de 90 grados (K7+040) hasta el cruce de Cogua (K4+780) retornando a la ruta nacional 45A04 en dirección a Bogotá. Se ha realizado diferentes reuniones entre el Invias, la alcaldía de Cogua, Interventoría y Contratista con el fin de obtener el permiso de intervención por parte del propietario del predio y retirar el derrumbe presente en la vía. Se asiste al comité de riesgo celebrado en las oficinas de la alcaldía municipio de Cogua en la que el Invias se comprometió que a través del contratista se realizaría el desmonte del cerro para mitigar el riesgo. Se reviso el documento elaborado por el contratista y la interventoría para el permiso de intervención que debe ser firmado por el propietario del predio. El 3 de marzo de2023 se firma el permiso de intervención por parte del propietario para iniciar las actividades de desmonte el 6 de marzo del 2023.

El contratista avanza en la terminación de los diseños de fase 3 del tramo entre el Peaje de Casablanca – Ubaté, se han realizado ajustes para las correcciones de los volúmenes presentados por el contratista.

Traslado de redes eléctricas: No se ha podido finalizar el traslado de redes en la variante de Zipaquirá. Inicialmente se presentó dificultades para realizar los pagos a ENEL, seguido una demora en la ejecución de las actividades, perjudicando el programa de ejecución de las obras y para el mes de marzo no se ha tenido avance en la finalización del traslado

De acuerdo con el diagnostico predial, el presupuesto estimado para la gestión y adquisición predial del tramo 1 (Variante de Zipaquirá) y tramo 2 (Peaje de Casablanca y Ubaté) es de $118.617.413.277 y la provisión disponible para ambos tramos es de $69.304.992.541. Evidenciando la falta de recursos para ejecutar completamente la adquisición predial del tramo 2 y permita la construcción de la segunda calzada

En el presente mes se ejecutaron actividades de tapa huecos, demarcación lineal y marcas viales entre el tramo Zipaquirá – Ubaté y Ubaté – Chiquinquirá, actividades que se debe realizar constantemente debido al estado de la vía para prevenir riesgos de accidente.

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad, informes de la policía nacional y los informes de la administración vial acerca de temas de señalización y de puntos críticos relacionados el estado de la via en especial entre Ubaté – Chiquinquirá los cuales han sido traslados a la Interventoría.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Se realiza comision el dia 16 de marzo de 2023, con el proposito de realizar seguimiento y control a la ejecucion de los contratos.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a la interventoría y al contratista continuar con las acciones de mejora continua y velar por la seguridad de trabajadores e implementación del PMT en obra.

Se solicita al contratista agilizar la atención de emergencia en el cerro el Picacho a fin de dar paso por el sector en semana santa, a fin de no afectar a lo comerciantes de la zona

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND