SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO CENTRO
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (N.A)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (N.A)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de febrero al 29 del mes de febrero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Chiquinquirá (PR 47+840)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN -		

	PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$39.605.717.078	$0

812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$394.282.922	$ 0
1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$20.000.000.000	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.479.505.905	$39.479.505.905	$0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$833.858.997	$833.858.997	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$615.206.527	$615.206.527	$0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$22.151.083.525	$4.911.310.562	$17.239.772.963
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$1.094.520.472	$0	$1.094.520.472
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$159.157.907	$0	$159.157.907
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$32.088.257.679	$0	$32.088.257.679
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$17.291.524	$0	$17.291.524
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$661.117.464	$0	$661.117.464
TOTAL				$210.320.522.506	$159.060.404.497	$51.260.118.009

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste provisional no 32	$352.671.948	$1.030.887	$0	$353.702.835
Acta de obra No 33	$3.432.134.271	$10.756.403		$3.442.890.674

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 33 de fecha 16-04-2024, para el periodo 1 a 29 de febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$128.144.577.543	36.02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$130.193.846.549	36.60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$27.997.215.617	7.87%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ $159.060.404.497	34.19%

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 36.02
Meta física ejecutada %: 36.60

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/02/2024	16	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$23.960.623.679,2	3009162-7	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$47.921.247.358,4	3009162-7	13/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$71.881.871.037,6	3009162-7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 11.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
TRASLADO INFORME POLICIA N°4	5-feb-24	Traslado Informe Especial de Policía en seguridad - Radicado 2024E-VUVRAZ-002616 del 12 de Enero de 2024
D-000003744	2-feb-24	Respuesta al oficio C971-2713-2023 (R-000001976) con asunto: "Respuesta comunicado D-000003409 Retorno Sur - Sur Intersección Portachuelo."
TRASLADO DERECHO DE PETICION	5-feb-24	Traslado solicitud del señor Albeiro Rojas con radicado ANI No.20244090048872 del 16 de enero de 2024, Paso por la Obra de la Glorieta Ave, Municipio de Zipaquirá- Contrato de Concesión No. 001 de 2017. Proyecto Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.
TRASLADO DERECHO DE PETICION	14-feb-24	Respuesta a su correo electrónico con radicado ANI 20244090050062 relacionado con solicitud de información sobre la vía Bogotá – Chiquinquirá – Bucaramanga.
D-000003736	1-feb-24	Atención oficio R-000002069, de fecha 17 de enero de 2024, con asunto: Solicitud de Información relacionada a la entrega de material de fresado en los municipios para los acopios temporales en los municipios.
D-000003735	1-feb-24	Alcance al comunicado D-000003659 con asunto: "Alcance al oficio D-000003636 con asunto: "Respuesta al oficio C971-2711-2023 (R-000001974) con asunto: "Respuesta comunicado D-000003268 Diseño Geométrico del Acceso San Gabriel".
D-000003738	1-feb-24	Radicación de las Fichas Sociales 027-D-T2-MCRC Tramo 2 Casablanca – Ubaté.

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003747	5-feb-24	Atención a los comunicados R-000001843 C971-2566-2023 con asunto: "Traslado derecho de petición - ENTRADA 2023E-VUVR-011857 del 22/09/2023.", R-000001940 C971-2680-2023 con asunto: "Traslado derecho de petición - ENTRADA 2023E-VUVR-011857 del 22/09/2023" y R-000002090 C971-2842-2024 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Reiteración respuestas comunicaciones PQRS – C971-2680-2023- accidente transito vía Ubaté – Simijaca."
2024S-VCUN-004786	1-feb-24	COORDINACIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 45CND
D-000003737	1-feb-24	Alcance a oficio D-000002929 Concepto Cimentación obra hidráulica en arco metálico Quebrada Susagua.
2024S-VBOG-004732	1-feb-24	Inicio de actividades empalme ?Pasoancho?, concesión vial ACCENORTE/CONSORCIO VIAL MHC 063. Construcción segunda calzada Variante de Zipaquirá; convenio interadministrativo No. CI-001-2024 suscrito entre ANI/INVIAS.
D-000003740	2-feb-24	ASUNTO: Atención a los comunicados R-000002012 C971-2752-2023 con asunto: "Respuesta al comunicado D-000003489 (23/11/2023) – Mantenimiento preventivo corredor objeto del contrato". R-000002035 C971-2780-2023 con asunto: "Contrato No 989-2021 – Respuesta a oficio D-000003586 (20/12/2023) Observaciones Recomendaciones mantenimiento carpeta asfáltica -Tapa huecos." Y R-000002078 C971-2825-2024 con asunto: "Traslado radicado INVIAS No. 2023E-VUVRAZ 01839 del 12/10/2023 relacionado Solicitud Intervención Mantenimiento PR 44 + 0400 - sector el tizón parillo" del municipio de Nemocón"
D-000003741	2-feb-24	Atención a los comunicados R-000002020 C971-2762-2023 con asunto: "Contrato 989 de 2019 – Traslado de Solicitud 2023E – 025629 – Reclamación Daño Vehículo placa DYZ129."

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003742	2-feb-24	Atención Comunicación C971-2823-2024(R-000002077) de fecha 19 de enero de 2024 - Radicación Informe Trimestral de Cumplimiento Ambiental ICA No. 2 Vr 1.0. EXP- 1536 con asunto: Solicitud de atención al comunicado ANLA 20244700032471 “Resultado de la Verificación Preliminar del ICA No 2 (VPI) Radicado ANLA: 20236200918792 del 28 de noviembre de 2023 Proyecto: Mantenimiento y construcción de las carreteras Briceño - Zipaquirá Chiquinquirá, Barbosa y Chiquinquirá – Villa de Leiva – Tunja. Expediente: LAM1536”.
2024S-VBOG-005130	2-feb-24	Derecho de Petición con número 2024E-VUVR-008199. Alerta frente a los incendios de cobertura vegetal en el país. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté. Expediente: LAM4576. CI 971-2021, CO 989-2021
D-000003754	5-feb-24	Respuesta a R-000002104 C971-2855-2024 “Respuesta comunicado D-000003727 Plan de Manejo de Tránsito N°27 para actividades de rehabilitación y mejoramiento con cierre de calzada total entre el PR00+0250 - PR02+750”
D-000003754	5-feb-24	Respuesta a R-000002104 C971-2855-2024 “Respuesta comunicado D-000003727 Plan de Manejo de Tránsito N°27 para actividades de rehabilitación y mejoramiento con cierre de calzada total entre el PR00+0250 - PR02+750”
D-000003776	7-feb-24	Respuesta al oficio C971-2589-2023 (R-000001862) con asunto: “Respuesta comunicado D-000003258 Alcance al comunicado D-000003248
D-000003763	5-feb-24	RETROALIMENTACIÓN A PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN VERSIÓN 3 PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y MAQUINARÍA Y CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO PARA TRANSPORTE ENTRE EL PR00+250 Y EL PR07+000 (Ruta 45ACND) DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA DEL CORREDOR VIAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ (VARIANTE)

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003764	5-feb-24	RETROALIMENTACIÓN A PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN VERSIÓN 3 PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ – CHIQUINQUIRÁ.
D-000003765	5-feb-24	Reiteración al seguimiento Oficio D-000003616 de fecha 10 de enero de 2024, a los insumos que se encuentran pendiente por aprobación por parte del INVIAS.
D-000003766	7-feb-24	Reconocimiento Económico Elaboración Plan de Establecimiento Forestal en cumplimiento a la ejecución de la Compensación conforme a la Licencia Ambiental
D-000003767	7-feb-24	Solicitud de aprobación de ítem No previsto
D-000003768	7-feb-24	Alcance Oficio D-000003739 remisión de complementación al Informe mensual No.19 correspondiente al mes de enero.
D-000003769	7-feb-24	ENTREGA DE INFORMS MEPI – ENSAYOS DE LABORATORIO CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS ENERO 2024
D-000003771	7-feb-24	Registro de lluvias mes de enero 2024.
D-000003774	7-feb-24	Respuesta al oficio C971-1919-2023 (R-000001319) con asunto: “Solicitud de considerar los estudios y diseños completos en fase 3 del tramo 2 de peaje de casa blanca a Ubaté, para la elaboración de fichas prediales.”
D-000003770	7-feb-24	Remisión del acta de vecindad de seguimiento de la empresa Ave Colombiana / Variante Zipaquirá.
D-000003773	7-feb-24	Solicitud No Objeción Diseño geométrico Conexión Glorieta Portachuelo y Firma de planos geométricos.

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003779	7-feb-24	Solicitud a Accenorte y Empresas Públicas de Zipaquirá para traslado de señalización, postes con accesorios de iluminación y cajas de alumbrado público en glorieta Pasoancho.
D-000003797	12-feb-24	Solicitud reconocimiento pago MSC25 instalada el 10 de diciembre de 2022 y MDC19 instalada el 20 de diciembre de 2022
D-000003775	7-feb-24	Informe Semanal No.135 de actividades de Estudios y Diseños
D-000003777	7-feb-24	Remision de expedientes tramo Casablanca-Ubate.
2024S-VBOG-005996	7-feb-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008936
D-000003778	7-feb-24	Alcance al oficio D-000003630 – Diseño Iluminación Sector Ave Colombiana y Acceso Cogua
D-000003781	8-feb-24	Entrega de correcciones informe # 30 Diciembre respuesta a comunicado C971-2857-2024/R000002106
D-000003782	8-feb-24	Componente de arqueología - Respuesta a comunicado C971-2750-2023 cuyo asunto es Respuesta a oficio D-000003528. Componente de arqueología – remisión de informe de avance 2 PAP Variante Zipaquirá.
D-000003785	8-feb-24	Atención oficio R-000002113 de fecha 05 de febrero de 2024, con asunto: Concepto al comunicado D-000003726 del 26 de enero de 2024, con Asunto: “Atención oficio R-000002068 de fecha 17 de enero de 2024, con asunto: Concepto al comunicado D-000003555 del 13 de diciembre de 2023, con Asunto: “Entrega Informe Ambiental – noviembre 2023”.
2024S-VBOG-006135	8-feb-24	Respuesta comunicación radicado Invias No. 2024E-VUVRAZ-009809 del 05/02/2024. Solicitud respuesta comunicado C971-2503-2023 y traslado comunicado D/000003728 - Mesa Cumpliéndole a Colombia.

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003784	8-feb-24	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO N°28 PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON CIERRE DE CALZADA TOTAL ENTRE EL PR02+750 Y EL PR04+200
D-000003783	8-feb-24	Componente de arqueología - Respuesta a comunicado C971-2870-2024 cuyo asunto es "Incumplimiento de compromisos componente arqueología
D-000003786	9-feb-24	Reiteración al Oficio D-000003457 de fecha 17 de noviembre de 2023. "Respuesta al oficio R-000001842, referente a Respuesta comunicado D000003247 Remisión hojas de vida Avaluadores y Portafolio de la Lonja Colombiana de Ingenieros – LONCOL".
D-000003789	9-feb-24	Radicación de Informe Final de Tramo 1 Zipaquirá - Ubaté de la Gestión Socio Predial.
D-000003791	9-feb-24	Atención oficio R-000002112 de fecha 05 de febrero de 2024, con asunto: Concepto al comunicado D-000003724 del 26 de enero de 2024, con Asunto: "Atención oficio R-000002066 de fecha 17 de enero de 2024
D-000003793	9-feb-24	Respuesta al oficio C971-2837-2024 (R-000002088) con asunto: "Respuesta comunicado D-000003599 Rta C971-2639-2023 Diseño Geométrico de los primeros 7 km del tramo Casablanca – Ubaté
D-000003794	12-feb-24	Entrega del Informe ICA No. 5, correspondiente al 01 de julio al 31 de diciembre de 2024. Expediente LAM 4576
D-000003787	9-feb-24	Entrega Informe Mensual Social No. 31.
D-000003790	9-feb-24	Respuesta al oficio C971-2831-2024 (R-000002083) / Solicitud de acompañamiento técnico en las actividades de Obras con Participación Comunitaria y/o Proyectos Productivos – componente social.
2024S-VBOG-006455	9-feb-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-009149

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003792	9-feb-24	Respuesta a R-000002126 C971-2880-2024 "Respuesta comunicado D-000003763 retroalimentación a Plan de Manejo de Tránsito No 8 en versión 3"
D-000003795	12-feb-24	Respuesta a R-000002132 C971-2877-2024 "Respuesta comunicado D-000003764 Retroalimentación a Plan de Manejo de Tránsito No 7 en versión 3 para actividades de mantenimiento sobre el corredor Vial De La Carretera Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá
D-000003796	12-feb-24	Remisión (3) actas de vecindad de cierre cerro del Picacho del municipio de Cogua.
D-000003798	12-feb-24	Componente de arqueología - Respuesta a comunicado C971-2871-2024 cuyo asunto es "Solicitud de informe de hallazgo en el abscisado K2+775 en el sector Ave Colombiana
D-000003809	13-feb-24	Entrega Informe Ambiental – enero 2024.
D-000003801	12-feb-24	Radicación de expediente predial para revisión de Insumo Técnico del predio 028-D-T2-MCRC.
D-000003799	15-feb-24	Radicacion Ficha Social Casablanca-Ubate
D-000003800	12-feb-24	Concepto técnico del desplazamiento del pilote 20
D-000003802	12-feb-24	Respuesta al oficio C971-2763-2023 (R-000002021) con asunto: "Respuesta comunicado D-000003500 Entrega del Diseño de Pavimentos del Cruce de San Gabriel Versión
D-000003805	13-feb-24	Radicación de expediente predial para revisión de Insumos Técnicos y Jurídicos del predio 001-D-T2-MCRC.

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003806	13-feb-24	Trazabilidad gestión para traslado de redes Enel, Casa Blanca – Ubaté
D-000003811	14-feb-24	Respuesta al oficio C971-2687-2023 (R-000001956) con asunto: "Respuesta comunicado D-000003422 Reiteración a oficio D-000003321 - Solicitud reconocimiento Instrumentación en el Sitio crítico PR44+500."
D-000003876	22-feb-24	Radicación de expediente predial para revisión de Insumos Técnicos del predio 001B-D-T2-MCRC.
D-000003877	22-feb-24	Radicación de expediente predial para revisión de Insumos Técnicos del predio 030-D-T2-MCRC.
D-000003807	13-feb-24	Respuesta a comunicación C971-2868-2024 (R-2115). Segunda Revisión a documentos remitidos para adelantar el trámite de cesión Parcial de la licencia ambiental otorgada por la Resolución 2029 de 2009
D-000003808	13-feb-24	Informe Semanal No.136 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000003810	14-feb-24	1.Respuesta a oficio C971-2850-2024 (R-2096) – Tasa de autoliquidación para Evaluación como Actividad de Mejoramiento Tramo 2 Peaje Casablanca - Ubaté (Abscisa 40+070 al 40+250). 2. Solicitud de Discriminación de Solicitud de Tasas de Evaluación Y Seguimiento de la Licencia Ambiental de los Pagos por Autoliquidaciones de Evaluación de Tramites ambientales 3. Reiteración de Inicio de proceso de Mitigación de Impactos Ambientales para los ítems indicados en el numeral 2.
D-000003812	14-feb-24	Respuesta oficio C971-2796-2024 Contrato 989 de 2021 – Requerimiento Programa de Obra y Reprogramación Programa de Inversión Recursos vigencia 2024. Respuesta oficio C971-2853-2024 Contrato 989 de 2021 – Reiteración Programa de Obra y Reprogramación Programa de Inversión Recursos vigencia 2024.

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003818	16-feb-24	Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo # 31
2024S-VBOG-007745	15-feb-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-012210
D-000003814	15-feb-24	Respuesta a R-000002136 C971-2890-2024 “Respuesta comunicado D- 000003784 Plan de Manejo de Tránsito N°28 - actividades de rehabilitación y mejoramiento con cierre de calzada total entre el PR02+750 y el PR04+200”
D-000003815	15-feb-24	Componente de Arqueología – Remisión de solicitud de concepto a la alcaldía de Zipaquirá con asunto: Derecho de petición: Verificación de inclusión como BIC del ámbito municipal y/o departamental del Puente ubicado sobre el río Susagua entre la variante de Zipaquirá (Variante La Paz) y el barrio Barandillas (Calle 8).
D-000003816	15-feb-24	Radicación de la preacta N° 033 del componente predial para revisión y remisión a INVIAS por parte de Interventoría.
D-000003831	19-feb-24	Respuesta al comunicado C971-2851-2024 con R-000002101 “Respuesta comunicadoD-000003520 Actualización de Diseño Marshall de la Mezcla Asfáltica tipo MSC-25 y MDC-19 con Asfalto Normalizado 60/70 (Capa Intermedia y Capa Rodadura).
D-000003832	19-feb-24	Respuesta al comunicado C971-2776-2023 con R-000002032 “Respuesta comunicado D-000003551 Actualización de Diseño Marshall de la Mezcla Asfáltica tipo Base Tratada con Asfalto Normalizado BTA (60/70) Capa Base”.
D-000003840	20-feb-24	Alcance oficio D-3812 del 15 de febrero de 2024.

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
D-000003869	21-feb-24	Entrega justificación jurídica y técnica para informe de cambio menor bajo el marco de la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, modificada mediante Resolución 0036 del 12 de enero de 2010 y Resolución 1552 del 02 de agosto de 2011 / Artículo 2.2.2.6.1.3,numeral 12. "Utilización y adecuación de materiales de préstamo lateral, sobrantes de excavación y/o corte, en el lateral derecho de la vía existente de la Variante Zipaquirá, garantizando la seguridad vial en áreas de riesgo". Expediente LAM 4576.
D-000003870	28-feb-24	Solicitud respuesta comunicado C971-2503-2023 y traslado comunicado D/000003728 - Mesa Cumpliéndole a Colombia."
D-000003873	21-feb-24	Remisión del Cronograma y Plan de Inversión Predial.
D-000003874	21-feb-24	Respuesta a su comunicación C971-2896-2024 (R-000002140) /Respuesta al oficio D-000003787, con el que se remiten observaciones al Informe Social No. 31 y anexos.
D-000003875	22-feb-24	Informe Semanal No.137 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000003878	22-feb-24	Su oficio C971-2885-2024 (R-000002131) / Respuesta a oficio D-000003770, con el asunto: Remisión del acta de vecindad de seguimiento de la empresa Ave Colombiana / Variante Zipaquirá.
M-000000177//D-000003887	26-feb-24	Respuesta al oficio C971-2605-2023 (R-000001878) y con asunto: "Predial, Alternativas de diseño frente a complejidad de acciones jurídicas para la adquisición del predio 001-A-D-T2- y la mejora 001-A-D-T2-MCRC. en el K40+070".
M-000000176//D-000003886	26-feb-24	Alcance a oficio D-000003258, D-000003587 y D-000003776 y respuesta al oficio C971-2840-2024 (R-000002089).

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO
2024S-VBOG-010128	27-feb-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-003587
D-000003893	28-feb-24	Respuesta a su comunicación C971-2921-2024 (R-000002164) / Respuesta al oficio D-000003794, con el asunto: Entrega del Informe ICA No. 5, correspondiente al 01 de julio al 31 de diciembre de 2024. Expediente LAM 4576 (componente social).
D-000003894	28-feb-24	Respuesta al oficio C971-2938-2024 (R-000002179) con asunto: "Respuesta comunicado D-000003802 Pavimentos del Cruce de San Gabriel Versión A."
2024S-VBOG-010932	28-feb-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-010754. ICA 2. Mantenimiento y Construcción de la carretera Briseño Chiquinquirá Barbosa y Chiquinquirá Villa de Leyva, departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Expediente: LAM 1536. CI 971-2021
D-000003895	29-feb-24	Informe Semanal No.138 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000003892	28-feb-24	Atención observaciones del recorrido del 18 de diciembre de 2023 - Diseño de Señalización y Seguridad Vial del tramo Variante Zipaquirá VC

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ANTEA INBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2.501.190.771	$ 2.501.190.771	$ 0
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51.047.619	$ 51.047.619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.540.367.862	$1.540.367.862	$0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$31.574.857	$31.574.857	$0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$23.295.375	$23.295.375	$0
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.000.000.000	$1.000.000.000	$0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$2.772.662.152	$2.772.662.152	$0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$56. 834.743	$56. 834.743	$0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$41.931.676	$41.931.676	$0
191823	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$1.200.000.000	$1.200.000.000	$0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D 2401008-02	$1.509.789.009	$799.007.992	$710.781.017
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$74.601.090	$0	$74.601.090
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$10.847.997	$0	$10.847.997
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$2.187.093.861	$0	$2.187.093.861
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$1.178.568	$0	$1.178.568
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$45.060.904	$0	$45.060.904
TOTAL				$13.047.776.485	$10.017.913.048	$3.029.863.437

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 33	$ 326.909.288	$ 62.112.765	$0	$389.022.053

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 33 De fecha 16/04/2024 para el período de febrero 2024 el contrato reporta un avance de 29.90% y: ikpo

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $10.017.913.048
Total inversión ejecutada: $10.017.913.048

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.496.177.231,4	NB-100163456 Anexo. 8	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.992.354.462,80	NB-100163456 Anexo. 8	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 4.488.531.694,20	130679 NB-100163456 Anexo. 8	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
C971-2859-2024	1/02/2024	Informe Semanal de Interventoría No 137
C971-2862-2024	5/02/2024	Intersección Semaforizada - Sector AVE. Colombiana PMT No 24 Radicado A Invias.
C971-2881-2024	8/02/2024	Informe Semanal de Interventoría No 138
C971-2889-2024	12/02/2024	Respuesta – Traslado Derecho de petición 202443050031561 (26/01/2024) –Paso por la Obra de la Glorieta Ave, Municipio de Zipaquirá.
C971-2891-2024	13/02/2024	Respuesta entrada 2023E VUVRAZ 042232 22/09/2023 DANOS EN LAS VIAS 45A05 Ubate
C971-2895-2024	15/02/2024	Respuesta a radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-002616 - Informe Especial de Policía en Seguridad Vial - Vía que conduce de Zipaquirá al municipio de Ubaté, en el Kilómetro 36+300 Sector Puente rio Neusa del municipio de Cogua,
C971-2900-2024	16/02/2024	Informe Semanal de Interventoría No 139

C971-2906-2024	19/02/2024	Respuesta - Traslado con radicado INVIAS No. 2024E-VUVR-07956 del 26/01/2024 – Agencia Nacional de Infraestructura - ANI relacionado con la vía Bogotá-Ubaté-Chiquinquirá Bucaramanga.
C971-2926-2024	23/02/2024	Programa de obra y consecuente reprogramación de inversiones para la vigencia del 2024 – Comunicado D-000003840.
C971-2927-2024	22/02/2024	Informe Semanal de Interventoría No 140
C971-2940-2024	27/02/2024	Alcance comunicado C971-2897-2024 - Respuesta comunicado D-000003792 Respuesta a R-000002126 C971-2880- 2024 “Respuesta comunicado D-000003763 retroalimentación a Plan de Manejo de Tránsito No 8 en versión 3
C971-2947-2024	29/02/2024	Informe Semanal de Interventoría No 141
TRASLADO INFORME POLICIA N°4	5/02/2024	Traslado Informe Especial de Policía en seguridad - Radicado 2024E-VUVRAZ-002616 del 12 de Enero de 2024
2023E-VUVR-000444	15/01/2024	URGENTE - TRASLADO DERECHO DE PETICION ENTRADA 2023E-VUVR-000444- ESTADO VIA ZIPAQUIRA - CHIQUINQUIRA
TRASLADO DERECHO DE PETICION	5/02/2024	Traslado solicitud del señor Albeiro Rojas con radicado ANI No.20244090048872 del 16 de enero de 2024, Paso por la Obra

		de la Glorieta Ave, Municipio de Zipaquirá- Contrato de Concesión No. 001 de 2017. Proyecto Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.
TRASLADO DERECHO DE PETICION	14/02/2024	Respuesta a su correo electrónico con radicado ANI 20244090050062 relacionado con solicitud de información sobre la vía Bogotá – Chiquinquirá – Bucaramanga.
2024S-VCUN-004786	1/02/2024	COORDINACIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 45CND

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Intersección de Paso ancho: Continua las actividades de explanación en el sector de Paso ancho que permita la conexión entre la segunda calzada de la variante de Zipaquirá (45ACND) y la glorieta de Portachuelo (45ACNB).

El contratista continúa en la ejecución de los diseños a fase 3 del peaje de Ubaté ajustado los diseños de los volúmenes de diseño geométrico y complementando los estudios de hidráulica y geotecnia.

Traslado de redes eléctricas: Se finalizo el traslado de las redes eléctricas en el sector de la glorieta de ave colombiana, entrando en funcionamiento los desvíos vehiculares construidos, permitiendo iniciar las obras faltantes en la glorieta de ave colombiana.

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad, informes de la policía nacional y los informes de la administración vial acerca de temas de

señalización y de puntos críticos relacionados con el estado de la vía en especial entre Ubaté – Chiquinquirá los cuales han sido traslados a la Interventoría. En el presente mes se ejecutaron actividades de tapa huecos entre el tramo Zipaquirá – Ubaté y Ubaté – Chiquinquirá, actividades que se debe realizar constantemente debido al estado de la vía para prevenir riesgos de accidente. Sin embargo, la vía presenta un severo deterioro particularmente entre los municipios de Ubaté y Susa para lo cual se ha solicitado se haga intervenciones de tipo parcheo técnico y/o bacheo donde se requiera para mejorar la transitabilidad del sector y minimizar los riesgos de accidentes. En el mes de febrero se continúa con actividades de mantenimiento en las áreas definidas con jornadas de tapahuecos en la Ruta 45 A 04, Ruta 45 A 05. Adicionalmente se continuó con la demarcación vial.

Actividades Línea férrea: Se requiere reiniciar el trámite de permiso de intervención de la línea férreas localizada en K 4+040 en la segunda calzada de la variante de Zipaquirá con el fin de dar continuidad a la segunda calzada en dicho sector.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

De acuerdo con el diagnostico predial, el presupuesto estimado para la gestión y adquisición predial del tramo 1 (Variante de Zipaquirá) y tramo 2 (Peaje de Casablanca y Ubaté) es de $118.617.413.277 y la provisión disponible para ambos tramos es de $69.304.992.541.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se presenta por parte del contratista el requerimiento para el inicio de la mesa de trabajo por Colombia considerando que se presentan una reclamación para reconocimiento de pago de estudios ambientales, monitorios ambientales, pago por seguimiento y control de la autoridad ambiental y pago por tramites ambientales de la licencia con expediente 4576.

Se debe Definir estrategia para enfrentar el conflicto que se ha suscitado con la empresa propietaria de los predios 11-D-T2-MCRC y 12 -D-T2-MCRC del Tramo 2.

Del peaje de casa blanca a Ubaté, primer sector de 5 Kilómetros, Estableciendo el mecanismo de análisis de posibles soluciones con los propietarios de predios teniendo en cuenta aspectos técnicos, valuatorios, sociales y jurídicos con la interventoría, INVIAS y contratista.

Para los predios 14-I-T1-MCRC y 14B-D-T1-MCRC. No se logró que los herederos adelantasen la sucesión y por ende es necesario iniciar los procesos de expropiación judicial.

De acuerdo con los recursos de las obras faltante en la construcción de la variante de Zipaquirá y los recursos de la vigencia del año 204, se establece que quedan recursos para iniciar los trabajos de construcción en el tramo 2 Casblanca - Ubate. Para tal fin se requiere agilizar la gestión y adquisición predial para disponer de tramos que se puedan iniciar en la construcción de la segunda calzada en ese sector.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado novedades

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han presentado novedades

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND