SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de junio al 30 del mes de junio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 1051 del 24 de marzo de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Puente Nacional (PR 89+340) Ruta 45A05
Puente Nacional (PR 00+000) – San Gil (PR 127+200) Ruta 45A06
San Gil (PR 00+000) – Bucaramanga (PR 80+081) Ruta 45A07
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 344 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA -		

	BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0

812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$39.605.717.078	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$394.282.922	$ 0
1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$20.000.000.000	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.479.505.905	$39.479.505.905	$0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$833.858.997	$833.858.997	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$615.206.527	$615.206.527	$0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$22.151.083.525	$16.029.527.971	$6.121.555.554
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$1.094.520.472	$0	$1.094.520.472
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$159.157.907	$0	$159.157.907
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$32.088.257.679	$2.160.606.953	$29.927.650.726
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$17.291.524	$0	$17.291.524
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$661.117.464	$0	$661.117.464
TOTAL				$210.320.522.506	$172.339.228.859	$37.981.293.647

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No 37	$2.153.952.065	$6.654.888	NA	$2.160.606.953

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 37 de fecha 5-07-2024, para el periodo 1 a 30 de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.032.960	116%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$139.062.113.535	39.09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$139.090.281.920	39.10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$32.842.375.346	9.21%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$172.339.228.859	37.04%

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 39.09
Meta física ejecutada %: 39.10

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: UNICA** **NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$23.960.623.679,2	3009162-7	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$47.921.247.358,4	3009162-7	13/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$71.881.871.037,6	3009162-7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 11.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	NA	NA

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,501,190,771	$ 2,501,190,771	$ 0
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51,047,619	$ 51,047,619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,540,367,862	$ 1,540,367,862	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 31,574,857	$ 31,574,857	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 23,295,375	$ 23,295,375	$ 0
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,772,662,152	$ 2,772,662,152	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$56 834743	$56 834743	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 41,931,676	$ 41,931,676	$ 0
191823	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,200,000,000	$ 1,200,000,000	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D 2401008-02	$ 1,509,789,009	$ 1,509,789,009	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 74,601,090	$ 74,601,090	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 10,847,997	$ 10,847,997	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 2,187,093,861	$ 647,105,012	$ 1,539,988,849

240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,178,568	$ 0	$ 1,178,568
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 45,060,904	$ 0	$ 45,060,904
TOTAL				$ 13,047,776,485	$11,461,248,163	$ 1,586,228,321

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 37	$ 254.563.366	$ 48.367.040	NA	$302.930.406

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 37 De fecha 5/07/2024 para el período de JUNIO 2024 el contrato reporta un avance de 34.21% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $11.461.703.265
Total, inversión ejecutada: $11.461.703.265

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.496.177.231,4	NB-100163456 Anexo. 8	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.992.354.462,80	NB-100163456 Anexo. 8	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 4.488.531.694,20	130679 NB-100163456 Anexo. 8	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
4/06/2024	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Radicado Invias 2024E-VUVR-047024 - Reductores y señalización sector Picacho
12/06/2024	Luis Antonio Rueda	Traslado Derecho de Petición entrada 2024E-VUVR-049037 de fecha 2024-05-30 APRECUZ - Zipaquirá
13/06/2024	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 156
19/06/2024	Javier Augusto Cañón Bonilla	Respuesta al derecho de petición radicado No. 20245-VB2026-037684 (12/06/2024) – con radicado Invias 2024E-VUVR-049037 de fecha (30/05/2024) - acceso Predio APRECUZ - Zipaquirá
20/06/2024	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 157
24/06/2024	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta entrada - 2024E-VUVR-052788 – (17/06/2024)- Deterioro vía Nacional Tausa
27/06/2024	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 158
27/06/2024	Gustavo Adolfo Cepeda Ocampo	Respuesta a oficio entrada - 2024E-VUVR-056795 – (24/06/2024)- Normatividad y Retiros de Calzada

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista continúa en la ejecución de los diseños a fase 3 del peaje de Ubaté ajustado los diseños de los volúmenes de diseño geotécnico, hidráulico y en elaboración del volumen de estructuras.

Se han presentado derechos de petición por parte de la comunidad, informes de la policía nacional y los informes de la administración vial acerca de temas de señalización y de puntos críticos relacionados con el estado de la vía en especial entre Ubaté – Chiquinquirá los cuales han sido traslados a la Interventoría. En el presente mes se reanudo la actividad de bacheo entre Ubaté – Chiquinquirá específicamente en el municipio de Fúquene en el PR 21 complementándose con las actividades de tapahuecos a lo largo del corredor con el fin de evitar los riesgos de accidentes. Adicionalmente se continuó con la demarcación vial.

Actividades Línea férrea: Durante el mes de junio finalizaron las actividades de empalme de estructura de pavimento con las placas del cruce férreo en el K4+065 de la Variante Zipaquirá, así mismo se avanza en la instalación de traviesas de madera de la línea férrea a los costados de la vía.

Actividades Glorieta Ave Colombiana, se avanza en la cimentación del arco metálico con el armado de acero y fundida de un tramo de viga cabezal, así mismo, en el puente peatonal se funden los dados y pedestales para apoyo de la estructura metálica.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Actas de ajustes definitivos con la nueva resolución 1553 del 12 de mayo del 2023: Se han realizado mesas de trabajo para revisar y aclarar la interpretación de la resolución entre las partes Contratista, Interventoría y el INVIAS.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se presenta por parte del contratista el requerimiento para el inicio de la mesa de trabajo por Colombia considerando que se presentan una reclamación para reconocimiento de pago de estudios ambientales, monitorios ambientales, pago por seguimiento y control de la autoridad ambiental y pago por tramites ambientales de la licencia con expediente 4576.

Se presenta un agotamiento de recursos de la bolsa del presupuesto oficial para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales, generando la necesidad de realizar un balance del contrato para incrementar el valor de la bolsa, el cual se encuentra en estudio y evaluación. Agotamiento principalmente generado por las actas de ajustes, debido al incremento en los precios de insumos en el

mercado, medidos a través de los índices ICOCIV del DANE y precios de Ecopetrol para el asfalto.

Una vez obtenido el aval parte la autoridad ambiental CAR Cundinamarca para el predio Don Benito ubicado en el municipio de Zipaquirá, se procede con el contratista a generar los términos de referencia necesarios para las actividades de compensación de las 13,7 hectáreas y así solicitar las cotizaciones necesarias para establecer el mejor proponente e iniciar las actividades de compensación.

Se debe definir la estrategia para enfrentar el conflicto que se ha suscitado con la empresa propietaria de los predios 11-D-T2-MCRC y 12 -D-T2-MCRC del Tramo 2. Del peaje de casa blanca a Ubaté, primer sector de 5 Kilómetros, Estableciendo el mecanismo de análisis de posibles soluciones con los propietarios de predios teniendo en cuenta aspectos técnicos, valuatorios, sociales y jurídicos con la interventoría, INVIAS y contratista.

Para los predios 14-I-T1-MCRC y 14B-D-T1-MCRC. se inició la preparación del cierre de los expedientes que se encuentran en revisión de las demandas de expropiación. Se compilaron sentencias de la Corte Constitucional sobre el carácter compensatorio de la indemnización en procesos de expropiación judicial para su posible aplicación en el tramo 2.

De acuerdo con los recursos de las obras faltante en la construcción de la variante de Zipaquirá y los recursos de la vigencia del año 2024, se establece que quedan recursos para iniciar los trabajos de construcción en el tramo 2 Casablanca - Ubaté. Para tal fin se han intensificado la gestión predial del tramo específicamente en los sectores del PR 41 al PR 42 y del PR 44 al PR 45, sectores que se ha identificado como los primeros a intervenir.

Arqueología Sector Ave Colombiana: el 25 de junio se terminan las actividades de monitoreo y registro arqueológico en el puente de Susaguá.

4.OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se presentan novedades

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND