Fecha 2024-04-08 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Consultoría para la revisión de parámetros técnicos de geotecnia y estructuras por medio de la ejecución de pilotes de sacrificio y pruebas de carga, adicionalmente la actualización de los estudios y diseños de los componentes de estructuras y geotecnia requeridos para la construcción del puente ubicado en la avenida ciudad de Cali por avenida Ferrocarril en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1546-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Yolanda Pinto Amaya - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	95.26%
% VARIACIÓN	-4.74%

ESTADO DEL CONTRATO

Atraso en la entrega de actualización de estudios y diseños de geotecnia y estructuras.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.	**Contratista**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E.U
Contrato No.	IDU-1546-2023	**Contrato No.**	IDU-1588-2023
Valor Inicial	$ 1.922.439.387,00	**Valor Inicial**	$ 377.208.306,00
Total Contrato	$ 1.922.439.387,00	**Total Contrato**	$ 412.908.306,00
Valor Pagado	$ 1.404.449.880,00	**Valor Pagado**	$ 84.574.529,00
Plazo Inicial	120 días	**Plazo Inicial**	120 días
Plazo Actualizado	195 días	**Plazo Actualizado**	195 días
Fecha de Iniciación	2023-08-16	**Fecha de Iniciación**	2023-08-16
Fecha de Terminación Actual	2024-04-08	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-08
No. Empleos generados	22	**No. Empleos generados**	31

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste a Estudios y Diseños	100,00	86,75	$ 612.033.576,00	$ 530.913.313,00
Construccion de Pilotes	100,00	99,23	$ 1.310.405.811,00	$ 1.300.371.626,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Investigación, análisis y recopilación de la información RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Realización de ensayos de laboratorio y toma de información de campo (Incluye realización de pruebas en pilotes)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Ajuste de los estudios y diseños de los componentes de Geotecnia y Estructuras (Incluye informe de características de resistencia y deformabilidad reales del sitio - parámetro alfa)	100.0	72.17	-27.83	
Preliminares (Incluye implantación del sitio de ejecución de los pilotes, plan de manejo tránsito, movilización de equipos y todas las actividades previas a la ejecución de los pilotes de sacrificio)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Ejecución de Pilotes de Sacrificio	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y entrega de los Pilotes	100.0	94.72	-5.28	