INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.° **1617-2023** MINISTERIO – MUNICIPIO DE **VILLA RICA - CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **AGOSTO 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 2ª, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	CALLE 18 – CARRERA 4A – ESQUINA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.909.216.663
	APORTES MIN – FONSECON		$2.909.216.663
	APORTES MUNICIPIO		$0
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	DIEGO LUIS CHARÁ NORIEGA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.660-47-994000024641	28 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	29 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.537.549.163		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$290.922.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

➢ ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	1. Suscripción del acta de inicio 2. Aprobación de póliza	NO APLICA	18/07/2023	$1.309.147.498
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor	30%		$533.356.388
TERCER DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Evidencia de del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	70%		$533.356.388
ULTIMO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Entrega de la certificación RETIE y7o RETILAP 5. Entrega al ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON (anexo 26), debidamente diligenciado	100%		$533.356.289
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.309.147.498
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	581.843.333	28/06/2023	29/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N°			$00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del Contrato		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA N°		
FECHA DE LA PÓLIZA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
N°			$.00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

	SI	**NO**
FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**AGOSTO**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**X**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (0%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	.0%
% EJECUTADO DE OBRA	.0%

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: 3
AVANCE: 0%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
RECURSOS GIRADOS: $1.309.147.498
Pendiente por recibir: $2.909.216.663

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el periodo del presente informe el municipio apertura del proceso de licitación LOP-001-2023 con objeto contractual "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA" que corresponde al contrato de obra derivado del convenio relacionado en el presente informe; dicho proceso tiene como fecha de apertura él 02-10-2023 a las 10:30 a.m. y tiene fecha y hora de cierre del proceso el 09-10-2023 a las 03:00 p.m, así las cosas, mediante la plataforma SECOP I, se cargan los documentos correspondientes a:

Estudios previos
Estudios del sector
Especificaciones técnicas
Proyecto pliego de condiciones
Anexos y formatos requeridos
La fecha de cargue de los documentos relacionados es el 18 de agosto de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Documento Adicional	ANEXO GLOSARIO - SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		702 KB	1	18-08-2023 10:01 AM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL CCE-EICP-FM-116		229 KB	1	18-08-2023 10:01 AM
Documento Adicional	MATRIZ 3- BIEN RELEVANTES INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CCE-EICP-FM-122		238 KB	1	18-08-2023 10:01 AM
Documento Adicional	MATRIZ 2 - RIESGOS CCE-EICP-FM-118		599 KB	1	18-08-2023 10:01 AM
Documento Adicional	MATRIZ 1 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CCE-EICP-FM-117 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL		215 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 14 ACREDITACIÓN MIPYME CCE-EICP-FM-135 (INFRAESTRUCTURA SOCIAL		109 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 13 ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES CCE-EICP-FM-135 (INFRAESTRUCTURA SOCIAL		157 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD - CCE-EICP-FM-115		371 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 11 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CCE-EICP-FM-114 (INFRAESTRUCTURA SOCIAL		575 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 10 - FACTORES DE DESEMPATE CCE-EICP-FM-113 INFRAESTRUCTURA SOCIAL		552 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 9 -PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CCE-EICP-FM-122		595 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 8- VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CCE-EICP-FM-111		457 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 7- FACTOR DE CALIDAD CCE-EICP-FM-110		400 KB	1	18-08-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 6- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES CCE-EICP-FM-109		297 KB	1	18-08-2023 10:00 AM

Documento Adicional	FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL - COE-EICP-FM-103		45 KB	1	16-06-2023 10:00 AM
Documento Adicional	FORMATO 2- CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EXTRANJEROS COE-EICP-FM-107		392 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	MATRIZ EXPERIENCIA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		388 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	FORMATO 3- EXPERIENCIA COE-EICP-FM-105 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL		59 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	FORMATO 2 - CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL COE-EICP-FM-105		402 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	FORMATO 1- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA COE-EICP-FM-104		389 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO COE-EICP-IDI-34		427 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	ANEXO 3 - PACTO DE TRANSPARENCIA COE-EICP-IDI-34		297 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	ANEXO 2 - CRONOGRAMA		38 KB	1	16-06-2023 09:58 AM
Documento Adicional	ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO COE-EICP-IDI-34 V9		915 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		1.79 MB	1	16-06-2023 09:59 AM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE CONVOCATORIA		670 KB	1	16-06-2023 09:59 AM
Documento Adicional	MATRIZ EXPERIENCIA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		388 KB	1	16-06-2023 09:58 AM
Documento Adicional	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		3.49 MB	1	16-06-2023 09:58 AM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		1.53 MB	1	16-06-2023 09:58 AM
Documento Adicional	ESTUDIO DEL SECTOR		669 KB	1	16-06-2023 09:58 AM

9. SUPERVISOR MUNICIPIO