- Joeves 23 de Mayo

En el dia de hoy iniciamos a las 7:30 AM con 5 Trabajadores en la cual se fundieron los mesones y remate de plantilla tambien evacuamos el escombro con 4 viajes de volqueta y finalizamos a las 6: PM.

Alberto Diaz Saucedo

- Viernes 24 de mayo.

Se realizo visita por parte de EDUBAR y sec. De educación se realizo modificacion en el ancho de los mesones para el menaje. Se amplion a 70 cm.

Se debe tener en cuenta aso terminado para altura de vanos de puertas, columnetas y dintéles para vanos de techo y entrega. los mesones sobrebelen 10 cm y quedan a altura de 90 cm.

Ing figueroab
EDUBAR S.A.

En el dia de hoy iniciamos con levante de muro Para mesones y se fundieron hicimos el desmonte de 3 aires acondicionado empesamos alas 6:30 AM y finalizamos a las 5:30 PM con 5 Trabajadores

- Sabado 25 de Mayo

En el dia de hoy se inicio jornada laboral a las 8:AM con 3 Trabajadores en la cual se armaron columnetas para ventana y armadas y fundida de mesones finalizamos 4:PM

Alberto Diaz Saucedo

- Lunes 27 de Mayo

En el dia de hoy iniciamos jornada laboral a las 7:30 AM con 4 Trabajadores en la cual se fundieron mesones y se corrigio una tuberia en el alcantarillado finalizamos 4:30 PM.

Alberto Diaz Saucedo

- Martes 28 de Mayo

En el dia de hoy iniciamos jornada laboral a las 7:30 AM con 4 Trabajadores en la cual se pañeto muros de mesones y se termino de corregir la tuberia finalizamos 4:30 PM.

Powered by CamScanner

-Miercoles 29 de Mayo

EN el dia de hoy se inicio Jornada Laboral a las 7:30 AM con 3 Trabajadores se Paneto muro de Mesones y se hicieron columnetas y vigas Para Ventana finalizamos 5:PM

Alberto Diaz Saucedo.

-Jueves 30 de Mayo

EN el dia de hoy iniciamos 7:30 AM con 3 Trabajadores se fundio columnetas y vigas de columnetas finalizamos 5:PM

Alberto Diaz Saucedo.

- Viernes 31 de Mayo

EN el dia de hoy se hizo el muro de menajes, se Panetaron los muros de meson se Termino de Panetar isla se hicieron los filetes de las Ventanas y filete Largo de cocina iniciamos a las 7:30 AM y finalizamos a las 5:PM con 5 Trabajadores

Alberto Diaz Saucedo.

Powered by CamScanner

BITÁCORA IED PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO SEDE 2

Lunes, 29 de Abril del 2024. Dia 08
Dia soleado.
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Demolición de pisos y corte para proximar vigas.
- Excavación manual para vigas de cimentación.
- Excavación manual para zapatas.

• Manuel Dufaflos O.
Contratista.

• Interventoria.

Martes, 30 de Abril del 2024. Dia 09
Dia soleado.
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores realizando las sgtes actividades:

- Excavación manual para vigas de cimentación.
- Excavación manual para zapatas.

• Manuel Dufaflos O.
Contratista.

• Interventoría.

Miercoles, 01 de Mayo del 2024 - Dia 10.
Dia Soleado.
Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando las sgtes actividades:

- Armado y figurado de acero.
- Excavación manual para vigas.

• Manuel Dufaflos O.
Contratista.

• Interventoría

Jueves, 02 de Mayo del 2024 Dia 11.
Dia soleado en la jornada mañanera.
Dia nublado y lluvias en la tarde.

Se encuentran en la Obra 3 trabajadores realizando las sgtes actividades:

- fundida de concreto para zapatas. 1
- fundida de concreto zapatas 2.

• Maribel Delgadillo O.
Contratista.

Interventoria.

Viernes, 03 de Mayo del 2024. Dia 12.
Dia nublado.

Se encuentran 3 trabajadores en la Obra, se realizan las sgtes actividades:

- fundida de pedestales en concreto.
- fundida de concreto para vigas.

• Maribel Delgadillo O.
Contratista

• Interventoria.

Sabado, 04 de Mayo del 2024. Dia 13.
Dia nublado. Se encuentran en la Obra 3 trabajadores, se realizan las sgtes actividades:

- Armado y figurado de Acero. para vigas y columnas.
- fundida de zapatas.
- limpieza.

• Maribel Delgadillo O.
Contratista

• Interventoria.

Domingo, 05 de Mayo del 2024 Dia 14

No se laboro.

• Manuel Orfa Ortiz O.
Contratista

• Interventoria

Lunes, 06 de Mayo del 2024. Dia 15

Dia nublado.

Se encuentran 2 trabajadores en la Obra, Se realizo los sgtes actividades:

- fundida de concreto para pedestales.
- fundida de concreto para vigas de cimentación.

• Manuel Orfa Ortiz O.
Contratista.

• Interventoría

Martes, 07 de Mayo del 2024 Dia 16.

Dia Nublado.

Se encuentran 3 trabajadores en la obra realizando las sgtes actividades:

- levante de muros en mamposteria reforzado con dovela.
- fundida de vigas.

• Manuel Orfa Ortiz O.
Contratista.

• Interventoría

Miercoles, 08 de Mayo del 2024. Dia 17

Dia Nublado.

Se encuentran en la Obra 3 trabajadores, realizando lo sgte:

- levante de muro de mamposteria reforzado con dovelas,
Fundida de vigas restante.

• Manuel Orfa Ortiz O.

• Interventoria

Jueves, 09 de Mayo del 2024. Día 18

Dia. nublado.
· Se encuentran 3 trabajadores en la obra realizando las siguientes actividades.

- Levante de muros.
- Corte de acero y figurado
- Demoliciones
- Dovelas en Ventanas.

Contratista

Interventoria.

Viernes, 10 de mayo del 2024. Día 19

Dia Nublado.
Se encuentran 3 trabajadores en ela obra realizando las Siguientes actividades.

- Armado y fundida de viga
- Armado y fundida de dontel de Ventana.
- levante de muro.

Contratista

Interventoria

Sabado, 11 de mayo del 2024 Dia 20

Dia Soleado.
Se encuentran 3 Trabajadores en el area de Trabajo Realizando las siguientes actividades.

· Levante de muro
- Armado y fundida de columna.

Contratista

Interventoria.

Domingo, 12 de mayo 2024. Dia 21

· No se laboro.

Contratista

Interventoria.

Lunes, 13 de mayo 2024. Dia 22

· No se laboro.

Contratista

Interventoria

Martes, 14 de Mayo. 2024 Dia 23

Dia Nublado.
Se encuentran 3 trabajadores en sitio, Realizando las siguientes actividades.

· Levante de muro en mampostería
· Demoliciones de muro.
· Limpieza del area y acopio de escombro.

Contratista

Interventora

Miercoles, 15 de Mayo del 2024 Dia 24
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros en mampostería reforzada.

·

Powered by CamScanner

Jueves 16 de Mayo del 2024. Dia 25.
Se encuentra en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Vaciado de concreto para vigas de amarre.
- Levante de muros en bloque de cemento.
- Limpeza general de Obra.

Manuel Dolfo Ros O.
Contratista.

Viernes 17 de Mayo del 2024. Dia 26.
Se encuentran en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Apiques para encontrar registros hidrosanitarios.
- Vaciado de concreto para vigas sobre muros.

Manuel Dolfo Ros O.
Contratista

Sabado 18 de Mayo del 2024 Dia 27
Se encuentra en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Vaciado de concreto para vigas sobre muros.

Manuel Dolfo Ros O.
Contratista

Domingo 19 de Mayo del 2024 Dia 28

No se realizaron actividades.

Manuel Dolfo Ros O.

Lunes 20 de Mayo del 2024. Dia 29

Se encuentran en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Vaciado de concreto para vigas sobre muros.
- Pañete allanado sobre muros.

• Manuel Rafa Hos O.
Contratista

Martes 21 de Mayo del 2024 Dia 30.

Se encuentra en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Pañete allanado sobre muros.

• Manuel Rafa Hos O.
Contratista.

Miercoles 22 de Mayo del 2024 Dia 31.

Se encuentran en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Pañete allanado sobre muros.
- traslado punto de gas.

• Manuel Rafa Hos O.
Contratista

Jueves 23 de Mayo del 2024 Dia 32.

Se encuentran en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Pañete allanado sobre muros.
- Vaciado de concreto para mesón.

• Manuel Rafa Hos O.
Contratista.

Powered by CamScanner

24-05-24 Dia 33.

Se recomienda revisar en la zona punto de conexión sanitaria (registros) para trazar toberia y niveles interno de cocina. Arq. Clara A Vanstahlen SED.

Se realiza visita de EDUBAR y Sec. de educación y se define demolición y reconstrucción de muro de fachada solo en el frente de la cocina.
Se debe realizar un plano de detalle de ese frente de muro para ubicar ventanas y extractores.

Ing Figueredo P
EDUBAR S.A -

Sabado. 25 de Mayo del 2024. Dia 34.
Se encuentran 4 personas en la obra. Se realizan las sgtes actividades:

- Demolición de pisos para redes hidraulicas.
- Excavación manual para tuberias.
- Instalación tuberias.

• Manuel Dafrotoz O.
Contratista.

Domingo 26 de Mayo del 2024. Dia 35.
Se encuentran en la obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Excavación manual para tuberias.
- Instalación de tuberias.

• Manuel Dafrotoz O.
Contratista.

Jueves 27 de Mayo del 2024. Dia 36.
Se encuentran en la obra 4 personas. Se realizan las sgts actividades:

- Plantilla para pisos.
- Instalación de tuberías.
- Pañete allanado sobre muros.

• Maestro de Obra
Contratista.

Martes 28 de Mayo del 2024. Dia 37.
Se encuentran en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Excavación manual para registro hidrosanitario.
- Instalación de tuberías.

• Maestro de Obra
Contratista.

Miercoles 29 de Mayo. del 2024 Dia 38
Se encuentran en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgts actividades:

- Limpeza general.
- Desmonte de Cubierta.
- Desmonte estructura de Cubierta.

• Maestro de Obra
Contratista.

Jueves 30 de Mayo del 2024. Dia 39.
Se encuentran en la obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Limpieza de Obra.
- Vaciado concreto para mesones.
- Vaciado concreto para plantilla.

• Maestro de Obra
Contratista.

Viernes 31 de Mayo del 2024. Dia 40.
Se encuentra en la obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Vaciado concreto para plantilla.
- Vaciado concreto para registro 80 x 80.

•

• Maestro de Obra
Contratista.

Sabado 01 de Junio del 2024. Dia 41.
Se encuentran en la obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Limpieza general de Obra.
- Vaciado de concreto para plantilla.

• Maestro de Obra
Contratista,

BITÁCORA IED INSTITUTO TÉNICO DE COMERCIO BARRANQUILLA SEDE 1

Sabado 11 de Mayo del 2024 — Dia 01

Dia soleado.

Se encuentran en la Obra 3 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Demolicion de pisos.
- Demolicion plantilla.
- Excavación manual para vigas.

• Manuel Alfredo O.
Contratista.

Domingo 12 de Mayo del 2024. — Dia 02.

Se encuentran en la obra 3 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Excavación manual para vigas.
- Limpeza área.

• Manuel Alfredo O.
Contratista.

Powered by CamScanner

Lunes 13 de Mayo del 2024 — Día 03

Se encuentran en la obra 3 personas realizando las sgtes actividades:

- Armado y figurado de acero.
- Vaciado de Concreto para vigas de cimentación.
-

• Manuel Dufoo.
Contratista.

Martes 14 de Mayo del 2024. Día 04

Se encuentran en la obra 4 personas, realizando las sgtes actividades:

- Vaciado concreto para vigas de cimentación.

• Manuel Dufoo.
Contratista.

Powered by CamScanner

Miercales 15 de Mayo del 2024. — Dia 05
Se encuentra en la obra 3 trabajadores, realizando las sgtes actividades:

- Levante de muros reforzados.
- Limpieza general.

• Maestro de Obra.
Contratista.

Jueves 16 de Mayo del 2024. Dia 05
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores realizando los sgtes actividades:

- Levante de Muros reforzados.

• Maestro de Obra.
Contratista.

Viernes 17 de Mayo del 2024 Dia 06
Se encuentran en la obra 3 personas, se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros reforzados.
  • Maestro de Obra

Powered by CamScanner

Sabado 18 de Mayo del 2024. Dia 07

Se encuentran en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros reforzados.
- Armado de acero para vigas.

Maestro de Obra.
Contalista

Domingo 19 de Mayo del 2024 Dia 08

No se laboró.

Maestro de Obra.
Contalista.

Lunes 20 de Mayo del 0024 Dia 09

Se encuentran en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades.

- Levante de Muros.

Maestro de Obra

Martes 21 de Mayo del 2024 dia 10
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros reforzados.
- Pañete allanado sobre muros.
- Limpieza.

• Manuel Infante Flores.
Contratista.

Miercoles 22 de Mayo del 2024. Dia 11
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Pañete allanado sobre muros.
- Instalación de tuberias para baño.

• Manuel Infante Flores.
Contratista

Jueves 23 de Mayo del 2024. Día 12

Se encuentran en la Obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Instalación de redes hidrosanitarias.
- Pañete sobre muros.

• Manuel Dufaflos O.
Contralista

Viernes 24 de Mayo del 2024. Día 13

Se encuentran en obra 3 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Plantilla de pisos baño.
- Estuco plastico sobre muros.

• Manuel Dufaflos O.

Powered by CamScanner

Sabado 25 de Mayo del 2024 Dia 14.
Se encuentran en la obra 3 personas se realizan las sgtes actividades:

- Estuco sobre muros.

• Manuel Mafla O.
Contratista.

Domingo 26 de Mayo del 2024. Dia 15

No se laboró.

• Manuel Mafla O.

Lunes 27 de Mayo del 2024. Dia 16.
Se encuentran en la Obra 3 trabajadores para realizar las sgtes actividades:

- Estuco sobre muros.
- Enchape sobre muros.
- Limpieza general.

• Manuel Mafla O

Martes 28 de Mayo del 2024. Dia 17.
Se encuentran en Obra 3 trabajadores, se realizan las sgts actividades:

- Instalacion de ventanas.
- Instalacion tuberias suministro de Agua.
- Estuco.

• Manuel Rafaelos O.
Contratista.

Miercoles 29 de Mayo del 2024. Dia 18
Se encuentran en la Obra 3 personas, realizando las sgts actividades:

- Enchape pisos baños.
- Granito pulido pisos (resanes).

• Manuel Rafaelos O.
Contratista.

Powered by CamScanner

Jueves 30 de Mayo del 2024 Dia -1

Se encuentran en obra 3 trabajadores y se realizan las sgtes actividades:

- Estuco sobre muros.
- Enchape sobre muros.
- Pintura sobre muros.

Contratista.

Viernes 31 de Mayo del 2024 Dia 20.

Se encuentran en obra 3 trabajadores, se realizan las sgtes actividades:

- Pintura sobre muros.

Contratista.

Sabado. 01 de Junio del 2024 Dia 21

BITÁCORA IED SONIA AHUMADA

Bitacora de Obra

I. E. D.

Sonia Ahumada.

Powered by CamScanner

Lunes 20 de Mayo del 2024 — Dia 01. A

Dia soleado.

Se encuentra en obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Cerramiento duro: Superboard.
- Cerramiento blando: tela verde.

• Manuel Mufa Hoz O.
Contratista.

Martes 21 de Mayo del 2024. — Dia 02.

Dia soleado.

Se encuentran en la Obra 4 personas. Se realizan las sgtes actividades:

- Cerramiento duro.
- Cerramiento blando.
- Demolición de pisos existentes.

• Manuel Mufa Hoz O.
Contratista

Miercoles 22 de Mayo del 2024 — Dia 03
Dia soleado.
Se encuentran 4 trabajadores en la obra.
Se realizan las sgtes actividades:

- Demolicion de pisos existentes.
- Excavación manual para vigas.
- Armado y figurado de acero para vigas.

• M—l Wfa Hoz O.
Contratista

Jueves 23 de Mayo del 2024. — Dia 04
Dia soleado.
Se encuentran en la obra 4 trabajadores.
Se realizan las sgtes actividades:

- Armado y figurado de Acero para vigas.

• Mmh Wfa Hoz O.
Contratista.

Viernes 24 de Mayo del 2024. — Dia 05

Dia soleado.

Se encuentran 4 trabajadores en la obra.

Se realizan las sgtes actividades.

- Vaciado concreto para vigas de cimentación

• Maestro de Obra.

Contratista

Sabado 25 de Mayo del 2024. — Dia 06

Dia Soleado.

Se encuentran en la obra 4 trabajadores.

Se realizan las sgtes actividades:

- Vaciado de concreto para vigas de cimentación.

• Maestro de Obra.

Contratista

Domingo 26 de Mayo del 2024. — Dia 07

No se laboró

• Maestro de Obra.

Lunes 27 de Mayo del 2024. — Día 08

Día soleado.

Se encuentra en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgts actividades:

- Vaciado de Concreto para vigas.
- Levante de muros en bloque.

• Maestro de Obra.

Contratista.

Martes. 28 de Mayo del 2024 - Día 09

Día soleado.

Se encuentra en la obra 3 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros en bloque.
- Vaciado de Concreto para vigas.

• Maestro de Obra.

Contratista

Miercoles 29 de Mayo del 2024 — Dia 10

Dia soleado.

Se encuentra en la obra 4 trabajadores.

Se realizan las sgtes actividades:

- Vaciado de concreto para vigas.
- Levante de muro reforzado.

• M. L. D. fa. & fos O.

Contratista

Jueves 30 de Mayo del 2024. — Dia 11

Dia soleado.

Se encuentra en la obra 4 trabajadores. Se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros en bloque reforzados.

• Manuel Dufa & fos O.

Contratista

Viernes 31 de Mayo del 2024. — Día 12

Se encuentran en la Obra 3 trabajadores.

Se realizan las sgts actividades.

- Levante de muro en bloque reforzado.

• Maestro de la Obra.
Contratista.

Sabado 01 de Junio del 2024. — Día 13

Se encuentran en la obra 2 trabajadores.

Se realizan las sgtes actividades:

- Levante de muros.
- Limpieza general de Obra.

• Maestro de la Obra.
Contratista.

Domingo 02 de Junio del 2024 — Día 14.

No se laboro.

• Maestro de la Obra.

BITÁCORA IED LA LIBERTAD

Fecha: 6-MAY-2024.
clima: Mañana Nublada.
Actividades: - Inicio de Actividades -

Personal obra:
- oficiales: 1
- Ayudantes: 3
- Ingeniero: 1

En Revisión en Campo Se ajusta plano de cimentación, Se Corrige por solicitd del ing. Estructural de la secretaria de educación, Se hace un Cambio de Columnas a muros deboludos, Sin Zapatas, Se mantiene la Viga Cimentación y la Viga Superior de Amarre.

Std.

Actividades:
- Se Realizó desmonte enchape en mal estado.
- Demolicion de mojones en Concreto
- Desmonte Lavaplatos en Acero (2)
- Desmonte Puerta Metalica (1)
- Desmonte de Lavamano Ceramica (1).

INVENTARIO:
2 Lavaplatos Acero
1 Lavamano Ceramica.
1 Ozono Purificador Agua.
1 Estufa Industrial Grande
1 Estufa Pequeña.
1 Mesa Madera.

Ingeniero Residente

Residente Interventoria.

Fecha : 7 Mayo
Clima : Mañana soleada

Personal obra:
Ayudantes : 2
Oficial : 1
Ingeniero : 1

Actividades:
- Demolicion Muros Cocina.
- Inicio de Excavacion huecos para Cementacion
- Desmonte de Limpieza. (8).
- Desmonte de Cielo Raso.
- Entrega de estufas y La griferia al Señor. Manuel Herrera
- Ingresa Material (Dryvall, Pintura, Superboard).

Ing. A. Fonseca Hernandez
Ingeniero Residente.

Ingeniero Interventoria

Fecha : 8 Mayo
Clima : Nublado -- lluvia por la tarde.

Actividad:
- Se Continuo Con los trabajos de demolicion. Muros.
- Se Realiza Cerramiento de Seguridad.
- Se Realizo desmonte Acero de Mesones.
- Se detuvo la Actividad del Cerramiento por Motivo de lluvia.

Personal obra:
Ayudantes : 3
oficial : 1
Ingeniero : 1.

Jose Fernando Hdez
Residente Obra.

Interventoria

62

Fecha: 9- MAY-2024
Clima: Mañana nublado. — Lluvia

Personal obra:
Ayudantes: 3
Oficial: 1
Ingeniero: 1.

Actividades:
- Movimiento de escombros a Punto Acopio.
- Instalacion Completa de Cerramiento.
- Continuan trabajos de demolicion.
- Desmonte enchape mal estado.

Se reitera enviar Registro Fotografico diario y de cada actividad, visita de seguimiento y control de actividades ejecutadas.

Por niveles de la cubierta es necesario mantener dos niveles en el cielorraso, se tendra una altura diferente en cada aula proyectada en actual área de cocina.

Dayana Quintero.

Interventoria

Fecha: 10-MAY-2024
Clima Soleado

Actividades:

- Se Inicio Con el desmonte del enchape del muro de la Antigua Cocina.
- Corte tubos Acero que Soportaban los mesones en Concreto (6 unis)
- Estamos esperando un punto de Acopio para poder Intervenir las dos Aulas restantes, ya que estan ocupadas Con electrodomesticos y sillas. (Aula 3 y Aula 4).
- Se Aprobó por parte de Sec. educacion en presencia del Arquitecto Javier Conrado la Instalacion de dos puntos de A.A en Aulas 1 y 2, La tuberia de Cobre y de puc. en Ambas aulas.

Residente Contratista.

Interventoria

Personal obra:
Ayudantes: 3
Oficial: 1
Ingeniero 1.

Fecha: 11-MAY-2024 Sábado
Clima: Mañana Soleada

Actividades:
- Instalación Parrilla Ciclo Lazo
- Perforacion Manual de 4 huecos para Puntal.
- Resane regatas producto del desmonte mesones
- Instalacion Muro Drywall divisor

Personal obra:
Ayudantes: 3
oficial: 1
Ingeniero: 1

Interventoria

Fecha: 12-MAYO-2024 Domingo
- No Actividades

~~Residente~~ obra.

Interventoria

(8)

fecha: 13-MAY-2024

- No Actividades

Residente obra

Interventoria

Fecha: 14-MAY-2024.

Actividades:
- Inicio de Intervencion Salon 3, desmonte enchapes y desmonte Cinta Muller
- Puntos A.A. Salon: 1 y 2.
- Puñete Muros y Escarificacion Muros
- Nos visito el Ingeniero Emerson Tancheros y el Ingeniero residente le solicito la Forma de Intervenir los Circuitos 220 v para los A.A y quedamos en reunirnos nuevamente en obra el dia Jueves 16-MAY Para definir los tramos de las Acometidas.

Personal obra:
Ayudantes: 3.
oficial: 1
Ing. Residente: 1.

Interventoria

Residente de obra

Fecha: 15-MAY-2024 clima: Lluvias

Personal:
Ayudantes: 4
oficial: 1
Ingeniero: 1

Actividades:
- Estuco de Paredes
- Instalacion Cinta Muller Cielo Raso, Aulas y (3 y 4).
- Al Caer la Fuerte lluvia se observó humedad en el Cielo Raso del Aula #3, Se observó que la Cubierta está Partida
- El Sr. David Cuello por parte de Sed. manifesto que los Aires del Aula 3 Se mantuvieron.

Interventoria

Fecha: 16 - MAY - 2024.
Clima: Soleado.
- Se define Sacar la Alimentacion de AA para el salon 1 y 2 en un tablero existente en la parte posterior del Aula #2, una tberia 3/4" con los dos Circuitos para los 2 AA. Se deben Instalar lamparas Herméticas 36W-2x18W que tenemos contactal.

Se requiere independizar el retorno de los luminarios para el Aula #1-2

Emerson Sanchez
Electrico Edubar

Intervantoria

Ingeniero Residente

* Actividades:
- Estuco Muros, Resane Ciclo Luces, Liquido Ciclo.
- Grateado rejas
- Pañete en Vanos Puertas.

Personal:
Ayudantes : 5
Puesto : 1
Ingeniero : 1.

Fecha: 17 - MAY - 2024
Clima: mañana Soleada.
Actividades:
- Inspeccion circuitos electricos
- Estuco Muros
- Pintura Ciclo Luces Aula 4. y 2.
- Grateado Rejas, Puertas y Ventanas.
- Pañete y resanes Aula 3.
- Se Autoriza Estuco Interior y Exterior,
- Pintura Exterior e Interior de las 4 Aulas.

Intervantoria.

Personal:
Ayudantes: 5
Electricos: 2
Puesto: 1

Ing. Residente

Fecha: 18-MAY-2024.
Clima: Soleado.

- Instalacion red eléctrica. AA
- Estuco Exterior y Pintura.
- Pintura Protectores Ventanas
- Estuco Interior
- Lijado Muros

Personal obra
Maestro: 1
oficial: 1
Ayudantes: 5
Eléctricos: 2
Ingeniero 1

Residente obra.

Interventoria.

Fecha: 19-MAY-2024
clima: Soleado

- Instalacion Cielo Raso
- Estuco Exterior
- Lijado de Muros.
- Instalacion Red eléctrica.

Personal:
Maestro: 1
Electricos: 2
Ayudantes: 4
oficial: 1.

Residente obra

Fecha: 20 MAY-2024.

- Desmontes A.A. Fase II.
- Pintura Cielo Raso
- Pintura Muros
- Instalacion Enchape.
- Desmonte red eléctrica Fase II

Personal:
Oficial: 1
Ayudante: 4
Electricos: 2

Residente obras

Fecha = 21 - Mayo - 2024.

Se realizó visita de seguimiento por parte del contratista. se deja o hace la observación al residente de Mantener al personal con EPP constantemente.
-Enviar afiliaciones cada vez que ingrese personal a la obra de manera inmediata.
-Enviar registro fotografico diario, se le recuerda que toda actividad realizada debe tener soporte fotografico

Dayana Quintero
contratista.

- Actividades:
- Pintura Cielo Raso
- Instalacion Cerraduras
- Pintura Muros
- Instalacion Enchapes
- Desmonte Red electrica. Fase II

Personal:
Electricos: 2.
Oficial: 1
Ayudante: 4.

Jose A Fuentes Hernandez
Residente obra.

Fecha: 22 - MAY - 2024.

- Terminacion de Instalacion enchape
- Instalacion Cerraduras Nuevas Salon 2 y 3
- Limpieza de Zocalos.
- Detalles Pintura Azul y Blanco.
- Intalacion de Zocalos

Personal.
Ayudants: 4
Oficial: 1.

Jose A Fuentes Hernandez
Residente obra

23-Mayo 2024

Seguimiento y control en obra, se encuentra Residente, 2 oficial y 4 Ayudantes. Se hace la observación de mayores acabados en la pintura de las aulas, Limpiar los zocalos y pisos que se encuentan manchados de pintura, se solicita. Iniciar de inmediatamente la demolición del área dispuesta para la cocina y retiro de material sobrante acopiado, nuevamente se solicita tener y enviar registro fotográfico

Dayana Quintero.
Contratista

- Instalacion, Limpieza Nuevas.
- Toma de detalles Pintura.-
- Juntas de Piso.

Personal:
oficial: 2
Ayudante: 4.

Jesi A Fuentes Hdz

24 - Mayo - 2024.

- Toma de detalle
- Cavado e Instalacion de Ventanas.

Personal:
oficial: 1
Ayudante: 4

Jesi A Fuentes Hdz
Res. obra.

25 - MAyo - 2024 (Sábado)

- Toma de detalles Acabado.
- Iniciamos Excavación para Cimentacion.

Jesi A Fuentes Hernandez
Residente obra

27 - Mayo - 2024.
Visita de seguimiento y control de obra.
se hace la observación de tener la bitacora a dia.
No se cumplio con el compromiso por parte del residente en dar inicio con las demoliciones en área de construcción de cocina.
Actividad para hoy. cerramiento en exterior para iniciar demolición en área de cocina.

Dayana Quintero.
contratista.

- No se ha Iniciado Actividad demolición Cocina porque Aún hay A.A., Sillas, tableros y Casilleros de la Institución educativa
- Cerramiento terminado de la fase II.
- El Ingeniero Jose Fonte hace entrega del material eléctrico desmontado de la fase II (Incluye 4 Aires Acondicionados, tuberia emt, Cables y toma Corrientes). Al Señor Manuel Herrera

Residente obra

28 - MAY - 2024.
- Entrega Aulas terminadas. por parte del Consorcio A Secretaria educacion..
- Se Realizo el Movimiento de escombros.

Residente

29 MAYO - 2024

Clima: Soleado. Tarde: lluvia

Personal:
oficial: 1
Ayudante: 4.

Actividades:
- Desmonte de Puertas, Protectores y, Ventanas (6 Ventanas, 3 Puertas)
- Inicio de desmonte Cubierta.
- Demolición de Muros.

Residente.

30. Mayo - 2024

Clima: lluvias Fuerte despues de medio dia hasta 3:00 pm.
Visita de supervisión y control de obra, queda como compromiso para el dia sabado 01 de junio toda la demolición del área a intervenir demolida, una vez se cuente con el área demolida se tomara niveles para definir el nivel de la construcción con respecto a lo construido. Se solicitará y/o notificara a EDUBAR sobre el punto de gas existente para removerlo.
Se solicita una vez terminada la demolición realizar actividades simultaneas o paralelas para ejecutar la obra en el menor tiempo posible, tambien se solicita contar con materiales y personal para cumplir con los tiempos de ejecución.

Personal obra:
Trabajadores: 5
Ingeniero: 1.

Dayana Contero.
contatista.

- Se Continuó Con La demolicion de muros y el desmonte de Cubierta, en horas de la tarde fue Suspendida la Actividad por fuertes lluvias.

31-MAYO-2024
clima: Soleado
Actividades:
- Se realizo la entrega de 21 Ventanas de vidrio al Sr. Manuel Herrera, 6 Protectores Metalicos de Ventanas, 3 Puertas Con Sus Protectores.

- Se Continuo Con la Actividad de demolicion y Acopio de escombros
- La Actividad Se detuvo porque existe una Instalacion de gas y medidor A la altura de un Muro existente.

Personal:
Trabajadores : 5
Ingeniero : 1

José Alfaro Hdz.
Residente obra

1 - Junio - 2024
- Se Continuó Con la Demolicion, y Acopio de escombros.
- Se terminó la demolición de Muros 100%
- Se despeja el Área y el residente espera que defina el nivel que tendra el Area Cocina.

Personal:
Trabajadores: 5

José Alfaro Hdez
Residente obra

BITÁCORA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

Colegio Nuestra Señora de las nieves.
Dir: cr 10 # 23-13

·Fecha: 16 MAYO 2024
- se inicia la socializacion del proyecto a ejecutar en las oficinas administrativas del Colegio.;
La socializacion conto con la asistencia de el Contratista, interventoria, EDUBAR y el personal administrativo delegado por la rectora del Colegio.
* visita al sitio de trabajo
* revicion de planos.
* Planificacion de las actividades.
* se propuso dar inicio a las actividades por parte del Contratista el dia miercoles 22 de Mayo.

Firma: Residente de obra Constructor

Arquitecto constructor

Fecha: 22 Mayo 2024
• INGRESO personal de obra por parte del Contratista, ENTREGA de la respectiva dotacion y verificacion de la afiliacion del personal.
*EQUIPO de trabajo Contratista
• Director de obra
• Residente de obra
• Maestro de obra
• 2 oficiales de obra
• 2 ayudantes de obra.
* Actividad a ejecutar
- Cerramiento provisional en lona verde
se ejecutaron 46.mL

• Actividad: poda manual arboL de mata ratón

firma: [signature]
Residente de obra constructor

[signature]
Arquitecto constructor

Fecha: 23 MAYO 2024.

• Personal que ingresa a la obra por parte del contratista
1 Director de obra
1 residente de obra
1 MAESTRO de obra
2 oficiales de obra
2 Ayudantes de obra

• actividad
- Apiques manuales para busqueda de colector y
- punto de conexion hacia el interior y exterior del colegio.
- limpieza de registro general del Colegio.
- visita realizada por el arquitecto Javier Conrado donde verifica los niveles de los registros; El arquitecto decide realizar una modificacion en los diseño iniciales

firma: [signature]
Residente de obra constructor

[signature]
Arq: Constructor

Fecha: 24 Mayo 2024

• Personal que ingresa a la obra por parte del contratista.
1 Director de obra
1 residente de obra
1 Maestro de obra
2 Oficiales de obra.

2 ayudantes de obra.
Actividades.
* ACARREO ACERO varilla corrugada de 1/2" y 3/8", este ACERO es para la viga de cimentacion, dobelas y viga aerea.
* figuracion de acero viga de cimentacion.
* poda arbol colindante con muro de cerramiento Colegio.
• El Arquitecto Javier Conrado decide hacer una modificacion del proyecto comprometiendose con enviar el nuevo diseño para el dia lunes despues de 1 de la tarde

firma: [redacted]
residente de obra
constructor

Guillermo V.
Ayg. contratista.

FECHA: 25 MAYO de 2024
Personal que ingresa a la obra
1- Director de obra
1- residente de obra
1- Maestro de obra.
2- oficiales de obra
2- Ayudantes de obra.
Actividad.
*figuracion y amarre acero vigas de cimentacion.
* trazado y replanteo nuevo DISEÑO Arquitectonico.
* retiro de escombro de la excavacion y poda con bodcat.

Arq. Contratista

Firma: [redacted]
Residente de obra
Constructor

FECHA 27 MAYO de 2024

Personal que ingresa a la obra
- Director proyecto
- Residente de obra
- MAESTRO de obra
- 2 oficiales de obra
- 2 Ayudantes de obra

* Actividades
- relleno en material seleccionado compactado.
- limpieza general de obra
- visita por parte del ing electrico EDUBAR
- visita funcionarios encargados EDUBAR.
- ESTAMOS A LA espera del nuevo DISEÑO Arquitectonico

Diana Sanguino
Edubar SA

Firma: [redacted]
Residente de obra
Constructor

Arquitecto contratista

FECHA: 28 MAYO de 2024

Personal
- director proyecto
- residente DE OBRA
- MAESTRO DE OBRA
- 2 OFICIALES DE OBRA
- 2 AYUDANTES DE OBRA
- ACTIVIDAD

* TRAZADO y replanteo nuevo DISEÑO Arquitectonico
* AMARRE ACERO CIMENTACION.
* ingreso y acarreo arena Santo tomas
* ingreso y acarreo cmiya fracturada
* retiro material sobrante excavacion.

Firma: [redacted]
Residente de obra

Arq Constructor.

FECHA: 29 MAYO de 2024
-Personal
-Director de obra
-residente de obra
- MAESTRO de obra
2 AYUDANTES DE obra
2 OFICIALES DE obra
ACTIVIDADES.
-AMARRE VIGAS DE CIMENTACION
- SUMINISTRO E INSTALACION GUARDERAS VIGAS DE AMARRE
-

MAteriales y equipos
- INGRESO TROMPO Concretero
- INGRESO Formaleta Forma placa.

Firma:
Residente de obra
Constructor.

FECHA: 30 MAYO de 2024
- Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 AYUDANTES de obra
- 2 oficiales de obra

ACTIVIDADES
- INSTALACION Guardevas viga cimiento.
- VACIADO Concreto 3000psi viga cimiento.

- MATERIALES
-INGRESO Cemento
-INGRESO BLOCK TIPO ESTRUCTURAL 14X20X39.
-INGRESO TABLAS DE CATIVO 30 X 4.5 mts.

Firma: Residente de obra Contratista.

Ing. Constructor

FECHA: 31 MAYO DE 2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 opiciales de obra
- 2 Ayudantes de obra
- Actividades
* Sacado para vigas de cimientos, 0.50 X 64 X 0.05cm
- VACIADO de vigas de cimentacion 30X30 en concreto de 3000 psi.
- ESTAS ACTIVIDADES se ejecutaron de 11:30 AM → 6:00pm.
- NO SE PUDO laborar por un evento regioso que se realizo en el Colegio, inicio de 7:30 AM - 11:30 A

31 Mayo 2024
No se encuentran formatos de liberación de acero y encofrado, para cimentación. Fundida hoy.
En visita de seguimiento no se observa estado, y por lluvias se contamina las secciones aturdic por lo que se requerda el uso de vibro, toma de ensayos y limpieza
Se Realiza visita por parte de los supervisores de edubar, revisaron el estado actual de la obra. dando unos requerimientos tecnicos.

Nombre	c.c	firma.
* Ing Figueredo	1.140.882.592	Ing f.
* EDUBAR S.A.		
Dixral Serguma		
Edubar SA		

firma: Residente de obra
Arq Constructor

FECHA
1 Junio de 2024
Personal
- Director de obra
- Maestro de obra.
- Residente de Obra
- 2 Ayudantes de obra
- 2 oficiales de obra

ACTIVIDAD
- Se termina el vaciado de las vigas de cimentacion.
- Por temas de diseño y respetar las medidas el arq Guillermo Garcia le sugieres al arq Javier Conrado respetar las medidas internas de los espacios como aparecen en el Plano por Movilidad.

Firma: Residente de obra
Arq Constructor

FECHA
4 junio de 2024.

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- 2 Oficiales de obra
- 2 Ayudantes de obra

Actividades

→ Trazado y replanteo sobre vigas de cimentación, para la instalación de mampostería en block 0.39x0.19
→ Anclajes en acero de ½" c/d 3 mt y en intersección de muros además de vanos puertas y ventanas
→ para los anclajes se utilizaron los siguientes mat los: Sika Ancmorfix 3001, varilla de ½ corrugada y las perforaciones se realizaron a una profundidad de 15 cm en la viga de cimentación.
→ se inicia la actividad de la mampostería.
→ visita de inspección por parte de la empresa AAA para verificar el punto de conexión de las aguas negras de la cocina en construcción.

firma: Residente de obra Contratista — Arq constructora

FECHA
5 junio 2024

Personal.

- Director de obra
- Residente de obra
- 2 Oficiales de obra
- 2 Ayudantes de obra.

Actividades

- ACARREO de material de relleno caliche compactado al 95% con rana compactadora 16 m³
- MAMPOSTERIA en block de 14 x 19 x 39.
- Anclajes fe ½" Sika Anemofix 3001

- Dobelas en celdas de muro en Concreto grouting

firma: ~~[illegible]~~
residente de obra

Arq Constructor.

BITÁCORA INOCENCIO CHINCÁ

Lunes, 17 de Mayo del 2024

Dia Soleado.

Se encuentran en la Obra 4 trabajadores, realizando las sgtes actividades:

- Relleno con material de sitio en patio 1, 2 y andenes.

MILTON O.

Contratista.

Interventoria

Martes, 18 de Mayo del 2024

Dia soleado.

Se encuentran en la obra 4 trabajadores, realizando:

- Relleno con material de sitio en patio 1, 2 y andenes.

MILTON O.

contratista

Interventoria

Miercoles, 19 de mayo del 2024.

Dia soleado.

Se encuentran en la Obra 4 trabajadores realizand

las sgtes actividades:

- Relleno con material de sitio en patio 2 y andenes y su compactación.
- Vaciado concreto para placa contrapiso e= 10 cm

• Maestro O.

Contratista.

Interventoría.

Jueves, 20 de Mayo del 2024.

Día soleado.

En obra se encuentran 4 personas realizando las sgtes actividades:

- Vaciado de concreto para placa contrapiso, e=10 cm.

• Maestro O.

Contratista.

Interventoría

Viernes, 21 de Mayo del 2024.

Día soleado. Se realizan las sgtes actividades.

- Corte de dilatación de losas.
- Suministro y colocación de canaleta.
- Limpieza general.

• Maestro O

BITÁCORA IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL

29-12-2023 Día soledad

1 oficial + 1 ayudante.

En este día se termino de ejecutar los escalones, se realizo patrieta allanado, y se pulieron los huellas de los escalones de los aulas modulares.

fos

06-05-2024

1 oficial + 1 ayudante.

En este día de trabajo se comenzo a realizar limpieza del area de cubierta de los aulas modulares, y se procedio a realizar sellante de los juntas con sika flex, para evitar filtraciones de agua a los aulas, en este día se impermeabilizaron 2 cubiertas.

fos

07-05-2024.

1 oficial + 1 ayudante.

En este día laboral se continua sellando los juntas de la cubierta de los aulas modulares,

dejando listo los 2 aules que quedaron pendientes del día anterior.

JDS

BITÁCORA IED CARLOS MEISEL

02/08/23

8 am

Se programa entrega de acabados en zona de cocina a 3 deber y secretaria de educacion con acompañamiento de interventoria

Guillermo Simancas M.
Contratista

Interventor

Lunes, 20 de Mayo del 2024. Dia Soleado.

Se encuentran en la Obra 8 trabajadores, realizando las siguientes actividades:

- Desmonte de estructura metalica de cubierta.
- Limpieza general.
- Cerramiento perimetral para aislar zona intervenida.
- Manuel Dufhos O.

Contratista

Interventoria

Martes, 21 de Mayo del 2024 Dia soleado.

Se encuentran en la obra 8 trabajadores, realizando las siguientes actividades:

- Desmonte de estructura metalica de Cubiertas.
- Desmonte de IP de soporte de Cubierta.

- Limpieza y retiro de material.

Contratista.

Interventoría.

Miercoles, 22 de Mayo del 2024. Dia soleado.

Se encuentra en la obra 8 trabajadores realizando las siguientes actividades:

- Desmonte de estructura metalica para cubierta.
- Desmonte de laminas de cubierta.

Contratista

Interventoría.

Jueves, 23 de Mayo del 2024 Dia soleado.

Se encuentran en la Obra 4 trabajadores realizando las siguentes actividades:

- Limpieza general de Obra.

Contratista.

Interventoría.