	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 17 **Periodo** 01/04/2024 al 30/04/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Dirección	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
1-04 al 30-04-2024	1	4	2024	calle 47 No 44-97 IED Mayor y del Caribe	Informativa	6	Se realizó reunión en la institución con el objetivo de atender situación de posible hurto presentado en la institución	Acta de reunión y secretaria de eduación
	3	4	2024	calle 47 No 44-97 IED Mayor y del Caribe	reunión de seguimiento	18	Se realizó reunión de seguimiento, en la institución con el objetivo de evaluar el avance de las actividade ejecutadas a la fecha, además de direccionar solicitudes a necesidades que presenta la institución, las cuales correponde evaluar secretaria de educación	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	5	4	2024	calle 64 No 24B-82 Jorge Nicolas Abello sede 2	Socialización	8	Se realiza reunión de socialización del proyecto, con el objetivo de informar el alcance del mismo, las actividades contempladas, a la coordinadora de la institución	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	8	4	2024	calle 47 No 44-100 IED Normal Superior de Barranquilla	Socialización	8	Se realiza reunión de socialización del proyecto, a las representante de la institución, con el objetivo de informar el alcance del mismo y actividades a ejecutar	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	8	4	2024	cra 25B No 68-20 Juan Jose Rondon	Reunión de seguimiento	8	Se realiza reunión de seguiniento de obra en la institución, con las entidades Secretaria de Educación, Edubar, Interventoría, contratista y representante de la institución con el objetivo de realizar seguimiento al avance y actividadedes realizadas en el proyecto.	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	16	4	2024	cra 28 No 63B-87 IED Para El Desarrollo del Talento Humano	Socialización	10	Se realiza reunión de socialización del proyecto, a las representante de la institución, con el objetivo de informar el alcance del mismo y actividades a ejecutar	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	23	4	2024	calle 39 No 38-63 Insteco	Socialización	8	Se realiza reunión de socialización del proyecto, a las representante de la institución, con el objetivo de informar el alcance del mismo y actividades a ejecutar	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	26	4	2024	cra 26a No 74b-137 IED La Libertad	Socialización	10	Se realiza reunión de socialización del proyecto, a las representante de la institución, con el objetivo de informar el alcance del mismo y actividades a ejecutar	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
					Total	76		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Mecanismos de	Cantidad	Tema	Registros dejados
Periodo de 1-03-2024 al 31-03-2024					
		Total			

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cédula	Cargo	Tipo de población
Boris Antonio Olivera	72208592	ayudante	AID
Douglas Jimenez	17955050	ayudante	AID
Jhonatan Roviera	1044612931	ayudante	AID
Jose ortiz	72198724	ayudante	AID
Luis Moreno	7537189	ayudante	AID
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	ingeniera Residente ambiental	Victima del Conflicto
Saudy Piedrahita	32870475	Auxiliar social	mujer cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	mujer cabeza de hogar
Patricia Ospino	57427161	trabajadora social	mujer cabeza de hogar

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto	45
Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto	9

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Informe No 17 **Periodo** 01/04/2024 al 30/04/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
Silencio	105	Doris Garcias Rectora	cra 26 No 74b-139 IED La Libertad	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estado inicial de la instituciones y areas a intervenir
La luz	106	Telema Mendoza Rectora	Calle 14 No 17-80 IED La Luz	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estoso inicial de la instituciones y areas a intervenir
La Nieves	107	Egna Caraballo Mendoza	cra 10 No 23-13 IED Nuestra Señora de las Nieves	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estoso inicial de la instituciones y areas a intervenir
Simon Bolivar	108	Oscar Barrio. Rector	cra 5A No 19-155 IED del Barrio Simón Boloivar	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estado inicial de la instituciones y areas a intervenir
Cuidadela	109	Henrriy Nestor Brragan	cra 1A No 47-49 C IED Cuidadela Estudiantil	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estado inicial de la instituciones y areas a intervenir
Villa San Pedro	110	Alvaro Orozco Polo	CRA 101 No 6L-1 170 IED Alberto Assa	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estado inicial de la instituciones y areas a intervenir
Centro	111	Maria Julia Blanco	calle 39 No 38- 63 Instec sede 1	Institucional	x		Se realizón acta de vecindad con el objetivo de evaluar el estado inicial de la instituciones y areas a intervenir

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido
1- 03 -2024 al 31-2 -2024					N/A	

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Correo Electronico.	**N/A**	**N/A**	6 de diciembre 2022	sisoma.educativo@gmail.com
Linea Telefonica	**N/A**	**N/A**	6 de diciembre 2022	3013289870

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha	Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
18/04/2024	El respeto	trabajadores	IED Carrizal	4		registro fotograficos listado de asistencia

	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 17 **Periodo** 01/04/2024 al 30/04/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		Año 2023																		
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-31	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
programa de participación y divulgación	soc.realizada	85	5,3	2	8	4	4	10	7	7	7	4	5	4	5	NA	4	3	3	8			
	soc programada	85	5,3	2	8	4	4	10	7	7	7	4	5	4	5		4	3	3	8			
	reuniones con la comunidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%			
	No de asistentes a la reunión	613	38,3	30	49	26	27	78	50	45	60	30	69	38	27		31	20	17	16			
	No de volantes entregado	197	28,1	53	49	26	27	25	5	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A			
	Asistencia a la reunión	311%	136%	57%	100%	100%	100%	312%	1000%	375%									17%				
infraestructura de predios	No de actas levantadas	139	10,7	31	14	5	4	30	1	2	N/A	N/A	29	1	N/A	N/A	7	6	2	7			
	No de viviendas del proyecto	140	10,0	31	14	5	4	30	1	2	N/A	1	29	1	N/A		7	6	2	7			
	Actas de inicio	99%	107%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%		N/A	100%	100%	100%	100%			
	No de actas de cierre realizadas	37	5,3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	N/A	N/A	3	26	2	1	N/A	N/A		1	N/A			
	No de actas de inicio	141	10,1	31	14	5	4	30	1	N/A	N/A	1	30	2	1		7	6	2	7			
	cierres de actas de vecindad	26%	52%					3%	100%			300%	87%	100%	100%			0%	50%				
Atención a la comunidad	total de pqrs cerradas	18	1,2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	N/A	N/A	2	2	2			
	total pqrs abiertas	12	0,8	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	N/A	N/A	0	0	0			
	eficiencia en las pqrs	150%	150%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
soatenibilidad social	actividades realizada	36	2,6	N/A	2	2	2	4	5	5	2	3	2	N/A	1	N/A	2	2	2	2			
	actividades programadas	34	2,6		2	2	2	4	5	5	2	3	2	N/A	1	N/A	N/A	2	2	2			
	Actividades con la comunidad	106%	98%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%	100%			100%	100%	100%			
Politica de empleo	Empleo generado C.O	12	1,0						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Empleo requerido contractual	17	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Empleo mujeres Centro de Oportunidades	71%	100%		0%		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Empleos generados AID	103	7,9	N/A	N/A	7	7	14	17	12	10		6	5	5	5		5	5	5			
	Total empleo generados	1187	74,2	6	8	69	69	59	143	154	151		142	91	67	33	33	51	57	54			
	empleo generado AID			N/A	N/A	7	7	14	17	12	10		6	5	5	4		5	5	5			
	Empleo generado MOC	142%		6%	8%		10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	total de empleo generados								143	154	151		142	110	86	40		51	67	54			
	Empleos mano de obra no calificada	9%	11%				10%	24%	12%	8%	7%		4%	5%	12%	15%	33%	10%	9%	9%			

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	
PGS4	Registro actas de reunión	7
PGS5	Registro listados de asistencia	9
PGS6	Registro control entrega de volantes	

No	Descripción		No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto		1
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades		1
PGS9	Actas de vecindad		
PGS10	Acta restitución bienes afectados		
PGS11	Registro fotográfico		
PGS12	Otros anexos	inventarios	

Firma

Nombi Patricia Ospino

Responsable del área social
Contratista

Firma

Nombre Johana Martinez

Responsable del área Social
Interventoría

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 1-4 -2024 al 30-4-2024



Foto No 3	Reunión de seguimiento IED Mayor de Barranquila 3-4-2024



Foto No 4	Reunión de seguimiento IED Mayor de Barranquila 3-4-2024



Foto No 5	Reunión de socialización de proyecto Jorge Nicolas Abello calle 64 No 2B-82 5 - 4 -2024



Foto No 6	Reunión de socialización de proyecto Jorge Nicolas Abello calle 64 No 2B-82 5 - 4 -2024



Foto No 7	Reunión de socialización IED Para vel Desarrollo y Talento Humano 16-04-204



Foto No 8	Reunión de socilización de proyecto IED INSTECO 23-04.2024

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 1-4 -2024 al 30-4-2024



Foto No 9	Reunión de socilización de proyecto IED INSTECO 23-04.2024



Foto No 10	Sesibilización a trabajadores IED Carrizal 18-04-2024



Foto No 11	Reunión de socilaizacón IED La Libertad 26-04-2024



Foto No 12	Reunión de socilaizacón IED La Libertad 26-04-2024



Foto No	Levantamiento de acta de vecindad IED La Luz cra 67 4B-139 18-04-2024



No	Levantamiento nuentra señora de las Nieves Cra 10 No 23-1318-04-2024