	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 18 **Periodo** 01/05/2024 al 31/05/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Dirección	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
1-05 al 31-05-2024	8-5-2024	calle 47 No 44-97 IED Mayor y del Caribe	seguimiento de obra	19	Se realizó reunión de seguimiento, en la institución con el objetivo de evaluar el avance de las actividade ejecutadas a la fecha	Acta de reunión y secretaria de eduación
	10-5-2024	calle 47 42-60 Instituto Tecnico de Comercio Sede 1	Socializaación alcance de proyecto	7	Se realiza reunión de socialización del proyecto, con el objetivo de informar el alcance del mismo y las actividades contempladas a la coordinadora de la institución	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	14-5-2024	kra 12a Bo 94 -75 IED Sonia Ahumada	Socializaación alcance de proyecto	7	Se realiza reunión de socialización del proyecto, con el objetivo de informar el alcance del mismo y las actividades contempladas a la coordinadora de la institución	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	16-5-2024	Kra 10 No 23-13 Nuetra señora de las Nieves	Socializaación alcance de proyecto	11	Se realiza reunión de socialización del proyecto, con el objetivo de informar el alcance del mismo y las actividades contempladas a la coordinadora de la institución	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	20-5-2024	Calle 101 No 6l-170 IED Alberto Assa	Socializaación alcance de proyecto	24	Se realiza reunión de socialización del proyecto, con el objetivo de informar el alcance del mismo y las actividades contempladas a la coordinadora de la institución	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	28-5-2024	calle 47 No 44-97 IED Mayor y del Caribe	seguimiento de obra	21	Se realizó reunión de seguimiento, en la institución con el objetivo de evaluar el avance de las actividade ejecutadas a la fecha	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
	28-5-2024	cra 26ANo 74B-139	reunión entrega de actividades	5	se realizó reunión de entrega de actividades finalizadas y funcionales a la representante de la institución led La Libertad	Acta de reunión. Listado de asistencia y registro fotográficos
			Total	94		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Mecanismos de	Cantidad	Tema	Registros dejados
Periodo de 1-05-2024 al 30-05-2024				N/A	
		Total			

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cédula	Cargo	Tipo de población
Boris Antonio Olivera	72208592	ayudante	AID
Douglas Jimenez	17955050	ayudante	AID
Jose ortiz	72198724	ayudante	AID
Angelica Lagares	1044212462	Auxiliar sst	centro de oportunidades
Daniela Gaviria Gallegon	1140896132	ingeniera Residente ambiental	Victima del Conflicto
Saudy Piedrahita	32870475	Auxiliar social	mujer cabeza de hogar
Luz Mabel Fernandez	1047360516	Residente Administrativo	mujer cabeza de hogar
Patricia Ospino	57427161	trabajadora social	mujer cabeza de hogar

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto	63
Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto	12

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado	Observaciones

	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 18 **Periodo** 01/05/2024 al 31/05/2024 **Proyecto** **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Barrio	No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Inicio	Cierre	Observaciones
			N/A				

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido
1- 05 -2024 al 31-5 -2024					N/A	

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Correo Electronico.	**N/A**	**N/A**	6 de diciembre 2022	sisoma.educativo@gmail.com
Linea Telefonica	**N/A**	**N/A**	6 de diciembre 2022	3013289870

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha	Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
23/05/2024	Motivación y trabajo en equipo	trabajadores	calle 50d No 3-15 IED Carrizal	**10**	**N/A**	registro fotograficos listado de asistencia
23/05/2024	Comunicación	trabajadores	cra 26A No 74b-139 silencio	6	N/A	registro fotograficos listado de asistencia

	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	06/05/2022

Informe No 18 **Periodo** 01/05/2024 al 31/05/2024 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		Año 2023																		
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-31	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
programa de participación y divulgación	soc.realizada	91	5,4	2	8	4	4	10	7	7	7	4	5	4	5	NA	4	3	3	8	6		
	soc programada	91	5,4	2	8	4	4	10	7	7	7	4	5	4	5		4	3	3	8	6		
	reuniones con la comunidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%		
	No de asistentes a la reunión	707	41,6	30	49	26	27	78	50	45	60	30	69	38	27		31	20	17	16	94		
	No de volantes entregado	197	28,1	53	49	26	27	25	5	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Asistencia a la reunión	359%	148%	57%	100%	100%	100%	312%	1000%	375%									17%				
infraestructura de predios	No de actas levantadas	139	10,7	31	14	5	4	30	1	2	N/A	N/A	29	1	N/A	N/A	7	6	2	7	N/A		
	No de viviendas del proyecto	140	10,0	31	14	5	4	30	1	2	N/A	1	29	1	N/A		7	6	2	7	N/A		
	Actas de inicio	99%	107%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%		N/A	100%	100%	100%	100%			
	No de actas de cierre realizadas	37	5,3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	N/A	N/A	3	26	2	1	N/A	N/A		1	N/A	N/A		
	No de actas de inicio	141	10,1	31	14	5	4	30	1	N/A	N/A	1	30	2	1		7	6	2	7	N/A		
	cierres de actas de vecindad	26%	52%					3%	100%			300%	87%	100%	100%			0%	50%				
Atención a la comunidad	total de pqrs cerradas	20	1,3	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	N/A	N/A	2	2	2	2		
	total pqrs abiertas	12	0,8	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	N/A	N/A	0	0	0	0		
	eficiencia en las pqrs	167%	167%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
soatenibilidad social	actividades realizada	38	2,5	N/A	2	2	2	4	5	5	2	3	2	N/A	1	N/A	2	2	2	2	2		
	actividades programadas	36	2,6		2	2	2	4	5	5	2	3	2	N/A	1	N/A	N/A	2	2	2	2		
	Actividades con la comunidad	106%	99%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%	100%			100%	100%	100%	100%		
Politica de empleo	Empleo generado C.O	13	1,0						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Empleo requerido contractual	18	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Empleo mujeres Centro de Oportunidades	72%	100%		0%		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Empleos generados AID	106	7,6	N/A	N/A	7	7	14	17	12	10		6	5	5	5		5	5	5	3		
	Total empleo generados	1265	74,4	6	8	69	69	59	143	154	151		142	91	67	33	33	51	57	54	78		
	empleo generado AID			N/A	N/A	7	7	14	17	12	10		6	5	5	4		5	5	5	3		
	Empleo generado MOC	138%		6%	8%		10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	total de empleo generados								143	154	151		142	110	86	40		51	67	54			
	Empleos mano de obra no calificada	8%	10%				10%	24%	12%	8%	7%		4%	5%	12%	15%	33%	10%	9%	9%	4%		

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	
PGS4	Registro actas de reunión	6
PGS5	Registro listados de asistencia	6
PGS6	Registro control entrega de volantes	

No	Descripción		No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto		1
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades		1
PGS9	Actas de vecindad		
PGS10	Acta restitución bienes afectados		
PGS11	Registro fotográfico		
PGS12	Otros anexos	inventarios	

Firma

Nombre Patricia Ospino

Responsable del área social
Contratista

Firma

Nombre Johana Martinez

Responsable del área Social
Interventoría

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 1-5 -2024 al 31-5-2024

			
Foto No 3	**8-05-2024 reunión de seguimiento IED MAYOR calle 47 No 44-97**	**Foto No 4**	**8-05-2024 reunión de seguimiento IED MAYOR calle 47 No 44-97**
			
Foto No 5	**Reunión de socialización de proyecto INSTECO sede 1 10-05-2024**	**Foto No 6**	**Reunión de socialización de proyecto INSTECO sede 1 10-05-2024**
			
Foto No	**Reunión de socialización de proyecto Ied Alberto Assa 20-05-**	**Foto No**	

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 1-5 -2024 al 31-5-2024

7	**2024**	**8**	**Reunión de socialización de proyecto led Alberto Assa 20-05-2024**



Foto No 9	**Reunión de socialización de proyecto led Nuestra Señora de las Nieves 16 -05-2024**



Foto No 10	**Reunión de socialización de proyecto led Nuestra Señora de las Nieves 16 -05-2024**



Foto No 11	**Reunión de entrega de actividades finalizadas led la Libertad 28-05-2024**



Foto No 12	**Reunión de entrega de actividades finalizadas led la Libertad 28-05-2024**



Foto No	**Actiivdad de sensibilización IED Carrizal 23-05-2024**



No	**Actiivdad de sensibilización IED La Libertad 23-05-2024**