	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1904 - 2020 **Contratista:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Contrato de Interventoría No. 1913 - 2020 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Objeto Contrato de Obra:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

INFORME MENSUAL No. 38 **MES O PERIODO:** abr-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		29
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		30
2.1	Localización		30
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		31
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		32
2.4	Características técnicas del proyecto		33
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		34
3.1	Información general del contrato		34
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		36
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		96
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		109
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		112
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	189
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	202
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	204
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	218
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	222
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	224
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	230
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	233
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	237
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	238
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	240
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	243
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	247
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		115
5.1	Información general del contrato		115
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		117
5.3	Informes especialistas y profesionales		148
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		170
5.5	Informe matriz de riesgos.		171
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		176
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		176
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		176
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	254
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	258
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	284
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	286
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	289
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	293
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	294
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	296
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		177
8	**Anexos**		185
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		298
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		307
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		307
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		343

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO

Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1206 de fecha ABRIL 12 de 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **PERIODO MES:** mar-24

CONTRATO DE OBRA No.: 1904 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** RODRIGO OSORIO TOVAR

PLAZO INICIAL:	18 meses
FECHA DE INICIO:	25-mar-21
FECHA DE SUSPENSIÓN:	_
FECHA DE REANUDACIÓN:	_
FECHA DE VENCIMIENTO:	31-dic-24
PLAZO ACUMULADO:	38 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	87.906.264.713,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	46.013.380.366,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	115.050.417.409,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	56.770.567.203,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	21.650.028.698,90

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	3,5
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	7,5
Estructuras	Túneles	Km	0
	Puentes	m	60
	Pontones	Km	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0	1
	Mejoramiento	Km	0	0
	Rehabilitación	Km	0	7,5
Estructuras	Túneles	Km	0	0
	Puentes	m	0	10
	Pontones	Km	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

458690377

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 62.675.714.570,09	$ 458.690.377,00	$ 63.134.404.947,09
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 14.200.025.516,30	$ 167.852.553,00	$ 14.367.878.069,30
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00	$ 12.920.000,00	$ 80.920.000,00
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ 1.574.412.658,00	$ 299.138.405,00	$ 1.873.551.063,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 29.910.641.453,61	$ 5.683.021.876,00	$ 35.593.663.329,61
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 108.428.794.198,00**	**$ 6.621.623.211,00**	**$ 115.050.417.409,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 393.269.548	$ 2.873.893	$ 396.143.441	$ 47.821.464.522,18
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ 5.858.524.526,22
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ -	$ -	$ -	$ 745.566.884,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ 2.814.632.490,55
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ 9.578.565.318,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 393.269.548**	**$ 2.873.893**	**$ 396.143.441**	**$ 66.818.753.740,95**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	**50.448.377.560,20**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	**47.474.535.212,30**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		**94,11%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	**24**
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	**57**
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	**67**
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**148**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación para Conformación de Terraplén
Armenia Calarcá



Explanación para Ampliación Calzada Derecha
Armenia Montengro

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN: Interventoría envía a la Dirección Territorial que funge como supervisor del contrato, con la finalidad que adelante las gestiones pertinentes ante la Unidad Ejecutora.

La Información del **Valor Total Ejecutado en el Mes** corresponde a feb-24

• Se realiza la solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022, por presunto incumplimiento en la obligación de actualizar y/o ajustar la póliza de cumplimiento No. 64457 de la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A y responsabilidad civil extracontractual No. NB 100031173 de la aseguradora Seguros Mundial, que amparan e contrato de obra No. 1904 de 2020, de acuerdo con los modificatorios Nos. Adición No. 4 y 5 y las prórrogas Nos. 5, 6 y 7.

•Se realiza solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022, por presunto incumplimiento en la obligación de practica de los ensayos necesarios para la correcta elaboración del diagnóstico del puente piedras de moler, de acuerdo con la obligación asumida en el modificatorio No. 4 del Contrato de obra No. 1904 de 2020.

•Se realiza solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022, por el incumplimiento al Programa de Inversiones aprobado y vigente del mes de marzo de 2024.



Firma

Nombre: JULIAN MORENO SÁNZ
Director de Interventoría: JULIAN MORENO SÁNZ
Matrícula Profesional No. 25202-24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		INFORME MENSUAL No. 38 ABRIL DE 2024 COMPONENTE Ambiental, Social, Predial, SST, Técnico Versión No.01		CALIDAD INVIAS	
Contrato No.	1913 - 2020	**Empresa**	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	**Fecha**	01/05/2024

CUADRO DE APROBACIÓN DEL INFORME

		
Responsable de la Elaboración	**Responsable de la Revisión**	**Responsable de la Aprobación por el Interventor**
JULIAN MORENO SANZ	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ	JULIAN MORENO SANZ
M.P. 25202-24902 CND	M.P. 25202-1394 CND.	M.P. 25202-24902 CND.
Fecha: 01/05/2024	**Fecha: 01/05/2024**	**Fecha: 01/05/2024**

Versión Aprobada No. 01

Nota: Con la suscripción del presente cuadro de aprobación del informe, los aquí firmantes certificamos que la información presentada es veraz y que previo a su entrega esta ha sido revisada y aprobada al verificar que se encuentra acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública - Versión 1 (Fecha de aprobación Resolución No. 319 de 26 de enero de 2022 rigiendo a partir del 01 de febrero de 2022 del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y los requisitos propios de la organización que ejerce la Interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

ANTECEDENTES 5

CONTRACTUALES: 5

ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA 23

1 INTRODUCCIÓN 29

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 30

2.1 Localización 30
2.2 Municipios en la Zona de Influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 31
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 32
2.4 Características técnicas del proyecto 33

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 34

3.1 Información general del contrato. 34
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 36
3.2.1 Actividades Técnicas 38
3.2.2 Gestión Social Contratista 63
3.2.3 Gestión Ambiental Contratista 67
3.2.4 Gestión Seguridad y salud en el trabajo Contratista 69
3.2.5 Gestión Predial: 81
3.3 Seguimiento ítems no previsto 96
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 109
3.4.1 Acciones a seguir por la Interventoría 109

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 112

4.1 Informe Semanal 112
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 113
4.3 Personal, Control de aportes Legales y Seguridad Social contrato de obra 113
4.4 Informe Financiero y presupuestal del contrato de obra 113
4.5 Estado general del tiempo 113
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 113
4.7 Seguimiento Garantías y seguros del contrato de obra 113
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 114
4.9 Otros documentos de seguimiento mensual 114
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 114
4.9.2 Seguimiento Programa de Obra 114
4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 114

4.9.4 Actas de comité de obra 114
4.9.5 Actas de Reunión 115
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 115
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 115
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 117
5.2.1 Actividades Técnicas 117
5.2.2 Actividades Administrativas 131
5.2.3 Actividades Legales 131
5.2.4 Gestión Social Interventoría 135
5.2.5 Gestión Ambiental 136
5.2.6 Gestión Seguridad y Salud en el trabajo interventoría 138
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 148
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 170
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 171
5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 176
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 176
6.1 EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 176
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 176
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 176
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 176
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 177
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 177
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 177
6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de cargas aprobado 177
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 177
8 ANEXOS 185
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR 185
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 185
8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 185

TABLAS

Tabla No. 1: Información estudios y diseños entregados al contratista de obra sector Armenia - Calarcá
Tabla No. 2: Información estudios y diseños entregados al contratista de obra sector Armenia - Montenegro
Tabla No. 3: Información general del contratista de obra
Tabla No. 4: Información general del contrato de Interventoría

ILUSTRACIONES

Ilustración _1 Área de intervención vía Calarcá – La María – Armenia
Ilustración No. 2: Área de intervención vía Armenia – Montenegro – Quimbaya - Cartago

Antecedentes

CONTRACTUALES:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, publicó en el SECOP el día 05 de noviembre de 2020 el aviso de convocatoria para el Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DT-176-2020 cuyo objeto es ""INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA-CASANARE, QUINDIO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, REGIONES CENTRAL-LLANOS ORINOQUIA Y EJE CAFETERO" y mediante resolución No. 2780 del 13 de noviembre de 2020, ordenó la apertura del mencionado concurso de méritos.

Que el pliego de condiciones definitivo fue publicado en el SECOP II el día 11 de noviembre de 2020.

Que el cierre del plazo del concurso de méritos, el día 23 de noviembre de 2020, se recibieron 78 propuestas tal como consta en el Acta publicada en el SECOP II.

Que, de conformidad con el Pliego de Condiciones, numeral 1.7 "Cronograma de Proceso", tanto el informe preliminar de evaluación como el informe final de evaluación de las propuestas fueron publicados en la página web del SECOP II los días 03 y 10 de diciembre de 2020 respectivamente.

Que, dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones, los oferentes presentaron observaciones al mencionado informe, cuyas respuestas fueron publicadas en la página web del SECOP II el día 17 de diciembre de 2020.

Que, de acuerdo con lo establecido en la metodología, el 23 de diciembre de 2020, se realizó audiencia pública virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams con el fin de efectuar la apertura del sobre No. 3. (Oferta económica) del proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad" mediante la cual el Comité Evaluador dio respuesta a las observaciones planteadas por los proponentes, entes de control o terceros interesados en participar en el proceso, se publicó además la calificación definitiva de los proponentes.

Que en razón a que en los tres (3) módulos quedaron proponentes empatados en el primer orden de elegibilidad y agotados los criterios de desempate estipulados en el pliego de condiciones, fue necesario recurrir a la selección aleatoria (sorteo) para establecer al ganador del presente proceso de selección.

Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, es importante recordar que la TRM, que rige para el presente proceso es la del 15 de diciembre de 2020 por 3,426.97 de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, es importante recordar que la TRM, que rige para el presente proceso es la del 19 de diciembre de 2019, que fue terminada en 3.329,98 de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1.1.2.1 del Pliego de Condiciones, se empleó el porcentaje PFMO del 60%.

Que, dando aplicación a lo establecido en el Pliego de Condiciones, se estableció el primer orden de elegibilidad así: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO proponente No.21 con 1000 puntos, con Nit 901.442.422-1, representado legalmente por Javier Gustavo Carrasco Tovar identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.795.218 por un valor de CINCO MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($ 5.999.975.010) IVA INCLUIDO.
Lo anterior en concomitancia con la Resolución No. 3442 del 29 de diciembre de 2020, por la cual se adjudica el concurso de méritos No. CMA-DT-176-2020, resolución que hace parte integral del presente documento.

TÉCNICOS:

Una vez cumplidos los requisitos previos, se imparte orden de inicio del contrato de obra e interventoría el día 25 de marzo de 2021, a través de los comunicados con radicado No. DO-GPP 14576 y No. DO-GPP 14581 respectivamente; para el control y vigilancia el INVIAS designó como Supervisor del Contrato al ingeniero HERNAN BARRETO AGUDELO mediante resolución No. 117 de fecha 21 de enero de 2021 y como Gestor Técnico de Proyecto han designado al ingeniero JOSE ANIBAL CASTRO GUAUME, luego a DAVID GIRALDO, posteriormente la Ing. DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES, luego a la Ing. CINDY PAOLA TORRES ROJAS, posteriormente al Ing. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY y al Ing. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO; igualmente mediante acta de reunión técnica inicial, se llevó a cabo visita a la obra de los funcionarios del INVIAS – Bogotá, funcionarios de la Territorial Quindío INVIAS, Contratista e Interventoría junto a los representantes legales de ambas empresas, con el fin de priorizar la necesidad de dar inicio a la actividad de actualización y/o complementación de los estudios y diseños existentes.

A la fecha de haber transcurrido 37,2 meses del plazo contractual tenemos el contrato en el siguiente estado:

Del Contratista de Obra:

Estudios y diseños

- Durante la reunión técnica inicial realizada el día 29 de marzo de 2021, el INVIAS informa que, a la fecha, adicional a los estudios que mencionan en los pliegos de condiciones, se ha puesto a disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto, los cuales vienen siendo desarrollados por dos Consultorías contratadas por el INVIAS bajo los contratos 2753 de 2019 y 1505 de 2020, por tal motivo se han realizado socializaciones del estado actual de avance de dichos estudios y diseños a Fase II avanzado.
- Sin embargo, se hace mención de la obligación contractual de que el contratista tiene un tiempo para revisión de los Estudios y Diseños entregados por la entidad que será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la orden de inicio del contrato. Si durante la etapa de revisión de los estudios y diseños entregados por el INVIAS, se encuentra por parte del contratista y con el aval de

la interventoría que es necesario adaptar y/o adecuar y/o complementar y/o ajustar los estudios y diseños y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato, el Contratista deberá realizarlos y entregarlos al interventor dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir del vencimiento de la revisión inicial. La obligación fue ampliada hasta el 31 de mayo de 2021 según reunión realizada el 23 de abril de 2021.

El Contratista mediante comunicado CSCMQ000059 del 21 de junio de 2021 informa sobre el estado actual de las entregas parte del INVIAS de los estudios y diseños, para los tramos Armenia – La María – Calarcá y Armenia – Montenegro para la construcción de las segundas calzadas, señalando el estado de avance de los diseños para el cumplimiento del objeto contractual. En el mismo comunicado el Contratista presenta las actividades que se han venido realizando, desde la fecha de iniciación de los contratos para ambos tramos, de lo cual la Interventoría ha evidenciado la realización de dichas actividades, tal como lo informamos con nuestro comunicado No. 35-06-21/1913-2020 del 23 de junio de 2021.

Así mismo, y de acuerdo con lo manifestado en diferentes comités de obra, se había informado como fecha probable de entrega por parte del INVIAS, de los volúmenes finales aprobados para ambos sectores objeto de la construcción de segundas calzadas, para mediados del mes de julio de 2021, razón por la cual el Contratista solicitó la ampliación en 60 días a partir del 31 de mayo y hasta el 31 de julio de 2021, del numeral 4.1.1 del Anexo Técnico – "Revisión, ajustes y/o complementación de los estudios", de la misma forma, los numerales 4.1.2 "Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de Estudios y diseños", y numeral 4.2. "Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento", de los cuales su cumplimento depende directamente de la entrega definitiva y completa de los diseños mencionados por parte del INVIAS. Para esto la Interventoría conceptuó favorablemente a la solicitud del Contratista mediante comunicado 45-06-21/1913-2020 del 24 de junio de 2021.

Sin embargo el INVIAS dio a conocer el memorando No SEI-GE 51394 del 19 de julio/2021, relacionado con la entrega de los estudios en marco de los contratos No 2753 de 2019 "Estudios y Diseños de la doble calzada Calarcá - Armenia - La Paila Departamentos del Quindío y Valle del Cauca" y No 1505 de 2020 "Estudios y Diseños para la Conectividad entre las Vías Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago y Calarcá – Armenia – Club Campestre, Departamento del Quindío en donde para el tramo Armenia – Calarcá se entregarían los volúmenes faltantes entre agosto y diciembre de 2021, y para el tramo Armenia – Montenegro se entregarían entre agosto y septiembre de 2021.

Con base en lo anterior, el Contratista mediante comunicado CSCMQ000183 del 9 de agosto/2021, luego de varias reuniones con el área jurídica de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, solicitó la modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020, para lo cual la Interventoría mediante comunicado 10-08-21/1913-2020 de agosto 9/2021 conceptuó favorablemente dicha solicitud y envió a la Entidad los documentos requeridos para que esta solicitud, sea presentada ante el

Comité de Adiciones y/o Modificaciones y/o Prórrogas del Instituto con el fin de que se surta el trámite correspondiente. A la fecha ya se firmó el modificatorio No. 2 al contrato de obra ampliando las fechas de revisión de estudios y diseños a diciembre 22 de 2021.

Posteriormente, el INVIAS dio a conocer el memorando SEI-GE 63855 del 01 de septiembre de 2021, relacionado con la entrega de los estudios en marco de los contratos No 2753 de 2019 "Estudios y Diseños de la doble calzada Calarcá - Armenia - La Paila Departamentos del Quindío y Valle del Cauca" y No 1505 de 2020 "Estudios y Diseños para la Conectividad entre las Vías Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago y Calarcá – Armenia – Club Campestre, Departamento del Quindío en donde para el tramo Armenia – Montenegro se entregarían los volúmenes de los diseños entre el mes de septiembre y octubre de 2021.

Con base en lo anterior, el Contratista mediante comunicado CSCMQ000286 del 17 de septiembre/2021, solicitó la modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020 relacionado con la ampliación del numeral 4.2 Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento por seis meses, a partir de la finalización de la gestión predial completa de por lo menos el 40% del proyecto, que permita liberar como mínimo 3 kilómetros de vía, para lo cual la Interventoría mediante comunicado 51-09-21/1913-2020 de septiembre 21/2021 conceptuó favorablemente dicha solicitud y envió a la Entidad los documentos requeridos para que esta solicitud. Sin embargo, el INVIAS informó que dicho modificatorio no es necesario debido a que en el modificatorio No. 2 suscrito, ya queda implícito dicha solicitud, para lo cual las áreas jurídicas del contratista e interventoría luego de analizar dicho modificatorio conceptúan que no es necesario realizar dicho modificatorio, pero el Contratista ha solicitado a la entidad que se tenga respuesta escrita sobre lo decidido.

Teniendo en cuenta que la nueva fecha máxima de revisión de estudios y diseños según numeral 4.1.1 del Anexo Técnico según el modificatorio No. 2 al contrato de obra se postergó como fecha máxima para el 22 de noviembre de 2021, la Interventoría ofició al Contratista el 16 de noviembre que se pronunciara acerca de la revisión de estudios y diseños de acuerdo al numeral 4.1.1 del Anexo Técnico, teniendo en cuenta los volúmenes recibidos y que dicha fecha máxima de revisión es el 22 de noviembre de 2021. Como el contratista no se pronunció el 22 de noviembre de 2021, la Interventoría con oficio del 24 de noviembre/2021 informa al Contratista que se apropió de los estudios y diseños recibidos del INVIAS, por lo que solicita que se entreguen los mismos a fase III de acuerdo al numeral 4.1.2 del anexo técnico, como fecha máxima el 22 de diciembre de 2021, solicitando la entrega de un cronograma de dichas entregas.

El Contratista mediante oficio CSCMQ000532 del 22 de diciembre de 2021 solicitó la ampliación del numeral 4.1.2 del Anexo Técnico, argumentando que para el sector Armenia – Montenegro, se ha

entregado la información para los subtramos No 1 y 2, los cuales comprenden desde el PR 0+0000 al PR 4+0000. Del sector del PR 4+0000 al PR 7+0000, ya fueron entregados por la Consultoría con los cuales el Contratista de obra está realizando las revisiones de los mismos. Es importante mencionar, que el sector comprendido entre el PR 4+0000 al PR 7+0000, requiere el trámite de licencia ambiental, documento que, a la fecha, debe ser tramitada por el contratista.
Para el Sector comprendido entre el sector de la Florida y el PR 0+0000 de la ruta 4003, los estudios y diseños a elaborar por parte del contratista y su costo, fue incorporado en la adición de recursos No 1, firmada el pasado 14 de diciembre de 2021, en la cual se incluyó partida presupuestal de $ 595 millones.
Bajo las consideraciones anteriores y al inicio del proceso de exploración geotécnica, se hace necesario la ampliación de este numeral (plazo contractual 22 de diciembre de 2021), el cual se requiere para la elaboración y aprobación de los estudios pertinentes, hasta finales de marzo de 2022.

La Interventoría mediante comunicado 10-01-22/1913-2020 del 5 de enero de 2022, y luego de realizar reunión con el gerente del Proyecto de la Unidad Ejecutora del INVIAS, se solicitó al Contratista de obra que ajustara las justificaciones enunciadas por el Contratista y ajustara el plazo máximo de ampliación del numeral 4.1.2 para finales de febrero de 2022. La Interventoría mediante comunicado 31-01-22/1913-2020 del 18 de enero de 2022 reitera dicha solicitud indicando la urgencia de dicho trámite.
El Contratista da respuesta mediante comunicado CSCMQ000602, radicada el día 21 de enero de 2022 entregando la justificación ajustada, de lo cual la Interventoría mediante comunicado 31-02-22/1913-2020 del 8 de febrero al Invias conceptuando favorablemente la solicitud de ampliación de la fecha al 31 de marzo de 2022. A la fecha no se tiene pronunciamiento de la Entidad.

- En la misma visita inicial del 29 de marzo de 2021, se realizó visita del sector Armenia-Montenegro-Quimbaya-Cartago, en donde se propone por parte de la Entidad adelantar actividades de rehabilitación y/o mantenimiento en sectores críticos puntuales. Para esto se propone realizar un recorrido más detallado con el fin de que el Contratista presente la propuesta de la metodología para realizar el diagnóstico de dicha rehabilitación con el fin de poder priorizar con el Instituto los sitios a intervenir, recorrido que se adelantó el día 7 de abril de manera conjunta entre Contratista-INVIAS-Interventoría con el fin de revisar e inspeccionar de forma preliminar el estado de la vía Cartago-Alcalá-Quimbaya-Montenegro, para que el Contratista presente la propuesta del Diagnóstico para actividades de rehabilitación y/o mejoramiento en los sectores que se prioricen con el Invias. El Contratista entregó la propuesta para el diseño de la Rehabilitación del sector Cartago – Quimbaya, en el cual se propone realizar un diseño completo el cual sobrepasa el valor del Item de actualización de estudios y diseños que se tienen en el presupuesto del contrato, por lo que se opta por no realizarlo.

Adicionalmente, se realiza visita conjunta con especialista en Geotecnia, con el fin de identificar sitios críticos en el corredor Cartago-Alcalá, en donde se puedan presentar posibles pérdidas de banca. Dicha propuesta fue entregada por el contratista en el mes de mayo/2021, revisada por la Interventoría la cual estuvo de acuerdo en la parte técnica.

Posteriormente el 25 de mayo de 2021 se realiza comité virtual con la Gerencia de Grandes Proyectos, la cual solicitó realizar el Plan de Intervención para obras de Mantenimiento en el sector Cartago – Alcalá – Quimbaya. Dicho plan de intervención fue realizado y entregado a la Gerencia de Grandes proyectos el 27 de mayo, el cual fue aprobado en comité técnico del 15 de junio y mediante el comunicado DO-GGP 30579 del 15 de junio de 2021.

El Plan de intervención contempló la evaluación detallada de los sitios críticos que podrían ameritar un Parcheo Técnico, teniendo como resultado lo siguiente.

- Sector Cartago – Alcalá. Propuesta de rehabilitación y/o Reforzamiento. Valor a invertir total $49.702 millones de pesos
- Sector Cartago – Alcalá. Propuesta de rehabilitación y/o reforzamiento de Sitios críticos por posible pérdida de banca - Valor a invertir $3.393 millones de pesos
  K7+560 y K7+650; PR 8+470; PR 8+0650; PR 10+950
- Sector Variante de Alcalá. Propuesta de reforzamiento. Valor a invertir total $ 2.106 millones de pesos.
- Sector Cartago – Alcalá. Propuesta de Parcheo técnico. Valor a invertir total $ 2,734 millones de pesos.
- Sector Quimbaya – Alcalá. Propuesta de Parcheo técnico. Valor a invertir total $ 1.254millones de pesos.

En comité de obra realizado el 15 de junio de 2021, se opta por ejecutar actividades de atención de sitios críticos mediante construcción de muros de contención para evitar posible pérdida de banca en el Tramo Alcalá-Cartago en los PR7+560/650, PR8+470 y PR10+950; así como la propuesta de parcheo técnico en el sector Montenegro - Quimbaya – Alcalá.

Para esto se realiza visita con los especialistas en geotecnia y pavimentos el día 21 de junio de 2021 para organizar los ensayos a realizar para el diseño de las estructuras de contención en el sector Cartago – Alcalá (PR0+0000 – PR 11+0000) y los apiques a realizar para verificar la estructura de pavimento existente en el sector Montenegro – Alcalá (PR7+0600 – PR23+0400), con el fin de presentar un diseño de pavimento para este mantenimiento.

El Contratista entrega el diseño de pavimentos para el mantenimiento tipo parcheo técnico el día 8 de julio/2021, revisado por la interventoría la cual envió observaciones el 14 de julio/2021, y finalmente fue aprobado por la Interventoría el 19 de julio una vez atendieron las observaciones. En comité técnico de seguimiento del 16 de julio/2021 se aprobó la intervención de los sectores mediante fresado y colocación de carpeta asfáltica MDC-19 con geomalla con fibra de vidrio, en sectores entre Montenegro-Quimbaya, paso urbano de Quimbaya y entre Quimbaya-Alcalá,

quedando pendiente el pronunciamiento de parte de la EPQ (Empresa de Servicios Públicos del Quindío) quien administra las redes de acueducto y alcantarillado de dicho municipio, según certificación que fue dada a conocer por la EPQ en carta dirigida a la Secretaria de Planeación de Quimbaya en la cual certifica que las redes principales de acueducto y alcantarillado, las cuales son propiedad de la empresa, por tal razón se debe realizar la reposición de tuberías de acueducto y alcantarillado antes de realizar las obras de pavimentación, de igual forma el ejecutor de las obras del pavimento deberá revisar el estado de las redes domiciliarias e informar a los usuarios ya que son estos los propietarios y responsables del mantenimiento de las mismas. Por tal razón se decide no intervenir con obras de mantenimiento tipo parcheo la zona urbana de Quimbaya, optando por intervenir el sector Montenegro – Quimbaya entre los PR8+730 al PR16+025, y entre Quimbaya y Alcalá entre el PR18+860 al PR20+060, según evaluación realizada de manera conjunta entre Interventoría y Contratista.

En comité técnico No. 17 celebrado el 6 de agosto/2021, se informa que de acuerdo con la reunión sostenida entre Invias, Contratista e Interventoría se decide que se continúa con las obras de mantenimiento entre Montenegro-Quimbaya-Alcalá, y de los muros se dio prioridad de que los mismos no eran estrictamente necesarios, por lo que se optó por no ejecutarlos en este momento, pero si se va a presentar algún tipo de situación de posible pérdida de banca, se ejecutarían.

Una vez realizadas las actividades de mantenimiento sector Montenegro – Quimbaya – Alcalá, se solicita la posible intervención del sector Alcalá – Cartago, para realizar obras de Mantenimiento tipo parcheo técnico así como la demarcación horizontal; para esto se realiza visita con el Invias (Gestora Técnica), Contratista e Interventoría el 25 de enero/2022 para definir los sitios posibles a intervenir; se hace la evaluación económica y se definen en campo los sitios a intervenir con nueva visita del 07 de febrero de 2022. El Contratista presenta el 18 de febrero/2022 el diseño de pavimento para este mantenimiento; la interventoría envía observaciones el 22 de febrero y nuevamente el Contratista lo entrega ajustado el 24 de febrero/2022. Ya aprobado por Interventoría.

TRAMO CALARCA-ARMENIA:

- Se tiene un concepto de la ANLA con Radicación: 2020219459-2-000 de Fecha: 2020-12-11, en el cual conceptúa que el proyecto "Estudios y Diseños de la Doble Calzada Calarcá - Armenia y Calarcá – La Paila, Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, Tramo La Paila – Calarcá y Armenia – La María – Calarcá" no se considera una actividad de mejoramiento, tal y como se define en el Decreto 1076 de 2015, por lo que conceptúa que se requiere surtir el trámite de licenciamiento ambiental.
- Posteriormente la ANLA con oficio con Radicación: 2021077405-2-000 de Fecha: 2021-04-23 en Respuesta a comunicaciones con radicación ANLA 2021062072-1-000 y 2021062074-1-000 del 7 de abril 2021. "Solicitud aclaración radicado ANLA 2020219459-2-000 del 11/12/2020. Proyecto Estudios y Diseños de la Doble Calzada Calarcá – Armenia y Calarcá – La Paila, Departamentos de

Quindío y Valle del Cauca, Tramo La Paila – Calarcá y Armenia – La María – Calarcá. Expediente CTM0070-00.", sigue conceptuando que se requiere Licenciamiento ambiental.

- La Entidad solicitó nuevamente a la ANLA reevaluará lo conceptuado, y a la fecha la ANLA mediante comunicado con radicación 2021129362-2-000 fechado el 25 de junio de 2021, responde al Invias (Subdirección de Medio Ambiente), dando el concepto en los siguientes términos:
  El documento la ANLA subdivide el tramo Calarcá - Armenia en los siguientes subtramos:

  Subtramo 1: La Ye de Patio Bonito Bajo - Puente "La María" sobre el río Quindio (incluye el puente): se requiere PAGA.
  Subtramo 2: Puente "La María" sobre el río Quindio - Sector Alto del Río: se requiere Licenciamiento Ambiental.
  Subtramo 3: Sector Alto del río - Glorieta del Estadio en Calarcá, se subdivide en:
  Subtramo 3.1: Sector alto del río a la Ye de entrada a Calarcá (ver coordenadas según documento de la ANLA): se requiere Licenciamiento Ambiental.
  Subtramo 3.2: K3+300 al K3+540 Glorieta de Calarcá (ver coordenadas según documento de la ANLA): Se requiere PAGA.

  Así las cosas, solamente hasta el 25 de junio de 2021 se tuvo definición por parte de la Autoridad Ambiental, con los trámites de PAGA (documento que fue entregado el 3 de agosto de 2021 por parte del contratista de obra), y de Licenciamiento Ambiental a seguir, proceso cuyo tiempo aproximado de esta gestión puede ser de 7 a 8 meses, una vez se radique por parte de la Consultoría que realiza los estudios y diseños las alternativas DAA.

- El PAGA de Armenia – Calarcá fue entregado por el contratista el 3 de agosto/2021 a la Interventoría, la cual realizó observaciones con oficio 13-08-21/1913-2020 del 6 de agosto de 2021. Nuevamente el Contratista realiza entrega del documento corregido el 18 de agosto de 2021, y ya se aprobó por parte de la Interventoría. La Subdirección de Sostenibilidad envió observaciones con el oficio SS 60926 recibido el 4 de noviembre de 2021, la interventoría lo envió al contratista con el oficio 41-11-21/1913-2020 del 12 de noviembre. El Contratista presenta el PAGA ajustado, el cual es remitido por la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad mediante comunicado 92-11-21/1913-2020 de 30 de noviembre de 2021.

- Para este mismo sector el Ministerio de Medio Ambiente requiere, por ser una Zona de reserva Forestal Ley 2, tramitar el levantamiento de la Reserva Forestal central, en donde se han adelantado las siguientes gestiones de parte del Contratista de Obra y de la Alcaldía de Calarcá:

  <u>Gestión Contratista:</u>
  Radicado N° E1-2021-24542, del 21 de julio del 2021

Auto de inicio No. 215 de sept. 16/2021. SE REALIZA VISITA POR EL MINAMBIENTE los días 6 y 7 de junio de 2023.
El Ministerio de Medio Ambiente mediante Auto No. 006 del 18 de febrero de 2022, solicita al Contratista Información adicional dentro del trámite de sustracción de reserva forestal central, otorgando 6 meses para enviar dicha información. El Contratista adelanta la elaboración de la información solicitada, presentó parcialmente información el 02 de junio de 2022, la Interventoría revisa y envía observaciones mediante comunicado 57-06-22/1913-2020 del 16 de junio de 2022. Sin embargo se requirió al contratista para la entrega de la información, el cual quedó comprometido que a más tardar el 8 de agosto entrega a la interventoría la información para su revisión. El contratista de obra radicó el 19 de agosto de 2022 al Ministerio la información solicitada. Pendiente pronunciamiento de la Autoridad Ambiental.
Se realiza el día 16 de agosto de 2023 reunión en el Ministerio de medio Ambiente en compañía de la Veeduria e Invias con el fin de gestionar el trámite de la solicitud de levantamiento de reserva central. Se expide resolución No. 1042 del 10 de octubre de 2023 por parte del Minambiente otorgando el levantamiento de la reserva forestal central.

<u>Gestión Alcaldía Calarcá:</u>
Radicado E1-2021-36997 de oct. 21/2021. Aún sin respuesta por parte del Ministerio de Ambiente.

TRAMO ARMENIA-MONTENEGRO:

- Se tiene pronunciamiento de la ANLA con oficio de Radicación: 2021094759-2-000 de Fecha: 2021-05-13, en el cual conceptuó que considera como una actividad de mejoramiento el desarrollo del proyecto denominado "Mejoramiento mediante ampliación de vía adosada en una longitud de 3,96 km, desde la calle 30 de Armenia – Quindío (puente peatonal plaza de mercado Mercar) hasta el puente vehicular sobre el río Espejo, e inclusión de glorieta en la abscisa K0+520", por lo que se deberá dar aplicación al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.
- El Contratista entregó el documento PAGA para el sector Armenia – Montenegro el día 18 de junio, la Interventoría lo revisó y envió observaciones el 29 de junio de 2021. Nuevamente el contratista entrega al PAGA corregido el 21 de julio, y aprobado por Interventoría el 12 de agosto, una vez se aprobó el plan de inversión ambiental. La Subdirección de Sostenibilidad envió observaciones con el oficio SS 60782 recibido el 4 de noviembre de 2021, la interventoría lo envió al contratista con el oficio 41-11-21/1913-2020 del 12 de noviembre. Ya se tiene el documento aprobado.
- Se tiene pronunciamiento de la ANLA con oficio de Radicación: 2021171208-2-000 de Fecha: 2021-08-13, en el cual conceptuó que la intervención del proyecto "Segunda Calzada iniciando en el puente vehicular que cruza el río Espejo hasta el Hospital Quintero Villa ESE del municipio de Montenegro", localizado en el departamento de Quindío, no se considera como una actividad de mejoramiento, y por lo tanto requiere surtir el trámite de licenciamiento ambiental.

- A la fecha ya el Contratista tiene los Estudios y Diseños definitivos por parte de la Consultoría que los elabora. El compromiso de hacer entrega del diseño geométrico para el sector Armenia – Río Espejo (PR4) el 6 de agosto/2021, el diseño y estudio de Tránsito para el 13 de agosto/2021, y para el 20 de agosto/2021 entregar el estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención, el estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes y zonas de disposición de materiales, estudio de hidrología, hidráulica y socavación, estudio geotécnico para diseño del pavimento no se cumplió. Posteriormente el INVIAS dio a conocer el memorando SEI-GE 63855 del 01 de septiembre de 2021, relacionado con la entrega de los estudios en marco de los contratos No 2753 de 2019 "Estudios y Diseños de la doble calzada Calarcá - Armenia - La Paila Departamentos del Quindío y Valle del Cauca" y No 1505 de 2020 "Estudios y Diseños para la Conectividad entre las Vías Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago y Calarcá – Armenia – Club Campestre, Departamento del Quindío en donde para el tramo Armenia – Montenegro se entregarían los volúmenes de los diseños entre el mes de septiembre y octubre de 2021. A la fecha se han recibido los volúmenes de estudios de diseños de Tránsito, Geométrico, Geología, Suelos para fundaciones, Estabilización de taludes, Pavimentos, Hidráulica, Estructuras, Urbanismo, Ambiental, del sector Armenia K0 al Río espejo K4. Faltan los volúmenes del sector del K4 al K7 entrada a Montenegro.
- Traslado de redes: Investigación de redes de servicios públicos, se han adelantado visitas con EDEQ (Empresa de energía), EPA (empresa de servicios públicos de Armenia), CLARO, EFIGAS, MOVISTAR, en donde se han establecido compromisos de realizar diseños para los traslados de redes, se han definido parámetros de datos técnicos de distanciamientos al momento de diseñar y en la construcción, todo esto con el fin de poder establecer la franja adicional para la adquisición predial en ambos tramos Calarcá-Armenia y Armenia-Montenegro.

  Se realizaron diversas reuniones el 9 de septiembre con EFIGAS para definir los trabajos de traslado de redes en el sector de Mercar, septiembre 17 y 27 con EDEQ en donde se solicitó que se diera prioridad al traslado de redes y de los templetes de los postes actuales. Para dicho traslado de templetes por parte de la EDEQ, el Contratista de obra el 15 de octubre/2021 consignó el valor cobrado por la empresa para realizar dichos trabajos, los cuales fueron ejecutados por la EDEQ hasta el pasado 10 de noviembre de 2021. Ya se han adelantado obras para el traslado de redes de EDEQ. Está pendiente la definición por parte de la EPA de la red existente sobre el costado izquierdo de Mercar al Río Espejo.

  Para el costado izquierdo de la vía Armenia – Rio Espejo, la EPA socializó el diseño de ampliación de la red existente, para lo cual se realizó el 19 de octubre de 2021, reunión entre la EPA, INVIAS, Contratista e Interventoría para tratar el tema de costos de dicha renovación de la red. El INVIAS propuso que el costo de reposición lo podría llevar hasta el mismo diámetro que se tiene actualmente, el delta del costo a los diámetros diseñados por le EPA serían a su costo. Posteriormente en reunión celebrada con la Alcaldía de Armenia el 08 de noviembre de 2021, el Alcalde acepta la propuesta del INVIAS, para lo cual oficializará al INVIAS esta decisión. La EPA

mediante comunicado fechado el 19 de enero de 2022 envía al Invias las propuestas de presupuesto para el traslado y ampliación de la red de acueducto del sector Armenia – Montenegro, con 2 opciones, una ampliar hasta el sector de Pantanillo (antes del río espejo – K4) y la segunda opción llevar el servicio hasta Montenegro. Al respecto la Entidad oficia a la EPA indicando que las obras de traslado se harán sobre la red existente hasta el río espejo. Se está pendiente del Convenio interinstitucional entre EPA e Invias.

Ya se han adelantado visita de parte de la EDEQ para revisar las obras del traslado de redes hasta el PR3+500, cuyo valor será enviado mediante factura al Contratista para su cancelación.

Con relación a la EPA ya se realizaron visitas en donde se convino realizar la instalación de tubería de acueducto costado izquierdo.

- El INVIAS realizó entrega inicialmente del diseño geométrico (eje) aprobado para este sector, el cual fue revisado por el Contratista, y al cual realizó algunos ajustes en el alineamiento entre el K0+600/K4, con el fin de reducir las afectaciones prediales; con este diseño el cual fue entregado a la Interventoría para revisión el día 27 de septiembre/2021.

  Adicionalmente, en el sector del K0+800 vía Armenia – Montenegro, el contratista, a solicitud del INVIAS, propuso un retorno sentido Armenia-Armenia con una velocidad de diseño de 40Km/h, de acuerdo con la solicitud realizada por la Alcaldía de Armenia para los vehículos que salen de la intersección localizada en el K0+520 de la mencionada vía. Al respecto la Interventoría revisó el retorno, a lo cual presentó una propuesta para velocidad de diseño de 60Km/h teniendo en cuenta esta reducción de la velocidad se considera peligrosa para la operación teniendo en cuenta que la curva con este radio se presenta luego de una tangente extensa en la que las velocidades pueden llegar a ser de 80 km/h (análisis de velocidad específica). Por lo anterior se considera que no se debe reducir la velocidad adoptada para el diseño del tramo, y se envió para estudio el alineamiento de la calzada derecha en la zona de inserción del retorno en el que se conserva una velocidad de 60 km/h en donde se aumenta la longitud de los carriles de aceleración y desaceleración, y se solicita realizar al Contratista un estudio de seguridad vial con el fin de evaluar la conveniencia de poder utilizar el retorno con una velocidad de 40Km/h.

  En reunión celebrada con la Alcaldía de Armenia el 8 de noviembre/2021, se trató este tema en donde se expuso que, por temas de seguridad vial, por la cercanía de la estación de servicio con el retorno, en caso de adelantar dicho retorno se tendría que adquirir dicho predio, lo cual afecta considerablemente los recursos del proyecto. El INVIAS solicita al Contratista trabajar en un posible retorno a la altura del K0+600 a la salida de MERCAR, el cual es entregado a la Interventoría, el cual conceptúa que no lo ve factible por tema de incumplimiento de entrecruzamientos. Se socializa dicho retorno con Mercar, Alcaldía de Armenia, Cámara de Comercio, el cual será ajustado por el contratista para ver la viabilidad de ejecución. Posteriormente el Contratista presenta la versión del retorno a la altura del K0+550 en el lote de propiedad de la Alcaldía, el cual es socializado y se viabiliza el mismo, con el fin de continuar con el trámite de cesión de dicho predio, para lo cual la

Interventoría envía oficio 85-02-22/1913-2020 de febrero 22 de 2022, envía unas recomendaciones teniendo en cuenta el no cumplimiento del entrecruzamiento que se presenta en el retorno.

ESTUDIOS Y DISEÑOS:

De acuerdo con el estado de las entregas de los estudios y diseños para el tramo Armenia – La María – Calarcá y Armenia – Montenegro, objeto de la construcción de doble calzadas, referenciamos los volúmenes preliminares entregados por cada tramo y el estado de los mismo de acuerdo con el memorando del Invias SEI-GE 51394:

Sector Armenia – La María – Calarcá

VOL.	ESTUDIO	APROBADO Y REMITIDO	PENDIENTES FECHA DE ENTREGA - 2021		REVISION CONTRATISTA	RESP. INTERVENTORIA
I	ESTUDIO DE TRANSITO	julio 12 de 2021			Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	55-10-21/1913-2020 de octubre 21/2021 No se tienen observaciones
II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO	sept. 13 de 2021			Oficio IYD001393 mayo 12 de 2021 Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	05-06-21/1913-2020 junio 4 al diseño preliminar. 67-09-21/1913-2020 de sept. 28 observ. Al volumen final aprobado

VOL.	ESTUDIO	APROBADO Y REMITIDO	PENDIENTES FECHA DE ENTREGA - 2021		REVISION CONTRATISTA	RESP. INTERVENTORIA
IV	ESTUDIO DE GEOLOGIA	abril 20 de 2021			Oficio IYD001393 mayo 12 de 2021 Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	05-06-21/1913-2020 junio 4
V	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES	AGOSTO 10/2021			Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	49-07-21/1913-2020 de julio 24/2021 con Observ.
VI	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	julio 13 de 2021			Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	48-07-21/1913-2020 julio 24
VII	ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS	AGOSTO 12 / 2021			CSCMQ000381 de octubre 22 de 2021. Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	58-08-21/1913-2020 ago. 24 72-10-21/1913-2020 oct. 26 con obs. RESP. AL CSCMQ000381 YA APROBADO

VOL.	ESTUDIO	APROBADO Y REMITIDO	PENDIENTES FECHA DE ENTREGA - 2021		REVISION CONTRATISTA	RESP. INTERVENTORIA
VIII	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	mayo 20 de 2021			oficio CSCMQ000032 de junio 4. Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	01-07-21/1913-2020 de julio 01
IX	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	junio 24 de 2021 muros ago. 31			oficio CSCMQ000101 de julio 6. Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	16-07-21/1913-2020 de julio 12/2021 Observaciones
X	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	agosto 31 de 2021			Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	revisado
XI	ESTUDIO COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Enero 28 de 2022 (aún no aprobado)	entre el 18 y 22 octubre		Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	revisado

VOL.	ESTUDIO	APROBADO Y REMITIDO	PENDIENTES FECHA DE ENTREGA - 2021		REVISION CONTRATISTA	RESP. INTERVENTORIA
XII	ESTUDIO PREDIAL	junio 22 de 2021			Apropiado oficio CSCMQ000602 ene 20 de 2022	revisado
XIII	ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD	octubre 27 de 2021	entre el 25 y 29 octubre		Sin recibir	
XIV	ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS		entre el 22 y 26 noviembre		Sin recibir	
XV	ESTUDIO EVALUACION ECONOMICA		entre el 1 y 10 diciembre		Sin recibir	

Tabla_1. Información estudios y diseños entregados al contratista de obra sector Armenia - Calarcá

Sector Armenia – Montenegro

Se indica que para la gestión de los trámites ambientales y conforme la necesidad del Contrato de obra, los sectores fueron subdivididos de la siguiente manera:

· Subtramo 1 y 2 (Inicia en el K0+00 – Finaliza K3+960 Río Espejo)
· Subtramo 3 (Inicia K3+960 - finaliza K6+576 Montenegro)

· Subtramo 4 (Inicia K7+600- Finaliza K16+0300 Quimbaya)

La siguiente información corresponde al memorando INVIAS No SEI-GE 63855 del 01 de septiembre de 2021 para los subtramos 1 y 2:

VOL.	ESTUDIO	SUBTRAMO	FECHAS DE ENTREGA - 2021	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA REAL	REVISION CONTRATISTA	REVISION INTERVENTORIA
I	ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	1	6 de sept. 2021	RECIBIDO	Oct. 19 subida	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022	aprobado Esp. Tránsito
		2	6 de sept. 2021				
II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO	1	3 de sept. 2021	RECIBIDO EL EJE APROBADO subido el 28 sept.	Noviembre 10 recibido diseño completo	CSCMQ00002 64 de sept. 8/2021 con observaciones al eje. En ajuste	34-09-21/1913-2020 de sept. 11 /2021 al INVIAS con Observaciones al Eje. Con oficio 59-11-21/1913-2020 del 22 nov. Se envian observ. Al diseño completo.
		2	3 de sept. 2021				
III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA	1	10 de sept. 2021	RECIBIDO	sept. 28 subida	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022	25-10-21/1913-2020 de octubre 13 con Observ. al Contratista
		2	10 de sept. 2021				
IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y	1	24 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA OCTUBRE 25 DE 2021	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022.	89-11-21/1913-2020 de nov. 30 con Observaciones al Contratista

VOL.	ESTUDIO	SUBTRAMO	FECHAS DE ENTREGA - 2021	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA REAL	REVISION CONTRATISTA	REVISION INTERVENTORIA
	OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	2	24 de sept. 2021			Solo se tiene informe del diseño del puente peatonal PR1+0750.EN AJUSTE POR EL CONTRATISTA	
V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICÓN DE MATERIALES	1	24 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA NOVIEMBRE 10 DE 2021	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022	02-12-21/1913-2020 de dic. 01 con Observaciones al Contratista
		2	24 de sept. 2021				
VI	ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	1	24 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA OCTUBRE 25 DE 2021	APROBADO	81-11-21/1913-2020 de nov. 26/2021 con observaciones al Contratista
		2	24 de sept. 2021				
VII	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	1	24 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA OCTUBRE 21 DE 2021	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022. Entrega ajustes iniciales	86-10-21/1913-2020 de octubre 29 con observ. Al Contratista
		2	24 de sept. 2021				

VOL.	ESTUDIO	SUBTRAMO	FECHAS DE ENTREGA - 2021	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA REAL	REVISION CONTRATISTA	REVISION INTERVENTORIA
VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	1	30 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA OCTUBRE 12 DE 2021 (puente peatonal)	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022. Solo el puente peatonal que se recibió	88-10-21/1913-2020 de oct. 29 con Observ. Al Contratista
		2	30 de sept. 2021				
IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	1	17 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA NOVIEMBRE 11 DE 2021	En revisión	En revisión
		2	17 de sept. 2021				
X	COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	1	24 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA NOVIEMBRE 4 DE 2021	En revisión	En revisión
		2	24 de sept. 2021				
XI	GESTIÓN PREDIAL	1	22 de sept. 2021	RECIBIDO	SUBIDA OCTUBRE 25 DE 2021	Apropiado oficio CSCMQ00006 02 ene 20 de 2022	89-10-21/1913-2020 de octubre 29 al Contratista
		2	22 de sept. 2021				
XII	ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD	1	30 de sept. 2021	SIN RECIBIR			
		2	30 de sept. 2021	SIN RECIBIR			
XIII	ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES	1	30 de sept. 2021	SIN RECIBIR			

VOL.	ESTUDIO	SUBTRAMO	FECHAS DE ENTREGA - 2021	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA REAL	REVISION CONTRATISTA	REVISION INTERVENTORIA
	DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	2	30 de sept. 2021	SIN RECIBIR			
XIV	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	1	7 de octubre 2021	SIN RECIBIR			
		2	7 de octubre 2021	SIN RECIBIR			

Tabla_2. Información estudios y diseños entregados al contratista de obra sector Armenia - Montenegro

Sector Montenegro – Cartago

A la fecha no se ha presentado información por parte del INVIAS de este tramo.

Alcance del Contrato de Obra

El alcance del contrato de obra para el Corredor Vial "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOSSECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIALCARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOSDEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DELPROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.", corresponde a todas y cada una de las obras y actividades que ofertan los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial y que se especifican a continuación:

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños Fase III aprobados.

Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental sostenible, de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor, localizados entre los siguientes sectores: Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca.

Mantenimiento preventivo y atención de emergencias en el corredor vial.



Ilustración _1 Área de intervención vía Calarcá – La María – Armenia



Ilustración _2 Área de intervención vía Armenia – Montenegro – Quimbaya - Cartago

Los alcances se especifican a continuación:

- **Sector 1. Armenia - La María - Calarcá: El Alcance priorizado para este sector comprende las siguientes intervenciones:**

  Mejoramiento a través de la construcción de la segunda calzada en el corredor Armenia - La María - Calarcá, en una longitud aproximada de 3.8 km, que comprende la gestión social, predial y

ambiental sostenible y las intervenciones necesarias de mejoramiento sobre la calzada existente, que garanticen su correcto funcionamiento y se ajusten a los requerimientos de diseño geométrico del nuevo desarrollo vial en doble calzada.
De este sector se ejecutarán obras entre Armenia y el sector La María incluyendo el nuevo puente sobre el río Quindio, en una longitud aproximada de 0,8 Km.

- **Sector 2. Armenia-Cartago: El Alcance Priorizado para este sector comprende las siguientes intervenciones:**

  Mejoramiento a través de la construcción de la Fase 1 de la segunda calzada entre Armenia y el municipio de Quimbaya, para lo cual el Contratista deberá adelantar la gestión social, predial y ambiental sostenible en toda la longitud proyectada y el desarrollo de las actividades constructivas en una longitud aproximada de 3 km sobre la ruta 2901B. Las actividades constructivas propuestas en el plan de intervenciones elaborado por el Contratista deben garantizar la funcionalidad de la longitud de vía construida, mejorando la funcionalidad, transitabilidad y seguridad vial del corredor. Las actividades comprenden las intervenciones necesarias de mejoramiento sobre la calzada existente que garanticen su correcto funcionamiento y se ajusten a los requerimientos de diseño geométrico del nuevo desarrollo vial en doble calzada.

  Teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras en los tramos viales Armenia - La María - Calarcá y Armenia-Cartago, con el fin de mejorar las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento flexible en regular y mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas de parcheos técnicos.

- Implementar las medidas de seguridad vial y transitabilidad, y además a ejecutar las actividades de rehabilitación y/o mantenimiento y/o atención de emergencias en la totalidad del corredor vial.

- Adelantar las actividades de pavimentación en concreto rígido y/o flexible de por lo menos 3 kilómetros de vía, incluyendo todos sus elementos constitutivos, en el sector previamente autorizado por INVIAS, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la orden de inicio del contrato.

- Movimiento de tierras. Incluye la realización de cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de botaderos, y demás relacionadas.

- En los puntos de inestabilidad deberá construir las correspondientes obras de estabilización de acuerdo con los estudios y diseños aplicando parámetros de optimización técnico-económica del contrato.

- Construcción de las obras de drenaje necesarias para el manejo de aguas de escorrentía de todo el tramo contratado incluyendo aquellas que por necesidad de la transitabilidad sean requeridas por el INVIAS.

- Inspección, mejoramiento y mantenimiento de los puentes y pontones que presentan fisuramiento, socavación o cualquier patología que afecta la estabilidad de la estructura o que requieran ampliación de sección transversal de acuerdo con el ancho de calzada definitivo.

- Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical retroreflectiva.

- Realizar el mejoramiento y mantenimiento de todos los pasos urbanos que correspondan.

- Gestión y adquisición predial de las áreas requeridas para el proyecto.

- Actualización de los diseños de las zonas de depósito y proponer de conformidad con las necesidades del proyecto, zonas de depósitos de materiales alternativas.

- El alcance y los sectores por intervenir se llevarán a cabo según los principales ítems de pago que se señalan a continuación:

  Explanaciones:
  - Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
  - Demolición de Estructuras
  - Remoción de alcantarillas
  - Excavación sin clasificar de préstamos
  - Excavación en roca de la explanación y canales
  - Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
  - Remoción de derrumbes

- Terraplenes
- Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Bases, Sub bases y afirmados

- Subbase Granular clase A
- Base Granular clase A
- Base Granular para bacheo clase A (para mantenimiento)

Pavimentos asfálticos

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1
- Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-25
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (mantenimiento)
- Fresado de pavimento asfáltico
- Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Estructuras y drenajes

- Excavaciones varias sin clasificar
- Excavaciones varias en roca en seco
- Excavaciones varias en material común seco
- Excavaciones varias en material común bajo agua
- Rellenos para estructuras con suelo
- Rellenos para estructuras con recebo
- Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)
- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.
- Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso, muros
- Concreto clase 28 MPA para tablero y anden
- Concreto clase 21 MPA
- Concreto clase 14 MPA
- Baranda Metálica
- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa
- Acero de Preesfuerzo
- Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)
- Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)
- Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto

- Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
- Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
- Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.
- Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo
- Geotextil Tipo II no tejido
- Material granular drenante

Señalización y seguridad

- Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimento
- Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales
- Suministro e instalación de señal vertical de transito SP, SR y SI (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
- Suministro e instalación de señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm
- Poste de referencia
- Defensa metálica

Obras varias

- Protección de Taludes con bloques de césped

Transportes

- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.
- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

1 Introducción

El informe describe las actividades realizadas en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 1913 de 2020, llevado a cabo por el CONSORCIO INTERVIAL ANDINO, para el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE, en el periodo de Abril de 2024.

Este informe ha sido dividido en seis (6) Secciones, más un conjunto de anexos, así:

- **Primera sección:**

  Se muestra la descripción detallada del proyecto, al cual la Interventoría le realiza la supervisión de las actividades dentro de la etapa de ejecución del contrato.
- **Segunda sección:**

  Descripción de la Información general y detallada del Contrato de Obra.

- **Tercera sección**

  Presenta la ejecución mensual del Contrato de Obra por parte del Contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022.

- **Cuarta sección**

  Relaciona la Información general y detallada del Contrato de Interventoría No. 1913 del 2020.

- **Quinta sección**

  Se presentan los reportes que sustentan la ejecución mensual del Contrato de Interventoría por parte del Interventor, verificados y suscritos por los Gestores del INVIAS con sus respectivas aclaraciones y evidencias con el fin de mantener informado al Instituto frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, de tal forma que este se mantenga indemne ante cualquier posible reclamación.

- **Sexta sección**

  Se relacionan las conclusiones y recomendaciones que el Interventor considero pertinentes durante el periodo de ejecución mensual, para que sirva como soporte al Instituto en la toma de decisiones técnicas, administrativas, financieras, legales y demás que considere pertinentes.

2 Descripción del Proyecto

El proyecto denominado "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2)", busca generar beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

2.1 Localización

Los tramos viales para mejorar se localizan en la vía Calarcá – Armenia, y Armenia – Montenegro – Quimbaya - Cartago en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca.

Sector 1. Armenia - La María - Calarcá: El corredor vial Armenia-La María-Calarcá tiene una longitud aproximada de 3,8 kilómetros y se encuentra ubicado en la Ruta 4003. La vía actual se encuentra en operación y corresponde a una de las vías de primer orden del País la cual hace parte de la Ruta 40, Código 4003 (Transversal Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño) según nomenclatura INVIAS. El tramo inicia en Armenia, a altura de la glorieta que se encuentra al oeste del Puente de La Florida. La carretera una vez que cruza el rio La Florida tiene la primera intersección a la que accede una via por el norte de doble sentido de circulación y cuatro carriles. Entre esta intersección y la siguiente situada a 180 m se establece un desdoblamiento de la carretera aprovechando el tramo de vía situado al sur para la circulación de los vehículos que se dirigen en el sentido Armenia-Calarcá y el tramo de carretera situado al norte (el más directo) realiza la circulación en sentido contrario. El punto final del tramo se ubica aproximadamente en la glorieta Calarcá-Pereira.
Como puntos intermedios resaltar en el trazado, se puede indicar el cruce del rio Quindío en el (PR 1+220). En las inmediaciones del puente que cruza el río Quindío, se localizan dos intersecciones de vías locales que acceden por el sur. La vía presenta un tramo de 200 m aprox. de circulación en único sentido con un pequeño desdoblamiento de calzada en el que por la parte de carretera que discurre más al norte circulan los vehículos en sentido Calarcá Armenia y el tramo situado al sur más largo y sinuoso circulan los vehículos en sentido Armenia - Calarcá. En esta última parte de trazado se localiza una intersección por el sur que da acceso al área urbana de Calarcá.

Sector 2. Armenia-Cartago: El corredor vial Armenia-Cartago tiene una longitud aproximada de 44 kilómetros y comprende principalmente las rutas 2901B, 29VLA y 25VL07 ubicadas en los departamentos

de Quindío y Valle del Cauca. El trazado de la vía se desarrolla sobre un terreno variable, entre plano y ondulado. La vía actualmente tiene un alto tráfico por ser zona turística del departamento del Quindío con presencia de varios parques y hoteles.
El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) vía(s) objeto de atención.

2.2 Municipios en la Zona de Influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Los Municipios que se encuentran en la zona de influencia del proyecto son.

Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya en el departamento del Quindío y municipios de Alcalá y Cartago en el departamento del Valle del Cauca.

Los beneficios de la ejecución del proyecto son:

Mejora en la transitabilidad en el corredor vial que comunica el departamento del Quindío con el centro y occidente del país.

Disminución de accidentalidad por el mejoramiento geométrico de la vía.

Fortalecimiento del Turismo a través del mejoramiento en la conectividad entre municipios de la región y demás zonas del país.

Generación de empleo de mano de obra en la región.

Fortalecimiento en el tejido social del área de influencia de obra, por medio de capacitaciones y charlas enfocadas a la productividad de grupos de madres cabezas de hogar y jóvenes del sector.

Adecuación y mantenimiento de infraestructura comunitaria por medio de la ejecución de Obras con Participación Comunitaria OPC, que permitan fortalecer la integración social y el sentido de pertenencia hacia los proyectos INVIAS, mejorando la calidad de vida a los habitantes de las áreas de influencia del proyecto.

Fortalecimiento de las capacidades y destrezas tanto de los trabajadores como de la población del área de influencia, mediante capacitaciones que les permitan adquirir herramientas de vida.

Mejoramiento de escuela del sector de la María, con el objetivo de que la población de niños y jóvenes, tengan espacios educativos de formación confortables por medio de una escuela nueva que cuente con todas las normas y beneficios para ellos.

Mejoramiento en calidad de vida, por medio del acompañamiento durante la gestión predial, con el fin de que los habitantes de las mismas logren ubicarse en un predio de mejores condiciones físicas.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

Sector Armenia – Calarcá:

En la actual vía Calarcá – Armenia, que hace parte de la ruta 4003, se pretende ejecutar el Mejoramiento a través de la construcción de la segunda calzada en el corredor Armenia - La María - Calarcá, en una longitud aproximada de 3.8 kilómetros, que comprende la gestión social, predial y ambiental sostenible y las intervenciones necesarias de mejoramiento sobre la calzada existente, que garanticen su correcto funcionamiento y se ajusten a los requerimientos de diseño geométrico del nuevo desarrollo vial en doble calzada.

En general, el trazado en planta tiene unos parámetros válidos para velocidad de diseño de 50 km/h, con radios en planta de 80-150 m. El radio mínimo del trazado actual es de 50 m.

• Por lo que respecta al trazado en alzado, se caracteriza por presentar pendientes con valores altos (8% al 11%). En el trazado de la rasante también se aprecian curvas verticales de radios reducidos que limitan la visibilidad y la funcionalidad de la vía.

• Debe destacarse que, en su comienzo, en la zona de La María, así como en el tramo de llegada a Calarcá, la trama urbana es densa a ambos lados de la vía, con presencia de casas próximas y alineadas al borde de la vía existente.

• La vía tiene 6 intersecciones de tráfico rodado, todas a nivel:
o A La María K0+300
o A La María K0+440
Club de Suboficiales de la Policía Nacional K2+100
o A Calarcá K3+050
o A Calarcá K3+500
o Glorieta a instituto Calarcá K3+582

• No existen zonas con regulación y/o concentración de accesos a propiedades privadas, y todos los cruces se producen a nivel, ya sea intersecciones con otras vías principales o caminos rurales.

• No existen cruces con líneas de ferrocarril. Tampoco existen pasos superiores a lo largo del trazado.

Sector Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago:

El corredor vial Armenia-Cartago (Ver Figura 1.2) tiene una longitud aproximada de 44 kilómetros y comprende principalmente las rutas 2901B, 29VLA y 25VL07 ubicadas en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. El trazado de la vía se desarrolla sobre un terreno variable, entre plano y ondulado. La vía actualmente tiene un alto tráfico por ser zona turística del departamento del Quindío con presencia de varios parques y hoteles.
En este sector se contempla el Mejoramiento a través de la construcción de la Fase A de la segunda calzada entre Armenia y el municipio de Quimbaya, para lo cual el Contratista deberá adelantar la gestión social, predial y ambiental sostenible en toda la longitud proyectada y el desarrollo de las actividades constructivas en una longitud aproximada de 3 kilómetros sobre la ruta 2901B. Las actividades constructivas propuestas en el plan de intervenciones elaborado por el Contratista deben garantizar la funcionalidad de la longitud de vía construida, mejorando la funcionalidad, transitabilidad y seguridad vial del corredor. Las actividades comprenden las intervenciones necesarias de mejoramiento sobre la calzada existente que garanticen su correcto funcionamiento y se ajusten a los requerimientos de diseño geométrico del nuevo desarrollo vial en doble calzada.

2.4 Características técnicas del proyecto

En la actualización y/o complementación de los estudios y diseños existentes, el contratista de obra debe hacer referencia a la Geología, Diseño Geométrico, Topografía, Geotecnia y fuentes de materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Hidráulica y Socavación, Tránsito, Factores ambientales, Diseño de mezclas y Diseño de pavimentos, Inventarios Prediales.

El contrato en etapa de preconstrucción, en la que el contratista deberá realizar todas y cada una de las intervenciones necesarias y suficientes sobre los estudios y diseños existentes para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos de estudios y diseños.

- Sector Armenia – La María – Calarcá:

Construcción de doble calzada desde el PR0+000 – al PR3+530 ruta 4003, y de la Entrada a Armenia al PR0+000 ruta 4003 con nuevos diseños autorizados por Invias con contrato adicional de diciembre 2021.

- Sector Armenia – Rio Espejo – Montenegro:

Construcción de doble calzada desde el PR 0+000 – PR 7+600 Montenegro, con meta contractual del PR0+000 al PR3.

- Sector Montenegro- Quimbaya – Alcalá – Cartago:

Mantenimiento y rehabilitación de la vía existente.
Ya se han realizado intervenciones de obra como Mantenimiento tipo parcheo técnico entre Montenegro – Quimbaya – Alcalá - Cartago; sobre este mismo corredor se han realizado actividades de remoción de derrumbes.

Así mismo se inició el 12 de enero de 2022, los trabajos de Mantenimiento tipo parcheo técnico entre Armenia (sector La Florida) al PR0+000 de la ruta 4003 en la calzada actual, los cuales fueron entregados el 4 de febrero de 2022.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general del contrato.

Proceso de Selección	Licitación Pública LP-DT-056-2020
Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Contrato de Obra No.	1904 DE 2020
Fecha de Suscripción	28 DE DICIEMBRE DE 2020
Objeto	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.
Contratista	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
N.I.T	901.442.158-1
Integrantes	INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 65%. EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. 35%

Valor Inicial del Contrato	OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($87.906.264.713) M/CTE, incluido IVA
Valor adición No. 1:	$ 17.126.901.613 incluido IVA
Valor Adición No. 2:	$ 416.478.753 incluido IVA
Valor Adición No. 3:	$ 15.000.000.000 incluido IVA
Valor Adición No. 4:	$ 820.000.000 incluido IVA
Valor Adición No. 5:	$ 12.650.000.000 incluido IVA
Valor Actualizado del Contrato	$ 115.050.417.409 CIENTO QUINCE MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, incluido IVA
Valor del Anticipo	$30.570.567.203 desembolso inicial $ 4.200.000.000 adición $ 22.000.000.000 adición octubre 2023 ($19.000 millones para adquisición predial) TOTAL DESEMBOLSADO: $ 56.770.567.203
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CRP. 212921 DE 05-03-2021 por $ 6.332.632.356,00 CRP. 258421 DE 18-03-2021 por $ 34.573.632.357,00 CRP 1039021DE 14-12-2021 por $ 17.126.901.613 adición No. 1 CRP 1069321 DE 28-12-2021 por $ 416.478.753 adición No. 2 CRP 1030622 DE 16-09-2022 por $15.000.000.000 adición No. 3. CRP 1408723 DE 20-12-2023 por $ 820.000.000 adición No. 4 CRP 323524 DE 16-04-2024 por $ 12.650.000.000 adición No. 5
Plazo inicial	18 meses
Prórroga No. 1:	5 meses (a partir del 31 de julio de 2022 a diciembre 31 de 2022)
Prórroga No. 2:	7 meses (a partir del 01 enero de 2023 a julio 31 de 2023)
Prórroga No. 3:	4 meses (a partir del 01 de agosto de 2023 a noviembre 30 de 2023)
Prórroga No. 4:	1 mes (a partir del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023)
Prórroga No. 5:	2 meses (a partir del 01 de enero de 2024 a febrero 29 de 2024)
Prórroga No. 6:	1 mes (a partir del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024)
Prórroga No. 7:	9 meses (a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024)
Plazo Actualizado	45 meses
Fecha de Inicio:	Marzo 25 de 2021
Fecha de Finalización Inicial	Julio 31 de 2022
Fecha de Finalización Actual:	Diciembre 31 de 2024
Representante Legal del Contratista de Obra	CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA C.C. 14.270.552

Información de Contacto del Contratista de Obra	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 CALLE 36 No. 18-23 OF 201 (1) 3204820 – 2455287 Bogotá gerencia@ingenieriadevias.com.co
Director de Obra	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO C.C. 13.992.606 MAT. 63202-109501 QND
Información de Contacto del Director de Obra	Celular: 3212653993 Email: cgeocas@hotmail.com

Tabla_3. Información general del contratista de obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Se realiza la descripción de las actividades ejecutadas en el mes por parte del Contratista.

Control de los Valores discriminados para la ejecución del contrato, indicando el valor ejecutado y el saldo de los recursos asignados para cada una de las actividades, a corte del acta de obra de Marzo de 2024:

			SEGÚN MODIFICACION 7	ACUMULADO ACTA No. 37 - MARZO/2024	SALDO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)			**$ 62.676.385.208,90**	$ 47.474.535.226,30	$ 15.201.849.982,60
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			$ 14.200.025.516,30	$ 5.816.022.818,10	$ 8.384.002.698,20
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES			$ 76.876.410.725,20	$ 53.290.558.044,40	$ 23.585.852.680,80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)			$ 625.872.291,00	$ 389.431.004,00	$ 236.441.287,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			**$ 77.502.283.016,20**	$ 53.679.989.048,40	$ 23.822.293.967,80
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			$ 68.000.000,00	$ -	$ 68.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	19,00%	NO MODIFICAR	$ 12.920.000,00	$ -	$ 12.920.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		NO MODIFICAR	**$ 80.920.000,00**	$ -	**$ 80.920.000,00**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			$ 1.574.412.658,00	$ 626.526.792,00	$ 947.885.866,00
IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			$ 299.138.405,00	$ 119.040.092,00	$ 180.098.313,00
TOTAL CON IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			**$ 1.873.551.063,00**	$ 745.566.884,00	$ 1.127.984.179,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)		NO MODIFICAR	**$ 35.593.663.329,80**	$ 12.393.197.808,55	$ 23.200.465.521,25
IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			**$ 337.218.888,00**	$ 173.410.973,70	$ 163.807.914,30
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL SIN IVA 19%)			**$ 35.256.444.441,80**	$ 12.219.786.834,85	$ 23.036.657.606,95
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		NO MODIFICAR	**$ -**	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO SIN IVA			$ 113.775.267.825,00	$ 61.897.257.299,95	$ 51.878.010.525,05
VALOR TOTAL			**$ 115.050.417.409,00**	**$ 66.818.753.740,95**	**$ 48.231.663.668,05**

3.2.1 Actividades Técnicas

Dentro de las actividades técnicas realizadas para el presente periodo del mes de febrero de 2024, se tienen las siguientes:

TRAMO LA FLORIDA - PR0+000 – CALARCA

Actividades de Obra

Sector Patio Bonito PR0+000 al PR0+142: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación y perfilación de taludes laterales entre las calzadas izquierda y derecha.
- Demolición de cimentación y muros de contención de las viviendas existentes.
- Llenos con granulares con aproximación a nivel de subrasante
- Adecuación de sector para utilización como patio de trabajo de las estructuras metálicas de las calzadas en voladizo.



Foto No.1. Demolición de cimentación y muros de las viviendas existentes -Sector Patio Bonito



Foto No.2. Demolición de cimentación y muros de las viviendas existentes -Sector Patio Bonito



Foto No.3. Excavación y perfilación de taludes laterales entre las calzadas izquierda y derecha.



Foto No.4. Excavación y perfilación de taludes laterales entre las calzadas izquierda y derecha.



Foto No.5. Llenos con granulares con aproximación a nivel de subrasante



Foto No.6. Llenos con granulares con aproximación a nivel de subrasante

<u>Sector Calzada en voladizo PR0+142 al PR0+450</u>

- Continua la instalación de acero de refuerzo para caissons entre las abscisas PR0+142 a PR0+450 de las calzadas en voladizo y puentes cortos.



Foto No.7. figurado y armado del acero de refuerzo caisson D=1.50 m calzadas en voladizo



Foto No. 8. figurado y armado del acero de refuerzo caisson D=1.50 m calzadas en voladizo

A continuación, se muestra la relación del avance acumulado de la excavación y la construcción de anillos en concreto reforzado con corte al 29 de febrero de 2024:

EJE	ABSCISA	# CAISSON	H EXCAVACIÓN DISEÑO	H EXCAVACIÓN (30/04/2024)	H PENDIENTE EXCAVACIÓN	H PENDIENTE REALCE	ESTADO (30/04/2024)
1	PR0+142	**1**	29,26	29.26	0.00		TERMINADO
1	PR0+142	**2**	26,38	26,38	0,00		TERMINADO
2	PR0+154	**3**	28,38	28,38	0,00		TERMINADO
2	PR0+154	**4**	24,42	24,42	0,00		TERMINADO
3	PR0+167	**5**	26,97	26,97	0,00		TERMINADO
3	PR0+167	**6**	24,56	24,56	0,00		TERMINADO
4	PR0+179	**7**	24,07	24,07	0,00		TERMINADO
4	PR0+179	**8**	22,87	22,87	0,00		TERMINADO
5	PR0+192	**9**	25,13	25,13	0,00		TERMINADO
5	PR0+192	**10**	24,57	24,57	0,00		TERMINADO
6	PR0+205	**11**	26,54	26,54	0,00		TERMINADO
6	PR0+205	**12**	24,46	24,46	0,00		TERMINADO
7	PR0+219	**13**	30,74	30,74	0,00		TERMINADO
7	PR0+219	**14**	25,38	25,38	0,00		TERMINADO
8	PR0+240	**15**	39,52	39,52	0.00		TERMINADO
8	PR0+240	**16**	31,10	31,10	0,00		TERMINADO
9	PR0+255	**17**	37,39	37,39	0,00		TERMINADO
9	PR0+255	**18**	31,29	31,29	0,00		TERMINADO

EJE	ABSCISA	# CAISSON	H EXCAVACIÓN DISEÑO	H EXCAVACIÓN (30/04/2024)	H PENDIENTE EXCAVACIÓN	H PENDIENTE REALCE	ESTADO (30/04/2024)
10	PR0+270	**19**	25,86	25,86	0,00		TERMINADO
10	PR0+270	**20**	21,02	21,02	0,00		TERMINADO
11	PR0+285	**21**	35,19	35,19	0,00		TERMINADO
11	PR0+285	**22**	31,28	31,28	0.00	3.70	TERMINADO
12	PR0+315	**23**	40,40	37.90	0,00		TERMINADO
12	PR0+315	**24**	36,15	36,15	0.00	5.85	TERMINADO
13	PR0+330	**25**	31,37	31,37	0.00		TERMINADO
13	PR0+330	**26**	29,10	29,10	0,00	5.90	TERMINADO
14	PR0+345	**27**	35,71	35,71	0,00		TERMINADO
14	PR0+345	**28**	29,49	29,49	0,00	3.50	TERMINADO
15	PR0+360	**29**	37,85	37,85	0,00		TERMINADO
15	PR0+360	**30**	32,55	32,55	0,00	2.45	TERMINADO
16	PR0+375	**31**	35,41	35,41	0,00		TERMINADO
16	PR0+375	**32**	28,18	28,18	0,00		TERMINADO
17	PR0+390	**33**	37,16	37,16	0,00		TERMINADO
17	PR0+390	**34**	31,49	31,49	0,00		TERMINADO
18	PR0+405	**35**	34,10	34.10	0.00		TERMINADO
18	PR0+405	**36**	29,49	29,49	0,00		TERMINADO
19	PR0+420	**37**	37,29	37.29	0,00		TERMINADO
19	PR0+420	**38**	28,71	28.71	0.00		TERMINADO
20	PR0+435	**39**	28,21	28,21	0,00		TERMINADO
20	PR0+435	**40**	23,37	23,37	0,00		TERMINADO
21	PR0+450	**41**	32,41	32,41	0,00		TERMINADO
21	PR0+450	**42**	27,17	27,17	0,00		TERMINADO
TOTAL				**1164.91**	**0.00**		

- En el eje 1 PR0+142 de las calzadas en voladizo el Contratista avanza con la instalación de formaleta y concreto de 28 MPa para terminación de las aletas del estribo 1.



Foto No. 9. Instalación de formaleta y concreto para terminar aletas estribo 1 calzadas voladizo



Foto No. 10. Instalación de formaleta y concreto para terminar aletas estribo 1 calzadas voladizo

- En el módulo No.1 se tensionaron los anclajes de 17 mts y 4 torones.

Entre los ejes 1-5 se avanza con la construcción de los módulos: 2-6-10-11 de las pantallas de protección del talud separador central entre calzadas. Se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación de zanja para la construcción de la zarpa-canal de la pantalla
- Instalación de solado de limpieza de 14 Mpa.
- Instalación de acero de refuerzo.
- Instalación de formaleta en el módulo 6.



Foto No. 11. Entre los ejes 1-5 construcción de los módulos de las pantallas de contención del talud deparador central entre calzadas



Foto No. 12. Entre los ejes 1-5 construcción de los módulos de las pantallas de contención del talud deparador central entre calzadas



Foto No. 13. Entre los ejes 1-5 construcción de los módulos de las pantallas de contención del talud deparador central entre calzadas



Foto No. 14. Entre los ejes 1-5 construcción de los módulos de las pantallas de contención del talud deparador central entre calzadas

Entre los ejes 1 y 2 se avanza con las siguientes actividades de estructura metálica:

- Instalación de platinas, placa base, topes y neoprenos para los apoyos de las vigas metálicas longitudinales.
- Izaje e instalación de vigas longitudinales 1 a 6
- Instalación y soldadura de platinas y perfiles de las riostras entre ejes 1 y 2.



Foto No. 15. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 16. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 17. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 18. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 19. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 20. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 21. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 22. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 23. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.



Foto No. 24. Entre los ejes 1-2 Instalación de neoprenos, Izaje e instalación de estructura metálica de las calzadas en voladizo.

- Continua el trasiego y limpieza de material acumulado al costado lateral de la vía existente, material producto de la excavación de caisson D=1,50 m, margen derecha. PR0+200, PR0+320, PR0+350.



Foto No. 31. Cargue y retiro de material producto de la excavación caisson D=1,50 m PR0+335



Foto No. 32. Cargue y retiro de material producto de la excavación caisson D=1,50 m PR0+300

- Entre los ejes 18 y 20 se inicia excavación para perfilación e instalación de la obra falsa de la viga de coronación de estos ejes.



Foto No. 33. Excavación perfilación de terreno para instalación de obra falsa ejes 18 a 20

Sector La María PR0+450 (PR0+040 al PR0+314)

- Entre los módulos 24 al 28 el Contratista continúa con el tensionamiento de los anclajes de 20 mts y 2 torones.



Foto No. 34. Módulos 24-28: Tensionamiento de anclajes 20 ton



Foto No. 35. Módulos 24-28: Tensionamiento de anclajes 20 ton

Entre PR0+110 a PR0+315 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Lleno con granulares para conformación de pedraplén control de humedades y nivel freático.
- Instalación de geotextil NT2400 y piedra filtro para la construcción de los filtros longitudinales y espina de pescado para control de humedades y de nivel freático.

- Excavación y construcción de anillos de protección para los caissons de=1.20 m correspondientes a: caisson 70 – 71 – 72 -73 de los módulos 121 y 122 que forman parte de la cimentación para la construcción del muro separador de contención del talud de la vía existente.



Foto No. 36. Construcción de filtros e instalación de pedraplén PR0+150 a PR0+290 Sector La María



Foto No. 37. Construcción de filtros e instalación de pedraplén PR0+150 a PR0+290 Sector La María



Foto No. 38. Excavación para construcción de caissons d=1.20 m muro separador. Sector La María



Foto No. 39. Excavación para construcción de caissons d=1.20 m muro separador. Sector La María

TRAMO PR0 +000 – PR 4+000 VIA ARMENIA – MONTENEGRO:

Actividades de Obra

PR0+000 A PR0+510 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos y las redes de alcantarillado ALL incluyendo los pozos No.1 a No 5, la construcción de los sumideros de

1.50 y 1.80 m, el pavimento MDC-19, separador central, pompeyano y zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.



Fotos No.1-4. PR0+000 a PR0+510 Frente parcialmente ejecutado.

PR0+510 A PR0+720 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central, zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.




Fotos No.5-6. PR0+510 a PR0+720 Frente parcialmente ejecutado.

PR0+720 A PR1+130 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central y las zonas duras, demolición de columna para aviso predio refugiado amor, de igual manera los remates de anden para llagada a los accesos particulares. Actualmente falta la señalización vertical, demarcación de la cicloruta y la construcción de acceso a un predio privado.






Fotos No.7-10. PR0+720 a PR1+130 Terminación cicloruta con mezcla MDC-10

PR1+130 A PR1+900 Calzada derecha: En este tramo el Contratista ejecutó:

- Aprovechamiento forestal en el sector del PR1+485/1+600.
- Entre PR1+450/1+540 se inició la demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.





Fotos No.11-14. PR1+130-PR1+900 Aprovechamiento forestal y demolición de estructuras

- En PR 1+560 se inició la demolición de una vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- Entre PR1+740/1+800 se realizó la demolición de cunetas, descapote y conformación de terraplén con material granular para la construcción de la bahía de parqueo y las zonas duras.
- En el PR1+835 se realizó la excavación, demolición de caja de encole de alcantarillado existente y retiro de tubería concreto d=24". Se ejecutó la excavación de zanja, instalación de tubería concreto d=36" y los llenos sobre tubería.





Fotos No.15-18. R1+130-PR1+900 Demolición de estructuras y construcción de alcantarillas

PR1+900 A PR2+350 Calzada derecha: Entre el PR1+900 a PR2+350 Continúa habilitado el desvío temporal de vehículos que circulan entre Armenia y Montenegro dentro del retorno 2 para la construcción del nuevo tramo de la calzada izquierda entre los PR1+990 a PR2+150. En este sector avanzaron las siguientes actividades:

- En el PR2+350: Demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.





Fotos No.19-22. PR1+900 a PR2+350: Desvío para vehículos entre Armenia y Montenegro y demolición de estructuras

PR0+030 A PR0+080 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación, conformación de subrasante e instalación de mezcla MDC-19 para adecuación de franjas laterales de estacionamiento y acceso a predio privado.



Fotos No.23-26. PR1+030 a PR2+080 Calzada izquierda base granular imprimación y mezcla MDC-19

PR0+485 A PR0+515 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Llenos entre andenes y cerramiento del colegio La Adíela para la conformación de la zona verde.



Fotos No.27-28. PR0+485 a PR0+515 Margen izquierda. Construcción cerramiento, anden IE La Adíela y llenos.

PR1+930 A PR2+450 Calzada izquierda: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- En el PR1+930 el Contratista ejecutó la construcción de dos cajas de encole para alcantarilla transversal.



Fotos No.29-30. PR1+930 a PR2+450 Calzada izquierda Construcción cajas de encole alcantarilla transversal

Entre los PR1+940/2+220 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Corte y excavación manual de franja para instalación de bordillo.
- Instalación de bordillo A-10 para separador central.



Fotos No.31-34 PR1+930 a PR2+450 Calzada izquierda. Corte, conformación de franja e instalación de bordillo

Entre PR1+940/2+350 el Contratista ejecutó:

- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19





Fotos No.35-38 PR1+930 a PR2+450 Calzada izquierda. Instalación de mezcla MDC-19 primera y segunda capa

Entre el PR2+350/2+420 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Conformación de primera y segunda capa de base.
- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19.





Fotos No.39-44. PR2+350 a PR2+450 Calzada izquierda. Instalación de mezcla MDC-19 primera y segunda capa

Comunicaciones emitidas del contratista mes Abril/2024:

Alcance comunicado CSCMQ003879 del 21 de marzo de 2024 - Entrega reporte de pago rendimientos fiducia – febrero 2024.
Solicitud de desembolso de anticipo No. 56 (Adquisición Predial)
Oficio respuesta secretaria de planeación de Calarcá, del diseño arquitectónico de la escuela la María

Respuesta oficio Nº IA-2410, Autorización Temporal No. 503988. CONCEPTO TÉCNICO PARMA No. 005 y AUTO PARMA No.0030 de 2024
Respuesta oficio Nº IA-2505, entrega de información solicitada. Solicitud respuesta al oficio radicado No. 2024S-VBOG-016026. radicados gestionados con la ANLA, bien sea anteriores o posteriores a la fecha del 21 de febrero de 2024, relacionados con el cumplimiento del AUTO No. 011686 del 29 de diciembre de 2023.”
Acta de fijación de Precios No Previstos No.10
Entrega copia de radicado y oficio CRQ
ENTREGA CONCEPTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL
Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 34 del mes de marzo 2024.
Ajuste de diseño barandas puente Buenavista Vía Armenia-Quimbaya PR15+374 Ruta
Entrega Plan de Inversión Ambiental VS 05
A LA CRQ: Entrega de Acuerdo Voluntario proyectado para el Pago de Servicios Ambientales
Respuesta comunicados IA-2487 e IA-2511 – Entrega Pre Acta de obra No 37 mes de Marzo 2024.
Entrega de Acuerdo Voluntario proyectado para el Pago de Servicios Ambientales

Plan de contingencia su comunicado IA-2523
Entrega de propuesta monitoreo arqueológico para los meses de mayo-octubre de 2024
Respuesta comunicado IA-2530 del 04 de Abril 2024 – Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No. 7 al contrato de obra
REUNIONES PROGRAMADAS DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DE EIA TRAMO PUENTE SOBRE EL RIO ESPEJO HOSPITAL DE MONTENEGRO.
Respuesta comunicado IA-2550 del 09 de Abril 2024 – Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No.7 al contrato de obra.
Remisión AVALUO COMERCIAL expedientes No. 048IT4MCACAQCYC - 049IT4MCACAQCYC y 068DT4MCACAQCYC
Remisión proyección de UNA (01) oferta formal de compra y UNA (01) INSCRIPCION DE OFERTA correspondiente al expediente 040DT2MCACAQCYC
Entrega de informe de calidad mes de marzo 2024 parte 01.
Informe mensual SST – marzo de 2024
Presentación documentación y formatos PREACTA PREDIAL No. 37
Entrega de preacta social número 37 del mes de marzo de 2024

Remisión proyección de dos (02) ofertas formales de compra y dos (02) INSCRIPCIONES DE OFERTA correspondientes a los expedientes 032IT4MCACAQCYC Y 073IT4MCACAQCYC
Entrega de prorrogas de Permisos de Aprovechamiento Forestal
Acta de obra No 37 mes de marzo de 2024
Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. AZDIGITAL 2023S-VBOG-029065 del 15 de diciembre de 2023 correspondiente al expediente predial No. 042IT4MCACAQCYC.
Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. 44519 del 01 de agosto de 2023 correspondiente al expediente predial No. 086DT4MCACAQCYC.
Entrega de Plan de Inversión V8 ajustado para revisión y aprobación
Respuesta oficio IAS 2521 Derecho de petición Gloria Cecilia Molina Alarcón, PQRS 213
Respuesta oficio IA-2524, evidencias de cumplimiento de lo establecido en el documento PAGA
Atención comunicados IA-2499 del 26 de marzo de 2024 – IA-2541 del 08 de abril de 2024 respuesta a comunicado DEFENSORIA DEL PUEBLO VW 2024031821-29
Entrega de informe mensual social mes de marzo de 2024
Atención comunicados IA-2501 del 26 de marzo de 2024 - 2024S-VBOG-016894 del 2024-03-23 – IA 2586 del 16 de abril de 2024 NO VIABILIDAD PREACTA No. 36

Atención al comunicado IA 2573 del 12 de abril de 2024 LISTADO DE PAGOS PREDIALES
Programación obras de mantenimiento sector Montenegro – Alcalá
Alcance comunicado CSCMQ003977 del 10 de abril de 2024 PREACTA PREDIAL No. 37
Remisión proyección de MINUTAS PARA ESCRITURACION expedientes 012DT1MCACAQCYC - 013DT1MCACAQCYC - 014DT1MCACAQCYC.
Respuesta oficio IA-2583 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 32 del mes de enero 2024 ajustados
Respuesta oficio IA-2584 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 33 del mes de febrero 2024 ajustados
Solicitud desembolso de anticipo No.57 COMPRA DE MATERIALES
Remisión FICHAS PREDIALES Y ESTUDIOS DE TITULOS_ALCANCE expedientes 028IT4MCACAQCYC Y 029IT4MCACAQCYC.
Plan de contingencia su comunicado IA-2551

Atención comunicado IA2484 del 21 de marzo de 2024 - Informe Ejecutivo No. 34 Gestión y Adquisición Predial mes de marzo de 2024
Atención Comunicado IA – 2513 del 02 de abril de 2024 Remisión comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto. 1904.
Solicitud apoyo a gestiones prediales ante la Subdirección de Sostenibilidad v
Solicitud anulación aprobación desembolso anticipo No.51 – Orden 122 (Compra de acero), aprobada mediante comunicado IA-2479 del 19 de Marzo de 2024.
Solicitud de desembolso de anticipo No. 58 (Adquisición Predial)
Entrega Hoja de vida Especialista Sostenibilidad
Respuesta oficio IA-2585 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 34 del mes de marzo 2024 ajustados
Respuesta oficio IA-2601, cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha
Entrega cronograma de Gestión para trámite del permiso de aprovechamiento forestal de árboles en riesgo.
Respuesta comunicado IA-2588 del 17 de Abril 2024 - Entrega parcial documentos reintegro rendimientos financieros de Fiducia del anticipo correspondiente al mes de Marzo de 2024.
Respuesta oficio IA 2606, entrega de soporte pago de seguridad social

Respuesta oficio IA 2548, Solicitud realización de comités de participación comunitaria
Respuesta oficio IA 2547, Solicitud cronograma de talleres de seguridad vial
Respuesta oficio IA 2542, Solicitud pago inmediato de factores de compensación social
Entrega recomendaciones construcción pantallas ancladas sector Armenia – Calarcá calzadas en voladizo.

3.2.2 Gestión Social Contratista

Tramo Armenia – Calarcá:

1.Proyecto de Atención a la comunidad

- El día 1 de abril de 2024, se dio apertura a la PQRS 213 interpuesta por la señora Gloria Cecilia Alarcón quien solicitó información sobre el pago de la factura que el Consorcio le adeuda con respecto a los kits de seguridad vial. Se dio respuesta a la peticionaria con oficio CSCMQ003990 donde se le indica que se realizará el pago a finales del mes de abril de 2024.
- Se atendió el SAU en los horarios establecidos.

2. Proyecto información y divulgación

- No se adelantaron actividades en este proyecto

3. Proyecto Infraestructura de predios y servicios públicos

- No se adelantaron actividades en este proyecto

- TOTAL ACTAS DE VECINDAD:111

4. Proyecto cultura vial y participación comunitaria

- No se adelantaron actividades en este proyecto.

5. Proyecto Contratación de mano de obra

Personal directo contratado:
MOC: 67 -MOC de la región: 37
MONC: 38 -MONC de la región: 28
TOTAL: 105
Personal Indirecto: 36

6. Proyecto Proyectos Productivos (OPC)

- No se adelantaron actividades en este proyecto

7. Gestión socio predial

- No se adelantaron actividades en este proyecto

Tramo Armenia-Montenegro:

1.Proyecto de Atención a la comunidad

- El día 2 de abril de 2024, se dio apertura a la PQRS 214, interpuesta por el señor Germán López, quien interpuso derecho de petición solicitando información técnica del proyecto. La Interventoría emitió oficio IA 2552 del 9-04-2024, enviado a INVIAS para posteriormente dar respuesta al peticionario.
- Se atendió el SAU en el horario establecido

2. Proyecto información y divulgación

- El día 8 de abril de 2024, se realizó visita al vivero Victoria, ubicado enseguida de la escuela el Mesón, sentido Armenia Montenegro, para indicarle al arrendatario del lote la necesidad del traslado de las plantas de colina que se encuentran ubicadas en el lote, y que se podrían ver afectadas por las actividades de tala del árbol cuyas ramas son demasiado largas y al realizar la actividad podrían caer y dañar las plantas. El arrendatario Jhon Fredy, indicó que no iba a realizar el traslado porque toma demasiado tiempo. El residente de obra Jorge Santamaria, le indicó que el consorcio facilitaría personal para el traslado de los colinos a lo que el señor jhon agregó que no, que él se arriesga y

que se dañen y que las cobra a la señora victoria, dueña del lote. Se le indicó que de dañarse alguna planta habiendo facilitado el personal para el traslado el consorcio no asume ningún costo por daños.

3. Proyecto Infraestructura de predios y servicios públicos

- No se adelantaron actividades en este período

- TOTAL ACTAS DE VECINDAD: 121

4. Derecho de vía

- No se adelantaron actividades en este proyecto

5. Proyecto cultura vial y participación comunitaria

- No se adelantaron actividades en este proyecto

6. Proyecto Contratación de mano de obra

Personal directo contratado:
MOC: 67 -MOC de la región: 37
MONC: 38 -MONC de la región: 28
TOTAL: 105
Personal Indirecto: 36

6. Proyectos productivos-OPC

- Se suspendieron las actividades de ejecución de OPC en el polideportivo la Cecilia.

7. Gestión socio predial

- NO se adelantaron actividades en este proyecto

8. Arqueología Preventiva

- No se han adelantado las actividades de rescate del hallazgo ubicado en el PR2+240

Tramo Cartago-Quimbaya:

1.Proyecto de Atención a la comunidad

- No se adelantaron actividades en este proyecto

2. Proyecto información y divulgación

- No se adelantaron actividades en este proyecto

3. Proyecto de Infraestructura de predios y servicios públicos

- No se adelantaron actividades en este proyecto.
- TOTAL ACTAS DE VECINDAD: 36 actas de vecindad

4. Cultura vial y participación comunitaria

- No se adelantaron actividades en este proyecto

5. Contratación de mano de obra

Personal directo contratado:
MOC: 67 -MOC de la región: 37
MONC: 38 -MONC de la región: 28
TOTAL: 105
Personal Indirecto: 36

6. Proyectos productivos-OPC

- No se adelantaron actividades en este proyecto.

PQRS INGRESADAS EN EL PERIODO: 2
PQRS TOTALES A LA FECHA: 214

- Abiertas :9
- Cerradas: 205
- Atendidas en el periodo: 1

ACTIVIDADES EIA RIO ESPEJO- HOSPITAL QUINTERO VILLA MONTENEGRO Y EIA ARMENIA-CALARCÁ

- Los días 11 y 12 de abril de 2024, se llevó a cabo la reunión final del EIA con las entidades y con la comunidad respectivamente, donde se dieron a conocer los resultados del estudio, los impactos finales y las medidas de manejo y de seguimiento.

3.2.3 Gestión Ambiental Contratista

- Reporte mediante correo electrónico a la Interventoría de actividades de limpieza de la vía frente al sitio de disposición final de materiales de excavación (predio la Zarina) para el tramo Armenia - Montenegro.

- Reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia – Calarcá y Armenia – Montenegro.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de respuesta a requerimiento realizado por la Subdirección de Sostenibilidad y la Dirección Territorial Quindío de INVIAS respecto al estado actual del trámite de licenciamiento ambiental del tramo Armenia - Calarcá.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de respuesta a requerimiento realizado por la Dirección Territorial Quindío de INVIAS respecto al Auto PARMA 030 de 2024 emitido por la Agencia Nacional Minera.

- Remisión a la Interventoría para revisión del borrador de volante para reunión de cierre del Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia - Montenegro.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio con los radicados de los tramites de ocupación cauce ante la CRQ y radicado ante el ministerio de ambiente respecto al requerimiento del plan de restauración.

- Elaboración y remisión a la Interventoría del Informe de gestión ambiental del mes de marzo.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de las copias de los radicados de los formatos de acuerdo ante CRQ para el Pago por Servicios Ambientales.

- Reunión virtual ente funcionarios de CRQ, Contratista e Interventoría para revisión del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales PSA No. 03 del 2024 correspondiente a la resolución 2524 del 02 de agosto de 2022.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de las fechas de socialización del EIA Armenia – Montenegro.

- Remisión mediante correo electrónico a la Interventoría de la presentación que se realizara en la socialización del EIA Armenia – Montenegro.

- Remisión a la Interventoría para revisión del borrador de volante para reunión de cierre del Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia - Montenegro.

- Reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia – Calarcá y Armenia – Montenegro.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de las prórrogas a los permiso forestales otorgados por la CRQ.

- Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico del radicado de atención al requerimiento de información adicional realizado por la CRQ para el trámite de ocupación de cauce sobre la quebrada San Felipe.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de la respuesta al requerimiento de la Interventoría de limpieza de los frentes de obra y retiro de material de excavación acopiados.

- Ejecución de actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro.

- Reunión de cierre con comunidad y entidades locales donde se socializo el Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia- Montenegro.

- Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico de las observaciones realizadas por la CRQ a los formatos de convenio para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de la resolución 159 de 2022 (permiso de aprovechamiento forestal).

- Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico del radicado de atención al requerimiento de información adicional realizado por la CRQ para el trámite de ocupación de cauce sobre la quebrada San Felipe.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de la hoja de vida de especialista en sostenibilidad para revisión.

- Remisión a la Interventoría mediante oficio de la atención a las observaciones de los informes ambientales de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

- Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico del formato de liberación de los árboles talados del tramo Armenia - Montenegro.

- Ejecución de actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro.

3.2.4 Gestión Seguridad y salud en el trabajo Contratista

A continuación, se relacionan actividades realizadas por el Contratista de obra en el área de seguridad y salud en el trabajo, supervisadas por el residente SST:

- Seguimiento periódico de la interventoría a las actividades de promoción, prevención y mitigación del impacto del COVID-19, al personal del Contratista de obra y del consorcio intervial andino
- Control de las afiliaciones y aportes a la seguridad social del personal del contratista, mediante Certificados de afiliación, Exámenes de ingreso y Registro de inducción.
- Realización de pausas activas al personal.
- Inspecciones de maquinaria y vehículos, Inspección de herramientas, inspección de la vía, inspección de EPP, inspección de orden y aseo, inspección plan de emergencias, preoperacionales de herramientas y equipos.
- Implementación de formatos para ingreso de personal.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

A continuación, se hace una descripción de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra, de acuerdo a la seguridad y salud de los colaboradores:

- **Inspección**

Diariamente se realizan las inspecciones a los operadores y se corrobora el diligenciamiento de los preoperacionales de los equipos antes de iniciar la labor.



Verificación del diligenciamiento de los preoperacionales de equipos en Obra

- **Medidas Generales – Actividades Rutinarias.**

Durante los recorridos se hace la verificación del uso constante de los elementos de protección personal (EPP) y los elementos de protección contra caídas (EPCC) y de esta manera garantizar la no accidentalidad en los frentes de trabajo y el buen desempeño del personal en obra de acuerdo a las actividades ejecutadas durante la jornada.

- **Entrega de elementos de protección personal**

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022

El consorcio en concordancia con la legislación colombiana lleva a cabo actividades de prevención y cuidado de la salud de todos sus trabajadores realizando entrega de los elementos de protección personal mitigación del impacto en la salud del trabajador.

	
Verificación del uso adecuado de los EPP y EPCC en los frentes de obra	Verificación del uso adecuado de los EPP y EPCC en los frentes de obra

- **Cumplimiento al PMT establecido**

CONTRATISTA: VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

El cumplimiento del PMT se puede evidenciar a diario en los diferentes frentes de obra realizando diariamente mejoramiento y adecuaciones, delimitando las áreas de trabajo para la seguridad del usuario y peatón, intervención debidamente señalizada preservando la seguridad del usuario.



Señalización Vial





Instalación se señalización transitoria y preventiva

El contratista realiza jornadas de limpieza en la obra, pero carecen de efectividad



Retiro de material



Jornada de orden y aseo

	
Retiro de material de la vía sector la María y Mercar	

- **Medidas básicas de manejo de residuos generados.**

CONTRATISTA: VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Los residuos en el frente de obra generalmente son sobrantes de señalización o de la misma hidratación del personal y esta misma es recogida en jornadas de orden y aseo que se realiza semanalmente en los frentes de obra y en las actividades de asfalto se realiza diariamente.

	
Punto Ecológico	Manejo de residuos

En la sede se estableció un punto de recolección de residuos, donde se maneja la clasificación según código de colores de la resolución 2184 de 2019, Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel y cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, papeles, cartones contaminados con comida) Doble bolsa negra: residuos biológicos. Los guantes o tapabocas que se generen en la oficina. No se cuenta con convenio para recolección especializada, la recolección de residuos la realiza la entidad municipal encargada, los días lunes, miércoles y viernes.

- **Actividades operativas**

Se realiza el trabajo mancomunado con el consorcio vías y equipos del café para llevar a cabo un desarrollo de obra optimo y supervisión de las actividades en ejecución.






Acompañamiento al contratista en el desarrollo de las actividades en obra

Charlas y Capacitaciones

CONTRATISTA: VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022

En las actividades del contratista se disponen de espacios para llevar a cabo las charlas de los 5 minutos diarias y sus temas de capacitación y evaluación.









Charlas y Capacitaciones en frentes de obra

- Jornada de trabajo

CONTRATISTA: VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

El contratista en sus actividad diarias carece de personal para el desarrollo de sus actividades, pocas veces dan el cumplimiento al PMT no realizan mantenimiento y cambio de señalización que se encuentra en mal estado, no cuentan con hidratación para el personal, el área SST no hace presencia en las jornadas laborales a pesar de que se encuentra en la nómina del contrato 1904 de 2020 el SST no está presente en el desarrollo de las actividades diarias de obra, presentan demoras en el pago de la seguridad social las jornadas de limpieza son pocas y nada efectivas, el personal no utiliza la dotación respectiva del contrato, no cuentan con elementos de protección personal para el desarrollo de sus actividades no se dan charlas constantes sobre seguridad y salud en el trabajo

- Control y verificación del personal en obra.

Del control en obra y la verificación realizada por parte de la interventoría se adjunta a continuación el consolidado del personal que está vinculado al proyecto por parte del contratista Consorcio Vías y Equipos del Café 2022, y se anexa el número de planilla, esto con el fin de darle cumplimiento a los lineamientos del contrato de obra y pliegos de condiciones.

CONTRATISTAS		
No. TRABAJADORES	RAZON SOCIAL	ESTADO
80	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	ACTIVO
10	JV INGENIERIA Y SUMINISTRO	ACTIVO
9	LATINO AMERICANA DE CONSTRUCIONES	ACTIVO
15	JO TRIANA CONSTRUCCIONES	ACTIVO
114	TOTAL	

❖ **Revisión de las planillas de pagos de seguridad social**

Para el mes de abril del 2024 se realiza la verificación de las planillas de pagos de seguridad social correspondiente al mes de marzo con base a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de obra de interventoría 1913 y garantizando el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

Razón social	Numero de Planilla
Consorcio Vías y Equipos del Café 202	1063076911
JO Triana Construcciones S.A.S	9465623206
JV Ingeniería y suministros	70052148

❖ **Validación de permisos de trabajo seguro y ATS.**

Se realiza la verificación de la implementación y el correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo y ATS (Análisis de trabajo seguro), para las tareas de alto riesgo que se ejecutan en el proyecto.
Se continúan ejerciendo los controles administrativos por parte de la interventoría mediante recorridos de inspección diarios y se manifiestan los hallazgos y observaciones por medio de oficios y/o comunicados, con el fin de unir esfuerzos con el contratista y continuar con el desarrollo de las actividades de obra, fomentando el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y salud en el trabajo que se encuentra vigente en Colombia.

❖ **Medidas locativas básicas.**

CONTRATISTA: VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

La interventoría, realiza diferentes inspecciones en obra y de esta manera verifica el cumplimiento del contratista con los compromisos adquiridos.





Inspección de Kit de derrames





Inspección de Botequín de emergencias

- Se realizan visitas diarias a las diferentes frentes obras a cargo del consorcio intervial andino al mes dónde se realiza:

Inspecciones deseguridad

Capacitaciones y charlas

Revisión de stock de elementos de protección personal

Revisión de elementos de protección contra caídas (EPCC)

Revisión de equipos de emergencias

Revisión de Kit de derrames.

Evaluación de cumplimiento del PMT

Inspección de equipos y maquinaria

Intervención en medidas de seguridad para el desarrollo de las actividades

3.2.5 Gestión Predial:

Tramo Armenia-Calarcá

- El expediente predial 001IT3MCACAQCYC- Departamento del Quindío, se verifica la condición del predio y se tiene que el predio se encuentra en falsa tradición, por lo tanto, no es viable la inscripción en el certificado de tradición y libertad de dicha anotación hasta no subsanar esta situación, el contratista redacta comunicado dirigido a la gobernación, y se da visto bueno al alcance al estudio de títulos, se solicita ante la ORIP saneamiento automático para poder contar con dicha área.
- El expediente 001AIT3MCACAQCYC mejoratario en predio del departamento del Quindío, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se espera contar con el visto bueno en la oferta de compra de mejoras, mejoratario acepta oferta de compra de mejoras y el contratista realiza el pago de la totalidad, se pasó en preacta 18 para pago.
- 002IT3MCACAQCYC, correspondiente a un predio en el sector del K3+300 AL K3+540 de propiedad de Asociación Abrazar, por fallo judicial en cambio de titularidad, y se encuentra que el predio se encuentra en falsa tradición, por lo tanto, no es viable la inscripción en el certificado de tradición y libertad de dicha anotación hasta no subsanar esta situación, el contratista redacta comunicado dirigido a la gobernación, y se da visto bueno al alcance al estudio de títulos e insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, se solicita ante la ORIP saneamiento automático para poder contar con dicha área.
- 003DT1MCACAQCYC- Mario Alberto Rojas Ospina que se ubican en el tramo La Y De Patio Bonito (Armenia) - Puente La María (Rio Quindío) cuenta con visto bueno por parte de interventoría e

INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se presenta oferta de compra, propietario acepta y se realiza el primer pago por de un 70% por un monto de $ 380.955.204

- El expediente 004DT1MCACAQCYC- EPA Empresas Públicas De Armenia ESP; tramo La Y De Patio Bonito (Armenia) - Puente La María (Rio Quindío) cuentan con el visto bueno por parte de SS INVIAS no requiere avalúo por tratarse de un predio de Empresas Públicas De Armenia ESP, se hará transferencia, se cuenta con aprobación de la EPA para realizar la cesión o transferencia de dicha área(se deberá adelantar permiso de intervención voluntario y continuar con la escritura de cesión o transferencia según se determine) se encuentran ejecutando obra en el predio, se cuenta con área con fines registrales por parte de catastro Armenia (Excluyendo el predio 08), se deben actualizar insumos una vez se cuente con vb de ORIP.
- 005DT1MCACAQCYC- Mario Alberto Rojas Ospina, que se ubican en el tramo La Y De Patio Bonito (Armenia) - Puente La María (Rio Quindío) cuenta con el visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en insumos técnicos y jurídicos, y cuenta con el visto bueno en el avalúo por parte de interventoría, y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se presenta oferta de compra, se presenta oferta de compra, propietario acepta y se realiza el primer pago por de un 70% por un monto de $ 145.898.340, se encuentra inscrita la oferta en FMI, Falta gestionar firma de territorial en promesa de compraventa y gestionar escritura.
- El expediente 006DT1MCACAQCYC-Ana Milena Benavides Echeverri, que se ubica en el tramo La Y De Patio Bonito (Armenia) - Puente La María (Rio Quindío) cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS.
  se presenta oferta de compra, heredero acepta oferta de compra.
- El expediente 007DT1MCACAQCYC- Mario Cabezas López, que se ubica en el tramo La Y De Patio Bonito (Armenia) - Puente La María (Rio Quindío) cuenta con el visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios.
- El expediente 008DT1MCACAQCYC en el tramo La Y De Patio Bonito (Armenia) - Puente La María (Rio Quindío) catastro Armenia ya se pronunció en referencia a la existencia jurídico catastral del predio, se da visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS se solicita adelantar el trámite ante el municipio para poder contar con el área de terreno.
- Los expedientes 008ADT1MCACAQCYC, corresponde a una mejora de propiedad de ORLANDA BETANCOURTD DE CLAVIJO, catastro Armenia ya se pronunció en referencia a la existencia jurídico catastral del predio, por lo que el contratista ajustó los insumos en referencia a dicha respuesta y ya se cuenta con los insumos jurídicos técnicos y valuatorio aprobados por parte de

interventoría y SS INVIAS, mejoratario acepta oferta de compra y el predio ya fue demolido, se realiza el pago de la totalidad de la mejora por un valor de $ 29.713.400,00.

- 008BDT1MCACAQCYC corresponde a una mejora de propiedad de, CLARA INES BOTERO URIBE catastro Armenia ya se pronunció en referencia a la existencia jurídico catastral del predio, por lo que el contratista ajustó los insumos en referencia a dicha respuesta y ya se cuenta con los insumos jurídicos técnicos y valuatorio aprobados por parte de interventoría y SS INVIAS, mejoratario acepta oferta de compra y el predio ya fue demolido, , se realiza el pago de la totalidad de la mejora por un valor de $ 17.746.400,00.
- 009DT1MCACAQCYC de propiedad de Martha Lucia Toro López, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22 y propietario mediante comunicado indica que no acepta la oferta, sin embargo, acepta la oferta de compra teniendo en cuenta que se le pudieron aprobar factores sociales. y se realiza el primer pago por monto del 90% $ 46.276.380, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, acepta oferta de compra y el predio ya fue demolido.
- 010DT1MCACAQCYC de propiedad de Aldemar Uribe Mora cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22 y propietario mediante comunicado indica que no acepta la oferta, sin embargo, acepta la oferta de compra teniendo en cuenta que se le pudieron aprobar factores sociales, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro, el predio ya fue demolido, se le realiza el pago del 90% por un valor de $ 74.654.268,30.
- 011DT1MCACAQCYC de propiedad de Isabel Diaz Peralta, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, propietario acepta la oferta el 16/09/22, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, el predio ya fue demolido, se le realiza el pago del 90% por un valor de $ 88.966.641,60.
- 012DT1MCACAQCYC de propiedad de Alba Lucy Upegui Diaz, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, propietario acepta la oferta el 19/10/22, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, el predio ya fue demolido, se realiza el pago del 90% por un valor de $ 79.098.769,80

- 013DT1MCACAQCYC de propiedad de Yurley Ruiz Ocampo Y Otros, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22, aceptan la oferta pendiente un propietario que se encuentra fuera del país se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, el predio ya fue demolido, se le realiza el primer pago por un 90% por un valor de $ 174.835.436,40
- 014DT1MCACAQCYC de propiedad de Patricia Tobón Valencia, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22 y acepta oferta, el contratista realiza el pago del 90% por un valor de $ $ 102.650.044,50, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, , el predio ya fue demolido.
- 015DT1MCACAQCYC de propiedad de Wilson Walteros Soto, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22 oferta de compra y acepta teniendo en cuenta que se le pudieron aprobar factores sociales. y se realiza el primer pago por monto de $ 44.418.292, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, el predio ya fue demolido.
- 015ADT1MCACAQCYC de propiedad de Olga Cecilia Walteros Vásquez, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS. acepta la oferta de compra teniendo en cuenta que se le pudieron aprobar factores sociales. y se realiza el primer pago por monto de $ 34.979.800, Se pagaron las mejoras 100% preacta 17, mejora demolida, se debe comenzar a montar carpeta en físico.
- 016DT1MCACAQCYC de propiedad de Juan Manuel Upegui Suarez cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22 oferta de compra y acepta teniendo en cuenta que se le pudieron aprobar factores sociales. y se realiza el primer pago por monto de $ 55.408.002, se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, el predio ya fue demolido.

- 017DT1MCACAQCYC de propiedad de Adíela Ceballos Gómez, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, y se cuenta con oferta aprobada por interventoría e INVIAS, se presenta a propietario el día 26-05-22 propietario acepta la oferta, el contratista realiza el pago del 90% por un valor de $ 86.169.750 se cuenta con resolución de áreas y linderos por parte de catastro Armenia, lo que permitirá inscribir ante la ORIP la escritura correspondiente, el predio ya fue demolido.
- 018DT1MCACAQCYC de propiedad de Cristina Gaviria de Velasco y otros, cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 018ADT1MCACAQCYC de propiedad de Angélica Julieth García Ceballos, cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $47.611.450
- 018BDT1MCACAQCYC de propiedad de Luz Andrea Chamorro Salgado, , cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $24.145.900
- 018CDT1MCACAQCYC de propiedad de Luz Viviana Chamorro Montilla , cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $18.994.850
- 018DDT1MCACAQCYC de propiedad de Sandra Milena Gómez Betancourth , cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $27.323.250
- 018EDT1MCACAQCYC de propiedad de Patricia Tobón Valencia , cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $7.619.400
- 018FDT1MCACAQCYC de propiedad de José Rubiel Chamorro Montilla, , cuenta con los insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $81.098.800
- 019DT1MCACAQCYC de propiedad de Patricia Tobón Valencia, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se realiza el pago de $ 197.883.195 correspondiente al 90% del avalúo.
- 019ADT1MCACAQCYC de propiedad de María Rubiela Valencia De Velásquez la SS INVIAS cuenta con insumos aprobados por interventoría, se da visto bueno a promesa compra de mejoras parte de interventoría y SS INVIAS, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $47.187.400 el 10-08-2023.

- 020DT1MCACAQCYC de propiedad de Hernán William Botero, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS en insumos técnicos y jurídicos y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS Ofertada y aceptada se realizó pago parcial por un monto de $107.735.707,8.
- 021DT1MCACAQCYC de propiedad de Lucila Correa Velásquez, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS en insumos técnicos y jurídicos y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en promesa de compraventa el día 24-08-22, se debe empezar a ajustar ficha y comenzar proceso de expropiación.
- 021ADT1MCACAQCYC de propiedad de María Fabiola Cardona De Cardona, ya se cuenta con los insumos jurídicos técnicos y valuatorios aprobados por parte de interventoría y SS INVIAS, se realiza pago del 100% de la mejora por un valor de $48.684.100
- 022DT1MCACAQCYC de propiedad de Fabiola Correa Romero, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a inscripción de oferta, predio demolido, se le realiza el pago del 90% por un valor de $ 61.255.840,50.
- 023DT1MCACAQCYC de propiedad de José Jesús López Hidalgo, se dio visto bueno por parte de interventoría e INVIAS de oferta de compra, se realiza el pago del 90% contra promesa de compraventa por un valor de $92.018.000.
- 024DT1MCACAQCYC de propiedad de Edgar Vázquez Valencia, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a inscripción de oferta, el contratista realiza el pago del 90% por un valor de $ 70.646.988,6, predio demolido.
- 025DT1MCACAQCYC de propiedad de Tomas Ernesto Jaramillo Cárdenas, cuenta con visto bueno por parte de interventoría e INVIAS en insumos técnicos y jurídicos y con avalúo aprobado por parte de interventoría y visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se dio visto bueno por parte de interventoría e INVIAS de oferta de compra.
- 039DT2MCACAQCYC de propiedad del municipio de Calarcá se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a los insumos técnico prediales.
- 040DT2MCACAQCYC de propiedad de JOSE ORLANDO RAMOS RAMIREZ Y OTROS 11 correspondiente al predio donde se trasladará la escuela, cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se encuentra en aprobación de inscripción de oferta de compra.

- 041DT2MCACAQCYC predio de propiedad de YESID RENDÓN PARRA Y OTROS DOS cuenta con vistos buenos por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS.
- 041ADT2MCACAQCYC mejora de propiedad de JORGE AGUDELO RONDON cuenta con vistos buenos por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, oferta aceptada, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $62.015.412.
- 041BDT2MCACAQCYC mejora de propiedad de EDELMIRA MATEUS OVALLE cuenta con vistos buenos por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, oferta aceptada, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $30.297.991.
- 041CDT2MCACAQCYC mejora de propiedad de YAHIRE AGUDELO MATEUS Y OTRO cuenta con vistos buenos por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, oferta aceptada, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $67.155.680.
- 041DDT2MCACAQCYC mejora de propiedad de DIGNORI AGUDELO MATEUS cuenta con vistos buenos por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, oferta aceptada, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $52.691.964.
- 041EDT2 de propiedad de MARIA AYDEE SANCHEZ se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a los insumos técnico-prediales y avalúo, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $ 39.213.722.
- 041GDT2 de propiedad de RICARDO ANTONIO MOLINA PATIÑO se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a los insumos técnico-prediales y avalúo, así mismo se cuenta con oferta aprobada por interventoría y SS INVIAS y aceptada por el propietario, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $22.867.891.
- 041HDT2 de propiedad de ALBA NUBIA MOLINA PATIÑO se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a los insumos técnico-prediales y avalúo, así mismo se cuenta con oferta aprobada por interventoría y SS INVIAS, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $ 83.380.469
- 041IDT2 de propiedad de ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a los insumos técnico-prediales y avalúo, así mismo se cuenta con oferta aprobada por interventoría y SS, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $ 20.832.300

- 041JDT2 de propiedad de ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO se da visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS a los insumos técnico-prediales y avalúo, así mismo se cuenta con oferta aprobada por interventoría y SS INVIAS, se realiza el pago del 100% de la mejora por un valor de $ 1.136.642

Tramo Armenia-Montenegro

- 026IT4 MCACAQCYC de propiedad de INVERSORA LA GUACA S.A.S cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, se realiza el pago de $ 55.316.231,6 correspondiente al 70% del valor del avalúo.
- 027IT4 MCACAQCYC de propiedad de JORGE BAIRON RAMIREZ GIRALDO Y OTROS 3, cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, oferta aceptada por parte de propietario, se realiza el pago del 70% contra promesa de compraventa por un valor de $61.253.270.
- 028IT4 MCACAQCYC de propiedad de MARIA GLADYS ECHEVERRY DE ARIZA cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, así mismo cuenta con avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS y oferta aprobada por parte de interventoría.
- 029IT4 MCACAQCYC de propiedad de INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, así mismo cuenta con avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS y oferta aprobada por parte de interventoría.
- 030IT4 MCACAQCYC de propiedad de INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S, cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de , así mismo cuenta con avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS y oferta aprobada por parte de interventoría.
- 031DT4 MCACAQCYC de propiedad de MUNICIPIO DE ARMENIA, cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, avalúo con visto bueno de interventoría y enviado a SS INVIAS.
- 032IT4 MCACAQCYC de propiedad de JAB S. EN C. cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se encuentra en aprobación de inscripción de oferta.

- 033DT4 MCACAQCYC de propiedad de JULIO CESAR TAMAYO RESTREPO Y OTRO cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS oferta aceptada por parte de propietario, se realiza el pago del 70% contra promesa de compraventa por un valor de $ 130.999.720.
- 034DT4 MCACAQCYC de propiedad de INVERSIONES CASTANESA S.A.S Y OTROS 4 cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, pendiente visto bueno de no objeción de promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.
- 035DT4 MCACAQCYC de propiedad de JESUS EVELIO FRANCO MEJIA Y OTROS 7, cuenta con visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, el avalúo ya cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS y oferta aprobada por parte de interventoría.
- 036DT4 MCACAQCYC de propiedad de TERESITA RESTREPO MOLINA cuenta con visto bueno en insumos técnicos por parte de interventoría y SS INVIAS, los mismo cuentan con visto por parte de interventoría en estudios de títulos, y avalúo el cual ya cuenta con visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS, oferta aceptada por parte de propietario, se realiza el pago del 70% contra promesa de compraventa por un valor de $ 273.686.175.
- 037DT4 MCACAQCYC de propiedad de JORGE LUIS HERNANDEZ URIBE, cuenta con visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, el avalúo ya cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, , así mismo cuenta con avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS , se realiza el pago de $ 105.461.095 correspondiente al 70% del avalúo.
- 038DT4 MCACAQCYC de propiedad de ANGELICA MARIA GUTIERREZ JARAMILLO, cuentan con visto bueno en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS y se cuenta con oferta de compra del 26 de enero 2024, tiene pendiente aprobación de inscripción de oferta por parte de SS INVIAS.
- 042IT4 MCACAQCYC JOSE MILCIADES VARGAS USMA Y OTROS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos, jurídicos y avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 043IT4 MCACAQCYC MARIANA VARGAS USMA 042IT4 MCACAQCYC JOSE MILCIADES VARGAS USMA Y OTROS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos, jurídicos y avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 044IT4 MCACAQCYC MARISA MARYURY SANCHEZ TORO 042IT4 MCACAQCYC JOSE MILCIADES VARGAS USMA Y OTROS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS.

- 045IT4 MCACAQCYC DALADIER DE JESUS MORALES CADAVID 042IT4 MCACAQCYC JOSE MILCIADES VARGAS USMA Y OTROS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 046IT4 MCACAQCYC DALADIER DE JESUS MORALES CADAVID 042IT4 MCACAQCYC JOSE MILCIADES VARGAS USMA Y OTROS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 047IT4 MCACAQCYC MARMOLES Y GRANITOS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 048IT4 MCACAQCYC MARMOLES Y GRANITOS cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 049IT4 MCACAQCYC MARMOLES Y GRANITOS cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 050DT4MCACAQCYC de propiedad de ERNESTO AGUIRRE RUEDA Y OTRA cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios, se realiza un pago parcial de $267.653.064,6.
- 050ADT4MCACAQCYC de propiedad de NATALIA VANESSA BELTRÁN BERMÚDEZ OTRO cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.
- 050BDT4MCACAQCYC de propiedad de OLIVERIO PEÑA OTRO cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.
- 051DT4MCACAQCYC de propiedad de OSCAR HERNANDO ARISTIZABAL FRANCO cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en insumos técnicos, jurídicos y avalúo, y oferta aprobada por parte de interventoría, se realiza un pago parcial de $61.678.330.
- 052DT4MCACAQCYC de propiedad de MERCEDES ACEVEDO ARIAS Y OTRO cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios, se le realizó el pago de $663.165.140,40 quedando pendiente $81.934.422,66
- 053DT4MCACAQCYC de propiedad de LUIS EDUARDO ZAPATA CASTRO cuenta con visto bueno por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos y en insumos técnicos por parte de SS INVIAS, y visto bueno en avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 140.881.003,40 quedando pendiente $ 17.528.288,60
- 054DT4MCACAQCYC de propiedad de MARIA CIELO VELASQUEZ GALLEGO cuenta con visto bueno por parte de interventoría en insumos técnicos y jurídicos y en insumos técnicos por parte de SS

INVIAS, y visto bueno en avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, se encuentra en aprobación de resolución de expropiación.

- 055DT4MCACAQCYC de propiedad de GLORIA INES FAJARDO PULIDO se encuentra en ajustes de insumos técnicos y jurídicos por parte del contratista.
- 056DT4MCACAQCYC de propiedad de NUBIOLA GUERRA BETANCUR Y OTRO cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 165.903.562,40 quedando pendiente $ 19.378.714,10
- 057IT4MCACAQCYC de propiedad de JULIO CESAR ALZATE PUERTAS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 058IT4MCACAQCYC de propiedad de JOSE REINALDO MUÑOZ CADAVID cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 059IT4MCACAQCYC de propiedad de LOS HERMANOS MARISTAS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 060IT4MCACAQCYC de propiedad de LOS HERMANOS MARISTAS Se hace necesario que se solicite certificado de no desarrollabilidad y se solicite aclaración de cabida y linderos por tratarse de adquisición total.
- 061IT4MCACAQCYC de propiedad de LOS HERMANOS MARISTAS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 062IT4MCACAQCYC de propiedad de LOS HERMANOS MARISTAS cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 063DT4MCACAQCYC de propiedad de RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S, cuenta con visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, de igual manera cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en avalúo, se realiza pago del 70% contra promesa de compraventa por un valor de $322.633.117
- 064DT4MCACAQCYC de propiedad de RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S, cuenta con visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, de igual manera cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en avalúo, se realiza pago del 70% contra promesa de compraventa por un valor de $573.105.629
- 065DT4MCACAQCYC de propiedad de RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S cuenta con visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, de igual manera cuenta con

visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en avalúo, se realiza pago del 70% contra promesa de compraventa por un valor de $1.488.239.098

- 067DT4MCACAQCYC de propiedad de CRISTIAN ALEXANDER PIEDRAHITA TORO Y STEFANO PIEDRAHITA ASTAIZA cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, al igual que visto bueno por parte de interventoría en avalúo y se remite a la SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 97.360.565,85 quedando pendiente $ 123.011.185,15
- 068DT4MCACAQCYC de propiedad de MARGARITA RUIZ BERRIO cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- O68ADT4MCACAQCYC de propiedad de JOHN FREDY CUERVO RUIZ cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, se cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 069DT4MCACAQCYC de propiedad de MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA / JHOAN MANUEL JIMÉNEZ GÓMEZ cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 26 de enero de 2024, tiene pendiente aprobación de inscripción de oferta por parte de SS INVIAS.
- 069ADT4MCACAQCYC de propiedad de ORLANDO MARÍN CARVAJAL el contratista presenta insumos técnicos y se le realizan observaciones.
- 070DT4MCACAQCYC de propiedad de LUIS DANIEL VÁSQUEZ VEGA cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de oferta de compra e inscripción por parte de SS INVIAS.
- 071DT4MCACAQCYC de propiedad de ORLANDO MARÍN CARVAJAL cuenta con visto buenos en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 072DT4MCACAQCYC de propiedad de MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorio con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de oferta de compra e inscripción por parte de SS INVIAS.
- 073IT4MCACAQCYC de propiedad de REINALDO ANTONIO RAMIREZ cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se encuentra en aprobación de inscripción de oferta de compra.
- 074IT4MCACAQCYC de propiedad de CARLOS GERARDO BULLA ROMERO Y OTRA cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS al igual que visto bueno por parte de interventoría en avalúo y se remite a la SS INVIAS.
- 075IT4MCACAQCYC de propiedad de ALICIA PIÑEROS REYES cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se encuentra pendiente visto bueno de no objeción de promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.

- 076IT4MCACAQCYC de propiedad de DANIELA GALLEGO OCAMPO Y OTROS DOS cuenta con insumos técnicos con visto bueno de interventoría y SS INVIAS y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría, al igual que visto bueno por parte de interventoría en avalúo y se remite a la SS INVIAS.
- 077IT4MCACAQCYC de propiedad de JORGE IVAN RESTREPO VILLA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 078IT4MCACAQCYC de propiedad de JORGE IVAN RESTREPO cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 079IT4MCACAQCYC de propiedad de YOBANY ALBERTO LOPEZ QUINTERO Y OTRA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se tienen pendiente la aprobación de promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.
- 080IT4MCACAQCYC de propiedad de CIRO ALDANA Y OTRO cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, al igual que visto bueno por parte de interventoría en avalúo y se remite a la SS INVIAS.
- 081IT4MCACAQCYC de propiedad de MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA cuenta con el visto bueno en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios y por parte de interventoría y SS INVIAS, se encuentra pendiente visto bueno de no objeción en promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.
- 082IT4MCACAQCYC de propiedad de RAFAEL ARIZA CEBALLOS Y OTROS DOS cuenta con insumos técnicos con visto bueno de interventoría y SS INVIAS y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría.
- 083IT4MCACAQCYC de propiedad de INÉS RUIZ DE GUTIERREZ Y OTRO cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, al igual que visto bueno por parte de interventoría en avalúo y se remite a la SS INVIAS.
- 084IT4MCACAQCYC de propiedad de LEONOR ARCILA DE GONZÁLEZ cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorio por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de oferta de compra e inscripción por parte de SS INVIAS.
- 085IT4MCACAQCYC de propiedad de MUNICIPIO DE ARMENIA OTRO cuenta con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS en insumos técnicos, jurídicos.
- 086DT4MCACAQCYC de propiedad de GONZALO PULIDO RESTREPO cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 087DT4MCACAQCYC de propiedad de IRENE SALAZAR cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS se tienen pendiente la aprobación de promesa de compraventa por parte de SS INVIAS.

- 088DT4MCACAQCYC de propiedad de ROMAN GUERRERO TORRES Y OTROS cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 27.841.439,20 quedando pendiente $ 3.747.786,80
- 089DT4MCACAQCYC de propiedad de ROMAN GUERRERO TORRES Y OTRA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 29.806.844,90 quedando pendiente $ 4.305.028,10
- 090DT4MCACAQCYC de propiedad de MARIA VICTORIA QUICENO GUZMAN cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 247.085.002,50 quedando pendiente $ 32.176.791,50
- 091DT4MCACAQCYC de propiedad de MARIO QUICENO GUZMAN cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 36.191.730,00 quedando pendiente $ 5.713.638,00
- 092DT4MCACAQCYC de propiedad de JULIAN ZULUAGA MARIN cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 40.283.960,40 quedando pendiente $ 6.264.132,60.
- 093DT4MCACAQCYC de propiedad de MARIO ALBERTO CASTAÑO PULIDO Y OTRA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 100.406.289,60 quedando pendiente $ 13.751.805,40
- 094DT4MCACAQCYC de propiedad de MARIANA PUERTA MONTOYA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y avalúo con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se le realizó el pago de $ 145.090.032,30 quedando pendiente $ 19.435.228,70
- 095DT4MCACAQCYC de propiedad de GLORIA SÁNCHEZ NOREÑA Y OTROS 8 cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 16 de enero de 2024.
- 095ADT4MCACAQCYC de propiedad de GLORIA SÁNCHEZ NOREÑA cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095BDT4MCACAQCYC de propiedad de GLORIA SÁNCHEZ NOREÑA cuenta con visto buenos en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, y valuatorio por parte de interventoría y se remite a SS INVIAS , cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095CDT4MCACAQCYC de propiedad de GLORIA SÁNCHEZ NOREÑA cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.

- 095DDT4MCACAQCYC de propiedad de LUZ ESTELA VÁSQUEZ VEGA cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095EDT4MCACAQCYC de propiedad de IRMA YOLANDA ZULUAGA MARÍN cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095FDT4MCACAQCYC de propiedad de DIANA PATRICIA ZULUAGA MARÍN cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS. , cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095GDT4MCACAQCYC de propiedad de ANIBAL MORALES RAMÍREZ cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095HDT4MCACAQCYC de propiedad de MARIA AMANDA ZULUAGA MARÍN cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095IDT4MCACAQCYC de propiedad de JHON JEIBER PÉREZ SÁNCHEZ cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorios por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 095JDT4MCACAQCYC de propiedad de AGUSTÍN ÁRIAS GUTIÉRREZ Y OTRA cuenta con visto buenos en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 15 de diciembre de 2023.
- 096DT4MCACAQCYC de propiedad de MARIA MONICA ZULUAGA RAMIREZ cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 097DT4MCACAQCYC de propiedad de RUTH GUTIÉRREZ RUÍZ cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y valuatorio por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de oferta de compra e inscripción por parte de SS INVIAS.
- 098DT4MCACAQCYC de propiedad de RUTH GUTIÉRREZ RUÍZ Y OTRA cuenta con insumos técnicos, jurídicos y valuatorios con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS, se tienen pendiente la aprobación de oferta de compra e inscripción por parte de SS INVIAS.
- 099DT4MCACAQCYC de propiedad de JOAQUÍN ENRIQUE YEPES BARRERA cuenta con el visto bueno en insumos técnicos y por parte de interventoría y SS INVIAS, tiene pendiente el visto bueno de no objeción del estudio de títulos en SS INVIAS.
- 0100DT4MCACAQCYC de propiedad de URIEL LÓPEZ CARDONA Y OTRA cuenta con visto buenos en insumos técnicos, jurídicos y avalúo por parte de interventoría y SS INVIAS, cuenta con oferta de compra del 16 de enero de 2024.

- 101DT4MCACAQCYC de propiedad de ALEJANDRIA INVESTMENT S.A.S. cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.
- 102IT4MCACAQCYC de propiedad de INVERSIONES GUACIMAL S.A.S., cuenta con insumos técnicos y jurídicos con visto bueno por parte de interventoría y SS INVIAS.

Gestión predial por compensación ambiental

- 066DMCACAQCYC de propiedad de CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PATIÑO predio requerido para fines de compensación ambiental, cuenta con visto bueno en insumos técnicos y jurídicos por parte de interventoría e INVIAS, se envía avalúo aprobado el día 21/12/2022 por parte de interventoría se recibe visto bueno de no objeción del avalúo por parte de INVIAS mediante comunicado SS 12434, se encuentra en proceso de expropiación en manos de INVIAS.

Se solicita al contratista sabana y tira topográfica con los predios identificados a momento al igual que geodatabase-GDB de acuerdo a lo estipulado en el apéndice predial y se solicita ajuste a cronograma predial de acuerdo al estado actual de las gestiones.

Teniendo en cuenta lo anterior y diseños que se cuentan a la fecha se tiene el siguiente balance de gestiones, teniendo en cuenta solo las gestiones que se encuentran en sectores PAGA.

GESTIÓN PREDIAL			
TRAMO/SECTOR	TOTAL PREDIOS	BALDIOS	MEJORAS
TRAMO 1	22	1	11
TRAMO 2	3	0	10
TRAMO 3	2	0	1
TRAMO 4	73	0	17
AMBIENTAL	1	0	0

3.3 Seguimiento ítems no previsto

A la fecha del informe, se han tramitado los siguientes Items No previstos:

Item No Previsto de: Geomalla FORTGRID ASPHALT el cual será utilizado en las obras de mantenimiento con mezcla asfáltica MDC-19 pavimento tipo parcheo entre Montenegro-Quimbaya – Alcalá – Cartago, y en el Mantenimiento de la calzada actual entre la entrada a Armenia y el PR0+000 de la ruta 4003 vía a Calarcá, de acuerdo con el diseño aprobado por la Interventoría. Ya fue firmado y aprobado dicho APU no previsto.

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. :				1	DE FECHA:	30/07/2021		
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
223.2P	8	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2	15.000	$ 20.652	$ 309.780.000	63.000	61.622

Justificación: con el acta de modificación de cantidades de obra No. 6 de marzo 25 de 2022, se incrementó la cantidad a 45.000 m2 debido a que se autorizó la intervención del sector del PR0+000 de la ruta 4003 a la entrada a Armenia, en una longitud aproximada de 900 m, y el sector Alcalá - Cartago.

El Contratista de obra envió los APU no previstos para las obras de traslado de redes de EDEQ, EPA y Movistar. El Contratista entrega con oficio CSCMQ000427 del 8 de noviembre entrega APU corregidos; la Interventoría con oficio 38-11-21/1913-2020 del 11 de noviembre nuevamente envía observaciones. El contratista con oficio CSCMQ000457 del 19 de noviembre entrega los APU corregidos, los cuales son aprobados por Interventoría mediante comunicado 61-11-21/1913-2020 del 22 de noviembre enviados al INVIAS para su trámite de aprobación. La unidad ejecutora ya remitió el acta de fijación firmada y aprobada.

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. :				2	DE FECHA:	2/11/2021		
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
2 NP	6	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	m	5.100	$ 28.312	$ 144.391.200	10.650	8.353
3 NP	6	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3	200	$ 140.191	$ 28.038.200	1.500	1.322
4 NP	6	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	193	$ 56.236	$ 10.853.548	300	248
5 NP	6	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und	7	$ 3.650.344	$ 25.552.408	16	15
6 NP	6	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und	1	$ 2.005.686	$ 2.005.686	2	1
7 NP	6	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und	2	$ 9.307.572	$ 18.615.144	5	5

A la fecha se adelantan las obras de traslado de redes de EDEQ y Movistar y no se han pasado de las cantidades aprobadas.

Igualmente se tramitó con oficio de aprobación 20-03-22/1913-2020 del 09 de marzo/2022, el acta de fijación de precios No previstos No. 3 radicada por el Contratista con oficio CSCMQ000601, la cual contempla los siguientes ítems ya revisados y conciliados:

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. : 3 DE FECHA: 25/02/2022

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP08	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	1	$ 72.233,00	$ 72.233,00	1	1
NP09	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	3	$ 144.855,00	$ 434.565,00	3	3
NP10	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	5	$ 253.403,00	$ 1.267.015,00	6	6
NP11	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	1	$ 435.056,00	$ 435.056,00	1	1
NP12	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	3	$ 580.055,00	$ 1.740.165,00	7	7
NP13	6	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3	50	$ 120.930,00	$ 6.046.500,00	50	41
NP14	6	Caja movistar (no incluye acero).	U	6	$ 3.189.052,00	$ 19.134.312,00	17	16
NP15	6	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias	M3	20	$ 1.174.250,00	$ 23.485.000,00	136	129
NP16	6	Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U	22	$ 62.068,00	$ 1.365.496,00	22	22
NP17	6	Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U	114	$ 58.608,00	$ 6.681.312,00	114	102
NP18	6	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U	1128	$ 6.553,00	$ 7.391.784,00	1128	0
NP19	6	Roceria	Ha	1	$ 3.670.347,00	$ 3.670.347,00	1	1
NP20	6	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros diámetro 2"	ML	240	$ 223.900,00	$ 53.736.000,00	200	0
NP21	6	Marca vial	M2	500	$ 37.357,00	$ 18.678.500,00	4400	3760

Igualmente se tramitó con oficio de aprobación 10-06-22/1913-2020 del 03 de junio/2022, el acta de fijación de precios No previstos No. 4 radicada por el Contratista con oficio CSCMQ001072 de mayo 19/2022, la cual contempla los siguientes ítems ya revisados y conciliados:

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. :				4	DE FECHA:	23/05/2022		
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
22NP	6	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML	990,00	$ 486.045,00	$ 481.184.550,00	3.408,00	1412
23NP	2	Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3	400,00	$ 145.044,00	$ 58.017.600,00	600,00	310
24NP	8	CORTE DE PAVIMENTO	ML	1.500,00	$ 8.413,00	$ 12.619.500,00	9.000,00	6810
25NP	2	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3	3.000,00	$ 150.977,00	$ 452.931.000,00	8.100,00	4011
26NP	8	Suministro e instalación de Geocelda	M2	5.000,00	$ 49.211,00	$ 246.055.000,00	600,00	0
27NP	4	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2	1.000,00	$ 11.435,00	$ 11.435.000,00	3.428,00	3479
28NP	6	CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U	2,00	$ 3.034.523,00	$ 6.069.046,00	2,00	1
29NP	6	JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta,).	ML	14,00	$ 492.574,00	$ 6.896.036,00	16,00	16

Se tramitó con oficio de aprobación 64-08-22/1913-2020 del 17 de agosto/2022, el acta de fijación de precios No previstos No. 5 radicada por el Contratista con oficio CSCMQ001305 de julio 28/2022, la cual contempla los siguientes ítems ya revisados y conciliados.

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. : 5 DE FECHA: 23/07/2022

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP30	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	100	$ 133.847,00	$ 13.384.700,00	28	13
NP31	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	150	$ 291.653,00	$ 43.747.950,00	51	36
NP32	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	140	$ 467.151,00	$ 65.401.140,00	87	69
NP33	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	142	$ 869.286,00	$ 123.438.612,00	67	49
NP34	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	85	$ 1.771.323,00	$ 150.562.455,00	20	16
NP35	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	110	$ 1.991.653,00	$ 219.081.830,00	23	13
NP36	6	Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala, trozado, repicado de ramas, retiro de raíces, cargue de residuos, transporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Un	60	$ 2.301.571,00	$ 138.094.260,00	14	14
NP37	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m excavación manual en material común. (incluye anillos en concreto clase D de 0,10 m) (no incluye acero de refuerzo), no incluye explosivos o similares para fracturación).	Ml	260	$ 1.945.330,00	$ 505.785.800,00	478	449

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. :				5	DE FECHA:	23/07/2022		
NP38	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m excavación manual en roca (incluye anillos en concreto clase D de 0,10 m y concreto núcleo de 28MPa) (no incluye acero de refuerzo) (no incluye explosivos o similares para fracturación).	Ml	160	$ 3.258.506,00	$ 521.360.960,00	136	113
NP39	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m excavación manual en material común. (incluye anillos en concreto clase D de 0,10 m) (no incluye acero de refuerzo), (no incluye explosivos o similares para fracturación).	Ml	200	$ 2.633.845,00	$ 526.769.000,00	404	403
NP40	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en roca. (incluye anillos en concreto clase D de 0,10 m y concreto núcleo de 28 MPa) (no incluye acero de refuerzo) (no incluye explosivos o similares para fracturación).	Ml	120	$ 4.341.649,00	$ 520.997.880,00	644	643
NP41	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	400	$ 233.759,00	$ 93.503.600,00	71,1	71,1
NP42	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	200	$ 285.639,00	$ 57.127.800,00	0	0
NP43	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 500 mm (20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	276	$ 477.422,00	$ 131.768.472,00	273	273
NP44	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	208	$ 653.901,00	$ 136.011.408,00	167	167
NP45	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	208	$ 782.650,00	$ 162.791.200,00	204	204
NP46	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	100	$ 1.287.299,00	$ 128.729.900,00	51	51
NP47	6	Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado diámetro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	240	$ 1.799.830,00	$ 431.959.200,00	0	0
NP48	6	Concreto ciclópeo clase G (Concreto 14 MPa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3	60	$ 463.639,00	$ 27.818.340,00	7	0
NP49	6	Suministro e instalación de geotextil tejido 2400.	M2	10000	$ 11.286,00	$ 112.860.000,00	6200	5194
NP50	6	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W. (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido).	Kg	191074	$ 14.708,00	$ 2.810.316.392,00	629300	561541
NP51	6	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue).	Kg	191074	$ 261,00	$ 49.870.314,00	629187	0
NP52	6	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido).	Kg	191074	$ 4.813,00	$ 919.639.162,00	629187	0

Se tramitó con oficio de aprobación 53-11-22/1913-2020 del 15 de noviembre/2022, el acta de fijación de precios No previstos No. 6 radicada por el Contratista con oficio CSCMQ001783 del 09 de noviembre de 2022, la cual contempla los siguientes ítems ya revisados y conciliados.

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. : 6 DE FECHA: 10/10/2022

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP-53	6	Suministro e Instalación de Bordillo prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 112 kg	Ml	7000	$ 133.652,00	$ 935.564.000,00	1640	1555
NP-54	6	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml	10000	$ 166.522,00	$ 1.665.220.000,00	4647	2741
NP-55	6	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	6	$ 101.127,00	$ 606.762,00	6	0
NP-56	6	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	800	$ 140.469,00	$ 112.375.200,00	995	593
NP-57	6	Placa inferior y cañuela de pozo. Diametro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	14	$ 668.507,00	$ 9.359.098,00	14	7
NP-58	6	Placa inferior y cañuela de pozo. Diametro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	14	$ 885.223,00	$ 12.393.122,00	5	4
NP-59	6	Placa inferior y cañuela de pozo. Diametro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	14	$ 1.276.660,00	$ 17.873.240,00	4	3
NP-60	6	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml	35	$ 823.467,00	$ 28.821.345,00	38	15
NP-61	6	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml	35	$ 922.566,00	$ 32.289.810,00	22	9
NP-62	6	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml	35	$ 1.054.743,00	$ 36.916.005,00	13	9
NP-63	6	Placa superior de pozo. Diametro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	14	$ 1.976.220,00	$ 27.667.080,00	17	6
NP-64	6	Placa superior de pozo. Diametro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	14	$ 2.448.193,00	$ 34.274.702,00	3	1
NP-65	6	Placa superior de pozo. Diametro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	14	$ 2.960.214,00	$ 41.442.996,00	6	4

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. : 6 DE FECHA: 10/10/2022

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP-66	6	Demolición cerramiento en concreto reforzado.Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2	290	$ 81.846,00	$ 23.735.340,00	590	569
NP-67	6	Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2	365	$ 64.723,00	$ 23.623.895,00	365	356
NP-68	6	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2	240	$ 133.376,00	$ 32.010.240,00	382	382
NP-69	6	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI	290	$ 126.896,00	$ 36.799.840,00	490	490
NP-70	6	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI	220	$ 90.067,00	$ 19.814.740,00	220	214
NP-71	6	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	MI	350	$ 164.369,00	$ 57.529.150,00	720	546
NP-72	6	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	MI	6000	$ 773.142,00	$ 4.638.852.000,00	500	498
NP-73	6	Demolición manual de muros en mamposteria con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2	11120	$ 34.405,00	$ 382.583.600,00	7294	5384
NP-74	6	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	MI	500	$ 124.270,00	$ 62.135.000,00	649	137
NP-75	6	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	MI	500	$ 93.889,00	$ 46.944.500,00	257	201
NP-76	6	Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3	1800	$ 240.429,00	$ 432.772.200,00	950	841
NP-77	6	Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3	2400	$ 268.568,00	$ 644.563.200,00	0	0
NP-78	6	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3	1680	$ 976.719,00	$ 1.640.887.920,00	250	250
NP-79	6	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m	M2	16600	$ 103.906,00	$ 1.724.839.600,00	3590	2674
NP-80	6	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2	4000	$ 201.929,00	$ 807.716.000,00	1308	723
NP-81	6	Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polirpopileno	U	25	$ 1.971.133,00	$ 49.278.325,00	31	9,5
NP-82	6	Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3	45	$ 1.066.482,00	$ 47.991.690,00	2	2
NP-83	6	Base Granular clase B	M3	27744	$ 174.798,00	$ 4.849.595.712,00	7348	5099

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. :				7	DE FECHA:	23/03/2023		
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP84	6	Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.	m3	346,6	$ 121.386,00	$ 42.072.387,60	1300	857
NP85	6	Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	m	70	$ 869.893,00	$ 60.892.510,00	137	91
NP86	6	Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	m	56,2	$ 987.960,00	$ 55.523.352,00	56,2	56,2
NP87	6	Canal en concreto de 3.000 PSI incluye formaleta, no incluye acero de refuerzo. Área hidráulica 0,80x0,25m. Espesor de paredes e=0,15m	m3	21,2	$ 1.190.999,00	$ 25.249.178,80	115,3	21,2
NP88	6	Alfajía muro e=0,20m en concreto de 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo)	m	254,2	$ 30.128,00	$ 7.658.537,60	260	254
NP89	6	Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.	m2	2992,3	$ 19.252,00	$ 57.607.759,60	5900	5512
NP90	6	Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)	m	1704,6	$ 18.921,00	$ 32.252.736,60	5625	4041
NP91	6	Mezcla asfáltica MDC 10. Instalación manual	m3	57,5	$ 1.150.940,00	$ 66.179.050,00	150	114

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. :				8	DE FECHA:	15/06/2023		
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP92	6	Pavimento en concreto hidráulico MR 42 acelerado a 7 dias.	m3	200	$ 899.827,00	$ 179.965.400,00	0	0
NP93	6	Canastilla para dovelas en varilla D=1/4"	m	300	$ 17.894,00	$ 5.368.200,00	200	106
NP94	6	Trincho en guadua altura variable (Incluye excavación)	m	600	$ 64.489,00	$ 38.693.400,00	750	162
NP95	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D=1,20 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	m	120	$ 3.612.815,00	$ 433.537.800,00	0	0
NP96	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D=1,50 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	m	180	$ 4.853.555,00	$ 873.639.900,00	19	19
NP97	6	Caja de concreto 21 Mpa 50x50 libre, para redes eléctricas y telecomunicaciones. Incluye marco metálico y tapa. (No incluye acero de refuerzo).	und	12	$ 331.030,00	$ 3.972.360,00	12	9
NP98	6	Suministro e instalación de tubería acueducto RDE 21 PVC unión mecánica. Diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena. No incluye accesorios.	m	450	$ 459.286,00	$ 206.678.700,00	840	720
NP99	6	Lleno manual con material granular de préstamo.	m3	3500	$ 172.536,00	$ 603.876.000,00	6204	2024
NP100	6	Pavimento en concreto hidráulico MR 38 acelerado a 7 dias	m3	300	$ 840.366,00	$ 252.109.800,00	139	69

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. : 9 DE FECHA: 11/10/2023

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No. 23 DE FECHA: 27/03/2024	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
NP101	6	Obra falsa para fundición de estructuras aéreas y pantallas en altura.	M2	740	$ 100.257,00	$ 74.190.180,00	2268	467
NP102	6	Gaviones en malla de alambre triple torsión calibre 11 (3mm).	M3	600	$ 434.405,00	$ 260.643.000,00	100	0
NP103	6	Escarificación superficie de concreto existente, h <=10m	M2	540	$ 34.500,00	$ 18.630.000,00	700	677
NP104	6	Anclaje D=1/2" L=15cm (Incluye perforación y epóxico, no incluye acero de refuerzo).	UNIDAD	5000	$ 21.764,00	$ 108.820.000,00	5000	1766
NP105	4	Baranda de protección peatonal (Entre 4 a 5 hilos). Incluye Tubo Cerramiento Negro 1.1/2" cal 2.0mm, platinas de apoyo cal 6 mm, chazos, fabricación e instalación.	ML	80	$ 309.566,00	$ 24.765.280,00	80	11,4
NP106	6	Manejo de aguas de escorrentia para protección de obras en ejecución.	ML	500	$ 14.161,00	$ 7.080.500,00	624	400
NP107	6	Complemento peatonal de pompeyano con placa en lámina alfajor de 2.50 m x 0.53 m calibre 2.5mm	UNIDAD	6	$ 566.249,00	$ 3.397.494,00	6	2
NP108	4	Suministro e instalación de señal informativa, tablero de 1.50m x0.90m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	UNIDAD	10	$ 1.362.898,00	$ 13.628.980,00	10	0
NP109	4	Suministro e instalación de marcador de obstáculo, tablero de 0.30m x 0.80m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	UNIDAD	10	$ 304.435,00	$ 3.044.350,00	10	0
NP110	4	Suministro e instalación de señal vertical, tablero de 0.45m x 0.45m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	UNIDAD	60	$ 453.865,00	$ 27.231.900,00	60	0
NP111	6	Conformación manual de zonas para empradización y paisajismo.	M2	6000	$ 5.037,00	$ 30.222.000,00	8000	2644
NP112	6	Ductos red eléctrica 2 pulgadas pvc conduit y para telecomunicaciones (Incluye accesorios).	ML	40	$ 23.533,00	$ 941.320,00	40	0
NP113	6	Tapón hierro dúctil hembra D=12"	UNIDAD	2	$ 1.114.648,00	$ 2.229.296,00	2	0
NP114	6	Suministro e instalación de bolardo polimérico 60x20 cm	UNIDAD	48	$ 388.318,00	$ 18.639.264,00	48	48
NP115	8	Suministro e instalación de geodren planar.	M2	850	$ 55.877,00	$ 47.495.450,00	950	0
NP116	6	Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 600mm de diámetro interior.	ML	10	$ 425.721,00	$ 4.257.210,00	10	9
NP117	6	Perforación con barreno hasta D=6" para derivaciones de redes de servicios públicos hasta D=4"	ML	60	$ 280.580,00	$ 16.834.800,00	60	47,6
NP118	6	Rescate, traslado, reubicación y mantenimiento de bromelias y orquídeas en cumplimiento a resoluciones de CRQ (Incluye mano de obra, transportes para rescate y mantenimientos, consumibles como fertilizantes, alcohol, gasas, enraizantes, rótulos, canastillas y herramientas).	UNIDAD	350	$ 54.052,00	$ 18.918.200,00	350	70
NP119	6	Aprovechamiento forestal guadual (Incluye corte desde el primer nudo basal, trozada, retiro de la guadua hasta el sitio de almacenamiento cerca al guadual y herramienta).	M2	20000	$ 1.374,00	$ 27.480.000,00	20000	2000
NP120	6	Traslado de postes cámaras de seguridad hasta 14 m de altura.	UNIDAD	2	$ 2.579.812,00	$ 5.159.624,00	2	2
NP121	6	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca a profundidades superiores a 25 ml, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo y pluma grúa para el cargue). Profundidades de excavación mayores a 25 ml.	ML	220	$ 5.739.867,00	$ 1.262.770.740,00	222	217
NP122	6	Cerca de alambre de púas y postes de concreto.	ML	60	$ 68.966,00	$ 4.137.960,00	140	0
NP123	6	Maniobras de conexión/desconexión EDEQ S.A ESP para traslado interferencia red de media tensión PR0+510 a PR1 +040 Margen Derecha - Margen Izquierda y PR1+890 a PR2+350 Margen Derecha carretera Armenia - Montenegro (No incluye acometidas domiciliarias).	GLOBAL	1	$ 175.318.896,00	$ 175.318.896,00	1	1
NP124	6	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 2 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML	560	$ 468.150,00	$ 262.164.000,00	640	120

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

3.4.1 Acciones a seguir por la Interventoría

La Interventoría ha realizado durante el periodo de Abril de 2024 el seguimiento y control a cada una de las actividades del contrato mediante la disposición en obra de personal profesional y técnico, especialistas; además de los equipos técnicos y locativos necesarios para llevar a buen término su participación en la supervisión del contrato de obra. Es así como se han emitido diversos comunicados al contratista con relación a los rendimientos y procesos constructivos, observaciones a señalización y temas SST, solicitudes de información relacionada con el anticipo, entre otras.

Actividades ejecutadas en el mes:

TRAMO LA FLORIDA - PR0+000 – CALARCA

Actividades de Obra

Sector Patio Bonito PR0+000 al PR0+142: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación y perfilación de taludes laterales entre las calzadas izquierda y derecha.
- Demolición de cimentación y muros de contención de las viviendas existentes.
- Llenos con granulares con aproximación a nivel de subrasante
- Adecuación de sector para utilización como patio de trabajo de las estructuras metálicas de las calzadas en voladizo.

Sector Calzada en voladizo PR0+142 al PR0+450

- Continua la instalación de acero de refuerzo para caissons entre las abscisas PR0+142 a PR0+450 de las calzadas en voladizo y puentes cortos.
- En el eje 1 PR0+142 de las calzadas en voladizo el Contratista avanza con la instalación de formaleta y concreto de 28 MPa para terminación de las aletas del estribo 1.
- En el módulo No.1 se tensionaron los anclajes de 17 mts y 4 torones.

Entre los ejes 1-5 se avanza con la construcción de los módulos: 2-6-10-11 de las pantallas de protección del talud separador central entre calzadas. Se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación de zanja para la construcción de la zarpa-canal de la pantalla
- Instalación de solado de limpieza de 14 Mpa.
- Instalación de acero de refuerzo.
- Instalación de formaleta en el módulo 6.

Entre los ejes 1 y 2 se avanza con las siguientes actividades de estructura metálica:

- Instalación de platinas, placa base, topes y neoprenos para los apoyos de las vigas metálicas longitudinales.
- Izaje e instalación de vigas longitudinales 1 a 6
- Instalación y soldadura de platinas y perfiles de las riostras entre ejes 1 y 2.

Continua el trasiego y limpieza de material acumulado al costado lateral de la vía existente, material producto de la excavación de caisson D=1,50 m, margen derecha. PR0+200, PR0+320, PR0+350.

Entre los ejes 18 y 20 se inicia excavación para perfilación e instalación de la obra falsa de la viga de coronación de estos ejes.

Sector La María PR0+450 (PR0+040 al PR0+314)

- Entre los módulos 24 al 28 el Contratista continúa con el tensionamiento de los anclajes de 20 mts y 2 torones.

Entre PR0+110 a PR0+315 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Lleno con granulares para conformación de pedraplén control de humedades y nivel freático.
- Instalación de geotextil NT2400 y piedra filtro para la construcción de los filtros longitudinales y espina de pescado para control de humedades y de nivel freático.
- Excavación y construcción de anillos de protección para los caissons de=1.20 m correspondientes a: caisson 70 – 71 – 72 -73 de los módulos 121 y 122 que forman parte de la cimentación para la construcción del muro separador de contención del talud de la vía existente.

TRAMO PR0 +000 – PR 4+000 VIA ARMENIA – MONTENEGRO:

PR0+000 A PR0+510 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos y las redes de alcantarillado ALL incluyendo los pozos No.1 a No 5, la construcción de los sumideros de

1.50 y 1.80 m, el pavimento MDC-19, separador central, pompeyano y zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.

PR0+510 A PR0+720 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central, zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.

PR0+720 A PR1+130 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central y las zonas duras, demolición de columna para aviso predio refugiado amor, de igual manera los remates de anden para llagada a los accesos particulares. Actualmente falta la señalización vertical, demarcación de la cicloruta y la construcción de acceso a un predio privado.

PR1+130 A PR1+900 Calzada derecha: En este tramo el Contratista ejecutó:

- Aprovechamiento forestal en el sector del PR1+485/1+600.
- Entre PR1+450/1+540 se inició la demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- En PR 1+560 se inició la demolición de una vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- Entre PR1+740/1+800 se realizó la demolición de cunetas, descapote y conformación de terraplén con material granular para la construcción de la bahía de parqueo y las zonas duras.
- En el PR1+835 se realizó la excavación, demolición de caja de encole de alcantarillado existente y retiro de tubería concreto d=24". Se ejecutó la excavación de zanja, instalación de tubería concreto d=36" y los llenos sobre tubería.

PR1+900 A PR2+350 Calzada derecha: Entre el PR1+900 a PR2+350 Continúa habilitado el desvío temporal de vehículos que circulan entre Armenia y Montenegro dentro del retorno 2 para la construcción del nuevo tramo de la calzada izquierda entre los PR1+990 a PR2+150. En este sector avanzaron las siguientes actividades:

- En el PR2+350: Demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.

PR0+030 A PR0+080 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación, conformación de subrasante e instalación de mezcla MDC-19 para adecuación de franjas laterales de estacionamiento y acceso a predio privado.

PR0+485 A PR0+515 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Llenos entre andenes y cerramiento del colegio La Adíela para la conformación de la zona verde.

PR1+930 A PR2+450 Calzada izquierda: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- En el PR1+930 el Contratista ejecutó la construcción de dos cajas de encole para alcantarilla transversal.

Entre los PR1+940/2+220 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Corte y excavación manual de franja para instalación de bordillo.
- Instalación de bordillo A-10 para separador central.

Entre PR1+940/2+350 el Contratista ejecutó:
- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19

Entre el PR2+350/2+420 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:
- Conformación de primera y segunda capa de base.
- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19.

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1 Informe Semanal

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. En el cual se registra los informes semanales de Interventoría los cuales han sido enviados a la entidad, correspondiente al periodo de abril de 2024. **(Ver anexo 1).**

Informes semanales:

No. 158 enviado el 05 de abril de 2024.
No. 159 enviado el 11 de abril de 2024.
No. 160 enviado el 19 de abril de 2024.
No. 161 enviado el 25 de abril de 2024.

.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el **Anexo 2**, se presenta diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. En el cual se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras en el mes de abril de 2024, en el que se verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

El personal en el proyecto por parte de la Interventoría debe verificar que la maquinaria y equipo se encuentren dispuestos en obra, dejando todas las aclaraciones y evidencias de su utilización, presentando las observaciones necesarias en cuanto a la disponibilidad, con el fin de mantener indemne al Instituto frente a una posible reclamación del Contratista.

4.3 Personal, Control de aportes Legales y Seguridad Social contrato de obra

En el **Anexo No 3**, se presenta diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. En el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en el periodo de marzo de 2024, sí como el control de seguridad social y aportes.

4.4 Informe Financiero y presupuestal del contrato de obra

En el **Anexo No 4**. (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8) se relaciona la información financiera y presupuestal del contrato de obra.

4.5 Estado general del tiempo

En el **Anexo No 5**, se presenta diligenciado en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 el Estado General del Tiempo, correspondiente al mes de abril de 2024.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

En el **Anexo No 6**, diligenciado en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 Seguimiento Garantías y seguros del contrato de obra

En el **Anexo No 7**, se presenta diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. En el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **(Anexo No 8).** Se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento del plan de calidad del contrato de obra, en el presente periodo.

4.9 Otros documentos de seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

En el **Anexo 9** se presentan los formatos MEPI-MN1-IN-2-FR-1 Plan de inversión del anticipo del contrato de obra aprobado y MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

A la fecha del presente informe el Contratista presenta el siguiente seguimiento al programa de obra, con corte al acta de obra del mes de marzo de 2024. Se realiza reprogramación de obra teniendo en cuenta que se aprobó la prórroga del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2024.

Programado acumulado a marzo 31 de 2024: $ 50.336.923.560 (71,64%)

Ejecutado acumulado a marzo 31 de 2024: $ 47.474.535.230 (67,57%)

4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

En **el Anexo 10** se presenta el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Programa de Inversiones y MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al programa de inversiones.

4.9.4 Actas de comité de obra

En el **Anexo No 11** se relacionan los comités realizados en el periodo de abril de 2024. Formato MEPI-

MN1-IN-14-FR-1.

4.9.5 Actas de Reunión

En el **Anexo No 11** se relacionan las actas de reunión celebradas en el periodo. Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. En el presente periodo no se han realizado actas de reunión.

5 Información Contrato de Interventoría

5.1 Información general del contrato.

Proceso de Selección	CMA-DT-176-2020
Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Contrato de Interventoria No.	1913 DE 2020
Fecha de Suscripción	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Objeto	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).
Interventor	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
N.I.T	901.442.422-1
Integrantes	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA – con NIT. 900.663.467-5, participación del 30 % TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA con NIT. 900.797.235-9, con una participación del 40%, JOYCO S.A.S con NIT. 860.067.561-9, con una participación del 30%
Valor del Contrato	CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS MCTE $ 5.999.975.010

Valor Adición No. 1:	$ 1.325.000.000
Valor Adición No. 2:	$ 180.000.000
Valor Adición No. 3:	$ 3.500.000.000
Valor Actualizado del Contrato	ONCE MIL CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS MCTE $ 11.004.975.010
Valor del Anticipo	Se solicitó la suma de $1.560.026.576
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	212821 del 05/03/2021 valor: $ 620.500.000 258521 del 18/03/2021 valor: $ 2.379.475.010 89122 del 24/01/2022 valor: $ 1.861.500.000 216122 del 11/02/2022 valor: $ 1.138.500.000 929923 del 10/08/2023 valor. $ 1.325.000.000 1408623 del 20 de diciembre de 2023 por $180.000.000 del rubro C-2401-0600-118-0-2401008-02, Fuente Nación, Recurso 10. 257524 del 27 de marzo de 2024 por $ 3.500.000.000 del rubro C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 (recursos 11-NACION por $2.756.000.000 + recurso 20-PROPIOS por $ 744.000.000)
Plazo Inicial	18 MESES
Prórroga No. 1:	5 meses (a partir del 31 de julio de 2022)
Prórroga No. 2:	7 meses (a partir del 01 de enero de 2023)
Prórroga No. 3:	4 meses (a partir del 01 de agosto de 2023)
Prórroga No. 4:	1 mes (a partir del 01 de diciembre de 2023)
Prórroga No. 5:	2 meses (a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024)
Prórroga No. 6:	1 mes (a partir del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024)
Prórroga No. 7:	9 meses (a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024)
Plazo Actualizado	37 MESES
Fecha de Inicio:	25 de marzo de 2021
Fecha de Finalización Inicial	31 de julio de 2022
Fecha de Finalización Actual:	Diciembre 31 de 2024

Representante Legal Apoderado del Interventor	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ C.C. No. 19.332.879 de Bogotá T.P. No. 25202-13914 CND.
Información de Contacto del Interventor	Dirección: Av. Calle 26 # 69-76 Torre tierra Oficina 1503 Edificio Elemento. Celular: 312 447 7972 Correo: contacto@joyco.com.co
Director de Interventoría	JULIAN MORENO SANZ C.C. 79.270.992 MAT. PROFESIONAL 25202 – 24902 CND.
Información de Contacto del Director de Interventoría	Cel. No. 3126083016 julian.moreno@joyco.com.co
Supervisor del Contrato de Interventoría	RODRIGO OSORIO TOVAR MAT. PROFESIONAL 25202-250110 CND

Tabla_4 Información general del contrato de Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

5.2.1 Actividades Técnicas

Dentro de las actividades técnicas realizadas por la Interventoría para el periodo, se tienen las siguientes:

- Recorridos de obra para inspección de actividades adelantadas por el Contratista en los diferentes sitios de obras.
- Se realiza revisión de las vías Armenia-Montenegro-Quimbaya-Cartago, con el fin de verificar posibles derrumbes a causa de la ola invernal. Se realiza remoción de los mismos en varios tramos del sector.
- Seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra, así:

TRAMO LA FLORIDA - PR0+000 – CALARCA

Actividades de Obra

Sector Patio Bonito PR0+000 al PR0+142: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación y perfilación de taludes laterales entre las calzadas izquierda y derecha.
- Demolición de cimentación y muros de contención de las viviendas existentes.
- Llenos con granulares con aproximación a nivel de subrasante
- Adecuación de sector para utilización como patio de trabajo de las estructuras metálicas de las calzadas en voladizo.

Sector Calzada en voladizo PR0+142 al PR0+450

- Continua la instalación de acero de refuerzo para caissons entre las abscisas PR0+142 a PR0+450 de las calzadas en voladizo y puentes cortos.
- En el eje 1 PR0+142 de las calzadas en voladizo el Contratista avanza con la instalación de formaleta y concreto de 28 MPa para terminación de las aletas del estribo 1.
- En el módulo No.1 se tensionaron los anclajes de 17 mts y 4 torones.

Entre los ejes 1-5 se avanza con la construcción de los módulos: 2-6-10-11 de las pantallas de protección del talud separador central entre calzadas. Se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación de zanja para la construcción de la zarpa-canal de la pantalla
- Instalación de solado de limpieza de 14 Mpa.
- Instalación de acero de refuerzo.
- Instalación de formaleta en el módulo 6.

Entre los ejes 1 y 2 se avanza con las siguientes actividades de estructura metálica:

- Instalación de platinas, placa base, topes y neoprenos para los apoyos de las vigas metálicas longitudinales.
- Izaje e instalación de vigas longitudinales 1 a 6
- Instalación y soldadura de platinas y perfiles de las riostras entre ejes 1 y 2.

Continua el trasiego y limpieza de material acumulado al costado lateral de la vía existente, material producto de la excavación de caisson D=1,50 m, margen derecha. PR0+200, PR0+320, PR0+350.

Entre los ejes 18 y 20 se inicia excavación para perfilación e instalación de la obra falsa de la viga de coronación de estos ejes.

Sector La María PR0+450 (PR0+040 al PR0+314)

- Entre los módulos 24 al 28 el Contratista continúa con el tensionamiento de los anclajes de 20 mts y 2 torones.

Entre PR0+110 a PR0+315 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Lleno con granulares para conformación de pedraplén control de humedades y nivel freático.
- Instalación de geotextil NT2400 y piedra filtro para la construcción de los filtros longitudinales y espina de pescado para control de humedades y de nivel freático.
- Excavación y construcción de anillos de protección para los caissons de=1.20 m correspondientes a: caisson 70 – 71 – 72 -73 de los módulos 121 y 122 que forman parte de la cimentación para la construcción del muro separador de contención del talud de la vía existente.

TRAMO PR0 +000 – PR 4+000 VIA ARMENIA – MONTENEGRO:

PR0+000 A PR0+510 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos y las redes de alcantarillado ALL incluyendo los pozos No.1 a No 5, la construcción de los sumideros de 1.50 y 1.80 m, el pavimento MDC-19, separador central, pompeyano y zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.

PR0+510 A PR0+720 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central, zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.

PR0+720 A PR1+130 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central y las zonas duras, demolición de columna para aviso predio refugiado amor, de igual manera los remates de anden para llagada a los accesos particulares. Actualmente falta la señalización vertical, demarcación de la cicloruta y la construcción de acceso a un predio privado.

PR1+130 A PR1+900 Calzada derecha: En este tramo el Contratista ejecutó:

- Aprovechamiento forestal en el sector del PR1+485/1+600.
- Entre PR1+450/1+540 se inició la demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- En PR 1+560 se inició la demolición de una vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- Entre PR1+740/1+800 se realizó la demolición de cunetas, descapote y conformación de terraplén con material granular para la construcción de la bahía de parqueo y las zonas duras.

- En el PR1+835 se realizó la excavación, demolición de caja de encole de alcantarillado existente y retiro de tubería concreto d=24". Se ejecutó la excavación de zanja, instalación de tubería concreto d=36" y los llenos sobre tubería.

PR1+900 A PR2+350 Calzada derecha: Entre el PR1+900 a PR2+350 Continúa habilitado el desvío temporal de vehículos que circulan entre Armenia y Montenegro dentro del retorno 2 para la construcción del nuevo tramo de la calzada izquierda entre los PR1+990 a PR2+150. En este sector avanzaron las siguientes actividades:

- En el PR2+350: Demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.

PR0+030 A PR0+080 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación, conformación de subrasante e instalación de mezcla MDC-19 para adecuación de franjas laterales de estacionamiento y acceso a predio privado.

PR0+485 A PR0+515 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Llenos entre andenes y cerramiento del colegio La Adíela para la conformación de la zona verde.

PR1+930 A PR2+450 Calzada izquierda: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- En el PR1+930 el Contratista ejecutó la construcción de dos cajas de encole para alcantarilla transversal.

Entre los PR1+940/2+220 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Corte y excavación manual de franja para instalación de bordillo.
- Instalación de bordillo A-10 para separador central.

Entre PR1+940/2+350 el Contratista ejecutó:
- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19

Entre el PR2+350/2+420 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:
- Conformación de primera y segunda capa de base.
- Imprimación con emulsión y riego de liga.

- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19.

Comunicados emitidos:

Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 075IT4MCACAQCYC.
Respuesta comunicado CSCMQ003847 Remisión una promesa de compraventa del expediente 075IT4MCACAQCYC.
Informe semanal de Interventoría No. 157.
Solicitud de vinculación personal de Interventoría y otros costos directos según contrato adicional interventoría.
Reiteración solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 37 mes de Marzo de 2024.
Respuesta a comunicado 2024S-VQUI-011168 - solicitud conciliación prejudicial Inversiones ER S.A.S. e INVERSIONES INMOBILIARIAS AMG S.A.S.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto. 1904.
Respuesta oficio 2024S-VBOG-008114 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-008312 Concepto Balance estado social No. 11 período Octubre-diciembre de 2023. Contrato 1904 de 2020.
Respuesta oficio 2024S-VBOG-009085 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-008341 estado actual del proceso sancionatorio por incumplimiento en la ejecución del componente social. Contrato 1904 de 2020.
Remisión oficio INVIAS 2024S-VBOG-009315 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008421. Concepto de no objeción pre acta social No. 35. Contrato 1904 de 2020
Respuesta oficios CSCMQ003736 entrega Informe mensual social enero 2024 y CSCMQ003826 entrega informe mensual social febrero de 2024.
Respuesta oficio CSCMQ003836 entrega pre acta social No. 36 del mes de febrero 2024.

Remisión comunicado 2024S-VBOG-017564. Seguimiento desafectación predio 041FDT2MCACAQCYC
Remisión derecho de petición Gloria Cecilia Molina Alarcón
Solicitud inicio inmediato rescate arqueológico del hallazgo fortuito PR2+440 tramo Armenia-Montenegro
Respuesta oficio CSCMQ003871 entrega plan de inversión social V07 ajustado
Radicación plan de inversión social versión 7.
Respuesta oficio 2024S-VBOG-018135 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-019243 seguimiento respuesta peticionaria Zoraida Escobar Giraldo
Remisión derecho de petición Germán Alonso López López
Respuesta a sus comunicados CSCMQ003653 Entrega de Acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales y CSCMQ003870 Acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales, remitidos el 19 de enero del 2024 mediante oficio No. CSCMQ003653, Rad. No. 2024.
Remisión de los “formatos de acuerdo” para el Pago por Servicios Ambientales aprobados por la Interventoría.
Solicitud actualización Garantía Única y presentación programa de trabajo e inversiones según adición No. 5 y prórroga No. 7.
Envío póliza actualizada según Prórroga No. 7 y Adición No. 3 al contrato de Interventoría 1913 de 2020.
Solicitud Plan de Contingencia por atrasos obras, reprogramación programa de inversiones y presentación programa de obras detalladas a diciembre de 2024.
Envío hoja de vida Profesional Auditor de Calidad de Interventoría 1913 de 2020.
Remisión Informe mensual de Interventoría No. 37 y acta de costos No. 37 mes de marzo de 2024.
Requerimiento inmediato de entrega de cotizaciones para OPC de la Casa de al Cultura de Calarcá

Informe semanal de Interventoría No. 158.
Respuesta comunicado de la Contraloría General No. 2024EE0058601 - Solicitud de información del proyecto Construcción de doble calzada Calarcá -Armenia – Montenegro – Cartago.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-018534. RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023127 respuesta radicado IA-2465 AVAL AVALUO 032.
Requerimiento inmediato de entrega de OPC Jardín Infantil ICBF y JAC la Cecilia
Remisión comunicado 2024S-VBOG-018533. RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-019753.
Reiteración respuesta a comunicado DEFENSORIA DEL PUEBLO - Radicado: 20240060271662461. Solicitud para que se dé respuesta a derecho de petición donde ciudadano solicita se culmine la compraventa del inmueble de predio ubicado en el municipio de Armenia relacionado con el contrato de obra pública No. 1904 de 2020.
Solicitud pago inmediato de factores de compensación social
Respuesta al oficio 2024S-VBOG-016026. Respuesta radicada No. 2024E-VUVRAZ-003798 CO 1904-2020 CI 1913-2020.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-019088. Remisión aval avalúo expediente 073IT4MCACAQCYC.
Respuesta oficio CSCMQ003864 Solicitud de desembolso de anticipo No. 55 – orden # 128 (Adquisición Predial).
Respuesta oficio CSCMQ003953 Solicitud de desembolso de anticipo No. 56 – orden # 129 (Adquisición Predial).
Solicitud cronograma de talleres de seguridad vial
Solicitud realización de comités de participación comunitaria
Reiteración solicitud actualización Garantía Única según adición No. 5 y prórroga No. 7.

Respuesta comunicado CSCMQ003970 - Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No. 7 al contrato de obras.
Respuesta a comunicado CSCMQ003968 - Plan de Contingencia por atrasos obras, reprogramación programa de inversiones y presentación programa de obras detalladas a diciembre de 2024.
Respuesta Radicado Entrada 2024E-VUVR-028029 - Solicitud de información datos ficha Quindío INVIAS (German Alonso López López).
Respuesta comunicado CSCMQ003965 ENTREGA CONCEPTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL.
3. Requerimiento para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha. Retiro de materiales de excavaciones y limpieza de unidades sanitarias portátiles.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-019622 – Aprobación hoja de vida del Auditor de calidad de Interventoría.
Respuesta al oficio 2024S-VQUI-016103 SOLICITUD ACLARACIÓN CONTENIDO OFICIO 2024S-VBOG-015824.
Envío hoja de vida Residente de Interventoría contrato 1913 de 2020.
Nueva solicitud Entrega componente geotécnico Box paso ferrero PR 1+0300 vía Armenia – Montenegro.
Remisión comunicado 2024S-VQUI-020075 Solicitud complementación concepto para CONCILIACIÓN en PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Respuesta oficio CSCMQ003969 Entrega de propuesta monitoreo arqueológico para los meses de mayo-octubre.
Respuesta a su oficio 2024S-VQUI-009478 REMISIÓN DOCUMENTOS AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - AUTO PARMA No. 030.

Realización OPC Polideportivo la Cecilia con proveedor de mano de obra aprobado
Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de actualizar y/o ajustar la póliza de cumplimiento No. 64457 de la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A y responsabilidad civil extracontractual No. NB 100031173 de la aseguradora Seguros Mundial, que amparan el contrato de obra No. 1904 de 2020, de acuerdo con los modificatorios Nos. Adición No. 4 y 5 y las prórrogas Nos. 5, 6 y 7.
Reiteración solicitud pago a EDEQ para reubicación de infraestructura proyecto Armenia-Calarcá.
Respuesta oficio CSCMQ003954 Oficio respuesta secretaria de planeación de Calarcá, del diseño arquitectónico de la escuela la María.
Incumplimiento programa de inversión – atrasos ejecución de obras.
Remisión acta de obra No. 37 de marzo y acta de ajuste definitivo No. 37 de marzo de 2024.
Remisión preacta predial 37 para visto bueno de no objeción
Informe semanal de Interventoría No. 159.
Remisión Autorización inscripción escritura cancelación hipoteca Ficha Predial No. 079IT4MCACAQCYCY.

Respuesta comunicado CSCMQ003810 Remisión proyección "Autorización para la inscripción de la escritura pública número 305 del 16 de febrero de 2024 otorgada en la Notaria Cuarta de Armenia que contiene el ACTO DE CANCELACIÓN POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA vinculada al folio de matrícula inmobiliaria 280-9928- expediente 079IT4MCACAQCYC.
Envío Acta de Modificación de costos de Interventoría No. 12 y Reprogramación al Plan de cargas de Interventoría No. 12 por actualización de sueldos y tarifas
Solicitud de estado de pagos prediales.
Remisión avalúos expediente 048IT4MCACAQCYC - 049IT4MCACAQCYC y 068DT4MCACAQCYC para contar con visto bueno de no objeción.
Respuesta a comunicación CSCMQ003973 avalúos 048IT4, 049IT4 y 068DT4.
Remisión Oferta Formal de Compra e Inscripción de la Ficha Predial No. 040DT2MCACAQCYC.
Respuesta comunicado CSCMQ003974 Remisión proyección de UNA (01) oferta formal de compra y UNA (01) INSCRIPCIÓN DE OFERTA correspondiente al expediente 040DT2MCACAQCYC.
Remisión Aviso para notificación personal de la Oferta Formal de Compra No. 2023S-VBOG-029065 del 15/12/2023 Ficha Predial No. 042IT4MCACAQCYC.
Respuesta comunicado CSCMQ003986 Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. AZDIGITAL 2023S-VBOG-029065 del 15 de diciembre de 2023 correspondiente al expediente predial No. 042IT4MCACAQCYC.
Remisión Aviso para notificación personal de la Oferta Formal de Compra No. SS 44519 del 01/08/2023 Ficha Predial No. 086DT4MCACAQCYC.
Respuesta comunicado CSCMQ003987 Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. 44519 del 01 de agosto de 2023 correspondiente al expediente predial No. 086DT4MCACAQCYC.

Remisión comunicado 2024S-VQUI-018719 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026131 RESPUESTA A SOLICITUD RETIRO PORTICO PR1+505.
Respuesta al comunicado CSCMQ003724 Radicado 2060 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 32 del mes de enero 2024
Respuesta al comunicado CSCMQ003807 Radicado 2127 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 33 de febrero 2024.
Respuesta al comunicado CSCMQ003903 Radicado 2208 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 34 de marzo 2024.
Solicitud respuesta a comunicados 2024S-VBOG-016894 y 2024S-VBOG-017563.
Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de practica de los ensayos necesarios para la correcta elaboración del diagnóstico del puente piedras de moler, de acuerdo con la obligación asumida en el modificatorio No. 4 del Contrato de obra No. 1904 de 2020.
Solicitud entrega de extracto, consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Marzo de 2024.
Respuesta oficio CSCMQ003988 Entrega Plan de Inversión social versión 8 ajustado para revisión y aprobación
Apremio por incumplimiento en las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020. PAGO SALARIOS
Radicación plan de inversión social versión 8.
Informe semanal de Interventoría No. 160.
APREMIO por afectación al patrimonio arqueológico de la nación.

Incumplimientos reiterativos en el área SST
Apremio por incumplimiento a las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020.
Traslado oficio Invías 2024S-VBOG-016186. Observaciones informe de sostenibilidad No. 1, y 3
Respuesta a su comunicado CSCMQ003405– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 31.
Remisión Ofertas Formales de Compra e Inscripciones de las Fichas Prediales Nos. 032IT4MCACAQCYC y 073IT4MCACAQCYC.
Respuesta comunicado CSCMQ003983 Remisión proyección de dos (02) ofertas formales de compra y dos (02) INSCRIPCIONES DE OFERTA correspondientes a los expedientes 032IT4MCACAQCYC Y 073IT4MCACAQCYC.
Respuesta comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto 1904.
Reiteración a requerimiento para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha.
Respuesta al oficio 2024S-VBOG-015824. Respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-001086 CO 1904-2020 CI 1913-2020.
Solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 38 mes de Abril de 2024.
Solicitud diligenciamiento reporte DANE IPOC 1er trimestre año 2024.
Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por el incumplimiento al Programa de Inversiones aprobado y vigente del mes de marzo de 2024.
Reiteración Apremio por incumplimiento a las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020. (Pagos de seguridad social y salarios).

Respuesta a su comunicado CSCMQ003838 – Observaciones al informe de sostenibilidad No. 32.
Respuesta a su comunicado CSCMQ003839– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 33.
Respuesta a su comunicado CSCMQ003840– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 34.
Respuesta a su comunicado CSCMQ003843– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 35.
Oficio CSCMQ003317 – Reiteración respuesta a observaciones al informe de sostenibilidad No. 30.
Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica mes de abril.
Remisión preacta predial 37 para visto bueno de no objeción - Alcance a radicado 2024E-VUVRAZ-032079
Remisión comunicado 2024S-VBOG-022952.
Remisión comunicado 2024S-VQUI-022999 OBRAS PUENTE SAN FELIPE.
Respuesta comunicado CSCMQ004020. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto. 1904.
Remisión Proyección Resolución Expropiación Expediente Predial No. 054DT4MCACAQCYC.
Respuesta comunicado CSCMQ003873 Remisión proyección de RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN expediente predial 054DT4CACAQCYC.
APREMIO por incumplimiento a las actividades de Obras con Participación Comunitaria.
APREMIO por incumplimiento en la realización de comités de participación comunitaria.
Reiteración Apremio por no cumplimiento a la protección del patrimonio arqueológico
APREMIO por incumplimiento al cierre de PQRS abiertas

Respuesta al comunicado CSCMQ004006 Respuesta oficio IA-2583 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental No 32 del mes de enero 2024 ajustados.
Respuesta al comunicado CSCMQ004007 Respuesta oficio IA-2584 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental No 33 del mes de febrero 2024 ajustados
Respuesta al comunicado CSCMQ004012 Respuesta oficio IA-2585 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental No 34 del mes de marzo 2024 ajustados.
Respuesta comunicado CSCMQ004019. Atención comunicado IA2484 del 21 de marzo de 2024 - Informe Ejecutivo No. 34 Gestión y Adquisición Predial mes de marzo de 2024.
Respuesta oficio 2024S-VQUI-022991 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-031908 OPC polideportivo la Cecilia
Remisión comunicado 2024S-VBOG-024435 visto bueno de no objeción preacta 36.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-024058 solicitud de ajustes preacta predial 37.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-024546 visto bueno de no objeción preacta predial 37.
Remisión oficio 2024S-VBOG-024195 Citación comité social contrato 1904 de 2020
Remisión oficio 2024S-VBOG-024200 Concepto de no objeción plan de inversión social v7 y oficio 2024S-VBOG-024485 Concepto de no objeción Plan de Inversión social No. 8.
Informe semanal de Interventoría No. 161.
Remisión comunicado 2024S-VBOG-024637 Oferta Formal de Compra Expediente Predial 040DT2MCACAQCYC.
Respuesta al comunicado CSCMQ004022 Radicado 2277 Entrega cronograma de Gestión para trámite del permiso de aprovechamiento forestal de árboles en riesgo.

Remisión de reintegros rendimientos financieros cuenta de anticipo de Interventoría mes de Marzo de 2024.
Respuesta al comunicado CSCMQ003962 Radicado 2212 Entrega Plan de Inversión Ambiental VS 05.
Respuesta al comunicado CSCMQ003980. Radicado 2264. Entrega Hoja de vida Especialista Sostenibilidad.
Respuesta comunicado CSCMQ003976 Observaciones al informe de calidad mes de marzo 2024 parte 01.

5.2.2 Actividades Administrativas

En cuanto a las actividades administrativas realizadas por la Interventoría durante el presente periodo, podemos detallar las siguientes:

- Mantener actualizado el archivo de correspondencia recibida y enviada.
- Mantener actualizado los documentos del contrato, informes, actas.

5.2.3 Actividades Legales

En cumplimiento de los requerimientos señalados en el Apéndice de gestión y adquisición predial, a la luz de las obligaciones en cabeza de la interventoría en el marco del contrato No. 1913 de 2020, se tiene que el proyecto objeto de seguimiento, cuenta con cuatro (4) tramos a saber:

Tramo 1. Armenia – La Maria (K0+350).
Tramo 2. La Maria (k0+350) hasta el Pescador (K2+950).
Tramo 3. Desde el K3+350 hasta el K3+530 barrio bomberos – estadio.
Tramo 4. Armenia – Montenegro.

En los ilustrados tramos, el contratista de obra realiza intervenciones para dar alcance al objeto convenido en el contrato de obra No. 1904 de 2020, y de acuerdo con la intervención que deba realizar, se determinó

la necesidad de adquisición de las franjas de terreno necesarias para la construcción del respectivo proyecto vial, conforme con el diseño del corredor vial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene entonces, que durante el presente periodo se han adelantado las siguientes actividades:

- Oferta Formal de Compra

Es el acto administrativo mediante el cual el INVIAS, a través del contratista, oferta al propietario de un inmueble, la intención de adquirir la propiedad del predio o la franja de terreno requerida para la construcción del respectivo proyecto vial.
De acuerdo con lo señalado, se revisó en mesa de trabajo conjunto, que contó con el acompañamiento de la abogada Mónica Aldana por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, la doctora Angelica Rodríguez Medellín por parte del contratista (Consorcio Vías y Equipos del Café 2022) y el suscrito Alexander Hernández Yépez, por parte de la interventoría (Consocio Intervial Andino), las siguientes ofertas formales de compra de los predios identificados con las siguientes fichas prediales:

❖ Tramo 2:

-040DT2MCACAQCYC

❖ Tramo 4

-032IT4MCACAQCYC
-073IT4MCACAQCYC

- Inscripción Oferta Formal de Compra

Es el oficio mediante el cual el INVIAS a través del contratista, solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos públicos en la cual se encuentra activo el Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, que se inscriba la oferta de compra realizada al propietario, con la finalidad que el predio quede fuera del comercio a partir de la inscripción del mencionado acto administrativo.
Teniendo en cuenta lo indicado, se revisó en mesa de trabajo conjunto, que contó con el acompañamiento de la abogada Mónica Aldana por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, la doctora Angelica Rodríguez Medellín por parte del contratista (Consorcio Vías y Equipos del Café 2022) y el suscrito Alexander Hernández Yépez, por parte de la interventoría (Consocio Intervial Andino), las inscripciones de las ofertas formales de compra de los predios identificados con las siguientes fichas prediales:

❖ Tramo 4:

-032IT4MCACAQCYC
-038DT4MCACAQCYC
-069DT4MCACAQCYC
-073IT4MCACAQCYC

- Promesas de Compraventa

Se trata del instrumento o contrato por medio del cual el Instituto a través del contratista, promete comprar al propietario del inmueble, el predio o la franja de terreno que requiere para la construcción del respectivo proyecto vial y que aquel promete vender a la entidad.
De acuerdo con lo señalado, Teniendo en cuenta lo indicado, se revisó en mesa de trabajo conjunto, que contó con el acompañamiento de la abogada Mónica Aldana por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, la doctora Angelica Rodríguez Medellín por parte del contratista (Consorcio Vías y Equipos del Café 2022) y el suscrito Alexander Hernández Yépez, por parte de la interventoría (Consocio Intervial Andino), las promesas de compraventa de los predios identificados con las siguientes fichas prediales:

❖ Tramo 4:

-034DT4MCACAQCYC
-052DT4MCACAQCYC
-075IT4MCACAQCYC
-081IT4MCACAQCYC

- Contrato Compraventa de Mejoras

Se trata del instrumento o contrato, por medio del cual el Instituto a través del contratista formaliza la compra de las mejoras construidas y/o levantas sobre el predio o franja de terreno requerida, con el mejoratario de las mismas.
Con base en lo indicado, se revisó en mesa de trabajo conjunto, que contó con el acompañamiento de la abogada Mónica Aldana por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, la doctora Angelica Rodríguez Medellín por parte del contratista (Consorcio Vías y Equipos del Café 2022) y el suscrito Alexander Hernández Yépez, por parte de la interventoría (Consocio Intervial Andino), los contratos de compraventa de mejoras identificadas con las siguientes fichas prediales:

❖ Tramo 4:

-050ADT4MCACAQCYC
-050BDT4MCACAQCYC

- Minutas Escrituras Públicas

Se trata de un instrumento que se protocoliza ante notario público a efectos de cumplir con la solemnidad que para los inmuebles establecen las normas civiles y comerciales aplicables, que adelanta el Instituto a través del contratista para registrar la compra del terreno o franja requerida para el proyecto a nombre del Invias.
Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó las proyecciones de escrituras públicas de las siguientes fichas prediales:

❖ Tramo 1:

-012DT1MCACAQCYC
-013DT1MCACAQCYC

- Expropiación

Proceso que se adelanta cuando no es posible la adquisición por vía de enajenación voluntaria, porque no se llegó a un acuerdo con el propietario del inmueble respecto al ofrecimiento elaborado por la entidad, o porque la situación jurídica del inmueble le impide al propietario hacer entrega material o la transferencia del dominio libremente, o habiéndose celebrado la promesa de compraventa el promitente vendedor incumple cualquiera de las obligaciones contractuales.
En atención a lo anterior, se revisó la proyección de la Resolución de expropiación de la siguiente ficha predial:

❖ Tramo 4:

-054DT4MCACAQCYC

También se revisó el siguiente comunicado, con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia:

- Oficios Autorización Inscripción levantamiento Hipoteca

❖ <u>Tramo 4:</u>

-079IT4MCACAQCYC

5.2.4 Gestión Social Interventoría

- Se realizó acompañamiento y verificación de la realización de las reuniones de entrega de resultados del El Río Espejo-Hospital Quintero Villa; previamente se realizó revisión de las presentaciones.

- Se enviaron oficios con apremio de multa al Contratista por incumplimiento de las actividades del plan de gestión social como lo son Obras con participación comunitaria, cierre de PQRS, Talleres de seguridad vial y comités de participación comunitaria.

- La Interventoría radicó apremio de multa por posible incumplimiento ante la protección al patrimonio arqueológico, con respecto al hallazgo fortuito encontrado en el PR2+240 del tramo Armenia-Montenegro, el cual a la fecha no ha sido rescatado.

- Se suspendieron las actividades de la Obra con participación comunitaria del polideportivo la Cecilia, debido a que nos e están ejcutando con el proveedor de mano de obra aprobado por la Interventoría e INVIAS.

- Se realizó orientación, seguimiento y verificación en la atención de PQRS y se remitieron a INVIAS las respuestas proyectadas por el Contratista.

- Se verifica el funcionamiento del SAU de Montenegro.

- Se verificó el funcionamiento del SAU itinerante en el tramo Armenia-Calarcá.

- Elaboración de informe social del mes de abril2024.

- Revisión y aprobación de la pre acta social del mes deabril de 2024.

5.2.5 Gestión Ambiental

- Reunión entre Contratista, Interventoría e INVIAS para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental y elaboración del EIA Armenia – Calarcá y Armenia - Montenegro.

- Revisión y aprobación al Contratista de los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ.

- Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad de los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ.

- Acompañamiento en las actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro.

- Remisión mediante correo electrónico a la gestora ambiental de los oficios en los cuales se aprobó el reconocimiento económico de los Estudios de Impacto Ambiental.

- Elaboración y remisión de oficio de respuesta y anexos al requerimiento de DT Quindío de INVIAS respecto al Auto PARMA 030 de 2024.

- Elaboración y remisión de oficio y anexos en donde se atiende el requerimiento de la SS respecto al estado del EIA Armenia - Calarcá.

- Reunión virtual ente funcionarios de CRQ, Contratista e Interventoría para revisión del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales PSA No. 03 del 2024 correspondiente a la resolución 2524 del 02 de agosto de 2022.

- Elaboración y remisión de oficio donde se requiere al Contratista la limpieza, retiro de material de excavación y mantenimiento de los baños portátiles en los frentes de obra.

- Elaboración y remisión de oficio de respuesta a la DTQ de INVIAS respecto al requerimiento de la SS al estado actual del EIA Armenia - Calarcá.

- Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad de los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ.

- Elaboración y remisión de requerimiento al Contratista para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA.

- Recorrido de inspección en los frentes de obra de los tramos Armenia – Calarcá y Armenia – Montenegro.

- Revisión y generación de observaciones a los informes ambientales presentados por el Contratista para los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

- Acompañamiento en las actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro.

- Revisión y firma de la pre acta ambiental de marzo de 2024.

- Acompañamiento en reunión de cierre con comunidad y entidades locales donde se socializo el Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia- Montenegro.

- Remisión mediante correo electrónico de la matriz actualizada de los permisos ambientales requeridos por el Contrato de Obra, según solicitud de la Subdirección de Sostenibilidad.

- Revisión y generación de aprobación de los informes ambientales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

- Revisión y firma de formato de liberación de los árboles talados del tramo Armenia – Montenegro.

- Revisión y generación de observaciones a la hoja de vida del especialista de sostenibilidad presentado por el Contratista.

- Remisión y generación de oficio mediante el cual se traslada al Contratista las observaciones de los informes mensuales que integran los informes trimestrales de sostenibilidad No. 1 y 3.

- Remisión y generación de oficio ajustado y anexos con el cual se realizan observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 31 correspondiente al mes de octubre de 2023.

- Remisión y generación de oficio requiriendo nuevamente al contratista el cumplimiento a lo establecido en el PAGA.

- Remisión y generación de oficio dando respuesta al requerimiento de la SS respecto a la trazabilidad del trámite de licencia ambiental del tramo Armenia - Calarcá.

- Remisión y generación de oficio y anexos con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 32 de noviembre de 2023 del Contratista.

- Remisión y generación de oficio y anexos con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 33 de diciembre de 2023 del Contratista.

- Remisión y generación de oficio con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 34 de enero de 2024 del contratista.

- Remisión y generación de oficio y anexos con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 35 de febrero de 2024 del Contratista.

- Remisión y generación de oficio y anexos con lo cual se reiteran las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 30 (septiembre de 2023) del Contratista.

5.2.6 Gestión Seguridad y Salud en el trabajo interventoría

La organización está comprometida con la protección de la vida y la salud de sus colaboradores, contratistas, visitantes; en cumplimiento de su identidad estratégica como valores institucionales y acatamiento de la normatividad expedida por el gobierno nacional, departamental y municipal.

A continuación, presentamos el informe de la implementación y cumplimiento de protocolo de bioseguridad y actividades de seguridad y salud en el trabajo del mes de abril de 2024, en la oficina principal y en los tramos viales en intervención.

Seguimiento periódico de la interventoría a las actividades de promoción, prevención y mitigación del impacto del COVID-19, al personal del Contratista de vías y equipos del café 2022, y al personal de la Interventoria.


A continuación, se relacionan actividades realizadas por el Contratista de obra en el área de seguridad y salud en el trabajo, supervisadas por el residente SST:

- Seguimiento periódico de la interventoría a las actividades de promoción, prevención y mitigación del impacto del COVID-19, al personal del Contratista de obra y del consorcio intervial andino
- Control de las afiliaciones y aportes a la seguridad social del personal del contratista, mediante Certificados de afiliación, Exámenes de ingreso y Registro de inducción.
- Realización de pausas activas al personal.
- Inspecciones de maquinaria y vehículos, Inspección de herramientas, inspección de la vía, inspección de EPP, inspección de orden y aseo, inspección plan de emergencias, preoperacionales de herramientas y equipos.
- Implementación de formatos para ingreso de personal.

❖ **Inspección Preoperacional de equipos en obra**

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Diariamente se realizan las inspecciones a los operadores y se corrobora el diligenciamiento de los preoperacionales de los equipos antes de iniciar la labor.



- **Medidas Generales – Actividades Rutinarias.**

Durante los recorridos se hace la verificación del uso constante de los elementos de protección personal (EPP) y los elementos de protección contra caídas (EPCC) y de esta manera garantizar la no accidentalidad en los frentes de trabajo y el buen desempeño del personal en obra de acuerdo a las actividades ejecutadas durante la jornada.

- **Personal en actividades Rutinarias**





Verificación del uso adecuado de los EPP y EPCC en los frentes de obra

- **Cumplimiento al PMT establecido**

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

El consorcio realiza seguimiento diario al cumplimiento del PMT establecido en los diferentes frentes de obra de vías y equipos del café 2022 teniendo así una obra en intervención debidamente señalizado preservando la seguridad del usuario










Señalización Vial

- Manejo adecuado de sustancias químicas.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Se lleva a cabo la actualización de rótulos en los agentes químicos manejados en las oficinas.





Rotulación sustancias químicas en laboratorio

- Medidas básicas de manejo de residuos generados.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO



Punto Ecológico - Manejo de residuos

En la sede se estableció un punto de recolección de residuos, donde se maneja la clasificación según código de colores de la resolución 2184 de 2019, Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel y cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, papeles, cartones contaminados con comida) Doble bolsa negra: residuos biológicos. Los guantes o tapabocas que se generen en la oficina. No se cuenta con convenio para recolección especializada, la recolección de residuos la realiza la entidad municipal encargada, los días lunes, miércoles y viernes:

- **Actividades operativas**

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Se realiza el trabajo mancomunado con el consorcio vías y equipos del café para llevar a cabo un desarrollo de obra optimo y supervisión de las actividades en ejecución

- **Charlas y Capacitaciones**

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

De acuerdo con el plan de capacitación establecido por el consorcio intervial andino se llevan a cabo charlas y capacitaciones por parte del SST en interés para la seguridad y salud de los colaboradores



- **Jornada de trabajo**

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVAL ANDINO

El grupo de trabajo del consorcio intervial andino trabaja diariamente en el cumplimiento del protocolo, las actividades de bioseguridad que hacen parte de la jornada laboral.

1. Desinfección al inicio de la jornada.
2. Charlas de 5 minutos y capacitaciones
3. Limpieza y desinfección del puesto de trabajo
4. El lavado de manos
5. Distanciamiento físico
6. Manejo de residuos
7. Actividades del SG-SST

Adicional a estas medidas de protocolo de bioseguridad, estamos creando hábitos y dando a conocer la importancia del área de SST a los colaboradores, mediante actividades que fomenten los buenos hábitos saludables, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pausas activas, capacitaciones y certificaciones en cursos de SST entre otras actividades.

- **Control y verificación del personal en obra.**

Del control en obra y la verificación realizada por parte de la interventoría se adjunta a continuación el consolidado del personal que está vinculado al proyecto por parte del contratista Consorcio Vías y Equipos del Café 2022, y se anexa el número de planilla, esto con el fin de darle cumplimiento a los lineamientos del contrato de obra y pliegos de condiciones.

CONTRATISTAS		
No. TRABAJADORES	RAZON SOCIAL	ESTADO
80	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	ACTIVO
10	JV INGENIERIA Y SUMINISTRO	ACTIVO
9	LATINO AMERICANA DE CONSTRUCIONES	ACTIVO
15	JO TRIANA CONSTRUCCIONES	ACTIVO
114	TOTAL	

- **Revisión de las planillas de pagos de seguridad social**

Para el mes de febrero del 2024 se realiza la verificación de las planillas de pagos de seguridad social correspondiente al mes de febrero/2024 con base a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de obra de interventoría 1913 y garantizando el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

Razón social	Numero de Planilla
Consorcio Vías y Equipos del Café 2022	1063076911
JO Triana Construcciones S.A.S	9465623206
JV Ingeniería y suministros	70052148

- **Validación de permisos de trabajo seguro y ATS.**

Se realiza la verificación de la implementación y el correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo y ATS (Análisis de trabajo seguro), para las tareas de alto riesgo que se ejecutan en el proyecto.

Se continúan ejerciendo los controles administrativos por parte de la interventoría mediante recorridos de inspección diarios y se manifiestan los hallazgos y observaciones por medio de oficios y/o comunicados, con el fin de unir esfuerzos con el contratista y continuar con el desarrollo de las actividades de obra, fomentando el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y salud en el trabajo que se encuentra vigente en Colombia.

- **Medidas locativas básicas.**

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

En las instalaciones cómo medidas locativas se mantiene mensajes informativos sobre las medidas de bioseguridad a tomar, se mantiene a cada colaborador su kit de bioseguridad y los elementos necesarios para realizar limpieza y desinfección de su puesto de trabajo.

En el manejo de residuos, aunque la oficina no cuenta con la recolección especializada de residuos, desde el área de SST y ambiental junto con servicios generales se viene pesando la cantidad de residuos que se produce en la oficina, para facilitar la medición de indicadores e informe de gestión.

- Se realizan visitas a los diferentes frentes obras dónde se realiza:

1. Inspecciones de cumplimiento de protocolo.
2. Capacitaciones y charlas sobre bioseguridad.
3. Revisión de stock de elementos de bioseguridad.
4. Revisión de elementos de protección personal (EPP)
5. Revisión de elementos de protección contra caídas (EPCC)
6. Revisión de equipos de emergencias
7. Revisión de Kit de derrames.
8. Evaluación de cumplimiento del PMT
9. Inspección de equipos y maquinaria
10. Intervención en medidas de seguridad para el desarrollo de las actividades

5.3 Informes especialistas

A la fecha del informe se han presentado informes de los diferentes especialistas de la Interventoría.

INFORME DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD – ING. RAFAEL OSPINA LOPEZ PERIODO DE ABRIL DE 2024

A continuación, se relacionan las actividades adelantadas por el Especialista Ambiental y Profesional de Sostenibilidad, para el Proyecto, considerando que se presentó la hoja de vida al INVIAS, y el Instituto aprobó la participación del Ing. Rafael Ospina López, para los dos (2) cargos mencionados, para el Proyecto: *"...INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIACALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIACALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2)"*

Durante el mes de Abril de 2024, se adelantó lo siguiente:

Participación en los reuniones ambientales que se adelantaron en abril de 2024 generalmente los miércoles, semanalmente; revisando y verificando las labores adelantadas por el Contratista de obra y los temas de Gestión Ambiental y Sostenible del Proyecto. Lo anterior incluye lo relacionado con la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, para los tramos Armenia – Calarcá, (ya radicado en la ANLA y observado por la Agencia) y Armenia – Montenegro, en elaboración.

Visitas de Campo

El Especialista Ambiental de la Interventoría durante el presente periodo no adelantó visita de campo.

Principales actividades ambientales adelantadas por el Contratista de Obra durante Abril de 2024:

TRAMO	ACTIVIDAD AMBIENTAL

GENERALIDADES EJECUTADAS POR CONTRATISTA	1. Reporte mediante correo electrónico a la Interventoría de actividades de limpieza de la vía frente al sitio de disposición final de materiales de excavación (predio la Zarina) para el tramo Armenia - Montenegro. 2. Reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia – Calarcá y Armenia – Montenegro. 3. Remisión a la Interventoría mediante oficio de respuesta a requerimiento realizado por la Subdirección de Sostenibilidad y la Dirección Territorial Quindío de INVIAS respecto al estado actual del trámite de licenciamiento ambiental del tramo Armenia - Calarcá. 4. Remisión a la Interventoría mediante oficio de respuesta a requerimiento realizado por la Dirección Territorial Quindío de INVIAS respecto al Auto PARMA 030 de 2024 emitido por la Agencia Nacional Minera. 5. Remisión a la Interventoría para revisión del borrador de volante para reunión de cierre del Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia - Montenegro. 6. Remisión a la Interventoría mediante oficio con los radicados de los tramites de ocupación cauce ante la CRQ y radicado ante el ministerio de ambiente respecto al requerimiento del plan de restauración. 7. Elaboración y remisión a la Interventoría del Informe de gestión ambiental de marzo. 8. Remisión a la Interventoría mediante oficio de las copias de los radicados de los formatos de acuerdo ante CRQ para el Pago por Servicios Ambientales. 9. Reunión virtual ente funcionarios de CRQ, Contratista e Interventoría para revisión del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales PSA No. 03 del 2024 correspondiente a la resolución 2524 del 02 de agosto de 2022. 10. Remisión a la Interventoría mediante oficio de las fechas de socialización del EIA Armenia – Montenegro. 11. Remisión mediante correo electrónico a la Interventoría de la presentación que se realizara en la socialización del EIA Armenia – Montenegro. 12. Remisión a la Interventoría para revisión del borrador de volante para reunión de cierre del Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia - Montenegro. 13. Reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia – Calarcá y Armenia – Montenegro. 14. Remisión a la Interventoría mediante oficio de las prórrogas a los permisos forestales otorgados por la CRQ.

	15. Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico del radicado de atención al requerimiento de información adicional realizado por la CRQ para el trámite de ocupación de cauce sobre la quebrada San Felipe. 16. Remisión a la Interventoría mediante oficio de la respuesta al requerimiento de la Interventoría de limpieza de los frentes de obra y retiro de material de excavación acopiados. 17. Ejecución de actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro. 18. Reunión de cierre con comunidad y entidades locales donde se socializo el Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia- Montenegro. 19. Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico de las observaciones realizadas por la CRQ a los formatos de convenio para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de la resolución 159 de 2022 (permiso de aprovechamiento forestal). 20. Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico del radicado de atención al requerimiento de información adicional realizado por la CRQ para el trámite de ocupación de cauce sobre la quebrada San Felipe. 21. Remisión a la Interventoría mediante oficio de la hoja de vida de especialista en sostenibilidad para revisión. 22. Remisión a la Interventoría mediante oficio de la atención a las observaciones de los informes ambientales de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. 23. Remisión a la Interventoría mediante correo electrónico del formato de liberación de los árboles talados del tramo Armenia - Montenegro. Ejecución de actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro

TRAMO	ACTIVIDAD AMBIENTAL
Actividades de la Interventoria	1. Reunión entre Contratista, Interventoría e INVIAS para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental y elaboración del EIA Armenia – Calarcá y Armenia - Montenegro. 2. Revisión y aprobación al Contratista de los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ. 3. Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad de los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ. 4. Acompañamiento en las actividades de aprovechamiento forestal en el tramo

	Armenia – Montenegro. 5. Remisión mediante correo electrónico a la gestora ambiental de los oficios en los cuales se aprobó el reconocimiento económico de los Estudios de Impacto Ambiental. 6. Elaboración y remisión de oficio de respuesta y anexos al requerimiento de DT Quindío de INVIAS respecto al Auto PARMA 030 de 2024. 7. Elaboración y remisión de oficio y anexos en donde se atiende el requerimiento de la SS respecto al estado del EIA Armenia - Calarcá. 8. Reunión virtual ente funcionarios de CRQ, Contratista e Interventoría para revisión del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales PSA No. 03 del 2024 correspondiente a la resolución 2524 del 02 de agosto de 2022. 9. Elaboración y remisión de oficio donde se requiere al Contratista la limpieza, retiro de material de excavación y mantenimiento de los baños portátiles en los frentes de obra. 10. Elaboración y remisión de oficio de respuesta a la DTQ de INVIAS respecto al requerimiento de la SS al estado actual del EIA Armenia - Calarcá. 11. Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad de los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ. 12. Elaboración y remisión de requerimiento al Contratista para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA. 13. Recorrido de inspección en los frentes de obra de los tramos Armenia – Calarcá y Armenia – Montenegro. 14. Revisión y generación de observaciones a los informes ambientales presentados por el Contratista para los meses de enero, febrero y marzo de 2024. 15. Acompañamiento en las actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia – Montenegro. 16. Revisión y firma de la pre acta ambiental de marzo de 2024. 17. Acompañamiento en reunión de cierre con comunidad y entidades locales donde se socializo el Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia-Montenegro. 18. Remisión mediante correo electrónico de la matriz actualizada de los permisos ambientales requeridos por el Contrato de Obra, según solicitud de la Subdirección de Sostenibilidad. 19. Revisión y generación de aprobación de los informes ambientales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024. 20. Revisión y firma de formato de liberación de los árboles talados del tramo

	Armenia – Montenegro. 21. Revisión y generación de observaciones a la hoja de vida del especialista de sostenibilidad presentado por el Contratista. 22. Remisión y generación de oficio mediante el cual se traslada al Contratista las observaciones de los informes mensuales que integran los informes trimestrales de sostenibilidad No. 1 y 3. 23. Remisión y generación de oficio ajustado y anexos con el cual se realizan observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 31 correspondiente al mes de octubre de 2023. 24. Remisión y generación de oficio requiriendo nuevamente al contratista el cumplimiento a lo establecido en el PAGA. 25. Remisión y generación de oficio dando respuesta al requerimiento de la SS respecto a la trazabilidad del trámite de licencia ambiental del tramo Armenia - Calarcá. 26. Remisión y generación de oficio y anexos con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 32 de noviembre de 2023 del Contratista. 27. Remisión y generación de oficio y anexos con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 33 de diciembre de 2023 del Contratista. 28. Remisión y generación de oficio con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 34 de enero de 2024 del contratista. 29. Remisión y generación de oficio y anexos con las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 35 de febrero de 2024 del Contratista. Remisión y generación de oficio y anexos con lo cual se reiteran las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 30 (septiembre de 2023) del Contratista.


SOSTENIBILIDAD	Seguimiento periódico a las actividades de SOSTENIBILIDAD del Contratista de obra: • Oficio INVIAS 2023S-VBOG-033459 - 2023-12-29 12:25:08. ASUNTO: Solicitud informes trimestrales de sostenibilidad CI 1913 de 2020 – AJUSTES INFORMES TRIMESTRALES 1 Y 3. • Oficio: 2024S-VBOG-024706 - 2024-04-25 15:33:22. ASUNTO: Solicitud y Actualización Información Componente de Sostenibilidad CTO 1904 y 1913. • Oficio INVIAS 2023S-VBOG-029814 - 2023-12-19 09:46:53. ASUNTO: Solicitud información de sostenibilidad CI 1913 de 2020. • Oficio INVIAS 2024S-VBOG-016186 - 2024-03-20 17:39:36. ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-004565. Informes de Sostenibilidad Corredor Vial Cartago - Quimbaya - Armenia y Calarcá.

	• Radicado 1935 se contestó con la comunicación IA-2239 (95-12-23/1913-2020), radicado INVÍAS No. 2023E-VUVRAZ-041001 del 22/12/2023. • Remito la proyección de comunicación, con la cual se realizan observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 31 correspondiente a octubre de 2023. • Observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 32 de noviembre de 2023. • Observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 33 de diciembre de 2023. • Observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 34 de enero de 2024. • Observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 35 de febrero de 2024. • Reiteración observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 30 (septiembre de 2023). Reiteración las observaciones al informe mensual de sostenibilidad No. 30 (septiembre de 2023).

CONCLUSIONES:

- El Contratista de obra radicó ante la ANLA la atención de observaciones el pasado 21 de febrero de 2024, posteriormente se hizo una segunda radicación fue recibida por la ANLA.
- Se adelantó reunión de cierre con la comunidad del corredor Armenia – Montenegro.
- Se acordó con el Contratista de Obra, CRQ e Interventoría relacionada con pagos por servicios ambientales.
- El Contratista de Obra adelantó gestión con la finalidad de prorrogar permisos forestales, tramitados ante la CRQ.
- El Contratista de Obra, radicó ante la CRQ, información adicional para el tramite de ocupación de cauces de la quebrada San Felipe.
- Se recibió atención de observaciones a los informes mensuales ambientales de enero, febrero y marzo, están en revisión por la Interventoría.
- Para el trámite de Licencia Ambiental del tramo Armenia – Calarcá, se cuenta con la sustracción de reserva forestal, requisito de aprobación.
- Al Contratista de Obra por parte de la Interventoría, se le hace periódicamente requerimientos para que cumpla con la ejecución de algunas fichas de manejo ambiental del PAGA, para los tramos que interviene, lo cual convenientemente se ha acogido, en particular respecto a la no afectación de vegetación en áreas cercanas a las obras, exigencia que ha sido reiterativa.

Cordialmente,



RAFAEL OSPINA LÓPEZ
Especialista Ambiental y Profesional Sostenibilidad
Mat. 25202 – 142158 CND

INFORME DE LA ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS – ING. JULY BARRIGA CASTILLO

INTRODUCCION

Mediante Licitación Pública CMA-DT-176-2020, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, establecimiento público descentralizado del Distrito Capital, adjudicó el contrato de Interventoría 1913 de 2020 al Consorcio Intervial Andino, el cual tiene por objeto la "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA- QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO- QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

El presente documento es elaborado por Consorcio Intervial Andino, en cumplimiento de sus compromisos contractuales, tiene por objeto presentar al INVIAS una relación detallada y discriminada de la gestión adelantada por el contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ durante el mes de Abril de 2024.

ALCANCE

Dentro del alcance de la especialidad para el mes de abril de 2024 se tienen las siguientes actividades:

- Consolidación del informe mensual de la especialidad de pavimentos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Trabajo de campo:

En este periodo no se realizó visita por parte de la especialidad de pavimentos al proyecto.

Sin embargo, se presentan los siguientes avances del proyecto:

	
Base granular PR2+350-450	Extensión MDC primera capa PR2+350
	
Extensión MDC primera capa PR2+350	Extensión y compactación MDC segunda capa PR2+350

Trabajo de Oficina:

No se recibieron comunicados por parte del contratista para revisión por parte de la especialidad de pavimentos de la Interventoría.

Mesa de Trabajo

No se realizaron mesas de trabajo entre especialistas de pavimentos por parte del contratista e interventoría y la supervisión de INVIAS

CONCLUSIONES

Se continúan los trabajos de pavimentación y señalización en el sector de Armenia - Montenegro.

July Barriga Castillo

Ing. July Barriga Castillo
M.P. 25202-131484 CND
Especialista en Pavimentos
Contrato 1913 de 2020

INFORME DE LA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA – ING. ROCIO ARIAS MELO

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del Contrato 1913 cuyo objeto se referencia en el encabezado de este documento, durante el periodo de abril de 2024 se realizaron actividades relacionadas con la revisión del comunicado CSCMQ003772 – concepto niveles de fundación pilas 15 y 16.

De acuerdo con lo anterior este documento contiene un breve recuento de las actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2024, así mismo se describen los documentos remitidos por parte de contratista para revisión.

ALCANCE

Dentro del alcance de la especialidad de geotecnia para el mes de abril de 2024 en desarrollo del contrato referenciado, se tienen las siguientes actividades:

- Revisión de documentación remitida por el contratista.

- Consolidación del informe mensual de la Especialidad de Geotecnia.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

De acuerdo con la documentación remitida en el comunicado del asunto, se procedió a realizar la revisión de lo comentado en dicha comunicación, para lo cual a continuación se enuncian los documentos remitidos:

QSCMQ0003772

IYD001952 fundaciones calzadas en voladizo

A partir de los documentos remitidos, se precedió a realizará la correspondiente revisión de la información para lo cual se hacen las siguientes precisiones:

En el documento remitido se presenta un recuento del avance de las excavaciones realizadas, describiendo las características identificadas a lo largo de cada una de ellas.
En el comunicado se comenta que lo materiales encontrados a nivel actual de excavación cuentan con resistencias mayores a los contempladas en el diseño, para lo cual el contratista remite el soporte de los resultados laboratorio, donde se puede corroborar los valores referenciados y a partir de lo cual se propone la nueva cota de cimentación.
Así mismo se da caridad de las cotas de cimentación tanto del caisson 15 como del c

- Pila 15; eje 8: longitud 33.0m; cota de desplante 1402.892
- Pila 26; eje 13 Longitud 34.2m; cota de desplante 1395.021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera adecuado, por lo que se viabiliza los nuevos niveles de la cimentación planteados por el contratista.
Cordialmente;



ROCIO ARIAS MELO

Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

Ingeniera en transportes y vías

Mat. 0710-0918

INFORME DE LA PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - ING. LUZ ANGELA DEL PILAR ORTIZ

PERIODO: ABRIL DE 2024

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró contrato de Interventoría 1913 de 2020 con el Consorcio Intervial Andino con el fin de efectuar la "Interventoría para la Obras de mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia Calarcá y Armenia – Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia – Calarcá en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones" (Módulo 2)".

El presente informe mensual resume las actividades más representativas realizadas en el periodo del mes de abril de 2024 por parte del área de aseguramiento de la calidad, en la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1913 de 2020.

ALCANCE

Dentro del alcance del profesional de aseguramiento de la calidad de la Interventoría se encuentran las siguientes actividades:

- Verificación del cumplimiento de lo estipulado en el plan de calidad adoptado por la organización, asegurando la interacción entre las áreas para dar cumplimiento a las políticas de QHSE.
- Seguimiento a los procesos que hacen parte de la organización.
- Seguimiento a la implementación de planes de acción no conformidades y hallazgos evidenciados en el proceso de gestión de calidad dentro de la organización, garantizando la mejora continua y que los eventos que generaron la no conformidad no se vuelvan a repetir.
- Dar apoyo al equipo de trabajo del proyecto, para la solución de problemas de la gestión de calidad.

- Realizar seguimiento a la satisfacción del cliente y con el equipo de trabajo generar mecanismos que permitan el cumplimiento de las condiciones contractuales.
- Con la colaboración de los profesionales y personal técnico de la interventoría, se realiza el seguimiento a los puntos de inspección establecidos para las actividades en ejecución de acuerdo al objeto del contrato.

CONTROLES DE SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA

En cumplimiento al plan de inspección y ensayo durante el mes de abril se realizaron ensayos a los concretos y MDC-19 de los elementos ejecutados dentro del periodo.

CONTROLES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA

Durante el mes de abril el contratista realizó la entrega del informe de calidad de marzo, sobre el cual la presente interventoría realizó las observaciones pertinentes. A continuación, se resumen las observaciones presentadas:

- Es necesario que se adjunte el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11de Resumen de ensayos de laboratorio para poder realizar la revisión de la información y hacer la respectiva revisión para el seguimiento a la calidad del mes de marzo.

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

Está en proceso de calibración de equipos de acuerdo con el plan de calibración interno de la interventoría.

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATISTA

El contratista actualmente está haciendo entrega de ensayos realizados en el laboratorio de Leciv, Latinco y B&O, para lo cual cuenta con los certificados de calibración.

CONCLUSIONES

Se realizan las actividades de seguimiento por parte de interventoría, para lo cual se solicita la información al contratista y que garantice el cumplimiento del plan de inspección y ensayo y las especificaciones INVIAS.



Luz Angela del Pilar Ortíz
Profesional de Aseguramiento de Calidad
MP 68202-100998 STD
Consorcio Intervial Andino
Contrato 1913 de 2020

INFORME DEL PROFESIONAL AUDITOR DE CALIDAD

PERIODO: ABRIL DE 2024

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró contrato de Interventoría 1913 de 2020 con el Consorcio Intervial Andino con el fin de efectuar la "Interventoría para la Obras de mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia – Calarcá y Armenia – Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia – Calarcá en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones" (Módulo 2)".

El presente informe mensual resume las actividades más representativas realizadas en el periodo de abril de 2024 por parte del auditor de calidad, en la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1913 de 2020.

ALCANCE DE LA REVISION

Dentro del alcance del auditor de calidad, se encargará de realizar la programación, ejecución de las auditorías internas donde se verificará la implementación del sistema de gestión de calidad en el proyecto y con ello obtener los planes de mejora continua.

POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

De acuerdo con las disposiciones de la Organización, se mantiene la divulgación de la política, objetivos de calidad y valores corporativos en la página web de la empresa y en las plataformas de entrada para los

colaboradores.

TOMA DE CONCIENCIA, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Se mantiene la toma de conciencia, divulgación y participación de los colaboradores, en los medios establecidos.

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Se mantiene actualizada la información del laboratorio y topografía, usados por el contratista e interventoría.

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

El proyecto realiza la medición de indicadores de gestión con respecto a variables cómo:

- Atención de solicitudes y requerimientos del cliente.
- Cumplimiento de obligaciones contractuales
- Cumplimiento de especificaciones técnicas de obra.
- Cumplimiento del programa de inspección y ensayos.
- Satisfacción del cliente.
- Desempeño de la prestación del servicio.
- Gestión de facturación.
- Ejecución presupuestal.
- Gestión SST-A.

A la fecha, el proyecto da cumplimiento a los indicadores establecidos dentro de la organización, sin embargo, se observan oportunidades de mejora, para lo cual se implementarán planes de acción que permitan mejorar la calidad de la prestación del servicio.

Aunado a lo anterior, se ha incorporado una política de gestión de riesgos donde se realiza la identificación, evaluación, seguimiento y control de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto de interventoría, esto con el fin de minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de éxito del proyecto.

MEJORA CONTINUA

Dentro del mes se incorporó la recopilación de lecciones aprendidas dentro del proyecto con el fin de crear una cultura de mejora continua y gestión del conocimiento, que garantice la efectividad de los procesos y de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, se vienen adelantando las actividades contempladas en los planes de acción de las no conformidades y observaciones presentadas por el auditor interno.

CONCLUSIONES

Se mantiene el seguimiento que permita definir el cumplimiento del plan de calidad establecido por el proyecto. Se realiza medición a través del informe de gestión y se puede definir que se está dando cumplimiento a lo definido por la Organización para garantizar la prestación del servicio.



FABIAN HENAO MAYORGA
Auditor Interno de Calidad
MP 15202-320137 BYC
Consorcio Intervial Andino
Contrato 1913 de 2020

INFORME DEL PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL – ING. OSCAR ALFONSO MOLANO TORRES

Objeto del contrato: Profesional valuatorio predial.

Actividades a realizar: revisar, conceptuar y aprobar documentos de avalúos, asistir a reuniones, responder a solicitudes del contratante.

Profesional: Ingeniero Oscar Alfonso Molano Torres.


Durante el presente mes de Abril de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

1. Enterados de los comunicados enviados por el Invias en cuanto a las aprobaciones y solicitud de ajuste de los avalúos.

2. Se realizó la revisión del avalúo de los expedientes:

040DT2MCACAQCYC
032IT4MCACAQCYC
073IT4MCACAQCYC
048IT4MCACAQCYC
049IT4MCACAQCYC
068DT4MCACAQCYC

3. Se respondieron los respectivos correos y comunicados indicando si los avalúos cumplían con los ajustes inicialmente solicitados.



4.Enterados de los comunicados enviados por el Invias en cuanto a ofertas de compra e inscripciones.

5. Asistimos a reuniones, comités para resolver y revisar dudas respecto a los informes de avalúos, con el fin de agilizar todo el proceso.

6. Se asiste a las reuniones virtuales de seguimiento del proyecto.

Cordialmente



OSCAR ALFONSO MOLANO TORRES
INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA
ESPECIALISTA EN AVALÚOS.

INFORME DEL PROFESIONAL LIDER DE INTEGRACION

PERIODO: ABRIL DE 2024

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró contrato de Interventoría 1913 de 2020 con el Consorcio Intervial Andino con el fin de efectuar la "Interventoría para la Obras de mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia – Calarcá y Armenia – Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia – Calarcá en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones" (Módulo 2)".

El presente informe mensual resume las actividades más representativas realizadas en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 por parte del líder de integración, en la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1913 de 2020.

ALCANCE

Dentro del alcance del líder de integración, es realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales de la interventoría, manteniendo la interrelación entre la gestión administrativa, técnica y financiera en el desarrollo del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realiza el seguimiento de los requerimientos realizados por el cliente y partes interesadas, garantizando la atención oportuna y organizada.

Control y seguimiento del personal establecido dentro del contrato para el contratista y su cumplimiento en las funciones establecidas para que se lleve a cabo el proyecto.

Verificación de cumplimiento del plan de cargas para la presente interventoría.
Se avalan las solicitudes de adición y prórroga de los contratos de obra y de interventoria hasta diciembre de 2024.

GESTIÓN TÉCNICA

Se realiza el seguimiento de las actividades realizadas por el personal de interventoría, para garantizar la correcta ejecución de las actividades en el proyecto dando cumplimiento a las especificaciones y normas aplicables.

GESTIÓN FINANCIERA

Realizar la revisión y control del avance de ejecución del proyecto, cumplimiento de la programación y de las metas establecidas. Generar seguimientos a partir de las condiciones establecidas para el correcto desarrollo del proyecto.

Seguimiento del avance ejecutado vs lo programado, avance acumulado a nivel físico como presupuestal del proyecto.

Se realiza la revisión del programa de inversión, con el propósito de evidenciar el avance del proyecto y las alertas correspondientes para su correcto desarrollo.

GESTIÓN DE RIESGOS

Realizar seguimiento y control de los riesgos y oportunidades asociados a la ejecución del proyecto.

Integrar las acciones entre las diferentes áreas de la interventoría con el propósito de minimizar los efectos ocasionados por los riesgos. Para ello dentro de la organización se realiza el seguimiento de la matriz de riesgos del proyecto con cada una de las acciones planteadas.

REUNIONES Y VISITAS AL PROYECTO

El líder de integración participa en reunión en el INVIAS el 18 de abril de 2024, en presencia del personal de Interventoría y Cliente, con el propósito de tratar temas de desarrollo y estado del proyecto.

CONCLUSIONES

Se mantiene el seguimiento al proyecto con el personal establecido dentro del contrato, con el propósito de que se desarrolle de acuerdo con lo planeado y se toman las medidas correspondientes en el caso de que se requiera.



Héctor Miguel Díaz Gómez
Líder de integración
MP 25202-13914 CND
Consorcio Intervial Andino
Contrato 1913 de 2020

INFORME DEL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS – ING. MALENA AMORTEGUI RODRIGUEZ PERIODO ABRIL DE 2024

Durante el presente mes de Abril de 2024 se realizó la revisión de lo siguiente:

PUENTE PIEDRAS DE MOLER PR 9+0600 VÍA CARTAGO – ALCALÁ
CONCEPTO CAPACIDAD DE CARGA DEL PUENTE

10 de abril de 2024

INFORMACIÓN RECIBIDA

- ✓ Oficio: CSCMQ003965 del 5 de abril de 2024. Asunto: Entrega concepto puente piedras de Moler capacidad de carga actual.
- ✓ Concepto del Ing. Ricardo Valderrama – Especialista Estructural del Consorcio Constructor, de fecha 5 de abril de 2024 – Estado Estructural del Puente.


DESCRIPCIÓN DEL PUENTE

El puente "Piedras De Moler" consiste en un puente tipo cercha de paso inferior con un tablero en sección compuesta (vigas de acero + losa en concreto de 20cm de espesor); consta de una sola luz de 50.75 metros y un ancho de tablero de 4.6 metros. En la placa amarilla mostrada en la elipse roja se consignó el año de 1935 como fecha de construcción. De acuerdo a lo informado, este puente ya tuvo una repotenciación.



Imagen tomada del registro fotográfico

La estructura se apoya sobre estribos en concreto reforzado de 6.05 metros de longitud y según la descripción, con una altura de muro del orden de los 2.2 metros, a los costados de estos se desarrollan las aletas (conectadas monolíticamente a los estribos).



Perfil y planta del paso elevado (Extraído de los plano D01)

CONCEPTO ING. VALDERRAMA

El ingeniero manifiesta que la capacidad de carga del puente de 3.5 toneladas, determinada por el INVIAS mediante Resolución es viable de ser modificada para una capacidad de 15 toneladas con velocidad de tránsito sobre el puente de 30 Km/hora por una sola vía, se copia concepto:

- Revisados los cálculos estructurales de las condiciones actuales y diseños para el mantenimiento de la estructura del puente, es viable permitir el tránsito por una sola vía o en un solo sentido de circulación con velocidad máxima de 30 kph de vehículos de máximo quince (15) toneladas. Adicionalmente, recomendamos la intervención para mantenimiento integral del puente, la cual debe realizarse a corto plazo con el fin de ampliar su vida útil.

CONCLUSIONES

Como respuesta a la solicitud del Consorcio Constructor esta Interventoría manifiesta que no considera procedente modificar la capacidad de carga del puente mientras no se cuente con los ensayos solicitados sobre la calidad de los materiales del puente tanto del acero estructural como del concreto.
Adicionalmente, habiendo transcurrido 6 meses el Consorcio Constructor aún se encuentra pendiente de atender las observaciones emitidas por la Interventoría el 28 de septiembre de 2023, las cuales se copian a continuación:

- "Se realizaron las correcciones sobre las observaciones planteadas en el anterior informe, referentes al ajuste de la asignación de la fuerza de frenado y a la prolongación de los elementos de reforzamiento para que estos lleguen a las pletinas y la transmisión de fuerzas se dé a través de las secciones repotenciadas.

- Con lo anterior, el procedimiento de análisis y verificación de capacidad de la estructura actual y repotenciada (con los parámetros teóricos empleados) se considera adecuado, debe recordarse sin embargo, que los resultados presentados en la memoria se apoyan en las propiedades mecánicas teóricas de los materiales de la estructura existente.

- No se presentan resultados de ensayos de probetas de acero ni de núcleos de concreto que permitan ratificar los valores de fy, fu y f'c así como sus respectivos módulos de elasticidad (parámetros directamente relacionados con el cálculo de la resistencia de los componentes, análisis de deformaciones/deflexiones y del trabajo en sección compuesta con la losa de concreto).


- No se presentan aún ensayos de fatiga para los elementos de acero existentes.

- Tal y como manifiesta la memoria de cálculo en la página 138 en las conclusiones, se requieren los informes de geotecnia e hidráulico, pues las verificaciones y diseños planteados corresponden únicamente a la resistencia y estabilidad de la superestructura, quedando pendiente las verificaciones de capacidad portante así como el análisis de socavación.

- Bajo las condiciones actuales (independientemente de los resultados de la memoria) sin la verificación de las propiedades mecánicas de los materiales, la memoria de cálculo no puede dar soporte a la repotenciación a implementar".

Esta Interventoría queda atenta a la atención a cabalidad de las anteriores observaciones, con base en las cuales se tendrá el sustento técnico para estudiar el aumento de la capacidad de carga del puente e informar al INVIAS al respecto.

Atentamente,



MALENA J. AMÓRTEGUI RODRÍGUEZ
Ingeniera Civil M.Sc. Estructuras
Cargo: Especialista Estructural Interventoría
Matricula. 25202 – 10231 CND

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Teniendo en cuenta que al contrato de obra se le realizó en el mes de diciembre de 2021 dos adiciones en valor y en el mes de agosto de 2022 una adición en valor, se programó el PAC para el contratista de obra CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 para el año 2022, corresponde a $ 25.724.839.633 de reserva del año 2021 y vigencia del año 2022 por $62.000.000.000 m/cte, de los cuales mediante modificación No. 5 en su CLÁUSULA TERCERA se liberaron del contrato de obra 1904 de 2020 la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 18.869.227.670), se realiza adición No. 4 por valor de $ 820.000.000 vigencia 2023, y la adición No. 5 por valor de $12.650.000.000 vigencia 2024, quedando un valor del contrato de $115.050.417.409 INCLUIDO IVA.

Y para el contrato de interventoría el CONSORCIO INTERVIAL ANDINO corresponde a reserva del año 2021 un valor de $ 842.138.399 y vigencia del año 2022 por valor de $ 3.000.000.000 m/cte, y vigencia del año 2023 por $ 1.325.000.000 del adicional No. 1, $ 180.000.000 del adicional No. 2 y $ 3.500.000.000 del adicional No. 3 vigencia 2024, para un valor total acumulado de la Interventoría de $ 11.004.975.010 incluido IVA.

A corte del mes de diciembre/2023 se obligaron las reservas que se tenían para los contratos de obra 1904-2020 y de interventoría 1913-2020.

5.5 Informe matriz de riesgos.

De acuerdo con la matriz de riesgos aplicable al proyecto se realiza la siguiente evaluación de cada uno de los riesgos:

MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. LP-DT-056-2020
CONTRATO DE OBRA 1904 DE 2020

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		EVALUACION MES. ABRIL DE 2024
							INVIAS	CONTRATISTA	CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
Sociales o Politicos	**Orden público:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zona de influencia de las obras de mejoramiento vía.	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores de las obras de mejoramiento bien sea de manera temporal o definitiva.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Riesgo Bajo	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	**NO SE HA PRESENTADO**
de la naturaleza	**Climáticos:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras.	Ausentismo del personal Dispuesto a las obras y retazo de las mismas	3	2	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Mantener al día los reportes asociados al clima y el estado de las vías.	Diario	**NO SE HA PRESENTADO**
Economico - Riesgo Operacional	**Precios Artificialmente Bajos.** Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes u otros requeridos.	Impacto económico desfavorable al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Control de la ejecución de los items de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados	mensual	**NO SE HA PRESENTADO**
Operacional	**Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la cosecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrazos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Riesgo Bajo	Inventario de Insumos Disponible de manera permanente	quincenal	**NO SE HA PRESENTADO**
Operacional	**Variación de precios durante la ejecución del contrato.** Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean modificados con alzas previsibles.	Afectación al equlibrio económico del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Verificación de precios ofrecidos en la propuesta .vs. Precios reales de compra	cada vez que se efectue una compra o alqiler	**NO SE HA PRESENTADO**
Operacional	**Ajuste y/o Actualización de Estudios y Diseños.** Se refiere a la posibilidad de que por las obras de mejoramiento planteadas se deba realizar revisiones, ajustes, complementación, optimización, incorporación o modificaciones, a los Estudios y Diseños de la misma.	Demora en la ejecución de las obras y mayores costos	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Verificar si se efectuaron las modificaciones respectivas	Cuando se presente el evento	**EL CONTRATISTA ADELANTA LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD**

MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. LP-DT-056-2020
CONTRATO DE OBRA 1904 DE 2020

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		EVALUACION MES. ABRIL DE 2024
							INVIAS	CONTRATISTA	CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
Operacional	**Gestión Predial.** Se refiere a la posibilidad de que como resultado de modificaciones Técnicas de Estudios y Diseños, o por aspectos Ambientales y de la Naturaleza sean necesarios cambios en los trazados del mejoramientos de la vía, que implique incurrir en procesos de aquisición parcial o total de terrenos privados y/o de Resguardos Indígenas que se encuentren en la zona de influencia de la vía.	Posible negociación de predios y su respectiva demora	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Disponer de permanente y confiable información de los predios afectados.	Cuando se presente el evento	**EL CONTRATISTA CON EL AJUSTE DE DISEÑOS GEOMETRICOS ADELANTA LA GESTION PREDIAL**
Operacional	**Inestabilidad Geológica e Hidrogeológica.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del mejoramiento de la vía intervenida, se manifiesten riesgos asociados a la inestabilidad de terrenos no previstos en los Estudios y Diseños dada las características de la topografía montañosa.	Demoras, reprocesos y mayores cantidades de obra necesarios.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del INVIAS, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	cada vez que se realicen los reportes-	**NO SE HA PRESENTADO**
Ambiental	**Gestión Ambiental.** Se refiere a la posibilidad de que sea necesaria la obtención de Licencias o Permisos Ambientales así como la recepción de pasivos ambientales, los cuales podrían afectar el plazo de ejecución.	Demoras en la obtención de permisos, licencias	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	**EL CONTRATISTA ADELANTA LA ELABORACION DE EIA TRAMO ARMENIA-CALARCA (2 SUBTRAMOS) Y DE ARMENIA A MONTENEGRO DEL PR4 A PR6+700**
Sociales	**Gestión Social.** Se refiere a la posibilidad de que las obras de mejoramiento no sean satisfactorias para la sociedad existente en las zonas de infuencia de las mismas.	Manifestación de conflictos, e intereses particulares que pudieran entorpecer las obras de mejoramiento.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo bajo	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	semanal mientras se resuelve la consulta previa	**NO SE HA PRESENTADO**

MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. LP-DT-056-2020
CONTRATO DE OBRA 1904 DE 2020

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		EVALUACION MES. ABRIL DE 2024
							INVIAS	CONTRATISTA	CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
Operacional	**Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el contratista de las obras de mejoramiento no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato.	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Con cada Acta de Pago	**EN ALGUNAS OCASIONES SE PRESENTAN DEMORAS EN PAGOS**
Riesgo Financiero	**Debida Gestión del Anticipo.** Se refiere a la posibilidad de que el contratista de las obras destine temporalmente recursos del anticipo en gastos no previstos ni autorizados por la Interventoría.	Falta de Controles Financieros	1	3	4	Riesgo Bajo		X	Riesgo Bajo	Generación de Estado de Cuenta.	Las veces requeridas hasta la amortización total del anticipo.	**NO SE HA PRESENTADO**
Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que corrrespondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	X	X	Riesgo Bajo	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, segurimiento semanal	**SE HAN PRESENTADO EL TRASLADO DE REDES SERVICIOS PUBLICOS - DEMORAS EN DEFINICION POR LAS ESP.**
Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de	3	2	5	Riesgo Medio		X	Riesgo Bajo	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario	**NO SE HA PRESENTADO**
Riesgo Economico	**Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.**	Impacto económico a los flujos financieros del contrato	2	2	4	**Riesgo Bajo**	X	X	Riesgo Bajo	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	mensual	**SE HAN REPROGRAMADO RECURSOS DE VIGENCIA 2021 A 2022 POR NO EJECUTAR OBRAS**

MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. LP-DT-056-2020
CONTRATO DE OBRA 1904 DE 2020

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		EVALUACION MES. ABRIL DE 2024
							INVIAS	CONTRATISTA	CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X		Riesgo Bajo	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos	mensual	**NO SE HA PRESENTADO**
Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		X	Bajo	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	**NO SE HA PRESENTADO**
Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Bajo	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	**NO SE HA PRESENTADO**
Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Riesgo Medio	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual	**SE HA PRESENTADO**
Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto		X	Riesgo Medio	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal	**NO SE HA PRESENTADO**

5.6 Información otros programas y aplicativos

Seguimiento estado del trámite certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad:

Con relación a información de otros programas, la Interventoría mediante comunicado 24-08-21/1913-2020 del 11 de agosto de 2021, enviamos al contratista de obra el memorando circular DO-55925 recibido del Invias, con el fin de que se consulte ante la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. Lo anterior para que en el momento de radicar los planos record que elabore el Contratista, se presente dicha certificación. A la fecha no se tiene respuesta. Por lo anterior la Interventoría nuevamente mediante comunicado 67-10-21/1913-2020 del 25 de octubre solicita respuesta, sin que a la fecha se tenga pronunciamiento del contratista.

6 Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría

A continuación, se detallan los reportes realizados en el presente periodo, para el contrato de Interventoría

6.1 Equipos y vehículos Contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (**Ver anexo No. 12**), se muestra la información del equipo y vehículos utilizado por Interventoría durante el periodo.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (**Ver anexo No. 13**). En el cual se relaciona la participación del personal en el proyecto para el mes de abril/2024.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

La información financiera de la Interventoría se presenta en el **Anexo 14**. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. **(Ver anexo No. 15)**, se relaciona el seguimiento a las garantías contractuales para el presente contrato.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. (Ver Anexo 16), se realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

En el **Anexo 17** se presenta el Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 Inversión del anticipo mensualizado aprobado y MEPI-MN-IN-3-FR-2 inversión de anticipo mensual.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de cargas aprobado

En el **Anexo 18** se presenta el Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 plan de cargas.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En los Tramos ARMENIA – CALARCA y ARMENIA – MONTENEGRO – QUIMBAYA – ALCALA - CARTAGO se adelantan las siguientes actividades:

TRAMO LA FLORIDA - PR0+000 – CALARCA

Actividades de Obra

Sector Patio Bonito PR0+000 al PR0+142: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación y perfilación de taludes laterales entre las calzadas izquierda y derecha.
- Demolición de cimentación y muros de contención de las viviendas existentes.
- Llenos con granulares con aproximación a nivel de subrasante
- Adecuación de sector para utilización como patio de trabajo de las estructuras metálicas de las calzadas en voladizo.

Sector Calzada en voladizo PR0+142 al PR0+450

- Continua la instalación de acero de refuerzo para caissons entre las abscisas PR0+142 a PR0+450 de las calzadas en voladizo y puentes cortos.
- En el eje 1 PR0+142 de las calzadas en voladizo el Contratista avanza con la instalación de formaleta y concreto de 28 MPa para terminación de las aletas del estribo 1.
- En el módulo No.1 se tensionaron los anclajes de 17 mts y 4 torones.

Entre los ejes 1-5 se avanza con la construcción de los módulos: 2-6-10-11 de las pantallas de protección del talud separador central entre calzadas. Se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación de zanja para la construcción de la zarpa-canal de la pantalla
- Instalación de solado de limpieza de 14 Mpa.
- Instalación de acero de refuerzo.
- Instalación de formaleta en el módulo 6.

Entre los ejes 1 y 2 se avanza con las siguientes actividades de estructura metálica:

- Instalación de platinas, placa base, topes y neoprenos para los apoyos de las vigas metálicas longitudinales.
- Izaje e instalación de vigas longitudinales 1 a 6
- Instalación y soldadura de platinas y perfiles de las riostras entre ejes 1 y 2.

Continua el trasiego y limpieza de material acumulado al costado lateral de la vía existente, material producto de la excavación de caisson D=1,50 m, margen derecha. PR0+200, PR0+320, PR0+350.

Entre los ejes 18 y 20 se inicia excavación para perfilación e instalación de la obra falsa de la viga de coronación de estos ejes.

<u>Sector La María PR0+450 (PR0+040 al PR0+314)</u>

- Entre los módulos 24 al 28 el Contratista continúa con el tensionamiento de los anclajes de 20 mts y 2 torones.

Entre PR0+110 a PR0+315 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Lleno con granulares para conformación de pedraplén control de humedades y nivel freático.

- Instalación de geotextil NT2400 y piedra filtro para la construcción de los filtros longitudinales y espina de pescado para control de humedades y de nivel freático.
- Excavación y construcción de anillos de protección para los caissons de=1.20 m correspondientes a: caisson 70 – 71 – 72 -73 de los módulos 121 y 122 que forman parte de la cimentación para la construcción del muro separador de contención del talud de la vía existente.

TRAMO PR0 +000 – PR 4+000 VIA ARMENIA – MONTENEGRO:

PR0+000 A PR0+510 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos y las redes de alcantarillado ALL incluyendo los pozos No.1 a No 5, la construcción de los sumideros de 1.50 y 1.80 m, el pavimento MDC-19, separador central, pompeyano y zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.

PR0+510 A PR0+720 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central, zonas duras, demarcación con pintura e instalación de señalización vertical.

PR0+720 A PR1+130 Calzada derecha: En este tramo se terminaron las cajas y redes eléctricas, voz y datos, el pavimento MDC-19, separador central y las zonas duras, demolición de columna para aviso predio refugiado amor, de igual manera los remates de anden para llagada a los accesos particulares. Actualmente falta la señalización vertical, demarcación de la cicloruta y la construcción de acceso a un predio privado.

PR1+130 A PR1+900 Calzada derecha: En este tramo el Contratista ejecutó:

- Aprovechamiento forestal en el sector del PR1+485/1+600.
- Entre PR1+450/1+540 se inició la demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- En PR 1+560 se inició la demolición de una vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.
- Entre PR1+740/1+800 se realizó la demolición de cunetas, descapote y conformación de terraplén con material granular para la construcción de la bahía de parqueo y las zonas duras.
- En el PR1+835 se realizó la excavación, demolición de caja de encole de alcantarillado existente y retiro de tubería concreto d=24". Se ejecutó la excavación de zanja, instalación de tubería concreto d=36" y los llenos sobre tubería.

PR1+900 A PR2+350 Calzada derecha: Entre el PR1+900 a PR2+350 Continúa habilitado el desvío temporal de vehículos que circulan entre Armenia y Montenegro dentro del retorno 2 para la construcción del nuevo

tramo de la calzada izquierda entre los PR1+990 a PR2+150. En este sector avanzaron las siguientes actividades:

- En el PR2+350: Demolición de cerramiento y vivienda en predio adquirido para la construcción de la calzada derecha.

PR0+030 A PR0+080 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Excavación, conformación de subrasante e instalación de mezcla MDC-19 para adecuación de franjas laterales de estacionamiento y acceso a predio privado.

PR0+485 A PR0+515 Calzada izquierda: En este tramo el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Llenos entre andenes y cerramiento del colegio La Adíela para la conformación de la zona verde.

PR1+930 A PR2+450 Calzada izquierda: En este sector el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- En el PR1+930 el Contratista ejecutó la construcción de dos cajas de encole para alcantarilla transversal.

Entre los PR1+940/2+220 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Corte y excavación manual de franja para instalación de bordillo.
- Instalación de bordillo A-10 para separador central.

Entre PR1+940/2+350 el Contratista ejecutó:
- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19

Entre el PR2+350/2+420 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:
- Conformación de primera y segunda capa de base.
- Imprimación con emulsión y riego de liga.
- Instalación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica MDC-19.

- Solicitar al contratista que la documentación que presente sea más expedita, toda vez que en el periodo se ha generado una serie de observaciones a los documentos remitidos a la interventoría.

- En el presente se suscribieron las minutas de adición por valor de $12.650 millones y prorroga al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2024; y para el contrato de interventoría se suscribió la adición por $3.500 millones y prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024.
  La Interventoría envió las pólizas actualizadas de acuerdo con el nuevo plazo y monto del contrato.

- Nuevamente se solicitó un plan de contingencia con el fin de poder ejecutar las obras hasta el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Interventoria e Incumplimiento del programa de inversión – atrasos ejecución de obras.

- Se realiza la solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022, por presunto incumplimiento en la obligación de actualizar y/o ajustar la póliza de cumplimiento No. 64457 de la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A y responsabilidad civil extracontractual No. NB 100031173 de la aseguradora Seguros Mundial, que amparan el contrato de obra No. 1904 de 2020, de acuerdo con los modificatorios Nos. Adición No. 4 y 5 y las prórrogas Nos. 5, 6 y 7.

- Se realiza solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022, por presunto incumplimiento en la obligación de practica de los ensayos necesarios para la correcta elaboración del diagnóstico del puente piedras de moler, de acuerdo con la obligación asumida en el modificatorio No. 4 del Contrato de obra No. 1904 de 2020.

- Se realiza solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022, por el incumplimiento al Programa de Inversiones aprobado y vigente del mes de marzo de 2024.

- Con base en el pronunciamiento de la ANLA a la solicitud del INVIAS acerca de poder ejecutar las obras del tramo Armenia – La María – Calarcá mediante Mejoramiento. La ANLA mediante comunicado con radicación 2021129362-2-000 fechado el 25 de junio de 2021, responde al Invias (Subdirección de Medio Ambiente), dando el concepto en los siguientes términos:

  El documento la ANLA subdivide el tramo Calarcá - Armenia en los siguientes subtramos:
  Subtramo 1: La Ye de Patio Bonito Bajo - Puente "La María" sobre el río Quindio (incluye el puente): se requiere PAGA.
  Subtramo 2: Puente "La María" sobre el río Quindío - Sector Alto del Río: se requiere Licenciamiento Ambiental.
  Subtramo 3: Sector Alto del río - Glorieta del Estadio en Calarcá, se subdivide en:
  Subtramo 3.1: entre el Alto del Río y el par vial entrada a Calarcá PR2+990: se requiere Licenciamiento Ambiental.

Subtramo 3.2: Entre el par vial y el estadio de Calarcá: Se requiere PAGA.

Para lo anterior, por parte del Contratista se trabaja en los sectores que requieren PAGA.

Para los sectores con licenciamiento ambiental, el Contratista ya presentó a la ANLA el EIA del tramo Armenia – Calarcá, entidad que envió observaciones al Contratista el cual debe dar respuesta a la ANLA a mediados del mes de febrero de 2024, observaciones que el Contratista radicó a la ANLA dando respuesta al acta Nº 64 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con la información adicional solicitada del EIA Armenia - Calarcá, bajo el radicado Nº 20246200190712 del 21 de febrero del 2024.
De otro lado el Contratista, entregó el EIA del sector Rio espejo – Montenegro, el cual la Interventoría envió observaciones al documento.

- El Contrato de Obra se ejecuta con instrumentos PAGA en tres (3) tramos, en otros dos (2), se adelanta tramite de licencia ambiental.

- El Contratista de obra radicó ante la ANLA el EIA de Armenia – Calarcá y recibió observaciones relacionadas, principalmente con la GD del Estudio, así como de los componentes abiótico, biótico y socio económicas, además relacionadas con la descripción del Proyecto, las cuales deben ser atendidas por el Contratista al 20 de febrero de 2024. El Contratista de obra remite respuesta al acta Nº 64 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con la información adicional solicitada del EIA Armenia - Calarcá, bajo el radicado Nº 20246200190712 del 21 de febrero del 2024. En espera del pronunciamiento de la autoridad ambiental – ANLA.

- Para el trámite de Licencia Ambiental del tramo Armenia – Calarcá, se cuenta con la sustracción de reserva forestal, requisito de aprobación.

- El Contratista de Obra, entregó del Estudio de Impacto Ambiental, (EIA) del tramo Armenia – Montenegro, capítulos que fueron revisados por la Interventoría, enviando observaciones. Se realizó la socialización del EIA ante las comunidades.

- Al Contratista de Obra por parte de la Interventoría, se le hace periódicamente requerimientos para que cumpla con la ejecución de algunas fichas de manejo ambiental del PAGA, para los tramos que interviene, lo cual convenientemente se ha acogido, en particular respecto a la no afectación de vegetación en áreas cercanas a las obras, exigencia que ha sido reiterativa.

- Se han adelantado diferentes reuniones y visitas con las empresas de servicios públicos y operadores de telemáticos, y de gas, con el fin de poder establecer las consideraciones de cada empresa para la reubicación de las redes. Así mismo se obtuvo de la EDEQ el diseño de subterranización de las redes de energía para el tramo Armenia – Montenegro entre el K0+000 y el K1+000, así mismo se tiene el diseño de EPA de la red a trasladar en el costado izquierdo del mismo sector.
  Respecto al diseño que presentó la EPA para la renovación de la red existente entre Armenia al Río espejo, cuya optimización contempla diámetros de tubería mayores a los existentes, se realizó una reunión el 19 de octubre de 2021 entre la EPA, INVIAS, Contratista e Interventoría, en donde el INVIAS informa a la EPA que puede hacer la renovación de la red asumiendo el costo hasta el mismo diámetro que se tiene actualmente, el delta del costo al diámetro de diseño sería asumido por la EPA. El Alcalde de Armenia en reunión del 8 de noviembre/2021 acepta la propuesta del INVIAS, en costear el delta de la tubería, para lo cual la EPA se pronunció por escrito enviando dos opciones de adelantar dicha ampliación, para lo cual la posición de la entidad es adelantar la reposición de la red hasta el sector de Río Espejo al PR3+900 hasta el diámetro actual, el delta de los diámetros a instalar serán asumidos por la EPA. Se está a la espera del convenio interinstitucional a suscribirse entre EPA y el Invias.

- Se conoció en febrero de 2022 el Auto 006 suscrito por la Dirección de Bosques y Biodiversidad, respecto del tramo que se encuentra en proceso de sustracción de reserva central, solicitando información adicional; el Contratista de Obra, entregó la información ante el Ministerio de Ambiente en el mes de agosto de 2022. Los días 6 y 7 de junio de 2023 se realizó la visita de parte de los funcionarios del Ministerio de Ambiente. En el mes de octubre de 2023 se obtuvo por parte del Minambiente el levantamiento de la sustracción de reserva mediante resolución No. 1042 del 10 de octubre de 2023.

- El Contratista de obra radicó ante la ANLA solicitud para tiempo adicional y lograr la radicación de las observaciones del EIA de Armenia – Calarcá, de la gestión obtuvo respuesta conveniente y se exigió por parte de la ANLA, radicación de la atención de observaciones el pasado 21 de febrero de 2024. Al parecer la Información radicada por el Contratista de Obra en la ANLA, respecto de la atención de observaciones, fue necesario hacer nueva radicación en marzo 08 de 2024. Se solicitó al Contratista de obra aclarar el tema, se espera para abril de 2024, se logre mediante comunicado y debidos soportes lo ocurrido con la ANLA.

- Se requirió nuevamente por medio de oficio al Contratista, el cierre de PQRS abiertas en el contrato. Que han superado los términos de solución.

- Se realizó orientación, seguimiento y verificación en la atención de PQRS y se remitieron a INVIAS las respuestas proyectadas por el Contratista.

- Se realizó verificación de la continuación de las actividades de la OPC del Polideportivo la Cecilia.

- Se realizó orientación, seguimiento y verificación en la atención de PQRS y se remitieron a INVIAS las respuestas proyectadas por el Contratista.

- Se verifica el funcionamiento del SAU de Montenegro.

- Se verificó el funcionamiento del SAU itinerante en el tramo Armenia-Calarcá.

- Se debe hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma predial propuesto para los tramos que cuentan con viabilidad ambiental.

- Se deben adelantar las gestiones pertinentes para contar con las áreas de terreno y verificar los posibles permisos de intervención voluntarios que pueda adelantar el contratista.

- Se verificarán y validarán los insumos que entregue el contratista, para que se pueda continuar con la elaboración de avalúos y continuar con los procesos de enajenación voluntaria o expropiaciones en caso de requerirse.

- Hacer seguimiento al proceso del predio que es un posible baldío o ejido, y acompañamiento y gestión con catastro Armenia.

- Al momento de contar con los avalúos aprobados por parte de interventoría y con visto bueno de no objeción por parte e SS INVIAS se debe hacer seguimiento a la presentación de ofertas y demás procesos de gestión predial.

- Se debe garantizar que el contratista deje las áreas remanentes de los predios acceso en igual o mejores condiciones a las que se tenía antes de la obra, específicamente en el sector la María.

- Se debe hacer seguimiento a los pagos a los propietarios, firmas de escrituras, registro de escrituras y solicitudes de desenglobes ante el catastro correspondiente.

- Se oficio al Contratista solicitando dar celeridad en la gestión y pagos prediales, ya que dicha actividad es la ruta crítica para el avance de las obras.

- No se han podido realizar mesas de trabajo conjuntas con el Invias -Subdirección de sostenibilidad y el Contratista con el fin de revisar insumos técnico y jurídicos prediales.

- Se requiere celeridad por parte del contratista en presentar más solicitudes de desembolso para el pago de la adquisición predial.

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor

En el **Anexo No 19** se muestra la relación de correspondencia generada entre el Contratista e Interventoría en el periodo de abril de 2024.

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

En el **Anexo No 20** se muestra registro fotográfico del proyecto, donde se observa las actividades realizadas durante el periodo de abril de 2024.

8.3 Copia de la Bitácora del mes correspondiente

En el **Anexo 21** se muestra copia de la Bitácora del mes de abril de 2024.

ANEXOS

ANEXO NO. 1
INFORME SEMANAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **4-abr-24** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO** SEMANA No.: **158** del **29-mar-24** al **4-abr-24** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **KM A REHABILITAR: 40,43 / KM A CONSTRUIR: 6,8 / PUENTES: 1**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **SE CONSTRUIRÁ LA SEGUNDA CALZADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA Y CALARCÁ, Y ARMENIA Y MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. YA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO) Y CARTAGO (VALLE) SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE.**

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)			INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1904-2020	VALOR INICIAL:	$ 87.906.264.713,00	CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5.999.975.010,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 46.013.380.366,00	FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 5.005.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 115.050.417.409,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 11.004.975.010,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 56.770.567.203,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 1.560.026.576,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 21.414.066.969,90			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.560.026.576,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 35.356.500.233,10			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.271.763.478	$ 820.000.000	$ 12.650.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.266.171.609	$ 138.063.220	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 5.591.869	$ 681.936.780	$ 12.650.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 3.500.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.487.028.715	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 17.971.285	$ 3.500.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 62.676.385.210	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 50.416.420.721	71,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.441.588.161	67,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.974.832.560)	-4,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.138.764.693	18,70%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.416.420.721,17	71,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.441.588.161,00	67,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.974.832.560,17)	-4,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 74.565.957,74	0,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 79.486.456,00	0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **7-mar-24**
PERIODO FACTURADO: **ene-24**
VALOR FACTURA: **$ 29.659.254,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

VR CONTRATO INTER:	$ 5.999.975.010	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.443.656.329	124,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.487.003.726	124,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **6-mar-24**
PERIODO FACTURADO: **ene-24**
VALOR FACTURA: **$ 131.444.024,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 56.770.567.203
Amortizado $	$ 21.414.066.970
Saldo $	$ 35.356.500.233

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,01
Acumulado:	0,11

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.560.026.576
Amortizado $	$ 1.560.026.576
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % **59,31%** Avance o Atraso Físico % **-5,08%**
Meta Física Ejecutada % **54,23%**

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
OBRA BÁSICA	Km	47,23	2021		Prog	0,47	1,60		2,08	59,31%
					Ejec	0,38	1,66		2,03	58,08%
* **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **CALARCA - ARMENIA**
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: **ARMENIA - MONTENEGRO - ALCALÁ- CARTAGO**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto asfáltico:	1	
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto:	1	1
Retroexcavadora sobre oruga:	2	2
Motoniveladora:	2	1
Compactador vibratorio	2	2
Compactador neumático	2	1
Volqueta	10	6
Otros		4
Total	**20**	**17**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Portobelo (Cartago)	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN: Latinco (Vía La Paila)	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO

OBSERVACIONES: Se suspende la etapa de mantenimiento. Avanza la etapa constructiva. El contratista trae la mezcla asfáltica de la planta de LATINCO y el material pétreo de AGREGADOS ÉXITO. Interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos correspondientes a los permisos ambientales de cada uno de los proveedores que éste seleccione. Mediante documento PAGA el contratista hace entregade los mismos para los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro y Quimbaya Cartago. Revisado por interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: 1. Reporte mediante correo electrónico a la Interventoría de actividades de limpieza en la vía frente al sitio de disposición fi nal de materiales de excavación (predio la Zarina), tramo Armenia Montenegro. **2.** Reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de Gestión Ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia Calarcá y Armenia Montenegro. **3.** Remisión a la Interventoría mediante oficio de respuesta a requerimiento realizado por la *Subdirección de Sostenibilidad* y la *Dirección Territorial Quindío* de INVIAS respecto al estado actual del trámite de *Licenciamiento Ambiental* del tramo Armenia Calarcá. **4.** Remisión a la Interventoría mediante oficio de respuesta a requerimiento realizado por la *Dirección Territorial Quindío* de INVIAS respecto al *Auto PARMA 030 de 2024* emitido por la *Agencia Nacional Minera* . **5.** Remisión a la Interventoría para revisión del borrador de volante para reunión de cierre del *Estudio de Impacto Ambiental* del tramo Armenia Montenegro. **6.** Ejecución de actividades de *Aprovechamiento Forestal* en el tramo Armenia Montenegro. **INTERVENTORÍA: 1.** Revisión y aprobación al Contratista de los documentos de acuerdo para el *Pago por Servicios Ambientales* como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ. **2.** Remisión a la *Subdirección de Sostenibilidad* de los documentos de acuerdo para el *Pago por Servicios Ambientales* como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	122	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	78	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	44	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **137**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Armenia: Barrio La Florida Calle 19 # 4-55
Montenegro: Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1

OBSERVACIONES: 02-abr-24: Apertura PQR 213. 03-abr-24**:** Apertura PQR 214. **PQR:** 214, **ABIERTAS:** 11, **CERRADAS:** 203. AV Armenia Montenegro (121), Armenia Calarcá (111), Quimbaya Cartago (36).

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	**Armenia Calarcá:** 142 gestiones prediales. **Armenia Montenegro:** 90 gestiones prediales.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	134 Interventoría (125 VB SS INVIAS)
AVALÚOS APROBADOS:	107 Interventoría (101 VB SS INVIAS)
PREDIOS ADQUIRIDOS:	18 Mejoras.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Respuesta oficio 2024S-VQUI-015068 remisión Informe mensual de Interventoría No. 36 y acta de costos No. 36 mes de febrero de 2024. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 27/03/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 73-03-24/1913-2020

Respuesta a Comunicado de la Contraloría General de la República – Comunicado 2024EE0054647. Contrato de Obra Nro. 1904-2020, Segunda Calzada Corredores Armenia–Calarcá y Armenia-Montenegro-Quimbaya. **- ENVIADA AL INVIAS** - 27/03/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 74-03-24/1913-2020

Solicitud respuesta al oficio radicado No. 2024S-VBOG-016026 . **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 27/03/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 75-03-24/1913-2020

Respuesta oficio 2024S-VQUI-017303 - Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-025910. - **ENVIADA AL INVIAS** - 27/03/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 76-03-24/1913-2020

Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 075IT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL INVIAS** - 01/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 01-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003847 Remisión una promesa de compraventa del expediente 075IT4MCACAQCYC.**- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 01/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 02-04-24/1913-2020

Informe semanal de Interventoría No. 157. **- ENVIADA AL INVIAS** - 01/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 03-04-24/1913-2020

Solicitud de vinculación personal de Interventoría y otros costos directos según contrato adicional interventoría. - **ENVIADA AL INVIAS** - 01/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 04-04-24/1913-2020

Reiteración solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 37 mes de Marzo de 2024.**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 01/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 05-04-24/1913-2020

Respuesta a comunicado 2024S-VQUI-011168 - solicitud conciliación prejudicial Inversiones ER S.A.S. e INVERSIONES INMOBILIARIAS AMG S.A.S. **ENVIADA AL INVIAS** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 06-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto. 1904. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 07-04-24/1913-2020

Contrato de Servicios No. 3940 - **ENVIADA A AYA RADIOCOMUNICACIONES S.A.S.** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 08-04-24/1913-2020

Respuesta oficio 2024S-VBOG-008114 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-008312 - Concepto Balance estado social No. 11 período Octubre-diciembre de 2023. Contrato 1904 de 2020. **- ENVIADA AL INVIAS -** 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 09-04-24/1913-2020

Respuesta oficio 2024S-VBOG-009085 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-008341 estado actual del proceso sancionatorio por incumplimiento en la ejecución del componente social. Contrato 1904 de 2020. - **ENVIADA AL INVIAS** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 10-04-24/1913-2020

Remisión oficio INVIAS 2024S-VBOG-009315 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008421. Concepto de no objeción pre acta social No. 35. Contrato 1904 de 2020 - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 11-04-24/1913-2020

Respuesta oficios CSCMQ003736 entrega Informe mensual social enero 2024 y CSCMQ003826 entrega informe mensual social febrero de 2024. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio12 -04-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ0038836 entrega pre acta social No. 36 del mes de febrero 2024.**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 13-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-017564. Seguimiento desafectación predio 041FDT2MCACAQCYC - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 14-24/1913-2020

Remisión derecho de petición Gloria Cecilia Molina Alarcón- **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 02/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 15-24/1913-2020

Solicitud inicio inmediato rescate arqueológico del hallazgo fortuito PR2+440 tramo Armenia-Montenegro - **ENVIADA AL CONTRATISTA -** 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 16-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ003871 entrega plan de inversión social V07 ajustado. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 17-24/1913-2020

Radicación plan de inversión social versión 7. **- ENVIADA AL INVIAS -** 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 18-24/1913-2020

Respuesta oficio 2024S-VBOG-018135 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-019243 seguimiento respuesta peticionaria Zoraida Escobar Giraldo.- **ENVIADA AL INVIAS** - 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 19-24/1913-2020

Remisión derecho de petición Germán Alonso López López. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 20-24/1913-2020

Respuesta a sus comunicados CSCMQ003653 Entrega de Acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales y CSCMQ003870 Acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales, remitidos el 19 de enero del 2024 mediante oficio No. CSCMQ003653, Rad. No. 2024.**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 21/24/1913-2020

Remisión de los "formatos de acuerdo" para el Pago por Servicios Ambientales aprobados por la Interventoría , - **ENVIADA AL INVIAS** - 03/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 22-24/1913-2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Radicado No. 2024E-VUVRAZ-003865 de enero 17 de 2024, Comunicación IA 2298. Pago de Actas de Costos. Contrato de Interventoría No. 1913 de 2020.-- **RECIBIDA INVIAS** - 28-03-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-017550

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-021812 seguimiento desafectacion predio 041FDT2MCACAQCYC.- **RECIBIDA INVIAS** - 30-03-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-017564

Alcance comunicado CSCMQ003879 del 21 de marzo de 2024 - Entrega reporte de pago rendimientos fiducia – febrero 2024.**- RECIBIDA CONTRATISTA** - 02-03-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003900

Solicitud de desembolso de anticipo No. 56 (Adquisición Predial), - **RECIBIDA CONTRATISTA** - 02-03-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003953

Requerimiento para respuesta a Oficina de Registro de Armenia - Notas devolutivas Ficha Predial 027IT4MCACAQCYC. - **RECIBIDA INVIAS** - 30-03-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-018132

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-019243 SEguimiento respuesta peticionaria Zoraida Escobar Giraldo. - RECIBIDA INVIAS - 30-03-2024. Respuesta OF. A comunicado .- **RECIBIDA INVIAS** - 30-03-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-018135

Oficio respuesta secretaria de planeación de Calarcá, del diseño arquitectónico de la escuela la María .**- RECIBIDA CONTRATISTA** - 02-03-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003954

No se realiza Comité de Obra.

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Continúan actividades para la ampliación de la calzada. Explanación + Granulares.

2. OBRA: Continúan trabajos en andén MD y ciclo ruta.

3. OBRA: En el sector del Retorno 2, continúan suspendidas actividades.

4. SOCIAL: Suspendidos trabajos en OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

5. AMBIENTAL: Se realiza aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

6. OBRA: Se realiza instalación de tubería de 36" calzada derecha.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Se finaliza la excavación y la construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector Calzada en Voladizo.

2. OBRA: Excavación y construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector La María. Inactivo

3. OBRA: Instalación de acero de refuerzo y concreto para caisson en el sector de la Calzada en Voladizo. Inactivo

4. OBRA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para muros en el sector de Patio Bonito y Calzada en Voladizo. Inactivo.

5. OBRA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para vigas de Calzada en Voladizo. Inactivo

6. OBRA: Continúa suspendida instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para barreras de tráfico, sector La María.

7. OBRA: Instalación de acero de refuerzo para pantallas de protecccción vía existene en Calzada en Voladizo.

8. OBRA: Continúa construcción filtro Sector La María. Se inicia construcción de terraplén e instalación de material granular para mejoramiento.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro; y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación calzada nueva.

2. OBRA: Avanzar con la construcción de bordillos, andenes y ciclo ruta.

3. OBRA: Reactivar actividades de obra en el Retorno 2.

4. OBRA: Retomar los trabajos en la OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

5. AMBIENTAL: Finalizar aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

6. OBRA: Finalizar instalación de tubería de 36" calzada derecha.

7. OBRA: Reactivar tensionamiento de anclajes en el muro de Montenegro.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Continuar la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Reactivar la excavación y la construcción de anillos para los caisson iniciados en el sector de LA MARÍA.

3. OBRA: Reactivar el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.

4. OBRA: Reactivar el armado y fundida de vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.


5. OBRA: Continuar la construcción de filtros y pedraplén en el sector de LA MARÍA.

6. OBRA: Continuar con la instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para pantallas de protecccción vía existene en CALZADO EN VOLADIZO.

7. OBRA: Reactivar las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector CALZADA EN VOLADIZO.

8. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lleno Muros de Contención Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Pantallas Ancladas Armenia Calarcá



MDC-19 Armenia Montenegro

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.

FIRMA

NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **11-abr-24** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO** SEMANA No.: **159** del **5-abr-24** al **11-abr-24** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **KM A REHABILITAR: 40,43 / KM A CONSTRUIR: 6,8 / PUENTES: 1**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **SE CONSTRUIRÁ LA SEGUNDA CALZADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA Y CALARCÁ, Y ARMENIA Y MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. YA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO) Y CARTAGO (VALLE) SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE.**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**		
INTEGRANTES:	**INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)**		
CONTRATO No.	**1904-2020**	VALOR INICIAL:	**$ 87.906.264.713,00**
FECHA DE INICIO:	**25-mar-21**	VALOR ADICIONES:	**$ 46.013.380.366,00**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31-jul-22**	VALOR ACUMULADO:	**$ 115.050.417.409,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**31-dic-24**	VALOR ANTICIPO:	**$ 56.770.567.203,00**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ 21.650.028.698,90**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 35.120.538.504,10**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**		
INTEGRANTES:	**SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)**		
CONTRATO No.	**1913 - 2020**	VALOR INICIAL:	**$ 5.999.975.010,00**
FECHA DE INICIO:	**25-mar-21**	VALOR ADICIONES:	**$ 5.005.000.000,00**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31-jul-22**	VALOR ACUMULADO:	**$ 11.004.975.010,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**31-dic-24**	VALOR ANTICIPO:	**$ 1.560.026.576,00**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ 1.560.026.576,00**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ -**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 58.449.645.079	$ 5.271.763.478	$ 820.000.000	$ 12.650.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.266.171.609	$ 358.874.836	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	**$ -**	**$ 5.591.869**	**$ 461.125.164**	**$ 12.650.000.000**
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 3.500.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 86.211.094
	SALDO DE VIGENCIA	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.413.788.906**

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 62.676.385.210**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 50.620.982.267**	**72,05%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	**$ 47.494.568.533**	**67,60%**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	**$ (3.126.413.734)**	**-4,45%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	**$ 13.138.764.693**	**18,70%**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 50.620.982.267,20**	**72,05%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 47.494.568.533,30**	**67,60%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	**$ (3.126.413.733,90)**	**-4,45%**
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$ 109.839.359,00**	**0,16%**
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$ 12.748.477,00**	**0,02%**

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **7-mar-24**
PERIODO FACTURADO: **ene-24**
VALOR FACTURA: **$ 29.659.254,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

VR CONTRATO INTER:	**$ 5.999.975.010**	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 7.443.656.329**	**124,06%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 7.487.003.726**	**124,78%**
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$ -**	**%**
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$ -**	**%**

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **5-abr-24**
PERIODO FACTURADO: **feb-24**
VALOR FACTURA: **$ 30.652.290,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 56.770.567.203
Amortizado $	$ 21.650.028.699
Saldo $	$ 35.120.538.504

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,24
Acumulado:	0,10

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.560.026.576
Amortizado $	$ 1.560.026.576
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **60,36%** Avance o Atraso Físico %: **-5,79%**
Meta Física Ejecutada %: **54,57%**

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
OBRA BÁSICA	Km	47,23	2021		Prog	0,48	1,63		2,11	60,36%
					Ejec	0,38	1,66		2,03	58,08%
* **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **CALARCA - ARMENIA**
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: **ARMENIA - MONTENEGRO - ALCALÁ- CARTAGO**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto asfáltico:	1	
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto:	1	1
Retroexcavadora sobre oruga:	2	2
Motoniveladora:	2	1
Compactador vibratorio	2	2
Compactador neumático	2	1
Volqueta	10	6
Otros		4
Total	**20**	**17**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Portobelo (Cartago)	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN: Latinco (Vía La Paila)	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: Se suspende la etapa de mantenimiento. Avanza la etapa constructiva. El contratista trae la mezcla asfáltica de la planta de LATINCO y el material pétreo de AGREGADOS ÉXITO. Interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos correspondientes a los permisos ambientales de cada uno de los proveedores que éste seleccione. Mediante documento PAGA el contratista hace entrega de los mismos para los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro y Quimbaya Cartago. Revisado por interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: 1. Se realiza reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia Calarcá y Armenia Montenegro. **2.** Contratista remite a la Interventoría mediante oficio los radicados de los trámites de ocupación de cauce ante la CRQ y radicado ante el ministerio de ambiente respecto al requerimiento del plan de restauración. **3.** Contratista remisión a la Interventoría mediante oficio las copias de los radicados de los formatos de acuerdo ante CRQ para el Pago por Servicios Ambientales.**4.** Se realiza reunión virtual ente funcionarios de la CRQ, Contratista e Interventoría para revisar el Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales PSA No. 03 del 2024 correspondiente a la resolución 2524 del 02 de agosto de 2022. **5.** Contratista remite a la Interventoría mediante oficio las fechas de socialización del EIA Armenia Montenegro. **6.** Contratista remite mediante correo electrónico a la Interventoría la presentación que se realizara en la socialización del EIA Armenia Montenegro. **7.** Interventoría remite mediante correo electrónico a la gestora ambiental los oficios en los cuales se aprobó el reconocimiento económico de los Estudios de Impacto Ambiental. **8**. Interventoría remite oficio de respuesta y anexos al requerimiento hecho por la DT Quindío del INVIAS respecto al Auto PARMA 030 de 2024. **9.** Interventoría remite oficio y anexos a la Subdirección de Sostenibilidad en donde se atiende su requerimiento respecto al estado del EIA Armenia Calarcá. **10.** Interventoría remite oficio de respuesta a la DTQ del INVIAS del requerimiento de la Subdirección de Sostenibilidad respecto al estado actual del EIA Armenia Calarcá. **11.** Interventoría remite a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, los documentos de acuerdo para el Pago por Servicios Ambientales como medida compensatoria de los permisos forestales otorgados por la CRQ.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: 1. Interventoría realiza requerimiento al Contratista para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	74	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	31	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Armenia: Barrio La Florida Calle 19 # 4-55

OBSERVACIONES: 08-abr-24: Se realiza visita al vivero *Victoria*, ubicado enseguida de la escuela *El Mesón*, sentido Armenia Montenegro, para indicarle al arrendatario del lote la necesidad del traslado de las plantas de colina que se encuentran ubicadas en el mismo, ya que se podrían ver afectadas por la tala del árbol cuyas ramas son muy largas y podrían caer y dañar las plantas. El arrendatario Jhon Fredy, indicó que no iba a realizar el traslado porque toma demasiado tiempo. El residente de obra Jorge Santamaria, le indicó que el consorcio facilitaría personal para

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	**120**	**Montenegro:** Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1

el traslado de los colinos a lo que el señor Jhon respondió que no, que el se arriesga a que se dañen y que si llegase a suceder, las cobrara a la señora Victoria, dueña del lote. Se le indicó que de dañarse alguna planta habiéndole facilitado el personal para el traslado, el consorcio no asumirá ningún costo por los daños. **11-abr-24:** Se realiza reunión de socialización de resultados del EIA Armenia Montenegro, con entidades.
En la semana: Se reanudaron las actividades de la OPC del *Polideportivo La Cecilia.* **PQR:** 214, **ABIERTAS:** 11, **CERRADAS:** 203. AV Armenia Montenegro (121), Armenia Calarcá (111), Quimbaya Cartago (36).

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	**Armenia Calarcá:** 142 gestiones prediales. **Armenia Montenegro:** 90 gestiones prediales.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	134 Interventoría (134 VB SS INVIAS)
AVALÚOS APROBADOS:	111 Interventoría (111 VB SS INVIAS)
PREDIOS ADQUIRIDOS:	18 Mejoras.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Solicitud actualización Garantía Única y presentación programa de trabajo e inversiones según adición No. 5 y prórroga No. 7. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 4/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 23-04-24/1913-2020

Envío póliza actualizada según Prórroga No. 7 y Adición No. 3 al contrato de Interventoría 1913 de 2020. -**ENVIADA A INVIAS** - 4/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 24-04-24/1913-2020

Solicitud Plan de Contingencia por atrasos obras, reprogramación programa de inversiones y presentación programa de obras detalladas a diciembre de 2024.- **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 4/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 25-04-24/1913-2020

Envío hoja de vida Profesional Auditor de Calidad de Interventoría 1913 de 2020. , **-ENVIADA A INVIAS** - 4/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 26-04-24/1913-2020

Remisión Informe mensual de Interventoría No. 37 y acta de costos No. 37 mes de marzo de 2024 **-ENVIADA A INVIAS** - 4/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 27-04-24/1913-2020

Requerimiento inmediato de entrega de cotizaciones para OPC de la Casa de al Cultura de Calarcá **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 5/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 28-04-24/1913-2020

Informe semanal de Interventoría No. 158. **-ENVIADA A INVIAS** - 5/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 29-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado de la Contraloría General No. 2024EE0058601 - Solicitud de información del proyecto Construcción de doble calzada Calarcá -Armenia – Montenegro – Cartago. **-ENVIADA A INVIAS** - 5/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 30-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-018534. RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023127 respuesta radicado IA-2465 AVAL AVALUO 032 **- ENVIADA AL CONTRATIST**A - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 31-04-24/1913-2020

Requerimiento inmediato de entrega de OPC Jardín Infantil ICBF y JAC la Cecilia - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 32-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-018533. RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-019753. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 33-04-24/1913-2020

Reiteración respuesta a comunicado DEFENSORIA DEL PUEBLO - Radicado: 20240060271662461. Solicitud para que se dé respuesta a derecho de petición donde ciudadano solicita se culmine la compraventa del inmueble de predio ubicado en el municipio de Armenia relacionado con el contrato de obra pública No. 1904 de 2020. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 34-04-04/1913-2020

Solicitud pago inmediato de factores de compensación social **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 35-04-24/1913-2020

Respuesta al oficio 2024S-VBOG-016026. Respuesta radicada No. 2024E-VUVRAZ-003798 CO 1904-2020 CI 1913-2020. **- ENVIADA A INVIAS -** 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 36-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-019088. Remisión aval avalúo expediente 073IT4MCACAQCYC .- **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 37-04-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ003864 Solicitud de desembolso de anticipo No. 55 – orden # 128 (Adquisición Predial). **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 38-04-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ003953 Solicitud de desembolso de anticipo No. 56 – orden # 129 (Adquisición Predial). **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 39-04-24/1913-2020

Solicitud cronograma de talleres de seguridad vial - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 40-04-24/1913-2020

Solicitud realización de comités de participación comunitaria - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 41-04-24/1913-202

Reiteración solicitud actualización Garantía Única según adición No. 5 y prórroga No. 7. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 8/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 42-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003970 - Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No. 7 al contrato de obras. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 9/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 43-04-24/1913-2020

Respuesta a comunicado CSCMQ003968 - Plan de Contingencia por atrasos obras, reprogramación programa de inversiones y presentación programa de obras detalladas a diciembre de 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 9/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 44-04-24/1913-2020

Respuesta Radicado Entrada 2024E-VUVR-028029 - Solicitud de información datos ficha Quindío INVIAS (German Alonso López López). - **ENVIADA AL INVIAS -** 9/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 45-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003965 ENTREGA CONCEPTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 10/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 46-04-24/1913-2020

Requerimiento para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha. Retiro de materiales de excavaciones y limpieza de unidades sanitarias portátiles.- **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 10/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 47-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-019622 – Aprobación hoja de vida del Auditor de calidad de Interventoría. **- ENVIADA AL INVIAS** - 10/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 48-04-24/1913-2020

Respuesta al oficio 2024S-VQUI-016103 SOLICITUD ACLARACIÓN CONTENIDO OFICIO 2024S-VBOG-015824.**- ENVIADA AL INVIAS** - 10/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 49-04-24/1913-2020

Envío hoja de vida Residente de Interventoría contrato 1913 de 2020.**- ENVIADA AL INVIAS -** 10/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 50-04-24/1913-2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Respuesta oficio Nº IA-2410, Autorización Temporal No. 503988. CONCEPTO TÉCNICO PARMA No. 005 y AUTO PARMA No.0030 de 2024 .**- RECIBIDA CONTRATISTA** - 03-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003957

Respuesta oficio Nº IA-2505, entrega de información solicitada.**- RECIBIDA CONTRATISTA -** 03-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003958

Acta de fijación de Precios No Previstos No.10 **-RECIBIDA CONTRATISTA** - 03-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003960

Entrega copia de radicado y oficio CRQ **-RECIBIDA CONTRATISTA** - 03-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003959

RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-0197 **- RECIBIDA INVIAS** - 04-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-018533

RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023140 **- RECIBIDA INVIAS** - 04-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-018535

"RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023127 - **RECIBIDA INVIAS** - 04-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-018534"

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026131 **- RECIBIDA INVIAS** - 04-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-018719

ENTREGA CONCEPTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003965

Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 34 del mes de marzo 2024 - **RECIBIDA CONTRATISTA** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003903

Actualización y Solicitud de Información Relevante para el Componente de Sostenibilidad **- RECIBIDA INVIAS** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-019063

Remisión avalúo expediente 073IT4MCACAQCYC para contar con visto bueno de no objeción **- RECIBIDA INVIAS** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-019088

Ajuste de diseño barandas puente Buenavista Vía Armenia-Quimbaya PR15+374 Ruta **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003966

Entrega Plan de Inversión Ambiental VS 05 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003962

Entrega de Acuerdo Voluntario proyectado para el Pago de Servicios Ambientales **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003964

Respuesta comunicados IA-2487 e IA-2511 – Entrega Pre Acta de obra No 37 mes de Marzo 2024. **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003967

Entrega de Acuerdo Voluntario proyectado para el Pago de Servicios Ambientales **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003963

Plan de contingencia su comunicado IA-2523 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003968

Prioridad obras dentro Contrato N°1904-20 **- RECIBIDA INVIA**S - 05-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-019185

Entrega de propuesta monitoreo arqueológico para los meses de mayo-octubre de 2024 **- RECIBIDA CONTRATIST**A - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003969

Respuesta comunicado IA-2530 del 04 de Abril 2024 – Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No. 7 al contrato de obra **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003970

REUNIONES PROGRAMADAS DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DE EIA TRAMO PUENTE SOBRE EL RIO ESPEJO HOSPITAL DE MONTENEGRO. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003971

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027204 - R**ECIBIDA INVIAS** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-019465

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026909 . **- RECIBIDA INVIAS** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-019464

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026399. **- RECIBIDA INVIAS** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-019462

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027982 - **RECIBIDA INVIAS** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-019468

Alcance comunicación 2024S-VQUI-019185 **- RECIBIDA INVIAS** - 08-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-019463

Contrato No. 1913 de 2020. Interventoría para las obras de Mejoramiento mediante la Construccion Gestion Predial, Social y Ambiental sostenible de la Segunda Calzada en los sectores Armenia - Calarca y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada existente en el Corredor vial Cartago Quimbaya Armenia - Calarca en los Departamentos de Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de Obra Publica Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Módulo 2. Especialista en Sostenibilidad.- **RECIBIDA INVIAS** - 09-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-019622

Respuesta comunicado IA-2550 del 09 de Abril 2024 – Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No.7 al contrato de obra. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 09-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003972

Remisión AVALUO COMERCIAL expedientes No. 048IT4MCACAQCYC - 049IT4MCACAQCYC y 068DT4MCACAQCYC **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003973

Remisión proyección de UNA (01) oferta formal de compra y UNA (01) INSCRIPCION DE OFERTA correspondiente al expediente 040DT2MCACAQCYC **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003974

Solicitud complementación concepto para CONCILIACIÓN en PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. **- RECIBIDA INVIAS** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-020075

Entrega de informe de calidad mes de marzo 2024 parte 01. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003976

Informe mensual SST – marzo de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003975

Presentación documentación y formatos PREACTA PREDIAL No. 37 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003977

Entrega de preacta social número 37 del mes de marzo de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 10-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003978

No se realiza Comité de Obra.

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Continúan actividades para la ampliación de la calzada. Explanación + Granulares +MDC-19

2. OBRA: Continúan trabajos en andén MD y ciclo ruta.

3. OBRA: En el sector del Retorno 2, continúan suspendidas actividades.

4. SOCIAL: Se reactivan trabajos en OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

5. AMBIENTAL: Se continúa aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

6. OBRA: Continúa instalación de tubería de 36" calzada derecha.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Se finaliza la excavación y la construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector Calzada en Voladizo.

2. OBRA: Se reactiva excavación y construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector La María.

3. OBRA: Se reactiva instalación de acero de refuerzo para caisson en el sector de la Calzada en Voladizo.

4. OBRA: Inactivos trabajos para muros en el sector de Patio Bonito. (Pendiente zarpas y vástagos de módulos 1 y 2).

5. OBRA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para vigas de Calzada en Voladizo. Inactivo

6. OBRA: Continúa suspendida instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para barreras de tráfico, sector La María.

7. OBRA: Instalación de acero de refuerzo para pantallas de protecccion vía existene en Calzada en Voladizo. Instalación de acero de refuerzo y concreto para canales de pantallas.

8. OBRA: Continúa construcción filtro Sector La María. Continúa construcción de terraplén e instalación de material granular para mejoramiento.

9. OBRA: Continúar construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro; y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación calzada nueva.

2. OBRA: Avanzar con la construcción de andenes y ciclo ruta.

3. OBRA: Reactivar actividades de obra en el Retorno 2.

4. OBRA: Avanzar con los trabajos en la OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

5. AMBIENTAL: Finalizar aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

6. OBRA: Finalizar instalación de tubería de 36" calzada derecha.

7. OBRA: Reactivar tensionamiento de anclajes en el muro de Montenegro.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Finalizar la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Avanzar con excavación y construcción de anillos para caisson en el sector de LA MARÍA.

3. OBRA: Avanzar con el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.

4. OBRA: Reactivar el armado y fundida de vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.


5. OBRA: Continuar la construcción de filtros y pedraplén en el sector de LA MARÍA.

6. OBRA: Continuar con la instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para pantallas de protecccion vía existene en CALZADO EN VOLADIZO.

7. OBRA: Reactivar las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector CALZADA EN VOLADIZO.

8. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MDC-19 Armenia Montenegro



Conformación Terraplén MD Zona Dura Armenia Montenegro



Aprovechamiento Forestal Armenia Montenegro

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.
Se realiza Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de actualizar y/o ajustar la póliza de cumplimiento No. 64457 de la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A y responsabilidad civil extracontractual No. NB 100031173 de la aseguradora Seguros Mundial, que amparan el contrato de obra No. 1904 de 2020, de acuerdo con los modificatorios Nos. Adición No. 4 y 5 y las prórrogas Nos. 5, 6 y 7.

FIRMA

NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **18-abr-24** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO** SEMANA No.: **160** del **12-abr-24** al **18-abr-24** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **KM A REHABILITAR: 40,43 / KM A CONSTRUIR: 6,8 / PUENTES: 1**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **SE CONSTRUIRÁ LA SEGUNDA CALZADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA Y CALARCÁ, Y ARMENIA Y MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. YA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO) Y CARTAGO (VALLE) SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE.**

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)			INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1904-2020	VALOR INICIAL:	$ 87.906.264.713,00	CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5.999.975.010,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 46.013.380.366,00	FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 5.005.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 115.050.417.409,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 11.004.975.010,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 56.770.567.203,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 1.560.026.576,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 21.650.028.698,90			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.560.026.576,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 35.120.538.504,10			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.271.763.478	$ 820.000.000	$ 12.650.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.266.171.609	$ 358.874.836	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 5.591.869	$ 461.125.164	$ 12.650.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 3.500.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 86.211.094
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 3.413.788.906

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 62.676.385.210	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 50.730.821.626	72,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.602.565.478	67,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.128.256.148)	-4,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.138.764.693	18,70%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.730.821.626,20	72,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.602.565.478,30	67,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.128.256.147,90)	-4,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 109.839.359,00	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 107.996.945,00	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **7-mar-24**
PERIODO FACTURADO: **ene-24**
VALOR FACTURA: **$ 29.659.254,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

VR CONTRATO INTER:	$ 5.999.975.010	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.443.656.329	124,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.487.003.726	124,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **5-abr-24**
PERIODO FACTURADO: **feb-24**
VALOR FACTURA: **$ 30.652.290,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 56.770.567.203
Amortizado $	$ 21.650.028.699
Saldo $	$ 35.120.538.504

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,24
Acumulado:	0,10

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.560.026.576
Amortizado $	$ 1.560.026.576
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **61,41%** Avance o Atraso Físico %: **-6,84%**
Meta Física Ejecutada %: **54,57%**

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
OBRA BÁSICA	Km	47,23	2021		Prog	0,49	1,66		2,15	61,41%
					Ejec	0,38	1,67		2,05	58,62%
* **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **CALARCA - ARMENIA**
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: **ARMENIA - MONTENEGRO - ALCALÁ- CARTAGO**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto asfáltico:	1	
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto:	1	1
Retroexcavadora sobre oruga:	2	2
Motoniveladora:	2	1
Compactador vibratorio	2	2
Compactador neumático	2	1
Volqueta	10	6
Otros		4
Total	**20**	**17**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Portobelo (Cartago)	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	Latinco (Vía La Paila)	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO x		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Se suspende la etapa de mantenimiento. Avanza la etapa constructiva. El contratista trae la mezcla asfáltica de la planta de LATINCO y el material pétreo de AGREGADOS ÉXITO. Interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos correspondientes a los permisos ambientales de cada uno de los proveedores que éste seleccione. Mediante documento PAGA el contratista hace entrega de los mismos para los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro y Quimbaya Cartago. Revisado por interventoría.

OBSERVACIONES: 1. Se realiza reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambiental del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia Calarcá y Armenia Montenegro. **2.** Contratista remite a la Interventoría mediante oficio, las prórrogas a los *Permiso Forestales* otorgados por la CRQ. **3.** Contratista remite a la Interventoría mediante correo electrónico el radicado de atención al requerimiento de información adicional realizado por la CRQ para el trámite de ocupación de cauce de la quebrada San Felipe. **3.** Se llevan a cabo actividades de aprovechamiento forestal en el tramo Armenia Montenegro. **4.** Se realiza reunión de cierre con comunidad y entidades locales donde se socializo el Estudio de Impacto Ambiental del tramo Armenia Montenegro.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	74	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	31	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **120**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Armenia: Barrio La Florida Calle 19 # 4-55
Montenegro: Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana. **PQR:** 214, **ABIERTAS:** 10, **CERRADAS:** 204. AV Armenia Montenegro (121), Armenia Calarcá (111), Quimbaya Cartago (36).

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	**Armenia Calarcá:** 142 gestiones prediales. **Armenia Montenegro:** 90 gestiones prediales.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	134 Interventoría (134 VB SS INVIAS)
AVALÚOS APROBADOS:	114 Interventoría (111 VB SS INVIAS)
PREDIOS ADQUIRIDOS:	18 Mejoras.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Nueva solicitud entrega componente geotécnico Box paso ferrero PR 1+0300 vía Armenia – Montenegro **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 51-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VQUI-020075 Solicitud complementación concepto para CONCILIACIÓN en PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - **ENVIADA AL CONTRATISTA -** 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 52-04-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ003969 Entrega de propuesta monitoreo arqueológico para los meses de mayo-octubre. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 53-04-24/1913-2020

Respuesta a su oficio 2024S-VQUI-009478 REMISIÓN DOCUMENTOS AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - AUTO PARMA No. 030. **- ENVIADA AL INVIAS** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 54-04-24/1913-2020

Realización OPC Polideportivo la Cecilia con proveedor de mano de obra aprobado. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 55-04-24/1913-2020

Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de actualizar y/o ajustar la póliza de cumplimiento No. 64457 de la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A y responsabilidad civil extracontractual No. NB 100031173 de la aseguradora Seguros Mundial, que amparan el contrato de obra No. 1904 de 2020, de acuerdo con los modificatorios Nos. Adición No. 4 y 5 y las prórrogas Nos. 5, 6 y 7. **- ENVIADA AL INVIAS** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 56-04-24/1913-2020

Reiteración solicitud pago a EDEQ para reubicación de infraestructura proyecto Armenia-Calarcá. . **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 57-04-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ003954 Oficio respuesta secretaria de planeación de Calarcá, del diseño arquitectónico de la escuela la María. **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 58-04-24/1913-2020

Incumplimiento programa de inversión – atrasos ejecución de obras **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 59-04-24/1913-2020

Remisión acta de obra No. 37 de marzo y acta de ajuste definitivo No. 37 de marzo de 2024. - **ENVIADA AL INVIAS** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 60-04-24/1913-2020

Remisión preacta predial 37 para visto bueno de no objeción. **- ENVIADA AL INVIAS** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 61-04-24/1913-2020

Informe semanal de Interventoría No. 159 - **ENVIADA AL INVIAS** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 62-04-24/1913-2020

Remisión Autorización inscripción escritura cancelación hipoteca Ficha Predial No. 079IT4MCACAQCYCY **- ENVIADA AL INVIAS -** 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 63-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003810 Remisión proyección "Autorización para la inscripción de la escritura pública número 305 del 16 de febrero de 2024 otorgada en la Notaria Cuarta de Armenia que contiene el ACTO DE CANCELACIÓN POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA vinculada al folio de matrícula inmobiliaria 280-9928- expediente 079IT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 64-04-24/1913-2020

Envío Acta de Modificación de costos de Interventoría No. 12 y Reprogramación al Plan de cargas de Interventoría No. 12 por actualización de sueldos y tarifas. - **ENVIADA AL INVIAS** - 11/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 65-04-24/1913-2020

Solicitud de estado de pagos prediales **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 12/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 66-04-24/1913-2020

Remisión avalúos expediente 048IT4MCACAQCYC - 049IT4MCACAQCYC y 068DT4MCACAQCYC para contar con visto bueno de no objeción**. - ENVIADA AL INVIAS** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 67-04-24/1913-2020

Respuesta a comunicación CSCMQ003973 avalúos 048IT4, 049IT4 y 068DT4. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 68-04-24/1913-2020

Remisión Oferta Formal de Compra e Inscripción de la Ficha Predial No. 040DT2MCACAQCYC. **- ENVIADA AL INVIAS** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 69-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003974 Remisión proyección de UNA (01) oferta formal de compra y UNA (01) INSCRIPCIÓN DE OFERTA correspondiente al expediente 040DT2MCACAQCYC **.- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 70-04-24/1913-2020

Remisión Aviso para notificación personal de la Oferta Formal de Compra No. 2023S-VBOG-029065 del 15/12/2023 Ficha Predial No. 042IT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL INVIAS** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 71-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003986 Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. AZDIGITAL 2023S-VBOG-029065 del 15 de diciembre de 2023 correspondiente al expediente predial No. 042IT4MCACAQCYC. **ENVIADA AL CONTRATIST**A - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 72-04-24/1913-2020

Remisión Aviso para notificación personal de la Oferta Formal de Compra No. SS 44519 del 01/08/2023 Ficha Predial No. 086DT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL INVIAS** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 73-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003987 Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. 44519 del 01 de agosto de 2023 correspondiente al expediente predial No. 086DT4MCACAQCYC - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 15/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 74-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VQUI-018719 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026131 RESPUESTA A SOLICITUD RETIRO PORTICO PR1+505 **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 75-04-24/1913-2020

Respuesta al comunicado CSCMQ003724 Radicado 2060 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 32 del mes de enero 2024 - **ENVIADA AL CONTRATIST**A - 16/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 76-04-24/1913-2020

Respuesta al comunicado CSCMQ003807 Radicado 2127 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 33 de febrero 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 77-04-24/1913-2020

Respuesta al comunicado CSCMQ003903 Radicado 2208 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 34 de marzo 2024. **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 78-04-24/1913-2020

Solicitud respuesta a comunicados 2024S-VBOG-016894 y 2024S-VBOG-017563. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 79-04-24/1913-2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Remisión proyección de dos (02) ofertas formales de compra y dos (02) INSCRIPCIONES DE OFERTA correspondientes a los expedientes 032IT4MCACAQCYC Y 073IT4MCACAQCYC **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 11-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003983

Entrega de prorrogas de Permisos de Aprovechamiento Forestal - **RECIBIDA CONTRATISTA** - 11-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003979

Acta de obra No 37 mes de marzo de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 11-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003984

RADICADO ENTRADA 2024E-VUVRAZ-030307 - **RECIBIDA INVIAS** - 12-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-020741

Requerimiento concepto carga Puente Piedras de Moler PR 9+0595 Ruta Nacional 25VL09 **- RECIBIDA INVIAS** - 12-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-020797

Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. AZDIGITAL 2023S-VBOG-029065 del 15 de diciembre de 2023 correspondiente al expediente predial No. 042IT4MCACAQCYC. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 12-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003986

Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. 44519 del 01 de agosto de 2023 correspondiente al expediente predial No. 086DT4MCACAQCYC..- **RECIBIDA CONTRATISTA** - 12-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003987

Entrega de Plan de Inversión V8 ajustado para revisión y aprobación - **RECIBIDA CONTRATISTA** - 12-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003988

Respuesta oficio IAS 2521 Derecho de petición Gloria Cecilia Molina Alarcón, PQRS 213 - **RECIBIDA CONTRATISTA** - 15-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003990

Respuesta oficio IA-2524, evidencias de cumplimiento de lo establecido en el documento PAGA Tramo - **RECIBIDA CONTRATISTA** - 15-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003989

No se realiza Comité de Obra.

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Continúan actividades para la ampliación de la calzada. Explanación + Granulares + Demoliciones.

2. OBRA: Continúa instalación de bordillos prefabricados.

3. OBRA: En el sector del Retorno 2, continúan suspendidas actividades.

4. SOCIAL: OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3, inactiva.

5. AMBIENTAL: Se continúa aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

6. OBRA: Continúa instalación de tubería de 36" calzada derecha.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Continúa excavación y construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector La María.

2. OBRA: Continúa alistamiento de acero de refuerzo para caisson en el sector de la Calzada en Voladizo.

3. OBRA: Inactivos trabajos para muros en el sector de Patio Bonito. (Pendiente zarpas y vástagos de módulos 1 y 2).

4. OBRA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para vigas de Calzada en Voladizo. Inactivo

5. OBRA: Continúa suspendida instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para barreras de tráfico, sector La María.

6. OBRA: Instalación de acero de refuerzo y formaleta para pantallas de protecccion vía existene en Calzada en Voladizo.

7. OBRA: Continúa construcción de filtro y predaplén Sector La María.

8. OBRA: Se realiza tensionamiento de cables en pantallas de protección vía existente en Calzada en Voladizo.

9. OBRA: Inicia la llegada a obra de la estructura metálica para la calzada en voladizo.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro; y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación calzada nueva.

2. OBRA: Avanzar con la instalación de bordillos prefabricados.

3. OBRA: Reactivar los trabajos en la OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

4. AMBIENTAL: Finalizar aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

5. OBRA: Finalizar instalación de tubería de 36" calzada derecha.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Finalizar la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Avanzar con excavación y construcción de anillos para caisson en el sector de LA MARÍA.

3. OBRA: Avanzar con el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.

4. OBRA: Reactivar el armado y fundida de vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.

5. OBRA: Continuar la construcción de filtro y pedraplén en el sector de LA MARÍA.


6. OBRA: Continuar con la instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para pantallas de protecccion vía existene en CALZADO EN VOLADIZO.

7. OBRA: Reactivar las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector CALZADA EN VOLADIZO.

8. OBRA: Continuar con el tensionamiento de los cables muro pantalla de protección, sector CALZADA EN VOLADIZO.

9. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación y Conformación Primera Capa Sub Base Granular para Estructura de Vía Armenia Montenegro



Instalación y Conformación Segunda Capa Sub Base Granular para Estructura de Vía Armenia Montenegro



Construcción Terraplén Sector La María Armenia Calarcá

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.
Se envió Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de practica de los ensayos necesarios para la correcta elaboración del diagnóstico del puente piedras de moler, de acuerdo con la obligación asumida en el modificatorio No. 4 del Contrato de obra No. 1904 de 2020.

FIRMA
NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**
Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25-abr-24** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO** SEMANA No.: **161** del **19-abr-24** al **25-abr-24** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **KM A REHABILITAR: 40,43 / KM A CONSTRUIR: 6,8 / PUENTES: 1**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **SE CONSTRUIRÁ LA SEGUNDA CALZADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA Y CALARCÁ, Y ARMENIA Y MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. YA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO) Y CARTAGO (VALLE) SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE.**

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)			INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1904-2020	VALOR INICIAL:	$ 87.906.264.713,00	CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5.999.975.010,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 46.013.380.366,00	FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 5.005.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 115.050.417.409,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 11.004.975.010,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 56.770.567.203,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 1.560.026.576,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 21.650.028.698,90			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.560.026.576,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 35.120.538.504,10			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.271.763.478	$ 820.000.000	$ 12.650.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.266.171.609	$ 358.874.836	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 5.591.869	$ 461.125.164	$ 12.650.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 3.500.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	$ 86.211.094
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 3.413.788.906

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 62.676.385.210	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 50.840.660.985	72,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.710.562.423	67,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.130.098.562)	-4,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.138.764.693	18,70%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.840.660.985,20	72,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.710.562.423,30	67,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.130.098.561,90)	-4,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 109.839.359,00	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 86.989.896,00	0,12%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **18-abr-24**
PERIODO FACTURADO: **mar-24**
VALOR FACTURA: **$ 160.181.712,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

VR CONTRATO INTER:	$ 5.999.975.010	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.823.156.828	130,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.591.118.506	126,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **19-abr-24**
PERIODO FACTURADO: **mar-24**
VALOR FACTURA: **$ 104.114.780,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 56.770.567.203
Amortizado $	$ 21.650.028.699
Saldo $	$ 35.120.538.504

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,24
Acumulado:	0,10

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.560.026.576
Amortizado $	$ 1.560.026.576
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % **62,46%** Avance o Atraso Físico % **-7,34%**
Meta Física Ejecutada % **55,13%**

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
OBRA BÁSICA	Km	47,23	2021		Prog	0,50	1,69		2,19	62,46%
					Ejec	0,39	1,67		2,06	58,87%
* **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					
* **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19**	%	100	2021		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **CALARCA - ARMENIA**
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: **ARMENIA - MONTENEGRO - ALCALÁ- CARTAGO**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto asfáltico:	1	
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto:	1	1
Retroexcavadora sobre oruga:	2	2
Motoniveladora:	2	1
Compactador vibratorio	2	2
Compactador neumático	2	1
Volqueta	10	6
Otros		4
Total	**20**	**17**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Portobelo (Cartago)	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN: Latinco (Vía La Paila)	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO

OBSERVACIONES: Se suspende la etapa de mantenimiento. Avanza la etapa constructiva. El contratista trae la mezcla asfáltica de la planta de LATINCO y el material pétreo de AGREGADOS ÉXITO. Interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos correspondientes a los permisos ambientales de cada uno de los proveedores que éste seleccione. Mediante documento PAGA el contratista hace entregade los mismos para los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro y Quimbaya Cartago. Revisado por interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: 1. Se realiza reunión entre Contratista e Interventoría para revisión de avances semanales en las actividades de gestión ambient al del Contrato de Obra y elaboración del EIA Armenia Calarcá y Armenia Montenegro. **2**. Contratista remite a la Interventoría mediante correo electrónico las observaciones realizadas por la *CRQ* a los formatos de convenio para el *Pago* por *Servicios Ambientales* como medida compensatoria de la *Resolución 159 de 2022* (permiso de aprovechamiento forestal). **3.** Contratista remite a la Interventoría mediante correo electrónico el radicado de atención al requerimiento de información adicional realizado por la CRQ para el trámite de ocupación de cauce sobre la quebrada San Felipe. **4.** Interventoría remite mediante correo electrónico a la *Subdirección de Sostenibilidad* la matriz actualizada de los permisos ambientales requeridos por el Contrato de Obra, según solicitud de esta dependencia. **5.** Interventoría remite oficio a la *Subdirección de Sostenibilidad* dando respuesta a su requerimiento respecto a la trazabilidad del *Trámite de Licencia Ambiental* del tramo Armenia Calarcá.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: 1. Interventoría solicita mediante oficio al contratista nuevamente el cumplimiento a lo establecido en el PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	74	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	31	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **120**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Armenia: Barrio La Florida Calle 19 # 4-55
Montenegro: Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana. **PQR:** 214, **ABIERTAS:** 9, **CERRADAS:** 205. AV Armenia Montenegro (121), Armenia Calarcá (111), Quimbaya Cartago (36).

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **Armenia Calarcá:** 142 gestiones prediales. **Armenia Montenegro:** 90 gestiones prediales.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 134 Interventoría (134 VB SS INVIAS)
AVALÚOS APROBADOS: 114 Interventoría (114 VB SS INVIAS)
PREDIOS ADQUIRIDOS: 21 Mejoras.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de practica de los ensayos necesarios para la correcta elaboración del diagnóstico del puente piedras de moler, de acuerdo con la obligación asumida en el modificatorio No. 4 del Contrato de obra No. 1904 de 2020. **- ENVIADA AL INVIAS -** 17/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 80-04-24/1913-2020

Solicitud entrega de extracto, consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Marzo de 2024. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 17/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 81-04-24/1913-2020

Respuesta oficio CSCMQ003988 Entrega Plan de Inversión social versión 8 ajustado para revisión y aprobación . **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 17/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 82-04-24/1913-2020

Apremio por incumplimiento en las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020 **- ENVIADA ALINVIAS**- 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 83-04-24/1913-20

Radicación plan de inversión social versión 8. **- ENVIADA AL INVIAS** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 84-04-24/1913-20

Informe semanal de Interventoría No. 160. **- ENVIADA AL INVIAS** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 85-04-24/1913-20

APREMIO por afectación al patrimonio arqueológico de la nación **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 86-04-24/1913-2020

Incumplimientos reiterativos en el área SST. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 87-04-24/1913-2020

Apremio por incumplimiento a las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 88-04-24/1913-2020

Traslado oficio Invías 2024S-VBOG-016186. Observaciones informe de sostenibilidad No. 1 y 3. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 89-04-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003405– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 31. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 90-04-24/1913-2020

Remisión Ofertas Formales de Compra e Inscripciones de las Fichas Prediales Nos. 032IT4MCACAQCYC y 073IT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL INVIAS** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 91-04-24/1913-20

Respuesta comunicado CSCMQ003983 Remisión proyección de dos (02) ofertas formales de compra y dos (02) INSCRIPCIONES DE OFERTA correspondientes a los expedientes 032IT4MCACAQCYC Y 073IT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 92-04-24/1913-2020

Respuesta comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto 1904 **- ENVIADA AL INVIAS -** 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 93-04-24/1913-20

Reiteración a requerimiento para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha**.- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 94-04-24/1913-2020

Respuesta al oficio 2024S-VBOG-015824. Respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-001086 CO 1904-2020 CI 1913-2020. **- ENVIADA AL INVIAS** - 19/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 95-04-24/1913-20

Solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 38 mes de Abril de 2024.**.- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 96-04-24/1913-2020

Solicitud diligenciamiento reporte DANE IPOC 1er trimestre año 2024.- **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 97-04-24/1913-2020

Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por el incumplimiento al Programa de Inversiones aprobado y vigente del mes de marzo de 2024. - **ENVIADA AL INVIAS -** 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 98-04-24/1913-20

Reiteración Apremio por incumplimiento a las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020. (Pagos de seguridad social y salarios) **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 99-04-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003838 – Observaciones al informe de sostenibilidad No. 32. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 100-04-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003839– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 33 **-. ENVIADA AL CONTRATISTA** - 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 101-04-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003840– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 34. - **ENVIADA AL CONTRATISTA -** 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 102-04-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003843– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 35. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 103-04-24/1913-2020

Oficio CSCMQ003317 – Reiteración respuesta a observaciones al informe de sostenibilidad No. 30. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 22/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 104-04-24/1913-2020

Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica mes de abril **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 105-04-24/1913-2020

Remisión preacta predial 37 para visto bueno de no objeción - Alcance a radicado 2024E-VUVRAZ-032079 **- ENVIADA AL INVIAS** - 23/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 106-04-24/1913-20

Remisión comunicado 2024S-VBOG-022952 - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 107-04-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VQUI-022999 OBRAS PUENTE SAN FELIPE. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/04/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 108-04-24/1913-2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Atención comunicados IA-2499 del 26 de marzo de 2024 – IA-2541 del 08 de abril de 2024 respuesta a comunicado DEFENSORIA DEL PUEBLO VW 2024031821-29 **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 17-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003997

Entrega de informe mensual social mes de marzo de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 17-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003992

Atención comunicados IA-2501 del 26 de marzo de 2024 - 2024S-VBOG-016894 del 2024-03-23 – IA 2586 del 16 de abril de 2024 NO VIABILIDAD PREACTA No. 36 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 19-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4008

Atención al comunicado IA 2573 del 12 de abril de 2024 LISTADO DE PAGOS **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 19-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4010

Programación obras de mantenimiento sector Montenegro **–** Alcalá **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 19-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4014

Alcance comunicado CSCMQ003977 del 10 de abril de 2024 PREACTA PREDIAL No. 37 **- RECIBIDA CONTRATISTA** 19-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4009

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-031908 **- RECIBIDA INVIAS -** 19-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-022991

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032165 **- RECIBIDA INVIAS** - 19-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-022994

Remisión proyección de MINUTAS PARA ESCRITURACION expedientes 012DT1MCACAQCYC - 013DT1MCACAQCYC - 014DT1MCACAQCYC. - **RECIBIDA CONTRATISTA -** 20-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4011

Respuesta oficio IA-2583 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 32 del mes de enero 2024 ajustados **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 20-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4006

Respuesta oficio IA-2584 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 33 del mes de febrero 2024 ajustados **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 20-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4007

Solicitud desembolso de anticipo No.57 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4016

Remisión FICHAS PREDIALES Y ESTUDIOS DE TITULOS_ALCANCE expedientes 028IT4MCACAQCYC Y 029IT4MCACAQCYC. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4017

Plan de contingencia su comunicado IA-2551 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4018

Atención comunicado IA2484 del 21 de marzo de 2024 - Informe Ejecutivo No. 34 Gestión y Adquisición Predial mes de marzo de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4019

Atención Comunicado IA – 2513 del 02 de abril de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4020

Solicitud apoyo a gestiones prediales ante la Subdirección de Sostenibilidad **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4021

Solicitud anulación aprobación desembolso anticipo No.51 – Orden 122 (Compra de acero), aprobada mediante comunicado IA-2479 del 19 de Marzo de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 21-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4015

Solicitud de desembolso de anticipo No. 58 (Adquisición Predial) **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 22-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4023

Entrega Hoja de vida Especialista Sostenibilidad **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 22-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ43980

Respuesta oficio IA-2585 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 34 del mes de marzo 2024 ajustados **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 22-04-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ4012

Adición No. 5 y Prórroga No. 7 al Contrato No. 1904 de 2020. Actualizavión Póliza de Cumplimiento No. 64457. Compañía Aseguradora Chubb Seguros Colombia. - **RECIBIDA INVIAS** - 15-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-023079

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032029 **- RECIBIDA INVIAS** - 15-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-021528

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-029513 - **RECIBIDA INVIAS** - 15-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-021530

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-031921 - **RECIBIDA INVIAS** - 15-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-021926

ALCANCE A RADICADO 2024S-VBOG-021659 DE ABRIL 16 DE 2024 - **RECIBIDA INVIAS** - 18-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-022507

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032165 **- RECIBIDA INVIA**S - 18-04-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VQUI-022758

RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-032858 **- RECIBIDA INVIAS** - 18-04-2024. Respuesta OF. A 2024S-VBOG-022952

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-031851 - **RECIBIDA INVIAS** - 19-04-2024. Respuesta OF. A2024S-VQUI-022989

OBRAS PUENTE SAN FELIPE VÍA QUIMBAYA - ALCALÁ **- RECIBIDA INVIAS** - 19-04-2024. Respuesta OF. 2024S-VQUI-022999

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-033895 **- RECIBIDA INVIAS** - 22-04-2024. Respuesta OF. 024S-VQUI-023415

Se realiza Comité de Obra, jueves 25-abr-24

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Continúan actividades para la ampliación de la calzada. Explanación + Granulares + Demoliciones.

2. OBRA: Continúa instalación de bordillos prefabricados PR1+940 / PR2+160.

3. OBRA: En el sector del Retorno 2, continúan suspendidas las actividades.

4. SOCIAL: En la OPC del Polideportivo La Cecilia Etapa 3, continúan suspendidas las actividades.

5. AMBIENTAL: Se continúa aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

6. OBRA: Continúan actividades en alcantarilla PR1+835, calzada derecha.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Continúa excavación y construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector La María.

2. OBRA: Continúa alistamiento de acero de refuerzo para caisson en el sector de la Calzada en Voladizo.

3. OBRA: Inactivos trabajos para muros en el sector de Patio Bonito. (Pendiente zarpas y vástagos de módulos 1 y 2).

4. OBRA: Suspendida la instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para vigas de Calzada en Voladizo.

5. OBRA: Suspendida la instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para barreras de tráfico, sector La María.

6. OBRA: Continúa instalación de acero de refuerzo y formaleta para pantallas de protección vía existene en Calzada en Voladizo.

7. OBRA: Continúa construcción de predaplén en el Sector de La María.

8. OBRA: Se suspende tensionamiento de cables en pantallas de protección vía existente en Calzada en Voladizo.

9. OBRA: Se avanza con la instalación de estructura metálica (vigas y riostras) entre Ejes #1 y #2 de la calzada en voladizo.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro; y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación calzada nueva.

2. OBRA: Avanzar con la instalación de bordillos prefabricados

3. OBRA: Reactivar los trabajos en la OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

4. AMBIENTAL: Finalizar aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.

5. OBRA: Finalizar trabajos en alcantarilla calzada derecha.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Finalizar la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Avanzar con excavación y construcción de anillos para caisson en el sector de LA MARÍA.

3. OBRA: Avanzar con el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.

4. OBRA: Reactivar el armado y fundida de vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.

5. OBRA: Continuar la construcción de pedraplén en el sector de LA MARÍA.

6. OBRA: Continuar con la instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para pantallas de protecccion vía existene en CALZADO EN VOLADIZO.


7. OBRA: Reactivar las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector CALZADA EN VOLADIZO.

8. OBRA: Reactivar el tensionamiento de los cables muro pantalla de protección, sector CALZADA EN VOLADIZO.

9. OBRA: Avanzar con la instalación de la estructura metálica, sector CALZADA EN VOLADIZO.

10. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación Estructura Metálica entre Ejes #1 y #2 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Retiro de Vegetación producto de Tala y Explanación MD para la ampliación de CD Armenia Montenegro



Cortes y Excavación para Instalación de Bordillo MI CD Armenia Montenegro

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.

Se realizó Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por el incumplimiento al Programa de Inversiones aprobado y vigente del mes de marzo de 2024.

FIRMA

NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 2
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO No. 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Torre iluminación	Doosan / 2009	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta	Kenworth /2013	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta	International / 2015	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta	International / 2010	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta	International	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta	International	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Volqueta	Kenworth	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	
Volqueta	Kenworth	7 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Carro tanque	Kenworth	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Irrigador	N/A	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Finisher	Dinapac / 2018	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Retrocargador	Caterpillar / 2019	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vibrocompactador / D	HAMM / 2021	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vibrocompactador / M	Cat / 2011	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Compactador de llanta	HAM M / 2021	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Fresadora	Wirtgen / 2006	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Excavadora de oruga	CAT /2012	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Excavadora de oruga	CAT	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	
Excavadora de oruga	Hyundai / 2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Bulldozer	CAT / 2010	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Motoniveladora	CAT / 2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Mula	Shacman / 2021	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Barredora	Terramite / 2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Mini Cargador	BobCat	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Compresor	ATLAS COPCO/2016	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
Compresor	ATLAS COPCO/2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
Compresor	Ingersoll Rand / 2011		Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
Perforadora	Bereta T-25	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
Bomba Estacionaria	Schwing ST 500	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Grúa PH	Link Bell	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
Grúa PH	Lorain MC-450	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**0**
			TOTAL ACTIVO	**11**	**16**	**16**	**16**	**11**	**11**	**0**	**17**	**15**	**15**	**10**	**10**	**11**	**0**	**14**	**14**	**14**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**
			TOTAL EN REPARACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TOTAL INACTIVO	**20**	**15**	**15**	**15**	**20**	**20**	**31**	**14**	**16**	**16**	**21**	**21**	**20**	**31**	**17**	**17**	**17**	**25**	**25**	**25**	**31**	**25**	**25**	**23**	**23**	**23**	**23**	**31**	**23**	**23**	**0**

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,00	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9,00	30%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0,00	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	21,00	70%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

1. Inactividad: Algunos domingos y festivos sin programación. No se programan algunas actividades en días hábiles.

2. Reparación: Se le solicita al contratista programar mantenimientos periódicos a los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Jorge Eliecer Santamaria González
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-38738 QND

Firma

Nombre: Andrés Eduardo Gaviria
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-39993 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 3
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-6

CÓDIGO	I-MN1-IN-15-MSE-FR-22-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-mar-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUNIDÍO

CONTRATO DE OBRA No: 1904-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24

PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA / COLPATRIA ARP / POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO QUINDÍO / COMFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
2	CAMILO RENTERIA RENTERIA	CC 1004678594		$ 1.340.152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.340.152	$ 93.300	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 53.700	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 214.500	$ 111.700	$ -	$ -	VSP - VST
3	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	CC 1005101436		$ 1.464.229	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.464.229	$ 102.000	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1063076911	$ 58.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 234.300	$ 58.600	$ -	$ -	VSP - VST
4	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	CC 1005278956		$ 3.131.062	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.131.062	$ 218.000	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 125.300	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 501.000	$ 125.300	$ -	$ -	VSP - VST
5	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	CC 1005769823		$ 806.427	x	x	x	x	x	x	x	x																								CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 806.427	$ 56.200	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 32.300	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 129.100	$ 104.500	$ -	$ -	VST
6	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	CC 1006283424		$ 1.487.370	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.487.370	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 59.500	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 238.000	$ 39.600	$ -	$ -	VST
6	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	CC 1006283424		$ 679.747																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.060.744	$ 47.400	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 27.200	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 108.800	$ 27.200	$ -	$ -	VST
7	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	CC 10186187		$ 1.339.761	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.339.761	$ 93.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 53.600	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 214.400	$ 53.600	$ -	$ -	VSP - VST
9	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	CC 10189699		$ 1.360.505	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.360.505	$ 59.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 54.500	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 217.700	$ 54.500	$ -	$ -	VSP - VST
10	JUAN CARLOS VALENCIA MARIN	CC 1022338836		$ 1.450.399	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.450.399	$ 101.000	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 58.100	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 232.100	$ 58.100	$ -	$ -	VSP - VST
11	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	CC 1045673940		$ 2.009.521	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.009.521	$ 139.900	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 80.400	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 321.600	$ 80.400	$ -	$ -	VST
12	EDUARDO ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ	CC 1047362008		$ 1.487.048	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.487.048	$ 103.500	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 59.500	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 238.000	$ 59.500	$ -	$ -	VSP - VST
13	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	CC 1054991882		$ 1.414.096	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.414.096	$ 98.500	v	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 56.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 226.300	$ 56.600	$ -	$ -	VSP - VST
14	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	CC 1059913459		$ 1.742.953	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.742.953	$ 121.400	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 69.800	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 278.900	$ 69.800	$ -	$ -	VST
15	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	CC 1061738630		$ 2.333.776	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.333.776	$ 162.500	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1063076911	$ 93.400	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 373.500	$ 93.400	$ -	$ -	VSP - VST
16	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	CC 1061772217		$ 2.108.688	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.108.688	$ 146.800	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1063076911	$ 84.400	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 337.400	$ 105.500	$ -	$ -	VST
18	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	CC 1069258030		$ 3.158.678	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.158.678	$ 219.900	V	(EPS017) FAMISANAR EPS	1063076911	$ 126.400	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 505.400	$ 126.400	$ -	$ -	VST
19	YSAI MENA QUEJADA	CC 1077445099		$ 2.685.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.685.000	$ 186.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 107.400	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 429.600	$ 107.400	$ -	$ -	
20	SAMMY JHOAN ROMO MORA	CC 1087047375		$ 2.259.574	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.259.574	$ 157.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 90.400	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 361.600	$ 90.400	$ -	$ -	VST
22	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	CC 1090272607		$ 1.561.037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.561.037	$ 108.700	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 62.500	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 249.800	$ 62.500	$ -	$ -	VSP - VST
24	JORGE ANDRES SOTO OSA	CC 1094878877		$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 4.000.000	$ 278.400	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 160.000	(231001) COLFONDOS	1063076911	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
26	JEFFERSON PRIMERO GIL	CC 1094933618		$ 1.487.325	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.487.325	$ 64.700	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 59.500	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 238.000	$ 59.500	$ -	$ -	VSP - VST
27	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	CC 1094945536		$ 2.988.340	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.988.340	$ 208.000	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 119.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 478.200	$ 119.600	$ -	$ -	VSP - VST
29	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	CC 1094951747		$ 2.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.300.000	$ 160.100	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 92.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	RET
30	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	CC 1094979055		$ 2.312.685	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.312.685	$ 161.000	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 92.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 370.100	$ 92.600	$ -	$ -	VSP - VST
31	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	CC 1095923231		$ 1.443.484	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.443.484	$ 100.500	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 57.800	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 231.000	$ 57.800	$ -	$ -	VAC
33	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	CC 1096035620		$ 2.540.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.540.000	$ 176.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 101.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 406.400	$ 101.600	$ -	$ -	
34	DIEGO FRANKY MORALES	CC 1096646554		$ 2.007.186	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.007.186	$ 139.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 80.900	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 321.200	$ 80.300	$ -	$ -	VSP - VST
35	JHON FABER PINEDA NARANJO	CC 1097032743		$ 303.334	x	x	x	x	x	x	x																									CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 303.334	$ 13.200	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1063076911	$ 12.200	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 48.600	$ 12.200	$ -	$ -	IGE
36	JHON FABER PINEDA NARANJO	CC 1097032743		$ 996.667								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 996.667	$ -	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1063076911	$ 39.900	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	IGE
39	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	CC 1097033773		$ 1.550.665	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.550.665	$ 67.500	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 62.100	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 248.200	$ 62.100	$ -	$ -	VSP - VST
40	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	CC 1097388408		$ 1.804.787	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.804.787	$ 78.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	10630796911	$ 72.200	(230301) PORVENIR	10630796911	$ 288.800	$ 72.200	$ -	$ -	VSP - VST
42	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	CC 1097400986		$ 2.067.553	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.067.553	$ 144.000	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 82.800	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 330.900	$ 82.800	$ -	$ -	VSP - VST
43	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	CC 1097401771		$ 2.928.870	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.928.870	$ 203.900	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 117.200	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 468.700	$ 117.200	$ -	$ -	VSP - VST
44	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	CC 1097404167		$ 2.807.083	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.807.083	$ 195.000	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 112.100	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 448.200	$ 112.100	$ -	$ -	VSP - VST
45	RAMIRO GIRALDO SALGADO	CC 1097725213		$ 651.383	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 651.383	$ 45.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 58.300	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 229.600	$ 57.400	$ -	$ -	VSP - VST
46	DANIEL RICARDO MANCILLA SANABRIA	CC 1097730801		$ 1.053.599	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.053.599	$ 73.400	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 42.200	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 168.600	$ 50.600	$ -	$ -	VSP - VST
48	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	CC 1105613613		$ 2.540.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.540.000	$ 176.800	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 101.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 406.400	$ 101.600	$ -	$ -	
49	JESSICA LENIS CORTES	CC 1105786563		$ 1.758.803	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.758.803	$ 122.500	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 70.400	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 2.818.500	$ 70.400	$ -	$ -	VSP - VST
50	JUAN CARLOS PECOPAQUE PEÑALOZA	CC 1109413174		$ 1.583.165	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.583.165	$ 110.200	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 63.400	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 253.400	$ 63.400	$ -	$ -	VSP - VST
52	ALEXANDER SALGADO CHINCHILLA	CC 1110556668		$ 2.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.000.000	$ 139.200	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 80.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
54	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	CC 1115188381		$ 1.966.423	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.966.423	$ 136.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 78.700	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 314.700	$ 78.700	$ -	$ -	VST
55	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	CC 1115192563		$ 130.001	x	x	x																													CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 130.001	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 5.300	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 20.900	$ 5.300	$ -	$ -	VSP
55	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	CC 1115192563		$ 1.202.846				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.202.846	$ 52.400	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 48.200	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 192.500	$ 48.200	$ -	$ -	VSP
56	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	CC 1121960600		$ 2.368.696	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.368.696	$ 164.900	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 94.800	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 37.900	$ 94.800	$ -	$ -	VSP - VST
57	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	CC 13992606		$ 12.425.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 12.425.000	$ 864.800	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 497.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 2.112.400	$ 497.000	$ -	$ -	
58	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	CC 13993715		$ 1.756.383	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.756.383	$ 76.500	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 70.300	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 281.100	$ 70.300	$ -	$ -	VSP - VST
60	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	CC 15402493		$ 1.450.399	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.450.399	$ 101.000	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 58.100	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 232.100	$ 58.100	$ -	$ -	VSP - VST
63	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	CC 18370393		$ 1.156.055	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.156.055	$ 50.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 46.300	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 185.000	$ 46.300	$ -	$ -	VSP - VST
63	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	CC 18370393		$ 219.479	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 219.479	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ -	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 35.200	$ -	$ -	$ -	VSP - VST
64	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	CC 18371667		$ 1.751.196	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.751.196	$ 121.900	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 70.100	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 280.200	$ 70.100	$ -	$ -	VSP - VST
65	NELSON PRADA RODRIGUEZ	CC 18393244		$ 2.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.500.000	$ 174.000	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 100.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
66	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	CC 18393885		$ 2.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.500.000	$ 174.000	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 100.000	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
67	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	CC 18397303		$ 2.337.101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.337.101	$ 162.700	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 93.500	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 374.000	$ 93.500	$ -	$ -	VST
68	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	CC 18399413		$ 2.056.117	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.056.117	$ 143.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 82.300	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 329.000	$ 82.300	$ -	$ -	VST
69	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	CC 18399494		$ 2.010.638	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.010.638	$ 140.000	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 80.500	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 321.800	$ 80.500	$ -	$ -	VST
71	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	CC 18400055		$ 1.777.127	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.777.127	$ 123.700	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 71.100	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 284.400	$ 71.100	$ -	$ -	VSP - VST
72	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	CC 18400670		$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 4.000.000	$ 278.400	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 160.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
73	JULIO CESAR FERNANDEZ NIETO	CC 18400741		$ 1.448.670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.448.670	$ 63.100	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 58.000	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 231.800	$ 58.000	$ -	$ -	VSP - VST
	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	18.400.852		$ 1.381.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.381.782	$ 96.200	V	NUEVA EPS	1063076911	$ 55.300	PROTECCION	1063076911	$ 221.100	$ 55.300			
74	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	CC 18401938		$ 1.453.856	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.453.856	$ 101.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 58.200	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 232.700	$ 58.200	$ -	$ -	VSP - VST
	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	CC 18419903		$ 1.546.515	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.546.515	$ 107.700	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 61.900	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 247.500	$ 61.900	$ -	$ -	VAC
77	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	CC 18497205		$ 1.504.335	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.504.335	$ 104.800	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 60.200	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 240.700	$ 60.200	$ -	$ -	VSP - VST
78	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	CC 24585281		$ 3.240.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.240.000	$ 225.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 129.600	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 518.400	$ 129.600	$ -	$ -	
80	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	CC 24814797		$ 216.667	x	x	x	x	x																											CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 216.667	$ -	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 8.700	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	VAC
81	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	CC 24814797		$ 1.083.334						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.083.334	$ 75.500	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 43.400	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 173.400	$ 43.400	$ -	$ -	VSP
82	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	CC 38211167		$ 2.303.834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.303.834	$ 160.400	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 92.200	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 368.700	$ 92.200	$ -	$ -	
82	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	CC 38211167		$ 701.167																								x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 701.167	$ -	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	163076911	$ 28.100	(230301) PORVENIR	163076911	$ 112.200	$ 28.100	$ -	$ -	
83	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103		$ 390.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 390.000	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 15.600	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 62.400	$ 15.600	$ -	$ -	IGE
84	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103		$ 346.667										x	x	x	x	x	x	x	x															CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 346.667	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 13.900	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 55.500	$ 13.900	$ -	$ -	IGE
85	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103		$ 606.667																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 606.667	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 24.300	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 97.100	$ 24.300	$ -	$ -	IGE
87	YOLIMA TAFUR VERA	CC 41936122		$ 3.040.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.040.000	$ 211.600	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 121.600	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 486.400	$ 121.600	$ -	$ -	
87	YOLIMA TAFUR VERA	CC 41936122		$ 760.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 760.000	$ -	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 30.400	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 121.600	$ 30.400	$ -	$ -	
88	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	CC 4752358		$ 1.850.266	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.850.266	$ 128.800	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 74.100	(231001) COLFONDOS	1063076911	$ 296.100	$ 74.100	$ -	$ -	VST
89	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	CC 52213840		$ 3.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.500.000	$ 243.600	V	(EPS005) EPS SANITAS	1063076911	$ 140.000	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
91	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	CC 6112116		$ 1.434.840	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.434.840	$ 99.900	V	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	1063076911	$ 57.400	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 229.600	$ 57.400	$ -	$ -	VAC
93	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	CC 63560204		$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	x	x	xx		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 4.000.000	$ 278.400	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 160.000	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	VAC
96	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	CC 7554087		$ 5.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 5.000.000	$ 348.000	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 200.000	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 800.000	$ 200.000	$ -	$ -	
97	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	CC 78323199		$ 2.070.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.070.000	$ 144.100	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1063076911	$ 82.800	(230201) PROTECCION	1063076911	$ 331.200	$ 82.800	$ -	$ -	
98	ANDRES RICARDO ESPITIA VARGAS	CC 79609337		$ 1.721.063	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.721.063	$ 189.400	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 108.900	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 435.400	$ 108.900	$ -	$ -	VST

CÓDIGO	?I-MN1-IN-15- MSE-FR-22-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-mar-24 (Día / Mes / Año)

99	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	CC 80242252		$ 2.894.361	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.894.361	$ 201.500	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 115.800	(231001) COLFONDOS	1063076911	$ 463.100	$ 115.800	$ -	$ -	VST
100	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	CC 82260401		$ 2.138.084	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.138.084	$ 93.100	V	(EPS018) S.O.S EPS	1063076911	$ 85.600	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 342.100	$ 85.600	$ -	$ -	VSP - VST
101	OSCAR ORLANDO PIAMBA	CC 89006294		$ 1.648.856	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.648.856	$ 114.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 66.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 293.900	$ 66.000	$ -	$ -	VSP - VST
102	JAIME ALONSO CIFUENTES RODRIGUEZ	CC 89007251		$ 1.623.271	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.623.271	$ 113.000	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 65.000	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 259.800	$ 65.000	$ -	$ -	VSP - VST
104	ROBINSON TIQUE ARAGON	CC 93445125		$ 2.098.404	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.098.404	$ 146.100	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 84.000	(231001) COLFONDOS	1063076911	$ 335.800	$ 84.000	$ -	$ -	VST
105	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	CC 94256740		$ 1.440.026	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.440.026	$ 100.300	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1063076911	$ 57.700	(25-14) COLPENSIONES	1063076911	$ 230.500	$ 57.700	$ -	$ -	VSP - VST
106	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	CC 94279552		$ 1.600.452	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.600.452	$ 111.400	V	(ESSC18) EMSSANAR EPS	1063076911	$ 64.100	(230201) PROTECCION	256100	$ 64.100	$ 83.400	$ -	$ -	VSP - VST
107	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	CC 9738156		$ 1.424.468	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.424.468	$ 99.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1063076911	$ 57.000	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 228.000	$ 57.000	$ -	$ -	VSP - VST
108	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	CC 9771483		$ 1.977.926	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.977.926	$ 137.700	V	(EPS010) EPS SURA	1063076911	$ 79.200	(230301) PORVENIR	1063076911	$ 316.500	$ 79.200	$ -	$ -	VST
	JAVIER ANDRES PINILLA JOVEN	1.075.261.053		$ 2.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.700.000	$ 188.000	V	SALUD TOTAL	1063076911	$ 108.000	PORVENIR	1063076911	$ 432.000	$ 108.000			
114	GALINDO JOSE	6.007.719		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9465623206	$ 52.000	230301	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
115	GAVIRIA CRISTOFE	1.098.150.375		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS005	9465623206	$ 52.000	230301	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
116	JUNCA DORLEY	11.229.030		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9465623206	$ 52.000	25-14	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
117	JUNCA EDNA	1.069.728.877		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9465623206	$ 52.000	230201	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
118	LEON GERMAN	3.159.081		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ESSC18	9465623206	$ 52.000	230301	9465623206	$ 208.000	$ 46.400	$ -	$ -	
120	MARTINEZ BRAYAN	1.005.822.680		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9465623206	$ 52.000	230201	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
122	MOLINA JUAN	70.541.881		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS002	9465623206	$ 52.000	230301	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
123	MORALES GEISON	1.094.935.700		$ 86.667	x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 88.667	$ 6.100	V	EPS010	9465623206	$ 3.500	230301	9465623206	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	
128	RODRIGUEZ EDGAR	6.275.937		$ 13.900	x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 13.900	$ 6.100	V	EPS041	9465623206	$ 3.500	230301	9465623206	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	
129	SUAZO CARLOS	13.993.136		$ 563.334	x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 563.334	$ 39.300	V	EPS037	9465623206	$ 22.600	230301	9465623206	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	
130	TRIANA DANA	1.069.924.028		$ 43.334	x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 43.334	$ 3.100	V	EPS041	9465623206	$ 1.800	230301	9465623206	$ 7.000	$ 1.600	$ -	$ -	
131	TRIANA JOSE	93.337.659		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9465623206	$ 52.000	230301	9465623206	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
135	VALENCIA JHON	7.559.011		$ 86.667	x X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 86.667	$ 6.100	V	EPS010	9465623206	$ 3.500	25-14	9465623206	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	
	TORRES MIKE	1.097.400.287		$ 86.667	X X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 86.667	$ 6.100	V	EPS018	9465623206	$ 3.500	230201	9465623206	$ 13.900	$ 3.500			
	TAFUR JORGE	1094935256		$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS002	9465623206	$ 52.000	230301	9465623206	$ 208.000	$ 52.000			
	SANCHEZ CRISTIAN	1.094.897.602		$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9465623206	$ 52.000	PORVENIR	9465623206	$ 208.000	$ 52.000			
	PARDO BENHUR	18.398.614		$ 86.667	X X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 86.667	$ 6.100	V	NUEVA EPS	9465623206	$ 3.500	COLPENSIONES	9465623206	$ 13.900	$ 3.500			
	HERNANDEZ ANDRES	6.838.463		$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	sura	9465623206	$ 52.000	colpensiones	9465623206	$ 208.000	$ 52.000			
	COLLAZOS DIOMAR	1.108.833.055		$ 86.667	X X	JOTRIANACONSTRUCCIONES SAS	$ 86.667	$ 6.100	v	(EPS037) NUEVA EPS	9465623206	$ 3.500	proteccion	9465623206	$ 13.900	$ 3.500			
136	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	CC 1007555839		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
138	JOEL TOMBE YULE	CC 1061502677		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	70052148	$ 52.000	(25-14) COLPENSIONES	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
139	DAVID CRUZ NOSCUE	CC 1061503867		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
140	MILLER FERNANDO QUIGUANAS PECHENE	CC 1061504253		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ING
141	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	CC 1094728286		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS010) EPS SURA	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
142	XIOMARA MINYELI ROJAS JURADO	CC 1115188608		$ 650.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 650.000	$ 45.300	V	(EPS010) EPS SURA	70052148	$ 26.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
143	ALEXIS RENTERIA GONZALEZ	CC 11813141		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
144	CESAR YHECID CALAMBAS RAMOS	CC 1192729885		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
146	EDGAR PINZON FIERRO	CC 79004849		$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	70052148	$ 52.000	(230301) PORVENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
	JUBENAL MEDINA QUIGUANAS	1.061.498.270		$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASOCIACION INDIGENA	70052148	$ 52.000	COLPENSIONES	70052148	$ 208.000	$ 52.000			
	FERNEY MUSIQUE MUSIQUE	1.067.532.887		$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 80.500	V	ASOCIACION INDIGENA	70052148	$ 52.000	POR VENIR	70052148	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS GIOVANNY CASTELLANOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **63202-109501 QND**

Firma
Nombre: **JULIAN MORENO SÁNZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 7 calle 19-98/ FLORIDA BAJA BARRIO	ARMENIA-QUINDIO	7321572	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9465623206	9465623206	E	2024/04/12	2024/04/15	BANCO DE BOGO A	3	$4,785,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL TRIANA (19 Afiliados)						$15,426,670	$2,468,600			$15,426,670	$617,400			$15,282,003	$611,600			$15,426,670	$1,074,500		$0	$0
Centro de Trabajo: QUIMBAYA (19 Afiliados)						$15,426,670	$2,468,600			$15,426,670	$617,40(			$15,282,003	$611,600			$15,426,670	$1,074,500		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (19 Afiliados)						$15,426,670	$2,468,600			$15,426,670	$617,40(			$15,282,003	$611,600			$15,426,670	$1,074,500		$0	$0
1	CC	1108833055	COLLAZOS DIOMAR	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,50(	CCF43	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
2	CC	6007719	GALINDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1098150375	GAVIRIA CRISTOFE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	PT	6838463	HERNANDEZ ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11229030	JUNCA DORLEY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1069728877	JUNCA EDNA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	3159081	LEON GERMAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1005822680	MARTINEZ BRAYAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	70541881	MOLINA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1094935700	MORALES GEISON	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,50(	CCF43	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
11	CC	18398614	PARDO BENHUR	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,50(	CCF43	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
12	PT	6275937	RODRIGUEZ EDGAR	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,50(	CCF43	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
13	CC	1094897602	SANCHEZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	13993136	SUAZO CARLOS	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,60(	CCF43	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
15	CC	1094935256	TAFUR JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	1097400287	TORRES MIKE	230201	2	$86,667	$13,900	EPS018	2	$86,667	$3,50(	CCF43	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
17	CC	1069924028	TRIANA DANA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,80(	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
18	CC	93337659	TRIANA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,00(	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	7559011	VALENCIA JHON	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,50(	CCF43	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
Total			Afiliados(19)			$15,426,670	$2,468,600			$15,426,670	$617,40(			$15,282,003	$611,600			$15,426,670	$1,074,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 7 calle 19-98/ BARRIO FLORIDA BAJA	ARMENIA-QUINDIO	7321572	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9465623206	9465623206	E	2024/04/12	2024/04/15	BANCO DE BOGOTA	3	$4,785,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$2,468,600	$6,500	$0	$2,475,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$443,800	$1,200	$0	$445,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,581,000	$4,100	$0	$1,585,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$443,800	$1,200	$0	$445,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,074,500	$2,800	$0	$1,077,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,074,500	$2,800	$0	$1,077,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$611,600	$1,600	$0	$613,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$611,600	$1,600	$0	$613,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$617,400	$2,000	$0	$619,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$7,000	$100	$0	$7,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$289,600	$800	$0	$290,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$109,300	$300	$0	$109,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$3,500	$100	$0	$3,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$300	$0	$104,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				19	$4,772,100	$12,900	$0	$4,785,000

2024/04/12 04:35 PM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-23, 11:46:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063076911

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 23/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552		
Total Afiliados	81	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004678594	CAMILO RENTERIA RENTERIA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.340.152	$ 214.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.340.152	$ 53.700	6,960	$ 1.340.152	$ 93.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.791.306	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.200
CC 1005101436	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.464.229	$ 234.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.464.229	$ 58.600	6,960	$ 1.464.229	$ 102.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.464.229	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.500
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.131.062	$ 501.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 3.131.062	$ 125.300	6,960	$ 3.131.062	$ 218.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.131.062	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 969.600
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00		X								X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 806.427	$ 129.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 806.427	$ 32.300	6,960	$ 806.427	$ 56.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.611.356	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.100
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00														X			0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.487.370	$ 238.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.487.370	$ 59.500	0,000	$ 1.487.370	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.100
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 679.747	$ 108.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 679.747	$ 27.200	6,960	$ 679.747	$ 47.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 679.747	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.600
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.339.761	$ 214.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.339.761	$ 53.600	6,960	$ 1.339.761	$ 93.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.339.761	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900
CC 10189699	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.360.505	$ 217.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.360.505	$ 54.500	4,350	$ 1.360.505	$ 59.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.360.505	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.900
CC 1022338836	JUAN CARLOS VALENCIA MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.399	$ 232.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.450.399	$ 58.100	6,960	$ 1.450.399	$ 101.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.450.399	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.300
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.009.521	$ 321.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.009.521	$ 80.400	6,960	$ 2.009.521	$ 139.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.009.521	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1047362008	EDUARDO ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.048	$ 238.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.487.048	$ 59.500	6,960	$ 1.487.048	$ 103.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.487.048	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.500
CC 1054991882	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.414.096	$ 226.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.414.096	$ 56.600	6,960	$ 1.414.096	$ 98.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.414.096	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.000
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.742.953	$ 278.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.742.953	$ 69.800	6,960	$ 1.742.953	$ 121.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.742.953	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.900
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.333.776	$ 373.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.333.776	$ 93.400	6,960	$ 2.333.776	$ 162.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.333.776	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.800
CC 1061772217	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.108.688	$ 337.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.108.688	$ 84.400	6,960	$ 2.108.688	$ 146.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.637.199	$ 105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.100
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.158.678	$ 505.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.158.678	$ 126.400	6,960	$ 3.158.678	$ 219.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.158.678	$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 978.100
CC 1075261053	JAVIER ANDRES PINILLA JOVEN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.685.000	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.685.000	$ 107.400	6,960	$ 2.685.000	$ 186.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.685.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.259.574	$ 361.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.259.574	$ 90.400	6,960	$ 2.259.574	$ 157.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.259.574	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/04/2024 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1063076911** | **Periodo Cotización: marzo de 2024** | **Periodo Servicio: abril de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1090272607	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.561.037	$ 249.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.561.037	$ 62.500	6,960	$ 1.561.037	$ 108.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.561.037	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.500
CC 1094878877	JORGE ANDRES SOTO OSA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.325	$ 238.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.487.325	$ 59.500	4,350	$ 1.487.325	$ 64.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.487.325	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.700
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.988.340	$ 478.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.988.340	$ 119.600	6,960	$ 2.988.340	$ 208.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.988.340	$ 119.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.400
CC 1094951747	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.312.685	$ 370.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.312.685	$ 92.600	6,960	$ 2.312.685	$ 161.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.312.685	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.300
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.443.484	$ 231.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.443.484	$ 57.800	6,960	$ 1.443.484	$ 100.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.443.484	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.100
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.007.186	$ 321.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.007.186	$ 80.300	6,960	$ 2.007.186	$ 139.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.007.186	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.600
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00										X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 303.334	$ 12.200	4,350	$ 303.334	$ 13.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 996.667	$ 39.900	0,000	$ 996.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.300
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.550.665	$ 248.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.550.665	$ 62.100	4,350	$ 1.550.665	$ 67.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.550.665	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.900
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.804.787	$ 288.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.804.787	$ 72.200	4,350	$ 1.804.787	$ 78.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.804.787	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.800
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.067.553	$ 330.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.067.553	$ 82.800	6,960	$ 2.067.553	$ 144.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.067.553	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.500
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.928.870	$ 468.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.928.870	$ 117.200	6,960	$ 2.928.870	$ 203.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.928.870	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 907.000
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.801.083	$ 448.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.801.083	$ 112.100	6,960	$ 2.801.083	$ 195.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.801.083	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.400
CC 1097725213	RAMIRO GIRALDO SALGADO	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 651.383	$ 104.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 651.383	$ 26.100	6,960	$ 651.383	$ 45.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.457.236	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.100
CC 1097730801	DANIEL RICARDO MANCILLA SANABRIA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.053.599	$ 168.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.053.599	$ 42.200	6,960	$ 1.053.599	$ 73.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.264.546	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.800
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.758.803	$ 281.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.758.803	$ 70.400	6,960	$ 1.758.803	$ 122.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.758.803	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.800
CC 1109413174	JUAN CARLOS PECOPAQUE PEÑALOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.583.165	$ 253.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.583.165	$ 63.400	6,960	$ 1.583.165	$ 110.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.583.165	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.400
CC 1110556668	ALEXANDER SALGADO CHINCHILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1115188381	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.966.423	$ 314.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.966.423	$ 78.700	6,960	$ 1.966.423	$ 136.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.966.423	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.000
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.001	$ 20.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 130.001	$ 5.300	0,000	$ 130.001	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 130.001	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.500
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.202.846	$ 192.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.202.846	$ 48.200	4,350	$ 1.202.846	$ 52.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.202.846	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.300
CC 1121960600	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.368.696	$ 379.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.368.696	$ 94.800	6,960	$ 2.368.696	$ 164.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.368.696	$ 94.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.500
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 497.000	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.971.200
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.756.383	$ 281.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.756.383	$ 70.300	4,350	$ 1.756.383	$ 76.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.756.383	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.200
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.399	$ 232.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.450.399	$ 58.100	6,960	$ 1.450.399	$ 101.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.450.399	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.300
CC 18370393	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	01	00										X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.156.055	$ 185.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.156.055	$ 46.300	4,350	$ 1.156.055	$ 50.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.156.055	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.900
CC 18370393	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 219.479	$ 35.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 219.479	$ 0	0,000	$ 219.479	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 219.479	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.751.196	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.751.196	$ 70.100	6,960	$ 1.751.196	$ 121.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.751.196	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 18393244	NELSON PRADA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18397303	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.337.101	$ 374.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.337.101	$ 93.500	6,960	$ 2.337.101	$ 162.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.337.101	$ 93.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 723.700
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.056.117	$ 329.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.056.117	$ 82.300	6,960	$ 2.056.117	$ 143.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.056.117	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.010.638	$ 321.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.010.638	$ 80.500	6,960	$ 2.010.638	$ 140.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.010.638	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/04/2024 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1063076911** | **Periodo Cotización: marzo de 2024** | **Periodo Servicio: abril de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.777.127	$ 284.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.777.127	$ 71.100	6,960	$ 1.777.127	$ 123.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.777.127	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.300
CC 18400670	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 18400741	JULIO CESAR FERNANDEZ NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.448.670	$ 231.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.448.670	$ 58.000	4,350	$ 1.448.670	$ 63.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.448.670	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.900
CC 18400852	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.381.782	$ 221.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.381.782	$ 55.300	6,960	$ 1.381.782	$ 96.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.381.782	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.900
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.453.856	$ 232.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.453.856	$ 58.200	6,960	$ 1.453.856	$ 101.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.453.856	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.300
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.546.515	$ 247.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.546.515	$ 61.900	6,960	$ 1.546.515	$ 107.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.546.515	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.000
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.504.335	$ 240.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.504.335	$ 60.200	6,960	$ 1.504.335	$ 104.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.504.335	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.900
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 216.667	$ 34.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 216.667	$ 8.700	0,000	$ 216.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.083.334	$ 43.400	6,960	$ 1.083.334	$ 75.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.303.834	$ 368.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.303.834	$ 92.200	6,960	$ 2.303.834	$ 160.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.303.834	$ 92.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.500
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 701.167	$ 112.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 701.167	$ 28.100	0,000	$ 701.167	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 701.167	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 390.000	$ 15.600	0,000	$ 390.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.600
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 346.667	$ 55.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 346.667	$ 13.900	0,000	$ 346.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.300
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 606.667	$ 24.300	0,000	$ 606.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.700
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.040.000	$ 486.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.040.000	$ 121.600	6,960	$ 3.040.000	$ 211.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.040.000	$ 121.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 941.200
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00														X			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 760.000	$ 121.600	(EPS010) EPS SURA	$ 760.000	$ 30.400	0,000	$ 760.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 760.000	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.400
CC 4752358	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.850.266	$ 296.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.850.266	$ 74.100	6,960	$ 1.850.266	$ 128.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.850.266	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.100
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 6112116	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.434.840	$ 229.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.434.840	$ 57.400	6,960	$ 1.434.840	$ 99.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.434.840	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.300
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 79609337	ANDRES RICARDO ESPITIA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.721.063	$ 435.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.721.063	$ 108.900	6,960	$ 2.721.063	$ 189.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.721.063	$ 108.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.600
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.894.361	$ 463.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.894.361	$ 115.800	6,960	$ 2.894.361	$ 201.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.894.361	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.200
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.138.084	$ 342.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.138.084	$ 85.600	4,350	$ 2.138.084	$ 93.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.138.084	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.400
CC 89006294	OSCAR ORLANDO PIAMBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.648.856	$ 263.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.648.856	$ 66.000	6,960	$ 1.648.856	$ 114.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.648.856	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.700
CC 89007251	JAIME ALONSO CIFUENTES RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.623.271	$ 259.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.623.271	$ 65.000	6,960	$ 1.623.271	$ 113.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.623.271	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.800
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.098.404	$ 335.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.098.404	$ 84.000	6,960	$ 2.098.404	$ 146.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.098.404	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.440.026	$ 230.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.440.026	$ 57.700	6,960	$ 1.440.026	$ 100.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.440.026	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.200
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.452	$ 256.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.600.452	$ 64.100	6,960	$ 1.600.452	$ 111.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.600.452	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.424.468	$ 228.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.424.468	$ 57.000	6,960	$ 1.424.468	$ 99.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.424.468	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.977.926	$ 316.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.977.926	$ 79.200	6,960	$ 1.977.926	$ 137.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.977.926	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.600
CC 9806826	CARLOS ARTURO MINA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.459.042	$ 393.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.459.042	$ 98.400	6,960	$ 2.459.042	$ 171.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.459.042	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 179.150.966	$ 179.150.966	$ 179.150.966	$ 183.454.990	$ 28.792.100	$ 7.160.800	$ 11.694.100	$ 7.332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.979.800	$ 514.400	$ 55.494.200

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-23, 11:46:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063076911

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 23/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552		
Total Afiliados	81	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004678594	CAMILO RENTERIA RENTERIA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.340.152	$ 214.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.340.152	$ 53.700	6,960	$ 1.340.152	$ 93.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.791.306	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.200
CC 1005101436	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.464.229	$ 234.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.464.229	$ 58.600	6,960	$ 1.464.229	$ 102.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.464.229	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.500
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.131.062	$ 501.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 3.131.062	$ 125.300	6,960	$ 3.131.062	$ 218.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.131.062	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 969.600
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00		X								X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 806.427	$ 129.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 806.427	$ 32.300	6,960	$ 806.427	$ 56.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.611.356	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.100
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00														X			0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.487.370	$ 238.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.487.370	$ 59.500	0,000	$ 1.487.370	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.100
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 679.747	$ 108.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 679.747	$ 27.200	6,960	$ 679.747	$ 47.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 679.747	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.600
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.339.761	$ 214.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.339.761	$ 53.600	6,960	$ 1.339.761	$ 93.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.339.761	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900
CC 10189699	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.360.505	$ 217.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.360.505	$ 54.500	4,350	$ 1.360.505	$ 59.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.360.505	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.900
CC 1022338836	JUAN CARLOS VALENCIA MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.399	$ 232.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.450.399	$ 58.100	6,960	$ 1.450.399	$ 101.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.450.399	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.300
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.009.521	$ 321.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.009.521	$ 80.400	6,960	$ 2.009.521	$ 139.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.009.521	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1047362008	EDUARDO ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.048	$ 238.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.487.048	$ 59.500	6,960	$ 1.487.048	$ 103.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.487.048	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.500
CC 1054991882	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.414.096	$ 226.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.414.096	$ 56.600	6,960	$ 1.414.096	$ 98.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.414.096	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.000
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.742.953	$ 278.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.742.953	$ 69.800	6,960	$ 1.742.953	$ 121.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.742.953	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.900
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.333.776	$ 373.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.333.776	$ 93.400	6,960	$ 2.333.776	$ 162.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.333.776	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.800
CC 1061772217	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.108.688	$ 337.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.108.688	$ 84.400	6,960	$ 2.108.688	$ 146.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.637.199	$ 105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.100
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.158.678	$ 505.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.158.678	$ 126.400	6,960	$ 3.158.678	$ 219.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.158.678	$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 978.100
CC 1075261053	JAVIER ANDRES PINILLA JOVEN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.685.000	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.685.000	$ 107.400	6,960	$ 2.685.000	$ 186.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.685.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.259.574	$ 361.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.259.574	$ 90.400	6,960	$ 2.259.574	$ 157.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.259.574	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/04/2024 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1063076911** | **Periodo Cotización: marzo de 2024** | **Periodo Servicio: abril de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1090272607	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.561.037	$ 249.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.561.037	$ 62.500	6,960	$ 1.561.037	$ 108.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.561.037	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.500
CC 1094878877	JORGE ANDRES SOTO OSA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.325	$ 238.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.487.325	$ 59.500	4,350	$ 1.487.325	$ 64.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.487.325	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.700
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.988.340	$ 478.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.988.340	$ 119.600	6,960	$ 2.988.340	$ 208.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.988.340	$ 119.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.400
CC 1094951747	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.312.685	$ 370.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.312.685	$ 92.600	6,960	$ 2.312.685	$ 161.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.312.685	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.300
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.443.484	$ 231.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.443.484	$ 57.800	6,960	$ 1.443.484	$ 100.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.443.484	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.100
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.007.186	$ 321.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.007.186	$ 80.300	6,960	$ 2.007.186	$ 139.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.007.186	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.600
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00										X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 303.334	$ 12.200	4,350	$ 303.334	$ 13.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 996.667	$ 39.900	0,000	$ 996.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.300
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.550.665	$ 248.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.550.665	$ 62.100	4,350	$ 1.550.665	$ 67.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.550.665	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.900
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.804.787	$ 288.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.804.787	$ 72.200	4,350	$ 1.804.787	$ 78.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.804.787	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.800
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.067.553	$ 330.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.067.553	$ 82.800	6,960	$ 2.067.553	$ 144.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.067.553	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.500
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.928.870	$ 468.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.928.870	$ 117.200	6,960	$ 2.928.870	$ 203.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.928.870	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 907.000
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.801.083	$ 448.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.801.083	$ 112.100	6,960	$ 2.801.083	$ 195.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.801.083	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.400
CC 1097725213	RAMIRO GIRALDO SALGADO	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 651.383	$ 104.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 651.383	$ 26.100	6,960	$ 651.383	$ 45.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.457.236	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.100
CC 1097730801	DANIEL RICARDO MANCILLA SANABRIA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.053.599	$ 168.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.053.599	$ 42.200	6,960	$ 1.053.599	$ 73.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.264.546	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.800
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.758.803	$ 281.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.758.803	$ 70.400	6,960	$ 1.758.803	$ 122.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.758.803	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.800
CC 1109413174	JUAN CARLOS PECOPAQUE PEÑALOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.583.165	$ 253.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.583.165	$ 63.400	6,960	$ 1.583.165	$ 110.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.583.165	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.400
CC 1110556668	ALEXANDER SALGADO CHINCHILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1115188381	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.966.423	$ 314.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.966.423	$ 78.700	6,960	$ 1.966.423	$ 136.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.966.423	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.000
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.001	$ 20.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 130.001	$ 5.300	0,000	$ 130.001	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 130.001	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.500
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.202.846	$ 192.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.202.846	$ 48.200	4,350	$ 1.202.846	$ 52.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.202.846	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.300
CC 1121960600	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.368.696	$ 379.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.368.696	$ 94.800	6,960	$ 2.368.696	$ 164.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.368.696	$ 94.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.500
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 497.000	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.971.200
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.756.383	$ 281.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.756.383	$ 70.300	4,350	$ 1.756.383	$ 76.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.756.383	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.200
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.399	$ 232.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.450.399	$ 58.100	6,960	$ 1.450.399	$ 101.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.450.399	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.300
CC 18370393	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	01	00										X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.156.055	$ 185.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.156.055	$ 46.300	4,350	$ 1.156.055	$ 50.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.156.055	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.900
CC 18370393	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 219.479	$ 35.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 219.479	$ 0	0,000	$ 219.479	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 219.479	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.751.196	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.751.196	$ 70.100	6,960	$ 1.751.196	$ 121.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.751.196	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 18393244	NELSON PRADA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18397303	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.337.101	$ 374.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.337.101	$ 93.500	6,960	$ 2.337.101	$ 162.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.337.101	$ 93.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 723.700
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.056.117	$ 329.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.056.117	$ 82.300	6,960	$ 2.056.117	$ 143.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.056.117	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.010.638	$ 321.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.010.638	$ 80.500	6,960	$ 2.010.638	$ 140.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.010.638	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/04/2024 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1063076911** | **Periodo Cotización: marzo de 2024** | **Periodo Servicio: abril de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.777.127	$ 284.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.777.127	$ 71.100	6,960	$ 1.777.127	$ 123.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.777.127	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.300
CC 18400670	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 18400741	JULIO CESAR FERNANDEZ NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.448.670	$ 231.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.448.670	$ 58.000	4,350	$ 1.448.670	$ 63.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.448.670	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.900
CC 18400852	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.381.782	$ 221.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.381.782	$ 55.300	6,960	$ 1.381.782	$ 96.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.381.782	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.900
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.453.856	$ 232.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.453.856	$ 58.200	6,960	$ 1.453.856	$ 101.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.453.856	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.300
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.546.515	$ 247.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.546.515	$ 61.900	6,960	$ 1.546.515	$ 107.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.546.515	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.000
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.504.335	$ 240.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.504.335	$ 60.200	6,960	$ 1.504.335	$ 104.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.504.335	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.900
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 216.667	$ 34.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 216.667	$ 8.700	0,000	$ 216.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.083.334	$ 43.400	6,960	$ 1.083.334	$ 75.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.303.834	$ 368.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.303.834	$ 92.200	6,960	$ 2.303.834	$ 160.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.303.834	$ 92.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.500
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 701.167	$ 112.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 701.167	$ 28.100	0,000	$ 701.167	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 701.167	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 390.000	$ 15.600	0,000	$ 390.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.600
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 346.667	$ 55.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 346.667	$ 13.900	0,000	$ 346.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.300
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 606.667	$ 24.300	0,000	$ 606.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.700
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.040.000	$ 486.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.040.000	$ 121.600	6,960	$ 3.040.000	$ 211.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.040.000	$ 121.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 941.200
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00														X			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 760.000	$ 121.600	(EPS010) EPS SURA	$ 760.000	$ 30.400	0,000	$ 760.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 760.000	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.400
CC 4752358	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.850.266	$ 296.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.850.266	$ 74.100	6,960	$ 1.850.266	$ 128.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.850.266	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.100
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 6112116	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.434.840	$ 229.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.434.840	$ 57.400	6,960	$ 1.434.840	$ 99.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.434.840	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.300
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 79609337	ANDRES RICARDO ESPITIA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.721.063	$ 435.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.721.063	$ 108.900	6,960	$ 2.721.063	$ 189.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.721.063	$ 108.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.600
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.894.361	$ 463.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.894.361	$ 115.800	6,960	$ 2.894.361	$ 201.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.894.361	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.200
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.138.084	$ 342.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.138.084	$ 85.600	4,350	$ 2.138.084	$ 93.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.138.084	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.400
CC 89006294	OSCAR ORLANDO PIAMBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.648.856	$ 263.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.648.856	$ 66.000	6,960	$ 1.648.856	$ 114.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.648.856	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.700
CC 89007251	JAIME ALONSO CIFUENTES RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.623.271	$ 259.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.623.271	$ 65.000	6,960	$ 1.623.271	$ 113.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.623.271	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.800
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.098.404	$ 335.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.098.404	$ 84.000	6,960	$ 2.098.404	$ 146.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.098.404	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.440.026	$ 230.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.440.026	$ 57.700	6,960	$ 1.440.026	$ 100.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.440.026	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.200
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.452	$ 256.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.600.452	$ 64.100	6,960	$ 1.600.452	$ 111.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.600.452	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.424.468	$ 228.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.424.468	$ 57.000	6,960	$ 1.424.468	$ 99.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.424.468	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.977.926	$ 316.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.977.926	$ 79.200	6,960	$ 1.977.926	$ 137.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.977.926	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.600
CC 9806826	CARLOS ARTURO MINA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.459.042	$ 393.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.459.042	$ 98.400	6,960	$ 2.459.042	$ 171.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.459.042	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 179.150.966	$ 179.150.966	$ 179.150.966	$ 183.454.990	$ 28.792.100	$ 7.160.800	$ 11.694.100	$ 7.332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.979.800	$ 514.400	$ 55.494.200

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-08, 09:16:39 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70052148

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 05/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	**Nombre Sucursal**	ARMENIA	**Código Sucursal**	017
Documento	NI901332502	**Dirección**	CR 10 #44 - 147 BARRIO MARAYA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	PARRA CONTECHA MAGDA CRISTINA	**Identificación**	CC 65780322		
Total Afiliados	11	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007555839	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061498270	JUVENAL MEDINA QUIGUANAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061502677	JOEL TOMBE YULE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061503867	DAVID CRUZ NOSCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061504253	MILLER FERNANDO QUIGUANAS PECHENE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1067532887	FERNEY MUSICUE MUSICUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1094728286	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1115188608	XIOMARA MINYELI ROJAS JURADO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS010) EPS SURA	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 11813141	ALEXIS RENTERIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1192729885	CESAR YHECID CALAMBAS RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79004849	EDGAR PINZON FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.650.000	$ 13.650.000	$ 13.650.000	$ 13.650.000	$ 2.184.000	$ 546.000	$ 950.300	$ 546.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.226.300	$ 21.900	$ 4.248.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO NO. 4
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No: 1904-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	212921	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 6.332.632.356	$ -
2021	258421	C-2401-0600-118-0-2401017-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 2.200.981.198	$ -
2021	258421	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 32.372.651.159	$ -
2021	1039021	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	ADICIÓN 1	$ 17.126.901.613	$ -
2021	1069321	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	ADICIÓN 2	$ 416.478.753	$ -
2022	217322	C-2401-0600-118-0-2401017-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 1.109.273.208	$ -
2022	217322	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 17.752.226.792	$ 10.501.966,80
2022	93122	C-2401-0600-119-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 28.138.500.000	$ 0
2022	1030622	C-2401-0600-119-0-2401008-02	20	PROPIOS	ADICIÓN 3	$ 15.000.000.000	$ -
2022	1030622	C-2401-0600-118-0-2401008-02	20	PROPIOS	REDUCCION MODIFICACION 5	-$ 15.000.000.000	$ -
2021	1039021	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	REDUCCION MODIFICACION 5	-$ 3.869.227.670	$ -
2023	1408723	C-2401-0600-118-0-2401008-02	10	NACION	ADICIÓN 4	$ 820.000.000	$ 461.125.163,70
2024	323524	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	ADICIÓN 5	$ 12.650.000.000	$ 12.650.000.000,00
		TOTAL				$ 115.050.417.409	**$ 13.121.627.130,50**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 115.050.417.409,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	mar-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			**$ 87.906.264.713,00**				
2	Obra	abr-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			**$ 87.906.264.713,00**				
3	ANT-1	may-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.567.203,00	258421	$ 4.003.065.154,00	**$ 87.906.264.713,00**				
4	Obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.567.203,00			**$ 87.906.264.713,00**				
5	Obra	jul-21	$ 57.055.210,00	$ 416.942,00	$ 57.472.152,00	$ 19.969.324,00	$ 37.502.828,00	$ 30.550.597.879,00	258421	$ 3.965.562.326,00	**$ 87.848.792.561,00**				
5	Ajuste P.	jul-21	$ 578.643,80	$ 4.229,00	$ 582.872,80	$ -	$ 582.872,80	$ 30.550.597.879,00	258421	$ 3.964.979.453,20	**$ 87.848.209.688,20**				
6	Obra	ago-21	$ 39.873.670,00	$ 291.385,00	$ 40.165.055,00	$ 13.955.785,00	$ 26.209.270,00	$ 30.536.642.094,00	258421	$ 3.938.770.183,20	**$ 87.808.044.633,20**				
5	Ajuste D.	jul-21	$ 115.818,30	$ 846,00	$ 116.664,30	$ -	$ 116.664,30	$ 30.536.642.094,00	258421	$ 3.938.653.518,90	**$ 87.807.927.968,90**				
6	Ajuste D.	ago-21	$ 384.255,30	$ 2.808,00	$ 387.063,30	$ -	$ 387.063,30	$ 30.536.642.094,00	258421	$ 3.938.266.455,60	**$ 87.807.540.905,60**				
7	Obra	sep-21	$ 464.771.318,60	$ 3.396.406,00	$ 468.167.724,60	$ 162.669.962,00	$ 305.497.762,60	$ 30.373.972.132,00	258421	$ 3.632.768.693,00	**$ 87.339.373.181,00**				
7	Ajuste D.	sep-21	$ 12.839.357,90	$ 93.826,00	$ 12.933.183,90	$ -	$ 12.933.183,90	$ 30.373.972.132,00	258421	$ 3.619.835.509,10	**$ 87.326.439.997,10**				
8	Obra	oct-21	$ 683.416.636,00	$ 4.994.198,00	$ 688.410.834,00	$ 239.195.823,00	$ 449.215.011,00	$ 30.134.776.309,00	258421	$ 3.170.620.498,10	**$ 86.638.029.163,10**				
9	Obra	nov-21	$ 1.018.779.789,60	$ 15.686.819,00	$ 1.034.466.608,60	$ 356.572.927,00	$ 677.893.681,60	$ 29.778.203.382,00	258421	$ 2.492.726.816,50	**$ 102.730.464.167,50**				
9	Ajuste P.	nov-21	$ 23.810.060,20	$ 173.997,00	$ 23.984.057,20	$ -	$ 23.984.057,20	$ 29.778.203.382,00	258421	$ 2.468.742.759,30	**$ 102.706.480.110,30**				
10	Obra	dic-21	$ 890.740.007,10	$ 6.509.254,00	$ 897.249.261,10	$ 311.759.003,00	$ 585.490.258,10	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.883.252.501,20	**$ 102.225.709.602,20**				
10	Ajuste P.	dic-21	$ 20.573.848,10	$ 150.347,00	$ 20.724.195,10	$ -	$ 20.724.195,10	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.862.528.306,10	**$ 102.204.985.407,10**				
8	Ajuste D.	oct-21	$ 13.601.996,00	$ 99.399,00	$ 13.701.395,00	$ -	$ 13.701.395,00	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.848.826.911,10	**$ 102.191.284.012,10**				
9	Ajuste D.	nov-21	$ 823.505,00	$ 6.018,00	$ 829.523,00	$ -	$ 829.523,00	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.847.997.388,10	**$ 102.190.454.489,10**				
10	Ajuste D.	dic-21	$ 6.882.979,50	$ 50.299,00	$ 6.933.278,50	$ -	$ 6.933.278,50	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.841.064.109,60	**$ 102.183.521.210,60**				
11	Obra	ene-22	$ 737.019.350,85	$ 12.612.498,70	$ 749.631.849,55	$ -	$ 749.631.849,55	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.091.432.260,05	**$ 101.433.889.361,05**				
12	Obra	feb-22	$ 789.992.008,00	$ 16.626.335,00	$ 806.618.343,00	$ 213.379.190,00	$ 593.239.153,00	$ 29.253.065.189,00	258421	$ 498.193.107,05	**$ 100.627.271.018,05**				
13	Obra	mar-22	$ 1.175.633.104,00	$ 8.591.165,00	$ 1.184.224.269,00	$ 343.362.990,00	$ 840.861.279,00	$ 28.909.702.199,00	258421	$ -	**$ 99.443.046.749,05**				
14	Obra	abr-22	$ 849.009.210,00	$ 47.147.091,00	$ 896.156.301,00	$ 247.967.108,00	$ 648.189.193,00	$ 28.661.735.091,00	212921	$ 5.341.774.991,05	**$ 98.546.890.448,05**				
15	Obra	may-22	$ 655.495.084,00	$ 13.823.323,00	$ 669.318.407,00	$ 191.448.124,00	$ 477.870.283,00	$ 28.470.286.967,00	212921	$ 4.863.904.708,05	**$ 97.877.572.041,05**				
16	Obra	jun-22	$ 986.850.698,00	$ 9.212.862,00	$ 996.063.560,00	$ 288.225.980,00	$ 707.837.580,00	$ 28.182.060.987,00	212921	$ 4.156.067.128,05	**$ 96.881.508.481,05**				

17	Obra	jul-22	$ 1.978.268.660,00	$ 15.948.967,00	$ 1.994.217.627,00	$ 577.785.905,00	$ 1.416.431.722,00	$ 27.604.275.082,00	212921	$ 2.739.635.406,05	**$ 94.887.290.854,05**				
18	Obra	ago-22	$ 1.813.754.183,00	$ 12.991.260,00	$ 1.826.745.443,00	$ 463.414.194,00	$ 1.363.331.249,00	$ 27.140.860.888,00	212921	$ 1.376.304.157,05	**$ 93.060.545.411,05**				
19	Obra	sep-22	$ 2.222.313.597,00	$ 19.510.725,00	$ 2.241.824.322,00	$ 567.801.124,00	$ 1.674.023.198,00	$ 26.573.059.764,00	1069321	$ 118.759.712,05	**$ 90.818.721.089,05**				
11	Ajuste D.	ene-22	$ 33.371.015,50	$ 243.865,00	$ 33.614.880,50	$ -	$ 33.614.880,50	$ 26.573.059.764,00	1069321	$ 85.144.831,55	**$ 90.785.106.208,55**				
12	Ajuste D.	feb-22	$ 46.386.268,10	$ 338.977,00	$ 46.725.245,10	$ -	$ 46.725.245,10	$ 26.573.059.764,00	1069321	$ 38.419.586,45	**$ 90.738.380.963,45**				
13	Ajuste D.	mar-22	$ 81.949.172,20	$ 598.859,00	$ 82.548.031,20	$ -	$ 82.548.031,20	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 17.082.773.168,25	**$ 90.655.832.932,25**				
14	Ajuste D.	abr-22	$ 40.224.452,40	$ 293.948,00	$ 40.518.400,40	$ -	$ 40.518.400,40	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 17.042.254.767,85	**$ 90.615.314.531,85**				
15	Ajuste D.	may-22	$ 29.733.465,30	$ 217.283,00	$ 29.950.748,30	$ -	$ 29.950.748,30	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 17.012.304.019,55	**$ 90.585.363.783,55**				
16	Ajuste D.	jun-22	$ 25.908.602,10	$ 189.332,00	$ 26.097.934,10	$ -	$ 26.097.934,10	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 16.986.206.085,45	**$ 90.559.265.849,45**				
17	Ajuste D.	jul-22	$ 127.395.019,40	$ 930.964,00	$ 128.325.983,40	$ -	$ 128.325.983,40	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 16.857.880.102,05	**$ 90.430.939.866,05**				
18	Ajuste D.	ago-22	$ 178.475.787,90	$ 1.304.246,00	$ 179.780.033,90	$ -	$ 179.780.033,90	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 16.678.100.068,15	**$ 90.251.159.832,15**				
20	Obra	oct-22	$ 4.624.176.164,00	$ 35.130.309,00	$ 4.659.306.473,00	$ 1.181.477.010,00	$ 3.477.829.463,00	$ 25.391.582.754,00	1039021	$ 13.200.270.605,15	**$ 85.591.853.359,15**				
19	Ajuste D.	sep-22	$ 250.235.335,40	$ 1.828.643,00	$ 252.063.978,40	$ -	$ 252.063.978,40	$ 25.391.582.754,00	1039021	$ 12.948.206.626,75	**$ 85.339.789.380,75**				
21	Obra	nov-22	$ 6.701.149.925,00	$ 52.257.544,00	$ 6.753.407.469,00	$ 1.712.143.806,00	$ 5.041.263.663,00	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 7.906.942.963,75	**$ 78.586.381.911,75**				
20	Ajuste D.	oct-22	$ 538.359.907,90	$ 3.934.169,00	$ 542.294.076,90	$ -	$ 542.294.076,90	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 7.364.648.886,85	**$ 78.044.087.834,85**				
21	Ajuste P.	nov-22	$ 881.067.012,40	$ 6.438.567,00	$ 887.505.579,40	$ -	$ 887.505.579,40	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 6.477.143.307,45	**$ 77.156.582.255,45**				
22	Obra	dic-22	$ 693.264.849,79	$ 5.066.166,31	$ 698.331.016,10	$ -	$ 698.331.016,10	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 5.778.812.291,35	**$ 76.458.251.239,35**				
22	Obra	dic-22	$ 296.904.551,50	$ 2.169.687,15	$ 299.074.238,65	$ -	$ 299.074.238,65	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 5.479.738.052,70	**$ 76.159.177.000,70**				
22	Obra	dic-22	$ 413.457.333,96	$ 3.021.419,04	$ 416.478.753,00	$ -	$ 416.478.753,00	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 5.063.259.299,70	**$ 75.742.698.247,70**				
22	Obra	dic-22	$ 1.557.444.100,75	$ 11.381.322,50	$ 1.568.825.423,25	$ 756.553.599,00	$ 812.271.824,25	$ 22.922.885.349,00	1039021	$ 4.250.987.475,45	**$ 74.173.872.824,45**				
22	Ajuste P.	dic-22	$ 378.990.261,20	$ 2.769.544,00	$ 381.759.805,20	$ -	$ 381.759.805,20	$ 22.922.885.349,00	1039021	$ 3.869.227.670,25	**$ 73.792.113.019,25**				
23	Obra	ene-23	$ 1.290.753.696,00	$ 50.712.232,00	$ 1.341.465.928,00	$ 330.174.795,00	$ 1.011.291.133,00	$ 22.592.710.554,00	217322	$ 17.850.208.867,00	**$ 72.450.647.091,25**				
24	Obra	feb-23	$ 4.507.128.715,00	$ 24.878.531,00	$ 4.532.007.246,00	$ 1.152.923.525,00	$ 3.379.083.721,00	$ 21.439.787.029,00	217322	$ 14.471.125.146,00	**$ 67.918.639.845,25**				
25	ANT-2	mar-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.639.787.029,00	93122	$ 23.938.500.000,00	**$ 67.918.639.845,25**				
25	Obra	mar-23	$ 2.136.438.586,00	$ 28.852.989,00	$ 2.165.291.575,00	$ 657.382.153,00	$ 1.507.909.422,00	$ 24.982.404.876,00	217322	$ 12.963.215.724,00	**$ 65.753.348.270,25**				
23	Ajuste D.	ene-23	$ 126.294.627,30	$ 922.922,00	$ 127.217.549,30	$ -	$ 127.217.549,30	$ 24.982.404.876,00	93122	$ 23.811.282.450,70	**$ 65.626.130.720,95**				
24	Ajuste D.	feb-23	$ 210.202.556,20	$ 1.536.096,00	$ 211.738.652,20	$ -	$ 211.738.652,20	$ 24.982.404.876,00	93122	$ 23.599.543.798,50	**$ 65.414.392.068,75**				
25	Ajuste P.	mar-23	$ 294.802.372,80	$ 2.154.325,00	$ 296.956.697,80	$ -	$ 296.956.697,80	$ 24.982.404.876,00	93122	$ 23.302.587.100,70	**$ 65.117.435.370,95**				
26	Obra	abr-23	$ 1.992.485.881,00	$ 17.399.330,00	$ 2.009.885.211,00	$ 615.478.889,00	$ 1.394.406.322,00	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.908.180.778,70	**$ 63.107.550.159,95**				
25	Ajuste D.	abr-23	$ 725.657,10	$ 5.303,00	$ 730.960,10	$ -	$ 730.960,10	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.907.449.818,60	**$ 63.106.819.199,85**				
26	Ajuste D.	abr-23	$ 306.842.747,30	$ 2.242.312,00	$ 309.085.059,30	$ -	$ 309.085.059,30	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.598.364.759,30	**$ 62.797.734.140,55**				
27	Ajuste D.	may-23	$ 198.099.897,30	$ 1.447.653,00	$ 199.547.550,30		$ 199.547.550,30	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.398.817.209,00	**$ 62.598.186.590,25**				
27	Obra	may-23	$ 1.608.881.054,00	$ 27.347.272,00	$ 1.636.228.326,00	$ 503.901.546,00	$ 1.132.326.780,00	$ 23.863.024.441,00	93122	$ 20.266.490.429,00	**$ 60.961.958.264,25**				
28	Ajuste D.	jun-23	$ 233.198.654,10	$ 1.704.144,00	$ 234.902.798,10	$ -	$ 234.902.798,10	$ 23.863.024.441,00	93122	$ 20.031.587.630,90	**$ 60.727.055.466,15**				
28	Obra	jun-23	$ 2.390.230.325,00	$ 24.133.437,00	$ 2.414.363.762,00	$ 766.785.888,00	$ 1.647.577.874,00	$ 23.096.238.553,00	93122	$ 18.384.009.756,90	**$ 58.312.691.704,15**				
29	Ajuste D.	jul-23	$ 212.098.690,00	$ 1.549.952,00	$ 213.648.642,00	$ -	$ 213.648.642,00	$ 23.096.238.553,00	93122	$ 18.170.361.114,90	**$ 58.099.043.062,15**				
29	Obra	jul-23	$ 1.332.486.985,00	$ 15.329.799,00	$ 1.347.816.784,00	$ 623.111.880,00	$ 724.704.904,00	$ 22.473.126.673,00	93122	$ 17.445.656.210,90	**$ 56.751.226.278,15**				
30	Ajuste D.	ago-23	$ 223.895.884,60	$ 1.636.162,00	$ 225.532.046,60		$ 225.532.046,60	$ 22.473.126.673,00	93122	$ 17.220.124.164,30	**$ 56.525.694.231,55**				
30	Obra	ago-23	$ 1.858.966.857,00	$ 20.425.725,00	$ 1.879.392.582,00	$ 582.228.420,00	$ 1.297.164.162,00	$ 21.890.898.253,00	93122	$ 15.922.960.002,30	**$ 54.646.301.649,55**				
31	Ajuste D.	sep-23	$ 287.895.108,10	$ 2.103.849,00	$ 289.998.957,10		$ 289.998.957,10	$ 21.890.898.253,00	**93122**	**$ 0,00**	**$ 54.356.302.692,45**				
31	Obra	sep-23	$ 1.873.798.049,00	$ 47.484.945,00	$ 1.921.282.994,00	$ 596.869.703,00	$ 1.324.413.291,00	$ 21.294.028.550,00	217322	$ 11.771.763.477,90	**$ 52.435.019.698,45**				
32	Ajuste D.	oct-23	$ 273.845.122,60	$ 2.001.176,00	$ 275.846.298,60		$ 275.846.298,60	$ 21.294.028.550,00	217322	$ 4.995.917.179,30	**$ 52.159.173.399,85**				
32	Obra	oct-23	$ 2.377.782.405,00	$ 20.828.161,00	$ 2.398.610.566,00	$ 1.189.438.092,00	$ 1.209.172.474,00	$ 42.104.590.458,00	217322	$ 3.786.744.705,30	**$ 49.760.562.833,85**				
33	Ajuste D.	nov-23	$ 464.625.702,30	$ 3.395.342,00	$ 468.021.044,30		$ 468.021.044,30	$ 42.104.590.458,00	217322	$ 3.318.723.661,00	**$ 49.292.541.789,55**				
33	Obra	nov-23	$ 3.974.166.642,00	$ 29.041.987,00	$ 4.003.208.629,00	$ 2.000.595.488,00	$ 2.002.613.141,00	$ 40.103.994.970,00	217322	$ 1.316.110.520,00	**$ 45.289.333.160,55**				
34	Ajuste D.	dic-23	$ 230.835.218,10	$ 1.686.873,00	$ 232.522.091,10		$ 232.522.091,10	$ 40.103.994.970,00	217322	$ 1.083.588.428,90	**$ 45.056.811.069,45**				
34	Obra	dic-23	$ 2.139.273.873,00	$ 15.633.155,00	$ 2.154.907.028,00	$ 1.081.820.565,90	$ 1.073.086.462,10	$ 39.022.174.404,10	**217322**	**$ 10.501.966,80**	**$ 42.901.904.041,45**				
35	Obra	ene-24	$ 152.493.471,00	$ 11.360.037,00	$ 163.853.508,00	$ 134.194.254,00	$ 29.659.254,00	$ 38.887.980.150,10	1408723	$ 790.340.746,00	**$ 42.738.050.533,45**				
36	Obra	feb-24	$ 851.511.519,00	$ 6.222.584,00	$ 857.734.103,00	$ 749.330.137,00	$ 108.403.966,00	$ 38.138.650.013,10	1408723	$ 681.936.780,00	**$ 41.880.316.430,45**				
36	Ajuste D.	feb-24	$ 24.298.853,00	$ 177.569,00	$ 24.476.422,00		$ 24.476.422,00	$ 38.138.650.013,10	1408723	$ 657.460.358,00	**$ 41.855.840.008,45**				
36A	Predios	feb-24	$ 2.782.149.780,00	$ -	$ 2.782.149.780,00	$ 2.782.149.780,00	$ -	$ 35.356.500.233,10	1408723	$ 657.460.358,00	**$ 39.073.690.228,45**				
37	Ajuste D.	mar-24	$ 35.891.200,30	$ 262.282,00	$ 36.153.482,30		$ 36.153.482,30	$ 35.356.500.233,10	1408723	$ 621.306.875,70	**$ 39.037.536.746,15**				
37	Obra	mar-24	$ 393.269.548,00	$ 2.873.893,00	$ 396.143.441,00	$ 235.961.729,00	$ 160.181.712,00	$ 35.120.538.504,10	**1408723**	**$ 461.125.163,70**	**$ 38.641.393.305,15**				
TOTALES			**$ 66.126.445.892,15**	**$ 681.805.881,70**	**$ 66.808.251.774**	**$ 21.650.028.698,90**	**$ 45.158.223.075**	**$ 35.120.538.504,10**			**$ 38.641.393.305,15**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 47.474.535.226	$ 346.929.296	**$ 47.821.464.522,18**

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 5.816.022.818	$ 42.501.707	**$ 5.858.524.526,22**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ 626.526.792	$ 119.040.092	**$ 745.566.884,00**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 12.219.786.835	$ 173.410.974	**$ 12.393.197.808,55**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 66.136.871.671**	**$ 681.882.068**	**$ 66.818.753.740,95**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **CARLOS GIOVANNY CASTELLANOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **63202-109501 QND**

Firma
Nombre: **JULIAN MORENO SÁNZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 5
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUNIDÍO

CONTRATO DE OBRA No: 1904-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24

PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	23	22	21	24	19	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	21	20	22	21	24	23	22	23	21	22	23	21	22		677
Lluvias moderadas	1	1	2	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	3	0	1	2	1	3	2	1	3	2		43
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No se puede acceder al registro pluviométrico del IDEAM.

Firma

Nombre: Jorge Eliecer Santamaria González
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-38738 QND

Firma

Nombre: Andrés Eduardo Gaviria
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-39993 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 6
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No.: 1904 - 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** CALARCÁ - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 - 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
0535- 01- 24	10-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI muro encole del PR 1+930 calzada izquierda. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra Mercar.	CC - 0535- 2024	280 Kg/cm2	155,0 Kg/cm2	NO	7 DÍAS (Toma de núcleos)
0535- 01- 24	10-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI muro encole del PR 1+930 calzada izquierda. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra Mercar.	CC - 0535- 2024	280 Kg/cm2	140,8 Kg/cm2	NO	7 DÍAS (Toma de núcleos)
0536- 01- 24	10-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI aleta izquierda, cierre del espaldar estribo # 1. Vía Armenia Montenegro. Frente de obra La María.	CC - 0536- 2024	280 Kg/cm2	375,4 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0536- 01- 24	10-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI aleta izquierda, cierre del espaldar estribo # 1. Vía Armenia Montenegro. Frente de obra La María.	CC - 0536- 2024	280 Kg/cm2	385.6 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0540- 01- 24	16-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI canal del muro pantalla módulo # 6 PR 0 + 173,65 al PR 0 + 179,65, Módulo # 10 PR 0 + 197,35 al PR 0 + 203,25. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra La María.	CC - 0540- 2024	280 Kg/cm2	261.1 Kg/cm2	SI	7 DÍAS

0540- 01- 24	16-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI canal del muro pantalla módulo # 6 PR 0 + 173,65 al PR 0 + 179,65, Módulo # 10 PR 0 + 197,35 al PR 0 + 203,25. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra La María.	CC - 0540- 2024	280 Kg/cm2	251.9 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0541- 01- 24	18-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI canal del muro pantalla módulo # 7 PR 0 + 179,65 al PR 0 + 185,65, Módulo # 11 PR 0 + 203,25 al PR 0 + 209,15. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra La María.	CC - 0541- 2024	280 Kg/cm2	219.3 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0541- 01- 24	18-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI canal del muro pantalla módulo # 7 PR 0 + 179,65 al PR 0 + 185,65, Módulo # 11 PR 0 + 203,25 al PR 0 + 209,15. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra La María.	CC - 0541- 2024	280 Kg/cm2	208.1 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0542- 01- 24	23-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI del anillo # 5 del caisson # 71 y del anillo # 4 del caisson # 72. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra La María.	CC - 0542- 2024	280 Kg/cm2	197.9 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0542- 01- 24	23-abr-24	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	(INV E – 410:2013)	Concreto elaborado en obra de 4000 PSI del anillo # 5 del caisson # 71 y del anillo # 4 del caisson # 72. Vía Armenia Calarcá. Frente de obra La María.	CC - 0542- 2024	280 Kg/cm2	218.3 Kg/cm2	SI	7 DÍAS
0001 -01 - 24	24-abr-24	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	(INV E – 782:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+057 AL PR 2+ 160 CALZADA DERECHA CARRIL DERECHO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO PRIMERA (01) CAPA.	MDC - 19 - 0001 - 2024	CURVA	DENTRO DE LA CURVA	SI	
0001-01-24	24-abr-24	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS	(INV E 732:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+057 AL PR 2+ 160 CALZADA DERECHA CARRIL DERECHO.SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO PRIMERA (01) CAPA.	MDC - 19 - 0001 - 2024	5.32 % +/- 0,3	5,2	SI	

0001-01-24	24-abr-24	GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS	(INV E 733:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+057 AL PR 2+ 160 CALZADA DERECHA CARRIL DERECHO.SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO PRIMERA (01) CAPA.	MDC - 19 - 0001 - 2024	MIN (90%) 2447 g/cm3	2448 g/cm3	SI	
0001-01-24	24-abr-24	ESPESOR O ALTURA DE ESPECÍMENES COMPACTADOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	INV E 744:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+057 AL PR 2+ 160 CALZADA DERECHA CARRIL DERECHO.SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO PRIMERA (01) CAPA.	MDC - 19 - 0001 - 2024	6cm	6.3cm	SI	
0001-01-24	24-abr-24	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL	(INV E 748:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+057 AL PR 2+ 160 CALZADA DERECHA CARRIL DERECHO.SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO PRIMERA (01) CAPA.	MDC - 19 - 0001 - 2024	MIN 12500 N	14300 N	SI	
0002 -01 - 24	24-abr-24	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	(INV E – 782:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+160 AL PR 2+ 230 CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO. SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0002 - 2024	CURVA	DENTRO DE LA CURVA	SI	
0002 -01 - 24	24-abr-24	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS	(INV E 732:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+160 AL PR 2+ 230 CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO. SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0002 - 2024	5.32 % +/- 0,3	5,3	SI	
0002 -01 - 24	24-abr-24	GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS	(INV E 733:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+160 AL PR 2+ 230 CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO. SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0002 - 2024	MIN (90%) 2447 g/cm3	2451 g/cm3	SI	

0002 -01 - 24	24-abr-24	ESPESOR O ALTURA DE ESPECÍMENES COMPACTADOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	INV E 744:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+160 AL PR 2+ 230 CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO. SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0002 - 2024	6cm	6.2cm	SI	
0002 -01 - 24	24-abr-24	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL	(INV E 748:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+160 AL PR 2+ 230 CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO. SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0002 - 2024	MIN 12500 N	14200 N	SI	
0003 -01 - 24	24-abr-24	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	(INV E – 782:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+205 AL PR 2+ 325 CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0003 - 2024	CURVA	DENTRO DE LA CURVA	SI	
0003 -01 - 24	24-abr-24	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS	(INV E 732:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+205 AL PR 2+ 325 CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0003 - 2024	5.32 % +/- 0,3	5,1	SI	
0003 -01 - 24	24-abr-24	GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS	(INV E 733:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+205 AL PR 2+ 325 CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0003 - 2024	MIN (90%) 2447 g/cm3	2456 g/cm3	SI	
0003 -01 - 24	24-abr-24	ESPESOR O ALTURA DE ESPECÍMENES COMPACTADOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	INV E 744:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+205 AL PR 2+ 325 CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0003 - 2024	6cm	6.2cm	SI	

0003 -01 - 24	24-abr-24	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL	(INV E 748:2013)	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC - 19 PROVENIENTE DE LA PLANTA RIO BAMBA LATINCO, INSTALADA EN TRAMO DEL PR 2+205 AL PR 2+ 325 CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO. SENTIDO ARMENIA MONTENEGRO SEGUNDA (02) CAPA.	MDC - 19 - 0003 - 2024	MIN 12500 N	14800 N	SI	

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

23

OBSERVACIONES: Al diligenciamiento del presente informe, el contratista no ha presentado los resultados de los ensayos de laboratororio correspondientes al mes de abr-24.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-109501 QND

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 7
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	abr (Mes)	24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 - 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIO: 25-mar-21

PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 87.906.264.713,00

VALOR ACUMULADO: $ 115.050.417.409,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.920.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.920.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.790.626.471,30	30	12	2020	30	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 26.203.343.317,00	30	12	2020	30	12	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 17.581.252.942,60	30	12	2020	30	6	2025
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30	$ 22.697.094.387,00	30	6	2022	30	6	2027
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	30	$ 24.276.000,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64457

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 3 del 19-marzo-2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: -

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, Labores y Operaciones	5	$ 4.395.313.235,65	30	12	2020	30	6	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100031173 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1 del 20-enero-2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: -

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** 6 **SUSPENSIÓN No.:** -

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 10.158.041.740,90	6	10	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 56.770.567.203,00	6	10	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 20.316.083.481,80	6	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30	$ 29.887.783.904,00	31	12	2023	31	12	2028
Calidad del servicio		$ 586.341.319,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64457

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 21 del 18-dic-2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: -

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** 6 **SUSPENSIÓN No.:** -

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, Labores y Operaciones	5%	$ 5.079.020.871,00	30	12	20	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100031173 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No. Anexo 11 del 18-dic-2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: -

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 8
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE INICIO: 25/03/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** DIECIOCHO MESES (18) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 03 FECHA DE VERSIÓN: **16/06/2021**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESE: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 ANUAL FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 23-nov-23

PRESENTO INFORME DE AUDIT: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 23-nov-24

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: **16/06/2021**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 206 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 240

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)	Meta	Periocidad	Observación
IG1: Índice de gestión 1 = **MEJORAS IMPLEMENTADAS TANGIBLES**	100%	No de mejoras reales y que aportan valor a las empresas aliadas	100%	Mensual	En el mes de ABRIL se encuentran al día los equipos en calibración, cumpliendo el indicador en un 100%
IG2: Índice de gestión 2 = **CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS**	100%	(N° de ensayos ejecutados/N° de ensayos a realizar por producción)*100	100%	Mensual	En el mes de ABRIL se ejecutan en su totalidad los ensayos correspondientes al PIMyE, cumpliendo el indicador en 100%
IG3: Índice de gestión 3 = **ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS**	100%	(N° de quejas y/o reclamos atendidos en el mes/N° de quejas y/o reclamos recibidos en el mes)*100	100%	Mensual	Durante el mes de ABRIL se resentaron 0 (cero) quejas y/o reclamos
IG4: Índice de gestión 4 = **ACCIONES CORRECTIVAS**	--	(N° de acciones correctivas cerradas eficazmente en el periodo/N° de acciones correctivas totales existentes)*100	100%	Mensual	En el mes de ABRIL no se detectaron acciones correctivas para el contrato
IG5: Índice de gestión 5 = **CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACION**	100%	(Capacitaciones realizadas en el mes/ Capacitaciones programadas en el mes)*100	100%	Mensual	En el mes de ABRIL se tienen programadas tres capacitaciones de las cuales se cumplieron e su totalidad cumpliendo con el indicador en un 100%
IGn: Índice de gestión n = **EFICACIA EN LAS COMPRAS**	87%	(N° de atenciones atendidas/N° de requisiciones realizadas)*100	> 60%	Mensual	Se proporcionan los insumos necesarios para el desarrollo normal de las activiades (SOLICITUDES DE COMPRA)

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	**TOPOGRAFÍAS**						
2	ESTACIÓN TOTAL	FOIF	JF-0194	18-nov-23	1840	18-nov-24	
3	NIVEL	NIKON	662548	4-dic-23	1843	1-jun-24	
4	ESTACIÓN TOTAL	FOIF	JF-0215	6-abr-24	03621/23	3-oct-24	
5	NIVEL	FOIF	T 426883	18-nov-23	1841	16-may-24	
6	NIVEL	TOPCON	AT-B4 N° X24 153	20-nov-23	3346	18-may-24	
7	ESTACIÓN TOTAL	TOPCON	GTS-245NW	20-nov-23	3345	18-may-24	
	LABORATORIO B&O						
1	B&O MÁQUINA ENSAYOS A FLEXIÓN 100 kN	INGECALS	3006101801	14-nov-23	2470F	12-may-24	
2	B&O MÁQUINA ENSAYOS A COMPRESIÓN 1000 kN	DIRIMPEX	42762419	14-nov-23	2471F	12-may-24	
3	B&O MÁQUINA ENSAYOS A FLEXIÓN 100 kN	DIRIMPEX	43222602	14-nov-23	2472F	12-may-24	
4	B&O BALANZA 6000 gr.	BERNALO	KTB	16-nov-23	3990F	14-may-24	
5	B&O CERIFICADO CORTE DIRECTO	PINZUAR	249	24-oct-23	LAB-F-0451	18-oct-24	
6	B&O CERIFICADO MÁQUINA INCONFINADA	INGETEXT	10301516	16-nov-23	2468F	14-may-24	
7	B&O CERTIFICADO MÁQUINA MARSHALL	INGETEXT	10301516	14-nov-23	3469F	12-may-24	
8	B&O BALANZA 15,000 gr	TRUMAX	YS224510	15-nov-23	4008M	13-may-24	
9	B&O BALANZA 6000 gr.	BERNALO	----	14-nov-23	14/11/2023	12-may-24	
10	B&O MÁQUINA ENSAYOS A COMPRESIÓN	DIRIMPEX	43662768	14-nov-23	2473F	12-may-24	
11	B&O BALANZA 6000 gr.	OHAUS	B717019816	14-nov-23	3991M	12-may-24	
12	B&O BALANZA 20,000 gr.	TRUMAX	YS22998	15-nov-23	4009M	13-may-24	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 63202 - 109501 QND

Firma
Nombre: JAVIER ANDRÉS PINILLA JOVEN
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0676210 CND

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-24902 CND

Firma
Nombre: LUZ ANGELA DEL PILAR ORTIZ
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-100998 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 9
SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN-IN-2-FR-1
MEPI-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 7
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 - 2020 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere traslado de dinero del ítem No.3 por valor de $144.456.333,67 para aumentar el saldo del ítem No.1 "PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA" por valor de $42.949.100 y para aumentar el saldo del ítem No.2 "COMPRA DE MATERIALES" por valor de $101.507.233.67, igualmente se requiere traslado de dinero del ítem No.4 por valor de $10.047.380,26 para aumentar el saldo del ítem No.2 "COMPRA DE MATERIALES", los traslados solicitados permitirán realizar compras de los insumos de mayor importancia para la ejecución del proyecto como son: Acero, cemento, concreto y pago de nóminas y seguridad social.

La nueva distribución de los ítems del plan de inversión del anticipo quedaría de la siguiente forma:
***Item No.1. PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA $5.762.949.100**
***Item No.2. COMPRA DE MATERIALES $21.677.121.816.93**
***Item No.3. TRANSPORTES $6.030.543.666.33**
***Item No.4. COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS $4.289.952.619.74**
***Item No.5. ADQUISICION PREDIAL $19.010.000.000.**
El valor del anticipo sigue siendo el mismo, **$ 56.770.567,203** (Cincuenta y seis mil setecientos setenta millones quinientos sesenta y siete mil doscientos tres millones de pesos).

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA	$ 50 000 000.00	$ 50 000 000.00	$ 200 000 000.00	$ 600 000 000.00	$ 600 000 000.00	$ 800 000 000.00	$ 3 420 000 000.00	$ 42 949 100.00	$ 5 762 949 100.00	10.15%
2	COMPRA DE MATERIALES	$ 400 000 000.00	$ 1 050 000 000.00	$ 2 050 000 000.00	$ 2 550 000 000.00	$ 2 650 000 000.00	$ 3 250 000 000.00	$ 9 615 567 203.00	$ 111 554 613.93	$ 21 677 121 816.93	38.18%
3	TRANSPORTES	$ 1 000 000 000.00	$ 800 000 000.00	$ 650 000 000.00	$ 340 000 000.00	$ 500 000 000.00	$ 840 000 000.00	$ 2 045 000 000.00	$ (144 456 333.67)	$ 6 030 543 666.33	10.62%
4	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS	$ 750 000 000.00	$ 750 000 000.00	$ 1 500 000 000.00	$ 1 500 000 000.00			$ (200 000 000.00)	$ (10 047 380.26)	$ 4 289 952 619.74	7.56%
5	ADQUISICION PREDIAL								$ 19 010 000 000.00	$ 19 010 000 000.00	33.49%
	TOTAL	$ 2 200 000 000.00	$ 2 650 000 000.00	$ 4 400 000 000.00	$ 4 990 000 000.00	$ 3 750 000 000.00	$ 4 890 000 000.00	$ 14 880 567 203.00	$ 19 010 000 000.00	**$ 56 770 567 203.00**	**100.00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

7. Los recursos dados en calidad de anticipo para la adquisición predial, se deben utilizar separadamente de los insumos de obra, por lo tanto se incluirá el Item No.5 "ADQUISICION PREDIAL" y se dará prioridad a la adquisición de predios que se encuentren ubicados en la ruta crítica del proyecto, la cual debe estar sustentada por el contratista y revisada y aprobada por la interventoría del proyecto.

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 36 **MES:** mar-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1904 - 2020 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** 28-may-21 **ENTIDAD FINANCIERA:** BBVA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 130833020001528O **BANCO** BBVA **SUCURSAL:** 833
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 35 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 56.770.567.203,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 - 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago salarios, jornales, mano de obra.	$ 5,762.949.100,00	$ 5,762.949.100,00		$ 5,762.949.100,00	$ -
2	Compra de materiales.	$ 21.677.121.816,93	$ 21.149.962.021,55		$ 21.149.962.021,55	$ 527.159.795,38
3	Transporte	$ 6.030.543.666,33	$ 5.919.628.498,33	$ 110.915.168,00	$ 6.030.543.666,33	$ -
4	Compra de maquinaria, equipos y repuestos	$ 4.289.952.619,74	$ 4.289.952.619,74	$ -	$ 4.289.952.619,74	$ -
5	Adquisición predial	$ 19.010.000.000,00	$ 1.478.839.971,50	$ 485.135.819,00	$ 1.963.975.790,50	$ 17.046.024.209,50
	TOTALES	$ 56.770.567.203,00	$ 38.601.332.211,12	$ 596.050.987,00	$ 39.197.383.198,12	$ 17.573.184.004,88

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME **febrero-2024** (Indicar el mes) **$ 2.891.327,00** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 99.638.127,00** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
45432	$ 1.338.765		jun-21	18-ago-21	$ 1.338.765
45437	$ 5.188.270		jul-21	18-ago-21	$ 6.527.035
48022	$ 5.188.682		ago-21	14-sep-21	$ 11.715.717
50313	$ 5.021.089		sep-21	12-oct-21	$ 16.736.806
52249	$ 5.188.384		oct-21	5-nov-21	$ 21.925.190
54851	$ 4.970.017		nov-21	3-dic-21	$ 26.895.207
57896	$ 5.026.009		dic-21	4-ene-22	$ 31.921.216
59972	$ 5.025.983		ene-22	3-feb-22	$ 36.947.199
62681	$ 4.351.185		feb-22	7-mar-22	$ 41.298.384
33100	$ 4.179.235		mar-22	5-abr-22	$ 45.477.619
69955	$ 3.804.505		abr-22	10-may-22	$ 49.282.124
70682	$ 3.878.751		may-22	7-jun-22	$ 53.160.875
73382	$ 3.486.944		jun-22	11-jul-22	$ 56.647.819
75490	$ 3.292.581		jul-22	2-ago-22	$ 59.940.400
78241	$ 3.208.209		ago-22	5-ago-22	$ 63.148.609
2570	$ 2.820.724		sep-22	5-sep-22	$ 65.969.333
83170	$ 2.503.868		oct-22	4-nov-22	$ 68.473.201
86246	$ 2.176.958		nov-22	5-dic-22	$ 70.650.159
90207	$ 2.029.972		dic-22	2-ene-23	$ 72.680.131
95694	$ 1.857.984		ene-23	28-feb-23	$ 74.538.115
96109	$ 1.341.625		feb-23	6-mar-23	$ 75.879.740
99351	$ 1.299.457		mar-23	11-abr-23	$ 77.179.197
102119	$ 1.487.308		abr-23	4-may-23	$ 78.666.505
105716	$ 1.244.701		may-23	7-jun-23	$ 79.911.206
108827	$ 898.562		jun-23	6-jul-23	$ 80.809.768
112422	$ 734.912		jul-23	3-ago-23	$ 81.544.680
118129	$ 565.108		ago-23	22-sep-23	$ 82.109.788
120349	$ 458.338		sep-23	17-oct-23	$ 82.568.126
123820	$ 3.369.751		oct-23	14-nov-23	$ 85.937.877
128197	$ 3.627.655		nov-23	13-dic-23	$ 89.565.532
133238	$ 3.471.301		dic-23	16-ene-24	$ 93.036.833
133306	$ 3.239.179		ene-24	16-feb-24	$ 96.276.012
141608	$ 2.891.327		feb-24	27-mar-24	$ 99.167.339
	$ 470.788		mar-24		$ 99.638.127

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
LOS DATOS CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DE 2024, YA QUE HASTA ESTA FECHA NO SE CONOCE EL EXTRACTO DE LA FIDUCIA DEL MES DE ABRIL DE 2024.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-19017 CND

Firma:
Nombre: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO.10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-1
MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 3-abr-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES: No 10

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 47 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27.144.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,54%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
	$ 1.665.243,37	2,37%	1.078.893,63	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	$ 3.141.255,38	4,47%	2.311.486,25	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	80%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,25%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	70%
	$ 14.955.349,93	21,29%	14.225.819,73	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	60%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,17%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
	$ 41.135.742,76	58,55%	28.225.416,94	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.462,30	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02	50%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	
	$ 829.024,22	1,18%	552.858,80	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	40%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 267.136,87	0,38%	206.288,88	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	
	$ 682.632,68	0,97%	480.501,44	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	10%
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$212.135,04	$141.789,67	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	0,20%	0,22%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,01%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.081.265,68																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 – REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $625.872,29	$386.117,26	61,69%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PACA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS. (B)	$17.646.547,07	$19.280.714,72	36,81%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.374.032,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$66.361.980,40	57,68%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115.050.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Firma:_____
Nombre: ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO
Matricula No: 25202-101337 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma:_____
Nombre: ING. GUSTAVO BASTIDAS GODOY
Matricula No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Revisó:_____
ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 25202-250110 QND

Aprueba:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:_____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Revisó:_____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
MAT PROF: 25202 - 250110 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 3

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 10 — FECHA DE ELABORACIÓN: 3-abr-24

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 47 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $ 27.144.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA N° / MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022	18 Agosto de 2022	19 Septiembre de 2022	20 Octubre de 2022	21 Noviembre de 2022	22 Diciembre de 2022	23 Enero de 2023	24 Febrero de 2023	25 Marzo de 2023	26 Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,54%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
	$ 1.665.243,37	2,37%	1.078.893,63	$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
				$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.386,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07	$450.780,84	$477.643,82	$586.500,78	
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%	0,64%	0,68%	0,83%	110%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,29%	%P		1,31%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	
	$ 3.141.255,38	4,47%	2.311.486,25	$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.690,43	100%
				$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36	$1.275.999,97	$1.275.999,97	$1.463.444,98	
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%	1,82%	1,82%	2,08%	90%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,25%	%P		0,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	
	$ 14.955.349,93	21,29%	14.225.819,73	$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	
				$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,96	$9.844.009,28	$10.291.722,34	$11.066.654,11	$11.320.515,85	80%
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%	14,65%	15,75%	16,11%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,17%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	70%
	$ 41.135.742,76	58,55%	28.225.416,94	$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	
				$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.869.243,68	$14.503.994,31	$15.373.138,96	$16.637.511,50	60%
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%	20,64%	21,88%	23,68%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	
	$ 829.024,22	1,18%	552.858,80	$P		$95.648,13	$1.500.940,68	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	
				$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79	$320.805,79	$336.809,79	$419.509,60	40%
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%	0,46%	0,48%	0,60%	
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30%
	$ 267.136,87	0,38%	206.288,88	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		2,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,04%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	
	$ 682.632,68	0,97%	480.501,44	$P		$105.389,58	$1.510.393,93	$169.904,97	$306.346,06	$507.203,50	$1.219.800,73	$1.571.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	10%
				$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$268.592,55	$283.726,13	$283.777,50	$299.003,26	$312.402,91	$316.033,02	$379.739,83	
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	0,54%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,01%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.081.265,68																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022	18 Agosto de 2022	19 Septiembre de 2022	20 Octubre de 2022	21 Noviembre de 2022	22 Diciembre de 2022	23 Enero de 2023	24 Febrero de 2023	25 Marzo de 2023	26 Abril de 2023
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%
	VALOR (Miles de Pesos)		12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,748
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%	1,67%	2,38%	2,81%
	VALOR (Miles de Pesos)		613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09	1.173.068,71	1.674.569,51	1.976.946,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%	38,65%	41,03%	43,85%
	VALOR (Miles de Pesos)		6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44	27.155.706,16	28.830.275,67	30.807.222,549

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $625.872,29	$386.117,26	61,69%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003; SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$19.280.714,72	36,81%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.374.032,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$66.361.980,40	57,68%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115.050.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Firma: _____
Nombre: ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO
Matricula No: 25202-101337 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma: _____
Nombre: ING. GUSTAVO BASTIDAS GODOY
Matricula No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 25202-250110 QND

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprobó: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
MAT PROF: 25202 - 250110 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escriba el texto a

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA DE ELABORACIÓN: 3-abr.-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 10

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 47 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27.144.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	ACTA Nº	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Mayo de 2023	Junio de 2023	Julio de 2023	Agosto de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Enero de 2024	febrero de 2024	Marzo de 2024	Abril de 2024	Mayo de 2024	Junio de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	Octubre de 2024	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,54%	%P	11,47%	14,47%	2,02%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,05%	2,05%	2,06%	2,16%	2,26%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,37%
	$ 1.665.243,37	2,37%	1.078.893,63	$P	$8.059.180,16	$10.166.971,69	$1.416.570,22	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.440.352,07	$1.440.352,07	$1.447.378,04	$1.517.637,75	$1.587.897,47	$1.658.157,19	$1.658.157,19	$1.658.157,19	$1.658.157,19	$1.658.157,19	$1.658.157,19	$1.658.157,19	$1.666.845,97
				$E	$603.546,81	$605.061,90	$776.631,88	$782.503,62	$879.842,44	$900.657,82	$919.769,31	$1.048.362,98	$1.048.362,98	$1.078.893,63	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,86%	0,86%	1,11%	1,11%	1,25%	1,28%	1,31%	1,49%	1,49%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,29%	%P	11,19%	14,19%	4,04%	5,14%	6,44%	5,14%	5,14%	3,34%	3,34%	3,35%	3,35%	3,35%	4,05%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,47%
	$ 3.141.255,38	4,47%	2.311.486,25	$P	$7.861.884,78	$9.969.676,31	$2.836.306,08	$3.609.162,98	$4.522.539,31	$3.609.162,98	$3.609.162,98	$2.348.387,14	$2.348.387,14	$2.355.413,11	$2.365.964,71	$2.355.413,11	$2.495.932,55	$2.636.451,98	$2.847.231,14	$2.987.750,57	$2.987.750,57	$2.987.750,57	$2.987.750,57	$3.141.255,38
				$E	$1.617.157,64	$1.719.540,98	$1.813.063,26	$1.852.718,07	$2.029.945,06	$2.067.112,84	$2.174.013,78	$2.174.013,78	$2.174.013,78	$2.311.486,25	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	2,30%	2,45%	2,59%	2,61%	2,89%	2,94%	3,09%	2,00%	2,00%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,25%	%P	15,53%	16,33%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	20,52%	20,52%	20,41%	20,51%	20,71%	21,01%	21,01%	21,01%	21,01%	21,01%	21,01%	21,01%	21,29%
	$ 14.955.349,93	21,29%	14.225.819,73	$P	$10.908.521,23	$11.470.598,97	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.419.217,36	$14.419.217,36	$14.343.295,15	$14.413.554,87	$14.554.074,31	$14.764.853,46	$14.764.853,46	$14.764.853,46	$14.764.853,46	$14.764.853,46	$14.764.853,46	$14.764.853,46	$14.955.349,93
				$E	$11.475.046,19	$11.864.711,61	$12.081.267,23	$12.567.352,85	$13.056.884,82	$13.308.797,77	$14.013.145,36	$14.013.145,36	$14.013.145,36	$14.225.819,73	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	16,33%	16,89%	17,20%	17,89%	18,58%	18,94%	19,94%	19,94%	19,94%	20,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,17%	%P	31,97%	34,47%	34,32%	37,62%	43,32%	38,12%	38,72%	42,07%	42,27%	42,50%	43,40%	44,90%	46,30%	48,30%	50,30%	52,40%	54,70%	56,90%	58,40%	58,55%
	$ 41.135.742,76	58,55%	28.225.416,94	$P	$12.223.696,18	$24.167.848,18	$24.112.779,98	$26.431.350,67	$30.436.154,57	$26.782.649,25	$27.204.207,56	$29.554.941,16	$29.695.460,59	$29.862.720,44	$30.495.057,90	$31.548.953,66	$32.532.589,71	$33.937.784,06	$35.342.978,41	$36.818.432,48	$38.434.405,99	$39.980.119,78	$41.034.015,54	$41.135.742,76
				$E	$17.655.562,64	$18.542.414,56	$19.265.832,10	$19.981.179,60	$20.871.372,44	$22.660.694,25	$25.802.658,57	$27.798.723,59	$27.798.723,59	$28.225.416,94	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	25,13%	26,39%	27,42%	28,44%	29,71%	32,25%	36,72%	39,57%	39,57%	40,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P	2,28%	2,28%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,82%	1,00%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,06%	1,11%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,18%
	$ 829.024,22	1,18%	552.858,80	$P	$1.603.953,21	$1.674.212,92	$509.265,11	$509.265,11	$509.265,11	$579.524,83	$720.044,26	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	$744.954,19	$780.084,05	$815.213,91	$815.213,91	$815.213,91	$815.213,91	$815.213,91	$815.213,91	$829.024,22
				$E	$420.749,09	$442.839,23	$516.458,66	$517.078,79	$529.590,04	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	$552.858,80	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,60%	0,63%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,38%
	$ 267.136,87	0,38%	206.288,88	$P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$63.233,75	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$267.136,87
				$E	$0,00	$0,00	$0,00	$8.687,17	$8.687,17	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	$206.288,88	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P	5,74%	6,24%	0,84%	1,64%	2,04%	1,64%	1,64%	0,86%	0,86%	0,86%	0,88%	0,90%	0,92%	0,94%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,97%
	$ 682.632,68	0,97%	480.501,44	$P	$4.030.189,44	$4.381.488,03	$587.138,16	$1.149.215,90	$1.430.254,77	$1.149.215,90	$1.149.215,90	$606.001,80	$606.001,80	$606.001,80	$620.053,74	$634.105,69	$648.157,63	$662.209,57	$676.261,52	$676.261,52	$676.261,52	$676.261,52	$676.261,52	$682.632,68
				$E	$399.935,53	$401.457,16	$420.654,19	$426.599,80	$428.430,31	$449.854,94	$451.697,25	$475.974,45	$475.974,45	$480.501,44	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,57%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,64%	0,64%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,01%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.081.265,68																					

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No 5 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 30-NOV-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No 6 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 5 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No 7 POR ADICION DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.8 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 29-feb-2024

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.10 POR ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 31-Dic-2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		11,60%	24,40%	4,90%	5,70%	7,40%	0,60%	0,89%	1,12%	0,20%	0,15%	1,12%	1,87%	2,07%	2,27%	2,32%	2,30%	2,30%	2,20%	1,50%	0,73%	
	VALOR (Miles de Pesos)		8.150.127,25	17.143.371,10	3.442.726,16	4.004.803,91	5.199.219,11	421.558,31	625.311,49	790.012,76	140.519,44	105.389,58	786.908,84	1.313.856,72	1.454.376,16	1.594.895,59	1.630.025,45	1.615.973,51	1.615.973,51	1.545.713,79	1.053.895,76	514.751,16	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		63,60%	88,00%	61,86%	67,56%	74,96%	68,16%	69,05%	70,17%	70,37%	70,52%	71,64%	73,51%	75,58%	77,85%	80,17%	82,47%	84,77%	86,97%	88,47%	89,21%	
	VALOR (Miles de Pesos)		44.687.424,994	61.830.796,10	43.462.419,26	47.467.223,16	52.666.442,27	47.888.781,47	48.514.092,95	49.304.105,71	49.444.625,15	49.550.014,73	50.336.923,56	51.650.780,28	53.105.156,44	54.700.052,03	56.330.077,48	57.946.050,99	59.562.024,49	61.107.738,28	62.161.634,04	62.676.385,21	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		1,94%	2,00%	1,85%	1,76%	2,40%	3,28%	5,66%	3,06%	0,00%	1,21%											
	VALOR (Miles de Pesos)		1.364.775,34	1.404.027,55	1.301.875,99	1.238.018,48	1.688.832,38	2.301.899,35	3.974.166,64	2.148.935,89	0,00	851.511,52											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		45,79%	47,79%	49,64%	51,40%	53,81%	57,08%	62,74%	65,80%	65,80%	67,01%											
	VALOR (Miles de Pesos)		32.171.997,890	33.576.025,44	34.877.901,42	36.115.919,90	37.804.752,28	40.106.651,63	44.080.818,27	46.229.754,16	46.229.754,16	47.081.265,68											

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $625.872,29	$386.117,26	61,69%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS. (B)	$17.646.547,07	$19.280.714,72	36,81%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.374.032,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$66.361.980,40	57,68%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115.050.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Firma: _____
Nombre: ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO
Matricula No: 25202-101337 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma: _____
Nombre: ING. GUSTAVO BASTIDAS GODOY
Matricula No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 25202-250110 QND

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprobó: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT.PROF. 25202-13914 CND

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
MAT PROF: 25202 - 250110 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE Marzo de 2024
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE ELABORACIÓN 4-abr-24
VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 393.269.548,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-24
FECHA DE SUSPENSION: N/A
FECHA DE REANUDACION: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $ 27.144.152.696,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	25 el 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,56%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%
	$ 2.106.446,10	3,00%	1.095.068,85	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,08	$62.966,86	$62.966,86	$88.757,96	$88.282,60	$180.905,76
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,43%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	$ 3.776.325,25	5,37%	2.408.495,48	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%
	$ 16.134.393,72	22,96%	14.255.277,44	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,53%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%
	$ 38.970.009,48	55,47%	28.474.920,81	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%
	$ 763.554,72	1,09%	552.858,80	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 267.639,14	0,38%	206.288,88	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,69%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%
	$ 658.016,80	0,94%	481.624,97	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$105.389,58	$141.789,07	$156.908,07
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,13%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	0,20%	0,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,57%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.474.535,23															

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 – REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.816.022,82	40,96%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $625.872,29	$389.431,00	62,22%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 $52.374.032,20	$19.344.218,51	36,93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 $115.050.417,41	$66.818.753,74	58,08%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 15202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE Marzo de 2024 SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE ELABORACIÓN 4-abr-24

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 393.269.548,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27.144.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022	18 Agosto de 2022	19 Septiembre de 2022	20 Octubre de 2022	21 Noviembre de 2022	22 Diciembre de 2022	23 Enero de 2023	24 Febrero de 2023	25 Marzo de 2023	26 Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,56%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
	$ 2.106.446,10	3,00%	1.095.068,85	$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
				$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.396,24	$310.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07	$450.780,84	$477.643,22	$586.500,78	
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%	0,64%	0,68%	0,83%	110%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,43%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	
	$ 3.776.325,25	5,37%	2.408.495,48	$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.690,43	100%
				$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36	$1.275.999,97	$1.275.999,97	$1.463.444,98	
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%	1,82%	1,82%	2,08%	90%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,29%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	
	$ 16.134.393,72	22,96%	14.255.277,44	$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	
				$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,96	$9.844.009,28	$10.291.722,34	$11.066.654,11	$11.320.515,85	
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%	14,65%	15,75%	16,11%	80%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,53%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	
	$ 38.970.009,48	55,47%	28.474.920,81	$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$703.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	
				$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,59	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.869.243,68	$14.503.994,31	$15.373.138,96	$16.637.511,50	
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%	20,64%	21,88%	23,68%	60%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	
	$ 763.554,72	1,09%	552.858,80	$P		$95.648,13	$1.500.854,48	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	
				$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79	$320.805,79	$320.805,79	$419.309,00	
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%	0,46%	0,46%	0,60%	50%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 267.639,14	0,38%	206.288,88	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,69%	%P		1,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,04%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	
	$ 658.016,80	0,94%	481.624,97	$P		$105.389,58	$1.510.983,93	$166.944,82	$304.386,22	$577.777,06	$1.219.800,73	$1.971.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	
				$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$268.592,55	$283.726,13	$283.777,50	$299.003,26	$312.402,91	$316.033,02	$379.739,83	
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	0,54%	30%
																			20%
																			10%
																			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,57%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.474.535,23																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%
	VALOR (Miles de Pesos)	12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,748
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%	1,67%	2,38%	2,81%
	VALOR (Miles de Pesos)	613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09	1.173.068,71	1.674.569,51	1.976.946,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%	38,65%	41,03%	43,85%
	VALOR (Miles de Pesos)	6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44	27.155.706,16	28.830.275,67	30.807.222,549

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$5.816.022,82	40,96%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $625.872,29	$389.431,00	62,22%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$19.344.218,51	36,93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.374.032,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$66.818.753,74	58,08%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115.050.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE Marzo de 2024 SEGUIMIENTO No. 37 FECHA DE ELABORACIÓN 4-abr-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 393.269.548,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27.144.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023	30 Agosto de 2023	31 Septiembre de 2023	32 Octubre de 2023	33 Noviembre de 2023	34 Diciembre de 2023	35 Enero de 2024	36 Febrero de 2024	37 Marzo de 2024	38 Abril de 2024	39 Mayo de 2024	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,56%	%P		11,47%	14,47%	2,02%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,05%	2,05%	2,06%	2,16%	2,26%	2,36%	100%
	$ 2.106.446,10	3,00%	1.095.068,85	$P		$8.059.180,16	$10.166.971,69	$1.416.570,22	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.440.352,07	$1.440.352,07	$1.447.378,04	$1.517.637,75	$1.587.897,47	$1.658.157,19	
				$E		$600.566,81	$605.061,90	$776.551,09	$782.503,62	$879.042,44	$900.657,82	$919.769,31	$1.043.362,59	$1.043.362,59	$1.078.893,63	$1.095.068,85			90%
				%E		0,86%	0,86%	1,11%	1,11%	1,25%	1,28%	1,31%	1,49%	1,49%	1,54%	1,56%			
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,43%	%P		11,19%	14,19%	4,04%	5,14%	6,44%	5,14%	5,14%	3,34%	3,34%	3,35%	3,35%	3,40%	3,65%	80%
	$ 3.776.325,25	5,37%	2.408.495,48	$P		$7.861.884,78	$9.969.676,61	$2.836.306,08	$3.609.162,98	$4.522.539,31	$3.609.162,98	$3.609.162,98	$2.348.387,14	$2.348.387,14	$2.355.413,11	$2.355.413,11	$2.390.542,97	$2.566.192,26	
				$E		$1.617.157,64	$1.719.040,99	$1.817.057,36	$1.832.518,07	$2.029.945,06	$2.067.112,84	$2.174.013,78	$2.174.013,78	$2.174.013,78	$2.311.486,25	$2.408.495,48			
				%E		2,30%	2,45%	2,59%	2,61%	2,89%	2,94%	3,09%	3,09%	3,09%	3,29%	3,43%			
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,29%	%P		15,53%	18,33%	13,91%	13,93%	14,58%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	20,41%	20,51%	20,71%	21,01%	70%
	$ 16.134.393,72	22,96%	14.255.277,44	$P		$10.908.521,23	$11.470.598,97	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.419.227,36	$14.013.145,36	$14.225.819,73	$14.255.277,44	$14.554.074,31	$14.764.853,46	
				$E		$11.475.046,19	$11.864.711,61	$12.081.267,23	$12.567.352,85	$13.056.884,82	$13.308.797,77	$14.013.145,36	$14.013.145,36	$14.013.145,36	$14.225.819,73	$14.255.277,44			
				%E		16,33%	16,89%	17,20%	17,89%	18,58%	18,94%	19,94%	19,94%	19,94%	20,25%	20,29%			60%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,53%	%P		29,40%	34,40%	34,32%	37,62%	43,32%	38,72%	42,07%	42,27%	42,50%	43,40%	44,90%	46,30%		50%
	$ 38.970.009,48	55,47%	28.474.920,81	$P		$12.223.696,18	$24.167.848,18	$24.112.779,99	$26.431.397,47	$30.435.254,57	$26.782.649,25	$27.364.207,56	$29.554.941,16	$29.695.460,59	$29.862.720,44	$30.495.067,90	$31.548.953,66	$32.532.589,71	
				$E		$17.655.562,64	$18.542.414,66	$19.203.832,10	$19.981.179,60	$20.871.372,44	$22.660.694,25	$25.802.658,57	$27.798.723,59	$27.798.723,59	$28.226.416,94	$28.474.920,81			
				%E		25,10%	26,39%	27,42%	28,44%	29,71%	32,25%	36,72%	39,57%	39,57%	40,17%	40,53%			
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P		2,28%	2,38%	0,72%	0,72%	0,72%	0,82%	1,02%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	40%
	$ 763.554,72	1,09%	552.858,80	$P		$1.603.953,21	$1.674.212,92	$509.265,11	$509.265,11	$509.265,11	$579.524,83	$720.044,26	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	
				$E		$420.749,09	$442.829,23	$516.458,66	$517.078,79	$529.990,04	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	$552.858,80	$552.858,80			
				%E		0,60%	0,63%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,79%	0,79%			30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	
	$ 267.639,14	0,38%	206.288,88	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$63.233,75	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$8.687,17	$8.687,17	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	$206.288,88	$206.288,88			20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,29%	0,29%			
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,69%	%P		5,74%	8,24%	0,84%	1,64%	2,04%	1,64%	1,64%	0,86%	0,86%	0,86%	0,88%	0,90%	0,92%	
	$ 658.016,80	0,94%	481.624,97	$P		$4.030.189,44	$4.381.488,03	$587.138,16	$1.149.215,90	$1.430.254,77	$1.149.215,90	$1.149.215,90	$606.001,80	$606.001,80	$606.001,80	$620.053,74	$634.105,69	$648.157,63	
				$E		$399.935,53	$401.457,16	$420.654,19	$426.599,80	$428.430,31	$449.854,94	$451.697,25	$475.974,45	$475.974,45	$480.501,44	$481.624,97			10%
				%E		0,57%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,64%	0,64%	0,68%	0,68%	0,68%	0,69%			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,57%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.474.535,23																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.5 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 30-NOV-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.6 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 5 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.7 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 29-FEB-2024 Y ADICION AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.8 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 31-MAR-2024

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.8 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2024 Y ADICION AL CONTRATO

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		11,60%	24,40%	4,90%	5,70%	7,40%	0,60%	0,89%	1,12%	0,20%	0,15%	1,12%	1,87%	2,07%
	VALOR (Miles de Pesos)		8.150.127,25	17.143.371,10	3.442.726,16	4.004.803,91	5.199.219,11	421.558,31	625.311,49	790.012,76	140.519,44	105.389,58	786.908,84	1.313.856,72	1.454.376,16
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		63,60%	88,00%	61,86%	67,56%	74,96%	68,16%	69,05%	70,17%	70,37%	70,52%	71,64%	73,51%	75,58%
	VALOR (Miles de Pesos)		44.687.424,994	61.830.796,10	43.462.419,26	47.467.223,16	52.666.442,27	47.888.781,47	48.514.092,95	49.304.105,71	49.444.625,15	49.550.014,73	50.336.923,56	51.650.780,28	53.105.156,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		1,94%	2,00%	1,85%	1,76%	2,40%	3,28%	5,66%	3,06%	0,00%	1,21%	0,56%		
	VALOR (Miles de Pesos)		1.364.775,34	1.404.027,55	1.301.875,99	1.238.018,48	1.688.832,38	2.301.899,35	3.974.166,64	2.148.935,89	0,00	851.511,52	393.269,55		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		45,79%	47,79%	49,64%	51,40%	53,81%	57,08%	62,74%	65,80%	65,80%	67,01%	67,57%		
	VALOR (Miles de Pesos)		32.171.997,890	33.576.025,44	34.877.901,42	36.115.919,90	37.804.752,28	40.106.651,63	44.080.818,27	46.229.754,16	46.229.754,16	47.081.265,68	47.474.535,23		

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.816.022,82	40,96%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $625.872,29	$389.431,00	62,22%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$19.344.218,51	36,93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.374.032,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$66.818.753,74	58,08%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$115.050.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutoria, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE Marzo de 2024
SEGUIMIENTO No. 37
FECHA DE ELABORACIÓN 4-abr-24
VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 393.269.548,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020
OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-24
FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 27.144.152.696,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $115.050.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	40 Junio de 2024	41 Julio de 2024	42 Agosto de 2024	43 Septiembre de 2024	44 Octubre de 2024	45 Noviembre de 2024	46 Diciembre de 2024
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,56%	%P		2,36%	2,46%	2,56%	2,66%	2,96%	2,96%	3,00%
	$ 2.106.446,10	3,00%	1.095.068,85	$P		$1.658.157,19	$1.728.416,91	$1.798.676,62	$1.868.936,34	$2.079.715,50	$2.079.715,50	$2.106.446,10
				$E								
				%E								
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,43%	%P		3,87%	4,57%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,37%
	$ 3.776.325,25	5,37%	2.408.495,48	$P		$2.720.763,64	$3.212.694,07	$3.704.399,69	$3.704.399,69	$3.704.399,69	$3.704.399,69	$3.776.325,25
				$E								
				%E								
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	20,29%	%P		21,01%	21,11%	21,21%	21,71%	22,11%	22,61%	22,96%
	$ 16.134.393,72	22,96%	14.255.277,44	$P		$14.764.853,46	$14.835.113,18	$14.905.372,89	$15.256.671,48	$15.537.710,35	$15.889.008,94	$16.134.393,72
				$E								
				%E								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	40,53%	%P		48,30%	49,72%	51,12%	52,82%	54,32%	55,32%	55,47%
	$ 38.970.009,48	55,47%	28.474.920,81	$P		$33.937.784,06	$34.935.472,05	$35.919.108,10	$37.113.523,30	$38.167.419,06	$38.870.016,24	$38.970.009,48
				$E								
				%E								
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,79%	%P		1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,09%
	$ 763.554,72	1,09%	552.858,80	$P		$744.954,19	$744.954,19	$744.954,19	$744.954,19	$744.954,19	$744.954,19	$763.554,72
				$E								
				%E								
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,29%	%P		0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,38%
	$ 267.639,14	0,38%	206.288,88	$P		$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$267.639,14
				$E								
				%E								
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,69%	%P		0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,94%
	$ 658.016,80	0,94%	481.624,97	$P		$648.157,63	$648.157,63	$648.157,63	$648.157,63	$648.157,63	$648.157,63	$658.016,80
				$E								
				%E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	67,57%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 62.676.385,21	89,21%	47.474.535,23									

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			2,27%	2,32%	2,30%	2,30%	2,20%	1,50%	0,73%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)		1.594.895,59	1.630.025,45	1.615.973,51	1.615.973,51	1.545.713,79	1.053.895,76	514.751,17
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		77,85%	80,17%	82,47%	84,77%	86,97%	88,47%	89,21%
	VALOR (Miles de Pesos)		54.700.052,030	56.330.077,48	57.946.050,99	59.562.024,49	61.107.738,28	62.161.634,04	62.676.385,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$5.816.022,82	40,96%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $625.872,29	$389.431,00	62,22%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$12.393.197,81	34,82%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 / $52.374.032,20	$19.344.218,51	36,93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 / $115.050.417,41	$66.818.753,74	58,08%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO NO. 11
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MEPI-MN-IN-14-FR-1

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE LEEN COMPROMISOS COMITÉ TECNICO MARZO 21 DE 2024:

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Radicar acta de obra del mes de febrero para revisión de Interventoria SE CUMPLIO MARZO 26	jueves, 21 de marzo de 2024	CONTRATISTA
Entrega copia de Planos del Proyecto Sectores Calarcá - Armenia y Armenia – Montenegro. HOY ENTREGA	jueves, 21 de marzo de 2024	CONTRATISTA
Concepto del contratista para modificar la resolucion de carga de 3,5 ton. EL CONTRATISTA LO ENTREGA HOY ABRIL 4	martes, 26 de marzo de 2024	CONTRATISTA
Pago al proveedor de arqueologia NO SE HA REALIZADO	viernes, 22 de marzo de 2024	CONTRATISTA
Retiro de portico señales informativa PR1+505: se dará traslado al territorial para ser entrega al administrador vial. SE ENVIO COMUNICADO	viernes, 22 de marzo de 2024	INTERVENTORIA
Trámite de permisos tala arboles en el PR19+200	proximo comité	CONTRATISTA
Permiso intervención voluntario predio donde funciona el santuario YA SE TIENE	proximo comité	INVIAS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. Lectura del acta comité marzo 21 de 2024
2. TEMA DE MANTENIMIENTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER - BELLAVISTA - SAN FELIPE - MURO SALIDA MONTENEGRO
3. SOLICITUD DE INFORMACION DE LA CONTRALORIA ARMENIA
4. PAGO PROVEEDOR ARQUEOLOGIA
5. Retiro de portico señales informativa PR1+505:
6. Trámite de permisos tala arboles en el PR19+200
7. Permiso intervención voluntario predio donde funciona el santuario

8. PRESENTACION ACTA OBRA MES MARZO
9. BALANCE OBRAS PENDIENTES ACTAS NOV. Y DIC.
10. TEMA DE POSIBLE CONCILIACION - OBRAS C.COMERCIAL ER INVERSIONES
11. COMPLEMENTO CONCEPTO DEL CONTRATISTA RESPECTO A SOLIC. CONCILIACION ER INVERSIONES.
12. CONCEPTO MODIFICACION RESOLUCION CARGA PUENTE PIEDRAS DE MOLER.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1. Lectura del acta comité marzo 21 de 2024
2. TEMA DE MANTENIMIENTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER - BELLAVISTA - SAN FELIPE - MURO SALIDA MONTENEGRO Es de importancia realizar las obras de mantenimiento de este puente, así como las barandas de los puentes bellavista, san felipe y muro montenegro. Se analizará por parte del Director Territorial y la Unidad Ejecutora definir estas obras, con el fin de poder justificar la transitabilidad del corredor vial. Se enviará por parte del Invias a la Interventoria concepto. Se realizara evaluación de estas obras, con el fin de estimar la meta fisica Armenia-Montenegro.
3. SOLICITUD DE INFORMACION DE LA CONTRALORIA ARMENIA: Se enviará a Invias control interno el oficio y el cuadro de solicitud de informacion para diligenciar. La Interventoria y el contratista presentarán el dia lunes 8 de abril la información que les aplica.
4. PAGO PROVEEDOR ARQUEOLOGIA: El contratista a la fecha no a realizado el pago; se require realizar el pago, por cuanto el avance de la obra se ve afectada en ese sector.
5. Retiro de portico señales informativa PR1+505: se dio traslado al territorial para ser entrega al administrador vial. IA-2482 del 21 de marzo El Invias enviara oficio para ser reubicado
6. Trámite de permisos tala arboles en el PR19+200 se debe realizar el trámite completo según la CRQ, con la firma de los propietarios del sector
7. Permiso intervención voluntario predio donde funciona el Santuario Ya se tiene el permiso otorgado
8. PRESENTACION ACTA OBRA MES MARZO: El contratista informa que el dia 5 de abril entregara a interventoria la preacta. La interventoria no está de acuerdo en que se entregue la preacta el dia 5 de cada mes. EL Contratista informa que en futuro entregará la prectas antes de finalizar cada mes.
9. BALANCE OBRAS PENDIENTES ACTAS NOV. Y DIC. Se debe presentar al Invias el balance de dichas obras. Entregar el lunes 8 de abril.
10. TEMA DE POSIBLE CONCILIACION - OBRAS C.COMERCIAL ER INVERSIONES: El invias propone hacer un posible acercamiento con el fin de poder obtener una posible solución.
11. COMPLEMENTO CONCEPTO DEL CONTRATISTA RESPECTO A SOLICITUD CONCILIACION ER INVERSIONES. El contratista una vez recibida la información de la Curaduría enviará su complemento del concepto
12. CONCEPTO MODIFICACION RESOLUCION CARGA PUENTE PIEDRAS DE MOLER. El contratista enviará concepto del especialista estructural a la interventoria el dia 5 de abril de 2024.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

Estimación obras mantenimiento puente Piedras de Moler, Puente Bellavista, Puente San Felipe y Barandas muro montenegro	proximo comité	CONTRATISTA
Enviar información solicitada por la Contraloria Armenia	lunes, 8 de abril de 2024	INTERVENTORIA
Realziar pago servicios de Arqueología	lunes, 8 de abril de 2024	CONTRATISTA
Enviar solicitud reubicación portico señales PR1+500	lunes, 8 de abril de 2024	INVIAS
Trámite de permisos tala arboles en el PR19+200 con propietarios	lunes, 8 de abril de 2024	CONTRATISTA
Presentar acta de obra mes marzo	viernes, 5 de abril de 2024	CONTRATISTA
Balance obras pendientes actas noviembre y diciembre	lunes, 8 de abril de 2024	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Complemente concepto del Contratista de obra a la solicitud de conciliación de ER Inversiones.	proximo comité	CONTRATISTA
Concepto estructural para modificación Resolucion de carga del puente Piedras de Moler	viernes, 5 de abril de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 16/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RODRIGO OSORIO TOVAR	Director Territorial	INVIAS	
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoría	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	
CARLOS G. CASTELLANOS BARRERO	Director de obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020
(Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE LEEN COMPROMISOS COMITÉ TECNICO ABRIL 4 DE 2024:

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Estimación obras mantenimiento puente Piedras de Moler, Puente Bellavista, Puente San Felipe y Barandas muro montenegro	proximo comité	CONTRATISTA
Enviar información solicitada por la Contraloria Armenia. Se entregó el 05 de abril con oficio IA-2537	lunes, 8 de abril de 2024	INTERVENTORIA
Realizar pago servicios de Arqueologia. Pendiente de cancelar se informa por el contratista que el viernes proximo lo cancelan	lunes, 8 de abril de 2024	CONTRATISTA
Enviar solicitud reubicación portico señales PR1+500. Se envia oficio VQUI-018719 al contratista. Se revisará en sitio la reubicación	lunes, 8 de abril de 2024	INVIAS
Trámite de permisos tala arboles en el PR19+200 con propietarios. Pendiente de entregar permisos. Se solicita presentar cronograma para presentar a la CRQ lo cual el contratista lo entregará el 18 de abril.	lunes, 8 de abril de 2024	CONTRATISTA
Presentar acta de obra mes marzo. El contratista la entrega el 8 de abril Ya se presentó	viernes, 5 de abril de 2024	CONTRATISTA
Balance obras pendientes actas noviembre y diciembre. Se presenta en comité del 4 abril se informa que el saldo de los 10 caisson suman 2.300 millones	lunes, 8 de abril de 2024	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Complemente concepto del Contratista de obra a la solicitud de conciliación de ER Inversiones. Se envió al contratista solicitud con el oficio IA-2559 del 11 abril. Pendiente por parte del Contratista.	proximo comité	CONTRATISTA
Concepto estructural para modificación Resolucion de carga del puente Piedras de Moler. La interventoria con oficio IA-2553 envia observaciones al concepto	viernes, 5 de abril de 2024	CONTRATISTA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. Lectura del acta comité Abril 04 de 2024
2. Inicio Obras PUENTE SAN FELIPE - Baranda metálica doble en el muro salida de Montenegro PR 7+700 - Obras Baranda Puente Bellavista - Rehabilitación Puente Piedras de Moler.
3. Cuadro avance elaborado para la construcción caissons calzadas en voladizo.
4. Programación detallada obras Puente La María.
5. Solicitud de conciliación prejudicial con ER INVERSIONES.
6. Diseños nueva ESCUELA LA MARIA.
7. Estado de la Adquisición Predial en Trámite (Balance).

8. Traslado de Postes de la EDEQ.

9. Plan de Contingencia.

10. Programación de Obras de abril a diciembre de 2024 aprobada por la Interventoría.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Lectura del acta comité Abril 4 de 2024.
Se leen compromisos del acta de comité del 04 de abril/2024

2. Inicio Obras PUENTE SAN FELIPE - Baranda metálica doble en el muro salida de Montenegro PR 7+700 - Obras Baranda Puente Bellavista - Rehabilitación Puente Piedras de Moler:
Pendiente respuesta CRQ, permiso ocupación de cauce del puente San Felipe. El Contratista quedo de enviar documentos y cronograma el 18 de abril radicados para apoyo institucional.
Con relacion a las obras de mantenimiento de Piedras de Moler, Buenavista, San Felipe, Muro de Montenegro, se le informa al Invias que de acuerdo al concepto de la especialista estructural de la Interventoria se requiere presentar los ensayos solicitados para verificar lo conceptuado por el Contratista, y se informa que la Interventoria radicará solicitud de incumplimiento por la no entrega de la información.
Se informará a la Unidad Ejecutora sobre la importancia de realizar estas obras, teniendo en cuenta que al proyecto se les retiraron $18.800 millones y solo se han adicionado $12.650 millones, por lo que se tiene recorte en el alcance fisico del tramo de Armenia-Montenegro.
Queda como compromiso de entregar por parte del contratista la información solicitada de los ensayos el 15 de mayo/2024, para que una vez se radique a la Interventoria se envíe el concepto respectivo.

3. Cuadro avance elaborado para la construcción caissons calzadas en voladizo:
La Interventoría con oficio IA-2566 del 11 de abril/2024 solicita al Contratista la terminación de los caissons faltantes así:

calzadas en voladizo

	POR FUNDIR	POR REALCE	POR ACERO
caisson	ml		
caisson # 15	34,00		Instalado 0%. En almacén 100%
caisson # 21	35,00		
caisson # 22	35,00	3,72	
caisson # 23	42,00		
caisson # 24	42,00	5,85	Instalado 40%. En almacén 20%
caisson # 25	35,00		Instalado 30%. En almacén 20%
caisson # 26	35,00	5,90	
caisson # 27	33,00		
caisson # 28		3,51	
caisson # 30	35,00	2,45	Instalado 70%. En almacén 30%
caisson # 37	33,00		
total faltante	359,00	21,43	

Se solicita al Contratista de manera urgente disponer de recursos para la terminación de los caissons los cuales son ruta crítica para el montaje de la estructura metálica de las calzadas en voladizo. Se solictó plan de contingencia al Contratista.

4. Programación detallada obras Puente La María:
Se requiere la programación detallada de las obras del Puente La María con el fin de adelantar de manera conjunta un seguimiento semanal y asegurar terminación estructura con holgura en el tiempo, cruzando actividades con la compra del predio para la nueva escuelay la construcción de la escuela (por etapas).

5. Solicitud de conciliación prejudicial con ER INVERSIONES.
A la espera de la complementación del concepto del Contratista de obra de acuerdo a los documentos entregados expedidos por la Curaduria de Armenia.
Con Oficio 2024S-VQUI-013830 del 12 de marzo/24, el INVIAS solicitó con URGENCIA documentos a la CURADURÍA 1 DE ARMENIA, los cuales ya fueron retirados por el Director de obra. La Interventoria envió al contratista solicitud con el oficio IA-2559 del 11 abril/2024. Pendiente por parte del Contratista, para entregar en el próximo comité un presupuesto aproximado del muro afectado; asi mismo solicita el Invias entregar por parte del Contratista un oficio relacionado con la complementación del concepto.

6. Diseños nueva ESCUELA LA MARIA:
El Invias con oficio 2024E-VQUI-013698 del 12 de marzo/24 se requirió dar prioridad a los Diseños entregados.
La Interventoria nuevamente mediante oficio IA-2565 del 11 de abril solicitó al Contratista gestionar el trámite de revisión de diseños ante la Gobernación del Quindío, así como resolver las observaciones de la Secretaria de Planeación de calarcá, el contratista informa que el dia 19 abril viernes entrega las observaciones de la Alcaldia de Calarcá.

7. Estado de la Adquisición Predial en Trámite (Balance):
El contratista entregará el 17 abril un cuadro de insumos en trámite en Invias SS

8. Traslado de Postes de la EDEQ:

La Interventoria nuevamente con oficio IA-2564 del 11 de abril, solicita al Contratista realizar el pago de los traslados para coordinar con EDEQ ya que dicha empresa requiere de tiempo suficiente para programar los cierres y el respectivo traslado, y teniendo en cuenta que se requiere realizar dicha reubicación de redes con el fin de poder contar con espacio suficiente para el montaje de la estructura metálica de las calzadas en voladizo, lo cual se podría presentar atrasos en dicha actividad atribuible al Contratista, por el no trámite a tiempo de dicho pago, así mismo como presentar el PMT para dichas actividades.

9. Plan de Contingencia:

El contratista entregó plan de contingencia, a lo cual la Interventoria mediante oficio IA-2551 del 9 de abril solicitó ajustes al mismo.

10. Programación de Obras de abril a diciembre de 2024 aprobada por la Interventoría:

La Interventoria solicito dicho programa de obras ajustado, mediante el oficio IA-2551 del 9 de abril/2024, como parte del Plan de contingencia.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar pago servicios de Arqueologia	viernes, 19 de abril de 2024	CONTRATISTA
Cronograma de Trámite de permisos tala arboles en el PR19+200 con propietarios.	jueves, 18 de abril de 2024	CONTRATISTA
Entregar ensayos solicitados por Interventoria - rehabilitación puente Piedras de Moler	miércoles, 15 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Entregar ampliación concepto del Contratista de obra sobre la Solicitud de conciliación prejudicial ER invarsiones	viernes, 19 de abril de 2024	CONTRATISTA
Entregar a Alcaldia de Calarcá la respuesta a observaciones a diseños Nueva Escuela La Maria	viernes, 19 de abril de 2024	CONTRATISTA
Entregar cuadro del estado de la adquisición predial con rámites ante la Subdirección de Sostenibilidad	miércoles, 17 de abril de 2024	CONTRATISTA
Pago traslado de redes EDEQ Armenia - La María	proximo comité	CONTRATISTA
Entregar Plan de Contingencia corregido	proximo comité	CONTRATISTA
	viernes, 5 de abril de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RODRIGO OSORIO TOVAR	Director Territorial	INVIAS	
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoría	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	
CARLOS G. CASTELLANOS BARRERO	Director de obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	

Original: Informe mensual de Interventoria: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO NO. 12
EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1913 - 2020 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

CONTRATO DE OBRA No. 1914 - 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADOR DESKTOP	DELL (García)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR DESKTOP	HP (Sosa)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO CORE i7 (García)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Moreno)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Gaviria)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Gualtero)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Hernández)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Orrego)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Betancourt)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Ñustes - Liberato)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Sánchez)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5 (Quintero)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VEHICULO CAMIONETA	RENAULT ALASKAN JYL 151 MOD 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VEHICULO CAMIONETA	MAZDA BT50 FOR 663 MOD 2018	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ESTACIÓN TOTAL	TOPCON SERIE XV0104 MOD. ES-62	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
NIVEL DE PRECISIÓN	TOPCON SERIE JZ7100 MOD. AT-B4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
IMPRESORA	RICOH	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
PRENSA RANGO ALTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
PRENSA MARSHALL Y CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CENTRIFUGA ELECTRICA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
BAÑO MARIA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
HUMEDOMETRO	FABIEQUIPOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
BALANZA 30 KG	LEXUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
BALANZA 30 KG	LEXUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
BALANZA DE 6000 GR	LEXUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
BALANZA DE 300 GR	TRUMAX	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO DE RESILENCIA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
PROBETA DE 1000 ML	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CALIBRADOR DE APLANAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TERMOHIGROMETRO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CRONOMETRO	STOP WATCH	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOLDE CONICO Y PISON	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MORTERO Y PISTILO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO DE DENSIDADES	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CARTA DE COLORES	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO DE ANGULARIDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

PICNOMETRO DE CUELLO LARGO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CANASTILLA METÁLICA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE LISO Y ANILLO CORTANTE	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE PROCTOR MODIFICADO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MARTILLO PROCTOR MODIFICADO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FALSO FONDO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRIPODE PARA EXPANSIÓN	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRIPODE PARA EXPANSIÓN	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRIPODE PARA EXPANSIÓN	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
REGLA METÁLICA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONO PARA ASENTAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VARILLA 5/8" PARA ASENTAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ECONOCAPS DE 4"	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MARTILLO MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FONDO PARA GRADACIONES	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BANDEJA METÁLICA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIDRIO ESMERILADO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PEDESTAL MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MARTILLO MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXTRACTOR VERTICAL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO EQUIVALENTE DE ARENA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PESA DE 10 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PESA DE 10 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PESA DE 10 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PESA DE 5 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PESA DE 5 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
JUEGO DE PESAS	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PIE DE REY ANALOGO	MITUTOYO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAZUELA CASA GRANDE	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TERMOMETRO DE CARATULA	TREND	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TERMOMETRO DE VIDRIO	SILBER BRAND	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPARADOR DE CARATULA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPARADOR DE CARATULA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPARADOR DE CARATULA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HORNO DE CIRCULACIÓN FORZADA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 2 1/2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 1 1/2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 1"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 3/4"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 1/2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 3/8"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 5/16"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ DE 1/4"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 4	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 4	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 8	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 10	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 10	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 20	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 30	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 35	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 40	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 50	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 60	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 80	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 100	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

TAMIZ N°. 200	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAMIZ N°. 200 DE LAVADO	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TAPA FONDO PARA TAMIZ	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MORDAZA MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TERMOMETRO DE CARATULA	MENGTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

ESTACIÓN TOTAL XV0104: 08-feb-24, **NIVEL DE PRECISIÓN JZ7100:** 03-feb-24, **EQUIPOS DE LABORATORIO:** ene-24, **CAMIONETA RENAULT ALASKAN JYL 151:** ene-24 (Último mantenimiento), **CAMIONETA MAZDA BT50 FOR 663:** ene-24 (Último mantenimiento).

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO

Firma

Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 13
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024

PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JULIAN MORENO SANZ	79.270.992	Director de interventoría	$ 10.586.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	JOYCO CONSULTORES	##########	$ 736.800,00	V	SANITAS	501925793	$ 423.400,00	COLPENSIONES	501925793	$ 1.693.800,00	$ 423.400,00			
2	ANDRES EDUARDO GAVIRIA MESA	7.542.530	Ingeniero residente de Interventoría	$ 7.772.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 7.772.000	$ 540.900,00	V	SURA	9461403899	$ 310.900,00	COLPENSIONES	9461403899	$ 1.243.500,00	$ 310.900,00			
3	RAFAEL ENRIQUE GUALTERO SANCHEZ	93.396.596	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 5.293.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 5.293.000	$ 368.400,00	V	SALUD TOTAL	9461403899	$ 211.700,00	PROTECCION	9461403899	$ 846.900,00	$ 211.700,00	-	-	
4	RAFAEL OSPINA LOPEZ	19.405.190	Especialista Ambiental	$ 4.020.000,00	X	X	X	X				X	X	X				X	X	X	X					X	X	X	X						50	JOYCO CONSULTORES	$ 4.020.000	$ 279.800,00	V	COMPENSAR	501925793	$ 160.800,00	COLFONDOS	501925793	$ 643.200,00	$ 160.800,00			
5	ALBA ROCIO ARIAS MELO	63.553.955	Especialista en geología y/o Geotecnia	$ 804.000,00		X							X							X															10	JOYCO CONSULTORES	$ 804.000	$ 56.000,00	V	SANITAS		$ 32.200,00	PORVENIR		$ 128.600,00	$ 32.200,00			
6	JULY BARRIGA CASTILLO	52.707.605	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 804.000,00		X							X							X															10	JOYCO CONSULTORES	$ 804.000	$ 56.000,00	V	FAMISANAR		$ 32.200,00	PROTECCION		$ 128.600,00	$ 32.200,00			
7	MALENA J. AMORTEGUI RODRIGUEZ	20.475.377	Especialista en Estructuras	$ 804.000,00										X						X						X									10		$ 804.000	$ 56.000,00	V	COMPENSAR		$ 32.200,00	COLPENSIONES		$ 128.600,00	$ 32.200,00			
8	NATHALIA F. BUITRAGO MEDINA	33.377.650	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ -																															10		$ -	$ -	V	ALIANSALUD		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -			
9	ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	79.398.586	Especialista en Diseño Geométrico	$ -																															10		$ -	$ -	V	SANITAS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -			
10	ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	79.398.586	Especialista en Tránsito	$ -																															10		$ -	$ -	V	SANITAS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -			
11	RAFAEL OSPINA LOPEZ	19.405.190	Especialista en Sostenibilidad	$ 804.000,00					X							X							X												10	JOYCO CONSULTORES	$ 804.000	$ 56.000,00	V	COMPENSAR		$ 32.200,00	COLFONDOS		$ 128.600,00	$ 32.200,00			
12	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ	19.332.879	Lider de Integración	$ 804.000,00																	X	X						X							10		$ 804.000	$ 56.000,00	V	ALIANSALUD		$ 32.200,00			$ 128.600,00	$ 32.200,00			
13	NATALIA GARCIA CUARTAS	28.538.381	Profesional Social	$ 5.628.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 5.628.000	$ 391.700,00	V	SURA		$ 225.100,00	COLPENSIONES		$ 900.500,00	$ 225.100,00			
14	DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	18.470.720	Profesional Ambiental	$ 5.628.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 5.628.000	$ 391.700,00	V	NUEVA EPS		$ 225.100,00	PROTECCION		$ 900.500,00	$ 225.100,00			
15	JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES	80.041.118	Profesional Técnico Predial	$ 4.267.900,00	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	70	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 4.267.900	$ 297.000,00	V	SURA	501925793	$ 170.700,00	COLPENSIONES	501925793	$ 682.900,00	$ 170.700,00			
16	LUZ ANGELA DEL PILAR ORTIZ	37.898.392	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 562.800,00		X							X								X														10	JOYCO CONSULTORES	$ 562.800	$ 39.200,00	V	COMPENSAR		$ 22.500,00	COLPENSIONES		$ 90.000,00	$ 22.500,00			
17	FABIAN HENAO MAYORGA	80.057.224	Auditor de Calidad	$ 281.400,00									X								X														5	JOYCO CONSULTORES	$ 281.400	$ 19.600,00	V			$ 11.300,00			$ 45.000,00	$ 11.300,00			
18	ALEXANDER HERNANDEZ YEPEZ	7.556.521	Abogado	$ 7.370.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 7.370.000	$ 513.000,00	V	SURA	9461403899	$ 294.800,00	COLPENSIONES	9461403899	$ 1.179.200,00	$ 294.800,00			
19	DIEGO JAINOVER BETANCOURT CUERVO	9.771.180	Inspector	$ 3.256.534,57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100															
20	VICTOR JULIO SANCHEZ SANCHEZ	1.094.920.120	Inspector	$ 3.082.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100															
21	HENRY GARCIA CAMACHO	18.392.442	Topógrafo Inspector	$ 3.082.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100															
22	EDGAR FABIAN LIBERATO MELO	5.833.727	Laboratorista Inspector	$ 1.643.733,33															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 1.643.733	$ 114.400,00	V	NUEVA EPS		$ 65.700,00	COLPENSIONES		$ 263.000,00	$ 65.700,00			
23	ANYI VIVIANA SOSSA HERRERA	1.097.405.552	Inspector SST	$ 3.082.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100		$ 3.082.000	$ 214.500,00			9453373128	$ 123.300,00		9453373128	$ 493.100,00	$ 123.300,00			
24	WILSON EDUARDO ÑUSTES BASTIDAS	1.097.394.826	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.742.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 1.742.000	$ 121.200,00	V	SANITAS		$ 69.700,00	PROTECCION		$ 278.700,00	$ 69.700,00			
25	JOHN ARVEY ALZATE GALVIS	18.396.722	Conductor	$ 1.731.670,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100															
26	YESID MUÑOZ HERRERA	11.210.434	Conductor	$ 1.608.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100															
27	RUBY QUINTERO BOLIVAR	24.584.093	Secretaria	$ 1.608.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 1.608.000	$ 111.900,00	V	SURA	497403871	$ 64.300,00	PROTECCION	497403871	$ 257.300,00	$ 64.300,00			
28	ERIKA PAOLA VALENCIA	1.094.913.426	Campamentera	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100		$ 1.300.000	$ 90.500	II	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000			
29	OSCAR ALFONSO MOLANO TORRES	80.217.907	Profesional valuatorio predial	$ 2.881.000,00								X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X					50	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 2.881.000	$ 200.500	V	SURA	497403871	$ 115.200	PROTECCION	497403871	$ 461.000	$ 115.200			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 80.446.038,11**																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha ABRIL DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 24902 CND

Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO

Firma
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901442422	1	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVIAL ANDINO	AVDA CALLE 26 69-76 T.TIERRA 1503	CALARCA-QUINDIO	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	552357477	9465320274	E	2024/04/05	2024/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,810,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERVIAL ANDINO (3 Afiliados)																						$5,916,356	$946,700			$5,916,356	$236,800			$5,366,356	$214,800			$5,916,356		$411,900		$0	$0		$1,810,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																						$5,916,356	$946,700			$5,916,356	$236,800			$5,366,356	$214,800			$5,916,356		$411,900		$0	$0		$1,810,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$5,916,356	$946,700			$5,916,356	$236,800			$5,366,356	$214,800			$5,916,356		$411,900		$0	$0		$1,810,200
1	CC	18396722	ALZATE GALVIS JOHN ARVEY									X									23030 1	30	$1,587,766	$254,100	EPS010	30	$1,587,766	$63,600	CCF43	30	$1,587,766	$63,600	14-11	30	$1,587,766	6.960%	$110,600	30	$0	$0	Si	$491,900
2	CC	9771180	BETANCOURT CUERVO DIEGO JAINOVER									X									23020 1	30	$3,028,590	$484,600	EPS010	30	$3,028,590	$121,200	CCF43	30	$3,028,590	$121,200	14-11	30	$3,028,590	6.960%	$210,800	30	$0	$0	Si	$937,800
3	CC	24584093	QUINTERO BOLIVAR RUBY	X						X		X									23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$750,000	$30,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$380,500
Total			**Afiliados(3)**																			$5,916,356	$946,700			$5,916,356	$236,800			$5,366,356	$214,800			$5,916,356		$411,900		$0	$0		$1,810,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901442422	1	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVIAL ANDINO	AVDA CALLE 26 69-76 T.TIERRA 1503	CALARCA-QUINDIO	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	552357477	9465320274	E	2024/04/05	2024/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,810,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$946,700	$0	$0	$946,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$254,100	$0	$0	$254,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$692,600	$0	$0	$692,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$411,900	$0	$0	$411,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$411,900	$0	$0	$411,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$214,800	$0	$0	$214,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$214,800	$0	$0	$214,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$236,800	$0	$0	$236,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$236,800	$0	$0	$236,800
TOTAL				**3**	**$1,810,200**	**$0**	**$0**	**$1,810,200**

Certificado de Aportes

Se certifica que JOYCO SAS identificado(a) con NI 860067561 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ identificado(a) con CC 19332879

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465543710	567329766	Y	2024-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$10,308,565	6.96%	$717,500

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO INTERVIAL ANDINO identificado(a) con NI 901442422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO JAINOVER BETANCOURT CUERVO identificado(a) con CC 9771180

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465320274	552357477	E	2024-04-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$3,028,590	4%	$121,200
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$3,028,590	16%	$484,600
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$3,028,590		$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$3,028,590		$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$3,028,590	6.96%	$210,800
9465320274	552357477	E	2024-04-03	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$3,028,590	4%	$121,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO INTERVIAL ANDINO identificado(a) con NI 901442422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN ARVEY ALZATE GALVIS identificado(a) con CC 18396722

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465320274	552357477	E	2024-04-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$1,587,766	4%	$63,600
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,587,766	16%	$254,100
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$1,587,766		$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$1,587,766		$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,587,766	6.96%	$110,600
9465320274	552357477	E	2024-04-03	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,587,766	4%	$63,600

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO INTERVIAL ANDINO identificado(a) con NI 901442422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBY QUINTERO BOLIVAR identificado(a) con CC 24584093

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465320274	552357477	E	2024-04-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X		X									$1,300,000	4%	$52,000
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30	X						X		X									$1,300,000	16%	$208,000
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30	X						X		X									$1,300,000		$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30	X						X		X									$1,300,000		$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30	X						X		X									$0	0%	$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30	X						X		X									$0	0%	$0
9465320274	552357477	E	2024-04-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30	X						X		X									$1,300,000	6.96%	$90,500
9465320274	552357477	E	2024-04-03	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30	X						X		X									$750,000	4%	$30,000

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES identificado(a) con CC 80041118

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465422774	557792887	E	2024-04-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$5,517,000	4%	$220,700
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$5,517,000	16%	$882,800
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$5,517,000		$27,600
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$5,517,000		$27,600
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$5,517,000	6.96%	$384,000
9465422774	557792887	E	2024-04-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$5,517,000	4%	$220,700

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA ROCIO ARIAS MELO identificado(a) con CC 63553955

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465422774	557792887	E	2024-04-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	1													X					$346,133	4%	$13,900
9465422774	557792887	E	2024-04-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	29									X									$9,581,600	4%	$383,300
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	1													X					$346,133	16%	$55,400
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	29									X									$9,581,600	16%	$1,533,100
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	1													X					$346,133		$1,800
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	29									X									$9,581,600		$48,000
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	1													X					$346,133		$1,800
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	29									X									$9,581,600		$48,000
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	1													X					$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	29									X									$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	1													X					$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	29									X									$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	1													X					$346,133	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	29									X									$9,581,600	6.96%	$666,900
9465422774	557792887	E	2024-04-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	1													X					$330,400	4%	$13,300
9465422774	557792887	E	2024-04-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	29									X									$9,581,600	4%	$383,300

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL OSPINA LOPEZ identificado(a) con CC 19405190

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465422774	557792887	E	2024-04-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$10,240,000	4%	$409,600
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$10,240,000	16%	$1,638,400
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$10,240,000		$51,200
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$10,240,000		$51,200
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$10,240,000	6.96%	$712,800
9465422774	557792887	E	2024-04-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$10,240,000	4%	$409,600

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN MORENO SANZ identificado(a) con CC 79270992

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465422774	557792887	E	2024-04-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$11,720,000	4%	$468,800
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$11,720,000	16%	$1,875,200
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$11,720,000		$58,600
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$11,720,000		$58,600
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465422774	557792887	E	2024-04-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$11,720,000	6.96%	$815,800
9465422774	557792887	E	2024-04-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$11,720,000	4%	$468,800

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 08:05.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19332879-0	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ	CARRERA 51 A No. 127 - 49 TORRE 4 APTO 501	3124479273	hectormdiazg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	03/04/2024	75252574	$1.404.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.404.600	0		0		0	0	0	0	1.404.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.404.600	1.404.600
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.404.600	1.404.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19332879-0	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ	CARRERA 51 A No. 127 - 49 TORRE 4 APTO 501	3124479273	hectormdiazg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	03/04/2024	75252574	$1.404.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19332879	DIAZ GOMEZ HECTOR MIGUEL	3	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	11.236.336	1.404.600		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901150994	7	SALMER INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN MOLANO	CL 142 A 113 C 50 AP 361 BL 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8016426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	552037819	9465275399	E	2024/04/22	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	$1,548,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: RUBEN MOLANO (3 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: CENTRAL(3 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(3 Afiliados)																																		
1	CC	1014309825	ACUÑA RAMIREZ KAREN DANIELA	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	1030668572	MARTINEZ PEREZ DANIEL ANDRES	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	80217907	MOLANO TORRES OSCAR ALFONSO	Dependiente	0	No	No																											
Total	**Afiliados(3)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901150994	7	SALMER INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN MOLANO	CL 142 A 113 C 50 AP 361 BL 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8016426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	552037819	9465275399	E	2024/04/22	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	$1,548,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$800,000	$0	$0	$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$592,000	$0	$0	$592,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$348,100	$0	$0	$348,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$348,100	$0	$0	$348,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$200,000	$0	$0	$200,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$200,000	$0	$0	$200,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$96,000	$0	$0	$96,000
TOTAL				**3**	**$1,548,100**	**$0**	**$0**	**$1,548,100**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$800,000						$200,000	
																				$800,000						$200,000	
																				$800,000						$200,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		FAMISANAR	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$2,400,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,400,000	16%	SIN RIESGO	$384,000	$0	$0	$0	$0	$0	$384,000		SANITAS	30	$2,400,000	4%	$96,000	
																				$800,000						$200,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$200,000						$200,000						$348,100				$0		$0		$0		$0	
	$200,000						$200,000						$348,100				$0		$0		$0		$0	
	$200,000						$200,000						$348,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COLSUBSIDIO	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COLSUBSIDIO	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$96,000		COLSUBSIDIO	30	$2,400,000	4%	$96,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,400,000	6.96%	5	$167,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$200,000						$200,000						$348,100				$0		$0		$0		$0	

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSULOBRAS S.A.S**, identificada con **NI** número **800060834**, aportó por el empleado **MALENA JUDITH AMORTEGUI RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **20475377** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2024 y 04 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		28	$9,333,334	0.04000	$373,400	$0	$0	Marzo - 2024	75938834	05/04/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		2	$666,667	0.04000	$26,700	$0	$0	Marzo - 2024	75938834	05/04/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		28	$9,333,334	0.04000	$373,400	$0	$0	Abril - 2024	75938834	05/04/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1												X			0		2	$666,667	0.04000	$26,700	$0	$0	Abril - 2024	75938834	05/04/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		28	$9,333,334	0.00522	$48,800	$0	$0	Marzo - 2024	75938834	05/04/2024	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1												X			0		2	$666,667	0.00000	$0	$0	$0	Marzo - 2024	75938834	05/04/2024	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **22** días del mes **Abril** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557792887	9465422774	E	2024/04/08	2024/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,828,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (178 Afiliados)																							$699,190,074	$115,582,900			$720,626,324	$34,145,000			$720,015,996	$28,452,400			$718,026,324		$38,018,700		$52,584,210	$2,629,400		$218,828,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$325,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$325,000
1	CC	1013006230	NAVARRO BEDOYA DANIEL DAVID																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
2	CC	1023366853	VARGAS OCHOA ERICK SEBASTIAN																			0	$0	$0	EPSC34	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (124 Afiliados)																							$542,897,733	$90,051,900			$547,882,983	$25,112,200			$558,432,026	$22,172,100			$547,882,983		$37,157,400		$37,992,500	$1,899,700		$176,393,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$5,090,400	$814,500			$5,090,400	$203,700			$5,090,400	$203,700			$5,090,400		$354,300		$0	$0		$1,576,200
3	CC	1129573182	GOMEZ GOMEZ MAYRA ALEJANDRA																			25-14	30	$5,090,400	$814,500	EPS010	30	$5,090,400	$203,700	CCF07	30	$5,090,400	$203,700	14-11	30	$5,090,400	6.960%	$354,300	30	$0	$0	Si	$1,576,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (67 Afiliados)																							$331,501,676	$55,288,500			$336,486,926	$16,659,100			$339,733,238	$13,483,700			$336,486,926		$22,946,900		$37,992,500	$1,899,700		$110,277,900
4	CC	1020732371	ALVAREZ GAITAN JULIAN ANDRES																			25-14	30	$5,214,217	$886,500	EPS017	30	$5,214,217	$208,600	CCF24	30	$5,214,217	$208,600	14-11	30	$5,214,217	6.960%	$363,000	30	$0	$0	Si	$1,666,700
5	CC	1022993313	AMAYA MARTELO ANGELI YESSENIA									X										23030 1	30	$2,941,596	$470,700	EPS017	30	$2,941,596	$117,700	CCF24	30	$2,941,596	$117,700	14-11	30	$2,941,596	6.960%	$204,800	30	$0	$0	Si	$910,900
6	CC	79347228	ANGEL GARZON JORGE ARTURO																			25-14	30	$1,390,458	$222,500	EPS005	30	$1,390,458	$55,700	CCF24	30	$1,390,458	$55,700	14-11	30	$1,390,458	6.960%	$96,800	30	$0	$0	Si	$430,700
7	CC	63553955	ARIAS MELO ALBA ROCIO													X						23030 1	1	$346,133	$59,000	EPS005	1	$346,133	$13,900	CCF24	1	$330,400	$13,300	14-11	1	$346,133	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$86,200
8	CC	63553955	ARIAS MELO ALBA ROCIO									X										23030 1	29	$9,581,600	$1,629,100	EPS005	29	$9,581,600	$383,300	CCF24	29	$9,581,600	$383,300	14-11	29	$9,581,600	6.960%	$666,900	29	$0	$0	Si	$3,062,600
9	CC	80041118	BARRERA CORTES JORGE ENRIQUE																			25-14	30	$5,517,000	$938,000	EPS010	30	$5,517,000	$220,700	CCF24	30	$5,517,000	$220,700	14-11	30	$5,517,000	6.960%	$384,000	30	$0	$0	Si	$1,763,400
10	CC	79880878	BARRERO ORJUELA JOHAN MAURICIO									X										25-14	30	$1,572,114	$251,600	EPS017	30	$1,572,114	$62,900	CCF24	30	$1,572,114	$62,900	14-11	30	$1,572,114	6.960%	$109,500	30	$0	$0	Si	$486,900
11	CC	1090376256	BARRIENTOS QUINTERO VICTOR MANUEL																			23100 1	30	$5,775,000	$981,800	EPS005	30	$5,775,000	$231,000	CCF24	30	$5,775,000	$231,000	14-11	30	$5,775,000	6.960%	$402,000	30	$0	$0	Si	$1,845,800
12	CC	52707605	BARRIGA CASTILLO JULY																			23020 1	30	$9,135,000	$1,553,000	EPS017	30	$9,135,000	$365,400	CCF24	30	$9,135,000	$365,400	14-11	30	$9,135,000	6.960%	$635,800	30	$0	$0	Si	$2,919,600
13	CC	7176691	BAUTISTA BUITRAGO JHON ALEXANDER																			23100 1	30	$9,135,000	$1,553,000	EPS008	30	$9,135,000	$365,400	CCF24	30	$9,135,000	$365,400	14-11	30	$9,135,000	6.960%	$635,800	30	$0	$0	Si	$2,919,600
14	CC	1121858842	BENAVIDES CONTRERAS ESTEFANNY																			23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
15	CC	1020803605	BENITEZ AMAYA HARVY JOSE																			23030 1	30	$2,732,000	$437,200	EPS005	30	$2,732,000	$109,300	CCF24	30	$2,732,000	$109,300	14-11	30	$2,732,000	6.960%	$190,200	30	$0	$0	Si	$846,000
16	CC	1012338333	BRAND PONTON DIEGO FERNANDO											X								23030 1	2	$154,495	$24,800	EPS010	2	$154,495	$6,200	CCF24	2	$154,495	$0	14-11	2	$154,495	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$31,000
17	CC	1012338333	BRAND PONTON DIEGO FERNANDO																			23030 1	28	$2,162,935	$346,100	EPS010	28	$2,162,935	$86,600	CCF24	28	$2,162,935	$86,600	14-11	28	$2,162,935	6.960%	$150,600	28	$0	$0	Si	$669,900
18	CC	1052382916	CAMARGO FRANCO JORDANA FRANCISCA									X										25-14	30	$5,445,960	$926,000	EPS005	30	$5,445,960	$217,900	CCF24	30	$5,445,960	$217,900	14-11	30	$5,445,960	6.960%	$379,100	30	$0	$0	Si	$1,740,900
19	CC	1077087403	CAMPOS ESPITIA CARLOS AUGUSTO																			25-14	30	$4,157,000	$665,200	EPS005	30	$4,157,000	$166,300	CCF24	30	$4,157,000	$166,300	14-11	30	$4,157,000	6.960%	$289,400	30	$0	$0	Si	$1,287,200
20	CC	80192974	CARDENAS TOLOSA DAVID MAURICIO																			25-14	30	$5,754,000	$978,300	EPS008	30	$5,754,000	$230,200	CCF24	30	$5,754,000	$230,200	14-11	30	$5,754,000	6.960%	$400,500	30	$0	$0	Si	$1,839,200
21	CC	1053785910	CARVAJAL GOMEZ JUAN CAMILO																			23020 1	30	$9,672,000	$1,644,400	EPS010	30	$9,672,000	$386,900	CCF24	30	$9,672,000	$386,900	14-11	30	$9,672,000	6.960%	$673,200	30	$0	$0	Si	$3,091,400
22	CC	80795534	CEBALLOS MARTINEZ OMAR FABIAN																			23020 1	30	$9,672,000	$1,644,400	EPS008	30	$9,672,000	$386,900	CCF24	30	$9,672,000	$386,900	14-11	30	$9,672,000	6.960%	$673,200	30	$0	$0	Si	$3,091,400
23	CC	80814598	CENTENO FORERO JOHN ALEXANDER																			23030 1	30	$7,350,000	$1,249,600	EPS005	30	$7,350,000	$294,000	CCF24	30	$7,350,000	$294,000	14-11	30	$7,350,000	6.960%	$511,600	30	$0	$0	Si	$2,349,200
24	CC	79882985	CHACON SANTANA JOSE DAVID																			25-14	30	$6,867,000	$1,167,600	EPS008	30	$6,867,000	$274,700	CCF24	30	$6,867,000	$274,700	14-11	30	$6,867,000	6.960%	$478,000	30	$0	$0	Si	$2,195,000

25	CC	19484121	CIFUENTES PINEDA JAIRO ALFREDO																	25-14	30	$1,607,000	$257,200	EPS005	30	$1,607,000	$64,300	CCF24	30	$1,607,000	$64,300	14-11	30	$1,607,000	6.960%	$111,900	30	$0	$0	Si	$497,700
26	CC	7181996	DIAZ PITA ALVARO																	230301	30	$6,010,000	$1,021,800	EPS005	30	$6,010,000	$240,400	CCF24	30	$6,010,000	$240,400	14-11	30	$6,010,000	6.960%	$418,300	30	$0	$0	Si	$1,920,900
27	CC	1007318921	DUQUE GOMEZ SANDRA CRISTINA											X						230301	9	$1,177,934	$188,500	EPS010	9	$1,177,934	$47,200	CCF24	9	$992,567	$39,800	14-11	9	$1,177,934	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$275,500
28	CC	1007318921	DUQUE GOMEZ SANDRA CRISTINA								X									230301	21	$2,595,522	$415,300	EPS010	21	$2,595,522	$103,900	CCF24	21	$3,367,519	$134,800	14-11	21	$2,595,522	6.960%	$180,700	21	$0	$0	Si	$834,700
29	CC	52906406	FRANCO CORTES ANDREA									X								230301	4	$800,000	$96,000	EPS037	4	$800,000	$0	CCF24	4	$800,000	$0	14-11	4	$800,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$96,000
30	CC	52906406	FRANCO CORTES ANDREA								X									230301	26	$3,900,000	$624,000	EPS037	26	$3,900,000	$156,000	CCF24	26	$3,900,000	$156,000	14-11	26	$3,900,000	6.960%	$271,500	26	$0	$0	Si	$1,207,500
31	CC	80873050	GAITAN SORIANO MIGUEL ANGEL																	231001	30	$3,476,145	$556,200	EPS005	30	$3,476,145	$139,100	CCF24	30	$3,476,145	$139,100	14-11	30	$3,476,145	6.960%	$242,000	30	$0	$0	Si	$1,076,400
32	CC	80170579	GANTIVA MORENO MIGUEL ANDRES																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
33	CC	1070005634	GOMEZ MARTINEZ WILMER ALFONSO																	230201	30	$7,875,000	$1,338,800	EPS017	30	$7,875,000	$315,000	CCF24	30	$7,875,000	$315,000	14-11	30	$7,875,000	6.960%	$548,100	30	$0	$0	Si	$2,516,900
34	CC	1022362338	HERNANDEZ ROMERO DIEGO FERNEY							X										230301	30	$2,732,000	$437,200	EPS010	30	$2,732,000	$109,300	CCF24	30	$2,732,000	$109,300	14-11	30	$2,732,000	6.960%	$190,200	30	$0	$0	Si	$846,000
35	CC	80503897	LEGUIZAMON CASTILLO HUGO FERNANDO																	25-14	30	$3,308,000	$529,300	EPS010	30	$3,308,000	$132,400	CCF24	30	$3,308,000	$132,400	14-11	30	$3,308,000	6.960%	$230,300	30	$0	$0	Si	$1,024,400
36	CC	1101694323	LEON GUALDRON MARIA FERNANDA																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
37	CC	1019144340	MAJE CALDERON DIANA FERNANDA	X																25-14	27	$2,700,000	$432,000	EPS005	27	$2,700,000	$108,000	CCF24	27	$2,700,000	$108,000	14-11	27	$2,700,000	6.960%	$188,000	27	$0	$0	Si	$836,000
38	CC	1016071236	MELO DAGUA ANGIE TATIANA																	230301	30	$4,929,000	$788,700	EPS017	30	$4,929,000	$197,200	CCF24	30	$4,929,000	$197,200	14-11	30	$4,929,000	6.960%	$343,100	30	$0	$0	Si	$1,526,200
39	CC	1010181063	MERCHAN RAMIREZ NELSON ERIBERTO								X									230301	30	$1,572,114	$251,600	EPS005	30	$1,572,114	$62,900	CCF24	30	$1,572,114	$62,900	14-11	30	$1,572,114	6.960%	$109,500	30	$0	$0	Si	$486,900
40	CC	80124300	MONJE LOMBO CARLOS ARNULFO																	230301	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS001	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF24	30	$11,830,000	$473,200	14-11	30	$11,830,000	6.960%	$823,400	30	$11,830,000	$591,500	No	$5,378,100
41	CC	91512477	MORA ORTIZ MAURICIO ALEXANDER																	230301	30	$14,332,500	$2,436,600	EPS010	30	$14,332,500	$1,791,600	CCF24	30	$14,332,500	$573,300	14-11	30	$14,332,500	6.960%	$997,600	30	$14,332,500	$716,700	No	$6,515,800
42	CC	18263569	MORALES RIOS CARLOS ALBERTO		X						X									231001	9	$835,500	$133,700	EPS017	9	$835,500	$33,500	CCF24	9	$1,202,191	$48,100	14-11	9	$835,500	6.960%	$58,200	9	$0	$0	Si	$273,500
43	CC	18263569	MORALES RIOS CARLOS ALBERTO											X						231001	21	$2,077,600	$332,500	EPS017	21	$2,077,600	$83,200	CCF24	21	$1,949,500	$78,000	14-11	21	$2,077,600	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$493,700
44	CC	79270992	MORENO SANZ JULIAN																	25-14	30	$11,720,000	$1,992,400	EPS005	30	$11,720,000	$468,800	CCF24	30	$11,720,000	$468,800	14-11	30	$11,720,000	6.960%	$815,800	30	$0	$0	Si	$3,745,800
45	CC	19420703	NAVARRETE CHICUE JUAN CARLOS							X										230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
46	CC	37898392	ORTIZ HERNANDEZ LUZ ANGELA DEL PILAR																	230301	30	$4,157,000	$665,200	EPS005	30	$4,157,000	$166,300	CCF24	30	$4,157,000	$166,300	14-11	30	$4,157,000	6.960%	$289,400	30	$0	$0	Si	$1,287,200
47	CC	19405190	OSPINA LOPEZ RAFAEL																	231001	30	$10,240,000	$1,740,800	EPS008	30	$10,240,000	$409,600	CCF24	30	$10,240,000	$409,600	14-11	30	$10,240,000	6.960%	$712,800	30	$0	$0	Si	$3,272,800
48	CC	79896429	PEREZ TOVAR LUIS CARLOS										X							230201	10	$776,403	$124,300	EPS037	10	$776,403	$31,100	CCF24	10	$776,403	$0	14-11	10	$776,403	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$155,400
49	CC	79896429	PEREZ TOVAR LUIS CARLOS								X									230201	20	$2,025,400	$324,100	EPS037	20	$2,025,400	$81,100	CCF24	20	$2,025,400	$81,100	14-11	20	$2,025,400	6.960%	$141,000	20	$0	$0	Si	$627,300
50	CC	79660946	PIÑEROS PIÑEROS JUAN PABLO																	230201	30	$1,390,458	$222,500	EPS001	30	$1,390,458	$55,700	CCF24	30	$1,390,458	$55,700	14-11	30	$1,390,458	6.960%	$96,800	30	$0	$0	Si	$430,700
51	CC	1016012519	RAMOS ARIAS ANDREA NATHALIE										X							230301	3	$492,533	$83,900	EPS008	3	$492,533	$19,800	CCF24	3	$492,533	$0	14-11	3	$492,533	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$103,700
52	CC	1016012519	RAMOS ARIAS ANDREA NATHALIE								X									230301	27	$4,986,900	$848,000	EPS008	27	$4,986,900	$199,500	CCF24	27	$4,986,900	$199,500	14-11	27	$4,986,900	6.960%	$347,100	27	$0	$0	Si	$1,594,100
53	CC	1000603641	RAMOS PIZA MARIA CAMILA	X																230201	24	$1,169,600	$187,200	EPS005	24	$1,169,600	$46,800	CCF24	24	$1,169,600	$46,800	14-11	24	$1,169,600	6.960%	$81,500	24	$0	$0	Si	$362,300
54	CC	74183814	RIAÑO CASTRO YECID ALEXANDER																	25-14	30	$8,934,000	$1,518,900	EPS005	30	$8,934,000	$357,400	CCF24	30	$8,934,000	$357,400	14-11	30	$8,934,000	6.960%	$621,900	30	$0	$0	Si	$2,855,600
55	CC	1046874887	RICO ANGULO MARIA MARGARITA																	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
56	CC	1049654570	RODRIGUEZ GALINDO BLANCA ISABEL																	230301	30	$2,732,000	$437,200	EPS041	30	$2,732,000	$109,300	CCF24	30	$2,732,000	$109,300	14-11	30	$2,732,000	6.960%	$190,200	30	$0	$0	Si	$846,000
57	CC	1095835280	ROJAS VELASCO CAMILO ANDRES	X																230201	27	$2,250,000	$360,000	EPS037	27	$2,250,000	$90,000	CCF24	27	$2,250,000	$90,000	14-11	27	$2,250,000	6.960%	$156,600	27	$0	$0	Si	$696,600
58	CC	19467286	ROJAS MARTINEZ WILLIAM ALONSO																	25-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF24	30	$11,830,000	$473,200	14-11	30	$11,830,000	6.960%	$823,400	30	$11,830,000	$591,500	No	$5,378,100
59	CC	1069717524	ROMERO HERRERA MILENA JOHANNA																	230301	30	$1,564,265	$250,300	EPS008	30	$1,564,265	$62,600	CCF24	30	$1,564,265	$62,600	14-11	30	$1,564,265	6.960%	$108,900	30	$0	$0	Si	$484,400
60	CC	1014286137	RUBIANO GOMEZ DANIELA										X							231001	2	$269,533	$43,200	EPS005	2	$269,533	$10,800	CCF24	2	$269,533	$0	14-11	2	$269,533	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$54,000

Planilla Resumen

61	CC	1014286137	RUBIANO GOMEZ DANIELA																		231001	28	$3,773,467	$603,800	EPS005	28	$3,773,467	$151,000	CCF24	28	$3,773,467	$151,000	14-11	28	$3,773,467	6.960%	$262,700	28	$0	$0	Si	$1,168,500
62	CC	77032214	RUIZ LOPEZ ORIOL																		25-14	30	$12,339,000	$2,097,700	EPS008	30	$12,339,000	$493,600	CCF24	30	$12,339,000	$493,600	14-11	30	$12,339,000	6.960%	$858,800	30	$0	$0	Si	$3,943,700
63	CC	1053604575	SANABRIA ESCAMILLA JUAN CARLOS																		230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS041	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
64	CC	1013609407	SANCHEZ VELANDIA SILVIA TATIANA		X																230201	30	$2,785,000	$445,600	EPS005	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$4,544,191	$181,800	14-11	30	$2,785,000	6.960%	$193,900	30	$0	$0	Si	$932,700
65	CC	19286196	SANTANA CONTRERAS MANUEL JOSE																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,985,250	$199,500	CCF24	30	$4,985,250	$199,500	14-11	30	$4,985,250	6.960%	$347,000	30	$0	$0	Si	$746,000
66	CC	1071167551	SANTIAGO RIOJA SEBASTIAN																		230301	30	$5,345,000	$908,800	EPS008	30	$5,345,000	$213,800	CCF24	30	$5,345,000	$213,800	14-11	30	$5,345,000	6.960%	$372,100	30	$0	$0	Si	$1,708,500
67	CC	1033709187	SANTOS LOPEZ JULIO ANDRES													X					230301	5	$541,167	$86,600	EPS010	5	$541,167	$21,700	CCF24	5	$507,833	$20,400	14-11	5	$541,167	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$128,700
68	CC	1033709187	SANTOS LOPEZ JULIO ANDRES									X									230301	25	$2,539,167	$406,300	EPS010	25	$2,539,167	$101,600	CCF24	25	$3,250,134	$130,100	14-11	25	$2,539,167	6.960%	$176,800	25	$0	$0	Si	$814,800
69	CC	91436204	SUAREZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO																		230301	30	$2,732,000	$437,200	EPS008	30	$2,732,000	$109,300	CCF24	30	$2,732,000	$109,300	14-11	30	$2,732,000	6.960%	$190,200	30	$0	$0	Si	$846,000
70	CC	79279687	SUAREZ TILAGUY MARCO FIDEL																		25-14	30	$1,685,000	$269,600	EPS010	30	$1,685,000	$67,400	CCF24	30	$1,685,000	$67,400	14-11	30	$1,685,000	6.960%	$117,300	30	$0	$0	Si	$521,700
71	CC	1020813309	TARAZONA BONILLA LUIS ALIRIO																		230201	30	$1,462,000	$234,000	EPS008	30	$1,462,000	$58,500	CCF24	30	$1,462,000	$58,500	14-11	30	$1,462,000	6.960%	$101,800	30	$0	$0	Si	$452,800
72	CC	28439020	TORRALBA ARIZA ALIX MILENA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
73	CC	1072749897	TRIANA RODRIGUEZ DANIELA																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
74	CC	52454467	TRUJILLO FUENTES DIANA CAROLINA																		230201	30	$5,985,000	$1,017,600	EPS008	30	$5,985,000	$239,400	CCF24	30	$5,985,000	$239,400	14-11	30	$5,985,000	6.960%	$416,600	30	$0	$0	Si	$1,913,000
75	CC	1010165119	URREA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO																		230301	30	$6,765,000	$1,150,200	EPS008	30	$6,765,000	$270,600	CCF24	30	$6,765,000	$270,600	14-11	30	$6,765,000	6.960%	$470,900	30	$0	$0	Si	$2,162,300
76	CC	79330277	VALDERRAMA CAMARGO SERGIO																		230301	30	$7,531,647	$1,280,500	EPS005	30	$7,531,647	$301,300	CCF24	30	$7,531,647	$301,300	14-11	30	$7,531,647	6.960%	$524,300	30	$0	$0	Si	$2,407,400
77	CC	1055228551	VARGAS AVELLA CLAUDIA LORENA																		230301	30	$2,732,000	$437,200	EPS017	30	$2,732,000	$109,300	CCF24	30	$2,732,000	$109,300	14-11	30	$2,732,000	6.960%	$190,200	30	$0	$0	Si	$846,000
78	CC	1033686706	VARGAS MORANTES GUSTAVO ADOLFO																		25-14	30	$5,823,000	$990,100	EPS010	30	$5,823,000	$233,000	CCF24	30	$5,823,000	$233,000	14-11	30	$5,823,000	6.960%	$405,300	30	$0	$0	Si	$1,861,400
79	CC	1023018738	ZAPATA GONZALEZ CRISTIAN FELIPE											X							230301	3	$197,057	$31,600	EPS008	3	$197,057	$7,900	CCF24	3	$197,057	$0	14-11	3	$197,057	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$39,500
80	CC	1023018738	ZAPATA GONZALEZ CRISTIAN FELIPE									X									230301	27	$2,294,256	$367,100	EPS008	27	$2,294,256	$91,800	CCF24	27	$2,294,256	$91,800	14-11	27	$2,294,256	6.960%	$159,700	27	$0	$0	Si	$710,400
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (3 Afiliados)																							$9,777,000	$1,619,000			$9,777,000	$391,100			$9,777,000	$391,100			$9,777,000		$680,600		$0	$0		$3,081,800
81	CC	1052404585	GARCIA PRIETO NIDIA YOHANNA																		230301	30	$2,827,000	$452,400	EPS037	30	$2,827,000	$113,100	CCF10	30	$2,827,000	$113,100	14-11	30	$2,827,000	6.960%	$196,800	30	$0	$0	Si	$875,400
82	CC	52835320	MORALES VILLAMIL GLADYS TATIANA																		230201	30	$5,450,000	$926,600	EPS008	30	$5,450,000	$218,000	CCF10	30	$5,450,000	$218,000	14-11	30	$5,450,000	6.960%	$379,400	30	$0	$0	Si	$1,742,000
83	CC	1049795354	NIÑO LEON JULIAN ANDRES									X									230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (10 Afiliados)																							$36,973,333	$5,974,800			$36,973,333	$1,475,000			$36,880,000	$1,471,300			$36,973,333		$2,460,700		$0	$0		$11,381,800

PLANILLA PAGADA

84	CC	1053867867	CARDENAS MARTINEZ JUAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
85	CC	75088471	FONSECA SANCHEZ MAURICIO																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF11	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
86	CC	1071172234	GARZON CRUZ LINA MARITZA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
87	CC	30405660	GRANADOS SALGADO DIANA MARCELA																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF11	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
88	CC	1128625875	HERNANDEZ BUITRAGO LINA SIRLEY										X								23030 1	1	$100,000	$12,000	EPS037	1	$100,000	$0	CCF11	1	$100,000	$0	14-11	1	$100,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
89	CC	1128625875	HERNANDEZ BUITRAGO LINA SIRLEY																		23030 1	29	$2,900,000	$464,000	EPS037	29	$2,900,000	$116,000	CCF11	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	Si	$897,900
90	CC	10254789	LONDOÑO BOTERO RICARDO EMILIO																		25-14	30	$6,300,000	$1,071,000	EPS005	30	$6,300,000	$252,000	CCF11	30	$6,300,000	$252,000	14-11	30	$6,300,000	6.960%	$438,500	30	$0	$0	Si	$2,013,500
91	CC	1096034783	MUÑOZ ARISTIZABAL JOHANNA													X					23030 1	10	$1,520,000	$243,200	EPS005	10	$1,520,000	$60,800	CCF11	10	$1,426,667	$57,100	14-11	10	$1,520,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$361,100
92	CC	1096034783	MUÑOZ ARISTIZABAL JOHANNA									X									23030 1	20	$2,853,333	$456,600	EPS005	20	$2,853,333	$114,200	CCF11	20	$2,853,333	$114,200	14-11	20	$2,853,333	6.960%	$198,600	20	$0	$0	Si	$883,600
93	CC	93367716	OREJUELA RODRIGUEZ JOSE NEVER																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF11	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
94	CC	1053784766	POLO GARZON YOHN EDISON																		23030 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF11	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
95	CC	24341562	TORRES CASTAÑO YAQUELIN																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF11	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$36,480,000	$5,977,200			$36,480,000	$1,459,200			$39,880,000	$1,595,200			$36,480,000		$2,539,300		$0	$0		$11,570,900
96	CC	1088590038	BOLAÑOS ROSERO MARIO ALEJANDRO																		23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
97	CC	34326421	ECHEVERRI SERNA NOSLEIBI																		23020 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF03	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
98	CC	1088598978	HERNANDEZ BENAVIDES KAREN VIVIANA																		23030 1	30	$2,520,000	$403,200	EPSIC5	30	$2,520,000	$100,800	CCF03	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	6.960%	$175,400	30	$0	$0	Si	$780,200
99	CC	1056075573	LOPEZ NEVA OSCAR GIOVANI																		23030 1	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF03	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
100	CC	1007319017	MARTINEZ CARDONA LEONARDO																		23030 1	30	$2,520,000	$403,200	EPS037	30	$2,520,000	$100,800	CCF03	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	6.960%	$175,400	30	$0	$0	Si	$780,200
101	CC	93378687	MEJIA BERNAL WILLIAM																		25-14	30	$8,040,000	$1,366,800	EPS010	30	$8,040,000	$321,600	CCF03	30	$8,040,000	$321,600	14-11	30	$8,040,000	6.960%	$559,600	30	$0	$0	Si	$2,569,600
102	CC	1044121678	MONSALVE BARRERA SONIA																		25-14	30	$4,200,000	$672,000	EPS010	30	$4,200,000	$168,000	CCF03	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	Si	$1,300,400
103	CC	1121833388	PARRA SIERRA LUYED ALEXANDRA		X																25-14	18	$3,600,000	$576,000	EPS010	18	$3,600,000	$144,000	CCF03	18	$7,000,000	$280,000	14-11	18	$3,600,000	6.960%	$250,600	18	$0	$0	Si	$1,250,600
104	CC	1037976926	VALENCIA CIRO SANTIAGO																		23030 1	30	$3,600,000	$576,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF03	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$3,126,933	$125,100			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$826,100
105	CC	1124856687	NARVAEZ PANTOJA JIMMY DANILO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
106	CC	18112852	ROSERO AZAIN JHON FREDY		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,826,933	$73,100	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$423,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)																							$14,084,000	$2,381,000			$14,084,000	$563,500			$15,616,533	$624,800			$14,084,000		$785,200		$0	$0		$4,354,500
107	CC	78693282	CALONGE GUZMAN ABID ANTONIO																		23100 1	30	$1,389,000	$222,300	EPS037	30	$1,389,000	$55,600	CCF16	30	$1,389,000	$55,600	14-11	30	$1,389,000	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
108	CC	10772594	GUZMAN VIDAL AMAURY JAVIER													X					23020 1	12	$2,804,000	$476,900	EPS037	12	$2,804,000	$112,200	CCF16	12	$2,804,000	$112,200	14-11	12	$2,804,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$701,300
109	CC	10772594	GUZMAN VIDAL AMAURY JAVIER									X									23020 1	18	$4,206,000	$715,200	EPS037	18	$4,206,000	$168,300	CCF16	18	$5,738,533	$229,600	14-11	18	$4,206,000	6.960%	$292,800	18	$0	$0	Si	$1,405,900
110	CC	10766341	SUAREZ MOGOLLON DAVID JOSE									X									23030 1	30	$5,685,000	$966,600	EPS005	30	$5,685,000	$227,400	CCF16	30	$5,685,000	$227,400	14-11	30	$5,685,000	6.960%	$395,700	30	$0	$0	Si	$1,817,100
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							$6,020,000	$963,200			$6,020,000	$240,800			$6,020,000	$240,800			$6,020,000		$419,100		$0	$0		$1,863,900
111	CC	1091653811	ASCANIO CONTRERAS FABRIANY MAURICIO																		23100 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS037	30	$1,820,000	$72,800	CCF37	30	$1,820,000	$72,800	14-11	30	$1,820,000	6.960%	$126,700	30	$0	$0	Si	$563,500
112	CC	1091682174	PACHECO JIMENEZ JOAN ARLEY																		25-14	30	$4,200,000	$672,000	EPS037	30	$4,200,000	$168,000	CCF37	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	Si	$1,300,400
Ciudad: PALESTINA Depto: CALDAS (3 Afiliados)																							$6,022,222	$963,600			$6,022,222	$240,900			$6,022,222	$184,000			$6,022,222		$320,200		$0	$0		$1,708,700

PLANILLA PAGADA

113	CC	1061625856	CASTAÑEDA OCAMPO CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
114	CC	52989259	NOVOA GARZON CARMEN ELISA											X							230301	15	$1,422,222	$227,600	EPS010	15	$1,422,222	$56,900	CCF11	15	$1,422,222	$0	14-11	15	$1,422,222	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$284,500
115	CC	52989259	NOVOA GARZON CARMEN ELISA									X									230301	15	$2,000,000	$320,000	EPS010	15	$2,000,000	$80,000	CCF11	15	$2,000,000	$80,000	14-11	15	$2,000,000	6.960%	$139,200	15	$0	$0	Si	$619,200
116	CC	1193233892	OSORIO MORA BRAHIAN STIVEN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$5,546,702	$943,200			$5,546,702	$222,000			$5,528,000	$221,200			$5,546,702		$333,500		$0	$0		$1,719,900
117	CC	34319819	CUELLAR SANCHEZ YENY PATRICIA													X					230901	4	$755,769	$128,600	EPS005	4	$755,769	$30,300	CCF14	4	$737,067	$29,500	14-11	4	$755,769	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$188,400
118	CC	34319819	CUELLAR SANCHEZ YENY PATRICIA									X									230901	26	$4,790,933	$814,600	EPS005	26	$4,790,933	$191,700	CCF14	26	$4,790,933	$191,700	14-11	26	$4,790,933	6.960%	$333,500	26	$0	$0	Si	$1,531,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (20 Afiliados)																							$79,488,800	$13,154,700			$79,488,800	$3,180,300			$81,669,100	$3,267,600			$79,488,800		$5,488,300		$0	$0		$25,090,900
119	CC	1030669033	ACUÑA BORBON GINET TATIANA		X																231001	1	$97,600	$15,700	EPS005	1	$97,600	$4,000	CCF10	1	$1,971,520	$78,900	14-11	1	$97,600	6.960%	$6,800	1	$0	$0	Si	$105,400
120	CC	1116918872	ARIAS GARCIA LINA MARCELA																		230301	30	$2,978,000	$476,500	EPS002	30	$2,978,000	$119,200	CCF10	30	$2,978,000	$119,200	14-11	30	$2,978,000	6.960%	$207,300	30	$0	$0	Si	$922,200
121	CC	1049617230	CASTIBLANCO VARGAS YEISON FERNEY																		230301	30	$6,545,000	$1,112,800	EPS017	30	$6,545,000	$261,800	CCF10	30	$6,545,000	$261,800	14-11	30	$6,545,000	6.960%	$455,600	30	$0	$0	Si	$2,092,000
122	CC	1049647864	CORONADO RODRIGUEZ TANIA VANESSA	X																	230201	18	$1,428,000	$228,500	EPS010	18	$1,428,000	$57,200	CCF10	18	$1,428,000	$57,200	14-11	18	$1,428,000	6.960%	$99,400	18	$0	$0	Si	$442,300
123	CC	1049637509	DIAZ PITA JULIAN ADOLFO																		230201	30	$3,689,000	$590,300	EPS037	30	$3,689,000	$147,600	CCF10	30	$3,689,000	$147,600	14-11	30	$3,689,000	6.960%	$256,800	30	$0	$0	Si	$1,142,300
124	CC	1072707479	FONSECA CARRILLO JUAN CAMILO		X																230201	30	$2,380,000	$380,800	EPS005	30	$2,380,000	$95,200	CCF10	30	$2,518,833	$100,800	14-11	30	$2,380,000	6.960%	$165,700	30	$0	$0	Si	$742,500
125	CC	1022369705	GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA																		230201	30	$4,601,000	$736,200	EPS037	30	$4,601,000	$184,100	CCF10	30	$4,601,000	$184,100	14-11	30	$4,601,000	6.960%	$320,300	30	$0	$0	Si	$1,424,700
126	CC	1019129290	GUARNIZO VARGAS ANGYE DANIELA													X					230301	6	$646,200	$103,400	EPS037	6	$646,200	$25,900	CCF10	6	$660,000	$26,400	14-11	6	$646,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$155,700
127	CC	1019129290	GUARNIZO VARGAS ANGYE DANIELA							X		X									230301	24	$3,284,000	$525,500	EPS037	24	$3,284,000	$131,400	CCF10	24	$3,284,000	$131,400	14-11	24	$3,284,000	6.960%	$228,600	24	$0	$0	Si	$1,016,900
128	CC	1054374035	GUATAQUIRA ROBAYO DANA CAROLINA																		230301	30	$2,978,000	$476,500	EPS005	30	$2,978,000	$119,200	CCF10	30	$2,978,000	$119,200	14-11	30	$2,978,000	6.960%	$207,300	30	$0	$0	Si	$922,200
129	CC	7165334	LEON RIAÑO JORGE LEONARDO																		25-14	30	$7,426,000	$1,262,600	EPS005	30	$7,426,000	$297,100	CCF10	30	$7,426,000	$297,100	14-11	30	$7,426,000	6.960%	$516,900	30	$0	$0	Si	$2,373,700
130	CC	5887596	MENDEZ YATE PABLO EMILIO																		25-14	30	$3,065,000	$490,400	EPS037	30	$3,065,000	$122,600	CCF10	30	$3,065,000	$122,600	14-11	30	$3,065,000	6.960%	$213,400	30	$0	$0	Si	$949,000
131	CC	10263150	MOTOA GRAJALES CARLOS EDUARDO																		25-14	30	$9,312,000	$1,583,200	EPS002	30	$9,312,000	$372,500	CCF10	30	$9,312,000	$372,500	14-11	30	$9,312,000	6.960%	$648,200	30	$0	$0	Si	$2,976,400
132	CC	74183292	PEREZ LOPEZ OSCAR RICARDO																		25-14	30	$6,795,000	$1,155,200	EPS037	30	$6,795,000	$271,800	CCF10	30	$6,795,000	$271,800	14-11	30	$6,795,000	6.960%	$473,000	30	$0	$0	Si	$2,171,800
133	CC	92191624	QUINCHIA PEREZ JAIDER RICARDO																		230201	30	$5,731,000	$974,400	EPS005	30	$5,731,000	$229,300	CCF10	30	$5,731,000	$229,300	14-11	30	$5,731,000	6.960%	$398,900	30	$0	$0	Si	$1,831,900
134	CC	1002365140	RAMIREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN DAVID																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF10	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
135	CC	33703778	RUIZ GARCIA MARIA ISABEL																		230201	30	$7,735,000	$1,315,000	EPS005	30	$7,735,000	$309,400	CCF10	30	$7,735,000	$309,400	14-11	30	$7,735,000	6.960%	$538,400	30	$0	$0	Si	$2,472,200
136	CC	4269730	SACRISTAN GUACHETA JOSE DEL CARMEN									X									230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
137	CC	1049616755	SOSA PARADA JOSE LUIS		X																230301	30	$2,380,000	$380,800	EPS041	30	$2,380,000	$95,200	CCF10	30	$2,385,394	$95,500	14-11	30	$2,380,000	6.960%	$165,700	30	$0	$0	Si	$737,200
138	CC	1049638255	TAPIERO MADRIGAL JUAN CARLOS		X																230301	15	$1,190,000	$190,400	EPS005	15	$1,190,000	$47,600	CCF10	15	$1,338,353	$53,600	14-11	15	$1,190,000	6.960%	$82,900	15	$0	$0	Si	$374,500
139	CC	1019137622	VALDERRAMA AMEZQUITA MARIA ALEJANDRA																		25-14	30	$2,978,000	$476,500	EPS005	30	$2,978,000	$119,200	CCF10	30	$2,978,000	$119,200	14-11	30	$2,978,000	6.960%	$207,300	30	$0	$0	Si	$922,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																							$9,313,600	$1,556,200			$9,313,600	$372,600			$9,088,600	$363,600			$9,313,600		$648,300		$0	$0		$2,940,700
140	CC	1091659224	CABRERA JIMENEZ LUCILA TERESA																		230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF15	30	$6,600,000	$264,000	14-11	30	$6,600,000	6.960%	$459,400	30	$0	$0	Si	$2,109,400
141	CC	49663101	GUTIERREZ OJEDA ELSY									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,075,000	$43,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$393,500
142	CC	18903843	OSORIO DURAN YEISON BENJAMIN																		25-14	30	$1,413,600	$226,200	EPS002	30	$1,413,600	$56,600	CCF15	30	$1,413,600	$56,600	14-11	30	$1,413,600	6.960%	$98,400	30	$0	$0	Si	$437,800
Centro de Trabajo: CORPOTARIVO (52 Afiliados)																							$156,292,341	$25,531,000			$170,143,341	$8,707,800			$161,583,970	$6,280,300			$170,143,341		$861,300		$14,591,710	$729,700		$42,110,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (45 Afiliados)																							$145,113,416	$23,744,800			$157,664,416	$8,211,100			$149,755,045	$5,817,500			$157,664,416		$797,200		$14,591,710	$729,700		$39,300,300
143	CC	1014259056	ALVARADO BUITRAGO DAVID CAMILO																		230301	30	$2,077,000	$332,400	EPS008	30	$2,077,000	$83,100	CCF24	30	$2,077,000	$83,100	14-11	30	$2,077,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$509,500

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

144	CC	1000269461	ANGARITA ALFONSO BRENDA LIZETH																		230201	30	$1,793,000	$286,900	EPS008	30	$1,793,000	$71,800	CCF24	30	$1,793,000	$71,800	14-11	30	$1,793,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$439,900
145	CC	1075317102	BARRERA FERNANDEZ MANUEL GUILLERMO																		230301	30	$1,610,000	$257,600	EPS008	30	$1,610,000	$64,400	CCF24	30	$1,610,000	$64,400	14-11	30	$1,610,000	0.522%	$8,500	30	$0	$0	Si	$394,900
146	CC	1127207202	BELTRAN LEGUIZAMO CAMILA ANDREA																		230201	30	$2,785,000	$445,600	EPS010	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$2,785,000	$111,400	14-11	30	$2,785,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$683,000
147	CC	52850649	CASTAÑO ACEVEDO DIANA LORENA																		230201	30	$14,591,710	$2,480,700	EPS001	30	$14,591,710	$1,824,000	CCF24	30	$14,591,710	$583,700	14-11	30	$14,591,710	0.522%	$76,200	30	$14,591,710	$729,700	No	$5,694,300
148	CC	1007633435	CASTRO GALLEGO SANTIAGO																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
149	CC	1013635753	CIFUENTES SILVA CARLOS DAVID																		230901	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
150	CC	1057609512	COLORADO SUAREZ CAMILA SLENDY							X											230301	30	$3,060,000	$489,600	EPS010	30	$3,060,000	$122,400	CCF24	30	$3,060,000	$122,400	14-11	30	$3,060,000	0.522%	$16,000	30	$0	$0	Si	$750,400
151	CC	1055962592	CORTES RODRIGUEZ JORDAN ARTURO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
152	CC	1020751463	GAITAN HENAO MIGUEL ALEJANDRO																		25-14	30	$2,889,000	$462,300	EPS008	30	$2,889,000	$115,600	CCF24	30	$2,889,000	$115,600	14-11	30	$2,889,000	0.522%	$15,100	30	$0	$0	Si	$708,600
153	CC	1013660343	GIL CALDERON STEFANNY													L					230201	5	$380,500	$60,900	EPS005	5	$380,500	$15,300	CCF24	5	$346,167	$13,900	14-11	5	$380,500	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$90,100
154	CC	1013660343	GIL CALDERON STEFANNY													X					230201	8	$608,800	$97,500	EPS005	8	$608,800	$24,400	CCF24	8	$553,867	$22,200	14-11	8	$608,800	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$144,100
155	CC	1013660343	GIL CALDERON STEFANNY									X									230201	17	$1,176,967	$188,400	EPS005	17	$1,176,967	$47,100	CCF24	17	$1,176,967	$47,100	14-11	17	$1,176,967	0.522%	$6,200	17	$0	$0	Si	$288,800
156	CC	30336659	GIRALDO AGUDELO ANDREA																		25-14	30	$5,579,600	$948,600	EPS005	30	$5,579,600	$223,200	CCF24	30	$5,579,600	$223,200	14-11	30	$5,579,600	0.522%	$29,200	30	$0	$0	Si	$1,424,200
157	CC	7120837	GONZALEZ SOTELO JAIRO EULISES											X							25-14	4	$1,074,667	$182,800	EPS005	4	$1,074,667	$43,000	CCF24	4	$1,074,667	$0	14-11	4	$1,074,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$225,800
158	CC	7120837	GONZALEZ SOTELO JAIRO EULISES									X									25-14	26	$8,382,400	$1,425,200	EPS005	26	$8,382,400	$335,300	CCF24	26	$8,382,400	$335,300	14-11	26	$8,382,400	0.522%	$43,800	26	$0	$0	Si	$2,139,600
159	CC	80057224	HENAO MAYORGA FABIAN																		25-14	30	$9,923,000	$1,687,100	EPS008	30	$9,923,000	$397,000	CCF24	30	$9,923,000	$397,000	14-11	30	$9,923,000	0.522%	$51,800	30	$0	$0	Si	$2,532,900
160	CC	1121965816	JACOME BARRAGAN JEFERSON ALEXANDER																		230301	30	$2,077,000	$332,400	EPS005	30	$2,077,000	$83,100	CCF24	30	$2,077,000	$83,100	14-11	30	$2,077,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$509,500
161	CC	1001219649	LEONES POSSO DANIEL ANDRES																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
162	CC	1023860884	MARTIN LOPEZ JENNY CAROLINA																		230301	30	$5,541,000	$942,200	EPS008	30	$5,541,000	$221,700	CCF24	30	$5,541,000	$221,700	14-11	30	$5,541,000	0.522%	$29,000	30	$0	$0	Si	$1,414,600
163	CC	1049610993	MEDRANO ESPINOSA CRISTINA PAOLA																		230301	30	$4,947,600	$791,700	EPS010	30	$4,947,600	$198,000	CCF24	30	$4,947,600	$198,000	14-11	30	$4,947,600	0.522%	$25,900	30	$0	$0	Si	$1,213,600
164	CC	27786131	MENDOZA DUARTE ANA LEONOR																			0	$0	$0	EPS008	30	$4,751,000	$190,100	CCF24	30	$4,751,000	$190,100	14-11	30	$4,751,000	0.522%	$24,900	30	$0	$0	Si	$405,100
165	CC	1018492715	MERCADO ROJAS SANTIAGO																		230301	30	$2,889,000	$462,300	EPS010	30	$2,889,000	$115,600	CCF24	30	$2,889,000	$115,600	14-11	30	$2,889,000	0.522%	$15,100	30	$0	$0	Si	$708,600
166	CC	1073520541	MORALES VALBUENA BRAYAN YOBANY																		230201	30	$2,785,000	$445,600	EPS017	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$2,785,000	$111,400	14-11	30	$2,785,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$683,000
167	CC	1030543008	MORENO PEÑUELA LEIDY STELLA																		231001	30	$4,372,000	$699,600	EPS005	30	$4,372,000	$174,900	CCF24	30	$4,372,000	$174,900	14-11	30	$4,372,000	0.522%	$22,900	30	$0	$0	Si	$1,072,300
168	CC	1023961746	MOTTA FLOREZ MARIA PAULA							X											230301	30	$2,077,000	$332,400	EPS010	30	$2,077,000	$83,100	CCF24	30	$2,077,000	$83,100	14-11	30	$2,077,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$509,500
169	CC	1010160630	NAVARRO CARDOZO ADRIANA																		25-14	30	$2,785,000	$445,600	EPS008	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$2,785,000	$111,400	14-11	30	$2,785,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$683,000
170	CC	51871854	NIETO GARIBELLO ESPERANZA																		25-14	30	$2,785,000	$445,600	EPS005	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$2,785,000	$111,400	14-11	30	$2,785,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$683,000
171	CC	53052177	ORGANISTA GRANADOS MARITZA CAROLINA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
172	CC	1013613980	OSPINA ROMERO ANDRES FELIPE																		230201	30	$4,395,000	$703,200	EPS017	30	$4,395,000	$175,800	CCF24	30	$4,395,000	$175,800	14-11	30	$4,395,000	0.522%	$23,000	30	$0	$0	Si	$1,077,800
173	CC	1054549931	OVALLE FLOREZ JEISSON PAUL																		25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
174	CC	1193560554	OYAGA BASTIDAS DEICKER HABETH																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
175	CC	1024589440	PARRA IBAGUE WILMER ANDRES																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
176	CC	1023962115	PEÑA BASTIDAS TANIA MARCELA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
177	CC	1030647478	PERDOMO BORJA FABIAN							X											230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400

178	CC	1033720436	PINEDA LOPEZ INGRID PAOLA																		231001	30	$7,350,000	$1,249,600	EPS005	30	$7,350,000	$294,000	CCF24	30	$7,350,000	$294,000	14-11	30	$7,350,000	0.522%	$38,400	30	$0	$0	Si	$1,876,000
179	CC	1018481211	PINEDA ROCHA MARIA FERNANDA																		231001	30	$4,917,000	$786,800	EPS037	30	$4,917,000	$196,700	CCF24	30	$4,917,000	$196,700	14-11	30	$4,917,000	0.522%	$25,700	30	$0	$0	Si	$1,205,900
180	CC	1032434615	PUIN TARAZONA JOHANA ANDREA									X									230301	30	$3,902,505	$624,500	EPS008	30	$3,902,505	$156,200	CCF24	30	$3,882,400	$155,300	14-11	30	$3,902,505	0.522%	$20,400	30	$0	$0	Si	$956,400
181	CC	1022427236	PULIDO ROCHA LAURA VANESA												X						230201	30	$2,077,000	$332,400	EPS037	30	$2,077,000	$83,100	CCF24	30	$2,077,000	$0	14-11	30	$2,077,000	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$415,500
182	CC	1023362101	RESTREPO PEREZ DANIELA SOFIA																		25-14	30	$1,793,000	$286,900	EPS017	30	$1,793,000	$71,800	CCF24	30	$1,793,000	$71,800	14-11	30	$1,793,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$439,900
183	CC	1013625107	RIAÑO CARDENAS JOHANNA MARCELA																		230301	30	$2,785,000	$445,600	EPS005	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$2,785,000	$111,400	14-11	30	$2,785,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$683,000
184	CC	1000733565	RODRIGUEZ ROLDAN ANGIE PAOLA																		230301	30	$1,793,000	$286,900	EPS017	30	$1,793,000	$71,800	CCF24	30	$1,793,000	$71,800	14-11	30	$1,793,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$439,900
185	CC	1012460278	RODRIGUEZ VARGAS NICOLAS																		230301	30	$2,077,000	$332,400	EPS017	30	$2,077,000	$83,100	CCF24	30	$2,077,000	$83,100	14-11	30	$2,077,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$509,500
186	CC	1070708061	RUIZ MARTINEZ DANIELA ANDREA																		25-14	30	$1,804,000	$288,700	EPS008	30	$1,804,000	$72,200	CCF24	30	$1,804,000	$72,200	14-11	30	$1,804,000	0.522%	$9,500	30	$0	$0	Si	$442,600
187	CC	1113659150	TAMAYO MELO JONATHAN IVAN																		230201	30	$4,763,000	$762,100	EPS008	30	$4,763,000	$190,600	CCF24	30	$4,763,000	$190,600	14-11	30	$4,763,000	0.522%	$24,900	30	$0	$0	Si	$1,168,200
188	CC	1013656207	TELLEZ GUEVARA CINDY NATHALY																		230301	30	$4,740,000	$758,400	EPS005	30	$4,740,000	$189,600	CCF24	30	$4,740,000	$189,600	14-11	30	$4,740,000	0.522%	$24,800	30	$0	$0	Si	$1,162,400
189	CC	1026299977	VELOZA DIAZ YIRLEY																		230301	30	$2,785,000	$445,600	EPS037	30	$2,785,000	$111,400	CCF24	30	$2,785,000	$111,400	14-11	30	$2,785,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$683,000
190	CC	35529770	VILLALOBOS LAMOUROUX ANA DEL PILAR											X							231001	10	$1,191,667	$190,700	EPS017	10	$1,191,667	$47,700	CCF24	10	$1,191,667	$0	14-11	10	$1,191,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$238,400
191	CC	35529770	VILLALOBOS LAMOUROUX ANA DEL PILAR									X									231001	20	$3,250,000	$520,000	EPS017	20	$3,250,000	$130,000	CCF24	20	$3,250,000	$130,000	14-11	20	$3,250,000	0.522%	$17,000	20	$0	$0	Si	$797,000
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,300,000	$52,000			$650,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$84,800
192	CC	23621534	ALFONSO VARGAS YENNY PATRICIA									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$84,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
193	CC	1061624646	VARGAS CASTAÑEDA LEIDY JOHANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$7,300		$0	$0		$338,500
194	CC	1075270560	BELLO TORRES JENNIFER ESTEFANIA																		230301	30	$1,380,000	$220,800	EPS037	30	$1,380,000	$55,200	CCF03	30	$1,380,000	$55,200	14-11	30	$1,380,000	0.522%	$7,300	30	$0	$0	Si	$338,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																							$8,498,925	$1,357,400			$8,498,925	$337,500			$8,498,925	$329,600			$8,498,925		$43,200		$0	$0		$2,067,700
195	CC	46455754	LOPEZ MORALES LUZ AIDA											X							25-14	4	$195,400	$31,300	EPS017	4	$195,400	$7,900	CCF10	4	$195,400	$0	14-11	4	$195,400	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$39,200
196	CC	46455754	LOPEZ MORALES LUZ AIDA									X									25-14	26	$1,413,533	$226,200	EPS017	26	$1,413,533	$56,600	CCF10	26	$1,413,533	$56,600	14-11	26	$1,413,533	0.522%	$7,400	26	$0	$0	Si	$346,800
197	CC	23624232	LOZANO LOZANO MONICA REINALDA										X								231001	1	$68,592	$8,300	CCFC55	1	$68,592	$0	CCF10	1	$68,592	$0	14-11	1	$68,592	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,300
198	CC	23624232	LOZANO LOZANO MONICA REINALDA									X									231001	29	$1,786,400	$285,900	CCFC55	29	$1,786,400	$71,500	CCF10	29	$1,786,400	$71,500	14-11	29	$1,786,400	0.522%	$9,400	29	$0	$0	Si	$438,300
199	CC	1056029957	ROJAS SANCHEZ LUDY ESTEFANIA																		230301	30	$1,369,000	$219,100	EPS005	30	$1,369,000	$54,800	CCF10	30	$1,369,000	$54,800	14-11	30	$1,369,000	0.522%	$7,200	30	$0	$0	Si	$335,900
200	CC	1049658003	RUIZ CHAPARRO MARIANA							X		X									230201	30	$3,666,000	$586,600	EPS005	30	$3,666,000	$146,700	CCF10	30	$3,666,000	$146,700	14-11	30	$3,666,000	0.522%	$19,200	30	$0	$0	Si	$899,200
Total	**Afiliados(178)**																						$699,190,074	$115,582,900			$720,626,324	$34,145,000			$720,015,996	$28,452,400			$718,026,324		$38,018,700		$52,584,210	$2,629,400		$218,828,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557792887	9465422774	E	2024/04/08	2024/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,828,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				167	$115,582,900	$0	$0	$115,582,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$10,215,100	$0	$0	$10,215,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557792887	9465422774	E	2024/04/08	2024/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,828,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$33,954,800	$0	$0	$33,954,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	$45,552,100	$0	$0	$45,552,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$24,501,700	$0	$0	$24,501,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,359,200	$0	$0	$1,359,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				176	$38,018,700	$0	$0	$38,018,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	176	$38,018,700	$0	$0	$38,018,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				170	$28,452,400	$0	$0	$28,452,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	28	$4,014,300	$0	$0	$4,014,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$221,200	$0	$0	$221,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$363,600	$0	$0	$363,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$624,800	$0	$0	$624,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$203,700	$0	$0	$203,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$125,100	$0	$0	$125,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$240,800	$0	$0	$240,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$1,650,400	$0	$0	$1,650,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	106	$19,301,200	$0	$0	$19,301,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	14	$1,707,300	$0	$0	$1,707,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				178	$34,145,000	$0	$0	$34,145,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$3,358,500	$0	$0	$3,358,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$71,500	$0	$0	$71,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	$5,805,700	$0	$0	$5,805,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$5,514,400	$0	$0	$5,514,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$2,510,700	$0	$0	$2,510,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$100,800	$0	$0	$100,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	30	$3,913,300	$0	$0	$3,913,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$444,500	$0	$0	$444,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,389,300	$0	$0	$1,389,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	56	$10,659,300	$0	$0	$10,659,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,577,600	$0	$0	$1,577,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,577,600	$0	$0	$1,577,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557792887	9465422774	E	2024/04/08	2024/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,828,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,051,800	$0	$0	$1,051,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,051,800	$0	$0	$1,051,800
TOTAL				**178**	**$218,828,400**	**$0**	**$0**	**$218,828,400**

ANEXO NO. 14
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GNCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1003 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MES INFORME MENSUAL: 6/01 a 30 de 2024 — **PROYECTO:** CALARCÁ-ARMENIA-CARTAGO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	212821	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 620.500.000	$ -
	258521	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 2.227.995.995	$ -
	258521	C-2401-0600-118-0-2401017-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 151.479.015	$ -
2022	216122	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 1.071.543.101	$ -
	216122	C-2401-0600-118-0-2401017-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 66.956.899	$ -
	89122	C-2401-0600-119-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 1.861.500.000	$ -
2023	929923	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21	PROPIOS	ADICIONAL 1	$ 1.325.000.000	$ 67.599,56
2023	1408623	C-2401-0600-118-0-2401008-02	10	NACION	ADICIONAL 2	$ 180.000.000	$ -
2024	257524	C-2401-0600-118-S1102D-2401008-02	11	NACION	ADICIONAL 3	$ 2.756.000.000	$ 2.669.788.906
	257524	C-2401-0600-118-S1102D-2401008-02	20	PROPIOS	ADICIONAL 3	$ 744.000.000	$ 744.000.000
TOTAL						**$ 11.004.975.010**	$ 3.413.856.505,56

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 11.004.975.010

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	25 AL 31 DE MARZO DE 2021	$3.728.800,00	$708.472,00	$ 4.437.272,00		$ 4.437.272		258521 fecha 18/03/2021	$ 2.375.037.738	**$ 11.000.537.738**		acta 1
2	01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	$19.400.000,00	$3.686.000,00	$ 23.086.000,00		$ 23.086.000			$ 2.351.951.738	**$ 10.977.451.738**		acta 2
3	01 AL 31 DE MAYO DE 2021	$32.274.534,12	$6.132.161,00	$ 38.406.695,12		$ 38.406.695			$ 2.313.545.043	**$ 10.939.045.043**		acta 3
4	01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	$64.974.658,76	$12.345.185,00	$ 77.319.843,76		$ 77.319.844			$ 2.236.225.199	**$ 10.861.725.199**		acta 4
ANTICIPO No 1	23 DE JUNIO DE 2021						$ 1.560.026.576,00		$ 676.198.623			anticipo No.1
5	01 AL 31 DE JULIO DE 2021	$82.767.350,00	$15.725.797,00	$ 98.493.147,00	$41.383.675,00	$ 57.109.472	$ 1.518.642.901,00		$ 619.089.151	**$ 10.763.232.052**		acta 5
6	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2021	$88.709.090,00	$16.854.727,00	$ 105.563.817,00	$44.354.545,00	$ 61.209.272	$ 1.474.288.356,00		$ 557.879.879	**$ 10.657.668.235**		acta 6
7	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$96.558.170,00	$18.346.052,00	$ 114.904.222,00	$48.279.085,00	$ 66.625.137	$ 1.426.009.271,00		$ 491.254.742	**$ 10.542.764.013**		acta 7
8	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	$112.944.534,88	$21.459.462,00	$ 134.403.996,88	$56.472.267,44	$ 77.931.729	$ 1.369.537.003,56		$ 413.323.013	**$ 10.408.360.016**		acta 8
9	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	$134.927.437,00	$25.636.213,00	$ 160.563.650,00	$67.463.718,50	$ 93.099.932	$ 1.302.073.285,06		$ 320.223.081	**$ 10.247.796.366**		acta 9
10	diciembre-2021	$142.876.350,00	$27.146.507,00	$ 170.022.857,00	$71.438.175,00	$ 98.584.682	$ 1.230.635.110,06		$ 221.638.399	**$ 10.077.773.509**		acta 10
11	01 AL 31 DE ENERO DE 2022	$144.618.775,00	$27.477.567,00	$ 172.096.342,00	$72.309.387,50	$ 99.786.955	$ 1.158.325.722,56		$ 121.851.445	**$ 9.905.677.167**		acta 11
12	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$144.449.250,12	$27.445.358,00	$ 171.894.608,12	$72.224.625,06	$ 99.669.983,06	$ 1.086.101.097,50		$ 22.181.462	**$ 9.733.782.559**		acta 12
13	01 AL 31 DE MARZO DE 2022	$143.045.042,88	$27.178.558,00	$ 170.223.600,88	$71.522.521,44	$ 98.701.079,44	$ 1.014.578.576,06	212821 fecha 05/03/2021	$ 543.980.382	**$ 9.563.558.858**		acta 13
14	01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$163.792.797,00	$31.120.631,00	$ 194.913.428,00	$81.896.398,50	$ 113.017.029,50	$ 932.682.177,56	212821 fecha 05/03/2021	$ 438.353.353	**$ 9.368.645.530**		acta 14
15	01 AL 31 DE MAYO DE 2022	$196.971.417,12	$37.424.569,00	$ 234.395.986,12	$98.485.708,56	$ 135.910.277,56	$ 834.196.469,00	212821 fecha 05/03/2021	$ 295.053.075	**$ 9.134.249.544**		acta 15
16	01 AL 30 DE JUNIO DE 2022	$224.482.150,00	$42.651.609,00	$ 267.133.759,00	$112.241.075,00	$ 154.892.684,00	$ 721.955.394,00	212821 fecha 05/03/2021	$ 140.160.391	**$ 8.867.115.785**		acta 16
17	01 AL 31 DE JULIO DE 2022	$224.955.716,88	$42.741.586,00	$ 267.697.302,88	$112.477.858,44	$ 155.219.444,44	$ 609.477.535,56	212821 fecha 05/03/2021 258521 fecha 18/03/2021 216122 fecha 11/02/2022	$ 0 $ 0 $ 1.056.484.048	**$ 8.599.418.482**		acta 17
18	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$220.300.059,12	$41.857.011,00	$ 262.157.070,12	$110.150.029,56	$ 152.007.040,56	$ 499.327.506,00	216122 fecha 11/02/2022	$ 904.477.007,44	**$ 8.337.261.412**		acta 18
19	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$235.010.226,21	$44.651.943,00	$ 279.662.169,21	$117.505.113,11	$ 162.157.056,11	$ 381.822.392,90	216122 fecha 11/02/2022	$ 742.319.951,34	**$ 8.057.599.243**		acta 19
20	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$238.165.821,66	$45.251.506,00	$ 283.417.327,66	$119.082.910,83	$ 164.334.416,83	$ 262.739.482,07	216122 fecha 11/02/2022	$ 577.985.534,51	**$ 7.774.181.915**		acta 20
21	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$254.261.643,34	$48.309.712,00	$ 302.571.355,34	$127.130.821,67	$ 175.440.533,67	$ 135.608.660,40	216122 fecha 11/02/2022	$ 402.545.000,84	**$ 7.471.610.560**		acta 21
22	01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	$241.096.791,05	$45.808.390,00	$ 286.905.181,05	$120.548.395,53	$ 166.356.785,53	$ 15.060.264,87	216122 fecha 11/02/2022	$ 236.188.215,31	**$ 7.184.705.379**		acta 22
23	01 AL 31 DE ENERO DE 2023	$239.917.066,75	$45.584.243,00	$ 285.501.309,75	$15.060.264,87	$ 270.441.044,88	-$ 0,00	216122 fecha 11/02/2022	$ 32.704.060,11	**$ 6.899.204.069**		acta 23
24	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	$238.293.107,84	$45.275.690,00	$ 283.568.797,84	$0,00	$ 283.568.797,84	-$ 0,00	89122	$ 1.610.635.271,28	**$ 6.615.635.271,27**		acta 24
25	1 AL 31 DE MARZO DE 2023	$246.326.307,95	$46.801.999,00	$ 293.128.306,95	$0,00	$ 293.128.306,95	-$ 0,00	89122	$ 1.317.506.964,33	**$ 6.322.506.964,32**		acta 25
26	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	$259.502.615,39	$49.305.497,00	$ 308.808.112,39	$0,00	$ 308.808.112,39	-$ 0,00	89122	$ 1.008.698.851,94	**$ 6.013.698.851,93**		acta 26
27	1 AL 31 DE MAYO DE 2023	$271.975.036,59	$51.675.257,00	$ 323.650.293,59	$0,00	$ 323.650.293,59	-$ 0,00	89122	$ 685.048.558,35	**$ 5.690.048.558,34**		acta 27
28	1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	$273.476.303,91	$51.960.498,00	$ 325.436.801,91	$0,00	$ 325.436.801,91	-$ 0,00	89122	$ 359.611.756,44	**$ 5.364.611.756,43**		acta 28
29	1 AL 31 DE JULIO DE 2023	$272.463.070,34	$51.767.983,00	$ 324.231.053,34	$0,00	$ 324.231.053,34	-$ 0,00	89122	$ 35.380.703,10	**$ 5.040.380.703,09**		acta 29
30	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$279.187.869,14	$53.045.695,00	$ 332.233.564,14	$0,00	$ 332.233.564,14	-$ 0,00	89122 929923	$0 $ 1.028.147.138,95	**$ 4.708.147.138,95**		acta 30
31	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$277.541.461,95	$52.732.878,00	$ 330.274.339,95	$0,00	$ 330.274.339,95	-$ 0,00	929923	$ 697.872.799,01	**$ 4.377.872.799,00**		acta 31
32	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	$255.184.593,14	$48.485.073,00	$ 303.669.666,14	$0,00	$ 303.669.666,14	$ -	929923	$ 394.203.132,87	**$ 4.074.203.132,86**		acta 32
33	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$221.355.776,31	$42.057.597,00	$ 263.413.373,31	$0,00	$ 263.413.373,31	$ -	929923	$ 130.789.759,56	**$ 3.810.789.759,55**		acta 33
34	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$109.850.555,00	$20.871.605,00	$ 130.722.160,00	$0,00	$ 130.722.160,00	$ -	929923	$ 67.599,56	**$ 3.680.067.599,55**		acta 34
35	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	$110.457.163,00	$20.986.861,00	$ 131.444.024,00	$0,00	$ 131.444.024,00	$ -	1408623	$ 48.555.976,00	**$ 3.548.623.575,55**		acta 35
36	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$25.758.227,00	$4.894.063,00	$ 30.652.290,00	$0,00	$ 30.652.290,00	$ -	1408623	$ 17.903.686,00	**$ 3.517.971.285,55**		acta 36
37	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	$87.491.412,00	$16.623.368,00	$ 104.114.780,00	$0,00	$ 104.114.780,00	$ -	1408623 257524	$0 $3.413.788.906	**$ 3.413.856.505,55**		acta 37
38	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$215.710.069,94	$40.984.913,00	$ 256.694.982,94	$0,00	$ 256.694.982,94	$ -	257524	$ 3.157.093.923,06	**$ 3.157.161.522,61**		acta 38
TOTALES		**$6.594.801.251,39**	**$1.253.012.236,00**	**$ 7.847.813.487,39**	**$ 1.560.026.576,00**	**$ 6.287.786.911,39**	**$ 0,00**			**$ 3.413.856.505,55**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C	$ 6.594.801.251,39		$ 6.594.801.251,39
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -	$ -	$ -
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 1.253.012.236,00	$ 1.253.012.236,00
VALOR TOTAL	$ 6.594.801.251,39	$ 1.253.012.236,00	$ 7.847.813.487,39

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 24902 CND

Firma
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 15
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 - 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

FECHA DE INICIO: 25-mar-21

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.999.975.010,00

VALOR ACUMULADO: $ 11.004.975.010,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RODRIGO OSORIO TOVAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 599.997.501	31	12	2020		LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42	$ 2.520.997.904	31	12	2020		LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1.199.995.002	31	12	2020		30	6	2025
Calidad del servicio	30	$ 1.799.992.503	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB–100148835

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: -

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 750.497.501	1	3	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42	$ 2.520.997.904	1	3	2024	30	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1.500.995.002	1	3	2024	31	3	2027
Calidad del servicio	30	$ 2.251.492.503	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB–100148835

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: -

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-24902 CND

Firma
Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 16
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 - 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE INICIO: 25-mar-21 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-dic-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1904 - 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI **X** NO APROBADO: SI NO **X** VERSIÓN No. **0** FECHA DE VERSIÓN: **31-jul-22**

OBSERVACIONES: El plan de calidad del contrato de interventoría, se remite a la entidad contratante mediante la comunicación 09-04-21/1913-2020, emitida el día 9 de marzo de 2021. A la fecha no se cuenta con observaciones por parte de la entidad contratante. No se ha tenido respuesta.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI **X** NO
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: **1** FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: **17-ago-22**
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: **1** FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: **Por definir**
PRESENTÓ INFORME DE AUDITORÍA: SI **X** NO

OBSERVACIONES: Se realiza el 17-ago-22 la auditoria interna, de acuerdo a lo previsto como segundo ciclo de auditorias dentro de la organización. Informe de auditoria entregado, se inician las acciones respectivas.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI **X** NO APROBADO: SI **X** NO FECHA DE APROBACIÓN: **-**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **23** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: **23**

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI **X** NO

OBSERVACIONES: Para el presente periodo se continúan adelantando obras. El plan de inspección y ensayo del contrato de interventoría, se remite a la entidad contratante mediante la comunicación 09-04-21/1913-2020, emitida el día 9 de marzo de 2021. A la fecha no se cuenta con observaciones por parte de la entidad contratante.
Ensayos realizados en el período: CILINDROS DE CONCRETO / MDC-19

El plan de Inspección, medición y ensayo de la interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del contratista de obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES: Durante el presenta periodo se realizaron 23 ensayos.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	2	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	1
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	1	**No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	214
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	9	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	205

OBSERVACIONES: Quejas y reclamos atendidas en el mes: **1**
Quejas y reclamos por cerrar: **9**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Satisfacción del cliente medida a través de las encuestas de satisfacción del cliente	-	**FORMULA:** Suma de puntajes obtenidos en la encuesta / Suma de puntajes máximos de preguntas resueltas. **FRECUENCIA:** Trimestral **META:** 86% **COMENTARIOS:**
IG2: Índice de gestión 2 = Reclamos y/o requerimientos satisfechos oportunamente	**100,0%**	**FORMULA:** Número de solicitudes (correos, oficio, etc) realizadas por el cliente satisfechas oportunamente (en los tiempos solicitados) / Número de solicitudes totales realizadas por el cliente (correos, oficio, etc). **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG3: Índice de gestión 3 = Porcentaje de cumplimiento de requisitos contractuales (únicamente aplica para las tareas de interventoria)	**100,0%**	**FORMULA:** Número de tareas ejecutadas por la interventoria aplicables al período / Numero de tareas programadas por la interventoria apliacables al período. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG4: Índice de gestión 4 = Porcentaje de verificación de cumplimiento de especificaciones (únicamente aplica para las tareas de Interventoria	**100,0%**	**FORMULA:** Número controles realizados por Joyco en el período (F5-8.1) / Número de controles programados por Joyco en el período (F5-8) **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG5: Índice de gestión 5 = Cumplimiento del programa de verificación de equipos de inspección y ensayo	**100,0%**	**FORMULA:** Número de equipos verificados en el período con la frecuencia estipulada (F6-4 Programa de verificacion de calibracion de equipos) / Número de equipos a verificar en el período (F6-4 Programa de verificacion de calibracion de equipos). **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG6: Índice de gestión 6 = Cumplimiento de entrega de informes al cliente	**100,0%**	**FORMULA:** Numero de informes entregados a tiempo al cliente en el periodo / Número de informes a entregar en el periodo. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG7: Índice de gestión 7 = Facturación oportuna de proyectos	**100,0%**	**FORMULA:** Número de actas de costos presentadas oportunamente en el período / Número de actas de costos a presentar en el período. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG8: Índice de gestión 8 = Cumplimiento del programa de Inspecciones HSE	**100,0%**	**FORMULA:** N° de inspecciones HSE ejecutadas / N° de inspecciones HSE programadas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG9: Índice de gestión 9 = Cumplimiento de programa de charlas de 5 minutos.	**100,0%**	**FORMULA:** N° de charlas realizadas evaluadas / N° de charlas programadas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG10: Índice de gestión 10 = Consumo percapita de Papel	**0,08%**	**FORMULA:** Resmas cosumidas en el mes / Numero de personas promedio del mes. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 0,3 resma/persona MES **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG11: Índice de gestión 11 = Consumo Per-Capita energia	**5.8 kw/p**	**FORMULA:** KW consumidos en el mes / Numero de personas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 21,8 KW/Persona Mes **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG12: Índice de gestión 12 = Consumo Per-capita Agua	**0,33 m3/p**	**FORMULA:** M3 consumidos en el mes / Número de personas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 0,90 M3 / Persona Mes **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	TOPCON	SERIE XV0104 MOD. ES-62	1-abr-24	11435 [01-04-24]	1-oct-24	
2	NIVEL DE PRECISIÓN	TOPCON	SERIE JZ7100 MOD. AT-B4	1-abr-24	11436 [01-04-24]	1-oct-24	
3	PRENSA CBR - MARSHALL	PINZUAR	PS-25 281	20-feb-23	F-28023-007 R0 [03-mar-23]	20-feb-24	Pendiente de calibración.
4	MÁQUINA DIGITAL PARA ENSAYOS DE CONCRETO	PINZUAR	PC-42 369	22-feb-23	F-28023-006 R0 [03-mar-23]	22-feb-24	Pendiente de calibración.
5	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	TRUMAX	MIX-A 190819	20-ene-23	M-28023-005 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
6	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	FENIX YS136288	20-ene-23	M-28023-004 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
7	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	FENIX YS136290	20-ene-23	M-28023-003 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
8	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	NHB-6000 5124011096	20-ene-23	M-28023-002 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
9	BAÑO MARIA	PINZUAR	PA-77D 220	20-ene-23	T-28023-001 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
10	PIE DE REY	MITUTOYO	530-114BR 13844550	1-dic-22	L-27866-004 R0 [06-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
11	COMPARADOR DE CARATULA	MITUTOYO	2113F 007A03	16-ene-23	L-28087-001 R0 [18-ene-23]	16-ene-24	Pendiente de calibración.
12	COMPARADOR DE CARATULA	BAKER	TYPE J62A T6215	16-ene-23	NA-28087-002 R0 [18-ene-23]	16-ene-24	Pendiente de calibración.
13	COMPARADOR DE CARATULA	BAKER	TYPE J62A T6198	16-ene-23	NA-28087-003 R0 [18-ene-23]	16-ene-24	Pendiente de calibración.
14	TERMÓMETRO DE CARATULA	MENGTE	No presenta No presenta	1-dic-22	T-27866-001 R0 [05-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
15	TERMÓMETRO DE CARATULA	TREND	No presenta 1035	1-dic-22	T-27866-002 R0 [05-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
16	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO	SILBER BRAND	No presenta No presenta	1-dic-22	T-27866-003 R0 [05-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
17	TERMÓMETRO DE CARÁTULA	TREND	No presenta No presenta	17-ene-23	T-28087-004 R0 [18-ene-23]	17-ene-24	Pendiente de calibración.

OBSERVACIONES:

En espera de los nuevos certificados de calibración.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firma

Nombre: LUZ ANGELA DEL PILAR ORTIZ H.
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 68202-100998 STD

Firma

Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO

Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 17
SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO INTERVENTORIA
MEPI-MN-IN-3-FR-1
MEPI-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO

JUSTIFICACIÓN:
Se realiza modificación al plan de inversión de anticipo debido a que los costos por "ELEMENTOS E INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19" ya no se están aplicando de acuerdo con la directriz del Gobierno. A la fecha se han realizado inversiones para elementos de COVID-19 por valor de $ 2.721.681 DEL TOTAL APROBADO INICIALMENTE DE $ 16.200.000; por lo que el saldo por cobrar se trasladara al Item de Nomina y Seguridad Social.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VR. MES 9	VR. MES 10	VR. MES 11	VR. MES 12	VR. MES 13	VR. MES 14	VR. MES 15	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 11.438.410	$ 18.967.490	$ 59.146.715	$ 92.604.788	$ 92.604.788	$ 95.971.156	$ 98.620.813	$ 98.620.813	$ 101.890.171	$ 101.890.171	$ 101.600.591	$ 101.600.591	$ 101.549.914	$ 101.402.229	$ 24.558.923	$ 1.202.467.562,50	77,08%
2	COSTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	$ 4.333.333	$ 5.000.000	$ 10.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000		$ 184.333.333,00	11,82%
3	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	$ -		$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000		$ 48.400.000,00	3,10%
4	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	$ -		$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000		$ 26.400.000,00	1,69%
5	COSTOS DE ALQUILER DE OFICINA (Alquiler Oficinas incluye dotación)	$ -	$ 2.500.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 46.500.000,00	2,98%
6	TRANSPORTES AEREOS			$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000		$ 29.400.000,00	1,88%
7	EDICION DE INFORMES Y REPRODUCION DOCUMENTOS	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000		$ 10.584.000,00	0,68%
8	COMUNICACIONES	$ 50.000	$ 50.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000		$ 9.220.000,00	0,59%
9	ELEMENTOS E INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19												$ 1.485.000	$ 1.236.681			$ 2.721.681,00	0,17%
	TOTAL	**$ 16.577.743,00**	**$ 27.273.490,00**	**$ 81.512.715,00**	**$ 119.970.788,20**	**$ 122.170.788,20**	**$ 125.537.155,70**	**$ 128.186.812,70**	**$ 128.186.812,70**	**$ 131.456.170,90**	**$ 131.456.170,90**	**$ 131.166.590,90**	**$ 132.651.590,90**	**$ 130.352.595,40**	**$ 128.968.229,00**	**$ 24.558.923,00**	**$ 1.560.026.576,50**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Nombre: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal o Ca Apoderado
Interventor: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firma: Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202 - 13454 OND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO [ ] (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** [ ] (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1913 - 2020** (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 4730-0010-1658 **BANCO** DAVIVIENDA **SUCURSAL:** DAVIVIENDA

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.560.026.576 **26%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.560.026.576 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIACALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIACALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNÁN BARRETO AGUDELO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	1	NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	1	NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	2	ALQUILER DE VEHICULOS
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	3	ALQUILER EQUIPOS TOPOG
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	4	ALQUILER EQUIPOS LABO
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	5	ALQUILER DE OFICINA
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	6	TRANSPORTES AEREOS
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	7	EDIC INFOR - REPROD DOC
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	8	COMUNICACIONES
ACTA COSTOS	37	31-mar-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	9	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 1.202.467.562,00	$ 1.202.467.562,00	$ -	$ 1.202.467.562,00	$ -
2	COSTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	$ 184.333.333,00	$ 184.333.333,00	$ -	$ 184.333.333,00	$ -
3	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	$ 48.400.000,00	$ 48.400.000,00	$ -	$ 48.400.000,00	$ -
4	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	$ 26.400.000,00	$ 26.400.000,00	$ -	$ 26.400.000,00	$ -
5	COSTOS DE ALQUILER DE OFICINA (Alquiler Oficinas incluye dotación)	$ 46.500.000,00	$ 46.500.000,00	$ -	$ 46.500.000,00	$ -
6	TRANSPORTES AEREOS	$ 29.400.000,00	$ 29.400.000,00	$ -	$ 29.400.000,00	$ -
7	EDICION DE INFORMES Y REPRODUCION DOCUMENTOS	$ 10.584.000,00	$ 10.584.000,00	$ -	$ 10.584.000,00	$ -
8	COMUNICACIONES	$ 9.220.000,00	$ 9.220.000,00	$ -	$ 9.220.000,00	$ -
9	ELEMENTOS E INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19	$ 2.721.681,00	$ 2.721.681,00	$ -	$ 2.721.681,00	$ -
	TOTALES	**$ 1.560.026.576,00**	**$ 1.560.026.576,00**	**$ -**	**$ 1.560.026.576,00**	**$ -**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (03-24): $ 163,61
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 1.498.842
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
7903	$ 34.113,00		jun-21	18-ago-21	$ 34.113
7905	$ 132.605,00		jul-21	18-ago-21	$ 166.718
974664	$ 132.609,00		ago-21	7-sep-21	$ 299.327
9203	$ 123.120,00		sep-21	12-oct-21	$ 422.447
9952	$ 121.935,49		oct-21	11-nov-21	$ 544.382
495355	$ 117.630,90		nov-21	7-dic-21	$ 662.013
11424	$ 119.764,79		dic-21	12-ene-22	$ 781.778
12203	$ 99.536,58		ene-22	15-feb-22	$ 881.315
471002	$ 90.168,42		feb-22	18-mar-22	$ 971.483
13995	$ 94.693,55		mar-22	13-abr-22	$ 1.066.177
14863	$ 81.539,70		abr-22	10-may-22	$ 1.147.716
862165	$ 84.521,14		may-22	13-jun-22	$ 1.232.238
868802	$ 76.198,75		jun-22	18-jul-22	$ 1.308.436
19055	$ 60.800,40		jul-22	23-ago-22	$ 1.369.237
25653	$ 41.605,43		ago-22	8-sep-22	$ 1.410.842
22071	$ 37.390,89		sep-22	12-oct-22	$ 1.448.233
23740	$ 18.475,59		oct-22	9-nov-22	$ 1.466.709
781902	$ 14.923,91		nov-22	13-dic-22	$ 1.481.633
27627	$ 10.178,41		dic-22	10-ene-23	$ 1.491.811
29583	$ 1.774,03		ene-23	8-feb-23	$ 1.493.585
3687	$ 1.606,87		feb-23	13-mar-23	$ 1.495.192
34473	$ 1.721,88		mar-23	20-abr-23	$ 1.496.914
36151	$ 157,83		abr-23	10-may-23	$ 1.497.072
37878	$ 163,60		may-23	5-jun-23	$ 1.497.235

41600	$ 157,83		jun-23	18-jul-23	$ 1.497.393
44188	$ 163,61		jul-23	16-ago-23	$ 1.497.557
46483	$ 163,61		ago-23	13-sep-23	$ 1.497.720
12318	$ 157,83		sep-23	6-oct-23	$ 1.497.878
13076	$ 163,60		oct-23	23-nov-23	$ 1.498.042
13349	$ 157,84		nov-23	12-dic-23	$ 1.498.199
55376	$ 163,60		dic-23	15-ene-24	$ 1.498.363
761601	$ 163,61		ene-24	15-mar-24	$ 1.498.527
59530	$ 152,06		feb-24	15-mar-24	$ 1.498.679
207557	$ 163,61		mar-24	26-abr-24	$ 1.498.842

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:

Nombre: **HECTOR M. DIAZ GOMEZ**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO

Firma:

Nombre: **Rodrigo Osorio Tovar**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250110 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 18
PLAN DE CARGA O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO
MEPI-MN-IN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 | 1 | 11/04/2024

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE   DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS   No. 12
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
RESOLUCIÓN No.: 2206 DE 12/04/2023 (indicar día/mes/año)

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato inicial)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 25-mar-21 (indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 5.999.975.010,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 11.004.975.010,00
PLAZO ACUMULADO: 47 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-dic-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 5.005.000.000,00

AÑO 2021 · AÑO 2022 · AÑO 2023 · AÑO 2024 (H-M / VALOR mensual) · TOTAL

No. DE ORDEN	CANT.	CARGO / OFICIO	Costos de Personal (inicial)	Prima Regional (inicial)	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos de Personal (actualizado)	Prima Regional (actualizado)	Participación (h-mes) Acta de Modif. No. 11 del 26 de Marzo de 2024	Valor Total ($)
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
1	1	Director de Interventoría 2021	$ 7.500.000,00	$ 400.000,00	18,00	$ 142.200.000,00	$ 7.500.000	$ 400.000	12,200	$ 96.380.000,00
1A	1	Director de Interventoría 2022					$ 8.250.000	$ 440.000	11,830	$ 102.831.667,00
1B	1	Director de Interventoría 2023					$ 9.375.000	$ 500.000	20,250	$ 199.968.750,00
1C	1	Director de Interventoría 2024					$ 10.050.000	$ 536.000		
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría 2021	$ 5.500.000,00	$ 300.000,00	30,00	$ 174.000.000,00	$ 5.500.000	$ 300.000	3,250	$ 37.700.000,00
2A	2	Ingeniero Residente de Interventoría 2022					$ 6.050.000	$ 330.000	10,950	$ 139.780.000,00
2B	2	Ingeniero Residente de Interventoría 2023					$ 6.875.000	$ 375.000	17,380	$ 252.010.000,00
2C	2	Ingeniero Residente de Interventoría 2024					$ 7.370.000	$ 402.000		
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2021	$ 3.700.000,00	$ 250.000,00	16,00	$ 63.200.000,00	$ 3.700.000	$ 250.000	9,767	$ 38.578.333,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2022					$ 4.070.000	$ 275.000	11,910	$ 51.745.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2023					$ 4.625.000	$ 312.500	19,300	$ 95.685.750,00
3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2024					$ 4.958.000	$ 335.000		
4	1	Especialista Ambiental 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,600	$ 9.600.000,00
4A	1	Especialista Ambiental 2022					$ 6.600.000	$ -	2,900	$ 19.140.000,00
4B	1	Especialista Ambiental 2023					$ 7.500.000	$ -	8,900	$ 66.750.000,00
4C	1	Especialista Ambiental 2024					$ 8.040.000	$ -		
5	1	Especialista en geología y/o Geotecnia 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,100	$ 6.600.000,00
5A	1	Especialista en geología y/o Geotecnia 2022					$ 6.600.000	$ -	1,200	$ 7.920.000,00
5B	1	Especialista en geología y/o Geotecnia 2023					$ 7.500.000	$ -	1,600	$ 12.000.000,00
5C	1	Especialista en geología y/o Geotecnia 2024					$ 8.040.000	$ -		
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,100	$ 6.600.000,00
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2022					$ 6.600.000	$ -	1,200	$ 7.920.000,00
6B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2023					$ 7.500.000	$ -	1,600	$ 12.000.000,00
6C	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2024					$ 8.040.000	$ -		
7	1	Especialista en Estructuras 2021	$ 6.000.000,00		1,40	$ 8.400.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,500	$ 3.000.000,00
7A	1	Especialista en Estructuras 2022					$ 6.600.000	$ -	1,000	$ 6.600.000,00
7B	1	Especialista en Estructuras 2023					$ 7.500.000	$ -	1,600	$ 12.000.000,00
7C	1	Especialista en Estructuras 2024					$ 8.040.000	$ -		
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021	$ 6.000.000,00		1,40	$ 8.400.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,400	$ 2.400.000,00
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2022					$ 6.600.000	$ -	0,900	$ 5.940.000,00
8B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2023					$ 7.500.000	$ -	1,200	$ 9.000.000,00
8C	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2024					$ 8.040.000	$ -		
9	1	Especialista en Diseño Geométrico 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,895	$ 5.371.200,00
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico 2022					$ 6.600.000	$ -	1,100	$ 7.260.000,00
9B	1	Especialista en Diseño Geométrico 2023					$ 7.500.000	$ -	1,200	$ 9.000.000,00
9C	1	Especialista en Diseño Geométrico 2024					$ 8.040.000	$ -		
10	1	Especialista en Tránsito 2021	$ 6.000.000,00		1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,640	$ 3.840.000,00
10A	1	Especialista en Tránsito 2022					$ 6.600.000	$ -	1,000	$ 6.600.000,00
10B	1	Especialista en Tránsito 2023					$ 7.500.000	$ -	1,100	$ 8.250.000,00
10C	1	Especialista en Tránsito 2024					$ 8.040.000	$ -		
11	1	Especialista en Sostenibilidad 2021	$ 6.000.000,00		3,60	$ 21.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,700	$ 4.200.000,00
11A	1	Especialista en Sostenibilidad 2022					$ 6.600.000	$ -	1,200	$ 7.920.000,00
11B	1	Especialista en Sostenibilidad 2023					$ 7.500.000	$ -	1,700	$ 12.750.000,00
11C	1	Especialista en Sostenibilidad 2024					$ 8.040.000	$ -		
12	1	Líder de Integración 2021	$ 6.000.000,00		1,80	$ 10.800.000,00	$ 6.000.000	$ -		$ -
12A	1	Líder de Integración 2022					$ 6.600.000	$ -	0,100	$ 660.000,00
12B	1	Líder de Integración 2023					$ 7.500.000	$ -	1,650	$ 12.375.000,00
12C	1	Líder de Integración 2024					$ 8.040.000	$ -		
13	1	Profesional Social 2021	$ 4.200.000,00		15,00	$ 63.000.000,00	$ 4.200.000	$ -	9,267	$ 38.920.000,00
13A	1	Profesional Social 2022					$ 4.620.000	$ -	11,910	$ 55.020.000,00
13B	1	Profesional Social 2023					$ 5.250.000	$ -	18,080	$ 94.920.000,00
13C	1	Profesional Social 2024					$ 5.628.000	$ -		
14	1	Profesional Ambiental 2021	$ 4.200.000,00		15,00	$ 63.000.000,00	$ 4.200.000	$ -	9,000	$ 37.800.000,00
14A	1	Profesional Ambiental 2022					$ 4.620.000	$ -	11,910	$ 55.020.000,00
14B	1	Profesional Ambiental 2023					$ 5.250.000	$ -	17,880	$ 93.870.000,00
14C	1	Profesional Ambiental 2024					$ 5.628.000	$ -		
15	1	Profesional Técnico Predial 2021	$ 4.300.000,00	$ 250.000,00	15,00	$ 68.250.000,00	$ 4.300.000	$ 250.000	5,000	$ 22.750.000,00
15A	1	Profesional Técnico Predial 2022					$ 4.730.000	$ 275.000	9,600	$ 48.048.000,00
15B	1	Profesional Técnico Predial 2023					$ 5.375.000	$ 312.500	12,100	$ 68.818.750,00
15C	1	Profesional Técnico Predial 2024					$ 5.762.000	$ 335.000		
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021	$ 4.200.000,00		0,80	$ 3.360.000,00	$ 4.200.000	$ -	0,900	$ 3.780.000,00
16A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2022					$ 4.620.000	$ -	1,200	$ 5.544.000,00
16B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2023					$ 5.250.000	$ -	1,700	$ 8.925.000,00
16C	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2024					$ 5.628.000	$ -		
17	1	Auditor de Calidad 2021	$ 4.200.000,00		0,50	$ 2.100.000,00	$ 4.200.000	$ -	0,100	$ 420.000,00
17A	1	Auditor de Calidad 2022					$ 4.620.000	$ -	0,600	$ 2.772.000,00
17B	1	Auditor de Calidad 2023					$ 5.250.000	$ -	0,850	$ 4.462.500,00
17C	1	Auditor de Calidad 2024					$ 5.628.000	$ -		
18	1	Abogado 2021	$ 5.500.000,00		2,25	$ 12.375.000,00	$ 5.500.000	$ -	2,800	$ 15.400.000,00
18A	1	Abogado 2022					$ 6.050.000	$ -	10,767	$ 65.138.333,67
18B	1	Abogado 2023					$ 6.875.000	$ -	19,380	$ 133.237.500,00
18C	1	Abogado 2024					$ 7.370.000	$ -		
19	3	Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	42,00	$ 96.600.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	1,011	$ 8.976.667,00
19A	3	Inspector 2022					$ 2.310.000	$ 220.000	7,603	$ 57.707.000,00
19B	3	Inspector 2023					$ 2.625.000	$ 250.000	13,777	$ 118.622.500,00
19C	3	Inspector 2024					$ 2.814.000	$ 268.000		
20	2	Topógrafo Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	29,00	$ 66.700.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	5,117	$ 23.536.667,00
20A	2	Topógrafo Inspector 2022					$ 2.310.000	$ 220.000	11,450	$ 57.960.000,00
20B	2	Topógrafo Inspector 2023					$ 2.625.000	$ 250.000	16,880	$ 97.060.000,00
20C	2	Topógrafo Inspector 2024					$ 2.814.000	$ 268.000		
21	1	Laboratorista Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	15,00	$ 34.500.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	5,133	$ 11.806.666,00
21A	1	Laboratorista Inspector 2022					$ 2.310.000	$ 220.000	10,500	$ 26.565.000,00
21B	1	Laboratorista Inspector 2023					$ 2.625.000	$ 250.000	16,880	$ 48.530.000,00
21C	1	Laboratorista Inspector 2024					$ 2.814.000	$ 268.000		
22	2	Inspector SST 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	25,00	$ 57.500.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	2,700	$ 12.420.000,00
22A	2	Inspector SST 2022					$ 2.310.000	$ 220.000	11,430	$ 57.875.667,00
22B	2	Inspector SST 2023					$ 2.625.000	$ 250.000	15,530	$ 89.872.500,00
22C	2	Inspector SST 2024					$ 2.814.000	$ 268.000		
23	2	Cadenero 2021	$ 1.200.000,00		29,00	$ 34.800.000,00	$ 1.200.000	$ -	4,900	$ 11.760.000,00
23A	2	Cadenero 2022					$ 1.320.000	$ -	9,650	$ 25.488.000,00
23B	2	Cadenero 2023					$ 1.500.000	$ -	15,880	$ 47.640.000,00
23C	2	Cadenero 2024					$ 1.608.000	$ -		
24	1	Auxiliar de Laboratorio 2021	$ 1.300.000,00		15,00	$ 19.500.000,00	$ 1.300.000	$ -	5,900	$ 7.670.000,00
24A	1	Auxiliar de Laboratorio 2022					$ 1.430.000	$ -	11,910	$ 17.030.000,00
24B	1	Auxiliar de Laboratorio 2023					$ 1.625.000	$ -	18,880	$ 30.680.000,00
24C	1	Auxiliar de Laboratorio 2024					$ 1.742.000	$ -		
25	1	Secretaria 2021	$ 1.200.000,00		18,00	$ 21.600.000,00	$ 1.200.000	$ -	10,400	$ 12.480.000,00
25A	1	Secretaria 2022					$ 1.320.000	$ -	11,843	$ 15.632.000,00
25B	1	Secretaria 2023					$ 1.500.000	$ -	19,380	$ 29.070.000,00
25C	1	Secretaria 2024					$ 1.608.000	$ -		
26	3	Conductor 2021	$ 1.200.000,00		48,00	$ 57.600.000,00	$ 1.200.000	$ -	4,809	$ 17.320.000,00
26A	3	Conductor 2022					$ 1.320.000	$ -	11,460	$ 45.344.000,00
26B	3	Conductor 2023					$ 1.500.000	$ -	14,543	$ 65.460.000,00
26C	3	Conductor 2024					$ 1.608.000	$ -		
27	1	Campamentero 2021	$ 1.000.000,00		9,00	$ 9.000.000,00	$ 1.000.000	$ -	7,383	$ 7.383.333,00
27A	1	Campamentero 2022					$ 1.100.000	$ -	8,880	$ 9.763.333,00
27B	1	Campamentero 2023					$ 1.160.000	$ -	4,000	$ 4.640.000,00
27C	1	Campamentero 2023					$ 1.250.000	$ -	7,000	$ 8.750.000,00
27D	1	Campamentero 2024					$ 1.300.000	$ -	9,000	$ 11.700.000,00
28	1	Provisión jornadas 7*24 (2021)				$ 21.778.200,00	$ -	$ -		
28A	1	Provisión jornadas 7*24 (2022)					$ -	$ -		$ -
		PERSONAL ADICIONAL								
N1	1	Profesional Valuatorio (2021)					$ 4.300.000	$ -		$ -
N1A	1	Profesional Valuatorio (2022)					$ 4.730.000	$ -	6,000	$ 28.380.000,00
N1B	1	Profesional Valuatorio (2023)					$ 5.375.000	$ -	8,440	$ 45.365.000,00
N1C	1	Profesional Valuatorio (2024)					$ 5.762.000	$ -		
N2	1	Inspector Ambiental					$ 2.100.000	$ 200.000		$ -
N2A	1	Inspector Ambiental (2022)					$ 2.310.000	$ 220.000	8,330	$ 21.083.333,00
N2B	1	Inspector Ambiental (2023)					$ 2.625.000	$ 250.000	15,380	$ 44.217.500,00
N2C	1	Inspector Ambiental (2024)					$ 2.814.000	$ 268.000		
N3A	1	Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, jornadas 7X24							20,551	$ 123.411.178,58
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 1.104.663.200,00				$ 3.274.425.128,58
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 2.607.005.152,00				$ 7.727.643.303,45

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS								
29	1	Viáticos Director y/o Especialistas (2021)	$ 230.000,00	Día	177,00	$ 40.710.000,00	$ 230.000	Día	6,000	$ 1.380.000,00
29A	1	Viáticos Director y/o Especialistas (2022)					$ 253.000	Día	57,000	$ 14.421.000,00
29B	1	Viáticos Director y/o Especialistas (2023)					$ 287.500	Día	191,500	$ 55.056.250,00 ?
29C	1	Viáticos Director y/o Especialistas (2024)					$ 308.200	Día		
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2021)	$ 5.000.000,00	Mes	18,00	$ 90.000.000,00	$ 5.000.000	Mes	7,233	$ 36.166.667,00
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2022)					$ 5.500.000	Mes	12,000	$ 66.000.000,00
30B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2023)					$ 6.250.000	Mes	20,500	$ 128.125.000,00
30C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2024)					$ 6.700.000	Mes		
31	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2021)	$ 5.000.000,00	Mes	30,00	$ 150.000.000,00	$ 5.000.000	Mes	4,000	$ 40.000.000,00
31A	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2022)					$ 5.500.000	Mes	11,450	$ 125.950.000,00
31B	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2023)					$ 6.250.000	Mes	10,680	$ 133.541.667,00
31C	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2024)					$ 6.700.000	Mes		
32	2	Equipo completo de topografía (2021)	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	29,00	$ 63.800.000,00	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	5,000	$ 22.000.000,00
32A	2	Equipo completo de topografía (2022)					$ 2.420.000	Según comprobante por mes	11,000	$ 53.240.000,00
32B	2	Equipo completo de topografía (2023)					$ 2.750.000	Según comprobante por mes	16,500	$ 90.750.000,00
32C	2	Equipo completo de topografía (2024)					$ 2.948.000	Según comprobante por mes		
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2021)	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 33.000.000,00	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	5,416	$ 11.916.034,00
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2022)					$ 2.420.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 29.040.000,00
33B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2023)					$ 2.750.000	Según comprobante por mes	18,000	$ 49.500.000,00
33C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2024)					$ 2.948.000	Según comprobante por mes		
34	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2021)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	27,00	$ 54.000.000,00	$ 2.000.000	Según comprobante por mes	7,044	$ 28.175.000,00
34A	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2022)					$ 2.200.000	Según comprobante por mes	10,975	$ 48.120.000,00
34B	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2023)					$ 2.500.000	Según comprobante por mes	17,991	$ 89.967.400,00
34C	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2024)					$ 2.680.000	Según comprobante por mes		
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) (2021)	$ 2.450.000,00	Según comprobante por mes	11,00	$ 26.950.000,00	$ 2.450.000	Según comprobante por mes	3,795	$ 9.296.778,00
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) (2022)					$ 2.695.000	Según comprobante por mes	8,237	$ 22.241.355,00
35B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) (2023)					$ 3.062.500	Según comprobante por mes	15,293	$ 46.843.975,00
35C	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) (2024)					$ 3.283.000	Según comprobante por mes		
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2021)	$ 756.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 13.608.000,00	$ 756.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 9.072.000,00
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2022)					$ 832.000	Según comprobante por mes	11,420	$ 9.502.693,00
36B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2023)					$ 945.000	Según comprobante por mes	12,934	$ 12.223.287,00
36C	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2024)					$ 1.013.040	Según comprobante por mes		
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) (2021)	$ 760.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 13.680.000,00	$ 760.000	Según comprobante por mes	4,990	$ 3.792.350,00
37A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) (2022)					$ 836.000	Según comprobante por mes	7,911	$ 6.588.131,00
37B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) (2023)					$ 950.000	Según comprobante por mes	15,457	$ 14.666.248,00
37C	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) (2024)					$ 1.018.400	Según comprobante por mes		
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2021)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 24.300.000,00	$ 1.350.000	Según comprobante por mes		$ -
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2022)					$ 1.485.000	Según comprobante por mes	1,830	$ 2.721.681,00
38B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2023)					$ 1.687.500	Según comprobante por mes		
38C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2024)					$ 1.809.000	Según comprobante por mes		
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria (2021)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 3.000.000,00	$ 200.000	Según comprobante por mes		$ -
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria (2022)					$ 220.000	Según comprobante por mes	3,300	$ 725.000,00
39B	1	Veeduría Técnica Comunitaria (2023)					$ 250.000	Según comprobante por mes	13,690	$ 3.421.830,00
39C	1	Veeduría Técnica Comunitaria (2024)					$ 268.000	Según comprobante por mes		
		Ajuste por Acta de modificación				$ -				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 513.048.000,00				$ 1.164.444.346,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				$ 3.120.053.152,00				$ 8.892.087.649,45
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 1.921.942.655,00				$ 355.790.510,55
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €				$ 5.041.995.807,00				$ 9.247.878.160,00
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ 957.979.203,00				$ 1.757.096.850,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 5.999.975.010,00				$ 11.004.975.010,00

Total column (TOTAL, H-M / VALOR) — Subtotal costo de personal: $ 3.336.643.278,56; Factor 2,36; Total costos directos de personal: $ 7.874.050.137,45. Costo total: $ 11.004.975.010,00.

* Los costos iniciales deben corresponder a los relacionados en la Propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Actualización de sueldos y tarifas del contrato 1913 de 2020 de acuerdo con lo indicado en el numeral "6.1 Ajustes" de la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS que dice (...) "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC "Índice de Precios al Consumidor Total Nacional" vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.". El factor de ajuste es 1.34 que dio como resultado de dividir el IPC correspondiente al mes de la anualidad, Marzo/2024 (141,48) y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, Octubre/2020(105,23).

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada período, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes períodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **HECTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No. : 25202-13914 CND

Firmado digitalmente por OSORIO TOVAR RODRIGO
Firma:
Nombre: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 25202-250110 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: [illegible]

ANEXO NO. 19
RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO ABRIL DE 2024				
Fecha	**Consecutivo**	**Destino**	**Radicado de recibido - INVIAS**	**Asunto**
1-abr-24	01-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-027805**	Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 075IT4MCACAQCYC
1-abr-24	02-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-02780**	Respuesta comunicado CSCMQ003847 Remisión una promesa de compraventa del expediente 075IT4MCACAQCYC.
1-abr-24	03-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-027974**	Informe semanal de Interventoría No. 157.
1-abr-24	04-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-027982**	Solicitud de vinculación personal de Interventoría y otros costos directos según contrato adicional interventoría.
1-abr-24	05-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-028033**	Reiteración solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 37 mes de Marzo de 2024.
2-abr-24	06-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-02825**	Respuesta a comunicado 2024S-VQUI-011168 - solicitud conciliación prejudicial Inversiones ER S.A.S. e INVERSIONES INMOBILIARIAS AMG S.A.S.
2-abr-24	07-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto. 1904.
2-abr-24	08-04-24/1913-2020	AYA RADIOCOMUNICACIONES S.A.S.		Contrato de Servicios No. 3940
2-abr-24	09-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-0284**	Respuesta oficio 2024S-VBOG-008114 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-008312 - Concepto Balance estado social No. 11 período Octubre-diciembre de 2023. Contrato 1904 de 2020.
2-abr-24	10-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-028511**	Respuesta oficio 2024S-VBOG-009085 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-008341 estado actual del proceso sancionatorio por incumplimiento en la ejecución del componente social. Contrato 1904 de 2020.
2-abr-24	11-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión oficio INVIAS 2024S-VBOG-009315 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008421. Concepto de no objeción pre acta social No. 35. Contrato 1904 de 2020
2-abr-24	12-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficios CSCMQ003736 entrega Informe mensual social enero 2024 y CSCMQ003826 entrega informe mensual social febrero de 2024.
2-abr-24	13-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ0038836 entrega pre acta social No. 36 del mes de febrero 2024.
2-abr-24	14-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-028553**	Remisión comunicado 2024S-VBOG-017564. Seguimiento desafectación predio 041FDT2MCACAQCYC
2-abr-24	15-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión derecho de petición Gloria Cecilia Molina Alarcón
3-abr-24	16-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-028722**	Solicitud inicio inmediato rescate arqueológico del hallazgo fortuito PR2+440 tramo Armenia-Montenegro
3-abr-24	17-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-028951**	Respuesta oficio CSCMQ003871 entrega plan de inversión social V07 ajustado
3-abr-24	18-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-028960**	Radicación plan de inversión social versión 7.
3-abr-24	19-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-028976**	Respuesta oficio 2024S-VBOG-018135 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-019243 seguimiento respuesta peticionaria Zoraida Escobar Giraldo
3-abr-24	20-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-028992**	Remisión derecho de petición Germán Alonso López López
3-abr-24	21-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-029001**	Respuesta a sus comunicados CSCMQ003653 Entrega de Acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales y CSCMQ003870 Acuerdos para Pagos por Servicios Ambientales, remitidos el 19 de enero del 2024 mediante oficio No. CSCMQ003653, Rad. No. 2024.
3-abr-24	22-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-029033**	Remisión de los "formatos de acuerdo" para el Pago por Servicios Ambientales aprobados por la Interventoría
4-abr-24	23-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-02918**	Solicitud actualización Garantía Única y presentación programa de trabajo e inversiones según adición No. 5 y prórroga No. 7.

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO ABRIL DE 2024				
Fecha	**Consecutivo**	**Destino**	**Radicado de recibido - INVIAS**	**Asunto**
4-abr-24	24-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-029199**	Envío póliza actualizada según Prórroga No. 7 y Adición No. 3 al contrato de Interventoría 1913 de 2020.
4-abr-24	25-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-02925**	Solicitud Plan de Contingencia por atrasos obras, reprogramación programa de inversiones y presentación programa de obras detalladas a diciembre de 2024.
4-abr-24	26-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-029496**	Envío hoja de vida Profesional Auditor de Calidad de Interventoría 1913 de 2020.
4-abr-24	27-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-029513**	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 37 y acta de costos No. 37 mes de marzo de 2024
5-abr-24	28-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Requerimiento inmediato de entrega de cotizaciones para OPC de la Casa de al Cultura de Calarcá
5-abr-24	29-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-029774**	Informe semanal de Interventoría No. 158.
5-abr-24	30-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-030009**	Respuesta comunicado de la Contraloría General No. 2024EE0058601 - Solicitud de información del proyecto Construcción de doble calzada Calarcá -Armenia – Montenegro – Cartago.
8-abr-24	31-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-030327**	Remisión comunicado 2024S-VBOG-018534. RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023127 respuesta radicado IA-2465 AVAL AVALUO 032
8-abr-24	32-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Requerimiento inmediato de entrega de OPC Jardín Infantil ICBF y JAC la Cecilia
8-abr-24	33-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión comunicado 2024S-VBOG-018533. RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-019753.
8-abr-24	34-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración respuesta a comunicado DEFENSORIA DEL PUEBLO - Radicado: 20240060271662461. Solicitud para que se dé respuesta a derecho de petición donde ciudadano solicita se culmine la compraventa del inmueble de predio ubicado en el municipio de Armenia relacionado con el contrato de obra pública No. 1904 de 2020.
8-abr-24	35-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud pago inmediato de factores de compensación social
8-abr-24	36-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-030456**	Respuesta al oficio 2024S-VBOG-016026. Respuesta radicada No. 2024E-VUVRAZ-003798 CO 1904-2020 CI 1913-2020
8-abr-24	37-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-030538**	Remisión comunicado 2024S-VBOG-019088. Remisión aval avalúo expediente 073IT4MCACAQCYC
8-abr-24	38-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003864 Solicitud de desembolso de anticipo No. 55 – orden # 128 (Adquisición Predial).
8-abr-24	39-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003953 Solicitud de desembolso de anticipo No. 56 – orden # 129 (Adquisición Predial).
8-abr-24	40-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud cronograma de talleres de seguridad vial
8-abr-24	41-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración solicitud actualización Garantía Única según adición No. 5 y prórroga No. 7.
9-abr-24	42-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-030775**	Reiteración solicitud actualización Garantía Única según adición No. 5 y prórroga No. 7.
9-abr-24	43-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-030816**	Respuesta comunicado CSCMQ003970 - Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No. 7 al contrato de obras.
9-abr-24	44-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-030849**	Respuesta a comunicado CSCMQ003968 - Plan de Contingencia por atrasos obras, reprogramación programa de inversiones y presentación programa de obras detalladas a diciembre de 2024
9-abr-24	45-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-031043**	Respuesta Radicado Entrada 2024E-VUVR-028029 - Solicitud de información datos ficha Quindío INVIAS (German Alonso López López).
10-abr-24	46-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-031277**	Respuesta comunicado CSCMQ003965 ENTREGA CONCEPTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL
10-abr-24	47-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Requerimiento para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha. Retiro de materiales de excavaciones y limpieza de unidades sanitarias portátiles.
10-abr-24	48-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-031287**	Remisión comunicado 2024S-VBOG-019622 – Aprobación hoja de vida del Auditor de calidad de Interventoría.
10-abr-24	49-04-24/1913-2020	INVÍAS	**2024E-VUVRAZ-031298**	Respuesta al oficio 2024S-VQUI-016103 SOLICITUD ACLARACIÓN CONTENIDO OFICIO 2024S-VBOG-015824.
10-abr-24	50-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-031328**	Envío hoja de vida Residente de Interventoría contrato 1913 de 2020.
11-abr-24	51-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Nueva solicitud entrega componente geotécnico Box paso ferrero PR 1+0300 vía Armenia – Montenegro
11-abr-24	52-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-031819**	Remisión comunicado 2024S-VQUI-020075 Solicitud complementación concepto para CONCILIACIÓN en PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
11-abr-24	53-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-031851**	Respuesta oficio CSCMQ003969 Entrega de propuesta monitoreo arqueológico para los meses de mayo-octubre.
11-abr-24	54-04-24/1913-2020	INVÍAS	**2024E-VUVRAZ-031861**	Respuesta a su oficio 2024S-VQUI-009478 REMISIÓN DOCUMENTOS AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - AUTO PARMA No. 030.
11-abr-24	55-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-031908**	Realización OPC Polideportivo la Cecilia con proveedor de mano de obra aprobado.

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO ABRIL DE 2024				
Fecha	**Consecutivo**	**Destino**	**Radicado de recibido - INVIAS**	**Asunto**
11-abr-24	56-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-03192**	Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de actualizar y/o ajustar la póliza de cumplimiento No. 64457 de la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A y responsabilidad civil extracontractual No. NB 100031173 de la aseguradora Seguros Mundial, que amparan el contrato de obra No. 1904 de 2020, de acuerdo con los modificatorios Nos. Adición No. 4 y 5 y las prórrogas Nos. 5, 6 y 7.
11-abr-24	57-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración solicitud pago a EDEQ para reubicación de infraestructura proyecto Armenia-Calarcá.
11-abr-24	58-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003954 Oficio respuesta secretaria de planeación de Calarcá, del diseño arquitectónico de la escuela la María
11-abr-24	59-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-032019**	Incumplimiento programa de inversión – atrasos ejecución de obras
11-abr-24	60-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032029**	Remisión acta de obra No. 37 de marzo y acta de ajuste definitivo No. 37 de marzo de 2024.
11-abr-24	61-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032079**	Remisión preacta predial 37 para visto bueno de no objeción.
11-abr-24	62-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032108**	Informe semanal de Interventoría No. 159
11-abr-24	63-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032128**	Remisión Autorización inscripción escritura cancelación hipoteca Ficha Predial No. 079IT4MCACAQCYCY
11-abr-24	64-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-032139**	Respuesta comunicado CSCMQ003810 Remisión proyección "Autorización para la inscripción de la escritura pública número 305 del 16 de febrero de 2024 otorgada en la Notaria Cuarta de Armenia que contiene el ACTO DE CANCELACIÓN POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA vinculada al folio de matrícula inmobiliaria 280-9928- expediente 079IT4MCACAQCYC
11-abr-24	65-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032165**	Envío Acta de Modificación de costos de Interventoría No. 12 y Reprogramación al Plan de cargas de Interventoría No. 12 por actualización de sueldos y tarifas.
12-abr-24	66-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud de estado de pagos prediales
15-abr-24	67-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032858**	Remisión avalúos expediente 048IT4MCACAQCYC - 049IT4MCACAQCYC y 068DT4MCACAQCYC para contar con visto bueno de no objeción.
15-abr-24	68-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a comunicación CSCMQ003973 avalúos 048IT4, 049IT4 y 068DT4.
15-abr-24	69-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-032873**	Remisión Oferta Formal de Compra e Inscripción de la Ficha Predial No. 040DT2MCACAQCYC.
15-abr-24	70-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003974 Remisión proyección de UNA (01) oferta formal de compra y UNA (01) INSCRIPCIÓN DE OFERTA correspondiente al expediente 040DT2MCACAQCYC.
15-abr-24	71-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024-04-15 09:34:37**	Remisión Aviso para notificación personal de la Oferta Formal de Compra No. 2023S-VBOG-029065 del 15/12/2023 Ficha Predial No. 042IT4MCACAQCYC
15-abr-24	72-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003986 Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. AZDIGITAL 2023S-VBOG-029065 del 15 de diciembre de 2023 correspondiente al expediente predial No. 042IT4MCACAQCYC.
15-abr-24	73-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-03295**	Remisión Aviso para notificación personal de la Oferta Formal de Compra No. SS 44519 del 01/08/2023 Ficha Predial No. 086DT4MCACAQCYC
15-abr-24	74-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003987 Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. 44519 del 01 de agosto de 2023 correspondiente al expediente predial No. 086DT4MCACAQCYC
16-abr-24	75-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión comunicado 2024S-VQUI-018719 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026131 RESPUESTA A SOLICITUD RETIRO PORTICO PR1+505
16-abr-24	76-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ003724 Radicado 2060 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 32 del mes de enero 2024
16-abr-24	77-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ003807 Radicado 2127 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 33 de febrero 2024.
16-abr-24	78-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ003903 Radicado 2208 Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental No. 34 de marzo 2024.
16-abr-24	79-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud respuesta a comunicados 2024S-VBOG-016894 y 2024S-VBOG-017563.
17-abr-24	80-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-033895**	Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por presunto incumplimiento en la obligación de practica de los ensayos necesarios para la correcta elaboración del diagnóstico del puente piedras de moler, de acuerdo con la obligación asumida en el modificatorio No. 4 del Contrato de obra No. 1904 de 2020.
17-abr-24	81-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud entrega de extracto, consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Marzo de 2024.
17-abr-24	82-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-033996**	Respuesta oficio CSCMQ003988 Entrega Plan de Inversión social versión 8 ajustado para revisión y aprobación
18-abr-24	83-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Apremio por incumplimiento en las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020
19-abr-24	84-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035020**	Radicación plan de inversión social versión 8.
19-abr-24	85-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035032**	Informe semanal de Interventoría No. 160.
19-abr-24	86-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-035039**	APREMIO por afectación al patrimonio arqueológico de la nación
19-abr-24	87-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Incumplimientos reiterativos en el área SST.
19-abr-24	88-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Apremio por incumplimiento a las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020.
19-abr-24	89-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Traslado oficio Invías 2024S-VBOG-016186. Observaciones informe de sostenibilidad No. 1 y 3.
19-abr-24	90-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003405– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 31.
19-abr-24	91-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035124**	Remisión Ofertas Formales de Compra e Inscripciones de las Fichas Prediales Nos. 032IT4MCACAQCYC y 073IT4MCACAQCYC
19-abr-24	92-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003983 Remisión proyección de dos (02) ofertas formales de compra y dos (02) INSCRIPCIONES DE OFERTA correspondientes a los expedientes 032IT4MCACAQCYC Y 073IT4MCACAQCYC
19-abr-24	93-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035207**	Respuesta comunicado 2024S-VBOG-017563. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto 1904
19-abr-24	94-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración a requerimiento para el cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha.

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO ABRIL DE 2024				
Fecha	**Consecutivo**	**Destino**	**Radicado de recibido - INVIAS**	**Asunto**
19-abr-24	95-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035231**	Respuesta al oficio 2024S-VBOG-015824. Respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-001086 CO 1904-2020 CI 1913-2020.
22-abr-24	96-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-035499**	Solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 38 mes de Abril de 2024.
22-abr-24	97-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-03551**	Solicitud diligenciamiento reporte DANE IPOC 1er trimestre año 2024.
22-abr-24	98-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035722**	Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 , por el incumplimiento al Programa de Inversiones aprobado y vigente del mes de marzo de 2024.
22-abr-24	99-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración Apremio por incumplimiento a las obligaciones ligadas a la ejecución del contrato de obra No. 1904 de 2020. (Pagos de seguridad social y salarios)
22-abr-24	100-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003838 – Observaciones al informe de sostenibilidad No. 32.
22-abr-24	101-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003839– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 33.
22-abr-24	102-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003840– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 34.
22-abr-24	103-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003843– Observaciones al informe de sostenibilidad No. 35.
22-abr-24	104-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Oficio CSCMQ003317 – Reiteración respuesta a observaciones al informe de sostenibilidad No. 30.
23-abr-24	105-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica mes de abril
23-abr-24	106-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-035938**	Remisión preacta predial 37 para visto bueno de no objeción - Alcance a radicado 2024E-VUVRAZ-032079
23-abr-24	107-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-036047**	Remisión comunicado 2024S-VQUI-022999 OBRAS PUENTE SAN FELIPE.
23-abr-24	108-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-036041**	Respuesta comunicado CSCMQ004020. Devolución y complemento informe PREDIAL FEBRERO cto. 1904.
24-abr-24	109-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión Proyección Resolución Expropiación Expediente Predial No. 054DT4MCACAQCYC.
24-abr-24	110-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-036704**	
24-abr-24	111-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003873 Remisión proyección de RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN expediente predial 054DT4CACAQCYC.
24-abr-24	112-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		APREMIO por incumplimiento a las actividades de Obras con Participación Comunitaria.
24-abr-24	113-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-036790**	APREMIO por incumplimiento en la realización de comités de participación comunitaria.
24-abr-24	114-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-036753**	Reiteración Apremio por no cumplimiento a la protección del patrimonio arqueológico
24-abr-24	115-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-036746**	APREMIO por incumplimiento al cierre de PQRS abiertas
24-abr-24	116-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ004006 Respuesta oficio IA-2583 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental No 32 del mes de enero 2024 ajustados
24-abr-24	117-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ004007 Respuesta oficio IA-2584 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental No 33 del mes de febrero 2024 ajustados
24-abr-24	118-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ004012 Respuesta oficio IA-2585 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental No 34 del mes de marzo 2024 ajustado
25-abr-24	119-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ004019. Atención comunicado IA2484 del 21 de marzo de 2024 - Informe Ejecutivo No. 34 Gestión y Adquisición Predial mes de marzo de 2024.
25-abr-24	120-04-24/1913-2020	120-04-24/1913-2020	**2024E-VUVRAZ-037048**	Respuesta oficio 2024S-VQUI-022991 respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-031908 OPC polideportivo la Cecilia
25-abr-24	121-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión comunicado 2024S-VBOG-024435 visto bueno de no objeción preacta 36.
25-abr-24	122-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión comunicado 2024S-VBOG-024058 solicitud de ajustes preacta predial 37.
25-abr-24	123-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-037091**	Remisión comunicado 2024S-VBOG-024546 visto bueno de no objeción preacta predial 37
25-abr-24	124-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-03708**	Remisión oficio 2024S-VBOG-024195 Citación comité social contrato 1904 de 2020
25-abr-24	125-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión oficio 2024S-VBOG-024200 Concepto de no objeción plan de inversión social v7 y oficio 2024S-VBOG-024485 Concepto de no objeción Plan de Inversión social No. 8.
25-abr-24	126-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-037144**	Informe semanal de Interventoría No. 161.
25-abr-24	127-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**2024E-VUVRAZ-037207**	Remisión comunicado 2024S-VBOG-024637 Oferta Formal de Compra Expediente Predial 040DT2MCACAQCYC
25-abr-24	128-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ004022 Radicado 2277 Entrega cronograma de Gestión para trámite del permiso de aprovechamiento forestal de árboles en riesgo.
25-abr-24	129-04-24/1913-2020	INVIAS	**2024E-VUVRAZ-037412**	Remisión de reintegros rendimientos financieros cuenta de anticipo de Interventoría mes de Marzo de 2024.
29-abr-24	130-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ003962 Radicado 2212 Entrega Plan de Inversión Ambiental VS 05.
29-abr-24	131-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta al comunicado CSCMQ003980. Radicado 2264. Entrega Hoja de vida Especialista Sostenibilidad
29-abr-24	132-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003976 Observaciones al informe de calidad mes de marzo 2024 parte 01.
25-abr-24	133-04-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Alerta por posibles circunstancias que a la fecha colocan en grave riesgo la ejecución del contrato de obra e impactan el cumplimiento del objeto convenido en el plazo acordado.
30-abr-24	134-04-24/1913-2020	INVIAS		Respuesta a su comunicado 2024S-VQUI-025163 Contrato N° 1904-20 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 – SOLICITUD COMEDIDA – URGENTE. (Alerta por posibles circunstancias que a la fecha colocan en grave riesgo la ejecución del contrato de obra e impactan el cumplimiento del objeto convenido en el plazo acordado).
30-abr-24	135-04-24/1913-2020	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud información Proveedor - Centralquipos SAS.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: ABRIL DE 2024					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**O. RADICAD**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
CSCMQ003900	2-abr-24	2/04/2024 9:02	2194	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Alcance comunicado CSCMQ003879 del 21 de marzo de 2024 - Entrega reporte de pago rendimientos fiducia – febrero 2024.
CSCMQ003953	2-abr-24	2/04/2024 15:50	2195	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de desembolso de anticipo No. 56 (Adquisición Predial)
2024S-VBOG-018132	2-abr-24	2/04/2024 19:39	2196	INVIAS	Requerimiento para respuesta a Oficina de Registro de Armenia - Notas devolutivas Ficha Predial 027IT4MCACAQCYC
2024S-VBOG-018135	2-abr-24	2/04/2024 20:07	2197	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-019243 SEguimiento respuesta peticionaria Zoraida Escobar Giraldo.
CSCMQ003954	3-abr-24	3/04/2024 8:20	2198	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Oficio respuesta secretaria de planeación de Calarcá, del diseño arquitectónico de la escuela la María
CSCMQ003957	3-abr-24	3/04/2024 16:22	2199	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio Nº IA-2410, Autorización Temporal No. 503988. CONCEPTO TÉCNICO PARMA No. 005 y AUTO PARMA No.0030 de 2024
CSCMQ003958	3-abr-24	3/04/2024 18:33	2200	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2023	Respuesta oficio Nº IA-2505, entrega de información solicitada.
CSCMQ003960	3-abr-24	3/04/2024 19:43	2201	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2024	Acta de fijación de Precios No Previstos No.10
CSCMQ003959	3-abr-24	3/04/2024 19:53	2202	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega copia de radicado y oficio CRQ
2024S-VBOG-018533	4-abr-24	4/04/2024 9:02	2203	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-019753
2024S-VBOG-018535	4-abr-24	4/04/2024 9:28	2204	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023140
2024S-VBOG-018534	4-abr-24	4/04/2024 9:38	2205	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-023127
2024S-VQUI-018719	4-abr-24	4/04/2024 16:50	2206	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026131
CSCMQ003965	5-abr-24	5/04/2024 16:30	2207	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	ENTREGA CONCEPTO PUENTE PIEDRAS DE MOLER CAPACIDAD DE CARGA ACTUAL
CSCMQ003903	5-abr-24	5/04/2024 16:34	2208	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 34 del mes de marzo 2024
2024S-VBOG-019063	5-abr-24	6/04/2024 9:05	2209	INVIAS	Actualización y Solicitud de Información Relevante para el Componente de Sostenibilidad
2024S-VBOG-019088	5-abr-24	6/04/2024 10:12	2210	INVIAS	Remisión avalúo expediente 073IT4MCACAQCYC para contar con visto bueno de no objeción
CSCMQ003966	5-abr-24	6/04/2024 10:19	2211	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Ajuste de diseño barandas puente Buenavista Vía Armenia-Quimbaya PR15+374 Ruta
CSCMQ003962	5-abr-24	6/04/2024 10:28	2212	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega Plan de Inversión Ambiental VS 05
CSCMQ003964	5-abr-24	6/04/2024 10:43	2213	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de Acuerdo Voluntario proyectado para el Pago de Servicios Ambientales
CSCMQ003967	5-abr-24	6/04/2024 10:53	2214	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta comunicados IA-2487 e IA-2511 – Entrega Pre Acta de obra No 37 mes de Marzo 2024.
CSCMQ003963	5-abr-24	6/04/2024 10:58	2215	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de Acuerdo Voluntario proyectado para el Pago de Servicios Ambientales
CSCMQ003968	8-abr-24	8/04/2024 8:38	2216	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Plan de contingencia su comunicado IA-2523
2024S-VQUI-019185	8-abr-24	8/04/2024 13:30	2217	INVIAS	Prioridad obras dentro Contrato N°1904-20
CSCMQ003969	8-abr-24	8/04/2024 13:36	2218	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de propuesta monitoreo arqueológico para los meses de mayo-octubre de 2024
CSCMQ003970	8-abr-24	9/04/2024 7:26	2219	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta comunicado IA-2530 del 04 de Abril 2024 – Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No. 7 al contrato de obra
CSCMQ003971	8-abr-24	9/04/2024 7:32	2220	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	REUNIONES PROGRAMADAS DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DE EIA TRAMO PUENTE SOBRE EL RIO ESPEJO HOSPITAL DE MONTENEGRO.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: ABRIL DE 2024					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**O. RADICAL**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
2024S-VQUI-019465	8-abr-24	9/04/2024 7:45	2221	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027204
2024S-VQUI-019464	8-abr-24	9/04/2024 7:59	2222	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026909
2024S-VQUI-019462	8-abr-24	9/04/2024 8:07	2223	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-026399
2024S-VQUI-019468	8-abr-24	9/04/2024 8:19	2224	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027982
2024S-VQUI-019463	8-abr-24	9/04/2024 8:29	2225	INVIAS	Alcance comunicación 2024S-VQUI-019185
2024S-VBOG-019622	9-abr-24	9/04/2024 13:40	2226	INVIAS	Contrato No. 1913 de 2020. Interventoría para las obras de Mejoramiento mediante la Construccion Gestion Predial, Social y Ambiental sostenible de la Segunda Calzada en los sectores Armenia - Calarca y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada existente en el Corredor vial Cartago Quimbaya Armenia - Calarca en los Departamentos de Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de Obra Publica Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Módulo 2. Especialista en Sostenibilidad.
CSCMQ003972	9-abr-24	9/04/2024 13:51	2227	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta comunicado IA-2550 del 09 de Abril 2024 – Entrega programa de trabajo e inversiones y acta de modificación de cantidades de obra No.23 según adición No. 5 y prórroga No.7 al contrato de obra.
CSCMQ003973	10-abr-24	10/04/2024 14:40	2228	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión AVALUO COMERCIAL expedientes No. 048IT4MCACAQCYC - 049IT4MCACAQCYC y 068DT4MCACAQCYC
CSCMQ003974	10-abr-24	10/04/2024 14:40	2229	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión proyección de UNA (01) oferta formal de compra y UNA (01) INSCRIPCION DE OFERTA correspondiente al expediente 040DT2MCACAQCYC
2024S-VQUI-020075	10-abr-24	10/04/2024 15:33	2230	INVIAS	Solicitud complementación concepto para CONCILIACIÓN en PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CSCMQ003976	10-abr-24	10/04/2024 16:17	2231	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de informe de calidad mes de marzo 2024 parte 01.
CSCMQ003975	10-abr-24	10/04/2024 16:23	2232	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Informe mensual SST – marzo de 2024
CSCMQ003977	10-abr-24	10/04/2024 16:37	2233	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Presentación documentación y formatos PREACTA PREDIAL No. 37
CSCMQ003978	10-abr-24	10/04/2024 16:44	2234	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de preacta social número 37 del mes de marzo de 2024
CSCMQ003983	11-abr-24	11/04/2024 15:29	2235	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión proyección de dos (02) ofertas formales de compra y dos (02) INSCRIPCIONES DE OFERTA correspondientes a los expedientes 032IT4MCACAQCYC Y 073IT4MCACAQCYC
CSCMQ003979	11-abr-24	11/04/2024 15:38	2236	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de prorrogas de Permisos de Aprovechamiento Forestal
CSCMQ003984	11-abr-24	11/04/2024 15:48	2237	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Acta de obra No 37 mes de marzo de 2024
2024S-VQUI-020741	12-abr-24	12/04/2024 16:34	2238	INVIAS	RADICADO ENTRADA 2024E-VUVRAZ-030307
2024S-VQUI-020797	12-abr-24	13/04/2024 8:08	2239	INVIAS	"Requerimiento concepto carga Puente Piedras de Moler PR 9+0595 Ruta Nacional 25VL09"
CSCMQ003986	12-abr-24	13/04/2024 8:42	2240	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. AZDIGITAL 2023S-VBOG-029065 del 15 de diciembre de 2023 correspondiente al expediente predial No. 042IT4MCACAQCYC.
CSCMQ003987	12-abr-24	13/04/2024 8:57	2241	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión proyección de AVISO para notificación de la Oferta Formal de Compra No. 44519 del 01 de agosto de 2023 correspondiente al expediente predial No. 086DT4MCACAQCYC.
CSCMQ003988	12-abr-24	13/04/2024 10:17	2242	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de Plan de Inversión V8 ajustado para revisión y aprobación
CSCMQ003990	15-abr-24	16/04/2024 8:25	2243	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IAS 2521 Derecho de petición Gloria Cecilia Molina Alarcón, PQRS 213

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: ABRIL DE 2024					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**O. RADICAD**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
CSCMQ003989	15-abr-24	16/04/2024 8:49	2244	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA-2524, evidencias de cumplimiento de lo establecido en el documento PAGA Tramo
CSCMQ003997	17-abr-24	17/04/2024 15:59	2245	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Atención comunicados IA-2499 del 26 de marzo de 2024 – IA-2541 del 08 de abril de 2024 respuesta a comunicado DEFENSORIA DEL PUEBLO VW 2024031821-29
CSCMQ003992	17-abr-24	17/04/2024 16:27	2246	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega de informe mensual social mes de marzo de 2024
CSCMQ004008	19-abr-24	19/04/2024 10:08	2247	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Atención comunicados IA-2501 del 26 de marzo de 2024 - 2024S-VBOG-016894 del 2024-03-23 – IA 2586 del 16 de abril de 2024 NO VIABILIDAD PREACTA No. 36
CSCMQ004010	19-abr-24	19/04/2024 13:27	2248	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Atención al comunicado IA 2573 del 12 de abril de 2024 LISTADO DE PAGOS
CSCMQ004014	19-abr-24	19/04/2024 13:35	2249	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Programación obras de mantenimiento sector Montenegro – Alcalá
CSCMQ004009	19-abr-24	19/04/2024 15:03	2250	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Alcance comunicado CSCMQ003977 del 10 de abril de 2024 PREACTA PREDIAL No. 37
2024S-VQUI-022991	19-abr-24	19/04/2024 17:18	2251	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-031908
2024S-VQUI-022994	19-abr-24	19/04/2024 17:30	2252	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032165
CSCMQ004011	20-abr-24	22/04/2024 13:39	2253	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión proyección de MINUTAS PARA ESCRITURACION expedientes 012DT1MCACAQCYC - 013DT1MCACAQCYC - 014DT1MCACAQCYC.
CSCMQ004006	20-abr-24	22/04/2024 14:03	2254	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA-2583 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 32 del mes de enero 2024 ajustados
CSCMQ004007	20-abr-24	22/04/2024 15:05	2255	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA-2584 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 33 del mes de febrero 2024 ajustados
CSCMQ004016	21-abr-24	22/04/2024 15:27	2256	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Solicitud desembolso de anticipo No.57
CSCMQ004017	21-abr-24	22/04/2024 15:36	2257	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Remisión FICHAS PREDIALES Y ESTUDIOS DE TITULOS_ALCANCE expedientes 028IT4MCACAQCYC Y 029IT4MCACAQCYC.
CSCMQ004018	21-abr-24	22/04/2024 15:42	2258	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Plan de contingencia su comunicado IA-2551
CSCMQ004019	21-abr-24	22/04/2024 15:55	2259	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Atención comunicado IA2484 del 21 de marzo de 2024 - Informe Ejecutivo No. 34 Gestión y Adquisición Predial mes de marzo de 2024
CSCMQ004020	21-abr-24	22/04/2024 15:59	2260	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Atención Comunicado IA – 2513 del 02 de abril de 2024
CSCMQ004021	21-abr-24	22/04/2024 16:13	2261	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Solicitud apoyo a gestiones prediales ante la Subdirección de Sostenibilidad
CSCMQ004015	21-abr-24	22/04/2024 16:51	2262	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Solicitud anulación aprobación desembolso anticipo No.51 – Orden 122 (Compra de acero), aprobada mediante comunicado IA-2479 del 19 de Marzo de 2024.
CSCMQ004023	22-abr-24	22/04/2024 17:49	2263	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Solicitud de desembolso de anticipo No. 58 (Adquisición Predial)
CSCMQ003980	22-abr-24	22/04/2024 17:58	2264	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega Hoja de vida Especialista Sostenibilidad
CSCMQ004012	22-abr-24	22/04/2024 18:11	2265	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA-2585 del 16 de abril del 2024, Entrega de informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 34 del mes de marzo 2024 ajustados
2024S-VBOG-023079	23-abr-24	23/04/2024 7:44	2266	INVIAS	Adición No. 5 y Prórroga No. 7 al Contrato No. 1904 de 2020. Actualizavión Póliza de Cumplimiento No. 64457. Compañía Aseguradora Chubb Seguros Colombia.
2024S-VQUI-021528	15-abr-24	23/04/2024 9:25	2267	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032029
2024S-VQUI-021530	15-abr-24	23/04/2024 10:16	2268	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-029513
2024S-VQUI-021926	15-abr-24	23/04/2024 10:16	2269	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-031921

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: ABRIL DE 2024					
CONSECUTIVO	FECHA CARTA	FECHA RADICADO	O. RADICAD	ORIGEN	ASUNTO
2024S-VBOG-022507	18-abr-24	23/04/2024 10:52	2270	INVIAS	ALCANCE A RADICADO 2024S-VBOG-021659 DE ABRIL 16 DE 2024
2024S-VQUI-022758	18-abr-24	23/04/2024 11:10	2271	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032165
2024S-VBOG-022952	23-abr-24	23/04/2024 11:40	2272	INVIAS	RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-032858
2024S-VQUI-022989	19-abr-24	23/04/2024 12:07	2273	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-031851
2024S-VQUI-022999	19-abr-24	23/04/2024 12:35	2274	INVIAS	OBRAS PUENTE SAN FELIPE VÍA QUIMBAYA - ALCALÁ
024S-VQUI-023415	22-abr-24	23/04/2024 13:28	2275	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-033895
CSCMQ004025	24-abr-24	24/04/2024 11:32	2276	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA-2601, cumplimiento de lo establecido en los documentos PAGA Tramo Calarcá – Armenia, del contrato de obra 1904 de 2020, aprobados y vigentes a la fecha
CSCMQ004022	24-abr-24	24/04/2024 12:05	2277	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega cronograma de Gestión para trámite del permiso de aprovechamiento forestal de árboles en riesgo.
CSCMQ004026	24-abr-24	24/04/2024 12:12	2278	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta comunicado IA-2588 del 17 de Abril 2024 - Entrega parcial documentos reintegro rendimientos financieros de Fiducia del anticipo correspondiente al mes de Marzo de 2024.
2024S-VBOG-024113	24-abr-24	24/04/2024 13:49	2279	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-024649. Incumplimiento de la gestión social del contrato 1904 de 2020.
CSCMQ004024	24-abr-24	24/04/2024 14:12	2280	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA 2606, entrega de soporte pago de seguridad social
2024S-VBOG-024195	24-abr-24	25/04/2024 10:33	2281	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-028494. Solicitud comité social. Contrato 1904 de 2020
2024S-VBOG-024196	25-abr-24	25/04/2024 10:53	2282	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-028511
2024S-VBOG-024200	25-abr-24	25/04/2024 11:23	2283	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-028960. Concepto de no objeción plan de inversión social v7. Contrato 1904 de 2020
2024S-VBOG-024435	24-abr-24	25/04/2024 12:03	2284	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-035207 No objeción preacta No 36 cto 1904
2024S-VBOG-024058	25-abr-24	25/04/2024 12:23	2285	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032079
2024S-VBOG-024485	25-abr-24	25/04/2024 12:32	2286	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-035020. Concepto de no objeción Plan de Inversión social No. 8. Contrato 1904 de 2020.
2024S-VBOG-024546	25-abr-24	25/04/2024 12:43	2287	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-035938 No objecion preacta 37 ajustada cto 1904
2024S-VBOG-024706	25-abr-24	25/04/2024 17:32	2288	INVIAS	Solicitud y Actualización Información Componente de Sostenibilidad CTO 1904 y 1913
2024S-VBOG-024874	26-abr-24	26/04/2024 10:04	2289	INVIAS	Contrato de Obra No. 1904 de 2020. Observaciones formuladas por la Subdirección de Sostenibilidad al Balance de Estado Social del Proyecto No. 11
CSCMQ004036	27-abr-24	27/04/2024 6:56	2290	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA 2548, Solicitud realización de comités de participación comunitaria
CSCMQ004037	27-abr-24	27/04/2024 7:32	2291	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA 2547, Solicitud cronograma de talleres de seguridad vial
CSCMQ004038	27-abr-24	27/04/2024 7:38	2292	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Respuesta oficio IA 2542, Solicitud pago inmediato de factores de compensación social
CSCMQ004039	27-abr-24	27/04/2024 7:41	2293	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2025	Entrega recomendaciones construcción pantallas ancladas sector Armenia – Calarcá calzadas en voladizo.
2024S-VQUI-025163	26-abr-24	29/04/2024 16:38	2294	INVIAS	Contrato N° 1904-20 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 – SOLICITUD COMEDIDA – URGENTE
2024S-VBOG-025705	30-abr-24	30/04/2024 7:26	2295	IINVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-036753

ANEXO NO. 20
REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA – AMBIENTALES – SOCIALES











Conformación y Compactación Material Granular Lleno Muros de Contención Sector Patio Bonito PR0+097 / 140 Armenia Calarcá



Conformación y Compactación Material Granular Lleno Muros de Contención Sector Patio Bonito PR0+097 / 140 Armenia Calarcá



Construcción Filtro e Instalacion de Geodrén CD MD PR0+230 / 240 Armenia Calarcá



Demolición Mecánica Estructura Existente MI Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Descapote Construcción Bahía y Zona Dura MD PR1+740 / 1+800 Armenia Montenegro



Extensión Capa 1 MDC-19 PR2+160 Armenia Montenegro



Compactación Capa 1 MDC-19 PR2+160 Armenia Montenegro



Concreto en Obra 28 MPa Aleta Izquierda Cierre Espaldar Estribo PR0+142 Muro Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Construcción Filtro e Instalacion de Geodrén CD MD PR0+230 / 240 Armenia Calarcá



Tala de Árboles Ampliación Calzada Derecha PR1+460 / 1+500 Armenia Montenegro



PR1+735 / 1+800 Conformación Terraplén Zona Dura y Bahía MD CD Armenia Montenegro



PR1+735 / 1+800 Conformación Terraplén Zona Dura y Bahía MD CD Armenia Montenegro



Instalación MDC-19 Sector El Piñal PR1+940 / 2+160 Czl CrrD Capa 1 Armenia Montenegro



Instalación MDC-19 Sector El Piñal PR1+940 / 2+160 Czl CrrD Capa 1 Armenia Montenegro

f



Concreto Obra 28 MPa Muros Caja Encole Czl Mgl PR1+930 Armenia Montenegro



Instalación MDC-19 Calzada Completa 2 Capa PR2+000 Armenia Montenegro



Instalación MDC-19 Calzada Completa 2 Capa PR2+000 Armenia Montenegro



Construcción de Filtro PR0+220 / 240 Sector La María Armenia Calarcá



Conformación Pedraplén con Material Granular para Mejoramiento PR0+220 / 240 Sector La María Armenia Calarcá



Continúa Tala de Árboles para Ampliación Calzada Derecha PR1+450 / 1+530 Armenia Montenegro



Excavación para Instalación Tubería 36"Calzada Derecha PR1+830 Armenia Montenegro



Instalación MDC-19 Calzada Completa 2 Capa PR1+940 / 1+220 Armenia Montenegro



Imprimación MDC-19 Calzada Completa 2 Capa PR1+940 / 1+220 Armenia Montenegro



Instalación MCD-10 Ciclo Ruta Márgen Derecha PR0+800 / 1+400 Armenia Montenegro



Instalación MCD-10 Ciclo Ruta Márgen Derecha PR0+800 / 1+400 Armenia Montenegro



Instalación MCD-10 Ciclo Ruta Márgen Derecha PR0+800 / 1+400 Armenia Montenegro



Instalación MCD-10 Ciclo Ruta Márgen Derecha PR0+800 / 1+400 Armenia Montenegro



Instalación MCD-10 Ciclo Ruta Márgen Derecha PR0+800 / 1+400 Armenia Montenegro



Acero de Refuerzo Canal Pantalla Anclada #6 Armenia Calarcá



Concreto de Limpieza 14MPa para Canal Pantalla Anclada #7 y #11 Armenia Calarcá



Tala de Árboles para Ampliación Calzada Derecha PR0+485 / 515 Armenia Montengro



InstalaciónTubería 36" Alcantarilla Transversal Calzada Derecha Sector Predio La Cabaña PR1+830 Armenia Montenegro



Llenos Exteriores para Muros Caja Encole Alcantarilla Calzada Izquierda Márgen Izquierda PR1+930 Armenia Montenegro



Céreo Capa 2 Base Granular Márgen Izquierda Calzada Izquierda PR2+350 / 2+420 Armenia Montenegro



Extensión Capa 2 MDC-19, Calzada Izquierda, Carril Izquierdo PR2+205 / 2+340 Armenia Montenegro



Imprimación Capa 2 MDC-19, Calzada Izquierda, Carril Izquierdo PR2+205 / 2+340 Armenia Montenegro



Extensión Capa 2 MDC-19, Calzada Izquierda, Carril Izquierdo PR2+205 / 2+340 Armenia Montenegro



Trabajos Alcantarilla Márgen Derecha PR1+835 Armenia Montenegro



Concreto 28 MPa Preparado en Obra para Canal Pantalla Anclada Módulo #6 y Módulo #10 Sector Calazada en Voladizo Armenia Calarcá



Instalación Tubería 36" Alcantarilla Trasversal Calzada Derecha Sector Predio La Cabaña PR1+830 Armenia Montenegro



Paisajismo Caja Encole Alcantarilla Calzada Izquierda Margen Izquierda PR1+930 Armenia Montenegro



Continúa Tala de Árbóles para Ampliación de Calzada Derecha PR0+485 / 560 Armenia Montenegro



Lleno Muro Patio Bonito PR0+141 con Material Granular para Adecuación Trabajos Latinco Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Zarpa Canal Pantalla Módulos # 7 y #11 Armenia Calarcá



Concreto 28 MPa Preparado en Obra para Zarpa Canal Pantalla Anclada Módulos # 7 y #11 Armenia Calarcá



Excavación Anillos para Caisson Muro Separador Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Muro Pantalla Anclada Módulos # 6 y 7 Armenia Calarcá



Aprovechamiento Forestal PR1+460 / 1+540 Armenia Montenegro



Conformación Terraplén Márgen Derecha Zona Dura PR1+740 / 1+800 Armenia Montenegro



Instalación Tubería 36" Alcantarilla Transversal PR1+835 Armenia Montenegro



Cortes y Excavación Instalación Bordillo Prefabricado Separador Central CI PR1+940 / 2+100 Armenia Montenegro



Instalación Capa 1 y 2 MDC-19 Calzada Izquierda PR2+340 / 2+410 Armenia Montenegro



Instalación Capa 1 y 2 MDC-19
Calzada Izquierda PR2+340 / 2+410
Armenia Montenegro



Instalación Capa 1 y 2 MDC-19
Calzada Izquierda PR2+340 / 2+410
Armenia Montenegro



Imprimación Mezcla Asfáltica Provisional
Muro Separador Armenia Calarcá



Instalación Mezcla Asfáltica Provisional
Muro Separador Armenia Calarcá



Instalación Mezcla. MDC-10 Zona Bomba Frente Mercar y Acceso Armenia Montenegro
11 de abril de 202



Instalación Mezcla. MDC-10 Zona Bomba Frente Mercar y Acceso Armenia Montenegro
11 de abril de 202



Instalación Mezcla. MDC-10 Zona Bomba Frente Mercar y Acceso Armenia Montenegro
11 de abril de 202



PR0+485 / 560 Tala Árboles para Ampliación Calzada Derecha.Armenia Montenegro
12 de abril de 202



Conformación Lleno Parte Superior Tubería 36" Alcantarilla Transversal CD Sector Predio La Cabaña PR1+830 Armenia Montenegro



Demolición Casa Predio Santuario PR1+560 Armenia Montenegro



Conformación Terraplén Margen Derecha para Bahía y Zona Dura PR1+740 / 1+800 Armenia Montenegro



Demolición Cerramiento y Casa Existente Zona del Retorno 2 PR2+350 Armenia Montenegro



Llegada de Estructura para Calzada en Voladizo (Latinco) Armenia Calarcá



Limpieza y Cerramiento del Predio para Inicio de Explanación MD CD PR1+600 Armenia Montenegro



Descargue Estructura Metálica Módulo 19 (Latinco) Armenia Calarcá



Construcción Filtró Espina de Pescado Sector Muro La María Armenia Calarcá



Excavación para Anillos Caisson ø 1.20 # 70 Sector Muro Separador Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Muro Pantalla Anclada Módulo # 6 PR0+173.65 / 179.65 Armenia Calarcá


Formaleta Muro Pantalla Anclada Módulo # 6 PR0+173.65 / 179.65 Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Muro Pantalla Anclada # 10 PR0+197.35 / 203.25 Armenia Calarcá



Conformación de Terraplén para Zona Dura y Bahía de Estacionamiento Margen Derecha PR1+740 / 1+ 800 Armenia Montenegro



Descargue Estructura Metálica para Calzada en Voladizo (Latinco) Sector Muro Patio Bonito PR0+140 Armenia Calarcá



Capacitación en Seguridad Vial Personal Consorcio Vías y Equipos del Café 2022 Armenia Calarcá



Construcción Filtro Espina de Pescado PR0+230 Sector Muro La María Armenia Calarcá



Conformación Terraplén Margen Derecha con Material Granular para Zona Dura PR1+740 / 1+800 Armenia Montenegro



Conformación Lleno con Material Granular para Tubería Alcantarilla Transversal PR1+830 Armenia Montenegro



Descapote Margen Derecha Predio El Mesón PR1+700 Armenia Montenegro



Tensionamiento Anclajes Muro La María PR0+040 /110 Carga Máxima 20 Toneladas Armenia Calarcá



Tensionamiento Anclajes Muro La María PR0+040 /110 Carga Máxima 20 Toneladas Armenia Calarcá



Liberación Acero de Refuerzo y Formaleta Anillos Caisson Ø1.20 Muro Separador Armenia Calarcá



Extensión Material Pedraplén Calzada Derecho Muro La María Armenia Calarcá



Tala de Árboles para Ampliación Calzada Derecha PR0+485 / 660 Armenia Montengro



Armado Vigas Estructura Metálica [Soldadura] Armenia Calarcá



Armado Vigas Estructura Metálica [Soldadura] Armenia Calarcá



Demolición y Retiro de Escombros Predio El Mesón MD PR1+460 / 1+540 Armenia Montenegro

16 de abril de 202



Conformación Terraplén MD para Bahía y Zona Dura PR1+740 / 1+800 Armenia Montenegro

16 de abril de 202



Instalación y Conformación 1 Capa SBG para Estructura de Vía Ampliación CD PR1+800 / 1+860 Armenia Montenegro



Excavación y Retiro de Raíces de Árbol de Gran Tamaño MD PR1+485 / 1+560 Armenia Montenegro



Cortes para Instalación de Bordillo Prefabricado MD CI PR1+940 / 2+160 Armenia Montenegro



Instalación y Conformación 2 Capa SBG para Estructura de Vía Ampliación CD PR1+800 / 1+860 Armenia Montenegro



Instalación Bordillo Prefabricado MI CI PR1+940 / 2+160 Armenia Montenegro



Excavacion Anillos Caisson Ø1.20 # 71 y #72 Muro Separador Armenia Calarcá



Izaje Viga # 1 Eje #1 al Eje #2 Calzada en Voladizo PR0+142 / 155 Armenia Calarcá



Construcción Pedraplén Sector La María Armenia Calarcá



Tala de Árboles para Ampliación Calzada Derecha PR0+485 / 660 Armenia Montengro
18 de abril de 202


Instalación Bordillo Prefabricado CI MD PR1+940 Armenia Montenegro


Izaje Vigas # 2 y #3 Eje #1 al Eje #2 Calzada en Voladizo PR0+142 / 155 Armenia Calarcá
Interventoria Inte
19 abr 2024


Izaje Vigas # 2 y #3 Eje #1 al Eje #2 Calzada en Voladizo PR0+142 / 155 Armenia Calarcá
Interventoria Inte
19 abr 2024


Izaje Viga # 4 Eje #1 al Eje #2
Calzada en Voladizo PR0+142 / 155
Armenia Calarcá
Interventoria Inte
20 abr 2024


Izaje Viga # 4 Eje #1 al Eje #2
Calzada en Voladizo PR0+142 / 155
Armenia Calarcá
Interventoria Inte
20 abr 2024


VIVAS
QUERE
Lleno contra Muro Pantalla de Cerramiento
MI Predio La Adiela PR0+485 / 510
Armenia Montenegro
23 de abril de 202


Cortes y Excavación para Instalacion de
Bordillo Prefabricado CI MD PR1+940 /
2+160 Armenia Montenegro
23 de abril de 202



Cortes y Excavación para Instalacion de Bordillo Prefabricado CI MD PR1+940 / 2+160 Armenia Montenegro



Demolición Predio Villa Juliana MD CD PR2+350 Armenia Montenegro



Demolición Predio Villa Juliana MD CD PR2+350 Armenia Montenegro



Izaje Vigas Estructura Metálica #5 y #6 Soldadura Riostras entre Vigas #3 y #4, Eje #1 a #2 PR0+142 / 155 Armenia Calarcá



Formaleta para Vaciado Concreto Muro Pantalla Anclada Módulo # 6 Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo para Pantallas Ancladas Sector Calzada en Voladizo Armenia Calarcá


Retiro de Vegetación producto de Tala y Explanación MD para Ampliación de CD PR1+460 / 1+560 Armenia Montenegro



Retiro de Vegetación producto de Tala y Explanación MD para Ampliación de CD PR1+460 / 1+560 Armenia Montenegro



Cortes y Excavación para Instalación de Bordillos MI CD PR1+940 / 2+230 Armenia Montenegro



Instalación Estructura Metálica entre Ejes #1 y #2 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Instalación Estructura Metálica entre Ejes #1 y #2 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Conformación de Terreno para Solado de Limpieza Zarpa Canal Pantalla Anclada Módulo #3 Armenia Calarcá



Cargue y Rerito de Material Proveniente de descapote. Armenia Calarcá


Retiro de Vegetación Producto Tala y Explanación MD para Ampliación Calzada Derecha PR1+460 / 1+560 Armenia Montenegro


Cortes y Excavación para Instalación de Bordillo MI Calzada Derecha PR1+940 / 2+230 Armenia Montenegro


Instalacion 2 Capa SBG MD Calzada Derecha PR1+800 / 1+860 Armenia Montenegro


Retiro de Vegetación Producto de Tala y Explanación MD para Ampliación Calzada Derecha PR1+460 / 1+560 Armenia Montenegro


Retiro de Vegetación Producto de Tala y Explanación MD para Ampliación Calzada Derecha PR1+460 / 1+560 Armenia Montenegro


Hayazgo Arqueológico Armenia Montenegro


Instalación 2 Capa SBG MD Calzada Derecha PR1+800 / 1+860 Armenia Montenegro



Excavación e Instalación Bordillo MI Calzada Derecha para Separador Central PR1+940 / 2+230 Armenia Montenegro



Izaje Vigas # 1 y # 2 Aproches #2 y # 3 PR0+156 / 167 Sector Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Capa 1 SBG para Ampliacion Calzda Derecha Sector El Mesón PR1+460 / 1+560 Armenia Montenegro



Excavación e Instalación Bordillo Prefabricado CI MD Separador Central PR1+940 / 2+200 Armenia Montenegro


Traslado Poste Margen Derecha PR1+600
Armenia Montenegro
27 de abril de 202


Instalación y Conformación Capa 1 BG
Ampliación Calzada Derecha PR1+800 /
1+860 Armenia Montenegro
27 de abril de 202


Instalación y Conformación Capa 1 BG
Ampliación Calzada Derecha PR1+800 /
1+860 Armenia Montenegro
27 de abril de 202


Reunión Entrega Resultados de EIA
Armenia Montenegro con Entidades



Reunión Entrega Resultados de EIA Armenia Montenegro con Comunidad



Retiro Material y Raíces para Ampliación MD CD PR1+660 / PR1+700 Armenia Montenegro



Inyección Anclajes L=20m Módulos 121 y 122 Muro La María PR0+040 / 110 Armenia Calarcá



Posible Hallazgo Arqueológico MD CD PR1+500 Armenia Montenegro

ANEXO 21
COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

A la contingencia programada para la Semana Mayor

Jabrahan S.
Doctor Interv.

Jorge E. Santamaría G.
Residente obra

01 abril 2024
Clima: Soleado.
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+485 / 1+515: Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha. PR1+930: Instalación formaleta muros caja encole calzada izquierda.
PR2+350 / PR2+420: Conformación y cargo segunda capa subbase granular franja ampliación calzada izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 12 operarios o conductores, 2 topógrafos, 1 SISO
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carrotanque, 1 motoniveladora, 1 barredora, 1 luminaria, 1 fresadora.

02 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+485 / 1+515: Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha. PR1+740 / 1+800: Descapote para ejecución de excavaciones y cajéo de batiés y zonas duras margen derecha. 1+740 / 760: demolición cuneta existente margen derecha.
PR1+930: Armado formaleta para muros de encole calzada izquierda. PR2+350 / 420: Se encuentra inactivo.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 12 operarios, 0 conductores, 2 comisiones topografía, 1 SISO.

EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carro-tanque, 1 motoniveladora, 1 bordeadora, 1 luminaria, 1 fresadora.


03 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo -Armenia- Montenegro.
PR1+485 / 1+515: Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha. PR1+740 / 1800: Mejoramiento subrasante y conformación de zonas duras y bahía de parqueo con material granular. margen derecha. PR1+930: Colocación concreto 28MPa para muros caja de encole alcantarilla margen izquierda. PR2+350 / 2+420: inactivo. PR1+940 / 2+160: Instalación mezcla MDC19 primera capa calzada izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 12 operarios o conductores, 2 comisionistas topografía, 1 SISO.
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carro-tanque 1 motoniveladora, 1 bordeadora, 1 luminaria. 1 fresadora

04 abril 2024
Clima: Soleado de 12/18. Lluvias en la mañana y noche anterior.
Tramo Armenia. Montenegro.
PR1+485/ 1+515 Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha. PR1+740 / 1+800: Conformación de zonas duras y bahía de parqueo.


con material gromler margen derecha.
PR1+830: Excavación zanja para instalación de obturbaría 36" alcantarilla transversal margen derecha. PR1+940 / 2+205: Riego de liga para segunda capa mezcla MDC 19 calzada izquierda
PR2+205 / 2+230: Riego de liga para segunda capa de mezcla MDC 19 en el carril de incorporación retorno 2. Armenia. Armenia calzada izquierda.
PR1+940 / 2+205: Instalación segunda capa mezcla MDC 19 calzada izquierda
PR2+205 / 2+230: Instalación mezcla MDC 19 segunda capa en carril de incorporación retorno 2 calzada izquierda Armenia - Armenia.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 2 comisiones topografía, 1 SISO, 12 operarios o conductores
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carro-tanque, 1 motoniveladora, 1 luminaria, 1 barredora

06 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia Montenegro
PR1+485 / 1+515 Aprovechamiento forestal para ampliación de la calzada derecha.
PR1+830: Excavación zanja para instalación tubería concreto 36" alcantarilla transversal margen derecha.
PR1+930: Terminación muros y llenos caja encole alcantarilla margen izquierda
PR0+800 / 1+400: Instalación mezcla MDC-10 e=0.05 m para ciclovía margen derecha.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 2 comisiones topografía, 1 SISO, 12 operarios o conductores
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carrotanque

1 motoniveladora, 1 luminaria, 1 barredora




08 abril 2024.
Clima: Soleado
PR1+485 / 1+515: Aprovechamiento forestal para ampliación de la calzada derecha.
PR1+830: Instalación tubería concreto 36" para alcantarilla transversal margen derecha.
PR1+930: llenos exteriores caja cuneta alcantarilla margen derecha.
PR2+350 / 2+420: Conformación y cereo segunda capa base granular margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 2 comisores topografía, 1 sso, 12 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 carrotanque 1 motoniveladora 1 luminaria




09 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro
PR1+485 / 1+515: Aprovechamiento forestal para ampliación de la calzada derecha.
PR1+830: Instalación tubería concreto 36" para alcantarilla transversal margen derecha.
PR1+930: Terminación llenos y paisajismo caja cuneta alcantarillado calzada izquierda.
PR2+205 / 2+340: Imprimación con emulsión calzada izquierda, e instalación mezcla MDC-19 primera capa margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 2 comisiona

topografía, 1 sitio, 12 operarios o conductores
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 carro-tanque, 3 volquetes, 1 luminaria, 1 finalizadora
1 Sellador Nantes, 1 fresadora.




10 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia- Montenegro.
PR1+485/1+560: Aprovechamiento forestal para ampliación de la calzada derecha.
PR1+830: Instalación tubería concreto 36" para alcantarilla transversal calzada derecha.
PR1+740/1+800: Conformación de subrasante con terraplén de granulares margen derecha.
PR2+350/2+410 Imprimación con emulsión asfáltica margen izquierda. ∅ instalación primera capa PR2+350 de mezcla MDC-19.
PR2+329/2+408 Imprimación con emulsion asfáltica margen izquierda ∅ instalación segunda capa mezcla MDC-19.
PERSONAL: 15 ayudantes, 5 oficiales, 12 operarios o conductores, 1 sitio, 2 comisiones de topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 3 volquetes, 1 luminaria




11 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia- Montenegro
PROF 080: Excavación conformación franja sector

estación combustible calzada izquierda.
PRO+030 / PRO+060: Excavación conformación franja sector estación combustible calzada izquierda.
PRO+080: Imprimación con emulsión e instalación mezcla MDC-19 sector estación combustible margen izquierda.
PRO+030/060: Imprimación con emulsión e instalación mezcla MDC-19 sector estación combustible margen izquierda.
PR985 / PR1+560: Aprovechamiento forestal para ampliación de la calzada derecha.
PR1+830: Instalación tubería concreto 36" para alcantarilla transversal calzada derecha.
PR1+740 / 1+800: Conformación subrasante con terraplen de granulares margen derecha.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 2 comisiones topografía, 1 sisa, 12 operarios o conductores
EQUIPO: 1 finalizadora, 1 fresadora, 1 motoniveladora, 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 luminaria.




12 abril 2024.
Clima: Soleado
Tramo - Armenia - Montenegro.
PR1+485/1+510: Aprovechamiento forestal para ampliación franja calzada derecha.
PR1+830 Conformación de llano franja tubería alcantarilla calzada derecha.
PR1+600: Retiro carramiento y limpieza predio para iniciar actividades.
PR1+740 /1+800: Conformación subrasante con

terraplén de granulares margen derecha.
PR2+350: Demolición cerramiento y predio ~~sector~~ sector retorno 2 margen derecha
PERSONAL 14 ayudantes 3 oficiales, 1 SISO, 2 comisiones topografía, 12 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 1 fresadora, 1 motoniva. 1 cadora, 3 volquetas, 1 luminaria, 1 soldador de Mantas, 1 finalizadora



13 abril de 2024
Clima: Soleado.
Tramo Armenia- Montenegro.
PR0+485 / 560: Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.
PR1+830: Conformación Nueva zanja sobre tubería concreto 36" alcantarilla transversal calzada derecha.
PR1+740 / 1+800: Conformación de terraplén en granulares para subrasante bahía de parqueo y gaviones duros.
PR2+350: Demolición vivienda existente en retorno 2 margen derecha.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 13 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 3 volquetas, 1 retro, 2 vibros, 1 finalizadora, 1 soldador Mantas, 1 fresadora, 1 luminaria




15 abril 2024:
Clima Soleado


Tramo Armenia - Montenegro.
PRO+485 / PRO+560: Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.
PR1+810: Conformación llano zanja sobre tubería 36" concreto alcantarilla transversal calzada derecha.
PR1+460 / 1+540: Demolición cerramiento predio particular margen derecha.
PR1+560: Demolición cerramiento predio particular sector santuario margen derecha.
PR1+740 / 1+800: Conformación terraplén con granulares para subrasante bahía parqueo y zonas duras margen derecha.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 13 operarios o conductores, 1 siso, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 3 volquetas, 1 retro, 2 vibros, 1 finalizadora, 1 fresadora, 1 sellador Montes, 1 luminaria.

16 abril 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro.
PRO+485 / 0+660: Aprovechamiento forestal para ampliación de calzada derecha.
PR1+460 / 1+540: Demolición cargue y retiro de sobrantes predio particular margen derecha.
PR1+560: Demolición cerramiento predio particular sector santuario margen derecha.
PR1+740 / 1+800: Conformación terraplén con granulares para subrasante bahía y zona dura margen derecha

PR1+800/1+860: Instalación conformación primera capa subbase ampliación calzada derecha.
PR1+940/2+160: Cortes con disco para conformación franja y instalación bordillo calzada izquierda.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 sisa, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 retro, 2 vibros, 3 volquetes, 1 luminaria, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sellador de llantas.




17 abril 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia-Montenegro.
PR0+485/0+660: Aprovechamiento forestal para ampliación calzada derecha.
PR0+485/0+560: Excavación y retiro raices margen derecha.
PR1+800/1+860: Instalación y conformación de la segunda capa de subbase ampliación calzada derecha.
PR1+940/2+160: Conformación franja y instalación bordillo A-10 calzada derecha.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 sisa, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 luminaria, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sellador llantas.




18 abril 2024:
Clima: Soleado. Lluvias la noche anterior.

PR1+485 / 1+660: Aprovechamiento forestal para ampliación franja calzada derecha.
PR1+940 / 2+160: Conformación franja e instalación bordillo A-10 calzada derecha.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 siso, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.
EQUIPO: 2 vibros, 1 retro, 3 volquetas, 1 luminaria, 1 fresadora, 1 luminaria.



19 abril 2024:
Clima: Nublado, lluvias noche anterior.
Tramo Armenia Montenegro.
PR1+940 / 2+160: Conformación franja e instalación bordillo A-10 calzada izquierda.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 siso, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.
EQUIPO: 2 retros, 1 vibro, 3 volquetas, 1 luminaria, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sellador llantas.



20 abril 2024:
Clima: Nublado, lluvias noche anterior.
Tramo Armenia. Montenegro.
PR1+940 / 2+160: Conformación manual franja e instalación bordillo A-10 calzada izquierda
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 siso, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 retro, 2 vibros, 3 volquetas


1 luminaria, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sella-
dor de llantas 1 carrotanque.

Jorge E. Santamaría
Residente Obra
CV EC .2022.

22 abril 2024.
Clima: lluvias 07:00- 12:00 y noche anterior
Tramo Armenia- Montenegro.
PR1+940/2+160: Conformación franja de instalación
bordillo A-10 calzada izquierda
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 SISO, 2 comi-
siones topografía, 13 operarios o conductores
EQUIPO: 1 retro, 2 vibros, 1 fresadora, 1 fina-
lizadora, 3 volquetas, 1 sellador llantas, 1 moto-
niveladora, 1 luminaria.

23 abril 2024
Clima: Soleado, lluvias noche anterior.
Tramo Armenia- Montenegro
PR0+465/0+515: Descapote limpieza y conformación
de lleno con granulares, zonas duras frente colegio
La Adiela.
PR1+940/2+160: Cortes con disco para conformación
franja de instalación bordillo A-10 calzada izquierda.
PR2+350: Cargue retiro sobrantes demolición predio
particular calzada derecha.
PERSONAL: 14 ayudantes 3 oficiales, 1 SISO, 2 co-
misiones topografía, 13 operarios o con-
ductores.
EQUIPO: 1 retro, 2 vibros, 1 fresadora,
1 finalizadora, 1 luminaria, 1 sellador
de llantas, 1 motoniveladora, 1 carro-

tanque, 3 volquetas



24 abril 2024

Clima: lluvias 07:00 - 10:00, nublado.


Tramo Armenia - Montenegro.

PR1+460/1+560: Limpieza excavación franja para ampliación calzada derecha.

PR1+940/2+230: Corte con disco y conformación franja para instalación bordillo margen derecha.

PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 2 comisiones topografía, 1 siso, 13 operarios o conductores.

EQUIPO: 3 volquetas, 1 retro, 2 vibros, 1 fresadora 1 finalizadora, 1 sellador llantas



25 abril 2024

Clima: Nublado.

Tramo Armenia Montenegro.

PR1+460/1+560: limpieza excavación franja para ampliación calzada derecha.

PR1+800/1+860: Instalación conformación segunda capa base granular calzada derecha.

PR1+940/2+230: Corte con disco, conformación manual franja e instalación bordillo A-10 calzada derecha.

PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 siso, 2 comisiones topografía 13 operarios o conductores.

EQUIPO: 1 retro, 2 vibros, 1 fresadora. 1 finalizadora. 1 sellador de llantas.

1 motoniveladora, 3 rodillos, 1 cisterna

26 abril 2024:
Clima: Soleado.
Tramo Armenia - Montenegro.
PR1+460/1+560: Limpieza excavación franja para ampliación calzada derecha.
PR1+460: Demolición caja existente voz y datos. margen derecha.
PR1+460/1+560: Demolición cuneta existente para ampliación calzada derecha.
PR1+460/1+560: Instalación primera capa subbase para ampliación calzada derecha.
PR1+800/1+860: Instalación conformación segunda capa subbase calzada derecha.
PR1+940/2+160: Conformación manual franja e instalación bordillo A-10 calzada izquierda separador central.
PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 siso, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 motoniveladora, 1 fresadora, 3 rodillos, 2 vibros, 1 retro, 1 finalizadora, 1 cisterna

27 abril 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro.
PR1+600: Traslado reubicación poste voz y datos margen derecha.
PR1+800/1+860: Instalación conformación primera capa base calzada derecha.

PR1+940 / 2+230 Conformación franja & instalación bordillo A-10 calzada izquierda. separador central.

PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 1 sisa. 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.

EQUIPO: 1 motoniveladora, 3 volquetas, 1 carrotanque, 1 retro, 2 vibros, 1 finalizadora

29 abril 2024

Clima: Soleado.

Tramo Armenia- Montenegro.

PR1+660 / 1+700: Retiro raices y sobrantes para ampliación calzada margen derecha.

PR1+940 / 2+230: Conformación franja & instalación bordillo A-10 separador central calzada izquierda.

PERSONAL: 14 oyudantes, 3 oficiales, 1 sisa. 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores.

EQUIPO: 3 volquetas, 1 retro, 2 vibros, 1 motoniveladora, 1 finalizadora 1 carrotanque

30 abril 2024

Clima: Soleado

Tramo Armenia- Montenegro.

PR1+510 / 1+560: Excavación y retiro material conformación subrasante calzada derecha.

PR1+800 / 1+860: Instalación conformación primera capa base ampliación calzada derecha.

PR1+940 / 2+230: Conformación manual franja

a instalación bordillo A-10 separador central margen derecha. y margen izquierda

PERSONAL: 14 ayudantes, 3 oficiales, 2 comisiones topografía, 13 operarios o conductores, 1 sin

EQUIPO: 2 retros, 1 vibro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 luminaria

Jorge C Santamaría
CV-EC 2022.

01 ABRIL 24, LUNES

DIA SOLEADO, MURO PATIO BONITO: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR PARA LLENO MURO DE CONTENCIÓN. SE LIBERAN DENSIDADES MATERIAL GRANULAR: MÓDULOS 14 AL 15 CAPA #15 PRO+090/105, MÓDULOS 16 AL 20 CAPA #16 PRO+105/140. CALZADA EN VOLADIZO: DESMONTE ESTRUCTURA OBRA FALSA VIGA APOYO EJE #2 PRO+155. MURO LA MARÍA: CONSTRUCCIÓN DE FILTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GEODREN CALZADA DERECHA MARGEN DERECHA PRO+330/340. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1) COMPRESOR (3). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3), OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Ing. Residente Obra

02 ABRIL 24, MARTES.

DIA SOLEADO Y NUBADO, MURO PATIO BONITO: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR PARA LLENO MURO DE CONTENCIÓN PRO+090/140. DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE CON RETROMARTILLO. PRO+130. CALZADA EN VOLADIZO: CONTINÚA DESMONTE ESTRUCTURA OBRA FALSA VIGA DE APOYO EJE #2 PRO+155. MURO LA MARÍA: CONSTRUCCIÓN FILTRO E INSTALACIÓN TUBO GEODREN CALZADA DERECHA, MARGEN DERECHA PRO+330/340. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1) VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1) TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1) SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3) OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15) MECÁNICO (1) OPERARIO (3) CONDUCTOR (3).

Ing. Residente Obra

03 ABRIL 24, MIÉRCOLES

DIA SOLEADO Y NUBADO. MURO PATIO BONITO: ADECUACIÓN PATIO PARA IZAJE DE VIGAS EJE #1 Y EJE #2 PRO+142/155. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE PERFILACIÓN PRO+130. INSTALACIÓN CONCRETO PREPARADO EN OBRA PARA ALETA DE CIERRE MARGEN DERECHA ESTRIBO 1 PRO+142,

2,56 M³ DE ZAMPA. CALZADA EN VOLADIZO: SE CONTINÚA CON DESMONTE DE ESTRUCTURA OBRA FALSA VIGA DE APOYO EJE #3, PRO+167. MURO LA MARÍA: SE CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN, CALZADA DERECHA, MARGEN DERECHA PRO+330/350. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPOGRAFÍA (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3), OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra

04 ABRIL 24, JUEVES.

DIA SOLEADO Y NUBADO. MURO PATIO BONITO: ADECUACIÓN PATIO PARA IZAJE DE VIGAS EJE #1 Y EJE #2 PRO+142/155. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE PERFILACIÓN PRO+130. CALZADA EN VOLADIZO: SE CONTINÚA CON DESMONTE DE ESTRUCTURA OBRA FALSA VIGA DE APOYO EJE #3, PRO+167. MURO LA MARÍA: SE CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN, CALZADA DERECHA, MARGEN DERECHA, PRO+330/350. ADECUACIÓN DE PEDRAPLEN Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO CALZADA DERECHA PRO+330/350. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3) OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra

05 ABRIL 24, VIERNES

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: INACTIVO. PERSONAL JV SE LE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FALTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. CALZADA EN VOLADIZO: INACTIVO. MURO LA MARÍA: SE CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN CALZADA DERECHA, MARGEN DERECHA PRO+330/350. CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN CON MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO PRO+330/350 CALZADA DERECHA. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1) COMPRESOR (3) PERSONAL: INGENIERO (1) INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1) SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3) OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1) OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra.

06 ABRIL 24, SÁBADO.

DIA LLUVIOSO Y NUBADO. MURO PATIO BONITO: RETIRO DE FORMALETA ALETA DE CIERRE ESTRIBO #1 PR0+142. CALZADA EN VOLADIZO: DESMONTE DE OBRA FALSA VIGA DE APOYO EJE #3 PR0+167. MURO LA MARIA. CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN EN CALZADA DERECHA, MARGEN DERECHA, PR0+330/350. CONSTRUCCIÓN PEDRAPLÉN CON CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO PR0+330/350, CALZADA DERECHA, MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3), OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15) MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra.

07 ABRIL 24, DOMINGO

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES DE OBRA.

Residente Obra.

08 ABRIL 24, LUNES

DIA SOLEADO Y NUBADO. MURO PATIO BONITO: ADECUACIÓN PATIO PARA TRABAJOS DE LATINEO. CALZADA EN VOLADIZO: ARMADO ACERO DE REFUERZO CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #6 PR0+174/180. VACIADO CONCRETO PREPARADO EN OBRA DE 14MPa PARA SOLADO DE LIMPIEZA MÓDULOS CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULOS #7 Y #11 ($0.60M^3$). AJUSTE Y FIJACIÓN DE FORMALETA PARA MÓDULO DE CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #9, PR0+191/197. ALISTAMIENTO DE ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON NÚCLEO #15, PR0+240 EJE #8. MURO LA MARIA: INACTIVO. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1) TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1) SST (2) ALMACENISTA (1) MAESTRO (3), OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1) OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente de Obra.

09 ABRIL 24, MARTES

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO. ADECUACIÓN PATIO PARA TRABAJOS DE LATINEO, CALZADA EN VOLADIZO: CONCRETO PREPARADO EN OBRA DE 28MPa PARA CANAL PANTALLAS ANCLADAS MODULOS #6 Y #10 ($5,36M^3$). ALISTAMIENTO ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON #15 PR0+240, EJE# 8 MURO SEPARADOR: FIGURADO DE ACERO PARA ANILLOS CAISSON Ø1.20M. MURO LA MARIA: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4) OFICIAL (6), LABORATORISTA (1) AUX LAB (1), AYUDANTE (20), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra

10 ABRIL 24, MIERCOLES

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: ADECUACIÓN PATIO PARA TRABAJOS DE LATINEO. CALZADA EN VOLADIZO: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULOS #6 y #7 PR0+174/186. INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO ZARPA PARA CANAL MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULO #11 PR0+203/209. RETIRO DE FORMALETA ZARPA CANAL MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULOS #6 y #10, PR0+174/203. AUSTAMIENTO DE ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON #15 PR0+240, EJE#8. SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN LA OBRA. MURO SEPARADOR: FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA ANILLOS CAISSON Ø1.20M, AUSTAMIENTO DE EQUIPO PARA INICIO DE EXCAVACIÓN PARA ANILLOS CAISSON Ø1.20M. MURO LA MARIA: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3) PERFORADORA (1), COMPRESOR (3). PERSONAL. INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4) OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (20), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra.

11 ABRIL 24, JUEVES

DIA SOLEADO, MURO PATIO BONITO. ADECUACIÓN PATIO PARA TRABAJOS DE LATINEO. CALZADA EN VOLADIZO: CONCRETO 28MPa PREPARADO EN OBRA PARA ZARPA CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #7 y #11, PR0+180/186 y PR0+203/209, RESPECTIVAMENTE, ($5,36M^3$). INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PANTALLA #6 PR0+174/180. ALISTAMIENTO ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON #15, PR0+240, EJE #8. MURO SEPARADOR: EXCAVACIÓN ANILLOS

ANILLOS Ø1.20M #70. SE REALIZA LIMPIEZA DE SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN CON RIEGO DE UGA. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 PROVISIONAL PR0+124/214, MÓDULOS 104 AL 108, CALZADA DERECHA, MARGEN DERECHA. RIEGO DE UGA = 216 M^2, MDC = 648 M^3. MURO LA MARÍA: EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO ESPINA DE PESCADO. PUENTE LA MARÍA: LLENO, CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN ESTRIBO 2 PARA POSICIONAR PH. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (20) MECÁNICO (1) OPERARIO (3), CONDUCTOR (3)

Residente Obra

13 ABRIL 24, VIERNES

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: INGRESO A OBRA DE ESTRUCTURA METÁLICA CALZADA EN VOLADIZO POR PARTE DE LATINCO, PR0+140 CALZADA EN VOLADIZO: SE UBICA ACERO DE REFUERZO MUROS PANTALLA MÓDULOS #6 Y #7, (818,93 X 3 = 1637,84 K6). AJUSTAMIENTO ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON #15, PR0+240, EJE #8. ADECUACIÓN PARA SOLADO DE LIMPIEZA MÓDULO #2, PR0+150/156. SE REALIZA PERFORACIÓN EJE #15 AL #21, PR0+360/450, MARGEN DERECHA. MURO SEPARADOR: EXCAVACIÓN PARA ANILLOS CAISSON 1.20M Ø #70. MURO LA MARÍA: CONSTRUCCIÓN DE FILTRO ESPINA DE PESCADO PR0+330, CALZADA DERECHA. PUENTE LA MARÍA: CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN ZONA EN ESTRIBO 2 PARA POSICIONAR PH. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL 6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (20), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra.

13 ABRIL 24, SÁBADO

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: DESCARGUE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CALZADA EN VOLADIZO POR PARTE DE LATINCO, PR0+040. CALZADA EN VOLADIZO: FIJACIÓN Y AJUSTE DE FORMALETA PARA MURO PANTALLA MÓDULO #6 PR0+174/180, CONCRETO 14 MPa PARA SOLADO DE LIMPIEZA PREPARADO EN OBRA PARA ZARPA CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #3, PR0+150/156. (0.30 M^3). INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA PANTALLA ANCLADA MÓDULO 10 PR0+197/202. MURO LA MARÍA: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO ESPINA DE PESCADO, PR0+330, CALZADA DERECHA. MURO SEPARADOR: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (1), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (2), ALMACENISTA (1), MAESTRO (3), OFICIAL (6), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3).

Residente Obra.

14 ABRIL 24, DOMINGO

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES DE OBRA.

Residente Obra

15 ABRIL 24, LUNES

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA DESCARGUE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CALZADA EN VOLADIZO (LATINCO), PR0+040. CALZADA EN VOLADIZO: INSTALACIÓN FORMALETA PARA MURO PANTALLA MÓDULO #6, PR0+174/180. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZARPA CANAL MURO PANTALLA MÓDULO #3, PR0+150/156. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA #11, PR0+203/209. SE REALIZA LIMPIEZA EN MURO EXISTENTE PARA LOCALIZACIÓN DE ANCLAJES, PR0+240/270. MURO LA MARÍA: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO ESPINA DE PESCADO, PR0+330 CALZADA DR. MURO SEPARADOR: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA ANILLOS CAISSON #70, #71 Ø 1.20M EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (3), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), GRÚA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10) LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente Obra.

16 ABRIL 24, MARTES

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: SOLDADURA DE ESTRUCTURA METÁLICA CALZADA EN VOLADIZO (LATINCO), PR0+040. CALZADA EN VOLADIZO: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO ZARPA CANAL MURO PANTALLA E INSTALACIÓN DE FORMALETA MÓDULO #3, PR0+150/156. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA MURO PANTALLA MÓDULO #11, PR0+203/209. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON #15, EJE 8 PR0+240 Ø 1.50M. TENSIONAMIENTO ANCLAJES

ACTIVOS, L= 17M, 4 TORONES (30 TON) PANTALLA ANCLADA MÓDULO # 11 PRO+144/150 (2 ANCLAJES L= 17M X 2 = 34M) MURO LA MARÍA. TENSIONAMIENTO ANCLAJES ACTIVOS L= 20M, 3 TORONES (20TON), MURO DE CONTENCIÓN MÓDULOS 24 AL 38 PRO+040/110 (10 ANCLAJES L= 20M X 10 = 200M). MURO SEPARADOR: LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M, 27.49 KG X 2 = 54.98 KG. CONCRETO 28MPA PARA ANILLOS CAISSON Ø1.20M, 0.44 M^3 X 2 = 0.88 M^3. (#7 1 A#5, #7 2 A#4), MÓDULO 122, PRO+332/339 SECTOR LA MARÍA. CONSTRUCCIÓN PEDRAPLEN CALZADA DE, PRO+210/230. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), GRUA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente de Obra

17 ABRIL 24, MIÉRCOLES

DIA SOLEADO Y LLUVIOSO, MURO PATIO BONITO: SOLDADURA PARA VIGAS ESTRUCTURA METÁLICA CALZADA EN VOLADIZO (LATINCO), PRO+040, CALZADA EN VOLADIZO: CONCRETO 28MPA PARA ZAPA CANAL PANTALLA ANCLADA (PREPARADO EN OBRA), MÓDULO #2 PRO+150/156, 2.36 M^3 + 0.32 M^3 = 2.68 M^3. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240, Ø1.50M. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PANTALLA ANCLADA MÓDULO #11, PRO+203/209. UNPIEZA Y DESCAPOTE PARA LOCALIZACIÓN DE ANCLAJES PANTALLA ANCLADA PRO+270/345 MURO LA MARÍA. ALISTAMIENTO DE EQUIPO PARA INYECCIÓN DE ANCLAJES FALTANTES DE MÓDULOS 21 AL 23 MURO SEPARADOR. EXCAVACIÓN ANILLOS CAISSON Ø1.20M. (#7 1 A#6, #7 2 A#5) MÓDULO 122, PRO+332/339 SECTOR LA MARÍA. CONSTRUCCIÓN PEDRAPLÉN CALZADA DE, PRO+210/230. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), GRÚA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX. LAB. (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente de Obra

18 ABRIL 24, JUEVES

DIA SOLEADO Y LLUVIOSO, MURO PATIO BONITO: SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA

POR PERSONAL DE LATINCO CALZADA EN VOLADIZO: IZAJE VIGAS # 1 Y # 2 DE EJE #1 A EJE #2, PRO+142/155. ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULO 11, PRO+203/209. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15 EJE 8, PRO+240. MURO LA MARIA AUSTAMIENTO DE EQUIPO PARA INYECCIÓN DE ANCLAJES FALTANTES MÓDULOS 21 AL 23 MURO SEPARADOR: LIBERACIÓN DE ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M CAISSON #7 1 A6, #7 2 A5, 54.98 KG, SECTOR LA MARIA: INSTALACIÓN MATERIAL PEDRAPLEN CALZADA DERECHA, PRO+210/230 EQUIPO EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (1) COMPRESOR (3), GRÚA PH (2) PERSONAL INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15) MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente de Obra

19 ABRIL 24, VIERNES

DIA SOLEADO Y LLUVIOSO. MURO PATIO BONITO. SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINCO. CALZADA EN VOLADIZO. IZAJE VIGAS # 4 Y # 3 DE EJE #1 A EJE # 2, PRO+142/155. ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULO # 11, PRO+203/209 ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240. MURO LA MARIA. INACTIVO. MURO SEPARADOR: EXCAVACIÓN ANILLOS CAISSON Ø1.20M. CAISSON #7 1 A7, #7 2 A6. SECTOR LA MARIA: INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CALZADA DERECHA, PRO+210/230. EQUIPO: EXCAVADORA (2) RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1) VOLQUETA (2), PERFORADORA (1) COMPRESOR (3), GRÚA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX. LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente de Obra

20 ABRIL 24, SÁBADO

DIA SOLEADO, MURO PATIO BONITO: SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINCO. CALZADA EN VOLADIZO: SOLDADURAS DE RIOSTRAS ENTRE VIGAS # 1 Y # 2 Y EJES #1 Y # 2, PRO+142/155. ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULO #11, PRO+203/209 ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240 MURO LA MARIA: INACTIVO. MURO SEPARADOR: LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M. CAISSON #7 1 A7, #7 2 A6. SECTOR LA MARIA: INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR

PARA SUBRASANTE CALZADA DERECHA, PRO+210/330. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), GRUA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4).

Adony Alzate
Residente Obra

21 ABRIL 24, DOMINGO

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

Adony Alzate
Residente Obra

22 ABRIL 24, LUNES.

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINCO. CALZADA EN VOLADIZO: SOLDADURA DE RIOSTRAS ENTRE VIGAS 3 Y 4, EJES #1 AL #2, PRO+142/155. ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA #11, PRO+203/209. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240. MURO LA MARIA: INACTIVO. MURO SEPARADOR: EXCAVACIÓN ANILLOS CAISSON Ø1.20M, #69 A2, #70 A1, #71 A8, #72 A7. SECTOR LA MARIA. INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALZADA DE PRO+210/330. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), GRUA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4).

Adony Alzate
Residente Obra

23 ABRIL 24, MARTES

DIA NUBADO. MURO PATIO BONITO: SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINCO. CALZADA EN VOLADIZO: IZAJE DE VIGAS #5 Y #6 ENTRE EJES #1 Y #3, PRO+143/155. SOLDADURA DE RIOSTRAS ENTRE VIGAS #5 Y #6. ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA #11, PRO+203/209 SE ENCUENTRA INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, PRO+240 SE ENCUENTRA INACTIVO. MURO LA MARIA: INACTIVO. MURO SEPARADOR: LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M: #70 A4, #71 A8, #72 A7, PRO+239/339. SECTOR LA MARIA: INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR MEJO-

RAMIENTO SUBRASANTE CALZADA DERECHA, PRO+210/330 SE ENCUENTRA INACTIVA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (1), COMPRESOR (3), GRUA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIOS (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4).

Adony Alzate
Residente Obra.

24 ABRIL 24, MIÉRCOLES

DIA NUBADO. MURO PATIO BONITO: SOLDADURA Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINCO. CALZADA EN VOLADIZO: INSTALACIÓN RIOSTRAS ENTRE EJES #1 Y #6 Y APOYOS #1 Y #2, PRO+142/155. CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN PARA CONCRETO DE LIMPIEZA ZARPA CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #3, PRO+156/162. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240. LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA MÓDULO #2, PRO+156/162, 928,15 Kg. MURO SEPARADOR: LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20, (27,49 Kg), CAISSON #70 A3, MÓDULO 121, PRO+329/332. SECTOR LA MARIA: INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CALZADA DE PRO+210/330 INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (3), COMPRESOR (3), BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO (1), EQUIPO DE INYECCIÓN (1), GENERADOR DE ENERGIA (1). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (2), SST (3), ALMACENISTA (2), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX. LAB. (1), AYUDANTE (15), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4).

Adony Alzate
Residente Obra.

25 ABRIL 24, JUEVES.

DIA NUBADO. MURO PATIO BONITO: SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINCO. CALZADA EN VOLADIZO: ALISTAMIENTO PARA IZAJE DE VIGAS COMPLEMENTO V61 Y V62, APOYOS #2 AL #3, PRO+155/167. CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SOLADO DE LIMPIEZA ZARPA CANAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #3, PRO+156/162. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON NÚCLEO #15 EJE #8 PRO+240. LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO MURO PANTALLA ANCLADA MODULO #10, #11, PRO+197/209, 1637,84 KG. MURO SEPARADOR: LIBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M, 27,49 KG, CAISSON #70 A4, MÓDULO 24, PRO+329/332 SECTOR LA MARÍA. INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE, FILTRO ESPINA DE PESCADO, PRO+255/PRO+260. EQUIPO: EXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1) VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2) PERFORADORA (3), COMPRESOR (3), BOMBA ESTACIONARIA (1), EQUIPO DE INYECCION (1), GENERA-

DOR DE ENERGIA (1) PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (2), CADENERO (2), SST (3), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (32), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente de obra

26 ABRIL 24, VIERNES

DIA SOLEADO Y NUBADO. MURO PATIO BONITO. SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINO. CALZADA EN VOLADIZO. IZAJE VIGA #1 #3, APROYOS #2 Y #3, PRO+155/167. APUNTALAMIENTO FORMALETA PANTALLA ANCLADA PRO+174/180, MÓDULO #6. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8 PRO+240. EXCAVACIÓN Y PERFILACIÓN PARA VIGAS DE APOYO EJE #20 Y #21, PRO+435/450. MURO SEPARADOR: UBERACION ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M, 27,49 KG, CAISSON #73A1, MÓDULO 123, PRO+339/246. SECTOR LA MARÍA. INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (3), COMPRESOR (3), BOMBA ESTACIONARIA (1), EQUIPO DE INYECCIÓN (1), GENERADOR (1), GRÚA PH (2). PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPOGRAFO (2), CADENERO (2), SST (3), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (32), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4).

Residente de obra

27 ABRIL 24, SABADO

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO. SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINO. CALZADA EN VOLADIZO. INSTALACIÓN RIOSTRAS ENTRE VIGAS #1 Y #3, APROYOS #2 AL #3, PRO+155/167. CONCRETO 28MPa PARA SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATA CAVAL PANTALLA ANCLADA MÓDULO #3 PRO+156/162, 0.30 M^3. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240. MURO SEPARADOR: UBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø1.20M, 27,49 KG, CAISSON #73A2, MÓDULO 123. PRO+339/246. SECTOR LA MARÍA. INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (3), COMPRESOR (3), BOMBA ESTACIONARIA (1), EQUIPO DE INYECCIÓN (1), GENERADOR (1), GRÚA PH (2), PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (2), CADENERO (2), SST (3), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX. LAB (1), AYUDANTE (32), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (2), SOLDADOR (4)

Residente de obra

28 ABRIL 24, DOMINGO

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

Residente de obra.

29 ABRIL 24, LUNES

DIA SOLEADO Y NUBADO. MURO PATIO BONITO. SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINO. CALZADA EN VOLADIZO. IZAJE VIGAS #3, #4, #5 Y #6, ENTRE APOYOS #2 Y #3, PRO+155/167. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8, PRO+240. PENDIENTE POR FUNDIR PANTALLA ANCLADA MODULO #6, PRO+174/180. INSTALACIÓN DE BORDÓN EN CONCRETO PARA ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS PRO+270/450. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN EJE #20, PRO+435. MURO LA MARIA. INYECCIÓN DE ANCLAJES L=20M, MÓDULOS 21, 33 Y 33, PRO+040/110. MURO SEPARADOR: UBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø120M, 83,47 KG, CAISSON #70 A5.6, #73 A3, MÓDULOS 123, 121 RESPECTIVAMENTE. SECTOR LA MARÍA: INACTIVO. EQUIPO: EXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (3), COMPRESOR (3), BOMBA ESTACIONARIA (1), EQUIPO DE INYECCIÓN (1), GENERADOR (1), GRÚA PH (2), PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (2), CADENERO (2), SST (3), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB (1), AYUDANTE (20), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), CONDUCTOR (3), SOLDADOR (4)

Residente de obra.

30 ABRIL 24, MARTES

DIA CON LLUVIA, NUBADO Y SOLEADO. MURO PATIO BONITO. SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA POR PERSONAL DE LATINO. CALZADA EN VOLADIZO. INSTALACION Y SOLDADURA DE RIOSTRAS ENTRE VIGAS #3, #4, #5 Y #6, APROYE #2 AL #3, PRO+155/167. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON #15, EJE #8 PRO+240, Ø1.50M. CONCRETO EN OBRA 28MPa PANTALLA ANCLADA MÓDULO #6, PRO+174/180, 7.61 M^3. PERFILACIÓN MECÁNICA PARA VIGAS DE APOYO #20 Y #21 PRO+435/450. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN EJE #20, PRO+435. MURO LA MARIA: INYECCIÓN ANCLAJES ACTIVOS MURO PANTALLA L=20M, MÓDULOS #21, #33 Y #33, PRO+040/110. MURO SEPARADOR. UBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON Ø120M. 109,96 KG, CAISSON #70 A7, #73 A4, #75 A1.2 - MÓDULOS 121, 123, 124 RESPECTIVAMENTE. SECTOR LA MARIA. INACTIVO. EQUIPO. EXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (2), PERFORADORA (3), COMPRESOR (3), BOMBA ESTACIONARIA (1), EQUIPO DE INYECCIÓN (1), GENERADOR (1), GRÚA PH (2) PERSONAL: INGENIERO (2), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (2), CADENERO (2), SST (3), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (10), LABORATORISTA (1), AUX LAB. (1), AYUDANTE (20), MECÁNICO (1), OPERARIO (3), SOLDADOR (4)

Jorge Montoro.
Residente de obra.

Q1 MAY 24, MIÉRCOLES. (DIA FESTIVO)

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES