10. OBRA: Continúan perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector Calzada en Voladizo.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro, sector de MERCAR y los MOTELES, y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Finalizar con la subterranización de redes.

2. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación (MD-MI).

3. OBRA: Avanzar en el sector de los MOTELES con la construcción de bordillos, andenes y ciclo ruta.

4. OBRA: Reactivar actividades de obra en el Retorno 2.

5. OBRA: Continuar con la instalación de tubería 36" CI Sector El Piñal.

6. OBRA: Continuar el tensionamiento de anclajes en el muro de Montenegro.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Avanzar con la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Avanzar con la excavación y la construcción de anillos para caisson en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO y PATIO BONITO.


3. OBRA: Avanzar con el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.

4. OBRA: Continuar con el armado y fundida de muros en el sector de PATIO BONITO, vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.

5. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

6. OBRA: Avanzar con las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector Calzada en Voladizo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte Explanación para Estructura de Granulares Calzada Existente Sector El Piñal Armenia Montenegro



Fresado Pavimento Existente Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Construcción Muros Sector Patio Bonito Armenia Calarcá

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.

FIRMA

NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **22-feb-24** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO**

SEMANA No.: **152** del **16-feb-24** al **22-feb-24** Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **KM A REHABILITAR: 40,43 / KM A CONSTRUIR: 6,8 / PUENTES: 1**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **SE CONSTRUIRÁ LA SEGUNDA CALZADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA Y CALARCÁ, Y ARMENIA Y MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. YA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO) Y CARTAGO (VALLE) SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE.**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)		
CONTRATO No.	1904-2020	VALOR INICIAL:	$ 87.906.264.713,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 33.363.380.366,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 102.400.417.409,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29-feb-24	VALOR ANTICIPO:	$ 56.770.567.203,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 17.748.392.798,90
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 39.022.174.404,10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5.999.975.010,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 1.505.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 7.504.975.010,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29-feb-24	VALOR ANTICIPO:	$ 1.560.026.576,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.560.026.576,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.271.763.478	$ 820.000.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.266.171.609	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 5.591.869	$ 820.000.000	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.324.932.401	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 180.067.599	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 50.118.156.880	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 49.793.003.631	70,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 46.957.500.614	66,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.835.503.018)	-4,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.192.761.405	14,51%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 49.793.003.631,23	70,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.957.500.613,64	66,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.835.503.017,60)	-4,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 162.576.624,48	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 179.445.000,00	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4-dic-23
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 1.316.110.520,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

VR CONTRATO INTER:	$ 5.999.975.010	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.504.975.010	125,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.456.351.434	124,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5-dic-23
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 130.722.160,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 56.770.567.203
Amortizado $	$ 17.748.392.799
Saldo $	$ 39.022.174.404

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,06
Acumulado:	0,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.560.026.576
Amortizado $	$ 1.560.026.576
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: **98,06%** Avance o Atraso Físico %: **-45,26%**
Meta Física Ejecutada %: **52,79%**

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	OBRA BÁSICA	Km	47,23	2021		Prog	0,78	2,65		3,43	98,06%
						Ejec	0,36	1,64		2,00	57,16%
*	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	2021		Prog					
						Ejec					
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	%	100	2021		Prog					
						Ejec					
*	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	%	100	2021		Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CALARCA - ARMENIA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: ARMENIA - MONTENEGRO - ALCALÁ- CARTAGO

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto asfáltico:	1	
Planta de trituración:	1	
Terminadora de aslfalto:	1	1
Retroexcavadora sobre oruga:	2	2
Motoniveladora:	2	1
Compactador vibratorio	2	2
Compactador neumático	2	1
Volqueta	10	6
Otros		4
Total	20	17

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Portobelo (Cartago)	PERMISO MINERO:	SI x	NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO		
UBICACIÓN:	Latinco (Vía La Paila)	PERMISO MINERO:	SI x	NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO		

OBSERVACIONES: Se suspende la etapa de mantenimiento. Avanza la etapa constructiva. El contratista trae la mezcla asfáltica de la planta de LATINCO y el material pétreo de AGREGADOS ÉXITO. Interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos correspon dientes a los permisos ambientales de cada uno de los proveedores que éste seleccione. Mediante documento PAGA el contratista hace entrega de los mismos para los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro y Quimbaya Cartago. Revisado por interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	148	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	81	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	67	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **155**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Armenia: Barrio La Florida Calle 19 # 4-55
Montenegro: Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1

OBSERVACIONES: 19-feb-24: Cierre PQR 211. **19-feb-24:** Apertura PQR 212. **20-feb-24:** Se asistió a reunión en la *Escuela La María*, donde los padres de familia solicitaron información acerca de la construcción de la escuela nueva. Se contó con la presencia del área técnica de la interventoría y el contratista. **PQR**: 212, ABIERTAS: 11, CERRADAS: 201.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **Armenia Calarcá:** 142 gestiones prediales. **Armenia Montenegro:** 90 gestiones prediales.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 134 Interventoría (125 VB SS INVIAS)
AVALÚOS APROBADOS: 107 Interventoría (101 VB SS INVIAS)
PREDIOS ADQUIRIDOS: 18 Mejoras.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Solicitud de Prórroga No. 6 al contrato de interventoría. **- ENVIADA A INVIAS -** 14/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 29-02-24/1913-2020

Concepto sobre la solicitud de Prórroga No. 6 al contrato de obra 1904 de 2020. **- ENVIADA A INVIAS -** 15/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 30-02-24/1913-2020

Remisión informe ejecutivo predial mes enero de 2024. **- ENVIADA A INVIAS -** 15/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 31-02-24/1913-2020

Respuesta a comunicación CSCMQ003733 informe ejecutivo mensual enero 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 15/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 32-02-24/1913-2020

Reiteración solicitud entrega de extracto, consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Enero de 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 15/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 33-02-24/1913-2020

Remisión Promesas de Compraventa Fichas Prediales Nos. 034DT4MCACAQCYC, 092DT4MCACAQCYC y 093DT4MCACAQCYC. **- ENVIADA A INVIAS** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 36-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003755 Remisión tres promesas de compraventa de los expedientes 034DT4MCACAQCYC – 092DT4MCACAQCYC – 093DT4MCACAQCYC. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 37-02-24/1913-2020

Informe semanal de Interventoría No. 151. **- ENVIADA A INVIAS -** 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 38-02-24/1913-2020

Respuesta a comunicaciones CSCMQ003580 y CSCMQ003749 Entrega diseño estructural Box paso ferrero PR 1+0300 vía Armenia – Montenegro **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 39-02-24/1913-2020

Remisión solicitud Sr. Ramón Castaño Medina – radicado 2024E-VUVR-012980 Solicitud información OPC Parque La Cecilia 3ª. etapa. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 40-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado 2024S-VQUI-005650 Solicitud programar y presupuestar actividades de mantenimiento corredor vial. **- ENVIADA A INVIAS** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 41-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003774 Remisión una promesa de compraventa del expediente 081IT4MCACAQCYC. - **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 42-02-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003772 Concepto niveles de fundación pilas 15 y 26 calzadas en voladizo vía Armenia – Calarcá**. - ENVIADA AL CONTRATISTA** - 16/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 43-02-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003728. Respuesta oficio IA-2345 del 31 de enero del 2024, cobro del EIA subtramo 2 y 3.1 Armenia – Calarcá. **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 44-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003715 Revisión y/o validación de saldos por Adquisición Predial. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 45-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003730 Solicitud traslado de recursos rubro adquisición predial plan de inversión anticipo. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 46-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003775 Solicitud modificación No.8 al plan de inversión de anticipo de obra vigente **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 47-02-24/1913-2020

Respuesta a sus comunicados CSCMQ003651 y CSCM003764, respectivamente: Entrega Estudio de Impacto Ambiental Armenia – Montenegro y Remisión del plan de restauración ecológica**. - ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 48-02-24/1913-2020

Reiteración solicitud presentación Acta de Obra No. 35 mes de Enero de 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 49-02-24/1913-2020

Solicitud entrega de consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Enero de 2024 **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 50-02-24/1913-2020

Solicitud información estado actual escrituras públicas fichas prediales Nos. 009DT1MCACAQCYC, 010DT1MCACAQCYC, 011DT1MCACAQCYC, 012DT1MCACAQCYC, 013DT1MCACAQCYC, 014DT1MCACAQCYC, 015DT1MCACAQCYC, 016DT1MCACAQCYC, 026IT4MCACAQCYC, 033DT4MCACAQCYC, 050DT4MCACAQCYC, 051DT4MCACAQCYC, 063DT4MCACAQCYC y 064DT4MCACAQCYC. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 51-02-24/1913-2020

Reiteración respuesta a oficio 2024S-VQUI-006264 Remisión y Solicitud Concepto del Oficio No. 2024E-VUVRAZ-011219 – Derecho de Petición Sra. Ruth Restrepo. **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 19/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 52-02-24/1913-2020

Remisión CSCMQ003754 Solicitud apoyo gestiones en trámite en Subdirección Sostenibilidad.**- ENVIADA A INVIAS** - 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 53-02-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VQUI-008426 Radicado entrada N° 2024E-VUVR-008758 del 01 febrero de 2024 – respuesta derecho petición Sr. Javier Bastidas. - ENVIADA AL CONTRATISTA - 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 54-02-24/1913-2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Remisión una promesa de compraventa del expediente 081IT4MCACAQCYC. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 15-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003774

Solicitud modificación No.8 al plan de inversión de anticipo de obra vigente **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 15-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003775

Solicitud desembolso de anticipo No.52 **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 16-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003776

Respuesta comunicado IA-2363 del 08 de Enero de 2024 y IA-2379 del 15 de febrero de 2024 - Entrega parcial documentos reintegro rendimientos financieros de Fiducia del anticipo correspondiente al mes de Enero de 2024. **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 16-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003777

Remisión del capítulo 3, descripción del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los subtramos 2 y 3,1 de Armenia Calarcá. Respuesta IA-2107 **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 16-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003766

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008312. Concepto Balance de
estado social No. 11 periodo octubre ? diciembre de 2023. Contrato 1904 de 2020. **- RECIBIDA INVIAS -** 16-02-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-008114

SOLICITUD INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTRATO N°1904-20 - **RECIBIDA INVIAS -** 19-02-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-008116

Radicado entrada N° 2024E-VUVR-008758 del 01 febrero de 2024- **RECIBIDA INVIAS** - 19-02-2024. Respuesta OF. A comunicado 2024S-VBOG-008126

Respuesta oficio IA 2386 Remisión solicitud Sr. Ramón Castaño Medina – radicado 2024E-VUVR-012980 Solicitud información OPC Parque La Cecilia 3a. etapa. PQRS 211 **- CONTRATISTA** - 20-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003781

Atención Derecho de Petición en interés Particular fechado del 15 de septiembre de 2023 Peticionario EDELMIRA MATEUS OVALLE, RADICACION INVIAS del 15 de septiembre de 2023 – Atención IA-2356 del 06 de febrero de 2024 - IA-2321 del 22 de enero de 2024 – IA-1843 del 20 de septiembre de 2023 remite 2023S-VQUI-007973 de 2023 **- CONTRATISTA -** 20-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003780

No se realizó Comité de Obra.

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Continúan suspendidas obras para la subterranización de redes en el sector de MERCAR.

2. OBRA: Continúan actividades para la ampliación de la calzada. Granulares, Fresado, MDC-19, Bordillos MD y Separador Central.

3. OBRA: Continúa la construcción de andén y ciclo ruta MD.

4. OBRA: En el sector del Retorno 2, continúan suspendidas actividades.

5. OBRA: Continúa Instalación tubería 36" CI Sector El Piñal.

6. OBRA: Continúa tensionamiento anclajes muro de Montenegro.

7. OBRA: Continúa construcción de accesos (MR).

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Se continúa con la excavación y con la construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector Calzada en Voladizo.

2. OBRA: Continúa suspendido el trasiego vertical de material producto de la excavación de caisson D=1,50, sector Calzada en Voladizo.

3. OBRA: Se continúa instalación de acero de refuerzo para caisson en el sector de la Calzada en Voladizo.

4. OBRA: Continúa lleno y construcción de filtro para muros en el sector de La María y en el sector de Patio Bonito.

5. OBRA: Continúa instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para muros en el sector de Patio Bonito.

6. OBRA: Continúa instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para vigas de Calzada en Voladizo.

7. OBRA: Continúa suspendida instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para barreras de tráfico, sector La María.

8. OBRA: Continúa Lleno Estribo_1 Puente La María.

9. OBRA: Se finaliza excavación mecánica para construcción de nuevos módulos de muros de contención en al sector Patio Bonito.

10. OBRA: Se suspenden perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector Calzada en Voladizo.

11. OBRA: Se inician cortes de explanación para la instalación de material granular correspondiente a la estructura de vía calzada derecha Sector La María.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro, sector de MERCAR y los MOTELES, y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Finalizar con la subterranización de redes.

2. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación (MD-MI).

3. OBRA: Avanzar con la construcción de bordillos, andenes y ciclo ruta.

4. OBRA: Reactivar actividades de obra en el Retorno 2.

5. OBRA: Continuar con la instalación de tubería 36" CI Sector El Piñal.

6. OBRA: Continuar el tensionamiento de anclajes en el muro de Montenegro.

7. OBRA: Continúar con la construcción de accesos (MR).

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Avanzar con la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Avanzar con la excavación y la construcción de anillos para caisson en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO y PATIO BONITO.

3. OBRA: Avanzar con el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.


4. OBRA: Continuar con el armado y fundida de muros en el sector de PATIO BONITO, vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.

5. OBRA: Continuar con los cortes de explanación en el sector de La María.

6. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

7. OBRA: Retomar las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector Calzada en Voladizo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado Formaleta Vástago Muro de Contención Armenia Calarcá



Instalación Tubería de 36" Margen Izquierda Armenia Montenegro



Instalación Segunda Capa Sub Base Granular Armenia Montenegro

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.

FIRMA

NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **29-feb-24** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO** SEMANA No.: **153** del **23-feb-24** al **29-feb-24** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **KM A REHABILITAR: 40,43 / KM A CONSTRUIR: 6,8 / PUENTES: 1**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **SE CONSTRUIRÁ LA SEGUNDA CALZADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA Y CALARCÁ, Y ARMENIA Y MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. YA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO) Y CARTAGO (VALLE) SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE.**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)		
CONTRATO No.	1904-2020	VALOR INICIAL:	$ 87.906.264.713,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 33.363.380.366,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 102.400.417.409,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-mar-24	VALOR ANTICIPO:	$ 56.770.567.203,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 17.882.587.052,90
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 38.887.980.150,10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5.999.975.010,00
FECHA DE INICIO:	25-mar-21	VALOR ADICIONES:	$ 1.505.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-jul-22	VALOR ACUMULADO:	$ 7.504.975.010,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-mar-24	VALOR ANTICIPO:	$ 1.560.026.576,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.560.026.576,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.271.763.478	$ 820.000.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 58.449.645.079	$ 5.266.171.609	$ 29.659.254	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 5.591.869	$ 790.340.746	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.505.000.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.999.975.010	$ 3.000.000.000	$ 1.456.376.425	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 48.623.575	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 50.118.156.880	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 49.550.014.720	70,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.021.588.161	66,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.528.426.559)	-3,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.356.614.913	14,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 49.550.014.720,00	70,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.021.588.161,00	66,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.528.426.559,00)	-3,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 162.576.624,48	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 105.000.000,00	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **4-dic-23**
PERIODO FACTURADO: **dic-23**
VALOR FACTURA: **$ 1.316.110.520,30**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

VR CONTRATO INTER:	$ 5.999.975.010	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.504.975.010	125,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.456.351.434	124,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **5-dic-23**
PERIODO FACTURADO: **dic-23**
VALOR FACTURA: **$ 130.722.160,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 56.770.567.203
Amortizado $	$ 17.882.587.053
Saldo $	$ 38.887.980.150

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,80
Acumulado:	0,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.560.026.576
Amortizado $	$ 1.560.026.576
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % **100,00%** Avance o Atraso Físico % **-47,21%**
Meta Física Ejecutada % **52,79%**

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	OBRA BÁSICA	Km	47,23	2021		Prog	0,80	2,70		3,50	100,00%
						Ejec	0,36	1,64		2,00	57,16%
*	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100	2021		Prog					
						Ejec					
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	%	100	2021		Prog					
						Ejec					
*	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	%	100	2021		Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **CALARCA - ARMENIA**
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: **ARMENIA - MONTENEGRO - ALCALÁ- CARTAGO**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto asfáltico:	1	
Planta de trituración:	1	
Terminadora de aslfalto:	1	1
Retroexcavadora sobre oruga:	2	2
Motoniveladora:	2	1
Compactador vibratorio	2	2
Compactador neumático	2	1
Volqueta	10	6
Otros		4
Total	20	17

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Portobelo (Cartago)	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	Latinco (Vía La Paila)	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

OBSERVACIONES: Se suspende la etapa de mantenimiento. Avanza la etapa constructiva. El contratista trae la mezcla asfáltica de la planta de LATINCO y el material pétreo de AGREGADOS ÉXITO. Interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos correspon dientes a los permisos ambientales de cada uno de los proveedores que éste seleccione. Mediante documento PAGA el contratista hace entrega de los mismos para los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro y Quimbaya Cartago. Revisado por interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	148	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	81	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	67	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **155**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Armenia: Barrio La Florida Calle 19 # 4-55
Montenegro: Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1

OBSERVACIONES: 27-feb-24: Seguimiento PQR 199. **27-feb-24:** Seguimiento PQR 166. **27-feb-24:** Se da inicio a las actividades de obra en el polideportivo de La Cecilia Etapa 3. **PQR**: 212, ABIERTAS: 11, CERRADAS: 201.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **Armenia Calarcá:** 142 gestiones prediales. **Armenia Montenegro:** 90 gestiones prediales.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 134 Interventoría (125 VB SS INVIAS)
AVALÚOS APROBADOS: 107 Interventoría (101 VB SS INVIAS)
PREDIOS ADQUIRIDOS: 18 Mejoras.

OBSERVACIONES: 1. No se presentan observaciones en la presente semana.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Respuesta a radicado entrada 2024E-VUVR-012980 solicitud de información del Sr. Ramón Castaño Medina**.- ENVIADA A INVIAS** - 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 55-02-24/1913-2020

Respuesta a comunicación CSCMQ003771 avalúo expediente 040DT2MCACAQCYC **- ENVIADA AL CONTRATISTA -** 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 56-02-24/1913-2020

Respuesta a oficio 2023S-VQUI-007973 solicitud Sra. Edelmira Mateus**.- ENVIADA A INVIAS** - 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 57-02-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003766 Remisión del capítulo 3, descripción del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los subtramos 2 y 3,1 de Armenia Calarcá. Respuesta IA-2107.**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 20/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 58-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003751 Programa de obra y presupuesto obras puente piedras de Moler vía Cartago – Alcalá. .**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 21/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 59-02-24/1913-2020

Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica de febrero de 2024. **- ENVIADA AL CONTRATIS**TA - 22/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 60-02-24/1913-2020

Respuesta entrega vía correo electrónico Acta de Obra de enero No. 35 del mes de 2024**.- ENVIADA AL CONTRATIST**A - 22/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 61-02-24/1913-2020

Informe semanal de Interventoría No. 152. **- ENVIADA A INVIAS** - 22/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 62-02-24/1913-2020

Remisión acta de obra No. 35 de enero de 2024**.- ENVIADA A INVIAS** - 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 63-02-24/1913-2020

Autorización Temporal No. 503988. CONCEPTO TÉCNICO PARMA No. 005 y AUTO PARMA No. 0030 de 2024.**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 64-02-24/1913-2020

Respuesta a comunicado 2024S-VQUI-008426 Radicado entrada N° 2024E-VUVR-008758 del 01 febrero de 2024. Respuesta derecho de petición Sr. Javier Bastidas **-ENVIADA A INVIAS -** 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 65-02-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-009669. NO OBJECION INFORME PREDIAL MES DE ENERO 2024. **.- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 66-02-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VQUI-008416 SOLICITUD INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTRATO N°1904-2020. **ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 67-02-24/1913-2020

Radicado de entrada Invias 2024E-VQUI-015981 del 22 de febrero de 2024Remisión solicitud Sr. Luis Daniel Vásquez – visita predio abscisa k2+474 vía Armenia – Montenegro - **ENVIADA AL CONTRATIS**TA - 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 68-02-24/1913-2020

Remisión comunicado 2024S-VBOG-009315. NO OBJECION PREACTA SOCIAL DE ENERO 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 23/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 69-02-24/1913-2020

Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 087DT4MCACAQCYC. **-ENVIADA A INVIA**S - 26/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 70-02-24/1913-2020

Respuesta comunicado CSCMQ003790 Remisión una promesa de compraventa del expediente 087DT4MCACAQCYC **- ENVIADA AL CONTRATIS**TA - 26/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 71-02-24/1913-2020

Remisión oficio Administración Vial C-T-134-067-2024 Análisis de señalización horizontal y vertical en la vía 2901B, perímetro urbano de Quimbaya. URGENTE, **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 26/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 72-02-24/1913-2020

Solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 36 mes de Febrero de 2024. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 27/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 73-02-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003702: Cotizaciones diseño redes de iluminación sala de arqueología Casa de la Cultura de Calarcá . **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 27/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 74-02-24/1913-2020

Respuesta a su comunicado CSCMQ003762: Entrega concepto técnico predio sector la Trilladora PR 0+200 – 0+290 vía Armenia – Calarcá.**- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 27/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 75-02-24/1913-2020

Envío informe policía seguridad vial N. 5 y Reiteración inicio de obras reparación puente vehicular San Felipe. **- ENVIADA AL CONTRATISTA** - 27/02/2024 Respuesta de la interventoria con oficio 76-02-24/1913-2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Respuesta Entrada N° 2024E-VUVRAZ-013192 del 14 de febrero de 2024 **- RECIBIDA INVIAS** - 20-02-2024. Respuesta OF. A 2024S-VQUI-008828

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008341. Estado actual proceso sancionatorio por incumplimiento en la ejecución del componente social. Contrato 1904 de 2020 **- RECIBIDA INVIA**S - 21-02-2024. Respuesta OF. A 2024S-VBOG-009085

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008421. Concepto de no objeción pre acta social No. 35. Contrato 1904 de 2020 **- RECIBIDA INVIAS** - 21-02-2024. Respuesta OF. A 2024S-VBOG-009315

REMISIÓN DOCUMENTOS AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - AUTO PARMA N°030 **- RECIBIDA INVIAS** - 22-02-2024. Respuesta OF. A 2024S-VQUI-009478

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-013418 **- RECIBIDA INVIAS** - 23-02-2024. Respuesta OF. A 2024S-VBOG-009669

Remisión AVALUO COMERCIAL expedientes No. 032IT4MCACAQCYC y 073IT4MCACAQCYC **-- RECIBIDA CONTRATISTA** - 23-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003789

Remisión una promesa de compraventa del expediente 087DT4MCACAQCYC **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 23-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003790

Alcance comunicado CSCMQ003770 del 15 de Febrero de 2024 - Entrega reporte de pago rendimientos fiducia – Enero 2024. **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 23-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003791

Respuesta comunicado IA-2407 – Entrega de Acta de obra No 35 mes de Enero de 2024 **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 23-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003792

Entrega Apu no previsto – Reforzamiento estructural Puente Piedras de Moler **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 23-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003794

Entrega diseño baranda metálica de proyección vehicular y peatonal puente Buenavista Quimbaya su comunicado **- RECIBIDA CONTRATISTA -** 23-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003795

Entrega copia del radicado del Estudio de Impacto del tramo Ambiental Armenia – Calarcá, como cumplimiento a las observaciones de la ANLA en el acta Nº 64**. - RECIBIDA CONTRATISTA -** 26-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003784

Entrega copia del radicado de la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce Temporal, Quebrada . **- RECIBIDA CONTRATISTA** - 26-02-2024. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ003787

RESPUESTA SOLICITUD DONACION MATERIAL RADICADO 2024E-VUVR016629 **- RECIBIDA INVIAS** - 26-02-2024. Respuesta OF. 2024S-VQUI-010197

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-016175 **- RECIBIDA INVIAS** - 26-02-2024. Respuesta OF. 2024S-VQUI-010274

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-009216 **- RECIBIDA INVIAS -** 26-02-2024. Respuesta OF. 2024S-VQUI-010272

Se realizó Comité de Obra, jueves 29-feb-24.

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Continúan actividades para la ampliación de la calzada. Granulares.

2. OBRA: Continúan trabajos en andén MI, sector MERCAR.

3. OBRA: En el sector del Retorno 2, continúan suspendidas actividades.

4. OBRA: Continúan trabajos en alcantarillas.

5. OBRA: Continúan trabajos en pantallas colegio La Adiela.

6. OBRA: Se realizan apiques para localización tubería 4" acueducto. PR2+350/450 MI**.**

7. SOCIAL: Se inician trabajos en OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Se continúa con la excavación y con la construcción de anillos en concreto reforzado para caisson, sector Calzada en Voladizo.

2. OBRA: Se continúa instalación de acero de refuerzo para caisson en el sector de la Calzada en Voladizo.

3. OBRA: Continúa lleno y construcción de filtro para muros en el sector de La María y en el sector de Patio Bonito.

4. OBRA: Continúa instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para muros en el sector de Patio Bonito.

5. OBRA: Continúa instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para vigas de Calzada en Voladizo.

6. OBRA: Continúa suspendida instalación de acero de refuerzo, formaleta y concreto para barreras de tráfico, sector La María.

7. OBRA: Continúa instalación de acero de refuerzo y formaleta para pantallas de proteccción vía existene en Calzada en Voladizo.

8. OBRA: Se finaliza excavación mecánica para construcción de nuevos módulos de muros de contención en al sector Patio Bonito.

9. OBRA: Continúa construcción filtro francés PR0+220/290

10. OBRA: Continúan cortes de explanación para la instalación de material granular correspondiente a la estructura de vía calzada derecha Sector La María.

TRAMO CARTAGO ALCALÁ:

TOPOGRAFÍA:

1. OBRA: Control de actividades en la vía entre Armenia y Montenegro; y en los sectores de Patio Bonito y La María, del tramo Armenia Calarcá.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO ARMENIA MONTENEGRO:

1. OBRA: Avanzar con las actividades de ampliación (MD-MI).

2. OBRA: Avanzar con la construcción de bordillos, andenes y ciclo ruta.

3. OBRA: Reactivar actividades de obra en el Retorno 2.

4. OBRA: Continuar con los trabajos en alcantarillas.

5. OBRA: Avanzar con los trabajos en las pantallas del colegio La Adiela.

6. OBRA: Avanzar con los trabajos en la OPC Polideportivo La Cecilia Etapa 3.

7. OBRA: Reactivar tensionamiento de anclajes en el muro de Montenegro.

TRAMO ARMENIA CALARCÁ:

1. OBRA: Avanzar con la construcción de filtros y llenos para muros en el sector de PATIO BONITO y LA MARÍA.

2. OBRA: Avanzar con la excavación y la construcción de anillos para caisson en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO y PATIO BONITO.

3. OBRA: Avanzar con el armado y fundida de caisson D=1,50 m, en el sector de las CALZADAS EN VOLADIZO.

4. OBRA: Continuar con el armado y fundida de muros en el sector de PATIO BONITO, vigas en el sector de la CALZADA EN VOLADIZO. Reactivar la construcción de barreras de tráfico en el sector de LA MARÍA.

5. OBRA: Continuar con los cortes de explanación en el sector de La María.


6. OBRA: Avanzar con la instalación de acero de refuerzo y formaleta para pantallas de proteccción vía existene en Calzada en Voladizo.

7. OBRA: Avanzar con la construcción de filtro francés.

8. OBRA: Reactivar las perforaciones para anclajes muro pantalla de protección, sector Calzada en Voladizo.

9. OBRA: Reactivar los trabajos en el alcantarillado pluvial en el sector de EL PESCADOR y LA FLORIDA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción Filtro Francés MD CD Sector La María
Armenia Calarcá



Tabajos Viga Eje 5 Calzada en Voladizo
Armenia Calarcá



Instalación y Conformación Capa 1 Base Granular CI
Armenia Montenegro

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el contratista. Continuar pon la supervisión técnica, financiera, administrativa, jurídica, social, ambiental, y predial del proyecto.
Se envió a la entidad proceso de incumplimiento de la grestión social.
NOTA: Se firma el 29 de febrero de 2024 la prórroga por 1 mes hasta el 31 de marzo de 2024 para los contratos de obra e interventoria.
Se hace reprogramación de obras a partir de febrero de 2024.

FIRMA
NOMBRE: **JULIAN MORENO SANZ**
Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 2
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO No. 1904 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Torre iluminación	Doosan / 2009	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Volqueta	Kenworth /2013	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Volqueta	International / 2015	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Volqueta	International / 2010	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Volqueta	International	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Volqueta	International	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Volqueta	Kenworth	14 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Volqueta	Kenworth	7 m3	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Carro tanque	Kenworth	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Irrigador	N/A	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Finisher	Dinapac / 2018	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I		
Retrocargador	Caterpillar / 2019	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Vibrocompactador / D	HAMM / 2021	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I		
Vibrocompactador	Dinapac / 2011	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Vibrocompactador / D	Bitelli / 2013	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Compactador de llanta	HAM M / 2021	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I		
Fresadora	Wirtgen / 2006	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I		
Excavadora de oruga	CAT /2012	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Excavadora de oruga	CAT	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Excavadora de oruga	Hyundai / 2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Bulldozer	CAT / 2010	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Motoniveladora	CAT / 2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Mula	Shacman / 2021	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Barredora	Terramite / 2014	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I		
Mini Cargador	BobCat	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Compresor	ATLAS COPCO	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Compresor	Ingersoll Rand / 2011	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Compresor	Ingersoll Rand / 2011	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Compresor	Ingersoll Rand / 2011	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Compresor	ATLAS COPCO/2011	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Compresor	Doosan / 2013	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Perforadora	Bereta T-25	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Perforadora	Bereta T-25	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Planta	Diesel Generador / 2019	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
Planta	Diesel Generador / 2017	-	Monten / Arme / Calar (Quin)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVO				**19**	**24**	**19**	**0**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**0**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**0**	**19**	**19**	**19**	**24**	**19**	**19**	**0**	**19**	**19**	**19**	**19**	**0**	**0**
TOTAL EN REPARACIÓN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL INACTIVO				**15**	**10**	**15**	**34**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**34**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**34**	**15**	**15**	**15**	**10**	**15**	**15**	**34**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,81	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	15,65	49%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0,00	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16,16	51%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
1. Inactividad: Algunos domingos y festivos sin programación. No se programan algunas actividades en días hábiles.
2. Reparación: Se le solicita al contratista programar mantenimientos periódicos a los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Jorge Eliecer Santamaria González
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-38738 QND

Firma
Nombre: Andrés Eduardo Gaviria
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-39993 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 3
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-6

		CÓDIGO	PI-MN1-IN-15- MSE-FR-22-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No: 1904-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA / COLPATRIA ARP / POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO QUINDÍO / COMFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	CRISTIAN DAVID MAYUNGA SEGURA	CC 1002918303		$ 2.195.132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	CAMILO RENTERIA RENTERIA	CC 1004678594		$ 3.166.882	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	CC 1005101436		$ 1.795.660	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	CC 1005278956		$ 4.107.444	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	CC 1005769823		$ 1.978.524	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	CC 1006283424		$ 2.060.744	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	CC 10186187		$ 1.301.383	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
8	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	CC 10186187		$ 287.588																									x	x	x	x	x	x	
9	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	CC 10189699		$ 1.834.866	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	JUAN CARLOS VALENCIA MARIN	CC 1022338836		$ 1.580.399	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	CC 1045673940		$ 1.401.862	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	EDUARDO ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ	CC 1047362008		$ 1.576.250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	CC 1054991882		$ 1.655.771	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	CC 1059913459		$ 1.667.952	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	CC 1061738630		$ 3.509.998	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	CC 1061772217		$ 2.283.564	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17	OSWALDO ANDRES ROJAS GULLOSO	CC 1065664211		$ 854.334	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
18	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	CC 1069258030		$ 3.727.061	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	YSAI MENA QUEJADA	CC 1077445099		$ 2.685.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	SAMMY JHOAN ROMO MORA	CC 1087047375		$ 1.376.808	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
21	SAMMY JHOAN ROMO MORA	CC 1087047375		$ 916.468																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	CC 1090272607		$ 1.777.589	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
23	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	CC 1090272607		$ 86.667																													x	x	
24	JORGE ANDRES SOTO OSA	CC 1094878877		$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	JENNY MARCELA BOHORQUEZ SARMIENTO	CC 1094898082		$ 675.816	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
26	JEFFERSON PRIMERO GIL	CC 1094933618		$ 2.052.064	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
27	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	CC 1094945536		$ 3.358.493	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
28	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	CC 1094951747		$ 102.212	x	x																													
29	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	CC 1094951747		$ 2.146.667			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	CC 1094979055		$ 2.605.185	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
31	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	CC 1095923231		$ 308.425	x	x	x	x	x	x																									
32	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	CC 1095923231		$ 1.287.553							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
33	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	CC 1096035620		$ 2.540.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
34	DIEGO FRANKY MORALES	CC 1096646554		$ 2.021.223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
35	JHON FABER PINEDA NARANJO	CC 1097032743		$ 866.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
36	JHON FABER PINEDA NARANJO	CC 1097032743		$ 43.334																					x										
37	JHON FABER PINEDA NARANJO	CC 1097032743		$ 86.667																						x	x								
38	JHON FABER PINEDA NARANJO	CC 1097032743		$ 346.667																								x	x	x	x	x	x	x	
39	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	CC 1097033773		$ 1.971.435	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
40	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	CC 1097388408		$ 2.156.525	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
41	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	CC 1097388408		$ 86.667																													x	x	
42	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	CC 1097400986		$ 2.313.032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
43	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	CC 1097401771		$ 3.488.701	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
44	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	CC 1097404167		$ 3.653.275	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
45	RAMIRO GIRALDO SALGADO	CC 1097725213		$ 1.434.840	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
46	DANIEL RICARDO MANCILLA SANABRIA	CC 1097730801		$ 1.555.505	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
47	DIEGO ERNESTO OVALLE PAEZ	CC 1105613577		$ 1.892.606	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
48	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	CC 1105613613		$ 2.540.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
49	JESSICA LENIS CORTES	CC 1105786563		$ 1.692.766	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
50	JUAN CARLOS PECOPAQUE PEÑALOZA	CC 1109413174		$ 1.635.718	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
51	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	CC 1110546128		$ 124.334	x	x																													
52	ALEXANDER SALGADO CHINCHILLA	CC 1110556668		$ 2.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
53	JUAN CAMILO DIAZ BETANCOURTH	CC 1114812690		$ 563.218	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
54	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	CC 1115188381		$ 1.808.178	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
55	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	CC 1115192563		$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
56	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	CC 1121960600		$ 2.413.297	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
57	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	CC 13992606		$ 12.425.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
58	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	CC 13993715		$ 2.450.637	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
59	JOSE GUSTAVO YARA MUÑOZ	CC 13994239		$ 112.482	x																														
60	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	CC 15402493		$ 1.242.607	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
61	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	CC 15402493		$ 277.404																									x	x	x	x	x	x	
62	LUIS FERNANDO BETANCURT CORTES	CC 16831824		$ 2.709.531	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
63	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	CC 18370393		$ 1.322.473	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
64	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	CC 18371667		$ 1.768.138	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
65	NELSON PRADA RODRIGUEZ	CC 18393244		$ 2.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
66	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	CC 18393885		$ 2.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
67	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	CC 18397303		$ 2.417.447	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
68	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	CC 18399413		$ 2.214.574	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
69	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	CC 18399494		$ 2.139.893	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
70	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	CC 18400055		$ 447.464	x	x	x	x	x	x	x																								
71	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	CC 18400055		$ 1.448.210								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
72	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	CC 18400670		$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
73	JULIO CESAR FERNANDEZ NIETO	CC 18400741		$ 1.618.292	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
74	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	CC 18401938		$ 1.887.766	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
75	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	CC 18419903		$ 280.277	x	x	x	x	x	x																									
76	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	CC 18419903		$ 1.408.079							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
77	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	CC 18497205		$ 1.376.064	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
78	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	CC 24585281		$ 2.592.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.195.132	$ 152.800	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 87.900	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 351.300	$ 87.900	$ -	$ -	
2	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.166.882	$ 220.500	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 126.700	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 506.800	$ 126.700	$ -	$ -	
3	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.795.660	$ 125.000	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 71.900	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 287.400	$ 71.900	$ -	$ -	
4	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 4.107.444	$ 285.900	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 164.300	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 657.200	$ 164.300	$ -	$ -	
5	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.978.524	$ 137.800	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 79.200	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 316.600	$ 79.200	$ -	$ -	
6	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.060.744	$ 143.500	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 82.500	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 329.800	$ 82.500	$ -	$ -	
7	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.301.383	$ 90.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 52.100	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 208.300	$ 52.100	$ -	$ -	
8	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 287.588	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 11.600	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 46.100	$ 10.500	$ -	$ -	
9	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.834.866	$ 79.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 73.400	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 293.600	$ 73.400	$ -	$ -	
10	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.580.399	$ 110.000	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 63.300	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 252.900	$ 63.300	$ -	$ -	
11	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.401.862	$ 97.600	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 56.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 224.300	$ 56.100	$ -	$ -	
12	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.576.250	$ 109.800	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 63.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 252.200	$ 63.100	$ -	$ -	
13	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.655.771	$ 115.300	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 66.300	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 265.000	$ 66.300	$ -	$ -	
14	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.667.952	$ 116.100	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 66.800	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 266.900	$ 66.800	$ -	$ -	
15	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.509.998	$ 244.300	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 140.400	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 561.600	$ 140.400	$ -	$ -	
16	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.283.564	$ 159.000	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 91.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 365.400	$ 91.400	$ -	$ -	
17	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 854.334	$ 59.500	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 34.200	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 136.700	$ 90.500	$ -	$ -	
18	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.727.061	$ 259.500	V	(EPS017) FAMISANAR EPS	1060848723	$ 149.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 596.400	$ 149.100	$ -	$ -	
19	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.685.000	$ 186.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 107.400	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 429.600	$ 107.400	$ -	$ -	
20	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.376.808	$ 95.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 55.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 220.300	$ 55.100	$ -	$ -	VST
21	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 916.468	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 36.700	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 146.700	$ 28.800	$ -	$ -	VAC
22	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.777.589	$ 123.800	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 71.200	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 284.500	$ 71.200	$ -	$ -	VSP - VST
23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 86.667	$ -	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 3.500	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	IGE
24	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 4.000.000	$ 278.400	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 160.000	(231001) COLFONDOS	1060848723	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
25	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 675.816	$ 47.100	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 27.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 108.200	$ 46.600	$ -	$ -	RET - VSP - VST
26	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.052.064	$ 89.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 82.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 328.400	$ 82.100	$ -	$ -	VSP - VST
27	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.358.493	$ 233.800	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 134.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 537.400	$ 134.400	$ -	$ -	VSP - VST
28	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 102.212	$ -	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 4.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 16.400	$ 4.100	$ -	$ -	IGE
29	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.146.667	$ 149.500	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 85.900	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 343.500	$ 85.900	$ -	$ -	RET
30	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.605.185	$ 181.400	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 104.300	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 416.900	$ 104.300	$ -	$ -	VSP - VST
31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 308.425	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 12.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 49.400	$ 10.500	$ -	$ -	VAC
32	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.287.553	$ 89.700	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 51.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 206.100	$ 51.600	$ -	$ -	VSP - VST
33	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.540.000	$ 176.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 101.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 406.400	$ 101.600	$ -	$ -	
34	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.021.223	$ 140.700	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 80.900	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 323.400	$ 80.900	$ -	$ -	VSP - VST
35	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 866.667	$ -	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 34.700	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 138.700	$ 34.700	$ -	$ -	IGE
36	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 43.334	$ -	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 1.800	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	IGE
37	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 86.667	$ -	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 3.500	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	IGE
38	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 346.667	$ -	V	(ESSC62) ASMET SALUD	1060848723	$ 13.900	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 55.500	$ 13.900	$ -	$ -	IGE
39	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.971.435	$ 85.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 78.900	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 315.500	$ 78.900	$ -	$ -	VSP - VST
40	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.156.525	$ 93.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 86.300	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 345.100	$ 86.300	$ -	$ -	VSP - VST
41	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 86.667	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 3.500	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	IGE
42	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.313.032	$ 161.000	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 92.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 370.100	$ 92.600	$ -	$ -	VSP - VST
43	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.488.701	$ 242.900	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 139.600	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 558.200	$ 139.600	$ -	$ -	VSP - VST
44	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.653.275	$ 254.300	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 146.200	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 584.600	$ 146.200	$ -	$ -	VSP - VST
45	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.434.840	$ 99.900	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 57.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 229.600	$ 57.400	$ -	$ -	VSP - VST
46	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.555.505	$ 108.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 62.300	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 248.900	$ 62.300	$ -	$ -	VSP - VST
47	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.892.606	$ 131.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 75.800	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 302.900	$ 75.800	$ -	$ -	VST
48	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.540.000	$ 176.800	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 101.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 406.400	$ 101.600	$ -	$ -	
49	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.692.766	$ 117.900	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 67.800	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 270.900	$ 67.800	$ -	$ -	VSP - VST
50	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.635.718	$ 113.900	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 65.500	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 261.800	$ 65.500	$ -	$ -	VSP - VST
51	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 124.334	$ 8.700	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 5.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 19.900	$ 92.900	$ -	$ -	RET
52	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.000.000	$ 139.200	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 80.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
53	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 563.218	$ 39.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 22.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 90.200	$ 30.400	$ -	$ -	RET - VSP - VST
54	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.808.178	$ 125.900	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 72.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 289.400	$ 72.400	$ -	$ -	VST
55	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.300.000	$ 56.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 52.000	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
56	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.413.297	$ 168.000	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 96.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 386.200	$ 96.600	$ -	$ -	VSP - VST
57	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 12.425.000	$ 864.800	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 497.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 2.112.400	$ 497.000	$ -	$ -	
58	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.450.637	$ 106.700	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 98.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 392.200	$ 98.100	$ -	$ -	VSP - VST
59	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 112.482	$ 4.900	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 4.500	(231001) COLFONDOS	1060848723	$ 18.000	$ 28.600	$ -	$ -	RET - VSP - VST
60	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.242.607	$ 86.500	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 49.800	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 198.900	$ 49.800	$ -	$ -	VSP - VST
61	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 277.404	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 11.100	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 44.400	$ 10.500	$ -	$ -	VAC
62	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.709.531	$ 188.600	V	(EPS017) FAMISANAR EPS	1060848723	$ 108.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 433.600	$ 108.400	$ -	$ -	VSP - VST
63	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.322.473	$ 57.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 52.900	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 211.600	$ 52.900	$ -	$ -	VSP - VST
64	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.768.138	$ 123.100	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 70.800	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 283.000	$ 70.800	$ -	$ -	VSP - VST
65	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.500.000	$ 174.000	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 100.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
66	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.500.000	$ 174.000	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 100.000	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
67	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.417.447	$ 168.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 96.700	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 386.800	$ 96.700	$ -	$ -	VST
68	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.214.574	$ 154.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 88.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 354.400	$ 88.600	$ -	$ -	VST
69	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.139.893	$ 149.000	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 85.600	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 342.400	$ 85.600	$ -	$ -	VST
70	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 447.464	$ -	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 17.900	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 71.600	$ 12.200	$ -	$ -	VAC
71	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.448.210	$ 100.800	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 58.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 231.800	$ 58.000	$ -	$ -	VSP - VST
72	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 4.000.000	$ 278.400	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 160.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
73	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.618.292	$ 70.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 64.800	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 259.000	$ 64.800	$ -	$ -	VSP - VST
74	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.887.766	$ 131.400	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 75.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 302.100	$ 75.600	$ -	$ -	VSP - VST
75	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 280.277	$ -	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 11.300	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 44.900	$ 10.500	$ -	$ -	VAC
76	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.408.079	$ 98.100	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 56.400	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 225.300	$ 56.400	$ -	$ -	VSP - VST
77	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.376.064	$ 95.800	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 55.100	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 220.200	$ 55.100	$ -	$ -	VSP - VST
78	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.592.000	$ 180.500	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 103.700	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 414.800	$ 103.700	$ -	$ -	

	CÓDIGO	PI-MN1-IN-15-	MSE-FR-22-8
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		
	FECHA	29-feb-24 (Día / Mes / Año)	

79	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	CC 24585281	$ 648.000																									x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 648.000	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 26.000	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 103.700	$ 26.000	$ -	$ -	VAC
80	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	CC 24814797	$ 476.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 476.667	$ -	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 19.100	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 76.300	$ 19.100	$ -	$ -	VAC
81	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	CC 24814797	$ 823.334												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 823.334	$ 57.400	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 33.000	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 131.800	$ 33.000	$ -	$ -	VSP
82	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	CC 38211167	$ 3.005.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.005.000	$ 209.200	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 120.200	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 480.800	$ 120.200	$ -	$ -	
83	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103	$ 996.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 996.667	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 39.900	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	IGE
84	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103	$ 216.667																							x	x	x	x	x					CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 216.667	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 8.700	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	IGE
85	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103	$ 86.667																											x	x			CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 86.667	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 3.500	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	IGE
86	EULALIA MORENO ARCILA	CC 40783103	$ 43.334																													x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 43.334	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 1.800	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	IGE
87	YOLIMA TAFUR VERA	CC 41936122	$ 3.800.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.800.000	$ 264.500	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 152.000	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 608.000	$ 152.000	$ -	$ -	
88	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	CC 4752358	$ 2.436.127	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.436.127	$ 169.600	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 97.500	(231001) COLFONDOS	1060848723	$ 389.800	$ 97.500	$ -	$ -	VST
89	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	CC 52213840	$ 3.033.334	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.033.334	$ 211.200	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 121.400	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 485.400	$ 121.400	$ -	$ -	
90	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	CC 52213840	$ 466.667																										x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 466.667	$ -	V	(EPS005) EPS SANITAS	1060848723	$ 18.700	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 74.700	$ 18.700	$ -	$ -	VAC
91	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	CC 6112116	$ 284.237	x	x	x	x	x	x																										CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 284.237	$ -	V	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	1060848723	$ 11.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 45.500	$ 10.400	$ -	$ -	VAC
92	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	CC 6112116	$ 1.043.457							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.043.457	$ 72.700	V	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	1060848723	$ 41.800	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 167.000	$ 41.800	$ -	$ -	VSP - VST
93	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	CC 63560204	$ 1.733.333	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.733.333	$ -	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 69.400	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 277.400	$ 69.400	$ -	$ -	VAC
94	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	CC 63560204	$ 2.266.667														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.266.667	$ 157.800	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 90.700	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 362.700	$ 90.700	$ -	$ -	
95	LUIS HERNAN DIAZ CASTRO	CC 6394682	$ 779.840	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 779.840	$ 54.300	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 31.200	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 124.800	$ 45.500	$ -	$ -	RET - VST
96	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	CC 7554087	$ 5.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 5.000.000	$ 348.000	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 200.000	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 800.000	$ 200.000	$ -	$ -	
97	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	CC 78323199	$ 2.070.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.070.000	$ 144.100	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 82.800	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 331.200	$ 82.800	$ -	$ -	
98	ANDRES RICARDO ESPITIA VARGAS	CC 79609337	$ 2.919.734	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.919.734	$ 203.300	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 116.800	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 467.200	$ 116.800	$ -	$ -	VST
99	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	CC 80242252	$ 3.382.180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 3.382.180	$ 235.400	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 135.300	(231001) COLFONDOS	1060848723	$ 541.200	$ 135.300	$ -	$ -	VST
100	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	CC 82260401	$ 2.144.861	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.144.861	$ 93.400	V	(EPS018) S.O.S EPS	1060848723	$ 85.800	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 343.200	$ 85.800	$ -	$ -	VSP - VST
101	OSCAR ORLANDO PIAMBA	CC 89006294	$ 1.589.043	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.589.043	$ 110.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 63.600	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 254.300	$ 63.600	$ -	$ -	VSP - VST
102	JAIME ALONSO CIFUENTES RODRIGUEZ	CC 89007251	$ 1.797.872	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.797.872	$ 125.200	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 72.000	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 287.700	$ 72.000	$ -	$ -	VSP - VST
103	FERNANDO LUNA	CC 91476459	$ 1.584.894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.584.894	$ 110.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 63.400	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 253.600	$ 63.400	$ -	$ -	VSP - VST
104	ROBINSON TIQUE ARAGON	CC 93445125	$ 1.645.612	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.645.612	$ 114.600	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 65.900	(231001) COLFONDOS	1060848723	$ 263.300	$ 65.900	$ -	$ -	VST
105	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	CC 94256740	$ 1.384.707	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.384.707	$ 96.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	1060848723	$ 55.400	(25-14) COLPENSIONES	1060848723	$ 221.600	$ 55.400	$ -	$ -	VSP - VST
106	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	CC 94279552	$ 2.084.148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.084.148	$ 145.100	V	(ESSC18) EMSSANAR EPS	1060848723	$ 83.400	(230201) PROTECCION	1060848723	$ 333.500	$ 83.400	$ -	$ -	VSP - VST
107	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	CC 9738156	$ 1.600.521	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.600.521	$ 111.400	V	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	1060848723	$ 64.100	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 256.100	$ 64.100	$ -	$ -	VSP - VST
108	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	CC 9771483	$ 1.699.469	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 1.699.469	$ 118.300	V	(EPS010) EPS SURA	1060848723	$ 68.000	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 272.000	$ 68.000	$ -	$ -	VST
109	CARLOS ARTURO MINA LOPEZ	CC 9806826	$ 2.511.037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	$ 2.511.037	$ 174.800	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	1060848723	$ 100.500	(230301) PORVENIR	1060848723	$ 401.800	$ 100.500	$ -	$ -	VST
110	ACEVEDO GONZALO	15.342.623	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
111	CORTES JORGE	1.032.381.651	$ 1.440.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.440.000	$ 100.300	V	EPS017	9462974578	$ 57.600	230301	9462974578	$ 230.400	$ 57.600	$ -	$ -	
112	DIAGO OMAR	76.256.133	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS037	9462974578	$ 26.000	230301	9462974578	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
113	FRANCO ADRIAN	1.097.389.113	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS037	9462974578	$ 26.000	230301	9462974578	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
114	GALINDO JOSE	6.007.719	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
115	GAVIRIA CRISTOFE	1.098.150.375	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS005	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
116	JUNCA DORLEY	11.229.030	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	25-14	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
117	JUNCA EDNA	1.069.728.877	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230201	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
118	LEON GERMAN	3.159.081	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ESSC18	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 46.400	$ -	$ -	
119	MARTIN JOSE	7.231.873	$ 1.126.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.126.667	$ 78.500	V	EPS037	9462974578	$ 45.100	230301	9462974578	$ 180.300	$ 45.100	$ -	$ -	
120	MARTINEZ BRAYAN	1.005.822.680	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230201	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
121	MARTINEZ FRANCE	13.993.053	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS002	9462974578	$ 52.000	231001	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
122	MOLINA JUAN	70.541.881	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS002	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
123	MORALES GEISON	1.094.935.700	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS010	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
124	MORALES WILINGTON	1.061.688.914	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
125	MOSQUERA PAULO	1.005.094.735	$ 1.170.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.170.000	$ 81.500	V	EPS002	9462974578	$ 46.800	230301	9462974578	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
126	OCHOA JUAN	3.380.699	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
127	RESTREPO YONATAN	1.096.036.569	$ 866.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 866.667	$ 60.400	V	EPS010	9462974578	$ 34.700	230301	9462974578	$ 138.700	$ 34.700	$ -	$ -	
128	RODRIGUEZ EDGAR	6.275.937	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
129	SUAZO CARLOS	13.993.136	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
130	TRIANA DANA	1.069.924.028	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 46.400	$ -	$ -	
131	TRIANA JOSE	93.337.659	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
132	TRIANA OSCAR	1.105.614.787	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
133	URREGO DIEGO	1.094.932.250	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462974578	$ 52.000	230301	9462974578	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
134	VIQUE MILTON	13.993.599	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS041	9462974578	$ 26.000	230301	9462974578	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
135	YANEZ DEYMER	1.066.725.455	$ 43.334	x																															JOTRIANACONSTRUCCION ESSAS	$ 43.334	$ 3.100	V	EPS002	9462974578	$ 1.800	230301	9462974578	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	
136	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	CC 1007555839	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
137	LUIS ARVEY SINISTERRA MONTAÑO	CC 10388907	$ 996.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 996.667	$ 69.400	V	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	68849327	$ 39.900	(230301) PORVENIR	68849327	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	RET
138	JOEL TOMBE YULE	CC 1061502677	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	68849327	$ 52.000	(25-14) COLPENSIONES	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
139	DAVID CRUZ NOSCUE	CC 1061503867	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
140	MILLER FERNANDO QUIGUANAS PECHENE	CC 1061504253	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 650.000	$ 45.300	V	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	68849327	$ 26.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	ING
141	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	CC 1094728286	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS010) EPS SURA	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
142	XIOMARA MINYELI ROJAS JURADO	CC 1115188608	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS010) EPS SURA	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
143	ALEXIS RENTERIA GONZALEZ	CC 11813141	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
144	CESAR YHECID CALAMBAS RAMOS	CC 1192729885	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
145	NABOR SALVADOR GOMEZ OSPINA	CC 6239896	$ 86.667	x	x																														JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 86.667	$ 6.100	V	(EPS005) EPS SANITAS	68849327	$ 3.500	(231001) COLFONDOS	68849327	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	ING - RET
146	EDGAR PINZON FIERRO	CC 79004849	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	(EPS037) NUEVA EPS	68849327	$ 52.000	(230301) PORVENIR	68849327	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
147	AGUALIMPIA LUIS	1.010.067.430	$ 260.000	x	x	x	x	x	x																										CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 260.000	$ 18.100	V	EPS037	9462990233	$ 10.400	230301	9462990233	$ 41.600	$ 10.400	$ -	$ -	ING
148	CADENA DARWIN	1.085.546.866	$ 86.667	x	x																														CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 86.667	$ 6.100	V	EPS002	9462990233	$ 3.500	230201	9462990233	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	ING - RET
149	CADENA JESUS	13.108.097	$ 996.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 996.667	$ 69.400	V	EPS018	9462990233	$ 39.900	230301	9462990233	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	RET - VSP
150	CORTES JOSE	1.082.686.689	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS002	9462990233	$ 26.000	230301	9462990233	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	RET - VSP
151	CORTES ULBER	1.004.200.519	$ 1.104.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.104.000	$ 76.900	V	EPS037	9462990233	$ 44.200	230301	9462990233	$ 176.700	$ 44.200	$ -	$ -	RET - VSP
152	DIAZ YEIDER	1.077.710.716	$ 910.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 910.000	$ 63.400	V	CCFC20	9462990233	$ 36.400	230301	9462990233	$ 145.600	$ 36.400	$ -	$ -	ING
153	ESPINOSA CARLOS	1.037.571.139	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS002	9462990233	$ 52.000	230301	9462990233	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
154	ESTRADA JUAN	71.719.507	$ 910.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 910.000	$ 63.400	V	EPS037	9462990233	$ 36.400	25-14	9462990233	$ 145.600	$ 36.400	$ -	$ -	ING
155	GONZALEZ LUIS	71.410.547	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462990233	$ 52.000	25-14	9462990233	$ 338.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
156	GONZALEZ SANDRA	38.557.249	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS040	9462990233	$ 52.000	230201	9462990233	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
157	HACHITO YEFERSON	1.094.926.289	$ 996.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 996.667	$ 69.400	V	EPS018	9462990233	$ 39.900	230301	9462990233	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	RET - VSP
158	HERNANDEZ ANA	1.094.971.508	$ 693.334	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 693.334	$ 48.300	V	EPS005	9462990233	$ 27.800	230301	9462990233	$ 180.300	$ 27.800	$ -	$ -	RET - VSP
159	JIMENEZ JAIRO	71.257.253	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS037	9462990233	$ 52.000	230301	9462990233	$ 338.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
160	LEMUS ARNULFO	71.972.249	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS040	9462990233	$ 52.000	25-14	9462990233	$ 338.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
161	LEMUS LUIS	1.037.616.150	$ 216.667	x	x	x	x	x																											CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 216.667	$ 15.100	V	EPS002	9462990233	$ 8.700	230301	9462990233	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	ING
162	LEMUS YEFERSON	1.000.306.689	$ 693.334	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 693.334	$ 48.300	V	EPS002	9462990233	$ 27.800	230301	9462990233	$ 111.000	$ 27.800	$ -	$ -	ING
163	LLANTEN ANIBAL	18.402.613	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9462990233	$ 52.000	230201	9462990233	$ 338.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
164	LLANTEN RODOLFO	76.236.037	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS041	9462990233	$ 26.000	230201	9462990233	$ 169.000	$ 26.000	$ -	$ -	RET -VSP
165	MARTINEZ LEICER	1.133.605.324	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS037	9462990233	$ 26.000	230301	9462990233	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	RET -VSP
166	MINOTTA DIMAR	1.010.103.648	$ 996.667	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 996.667	$ 69.400	V	EPS002	9462990233	$ 39.900	230201	9462990233	$ 159.500	$ 39.900	$ -	$ -	RET -VSP
167	MORALES LUIS	1.192.805.294	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS010	9462990233	$ 52.000	230301	9462990233	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
168	MOSQUERA NAZARIO	11.620.205	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS002	9462990233	$ 52.000	230201	9462990233	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP
169	PALACIOS CLEMENTE	1.039.446.884	$ 650.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 650.000	$ 45.300	V	EPS010	9462990233	$ 26.000	230201	9462990233	$ 169.000	$ 26.000	$ -	$ -	RET - VSP
170	PALACIOS LISIMACO	11.811.902	$ 260.000	x	x	x	x	x	x																										CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 260.000	$ 18.100	V	EPS037	9462990233	$ 10.400	230201	9462990233	$ 41.600	$ 10.400	$ -	$ -	ING
171	QUIÑONES JORGE	16.580.631	$ -																														CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ -	$ 63.400	V	EPS010	9462990233	$ 36.400		9462990233	$ -	$ 36.400	$ -	$ -	ING
172	QUINTERO LUZ	33.819.209	$ 390.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 390.000	$ 27.200	V	EPS005	9462990233	$ 15.600	230301	9462990233	$ 62.400	$ 15.600	$ -	$ -	ING
173	REALES EDINSON	77.028.253	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS041	9462990233	$ 52.000	25-14	9462990233	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	VSP

CÓDIGO	PI-MN1-IN-15-	MSE-FR-22-8
VERSIÓN	1	
PÁGINA		
FECHA	29-feb-24 (Día / Mes / Año)	

174	RINCON HENRY	1.106.774.945		$	1.300.000
175	RINCON YEISON	1.214.719.441		$	86.667
176	RIVERA CARLOS	98.588.661		$	260.000
177	SIERRA JAIDER	73.584.630		$	650.000

174	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
175	x	x																													
176	x	x	x	x	x	x																									
177	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																

174	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$	1.300.000	$	90.500	V	EPS037	9462990233	$	52.000	231001	9462990233	$	208.000	$	52.000	$	-	$	-	VSP
175	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$	86.667	$	6.100	V	EPS010	9462990233	$	3.500	231001	9462990233	$	13.900	$	100	$	-	$	-	ING - RET
176	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$	260.000	$	18.100	V	EPS010	9462990233	$	10.400	25-14	9462990233	$	41.600	$	10.400	$	-	$	-	ING
177	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	$	650.000	$	45.300	V	EPS002	9462990233	$	26.000	230201	9462990233	$	169.000	$	26.000	$	-	$	-	RET - VSP

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS GIOVANNY CASTELLANOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **63202-109501 QND**

Firma
Nombre: **JULIAN MORENO SÁNZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-21, 06:55:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1060848723

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 14/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	89	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1002918303	CRISTIAN DAVID MAYUNGA SEGURA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.132	$ 351.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.195.132	$ 87.900	6,960	$ 2.195.132	$ 152.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.195.132	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.900
CC 1004678594	CAMILO RENTERIA RENTERIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.166.882	$ 506.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.166.882	$ 126.700	6,960	$ 3.166.882	$ 220.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.166.882	$ 126.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.700
CC 1005101436	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.795.660	$ 287.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.795.660	$ 71.900	6,960	$ 1.795.660	$ 125.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.795.660	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.200
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.107.444	$ 657.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 4.107.444	$ 164.300	6,960	$ 4.107.444	$ 285.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.107.444	$ 164.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.271.700
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.978.524	$ 316.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.978.524	$ 79.200	6,960	$ 1.978.524	$ 137.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.978.524	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.800
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.060.744	$ 329.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.060.744	$ 82.500	6,960	$ 2.060.744	$ 143.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.060.744	$ 82.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.300
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.301.383	$ 208.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.301.383	$ 52.100	6,960	$ 1.301.383	$ 90.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.301.383	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.100
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00														X			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 287.588	$ 46.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 287.588	$ 11.600	0,000	$ 287.588	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 260.268	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.200
CC 10189699	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.834.866	$ 293.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.834.866	$ 73.400	4,350	$ 1.834.866	$ 79.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.834.866	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.300
CC 1022338836	JUAN CARLOS VALENCIA MARIN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.580.399	$ 252.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.580.399	$ 63.300	6,960	$ 1.580.399	$ 110.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.580.399	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.500
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.401.862	$ 224.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.401.862	$ 56.100	6,960	$ 1.401.862	$ 97.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.401.862	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.100
CC 1047362008	EDUARDO ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.576.250	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.576.250	$ 63.100	6,960	$ 1.576.250	$ 109.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.576.250	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.200
CC 1054991882	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.655.771	$ 265.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.655.771	$ 66.300	6,960	$ 1.655.771	$ 115.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.655.771	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.900
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.667.952	$ 266.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.667.952	$ 66.800	6,960	$ 1.667.952	$ 116.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.667.952	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.600
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.509.998	$ 561.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 3.509.998	$ 140.400	6,960	$ 3.509.998	$ 244.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.509.998	$ 140.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.086.700
CC 1061772217	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.283.564	$ 365.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.283.564	$ 91.400	6,960	$ 2.283.564	$ 159.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.283.564	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.200
CC 1065664211	OSWALDO ANDRES ROJAS GULLOSO	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 854.334	$ 136.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 854.334	$ 34.200	6,960	$ 854.334	$ 59.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.262.042	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.900
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.727.061	$ 596.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.727.061	$ 149.100	6,960	$ 3.727.061	$ 259.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.727.061	$ 149.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.154.100
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.685.000	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.685.000	$ 107.400	6,960	$ 2.685.000	$ 186.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.685.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.376.808	$ 220.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.376.808	$ 55.100	6,960	$ 1.376.808	$ 95.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.376.808	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.400
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00														X			0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 916.468	$ 146.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 916.468	$ 36.700	0,000	$ 916.468	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.200
CC 1090272607	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.777.589	$ 284.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.777.589	$ 71.200	6,960	$ 1.777.589	$ 123.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.777.589	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.700
CC 1090272607	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900
CC 1094878877	JORGE ANDRES SOTO OSA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1094898082	JENNY MARCELA BOHORQUEZ SARMIENTO	01	00		X						X		X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 675.816	$ 108.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 675.816	$ 27.100	6,960	$ 675.816	$ 47.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.164.879	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.000
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.052.064	$ 328.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.052.064	$ 82.100	4,350	$ 2.052.064	$ 89.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.052.064	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.900
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.358.493	$ 537.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 3.358.493	$ 134.400	6,960	$ 3.358.493	$ 233.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.358.493	$ 134.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.000
CC 1094951747	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 102.212	$ 16.400	(EPS010) EPS SURA	$ 102.212	$ 4.100	0,000	$ 102.212	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 102.212	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600
CC 1094951747	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.146.667	$ 343.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.146.667	$ 85.900	6,960	$ 2.146.667	$ 149.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.146.667	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.800
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.605.185	$ 416.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.605.185	$ 104.300	6,960	$ 2.605.185	$ 181.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.605.185	$ 104.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.900
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 308.425	$ 49.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 308.425	$ 12.400	0,000	$ 308.425	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 260.197	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.300
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.287.553	$ 206.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.287.553	$ 51.600	6,960	$ 1.287.553	$ 89.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.287.553	$ 51.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.021.223	$ 323.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.021.223	$ 80.900	6,960	$ 2.021.223	$ 140.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.021.223	$ 80.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.900
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 866.667	$ 34.700	0,000	$ 866.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.100
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 43.334	$ 1.800	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 346.667	$ 55.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 346.667	$ 13.900	0,000	$ 346.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.300
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.971.435	$ 315.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.971.435	$ 78.900	4,350	$ 1.971.435	$ 85.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.971.435	$ 78.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.100
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.156.525	$ 345.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.156.525	$ 86.300	4,350	$ 2.156.525	$ 93.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.156.525	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.600
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.313.032	$ 370.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.313.032	$ 92.600	6,960	$ 2.313.032	$ 161.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.313.032	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.300
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.488.701	$ 558.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.488.701	$ 139.600	6,960	$ 3.488.701	$ 242.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.488.701	$ 139.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.080.300
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.653.275	$ 584.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.653.275	$ 146.200	6,960	$ 3.653.275	$ 254.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.653.275	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.131.300
CC 1097725213	RAMIRO GIRALDO SALGADO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.434.840	$ 229.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.434.840	$ 57.400	6,960	$ 1.434.840	$ 99.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.434.840	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.300
CC 1097730801	DANIEL RICARDO MANCILLA SANABRIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.555.505	$ 248.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.555.505	$ 62.300	6,960	$ 1.555.505	$ 108.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.555.505	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.800
CC 1105613577	DIEGO ERNESTO OVALLE PAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.892.606	$ 302.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.892.606	$ 75.800	6,960	$ 1.892.606	$ 131.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.892.606	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.300
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.766	$ 270.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.692.766	$ 67.800	6,960	$ 1.692.766	$ 117.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.692.766	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1109413174	JUAN CARLOS PECOPAQUE PEÑALOZA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.635.718	$ 261.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.635.718	$ 65.500	6,960	$ 1.635.718	$ 113.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.635.718	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.700
CC 1110546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 124.334	$ 19.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 124.334	$ 5.000	6,960	$ 124.334	$ 8.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.320.887	$ 92.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.500
CC 1110556668	ALEXANDER SALGADO CHINCHILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1114812690	JUAN CAMILO DIAZ BETANCOURTH	01	00		X						X		X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 563.218	$ 90.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 563.218	$ 22.600	6,960	$ 563.218	$ 39.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 758.418	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.400
CC 1115188381	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.808.178	$ 289.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.808.178	$ 72.400	6,960	$ 1.808.178	$ 125.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.808.178	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.100
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1121960600	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.413.297	$ 386.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.413.297	$ 96.600	6,960	$ 2.413.297	$ 168.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.413.297	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/02/2024 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1060848723** | **Periodo Cotización: enero de 2024** | **Periodo Servicio: febrero de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 497.000	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.971.200
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.450.637	$ 392.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.450.637	$ 98.100	4,350	$ 2.450.637	$ 106.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.450.637	$ 98.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.100
CC 13994239	JOSE GUSTAVO YARA MUÑOZ	01	00		X						X		X							0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 112.482	$ 18.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 112.482	$ 4.500	4,350	$ 112.482	$ 4.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 713.771	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.242.607	$ 198.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.242.607	$ 49.800	6,960	$ 1.242.607	$ 86.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.242.607	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.000
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00														X			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 277.404	$ 44.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 277.404	$ 11.100	0,000	$ 277.404	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 260.379	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.000
CC 16831824	LUIS FERNANDO BETANCURT CORTES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.709.531	$ 433.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.709.531	$ 108.400	6,960	$ 2.709.531	$ 188.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.709.531	$ 108.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839.000
CC 18370393	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.322.473	$ 211.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.322.473	$ 52.900	4,350	$ 1.322.473	$ 57.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.322.473	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.768.138	$ 283.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.768.138	$ 70.800	6,960	$ 1.768.138	$ 123.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.768.138	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700
CC 18393244	NELSON PRADA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18397303	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.417.447	$ 386.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.417.447	$ 96.700	6,960	$ 2.417.447	$ 168.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.417.447	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.500
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.214.574	$ 354.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.214.574	$ 88.600	6,960	$ 2.214.574	$ 154.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.214.574	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.800
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.139.893	$ 342.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.139.893	$ 85.600	6,960	$ 2.139.893	$ 149.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.139.893	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.600
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 447.464	$ 71.600	(EPS010) EPS SURA	$ 447.464	$ 17.900	0,000	$ 447.464	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 303.498	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.700
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00								X		X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.448.210	$ 231.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.448.210	$ 58.000	6,960	$ 1.448.210	$ 100.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.448.210	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.600
CC 18400670	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 18400741	JULIO CESAR FERNANDEZ NIETO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.618.292	$ 259.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.618.292	$ 64.800	4,350	$ 1.618.292	$ 70.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.618.292	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.000
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.887.766	$ 302.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.887.766	$ 75.600	6,960	$ 1.887.766	$ 131.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.887.766	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.700
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00														X			0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 280.277	$ 44.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 280.277	$ 11.300	0,000	$ 280.277	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 260.202	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.700
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.408.079	$ 225.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.408.079	$ 56.400	6,960	$ 1.408.079	$ 98.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.408.079	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.376.064	$ 220.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.376.064	$ 55.100	6,960	$ 1.376.064	$ 95.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.376.064	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 2.592.000	$ 414.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.592.000	$ 103.700	6,960	$ 2.592.000	$ 180.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.592.000	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.700
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00														X			0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 648.000	$ 103.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 648.000	$ 26.000	0,000	$ 648.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 648.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.700
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00														X			0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 476.667	$ 76.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 476.667	$ 19.100	0,000	$ 476.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.500
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00								X									0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 823.334	$ 131.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 823.334	$ 33.000	6,960	$ 823.334	$ 57.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 823.334	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.005.000	$ 480.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.005.000	$ 120.200	6,960	$ 3.005.000	$ 209.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.005.000	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.667	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 996.667	$ 39.900	0,000	$ 996.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.300
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 216.667	$ 34.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 216.667	$ 8.700	0,000	$ 216.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 43.334	$ 1.800	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 4752358	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.436.127	$ 389.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.436.127	$ 97.500	6,960	$ 2.436.127	$ 169.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.436.127	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.400
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.033.334	$ 485.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.033.334	$ 121.400	6,960	$ 3.033.334	$ 211.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.033.334	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.400
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.667	$ 74.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 466.667	$ 18.700	0,000	$ 466.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
CC 6112116	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.237	$ 45.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 284.237	$ 11.400	0,000	$ 284.237	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.300
CC 6112116	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.043.457	$ 167.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.043.457	$ 41.800	6,960	$ 1.043.457	$ 72.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.043.457	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.300
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.733.333	$ 277.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.733.333	$ 69.400	0,000	$ 1.733.333	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.733.333	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/02/2024 **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1060848723** **Periodo Cotización: enero de 2024** **Periodo Servicio: febrero de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.266.667	$ 362.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.266.667	$ 90.700	6,960	$ 2.266.667	$ 157.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.266.667	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701.900
CC 6394682	LUIS HERNAN DIAZ CASTRO	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 779.840	$ 124.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 779.840	$ 31.200	6,960	$ 779.840	$ 54.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.135.511	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.800
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 79609337	ANDRES RICARDO ESPITIA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.919.734	$ 467.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.919.734	$ 116.800	6,960	$ 2.919.734	$ 203.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.919.734	$ 116.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 904.100
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.382.180	$ 541.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.382.180	$ 135.300	6,960	$ 3.382.180	$ 235.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.382.180	$ 135.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.200
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.144.861	$ 343.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.144.861	$ 85.800	4,350	$ 2.144.861	$ 93.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.144.861	$ 85.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.200
CC 89006294	OSCAR ORLANDO PIAMBA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.589.043	$ 254.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.589.043	$ 63.600	6,960	$ 1.589.043	$ 110.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.589.043	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.100
CC 89007251	JAIME ALONSO CIFUENTES RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.797.872	$ 287.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.797.872	$ 72.000	6,960	$ 1.797.872	$ 125.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.797.872	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900
CC 91476459	FERNANDO LUNA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.584.894	$ 253.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.584.894	$ 63.400	6,960	$ 1.584.894	$ 110.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.584.894	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.800
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.645.612	$ 263.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.645.612	$ 65.900	6,960	$ 1.645.612	$ 114.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.645.612	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.384.707	$ 221.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.384.707	$ 55.400	6,960	$ 1.384.707	$ 96.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.384.707	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.800
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.084.148	$ 333.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.084.148	$ 83.400	6,960	$ 2.084.148	$ 145.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.084.148	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.400
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.521	$ 256.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.600.521	$ 64.100	6,960	$ 1.600.521	$ 111.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.600.521	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.699.469	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.699.469	$ 68.000	6,960	$ 1.699.469	$ 118.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.699.469	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.300
CC 9806826	CARLOS ARTURO MINA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.511.037	$ 401.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.511.037	$ 100.500	6,960	$ 2.511.037	$ 174.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.511.037	$ 100.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 201.591.430	$ 201.591.430	$ 201.591.430	$ 206.359.595	$ 32.383.400	$ 8.068.200	$ 12.959.300	$ 8.259.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.670.000	$ 0	$ 61.670.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 7 calle 19-98A BARRIO FLORIDA BAJA	ARMENIA-QUINDIO	7321572	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	9462974578	9462974578	E	2024/02/14	2024/02/15	BANCO DE BOGOTA	1	$9,286,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL TRIANA (26 Afiliados)						$29,996,668	$4,799,600			$29,996,668	$1,200,000			$29,716,668	$1,188,800			$29,996,668	$2,088,700		$0	$0
Centro de Trabajo: QUIMBAYA (26 Afiliados)						$29,996,668	$4,799,600			$29,996,668	$1,200,000			$29,716,668	$1,188,800			$29,996,668	$2,088,700		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (26 Afiliados)						$29,996,668	$4,799,600			$29,996,668	$1,200,000			$29,716,668	$1,188,800			$29,996,668	$2,088,700		$0	$0
1	CC	15342623	ACEVEDO GONZALO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1032381651	CORTES JORGE	230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS017	30	$1,440,000	$57,600	CCF43	30	$1,440,000	$57,600	14-23	30	$1,440,000	$100,300	30	$0	$0
3	CC	76256133	DIAGO OMAR	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF43	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
4	CC	1097389113	FRANCO ADRIAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF43	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
5	CC	6007719	GALINDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1098150375	GAVIRIA CRISTOFE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	11229030	JUNCA DORLEY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1069728877	JUNCA EDNA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	3159081	LEON GERMAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	7231873	MARTIN JOSE	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF43	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
11	CC	1005822680	MARTINEZ BRAYAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	13993053	MARTINEZ FRANCE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	70541881	MOLINA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1094935700	MORALES GEISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1061688914	MORALES WILINGTON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	1005094735	MOSQUERA PAULO	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF43	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
17	CC	3380699	OCHOA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	1096036569	RESTREPO YONATAN	230301	20	$866,667	$138,700	EPS010	20	$866,667	$34,700	CCF43	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
19	PT	6275937	RODRIGUEZ EDGAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	13993136	SUAZO CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	1069924028	TRIANA DANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	93337659	TRIANA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	1105614787	TRIANA OSCAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	1094932250	URREGO DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	13993599	VIQUE MILTON	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF43	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
26	CC	1066725455	YANEZ DEYMER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
Total			**Afiliados(26)**			$29,996,668	$4,799,600			$29,996,668	$1,200,000			$29,716,668	$1,188,800			$29,996,668	$2,088,700		$0	$0

2024/02/15 08:35 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 7 calle 19-98A BARRIO FLORIDA BAJA	ARMENIA-QUINDIO	7321572	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	9462974578	9462974578	E	2024/02/14	2024/02/15	BANCO DE BOGOTA	1	$9,286,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$4,799,600	$4,400	$0	$4,804,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$3,967,600	$3,600	$0	$3,971,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$400	$0	$416,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,088,700	$1,900	$0	$2,090,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$2,088,700	$1,900	$0	$2,090,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,188,800	$1,100	$0	$1,189,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	26	$1,188,800	$1,100	$0	$1,189,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$1,200,000	$1,500	$0	$1,201,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$86,700	$100	$0	$86,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,600	$100	$0	$57,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$565,100	$600	$0	$565,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$234,000	$300	$0	$234,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$152,600	$200	$0	$152,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				26	$9,277,100	$8,900	$0	$9,286,000

2024/02/15 08:35 AM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-15, 10:46:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 68849327

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 15/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	**Nombre Sucursal**	ARMENIA	**Código Sucursal**	017
Documento	NI901332502	**Dirección**	CR 10 #44 - 147 BARRIO MARAYA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	PARRA CONTECHA MAGDA CRISTINA	**Identificación**	CC 65780322		
Total Afiliados	11	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007555839	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 10388907	LUIS ARVEY SINISTERRA MONTAÑO	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 996.667	$ 39.900	6,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 1061502677	JOEL TOMBE YULE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061503867	DAVID CRUZ NOSCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061504253	MILLER FERNANDO QUIGUANAS PECHENE	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1094728286	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1115188608	XIOMARA MINYELI ROJAS JURADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 11813141	ALEXIS RENTERIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1192729885	CESAR YHECID CALAMBAS RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6239896	NABOR SALVADOR GOMEZ OSPINA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 86.667	$ 13.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 79004849	EDGAR PINZON FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.133.334	$ 12.133.334	$ 12.133.334	$ 12.133.334	$ 1.941.400	$ 485.400	$ 844.800	$ 485.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.757.000	$ 44.500	$ 3.801.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-02-15, 10:43:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS
NIT	NI 901332502
Código Sucursal (Nombre)	017 (ARMENIA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	68849327
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	456483594
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.801.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	9	$ 1.719.500	$ 20.200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 2.500
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 13.900	$ 200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 260.000	$ 3.100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 3.500	$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 39.900	$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 104.000	$ 1.300
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	$ 78.000	$ 1.000
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	11	$ 844.800	$ 9.900
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	11	$ 485.400	$ 5.700
		SubTotales:		$ 3.757.000	$ 44.500
		Total a Pagar:			$ 3.801.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900956593	3	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MEDELLIN	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2510677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	457007809	9462990233	E	2024/02/21	2024/02/15	BANCOLOMBIA	0	$8,693,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010067430	AGUALIMPIA LUIS	X																	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0	Si	$80,500
2	CC	1085546866	CADENA DARWIN	X	X																230201	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
3	CC	13108097	CADENA JESUS		X					X											230301	23	$996,667	$159,500	EPS018	23	$996,667	$39,900	CCF04	23	$996,667	$39,900	14-4	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
4	CC	1082686689	CORTES JOSE		X					X											230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF04	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
5	CC	1004200519	CORTES ULBER		X					X											230301	23	$1,104,000	$176,700	EPS037	23	$1,104,000	$44,200	CCF04	23	$1,104,000	$44,200	14-4	23	$1,104,000	$76,900	23	$0	$0	Si	$342,000
6	CC	1077710716	DIAZ YEIDER	X																	230301	21	$910,000	$145,600	CCFC20	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0	Si	$281,800
7	CC	1037571139	ESPINOSA CARLOS							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	71719507	ESTRADA JUAN	X																	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0	Si	$281,800
9	CC	71410547	GONZALEZ LUIS							X											25-14	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$532,500
10	CC	38557249	GONZALEZ SANDRA							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1094926289	HACHITO YEFERSON		X					X											230301	23	$996,667	$159,500	EPS018	23	$996,667	$39,900	CCF04	23	$996,667	$39,900	14-4	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
12	CC	1094971508	HERNANDEZ ANA		X					X											230301	16	$693,334	$180,300	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF04	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0	Si	$284,200
13	CC	71257253	JIMENEZ JAIRO							X											230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$532,500
14	CC	71972249	LEMUS ARNULFO							X											25-14	30	$1,300,000	$338,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$532,500
15	CC	1037616150	LEMUS LUIS	X																	230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF04	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
16	CC	1000306689	LEMUS YEFERSON	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF04	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
17	CC	18402613	LLANTEN ANIBAL							X											230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$532,500
18	CC	76236037	LLANTEN RODOLFO		X					X											230201	15	$650,000	$169,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF04	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$266,300
19	CC	1133605324	MARTINEZ LEICER		X					X											230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF04	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
20	CC	1010103648	MINOTTA DIMAR		X					X											230201	23	$996,667	$159,500	EPS002	23	$996,667	$39,900	CCF04	23	$996,667	$39,900	14-4	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
21	CC	1192805294	MORALES LUIS							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
22	CC	11620205	MOSQUERA NAZARIO							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
23	CC	1039446884	PALACIOS CLEMENTE		X					X											230201	15	$650,000	$169,000	EPS010	15	$650,000	$26,000	CCF04	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$266,300
24	CC	11811902	PALACIOS LISIMACO	X																	230201	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0	Si	$80,500
25	CC	16580631	QUIÑONES JORGE	X																		0	$0	$0	EPS010	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0	Si	$136,200
26	CC	33819209	QUINTERO LUZ	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
27	CC	77028253	REALES EDINSON							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
28	CC	1106774945	RINCON HENRY							X											231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
29	CC	1214719441	RINCON YEISON	X	X																231001	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$1	$100	14-4	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$23,600
30	CC	98588661	RIVERA CARLOS	X																	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0	Si	$80,500
31	CC	73584630	SIERRA JAIDER		X					X											230201	15	$650,000	$169,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF04	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$266,300
Total	**Afiliados(31)**																						$25,110,670	$4,802,400			$26,020,670	$1,041,200			$25,934,004	$1,037,800			$26,020,670	$1,812,200		$0	$0		$8,693,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900956593	3	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MEDELLIN	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2510677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	457007809	9462990233	E	2024/02/21	2024/02/15	BANCOLOMBIA	0	$8,693,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$4,802,400	$0	$0	$4,802,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$221,900	$0	$0	$221,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,071,200	$0	$0	$1,071,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,033,300	$0	$0	$2,033,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,476,000	$0	$0	$1,476,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,812,200	$0	$0	$1,812,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	31	$1,812,200	$0	$0	$1,812,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,037,800	$0	$0	$1,037,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	31	$1,037,800	$0	$0	$1,037,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				31	$1,041,200	$0	$0	$1,041,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$128,300	$0	$0	$128,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$283,400	$0	$0	$283,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$130,000	$0	$0	$130,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$79,800	$0	$0	$79,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$235,900	$0	$0	$235,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$43,400	$0	$0	$43,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				31	$8,693,600	$0	$0	$8,693,600

ANEXO NO. 4
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No: 1904-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	212921	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 6.332.632.356	$ -
2021	258421	C-2401-0600-118-0-2401017-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 2.200.981.198	$ -
2021	258421	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 32.372.651.159	$ -
2021	1039021	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	ADICIÓN 1	$ 17.126.901.613	$ -
2021	1069321	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	ADICIÓN 2	$ 416.478.753	$ -
2022	217322	C-2401-0600-118-0-2401017-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 1.109.273.208	$ -
2022	217322	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 17.752.226.792	$ 5.591.868,90
2022	93122	C-2401-0600-119-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 28.138.500.000	$ 0
2022	1030622	C-2401-0600-119-0-2401008-02	20	PROPIOS	ADICIÓN 3	$ 15.000.000.000	$ -
2022	1030622	C-2401-0600-119-0-2401008-02	20	PROPIOS	REDUCCIÓN MODIFICACIÓN 5	-$ 15.000.000.000	$ -
2021	1039021	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	REDUCCIÓN MODIFICACIÓN 5	-$ 3.869.227.670	$ -
2023	1408723	C-2401-0600-118-0-2401008-02	10	NACION	ADICIÓN 4	$ 820.000.000	$ 790.340.746
TOTAL						$ 102.400.417.409	**$ 795.932.614,90**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 102.400.417.409,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	mar-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			**$ 87.906.264.713,00**				
2	Obra	abr-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			**$ 87.906.264.713,00**				
3	ANT-1	may-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.567.203,00	258421	$ 4.003.065.154,00	**$ 87.906.264.713,00**				
4	Obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.567.203,00			**$ 87.906.264.713,00**				
5	Obra	jul-21	$ 57.055.210,00	$ 416.942,00	$ 57.472.152,00	$ 19.969.324,00	$ 37.502.828,00	$ 30.550.597.879,00	258421	$ 3.965.562.326,00	**$ 87.848.792.561,00**				
5	Ajuste P.	jul-21	$ 578.643,80	$ 4.229,00	$ 582.872,80	$ -	$ 582.872,80	$ 30.550.597.879,00	258421	$ 3.964.979.453,20	**$ 87.848.209.688,20**				
6	Obra	ago-21	$ 39.873.670,00	$ 291.385,00	$ 40.165.055,00	$ 13.955.785,00	$ 26.209.270,00	$ 30.536.642.094,00	258421	$ 3.938.770.183,20	**$ 87.808.044.633,20**				
5	Ajuste D.	jul-21	$ 115.818,30	$ 846,00	$ 116.664,30	$ -	$ 116.664,30	$ 30.536.642.094,00	258421	$ 3.938.653.518,90	**$ 87.807.927.968,90**				
6	Ajuste D.	ago-21	$ 384.255,30	$ 2.808,00	$ 387.063,30	$ -	$ 387.063,30	$ 30.536.642.094,00	258421	$ 3.938.266.455,60	**$ 87.807.540.905,60**				
7	Obra	sep-21	$ 464.771.318,60	$ 3.396.406,00	$ 468.167.724,60	$ 162.669.962,00	$ 305.497.762,60	$ 30.373.972.132,00	258421	$ 3.632.768.693,00	**$ 87.339.373.181,00**				
7	Ajuste D.	sep-21	$ 12.839.357,90	$ 93.826,00	$ 12.933.183,90	$ -	$ 12.933.183,90	$ 30.373.972.132,00	258421	$ 3.619.835.509,10	**$ 87.326.439.997,10**				
8	Obra	oct-21	$ 683.416.636,00	$ 4.994.198,00	$ 688.410.834,00	$ 239.195.823,00	$ 449.215.011,00	$ 30.134.776.309,00	258421	$ 3.170.620.498,10	**$ 86.638.029.163,10**				
9	Obra	nov-21	$ 1.018.779.789,60	$ 15.686.819,00	$ 1.034.466.608,60	$ 356.572.927,00	$ 677.893.681,60	$ 29.778.203.382,00	258421	$ 2.492.726.816,50	**$ 102.730.464.167,50**				
9	Ajuste P.	nov-21	$ 23.810.060,20	$ 173.997,00	$ 23.984.057,20	$ -	$ 23.984.057,20	$ 29.778.203.382,00	258421	$ 2.468.742.759,30	**$ 102.706.480.110,30**				
10	Obra	dic-21	$ 890.740.007,10	$ 6.509.254,00	$ 897.249.261,10	$ 311.759.003,00	$ 585.490.258,10	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.883.252.501,20	**$ 102.225.709.602,20**				
10	Ajuste P.	dic-21	$ 20.573.848,10	$ 150.347,00	$ 20.724.195,10	$ -	$ 20.724.195,10	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.862.528.306,10	**$ 102.204.985.407,10**				
8	Ajuste D.	oct-21	$ 13.601.996,00	$ 99.399,00	$ 13.701.395,00	$ -	$ 13.701.395,00	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.848.826.911,10	**$ 102.191.284.012,10**				
9	Ajuste D.	nov-21	$ 823.505,00	$ 6.018,00	$ 829.523,00	$ -	$ 829.523,00	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.847.997.388,10	**$ 102.190.454.489,10**				
10	Ajuste D.	dic-21	$ 6.882.979,50	$ 50.299,00	$ 6.933.278,50	$ -	$ 6.933.278,50	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.841.064.109,60	**$ 102.183.521.210,60**				
11	Obra	ene-22	$ 737.019.350,85	$ 12.612.498,70	$ 749.631.849,55	$ -	$ 749.631.849,55	$ 29.466.444.379,00	258421	$ 1.091.432.260,05	**$ 101.433.889.361,05**				
12	Obra	feb-22	$ 789.992.008,00	$ 16.626.335,00	$ 806.618.343,00	$ 213.379.190,00	$ 593.239.153,00	$ 29.253.065.189,00	258421	$ 498.193.107,05	**$ 100.627.271.018,05**				
13	Obra	mar-22	$ 1.175.633.104,00	$ 8.591.165,00	$ 1.184.224.269,00	$ 343.362.990,00	$ 840.861.279,00	$ 28.909.702.199,00	258421	$ -	**$ 99.443.046.749,05**				
14	Obra	abr-22	$ 849.009.210,00	$ 47.147.091,00	$ 896.156.301,00	$ 247.967.108,00	$ 648.189.193,00	$ 28.661.735.091,00	212921	$ 5.341.774.991,05	**$ 98.546.890.448,05**				
15	Obra	may-22	$ 655.495.084,00	$ 13.823.323,00	$ 669.318.407,00	$ 191.448.124,00	$ 477.870.283,00	$ 28.470.286.967,00	212921	$ 4.863.904.708,05	**$ 97.877.572.041,05**				
16	Obra	jun-22	$ 986.850.698,00	$ 9.212.862,00	$ 996.063.560,00	$ 288.225.980,00	$ 707.837.580,00	$ 28.182.060.987,00	212921	$ 4.156.067.128,05	**$ 96.881.508.481,05**				
17	Obra	jul-22	$ 1.978.268.660,00	$ 15.948.967,00	$ 1.994.217.627,00	$ 577.785.905,00	$ 1.416.431.722,00	$ 27.604.275.082,00	212921	$ 2.739.635.406,05	**$ 94.887.290.854,05**				
18	Obra	ago-22	$ 1.813.754.183,00	$ 12.991.260,00	$ 1.826.745.443,00	$ 463.414.194,00	$ 1.363.331.249,00	$ 27.140.860.888,00	212921	$ 1.376.304.157,05	**$ 93.060.545.411,05**				
19	Obra	sep-22	$ 2.222.313.597,00	$ 19.510.725,00	$ 2.241.824.322,00	$ 567.801.124,00	$ 1.674.023.198,00	$ 26.573.059.764,00	1069321	$ 118.759.712,05	**$ 90.818.721.089,05**				
11	Ajuste D.	ene-22	$ 33.371.015,50	$ 243.865,00	$ 33.614.880,50	$ -	$ 33.614.880,50	$ 26.573.059.764,00	1069321	$ 85.144.831,55	**$ 90.785.106.208,55**				
12	Ajuste D.	feb-22	$ 46.386.268,10	$ 338.977,00	$ 46.725.245,10	$ -	$ 46.725.245,10	$ 26.573.059.764,00	1069321	$ 38.419.586,45	**$ 90.738.380.963,45**				
13	Ajuste D.	mar-22	$ 81.949.172,20	$ 598.859,00	$ 82.548.031,20	$ -	$ 82.548.031,20	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 17.082.773.168,25	**$ 90.655.832.932,25**				
14	Ajuste D.	abr-22	$ 40.224.452,40	$ 293.948,00	$ 40.518.400,40	$ -	$ 40.518.400,40	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 17.042.254.767,85	**$ 90.615.314.531,85**				

15	Ajuste D.	may-22	$ 29.733.465,30	$ 217.283,00	$ 29.950.748,30	$ -	$ 29.950.748,30	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 17.012.304.019,55	**$ 90.585.363.783,55**				
16	Ajuste D.	jun-22	$ 25.908.602,10	$ 189.332,00	$ 26.097.934,10	$ -	$ 26.097.934,10	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 16.986.206.085,45	**$ 90.559.265.849,45**				
17	Ajuste D.	jul-22	$ 127.395.019,40	$ 930.964,00	$ 128.325.983,40	$ -	$ 128.325.983,40	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 16.857.880.102,05	**$ 90.430.939.866,05**				
18	Ajuste D.	ago-22	$ 178.475.787,90	$ 1.304.246,00	$ 179.780.033,90	$ -	$ 179.780.033,90	$ 26.573.059.764,00	1039021	$ 16.678.100.068,15	**$ 90.251.159.832,15**				
20	Obra	oct-22	$ 4.624.176.164,00	$ 35.130.309,00	$ 4.659.306.473,00	$ 1.181.477.010,00	$ 3.477.829.463,00	$ 25.391.582.754,00	1039021	$ 13.200.270.605,15	**$ 85.591.853.359,15**				
19	Ajuste D.	sep-22	$ 250.235.335,40	$ 1.828.643,00	$ 252.063.978,40	$ -	$ 252.063.978,40	$ 25.391.582.754,00	1039021	$ 12.948.206.626,75	**$ 85.339.789.380,75**				
21	Obra	nov-22	$ 6.701.149.925,00	$ 52.257.544,00	$ 6.753.407.469,00	$ 1.712.143.806,00	$ 5.041.263.663,00	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 7.906.942.963,75	**$ 78.586.381.911,75**				
20	Ajuste D.	oct-22	$ 538.359.907,90	$ 3.934.169,00	$ 542.294.076,90	$ -	$ 542.294.076,90	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 7.364.648.886,85	**$ 78.044.087.834,85**				
21	Ajuste P.	nov-22	$ 881.067.012,40	$ 6.438.567,00	$ 887.505.579,40	$ -	$ 887.505.579,40	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 6.477.143.307,45	**$ 77.156.582.255,45**				
22	Obra	dic-22	$ 693.264.849,79	$ 5.066.166,31	$ 698.331.016,10	$ -	$ 698.331.016,10	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 5.778.812.291,35	**$ 76.458.251.239,35**				
22	Obra	dic-22	$ 296.904.551,50	$ 2.169.687,15	$ 299.074.238,65	$ -	$ 299.074.238,65	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 5.479.738.052,70	**$ 76.159.177.000,70**				
22	Obra	dic-22	$ 413.457.333,96	$ 3.021.419,04	$ 416.478.753,00	$ -	$ 416.478.753,00	$ 23.679.438.948,00	1039021	$ 5.063.259.299,70	**$ 75.742.698.247,70**				
22	Obra	dic-22	$ 1.557.444.100,75	$ 11.381.322,50	$ 1.568.825.423,25	$ 756.553.599,00	$ 812.271.824,25	$ 22.922.885.349,00	1039021	$ 4.250.987.475,45	**$ 74.173.872.824,45**				
22	Ajuste P.	dic-22	$ 378.990.261,20	$ 2.769.544,00	$ 381.759.805,20	$ -	$ 381.759.805,20	$ 22.922.885.349,00	1039021	$ 3.869.227.670,25	**$ 73.792.113.019,25**				
23	Obra	ene-23	$ 1.290.753.696,00	$ 50.712.232,00	$ 1.341.465.928,00	$ 330.174.795,00	$ 1.011.291.133,00	$ 22.592.710.554,00	217322	$ 17.850.208.867,00	**$ 72.450.647.091,25**				
24	Obra	feb-23	$ 4.507.128.715,00	$ 24.878.531,00	$ 4.532.007.246,00	$ 1.152.923.525,00	$ 3.379.083.721,00	$ 21.439.787.029,00	217322	$ 14.471.125.146,00	**$ 67.918.639.845,25**				
25	ANT-2	mar-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.639.787.029,00	93122	$ 23.938.500.000,00	**$ 67.918.639.845,25**				
25	Obra	mar-23	$ 2.136.438.586,00	$ 28.852.989,00	$ 2.165.291.575,00	$ 657.382.153,00	$ 1.507.909.422,00	$ 24.982.404.876,00	217322	$ 12.963.215.724,00	**$ 65.753.348.270,25**				
23	Ajuste D.	ene-23	$ 126.294.627,30	$ 922.922,00	$ 127.217.549,30	$ -	$ 127.217.549,30	$ 24.982.404.876,00	93122	$ 23.811.282.450,70	**$ 65.626.130.720,95**				
24	Ajuste D.	feb-23	$ 210.202.556,20	$ 1.536.096,00	$ 211.738.652,20	$ -	$ 211.738.652,20	$ 24.982.404.876,00	93122	$ 23.599.543.798,50	**$ 65.414.392.068,75**				
25	Ajuste P.	mar-23	$ 294.802.372,80	$ 2.154.325,00	$ 296.956.697,80	$ -	$ 296.956.697,80	$ 24.982.404.876,00	93122	$ 23.302.587.100,70	**$ 65.117.435.370,95**				
26	Obra	abr-23	$ 1.992.485.881,00	$ 17.399.330,00	$ 2.009.885.211,00	$ 615.478.889,00	$ 1.394.406.322,00	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.908.180.778,70	**$ 63.107.550.159,95**				
25	Ajuste D.	abr-23	$ 725.657,10	$ 5.303,00	$ 730.960,10	$ -	$ 730.960,10	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.907.449.818,60	**$ 63.106.819.199,85**				
26	Ajuste D.	abr-23	$ 306.842.747,30	$ 2.242.312,00	$ 309.085.059,30	$ -	$ 309.085.059,30	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.598.364.759,30	**$ 62.797.734.140,55**				
27	Ajuste D.	may-23	$ 198.099.897,30	$ 1.447.653,00	$ 199.547.550,30		$ 199.547.550,30	$ 24.366.925.987,00	93122	$ 21.398.817.209,00	**$ 62.598.186.590,25**				
27	Obra	may-23	$ 1.608.881.054,00	$ 27.347.272,00	$ 1.636.228.326,00	$ 503.901.546,00	$ 1.132.326.780,00	$ 23.863.024.441,00	93122	$ 20.266.490.429,00	**$ 60.961.958.264,25**				
28	Ajuste D.	jun-23	$ 233.198.654,10	$ 1.704.144,00	$ 234.902.798,10	$ -	$ 234.902.798,10	$ 23.863.024.441,00	93122	$ 20.031.587.630,90	**$ 60.727.055.466,15**				
28	Obra	jun-23	$ 2.390.230.325,00	$ 24.133.437,00	$ 2.414.363.762,00	$ 766.785.888,00	$ 1.647.577.874,00	$ 23.096.238.553,00	93122	$ 18.384.009.756,90	**$ 58.312.691.704,15**				
29	Ajuste D.	jul-23	$ 212.098.690,00	$ 1.549.952,00	$ 213.648.642,00	$ -	$ 213.648.642,00	$ 23.096.238.553,00	93122	$ 18.170.361.114,90	**$ 58.099.043.062,15**				
29	Obra	jul-23	$ 1.332.486.985,00	$ 15.329.799,00	$ 1.347.816.784,00	$ 623.111.880,00	$ 724.704.904,00	$ 22.473.126.673,00	93122	$ 17.445.656.210,90	**$ 56.751.226.278,15**				
30	Ajuste D.	ago-23	$ 223.895.884,60	$ 1.636.162,00	$ 225.532.046,60		$ 225.532.046,60	$ 22.473.126.673,00	93122	$ 17.220.124.164,30	**$ 56.525.694.231,55**				
30	Obra	ago-23	$ 1.858.966.857,00	$ 20.425.725,00	$ 1.879.392.582,00	$ 582.228.420,00	$ 1.297.164.162,00	$ 21.890.898.253,00	93122	$ 15.922.960.002,30	**$ 54.646.301.649,55**				
31	Ajuste D.	sep-23	$ 287.895.108,10	$ 2.103.849,00	$ 289.998.957,10		$ 289.998.957,10	$ 21.890.898.253,00	**93122**	**$ 0,00**	**$ 54.356.302.692,45**				
31	Obra	sep-23	$ 1.873.798.049,00	$ 47.484.945,00	$ 1.921.282.994,00	$ 596.869.703,00	$ 1.324.413.291,00	$ 21.294.028.550,00	217322	$ 11.771.763.477,90	**$ 52.435.019.698,45**				
32	Ajuste D.	oct-23	$ 273.845.122,60	$ 2.001.176,00	$ 275.846.298,60		$ 275.846.298,60	$ 21.294.028.550,00	217322	$ 4.995.917.179,30	**$ 52.159.173.399,85**				
32	Obra	oct-23	$ 2.377.782.405,00	$ 20.828.161,00	$ 2.398.610.566,00	$ 1.189.438.092,00	$ 1.209.172.474,00	$ 42.104.590.458,00	217322	$ 3.786.744.705,30	**$ 49.760.562.833,85**				
33	Ajuste D.	nov-23	$ 464.625.702,30	$ 3.395.342,00	$ 468.021.044,30		$ 468.021.044,30	$ 42.104.590.458,00	217322	$ 3.318.723.661,00	**$ 49.292.541.789,55**				
33	Obra	nov-23	$ 3.974.166.642,00	$ 29.041.987,00	$ 4.003.208.629,00	$ 2.000.595.488,00	$ 2.002.613.141,00	$ 40.103.994.970,00	217322	$ 1.316.110.520,00	**$ 45.289.333.160,55**				
34	Ajuste D.	dic-23	$ 230.835.218,10	$ 1.686.873,00	$ 232.522.091,10		$ 232.522.091,10	$ 40.103.994.970,00	217322	$ 1.083.588.428,90	**$ 45.056.811.069,45**				
34	Obra	dic-23	$ 2.139.273.873,00	$ 15.633.155,00	$ 2.154.907.028,00	$ 1.076.910.468,00	$ 1.077.996.560,00	$ 39.027.084.502,00	**217322**	**$ 5.591.868,90**	**$ 42.901.904.041,45**				
35	Obra	ene-24	$ 152.493.471,00	$ 11.360.037,00	$ 163.853.508,00	$ 134.194.254,00	$ 29.659.254,00	$ 38.892.890.248,00	**1408723**	**$ 790.340.746,00**	**$ 42.738.050.533,45**				
TOTALES			**$ 62.039.324.992**	**$ 672.269.554**	**$ 62.711.594.546**	**$ 17.877.676.955**	**$ 44.833.917.591**	**$ 38.892.890.248**			$ 42.738.050.533,45				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 46.229.754.159	$ 337.832.819	**$ 46.567.586.978**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 5.755.832.765	$ 42.061.858	**$ 5.797.894.622**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ 626.526.792	$ 119.040.092	**$ 745.566.884**

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 9.437.637.055	$ 173.410.974	**$ 9.611.048.029**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 62.049.750.771**	**$ 672.345.742**	**$ 62.722.096.513**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **CARLOS GIOVANNY CASTELLANOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **63202-109501 QND**

Firma
Nombre: **JULIAN MORENO SÁNZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-24902 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 5
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUNIDÍO

CONTRATO DE OBRA No: 1904-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	19	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			686
Lluvias moderadas	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No se puede acceder al registro pluviométrico del IDEAM.

Firma
Nombre: Jorge Eliecer Santamaria González
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-38738 QND

Firma
Nombre: Andrés Eduardo Gaviria
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-39993 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 6
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No.: 1904 - 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** CALARCÁ - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 - 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
0526-02-24	10-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 9°na capa módulo 24,9°na capa del módulo 23, 6°ta capa módulo 22,4°ta capa del módulo 21 del muro La María vía Armenia Calarcá.	D M LLENO - 0526- 2024	90,0%	99,2%	SI	MÓDULO 22 / Prof:0.15
0527-01-24	15-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 10°ma capa del módulo 24, 10°ma capa del módulo 23,7°ma capa del módulo 22,5°ta capa del módulo 21 del muro La María vía Armenia Calarcá.	D M LLENO - 0527- 2024	90,0%	96,3%	SI	MÓDULO 24 / Prof:0.15
0527-02-24	15-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 3°ra capa módulo 14,2°da capa del módulo 13, 1°ra capa módulo 12 del muro Patio Bonito pr0+076 al pr0+97.60 vía Armenia Calarcá.	D M LLENO - 0527- 2024	90,0%	99,8%	SI	MÓDULO 14 / Prof:0.15
0528-01-24	16-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 12°ba capa del módulo 23, 8°ba capa del módulo 22,6°ta capa del módulo 21 del muro La María vía Armenia Calarcá.	D M LLENO - 0528- 2024	90,0%	95,2%	SI	MÓDULO 22 / Prof:0.15
0528-02-24	16-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 14°ba capa módulo 28,16°ba capa del módulo 27, 16°ba capa módulo 26,13°ba capa del módulo 25,13°ba capa del módulo #24.13°ba capa del	D M LLENO - 0528- 2024	90,0%	95,3%	SI	MÓDULO 28 / Prof:0.15
0529-02-24	17-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 15°ba capa módulo 28,17°ba capa del módulo 27, 17°ba capa módulo 26,14°ba capa del módulo 25,14°ba capa del módulo #24.14°ba capa del	D M LLENO - 0529- 2024	90,0%	99,3%	SI	MÓDULO 25 / Prof:0.15
0530-01-24	15-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma de densidades 1°ra Capa de sub-base del pr2+150 al pr2+220. Ampliación calzada izquierda, sentido Armenia Montenegro.	D S G - 0530- 2024	95,0%	96,4%	SI	Pr 2+ 170 CI / Prof:0.15
0530-02-24	17-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Densidades 2°da Capa de sub-base del pr2+150 al pr2+220.Ampliacion calzada izquierda , sentido Armenia Montenegro.	D S G - 0530- 2024	95,0%	97,3%	SI	Pr 2+ 210 CI / Prof:0.15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Día / Mes / Año)

0531-01-24	18-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma de densidades 1°ra Capa de base del pr2+150 al pr2+220. Ampliación calzada izquierda, sentido Armenia Montenegro.	D B G - 0531- 2024	98,0%	99,8%	SI	Pr 2+ 210 CI / Prof:0.15
0532-01-24	18-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 16°ba capa del módulo 25, 16°ba capa del módulo 24,16°ba capa del módulo 23,12°ba capa del módulo 22,10°ma capa del módulo 21 del muro	D M LLENO - 0532- 2024	90,0%	99,1%	SI	MÓDULO 24 / Prof:0.15
0535-02-24	20-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 3°ra capa módulo 13 y 12 ,2°da capa del módulo 11 y 10,del muro Patio Bonito vía Armenia Calarcá.	D M LLENO - 0535- 2024	90,0%	99,4%	SI	MÓDULO 13 / Prof:0.15
0536-01-24	21-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 4°ta capa del módulo 13 y 12, 3°ra capa del módulo 11 y 10,del muro Patio Bonito pr0+061.60 al pr0+104.80 vía Armenia Calarcá.	D M LLENO - 0536- 2024	90,0%	98,9%	SI	MÓDULO 13 / Prof:0.15
0536-02-24	22-feb-24	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	(INV E – 161:2013)	Toma densidades de la 1°ra capa módulo 15,4°ta capa del módulo 14,11 y 10,5°ta capa del módulo 13 y 12 del muro Patio Bonito pr0+060.60 al pr0+104.80 vía Armenia	D M LLENO - 0536- 2024	90,0%	96,9%	SI	MÓDULO 15 / Prof:0.15

13

OBSERVACIONES: Al diligenciamiento del presente informe, el contratista no ha presentado los resultados de los ensayos de laboratororio correspondientes al mes de feb-24.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-109501 QND

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 7
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	29	feb	24
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 - 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIO: 25-mar-21

PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29-feb-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 87.906.264.713,00

VALOR ACUMULADO: $ 102.400.417.409,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.920.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.920.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.790.626.471,30	30	12	2020	30	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 26.203.343.317,00	30	12	2020	30	12	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 17.581.252.942,60	30	12	2020	30	6	2025
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30	$ 22.697.094.387,00	30	6	2022	30	6	2027
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	30	$ 24.276.000,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64457

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 3 del 19-marzo-2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: -

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, Labores y Operaciones	5	$ 4.395.313.235,65	30	12	2020	30	6	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100031173 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1 del 20-enero-2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	29	feb	24
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** 6 **SUSPENSIÓN No.:** -

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 10.158.041.740,90	6	10	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 56.770.567.203,00	6	10	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 20.316.083.481,80	6	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30	$ 29.887.783.904,00	31	12	2023	31	12	2028
Calidad del servicio		$ 586.341.319,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64457

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 21 del 18-dic-2023

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: -

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** 6 **SUSPENSIÓN No.:** -

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, Labores y Operaciones	5%	$ 5.079.020.871,00	30	12	20	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100031173 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No. Anexo 11 del 18-dic-2023

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: -

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 8
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE INICIO: 25/03/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** DIECIOCHO MESES (18) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 03 FECHA DE VERSIÓN: **16/06/2021**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESEN SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 ANUAL FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 23-nov-24

PRESENTO INFORME DE AUDITC SI X NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: **16/06/2021**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 160 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 205

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)	Meta	Periocidad	Observación
IG1: Índice de gestión 1 = **MEJORAS IMPLEMENTADAS TANGIBLES**	100%	No de mejoras reales y que aportan valor a las empresas aliadas	100%	Mensual	En el mes de FEBRERO se encuentran al día los equipos en calibración, cumpliendo el indicador en un 100%
IG2: Índice de gestión 2 = **CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS**	100%	(N° de ensayos ejecutados/N° de ensayos a realizar por producción)*100	100%	Mensual	En el mes de FEBRERO se ejecutan en su totalidad los ensayos correspondientes al PIMyE, cumpliendo el indicador en 100%
IG3: Índice de gestión 3 = **ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS**	--	(N° de quejas y/o reclamos atendidos en el mes/N° de quejas y/o reclamos recibidos en el mes)*100	100%	Mensual	Durante el mes de FEBRERO se resentaron 0 (cero) quejas y/o reclamos
IG4: Índice de gestión 4 = **ACCIONES CORRECTIVAS**	--	(N° de acciones correctivas cerradas eficazmente en el periodo/N° de acciones correctivas totales existentes)*100	100%	Mensual	En el mes de FEBRERO no se detectaron acciones correctivas para el contrato
IG5: Índice de gestión 5 = **CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACION**	100%	(Capacitaciones realizadas en el mes/ Capacitaciones programadas en el mes)*100	100%	Mensual	En el mes de FEBRERO se tienen programadas tres capacitaciones de las cuales se cumplieron e su totalidad cumpliendo con el indicador en un 100%
IGn: Índice de gestión n = **EFICACIA EN LAS COMPRAS**	93%	(N° de atenciones atendidas/N° de requisiciones realizadas)*100	> 60%	Mensual	Se proporcionan los insumos necesarios para el desarrollo normal de las activiades (SOLICITUDES DE COMPRA)

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	**TOPOGRAFÍAS**						
2	ESTACIÓN TOTAL	FOIF	JF-0194	18-nov-23	1840	18-nov-24	
3	NIVEL	NIKON	662548	4-dic-23	1843	1-jun-24	
4	ESTACIÓN TOTAL	FOIF	JF-0215	16-ago-23	03621/23	12-feb-24	**En espera del certificado de calibracion**
5	NIVEL	FOIF	T 426883	18-nov-23	1841	16-may-24	
6	NIVEL	TOPCON	AT-B4 N° X24 153	20-nov-23	3346	18-may-24	
7	ESTACIÓN TOTAL	TOPCON	GTS-245NW	20-nov-23	3345	18-may-24	
	LABORATORIO B&O						
1	B&O MÁQUINA ENSAYOS A FLEXIÓN 100 kN	INGECALS	3006101801	14-nov-23	2470F	12-may-24	
2	B&O MÁQUINA ENSAYOS A COMPRESIÓN 1000 kN	DIRIMPEX	42762419	14-nov-23	2471F	12-may-24	
3	B&O MÁQUINA ENSAYOS A FLEXIÓN 100 kN	DIRIMPEX	43222602	14-nov-23	2472F	12-may-24	
4	B&O BALANZA 6000 gr.	BERNALO	KTB	16-nov-23	3990F	14-may-24	
5	B&O CERIFICADO CORTE DIRECTO	PINZUAR	249	24-oct-23	LAB-F-0451	21-abr-24	
6	B&O CERIFICADO MÁQUINA INCONFINADA	INGETEXT	10301516	16-nov-23	2468F	14-may-24	
7	B&O CERTIFICADO MÁQUINA MARSHALL	INGETEXT	10301516	14-nov-23	3469F	12-may-24	
8	B&O BALANZA 15,000 gr	TRUMAX	YS224510	15-nov-23	4008M	13-may-24	
9	B&O BALANZA 6000 gr.	BERNALO	----	14-nov-23	14/11/2023	12-may-24	
10	B&O MÁQUINA ENSAYOS A COMPRESIÓN	DIRIMPEX	43662768	14-nov-23	2473F	12-may-24	
11	B&O BALANZA 6000 gr.	OHAUS	B717019816	14-nov-23	3991M	12-may-24	
12	B&O BALANZA 20,000 gr.	TRUMAX	YS22998	15-nov-23	4009M	13-may-24	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 63202 - 109501 QND

Firma
Nombre: JAVIER ANDRÉS PINILLA JOVEN
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0676210 CND

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-24902 CND

Firma
Nombre: LUZ ANGELA DEL PILAR ORTIZ H.
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-100998 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 9
SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN-IN-2-FR-1
MEPI-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 18/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 - 2020 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere traslado de dinero del ítem No.2 por valor de $800.000.000 para aumentar el saldo de los ítems No.1 "PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA" por valor de $500.000.000, lo cual permitirá realizar el pago de los insumos de mayor importancia para la ejecución del proyecto como son: Acero, cemento, concreto, materiales granulares etc y para aumentar el saldo del ítem No.3 "TRANSPORTES" por valor de $300.000.000.
La nueva distribución de los ítems del plan de inversión del anticipo quedaría de la siguiente forma:
***Item No.1. PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA $5.720.000.000**
***Item No.2. COMPRA DE MATERIALES $21.565.567.203**
***Item No.3. TRANSPORTES $6.175.000.000**
***Item No.4. COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS $4.300.000.000**
***Item No.5. ADQUISICION PREDIAL $19.910.000.000.**
El valor del anticipo sigue siendo el mismo, **$ 56.770.567,203** (Cincuenta y seis mil setecientos setenta millones quinientos sesenta y siete mil doscientos tres millones de pesos).

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA	$ 50 000 000.00	$ 50 000 000.00	$ 200 000 000.00	$ 600 000 000.00	$ 600 000 000.00	$ 800 000 000.00	$ 1 700 000 000.00	$ 1 720 000 000.00	$ 5 720 000 000.00	10.08%
2	COMPRA DE MATERIALES	$ 400 000 000.00	$ 1 050 000 000.00	$ 2 050 000 000.00	$ 2 550 000 000.00	$ 2 650 000 000.00	$ 3 250 000 000.00	$ 3 250 000 000.00	$ 6 365 567 203.00	$ 21 565 567 203.00	37.99%
3	TRANSPORTES	$ 1 000 000 000.00	$ 800 000 000.00	$ 650 000 000.00	$ 340 000 000.00	$ 500 000 000.00	$ 840 000 000.00	$ 1 500 000 000.00	$ 545 000 000.00	$ 6 175 000 000.00	10.88%
4	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS	$ 750 000 000.00	$ 750 000 000.00	$ 1 500 000 000.00	$ 1 500 000 000.00				$ (200 000 000.00)	$ 4 300 000 000.00	7.57%
5	ADQUISICION PREDIAL								$ 19 010 000 000.00	$ 19 010 000 000.00	33.49%
TOTAL		$ 2 200 000 000.00	$ 2 650 000 000.00	$ 4 400 000 000.00	$ 4 990 000 000.00	$ 3 750 000 000.00	$ 4 890 000 000.00	$ 6 450 000 000.00	$ 27 440 567 203.00	**$ 56 770 567 203.00**	**100.00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

7. Los recursos dados en calidad de anticipo para la adquisición predial, se deben utilizar separadamente de los insumos de obra, por lo tanto se incluirá el Item No.5 "ADQUISICION PREDIAL" y se dará prioridad a la adquisición de predios que se encuentren ubicados en la ruta crítica del proyecto, la cual debe estar sustentada por el contratista y revisada y aprobada por la interventoría del proyecto.

Aprueba:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:_____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 34 **MES:** ene-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** _

CONTRATO DE OBRA No. 1904 - 2020 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** 28-may-21 **ENTIDAD FINANCIERA:** BBVA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 1308330200015280 **BANCO** BBVA **SUCURSAL:** 833
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 35 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 56.770.567.203,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 - 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoria).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago salarios, jornales, mano de obra.	$ 5.720.000.000,00	$ 5.490.785.453,00		$ 5.490.785.453,00	$ 229.214.547,00
2	Compra de materiales.	$ 21.565.567.203,00	$ 20.849.962.021,55	$ 300.000.000,00	$ 21.149.962.021,55	$ 415.605.181,45
3	Transporte	$ 6.175.000.000,00	$ 5.712.195.235,00	$ 207.433.263,33	$ 5.919.628.498,33	$ 255.371.501,67
4	Compra de maquinaria, equipos y repuestos	$ 4.300.000.000,00	$ 4.289.952.620,00	$ -	$ 4.289.952.620,00	$ 10.047.380,00
5	Adquisición predial	$ 19.010.000.000,00	$ 990.773.645,00	$ 488.066.326,50	$ 1.478.839.971,50	$ 17.531.160.028,50
	TOTALES	$ 56.770.567.203,00	$ 37.333.668.974,55	$ 995.499.589,83	$ 38.329.168.564,38	$ 18.441.398.638,62

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME **Diciembre-23** (Indicar el mes) **$ 3.471.301,00** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 96.276.012,00**
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
45432	$ 1.338.765		jun-21	18-ago-21	$ 1.338.765
45437	$ 5.188.270		jul-21	18-ago-21	$ 6.527.035
48022	$ 5.188.682		ago-21	14-sep-21	$ 11.715.717
50313	$ 5.021.089		sep-21	12-oct-21	$ 16.736.806
52249	$ 5.188.384		oct-21	5-nov-21	$ 21.925.190
54851	$ 4.970.017		nov-21	3-dic-21	$ 26.895.207
57896	$ 5.026.009		dic-21	4-ene-22	$ 31.921.216
59972	$ 5.025.983		ene-22	3-feb-22	$ 36.947.199
62681	$ 4.351.185		feb-22	7-mar-22	$ 41.298.384
33100	$ 4.179.235		mar-22	5-abr-22	$ 45.477.619
69955	$ 3.804.505		abr-22	10-may-22	$ 49.282.124
70682	$ 3.878.751		may-22	7-jun-22	$ 53.160.875
73382	$ 3.486.944		jun-22	11-jul-22	$ 56.647.819
75490	$ 3.292.581		jul-22	2-ago-22	$ 59.940.400
78241	$ 3.208.209		ago-22	5-ago-22	$ 63.148.609
2570	$ 2.820.724		sep-22	5-sep-22	$ 65.969.333
83170	$ 2.503.868		oct-22	4-nov-22	$ 68.473.201
86246	$ 2.176.958		nov-22	5-dic-22	$ 70.650.159
90207	$ 2.029.972		dic-22	2-ene-23	$ 72.680.131
95694	$ 1.857.984		ene-23	28-feb-23	$ 74.538.115
96109	$ 1.341.625		feb-23	6-mar-23	$ 75.879.740
99351	$ 1.299.457		mar-23	11-abr-23	$ 77.179.197
102119	$ 1.487.308		abr-23	4-may-23	$ 78.666.505
105716	$ 1.244.701		may-23	7-jun-23	$ 79.911.206
108827	$ 898.562		jun-23	6-jul-23	$ 80.809.768
112422	$ 734.912		jul-23	3-ago-23	$ 81.544.680
118129	$ 565.108		ago-23	22-sep-23	$ 82.109.788
120349	$ 458.338		sep-23	17-oct-23	$ 82.568.126
123820	$ 3.369.751		oct-23	14-nov-23	$ 85.937.877
128197	$ 3.627.655		nov-23	13-dic-23	$ 89.565.532
133238	$ 3.471.301		dic-23	16-ene-24	$ 93.036.833
133306	$ 3.239.179		ene-24	16-feb-24	$ 96.276.012

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
LOS DATOS CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DE 2024, YA QUE HASTA ESTA FECHA NO SE CONOCE EL EXTRACTO DE LA FIDUCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: _____
Nombre: CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-19017 CND

Firma: _____
Nombre: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO.10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-1
MEPI-MN-IN-6-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 9

FECHA DE ELABORACIÓN 14-feb-24

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 38 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-mar-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 14.494.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $102.400.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
				$ Valor Ejecutado															
				% Ejecutado															
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
	$ 1.455.967,86	2,07%	1.048.362,98	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	80%
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
	$ 14.419.217,36	20,52%	14.013.145,36	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	60%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	
	$ 30.308.221,53	43,14%	27.798.723,59	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02	50%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	40%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 262.121,86	0,37%	184.006,07	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	10%
	$ 614.416,80	0,87%	475.974,45	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$120.035,34	$141.789,67	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	0,20%	0,22%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 50.118.156,88	71,33%	46.229.754,16																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 -- REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$5.755.832,76	40,53%
	$14.200.025,52		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00	$0,00	0,00%
	$0,00		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$379.894,68	71,13%
	$534.100,62		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00	0,00%
	$68.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00	0,00%
	$12.920,00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$9.447.194,52	26,54%
	$35.593.663,33		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00	0,00%
	$0,00		
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00	$745.566,88	47,36%
	$1.574.412,66		
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00	$119.040,09	39,79%
	$299.138,41		
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00	$864.606,98	46,15%
	$1.873.551,06		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$16.328.488,85	31,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.282.260,53		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.558.243,00	61,09%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$102.400.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Firma: NO APLICA

Nombre:
MAT. PROF.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Firma: _____
Nombre: ING. GUSTAVO BASTIDAS GODOY

Matricula No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 25202-250110 QND

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
MAT PROF: 25202 - 250110 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 3	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES: No 9 | FECHA DE ELABORACIÓN: 14-feb-24

CONTRATO DE OBRA No :	1904 de 2020	PLAZO INICIAL:	18 MESES
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25-mar-21
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	FECHA DE SUSPENSION:	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1913 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$87.906.264.713,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$102.400.417.409,00
		PLAZO ACUMULADO:	38 MESES
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-mar-24
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
		VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$ 14.494.152.696,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	
	$ 1.455.967,86	2,07%	1.048.362,98	$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	120%
				$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.386,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07	$450.780,84	$477.643,82	$586.500,78	110%
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%	0,64%	0,68%	0,83%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.690,43	100%
				$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36	$1.275.999,97	$1.275.999,97	$1.463.444,98	90%
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%	1,82%	1,82%	2,08%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	
	$ 14.419.217,36	20,52%	14.013.145,36	$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	80%
				$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,96	$9.844.009,28	$10.291.722,34	$11.066.654,11	$11.320.515,85	70%
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%	14,65%	15,75%	16,11%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	
	$ 30.308.221,53	43,14%	27.798.723,59	$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	60%
				$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.893.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.869.243,68	$14.503.994,31	$15.373.138,96	$16.637.511,50	50%
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%	20,64%	21,88%	23,68%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$P		$95.648,13	$1.500.842,68	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	40%
				$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79	$320.805,79	$320.805,79	$419.006,00	30%
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%	0,46%	0,46%	0,60%	
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 262.121,86	0,37%	184.006,07	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	10%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		0,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,24%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	
	$ 614.416,80	0,87%	475.974,45	$P		$105.389,58	$1.510.583,93	$165.904,97	$305.474,54	$517.203,56	$1.219.800,73	$1.571.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	0%
				$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$268.592,55	$283.726,13	$283.777,50	$299.003,26	$312.402,91	$316.033,02	$379.739,83	
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	0,54%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 50.118.156,88	71,33%	46.229.754,16																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)		12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)		18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,748	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%	1,67%	2,38%	2,81%	
	VALOR (Miles de Pesos)		613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09	1.173.068,71	1.674.569,51	1.976.946,88	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%	38,65%	41,03%	43,85%	
	VALOR (Miles de Pesos)		6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44	27.155.706,16	28.830.275,67	30.807.222,549	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $534.100,62	$379.894,68	71,13%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.447.194,52	26,54%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 $52.282.260,53	$16.328.488,85	31,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 $102.400.417,41	$62.558.243,00	61,09%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Firma: NO APLICA
Nombre:
MAT. PROF.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Firma: _____
Nombre: ING. GUSTAVO BASTIDAS GODOY
Matricula No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 25202-250110 QND

Revisó: _____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
MAT PROF: 25202 - 250110 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 9 FECHA DE ELABORACIÓN 14-feb-24

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 38 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-mar-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 14.494.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $102.400.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023	30 Agosto de 2023	31 Septiembre de 2023	32 Octubre de 2023	33 Noviembre de 2023	34 Diciembre de 2023	35 Enero de 2024	36 febrero de 2024	37 Marzo de 2024
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P	11,47%	14,47%	2,02%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,05%	2,05%	2,05%	2,07%
				$P	$8.059.180,16	$10.166.971,69	$1.416.570,22	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.440.352,07	$1.440.352,07	$1.440.352,07	$1.455.967,86
	$ 1.455.967,86	2,07%	1.048.362,98	$E	$603.546,81	$605.061,90	$776.631,88	$782.503,62	$879.842,44	$900.657,82	$919.769,31	$1.048.362,98	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,86%	0,86%	1,11%	1,11%	1,25%	1,28%	1,31%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P	11,19%	14,19%	4,04%	5,14%	6,44%	5,14%	5,14%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
				$P	$7.861.884,78	$9.969.677,31	$2.836.306,08	$3.609.162,98	$4.522.539,31	$3.609.162,98	$3.609.162,98	$2.348.387,14	$2.348.387,14	$2.348.387,14	$2.348.387,14
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$E	$1.617.157,64	$1.719.040,99	$1.817.057,36	$1.832.518,07	$2.029.945,06	$2.067.112,84	$2.174.013,78	$2.174.013,78	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	2,30%	2,45%	2,59%	2,61%	2,89%	2,94%	3,09%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P	15,53%	16,33%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	20,52%	20,52%	20,52%	20,52%
				$P	$10.908.521,23	$11.470.598,97	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.419.217,36	$14.419.217,36	$14.419.217,36	$14.419.217,36
	$ 14.419.217,36	20,52%	14.013.145,36	$E	$11.475.046,19	$11.864.711,61	$12.081.267,23	$12.567.352,85	$13.056.884,82	$13.308.797,77	$14.013.145,36	$14.013.145,36	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	16,33%	16,89%	17,20%	17,89%	18,58%	18,94%	19,94%	19,94%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P	17,40%	34,40%	34,32%	37,62%	43,32%	38,12%	38,72%	42,07%	42,27%	42,42%	43,14%
				$P	$12.223.696,18	$24.167.848,18	$24.112.779,98	$26.431.950,87	$30.436.155,57	$26.782.649,25	$27.204.207,56	$29.554.941,16	$29.695.460,59	$29.800.850,17	$30.308.221,53
	$ 30.308.221,53	43,14%	27.798.723,59	$E	$17.655.562,64	$18.542.414,56	$19.265.832,10	$19.981.179,60	$20.871.372,44	$22.660.694,25	$25.802.658,57	$27.798.723,59	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	25,11%	26,39%	27,42%	28,44%	29,71%	32,25%	36,72%	39,57%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P	2,28%	2,38%	0,72%	0,72%	0,72%	0,82%	1,02%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
				$P	$1.603.953,21	$1.674.212,92	$509.265,11	$509.265,11	$509.265,11	$579.524,83	$720.044,26	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$E	$420.749,09	$442.839,23	$516.458,66	$517.078,79	$529.590,04	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,60%	0,63%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,32%	0,32%	0,32%	0,37%
				$P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$63.233,75	$225.381,86	$225.381,86	$225.381,86	$262.121,86
	$ 262.121,86	0,37%	184.006,07	$E	$0,00	$0,00	$0,00	$8.687,17	$8.687,17	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P	5,74%	6,24%	0,84%	1,64%	2,04%	1,64%	1,64%	0,86%	0,86%	0,86%	0,87%
				$P	$4.030.189,44	$4.381.488,03	$587.138,16	$1.149.215,90	$1.430.254,77	$1.149.215,90	$1.149.215,90	$606.001,80	$606.001,80	$606.001,80	$614.416,80
	$ 614.416,80	0,87%	475.974,45	$E	$399.935,53	$401.457,16	$420.654,19	$426.599,80	$428.430,31	$449.854,94	$451.697,25	$475.974,45	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,57%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,64%	0,64%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 50.118.156,88	71,33%	46.229.754,16												

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.5 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30-NOV-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.6 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 5 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.7 POR ADICION DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.8 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 29-feb-2024

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.9 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 de marzo 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO		PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		11,60%	24,40%	4,90%	5,70%	7,40%	0,60%	0,89%	1,12%	0,20%	0,15%	0,81%		
	VALOR (Miles de Pesos)		8.150.127,25	17.143.371,10	3.442.726,16	4.004.803,91	5.199.219,11	421.558,31	625.311,49	790.012,76	140.519,44	105.389,58	568.142,15		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		63,60%	88,00%	61,86%	67,56%	74,96%	68,16%	69,05%	70,17%	70,37%	70,52%	71,33%		
	VALOR (Miles de Pesos)		44.687.424,994	61.830.796,10	43.462.419,26	47.467.223,16	52.666.442,27	47.888.781,47	48.514.092,95	49.304.105,71	49.444.625,15	49.550.014,72	50.118.156,88		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		1,94%	2,00%	1,85%	1,76%	2,40%	3,28%	5,66%	3,06%					
	VALOR (Miles de Pesos)		1.364.775,34	1.404.027,55	1.301.875,99	1.238.018,48	1.688.832,38	2.301.899,35	3.974.166,64	2.148.935,89					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		45,79%	47,79%	49,64%	51,40%	53,81%	57,08%	62,74%	65,80%					
	VALOR (Miles de Pesos)		32.171.997,890	33.576.025,44	34.877.901,42	36.115.919,90	37.804.752,28	40.106.651,63	44.080.818,27	46.229.754,16					

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $534.100,62	$379.894,68	71,13%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.447.194,52	26,54%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 $52.282.260,53	$16.328.488,85	31,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.558.243,00	61,09%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$102.400.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Firma: NO APLICA
Nombre:
MAT. PROF.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Aprueba:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Firma:_____
Nombre: ING. GUSTAVO BASTIDAS GODOY
Matricula No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Revisó:_____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 25202-250110 QND

Revisó:_____
Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
MAT PROF: 25202 - 250110 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 12-feb-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 35 DE Enero de 2024 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 152.493.471,00

SEGUIMIENTO No. 35

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VAL CARTAGO -- QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 29-feb-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 14.494.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $102.400.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
	$ 1.487.263,79	2,12%	1.048.362,98	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	80%
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
	$ 14.419.217,72	20,52%	14.013.145,36	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	60%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	50%
	$ 30.276.925,24	43,09%	27.798.723,59	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	40%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 262.121,86	0,37%	184.006,07	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	10%
	$ 614.416,80	0,87%	475.974,45	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.356,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$141.355,64	$141.789,67	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	0,20%	0,22%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 50.118.156,88	71,33%	46.229.754,16																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 -- REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.061,44	4.346.094,16	5.962.067,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $534.100,62	$379.894,68	71,13%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.611.048,03	27,00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$16.492.342,35	31,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.282.260,53		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.722.096,51	61,25%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$102.400.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:_____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 35 DE Enero de 2024 SEGUIMIENTO No. 35

FECHA DE ELABORACIÓN 12-feb-24

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 152.493.471,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29-feb-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A

FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $ 14.494.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $102.400.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
				$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
	$ 1.487.263,79	2,12%	1.048.362,98	$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.386,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07	$450.780,84	$477.643,82	$588.500,78	
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%	0,64%	0,68%	0,83%	110%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	
				$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.690,43	100%
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36	$1.275.999,97	$1.275.999,97	$1.463.444,98	
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%	1,82%	1,82%	2,08%	90%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	
				$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	80%
	$ 14.419.217,72	20,52%	14.013.145,36	$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,96	$9.844.009,28	$10.291.722,34	$11.066.654,11	$11.320.515,85	
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%	14,65%	15,75%	16,11%	70%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	
				$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	60%
	$ 30.276.925,24	43,09%	27.798.723,59	$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.869.243,68	$14.503.994,31	$15.373.138,96	$16.637.511,50	
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%	20,64%	21,88%	23,68%	50%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	
				$P		$95.648,13	$1.500.842,48	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	40%
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79	$320.805,79	$320.805,79	$419.509,60	
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%	0,46%	0,46%	0,60%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 262.121,86	0,37%	184.006,07	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		2,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,24%	1,74%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%
				$P		$105.389,58	$1.410.283,93	$165.294,02	$305.464,47	$517.203,56	$1.219.800,73	$1.571.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	10%
	$ 614.416,80	0,87%	475.974,45	$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$268.592,55	$283.726,13	$283.777,50	$299.003,26	$312.402,91	$316.033,02	$379.739,83	
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	0,54%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	65,80%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 50.118.156,88**	71,33%	46.229.754,16																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)		12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)		18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,748	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%	1,67%	2,38%	2,81%	
	VALOR (Miles de Pesos)		613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09	1.173.068,71	1.674.569,51	1.976.946,88	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%	38,65%	41,03%	43,85%	
	VALOR (Miles de Pesos)		6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44	27.155.706,16	28.830.275,67	30.807.222,549	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $534.100,62	$379.894,68	71,13%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.611.048,03	27,00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$16.492.342,35	31,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.282.260,53		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.722.096,51	61,25%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$102.400.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA DE ELABORACIÓN: 12-feb-24

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 35 DE Enero de 2024 SEGUIMIENTO No. 35 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 152.493.471,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 29-feb-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 14.494.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $102.400.417.409,00 0,2052

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023	30 Agosto de 2023	31 Septiembre de 2023	32 Octubre de 2023	33 Noviembre de 2023	34 Diciembre de 2023	35 Enero de 2024	36 Febrero de 2024
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81) / $ 1.487.263,79	(12,74%) / 2,12%	1,49% / 1.048.362,98	%P		11,47%	14,47%	2,02%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,05%	2,05%	2,12%
				$P		$8.059.180,16	$10.166.971,69	$1.416.570,22	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.440.352,07	$1.440.352,07	$1.487.263,79
				$E		$603.546,81	$605.061,90	$776.631,88	$782.503,62	$879.842,44	$900.657,82	$919.769,31	$1.048.362,98	$1.048.362,98	
				%E		0,86%	0,86%	1,11%	1,11%	1,25%	1,28%	1,31%	1,49%	1,49%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76) / $ 2.348.387,14	(15,38%) / 3,34%	3,09% / 2.174.013,78	%P		11,19%	14,19%	4,04%	5,14%	6,44%	5,14%	5,14%	3,34%	3,34%	3,34%
				$P		$7.861.884,78	$9.969.076,31	$2.836.306,08	$3.609.162,98	$4.522.539,31	$3.609.162,98	$3.609.162,98	$2.348.387,14	$2.348.387,14	$2.348.387,14
				$E		$1.617.157,64	$1.719.540,99	$1.817.057,36	$1.832.518,07	$2.029.945,06	$2.067.112,84	$2.174.013,78	$2.174.013,78	$2.174.013,78	
				%E		2,30%	2,45%	2,59%	2,61%	2,89%	2,94%	3,09%	3,09%	3,09%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27) / $ 14.419.217,72	(20,28%) / 20,52%	19,94% / 14.013.145,36	%P		15,53%	16,33%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	20,52%	20,52%	20,52%
				$P		$10.908.521,23	$11.470.598,97	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.419.217,36	$14.419.217,36	$14.419.217,72
				$E		$11.475.046,19	$11.864.711,61	$12.081.267,39	$12.567.352,85	$13.056.884,82	$13.308.797,77	$14.013.145,36	$14.013.145,36	$14.013.145,36	
				%E		18,33%	16,89%	17,20%	17,89%	18,58%	18,94%	19,94%	19,94%	19,94%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15) / $ 30.276.925,24	(34,07%) / 43,09%	39,57% / 27.798.723,59	%P		17,40%	34,40%	34,32%	37,62%	43,32%	38,12%	38,72%	42,07%	42,37%	43,09%
				$P		$12.223.696,18	$24.167.848,18	$24.112.779,98	$26.427.650,07	$30.436.154,57	$26.782.649,25	$27.204.207,56	$29.554.941,16	$29.765.720,31	$30.276.925,24
				$E		$17.655.562,64	$18.542.414,56	$19.265.832,10	$19.981.179,60	$20.871.372,44	$22.660.694,25	$25.802.658,57	$27.798.723,59	$27.798.723,59	
				%E		25,13%	26,39%	27,42%	28,44%	29,71%	32,25%	36,72%	39,57%	39,57%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71) / $ 709.824,33	(9,38%) / 1,01%	0,76% / 535.527,94	%P		2,28%	2,38%	0,72%	0,72%	0,72%	0,82%	1,02%	1,01%	1,01%	1,01%
				$P		$1.603.953,21	$1.674.212,92	$509.265,11	$509.265,11	$509.265,11	$579.524,83	$720.044,26	$709.824,33	$709.824,33	$709.824,33
				$E		$420.749,09	$442.839,23	$516.458,66	$517.078,79	$529.590,04	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94	
				%E		0,60%	0,63%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32) / $ 262.121,86	(0,21%) / 0,37%	0,26% / 184.006,07	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,32%	0,32%	0,37%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$63.233,75	$225.381,86	$225.381,86	$262.121,86
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$8.687,17	$8.687,17	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62) / $ 614.416,80	(7,94%) / 0,87%	0,68% / 475.974,45	%P		5,74%	6,24%	0,84%	1,64%	2,04%	1,64%	1,64%	0,86%	0,86%	0,87%
				$P		$4.030.189,44	$4.381.488,03	$587 138,16	$1.149.215,90	$1.430.254,77	$1.149.215,90	$1.149.215,90	$606.001,80	$606.001,80	$614.416,80
				$E		$399.935,53	$401.457,16	$420.654,19	$426.599,80	$428.430,31	$449.854,94	$451.697,25	$475.974,45	$475.974,45	
				%E		0,57%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,64%	0,64%	0,68%	0,68%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 50.118.156,88	71,33%	46.229.754,16												

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.5 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30-NOV-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.6 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 5 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.7 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 29-FEB-2024 Y ADICION AL CONTRATO

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		11,60%	24,40%	4,90%	5,70%	7,40%	0,60%	0,89%	1,12%	0,30%	0,86%			
	VALOR (Miles de Pesos)		8.150.127,25	17.143.371,10	3.442.726,16	4.004.803,91	5.199.219,11	421.558,31	625.311,49	790.012,76	210.779,15	603.272,01			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		63,60%	88,00%	61,86%	67,56%	74,96%	68,16%	69,05%	70,17%	70,47%	71,33%			
	VALOR (Miles de Pesos)		44.687.424,994	61.830.796,10	43.462.419,26	47.467.223,16	52.666.442,27	47.888.781,47	48.514.092,95	49.304.105,71	49.514.884,86	50.118.156,88			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		1,94%	2,00%	1,85%	1,76%	2,40%	3,28%	5,66%	3,06%	0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)		1.364.775,34	1.404.027,55	1.301.875,99	1.238.018,48	1.688.832,38	2.301.899,35	3.974.166,64	2.148.935,89	0,00				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		45,79%	47,79%	49,64%	51,40%	53,81%	57,08%	62,74%	65,80%	65,80%				
	VALOR (Miles de Pesos)		32.171.997,890	33.576.025,44	34.877.901,42	36.115.919,90	37.804.752,28	40.106.651,63	44.080.818,27	46.229.754,16	46.229.754,16				

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $534.100,62	$379.894,68	71,13%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$9.611.048,03	27,00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$16.492.342,35	31,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.282.260,53		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.722.096,51	61,25%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$102.400.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:_____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO NO. 11
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE LEEN COMPROMISOS COMITÉ TECNICO ENERO 18 DE 2024:

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ajustar presentación para reunión Contraloría-Veeduría Se ajusta la presentación	lunes, 22 de enero de 2024	CONTRATISTA
Envio memorando a Subdirección Sostenibilidad solicitando revisión insumos prediales. Se envió el memorando No. Radicado: 2024I-VQUI-002031 Fecha: 2024-01-18	jueves, 18 de enero de 2024	INVIAS
Reunión con EDEQ para revisión traslado redes - Se realiza reunión el 24 enero y visita al terreno el 30 enero de 2024 – revisión traslado de postes - redes	miércoles, 24 de enero de 2024	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Definición cierres parcial y/o total vía Nacional ruta 4003 trabajos Armenia - La María. Pendiente de definición	proximo comité	CONTRATISTA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Entrega ocho (8) Actas Firmadas de Comité. Lectura y firma de Ultima Acta.
2. Programación de obras de repotenciación Puente Piedra de Moler.(Estructural).
3. Reparación Puente San Felipe.(Gaviones de acceso).
4. Reparación Puente Buenavista.(Baranda).
5. Solución y puesta en operación sector Muro del PR 7+700 salida de Montenegro.
6. Relación de la priorización de la adquisición de predios que pueden poner en peligro la Programación de las Obras.
7. Revisión y análisis técnico para traslado postes de la EDEQ en sector de la María (Doble traslado) para determinar costos.
8. Revisión y análisis técnico de reparación muro el Centro Comercial Mercar, para una posible conciliación.
9. Revisión y propuesta definitiva de cierre total de vía Armenia Calarcá. (Programación con tiempo y socialización).
10. Análisis del contenido del oficio 2024S-VQUI-00004636 del 31.01.24, relacionado con las defensas metálicas colocadas entre el PR19+0750 y el PR 19+0840 de Armenia Alcalá a ambos lados, las cuales en informe del administrador vial tienen falencias en su colocación.
11. En los meses de noviembre y diciembre de 2023 se incluyeron obras por valor de $8.000 millones, la obra sería entregada el 15 de febrero de 2024, análisis y propuesta acordada de la facturación a incluir en los meses de enero y febrero de 2024.
12. Valor Acta de Obra mes de Enero de 2024 con Ajustes y analizar situación amortización anticipo y en general del contrato
13. Acciones por definir por vencimiento del plazo de los contratos de Obra e Interventoría.
14. Análisis situación financiera Contrato 1913-20 Interventoría, personal existente y cual esta incluido en Enero y cual en febrero/24.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Entrega ocho (8) Actas Firmadas de Comité. Lectura y firma de Ultima Acta:
Se reciben del Invias actas de comité firmadas.

2. Programación de obras de repotenciación Puente Piedra de Moler.(Estructural):
La Interventoría mediante comunicado IA-2293 del 12 enero/2024 solicita de manera perentoria al Contratista la entrega del Informe estructural de diagnóstico y presupuesto puente Piedras de Moler.
El contratista mediante comunicado CSCMQ003669 del 25 enero/2024 informa a la Interventoría que la toma de muestras del acero de los elementos estructurales será realizado por la firma SUPREN & ANTAUEN SAS, trabajos de campo toma de muestras que serán ejecutados a partir del lunes 12 de febrero.
Se requiere al Contratista de manera urgente agilizar dicho proceso para poder iniciar trabajos de repotenciación antes de marzo de 2024.
El contratista informa que a su riesgo adelantará la adquisición del material con base en el diseño que se tiene adelantado y presentado para poder tener en aproximadamente 20 dias, al 20 de febrero iniciar obras; así mismo con el fin de presentar el presupuesto y programa de obra solicitado por la Interventoria para el 8 de febrero de 2024, con el APU nuevo.

3. Reparación Puente San Felipe.(Gaviones de acceso):
Se había solicitado por parte del Contratista la Radicación para el 18 de enero/2024 del diseño a la CRQ para el trámite de permiso de ocupación de cauce.
El contratista informa que ya fue radicado a la CRQ. Se iniciarán obras para el 20 de febrero de 2024.

4. Reparación Puente Buenavista.(Baranda):
El contratista con oficio CSCMQ003676 entregó el 25 de enero/2024 la geometría de la Baranda de protección puente Bellavista PR 15+0374 vía Montenegro – Quimbaya. La Interventoria con oficio IA-2347 del 01 de febrero/2024 solicita la presentación de los documentos con los criterios y lineamientos necesarios para el diseño estructural según capítulo 13 BARANDAS, de la NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – CCCP 2014.
El contratista informa que el miercoles 7 febrero entregará el diseño solicitado, para iniciar obra el 20 de febrero de 2024.

5. Solución y puesta en operación sector Muro del PR 7+700 salida de Montenegro:
a la fecha hace falta por ejecutar la instalacion de la defensa metalica doble para proteger los cables, y la cuneta de coronacion y tensionamiento de cables superiores. El contratista iniciará el lunes 5 febrero con la rotura de la placa en concreto para la instalación de la defensa así como reforzar la señalización para prohibir tráfico pesado.

6. Relación de la priorización de la adquisición de predios que pueden poner en peligro la Programación de las Obras:
De acuerdo con el compromiso adquirido en el comité técnico del pasado 12 de enero,se entregó al Invias con oficio IA-2299 del 16 de enero/2024 y según información dada por el Contratista mediante oficio CSCMQ003631 donde anexa el cuadro del inventario de las gestiones prediales del tramo Armenia – Montenegro, pendientes de revisión en la Subdirección de Sostenibilidad, tales como: Promesas de compraventa, Fichas Prediales, Ofertas de compra, Demanda de expropiación.
El Invias envió dicha información a la Subdirección de Sostenibilidad con el memorando No. Radicado: 2024I-VQUI-002031 Fecha: 2024-01-18.

7. Revisión y análisis técnico para traslado postes de la EDEQ en sector de la María (Doble traslado) para determinar costos:
Se realizó reunión con EDEQ el 24 de enero de 2024 y luego se realiza visita al terreno el dia 30 de enero de 2024, en donde se revisaron las redes y postes que la EDEQ tendría que trasladar, para lo cual se hace necesario realizar por parte del Contratista la actividad de Rocería. El presupuesto de la EDEQ tendría dos componentes, con cable normal y con cable ecológico para evitar afectaciones de los arbustos con los cables; dicho presupuesto se tendría por parte de la EDEQ como fecha tentativa el 02 de febrero/2024 y su duración sería aproximadamente 4 días.

8. Revisión y análisis técnico de reparación muro el Centro Comercial Mercar, para una posible conciliación:
El Invias solicita se evalue la posibilidad de la reparación del muro del Centro Comercial Armenia-Plaza, para lo cual se realizará por el contratista una evaluación de su posible costo.

9. Revisión y propuesta definitiva de cierre total de vía Armenia Calarcá. (Programación con tiempo y socialización):
El contratista informa que entrego la programación de las obras para el izaje y montaje de las vigas, para cerrar 1 carril de manera parcial por 1 mes a partir del 15 de mayo de 2024.
El 20 de febrero el contratista entregará la solicitud con el plano, PMT y la socializacion con las oficinas de transito de Calarcá y Armenia.

10. Análisis del contenido del oficio 2024S-VQUI-00004636 del 31.01.24, relacionado con las defensas metálicas colocadas entre el PR19+0750 y el PR 19+0840 de Armenia Alcalá a ambos lados, las cuales en informe del administrador vial tienen falencias en su colocación:
El dia sabado 3 febrero se revisará en campo para realizar los arreglos.

11. En los meses de noviembre y diciembre de 2023 se incluyeron obras por valor de $8.000 millones, la obra sería entregada el 15 de febrero de 2024, análisis y propuesta acordada de la facturación a incluir en los meses de enero y febrero de 2024:
El compromiso del contratista es terminar esas obras para febrero.

12. Valor Acta de Obra mes de Enero de 2024 con Ajustes y analizar situación amortización anticipo y en general del contrato:
El contratista entregará el 2 febrero la preacta de obra para revisión de la interventoría.

13. Acciones por definir por vencimiento del plazo de los contratos de Obra e Interventoría:
Se informa que se ha solicitado por parte de la Unidad Ejecutora presupuesto de interventoria hasta diciembre de 2024, con el fin de poder conseguir recursos y prorrogar los plazos de los contratos de obra e interventoria.
Se solicita proximo comité la justificación de la prorrogas

14. Análisis situación financiera Contrato 1913-20 Interventoría, personal existente y cual esta incluido en Enero y cual en febrero/24:
La Interventoría mediante comunicado IA-2298 del 16 de enero/2024 expone la situación de falta de pago de las actas de costos Nos. 30, 31, 32, 33 y 34 correspondiente a los meses de agosto a diciembre/2023 por valor de $ 1.324.932.400, teniendo en cuenta que, estos recursos son necesarios para cubrir todos los gastos asociados a la ejecución de las labores propias del mentado contrato de Interventoría.
Posteriormente la Interventoria mediante comunicado IA-2331 del 26 enero/2024, solicita al Invias el pago de actas de costos agosto a diciembre de 2023, así como la solicitud adición recursos y posible suspensión del contrato de Interventoría No. 1913 de 2020, teniendo en cuenta que no se cuenta con personal y recursos para adelantar una debida interventoria.

PERSONAL Y RECURSOS DEL MES DE ENERO/2024:

Cargo	Dedicación
Director de Interventoría	100%
Residente de Interventoria (1 de 2)	50%
Ingeniero Auxiliar de Interventoría	100%
Especialista Ambiental	20%
Profesional Social	100%
Profesional Ambiental	100%
Profesional Técnico predial	0%
Profesional Valuatorio Predial	0%
Abogado	50%
Inspector de Obra (1 de 3)	100%
Topógrafo (1 de 2)	100%
cadeneros	0%
Laboratorista	0%
Auxiliar de laboratorio	100%
Inspector SST	0%
Conductor (1 de 3)	100%
Secretaria	100%
Campamentera	0%

PERSONAL PARA FEBRERO/2024:

Cargo	Dedicación
Director de Interventoría	50%
Ingeniero Auxiliar de Interventoría	100%
Abogado	50%
Inspector de Obra (1 de 3)	100%
Conductor (1 de 3)	100%
Secretaria	100%

Se informa por la Interventoría que con dicho personal no es posible adelantar un debido seguimiento ni se podrán recibir obras que ejecute el contratista

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar el presupuesto y programa de obra para Rehabilitación Puente Piedras de Molere solicitado por la Interventoria para el 8 de febrero de 2024, con el APU nuevo.	jueves, 8 de febrero de 2024	CONTRATISTA

Iniciar obras Rehabilitación Puente Piedras de Moler	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Iniciar obras puente San Felipe	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Entrega de diseño y APU solicitado Baranda puente Bellavista para el miercoles 7 febrero	miércoles, 7 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Iniciar obras Baranda puente bellavista para el 20 de febrero de 2024.	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
El contratista iniciará el lunes 5 febrero con la rotura de la placa en concreto para la instalación de la defensa Muro salida de Montenegro.	lunes, 5 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Evaluación costo reparación Muro Centro Comercial Amenia-Plaza	Próximo comité	CONTRATISTA-INTERVENTORIA
Entrega plano, PMT y socialización con las oficinas de transito de Calarcá y Armenia para Solicitud cierre via Armenia - La María.	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Visita para Revisión arreglos defensas metálicas sector Armenia - Alcalá en el PR 19+0000	sábado, 3 de febrero de 2024	CONTRATISTA-INTERVENTORIA
entregar preacta obra de enero 2024	viernes, 2 de febrero de 2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 8/02/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RODRIGO OSORIO TOVAR	Director Territorial	INVIAS	
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoría	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	
CARLOS CASTELLANOS	Director de obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE LEEN COMPROMISOS COMITÉ TECNICO FEBRERO 01 DE 2024:

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar el presupuesto y programa de obra para Rehabilitación Puente Piedras de Moler solicitado por la Interventoria para el 8 de febrero de 2024, con el APU nuevo. PENDIENTE DE ENTREGAR	jueves, 8 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Iniciar obras Rehabilitación Puente Piedras de Moler	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Iniciar obras puente San Felipe	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Entrega de diseño y APU solicitado Baranda puente Buenavista para el miercoles 7 febrero SIN ENTREGAR. Para el 9 de febrero	miércoles, 7 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Iniciar obras Baranda puente bellavista para el 20 de febrero de 2024.	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
El contratista iniciará el lunes 5 febrero con la rotura de la placa en concreto para la instalación de la defensa Muro salida de Montenegro. SIN INICIAR. Iniciará el 9 de febrero	lunes, 5 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Evaluación costo reparación Muro Centro Comercial Amenia-Plaza Para mañana 9 febrero realizará visita	Próximo comité	CONTRATISTA-INTERVENTORIA
Entrega plano, PMT y socialización con las oficinas de transito de Calarcá y Armenia para Solicitud cierre via Armenia - La María.	martes, 20 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Visita para Revisión arreglos defensas metálicas sector Armenia - Alcalá en el PR 19+0000. SE REALIZA PARA REPARACIONES	sábado, 3 de febrero de 2024	CONTRATISTA-INTERVENTORIA
entregar preacta obra de enero 2024 SE RECIBE LA PREACTA EL 5 DE FEBRERO	viernes, 2 de febrero de 2024	CONTRATISTA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Revisión solicitud programacion actividades de Mantenimiento corredor vial.
2. Presupuesto mantenimiento Puente Piedras de Moler.
3. Presentación Diseño y APU Reparación Puente Bellavista.(Baranda).
4. Solución y puesta en operación sector Muro del PR 7+700 salida de Montenegro.
5. Revisión y análisis técnico de reparación muro el Centro Comercial Mercar.
6. Relación de la priorización de la adquisición de predios que pueden poner en peligro la Programación de las Obras.
7. Acta de obra mes de enero 2024.
8. Diseños Nueva escuela la María.
9. Derecho de Petición del Sr. Javier Bastidas - Inversiones ER.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Revisión solicitud programacion actividades de Mantenimiento corredor vial:
Con relación al contenido del comunicado 2024S-VQUI-005650 donde se solicita programar y ejecutar actividades de mantenimiento en el corredor vial, se expone por parte de la Interventoía las condiciones del contrato actual de obra 1904-2020 con relación al alcance del Mantenimiento según el contrato y su anexo técnico, por lo que se conviene No adelantar actividades de mantenimiento rutinario para lo cual se coordinará con el Administrador Vial, definir las actividades y sitios que ameriten realizar actividades preventivas que se encuentren como Items del contrato de obra.

2. Presupuesto mantenimiento Puente Piedras de Moler:
El contratista informa que tiene un presupuesto preliminar de acuerdo a la evaluación, aproximado de $ 630 millones, asi mismo entregaria programa de ejecución el 12 febrero.
Reforzamiento vigas arco de 10 toneladas. 40 dias
Reforzamiento diagonal, despues de 30 dias.
Total de aprox. 20 toneladas de reforzamiento en 2 meses
Pintura manual aprox. 40 dias.
Se sometera a consideracion del Invias la ejecucion de estas obras con el fin de ajustar el alcance de las metas fisicas.

3. Presentación Diseño y APU Reparación Puente Bellavista.(Baranda):
El contratista informa que para el próximo comité entregará el Diseño corregido de acuerdo a lo solicitado por la Interventoría, con el nuevo APU.

4. Solución y puesta en operación sector Muro del PR 7+700 salida de Montenegro:
a la fecha hace falta por ejecutar la instalacion de la defensa metalica doble para proteger los cables, y la cuneta de coronacion y tensionamiento de cables superiores. El contratista en el próximo comité informará al respecto sobre la rotura de la placa en concreto para la instalación de la defensa así como reforzar la señalización para prohibir tráfico pesado.

5. Revisión y análisis técnico de reparación muro el Centro Comercial Mercar:
El Invias solicita se evalue la posibilidad de la reparación del muro del Centro Comercial Armenia-Plaza, para lo cual se realizará por el contratista una evaluación de su posible costo. El día 9 de febrero se realizará visita al sitio.

6. Relación de la priorización de la adquisición de predios que pueden poner en peligro la Programación de las Obras:
Se informa que a la fecha ya se recibieron 11 gestiones que ya tiene la firma original del Subdirector de Sostenibilidad con el fin de radicar a la Oficina de Registro de armenia.

7. Acta de obra mes de enero de 2024:
El Invias informa que se recibió el acta de costos e Informe mensual de Interventoría No. 35 del mes de enero de 2024, pero requiere conocer sobre el trpámite del acta de obra y ajustes del mismo periodo.
Al respecto se informa por la Interventoría que está en revisión la preacta de obra que el contratista entregó, junto con la preacta social y predial. Para el próximo comité.

8. Diseños Nueva escuela la María:
Se informa que el contratista radicó a la Interventoría los diseños para la nueva escuela de La María, los cuales los mismos fueron radicados por el Contratista a la Gobewrnación del Quindio para su trámite de revisión. La Interventoría informa que a la fecha no se cuenta con especialistas para realizar dicha revisión.

9. Derecho de Petición del Sr. Javier Bastidas - Inversiones ER:
El Invias hace entrega del derecho de petición radicado por el Sr. Javier Bastidas Ortíz - representante legal de Inversiones ER, solicitando información y copias de documentos. Se responderá en principio ampliando los términos por otros 15 días más debido al volumen de la información solicitada.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar presupusto y programación actividades rehabilitación Puente Piedras de Moler	lunes, 12 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Entregar diseño corregido y nuevo APU para reposición barandas puente Bellavista.	proximo comité	CONTRATISTA
Rotura de la placa en concreto para la instalación de la defensa Muro salida de Montenegro	proximo comité	CONTRATISTA
Visita al sitio para evaluación costos de la reparación del muro del Centro Comercial Armenia-Plaza	viernes, 9 de febrero de 2024	CONTRATISTA
Acta de obra y ajustes mes de enero de 2024	jueves, 15 de febrero de 2024	CONTRATISTA - INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 15/02/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RODRIGO OSORIO TOVAR	Director Territorial	INVIAS	
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoría	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	
CARLOS G. CASTELLANOS BARRERO	Director de obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO NO. 12
EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1913 - 2020 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

CONTRATO DE OBRA No. 1914 - 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO CORE i7	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
VEHICULO CAMIONETA	RENAULT ALASKAN JYL 151 MOD 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ESTACIÓN TOTAL	TOPCON SERIE XV0104 MOD. ES-62	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
NIVEL DE PRECISIÓN	TOPCON SERIE JZ7100 MOD. AT-B4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
IMPRESORA	RICOH	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
PRENSA RANGO ALTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
PRENSA MARSHALL Y CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CENTRIFUGA ELECTRICA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
BAÑO MARIA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
HUMEDOMETRO	FABIEQUIPOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
BALANZA 30 KG	LEXUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
BALANZA 30 KG	LEXUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
BALANZA DE 6000 GR	LEXUS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
BALANZA DE 300 GR	TRUMAX	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO DE RESILENCIA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
PROBETA DE 1000 ML	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CALIBRADOR DE APLANAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TERMOHIGROMETRO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CRONOMETRO	STOP WATCH	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE CONICO Y PISON	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MORTERO Y PISTILO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO DE DENSIDADES	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CARTA DE COLORES	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO DE ANGULARIDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
PICNOMETRO DE CUELLO LARGO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CANASTILLA METÁLICA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE LISO Y ANILLO CORTANTE	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE CBR	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE PROCTOR MODIFICADO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MARTILLO PROCTOR MODIFICADO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
FALSO FONDO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TRIPODE PARA EXPANSIÓN	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TRIPODE PARA EXPANSIÓN	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

																														FECHA	29-feb-24	
																														(Día / Mes / Año)		
TRIPODE PARA EXPANSIÓN	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
REGLA METÁLICA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
CONO PARA ASENTAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
VARILLA 5/8" PARA ASENTAMIENTO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ECONOCAPS DE 4"	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MARTILLO MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
FONDO PARA GRADACIONES	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
BANDEJA METÁLICA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
VIDRIO ESMERILADO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PEDESTAL MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MARTILLO MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MOLDE MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
EXTRACTOR VERTICAL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
EQUIPO EQUIVALENTE DE ARENA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PESA DE 10 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PESA DE 10 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PESA DE 10 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PESA DE 5 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PESA DE 5 KG	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
JUEGO DE PESAS	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
PIE DE REY ANALOGO	MITUTOYO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
CAZUELA CASA GRANDE	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TERMOMETRO DE CARATULA	TREND	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TERMOMETRO DE VIDRIO	SILBER BRAND	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
COMPARADOR DE CARATULA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
COMPARADOR DE CARATULA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
COMPARADOR DE CARATULA	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
HORNO DE CIRCULACIÓN FORZADA	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 2 1/2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 1 1/2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 1"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 3/4"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 1/2"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 3/8"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 5/16"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ DE 1/4"	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 4	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 4	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 8	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 10	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 10	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 20	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 30	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 35	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 40	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 50	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 60	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 80	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 100	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 200	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAMIZ N°. 200 DE LAVADO	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TAPA FONDO PARA TAMIZ	SIN NOMBRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
RECI. DETERMINACIÓN HUMEDAD	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MORDAZA MARSHALL	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Día / Mes / Año)

MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOLDE DE 4" PARA CONCRETO	PINZUAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TERMOMETRO DE CARATULA	MENGTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

ESTACIÓN TOTAL XV0104: 08-feb-24, **NIVEL DE PRECISIÓN JZ7100:** 03-feb-24, **EQUIPOS DE LABORATORIO:** feb-24, **CAMIONETA RENAULT ALASKAN JYL 151:** 01-jul-24.

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firma
Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 13
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JULIAN MORENO SANZ	79.270.992	Director de interventoria	$ 2.468.750,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100	JOYCO CONSULTORES	$ 2.468.750	$ 171.800,00	V	SANITAS	9461403700	$ 98.800,00	COLPENSIONES	9461403700	$ 395.000,00	$ 98.800,00			
2	ANDRES EDUARDO GAVIRIA MESA	7.542.530	Ingeniero residente de Interventoria	$ -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			50	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	SURA	9461403899	$ -	COLPENSIONES	9461403899	$ -	$ -			
3	RAFAEL ENRIQUE GUALTERO SANCHEZ	93.396.596	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	SALUD TOTAL	9461403899	$ -	PROTECCION	9461403899	$ -	$ -	-	-	
4	RAFAEL OSPINA LOPEZ	19.405.190	Especialista Ambiental	$ 375.000,00	X					X	X						X							X						X					10	JOYCO CONSULTORES	$ 375.000	$ 26.100,00	V	COMPENSAR	9461403700	$ 15.000,00	COLFONDOS	9461403700	$ 60.000,00	$ 15.000,00			
5	ALBA ROCIO ARIAS MELO	63.553.955	Especialista en geologia v/o Geotecnia	$ -																																JOYCO CONSULTORES	$ -	$ -	V	SANITAS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -			
6	JULY BARRIGA CASTILLO	52.707.605	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ -																																JOYCO CONSULTORES	$ -	$ -	V	FAMISANAR		$ -	PROTECCION		$ -	$ -			
7	MALENA J. AMORTEGUI RODRIGUEZ	20.475.377	Especialista en Estructuras	$ -																																	$ -	$ -	V	COMPENSAR		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -			
8	NATHALIA F. BUITRAGO MEDINA	33.377.650	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ -																																	$ -	$ -	V	ALIANSALUD		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -			
9	ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	79.398.586	Especialista en Diseño Geométrico	$ -																																	$ -	$ -	V	SANITAS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -			
10	ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	79.398.586	Especialista en Tránsito	$ -																																	$ -	$ -	V	SANITAS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -			
11	RAFAEL OSPINA LOPEZ	19.405.190	Especialista en Sostenibilidad	$ -																																	$ -	JOYCO CONSULTORES	$ -	$ -	V	COMPENSAR	9458792832	$ -	COLFONDOS	9458792832	$ -	$ -			
12	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ	19.332.879	Líder de Integración	$ -																																	$ -	$ -	V	ALIANSALUD		$ -			$ -	$ -			
13	NATALIA GARCIA CUARTAS	28.538.381	Profesional Social	$ -																																0	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	SURA	9461403899	$ -	COLPENSIONES	9461403899	$ -	$ -			
14	DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	18.470.720	Profesional Ambiental	$ -																																0	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	NUEVA EPS	9461403899	$ -	PROTECCION	9461403899	$ -	$ -			
15	JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES	80.041.118	Profesional Técnico Predial	$ -																																0	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	SURA	9458792832	$ -	COLPENSIONES	9458792832	$ -	$ -			
16	MARIA MONICA ARCE MADRID	52.809.998	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ -																																0	JOYCO CONSULTORES	$ -	$ -	V	COMPENSAR	9458792832	$ -	COLPENSIONES	9458792832	$ -	$ -			
17	ROGER ANTONIO GARCIA GONZÁLEZ	1.049.631.436	Auditor de Calidad	$ -																																0	JOYCO CONSULTORES	$ -	$ -	V		9458792832	$ -		9458792832	$ -	$ -			
18	ALEXANDER HERNANDEZ YEPEZ	7.556.521	Abogado	$ 3.437.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			50	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 3.437.500	$ 239.300,00	V	SURA	9461403899	$ 137.500,00	COLPENSIONES	9461403899	$ 550.000,00	$ 137.500,00			
20	HENRY GARCIA CAMACHO	18.392.442	Topógrafo Inspector	$ -																																0	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	NUEVA EPS	9461403899	$ -	COLPENSIONES	9461403899	$ -	$ -			
26	WILSON EDUARDO ÑUSTES BASTIDAS	1.097.394.826	Auxiliar de Laboratorio	$ -																																0	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	SANITAS	9461403899	$ -	PROTECCION	9461403899	$ -	$ -			
27	RUBY QUINTERO BOLIVAR	24.584.093	Secretaria	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	$ -	V	SURA	9461403899	$ -	PROTECCION	9461403899	$ -	$ -			
30	OSCAR ALFONSO MOLANO TORRES	80.217.907	Profesional valuatorio predial	$ -																																0		$ -	$ -	II	SANITAS		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -			
32	DIEGO JAINOVER BETANCOURT CUERVO	9.771.180	Inspector	$ 1.437.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 1.437.500	$ 100.100	V	SURA	9461403899	$ 57.500	PROTECCION	9461403899	$ 230.000	$ 57.500			
33	JOHN ARVEY ALZATE GALVIS	18.396.722	Conductor	$ 750.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ 750.000	$ 52.200	V	SURA	9458538560	$ 30.000	Colpensiones	9458538560	$ 120.000	$ 30.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 8.468.750,00**																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha FEBRERO DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 24902 CND

Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR

Firma
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250110 CND

Oriоinal: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901442422	1	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVIAL ANDINO	AVDA CALLE 26 69-76 T.TIERRA 1503	CALARCA-QUINDIO	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	441996112	9462733484	E	2024/02/07	2024/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,237,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERVIAL ANDINO (10 Afiliados)																							**$33,115,226**	**$5,298,600**			**$33,115,226**	**$1,324,800**			**$35,334,745**	**$1,385,600**			**$33,115,226**		**$2,228,700**		**$0**	**$0**		**$10,237,700**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)																							**$33,115,226**	**$5,298,600**			**$33,115,226**	**$1,324,800**			**$35,334,745**	**$1,385,600**			**$33,115,226**		**$2,228,700**		**$0**	**$0**		**$10,237,700**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)																							**$15,002,207**	**$2,400,500**			**$15,002,207**	**$600,200**			**$16,561,817**	**$662,600**			**$15,002,207**		**$1,016,600**		**$0**	**$0**		**$4,679,900**
1	CC	18396722	ALZATE GALVIS JOHN ARVEY	X																	230301	29	$1,450,000	$232,000	EPS010	29	$1,450,000	$58,000	CCF43	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	6.960%	$101,000	29	$0	$0	Si	$449,000
2	CC	9771180	BETANCOURT CUERVO DIEGO JAINOVER									X									230201	30	$3,081,370	$493,100	EPS010	30	$3,081,370	$123,300	CCF43	30	$3,081,370	$123,300	14-11	30	$3,081,370	6.960%	$214,500	30	$0	$0	Si	$954,200
3	CC	7542530	GAVIRIA MESA ANDRES EDUARDO									X									25-14	30	$3,625,000	$580,000	EPS010	30	$3,625,000	$145,000	CCF43	30	$3,625,000	$145,000	14-11	30	$3,625,000	6.960%	$252,300	30	$0	$0	Si	$1,122,300
4	CC	9731691	HERNANDEZ YEPEZ ALEXANDER																		25-14	30	$3,437,500	$550,000	EPS010	30	$3,437,500	$137,500	CCF43	30	$3,437,500	$137,500	14-11	30	$3,437,500	6.960%	$239,300	30	$0	$0	Si	$1,064,300
5	CC	1097394826	ÑUSTES BASTIDAS WILSON EDUARDO		X							X									230201	30	$1,908,337	$305,400	EPS005	30	$1,908,337	$76,400	CCF43	30	$3,467,947	$138,800	14-11	30	$1,908,337	6.960%	$132,900	30	$0	$0	Si	$653,500
6	CC	24584093	QUINTERO BOLIVAR RUBY													L					230201	8	$400,000	$64,000	EPS010	8	$400,000	$16,000	CCF43	8	$400,000	$16,000	14-11	8	$400,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$96,000
7	CC	24584093	QUINTERO BOLIVAR RUBY																		230201	22	$1,100,000	$176,000	EPS010	22	$1,100,000	$44,000	CCF43	22	$1,100,000	$44,000	14-11	22	$1,100,000	6.960%	$76,600	22	$0	$0	Si	$340,600
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)																							**$18,113,019**	**$2,898,100**			**$18,113,019**	**$724,600**			**$18,772,928**	**$723,000**			**$18,113,019**		**$1,212,100**		**$0**	**$0**		**$5,557,800**
8	CC	18392442	GARCIA CAMACHO HENRY		X							X									25-14	30	$3,025,519	$484,100	EPS037	30	$3,025,519	$121,100	CCF43	30	$3,265,428	$130,700	14-11	30	$3,025,519	6.960%	$210,600	30	$0	$0	Si	$946,500
9	CC	28538381	GARCIA CUARTAS NATALIA											X							25-14	4	$700,000	$112,000	EPS010	4	$700,000	$28,000	CCF43	4	$700,000	$0	14-11	4	$700,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$140,000
10	CC	28538381	GARCIA CUARTAS NATALIA	X	X																25-14	25	$4,375,000	$700,000	EPS010	25	$4,375,000	$175,000	CCF43	25	$4,585,000	$183,400	14-11	25	$4,375,000	6.960%	$304,500	25	$0	$0	Si	$1,362,900
11	CC	93396596	GUALTERO SANCHEZ RAFAEL ENRIQUE									X									230201	30	$4,937,500	$790,000	EPS002	30	$4,937,500	$197,500	CCF43	30	$4,937,500	$197,500	14-11	30	$4,937,500	6.960%	$343,700	30	$0	$0	Si	$1,528,700
12	CC	18470720	ORREGO DAMELINES DIEGO ALEJANDRO	X	X																230201	29	$5,075,000	$812,000	EPS037	29	$5,075,000	$203,000	CCF43	29	$5,285,000	$211,400	14-11	29	$5,075,000	6.960%	$353,300	29	$0	$0	Si	$1,579,700
Total			**Afiliados(10)**																				$33,115,226	$5,298,600			$33,115,226	$1,324,800			$35,334,745	$1,385,600			$33,115,226		$2,228,700		$0	$0		$10,237,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901442422	1	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVIAL ANDINO	AVDA CALLE 26 69-76 T.TIERRA 1503	CALARCA-QUINDIO	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	441996112	9462733484	E	2024/02/07	2024/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,237,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,298,600	$0	$0	$5,298,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,426,100	$0	$0	$2,426,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$232,000	$0	$0	$232,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,640,500	$0	$0	$2,640,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,228,700	$0	$0	$2,228,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$2,228,700	$0	$0	$2,228,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,385,600	$0	$0	$1,385,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	$1,385,600	$0	$0	$1,385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,324,800	$0	$0	$1,324,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$726,800	$0	$0	$726,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$324,100	$0	$0	$324,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$197,500	$0	$0	$197,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,400	$0	$0	$76,400
TOTAL				10	$10,237,700	$0	$0	$10,237,700

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA ROCIO ARIAS MELO identificado(a) con CC 63553955

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	2											X							4%	$25,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	28																		4%	$352,500
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	2											X							16%	$100,700
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	28																		16%	$1,409,800
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	2											X								$3,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	28																			$44,100
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	2											X								$3,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	28																			$44,100
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	2											X							0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	28																		0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	2											X							0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	28																		0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	2											X							0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	28																		6.96%	$613,300
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	2											X							0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	28																		4%	$352,500

Este certificado se expide el día 2024-02-09 a las 11:00.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES identificado(a) con CC 80041118

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	4%	$210,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	16%	$840,700
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	30																		$26,300
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	30																		$26,300
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	30																	0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	30																	0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	6.96%	$365,700
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	4%	$210,200

Este certificado se expide el día 2024-02-09 a las 11:00.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY BARRIGA CASTILLO identificado(a) con CC 52707605

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	6													X					4%	$65,400
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	24																		4%	$261,600
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	6													X					16%	$261,600
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	24																		16%	$1,046,400
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	6													X						$8,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	24																			$32,700
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	6													X						$8,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	24																			$32,700
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	6													X					0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	24																		0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	6													X					0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	24																		0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	6													X					0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	24																		6.96%	$455,200
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	6													X					4%	$65,400
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	24																		4%	$261,600

Este certificado se expide el día 2024-02-09 a las 11:00.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN MORENO SANZ identificado(a) con CC 79270992

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	4%	$446,500
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	16%	$1,786,000
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	30																		$55,900
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	30																		$55,900
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	30																	0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	30																	0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	6.96%	$776,900
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	4%	$446,500

Este certificado se expide el día 2024-02-09 a las 11:00.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL OSPINA LOPEZ identificado(a) con CC 19405190

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9462777251	444150663	E	2024-02-08	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	4%	$390,100
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	16%	$1,560,400
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	30																		$48,800
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	30																		$48,800
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	30																	0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	30																	0%	$0
9462777251	444150663	E	2024-02-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	6.96%	$678,800
9462777251	444150663	E	2024-02-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	4%	$390,100

Este certificado se expide el día 2024-02-09 a las 11:00.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19332879	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ		CARRERA 51 A No. 127 - 49 TORRE 4 APTO 501	3124479273	hectormdiazg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	04/03/2024	75252531	$1.404.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.404.600	0		0		0	0	0	0	1.404.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.404.600	1.404.600
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.404.600	1.404.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	19332879	HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ		CARRERA 51 A No. 127 - 49 TORRE 4 APTO 501	3124479273	hectormdiazg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-02	2024-02	I	04/03/2024	75252531	$1.404.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	19332879	DIAZ GOMEZ HECTOR MIGUEL	3	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	11.236.336	1.404.600		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO NO. 14
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MES INFORME MENSUAL: Febrero 1 a 29 de 2024 **PROYECTO:** CALARCA-ARMENIA-CARTAGO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	212821	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 620.500.000	$ -
	258521	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 2.227.995.995	$ -
	258521	C-2401-0600-118-0-2401017-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 151.479.015	$ -
2022	216122	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 1.071.543.101	$ -
	216122	C-2401-0600-118-0-2401017-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 66.956.899	$ -
	89122	C-2401-0600-119-0-2401008-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 1.861.500.000	$ -
2023	929923	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21	PROPIOS	ADICIONAL 1	$ 1.325.000.000	$ 67.599,56
2023	1408623	C-2401-0600-118-0-2401008-02	10	NACION	ADICIONAL 2	$ 180.000.000	$ 48.555.976
TOTAL						$ 7.504.975.010	$ 48.623.575,56

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 7.504.975.010**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	25 AL 31 DE MARZO DE 2021	$3.728.800,00	$708.472,00	$ 4.437.272,00		$ 4.437.272		258521 fecha 18/03/2021	$ 2.375.037.738	**$ 7.500.537.738**		acta 1
2	01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	$19.400.000,00	$3.686.000,00	$ 23.086.000,00		$ 23.086.000			$ 2.351.951.738	**$ 7.477.451.738**		acta 2
3	01 AL 31 DE MAYO DE 2021	$32.274.534,12	$6.132.161,00	$ 38.406.695,12		$ 38.406.695			$ 2.313.545.043	**$ 7.439.045.043**		acta 3
4	01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	$64.974.658,76	$12.345.185,00	$ 77.319.843,76		$ 77.319.844			$ 2.236.225.199	**$ 7.361.725.199**		acta 4
ANTICIPO No 1	23 DE JUNIO DE 2021						$ 1.560.026.576,00		$ 676.198.623			anticipo No.1
5	01 AL 31 DE JULIO DE 2021	$82.767.350,00	$15.725.797,00	$ 98.493.147,00	$41.383.675,00	$ 57.109.472	$ 1.518.642.901,00		$ 619.089.151	**$ 7.263.232.052**		acta 5
6	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2021	$88.709.090,00	$16.854.727,00	$ 105.563.817,00	$44.354.545,00	$ 61.209.272	$ 1.474.288.356,00		$ 557.879.879	**$ 7.157.668.235**		acta 6
7	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$96.558.170,00	$18.346.052,00	$ 114.904.222,00	$48.279.085,00	$ 66.625.137	$ 1.426.009.271,00		$ 491.254.742	**$ 7.042.764.013**		acta 7
8	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	$112.944.534,88	$21.459.462,00	$ 134.403.996,88	$56.472.267,44	$ 77.931.729	$ 1.369.537.003,56		$ 413.323.013	**$ 6.908.360.016**		acta 8
9	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	$134.927.437,00	$25.636.213,00	$ 160.563.650,00	$67.463.718,50	$ 93.099.932	$ 1.302.073.285,06		$ 320.223.081	**$ 6.747.796.366**		acta 9
10	diciembre-2021	$142.876.350,00	$27.146.507,00	$ 170.022.857,00	$71.438.175,00	$ 98.584.682	$ 1.230.635.110,06		$ 221.638.399	**$ 6.577.773.509**		acta 10
11	01 AL 31 DE ENERO DE 2022	$144.618.775,00	$27.477.567,00	$ 172.096.342,00	$72.309.387,50	$ 99.786.955	$ 1.158.325.722,56		$ 121.851.445	**$ 6.405.677.167**		acta 11
12	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$144.449.250,12	$27.445.358,00	$ 171.894.608,12	$72.224.625,06	$ 99.669.983,06	$ 1.086.101.097,50		$ 22.181.462	**$ 6.233.782.559**		acta 12
13	01 AL 31 DE MARZO DE 2022	$143.045.042,88	$27.178.558,00	$ 170.223.600,88	$71.522.521,44	$ 98.701.079,44	$ 1.014.578.576,06	212821 fecha 05/03/2021	$ 543.980.382	**$ 6.063.558.958**		acta 13
14	01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$163.792.797,00	$31.120.631,00	$ 194.913.428,00	$81.896.398,50	$ 113.017.029,50	$ 932.682.177,56	212821 fecha 05/03/2021	$ 430.963.353	**$ 5.868.645.530**		acta 14
15	01 AL 31 DE MAYO DE 2022	$196.971.417,12	$37.424.569,00	$ 234.395.986,12	$98.485.708,56	$ 135.910.277,56	$ 834.196.469,00	212821 fecha 05/03/2021	$ 295.053.075	**$ 5.634.249.544**		acta 15
16	01 AL 30 DE JUNIO DE 2022	$224.482.150,00	$42.651.609,00	$ 267.133.759,00	$112.241.075,00	$ 154.892.684,00	$ 721.955.394,00	212821 fecha 05/03/2021	$ 140.160.391	**$ 5.367.115.785**		acta 16
17	01 AL 31 DE JULIO DE 2022	$224.955.716,88	$42.741.586,00	$ 267.697.302,88	$112.477.858,44	$ 155.219.444,44	$ 609.477.535,56	212821 fecha 05/03/2021 258521 fecha 18/03/2021 216122 fecha 11/02/2022	$ 0 $ 0 $ 1.056.484.048	**$ 5.099.418.482**		acta 17
18	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$220.300.059,12	$41.857.011,00	$ 262.157.070,12	$110.150.029,56	$ 152.007.040,56	$ 499.327.506,00	216122 fecha 11/02/2022	$ 904.477.007,44	**$ 4.837.261.412**		acta 18

19	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$235.010.226,21	$44.651.943,00	$ 279.662.169,21	$117.505.113,11	$ 162.157.056,11	$ 381.822.392,90	216122 fecha 11/02/2022	$ 742.319.951,34	**$ 4.557.599.243**		acta 19
20	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$238.165.821,66	$45.251.506,00	$ 283.417.327,66	$119.082.910,83	$ 164.334.416,83	$ 262.739.482,07	216122 fecha 11/02/2022	$ 577.985.534,51	**$ 4.274.181.915**		acta 20
21	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$254.261.643,34	$48.309.712,00	$ 302.571.355,34	$127.130.821,67	$ 175.440.533,67	$ 135.608.660,40	216122 fecha 11/02/2022	$ 402.545.000,84	**$ 3.971.610.560**		acta 21
22	01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	$241.096.791,05	$45.808.390,00	$ 286.905.181,05	$120.548.395,53	$ 166.356.785,53	$ 15.060.264,87	216122 fecha 11/02/2022	$ 236.188.215,31	**$ 3.684.705.379**		acta 22
23	01 AL 31 DE ENERO DE 2023	$239.917.066,75	$45.584.243,00	$ 285.501.309,75	$15.060.264,87	$ 270.441.044,88	-$ 0,00	216122 fecha 11/02/2022	$ 32.704.060,11	**$ 3.399.204.069**		acta 23
24	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	$238.293.107,84	$45.275.690,00	$ 283.568.797,84	$0,00	$ 283.568.797,84	-$ 0,00	89122 fecha	$ 1.610.635.271,28	**$ 3.115.635.271,27**		acta 24
25	1 AL 31 DE MARZO DE 2023	$246.326.307,95	$46.801.999,00	$ 293.128.306,95	$0,00	$ 293.128.306,95	-$ 0,00	89122 fecha	$ 1.317.506.964,33	**$ 2.822.506.964,32**		acta 25
26	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	$259.502.615,39	$49.305.497,00	$ 308.808.112,39	$0,00	$ 308.808.112,39	-$ 0,00	89122 fecha	$ 1.008.698.851,94	**$ 2.513.698.851,93**		acta 26
27	1 AL 31 DE MAYO DE 2023	$271.975.036,59	$51.675.257,00	$ 323.650.293,59	$0,00	$ 323.650.293,59	-$ 0,00	89122 fecha	$ 685.048.558,35	**$ 2.190.048.558,34**		acta 27
28	1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	$273.476.303,91	$51.960.498,00	$ 325.436.801,91	$0,00	$ 325.436.801,91	-$ 0,00	89122 fecha	$ 359.611.756,44	**$ 1.864.611.756,43**		acta 28
29	1 AL 31 DE JULIO DE 2023	$272.463.070,34	$51.767.983,00	$ 324.231.053,34	$0,00	$ 324.231.053,34	-$ 0,00	89122 fecha	$ 35.380.703,10	**$ 1.540.380.703,09**		acta 29
30	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$279.187.869,14	$53.045.695,00	$ 332.233.564,14	$0,00	$ 332.233.564,14	-$ 0,00	89122 929923	$0 $ 1.028.147.138,95	**$ 1.208.147.138,95**		acta 30
31	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$277.541.461,95	$52.732.878,00	$ 330.274.339,95	$0,00	$ 330.274.339,95	-$ 0,00	929923	$ 697.872.799,01	**$ 877.872.799,00**		acta 31
32	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	$255.184.593,14	$48.485.073,00	$ 303.669.666,14	$0,00	$ 303.669.666,14	$ -	929923	$ 394.203.132,87	**$ 574.203.132,86**		acta 32
33	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$221.355.776,31	$42.057.597,00	$ 263.413.373,31	$0,00	$ 263.413.373,31	$ -	929923	$ 130.789.759,56	**$ 310.789.759,55**		acta 33
34	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$109.850.555,00	$20.871.605,00	$ 130.722.160,00	$0,00	$ 130.722.160,00	$ -	929923	$ 67.599,56	**$ 180.067.599,55**		acta 34
35	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	$110.457.163,00	$20.986.861,00	$ 131.444.024,00	$0,00	$ 131.444.024,00	$ -	1408623	$ 48.555.976,00	**$ 48.623.575,55**		acta 35
36	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$25.758.227,00	$4.894.063,00	$ 30.652.290,00	$0,00	$ 30.652.290,00	$ -	1408623	$ 17.903.686,00	**$ 17.971.285,55**		acta 36
TOTALES		**$6.291.599.769,45**	**$1.195.403.955,00**	**$ 7.487.003.724,45**	**$ 1.560.026.576,00**	**$ 5.926.977.148,45**	**$ 0,00**			**$ 17.971.285,55**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C	$ 6.291.599.769,45		$ 6.291.599.769,45
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -	$ -	$ -
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 1.195.403.955,00	$ 1.195.403.955,00
VALOR TOTAL	$ 6.291.599.769,45	$ 1.195.403.955,00	$ 7.487.003.724,45

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 24902 CND

Firma
Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 15
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 - 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

FECHA DE INICIO: 25-mar-21

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29-feb-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.999.975.010,00

VALOR ACUMULADO: $ 7.504.975.010,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RODRIGO OSORIO TOVAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 599.997.501	31	12	2020	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42	$ 2.520.997.904	31	12	2020	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1.199.995.002	31	12	2020	30	6	2025
Calidad del servicio	30	$ 1.799.992.503	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB–100148835

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	29-feb-24
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 750.497.501	20	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42	$ 2.520.997.904	20	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1.500.995.002	20	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 2.251.492.503	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB–100148835

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: -

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-24902 CND

Firma
Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 16
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 - 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE INICIO: 25-mar-21 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29-feb-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1904 - 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI **X** NO APROBADO: SI NO **X** VERSIÓN No. **0** FECHA DE VERSIÓN: **31-jul-22**

OBSERVACIONES: El plan de calidad del contrato de interventoría, se remite a la entidad contratante mediante la comunicación 09-04-21/1913-2020, emitida el día 9 de marzo de 2021. A la fecha no se cuenta con observaciones por parte de la entidad contratante. No se ha tenido respuesta.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI **X** NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: **1** FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: **17-ago-22**

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: **1** FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: **Por definir**

PRESENTÓ INFORME DE AUDITORÍA: SI **X** NO

OBSERVACIONES: Se realiza el 17-ago-22 la auditoria interna, de acuerdo a lo previsto como segundo ciclo de auditorias dentro de la organización. Informe de auditoria entregado, se realizaron las acciones respectivas.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI **X** NO APROBADO: SI **X** NO FECHA DE APROBACIÓN: **-**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: **0**

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI **X** NO

OBSERVACIONES: Para el presente periodo se continúan adelantando obras. El plan de inspección y ensayo del contrato de interventoría, se remite a la entidad contratante mediante la comunicación 09-04-21/1913-2020, emitida el día 9 de marzo de 2021. A la fecha no se cuenta con observaciones por parte de la entidad contratante.
Ensayos realizados en el período: -

El plan de Inspección, medición y ensayo de la interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del contratista de obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES: No se cuentan con reportes para el presente periodo.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	4	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	2
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	2	**No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	212
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	11	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	201

OBSERVACIONES: Quejas y reclamos atendidas en el mes: **2**
Quejas y reclamos por cerrar: **11**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Satisfacción del cliente medida a través de las encuestas de satisfacción del cliente	-	**FORMULA:** Suma de puntajes obtenidos en la encuesta / Suma de puntajes máximos de preguntas resueltas. **FRECUENCIA:** Trimestral **META:** 86% **COMENTARIOS:**
IG2: Índice de gestión 2 = Reclamos y/o requerimientos satisfechos oportunamente	**100,0%**	**FORMULA:** Número de solicitudes (correos, oficio, etc) realizadas por el cliente satisfechas oportunamente (en los tiempos solicitados) / Número de solicitudes totales realizadas por el cliente (correos, oficio, etc). **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG3: Índice de gestión 3 = Porcentaje de cumplimiento de requisitoscontractuales (únicamente aplica para las tareas de interventoria)	**100,0%**	**FORMULA:** Número de tareas ejecutadas por la interventoria aplicables al período / Numero de tareas programadas por la interventoria apliacables al período. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG4: Índice de gestión 4 = Porcentaje de verificación de cumplimiento de especificaciones (únicamente aplica para las tareas de Interventoria	**100,0%**	**FORMULA:** Número controles realizados por Joyco en el período (F5-8.1) / Número de controles programados por Joyco en el período (F5-8) **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG5: Índice de gestión 5 = Cumplimiento del programa de verificación de equipos de inspección y ensayo	**100,0%**	**FORMULA:** Número de equipos verificados en el período con la frecuencia estipulada (F6-4 Programa de verificacion de calibracion de equipos) / Número de equipos a verificar en el período (F6-4 Programa de verificacion de calibracion de equipos). **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG6: Índice de gestión 6 = Cumplimiento de entrega de informes al cliente	**100,0%**	**FORMULA:** Numero de informes entregados a tiempo al cliente en el periodo / Número de informes a entregar en el periodo. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG7: Índice de gestión 7 = Facturación oportuna de proyectos	**100,0%**	**FORMULA:** Número de actas de costos presentadas oportunamente en el período / Número de actas de costos a presentar en el período. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG8: Índice de gestión 8 = Cumplimiento del programa de Inspecciones HSE	**100,0%**	**FORMULA:** N° de inspecciones HSE ejecutadas / N° de inspecciones HSE programadas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG9: Índice de gestión 9 = Cumplimiento de programa de charlas de 5 minutos.	**100,0%**	**FORMULA:** N° de charlas realizadas evaluadas / N° de charlas programadas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 100% **COMENTARIOS:** Se cumple indicador.
IG10: Índice de gestión 10 = Consumo percapita de Papel	**0,08%**	**FORMULA:** Resmas cosumidas en el mes / Numero de personas promedio del mes. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 0,3 resma/persona MES **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG11: Índice de gestión 11 = Consumo Per-Capita energia	**18,29 kw/p**	**FORMULA:** KW consumidos en el mes / Numero de personas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 21,8 KW/Persona Mes **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.
IG12: Índice de gestión 12 = Consumo Per-capita Agua	**0,71 m3/p**	**FORMULA:** M3 consumidos en el mes / Número de personas. **FRECUENCIA:** Mensual **META:** 0,90 M3 / Persona Mes **COMENTARIOS:** Se cumple el indicador.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	TOPCON	SERIE XV0104 MOD. ES-62	8-ago-23	33468 [08-ago-23]	8-feb-24	Pendiente de calibración.
2	NIVEL DE PRECISIÓN	TOPCON	SERIE JZ7100 MOD. AT-B4	3-ago-23	33442 [03-ago-23]	3-feb-24	Pendiente de calibración.
3	ESTACIÓN TOTAL	GOWIN	SERIE SF0989 MOD. TKS-202N	14-jul-23	33383 [14-JUL-23]	14-ene-24	Pendiente de calibración.
4	NIVEL DE PRECISIÓN	POWER GEO	SERIE 5766 MOD. PGS24	14-jul-23	33386 [14-JUL-23]	14-ene-24	Pendiente de calibración.
5	PRENSA CBR - MARSHALL	PINZUAR	PS-25 281	20-feb-23	F-28023-007 R0 [03-mar-23]	20-feb-24	Pendiente de calibración.
6	MÁQUINA DIGITAL PARA ENSAYOS DE CONCRETO	PINZUAR	PC-42 369	22-feb-23	F-28023-006 R0 [03-mar-23]	22-feb-24	Pendiente de calibración.
7	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	TRUMAX	MIX-A 190819	20-ene-23	M-28023-005 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
8	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	FENIX YS136288	20-ene-23	M-28023-004 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
9	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	FENIX YS136290	20-ene-23	M-28023-003 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
10	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	NHB-6000 5124011096	20-ene-23	M-28023-002 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
11	BAÑO MARIA	PINZUAR	PA-77D 220	20-ene-23	T-28023-001 R0 [26-ene-23]	20-ene-24	Pendiente de calibración.
12	PIE DE REY	MITUTOYO	530-114BR 13844550	1-dic-22	L-27866-004 R0 [06-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
13	COMPARADOR DE CARATULA	MITUTOYO	2113F 007A03	16-ene-23	L-28087-001 R0 [18-ene-23]	16-ene-24	Pendiente de calibración.
14	COMPARADOR DE CARATULA	BAKER	TYPE J62A T6215	16-ene-23	NA-28087-002 R0 [18-ene-23]	16-ene-24	Pendiente de calibración.
15	COMPARADOR DE CARATULA	BAKER	TYPE J62A T6198	16-ene-23	NA-28087-003 R0 [18-ene-23]	16-ene-24	Pendiente de calibración.
16	TERMÓMETRO DE CARATULA	MENGTE	No presenta No presenta	1-dic-22	T-27866-001 R0 [05-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
17	TERMÓMETRO DE CARATULA	TREND	No presenta 1035	1-dic-22	T-27866-002 R0 [05-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.

18	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO	SILBER BRAND	No presenta No presenta	1-dic-22	T-27866-003 R0 [05-dic-22]	1-dic-23	Pendiente de calibración.
19	TERMÓMETRO DE CARÁTULA	TREND	No presenta No presenta	17-ene-23	T-28087-004 R0 [18-ene-23]	17-ene-24	Pendiente de calibración.

OBSERVACIONES:

En espera de los nuevos certificados de calibración.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firma

Nombre: LUZ ANGELA DEL PILAR ORTIZ H.
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 68202-100998 STD

Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR

Firma

Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 250110 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 17
SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO INTERVENTORIA
MEPI-MN-IN-3-FR-1
MEPI-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO

JUSTIFICACIÓN:
Se realiza modificación al plan de inversión de anticipo debido a que los costos por "ELEMENTOS E INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19" ya no se están aplicando de acuerdo con la directriz del Gobierno. A la fecha se han realizado inversiones para elementos de COVID-19 por valor de $ 2.721.681 DEL TOTAL APROBADO INICIALMENTE DE $ 16.200.000; por lo que el saldo por cobrar se traslada al Item de Nomina y Seguridad Social.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VR. MES 9	VR. MES 10	VR. MES 11	VR. MES 12	VR. MES 13	VR. MES 14	VR. MES 15	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 11.438.410	$ 18.967.490	$ 59.146.715	$ 92.604.788	$ 92.604.788	$ 95.971.156	$ 98.620.813	$ 98.620.813	$ 101.890.171	$ 101.890.171	$ 101.600.591	$ 101.600.591	$ 101.549.914	$ 101.402.229	$ 24.558.923	$ 1.202.467.562,50	77,08%
2	COSTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	$ 4.333.333	$ 5.000.000	$ 10.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000		$ 184.333.333,00	11,82%
3	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	$ -		$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000		$ 48.400.000,00	3,10%
4	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	$ -		$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000		$ 26.400.000,00	1,69%
5	COSTOS DE ALQUILER DE OFICINA (Alquiler Oficinas incluye dotación)	$ -	$ 2.500.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 46.500.000,00	2,98%
6	TRANSPORTES AEREOS			$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000		$ 29.400.000,00	1,88%
7	EDICION DE INFORMES Y REPRODUCION DOCUMENTOS	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000		$ 10.584.000,00	0,68%
8	COMUNICACIONES	$ 50.000	$ 50.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000		$ 9.220.000,00	0,59%
9	ELEMENTOS E INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19												$ 1.485.000	$ 1.236.681			$ 2.721.681,00	0,17%
	TOTAL	**$ 16.577.743,00**	**$ 27.273.490,00**	**$ 81.512.715,00**	**$ 119.970.788,20**	**$ 122.170.788,20**	**$ 125.537.155,70**	**$ 128.186.812,70**	**$ 128.186.812,70**	**$ 131.456.170,90**	**$ 131.456.170,90**	**$ 131.166.590,90**	**$ 132.651.590,90**	**$ 130.352.595,40**	**$ 128.968.229,00**	**$ 24.558.923,00**	**$ 1.560.026.576,50**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firma: Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202 - 13454 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 29-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO |✓| (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | | (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1913 - 2020** (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 4730-0010-1658 **BANCO** DAVIVIENDA **SUCURSAL:** DAVIVIENDA

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.560.026.576 **26%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.560.026.576 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIACALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIACALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNÁN BARRETO AGUDELO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	1	NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	1	NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	2	ALQUILER DE VEHICULOS
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	3	ALQUILER EQUIPOS TOPOG
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	4	ALQUILER EQUIPOS LABO
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	5	ALQUILER DE OFICINA
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	6	TRANSPORTES AEREOS
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	7	EDIC INFOR - REPROD DOC
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	8	COMUNICACIONES
ACTA COSTOS	35	31-ene-24	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	$ -	9	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 1.202.467.562,00	$ 1.202.467.562,00	$ -	$ 1.202.467.562,00	$ -
2	COSTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	$ 184.333.333,00	$ 184.333.333,00	$ -	$ 184.333.333,00	$ -
3	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	$ 48.400.000,00	$ 48.400.000,00	$ -	$ 48.400.000,00	$ -
4	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	$ 26.400.000,00	$ 26.400.000,00	$ -	$ 26.400.000,00	$ -
5	COSTOS DE ALQUILER DE OFICINA (Alquiler Oficinas incluye dotación)	$ 46.500.000,00	$ 46.500.000,00	$ -	$ 46.500.000,00	$ -
6	TRANSPORTES AEREOS	$ 29.400.000,00	$ 29.400.000,00	$ -	$ 29.400.000,00	$ -
7	EDICION DE INFORMES Y REPRODUCION DOCUMENTOS	$ 10.584.000,00	$ 10.584.000,00	$ -	$ 10.584.000,00	$ -
8	COMUNICACIONES	$ 9.220.000,00	$ 9.220.000,00	$ -	$ 9.220.000,00	$ -
9	ELEMENTOS E INSUMOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19	$ 2.721.681,00	$ 2.721.681,00	$ -	$ 2.721.681,00	$ -
TOTALES		**$ 1.560.026.576,00**	**$ 1.560.026.576,00**	**$ -**	**$ 1.560.026.576,00**	**$ -**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (01-24): $ 163,61
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 1.498.527
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
7903	$ 34.113,00		jun-21	18-ago-21	$ 34.113
7905	$ 132.605,00		jul-21	18-ago-21	$ 166.718
974664	$ 132.609,00		ago-21	7-sep-21	$ 299.327
9203	$ 123.120,00		sep-21	12-oct-21	$ 422.447
9952	$ 121.935,49		oct-21	11-nov-21	$ 544.382
495355	$ 117.630,90		nov-21	7-dic-21	$ 662.013
11424	$ 119.764,79		dic-21	12-ene-22	$ 781.778
12203	$ 99.536,58		ene-22	15-feb-22	$ 881.315
471002	$ 90.168,42		feb-22	18-mar-22	$ 971.483
13995	$ 94.693,55		mar-22	13-abr-22	$ 1.066.177
14863	$ 81.539,70		abr-22	10-may-22	$ 1.147.716
862165	$ 84.521,14		may-22	13-jun-22	$ 1.232.238
868802	$ 76.198,75		jun-22	18-jul-22	$ 1.308.436
19055	$ 60.800,40		jul-22	23-ago-22	$ 1.369.237
25653	$ 41.605,43		ago-22	8-sep-22	$ 1.410.842
22071	$ 37.390,89		sep-22	12-oct-22	$ 1.448.233
23740	$ 18.475,59		oct-22	9-nov-22	$ 1.466.709
781902	$ 14.923,91		nov-22	13-dic-22	$ 1.481.633
27627	$ 10.178,41		dic-22	10-ene-23	$ 1.491.811
29583	$ 1.774,03		ene-23	8-feb-23	$ 1.493.585
3687	$ 1.606,87		feb-23	13-mar-23	$ 1.495.192
34473	$ 1.721,88		mar-23	20-abr-23	$ 1.496.914
36151	$ 157,83		abr-23	10-may-23	$ 1.497.072
37878	$ 163,60		may-23	5-jun-23	$ 1.497.235

				FECHA		29-feb-24	
						(Día / Mes / Año)	
41600	$	157,83		jun-23	18-jul-23	$	1.497.393
44188	$	163,61		jul-23	16-ago-23	$	1.497.557
46483	$	163,61		ago-23	13-sep-23	$	1.497.720
12318	$	157,83		sep-23	6-oct-23	$	1.497.878
13076	$	163,60		oct-23	23-nov-23	$	1.498.042
13349	$	157,84		nov-23	12-dic-23	$	1.498.199
55376	$	163,60		dic-23	15-ene-24	$	1.498.363
	$	163,61		ene-24		$	1.498.527

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:

Nombre: **HECTOR M. DIAZ GOMEZ**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR

Firma:

Nombre: **Rodrigo Osorio Tovar**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250110 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 18
PLAN DE CARGA O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO
MEPI-MN-IN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPIMAN1-IN-S-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	03/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA No: 10

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1913 DE 2020**

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR**

RESOLUCIÓN No.: 1206 DE 12/04/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: **1904 DE 2020** CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022**

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **25-mar-21** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 5.999.975.010,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 7.504.975.010,00**

PLAZO ACUMULADO: **37 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **29-feb-24** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 1.505.000.000,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 34		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									Acta de Modif. No. 9 del 23 de Noviembre de 2023		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	*	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de Interventoría 2021	$ 7.500.000,00	$ 400.000,00	18,00	$ 142.200.000,00	$ 7.500.000	$ 400.000	12,200	$ 96.380.000,00	-		-	12,200	96.380.000,00	12,200	$ 96.380.000,00
1A	**1**	**Director de Interventoría 2022**					**$ 8.250.000**	**$ 440.000**	**11,830**	**$ 102.831.667,00**	**-**		**-**	**11,830**	**102.831.667,00**	**11,830**	**$ 102.831.667,00**
1B	**1**	**Director de Interventoría 2023**					**$ 9.375.000**	**$ 500.000**	**9,000**	**$ 88.875.000,00**	**+**	**1,500**	**14.812.500**	**9,000**	**88.875.000,00**	**10,500**	**$ 103.687.500,00**
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría 2021	$ 5.500.000,00	$ 300.000,00	30,00	$ 174.000.000,00	$ 5.500.000	$ 300.000	3,250	$ 37.700.000,00	-		-	3,250	37.700.000,00	3,250	$ 37.700.000,00
2A	**2**	**Ingeniero Residente de Interventoría 2022**					**$ 6.050.000**	**$ 330.000**	**10,950**	**$ 139.780.000,00**	**-**		**-**	**10,950**	**139.780.000,00**	**10,950**	**$ 139.780.000,00**
2B	**2**	**Ingeniero Residente de Interventoría 2023**					**$ 6.875.000**	**$ 375.000**	**7,630**	**$ 110.635.000,00**	**+**	**0,250**	**3.625.000**	**7,630**	**110.635.000,00**	**7,880**	**$ 114.260.000,00**
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2021	$ 3.700.000,00	$ 250.000,00	16,00	$ 63.200.000,00	$ 3.700.000	$ 250.000	9,767	$ 38.578.333,00	-		-	9,767	38.578.333,00	9,767	$ 38.578.333,00
3A	**1**	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2022**					**$ 4.070.000**	**$ 275.000**	**11,910**	**$ 51.745.000,00**	**-**		**-**	**11,910**	**51.745.000,00**	**11,910**	**$ 51.745.000,00**
3B	**1**	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2023**					**$ 4.625.000**	**$ 312.500**	**8,880**	**$ 43.845.000,00**	**+**	**1,000**	**4.937.500**	**8,880**	**43.845.000,00**	**9,880**	**$ 48.782.500,00**
4	1	Especialista Ambiental 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,600	$ 9.600.000,00	-		-	1,600	9.600.000,00	1,600	$ 9.600.000,00
4A	**1**	**Especialista Ambiental 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**2,900**	**$ 19.140.000,00**	**-**		**-**	**2,900**	**19.140.000,00**	**2,900**	**$ 19.140.000,00**
4B	**1**	**Especialista Ambiental 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**4,200**	**$ 31.500.000,00**	**+**	**0,200**	**1.500.000**	**4,200**	**31.500.000,00**	**4,400**	**$ 33.000.000,00**
5	1	Especialista en geología y/o Geotecnia 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,100	$ 6.600.000,00	-		-	1,100	6.600.000,00	1,100	$ 6.600.000,00
5A	**1**	**Especialista en geología y/o Geotecnia 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**1,200**	**$ 7.920.000,00**	**-**		**-**	**1,200**	**7.920.000,00**	**1,200**	**$ 7.920.000,00**
5B	**1**	**Especialista en geología y/o Geotecnia 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,700**	**$ 5.250.000,00**	**-**		**-**	**0,700**	**5.250.000,00**	**0,700**	**$ 5.250.000,00**
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,100	$ 6.600.000,00	-		-	1,100	6.600.000,00	1,100	$ 6.600.000,00
6A	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**1,200**	**$ 7.920.000,00**	**-**		**-**	**1,200**	**7.920.000,00**	**1,200**	**$ 7.920.000,00**
6B	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,700**	**$ 5.250.000,00**	**-**		**-**	**0,700**	**5.250.000,00**	**0,700**	**$ 5.250.000,00**
7	1	Especialista en Estructuras 2021	$ 6.000.000,00		1,40	$ 8.400.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,500	$ 3.000.000,00	-		-	0,500	3.000.000,00	0,500	$ 3.000.000,00
7A	**1**	**Especialista en Estructuras 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**1,000**	**$ 6.600.000,00**	**-**		**-**	**1,000**	**6.600.000,00**	**1,000**	**$ 6.600.000,00**
7B	**1**	**Especialista en Estructuras 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,700**	**$ 5.250.000,00**	**-**		**-**	**0,700**	**5.250.000,00**	**0,700**	**$ 5.250.000,00**
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021	$ 6.000.000,00		1,40	$ 8.400.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,400	$ 2.400.000,00	-		-	0,400	2.400.000,00	0,400	$ 2.400.000,00
8A	**1**	**Especialista en Hidráulica e Hidrología 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**0,900**	**$ 5.940.000,00**	**-**		**-**	**0,900**	**5.940.000,00**	**0,900**	**$ 5.940.000,00**
8B	**1**	**Especialista en Hidráulica e Hidrología 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,300**	**$ 2.250.000,00**	**-**		**-**	**0,300**	**2.250.000,00**	**0,300**	**$ 2.250.000,00**
9	1	Especialista en Diseño Geométrico 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,895	$ 5.371.200,00	-		-	0,895	5.371.200,00	0,895	$ 5.371.200,00
9A	**1**	**Especialista en Diseño Geométrico 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**1,100**	**$ 7.260.000,00**	**-**		**-**	**1,100**	**7.260.000,00**	**1,100**	**$ 7.260.000,00**
9B	**1**	**Especialista en Diseño Geométrico 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,300**	**$ 2.250.000,00**	**-**		**-**	**0,300**	**2.250.000,00**	**0,300**	**$ 2.250.000,00**
10	1	Especialista en Tránsito 2021	$ 6.000.000,00		1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,640	$ 3.840.000,00	-		-	0,640	3.840.000,00	0,640	$ 3.840.000,00
10A	**1**	**Especialista en Tránsito 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**1,000**	**$ 6.600.000,00**	**-**		**-**	**1,000**	**6.600.000,00**	**1,000**	**$ 6.600.000,00**
10B	**1**	**Especialista en Tránsito 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,200**	**$ 1.500.000,00**	**-**		**-**	**0,200**	**1.500.000,00**	**0,200**	**$ 1.500.000,00**
11	1	Especialista en Sostenibilidad 2021	$ 6.000.000,00		3,60	$ 21.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,700	$ 4.200.000,00	-		-	0,700	4.200.000,00	0,700	$ 4.200.000,00
11A	**1**	**Especialista en Sostenibilidad 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**1,200**	**$ 7.920.000,00**	**-**		**-**	**1,200**	**7.920.000,00**	**1,200**	**$ 7.920.000,00**
11B	**1**	**Especialista en Sostenibilidad 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,800**	**$ 6.000.000,00**	**-**		**-**	**0,800**	**6.000.000,00**	**0,800**	**$ 6.000.000,00**
12	1	Líder de Integración 2021	$ 6.000.000,00		1,80	$ 10.800.000,00	$ 6.000.000	$ -		$ -	-		-		-	-	$ -
12A	**1**	**Líder de Integración 2022**					**$ 6.600.000**	**$ -**	**0,100**	**$ 660.000,00**	**-**		**-**	**0,100**	**660.000,00**	**0,100**	**$ 660.000,00**
12B	**1**	**Líder de Integración 2023**					**$ 7.500.000**	**$ -**	**0,750**	**$ 5.625.000,00**	**-**		**-**	**0,750**	**5.625.000,00**	**0,750**	**$ 5.625.000,00**
13	1	Profesional Social 2021	$ 4.200.000,00		15,00	$ 63.000.000,00	$ 4.200.000	$ -	9,267	$ 38.920.000,00	-		-	9,267	38.920.000,00	9,267	$ 38.920.000,00
13A	**1**	**Profesional Social 2022**					**$ 4.620.000**	**$ -**	**11,910**	**$ 55.020.000,00**	**-**		**-**	**11,910**	**55.020.000,00**	**11,910**	**$ 55.020.000,00**
13B	**1**	**Profesional Social 2023**					**$ 5.250.000**	**$ -**	**8,080**	**$ 42.420.000,00**	**+**	**1,00**	**5.250.000**	**8,080**	**42.420.000,00**	**9,080**	**$ 47.670.000,00**
14	1	Profesional Ambiental 2021	$ 4.200.000,00		15,00	$ 63.000.000,00	$ 4.200.000	$ -	9,000	$ 37.800.000,00	-		-	9,000	37.800.000,00	9,000	$ 37.800.000,00
14A	**1**	**Profesional Ambiental 2022**					**$ 4.620.000**	**$ -**	**11,910**	**$ 55.020.000,00**	**-**		**-**	**11,910**	**55.020.000,00**	**11,910**	**$ 55.020.000,00**
14B	**1**	**Profesional Ambiental 2023**					**$ 5.250.000**	**$ -**	**8,080**	**$ 42.420.000,00**	**+**	**0,80**	**4.200.000**	**8,080**	**42.420.000,00**	**8,880**	**$ 46.620.000,00**
15	1	Profesional Técnico Predial 2021	$ 4.300.000,00	$ 250.000,00	15,00	$ 68.250.000,00	$ 4.300.000	$ 250.000	5,000	$ 22.750.000,00	-		-	5,000	22.750.000,00	5,000	$ 22.750.000,00
15A	**1**	**Profesional Técnico Predial 2022**					**$ 4.730.000**	**$ 275.000**	**9,600**	**$ 48.048.000,00**	**-**		**-**	**9,600**	**48.048.000,00**	**9,600**	**$ 48.048.000,00**
15B	**1**	**Profesional Técnico Predial 2023**					**$ 5.375.000**	**$ 312.500**	**5,800**	**$ 32.987.500,00**	**-**		**-**	**5,800**	**32.987.500,00**	**5,800**	**$ 32.987.500,00**
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021	$ 4.200.000,00		0,80	$ 3.360.000,00	$ 4.200.000	$ -	0,900	$ 3.780.000,00	-		-	0,900	3.780.000,00	0,900	$ 3.780.000,00
16A	**1**	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2022**					**$ 4.620.000**	**$ -**	**1,200**	**$ 5.544.000,00**	**-**		**-**	**1,200**	**5.544.000,00**	**1,200**	**$ 5.544.000,00**
16B	**1**	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2023**					**$ 5.250.000**	**$ -**	**0,800**	**$ 4.200.000,00**	**-**		**-**	**0,800**	**4.200.000,00**	**0,800**	**$ 4.200.000,00**
17	1	Auditor de Calidad 2021	$ 4.200.000,00		0,50	$ 2.100.000,00	$ 4.200.000	$ -	0,100	$ 420.000,00	-		-	0,100	420.000,00	0,100	$ 420.000,00
17A	**1**	**Auditor de Calidad 2022**					**$ 4.620.000**	**$ -**	**0,600**	**$ 2.772.000,00**	**-**		**-**	**0,600**	**2.772.000,00**	**0,600**	**$ 2.772.000,00**
17B	**1**	**Auditor de Calidad 2023**					**$ 5.250.000**	**$ -**	**0,400**	**$ 2.100.000,00**	**-**		**-**	**0,400**	**2.100.000,00**	**0,400**	**$ 2.100.000,00**
18	1	Abogado 2021	$ 5.500.000,00		2,25	$ 12.375.000,00	$ 5.500.000	$ -	2,800	$ 15.400.000,00	-		-	2,800	15.400.000,00	2,800	$ 15.400.000,00
18A	**1**	**Abogado 2022**					**$ 6.050.000**	**$ -**	**10,767**	**$ 65.138.333,67**	**-**			**10,760**	**65.138.334,00**	**10,767**	**$ 65.138.333,67**
18B	**1**	**Abogado 2023**					**$ 6.875.000**	**$ -**	**8,380**	**$ 57.612.500,00**	**+**	**1,000**	**6.875.000**	**8,380**	**57.612.500,00**	**9,380**	**$ 64.487.500,00**
19	3	Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	42,00	$ 96.600.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	1,011	$ 6.976.667,00	-		-	1,011	6.976.667,00	1,011	$ 6.976.667,00
19A	**3**	**Inspector 2022**					**$ 2.310.000**	**$ 220.000**	**7,603**	**$ 57.707.000,00**	**-**		**-**	**7,630**	**57.707.000,00**	**7,603**	**$ 57.707.000,00**
19B	**3**	**Inspector 2023**					**$ 2.625.000**	**$ 250.000**	**5,603**	**$ 48.185.000,00**	**+**	**0,674**	**5.750.000**	**5,610**	**48.185.000,00**	**6,277**	**$ 53.935.000,00**
20	2	Topógrafo Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	29,00	$ 66.700.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	5,117	$ 23.536.667,00	-		-	5,117	23.536.667,00	5,117	$ 23.536.667,00
20A	**2**	**Topógrafo Inspector 2022**					**$ 2.310.000**	**$ 220.000**	**11,450**	**$ 57.960.000,00**	**-**		**-**	**11,450**	**57.960.000,00**	**11,450**	**$ 57.960.000,00**
20B	**2**	**Topógrafo Inspector 2023**					**$ 2.625.000**	**$ 250.000**	**8,380**	**$ 48.185.000,00**	**+**	**0,500**	**2.875.000**	**8,380**	**48.185.000,00**	**8,880**	**$ 51.060.000,00**
21	1	Laboratorista Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	15,00	$ 34.500.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	5,133	$ 11.806.666,00	-		-	5,133	11.806.666,00	5,133	$ 11.806.666,00
21A	**1**	**Laboratorista Inspector 2022**					**$ 2.310.000**	**$ 220.000**	**10,500**	**$ 26.565.000,00**	**-**		**-**	**10,500**	**26.565.000,00**	**10,500**	**$ 26.565.000,00**
21B	**1**	**Laboratorista Inspector 2023**					**$ 2.625.000**	**$ 250.000**	**7,880**	**$ 22.655.000,00**	**-**			**7,880**	**22.655.000,00**	**7,880**	**$ 22.655.000,00**
22	2	Inspector SST 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	25,00	$ 57.500.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	2,700	$ 12.420.000,00	-		-	2,700	12.420.000,00	2,700	$ 12.420.000,00
22A	**2**	**Inspector SST 2022**					**$ 2.310.000**	**$ 220.000**	**11,430**	**$ 57.875.667,00**	**-**		**-**	**11,430**	**57.875.667,00**	**11,430**	**$ 57.875.667,00**
22B	**2**	**Inspector SST 2023**					**$ 2.625.000**	**$ 250.000**	**6,630**	**$ 38.122.500,00**	**-**			**6,630**	**38.122.500,00**	**6,630**	**$ 38.122.500,00**
23	2	Cadenero 2021	$ 1.200.000,00		29,00	$ 34.800.000,00	$ 1.200.000	$ -	4,900	$ 11.760.000,00	-		-	4,900	11.760.000,00	4,900	$ 11.760.000,00
23A	**2**	**Cadenero 2022**					**$ 1.320.000**	**$ -**	**9,650**	**$ 25.488.000,00**	**-**		**-**	**9,650**	**25.488.000,00**	**9,650**	**$ 25.488.000,00**
23B	**2**	**Cadenero 2023**					**$ 1.500.000**	**$ -**	**7,880**	**$ 23.640.000,00**	**-**		**-**	**7,880**	**23.640.000,00**	**7,880**	**$ 23.640.000,00**
24	1	Auxiliar de Laboratorio 2021	$ 1.300.000,00		15,00	$ 19.500.000,00	$ 1.300.000	$ -	5,900	$ 7.670.000,00	-		-	5,900	7.670.000,00	5,900	$ 7.670.000,00
24A	**1**	**Auxiliar de Laboratorio 2022**					**$ 1.430.000**	**$ -**	**11,910**	**$ 17.030.000,00**	**-**		**-**	**11,910**	**17.030.000,00**	**11,910**	**$ 17.030.000,00**
24B	**1**	**Auxiliar de Laboratorio 2023**					**$ 1.625.000**	**$ -**	**8,880**	**$ 14.430.000,00**	**+**	**1,00**	**1.625.000**	**8,880**	**14.430.000,00**	**9,880**	**$ 16.055.000,00**
25	1	Secretaria 2021	$ 1.200.000,00		18,00	$ 21.600.000,00	$ 1.200.000	$ -	10,400	$ 12.480.000,00	-		-	10,400	12.480.000,00	10,400	$ 12.480.000,00
25A	**1**	**Secretaria 2022**					**$ 1.320.000**	**$ -**	**11,843**	**$ 15.632.000,00**	**-**		**-**	**11,840**	**15.632.000,00**	**11,843**	**$ 15.632.000,00**
25B	**1**	**Secretaria 2023**					**$ 1.500.000**	**$ -**	**8,380**	**$ 12.570.000,00**	**+**	**1,000**	**1.500.000**	**8,380**	**12.570.000,00**	**9,380**	**$ 14.070.000,00**
26	3	Conductor 2021	$ 1.200.000,00		48,00	$ 57.600.000,00	$ 1.200.000	$ -	4,809	$ 17.320.000,00	-		-	4,809	17.320.000,00	4,809	$ 17.320.000,00
26A	**3**	**Conductor 2022**					**$ 1.320.000**	**$ -**	**11,460**	**$ 45.344.000,00**	**-**		**-**	**11,460**	**45.344.000,00**	**11,460**	**$ 45.344.000,00**
26B	**3**	**Conductor 2023**					**$ 1.500.000**	**$ -**	**7,713**	**$ 34.710.000,00**	**+**	**0,664**	**3.000.000**	**7,713**	**34.710.000,00**	**8,377**	**$ 37.710.000,00**
27	1	Campamentera 2021	$ 1.000.000,00		9,00	$ 9.000.000,00	$ 1.000.000	$ -	7,383	$ 7.383.333,00	-		-	7,383	7.383.333,00	7,383	$ 7.383.333,00
27A	**1**	**Campamentera 2022**					**$ 1.100.000**	**$ -**	**8,880**	**$ 9.763.333,00**	**-**		**-**	**8,880**	**9.763.333,00**	**8,880**	**$ 9.763.333,00**
27B	**1**	**Campamentera 2023**					**$ 1.160.000**	**$ -**	**4,000**	**$ 4.640.000,00**	**-**		**-**	**4,000**	**4.640.000,00**	**4,000**	**$ 4.640.000,00**
27C	**1**	**Campamentera 2023**					**$ 1.250.000**		**7,000**	**$ 8.750.000,00**	**+**		**-**	**7,000**	**8.750.000,00**	**7,000**	**$ 8.750.000,00**
28	1	Provisión jornadas 7*24 (2021)				$ 21.778.200,00	$ -	$ -		$ -	-		-		-	-	$ -
28A	**1**	**Provisión jornadas 7*24 (2022)**					**$ -**	**$ -**			**-**		**-**			**-**	**$ -**
		PERSONAL ADICIONAL															
N1	1	Profesional Valuatorio (2021)					$ 4.300.000	$ -		$ -	-		-		-	-	$ -
N1A	**1**	**Profesional Valuatorio (2022)**					**$ 4.730.000**	**$ -**	**6,000**	**$ 28.380.000,00**	**-**		**-**	**6,000**	**28.380.000,00**	**6,000**	**$ 28.380.000,00**
N1B	**1**	**Profesional Valuatorio (2023)**					**$ 5.375.000**	**$ -**	**3,940**	**$ 21.177.500,00**	**-**			**3,940**	**21.177.500,00**	**3,940**	**$ 21.177.500,00**
N2	1	Inspector Ambiental					$ 2.100.000	$ 200.000		$ -	-		-		-	-	$ -
N2A	**1**	**Inspector Ambiental (2022)**					**$ 2.310.000**	**$ 220.000**	**8,330**	**$ 21.083.333,00**	**-**		**-**	**8,330**	**21.083.333,00**	**8,330**	**$ 21.083.333,00**
N2B	**1**	**Inspector Ambiental (2023)**					**$ 2.625.000**	**$ 250.000**	**6,380**	**$ 18.342.500,00**	**-**		**-**	**6,380**	**18.342.500,00**	**6,380**	**$ 18.342.500,00**
N3A	**1**	***Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, jornadas 7X24***					**$ 6.000.000**	**$ -**	**11,551**	**$ 69.411.178,58**	**-**			**11,551**	**69.411.178,58**	**11,551**	**$ 69.411.178,58**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1.104.663.200,00**				**$ 2.258.168.878,58**			**$ 55.950.000,00**		**$ 2.258.168.878,58**		**$ 2.314.118.878,58**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**			**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2.607.005.152,00**				**$ 5.329.278.553,45**			**$ 132.042.000,00**		**$ 5.329.278.553,45**		**$ 5.461.320.553,45**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CODIGO	MEPMIN1-INS-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	03/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA No: 10

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [x]
POR PRÓRROGA [x]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1913 DE 2020**

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. RODRIGO OSORIO TOVAR**

RESOLUCIÓN No.: 1206 DE 12/04/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: **1904 DE 2020** CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022**

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **25-mar-21** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 5.999.975.010,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 7.504.975.010,00

PLAZO ACUMULADO: **37 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **29-feb-24** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 1.505.000.000,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
29	1	Viaticos Director y/o Especialistas (2021)	$ 230.000,00	Dia	177,00	$ 40.710.000,00	$ 230.000	Dia	6,000	$ 1.380.000,00	-		-	6,000	1.380.000,00	6,000	$ 1.380.000,00
29A	**1**	**Viaticos Director y/o Especialistas (2022)**					**$ 253.000**	**Dia**	**57,000**	**$ 14.421.000,00**	**-**		**-**	**57,000**	**14.421.000,00**	**57,000**	**$ 14.421.000,00**
29B	**1**	**Viaticos Director y/o Especialistas (2023)**					**$ 287.500**	**Dia**	**56,50**	**$ 16.243.750,00**	**-**		**-**	**56,500**	**16.243.750,00**	**56,500**	**$ 16.243.750,00**
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2021)	$ 5.000.000,00	Mes	18,00	$ 90.000.000,00	$ 5.000.000	Mes	7,233	$ 36.166.667,00	-		-	7,233	36.166.667,00	7,233	$ 36.166.667,00
30A	**1**	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2022)**					**$ 5.500.000**	**Mes**	**12,000**	**$ 66.000.000,00**	**-**		**-**	**12,000**	**66.000.000,00**	**12,000**	**$ 66.000.000,00**
30B	**1**	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2023)**					**$ 6.250.000**	**Mes**	**9,000**	**$ 56.250.000,00**	**+**	**2,000**	**12.500.000**	**9,000**	**56.250.000,00**	**11,000**	**$ 68.750.000,00**
31	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2021)	$ 5.000.000,00	Mes	30,00	$ 150.000.000,00	$ 5.000.000	Mes	4,000	$ 40.000.000,00	-		-	4,000	40.000.000,00	4,000	$ 40.000.000,00
31A	**2**	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2022)**					**$ 5.500.000**	**Mes**	**11,450**	**$ 125.950.000,00**	**-**		**-**	**11,450**	**125.950.000,00**	**11,450**	**$ 125.950.000,00**
31B	**2**	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2023)**					**$ 6.250.000**	**Mes**	**6,180**	**$ 77.291.667,00**	**-**		**-**	**6,180**	**77.291.667,00**	**6,180**	**$ 77.291.667,00**
32	2	Equipo completo de topografia (2021)	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	29,00	$ 63.800.000,00	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	5,000	$ 22.000.000,00	-		-	5,000	22.000.000,00	5,000	$ 22.000.000,00
32A	**2**	**Equipo completo de topografia (2022)**					**$ 2.420.000**	**Según comprobante por mes**	**11,000**	**$ 53.240.000,00**	**-**		**-**	**11,000**	**53.240.000,00**	**11,000**	**$ 53.240.000,00**
32B	**2**	**Equipo completo de topografia (2023)**					**$ 2.750.000**	**Según comprobante por mes**	**8,500**	**$ 46.750.000,00**	**-**			**8,500**	**46.750.000,00**	**8,500**	**$ 46.750.000,00**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2021)	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 33.000.000,00	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	5,416	$ 11.916.034,00	-		-	5,416	11.916.034,00	5,416	$ 11.916.034,00
33A	**1**	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2022)**					**$ 2.420.000**	**Según comprobante por mes**	**12,000**	**$ 29.040.000,00**	**-**		**-**	**12,000**	**29.040.000,00**	**12,000**	**$ 29.040.000,00**
33B	**1**	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2023)**					**$ 2.750.000**	**Según comprobante por mes**	**9,000**	**$ 24.750.000,00**	**-**		**-**	**9,000**	**24.750.000,00**	**9,000**	**$ 24.750.000,00**
34	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2021)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	27,00	$ 54.000.000,00	$ 2.000.000	Según comprobante por mes	7,044	$ 28.175.000,00	-		-	7,044	28.175.000,00	7,044	$ 28.175.000,00
34A	**2**	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2022)**					**$ 2.200.000**	**Según comprobante por mes**	**10,975**	**$ 48.120.000,00**	**-**		**-**	**10,980**	**48.120.000,00**	**10,975**	**$ 48.120.000,00**
34B	**2**	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2023)**					**$ 2.500.000**	**Según comprobante por mes**	**7,134**	**$ 35.660.660,00**	**+**	**1,158**	**5.800.000**	**7,130**	**35.660.660,00**	**8,292**	**$ 41.460.660,00**
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)(2021)	$ 2.450.000,00	Según comprobante por mes	11,00	$ 26.950.000,00	$ 2.450.000	Según comprobante por mes	3,795	$ 9.296.778,00	-		-	3,795	9.296.778,00	3,795	$ 9.296.778,00
35A	**1**	**Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)(2022)**					**$ 2.695.000**	**Según comprobante por mes**	**8,237**	**$ 22.241.355,00**	**-**		**-**	**8,240**	**22.241.355,00**	**8,237**	**$ 22.241.355,00**
35B	**1**	**Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)(2023)**					**$ 3.062.500**	**Según comprobante por mes**	**6,293**	**$ 19.281.475,00**	**-**		**-**	**6,300**	**19.281.475,00**	**6,293**	**$ 19.281.475,00**
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2021)	$ 756.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 13.608.000,00	$ 756.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 9.072.000,00	-		-	12,000	9.072.000,00	12,000	$ 9.072.000,00
36A	**1**	**Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2022)**					**$ 832.000**	**Según comprobante por mes**	**11,420**	**$ 9.502.693,00**	**-**		**-**	**11,420**	**9.502.693,00**	**11,420**	**$ 9.502.693,00**
36B	**1**	**Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2023)**					**$ 945.000**	**Según comprobante por mes**	**3,934**	**$ 3.718.287,00**	**-**		**-**	**3,930**	**3.718.287,00**	**3,934**	**$ 3.718.287,00**
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (2021)	$ 760.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 13.680.000,00	$ 760.000	Según comprobante por mes	4,990	$ 3.792.350,00	-		-	4,990	3.792.350,00	4,990	$ 3.792.350,00
37A	**1**	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (2022)**					**$ 836.000**	**Según comprobante por mes**	**7,911**	**$ 6.588.131,00**	**-**		**-**	**7,920**	**6.588.131,00**	**7,911**	**$ 6.588.131,00**
37B	**1**	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (2023)**					**$ 950.000**	**Según comprobante por mes**	**4,900**	**$ 4.639.468,00**	**+**	**0,967**	**918.504**	**4,900**	**4.639.468,00**	**5,867**	**$ 5.557.972,00**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2021)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 24.300.000,00	$ 1.350.000	Según comprobante por mes		$ -	-		-		-	-	$ -
38A	**1**	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2022)**					**$ 1.485.000**	**Según comprobante por mes**	**1,830**	**$ 2.721.681,00**	**-**		**-**	**1,830**	**2.721.681,00**	**1,830**	**$ 2.721.681,00**
38B	**1**	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2023)**					**$ 1.687.500**	**Según comprobante por mes**		**$ -**	**-**		**-**		**-**	**-**	**$ -**
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria (2021)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 3.000.000,00	$ 200.000	Según comprobante por mes		$ -	-		-		-	-	$ -
39A	**1**	**Veeduría Técnica Comunitaria (2022)**					**$ 220.000**	**Según comprobante por mes**	**3,300**	**$ 725.000,00**	**-**		**-**	**3,300**	**725.000,00**	**3,300**	**$ 725.000,00**
39B	**1**	**Veeduría Técnica Comunitaria (2023)**					**$ 250.000**	**Según comprobante por mes**	**4,690**	**$ 1.171.830,00**	**-**		**-**	**4,690**	**1.171.830,00**	**4,690**	**$ 1.171.830,00**
		Ajuste por Acta de modificación				$					-	-				-	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 513.048.000,00				**$ 826.105.826,00**			**-**		**826.105.826,00**	**-**	**$ 845.324.330,00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				$ 3.120.053.152,00			**TOTAL**	**$ 6.155.384.379,45**	**TOTAL**		**$ 151.260.504,00**	**TOTAL**	**$ 6.155.384.379,45**	**TOTAL**	**$ 6.306.644.883,45**
		PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 1.921.942.655,00				**$ 56.805,55**					**$**		**$ 56.805,55**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				$ 5.041.995.807,00				**$ 6.155.441.185,00**			**$ 151.260.504,00**		**$ 6.155.384.379,45**		**$ 6.306.701.689,00**
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ 957.979.203,00				**$ 1.169.533.825,00**			**$ 28.739.496,00**		**$ 1.169.523.031,00**		**$ 1.198.273.321,00**
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 5.999.975.010,00**				**$ 7.324.975.010**			**$ 180.000.000,00**		**$ 7.324.907.410,45**		**$ 7.504.975.010**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 6.155.441.185,00**	**$ 1.169.533.825,00**	**$ 7.324.975.010,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA DICIEMBRE 2023)	**$ 6.155.384.379,45**	**$ 1.169.523.031,00**	**$ 7.324.907.410,45**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ 151.260.504,00**	**$ 28.739.496,00**	**$ 180.000.000,00**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 151.317.309,55**	**$ 28.750.290,00**	**$ 180.067.599,55**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	18,00
ADICIONAL	19,00
ACUMULADO	37,00
FALTANTE	-

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

De acuerdo con la situación súbita y de emergencia presentada en el tramo Armenia - Calarcá, sector Armenia - La María, que requiere de atención inmediata y priorizada en los sectores afectados, que requieren de acciones de mitigación y estabilización, hace necesario contar con el equipo de profesionales y especialistas, para realizar las evaluaciones y acciones técnicas a implementar en la zona afectada.
Por lo anterior, se presenta la solicitud de prórroga y adición por $180.000.000 hasta el 29 de febrero de 2024, que permitirá continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra, disponiendo de personal y recursos físicos necesarios para realizar el respectivo control al proceso constructivo, seguimiento a las cantidades de obra ejecutadas y verificar la calidad de las obras que se requieren ejecutar en la zona afectada, adicional a la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 a través del contrato No. 1904 de 2020

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firma
Nombre: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250110 CND

Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Titular Gerencia: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
Matrícula Profesional No.: 25202 - 086579 CND

Firma
Nombre: **RICARDO BAEZ GARCIA**
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 25202 - 086579 CND

Revisión:
Director Territorial
Apoyo/Nombre: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
C.C. No.1.018.462.843
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Apoyo/Nombre: **CARLOS ENRIQUE SALAMANCA AREVALO**
Matrícula profesional No.: 25202-103139 CND
Firma
(Suscribe según su competencia)

Control: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-9-FR-2
1
3/01/2024
(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 10
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCÁ Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
RESOLUCIÓN No.: 1306 DE 12/04/2023 (indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1904 DE 2020 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

PLAZO INICIAL:	18 meses (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	37 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	25-mar-21 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29-feb-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	$ 5.999.975.010,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)	$ 1.505.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO (incluido IVA) (A+B)	$ 7.504.975.010,00		

No. DE ORDEN	CANT.	CARGO / OFICIO	Costos de Personal (cond. iniciales)	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos de Personal (actualización)	Prima Regional (actualización)	Participación (h-mes) Acta de Modif. No. 9 del 23 de Noviembre de 2023	Valor Total ($) Acta de Modif. No. 9
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
1	1	Director de Interventoría 2021	$ 7.500.000,00	$ 400.000,00	18,00	$ 142.200.000,00	$ 7.500.000	$ 400.000	12,200	$ 96.380.000,00
1A	1	**Director de Interventoría 2022**					$ 8.250.000	$ 440.000	11,830	$ 102.831.667,00
1B	1	**Director de Interventoría 2023**					$ 9.375.000	$ 500.000	9,000	$ 88.875.000,00
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría 2021	$ 5.500.000,00	$ 300.000,00	30,00	$ 174.000.000,00	$ 5.500.000	$ 300.000	3,250	$ 37.700.000,00
2A	2	**Ingeniero Residente de Interventoría 2022**					$ 6.050.000	$ 330.000	10,950	$ 139.780.000,00
2B	2	**Ingeniero Residente de Interventoría 2023**					$ 6.875.000	$ 375.000	7,630	$ 110.635.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2021	$ 3.700.000,00	$ 250.000,00	16,00	$ 63.200.000,00	$ 3.700.000	$ 250.000	9,767	$ 38.578.333,00
3A	1	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2022**					$ 4.070.000	$ 275.000	11,910	$ 51.745.000,00
3B	1	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2023**					$ 4.625.000	$ 312.500	8,880	$ 43.845.000,00
4	1	Especialista Ambiental 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,600	$ 9.600.000,00
4A	1	**Especialista Ambiental 2022**					$ 6.600.000	$ -	2,900	$ 19.140.000,00
4B	1	**Especialista Ambiental 2023**					$ 7.500.000	$ -	4,200	$ 31.500.000,00
5	1	Especialista en geología y/o Geotecnia 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,100	$ 6.600.000,00
5A	1	**Especialista en geología y/o Geotecnia 2022**					$ 6.600.000	$ -	1,200	$ 7.920.000,00
5B	1	**Especialista en geología y/o Geotecnia 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,700	$ 5.250.000,00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	1,100	$ 6.600.000,00
6A	1	**Especialista en Pavimentos y/o Vías 2022**					$ 6.600.000	$ -	1,200	$ 7.920.000,00
6B	1	**Especialista en Pavimentos y/o Vías 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,700	$ 5.250.000,00
7	1	Especialista en Estructuras 2021	$ 6.000.000,00		1,40	$ 8.400.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,500	$ 3.000.000,00
7A	1	**Especialista en Estructuras 2022**					$ 6.600.000	$ -	1,000	$ 6.600.000,00
7B	1	**Especialista en Estructuras 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,700	$ 5.250.000,00
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021	$ 6.000.000,00		1,40	$ 8.400.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,400	$ 2.400.000,00
8A	1	**Especialista en Hidráulica e Hidrología 2022**					$ 6.600.000	$ -	0,900	$ 5.940.000,00
8B	1	**Especialista en Hidráulica e Hidrología 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,300	$ 2.250.000,00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico 2021	$ 6.000.000,00		1,60	$ 9.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,895	$ 5.371.200,00
9A	1	**Especialista en Diseño Geométrico 2022**					$ 6.600.000	$ -	1,100	$ 7.260.000,00
9B	1	**Especialista en Diseño Geométrico 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,300	$ 2.250.000,00
10	1	Especialista en Tránsito 2021	$ 6.000.000,00		1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,640	$ 3.840.000,00
10A	1	**Especialista en Tránsito 2022**					$ 6.600.000	$ -	1,000	$ 6.600.000,00
10B	1	**Especialista en Tránsito 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,200	$ 1.500.000,00
11	1	Especialista en Sostenibilidad 2021	$ 6.000.000,00		3,60	$ 21.600.000,00	$ 6.000.000	$ -	0,700	$ 4.200.000,00
11A	1	**Especialista en Sostenibilidad 2022**					$ 6.600.000	$ -	1,200	$ 7.920.000,00
11B	1	**Especialista en Sostenibilidad 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,800	$ 6.000.000,00
12	1	Líder de Integración 2021	$ 6.000.000,00		1,80	$ 10.800.000,00	$ 6.000.000	$ -		$ -
12A	1	**Líder de Integración 2022**					$ 6.600.000	$ -	0,100	$ 660.000,00
12B	1	**Líder de Integración 2023**					$ 7.500.000	$ -	0,750	$ 5.625.000,00
13	1	Profesional Social 2021	$ 4.200.000,00		15,00	$ 63.000.000,00	$ 4.200.000	$ -	9,267	$ 38.920.000,00
13A	1	**Profesional Social 2022**					$ 4.620.000	$ -	11,910	$ 55.020.000,00
13B	1	**Profesional Social 2023**					$ 5.250.000	$ -	8,080	$ 42.420.000,00
14	1	Profesional Ambiental 2021	$ 4.200.000,00		15,00	$ 63.000.000,00	$ 4.200.000	$ -	9,000	$ 37.800.000,00
14A	1	**Profesional Ambiental 2022**					$ 4.620.000	$ -	11,910	$ 55.020.000,00
14B	1	**Profesional Ambiental 2023**					$ 5.250.000	$ -	8,080	$ 42.420.000,00
15	1	Profesional Técnico Predial 2021	$ 4.300.000,00	$ 250.000,00	15,00	$ 68.250.000,00	$ 4.300.000	$ 250.000	5,000	$ 22.750.000,00
15A	1	**Profesional Técnico Predial 2022**					$ 4.730.000	$ 275.000	9,600	$ 48.048.000,00
15B	1	**Profesional Técnico Predial 2023**					$ 5.375.000	$ 312.500	5,800	$ 32.987.500,00
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021	$ 4.200.000,00		0,80	$ 3.360.000,00	$ 4.200.000	$ -	0,900	$ 3.780.000,00
16A	1	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2022**					$ 4.620.000	$ -	1,200	$ 5.544.000,00
16B	1	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2023**					$ 5.250.000	$ -	0,800	$ 4.200.000,00
17	1	Auditor de Calidad 2021	$ 4.200.000,00		0,50	$ 2.100.000,00	$ 4.200.000	$ -	0,100	$ 420.000,00
17A	1	**Auditor de Calidad 2022**					$ 4.620.000	$ -	0,600	$ 2.772.000,00
17B	1	**Auditor de Calidad 2023**					$ 5.250.000	$ -	0,400	$ 2.100.000,00
18	1	Abogado 2021	$ 5.500.000,00		2,25	$ 12.375.000,00	$ 5.500.000	$ -	2,800	$ 15.400.000,00
18A	1	**Abogado 2022**					$ 6.050.000	$ -	10,767	$ 65.138.333,67
18B	1	**Abogado 2023**					$ 6.875.000	$ -	8,380	$ 57.612.500,00
19	3	Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	42,00	$ 96.600.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	1,011	$ 6.976.667,00
19A	3	**Inspector 2022**					$ 2.310.000	$ 220.000	7,603	$ 57.707.000,00
19B	3	**Inspector 2023**					$ 2.625.000	$ 250.000	5,603	$ 48.185.000,00
20	2	Topógrafo Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	29,00	$ 66.700.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	5,117	$ 23.536.667,00
20A	2	**Topógrafo Inspector 2022**					$ 2.310.000	$ 220.000	11,450	$ 57.960.000,00
20B	2	**Topógrafo Inspector 2023**					$ 2.625.000	$ 250.000	8,380	$ 48.185.000,00
21	1	Laboratorista Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	15,00	$ 34.500.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	5,133	$ 11.806.666,00
21A	1	**Laboratorista Inspector 2022**					$ 2.310.000	$ 220.000	10,500	$ 26.565.000,00
21B	1	**Laboratorista Inspector 2023**					$ 2.625.000	$ 250.000	7,880	$ 22.655.000,00
22	2	Inspector SST 2021	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	25,00	$ 57.500.000,00	$ 2.100.000	$ 200.000	2,700	$ 12.420.000,00
22A	2	**Inspector SST 2022**					$ 2.310.000	$ 220.000	11,430	$ 57.875.667,00
22B	2	**Inspector SST 2023**					$ 2.625.000	$ 250.000	6,630	$ 38.122.500,00
23	2	Cadenero 2021	$ 1.200.000,00		29,00	$ 34.800.000,00	$ 1.200.000	$ -	4,900	$ 11.760.000,00
23A	2	**Cadenero 2022**					$ 1.320.000	$ -	9,650	$ 25.488.000,00
23B	2	**Cadenero 2023**					$ 1.500.000	$ -	7,880	$ 23.640.000,00
24	1	Auxiliar de Laboratorio 2021	$ 1.300.000,00		15,00	$ 19.500.000,00	$ 1.300.000	$ -	5,900	$ 7.670.000,00
24A	1	**Auxiliar de Laboratorio 2022**					$ 1.430.000	$ -	11,910	$ 17.030.000,00
24B	1	**Auxiliar de Laboratorio 2023**					$ 1.625.000	$ -	8,880	$ 14.430.000,00
25	1	Secretaria 2021	$ 1.200.000,00		18,00	$ 21.600.000,00	$ 1.200.000	$ -	[illegible]	[illegible]
25A	1	**Secretaria 2022**					$ 1.320.000	$ -	11,843	$ 15.632.000,00
25B	1	**Secretaria 2023**					$ 1.500.000	$ -	8,380	$ 12.570.000,00
26	3	Conductor 2021	$ 1.200.000,00		48,00	$ 57.600.000,00	$ 1.200.000	$ -	4,809	$ 17.320.000,00
26A	3	**Conductor 2022**					$ 1.320.000	$ -	11,460	$ 45.344.000,00
26B	3	**Conductor 2023**					$ 1.500.000	$ -	7,713	$ 34.710.000,00
27	1	Campamentero 2021	$ 1.000.000,00		9,00	$ 9.000.000,00	$ 1.000.000	$ -	7,383	$ 7.383.333,00
27A	1	**Campamentero 2022**					$ 1.100.000	$ -	8,880	$ 9.763.333,00
27B	1	**Campamentero 2023**					$ 1.160.000	$ -	4,000	$ 4.640.000,00
27C	1	**Campamentero 2023**					$ 1.250.000	$ -	7,000	$ 8.750.000,00
28	1	Provisión jornadas 7*24 (2021)				$ 21.778.200,00	$ -			$ -
28A	1	**Provisión jornadas 7*24 (2022)**					$ -			$ -
		PERSONAL ADICIONAL								
N1	1	Profesional Valuatorio (2021)					$ 4.300.000			$ -
N1A	1	**Profesional Valuatorio (2022)**					$ 4.730.000		6,000	$ 28.380.000,00
N1B	1	**Profesional Valuatorio (2023)**					$ 5.375.000		3,940	$ 21.177.500,00
N2	1	Inspector Ambiental					$ 2.100.000	$ 200.000		$ -
N2A	1	**Inspector Ambiental (2022)**					$ 2.310.000	$ 220.000	8,330	$ 21.083.333,00
N2B	1	**Inspector Ambiental (2023)**					$ 2.625.000	$ 250.000	6,380	$ 18.342.500,00
N3A	1	Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, jornadas 7X24							11,551	$ 69.411.178,58
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 1.104.663.200,00				$ 2.258.168.878,58
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 2.607.005.152,00				$ 5.329.278.553,45

No. DE ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS								
29	1	Viáticos Director y/o Especialistas (2021)	$ 230.000,00	Día	177,00	$ 40.710.000,00	$ 230.000	Día	6,000	$ 1.380.000,00
29A	1	**Viáticos Director y/o Especialistas (2022)**					$ 253.000	Día	57,000	$ 14.421.000,00
29B	1	**Viáticos Director y/o Especialistas (2023)**					$ 287.500	Día	56,50	$ 16.243.750,00
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2021)	$ 5.000.000,00	Mes	18,00	$ 90.000.000,00	$ 5.000.000	Mes	7,233	$ 36.166.667,00
30A	1	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2022)**					$ 5.500.000	Mes	12,000	$ 66.000.000,00
30B	1	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2023)**					$ 6.250.000	Mes	9,000	$ 56.250.000,00
31	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2021)	$ 5.000.000,00	Mes	30,00	$ 150.000.000,00	$ 5.000.000	Mes	4,000	$ 40.000.000,00
31A	2	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2022)**					$ 5.500.000	Mes	11,450	$ 125.950.000,00
31B	2	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (2023)**					$ 6.250.000	Mes	6,180	$ 77.291.667,00
32	2	Equipo completo de topografía (2021)	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	29,00	$ 63.800.000,00	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	5,000	$ 22.000.000,00
32A	2	**Equipo completo de topografía (2022)**					$ 2.420.000	Según comprobante por mes	11,000	$ 53.240.000,00
32B	2	**Equipo completo de topografía (2023)**					$ 2.750.000	Según comprobante por mes	8,500	$ 46.750.000,00
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2021)	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 33.000.000,00	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	5,416	$ 11.916.034,00
33A	1	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2022)**					$ 2.420.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 29.040.000,00
33B	1	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (2023)**					$ 2.750.000	Según comprobante por mes	9,000	$ 24.750.000,00
34	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2021)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	27,00	$ 54.000.000,00	$ 2.000.000	Según comprobante por mes	7,044	$ 28.175.000,00
34A	2	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2022)**					$ 2.200.000	Según comprobante por mes	10,875	$ 48.120.000,00
34B	2	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (2023)**					$ 2.500.000	Según comprobante por mes	7,134	$ 35.660.660,00
35	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)(2021)	$ 2.450.000,00	Según comprobante por mes	11,00	$ 26.950.000,00	$ 2.450.000	Según comprobante por mes	3,795	$ 9.296.778,00
35A	1	**Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)(2022)**					$ 2.695.000	Según comprobante por mes	8,237	$ 22.241.355,00
35B	1	**Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)(2023)**					$ 3.062.500	Según comprobante por mes	6,293	$ 19.281.475,00
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2021)	$ 756.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 13.608.000,00	$ 756.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 9.072.000,00
36A	1	**Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2022)**					$ 832.000	Según comprobante por mes	11,420	$ 9.502.693,00
36B	1	**Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (2023)**					$ 945.000	Según comprobante por mes	3,934	$ 3.718.287,00
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (2021)	$ 760.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 13.680.000,00	$ 760.000	Según comprobante por mes	4,990	$ 3.792.350,00
37A	1	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (2022)**					$ 836.000	Según comprobante por mes	7,911	$ 6.588.131,00
37B	1	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (2023)**					$ 950.000	Según comprobante por mes	4,900	$ 4.639.468,00
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2021)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 24.300.000,00	$ 1.350.000	Según comprobante por mes		$ -
38A	1	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2022)**					$ 1.485.000	Según comprobante por mes	1,830	$ 2.721.681,00
38B	1	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (2023)**					$ 1.687.500	Según comprobante por mes		
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria (2021)	$ 200.000,00	Según comprobante	15,00	$ 3.000.000,00	$ 200.000	Según comprobante		$ -
39A	1	**Veeduría Técnica Comunitaria (2022)**					$ 220.000	Según comprobante por mes	3,300	$ 725.000,00
39B	1	**Veeduría Técnica Comunitaria (2023)**					$ 250.000	Según comprobante por mes	4,690	$ 1.171.830,00
		Ajuste por Acta de modificación				$ -				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 513.048.000,00				$ 826.105.826,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				$ 3.120.053.152,00				$ 6.155.384.379,45
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 1.921.942.655,00				$ 56.805,55
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €				$ 5.041.995.807,00				$ 6.155.441.185,00
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ 957.979.203,00				$ 1.169.533.825,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 5.999.975.010,00				$ 7.324.975.010

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De acuerdo con la situación súbita y de emergencia presentada en el tramo Armenia - Calarcá, sector Armenia - La María, que requiere de atención inmediata y priorizada en los sectores afectados, que requieren de acciones de mitigación y estabilización, hace necesario contar con el equipo de profesionales y especialistas, para realizar las evaluaciones y acciones técnicas a implementar en la zona afectada.
Por lo anterior, se presenta la solicitud de prórroga y adición por $180.000.000 hasta el 29 de febrero de 2024, que permitirá continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra, disponiendo de personal y recursos físicos necesarios para realizar el respectivo control al proceso constructivo, seguimiento a las cantidades de obra ejecutadas y verificar la calidad de las obras que se requieren ejecutar en la zona afectada, adicional a la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 a través del contrato No. 1904 de 2020

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada período, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes períodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No. : 25202-13914 CND

Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR
Firma:
Nombre: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 25202-250110 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 19
RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO FEBRERO 2024				
Fecha	**Consecutivo**	**Destino**	**Radicado de recibido - INVIAS**	**Asunto**
1-feb-24	01-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003676 - Baranda de protección puente Bellavista PR 15+0374 vía Montenegro – Quimbaya.
1-feb-24	02-02-24/1913-2020	INVIAS	2024E-VUVRAZ-008833	Remisión informe trimestral ambiental No. 11 período comprendido entre el 1 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
1-feb-24	03-02-24/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003687: Respuesta al Informe especial en seguridad vial N0 32 PR4+420 RUTA 491B correspondiente al PQRS 160 solicitud de reductores de velocidad en el sector las Bailarinas, tramo Armenia Montenegro.
2-feb-24	04-02-24/1913-2021	INVIAS	2024E-VUVRAZ-009216	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 35 y acta de costos No. 35 mes de enero de 2024.
2-feb-24	05-02-24/1913-2022	INVIAS	2024E-VUVRAZ-009251	Informe semanal de Interventoría No. 149.
2-feb-24	06-02-24/1913-2022	INVIAS	2024E-VUVRAZ-009288	Respuesta a comunicado 2024S-VQUI-000814 Traslado por competencia derecho de petición. Sria. Educación - escuela El Mesón.
5-feb-24	07-02-24/1913-2023	INVIAS	2024E-VUVRAZ-009878	Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 090DT4MCACAQCYC.
5-feb-24	08-02-24/1913-2023	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003677 Remisión promesa de compraventa expediente 090DT4MCACAQCYC.
6-feb-24	09-02-24/1913-2024	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-010214	Respuesta oficio CSCMQ003708 Solicitud modificación No.7 al plan de inversión de anticipo de obra vigente.
6-feb-24	10-02-24/1913-2024	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración respuesta a comunicado 2023S-VQUI-007973. Solicitud Sra. Edelmira Mateus - URGENTE.
6-feb-24	11-02-24/1913-2025	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003669 Toma ensayos Puente Piedras de Moler.
6-feb-24	12-02-24/1913-2025	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003647 Respuesta comunicado IA-2284 del 11 de Enero de 2024 - Alcance oficio CSCMQ003593 Solicitud desembolso de anticipo No.47 (Orden 113 de transportes).
6-feb-24	13-02-24/1913-2026	INVIAS	2024E-VUVRAZ-010329	Remisión Contratos de Compraventa de Mejoras y actas de entrega material Fichas Prediales Nos. 050ADT4MCACAQCYC y 050BDT4MCACAQCYC.
6-feb-24	14-02-24/1913-2026	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003721 Remisión proyección CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS y ACTA DE ENTREGA MATERIAL expedientes prediales 050ADT4MCACAQCYC y 050BDT4MCACAQCYC.
6-feb-24	15-02-24/1913-2027	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-010643	Remisión comunicado 2024S-VBOG-005403. Remisión pre-acta predial No.35 para visto bueno de NO OBJECION.
7-feb-24	16-02-24/1913-2027	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003725 Solicitud desembolso de anticipo No.50 ADQUISICION PREDIAL.
8-feb-24	17-02-24/1913-2028	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-011132	Solicitud entrega de extracto, consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Enero de 2024.
9-feb-24	18-02-24/1913-2028	INVIAS	2024E-VUVRAZ-011663	Informe semanal de Interventoría No. 150.
12-feb-24	19-02-24/1913-2029	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-012141	Remisión oficio 2024S-VQUI-006264 Remisión y Solicitud Concepto del Oficio No. 2024E-VUVRAZ-011219 – Derecho de Petición Sra. Ruth Restrepo.
12-feb-24	20-02-24/1913-2029	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-012155	Remisión Derecho de Petición Sr. Javier Bastidas – INVERSIONES ER SAS.
12-feb-24	21-02-24/1913-2030	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta oficio CSCMQ003710 Solicitud desembolso de anticipo No.49 – Orden No. 118 PAGO NOMINA.
12-feb-24	22-02-24/1913-2030	INVIAS	2024E-VUVRAZ-012321	Remisión Permiso de Intervención Voluntario Ficha Predial No. 007DT1MCACAQCYC.
12-feb-24	23-02-24/1913-2031	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003756 Remisión Permiso de Intervención Voluntario Ficha Predial 007DT1MCACAQCYC para firma del Subdirector de Sostenibilidad.
12-feb-24	24-02-24/1913-2031	INVIAS	2024E-VUVRAZ-012358	Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 052DT4MCACAQCYC.
12-feb-24	25-02-24/1913-2032	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-012362	Respuesta comunicado CSCMQ003758 Remisión una promesa de compraventa del expediente 052DT4MCACAQCYC.
12-feb-24	26-02-24/1913-2032	INVIAS	2024E-VUVRAZ-012417	Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 079IT4MCACAQCYC.
12-feb-24	27-02-24/1913-2033	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-012427	Respuesta comunicado CSCMQ003761 Remisión una promesa de compraventa del expediente 079IT4MCACAQCYC.
12-feb-24	28-02-24/1913-2033	INVIAS	2024E-VUVRAZ-012558	Remisión de reintegros rendimientos financieros cuenta de anticipo de Interventoría mes de Enero de 2024.
14-feb-24	29-02-24/1913-2034	INVIAS	2024E-VUVRAZ-013192	Solicitud de Prórroga No. 6 al contrato de interventoría.
15-feb-24	30-02-24/1913-2034	INVIAS	2024E-VUVRAZ-013399	Concepto sobre la solicitud de Prórroga No. 6 al contrato de obra 1904 de 2020.
15-feb-24	31-02-24/1913-2035	INVIAS		Concepto sobre la solicitud de Prórroga No. 6 al contrato de obra 1904 de 2020.
15-feb-24	32-02-24/1913-2035	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-013430	Remisión informe ejecutivo predial mes enero de 2024.
15-feb-24	33-02-24/1913-2036	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración solicitud entrega de extracto, consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Enero de 2024.
16-feb-24	36-02-24/1913-2037	INVIAS		Remisión Promesas de Compraventa Fichas Prediales Nos. 034DT4MCACAQCYC, 092DT4MCACAQCYC y 093DT4MCACAQCYC.
16-feb-24	37-02-24/1913-2038	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003755 Remisión tres promesas de compraventa de los expedientes 034DT4MCACAQCYC – 092DT4MCACAQCYC – 093DT4MCACAQCYC.
16-feb-24	38-02-24/1913-2038	INVIAS	2024E-VUVRAZ-013877	Informe semanal de Interventoría No. 151.
16-feb-24	39-02-24/1913-2039	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a comunicaciones CSCMQ003580 y CSCMQ003749 Entrega diseño estructural Box paso ferrero PR 1+0300 vía Armenia – Montenegro
16-feb-24	40-02-24/1913-2039	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión solicitud Sr. Ramón Castaño Medina – radicado 2024E-VUVR-012980 Solicitud información OPC Parque La Cecilia 3ª. etapa.

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO FEBRERO 2024				
Fecha	**Consecutivo**	**Destino**	**Radicado de recibido - INVIAS**	**Asunto**
16-feb-24	41-02-24/1913-2040	INVIAS	2024E-VUVRAZ-013931	Respuesta comunicado 2024S-VQUI-005650 Solicitud programar y presupuestar actividades de mantenimiento corredor vial.
16-feb-24	42-02-24/1913-2040	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-013941	Respuesta comunicado CSCMQ003774 Remisión una promesa de compraventa del expediente 081IT4MCACAQCYC.
16-feb-24	43-02-24/1913-2041	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003772 Concepto niveles de fundación pilas 15 y 26 calzadas en voladizo vía Armenia – Calarcá.
19-feb-24	44-02-24/1913-2041	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003728. Respuesta oficio IA-2345 del 31 de enero del 2024, cobro del EIA subtramo 2 y 3.1 Armenia – Calarcá.
19-feb-24	45-02-24/1913-2042	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003715 Revisión y/o validación de saldos por Adquisición Predial.
19-feb-24	46-02-24/1913-2042	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003730 Solicitud traslado de recursos rubro adquisición predial plan de inversión anticipo.
19-feb-24	47-02-24/1913-2043	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta comunicado CSCMQ003775 Solicitud modificación No.8 al plan de inversión de anticipo de obra vigente
19-feb-24	48-02-24/1913-2043	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-014648	Respuesta a sus comunicados CSCMQ003651 y CSCM003764, respectivamente: Entrega Estudio de Impacto Ambiental Armenia – Montenegro y Remisión del plan de restauración ecológica.
19-feb-24	49-02-24/1913-2044	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Reiteración solicitud presentación Acta de Obra No. 35 mes de Enero de 2024.
19-feb-24	50-02-24/1913-2044	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-014672	Solicitud entrega de consignación, reintegro de rendimientos financieros e informe mensual de Fiducia del anticipo del contrato de obra del mes de Enero de 2024
19-feb-24	51-02-24/1913-2045	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-014709	Solicitud información estado actual escrituras públicas fichas prediales Nos. 009DT1MCACAQCYC, 010DT1MCACAQCYC, 011DT1MCACAQCYC, 012DT1MCACAQCYC, 013DT1MCACAQCYC, 014DT1MCACAQCYC, 015DT1MCACAQCYC, 016DT1MCACAQCYC, 026IT4MCACAQCYC, 033DT4MCACAQCYC, 050DT4MCACAQCYC, 051DT4MCACAQCYC, 063DT4MCACAQCYC y 044DT4MCACAQCYC
19-feb-24	52-02-24/1913-2045	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-014843	Reiteración respuesta a oficio 2024S-VQUI-006264 Remisión y Solicitud Concepto del Oficio No. 2024E-VUVRAZ-011219 – Derecho de Petición Sra. Ruth Restrepo.
20-feb-24	53-02-24/1913-2046	INVIAS	2024E-VUVRAZ-014788	Remisión CSCMQ003754 Solicitud apoyo gestiones en trámite en Subdirección Sostenibilidad.
20-feb-24	54-02-24/1913-2046	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-014855	Remisión comunicado 2024S-VQUI-008426 Radicado entrada N° 2024E-VUVR-008758 del 01 febrero de 2024 – respuesta derecho petición Sr. Javier Bastidas.
20-feb-24	55-02-24/1913-2047	INVIAS	2024E-VUVRAZ-015056	Respuesta a radicado entrada 2024E-VUVR-012980 solicitud de información del Sr. Ramón Castaño Medina.
20-feb-24	56-02-24/1913-2047	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-015089	Respuesta a comunicación CSCMQ003771 avalúo expediente 040DT2MCACAQCYC
20-feb-24	57-02-24/1913-2048	INVIAS	2024E-VUVRAZ-015120	Respuesta a oficio 2023S-VQUI-007973 solicitud Sra. Edelmira Mateus.
20-feb-24	58-02-24/1913-2048	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-015143	Respuesta a su comunicado CSCMQ003766 Remisión del capítulo 3, descripción del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los subtramos 2 y 3,1 de Armenia Calarcá. Respuesta IA-2107.
21-feb-24	59-02-24/1913-2049	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-015303	Respuesta comunicado CSCMQ003751 Programa de obra y presupuesto obras puente piedras de Moler vía Cartago – Alcalá.
21-feb-24	60-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-015840	Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica de febrero de 2024.
22-feb-24	61-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-016069	Respuesta entrega vía correo electrónico Acta de Obra de enero No. 35 del mes de 2024.
22-feb-24	62-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-016080	Informe semanal de Interventoría No. 152.
23-feb-24	63-02-24/1913-2020	INVIAS	2024E-VUVRAZ-016175	Remisión acta de obra No. 35 de enero de 2024.
23-feb-24	64-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-016232	Autorización Temporal No. 503988. CONCEPTO TÉCNICO PARMA No. 005 y AUTO PARMA No. 0030 de 2024.
23-feb-24	65-02-24/1913-2020	INVIAS	2024E-VUVRAZ-016254	Respuesta a comunicado 2024S-VQUI-008426 Radicado entrada N° 2024E-VUVR-008758 del 01 febrero de 2024. Respuesta derecho de petición Sr. Javier Bastidas
23-feb-24	66-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-016270	Remisión comunicado 2024S-VBOG-009669. NO OBJECION INFORME PREDIAL MES DE ENERO 2024.
23-feb-24	67-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-016305	Remisión comunicado 2024S-VQUI-008416 SOLICITUD INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTRATO N°1904-2020.
23-feb-24	68-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-016322	Radicado de entrada Invias 2024E-VQUI-015981 del 22 de febrero de 2024Remisión solicitud Sr. Luis Daniel Vásquez – visita predio abscisa k2+474 vía Armenia – Montenegro
23-feb-24	69-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Remisión comunicado 2024S-VBOG-009315. NO OBJECION PREACTA SOCIAL DE ENERO 2024.
26-feb-24	70-02-24/1913-2020	INVIAS	2024E-VUVRAZ-017204	Remisión Promesa de Compraventa Ficha Predial No. 087DT4MCACAQCYC.
26-feb-24	71-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-017217	Respuesta comunicado CSCMQ003790 Remisión una promesa de compraventa del expediente 087DT4MCACAQCYC
26-feb-24	72-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	2024E-VUVRAZ-017246	Remisión oficio Administración Vial C-T-134-067-2024 Análisis de señalización horizontal y vertical en la vía 2901B, perímetro urbano de Quimbaya. URGENTE.
27-feb-24	73-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 36 mes de Febrero de 2024.
27-feb-24	74-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003702: Cotizaciones diseño redes de iluminación sala de arqueología Casa de la Cultura de Calarcá.
27-feb-24	75-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a su comunicado CSCMQ003762: Entrega concepto técnico predio sector la Trilladora PR 0+200 – 0+290 vía Armenia – Calarcá.
27-feb-24	76-02-24/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Envío informe policía seguridad vial N. 5 y Reiteración inicio de obras reparación puente vehicular San Felipe.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: PERIODO FEBRERO 2024					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**No. RADICADO**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
CSCMQ003705	1-feb-24	1-feb-24	2046	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de Apoyo en cuanto a la emisión de comunicaciones por parte de Subdirección de Sostenibilidad con firma original y que deben ser radicados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia.
CSCMQ003706	1-feb-24	1-feb-24	2047	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Su comunicado IA 1948 - 2245 informes fabricación estructura metálica calzadas en voladizo tramo Armenia – Calarcá ruta 4003.
CSCMQ003707	1-feb-24	1-feb-24	2048	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega cronograma de obra sector Armenia – Calarcá hasta el PR 0+0350 de la ruta 4003.
CSCMQ003708	1-feb-24	1-feb-24	2049	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud modificación No.7 al plan de inversión de anticipo de obra vigente
CSCMQ003710	1-feb-24	1-feb-24	2050	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud desembolso de anticipo No.49
CSCMQ003711	1-feb-24	1-feb-24	2051	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Alcance oficio CSCMQ003659, ajustes a solicitud de aprobación de PMT para desvió de tráfico entre los Pr1+880 mal Pr2+160 vía Armenia-Montenegro
CSCMQ003712	1-feb-24	1-feb-24	2052	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Alcance Respuesta IA 2283 remisión oficio INVIAS 2024-VQUI-00814 del 10-01-2024 y oficio 2024 E-VUVRA2-00130 del 30 de noviembre de 2023 secretaria de Educación de Armenia PQRS 208
CSCMQ003713	1-feb-24	1-feb-24	2053	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta comunicado AI – 2330 - Solicitud presentación Preacta y Acta de Obra No. 35 de Enero de 2024.
CSCMQ003715	2-feb-24	2-feb-24	2054	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 202	Revisión y/o validación de saldos por Adquisición Predial
CSCMQ003719	2-feb-24	2-feb-24	2055	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega cronograma de obra ejecución escuela nueva la María sector Armenia – Calarcá de la ruta 4003.
CSCMQ003721	3-feb-24	3-feb-24	2056	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión proyección CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y ACTA DE ENTREGA MATERIAL expedientes prediales 050ADT4MCACAQCYC y 050BDT4MCACAQCYC.
CSCMQ003722	3-feb-24	3-feb-24	2057	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Informe mensual SST – enero de 2024.
CSCMQ003725	5-feb-24	5-feb-24	2058	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de desembolso de anticipo No.50 (Adquisición Predial)
CSCMQ003726	5-feb-24	5-feb-24	2059	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicado IA-2139 diseños escuela nueva La María
CSCMQ003724	5-feb-24	5-feb-24	2060	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega informes mensuales de Gestión Ambiental Nº 32 del mes de enero 2024
2024S-VBOG-005403	6-feb-24	6-feb-24	2061	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-007455
CSCMQ003727	6-feb-24	6-feb-24	2062	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Legalización desembolsos anticipo de obra (Orden de desembolso No.109)
CSCMQ003729	6-feb-24	6-feb-24	2063	CONSORCIO VÍAS Y EQUPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud desembolso de anticipo No. 51
CSCMQ003730	6-feb-24	6-feb-24	2064	CONSORCIO VÍAS Y EQUPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud traslado de recursos rubro adquisición predial plan de inversión anticipo
CSCMQ003728	6-feb-24	6-feb-24	2065	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio IA-2345 del 31 de enero del 2024, cobro del EIA subtramo 2 y 3.1 Armenia – Calarcá.
2024S-VQUI-005650	6-feb-24	6-feb-24	2066	INVIAS	Solicitud programar y presupuestar actividades de mantenimiento corredor vial.
CSCMQ003733	7/02/2024	7-feb-24	2067	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención comunicación IA-2329 del 26 de enero de 2024.- Informe Ejecutivo No. 32 Gestión y Adquisición Predial mes de enero de 2024.
CSCMQ003734	45329	45329	2068	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Soportes de radicados ante la gobernación del Quindío del diseño de la nueva escuela de La María.
CSCMQ003735	7/02/2024	7-feb-24	2069	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de desafectación de la gestión predial del expediente 041FDT2MCACAQCYC
CSCMQ003736	7-feb-24	7-feb-24	2070	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Envío nota técnica localización pernos eje 7 calzadas en voladizo vía Armenia - Ibagué
CSCMQ003737	7/02/2024	7-feb-24	2071	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Envío nota técnica localización pernos eje 7 calzadas en voladizo vía Armenia - Ibagué
CSCMQ003741	8-feb-24	8-feb-24	2072	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud permiso de tala para arboles en condición de riesgo
2024S-VQUI-006264	9-feb-24	9-feb-24	2073	INVIAS	Remisión y Solicitud Concepto del Oficio No. 2024E-VUVRAZ-011219
CSCMQ003748	12-feb-24	12-feb-24	2074	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Cotizaciones acometidas eléctricas moteles Paradise y Refugio vía Armenia Montenegro
CSCMQ003749	12-feb-24	12-feb-24	2075	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega diseño estructural Box paso ferrero PR 1+0300 vía Armenia – Montenegro. Versión completa
CSCMQ003750	12-feb-24	12-feb-24	2076	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega verificación acero de refuerzo dados de anclajes muros PR 0+0040 – PR 0+0125 vía Armenia – Calarcá.
CSCMQ003751	12-feb-24	12-feb-24	2077	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Programa de obra y presupuesto obras puente piedras de Moler vía Cartago – Alcalá

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: PERIODO FEBRERO 2024					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**No. RADICADO**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
CSCMQ003754	45334	12-feb-24	8-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud apoyo gestiones en trámite en Subdirección de Sostenibilidad
CSCMQ003755	45334	12-feb-24	9-sep-05	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión tres promesas de compraventa de los expedientes 034DT4MCACAQCYC – 092DT4MCACAQCYC – 093DT4MCACAQCYC.
CSCMQ003756	45334	12-feb-24	10-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión Permiso de Intervención Voluntario Ficha Predial 007DT1MCACAQCYC para firma del Subdirector de Sostenibilidad.
CSCMQ003758	45334	12-feb-24	11-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión una promesa de compraventa del expediente 052DT4MCACAQCYC
CSCMQ003761	45334	12-feb-24	12-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	Remisión una promesa de compraventa del expediente 079IT4MCACAQCYC.
CSCMQ003762	45334	12-feb-24	13-sep-05	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega concepto técnico predio sector la Trilladora PR 0+200 – 0+290 vía Armenia – Calarcá.
CSCMQ003764	45336	14-feb-24	14-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión del plan de restauración ecológica.
CSCMQ003771	45336	14-feb-24	15-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión AVALUO COMERCIAL expediente No. 040DT2MCACAQCYC
CSCMQ003772	45336	14-feb-24	16-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Concepto niveles de fundación pilas 15 y 26 calzadas en voladizo vía Armenia – Calarcá.
CSCMQ003765	45336	14-feb-24	17-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DE CAFÉ 2022	Respuesta a los comunicados: -IA-1938: Requerimiento para la entrega de los capítulos y subcapítulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del tramo Armenia – Montenegro para revisión de la Interventoría. - IA-1972: Respuesta a su comunicado CSCMQ003268 Radicado 1710 Cronograma del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Armenia – Montenegro. Respuesta a los comunicados - IA-1586 del 17 de julio del 2023 - IA-1587 del 21 de julio del 2023 - IA-1638 del 02 de agosto del 2023 - IA-1825 del 14 de septiembre 2023 - IA-1888 del 28 de septiembre del 2023 - IA-1933 del 09 de octubre del 2023. - IA-2047: Estado de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Armenia - Montenegro. - IA-2193: Respuesta a su comunicación: CSCMQ003502. Link EIA armenia – Montenegro. - IA-2204: Respuesta a su comunicación: CSCMQ003502. Link EIA armenia – Montenegro. Observaciones capítulo 1 Objetivos. - IA-2306: Respuesta a su comunicado CSCMQ003502 Remisión EIA Armenia – Montenegro - AI-2327: Respuesta a su comunicado CSCMQ003651 entrega de GDB, Estudio de Impacto Ambiental Armenia -Montenegro
CSCMQ003774	45337	15-feb-24	18-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión una promesa de compraventa del expediente 081IT4MCACAQCYC.
CSCMQ003775	45337	15-feb-24	19-sep-05	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud modificación No.8 al plan de inversión de anticipo de obra vigente
CSCMQ003776	16-feb-24	16-feb-24	2090	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud desembolso de anticipo No.52
CSCMQ003777	16-feb-24	16-feb-24	2091	CONSORCIO VÍAS Y EQUPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta comunicado IA-2363 del 08 de Enero de 2024 y IA-2379 del 15 de febrero de 2024 - Entrega parcial documentos reintegro rendimientos financieros de Fiducia del anticipo correspondiente al mes de Enero de 2024.
CSCMQ003766	16-feb-24	16-feb-24	2092	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión del capítulo 3, descripción del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los subtramos 2 y 3,1 de Armenia Calarcá. Respuesta IA-2107
2024S-VBOG-008114	16-feb-24	16-feb-24	2093	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008312. Concepto Balance de estado social No. 11 periodo octubre ? diciembre de 2023. Contrato 1904 de 2020.
2024S-VQUI-008416	19-feb-24	19-feb-24	2094	INVIAS	SOLICITUD INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTRATO N°1904-20
2024S-VQUI-008426	19-feb-24	19-feb-24	2095	INVIAS	Radicado entrada N° 2024E-VUVR-008758 del 01 febrero de 2024
CSCMQ003781	20-feb-24	20-feb-24	2096	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio IA 2386 Remisión solicitud Sr. Ramón Castaño Medina – radicado 2024E-VUVR-012980 Solicitud información OPC Parque La Cecilia 3a. etapa. PQRS 211
CSCMQ003780	20-feb-24	20-feb-24	2097	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención Derecho de Petición en interés Particular fechado del 15 de septiembre de 2023 Peticionario EDELMIRA MATEUS OVALLE, RADICACION INVIAS del 15 de septiembre de 2023 – Atención IA-2356 del 06 de febrero de 2024 - IA-2321 del 22 de enero de 2024 – IA-1843 del 20 de septiembre de 2023 remite 2023S-VQUI-007973 de 2023
2024S-VQUI-008828	20-feb-24	20-feb-24	2098	INVIAS	Respuesta Entrada N° 2024E-VUVRAZ-013192 del 14 de febrero de 2024
2024S-VBOG-009085	21-feb-24	21-feb-24	2099	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008341. Estado actual proceso sansionatorio por incumplimiento en la ejecución del competente social.Contrato 1904 de 2020
2024S-VBOG-009315	21-feb-24	22-feb-24	2100	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008421. Concepto de no objeción pre acta social No. 35. Contrato 1904 de 2020.
2024S-VQUI-009478	22-feb-24	22-feb-24	2101	INVIAS	REMISIÓN DOCUMENTOS AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - AUTO PARMA N°030
2024S-VBOG-009669	23-feb-24	23-feb-24	2102	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-013418
CSCMQ003789	23-feb-24	23-feb-24	2103	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión AVALUO COMERCIAL expedientes No. 032IT4MCACAQCYC y 073IT4MCACAQCYC
CSCMQ003790	23-feb-24	23-feb-24	2104	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión una promesa de compraventa del expediente 087DT4MCACAQCYC

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: PERIODO FEBRERO 2024					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**No. RADICADO**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
CSCMQ003791	23-feb-24	23-feb-24	2105	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Alcance comunicado CSCMQ003770 del 15 de Febrero de 2024 - Entrega reporte de pago rendimientos fiducia – Enero 2024.
CSCMQ003792	23-feb-24	23-feb-24	2106	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta comunicado IA-2407 – Entrega de Acta de obra No 35 mes de Enero de 2024
CSCMQ003794	23-feb-24	23-feb-24	2107	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega Apu no previsto – Reforzamiento estructural Puente Piedras de Moler
CSCMQ003795	23-feb-24	23-feb-24	2108	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega diseño baranda metálica de proyección vehicular y peatonal puente Buenavista Quimbaya su comunicado
CSCMQ003784	26-feb-24	26-feb-24	2109	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega copia del radicado del Estudio de Impacto del tramo Ambiental Armenia – Calarcá, como cumplimiento a las observaciones de la ANLA en el acta Nº 64.
CSCMQ003787	26-feb-24	26-feb-24	2110	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega copia del radicado de la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce Temporal, Quebrada
2024S-VQUI-010197	26-feb-24	26-feb-24	2111	INVIAS	RESPUESTA SOLICITUD DONACION MATERIAL RADICADO 2024E-VUVR016629
2024S-VQUI-010274	26-feb-24	26-feb-24	2112	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-016175
2024S-VQUI-010272	26-feb-24	26-feb-24	2113	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-009216

ANEXO NO. 20
REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA – AMBIENTALES – SOCIALES



Instalación y Conformación Lleno Estructural con Material de Mejoramiento Muros Contención PR0+062 / 069 Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Vástago Fase 1 Muro Contención Módulo 16 PR0+105 / 112 Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Vástago Fase 1 Muro Contención Módulo 16 PR0+105 / 112 Armenia Calarcá



Instalación Obra Falsa Construcción Viga Eje 2 PR0+155 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Instalación Pernos Viga Eje 7 PR0+219 Calzada en Voladizo. Armenia Calarcá



Excavación para Estructura de Vía PR0+220 / 280 Calzada Derecha Armenia Calarcá



Conformación Sub Base Granular para Andén y Ciclo Ruta PR1+360 / 460 Margen Derecha Armenia Montenegro



Instalación Loseta Táctil de Discapacitados Margen Izquierda PR0+650 / 720. Armenia Montenegro



Instalación Primera Capa MDC-19 PR2+980 / 2+900 Calzada Derecha Sector Sol y Luna Armenia Montenegro



Demolición Casa PR1+600 Margen Derecha Montenegro



Imprimación Emulsión Asfáltica Base Granular PR1+850 / 1+900 Calzada Derecha Predio Sol y Luna Armenia Montenegro



Concreto Premezclado Andén Sector Vivero PR0+360 Armenia Montenegro



Armado Formaleta Vástago Muro Contención Módulo 16 Fase 1 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Lleno Estructural Módulos 10 al 15 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Trabajos Obra Falsa Vigas Ejes 2 y 3 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Perforación para Instalación de Anclajes entre Ejes 4 y 6 de Pantalla Protección Calzada Existente Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Viga Eje 2 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Zarpa Módulo 19 Muro Contención PR0+126 / 133 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Llenado Anclajes 8, 10 y 11 con Lechada entre Módulos 2 y 4 Armenia Calarcá



Concreto Pedestales Estribo 2 Puente La María Armenia Calarcá



Tensionamiento Anclajes Inferiores Muro Montenegro Armenia Montenegro



PR0+484 / 515 Armado Acero de Refuerzo Viga Cimentación y Muros para Cerramiento Colegio La Adiela Armenia Montenegro



Armado Acero de Refuerzo y Formaleta Vástago Fase 1 Muro Contención Módulo 17 PR0+112 / 119 Armenia Calarcá



Concreto Premezclado Zarpa Muro Contención Módulo 19 PR0+126 / PR0+133 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Armado Acero de Refuerzo Realce Caisson 38 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Perforación Anclajes Pantalla Estabilización Calzada Existente y Perfilación Mecánica Armenia Calarcá



PR0+155 Armado Acero de Refuerzo Viga Eje 2 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Inicio Fresado PR1+930 / 2+220 Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Tensionamiento Anclajes Superiores Muro Montenegro Armenia Montenegro



PR0+484 / 515 Concreto Premezclado Viga Cimentación y Muros para Cerramiento Colegio La Adiela Armenia Montenegro



Conformación Sub Base Granular PR1+410 / 1+435 Acceso 3 y 4 Sector Vivero Margen Derecha Armenia Montenegro



Concreto Premezclado Zarpa Muro Contención Módulo 19 PR0+126 / PR0+133 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Conformación Lleno Estructural Muro Contención Módulos 10 al 15 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Fresado Pavimento PR1+930 / 2+220 Calzada Existente Armenia Montenegro



Instalación Concreto Andén PR1+080 Margen Derecha Armenia Montengro



Armado Acero de Refuerzo Zarpa Módulo 18 Muro Contención Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Concreto MR Acceso 3 Sector Vivero PR1+410
Margen Derecha Armenia Montenegro



Densidades Primera Capa Material Lleno
Estribo 1 Puente La Maria Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Realce Caisson N°36
Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Fresado Pavimento Existente PR1+985 / 2+220
Calzada Izquierda Sector El Piñal
Armenia Montenegro



Excavación Alcantarilla Tubería 36" PR2+085
Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Concreto Vástago Fase 1 Muro Contención
Módulo 17 Sector Patio Bonito
Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 2 Calzada en
Voladizo Armenia Calarcá



Concreto Zarpa Muro Contención Módulo 18
Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Concreto Premezclado MR-38 Acceso 4 Sector Vivero Armenia Montenegro



Instalación Tubería 36" PR2+080 Obra de Drenaje Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Recuperación Material Estructura Vía PR1+990 / 2+220 Calzada Existente Sector El Piñal Armenia Montenegro



Fresado Pavimento Existente PR1+980 / 2+220 Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Instalación Material Soporte y Tubería 36" Alcantarillado PR2+085 Calzada Izquierda sector El Piñal Armenia Montenegro



Instalación Concreto Premezclado Viga Eje 7 PR0+219 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Inyección Anclajes entre Ejes 4 y 7 Pantalla Proteccion Calzada Existente Armenia Calarcá



Perfilación Manual e Instalación Concreto de Limpieza para Construcción Viga Eje 5 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Formaleta Realce Caisson 38 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Fresado de Pavimento Existente PR2+150 / 2+220 Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Cortes Explanación para Estructura en Granulares Calzada Existente PR1+990 / 2+220 7Sector El Piñal Armenia Montenegro



Excavación Caja de Inspección para Alcantarilla PR2+085 Armenia Montenegro



Formaleta Vástago Módulo 19 Fase 1 Sector Patio Bonito Armenia Calarcá



Instalación Concreto Premezclado Vástago Fase 1 Muro Contención Módulo 18 PR0+119 / 126 Armenia Calarcá



PR0+220 / 290 Cortes Explanación para Instalación de Granulares en Estructura de Vía Calzada Derecha Sector La María Armenia Calarcá



Concreto Viga Eje 7 PR0+290 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá

Cajeo PR1+940 / 990 Margen Derecha para Ampliación Armenia Montenegro

Compactación Sub Base Granular Capa 1 2+085 / 2+155 Margen Izquierda Armenia Montenegro



Movimiento de Tierra a Nivel de Sub Rasante PR0+200 / 260 Calzada Derecha Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 2 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



PR1+410 / 1+450 Concreto Premezclado para Andén Margen Derecha Sector Vivero Armenia Montenegro



Excavación para Instalación Tubería 36" Alcantarilla PR1+940 Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Conformación Capa 2 Sub Base Granular PR1+940 / 1+990 Margen Derechaa Calzada Izquierda Estructura Vía Armenia Montenegro



Acero de Refuerzo Viga Eje 5 PR0+192 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Se continúa con la Instalación Bordillo Prefabricado Separador PR0+960 / 1+020 Armenia Montenegro



Excavación Mecánica PR0+220 / 280 Sector La María Armenia Calarcá



Excavación e Instalación Bordillo Prefabricado para Andén y Ciclo Ruta MD PR1+360 / 1+460 Armenia Montenegro



Concreto Fase 1 y Formaleta Fase 2 Estribo 2 Puente La María Armenia Calarcá



Concreto 28 MPa preparado en Obra Placa Inferior Caja Encole Alcantarilla PR2+085 Calzada Izquierda Armenia Montenegro



Conformación Base Granular y Sub Base Granular Capa 1 y Capa 2 respectivamente PR1+990 / 2+155 Calzada Izquierda Completa Armenia Montenegro



Perfilación y Excavación para Construcción de Pantalla Protección a Calzada Existente PR0+142 / 148 Módulo 1 Armenia Calarcá



Construcción Filtro para Muros de Contención e Instalación de Geo Dren Vástago Fase 1 entre Módulos 16 y 20 PR0+112 / 133 Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 2 PR0+155
Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 3 PR0+167
Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 5 PR0+192
Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Perfilación y Excavación para Construcción de
Pantalla Protección a Calzada Existente
Módulo 8 PR0+186 /192 Armenia Calarcá



Remoción Derrumbes Alacalá Cartago



Construcción Filtro Francés PR0+220 / 290 Calzada Derecha.Armenia Calarcá



Corte de Explanación para Instalación de Granulares en Estructura de Vía Calzada Derecha PR0+130 / 170 Sector La María Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 5 PR0+192 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Viga Eje 3 PR0+167 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Lleno y Conformación Capa Superior Tubería 36" Alcantarilla Calzada Izquierda PR1+930 Armenia Montenegro



Acero de Refuerzo Viga Eje 2 PR0+155 Calzada en Voladizo Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Pantalla Protección Calzada Existente Módulo 1 PR0+186 / PR0+192 Armenia Calarcá



Acero de Refuerzo Muros Caja Encole Alcantarilla Calzada Izquierda PR2+085 Armenia Montenegro



Densidad Primera Capa Base Granular Calzada Izquierda PR2+085 / 2+155 Armenia Montenegro




Localización Nuevo Predio a Intervenir Calzada Izquierda PR2+350 / 2+450 Armenia Montenegro



Formaleta Muro de Cerramiento Colegio La Adíela Margen Izquierda PR0+484 / 515 Armenia Montenegro

ANEXO 21
COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Instalación acero de refuerzo, formaleta y concreto MR 38 MPa acceso vehicular predio particular margen derecha. PR1+850 / 1+900: Instalación conformación primera capa base calzada derecha.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 finalizadora 1 vibro llantas, 1 barredora 1 luminaria.



01 febrero 2023.
Clima: Soleado.
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+484 / 515: Construcción cimentación cerramiento colegio la Adiela margen izquierda.
PR0+650 / 720: Instalación loseta táctil 0.40 * 0.40 margen izquierda. PR1+360 / 1+460: Conformación sub-base e= 0.10 m para andén y e= 0.15 m para ciclorruta margen derecho. PR1+435: Excavación conformación subrasante acceso vehicular predio particular margen derecha. PR1+600: demolición edificación existente margen derecha. PR1+850 / 1+900: Conformación base segunda capa calzada derecha.
PR1+850 / 1+900: Imprimación con emulsión segunda capa base calzada derecha. PR1+850 / 1+900: Conformación terraplén con granulares para subrasante zona dura margen derecha.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 finalizadora, 1 vibro

llantas, 1 barredora, 1 luminaria.

Jorge E. Santamaría G.
Residente de Obra

02 febrero 2024.
Clima: Soleado.
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+464/515: Construcción cimentación cerramiento IE La Adiela. margen izquierda. PR1+310 / 1+370: Instalación vaciado concreto 21MPa andén margen derecha. PR1+435: Excavación conformación sub-rasante acceso vehicular predio particular. PR1+600: Demolición edificación existente margen derecha. PR1+850 / 1+900: Imprimación con emulsión asfaltica ampliación margen derecha.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 4 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carro-tanque, 1 luminaria, 1 motoniveladora, 1 sellador llantas, 1 finalizadora, 1 fresadora.

03 febrero 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+484/515: Construcción cimentación cerramiento IE La Adiela margen derecha. PR1+370 / 1+480: Conformación gaviones para andén y cicloruta margen derecha. PR1+435: Excavación conformación manual acceso vehicular predio particular margen derecha. PR1+600: Cargue retiro demolición vivienda existente margen derecha.
Mantenimiento vial: PR20+000: Cargue retiro

material derrumba vía Quimbaya - Alcalá.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones de topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sellador llantas, 1 luminaria, 1 carrotanque.

05 febrero 2024
Clima: lluvias 07:00 — 12:00, y en la noche anterior.
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+484 / 515: Acero refuerzo viga cimentación y pantalla reforzamiento IE la Adiela margen derecha. PR1+370 / 1+460: Conformación material granular para andén y ciclorruta margen derecha.
PR1+370 / 1+460: Instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 margen derecha.
PR1+850 / 1+900: Instalación y conformación material granular para acceso a retorno 2.
PR7+650 Muro Montenegro: Tensionamiento anclajes inferiores pantalla reforzamiento margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 carrotanque, 1 luminaria, 1 sellador de llantas, 1 barredora.

llantas, 1 barredora, 1 luminaria.

Jorge E. Santamaría G.
Residente de Obra

02 febrero 2024.
Clima: Soleado.
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+464/515: Construcción cimentación cerramiento IE La Adiela. margen izquierda. PR1+310 / 1+370: Instalación vaciado concreto 21MPa andén margen derecha. PR1+435: Excavación conformación sub-rasante acceso vehicular predio particular. PR1+600: Demolición edificación existente margen derecha. PR1+850 / 1+900: Imprimación con emulsión asfaltica ampliación margen derecha.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 4 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carro-tanque, 1 luminaria, 1 motoniveladora, 1 sellador llantas, 1 finalizadora, 1 fresadora.

03 febrero 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+484/515: Construcción cimentación cerramiento IE La Adiela margen derecha. PR1+370 / 1+460: Conformación gaviones para andén y cuneta margen derecha. PR1+435: Excavación conformación manual acceso vehicular predio particular margen derecha. PR1+600: Cargue retiro demolición vivienda existente margen derecha.
Mantenimiento vial: PR20+000: Cargue retiro

material derrumba vía Quimbaya-Alcalá.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones de topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sellador llantas, 1 luminaria, 1 carrotanque.

05 febrero 2024
Clima: lluvias 07:00 — 12:00, y en la noche anterior.
Tramo Armenia- Montenegro.
PR0+484 / 515: Acero refuerzo viga cimentación y pantalla aforamiento IE la Adiela margen derecha. PR1+370 / 1+460: Conformación material granular para andén y ciclorruta margen derecha.
PR1+370 / 1+460: Instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 margen derecha.
PR1+850 / 1+900: Instalación y conformación material granular para acceso a retorno 2.
PR7+650 Muro Montenegro: Tensionamiento anclajes inferiores pantalla reforzamiento margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 carrotanque, 1 luminaria, 1 sellador de llantas, 1 barredora.

06 febrero 2024.
Clima: Lluvias 07:00- 12:00 y la noche anterior.
PR0+484/515: Corte fugurado armado acero refuerzo cimentación y muros de cerramiento colegio IE la Adiela margen derecha.
PR1+370/1+460: Conformación granulares para andén y ciclorruta margen derecha. PR1+370/1+460: Instalación loseta táctil 0.40x0.40 en andén margen derecha. PR1+850/1+900: Instalación conformación granulares para acceso a rotonda 2.
PR7+650 - Muro Montenegro:
Tensionamiento anclaje muro reforzamiento muro margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 1 inspector, 2 comisiones topografía, 9 operarios o conductores
EQUIPO: 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 vibro, 1 retro, 1 fresadora, 1 barredora.

07 febrero 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia-Montenegro:
PR0+484/515: figurado y armado acero refuerzo viga cimentación y muros de cerramiento colegio IE La Adiela. margen derecha, PR0+200/220: Corte y demolición andén existente para instalación loseta táctil 0.40x0.40 margen izquierda.
PR1+370/1+460: Conformación material granular para andén y ciclorruta margen derecha. PR1+410: Conformación manual subbase acceso vehicular predio particular. PR1+435: Conformación manual subbase acceso vehicular predio particular.
PR1+930/2+220: fresado pavimento existente, calzada

completa con espesor e= 0.14 m.
PR7+650: Muro Montenegro: Tensionamiento anclajes fila superior reforzamiento muro margen izquierda.
PERSONAL: 9 operarios o conductores, 5 oficiales, 19 ayudantes, 2 comisiones topografía, 1 ~~viso~~
EQUIPO: 3 volquetas, 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 barredora

08 febrero. 2024
Clima: Soleado:
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+484/515: Solado de limpieza cimentación cerramiento cokego IE La Adiela margen derecha. Cortefigrado armado acero refuerzo viga cimentación y muros cerramiento IE La Adiela margen izquierda. PR0+484/515: Colocación concreto 21 MPa viga cimentación cerramiento IE La Adiela margen izquierda. PR1+080: Instalación concreto 21 MPa para andén margen derecha. PR1+410: Conformación subbase para acceso vehicular predio particular: PR1+435: Conformación subbase para acceso vehicular predio particular. PR1+930/2+220: fresado pavimento existente calzada completa en espesor e=0.14 m.
PR7+650 Muro Montenegro:
Tensionamiento anclajes fila superior reforzamiento muro margen izquierda
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 1 viso, 2 comisiones de topografía, 9 operarios o conductores.
EQUIPO: 3 volquetas, 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 barredora.

06 febrero 2024.
Clima: Lluvias 07:00 - 12:00 y la noche anterior.
PR0+484 / 515: Corte figurado armado acero refuerzo cimentación y muros de cerramiento colegio IE la Adiela margen derecha.
PR1+370 / 1+460: Conformación gramíneas para andén y ciclorruta margen derecha. PR1+370 / 1+460: Instalación losata táctil 0.40 x 0.40 en andén margen derecha. PR1+850 / 1+900: Instalación conformación gramíneas para acceso a retorno 2.
PR7+650 - Muro Montenegro:
Tensionamiento anclaje muro reforzamiento muro margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 1 sisa, 2 comisiones topografía, 4 operarios o conductores
EQUIPO: 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 vibro, 1 retro, 1 fresadora, 1 barredora.

07 febrero 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro:
PR0+484/515: figurado y armado acero refuerzo viga cimentación y muros de cerramiento colegio IE La Adiela. margen derecha, PR0+200 / 220: Corte y demolición andén existente para instalación losata táctil 0.40 x 0.40 margen izquierda.
PR1+370 / 1+460: Conformación material gramíneas para andén y ciclorruta margen derecha. PR1+410: Conformación manual subbase acceso vehicular predio particular. PR1+435: Conformación manual subbase acceso vehicular predio particular.
PR1+930 / 2+220: fresado permanente existente, calzada

completa con espesor e= 0.14 m.
PR7+650: Muro Montenegro: Tensionamiento anclajes fila superior reforzamiento muro margen izquierda.
PERSONAL: 9 operarios o conductores, 5 oficiales, 19 ayudantes, 2 comisiones topografía, 1 viso
EQUIPO: 3 volquetas, 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 barredora

08 febrero 2024
Clima: Soleado:
Tramo Armenia - Montenegro.
PR0+484/515: Solado de limpieza cimentación cerramiento cabezo IE La Adiela margen derecha. Corte figurado armado acero refuerzo viga cimentación y muros cerramiento IE La Adiela margen izquierda. PR0+484/515: Colocación concreto 21 MPa viga cimentación cerramiento IE La Adiela margen izquierda. PR1+080: Instalación concreto 21 MPa para anden margen derecha. PR1+410: Conformación subbase para acceso vehicular predio particular: PR1+435. Conformación subbase para acceso vehicular predio particular. PR1+930/2+220: fresado pavimento existente calzada completa con espesor e=0.14 m.
PR7+650 Muro Montenegro:
Tensionamiento anclajes fila superior reforzamiento muro margen izquierda
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 1 viso, 2 comisiones de topografía, 9 operarios o conductores.
EQUIPO: 3 volquetas, 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 barredora.

10 febrero 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia Montenegro.
PR0+484/515: Figurado armado acero de refuerzo muro cerramiento colegio IE la Adiela margen izquierda. PR1+435: Instalación acero refuerzo acceso vehicular predio particular. PR1+435: Instalación concreto MR38 acceso vehicular predio particular, margen derecha. PR1+930/2+220: fresado pavimento existente calzada completa con e=0.14 m. PR1+930/2+220: Excavación calzada existente para conformación estructura pavimento nueva calzada izquierda.
PR2+085: Instalación material granular soporte tubería 36" alcantarilla calzada izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 7 oficiales, 2 comisiones topografía, 1 sisa, 9 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 fresadora, 3 rolquetes, 1 retro, 1 vibro 1 motoniveladora, 1 carrotanque, 1 barredora

12 febrero 2023.
Clima: Soleado
Tramo Armenia Montenegro.
PR0+484/515: Figurado y armado acero refuerzo muros cerramiento colegio IE la Adiela.
PR1+410/1+450: Conformación material granular subbase para andén y cuneta margen derecha.
PR1+930/2+220: Fresado pavimento vía existente calzada completa para construcción realzada izquierda. Recuperación de material granular calzada existente con transporte hasta botadero de la vía existente. PR2+085: Construcción zanja e instalación granulares cama y tubería 36"

alcantarilla transversal calzada izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 piso, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 retro, 1 fresadora, 1 vibro, 3 volquetas 1 carrotanque 1 motoniveladora, 1 finalizadora, 1 sellador llantas.

13 febrero 2023.
Clima: Soleado
Tramo Armenia-Montenegro.
PR1+410 / 1+450: Conformación material granular subbase para cunetón y alcantarilla margen derecha.
PR1+930 / 2+220: Fresado parimento calzada existente para construcción calzada izquierda. PR1+930 / 2+220: Cargue y retiro material granular existente para conformación subrasante. PR2+085: Instalación tubería concreto 36" alcantarilla transversal calzada izquierda. e instalación cama en material granular.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 piso, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 retro, 1 fresadora, 1 vibro, 3 volquetas, 1 carrotanque, 1 motoniveladora, 1 finalizadora, 1 sellador llantas.

14 febrero 2023.
Clima: Soleado
Tramo Armenia-Montenegro.
PR1+410 / 450: Inactivo solo limpieza. PR2+150 / 2+220: Fresado parimento existente calzada completa para

construcción calzada izquierda. PR1+990 /2+220: Excavación para conformación sobrasante nueva calzada izquierda. PR2+085: Excavación caja inspección cambio alcantarilla transversal. PR2+085 Conformación llenos con mat granular tubería concreto 36" alcantarilla transversal margen izquierda

PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales 9 operarios o conductores, 1 sisa, 2 comisiones topografía.

EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 1 finalizadora, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 carrotanque

15 febrero 2024.

Clima: Soleado

Tramo Armenia- Montenegro:

PR1+990 /2+220: Excavación explanación caja para subrasante calzada izquierda. PR1+940/2+075: Demolición cuneta existente margen derecha izquierda

PR2+085: Conformación llenos granulares tubería 36" concreto alcantarilla transversal. margen izquierda

PERSONAL: 19 ayudantes 5 oficiales 9 operarios o conductores, 1 sisa, 2 comisiones topografía.

EQUIPO: 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 vibro 1 retro 3 volquetas, 1 carrotanque, 1 finalizadora.

16 febrero 2024

Clima: Soleado

Tramo Armenia- Montenegro:

PR1+410 /1+450: Conformación instalación formaleta andén margen derecha. PR1+940 /1+990: Excavación

explanación para conformación subrasante margen izquierda. PR2+085/2+155: Instalación conformación primera capa subase calzada izquierda. PR2+085: Colocación concreto 14 MPa para solado limpieza caja encole alcantarilla margen izquierda.
PERSONAL 19 ayudantes, 1 SISO, 2 comisiones topografía 5 oficiales 4 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 fresadora, 1 motoniveladora, 1 vibro, 1 retro, 1 finalizadora, 3 volquetas, 1 carrotanque 1 luminaria 1 barredora.

17 febrero 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia- Montenegro:
PR1+440/1+450: Instalación formaleta y malla electrosoldada para anden margen derecha
PR1+490/1+990: Instalación conformación primera capa subbase calzada izquierda, PR2+085/2+155: Instalación conformación primera capa subbase calzada derecha completa. PR2+085: Corte fresado acero refuerzo caja encole alcantarilla transversal margen izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 4 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 1 finalizadora, 1 fresadora 1 luminaria, 1 motoniveladora, 3 volquetas 1 barredora

19 febrero 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro.
PR1+410 / 1+450: Instalación concreto 21 MPa para andén margen derecha.
PR1+940 / 1+990: Instalación conformación segunda capa subbase margen derecha calzada izquierda.
PR27+085 / 2+155: Instalación conformación segunda capa subbase granular calzada derecha
PR1+940: Excavación zanja para instalación tubería 36" concreto alcantarilla transversal calzada izquierda.
PR2+085: Instalación acero refuerzo caja encole alcantarilla transversal calzada izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes 3 oficiales 1 piloto 2 comisiones topografía y operarios o conductores.
EQUIPO: 1 retro, 1 vibro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 finalizadora, 1 sellador de llantas 1 carrotanque.

20 febrero 2024
Clima: Soleado. Lluvias noche anterior
Tramo Armenia - Montenegro:
PR0+200 / 220: Corte y demolición andén existente para instalación losota táctil 0.40 * 0.40 margen izquierda.
PR0+484 / 515: Instalación con soldadora de tubería galvanizado para carramanto colegio IE La Adiela. margen izquierda.
PR2+085 / 2+155: Instalacad conformacoh primera capa de base granular calzada izquierda completa

PR1+990/2+085: Instalación conformación segunda capa subbase granular calzada derecha completa.
PR1+930: Instalación tubería concreto 36" para alcantarilla transversal margen izquierda.
PR2+085: figurado instalación acero refuerzo caja encole alcantarilla margen izquierda.
Tramo Alcalá- Cartago:
Cargue retiro derrumbes caidos con las lluvias de la noche anterior. entre PR 12+000 a PR 20+000
PERSONAL 19 ayudantes 5 oficiales 1 piso, 2 comisiones topografía 4 operarios o conductores.
EQUIPO: 3 volquetas 1 retro 1 vibro 1 finalizadora 1 fresadora 1 motoniveladora 1 barredora 1 luminaria

21 febrero 2024
Clima: Soleado
Tramo Armenia- Montenegro.
PR0+200/220: Corte demolición franja andén existente para instalación loseta táctil 0.40x040 margen izquierda. PR0+484/515: Instalación formaleta para pantallas de muro cerramiento colegio IE La Adiela margen izquierda. PR2+085/2+155: Instalación y conformación primera capa base calzada izquierda completa. PR1+990/2+085: Instalación y conformación segunda capa subbase calzada izquierda completa. PR1+930: Instalación tubería 38" para alcantarilla transversal calzada izquierda. PR1+930: Llenó zanja sobre tubería 36" alcantarilla transversal margen izquierda. PR2+085: Instalación concreto 28 MPa placa infarvor caja encole alcantarilla calzada izquierda.
PERSONAL 19 ayudantes. 5 oficiales, 1 piso,

2 comisiones topografía, 9 operarios o conductores.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora,
1 fresadora, 1 luminaria, 1 sellador llantas.

22 febrero 2024:
Clima: Soleado
Tramo Armenia - Montenegro:
PRO+200/220: Corte demolición franja cunetón existente para instalación loseta táctil 0.40 * 0.40. margen izquierda. PRO+484/515: Instalación formaleta pantalla muro cerramiento colegio IE La Adiela margen izquierda. PR2+085/2+155: Instalación conformación primera capa ~~subbase~~ calzada izquierda completa. PR1+990/2+085: Instalación conformación segunda capa subbase calzada izquierda completa. PR1+930: Llenado zanja tubería concreto 36" para alcantarilla transversal margen izquierda.
PR2+085: figurado armado acero refuerzo muros caja encole alcantarilla transversal margen izquierda.
Tramo Alcalá - Cartago.
Remoción derrumbes y retiro hasta 90mts autorizado en diferentes puntos de la vía.
PERSONAL: 10 ayudantes 3 oficiales 9 operarios, o conductores, 1 SISO 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora,
1 fresadora 1 finalizadora 1 barredora, 1 sellador de llantas 1 luminaria, 3 volquetas

23 febrero 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia Montenegro
PR0+200 /220: Corte demolición franja andén existente para instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 margen izquierda. PR0+510: Excavación conformación manual franja para instalación sardinel A-10. PR0+530: Instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 PR1+940 / 2+085: Instalación conformación primera capa base calzada izquierda completa. PR1+930: Instalación conformación llano franja sobre tubería 36" alcantarilla transversal calzada izquierda. PR2+085: Instalación formaleta muros caja cabeza alcantarilla calzada izquierda.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios o conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 1 vibro, 1 retro, 3 volquetas, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 vibrador llantas, 1 luminaria, 1 barredora.

24 febrero 2024
Clima Soleado
Tramo Armenia- Montenegro:
PR0+200 / 220: Corte demolición franja andén existente para instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 margen izquierda. PR0+520 Excavación conformación manual franja e instalación sardinal A10 andén margen izquierda. PR0+530: Instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 margen izquierda. PR2+085 / 2+155 Conformación zonas verdes, limpieza y paisajismo margen izquierda. PR2+085: figurado armado acero refuerzo

muros caja encole alcantarilla transversal calzada izquierda. Instalación formaleta muros caja encole alcantarilla transversal calzada izquierda. PR1+940/2+085: Instalación conformación primera capa base calzada izquierda completa.
PERSONAL: 5 oficiales, 4 operarios o conductores 19 ayudantes, 1 siso, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 3 volquetas, 1 vibro, 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 sellador llantas, 1 luminaria, 1 barredora

26 febrero 2024
Clima: Sábado
Tramo Armenia Montenegro.
PR0+485/415: Instalación formaleta módulos pantalla muro cerramiento colegio IE la Adiela margen izquierda. PR0+520: Excavación conformación manual franja e instalación sardinel A-10 andén margen izquierda. PR0+530: Instalación loseta táctil 0.40 x 0.40 margen izquierda. PR2+085: Instalación formaleta muros caja encole alcantarilla transversal margen izquierda. PR1+940/2+085: Instalación conformación primera capa base calzada izquierda completa.
PERSONAL: 5 oficiales 19 ayudantes 4 operarios 6 conductores 1 siso 2 comisiones topografía
EQUIPO: 3 volquetas 1 vibro 1 retro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 sellador llantas 1 luminaria, 1 barredora

27 febrero 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia- Montenegro
PRO+485/515: Instalación formaleta módulos pantalla muro cerramiento colegio IE la Adiela, margen izquierda. PRO+520: Excavación conformación manual franja e instalación bordillo A-10 para andén margen izquierda. PR1+940/2+085: Instalación conformación primera capa base margen izquierda completa PR2+350/2+450: Excavación para localización y traslado tubería acueducto 4" margen izquierda.
Polideportivo la Cecilia: Inicio actividades OPC con limpieza del lote y replanteo de obras.
PERSONAL: 14 ayudantes, 9 operarios o conductores 1 siso, 5 oficiales, 2 comisionei topografía
EQUIPO: 3 volquetas, 1 retro, 1 vibro, 1 motoniveladora, 1 fresadora, 1 sellador llantas, 1 luminaria, 1 barredora.

28 febrero 2024.
Clima: Soleado
Tramo Armenia- Montenegro.
PRO+200/220: Corte demolición franja andén existente para instalación de loseta táctil 0.40*0.40. margen izquierda.
PRO+520: Conformación subbase para andén margen izquierda. PRO+485/515: Armado formaleta para modulos de pantalla muro cerramiento colegio IE La Adiela. margen izquierda. PR1+940/2+085: Instalación conformación segunda capa base colgada izquierda completa. PR2+350/2+450: Apiques de-

localización tubería acueducto existente para traslado. margen izquierda. PR1+930: Construcción excavación caja encole alcantarilla transversal margen izquierda. Barrio La Cecilia Etapa 3: Actividades de limpieza y replanteo OPC parque infantil.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operarios conductores, 1 SISO, 2 comisiones topografía.
EQUIPO: 3 volquetas, 1 retro, 1 vibro, 1 fresadora, 1 motoniveladora, 1 barredora, 1 luminaria.

29 Febrero 2024
Clima.= Soleado.
Tramo = Armenia - montenegro
Pm01220 Se continúa con la instalacion de loseta táctil 0.40 x 0.40 para discapacidad margen izquierda.
Pm01520 Continúa la conformación de la subbase granular para andén margen izquierdo Pm01485 a Pm01535: Armado de formaleta para módulos de pantalla muro cerramento IE colegio la adiela margen izquierda. Pm21940 a Pm21085 instalación y conformación de segunda capa de base granular calzada izquierda completa. Pm21350 a Pm21450 continúa la ejecución apiques para localización de tubería acueducto existente, de igual manera la excavación para traslado de la misma margen izquierda. Pm31930 Construcción excavación caja encole alcantarillado transversal margen izquierda.
Barrio La Cecilia etapa 3: Actividad de limpieza y replanteo OPC parque infantil.
PERSONAL: 19 ayudantes, 5 oficiales, 9 operadores 1 SISO 2 comisiones topografía, 1 conductor tracto camion 1 Conductor carro tanque. 3 conductores volqueta

EQUIPO = 3 Volquetas, 1 retro, 2 vibro Compactador, 1 fresadora
1 motoniveladora, 1 barredora, 1 iluminaria, 1 finisher
1 selladora Mantas.

ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON 35, 36, 37, 3193.35 KG/u. CONCRETO 28MPa PARA CAISSON 35, 36, 37. CAISSON 35 (7M SUELO + 4M ROCA), CAISSON 36 (7M SUELO + 4M ROCA), CAISSON 37 (7M SUELO + 4M SUELO). CALZADA EN VOLADIZO: RETIRO FORMALETA CUERPO ESTRIBO 1, CONTINÚA INSTALACIÓN DE OBRA FALSA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGA EJE 8. EXPLANACIÓN, PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE TORONES PARA ANCLAJES DE LONG: 17M EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19, PRO+179,65 / 205. SE CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS CORRESPONDIENTES AL EJE 7. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 25, 30. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv.

Residente Obra

JUEVES, 01 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LLENO ESTRUCTURAL ENTRE MÓDULOS 10 Y 15 ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 16. CALZADA EN VOLADIZO: PRO+142 EJE INACTIVO. CONTINÚA INSTALACIÓN DE OBRA FALSA PARA CONSTRUCCIÓN VIGA EJE 8. CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS CORRESPONDIENTES AL EJE 7. INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 25, 30. SECTOR LA MARÍA. SE CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE VÍA, CALZADA DERECHA, PRO+220/280. PUENTE LA MARÍA. RETIRO FORMALETA CUERPO ESTRIBO 2. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv.

Residente de Obra

VIERNES, 02 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LLENO ESTRUCTURAL ENTRE MÓDULOS 10 Y 15. ARMADO ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA

Powered by CamScanner

VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 16, ARMADO ACERO DE REFUERZO ZAPA MÓDULO 19. CALZADA EN VOLADIZO: PRO+143 INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2. CONTINÚA INSTALACIÓN DE OBRA FALSA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGA EJE 2. CONTINÚA PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PANTALLA ESTABILIZACIÓN CALZADA EXISTENTE. CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS CORRESPONDIENTES AL EJE 7. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON 30. PUENTE LA MARÍA. ARMADO FORMALETA E INSTALACIÓN DE PERNOS EN PEDESTALES ESTRIBO 2. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv.

SÁBADO, 03 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO. CONTINÚA INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LLENO ESTRUCTURAL ENTRE MUROS MÓDULOS 10 Y 15. ARMADO ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 16. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZAPA MÓDULO 19. CALZADA EN VOLADIZO: PRO+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2. CONTINÚA INSTALACIÓN DE OBRA FALSA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGA EJE 2. INICIA LLENO DE ANCLAJES PANTALLA ESTABILIZACIÓN CALZADA EXISTENTE, MEZCLA: 0.45:1 CON 180 ML DE ADITIVO PLASTIFICANTE. CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS CORRESPONDIENTES AL EJE 7. AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 30. PUENTE LA MARÍA: CONCRETO 28 MPa PREMEZCLADO PARA PEDESTALES ESTRIBO 2 (46 M EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv.

DOMINGO, 04 FEBRERO 24

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

Powered by CamScanner

LUNES, 05 FEBRERO 24

DIA NUBADO Y LLUVIOSO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LLENO ESTRUCTURAL ENTRE MUROS MÓDULOS 10 Y 15. INSTALACIÓN DE CONCRETO 28MPa PREMEZCLADO PARA VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 16. (13,61 m^3). INSTALACIÓN CONCRETO 14 MPa PARA SOLADO DE LIMPIEZA ZARPA MURO MÓDULO 18. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZARPA MÓDULO 19. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 3. CONTINÚA INSTALACIÓN DE OBRA FALSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIGA EJE 3. SE SUSPENDE INYECCIÓN POR PROBLEMAS DE PRESIÓN EN LA BOMBA. CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS QUE CORRESPONDEN AL EJE 7. AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA CAISSON 26, 30. RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO DE OBRA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

DIV. Interv.

Residente Obra.

MARTES, 06 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO, LLUVIAS NOCHE ANTERIOR. MURO: PATIO BONITO: CONFORMACIÓN DE LLENOS SE ENCUENTRA INACTIVO, PR0+061^{75} / 68^{67}. RETIRO DE FORMALETA VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 16. ARMADO ACERO DE REFUERZO VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 17. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZARPA MÓDULO 19. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 3. CONTINÚA INSTALACIÓN OBRA FALSA PARA CONSTRUCCIÓN VIGA EJE 3. SE SUSPENDE PERFORACIÓN DE ANCLAJES PARA PANTALLA DE ESTABILIZACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE. SE PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE TIERRA MARGEN IZQUIERDA EJE 7, EN ESTE MISMO EJE CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS. ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON 24, 26, 30. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

DIV Interv.

Residente Obra.

Powered by CamScanner

MIÉRCOLES, 07 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONFORMACIÓN DE LLENOS SE ENCUENTRA INACTIVO. ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 17. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZARPA MÓDULO 19, 4758 KG. INSTALACIÓN CONCRETO 28 MPa PREMEZCLADO PARA ZARPA MURO MÓDULO 19, 25,20 M^3. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 2. LIMPIEZA ACERO DE REFUERZO CAISSON PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGA EJE 3. CONTINÚA SUSPENDIDA PERFORACIÓN ANCLAJES PANTALLA ESTABILIZACIÓN CALZADA EXISTENTE. LIMPIEZA EJE 7 MARGEN IZQUIERDA (DESPRENDIMIENTO DE TIERRA), EN ESTE MISMO EJE CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 30, 38 (REALCE). PUENTE LA MARÍA: CONFORMACIÓN LLENO ESTRUCTURAL PARTE INTERNA ESTRIBO 1, EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra

DIV. Inter.

JUEVES, 08 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONFORMACIÓN DE LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. CONTINÚA ARMADO DE FORMALETA VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 17. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZARPA MÓDULO 18. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 2. LIMPIEZA ACERO DE REFUERZO CAISSON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIGA EJE 3. CONTINÚA SUSPENDIDA PERFORACIÓN DE ANCLAJES PARA PANTALLA DE ESTABILIZACIÓN CALZADA EXISTENTE. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESLIZAMIENTO EN EL EJE 7 MARGEN IZQUIERDA, EN ESTE MISMO EJE SE CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS. AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 30, 36 (REALCE), 38 (REALCE). PUENTE LA MARÍA: CONFORMACIÓN LLENO ESTRUCTURAL PARTE INTERNA ESTRIBO 1. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), AUX LA

Powered by CamScanner

(2). LABORATORISTA (1).

Residente Obra.

Div. Tutora.

VIERNES, 09 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA LA CONFORMACIÓN DE LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. ARMADO FORMALETA VÁSTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 17. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA ZARPA MÓDULO 18. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 3. LIMPIEZA EJE 7 MARGEN IZQUIERDA (MATERIAL DE DESPRENDIMIENTO). LIMPIEZA ACERO DE REFUERZO CAISSON PARA CONSTRUCCIÓN VIGA EJE 3. SE CONTINÚA INSTALACIÓN DE PERNOS EN EJE 7. AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 36 (REALCE), 38 (REALCE). PUENTE LA MARÍA: TOMA DE DENSIDADES EN LLENO ESTRUCTURAL PARTE INTERNA ESTRIBO 1, CAPA 1. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (38), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1)

Residente Obra.

Div. Tutora

SÁBADO, 10 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONFORMACIÓN DE LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. CONCRETO VASTAGO FASE 1 MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 17, 13,61 M^3. UBERACIÓN ACERO DE REFUERZO ZARPA MÓDULO 18, 4758 KG. CONCRETO PARA ZARPA MÓDULO 18, PREMEZCLADO DE 28MPa, 25,20 M^3. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 2. VIGA EJE 3 INACTIVA. ENTRE LOS EJES 4 Y 6 SE REALIZA LA INYECCIÓN DE LOS SIGUIENTES ANCLAJES DEL MURO PANTALLA: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. SE CONTINÚA LIMPIEZA EJE 7 MARGEN IZQUIERDA (DESPRENDIMIENTO DE TIERRA), EN ESTE MISMO EJE SE CONTINÚA CON INSTALACIÓN DE PERNOS. AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 36 (REALCE), 38 (REALCE). EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3),

Powered by CamScanner

LABORATORISTA (1).

Residente Obra

Dir. Interv.

DOMINGO, 11 FEBRERO 24

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

Residente Obra

Dir Interv.

LUNES, 12 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA LA CONFORMACIÓN DE LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. ARMADO ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA VÁSTAGO FASE 1 MURO MÓDULO 18. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 2. FRENTE VIGA EJE 3 INACTIVO. ENTRE EJES 4 Y 6 SE REALIZA LLENADO DE ANCLAJES CORRESPONDIENTE A MURO PANTALLA DE PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE, N° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, TAMBIEN SE REALIZA INYECCIÓN, EXCAVACIÓN Y PERFILACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA 14 MPa, VIGA EJE 5. INSTALACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa, VIGA EJE 7, NOTA: INTERVENTORIA NO AUTORIZÓ ESTA ACTIVIDAD, YA QUE EL ACERO DE REFUERZO NO FUE LIBERADO. AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 36 (REALCE), 38 (REALCE). EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra.

Dir. Interv.

MARTES, 13 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA LA CONFORMACIÓN DE LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. ARMADO DE FORMALETA VÁSTAGO FASE 1 MURO MÓDULO 18. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2, Y VIGA EJE 3. INSTALACIÓN CONCRETO DE LIMPIEZA 14MPa VIGA EJE 5, (1.06 M3). AMARRE ACERO DE REFUERZO CAISSON 23, 36 (REALCE), INSTALACIÓN CONCRETO 28 MPa PREMEZCLA

Powered by CamScanner

REALCE CAISSON 38, (7,58 M3). SECTOR LA MARÍA: EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETRO-CARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPOGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1) OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Jefe Cuadrilla
Dir. Interv.

Residente Obra

MIÉRCOLES, 14 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONFORMACIÓN LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. INSTALACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA VÁSTAGO FASE 1 MURO MÓDULO 18, (13,61 M3). CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 EJE INACTIVO. FRENTES VIGA EJE 2 Y VIGA EJE 3, INACTIVOS. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA VIGA EJE 5. SUSPENDIDA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CAISSON 23 Y 36 (REALCE). SECTOR LA MARIA: EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra.

Jefe Cuadrilla
Dir. Interv.

JUEVES, 15 FEBRERO 24

DIA SOLEADO, MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONFORMACIÓN LLENOS ESTRUCTURALES MÓDULOS 10 AL 15. CALZADA EN VOLADIZO: PR0+142 INACTIVO, VIGAS EJES 2 Y 3, FRENTES INACTIVOS. SE INICIA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 5 SE INICIA RETIRO DE FORMALETA VIGA EJE 7. SECTOR LA MARÍA: CORTES DE EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX LAB (1), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Jefe Cuadrilla
Dir. Interv.

Powered by CamScanner

VIERNES, 16 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO, MURO PATIO BONITO: CONTINÚA ARMADO DE FORMALETA EN MÓDULO 19 FASE 1, MURO DE CONTENCIÓN, CALZADA EN VOLADIZO: PRO+142 INACTIVO. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2. FRENTE VIGA EJE 3 INACTIVO. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 5. CONTINÚA RETIRO DE FORMALETA VIGA EJE 7. SECTOR LA MARÍA: SE CONTINÚAN CORTES DE EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra.

Dir. Interv.

SÁBADO, 17 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: INSTALACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa ACELERADO 3 DIAS. PARA MÓDULO 19 FASE 1, MURO DE CONTENCIÓN (13,61 M3). CALZADA EN VOLADIZO: PRO+142 EJE INACTIVO. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2. FRENTE VIGA EJE 3, INACTIVO. CONTINÚA INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA VIGA EJE 5, CONTINÚA RETIRO DE FORMALETA EN LA VIGA EJE 7. SECTOR LA MARÍA: SE CONTINÚA CON LOS CORTES DE EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra.

Dir. Interv.

DOMINGO, 18 FEBRERO 24

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

Residente Obra.

Dir. Interv.

Powered by CamScanner

JUEVES, 19 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: RETIRO DE FORMALETA MURO DE CONTENCIÓN MÓDULO 19 FASE 1. CALZADA EN VOLADIZO: CONTINÚA RETIRO DE FORMALETA ALETA EJE 1 ESTRIBO 1. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGAS EJE 2 Y 3. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 5 SECTOR LA MARIA: CONTINÚAN CORTES DE EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA DE VIA CALZADA DERECHA. SE INICIA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra

DIV. Interv.

MARTES, 20 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODREN PARA VÁSTAGO FASE 1 MÓDULOS 16 AL 20 CALZADA EN VOLADIZO: ADECUACIÓN DE ANDAMIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÉNSULA EJE 1 ESTRIBO 1. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2 Y VIGA EJE 3. TAMBIEN CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 5. CONTINÚA PERFILACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 1 Y MÓDULO 8. SECTOR LA MARÍA: CONTINÚA CORTES DE EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES EN ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1)

Residente Obra.

DN. Interv.

MIÉRCOLES, 21 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO. PATIO BONITO: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE

Powered by CamScanner

CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PARA VÁSTAGO FASE 1 MÓDULOS 16 AL 20. CALZADA EN VOLADIZO: ADECUACIÓN DE ANDAMIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÉNSULA EJE 1 ESTRIBO 1. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 2, VIGA EJE 3 Y VIGA EJE 5. CONTINÚA PERFILACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 1 Y MÓDULO 8. SECTOR LA MARÍA. CONTINÚA CORTES DE EXPLANACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRANULARES EN ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (2), AYUDANTE (28), AUX LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1)

Dir. Interv

Residente Obra.

JUEVES, 22 FEBRERO 24

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN VÁSTAGO FASE 1 ENTRE MÓDULOS 6 Y 20. CALZADA EN VOLADIZO: ADECUACIÓN DE ANDAMIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÉNSULA EJE 1 ESTRIBO 1. CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 2, 3 Y 5, INSTALACIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA 14MPa PARA CONSTRUCCIÓN PANTALLA DE PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 1 ($0.30M^3$). ARMADO ACERO DE REFUERZO PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 1. INSTALACIÓN CONCRETO DE LIMPIEZA 14MPa PARA CONSTRUCCIÓN PANTALLA DE PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 8 ($0.30M^3$). SECTOR LA MARÍA, SE CONTINÚA CON CORTES DE EXPLANEACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GRANULARES EN ESTRUCTURA DE VÍA CALZADA DERECHA. INICIA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA, CALZADA DERECHA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (2), AYUDANTE (28), AUX. LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv.

Residente Obra.

Powered by CamScanner

VIERNES, 23 FEBRERO 24

DIA SOLEADO, MURO PATIO BONITO. CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PARA VÁSTAGO FASE 1 ENTRE MÓDULOS 16 Y 20. CALZADA EN VOLADIZO: EJE 1 ESTRIBO 1, FRENTE INACTIVO. CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS EJES 2, 3 Y 5. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE, MÓDULOS 1 Y 8. SECTOR LA MARÍA: INSTALACIÓN PRIMERA CAPA DE SUBBASE GRANULAR CALZADA DERECHA PRO+130/170. INICIA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA, CALZADA DERECHA PRO+220/290. DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE PRO+179/163. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX.LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv. Residente Obra.

SÁBADO, 24 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO. CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PARA VÁSTAGO FASE 1 ENTRE MÓDULOS 16 Y 20. CALZADA EN VOLADIZO: EJE 1 ESTRIBO 1, FRENTE INACTIVO. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS EJES 3, 3 Y 5. ARMADO ACERO DE REFUERZO PANTALLAS DE PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULOS 1 Y 8. SE LIBERA ACERO MÓDULO 1 (829.09 KG). SECTOR LA MARÍA: INSTALACIÓN PRIMERA CAPA SUBBASE GRANULAR CALZADA DERECHA PRO+130/170. CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA CALZADA DERECHA PRO+320/390. CONTINÚA DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE PRO+179/163. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5) PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX.LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Dir. Interv. Residente Obra.

DOMINGO, 25 FEBRERO 24

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

Dir. Interv. Residente Obra.

Powered by CamScanner

LUNES, 26 FEBRERO 24

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PARA VÁSTAGOS FASE 1 ENTRE MÓDULOS 16 Y 20. CALZADA EN VOLADIZO: EJE 1 ESTRIBO 1, FRENTE INACTIVO. ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGAS EJE 2, 3 Y 5. SE LIBERA ACERO VIGAS 2 (5694,03 KG) Y 5 (4420,38 KG). SE INICIA ARMADO DE FORMALETA PARA PANTALLA DE PROTECCIÓN A CALZADA EXISTENTE MÓDULO 1. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA PANTALLA DE PROTECCIÓN A CALZADA EXISTENTE MÓDULO 8. SECTOR LA MARÍA: INSTALACIÓN PRIMERA CAPA DE SUBBASE GRANULAR CALZADA DERECHA, PR0+130/170. DEMOLICIÓN ZARPA MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE MARGEN DERECHA, CALZADA DERECHA, 29,27 m^3, PR 163/179. CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA CALZADA DERECHA Y DE TUBERÍA DE EVACUACIÓN DEL AGUA AL ESTRIBO 1 PUENTE LA MARÍA, PR0+330/390. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX. LAB. (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Residente Obra.

Dir. Interv.

MARTES, 27 FEBRERO 24.

DIA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PARA VÁSTAGOS FASE 1 ENTRE MÓDULOS 16 Y 20. CALZADA EN VOLADIZO: EJE 1 ESTRIBO 1, FRENTE INACTIVO. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA EJE 3. INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VIGAS 2 Y 5. CONTINÚA ARMADO DE FORMALETA PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 1. ARMADO ACERO DE REFUERZO PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE MÓDULO 8. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON 36 (REALCE). SECTOR LA MARÍA: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO FRANCÉS MARGEN DERECHA, CALZADA DERECHA Y DE TUBERÍA DE EVACUACIÓN DEL AGUA AL ESTRIBO 1 PUENTE LA MARÍA EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4),

Powered by CamScanner

OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX.LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

Jefe de Turno.

DN. Tutor.

MIÉRCOLES, 28 FEBRERO 24.

DÍA SOLEADO. MURO PATIO BONITO: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO PARA MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PARA VÁSTAGOS FASE 1 ENTRE MÓDULOS 16 Y 20. CONTINÚA CONFORMACIÓN DE LLENO ESTRUCTURAL ENTRE MÓDULOS 7 Y 19 PARA MUROS DE CONTENCIÓN. CALZADA EN VOLADIZO: CONTINÚA ARMADO DE ANDAMIO PARA CONSTRUCCIÓN DE MÉNSULA EJE 1, ESTRIBO 1. CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VIGAS EJE 2 Y 3. CONTINÚA ARMADO FORMALETA VIGA EJE 5. CONTINÚA ARMADO FORMALETA PANTALLA DE PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE, MÓDULO 1. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO PANTALLA PROTECCIÓN CALZADA EXISTENTE, MÓDULO 8. CONTINÚA ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON 36 (REALCE). SECTOR LA MARÍA: CONTINÚA CONSTRUCCIÓN FILTRO FRANCÉS, MARGEN DERECHA, CALZADA DERECHA Y DE TUBERÍA DE EVACUACIÓN DEL AGUA AL ESTRIBO 1 PUENTE LA MARÍA. EQUIPO: EXCAVADORA (2), RETROCARGADOR (2), VIBROCOMPACTADOR (2), VOLQUETA (3), PERFORADORA (2), COMPRESOR (5). PERSONAL: INGENIERO (1), INSPECTOR (2), TOPÓGRAFO (1), CADENERO (1), SST (5), ALMACENISTA (1), MAESTRO (4), OFICIAL (14), PILERO (26), AYUDANTE (28), AUX.LAB (2), MECÁNICO (1), OPERARIO (6), MINERO (2), CONDUCTOR (3), LABORATORISTA (1).

DN. Tutor.

JUEVES, 29 FEBRERO 24.

Powered by CamScanner