	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD **26/06/2024**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	122-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	$ 369,974,570.00
CONTRATISTA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MY WILDER BIRNEY CASTILLA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL MODIFICATORIO	SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO ESTABLECIENDO RESERVA 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 369,974,570.00
PLAZO DE EJECUCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO	$ 369,974,570.00
PLAZO DE EJECUCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	17 DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO	05 DE JUNIO DE 2024
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	19 días

SEGUNDA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	NO APLICA

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **30/09/2024**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE** $ -

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 19 dias

5. ESTADO FÍSICO

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es accesorio y sufre la misma suerte del contrato de obra No. 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023, con referencia a los porcentajes reportados de ejecución en obra, hasta la fecha se cuenta con el 5,51% del contrato de obra ejecutado y se proyecta que para el 19 de octubre de 2024 el contrato de obra tenga ejecutado el 100%. Es de aclarar que el porcentaje puede incrementarse en el instante que surta ejecto la modificación del contrato de obra.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	369,974,570.00
VALOR FACTURADO	$	-
VALOR FACTURADO REAJUSTES	$	-
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$	-
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	-

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El contrato de interventoría es accesorio y sufre la misma suerte del contrato de obra No. 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023, el cual a la fecha adelanta prórroga en tiempo a causa de los aspectos descritos en el Oficio No. No. CE-FAC-092 del 26 de junio de 2024.

Por lo anterior y con el fin de continuar el seguimiento y control del contrato de obra No. 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023, por parte de CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S, es necesario realizar la prórroga del contrato de interventoría No. 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023, consistente en la restitución de tiempo en 19 días calendario por motivos de la suspensión del mismo.

8. ANEXOS

Solicitud de modificación del contrato de la interventoria.
Balance de interventoría.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal Contratista de Interventoría Firma y Postfirma	MY WILDER BIRNEY CASTILLA RODRIGUEZ Supervisor Contrato Interventoría No. 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Firma y Postfirma